Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АО "НК КазАвтоЖол"

SMS

Сине Мидас Строй

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**№-26**
Дата Сертификата:	28.11.2019 г.
Срок исполнения:	13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.
Договор:	№ 21-05-20/43 от 16.10.2017 года
Объект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Технический надзор:	ТОО "Zertec"
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	13 554 407 942.32 тенге
Дата начала работ:	15.12.2017г.
Срок завершения:	01.07.2020 г.

г.КАРАГАНДА

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ №-26

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВДЦ
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	**Размер выплаты**							
1	Итого по ВДЦ	12 105 380 982.57	10 787 178 375.27	90 044 894.00	-	90 044 894.00	10 877 223 269.27	89.85%
2	Материалы на стройплощадке	-	232 366 988.72	-	-	-	232 366 988.72	
II	**Совокупный Итог (1+2)**	**12 105 380 982.57**	**11 019 545 363.98**	**90 044 894.00**	-	**90 044 894.00**	**11 109 590 257.98**	**91.77%**
III	**НДС 12% (II*0.12)**	**1 449 026 959.75**	**1 322 345 443.68**	**10 805 387.28**	-	**10 805 387.28**	**1 333 150 830.96**	
IV	**Итого включая НДС (II+III)**	**13 554 407 942.32**	**12 341 890 807.66**	**100 850 281.28**	-	**100 850 281.28**	**12 442 741 088.94**	**91.80%**
V	**Вычеты**							
3	Возврат аванса за мобилизацию:(1*50%*1.12)	3 639 359 902.00	3 546 607 095.58	92 752 806.42	-	92 752 806.42	3 639 359 902.00	
4	Гарантия исполнения 5%, (1*5%*1.12)	677 720 397.12	200 846 726.74	-	-	-	200 846 726.74	
VI	**Совокупный Итог (3+4):**	**4 317 080 299.12**	**3 747 453 822.32**	**92 752 806.42**		**92 752 806.42**	**3 840 206 628.74**	
VII	**Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VI)**		**8 594 436 985.34**	**8 097 474.86**		**8 097 474.86**	**8 602 534 460.20**	

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	**Руководитель проекта** Абилов И.А. **Подпись** **Дата** 18.11.2019г.	РГП "НЦКДА" КАД МИИР РК по Карагандинской области	**Зам. директора** Бидайбеков А.Ж. **Подпись** **Дата**
Инженер: ТОО "Zertec"	**Главный инженер проекта** Каменов Н. **Подпись** **Дата** 18.11.2019г.	**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"	**Заместитель директора** Цой М.К.А. **Подпись** **Дата**

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

Накопительная по авансу и возврату аванса на материалы

№ п/п	№ ПСО	Ед. изм.	Накопленная сумма до конца предыдущего месяца			Сумма за текущий месяц			Накопленная сумма до конца текущего месяца		
			Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)
1	ПСО №-1		829 508 928.57		829 508 928.57				829 508 928.57	-	829 508 928.57
2	ПСО №-2			- 10 381 174.19	- 10 381 174.19				-	- 10 381 174.19	- 10 381 174.19
3	ПСО №-3			- 11 199 433.49	- 11 199 433.49				-	- 11 199 433.49	- 11 199 433.49
4	ПСО №-4			- 9 923 541.85	- 9 923 541.85				-	- 9 923 541.85	- 9 923 541.85
5	ПСО №-5			- 9 070 986.84	- 9 070 986.84				-	- 9 070 986.84	- 9 070 986.84
6	ПСО №-6			- 840 918.71	- 840 918.71				-	- 840 918.71	- 840 918.71
7	ПСО №-7			- 5 932 393.32	- 5 932 393.32				-	- 5 932 393.32	- 5 932 393.32
8	ПСО №-8			- 3 152 682.00	- 3 152 682.00				-	- 3 152 682.00	- 3 152 682.00
9	ПСО №-9			- 30 702 589.99	- 30 702 589.99				-	- 30 702 589.99	- 30 702 589.99
10	ПСО №-10			- 13 947 183.98	- 13 947 183.98				-	- 13 947 183.98	- 13 947 183.98
11	ПСО №-11			- 1 944 431.95	- 1 944 431.95					- 1 944 431.95	- 1 944 431.95
12	ПСО №-12										
13	ПСО №-13										
14	ПСО №-14		172 481 600.93	- 125 760 309.27	46 721 291.66			-	172 481 600.93	- 125 760 309.27	46 721 291.66
15	ПСО №-15							-	-	-	-
16	ПСО №-16							-	-	-	-
17	ПСО №-17			- 5 715 600.21	- 5 715 600.21				-	- 5 715 600.21	- 5 715 600.21
18	ПСО №-18			- 10 819 640.80	- 10 819 640.80			-		- 10 819 640.80	- 10 819 640.80
19	ПСО №-19			- 177 089 859.20	- 177 089 859.20			-		- 177 089 859.20	- 177 089 859.20
20	ПСО №-20			- 21 556 027.74	- 21 556 027.74				-	- 21 556 027.74	- 21 556 027.74
21	ПСО №-21			- 15 739 873.56	- 15 739 873.56					- 15 739 873.56	- 15 739 873.56
22	ПСО №-22			- 67 164 824.23	- 67 164 824.23				-	- 67 164 824.23	- 67 164 824.23
23	ПСО №-23			- 109 747 957.91	- 109 747 957.91			-		- 109 747 957.91	- 109 747 957.91
24	ПСО №-24			- 106 277 025.03	- 106 277 025.03				-	- 106 277 025.03	- 106 277 025.03
25	ПСО №-25			- 32 657 086.50	- 32 657 086.50					- 32 657 086.50	- 32 657 086.50
25	ПСО №-26						-	-		-	-
	ИТОГО				232 366 988.72		-	-			232 366 988.72

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганды (от подъезда к г. Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Спис Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertis"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-29

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г.-28.11.2019 г.г.

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц				Текущий месяц				На конец отчетного периода				Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы			
				Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)
	Инертные материалы																
	I - ЭТАП новое строительство																
1	Щебень фракции 10-20	м3	1 270.200	25 508.00	24 300 196.20	-25 508.00	- 24 300 196.20				-	25 508.000	24 300 196.20	- 25 508.00	- 24 300 196.20	0.00	-
	Щебень фракции 20-40	м3	1 095.100	25 000.00	20 533 125.00	-25 000.00	- 20 533 125.00				-	25 000.000	20 533 125.00	- 25 000.00	- 20 533 125.00	0.00	-
	Песок из отсевов дробления	м3	775.600	23 000.00	13 379 100.00	-23 000.00	- 13 379 100.00				-	23 000.000	13 379 100.00	- 23 000.00	- 13 379 100.00	0.00	-
											-						-
	II - ЭТАП новое строительство																
2	Щебень фракции 10-20	м3	1 235.900	3 567.80	3 307 083.94	-3 567.80	- 3 307 083.94				-	3 567.801	3 307 083.94	- 3 567.80	- 3 307 083.94	0.00	-
3	Щебень фракции 20-40	м3	1 095.100	9 415.82	7 733 447.52	-9 415.82	- 7 733 447.52				-	9 415.819	7 733 447.52	- 9 415.82	- 7 733 447.52	0.00	-
											-						
	ТРУБЫ																
4	Локальный блок №8	шт	66 514.760	208.00	10 376 302.56	-208.00	- 10 376 302.56				-	208	10 376 302.56	- 208.00	- 10 376 302.56	0.00	-
5	Локальный блок №9	шт	49 747.670	22.00	820 836.56	-22.00	- 820 836.56				-	22	820 836.56	- 22.00	- 820 836.56	0.00	-
6	ЗП 2.100 (Блок №13)	шт	32 166.640	72.00	1 738 186.56	-72.00	- 1 738 186.56				-	72	1 738 186.56	- 72.00	- 1 738 186.56	0.00	-
7	ЗКП 9.100 (Блок №17)	шт	63 242.480	320.00	15 178 195.20	-320.00	- 15 178 195.20				-	320	15 178 195.20	- 320.00	- 15 178 195.20	0.00	-
8	ЗП 13.100 (Блок №49)	шт	140 119.200	130.00	13 661 622.00	-130.00	- 13 661 622.00				-	130	13 661 622.00	- 130.00	- 13 661 622.00	0.00	-
9	ЗП 19.100 (Блок №94)	шт	324 012.730	15.00	3 645 143.21	-15.00	- 3 645 143.21				-	15	3 645 143.21	- 15.00	- 3 645 143.21	0.00	-
10	ЗП 20.100 (Блок №95)	шт	348 330.250	30.00	7 837 430.63	-30.00	- 7 837 430.63				-	30	7 837 430.63	- 30.00	- 7 837 430.63	0.00	-
11	Портальная стенка Блок СТ-12	шт	103 958.040	24.00	1 871 244.72	-24.00	- 1 871 244.72				-	24	1 871 244.72	- 24.00	- 1 871 244.72	0.00	-
12	Портальная стенка Блок ЗП 36	шт	163 752.000	22.00	2 701 908.00	-22.00	- 2 701 908.00				-	22	2 701 908.00	- 22.00	- 2 701 908.00	0.00	-
13	Портальная стенка Блок ЗП 38	шт	330 548.000	10.00	2 479 110.00	-10.00	- 2 479 110.00				-	10	2 479 110.00	- 10.00	- 2 479 110.00	0.00	-
14	Отпускная стенка Блок СТ-1 (№57)	шт	79 881.950	32.00	1 917 166.80	-32.00	- 1 917 166.80				-	32	1 917 166.80	- 32.00	- 1 917 166.80	0.00	-
15	Отпускная стенка Блок СТ-2 (№58)	шт	149 294.590	12.00	1 343 651.31	-12.00	- 1 343 651.31				-	12	1 343 651.31	- 12.00	- 1 343 651.31	0.00	-
16	Отпускная стенка Блок СТ-3 (№59)	шт	70 844.930	44.00	2 337 882.69	-44.00	- 2 337 882.69				-	44	2 337 882.69	- 44.00	- 2 337 882.69	0.00	-
17	Отпускная стенка Блок СТ-6 л(п)	шт	88 823.010	52.00	3 464 097.39	-52.00	- 3 464 097.39				-	52	3 464 097.39	- 52.00	- 3 464 097.39	0.00	-
	ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА																
18	Сваи ж.б. С8-40Т5	шт	55 338.290	90.00	3 735 334.58	-90.00	- 3 735 334.58				-	90	3 735 334.58	- 90.00	- 3 735 334.58	0	-
19	Заслон труб №13а	шт	62 997.040	72.00	3 401 840.16	-72.00	- 3 401 840.16				-	72	3 401 840.16	- 72.00	- 3 401 840.16	0	-
20	Плиты пустотные П15-А14К7	шт	664 077.080	60.00	29 883 468.60	-60.00	- 29 883 468.60				-	60	29 883 468.60	- 60.00	- 29 883 468.60	0	-
21	Плиты пустотные П15-А14К7-67	шт	664 077.080	52.00	25 899 006.12	-52.00	- 25 899 006.12				-	52	25 899 006.12	- 52.00	- 25 899 006.12	0	-
22	Балка ВТК-21У	шт	1 392 907.550	20.00	20 893 613.25	-20.00	- 20 893 613.25				-	20	20 893 613.25	- 20.00	- 20 893 613.25	0	-
23	Балка ВТК-24У	шт	1 636 140.710	40.00	49 084 221.30	-40.00	- 49 084 221.30				-	40	49 084 221.30	- 40.00	- 49 084 221.30	0	-
24	Балка ВТК-33У	шт	2 804 374.340	140.00	294 459 305.70	-140.00	- 294 459 305.70				-	140	294 459 305.70	- 140.00	- 294 459 305.70	0	-
25	Переходная плита ПВ00.98.40-ТАШ	шт	250 179.800	90.00	16 887 136.50	-90.00	- 16 887 136.50				-	90	16 887 136.50	- 90.00	- 16 887 136.50	0	-
26	Переходная плита ПВ00.124.40-ТАШ	шт	250 179.800	20.00	3 752 697.00	-20.00	- 3 752 697.00				-	20	3 752 697.00	- 20.00	- 3 752 697.00	0	-
27	Переходная плита ПВ00.98.40-ТАШ-60а	шт	193 133.600	28.00	4 055 805.60	-28.00	- 4 055 805.60				-	28	4 055 805.60	- 28.00	- 4 055 805.60	0	-
28	Переходная плита ПВ00.98.40-ТАШ-60	шт	193 133.600	18.00	2 607 303.60	-18.00	- 2 607 303.60				-	18	2 607 303.60	- 18.00	- 2 607 303.60	0	-
29	Переходная плита ПВ00.124.40-ТАШ-60	шт	250 179.800	4.00	750 539.40	-4.00	- 750 539.40				-	4	750 539.40	- 4.00	- 750 539.40	0	-
30	Переходная плита ПВ00.98.40-ТАШ-67	шт	193 133.600	36.00	5 214 607.20	-36.00	- 5 214 607.20				-	36	5 214 607.20	- 36.00	- 5 214 607.20	0	-
31	Переходная плита ПВ00.124.40-ТАШ-67	шт	250 179.800	8.00	1 501 078.80	-8.00	- 1 501 078.80				-	8	1 501 078.80	- 8.00	- 1 501 078.80	0	-
32	Лежень Л465.63.50	шт	96 085.000	2.00	144 127.50	-2.00	- 144 127.50				-	2	144 127.50	- 2.00	- 144 127.50	0	-
33	Лежень Л480.63.50	шт	86 504.200	4.00	259 512.60	-4.00	- 259 512.60				-	4	259 512.60	- 4.00	- 259 512.60	0	-
	Другие материалы																

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганды (а/д подъезд к г. Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-03-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: № 26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г.-28.11.2019 г.г.

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц				Текущий месяц				На конец отчетного периода				Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы			
				Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)
34	Геосинтетик гриллс-170	м2	1 065.000	22 341.50	17 845 273.13	-22 341.50	- 17 845 273.13		-			22 341.50	17 845 273.13	- 22 341.50	- 17 845 273.13	0.00	-
35	Оцинкованная барьерное ограждение	т	453 630.000	986.55	335 646 507.38	-435.18	- 148 057 006.88		-		-	986.55	335 646 507.38	- 435.18	- 148 057 006.88	551.37	187 589 500.49
	Путепровод на разъезде Комиссейск ПК89+26																
36	Барьерное ограждение 15-МО/250	п.м.	21 889.520	156.00	2 561 073.84	0.00	-		-			156.00	2 561 073.84	-	-	156.00	2 561 073.84
37	Барьерное ограждение 11 ДО	п.м.	11 007.890	64.00	528 378.72	0.00	-		-			64.00	528 378.72	-	-	64.00	528 378.72
	Путепровод на ПК107+86																
38	Барьерное ограждение 11-МО/300	п.м.	31 134.820	208.00	4 857 031.92	0.00	-		-			208.00	4 857 031.92	-	-	208.00	4 857 031.92
39	Барьерное ограждение 11ДО-1	п.м.	22 771.770	64.00	1 093 044.96	0.00	-		-			64.00	1 093 044.96	-	-	64.00	1 093 044.96
	Эстакада через ж/д пути и р. Солонец																
40	Барьерное ограждение 11-МО/300	п.м.	31 440.610	956.00	22 542 917.37	0.00	-		-			956.00	22 542 917.37	-	-	956.00	22 542 917.37
41	Барьерное ограждение 11ДО-1	п.м.	22 771.770	64.00	1 093 044.96	0.00	-		-			64.00	1 093 044.96	-	-	64.00	1 093 044.96
	Путепровод на ПК120+52																
42	Барьерное ограждение 11-МО/300	п.м.	28 588.070	220.00	4 717 031.55	0.00	-		-			220.00	4 717 031.55	-	-	220.00	4 717 031.55
43	Барьерное ограждение 11ДО-1	п.м.	22 771.770	64.00	1 093 044.96	0.00	-		-			64.00	1 093 044.96	-	-	64.00	1 093 044.96
	Путепровод на ПК 139+67																
44	Барьерное ограждение 11-МО/300	п.м.	31 508.310	220.00	5 198 871.15	0.00	-		-			220.00	5 198 871.15	-	-	220.00	5 198 871.15
45	Барьерное ограждение 11ДО-1	п.м.	22 771.850	64.00	1 093 048.80	0.00	-		-			64.00	1 093 048.80	-	-	64.00	1 093 048.80
	Капитальный ремонт путепровода через ж/д пути на км 11+0.2																
46	Барьерное ограждение	п.м.	15 839.090	216.00	2 565 932.58	-216.00	- 2 565 932.58		-		-	216.00	2 565 932.58	- 216.00	- 2 565 932.58	0	-
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ				**1 001 990 529.49**		**- 769 623 540.77**		-		-		**1 001 990 529.49**		**- 769 623 540.77**		**232 366 988.72**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймун К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-03-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

№ Вед-ти	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				158 327 275.34		97 649 191.74		-		97 649 191.74	61.68%
2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				2 823 524 679.91		2 769 242 443.31		-		2 769 242 443.31	98.08%
3	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				2 797 009 954.50		2 766 925 603.39		-		2 766 925 603.39	98.92%
4	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ				342 477 277.92		276 275 615.53		3 754 222.96		280 029 838.49	81.77%
5	МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ				3 710 549 218.13		3 490 860 494.29		15 326 256.92		3 506 186 751.21	94.49%
6	ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ				582 415 828.75		233 527 416.30		-		233 527 416.30	40.10%
7	БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ				30 732 836.22		20 163 504.82		-		20 163 504.82	65.61%
8	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				547 156 307.84		210 791 388.48		66 769 301.71		277 560 690.19	50.73%
9	СИСТЕМА СВЯЗИ				32 794 547.73		32 794 547.73		-		32 794 547.73	100.00%
10	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ				411 923 381.88		411 156 024.11		-		411 156 024.11	99.81%
11	ДЭУ-46				638 313 356.35		475 804 389.58		4 195 112.41		479 999 501.99	75.20%
12	ПРОЧЕЕ (кор.оформление, потери, убытки и пр.)				30 156 318.00		1 987 756.00		-		1 987 756.00	6.59%
	Итого по ВДЦ				12 105 380 982.57		10 787 178 375.27		90 044 894.00		10 877 223 269.27	89.85%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г Караганды (а/д подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1-1	**I - ЭТАП новое строительство**											
1	Восстановление и закрепление оси трассы	км	21.06	35 280.00	742 855.68	21.06	742 855.68	-	-	21.06	742 855.68	100.00%
2	Очистка и токсация деревьев, с погрузкой и перевозкой на расстояние 3 км	шт	76.00	1 942.00	147 592.00	76	147 592.00	-	-	76	147 592.00	100.00%
3	Устройство временной объездной дороги	км	2.171	2 554 030.00	5 544 799.13	2.17	5 544 799.13	-	-	2.17	5 544 799.13	100.00%
5	Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК111+65	шт	1	1 804 455.50	1 804 455.50	1.00	1 804 455.50	-	-	1	1 804 455.50	100.00%
Нов 1.1	Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК113+25 (линия АБ)	шт	1	7 083 571.43	7 083 571.43	1.00	7 083 571.43	-	-	1	7 083 571.43	100.00%
Нов 1.2	Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК113+79 (линия АБ)	шт	1	3 583 232.14	3 583 232.14	1.00	3 583 232.14	-	-	1	3 583 232.14	100.00%
8	Переустройство ВЛ-35 кВ на ПК111+15	шт	1	9 934 934.00	9 934 934.00	1.00	9 934 934.00	-	-	1.00	9 934 934.00	100.00%
9	Переустройство контактной сети	шт	1	4 835 001.00	4 835 001.00	1.00	4 835 001.00	-	-	1.00	4 835 001.00	100.00%
1-2	**II-ЭТАП. Реконструкция**						-		-	-	-	
10	Восстановление и закрепление оси трассы (9,140+1,576)	км	10.716	34 000.00	364 344.00	10.72	364 344.00	-	-	10.716	364 344.00	100.00%
11	Вырубка деревьев и корчевка пней	шт	51	1 858.00	94 758.00	51	94 758.00	-	-	51	94 758.00	100.00%
12	Разборка существующей дорожной одежды	м2	95196.26	578.96	55 114 826.69	95 196.26	55 114 826.69	-	-	95 196.26	55 114 826.69	100.00%
13	Разборка дорожных знаков	шт	17	15 397.90	261 764.30	17.00	261 764.30	-	-	17.00	261 764.30	100.00%
14	Демонтаж ж/б труб д=1,5 м	шт	1	2 187 753.80	2 187 753.80	1.00	2 187 753.80	-	-	1	2 187 753.80	100.00%
15	Демонтаж ж/б труб д=2х1,5-2 шт, д=5х1,5-1 шт	шт	3	1 466 196.69	4 398 590.07	3.00	4 398 590.07	-	-	3	4 398 590.07	100.00%
16	Демонтаж ж/б труб д=1,5 м	шт	2	775 357.00	1 550 714.00	2.00	1 550 714.00	-	-	2	1 550 714.00	100.00%
18	Рекультивация грунтовых внетрассовых карьеров	м2	529023.00	114.13	60 377 394.99		-		-	-	-	0.00%
19	Рекультивация участков временной объездной дороги	м2	21493.11	13.99	300 688.61		-		-	-	-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**158 327 275.34**		**97 649 191.74**		-		**97 649 191.74**	**61.68%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Транзит РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (без подъезда к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сим Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zotec"

Договор: № 21-05-20943 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Стоимость (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	I - ЭТАП новое строительство											
1	Снятие растительного слоя с откосов и полосы уширения существующей насыпи бульдозером, толщиной слоя 30 см с перемещением во временные валки на расстояние до 20 м	м3	109221.20	32.46	3 545 320.15	109 221.20	3 545 320.15	-	-	109 221.20	3 545 320.15	100.00%
2	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 40 м	м3	5653.02	67.46	381 352.73	5 653.02	381 352.73	-	-	5 653.02	381 352.73	100.00%
3	Выемка грунта 2 гр. экскаватором с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь на 1 км	м3	2936.02	254.68	747 745.57	2 936.02	747 745.57	-	-	2 936.02	747 745.57	100.00%
4	Разработка грунта 2 группы экскаватором из сосредоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь	м3	1720865.22	663.42	1 141 656 404.25	1 720 865.22	1 141 656 404.25	-	-	1 720 865.22	1 141 656 404.25	100.00%
5	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками с поливом водой	м3	1631007.08	181.10	295 375 382.19	1 631 007.08	295 375 382.19	-	-	1 631 007.08	295 375 382.19	100.00%
6	Планировка верха и откосов земполотна из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	653092.29	35.59	23 243 554.60	646 411.72	23 005 793.22	-	-	646 411.72	23 005 793.22	98.98%
Нов 2.1	Подготовка основания	м3	123000.80	138.93	17 088 501.14	123 000.80	17 088 501.14	-	-	123 000.80	17 088 501.14	100.00%
9	Укрепление откосов из растительного слоя, толщиной 15 см	м2	209148.29	295.30	61 761 490.04	81 695.74	24 124 751.64		-	81 695.74	24 124 751.64	39.06%
	Усиление слабого основания на участке со стоящей водой - ПК 76+60 - ПК 73+40; ПК 92+80-ПК 93-80; ПК 140+00-ПК 146+00; Тр 139+00 съезд Р4				-				-		-	
Нов 2.2	Отсыпка скальным грунтом	м3	29443.94	2 879.46	84 782 647.47	29 443.94	84 782 647.47	-	-	29 443.94	84 782 647.47	100.00%
Нов 2.3	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой	м2	49073.23	34.35	1 685 665.45	49 073.23	1 685 665.45	-	-	49 073.23	1 685 665.45	100.00%
Нов 2.4	Стоимость георешетки тривакс-170	м2	57906.41	1 065.00	61 670 326.65	57 906.41	61 670 326.65	-	-	57 906.41	61 670 326.65	100.00%
	Усиление подошвы насыпи 1-слойной георешеткой от ПК111+15 до ПК112+47, ПК114+80 до ПК120+16, ПК120+87 до 123+00				-				-		-	
10	Укладка слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см	м3	14000.00	3 321.00	46 494 000.00	14 000.00	46 494 000.00		-	14 000.00	46 494 000.00	100.00%
11	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой	м2	46667.00	34.35	1 603 011.45	46 667.00	1 603 011.45		-	46 667.00	1 603 011.45	100.00%
12	Стоимость георешетки тривакс-170	м2	51333.70	1 065.00	54 670 390.50	51 333.70	54 670 390.50		-	51 333.70	54 670 390.50	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Каркаралы-Баканас-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Каркаралы (а/д подъезд к г.Каркаралы, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Устройство дополнительного слоя георешетки с отсыпкой скальным грунтом на высоких насыпях (свыше 10 м) от ПК110+00 до ПК112+06; ПК114+55 до ПК117+00				-				-	-	-	
Нов 2.5	Отсыпка скальным грунтом	м3	104532.00	2 879.46	300 995 712.72	104 532.00	300 995 712.72	-	-	104 532.00	300 995 712.72	100.00%
Нов 2.6	Усиление подошвы насыпи георешеткой	м2	34844.00	34.35	1 196 891.40	34 844.00	1 196 891.40	-	-	34 844.00	1 196 891.40	100.00%
Нов 2.7	Стоимость георешетки тривакс-170	м2	41115.92	1 065.00	43 788 454.80	41 115.92	43 788 454.80	-	-	41 115.92	43 788 454.80	100.00%
	Устройство дополнительного (2-го) слоя георешетки+ скальным грунтом поверх уложенного первого слоя георешетки со щебнем фр 20-40 с ПК 117+00 по ПК123+00				-				-	-	-	
Нов 2.8	Отсыпка скальным грунтом	м3	17291.04	2 879.46	49 788 858.04	17 291.04	49 788 858.04		-	17 291.04	49 788 858.04	100.00%
Нов 2.9	Усиление подошвы насыпи георешеткой	м2	28818.40	34.35	989 912.04	28 818.40	989 912.04		-	28 818.40	989 912.04	100.00%
Нов 2.10	Стоимость георешетки тривакс-170	м2	34005.71	1 065.00	36 216 081.15	34 005.71	36 216 081.15		-	34 005.71	36 216 081.15	100.00%
	Усиление подошвы насыпи 2 -слойной георешеткой от ПК123+50 до ПК139+11				-		-		-	-	-	
13	Укладка верхнего слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см	м3	20929.27	3 321.00	69 506 105.67	20 929.27	69 506 105.67		-	20 929.27	69 506 105.67	100.00%
14	Укладка верхнего слоя георешетки	м2	69764.22	34.35	2 396 400.96	69 764.22	2 396 400.96		-	69 764.22	2 396 400.96	100.00%
15	Укладка нижнего слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см	м3	21361.27	3 321.00	70 940 777.67	21 361.27	70 940 777.67		-	21 361.27	70 940 777.67	100.00%
16	Укладка нижнего слоя георешетки	м2	71204.22	34.35	2 445 864.96	71 204.22	2 445 864.96		-	71 204.22	2 445 864.96	100.00%
17	Стоимость георешетки тривакс-170	м2	155893.64	1 065.00	166 026 726.60	155 893.64	166 026 726.60		-	155 893.64	166 026 726.60	100.00%
	Усиление подпорной стенки в основании насыпи на съезде №1 транспортной развязки на ПК 139+67:				-				-	-	-	
Нов 2.11	Отсыпка скальным грунтом	м3	5543.45	2 879.46	15 962 142.54	5 543.45	15 962 142.54		-	5 543.45	15 962 142.54	100.00%
Нов 2.12	Укладка верхнего слоя георешетки	м2	9239.08	34.35	317 362.40	9 239.08	317 362.40		-	9 239.08	317 362.40	100.00%
Нов 2.13	Укладка слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см	м3	2771.72	3 321.00	9 204 882.12	2 771.72	9 204 882.12		-	2 771.72	9 204 882.12	100.00%
Нов 2.14	Укладка нижнего слоя георешетки	м2	9239.08	34.35	317 362.40	9 239.08	317 362.40		-	9 239.08	317 362.40	100.00%
Нов 2.15	Стоимость георешетки тривакс-170	м2	21804.23	1 065.00	23 221 504.95	21 804.23	23 221 504.95		-	21 804.23	23 221 504.95	100.00%
	II-ЭТАП. Реконструкция				-		-		-	-	-	
18	Снятие ПСП	м3	32026.49	31.58	1 011 396.55	32 026.49	1 011 396.55	-	-	32 026.49	1 011 396.55	100.00%
19	Дауплотнение верха существующего земляного полотна с поливом водой с учетом досыпки	м3	27251.00	118.38	3 225 973.38	27 251.00	3 225 973.38	-	-	27 251.00	3 225 973.38	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Каркаралы-Балхаш-Алматы" км "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный объезд г.Каркаралы (км подъезда к г.Каркаралы, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Каркаралинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-2043 от 16.03.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 26.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
20	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 50 м	м3	4833.00	57.52	277 994.16	4 833.00	277 994.16	-	-	4 833.00	277 994.16	100.00%
21	Разработка выемки 2 группы с погрузкой и транспортировкой в насыпь на 1 км	м3	1675.00	247.81	415 081.75	1 675.00	415 081.75	-	-	1 675.00	415 081.75	100.00%
22	Разработка грунта 2 группы экскаватором из соредоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь	м3	303732.04	500.49	152 014 848.70	303 732.04	152 014 848.70	-	-	303 732.04	152 014 848.70	100.00%
23	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками с поливом водой	м3	293855.51	181.13	53 226 048.53	293 855.51	53 226 048.53	-	-	293 855.51	53 226 048.53	100.00%
24	Планировка верха земляного полотна	м2	157498.00	34.63	5 454 155.74	157 498.00	5 454 155.74	-	-	157 498.00	5 454 155.74	100.00%
Нов 2.16	Планировка откосов земполотна из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	60250.20	34.63	2 086 464.43	53 327.98	1 846 748.00	-	-	53 327.98	1 846 748.00	88.51%
Нов 2.17	Укрепление откосов из растительного слоя, толщиной 15 см	м2	60250.20	295.30	17 791 884.06	5 499.03	1 623 863.68		-	5 499.03	1 623 863.68	9.13%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**2 823 524 679.91**		**2 769 242 443.31**		-		**2 769 242 443.31**	**98.08%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zeres"

Договор: № 21-05-20-43 от 10.10.2019 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	I - ЭТАП новое строительство											
	Основная дорога Тип I											
1	Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 19 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, F25	м3	44098.01	1 888.29	83 269 831.30	44 098.01	83 269 831.30	-	-	44 098.01	83 269 831.30	100.00%
2	ПГС	м3	8819.60	1 041.30	9 183 849.48	8 819.60	9 183 849.48			8 819.60	9 183 849.48	100.00%
3	Портландцемент, марка 400	тн	3704.01	20 933.30	77 537 152.53	3 704.01	77 537 152.53			3 704.01	77 537 152.53	100.00%
4	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	1455.25	37 508.20	54 583 808.05	1 455.25	54 583 808.05			1 455.25	54 583 808.05	100.00%
5	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10, толщиной 15см	м2	213896.00	286.40	61 259 814.40	213 896.00	61 259 814.40	-	-	213 896.00	61 259 814.40	100.00%
6	Щебень фракции 20-40	м3	26052.46	1 125.48	29 321 522.68	26 052.46	29 321 522.68			26 052.46	29 321 522.68	100.00%
7	Щебень фракции 10-20	м3	7925.09	1 270.20	10 066 449.32	7 925.09	10 066 449.32			7 925.09	10 066 449.32	100.00%
8	Песок из отсевов дробления	м3	16426.91	775.60	12 740 711.40	16 426.91	12 740 711.40			16 426.91	12 740 711.40	100.00%
9	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, Nicoflok-0,6%), М40, F25, толщиной 20 см.	м2	200118.00	456.08	91 269 817.44	200 118.00	91 269 817.44	-	-	200 118.00	91 269 817.44	100.00%
10	Зола	м3	16769.56	77.75	1 303 833.29	16 769.56	1 303 833.29			16 769.56	1 303 833.29	100.00%
11	Щебень фракции 20-40	м3	13368.12	1 125.48	15 045 551.70	13 368.12	15 045 551.70			13 368.12	15 045 551.70	100.00%
12	Щебень фракции 10-20	м3	9965.67	1 420.16	14 152 845.91	9 965.67	14 152 845.91			9 965.67	14 152 845.91	100.00%
13	Песок из отсевов дробления	м3	11247.51	775.60	8 723 568.76	11 247.51	8 723 568.76			11 247.51	8 723 568.76	100.00%
14	Портландцемент М400	тн	3081.84	20 933.30	64 513 081.27	3 081.84	64 513 081.27			3 081.84	64 513 081.27	100.00%
15	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	360212.40	546.40	196 820 055.36	360 212.40	196 820 055.36			360 212.40	196 820 055.36	100.00%
16	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси марки I тип смеси Б на БНД100/130, толщиной 10 см	м2	188303.00	2 652.21	499 419 099.63	188 303.00	499 419 099.63	-	-	188 303.00	499 419 099.63	100.00%
17	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20 на битуме БНД100/130 толщиной 5 см	м2	188303.00	2 018.60	380 108 435.80	188 303.00	380 108 435.80	-	-	188 303.00	380 108 435.80	100.00%
3-2	**Основная дорога Тип Iа**								-	-	-	
18	Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 20 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, F25	м3	1455.00	1 888.29	2 747 461.95	1 455.00	2 747 461.95	-	-	1 455.00	2 747 461.95	100.00%
19	ПГС	м3	291.00	1 041.30	303 018.30	291.00	303 018.30		-	291.00	303 018.30	100.00%
20	Портландцемент, марка 400	тн	122.20	20 933.30	2 558 049.26	122.20	2 558 049.26		-	122.20	2 558 049.26	100.00%
21	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	48.00	37 508.20	1 800 393.60	48.00	1 800 393.60		-	48.00	1 800 393.60	100.00%
22	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10, толщиной 15см	м2	6705.00	286.40	1 920 312.00	6 705.00	1 920 312.00	-	-	6 705.00	1 920 312.00	100.00%
23	Щебень фракции 20-40	м3	817.00	1 125.48	919 517.16	817.00	919 517.16		-	817.00	919 517.16	100.00%
24	Щебень фракции 10-20	м3	248.42	1 270.20	315 543.08	248.42	315 543.08		-	248.42	315 543.08	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (в/з подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zenec"

Договор: № 21-09-2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
25	Песок из отсевов дробления	м3	514.94	775.60	399 387.46	514.94	399 387.46	-	-	514.94	399 387.46	100.00%
26	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, Nicoflok-0,6%), М40, F25, толщиной 12 см.	м2	6308.00	313.18	1 975 539.44	6 308.00	1 975 539.44	-	-	6 308.00	1 975 539.44	100.00%
27	Зола	м3	317.16	77.75	24 659.19	317.16	24 659.19		-	317.16	24 659.19	100.00%
28	Щебень фракции 20-40	м3	253.00	1 125.48	284 746.44	253.00	284 746.44		-	253.00	284 746.44	100.00%
29	Щебень фракции 10-20	м3	188.50	1 420.16	267 700.16	188.50	267 700.16		-	188.50	267 700.16	100.00%
30	Песок из отсевов дробления	м3	212.70	775.60	164 970.12	212.70	164 970.12		-	212.70	164 970.12	100.00%
31	Портландцемент М400	тн	58.30	20 933.30	1 220 411.39	58.30	1 220 411.39		-	58.30	1 220 411.39	100.00%
32	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	6812.65	546.40	3 722 431.96	6 812.65	3 722 431.96		-	6 812.65	3 722 431.96	100.00%
33	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси марки I тип смеси Б на БНД100/130, толщиной 10 см	м2	5924.00	2 652.22	15 711 751.28	5 924.00	15 711 751.28	-	-	5 924.00	15 711 751.28	100.00%
34	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20 на битуме БНД100/130 толщиной 5 см	м2	5924.00	2 018.60	11 958 186.40	5 924.00	11 958 186.40	-	-	5 924.00	11 958 186.40	100.00%
35	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы	м3	23198.00	758.42	17 593 827.16	23 198.00	17 593 827.16	-	-	23 198.00	17 593 827.16	100.00%
36	Укрепление обочин природной ПГС 15см	м2	38042.00	349.65	13 301 385.30	27 020.00	9 447 543.00	-	-	27 020.00	9 447 543.00	71.03%
37	Устройство разделительной полосы из материала от разборки существующего покрытия	м3	1278.00	3 038.23	3 882 857.94	1 278.00	3 882 857.94	-	-	1 278.00	3 882 857.94	100.00%
38	Восстановление покрытия существующей объездной дороги ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм	м2	450.00	2 504.42	1 126 989.00		-		-	-	-	0.00%
3-3	**Пересечения и примыкания**						-		-	-	-	
3-3-1	**Дорожная одежда на съездах транспортных развязок Тип 2**						-		-	-	-	
39	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС, 21 см	м3	5351.31	1 644.60	8 800 764.43	5 351.31	8 800 764.42	-	-	5 351.31	8 800 764.42	100.00%
40	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, Nicoflok-0,6%), М40, толщиной 20 см	м2	20877.47	467.31	9 756 250.51	20 877.47	9 756 250.50	-	-	20 877.47	9 756 250.50	100.00%
41	Зола	м3	1749.45	77.75	136 019.74	1 749.45	136 019.74		-	1 749.45	136 019.74	100.00%
42	Щебень фракции 20-40	м3	1394.37	1 125.48	1 569 335.55	1 394.37	1 569 335.55		-	1 394.37	1 569 335.55	100.00%
43	Щебень фракции 10-20	м3	1039.81	1 420.16	1 476 696.57	1 039.81	1 476 696.57		-	1 039.81	1 476 696.57	100.00%
44	Песок из отсевов дробления	м3	1173.33	775.60	910 034.75	1 173.33	910 034.75		-	1 173.33	910 034.75	100.00%
45	Портландцемент М400	тн	321.55	20 933.30	6 731 102.62	321.55	6 731 102.62		-	321.55	6 731 102.62	100.00%
46	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	37580.68	546.40	20 534 083.55	37 580.68	20 534 083.55		-	37 580.68	20 534 083.55	100.00%
47	Устройство нижнего слоя покрытия из плотной горячей асфальтобетонной смеси марки I, тип Б на битуме БНД100/130, толщиной 7 см	м2	19332.47	1 886.43	36 469 351.38	19 332.47	36 469 351.380	-	-	19 332.47	36 469 351.38	100.00%
48	Устройство верхнего слоя покрытия ЩМА-20, толщиной 5 см	м3	19332.47	2 018.60	39 024 523.94	19 332.47	39 024 523.94	-		19 332.47	39 024 523.94	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zeriec"

Договор: № 21-09-2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г.-28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
3-3-2	**Дорожная одежда на съездах транспортных развязок Тип 3**		0.00				-		-	-	-	
49	Устройство подстилающего слоя из оснований из ПГС, 19 см	м3	4263.71	1 644.60	7 012 097.47	4 263.71	7 012 097.47	-	-	4 263.71	7 012 097.47	100.00%
50	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований асфальтоукладчиком толщиной 20 см из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной золо-неорганическим вяжущим	м2	17862.24	474.69	8 479 026.71	17 862.24	8 479 026.71	-		17 862.24	8 479 026.71	100.00%
51	Зола	м3	1496.77	77.75	116 373.87	1 496.77	116 373.87			1 496.77	116 373.87	100.00%
52	Щебень фракции 20-40	м3	1193.31	1 125.48	1 343 046.54	1 193.31	1 343 046.54			1 193.31	1 343 046.54	100.00%
53	Щебень фракции 10-20	м3	889.84	1 420.16	1 263 715.17	889.84	1 263 715.17			889.84	1 263 715.17	100.00%
54	Песок из отсевов дробления	м3	1003.85	775.60	778 586.06	1 003.85	778 586.06			1 003.85	778 586.06	100.00%
55	Портландцемент М400	тн	275.08	20 933.30	5 758 332.16	275.08	5 758 332.16			275.08	5 758 332.16	100.00%
56	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	32152.03	546.40	17 567 869.19	32 152.03	17 567 869.19		-	32 152.03	17 567 869.19	100.00%
57	Устройство нижнего слоя покрытия из плотной горячей асфальтобетонной смеси марки I, тип Б на битуме БНД100/130, толщиной 7 см	м2	16295.04	1 886.43	30 739 452.31	16 295.04	30 739 452.31	-		16 295.04	30 739 452.31	100.00%
58	Устройство верхнего слоя покрытия ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	16295.04	2 018.60	32 893 167.74	16 295.04	32 893 167.74	-		16 295.04	32 893 167.74	100.00%
59	Присыпные обочины из грунта 2 группы	м3	10184.00	758.43	7 723 851.12	10 184.00	7 723 851.12	-	-	10 184.00	7 723 851.12	100.00%
60	Укрепление обочин из ПГС, толщиной 12 см	м2	13445.00	470.30	6 323 183.50		-	-	-	-	-	0.00%
	II - ЭТАП Реконструкции						-		-		-	
	Основная дорога Тип I						-		-		-	
61	Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 19 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, F25	м3	15890.00	1 837.31	29 194 855.90	15 890.00	29 194 855.90	-	-	15 890.00	29 194 855.90	100.00%
62	ПГС	м3	3178.00	1 013.15	3 219 790.70	3 178.00	3 219 790.70		-	3 178.00	3 219 790.70	100.00%
63	Портландцемент, марка 400	тн	1334.76	20 368.00	27 186 391.68	1 334.76	27 186 391.68		-	1 334.76	27 186 391.68	100.00%
64	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	524.40	36 495.40	19 138 187.76	524.40	19 138 187.76		-	524.40	19 138 187.76	100.00%
65	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10 ГОСТ 25607-2009 толщиной 15 см	м2	78089.00	278.08	21 714 989.12	78 089.00	21 714 989.12	-	-	78 089.00	21 714 989.12	100.00%
66	Щебень фракции 20-40	м3	9511.00	1 095.10	10 415 496.10	9 511.00	10 415 496.10		-	9 511.00	10 415 496.10	100.00%
67	Щебень фракции 10-20	м3	2893.00	1 235.90	3 575 458.70	2 893.00	3 575 458.70		-	2 893.00	3 575 458.70	100.00%
68	Песок из отсевов дробления	м3	5997.00	754.65	4 525 636.05	5 997.00	4 525 636.05		-	5 997.00	4 525 636.05	100.00%
69	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, "Nicoflok"-0,6%), М40, F25, СТ РК 973-2004 толщиной 20 см	м2	73682.00	821.92	60 560 709.44	73 682.00	60 560 709.44	-	-	73 682.00	60 560 709.44	100.00%
70	Зола	м3	6174.00	75.65	467 063.10	6 174.00	467 063.10		-	6 174.00	467 063.10	100.00%
71	Щебень фракции 20-40	м3	4922.00	1 095.10	5 390 082.20	4 922.00	5 390 082.20		-	4 922.00	5 390 082.20	100.00%
72	Щебень фракции 10-20	м3	3669.00	1 381.82	5 069 897.58	3 669.00	5 069 897.58		-	3 669.00	5 069 897.58	100.00%
73	Песок из отсевов дробления	м3	4141.00	754.65	3 125 005.65	4 141.00	3 125 005.65		-	4 141.00	3 125 005.65	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-03-2023 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
74	Портландцемент М400	тн	1134.70	20 368.00	23 111 569.60	1 134.70	23 111 569.60	-	-	1 134.70	23 111 569.60	100.00%
75	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	79576.60	531.70	42 310 878.22	79 576.60	42 310 878.22	-	-	79 576.60	42 310 878.22	100.00%
76	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона марки I, тип смеси Б на БНД100/130, ГОСТ 9128-2013, толщиной 10 см	м2	69905.00	2 580.60	180 396 843.00	69 905.00	180 396 843.00	-	-	69 905.00	180 396 843.00	100.00%
77	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 на битуме БНД100/130, ПБВЭ толщиной Н = 5 см	м2	69905.00	1 964.10	137 300 410.50	69 905.00	137 300 410.50	-	-	69 905.00	137 300 410.50	100.00%
3-5	**Основная дорога Тип Iа**				-		-	-	-	-	-	
78	Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 20 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, F25, СТ РК 973-2004	м3	3182.00	1 837.31	5 846 320.42	3 182.00	5 846 320.42	-	-	3 182.00	5 846 320.42	100.00%
79	ПГС	м3	636.40	1 013.15	644 768.66	636.40	644 768.66	-	-	636.40	644 768.66	100.00%
80	Портландцемент, марка 400	тн	267.29	20 368.00	5 444 162.72	267.29	5 444 162.72	-	-	267.29	5 444 162.72	100.00%
81	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	105.00	36 495.40	3 832 017.00	105.00	3 832 017.00	-	-	105.00	3 832 017.00	100.00%
82	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10 ГОСТ 25607-2009 толщиной 15 см	м2	13692.00	282.88	3 873 192.96	13 692.00	3 873 192.96	-	-	13 692.00	3 873 192.96	100.00%
83	Щебень фракции 20-40	м3	1667.70	1 095.10	1 826 298.27	1 667.70	1 826 298.27	-	-	1 667.70	1 826 298.27	100.00%
84	Щебень фракции 10-20	м3	507.30	1 235.90	626 972.07	507.30	626 972.07	-	-	507.30	626 972.07	100.00%
85	Песок из отсевов дробления	м3	1051.50	754.65	793 514.48	1 051.50	793 514.48	-	-	1 051.50	793 514.48	100.00%
86	Устройство верхнего слоя основания из щебенечно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, "Nicoflok"-0,6%), М40, F25, СТ РК 973-2004 толщиной 12 см	м2	12506.00	307.05	3 839 967.30	12 506.00	3 839 967.30	-	-	12 506.00	3 839 967.30	100.00%
87	Зола	м3	628.80	75.65	47 568.72	628.80	47 568.72	-	-	628.80	47 568.72	100.00%
88	Щебень фракции 20-40	м3	501.00	1 095.10	548 645.10	501.00	548 645.10	-	-	501.00	548 645.10	100.00%
89	Щебень фракции 10-20	м3	374.00	1 381.82	516 800.68	374.00	516 800.68	-	-	374.00	516 800.68	100.00%
90	Песок из отсевов дробления	м3	422.00	754.65	318 462.30	422.00	318 462.30	-	-	422.00	318 462.30	100.00%
91	Портландцемент М400	тн	115.50	20 368.00	2 352 504.00	115.50	2 352 504.00	-	-	115.50	2 352 504.00	100.00%
92	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	13506.45	531.70	7 181 379.47	13 506.45	7 181 379.47	-	-	13 506.45	7 181 379.47	100.00%
93	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона марки I, тип смеси Б на БНД100/130, ГОСТ 9128-2013, толщиной 10 см	м2	11159.00	2 580.50	28 795 799.50	11 159.00	28 795 799.50	-	-	11 159.00	28 795 799.50	100.00%
94	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 на битуме БНД100/130, ПБВЭ толщиной Н = 5 см	м2	11159.00	1 964.05	21 916 833.95	11 159.00	21 916 833.95	-	-	11 159.00	21 916 833.95	100.00%
3-6	**Устройство дорожной одежды Тип I на разворотных площадках**				-		-	-	-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zettec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
95	Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 19 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, F25	м3	285.00	1 837.30	523 630.50	285.00	523 630.50	-	-	285.00	523 630.50	100.00%
96	ПГС	м3	57.00	1 013.15	57 749.55	57.00	57 749.55		-	57.00	57 749.55	100.00%
97	Портландцемент, марка 400	тн	23.94	20 368.00	487 609.92	23.94	487 609.92		-	23.94	487 609.92	100.00%
98	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	9.40	36 495.40	343 056.76	9.40	343 056.76		-	9.40	343 056.76	100.00%
99	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10 ГОСТ 25607-2009 толщиной 15 см	м2	979.00	280.10	274 217.90	979.00	274 217.90	-	-	979.00	274 217.90	100.00%
100	Щебень фракции 20-40	м3	119.20	1 095.10	130 535.92	119.20	130 535.92		-	119.20	130 535.92	100.00%
101	Щебень фракции 10-20	м3	36.35	1 235.90	44 924.97	36.35	44 924.97		-	36.35	44 924.97	100.00%
102	Песок из отсевов дробления	м3	75.20	754.65	56 749.68	75.20	56 749.68		-	75.20	56 749.68	100.00%
103	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, "Nicoflok"-0,6%), М40, F25, СТ РК 973-2004 толщиной 20 см	м2	899.00	459.40	413 000.60	899.00	413 000.60	-	-	899.00	413 000.60	100.00%
104	Зола	м3	75.00	75.65	5 673.75	75.00	5 673.75		-	75.00	5 673.75	100.00%
105	Щебень фракции 20-40	м3	60.00	1 095.10	65 706.00	60.00	65 706.00		-	60.00	65 706.00	100.00%
106	Щебень фракции 10-20	м3	45.00	1 381.82	62 181.90	45.00	62 181.90		-	45.00	62 181.90	100.00%
107	Песок из отсевов дробления	м3	50.50	754.65	38 109.83	50.50	38 109.83		-	50.50	38 109.83	100.00%
108	Портландцемент М400	тн	13.84	20 368.00	281 893.12	13.84	281 893.12		-	13.84	281 893.12	100.00%
109	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	1618.20	531.70	860 396.94	1 618.20	860 396.94		-	1 618.20	860 396.94	100.00%
110	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона марки I, тип смеси Б на БНД100/130, ГОСТ 9128-2013, толщиной 10 см	м2	739.00	2 580.50	1 906 989.50	739.00	1 906 989.50	-	-	739.00	1 906 989.50	100.00%
111	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 на битуме БНД100/130, ПБВЭ толщиной Н = 5 см	м2	739.00	1 964.10	1 451 469.90	739.00	1 451 469.90	-	-	739.00	1 451 469.90	100.00%
112	Присыпные обочины из грунтового карьера с транспортировкой на расст 9 км	м3	31949.00	730.65	23 343 536.85	31 622.49	23 104 973.59	-	-	31 622.49	23 104 973.59	98.98%
113	Укрепление обочин от разборки существующей дорожной одежды толщиной 15 см	м2	7157.00	192.53	1 377 937.21	7 157.00	1 377 937.21	-	-	7 157.00	1 377 937.21	100.00%
114	Укрепление обочин ПГС толщиной 15 см	м2	43965.00	340.20	14 956 893.00	41 822.54	14 228 028.92	-	-	41 822.54	14 228 028.92	95.13%
115	Разделительная полоса из материала от разборки существующего покрытия дорожной одежды	м3	12640.00	647.80	8 188 192.00	6 042.43	3 914 288.15		-	6 042.43	3 914 288.15	47.80%
3-6	**Пересечения и примыкания**						-		-	-	-	
3-6-1	**Устройство дорожной одежды на закруглениях Тип I**						-		-	-	-	
116	Устройство подстилающего слоя из цементо-грунтовой смеси, укрепленной неорганическим вяжущим	м3	908.40	1 837.31	1 669 012.40	908.40	1 669 012.40	-	-	908.40	1 669 012.40	100.00%
117	ПГС	м3	181.68	1 013.15	184 069.09	181.68	184 069.09		-	181.68	184 069.09	100.00%
118	Портландцемент, марка 400	тн	76.30	20 368.00	1 554 078.40	76.30	1 554 078.40		-	76.30	1 554 078.40	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/з подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zenec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
119	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	30.01	36 495.40	1 095 226.95	30.01	1 095 226.95		-	30.01	1 095 226.95	100.00%
120	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10 ГОСТ 25607-2009 толщиной 15 см	м2	3343.79	279.78	935 525.57	3 343.79	935 525.57	-	-	3 343.79	935 525.57	100.00%
121	Щебень фракции 20-40	м3	407.38	1 095.10	446 121.84	407.38	446 121.84		-	407.38	446 121.84	100.00%
122	Щебень фракции 10-20	м3	123.85	1 235.90	153 066.22	123.85	153 066.22		-	123.85	153 066.22	100.00%
123	Песок из отсевов дробления	м3	257.00	754.65	193 945.05	257.00	193 945.05		-	257.00	193 945.05	100.00%
124	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, "Nicoflok"-0,6%), М40, F25, СТ РК 973-2004 толщиной 20 см	м2	3197.13	431.65	1 380 041.16	3 197.13	1 380 041.16	-	-	3 197.13	1 380 041.16	100.00%
125	Зола	м3	267.79	75.65	20 258.31	267.79	20 258.31		-	267.79	20 258.31	100.00%
126	Щебень фракции 20-40	м3	213.69	1 095.10	234 011.92	213.69	234 011.92		-	213.69	234 011.92	100.00%
127	Щебень фракции 10-20	м3	158.49	1 381.82	219 004.65	158.49	219 004.65		-	158.49	219 004.65	100.00%
128	Песок из отсевов дробления	м3	180.35	754.65	136 101.13	180.35	136 101.13		-	180.35	136 101.13	100.00%
129	Портландцемент М400	тн	49.21	20 368.00	1 002 309.28	49.21	1 002 309.28		-	49.21	1 002 309.28	100.00%
130	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	5754.83	531.70	3 059 843.11	5 754.83	3 059 843.11		-	5 754.83	3 059 843.11	100.00%
131	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона марки I, тип смеси Б на БНД100/130, ГОСТ 9128-2013, толщиной 10 см	м2	2933.15	2 580.60	7 569 286.89	2 933.15	7 569 286.89	-	-	2 933.15	7 569 286.89	100.00%
132	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 на битуме БНД100/130, ПБВЭ толщиной Н = 5 см	м2	2933.15	1 964.10	5 760 999.92	2 933.15	5 760 999.92	-	-	2 933.15	5 760 999.92	100.00%
3-6-2	**Устройство дорожной одежды Тип Iа**						-		-	-	-	
133	Устройство подстилающего слоя из грунта укрепленного неорганическим вяжущим толщиной слоя 20 см (грунт-80%, ПГС-16%, цемент-4%, "Roadzyme"-0,002%), М40, F25, СТ РК 973-2004	м3	2385.30	1 837.31	4 382 535.54	2 385.30	4 382 535.54	-	-	2 385.30	4 382 535.54	100.00%
134	ПГС	м3	477.06	1 013.15	483 333.34	477.06	483 333.34		-	477.06	483 333.34	100.00%
135	Портландцемент, марка 400	тн	200.37	20 368.00	4 081 136.16	200.37	4 081 136.16			200.37	4 081 136.16	100.00%
136	Стабилизатор грунта "Roadzyme"	л	78.72	36 495.40	2 872 917.89	78.72	2 872 917.89			78.72	2 872 917.89	100.00%
137	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-10 ГОСТ 25607-2009 толщиной **15 см**	м2	22445.75	282.95	6 351 024.96	18 519.75	5 240 164.39	-	-	18 519.75	5 240 164.39	82.51%
138	Щебень фракции 20-40	м3	2733.89	1 095.10	2 993 882.94	2 443.43	2 675 798.16		-	2 443.43	2 675 798.16	89.38%
139	Щебень фракции 10-20	м3	831.64	1 235.90	1 027 823.88	743.28	918 621.56		-	743.28	918 621.56	89.38%
140	Песок из отсевов дробления	м3	1723.29	754.65	1 300 480.80	1 540.20	1 162 309.26		-	1 540.20	1 162 309.26	89.38%
141	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной неорганическим вяжущим (зола ТЭЦ-15%, цемент-5%, "Nicoflok"-0,6%), М40, F25, СТ РК 973-2004 толщиной 12 см	м2	15899.45	305.50	4 857 281.98	13 979.45	4 270 721.98	-	-	13 979.45	4 270 721.98	87.92%
142	Зола	м3	799.42	75.65	60 476.12	702.89	53 173.27		-	702.89	53 173.27	87.92%
143	Щебень фракции 20-40	м3	637.22	1 095.10	697 819.62	560.27	613 551.16		-	560.27	613 551.16	87.92%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
144	Щебень фракции 10-20	м3	475.48	1 381.82	657 027.77	418.07	577 690.99		-	418.07	577 690.99	87.92%
145	Песок из отсевов дробления	м3	536.38	754.65	404 779.17	471.61	355 900.97		-	471.61	355 900.97	87.92%
146	Портландцемент М400	тн	146.86	20 368.00	2 991 244.48	129.13	2 630 049.94		-	129.13	2 630 049.94	87.92%
147	Полимерная добавка "Nicoflok"	кг	17171.31	531.70	9 129 985.53	15 097.72	8 027 459.61		-	15 097.72	8 027 459.61	87.92%
148	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона марки I, тип смеси Б на БНД100/130, ГОСТ 9128-2013, толщиной 10 см	м2	14927.90	2 580.60	38 522 938.74	13 127.90	33 877 858.74	-	-	13 127.90	33 877 858.74	87.94%
149	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 на битуме БНД100/130, ПБВЭ толщиной Н = 5 см	м2	14927.90	1 964.10	29 319 888.39	13 127.90	25 784 508.39	-	-	13 127.90	25 784 508.39	87.94%
150	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС (за пределами закруглений-переходной тип IV)	м3	154.00	1 600.10	246 415.40	154.00	246 415.40	-	-	154.00	246 415.40	100.00%
151	Устройство присыпных обочины из грунта 2 группы	м3	3241.00	844.70	2 737 672.70	2 589.56	2 187 402.36	-	-	2 589.56	2 187 402.36	79.90%
152	Укрепление обочин материалом от разборки существующего основания дорожной одежды толщиной 15 см	м2	7123.00	192.90	1 374 026.70	2 654.94	512 137.93	-	-	2 654.94	512 137.93	37.27%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				2 797 009 954.50		2 766 925 603.39		-		2 766 925 603.39	98.92%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Синс Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	1 - ЭТАП новое строительство								-		-	
4-1	Железобетонная круглая труба диаметром 1,0 м (ПК 2+40, 9+30)	шт	2						-		-	
	Земляные работы								-		-	
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	128.73	220.90	28 436.46	128.73	28 436.46			128.73	28 436.46	100.00%
2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на самосвалы и перевозкой на 1 км (излишний грунт)	м3	4.10	308.95	1 266.70	4.10	1 266.70			4.10	1 266.70	100.00%
Нов 4.1	Отсыпка скальным грунтом	м3	137.78	2 879.46	396 732.00	137.78	396 732.00			137.78	396 732.00	100.00%
	Тело трубы					-	-			-	-	
3	Устройство подготовки из песчаной-гравийной смеси под тело и оголовки трубы	м3	35.28	2 749.40	96 998.83	35.28	96 998.83			35.28	96 998.83	100.00%
4	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	12.92	3 778.50	48 818.22	12.92	48 818.22			12.92	48 818.22	100.00%
5	Лекальный блок №4	шт	17.00	68 360.68	1 162 131.56	17.00	1 162 131.56			17.00	1 162 131.56	100.00%
6	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	14.28	18 737.80	267 575.78	14.28	267 575.78			14.28	267 575.78	100.00%
7	Круглые звенья блок №13	шт	34.00	33 085.40	1 124 903.60	34.00	1 124 903.60			34.00	1 124 903.60	100.00%
8	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	12.28	8 148.00	100 057.44	12.28	100 057.44			12.28	100 057.44	100.00%
9	Портальная стенка СТ-12	шт	4.00	106 843.10	427 372.40	4.00	427 372.40			4.00	427 372.40	100.00%
10	Стенка отпорная СТ-6 (п.п)	шт	8.00	91 288.03	730 304.24	8.00	730 304.24			8.00	730 304.24	100.00%
11	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	4.40	18 245.30	80 279.32	-	-			-	-	0.00%
12	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	284.93	1 158.30	330 034.42	284.93	330 034.42			284.93	330 034.42	100.00%
13	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	12.43	3 384.40	42 068.09	12.43	42 068.09			12.43	42 068.09	100.00%
14	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	124.59	179.00	22 301.61	124.59	22 301.61	-	-	124.59	22 301.61	100.00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе		0.00			-	-		-	-	-	
15	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	392.40	2 376.20	932 420.88	-	-		-	-	-	0.00%
16	Установка блоков упоров	м	8.00	7 992.50	63 940.00	-	-		-	-	-	0.00%
17	Устройство асфальтовых планок	м3	0.26	31 337.40	8 147.72	-	-		-	-	-	0.00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе					-	-		-	-	-	
18	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	178.20	3 107.30	553 720.86	-	-		-	-	-	0.00%
19	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	113.16	2 420.00	273 847.20	-	-		-	-	-	0.00%
20	Установка блоков упоров	м	4.00	8 052.50	32 210.00	-	-		-	-	-	0.00%
21	Устройство асфальтовых планок	м3	0.54	31 341.00	16 924.14	-	-		-	-	-	0.00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе		0.00			-	-		-	-	-	
22	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	11.11	1 251.40	13 903.05	-	-		-	-	-	0.00%
23	Устройство подготовки из щебня	м3	23.04	5 046.81	116 278.50	-	-		-	-	-	0.00%
24	Укрепление русла монолитным бетоном В20, толщиной 12см	м2	187.38	3 076.00	576 380.88	-	-		-	-	-	0.00%
25	Устройство каменной рисбермы	м3	4.56	3 886.20	17 721.07	-	-		-	-	-	0.00%
4-2	Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК112+00, 124+00, 142+00, 3+98)	шт	4			-	-		-	-	-	
	Земляные работы					-	-		-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сино Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zenec"

Договор: № 21-05-20043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
26	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	385.43	220.90	85 141.49	385.43	85 141.49		-	385.43	85 141.49	100.00%
	Тело трубы				-	-	-		-	-	-	
Нов 4.2	Укладка георешетки	м2	849.20	34.35	29 170.02	849.20	29 170.02		-	849.20	29 170.02	100.00%
Нов 4.3	Стоимость георешетки триакс-170	м2	1002.06	1 065.00	1 067 193.90	1 002.06	1 067 193.90		-	1 002.06	1 067 193.90	100.00%
Нов 4.4	Отсыпка скальным грунтом	м3	1877.08	2 879.46	5 404 976.78	1 877.08	5 404 976.78		-	1 877.08	5 404 976.78	100.00%
27	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы	м3	208.10	5 046.70	1 050 218.27	208.10	1 050 218.27		-	208.10	1 050 218.27	100.00%
28	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	103.45	3 778.50	390 885.82	103.45	390 885.83		-	103.45	390 885.83	100.00%
29	Лекальный блок №9	шт	4.00	51 128.27	204 513.08	4.00	204 513.08		-	4.00	204 513.08	100.00%
30	Лекальный блок №8	шт	87.00	68 360.68	5 947 379.16	87.00	5 947 379.16		-	87.00	5 947 379.16	100.00%
31	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	149.40	12 896.00	1 926 662.40	149.40	1 926 662.40		-	149.40	1 926 662.40	100.00%
32	Круглые звенья ВК 9 100 (блок №17)	шт	180.00	64 997.00	11 699 460.00	180.00	11 699 460.00		-	180.00	11 699 460.00	100.00%
33	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	39.28	8 148.00	320 053.44	39.28	320 053.44		-	39.28	320 053.44	100.00%
34	Портальная стенка СТ-12	шт	8.00	106 843.10	854 744.80	8.00	854 744.80		-	8.00	854 744.80	100.00%
35	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	16.00	91 288.03	1 460 608.48	16.00	1 460 608.48		-	16.00	1 460 608.48	100.00%
36	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	12.80	18 245.30	233 539.84	-	-		-	-	-	0.00%
37	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	1186.24	1 158.30	1 374 021.79	1 186.24	1 374 021.79		-	1 186.24	1 374 021.79	100.00%
38	Устройство гидроизоляции двухслойной	м2	61.38	3 384.50	207 740.61	61.38	207 740.61		-	61.38	207 740.61	100.00%
39	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	2491.77	500.10	1 246 134.18	2 491.77	1 246 134.18		-	2 491.77	1 246 134.18	100.00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе				-		-		-			
40	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	23.96	1 251.50	29 985.94		-		-			0.00%
41	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	392.40	2 502.60	982 020.24		-					0.00%
42	Установка блоков упоров	м	14.00	7 992.50	111 895.00		-					0.00%
43	Устройство асфальтовых планок	м3	1.32	31 341.00	41 370.12		-					0.00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе				-		-					
44	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	291.36	2 845.00	828 919.20		-					0.00%
45	Установка блоков упоров	м	36.00	8 909.60	320 745.60		-					0.00%
46	Устройство асфальтовых планок	м3	0.96	31 334.80	30 081.41		-					0.00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе			-	-		-					
47	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	47.00	1 251.50	58 820.50		-					0.00%
48	Устройство подготовки из щебня	м3	54.00	5 046.70	272 521.80		-					0.00%
49	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	187.40	3 180.00	595 932.00		-					0.00%
50	Устройство каменной рисбермы	м3	10.76	3 886.50	41 818.74		-					0.00%
4-3	**Железобетонная круглая двухочковая труба диаметром 2х1,5м (ПК 91+75)**	**шт**	**1**				-					
	Земляные работы						-					
51	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	89.80	220.90	19 836.82	89.80	19 836.82			89.80	19 836.82	100.00%
	Тело трубы					-	-			-	-	
Нов 4.5	Отсыпка скальным грунтом	м3	395.09	2 879.46	1 137 645.85	395.09	1 137 645.85			395.09	1 137 645.85	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сонс Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zetec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
52	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы	м3	47.00	5 046.70	237 194.90	47.00	237 194.90			47.00	237 194.90	100.00%
53	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	44.84	3 778.50	169 427.95	44.84	169 427.94			44.84	169 427.94	100.00%
54	Лекальный блок №9	шт	4.00	51 128.27	204 513.08	4.00	204 513.08			4.00	204 513.08	100.00%
55	Лекальный блок №8	шт	36.00	68 360.68	2 460 984.48	36.00	2 460 984.48			36.00	2 460 984.48	100.00%
56	Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб	м3	64.74	31 355.00	2 029 922.70	64.74	2 029 922.70			64.74	2 029 922.70	100.00%
57	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	78.00	64 997.00	5 069 766.00	78.00	5 069 766.00			78.00	5 069 766.00	100.00%
58	Сооружение оголовков двухочковых круглых труб	м3	12.96	11 703.00	151 670.88	12.96	151 670.88			12.96	151 670.88	100.00%
59	Портальная стенка СТ-12	шт	4.00	106 843.10	427 372.40	4.00	427 372.40			4.00	427 372.40	100.00%
60	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	4.00	91 288.03	365 152.12	4.00	365 152.12			4.00	365 152.12	100.00%
61	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	5.36	18 245.30	97 794.81	-	-			-	-	0.00%
62	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	1336.86	1 158.30	1 548 484.94	1 336.86	1 548 484.94			1 336.86	1 548 484.94	100.00%
63	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	77.11	3 384.50	260 978.80	77.11	260 978.80			77.11	260 978.80	100.00%
64	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	169.26	363.00	61 441.38	169.26	61 441.38			169.26	61 441.38	100.00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе					-	-			-	-	
65	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	8.40	1 251.50	10 512.60	-	-			-	-	0.00%
66	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	10.76	2 812.50	30 262.50	-	-			-	-	0.00%
67	Установка блоков упоров	м	2.45	7 992.50	19 581.63	-	-			-	-	0.00%
68	Устройство асфальтовых планок	м3	0.40	31 341.00	12 536.40	-	-			-	-	0.00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе					-	-			-	-	
69	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	20.80	3 523.40	73 286.72	-	-			-	-	0.00%
70	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	9.40	2 875.00	27 025.00	-	-			-	-	0.00%
71	Установка блоков упоров	м	1.40	7 993.70	11 191.18	-	-			-	-	0.00%
72	Устройство асфальтовых планок	м3	0.30	31 337.00	9 401.10	-	-			-	-	0.00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе					-	-			-	-	
73	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	16.50	1 251.50	20 649.75	-	-			-	-	0.00%
74	Устройство подготовки из щебня	м3	18.90	5 046.70	95 382.63	-	-			-	-	0.00%
75	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	21.87	3 449.00	75 429.63	-	-			-	-	0.00%
76	Устройство каменной рисбермы	м3	3.80	3 886.50	14 768.70	-	-			-	-	0.00%
4-4	**Труба ж/б прямоугольная 4х2,5 (ПК 118+30)**	**шт**	**1**			-	-			-	-	
77	Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал	м3	377.95	202.55	76 553.77	377.95	76 553.77			377.95	76 553.77	100.00%
78	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале	м3	300.00	276.20	82 860.00	300.00	82 860.00			300.00	82 860.00	100.00%
	Тело трубы					-	-			-	-	
Нов 4.6	Отсыпка скальным грунтом	м3	1309.44	2 879.46	3 770 480.10	1 309.44	3 770 480.10			1 309.44	3 770 480.10	100.00%
79	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	м3	23.50	2 749.40	64 610.90	23.50	64 610.90			23.50	64 610.90	100.00%
80	Устройво монолитных фундаментов из бетона В20	м3	84.40	18 245.30	1 539 903.32	84.40	1 539 903.32			84.40	1 539 903.32	100.00%
81	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб	м3	183.08	7 170.50	1 312 775.14	183.08	1 312 775.14			183.08	1 312 775.14	100.00%
82	Блок ЗП 20.100 (№95)	шт	46.00	358 086.13	16 471 961.98	46.00	16 471 961.98			46.00	16 471 961.98	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Синс Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-03-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
83	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	501.80	1 158.30	581 234.94	501.80	581 234.94			501.80	581 234.94	100.00%
84	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	126.60	3 384.50	428 477.70	126.60	428 477.70			126.60	428 477.70	100.00%
85	Устройство подготовки под оголовки из ГПС	м3	18.90	2 749.40	51 963.66	18.90	51 963.66			18.90	51 963.66	100.00%
86	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	10.60	18 031.60	191 134.96	10.60	191 134.96			10.60	191 134.96	100.00%
87	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	4.30	18 245.20	78 454.36	4.30	78 454.36			4.30	78 454.36	100.00%
88	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	30.72	6 842.00	210 186.24	30.72	210 186.24			30.72	210 186.24	100.00%
89	Звенья ЗП38 (блок №107)	шт	2.00	339 714.10	679 428.20	2.00	679 428.20			2.00	679 428.20	100.00%
90	Стенки откосные СТ2 пл (блок №58)	шт	4.00	153 437.82	613 751.28	4.00	613 751.28			4.00	613 751.28	100.00%
91	Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)	шт	4.00	72 811.03	291 244.12	4.00	291 244.12			4.00	291 244.12	100.00%
92	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	10.70	1 158.30	12 393.81	10.70	12 393.81			10.70	12 393.81	100.00%
93	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2.70	3 384.50	9 138.15	2.70	9 138.15			2.70	9 138.15	100.00%
94	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	78.00	215.70	16 824.60	78.00	16 824.60		-	78.00	16 824.60	100.00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе						-		-	-	-	
95	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 10 см	м2	114.70	3 149.20	361 213.24		-		-	-	-	0.00%
96	Установка блоков упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном	м	5.50	7 049.00	38 769.50		-		-	-	-	0.00%
97	Устройство асфальтовых планок	м3	0.60	31 334.00	18 800.40		-		-	-	-	0.00%
98	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	43.40	2 871.25	124 612.25		-		-	-	-	0.00%
99	Устройство асфальтовых планок	м3	0.20	31 334.00	6 266.80		-		-	-	-	0.00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе						-		-	-	-	
100	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	68.90	152.60	10 514.14		-		-	-	-	0.00%
101	Устройство подготовки из щебня	м3	5.90	5 046.70	29 775.53		-		-	-	-	0.00%
102	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 10см	м2	79.10	2 916.00	230 655.60		-		-	-	-	0.00%
103	Устройство каменной наброски	м3	25.10	3 886.50	97 551.15		-		-	-	-	0.00%
104	Асфальтовые планки	м3	0.30	31 341.00	9 402.30		-		-	-	-	0.00%
4-5	**Труба ж/б прямоугольная 2,5х2 (ПК3+37, 4+61, 2+67, 139+11, 122+98, 2+55)**	шт	6				-		-	-		
105	Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал	м3	3074.65	202.55	622 770.36	3 074.65	622 770.36		-	3 074.65	622 770.36	100.00%
106	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале	м3	736.00	276.20	203 283.20	736.00	203 283.20	-		736.00	203 283.20	100.00%
	Тело трубы					-	-	-		-	-	
Нов 4.7	Отсыпка скальным грунтом	м3	3886.68	2 879.46	11 191 539.59	3 886.68	11 191 539.59		-	3 886.68	11 191 539.59	100.00%
107	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	м3	76.85	2 749.40	211 291.39	76.85	211 291.39		-	76.85	211 291.39	100.00%
108	Устройво монолитных фундаментов из бетона В20	м3	220.80	18 245.30	4 028 562.24	220.80	4 028 562.24		-	220.80	4 028 562.24	100.00%
109	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб	м3	444.27	13 332.00	5 923 007.64	444.27	5 923 007.64		-	444.27	5 923 007.64	100.00%
110	Блок ЗП 13.100 (№49)	шт	243.00	144 006.44	34 993 564.92	243.00	34 993 564.92		-	243.00	34 993 564.92	100.00%
111	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	1453.70	1 158.30	1 683 820.71	1 453.70	1 683 820.71		-	1 453.70	1 683 820.71	100.00%
112	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	368.00	3 384.50	1 245 496.00	368.00	1 245 496.00		-	368.00	1 245 496.00	100.00%
113	Устройство подготовки под оголовки из ГПС	м3	73.80	2 749.40	202 905.72	73.80	202 905.72		-	73.80	202 905.72	100.00%
114	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	42.00	18 245.20	766 298.40	42.00	766 298.40		-	42.00	766 298.40	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertoc"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
115	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	13.20	18 245.20	240 836.64	6.60	120 418.32		-	6.60	120 418.32	50.00%
116	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	103.02	8 770.00	903 485.40	103.02	903 485.40		-	103.02	903 485.40	100.00%
117	Звенья ЗП36 (блок №56)	шт	18.00	168 298.40	3 029 371.20	18.00	3 029 371.20		-	18.00	3 029 371.20	100.00%
118	Стенки откосные СТ1 пл (блок №57)	шт	24.00	82 098.84	1 970 372.16	24.00	1 970 372.16		-	24.00	1 970 372.16	100.00%
119	Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)	шт	24.00	72 811.00	1 747 464.00	24.00	1 747 464.00		-	24.00	1 747 464.00	100.00%
120	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	64.20	1 158.30	74 362.86	64.20	74 362.86		-	64.20	74 362.86	100.00%
121	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	16.20	3 384.50	54 828.90	16.20	54 828.90		-	16.20	54 828.90	100.00%
122	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	636.00	268.31	170 641.98	636.00	170 641.98		-	636.00	170 641.98	100.00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе					-	-	-	-	-	-	
123	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 10 см	м2	420.00	3 149.20	1 322 664.00	-	-		-	-	-	0.00%
124	Установка блоков упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном	м	34.50	7 049.00	243 190.50		-		-			0.00%
125	Устройство асфальтовых планок	м3	2.40	31 334.00	75 201.60		-		-			0.00%
126	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	216.60	2 868.05	621 219.63		-		-			0.00%
127	Устройство асфальтовых планок	м3	1.20	31 334.00	37 600.80		-		-			0.00%
	Устройство конца укрепления русла						-		-			
128	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	234.80	152.60	35 830.48		-		-			0.00%
129	Устройство подготовки из щебня	м3	30.60	5 046.70	154 429.02		-		-			0.00%
130	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 10см	м2	370.80	3 075.40	1 140 358.32		-		-			0.00%
131	Устройство каменной наброски	м3	144.96	3 886.50	563 387.04		-		-			0.00%
132	Асфальтовые планки	м3	1.83	31 341.00	57 354.03		-		-			0.00%
4-6	**Скотопрогон с отверстием 4х2,5 на ПК107+22,5**	**шт**	**1**				-		-			
133	Подготовительные работы	шт	1.00	727 865.55	727 865.55	1.00	727 865.55		-	1.00	727 865.55	100.00%
134	Земляные работы	м3	748.50	197.44	147 783.84	748.50	147 783.84		-	748.50	147 783.84	100.00%
135	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале	м3	528.75	303.80	160 634.25	528.75	160 634.25		-	528.75	160 634.25	100.00%
	Тело трубы					-	-		-	-	-	
Нов 4.8	Отсыпка скальным грунтом	м3	1355.28	2 879.46	3 902 474.55	1 355.28	3 902 474.55		-	1 355.28	3 902 474.55	100.00%
136	Подготовка из щебня	м3	103.00	5 046.70	519 810.10	103.00	519 810.10		-	103.00	519 810.10	100.00%
137	Устройво монолитных фундаментов из сульфастойкого бетона **В27,5**	**м3**	**40.00**	23 413.31	936 532.40	40.00	936 532.40		-	40.00	**936** 532.40	100.00%
138	Устройство сборных фундаментов	м3	14.76	6 442.50	95 091.30	14.76	95 091.30		-	14.76	95 091.30	100.00%
139	Блоки фундаментные железобетонные водопропускных труб ФБС 14.5.6	шт	36.00	23 093.74	831 374.64	36.00	831 374.64		-	36.00	831 374.64	100.00%
140	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб	м3	170.20	7 170.50	1 220 419.10	170.20	1 220 419.10		-	170.20	1 220 419.10	100.00%
141	Блок ЗП 19.100 (№94)	шт	47.00	324 012.73	15 228 598.31	47.00	15 228 598.31		-	47.00	15 228 598.31	100.00%
142	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	500.00	1 158.30	579 150.00	500.00	579 150.00		-	500.00	579 150.00	100.00%
143	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	116.00	3 384.50	392 602.00	116.00	392 602.00		-	116.00	392 602.00	100.00%
144	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	8.60	23 413.30	201 354.38	-	-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сиэс Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zettec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
145	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	22.80	7 147.50	162 963.00	22.80	162 963.00		-	22.80	162 963.00	100.00%
146	Звенья ЗП38 (блок №107)	шт	2.00	339 714.11	679 428.22	2.00	679 428.22		-	2.00	679 428.22	100.00%
147	Стенки откосные СТ2 пл (блок №58)	шт	4.00	153 437.82	613 751.28	4.00	613 751.28		-	4.00	613 751.28	100.00%
148	Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)	шт	4.00	72 811.03	291 244.12	4.00	291 244.12		-	4.00	291 244.12	100.00%
149	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	387.25	202.60	78 456.85	387.25	78 456.85		-	387.25	78 456.85	100.00%
	Укрепительные работы					-	-		-	-	-	
150	Земляные работы	м3	200.00	213.10	42 620.00	-	-		-	-	-	0.00%
151	Устройство подготовки из щебня	м3	23.00	5 046.70	116 074.10	-	-		-	-	-	0.00%
152	Укрепление откосов на входе русла монолитным бетоном В25 при толщине 10 см	м2	360.00	3 371.01	1 213 563.60	-	-		-	-	-	0.00%
153	Устройство рисберма из рваного камня	м3	73.00	3 886.50	283 714.50	-	-		-	-	-	0.00%
4-7	**Водоотвод с проезжей части**					-	-		-	-	-	
	Устройство прикромочных водоотводных лотков					-	-		-	-	-	
154	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	631.75	9 821.20	6 204 543.10	280.76	2 757 360.83	91.91	902 646.85	372.66	3 660 007.68	58.99%
155	блок Б-1-20-75	шт	4269.00	4 591.91	19 602 863.79	1 897.00	8 710 853.27	621.00	2 851 576.11	2 518.00	11 562 429.38	58.98%
	Водосброс					-	-		-	-	-	
156	Устройство щебеночной подготовки	м3	85.20	3 847.00	327 764.40	-	-			-	-	0.00%
157	Устройство монолитного бетона	м3	23.43	17 366.00	406 885.38	-	-			-	-	0.00%
158	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	м3	29.97	35 638.00	1 068 070.86	-	-			-	-	0.00%
159	Блоки Б2-22-40	м3	7.25	49 381.10	358 012.98	-	-			-	-	0.00%
160	Блок Б-5	шт	284.00	2 927.95	831 537.80	-	-			-	-	0.00%
	По откосу					-	-			-	-	
161	Укладка монолитного бетона	м3	56.41	17 366.30	979 632.98	-	-			-	-	0.00%
162	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м3	987.50	2 950.90	2 914 013.75	-	-			-	-	0.00%
163	Блок Б-6	шт	1975.00	1 629.04	3 217 354.00	-	-			-	-	0.00%
	Устройство отводов воды из гасителей					-	-			-	-	
164	Устройство щебеночной подготовки	м3	46.15	3 847.00	177 539.05	-	-			-	-	0.00%
165	Укладка монолитного бетона	м3	50.00	17 366.28	868 314.00	-	-			-	-	0.00%
166	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей	шт	71.00	26 148.80	1 856 564.80	-	-			-	-	0.00%
167	Блок Б-5	шт	426.00	2 927.95	1 247 306.70	-	-			-	-	0.00%
168	Блок Б-9	шт	71.00	3 247.35	230 561.85	-	-			-	-	0.00%
169	Растекатель	м3	0.29	25 607.00	7 426.03	-	-			-	-	0.00%
	II-ЭТАП. Реконструкция					-	-			-	-	
4-8	**Труба ж/б прямоугольная 4х2,5 (ПК 76+56)**	**шт**	**1**			-	-			-	-	
170	Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал	м3	316.30	225.37	71 284.53	316.30	71 284.53			316.30	71 284.53	100.00%
171	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале	м3	238.30	268.85	64 066.96	238.30	64 066.96			238.30	64 066.96	100.00%
	Тело трубы					-	-			-	-	
Нов 4.9	Отсыпка скальным грунтом	м3	996.46	2 879.46	2 869 266.71	996.46	2 869 266.71			996.46	2 869 266.71	100.00%
172	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	м3	98.10	2 675.20	262 437.12	98.10	262 437.12			98.10	262 437.12	100.00%
173	Устройво монолитных фундаментов из бетона В20	м3	176.67	17 752.40	3 136 316.51	176.67	3 136 316.51			176.67	3 136 316.51	100.00%
174	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб	м3	139.30	6 976.90	971 882.17	139.30	971 882.17			139.30	971 882.17	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Синс Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Стоимость (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
175	Блок ЗП 20.100 (№95)	шт	35.00	348 330.25	12 191 558.75	35.00	12 191 558.75			35.00	12 191 558.75	100.00%
176	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	381.90	1 127.00	430 401.30	381.90	430 401.30			381.90	430 401.30	100.00%
177	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	96.40	3 292.95	317 440.38	96.40	317 440.38			96.40	317 440.38	100.00%
178	Устройство подготовки под оголовки из ГПС	м3	18.90	2 675.10	50 559.39	18.90	50 559.39			18.90	50 559.39	100.00%
179	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	10.60	17 544.60	185 972.76	10.60	185 972.76			10.60	185 972.76	100.00%
180	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	4.30	17 752.50	76 335.75	-	-			-	-	0.00%
181	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	30.72	6 657.00	204 503.04	30.72	204 503.04			30.72	204 503.04	100.00%
182	Звенья ЗП38 (блок №107)	шт	2.00	330 548.00	661 096.00	2.00	661 096.00			2.00	661 096.00	100.00%
183	Стенки откосные СТ2 пл (блок №58)	шт	4.00	149 294.59	597 178.36	4.00	597 178.36			4.00	597 178.36	100.00%
184	Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)	шт	4.00	70 844.93	283 379.72	4.00	283 379.72			4.00	283 379.72	100.00%
185	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	10.70	1 127.00	12 058.90	10.70	12 058.90			10.70	12 058.90	100.00%
186	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2.70	3 293.10	8 891.37	2.70	8 891.37			2.70	8 891.37	100.00%
187	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	78.00	260.96	20 354.88	78.00	20 354.88			78.00	20 354.88	100.00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе					-	-			-	-	
188	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 10 см	м2	123.00	3 064.20	376 896.60	-	-			-	-	0.00%
189	Установка блоков упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном	м	5.50	6 858.70	37 722.85	-	-			-	-	0.00%
190	Устройство асфальтовых планок	м3	0.60	30 491.15	18 294.69	-	-			-	-	0.00%
191	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	43.40	2 793.70	121 246.58		-				-	0.00%
192	Устройство асфальтовых планок	м3	0.20	30 486.80	6 097.36		-				-	0.00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе						-				-	
193	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	68.90	148.50	10 231.65		-				-	0.00%
194	Устройство подготовки из щебня	м3	5.90	4 910.10	28 969.59		-				-	0.00%
195	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 10см	м2	70.30	2 954.70	207 715.41		-				-	0.00%
196	Устройство каменной наброски	м3	25.10	3 781.50	94 915.65		-				-	0.00%
197	Асфальтовые планки	м3	0.30	30 499.90	9 149.97		-				-	0.00%
4-9	Труба ж/б прямоугольная 2,5х2 (скотопрогон) (ПК 47+27)	шт	1				-				-	
198	Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал	м3	78.00	197.15	15 377.70	78.00	15 377.70			78.00	15 377.70	100.00%
199	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале	м3	262.70	268.86	70 629.52	262.70	70 629.52			262.70	70 629.52	100.00%
	Тело трубы		0.00			-	-			-	-	
Нов 4.10	Отсыпка скальным грунтом	м3	353.58	2 879.46	1 018 119.47	353.58	1 018 119.47			353.58	1 018 119.47	100.00%
200	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	м3	18.29	2 675.30	48 931.24	18.29	48 931.24			18.29	48 931.24	100.00%
201	Устройво монолитных фундаментов из бетона В20	м3	36.60	17 752.35	649 736.01	36.60	649 736.01			36.60	649 736.01	100.00%
202	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб	м3	106.20	12 972.70	1 377 700.74	106.20	1 377 700.74			106.20	1 377 700.74	100.00%
203	Блок ЗП 13.100 (№49)	шт	60.00	140 119.20	8 407 152.00	60.00	8 407 152.00			60.00	8 407 152.00	100.00%
204	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	240.90	1 127.00	271 494.30	240.90	271 494.30			240.90	271 494.30	100.00%
205	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	61.00	3 292.96	200 870.56	61.00	200 870.56			61.00	200 870.56	100.00%
206	Устройство подготовки под оголовки из ГПС	м3	12.30	2 675.20	32 904.96	12.30	32 904.96			12.30	32 904.96	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Синс Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zeteo"

Договор: № 21-05-2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г.-28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Стоимость (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
207	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	7.00	17 752.29	124 266.03	7.00	124 266.03			7.00	124 266.03	100.00%
208	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	2.20	17 752.00	39 054.40	-	-			-	-	0.00%
209	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	19.36	8 487.00	164 308.32	19.36	164 308.32			19.36	164 308.32	100.00%
210	Звенья ЗПЗ6 (блок №56)	шт	4.00	163 752.00	655 008.00	4.00	655 008.00			4.00	655 008.00	100.00%
211	Стенки откосные СТ1 пл (блок №57)	шт	4.00	79 881.95	319 527.80	4.00	319 527.80			4.00	319 527.80	100.00%
212	Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)	шт	4.00	70 844.93	283 379.72	4.00	283 379.72			4.00	283 379.72	100.00%
213	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	10.70	1 127.00	12 058.90	10.70	12 058.90			10.70	12 058.90	100.00%
214	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2.70	3 293.10	8 891.37	2.70	8 891.37			2.70	8 891.37	100.00%
215	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	134.00	260.96	34 968.64	134.00	34 968.64			134.00	34 968.64	100.00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе		0.00				-			-	-	
216	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 10 см	м2	68.50	3 063.90	209 877.15		-			-	-	0.00%
217	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	36.10	2 788.80	100 675.68		-			-	-	0.00%
218	Установка блоков упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном	м	5.50	6 858.66	37 722.63		-			-	-	0.00%
219	Устройство асфальтовых планок	м3	0.60	30 486.90	18 292.14		-			-	-	0.00%
	Устройство конца укрепления русла		0.00				-			-	-	
220	Разработка грунта 2 группы	м3	39.10	148.50	5 806.35		-			-	-	0.00%
221	Устройство подготовки из щебня	м3	5.10	4 910.20	25 042.02		-			-	-	0.00%
222	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 10см	м2	60.20	2 993.80	180 226.76		-			-	-	0.00%
223	Устройство каменной наброски	м3	23.20	3 781.40	87 728.48		-			-	-	0.00%
224	Асфальтовые планки	м3	0.30	30 491.10	9 147.33		-			-	-	0.00%
4-10	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,0 м (ПК 5+30)**	**шт**	**1**				-			-	-	
	Земляные работы						-			-	-	
225	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	65.30	121.10	7 907.83	65.30	7 907.83	-	-	65.30	7 907.83	100.00%
	Тело трубы						-			-	-	
226	Устройство подготовки из песчаной-гравийной смеси под тело и оголовки трубы	м3	18.40	2 675.15	49 222.76	18.40	49 222.76	-	-	18.40	49 222.76	100.00%
227	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	6.84	3 676.40	25 146.58	6.84	25 146.58	-	-	6.84	25 146.58	100.00%
228	Лекальный блок №8	шт	9.00	66 514.76	598 632.84	9.00	598 632.84	-	-	9.00	598 632.84	100.00%
229	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	7.56	18 232.00	137 833.92	7.56	137 833.92	-	-	7.56	137 833.92	100.00%
230	Круглые звенья блок №13	шт	18.00	32 188.64	579 395.52	18.00	579 395.52	-	-	18.00	579 395.52	100.00%
231	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	6.14	7 928.50	48 680.99	6.14	48 680.99	-	-	6.14	48 680.99	100.00%
232	Портальная стенка СТ-12	шт	2.00	103 958.04	207 916.08	2.00	207 916.08	-	-	2.00	207 916.08	100.00%
233	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	4.00	88 823.01	355 292.04	4.00	355 292.04	-	-	4.00	355 292.04	100.00%
234	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	2.20	17 752.00	39 054.40		-		-	-	-	0.00%
235	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	151.50	1 127.00	170 740.50	151.50	170 740.50		-	151.50	170 740.50	100.00%
236	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	6.80	3 293.00	22 392.40	6.80	22 392.40	-	-	6.80	22 392.40	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Синс Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ДОЗ*
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
237	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	65.30	121.50	7 933.95	65.30	7 933.95		-		7 933.95	100.00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе						-		-		-	
238	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	25.60	3 142.30	80 442.88		-		-		-	0.00%
239	Установка блоков упоров	м	44.06	7 776.70	342 641.40		-		-		-	0.00%
240	Устройство асфальтовых планок	м3	0.30	30 491.20	9 147.36		-		-		-	0.00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе						-		-		-	
241	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	22.00	3 207.73	70 570.06		-		-		-	0.00%
242	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	6.00	3 211.89	19 271.34		-		-		-	0.00%
243	Установка блоков упоров	м	52.94	7 777.00	411 714.38		-		-		-	0.00%
244	Устройство асфальтовых планок	м3	0.41	30 495.00	12 502.95		-		-		-	0.00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе						-		-		-	
245	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	10.10	1 217.70	12 298.77		-		-		-	0.00%
246	Устройство подготовки из щебня	м3	11.50	4 910.60	56 471.90		-		-		-	0.00%
247	Укрепление русла монолитным бетоном В20, толщиной 12см	м2	13.00	3 040.14	39 521.82		-		-		-	0.00%
248	Устройство каменной рисберны	м3	2.30	3 781.80	8 698.14		-		-		-	0.00%
4-11	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК 12+43, 15+27, 67+20)**	шт	3				-		-			
	Земляные работы						-		-			
249	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	242.59	214.93	52 139.87	242.59	52 139.87	-	-	242.59	52 139.87	100.00%
	Тело трубы					-	-	-	-	-	-	
Нов 4.11	Отсыпка скальным грунтом	м3	291.80	2 879.46	840 226.43	291.80	840 226.43	-	-	291.80	840 226.43	100.00%
250	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы	м3	114.19	4 910.40	560 718.58	114.19	560 718.58	-	-	114.19	560 718.58	100.00%
251	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	50.59	3 676.00	185 968.84	50.59	185 968.84	-	-	50.59	185 968.84	100.00%
252	Лекальный блок №9	шт	4.00	49 747.67	198 990.68	4.00	198 990.68	-	-	4.00	198 990.68	100.00%
253	Лекальный блок №8	шт	41.00	66 514.76	2 727 105.16	41.00	2 727 105.16	-	-	41.00	2 727 105.16	100.00%
254	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	73.04	12 548.00	916 505.92	73.04	916 505.92	-	-	73.04	916 505.92	100.00%
255	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	88.00	63 242.48	5 565 338.24	88.00	5 565 338.24	-	-	88.00	5 565 338.24	100.00%
256	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	29.46	7 928.00	233 558.88	29.46	233 558.88	-	-	29.46	233 558.88	100.00%
257	Портальная стенка СТ-12	шт	6.00	103 958.04	623 748.24	6.00	623 748.24	-	-	6.00	623 748.24	100.00%
258	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	12.00	88 823.01	1 065 876.12	12.00	1 065 876.12	-	-	12.00	1 065 876.12	100.00%
259	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	9.60	17 752.50	170 424.00	3.20	56 808.00		-	3.20	56 808.00	33.33%
260	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	642.33	1 127.00	723 905.91	642.33	723 905.91	-	-	642.33	723 905.91	100.00%
261	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	32.22	3 293.00	106 100.46	32.22	106 100.46	-	-	32.22	106 100.46	100.00%
262	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	243.12	175.77	42 733.20	243.12	42 733.20	-	-	243.12	42 733.20	100.00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе						-				-	
263	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	18.00	1 217.70	21 918.60	-	-			-		0.00%
264	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	294.30	409.80	120 604.14	-	-			-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/з "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zetec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2015 г.

Срок исполнения: 13.10.2015 г -28.11.2015 г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
265	Установка блоков упоров	м	10.50	7 776.70	81 675.35	-	-			-	-	0.00%
266	Устройство асфальтовых планок	м3	1.00	30 505.54	30 505.54	-	-			-	-	0.00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе					-	-			-	-	
267	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	133.65	3 036.34	405 806.84	-	-			-	-	0.00%
268	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	84.87	2 397.90	203 509.78	-	-			-	-	0.00%
269	Установка блоков упоров	м	6.00	7 776.70	46 660.20	-	-			-	-	0.00%
270	Устройство асфальтовых планок	м3	0.70	30 488.70	21 342.09	-	-			-	-	0.00%
271	Устройство конца укрепления русла на выходе					-	-			-	-	
272	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	35.30	1 217.70	42 984.81	-	-			-	-	0.00%
273	Устройство подготовки из щебня	м3	40.50	4 910.50	198 875.25	-	-			-	-	0.00%
274	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	281.07	3 022.00	849 393.54	-	-			-	-	0.00%
275	Устройство каменной рисбермы	м3	8.10	3 782.20	30 635.82	-	-			-	-	0.00%
4-12	**Железобетонная круглая двухочковая труба диаметром 1,5м (ПК 25+83, 36+41)**	**шт**	**2**			-	-			-	-	
	Земляные работы					-	-			-	-	
276	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3	м3	188.60	214.93	40 535.80	188.60	40 535.80			188.60	40 535.80	100.00%
	Тело трубы					-	-			-	-	
Нов 4.12	Отсыпка скальным грунтом	м3	479.20	2 879.46	1 379 837.23	479.20	1 379 837.23			479.20	1 379 837.23	100.00%
277	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы	м3	103.00	4 910.47	505 778.41	103.00	505 778.41			103.00	505 778.41	100.00%
278	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	79.72	3 677.00	293 130.44	79.72	293 130.44			79.72	293 130.44	100.00%
279	Лекальный блок №9	шт	8.00	49 747.67	397 981.36	8.00	397 981.36			8.00	397 981.36	100.00%
280	Лекальный блок №8	шт	82.00	66 514.76	5 454 210.32	82.00	5 454 210.32			82.00	5 454 210.32	100.00%
281	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	146.08	30 509.00	4 456 754.72	146.08	4 456 754.72			146.08	4 456 754.72	100.00%
282	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	176.00	63 242.48	11 130 676.48	176.00	11 130 676.48			176.00	11 130 676.48	100.00%
283	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	25.92	11 387.00	295 151.04	25.92	295 151.04			25.92	295 151.04	100.00%
284	Портальная стенка СТ-12	шт	8.00	103 958.04	831 664.32	8.00	831 664.32			8.00	831 664.32	100.00%
285	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	8.00	88 823.01	710 584.08	8.00	710 584.08			8.00	710 584.08	100.00%
286	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	10.72	17 752.00	190 301.44	10.72	190 301.44			10.72	190 301.44	100.00%
287	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	1109.10	1 127.00	1 249 955.70	1 109.10	1 249 955.70			1 109.10	1 249 955.70	100.00%
288	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	64.50	3 292.94	212 394.63	64.50	212 394.63			64.50	212 394.63	100.00%
289	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	367.30	346.20	127 159.26	367.30	127 159.26			367.30	127 159.26	100.00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе					-	-			-	-	
290	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	16.80	1 217.70	20 457.36	-	-			-	-	0.00%
291	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	21.52	2 735.60	58 870.11	-	-			-	-	0.00%
292	Установка блоков упоров	м	8.00	6 858.74	54 869.92	-	-			-	-	0.00%
293	Устройство асфальтовых планок	м3	0.80	30 493.40	24 394.72	-	-			-	-	0.00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе					-	-			-	-	
294	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	41.60	3 428.45	142 623.52	-	-			-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г Караганды (а/д подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-03-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
295	Укрепление откосов монолитным бетоном М15, толщиной 8 см	м2	18.90	2 796.00	52 844.40	-	-		-	-	-	0.00%
296	Установка блоков упоров	м	4.00	6 858.55	27 434.20	-	-		-	-	-	0.00%
297	Устройство асфальтовых планок	м3	0.60	30 486.90	18 292.14	-	-		-	-	-	0.00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе					-	-		-	-	-	
298	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	87.40	4.40	384.56	-	-		-	-	-	0.00%
299	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	32.90	1 217.70	40 062.33		-		-	-	-	0.00%
300	Устройство подготовки из щебня	м3	37.80	4 910.50	185 616.90		-		-	-	-	0.00%
301	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	43.74	3 361.00	147 010.14		-		-	-	-	0.00%
302	Устройство каменной рисбермы	м3	7.50	3 784.60	28 384.50		-		-	-	-	0.00%
4-13	**Водоотвод**						-		-	-	-	
	С проезжей части						-		-	-	-	
303	Водоотвод с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	450.20	11 849.00	5 334 419.80	270.66	3 207 100.04	-	-	270.66	3 207 100.04	60.12%
304	Блок Б-1-20-75	шт	2841.00	4 467.92	12 693 360.72	1 744.00	7 792 052.48	-	-	1 744.00	7 792 052.48	61.39%
305	Блок Б-5	шт	272.00	4 074.13	1 108 163.36		-		-	-	-	0.00%
306	Устройство водоотвода с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	490.00	3 830.04	1 876 719.60		-		-	-	-	0.00%
Нов 4.13	Блоки Б2-22-40	м3	5.92	49 381.10	292 336.11							
307	Блок Б-6	шт	1020.00	1 585.05	1 616 751.00		-		-	-	-	0.00%
308	Устройство водоотвода из гасителей	шт	68.00	39 803.62	2 706 646.16		-		-	-	-	0.00%
309	Блок Б-5	шт	408.00	2 848.92	1 162 359.36		-		-	-	-	0.00%
310	Блок Б-9	шт	68.00	3 159.66	214 856.88		-		-	-	-	0.00%
4-14	Подземный пешеходный переход на ПК76+56						-		-	-		
318	Устройство лестничных сходов	шт	2	402 415.30	804 830.60		-		-	-		0.00%
319	Устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием дорожек	м2	163.50	5 505.62	900 168.87		-		-	-		0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**342 477 277.92**		**276 275 615.53**		**3 754 222.96**		**280 029 838.49**	**81.77%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)	Номер Сертификата:	№-26
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	Дата Сертификата:	28.11.2019 г.
Подрядчик:	ТОО "СП "Стоис Мидас Строй"	Срок исполнения:	13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.
Инженер:	ТОО "Zertec"		
Договор:	№ 21-05-20/43 от 16.10.2017 года		

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	1 - ЭТАП новое строительство											
5-1	**Путепровод на развязке Комиссанейск ПК89+26**											
	Подготовительные работы.											
17	Восстановление оси моста	км	0.10	59 847.80	5 984.78	0.10	5 984.78	-	-	0.10	5 984.78	100.00%
18	*Подготовительные работы: устройство монтажных площадок, в том числе:*						-		-	-	-	
19	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	825.00	5 288.76	4 363 228.85	825.00	4 363 228.85	-	-	825.00	4 363 228.85	100.00%
	Сооружение опор								-	-	-	
	Крайние опоры №1 и 2								-	-	-	
Нов 5.1	Отсыпка скальным грунтом	м3	1756.32	2 879.46	5 057 253.19	1 756.32	5 057 253.19	-	-	1 756.32	5 057 253.19	100.00%
24	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе	м3	5447.42	529.56	2 884 735.74	5 447.42	2 884 735.74	-	-	5 447.42	2 884 735.74	100.00%
25	Устройство подготовительного слоя из сульфастойкого бетона В20 толщ. 10см	м3	33.20	13 322.10	442 293.72	33.20	442 293.72	-	-	33.20	442 293.72	100.00%
26	Устройство монолитных ж.б. фундаментов из сульфастойкого бетона В25	м3	560.00	20 916.75	11 713 380.00	560.00	11 713 380.00	-	-	560.00	11 713 380.00	100.00%
27	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	27.24	45 838.50	1 248 640.74	27.24	1 248 640.74	-	-	27.24	1 248 640.74	100.00%
28	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	2.40	184 642.30	443 141.52	2.40	443 141.52	-	-	2.40	443 141.52	100.00%
29	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	4.00	172 834.02	691 336.08	4.00	691 336.08	-	-	4.00	691 336.08	100.00%
30	-арматура АIII Ø 20 мм	тн	0.40	166 661.30	66 664.52	0.40	66 664.52	-	-	0.40	66 664.52	100.00%
31	-арматура АIII Ø 28 мм	тн	15.60	160 757.00	2 507 809.20	15.60	2 507 809.20	-	-	15.60	2 507 809.20	100.00%
32	-арматура АIII Ø 32 мм	тн	4.80	158 609.80	761 327.04	4.80	761 327.04	-	-	4.80	761 327.04	100.00%
33	Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше без облицовки из сульфастойкого бетона В30	м3	1134.00	33 619.99	38 125 068.66	1 134.00	38 125 068.66	-	-	1 134.00	38 125 068.66	100.00%
34	Установка армокаркасов пространственных, в том числе:	тн	77.04	45 838.00	3 531 359.52	77.04	3 531 359.52	-	-	77.04	3 531 359.52	100.00%
35	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	8.42	184 642.00	1 554 685.64	8.42	1 554 685.64		-	8.42	1 554 685.64	100.00%
36	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	17.35	172 834.00	2 998 669.90	17.35	2 998 669.90		-	17.35	2 998 669.90	100.00%
37	-арматура АIII Ø 28 мм	тн	19.17	160 757.00	3 081 711.69	19.17	3 081 711.69		-	19.17	3 081 711.69	100.00%
38	-арматура АIII Ø 32 мм	тн	32.09	158 610.00	5 089 794.90	32.09	5 089 794.90		-	32.09	5 089 794.90	100.00%
39	-муфты Lenton EL28A12	шт	372.00	1 900.59	707 019.48	372.00	707 019.48		-	372.00	707 019.48	100.00%
40	Устройство монолитных ж.б. открылков бетон В30 F300 W8 на сульфатостойком цементе	м3	604.00	28 193.94	17 029 139.76	604.00	17 029 139.76	-	-	604.00	17 029 139.76	100.00%
41	-арматура АIII Ø 28 мм	тн	8.38	160 757.00	1 347 143.66	8.38	1 347 143.66	-	-	8.38	1 347 143.66	100.00%
42	-арматура АIII Ø 20 мм	тн	19.15	166 661.40	3 191 565.81	19.15	3 191 565.81	-	-	19.15	3 191 565.81	100.00%
43	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	6.69	172 834.00	1 156 259.46	6.69	1 156 259.46	-	-	6.69	1 156 259.46	100.00%
44	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	0.47	184 645.00	86 783.15	0.47	86 783.15	-	-	0.47	86 783.15	100.00%
45	-арматура АIII Ø10 мм	тн	1.44	190 815.00	274 773.60	1.44	274 773.60	-	-	1.44	274 773.60	100.00%
46	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1524.00	1 158.29	1 765 233.96	1 524.00	1 765 233.96	-	-	1 524.00	1 765 233.96	100.00%
47	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	460.00	351.49	161 685.40		-		-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сене Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Пролетное строение						-		-	-	-	
49	Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом до 66 м	тн	152.08	205 202.98	31 207 268.52	152.08	31 207 268.52			152.08	31 207 268.52	100.00%
50	Стоимость металлоконструкций пролетного строения из стали:	тн	152.08	448 755.25	68 246 698.42	152.08	68 246 698.42		-	152.08	68 246 698.42	100.00%
51	Устройство монолитной плиты усиления пролетных строений	м3	176.00	27 976.21	4 923 812.96	176.00	4 923 812.96	-	-	176.00	4 923 812.96	100.00%
52	-арматура AI Ø 8 мм	тн	1.00	177 128.03	177 128.03	1.00	177 128.03	-	-	1.00	177 128.03	100.00%
53	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	3.87	176 860.00	684 448.20	3.87	684 448.20	-	-	3.87	684 448.20	100.00%
54	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	11.06	164 245.00	1 816 549.70	11.06	1 816 549.70	-	-	11.06	1 816 549.70	100.00%
55	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	3.86	166 662.00	643 315.32	3.86	643 315.32	-	-	3.86	643 315.32	100.00%
56	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	21.06	160 757.00	3 385 542.42	21.06	3 385 542.42	-	-	21.06	3 385 542.42	100.00%
57	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	605.00	733.38	443 694.90		-		-	-	-	0.00%
58	Обработка нижней бетонной поверхности плиты проникающей гидроизоляцией "Лахта" в 2 слоя (расход 80кг\м2)	м2	404.00	1 567.20	633 148.80		-		-	-	-	0.00%
59	Устройство и разборка сплошных подмостей	м2	605.00	1 486.31	899 217.55	605.00	899 217.55	-	-	605.00	899 217.55	100.00%
60	Окраска м\конструкций пролетного строения составами Политон-УР (УФ) в два слоя	тн	152.08	31 503.25	4 791 014.26		-		-	-	-	0.00%
	Мостовое полотно		0.00				-		-	-	-	
61	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	677.00	10 491.75	7 102 914.75	677.00	7 102 914.75	-	-	677.00	7 102 914.75	100.00%
62	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой	м2	579.00	894.35	517 828.65	579.00	517 828.65	-	-	579.00	517 828.65	100.00%
64	Двухслойное а/б покрытие толщ. 8 см, мелкозернистый, плотный	м2	679.00	2 793.66	1 896 895.14	679.00	1 896 895.14	-	-	679.00	1 896 895.14	100.00%
65	Деформационные швы с заполнением резино-битумной мастикой	пм	98.00	1 900.57	186 255.86				-	-	-	0.00%
66	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы):	пм	84.00	2 891.81	242 912.04				-	-	-	0.00%
67	Устройство монолитных ж.б. тротуарных блоков	м3	62.00	40 896.49	2 535 582.38				-	-	-	0.00%
68	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	7.73	190 815.00	1 474 999.95				-	-	-	0.00%
69	- детали закладные, сталь 09Г2С-12	тн	1.46	230 890.00	337 099.40				-	-	-	0.00%
70	- ПХВ труба d 100х3	пм	624.00	1 313.43	819 580.32				-	-	-	0.00%
71	Обработка бетонных поверхностей блоков проникающей гидроизоляцией "Лахта" в 2 слоя (расход 80кг\м2)	м2	390.00	1 567.21	611 211.90				-	-	-	0.00%
72	Устройство металлического барьерного ограждения 15-МО/250 из оцинкованной стали	пм	156.00	23 758.91	3 706 389.96				-	-	-	0.00%
73	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали 09Г2С-12	пм	64.00	12 877.30	824 147.20				-	-	-	0.00%
74	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь 09Г2С-12	тн	6.87	660 070.00	4 534 680.90				-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагандa-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидис Строй"

Инжинер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Сопряжение моста с насыпью.								-	-	-	
75	Щебеночно-песчаные подушки под переходные плиты	м3	124.00	4 454.69	552 381.56	124.00	552 381.56	-	-	124.00	552 381.56	100.00%
76	Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т	м3	67.00	7 586.42	508 290.14	67.00	508 290.14	-	-	67.00	508 290.14	100.00%
77	Сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	18.00	222 346.67	4 002 240.06	18.00	4 002 240.06	-	-	18.00	4 002 240.06	100.00%
78	- то же П800.124.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	4.00	287 511.00	1 150 044.00	4.00	1 150 044.00	-	-	4.00	1 150 044.00	100.00%
79	Обмазочная г'изоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	345.00	1 158.29	399 610.05	345.00	399 610.05	-	-	345.00	399 610.05	100.00%
80	Омоноличивание переходных плит	м3	4.60	27 975.80	128 688.68	4.60	128 688.68	-	-	4.60	128 688.68	100.00%
81	-арматура AIII Ø 16 мм марка стали 25Г2С	тн	0.29	91 358.00	26 493.82	0.29	26 493.82	-	-	0.29	26 493.82	100.00%
82	Гидроизоляция Технозластмост-С	м2	23.00	2 405.70	55 331.10	23.00	55 331.10	-	-	23.00	55 331.10	100.00%
83	-Технозластомост С	м2	26.91	1 393.00	37 485.63	26.91	37 485.63		-	26.91	37 485.63	100.00%
84	Двухслойное покрытие из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси толщ 8см	м2	330.00	2 761.18	911 189.40	330.00	911 189.40	-	-	330.00	911 189.40	100.00%
85	Устройство выравнивающего слоя из пористой асфальтобетонной смеси	м3	14.00	27 199.50	380 793.00	14.00	380 793.00	-	-	14.00	380 793.00	100.00%
86	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	33.00	13 959.85	460 675.05	33.00	460 675.05	-	-	33.00	460 675.05	100.00%
87	Устройство сплошной прослойки из геосетки синтетической	м2	48.00	822.91	39 499.68		-		-	-	-	0.00%
88	Устройство лестничных сходов	шт	2.00	357 697.90	715 395.80		-		-	-	-	0.00%
89	Стоимость металлоконструкций	тн	2.81	384 568.00	1 080 636.08				-	-	-	0.00%
	Укрепительные работы								-	-	-	
90	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, толщиной слоя 30см, уплотнением пневмотрамбовками с поливом водой	м3	10014.00	1 465.49	14 675 416.86	10 014.00	14 675 416.86	-	-	10 014.00	14 675 416.86	100.00%
91	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	1286.00	3 178.44	4 087 473.84				-	-	-	0.00%
92	Устройство прослойки из геотекстиля ГТ KGS 400 (дорнит)	м2	1414.00	397.26	561 725.64				-	-	-	0.00%
93	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном В20	м	220.00	7 606.14	1 673 350.80				-	-	-	0.00%
94	Устройство водоотвода с насыпи из открытых лотков бетон В25	м3	17.66	43 624.00	770 399.84				-	-	-	0.00%
95	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	176.00	2 927.98	515 324.48				-	-	-	0.00%
96	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	152.00	1 629.04	247 614.08				-	-	-	0.00%
97	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	4.00	3 247.35	12 989.40				-	-	-	0.00%
98	Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8	м3	3.20	22 806.90	72 982.08				-	-	-	0.00%
Нов 5.27	**Испытание путепровода**	шт	1.00	3 748 341.30	3 748 341.30			1.00	3 748 341.30	1.00	3 748 341.30	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганда, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сеис Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zeteс"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
5-2	**Путепровод на ПК107+86**								-	-	-	
	Подготовительные работы.								-	-	-	
99	Восстановление оси моста	км	0.10	70 689.20	7 068.92	0.10	7 068.92	-	-	0.10	7 068.92	100.00%
100	*Устройство монтажных площадок, в том числе:*						-		-	-	-	
101	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	3250.00	2 705.28	8 792 154.24	3 250.00	8 792 154.24	-		3 250.00	8 792 154.24	100.00%
	Сооружение опор.						-		-	-	-	
	Крайние опоры №1 и 4						-		-	-	-	
Нов 5.2	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200мм	м3	344.00	189 980.55	65 353 309.20	344.00	65 353 309.20	-	-	344.00	65 353 309.20	100.00%
Нов 5.3	-арматура AI Ø 8 мм	тн	2.38	177 128.00	421 564.64	2.38	421 564.64	-	-	2.38	421 564.64	100.00%
Нов 5.4	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	1.62	172 834.00	279 991.08	1.62	279 991.08	-	-	1.62	279 991.08	100.00%
Нов 5.5	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	27.74	160 757.00	4 459 399.18	27.74	4 459 399.18	-	-	27.74	4 459 399.18	100.00%
106	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	1235.00	503.86	622 267.10	1 235.00	622 267.10		-	1 235.00	622 267.10	100.00%
Нов 5.6	Устройство монолитных ж.б. стоек, разм. d 1200 м из сульфастойкого бетона В30	м3	44.00	40 962.20	1 802 336.80	44.00	1 802 336.80	-	-	44.00	1 802 336.80	100.00%
Нов 5.7	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.752	177 128.00	133 200.26	0.75	133 200.26	-	-	0.75	133 200.26	100.00%
Нов 5.8	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.658	172 834.00	113 724.77	0.66	113 724.77	-	-	0.66	113 724.77	100.00%
Нов 5.9	-арматура AIII Ø 25 мм	тн	7.896	160 757.00	1 269 337.27	7.90	1 269 337.27	-	-	7.90	1 269 337.27	100.00%
116	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	68.40	40 735.25	2 786 291.10	68.40	2 786 291.10	-	-	68.40	2 786 291.10	100.00%
117	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1.89	190 815.00	360 640.35	1.89	360 640.35	-	-	1.89	360 640.35	100.00%
118	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1.26	184 643.00	232 650.18	1.26	232 650.18	-	-	1.26	232 650.18	100.00%
119	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.06	172 815.00	10 368.90	0.06	10 368.90	-	-	0.06	10 368.90	100.00%
120	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	3.19	166 661.00	531 648.59	3.19	531 648.59	-	-	3.19	531 648.59	100.00%
121	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из бетона В30	м3	23.20	27 976.20	649 047.84	23.20	649 047.84	-	-	23.20	649 047.84	100.00%
122	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	0.12	166 671.00	20 000.52	0.12	20 000.52	-	-	0.12	20 000.52	100.00%
123	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.06	172 834.00	10 370.04	0.06	10 370.04	-	-	0.06	10 370.04	100.00%
124	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.56	184 643.00	103 400.08	0.56	103 400.08	-	-	0.56	103 400.08	100.00%
125	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.02	177 128.00	3 542.56	0.02	3 542.56	-	-	0.02	3 542.56	100.00%
126	Установка опорных частей. РОЧ 15х35х4.2	шт	60.00	5 936.74	356 204.40	60.00	356 204.40		-	60.00	356 204.40	100.00%
127	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1300.00	1 158.29	1 505 777.00	1 300.00	1 505 777.00	-	-	1 300.00	1 505 777.00	100.00%
128	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	60.78	437.62	26 598.54		-		-	-	-	
	Промежуточные опоры №2 и 3.						-		-	-	-	
Нов 5.10	Устройство железобетонных буронабивных свай Ø1200мм из сульфастойкого бетона В25	м3	320.00	189 980.55	60 793 776.00	320.00	60 793 776.00	-	-	320.00	60 793 776.00	100.00%
Нов 5.11	-арматура AI Ø 8 мм	тн	2.36	177 128.00	418 022.08	2.36	418 022.08	-	-	2.36	418 022.08	100.00%
Нов 5.12	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	1.62	172 834.00	279 991.08	1.62	279 991.08	-	-	1.62	279 991.08	100.00%
Нов 5.13	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	24.92	160 757.00	4 006 064.44	24.92	4 006 064.44	-	-	24.92	4 006 064.44	100.00%
129	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	1080.00	511.68	552 614.40	1 080.00	552 614.40	-	-	1 080.00	552 614.40	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zenec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
130	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из сульфастойкого бетона В20	м3	16.80	13 322.15	223 812.12	16.80	223 812.12	-	-	16.80	223 812.12	100.00%
Нов 5.14	Устройство монолитных ж.б.фундаментов из бетона В25	м3	85.20	20 916.74	1 782 106.25	85.20	1 782 106.25	-	-	85.20	1 782 106.25	100.00%
Нов 5.15	Установка арматурных сеток пространственных	тн	5.87	45 838.00	269 069.06	5.87	269 069.06	-	-	5.87	269 069.06	100.00%
Нов 5.16	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	2.24	184 643.00	413 600.32	2.24	413 600.32	-	-	2.24	413 600.32	100.00%
Нов 5.17	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	2.34	172 834.00	404 431.56	2.34	404 431.56	-	-	2.34	404 431.56	100.00%
Нов 5.18	-арматура АIII Ø22 мм	тн	1.288	166 661.00	214 659.37	1.29	214 659.37	-	-	1.29	214 659.37	100.00%
Нов 5.19	Устройство монолитных ж.б. стоек, разм. d 1200 м из сульфастойкого бетона В30	м3	55.20	40 962.20	2 261 113.44	55.20	2 261 113.44	-	-	55.20	2 261 113.44	100.00%
Нов 5.20	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	2.09	190 815.00	398 421.72	2.09	398 421.72	-	-	2.09	398 421.72	100.00%
Нов 5.21	-арматура АIII Ø 25 мм	тн	6.78	160 757.00	1 090 575.49	6.78	1 090 575.49	-	-	6.78	1 090 575.49	100.00%
141	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	85.60	33 509.50	2 868 413.20	85.60	2 868 413.20	-	-	85.60	2 868 413.20	100.00%
142	-арматура АI Ø 6 мм	тн	0.01	185 179.00	1 851.79	0.01	1 851.79	-	-	0.01	1 851.79	100.00%
143	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	1.81	190 815.00	345 375.15	1.81	345 375.15	-	-	1.81	345 375.15	100.00%
144	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	0.38	184 643.00	70 164.34	0.38	70 164.34	-	-	0.38	70 164.34	100.00%
145	-арматура АIII Ø22 мм	тн	5.68	166 661.00	946 634.48	5.68	946 634.48	-	-	5.68	946 634.48	100.00%
146	Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30	м3	24.00	25 962.68	623 104.32	24.00	623 104.32	-	-	24.00	623 104.32	100.00%
147	-арматура АIII Ø10 мм	тн	0.99	190 815.00	188 906.85	0.99	188 906.85	-	-	0.99	188 906.85	100.00%
148	Опорные части РОЧ 20х25х5.2	шт	40.00	6 355.41	254 216.40	40.00	254 216.40	-	-	40.00	254 216.40	100.00%
149	Опорные части РОЧ 15х35х4.2	шт	60.00	6 481.01	388 860.60	60.00	388 860.60	-	-	60.00	388 860.60	100.00%
150	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	676.00	1 158.29	783 004.04	676.00	783 004.04	-	-	676.00	783 004.04	100.00%
151	Окраска бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	281.76	351.49	99 035.82		-		-	-	-	0.00%
	Пролетное строение.						-		-	-	-	
152	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 21 м	шт	20.00	95 394.31	1 907 886.20	20.00	1 907 886.20	-	-	20.00	1 907 886.20	100.00%
153	Балка ВТК-21У	шт	20.00	1 392 907.55	27 858 151.00	20.00	27 858 151.00	-	-	20.00	27 858 151.00	100.00%
154	Установка на опоры моста железобетонных плит пролетных строений длиной 15м	шт	52.00	27 288.35	1 418 994.20	52.00	1 418 994.20	-	-	52.00	1 418 994.20	100.00%
155	Плиты пустотные П15-А14К7	шт	52.00	664 077.08	34 532 008.16	52.00	34 532 008.16	-	-	52.00	34 532 008.16	100.00%
156	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок	тн	11.60	105 865.70	1 228 042.12	11.60	1 228 042.12	-	-	11.60	1 228 042.12	100.00%
157	Омоноличивание плит и балок пролетных строений, монолитные участки УМС	м3	78.00	27 976.22	2 182 145.16	78.00	2 182 145.16	-	-	78.00	2 182 145.16	100.00%
158	-арматура АI Ø 8 мм	тн	0.68	103 152.00	70 143.36	0.68	70 143.36	-	-	0.68	70 143.36	100.00%
159	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетных строений бетон В30	м3	284.00	28 204.35	8 010 035.40	284.00	8 010 035.40	-	-	284.00	8 010 035.40	100.00%
160	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	9.04	181 690.00	1 642 477.60	9.04	1 642 477.60	-	-	9.04	1 642 477.60	100.00%
161	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	7.60	176 859.70	1 344 133.72	7.60	1 344 133.72	-	-	7.60	1 344 133.72	100.00%
162	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	3.16	164 246.00	519 017.36	3.16	519 017.36	-	-	3.16	519 017.36	100.00%
163	- детали закладные, сталь 09Г2С	тн	2.26	181 422.00	410 013.72	2.26	410 013.72	-	-	2.26	410 013.72	100.00%
164	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	1352.00	733.38	991 529.76		-		-	-	-	0.00%
165	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ	м2	1954.77	745.58	1 457 437.42		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганда, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zeitas"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Мостовое полотно						-		-	-	-	
166	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	1384.00	10 491.75	14 520 582.00	1 384.00	14 520 582.00	-	-	1 384.00	14 520 582.00	100.00%
167	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой	м2	1352.00	882.53	1 193 180.56	1 352.00	1 193 180.56	-	-	1 352.00	1 193 180.56	100.00%
170	Двухслойное покрытие из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси толщ 8см	м2	1248.00	2 793.57	3 486 375.36	1 248.00	3 486 375.36	-	-	1 248.00	3 486 375.36	100.00%
171	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячей м/з смеси	м2	104.00	1 380.61	143 583.44		-		-	-	-	0.00%
172	Устройство штраб 20х20мм с заполнением резинобитумной мастикой	пм	208.00	1 910.87	397 460.96		-		-	-	-	0.00%
173	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы):	пм	104.00	2 190.05	227 765.20		-		-	-	-	0.00%
174	Установка водоотводных ПХВ труб (Стандартпарк)	шт	26.00	6 587.90	171 285.40		-		-	-	-	0.00%
175	Устройство металлического барьерного ограждения 11-МО/300 из оцинкованной стали	пм	208.00	33 004.21	6 864 875.68		-		-	-	-	0.00%
176	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали	пм	64.00	24 641.13	1 577 032.32		-		-	-	-	0.00%
177	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3, в том числе:	пм	104.00	7 552.40	785 449.60		-		-	-	-	0.00%
178	Устройство водоотвода с пролетного строения	м	168.00	2 056.86	345 552.48		-		-	-	-	0.00%
	Сопряжение моста с насыпью.						-		-	-	-	
179	Щебеночные-песчаные подушки под переходные плиты	м3	381.00	4 021.13	1 532 050.53	381.00	1 532 050.53	-	-	381.00	1 532 050.53	100.00%
180	Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т	м3	134.00	7 586.42	1 016 580.28	134.00	1 016 580.28		-	134.00	1 016 580.28	100.00%
181	Сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАШ (В30,F300,W8)	шт	36.00	222 346.74	8 004 482.64	36.00	8 004 482.64		-	36.00	8 004 482.64	100.00%
182	- то же П800.124.40-ТАШ (В30,F300,W8)	шт	8.00	287 511.33	2 300 090.64	8.00	2 300 090.64	-	-	8.00	2 300 090.64	100.00%
183	Обмазочная гидроизоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	736.00	1 158.29	852 501.44	736.00	852 501.44	-	-	736.00	852 501.44	100.00%
184	Омоноличивание переходных плит бетон В30	м2	736.00	334.49	246 184.64	736.00	246 184.64	-	-	736.00	246 184.64	100.00%
185	-арматура АIII Ø 16 мм марка стали 25Г2С	тн	0.69	91 356.00	63 035.64	0.69	63 035.64	-	-	0.69	63 035.64	100.00%
186	Гидроизоляция Техноэластмост-С	м2	48.00	4 188.62	201 053.76	48.00	201 053.76	-	-	48.00	201 053.76	100.00%
187	Двухслойное покрытие из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси толщ 8см	м2	372.00	2 761.17	1 027 155.24	372.00	1 027 155.24	-	-	372.00	1 027 155.24	100.00%
188	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячей м/з смеси	м2	32.00	1 380.54	44 177.28		-		-	-	-	0.00%
189	Устройство выравнивающего слоя из пористой а/б смеси	м3	41.00	27 199.30	1 115 171.30	41.00	1 115 171.30	-	-	41.00	1 115 171.30	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г. Караганды (в/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СТ "Стоп Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertas"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
190	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	29.00	13 959.89	404 836.81	29.00	404 836.81	-	-	29.00	404 836.81	100.00%
191	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала: геосетка СП KGS 100	м2	100.00	822.95	82 295.00		-		-	-	-	0.00%
192	Устройство лестничных сходов	шт	2.00	260 276.22	520 552.44		-		-	-	-	0.00%
193	Стоимость металлоконструкций	тн	1.76	384 570.00	676 843.20		-		-	-	-	0.00%
	Укрепительные работы						-		-			
194	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением с поливом водой	м3	7720.00	1 465.49	11 313 582.80	7 720.00	11 313 582.80	-	-	7 720.00	11 313 582.80	100.00%
195	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	1920.00	3 124.04	5 998 156.80		-		-	-	-	0.00%
196	Устройство прослойки из геотекстиля ГТ KGS 400 (дорнит)	м2	2112.00	361.35	763 171.20		-		-	-	-	0.00%
197	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1.00	176 861.00	176 861.00		-		-	-	-	0.00%
198	Устройство монолитных бетонных упоров 0.4х0.5м, бетон В20 F300 W8	пм	199.00	7 675.21	1 527 366.79		-		-	-	-	0.00%
199	Устройство водоотвода с насыпи	м3	4.75	40 731.00	193 472.25		-		-	-	-	0.00%
200	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	42.00	2 927.98	122 975.16		-		-	-	-	0.00%
201	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	54.00	1 629.04	87 968.16		-		-	-	-	0.00%
202	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	2.00	3 247.35	6 494.70		-		-	-	-	0.00%
203	Монолитный бетон лотка из бетона В25, F300,W8	м3	1.80	22 639.00	40 750.20		-		-	-	-	0.00%
Нов 5.28	Испытание путепровода	шт	1.00	2 668 935.68	2 668 935.68		-	1.00	2 668 935.68	1.00	2 668 935.68	100.00%
5-3	***Эстакада через ж/д пути и р. Солонку***						-		-	-	-	
	Подготовительные работы.						-		-	-	-	
204	Восстановление оси моста	км	0.30	61 211.60	18 363.48	0.30	18 363.48	-	-	0.30	18 363.48	100.00%
205	*Устройство монтажных площадок, в том числе:*						-		-	-	-	
206	Отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	5800.00	5 516.92	31 998 155.40	5 800.00	31 998 155.40	-	-	5 800.00	31 998 155.40	100.00%
	Устройство временных проездов и ж.д. переездов, в том числе:						-		-	-	-	
210	Отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	3720.00	2 907.11	10 814 462.30	3 720.00	10 814 447.38	-	14.92	3 720.00	10 814 462.30	100.00%
211	Устройство основания толщ.15 см из ГПС	м3					-		-	-	-	
212	Монтаж сборных ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3					-		-	-	-	
213	Устройство стальной трубы 1020х20, L=7000, для устройства временной водопропускной трубы	м					-		-	-	-	
214	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит, с устройством асфальтобетонного покрытия	шт					-		-	-	-	
215	Разборка монтажных площадок	м3					-		-	-	-	
216	Возврат стоимости плит 70%	м2					-		-	-	-	
	Сооружение опор						-		-	-	-	
	Крайние опоры №1 и 8						-		-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд в г.Караганда, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сеис Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
217	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом	м3	3260.00	472.07	1 538 948.20	3 260.00	1 538 948.20	-	-	3 260.00	1 538 948.20	100.00%
Нов 5.22	Отсыпка скальным грунтом	м3	1317.50	2 879.46	3 793 688.55	1 317.50	3 793 688.55	-	-	1 317.50	3 793 688.55	100.00%
218	Замена текучепластичных грунтов на крупнообломочные грунты с песчаным заполнением с тщательным послойным уплотнением	м3	575.00	1 644.60	945 645.00	575.00	945 645.00	-	-	575.00	945 645.00	100.00%
219	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200мм	м3	1200.00	189 980.55	227 976 660.00	1 200.00	227 976 660.00	-	-	1 200.00	227 976 660.00	100.00%
220	-арматура AI Ø 8 мм	тн	8.40	177 128.00	1 487 875.20	8.40	1 487 875.20	-	-	8.40	1 487 875.20	100.00%
221	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	5.60	172 834.00	967 870.40	5.60	967 870.40	-	-	5.60	967 870.40	100.00%
222	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	90.72	160 757.00	14 583 875.04	90.72	14 583 875.04	-	-	90.72	14 583 875.04	100.00%
223	Устройство бетонной подготовки из бетона В20 толщ. 10см	м3	38.60	13 322.15	514 234.99	38.60	514 234.99	-	-	38.60	514 234.99	100.00%
224	Устройство монолитных ж.б. ростверков из сульфастойкого бетона В25	м3	642.00	20 916.75	13 428 553.50	642.00	13 428 553.50	-	-	642.00	13 428 553.50	100.00%
225	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	26.88	45 838.00	1 232 125.44	26.88	1 232 125.44	-	-	26.88	1 232 125.44	100.00%
226	-арматура AIII Ø 8 мм	тн	0.23	193 231.00	44 443.13	0.23	44 443.13	-	-	0.23	44 443.13	100.00%
227	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0.51	190 815.00	97 315.65	0.51	97 315.65	-	-	0.51	97 315.65	100.00%
228	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	5.15	184 643.00	950 911.45	5.15	950 911.45	-	-	5.15	950 911.45	100.00%
229	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6.31	172 834.00	1 090 582.54	6.31	1 090 582.54	-	-	6.31	1 090 582.54	100.00%
230	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	11.45	166 661.40	1 908 273.03	11.45	1 908 273.03	-	-	11.45	1 908 273.03	100.00%
231	-арматура AIII Ø 25 мм	тн	3.23	160 757.00	519 245.11	3.23	519 245.11	-	-	3.23	519 245.11	100.00%
232	Установка сборных железобетонных стоек опор из сульфастойкого бетона В30	м3	163.80	6 263.30	1 025 928.54	163.80	1 025 928.54		-	163.80	1 025 928.54	100.00%
233	Стойки прямоугольные сплошные из тяжелого бетона В22,5	м3	87.00	44 636.26	3 883 354.62	87.00	3 883 354.62		-	87.00	3 883 354.62	100.00%
234	Звенья труб №13а бетон В25 F300 W8 сульфатостойкий	шт	72.00	62 997.04	4 535 786.88	72.00	4 535 786.88	-	-	72.00	4 535 786.88	100.00%
235	Заполнение звеньев бетоном В30	м3	115.20	20 414.60	2 351 761.92	115.20	2 351 761.92	-	-	115.20	2 351 761.92	100.00%
236	- армокаркасы пространственные, в том числе:	тн	35.83	45 838.00	1 642 375.54	35.83	1 642 375.54	-	-	35.83	1 642 375.54	100.00%
237	-арматура AIII Ø 8 мм	тн	1.63	193 231.00	314 966.53	1.63	314 966.53	-	-	1.63	314 966.53	100.00%
238	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	4.65	190 815.00	887 289.75	4.65	887 289.75	-	-	4.65	887 289.75	100.00%
239	-арматура AIII Ø 25-28 мм	тн	29.33	160 757.00	4 715 002.81	29.33	4 715 002.81	-	-	29.33	4 715 002.81	100.00%
240	Омоноличивание стоек в стаканах фундаментов из бетона В30	м3	10.00	22 036.33	220 363.30	10.00	220 363.30		-	10.00	220 363.30	100.00%
241	Устройство монолитных ж.б.перемычек из монолитного бетона В30	м3	8.00	26 002.93	208 023.44	8.00	208 023.44		-	8.00	208 023.44	100.00%
242	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0.25	190 815.00	47 703.75	0.25	47 703.75		-	0.25	47 703.75	100.00%
243	-арматура AIII Ø 14 мм	тн	0.16	173 102.50	27 696.40	0.16	27 696.40		-	0.16	27 696.40	100.00%
244	Устройство монолитных ж.б насадок из сульфастойкого бетона В30	м3	109.20	33 495.00	3 657 654.00	109.20	3 657 654.00	-	-	109.20	3 657 654.00	100.00%
245	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1.49	190 815.00	284 314.35	1.49	284 314.35	-	-	1.49	284 314.35	100.00%
246	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.46	184 643.00	84 935.78	0.46	84 935.78	-	-	0.46	84 935.78	100.00%
247	-арматура AIII Ø 14 мм	тн	0.70	173 102.50	121 171.75	0.70	121 171.75		-	0.70	121 171.75	100.00%
248	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.84	172 834.00	145 180.56	0.84	145 180.56	-	-	0.84	145 180.56	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инжинер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
249	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	6.18	166 661.50	1 029 968.07	6.18	1 029 968.07	-	-	6.18	1 029 968.07	100.00%
250	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из монолитного бетона В30	м3	60.00	27 976.21	1 678 572.60	60.00	1 678 572.60	-	-	60.00	1 678 572.60	100.00%
251	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	0.25	160 753.00	40 188.25	0.25	40 188.25	-	-	0.25	40 188.25	100.00%
252	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	2.03	172 834.00	350 853.02	2.03	350 853.02	-	-	2.03	350 853.02	100.00%
253	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1.25	184 643.00	230 803.75	1.25	230 803.75	-	-	1.25	230 803.75	100.00%
254	-арматура AIII Ø14 мм	тн	0.76	173 102.00	131 557.52	0.76	131 557.52	-	-	0.76	131 557.52	100.00%
255	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0.17	185 179.00	31 480.43	0.17	31 480.43	-	-	0.17	31 480.43	100.00%
256	Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30	м3	6.00	26 765.12	160 590.72	6.00	160 590.72	-	-	6.00	160 590.72	100.00%
257	-арматура AIII Ø10 мм	тн	1.00	190 815.46	190 815.46	1.00	190 815.46	-	-	1.00	190 815.46	100.00%
258	Установка опорных частей, РОЧ20х40х5,2	шт	40.00	10 290.87	411 634.80	40.00	411 634.80	-	-	40.00	411 634.80	100.00%
259	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1300.00	1 158.29	1 505 777.00	1 300.00	1 505 777.00	-	-	1 300.00	1 505 777.00	100.00%
260	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	465.15	351.49	163 495.57		-			-	-	0.00%
	Промежуточные опоры № 2, 3, 6 и 7.		0.00				-			-	-	
Нов 5.23	Отсыпка скальным грунтом	м3	1620.00	2 879.46	4 664 725.20	1 620.00	4 664 725.20	-	-	1 620.00	4 664 725.20	100.00%
263	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом (30% мокрый грунт), в том числе:	м3	10350.00	4 190.45	43 371 109.44	10 350.00	43 371 109.44	-	-	10 350.00	43 371 109.44	100.00%
264	Устройство железобетонных буронабивных свай Ø1200мм из сульфастойкого бетона В25	м3	2340.00	174 782.32	408 990 628.80	2 340.00	408 990 628.80	-	-	2 340.00	408 990 628.80	100.00%
265	-бетон В25 F200 W6 сульфатостойкий	м3	2340.00	15 198.23	35 563 858.20	2 340.00	35 563 858.20	-	-	2 340.00	35 563 858.20	100.00%
266	-арматура AI Ø 8 мм	тн	15.60	177 128.00	2 763 196.80	15.60	2 763 196.80	-	-	15.60	2 763 196.80	100.00%
267	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	14.91	172 834.00	2 576 954.94	14.91	2 576 954.94	-	-	14.91	2 576 954.94	100.00%
268	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	155.52	160 757.00	25 000 928.64	155.52	25 000 928.64	-	-	155.52	25 000 928.64	100.00%
	Устройство монолитных ж/б фундаментов						-		-	-	-	
269	Устройство бетонной подготовки из сульфастойкого бетона В20 толщ. 10см	м3	148.00	13 322.14	1 971 676.72	148.00	1 971 676.72	-	-	148.00	1 971 676.72	100.00%
270	Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В25 F200 W6 сульфатостойкий	м3	2216.00	20 916.74	46 351 495.84	2 216.00	46 351 495.84	-	-	2 216.00	46 351 495.84	100.00%
271	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	192.89	45 838.00	8 841 691.82	192.89	8 841 691.82	-	-	192.89	8 841 691.82	100.00%
272	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	36.32	184 643.00	6 706 233.76	36.32	6 706 233.76	-	-	36.32	6 706 233.76	100.00%
273	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.89	172 833.00	153 821.37	0.89	153 821.37	-	-	0.89	153 821.37	100.00%
274	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	33.32	166 661.00	5 553 144.52	33.32	5 553 144.52	-	-	33.32	5 553 144.52	100.00%
275	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	122.36	158 610.00	19 407 519.60	122.36	19 407 519.60	-	-	122.36	19 407 519.60	100.00%
276	Устройство монолитных ж.б. тела опор из сульфастойкого бетона В25	м3	1380.00	32 500.38	44 850 524.40	1 380.00	44 850 524.40	-	-	1 380.00	44 850 524.40	100.00%
277	- армокаркасы пространственные, в том числе:	тн	67.02	45 838.00	3 072 062.76	67.02	3 072 062.76	-	-	67.02	3 072 062.76	100.00%
278	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	5.58	190 815.00	1 064 747.70	5.58	1 064 747.70	-	-	5.58	1 064 747.70	100.00%
279	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	4.65	184 643.00	858 589.95	4.65	858 589.95	-	-	4.65	858 589.95	100.00%
280	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	5.46	172 833.00	943 668.18	5.46	943 668.18	-	-	5.46	943 668.18	100.00%
281	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	50.16	158 610.00	7 955 877.60	50.16	7 955 877.60	-	-	50.16	7 955 877.60	100.00%
282	-сетка сварная 5Вр-100	тн	1.16	110 571.00	128 262.36	1.16	128 262.36	-	-	1.16	128 262.36	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганды (а/д подъезд к г.Караганда, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сене Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
283	Устройство монолитных ж.б. стоек из сульфастойкого бетона В30	м3	132.00	26 002.93	3 432 386.76	132.00	3 432 386.76	-	-	132.00	3 432 386.76	100.00%
284	-арматура AIII d10	тн	4.64	190 815.00	885 381.60	4.64	885 381.60	-	-	4.64	885 381.60	100.00%
285	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	21.60	158 610.00	3 425 976.00	21.60	3 425 976.00	-	-	21.60	3 425 976.00	100.00%
286	- муфты Lenton EL32A12	шт	960.00	2 261.05	2 170 608.00	960.00	2 170 608.00	-	-	960.00	2 170 608.00	100.00%
287	Устройство монолитных ж.б.насадок из сульфастойкого бетона В30	м3	292.00	33 495.04	9 780 551.68	292.00	9 780 551.68	-	-	292.00	9 780 551.68	100.00%
288	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	7.50	190 815.00	1 431 112.50	7.50	1 431 112.50	-	-	7.50	1 431 112.50	100.00%
289	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	2.90	184 643.00	535 464.70	2.90	535 464.70	-	-	2.90	535 464.70	100.00%
290	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	13.46	166 661.00	2 243 257.06	13.46	2 243 257.06	-	-	13.46	2 243 257.06	100.00%
291	-арматура AI Ø8 мм	тн	0.03	177 128.00	5 313.84	0.03	5 313.84	-	-	0.03	5 313.84	100.00%
292	Устройство монолитных ж.б.подферменников из сульфастойкого бетона В35	м3	24.80	26 764.70	663 764.56	24.80	663 764.56	-	-	24.80	663 764.56	100.00%
293	-арматура AIII Ø10 мм	тн	3.64	190 815.00	694 566.60	3.64	694 566.60	-	-	3.64	694 566.60	100.00%
294	Установка опорных частей РОЧ 20х40х5.2	шт	160.00	10 290.85	1 646 536.00	160.00	1 646 536.00	-	-	160.00	1 646 536.00	100.00%
295	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1880.00	1 158.29	2 177 585.20	1 880.00	2 177 585.20	-	-	1 880.00	2 177 585.20	100.00%
296	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	1690.62	351.49	594 236.02		-		-	-	-	0.00%
297	***Промежуточные опоры № 4 и 5.***						-		-	-	-	
Нов 5.24	Отсыпка скальным грунтом	м3	810.00	2 879.46	2 332 362.60	810.00	2 332 362.60	-	-	810.00	2 332 362.60	100.00%
298	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	3840.00	448.34	1 721 625.60	3 840.00	1 721 625.60		-	3 840.00	1 721 625.60	100.00%
299	Устройство железобетонный буровых свай диаметром 1200мм из бетона сульфастойкого В25 М350	м3	1080.00	189 980.55	205 178 994.00	1 080.00	205 178 994.00		-	1 080.00	205 178 994.00	100.00%
300	-арматура AI Ø 8 мм	тн	7.20	177 128.00	1 275 321.60	7.20	1 275 321.60		-	7.20	1 275 321.60	100.00%
301	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	4.80	172 834.00	829 603.20	4.80	829 603.20		-	4.80	829 603.20	100.00%
302	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	77.76	160 757.00	12 500 464.32	77.76	12 500 464.32		-	77.76	12 500 464.32	100.00%
303	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфастойкого	м3	48.80	13 322.20	650 123.36	48.80	650 123.36		-	48.80	650 123.36	100.00%
304	Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В25 F200 W6 сульфатостойкий	м3	1108.00	20 916.74	23 175 747.92	1 108.00	23 175 747.92	-	-	1 108.00	23 175 747.92	100.00%
305	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	96.44	45 838.00	4 420 616.72	96.44	4 420 616.72	-	-	96.44	4 420 616.72	100.00%
306	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	18.16	184 643.00	3 353 116.88	18.16	3 353 116.88	-	-	18.16	3 353 116.88	100.00%
307	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.44	172 836.00	76 047.84	0.44	76 047.84	-	-	0.44	76 047.84	100.00%
308	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	16.66	166 661.00	2 776 572.26	16.66	2 776 572.26	-	-	16.66	2 776 572.26	100.00%
309	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	61.18	158 610.00	9 703 759.80	61.18	9 703 759.80	-	-	61.18	9 703 759.80	100.00%
310	Устройство монолитных ж.б. тела опор из бетона В25 F300 W8 сульфатостойкого	м3	880.00	32 500.38	28 600 334.40	880.00	28 600 334.40	-	-	880.00	28 600 334.40	100.00%
311	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	40.03	45 838.00	1 834 895.14	40.03	1 834 895.14	-	-	40.03	1 834 895.14	100.00%
312	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	3.49	190 815.00	665 944.35	3.49	665 944.35	-	-	3.49	665 944.35	100.00%
313	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	3.15	184 643.00	581 625.45	3.15	581 625.45	-	-	3.15	581 625.45	100.00%
314	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	3.39	172 836.00	585 914.04	3.39	585 914.04	-	-	3.39	585 914.04	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганды (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инжинер: ТОО "Zetas"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
315	-арматура АIII Ø 32 мм	тн	29.42	158 610.00	4 666 306.20	29.42	4 666 306.20	-	-	29.42	4 666 306.20	100.00%
316	-сетка сварная 5Вр-100	тн	0.58	110 571.00	64 131.18	0.58	64 131.18	-	-	0.58	64 131.18	100.00%
317	Устройство монолитных ж.б. стоек из сульфастойкого бетона В30	м3	66.00	26 002.93	1 716 193.38	66.00	1 716 193.38	-	-	66.00	1 716 193.38	100.00%
318	-арматура АIII d10	кг	2.32	190 815.00	442 690.80	2.32	442 690.80	-	-	2.32	442 690.80	100.00%
319	-арматура АIII Ø 32 мм	кг	10.80	158 610.00	1 712 988.00	10.80	1 712 988.00	-	-	10.80	1 712 988.00	100.00%
320	- муфты Lenton EL32A12	шт	480.00	2 261.00	1 085 280.00	480.00	1 085 280.00	-	-	480.00	1 085 280.00	100.00%
321	Устройство монолитных ж.б.насадок из сульфастойкого бетона В30	м3	146.00	33 495.01	4 890 271.46	146.00	4 890 271.46	-	-	146.00	4 890 271.46	100.00%
322	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	3.75	190 815.00	715 556.25	3.75	715 556.25	-	-	3.75	715 556.25	100.00%
323	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	1.45	184 643.00	267 732.35	1.45	267 732.35	-	-	1.45	267 732.35	100.00%
324	-арматура АIII Ø 22 мм	тн	6.73	166 661.00	1 121 628.53	6.73	1 121 628.53	-	-	6.73	1 121 628.53	100.00%
325	-арматура АI Ø8 мм	тн	0.02	177 128.00	3 542.56	0.02	3 542.56	-	-	0.02	3 542.56	100.00%
326	Устройство монолитных ж.б подферменников из сульфастойкого бетона В35	м3	12.40	26 764.40	331 878.56	12.40	331 878.56	-	-	12.40	331 878.56	100.00%
327	-арматура АIII Ø10 мм	тн	1.82	190 815.00	347 283.30	1.82	347 283.30	-	-	1.82	347 283.30	100.00%
328	Устиновка опорных частей РОЧ 20х40х5.2	шт	80.00	10 290.84	823 267.20	80.00	823 267.20	-	-	80.00	823 267.20	100.00%
329	Обмазочная г'изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	940.00	1 158.29	1 088 792.60	940.00	1 088 792.60	-	-	940.00	1 088 792.60	100.00%
330	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	928.90	351.49	326 499.06		-		-	-	-	0.00%
	Пролетное строение.						-		-	-	-	
331	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 33м и весом 38т а'краном г'п 50тн.	шт	40.00	228 843.31	9 153 732.40	40.00	9 153 732.40		-	40.00	9 153 732.40	100.00%
332	Выпов ж/д крана (тепловозы широкой колеи маневровые)	шт	20.00	10 469.74	209 394.80	20.00	209 394.80		-	20.00	209 394.80	100.00%
333	Установка на опоры автодорожных мостов козловыми кранами ж/б балочных пролетных строений длиной до 33 м	шт	100.00	190 957.22	19 095 722.00	100.00	19 095 722.00		-	100.00	19 095 722.00	100.00%
334	Железобетонные балки пролетного строения ВТК-33У	шт	140.00	2 804 374.34	392 612 407.60	140.00	392 612 407.60	-	-	140.00	392 612 407.60	100.00%
335	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок. пролетного строения	тн	11.60	80 870.90	938 102.44	11.60	938 102.44		-	11.60	938 102.44	100.00%
336	Разборка металлической траверсы для монтажа блоков пролетного строения с транспортировкой после разборки на базу, (возврат 85% по цене двутавра № 55)	тн	11.60	14 207.50	164 807.00	11.60	164 807.00		-	11.60	164 807.00	100.00%
337	Омоноличивание балок пролетных строений, монолитные участки УМС и УМДШ	м3	324.00	27 976.23	9 064 298.52	324.00	9 064 298.52	-	-	324.00	9 064 298.52	100.00%
338	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	4.42	93 402.50	412 839.05	4.42	412 839.05	-	-	4.42	412 839.05	100.00%
339	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	7.42	91 355.00	677 854.10	7.42	677 854.10	-	-	7.42	677 854.10	100.00%
340	-арматура АI Ø 8 мм	м3	3.40	103 152.70	350 719.18	3.40	350 719.18	-	-	3.40	350 719.18	100.00%
341	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетных строений из бетона В30	м3	1246.00	27 976.23	34 858 382.58	1 246.00	34 858 382.58	-	-	1 246.00	34 858 382.58	100.00%
342	-арматура АI Ø 8 мм	тн	18.16	166 393.00	3 021 696.88	18.16	3 021 696.88	-	-	18.16	3 021 696.88	100.00%
343	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	9.55	181 690.00	1 735 139.50	9.55	1 735 139.50	-	-	9.55	1 735 139.50	100.00%
344	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	30.18	176 860.00	5 337 634.80	30.18	5 337 634.80	-	-	30.18	5 337 634.80	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сене Мидас Строй"

Инжинер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
345	- детали закладные, сталь 09Г2С	тн	9.42	181 422.00	1 708 995.24	9.42	1 708 995.24	-	-	9.42	1 708 995.24	100.00%
346	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	5960.00	733.38	4 370 944.80		-		-	-	-	0.00%
347	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ, с устройством подмостей	м2	16091.44	745.56	11 930 033.61		-		-	-	-	0.00%
	Мостовое полотно						-		-	-	-	
348	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Технопластмост-С"	м2	6020.00	8 862.32	53 351 166.40	6 020.00	53 351 166.40	-	-	6 020.00	53 351 166.40	100.00%
349	Стоимость материала "Технопластмост С"	м2	7043.40	1 392.70	9 809 343.18	7 043.40	9 809 343.18		-	7 043.40	9 809 343.18	100.00%
350	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой из бетона В30	м2	6020.00	845.40	5 089 308.00	6 020.00	5 089 308.00		-	6 020.00	5 089 308.00	100.00%
352	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	5544.00	1 415.81	7 849 250.64	5 544.00	7 849 250.64		-	5 544.00	7 849 250.64	100.00%
353	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	5544.00	1 380.59	7 653 990.96	5 544.00	7 653 990.96	-	-	5 544.00	7 653 990.96	100.00%
354	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	462.00	1 380.59	637 832.58	462.00	637 832.58	-	-	462.00	637 832.58	100.00%
355	Устройство штраб 20х20мм с заполнением резинобитумной мастикой Технониколь	пм	924.00	1 904.07	1 759 360.68		-		-	-	-	0.00%
356	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы)	пм	462.00	1 735.75	801 916.50		-		-	-	-	0.00%
357	Устройство водоотводного лотка из ПВХ труб диам. 160мм (Стандартпарк)	шт	126.00	6 150.00	774 900.00		-		-	-	-	0.00%
358	- сталь уг. 25х4	тн	0.25	123 857.56	30 964.39		-		-	-	-	0.00%
359	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	0.25	95 230.80	23 807.70		-		-	-	-	0.00%
360	Устройство металлического барьерного ограждения 11-МО/300 из оцинкованной стали	пм	956.00	33 310.00	31 844 360.00		-		-	-	-	0.00%
361	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали	пм	64.00	24 641.13	1 577 032.32		-		-	-	-	0.00%
362	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3сп, в том числе	тн	6.40	570 407.40	3 650 607.36		-		-	-	-	0.00%
363	Устройство деформационных швов MAURER D-100	пм	266.00	129 079.41	34 335 123.06	266.00	34 335 123.06		-	266.00	34 335 123.06	100.00%
364	Устройство водоотвода с пролетного строения из ПВХ труб диам 160мм	пм	364.00	2 305.34	839 143.76		-		-	-	-	0.00%
	Сопряжение моста с насыпью						-		-	-	-	
365	Щебеночные подушки под переходные плиты	м3	216.00	7 092.82	1 532 049.12	216.00	1 532 049.12	-	-	216.00	1 532 049.12	100.00%
366	Монтаж сборных ж.б. переходных плит, вес до 5т	м3	173.96	7 586.45	1 319 738.84	173.96	1 319 738.84	-	-	173.96	1 319 738.84	100.00%
367	- сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII-60, бетон В30,F300,W8	шт	18.00	222 346.72	4 002 240.96	18.00	4 002 240.96	-	-	18.00	4 002 240.96	100.00%
Нов 5.29	- сборные ж.б. переходные плиты П-2	шт	28.00	692 048.46	19 377 356.88	28.00	19 377 356.88	-	-	28.00	19 377 356.88	100.00%
368	- то же П8000.124.40-ТАIII-60, бетон В30,F300,W8	шт	4.00	287 510.99	1 150 043.96	4.00	1 150 043.96	-	-	4.00	1 150 043.96	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганда (а/д подъезд к г. Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областный филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сенс Мидас Строй"

Инжинер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
369	Монтаж сборных ж.б. блоков лежней вес до 5т	м3	8.62	11 979.50	103 263.29	8.62	103 263.29	-	-	8.62	103 263.29	100.00%
370	- ж.б. лежни Л480.63.50-ТАШ, бетон В30,F300,W8	шт	4.00	88 904.85	355 619.40	4.00	355 619.40	-	-	4.00	355 619.40	100.00%
371	- ж.б. лежни Л465.63.50-ТАШ, бетон В30,F300,W8	шт	2.00	98 751.56	197 503.12	2.00	197 503.12	-	-	2.00	197 503.12	100.00%
372	Обмазочная гидроизоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	574.00	1 158.29	664 858.46	574.00	664 858.46	-	-	574.00	664 858.46	100.00%
373	Омоноличивание переходных плит и лежней бетон В30	м3	13.30	33 265.30	442 428.49	13.30	442 428.49	-	-	13.30	442 428.49	100.00%
374	Устройство гидроизоляции Технолластмост-С	м2	244.00	3 549.94	866 185.36	244.00	866 185.36	-	-	244.00	866 185.36	100.00%
375	Устройство монолитной накладной плиты	м3	49.40	27 976.30	1 382 029.22	49.40	1 382 029.22	-	-	49.40	1 382 029.22	100.00%
376	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	1.93	181 691.00	350 663.63	1.93	350 663.63	-	-	1.93	350 663.63	100.00%
377	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	2.45	176 859.40	433 305.53	2.45	433 305.53	-	-	2.45	433 305.53	100.00%
378	- детали закладные, сталь 09Г2С-12	тн	0.42	181 422.00	76 197.24	0.42	76 197.24	-	-	0.42	76 197.24	100.00%
379	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	406.00	1 380.59	560 519.54	406.00	560 519.54	-	-	406.00	560 519.54	100.00%
380	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	406.00	1 380.59	560 519.54	406.00	560 519.54	-	-	406.00	560 519.54	100.00%
381	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ	м2	16.00	1 380.63	22 090.08	16.00	22 090.08	-	-	16.00	22 090.08	100.00%
382	Устройство выравнивающего слоя из пористой асфальтобетонной смеси	м3	21.00	27 199.38	571 186.98	21.00	571 186.98	-	-	21.00	571 186.98	100.00%
383	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	43.00	13 959.85	600 273.55	43.00	600 273.55	-	-	43.00	600 273.55	100.00%
384	Устройство лестничных сходов	шт	2.00	388 628.29	777 256.58		-		-	-	-	0.00%
385	Стоимость металлоконструкций	тн	3.40	384 568.90	1 307 534.26		-		-	-	-	0.00%
	Укрепительные работы						-		-	-	-	
386	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением грунта 2-й группы пневмотрамбовками с поливом водой	м3	14025.00	1 437.34	20 158 693.50	14 025.00	20 158 693.50	-	-	14 025.00	20 158 693.50	100.00%
387	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном В20 толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	1640.00	3 170.20	5 199 128.00		-		-	-	-	0.00%
388	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала	м2	1640.00	397.48	651 867.20		-		-	-	-	0.00%
389	Устройство монолитных бетонных упоры 0.4х0.5м из бетона В20 F300 W8 сульфатостойкий	м	153.00	7 648.87	1 170 277.11		-		-	-	-	0.00%
390	Устройство водоотвода с насыпи	м3	10.00	43 623.95	436 239.50		-		-	-	-	0.00%
391	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	68.00	2 927.98	199 102.64		-		-	-	-	0.00%
392	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	208.00	1 629.04	338 840.32		-		-	-	-	0.00%
393	Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8	м3	11.40	22 638.70	258 081.18		-		-	-	-	0.00%
394	Устройство очистных сооружений из бетона В25	м3	8.80	57 212.55	503 470.44		-		-	-	-	0.00%
395	-арматура АI Ø 6 мм	тн	0.01	103 101.00	1 031.01		-		-	-	-	0.00%
396	-арматура АI Ø 10 мм	тн	0.78	97 197.00	75 813.66		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сонг Мидас Строй"

Инжинер: ТОО "Zetec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
397	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0.28	95 236.00	26 666.08		-		-	-	-	0.00%
	Регулянционные работы						-		-	-	-	
398	Разработка грунта 2-й группы экскаватором 0.65 м3 с погрузкой и транспортом в тело дамб до 1км при срезке и регуляции русла реки Солонка	м3	24000.00	380.77	9 138 480.00	12 000.00	4 569 240.00	-	-	12 000.00	4 569 240.00	50.00%
399	Укрепление откосов дамб монолитным бетоном толщиной 15см по слою синтетического материала	м2	1950.00	5 055.02	9 857 289.00		-		-	-	-	0.00%
400	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.40	176 860.00	70 744.00		-		-	-	-	0.00%
401	Монолитные бетонные упоры 0.6x0.5м из бетона В25 F300 W8 сульфатостойкий	м3	265.00	9 742.13	2 581 664.45		-		-	-	-	0.00%
402	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	26.65	181 690.40	4 842 049.16		-		-	-	-	0.00%
403	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.88	166 393.00	146 425.84		-		-	-	-	0.00%
404	Рисбермы из рваного камня разм. >250мм	м3	1134.00	3 886.38	4 407 154.92		-		-	-	-	0.00%
	Подпорная стена армогрунтовой системы Tensar		0.00	-	-		-		-	-	-	
Нов. 5.30	Устройство железобетонный буровых свай диаметром 1200мм из бетона сульфастойкого В25 М350	м3	1521.00	189 980.55	288 960 416.55	1 521.00	288 960 416.55	-	-	1 521.00	288 960 416.55	100.00%
Нов 5.31	Устройство геополотна поперек насыпи Stabilenka 1000x100 F AG	м2	3000.00	9 122.01	27 366 030.00	3 000.00	27 366 030.00	-	-	3 000.00	27 366 030.00	100.00%
Нов 5.32	Устройство геополотна вдоль насыпи Stabilenka 600x50 F AG	м2	2000.00	5 083.74	10 167 480.00	2 000.00	10 167 480.00	-	-	2 000.00	10 167 480.00	100.00%
405	Разработка грунта 2-й гр. в отвал экскаватором (20% вручную)	м3	1520.00	868.90	1 320 728.00	1 520.00	1 320 728.00	-	-	1 520.00	1 320 728.00	100.00%
406	Устройство подпорной стенки с заустойной засыпкой дренирующим грунтом (послойная отсыпка и уплотнение) и с использованием материалов Тенсар	м3	14481.00	1 437.60	20 817 885.60	14 481.00	20 817 885.60	-	-	14 481.00	20 817 885.60	100.00%
407	Устройство сплошной прослойки из плоской георешетки	м2	35540.00	3 260.28	115 870 351.20	35 540.00	115 870 351.20	-	-	35 540.00	115 870 351.20	100.00%
408	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала	м2	7290.00	176.10	1 283 769.00	7 290.00	1 283 769.00	-	-	7 290.00	1 283 769.00	100.00%
409	Заполнение георешетки щебнем	м3	1540.00	3 039.67	4 681 091.80	1 540.00	4 681 091.80	-	-	1 540.00	4 681 091.80	100.00%
410	Фундамент ленточный из бетона В25	м3	20.00	20 932.70	418 654.00	20.00	418 654.00	-	-	20.00	418 654.00	100.00%
411	Установка накрывочных плит из тяжелого бетона класса В22.5	м3	2.81	138 975.00	390 519.75		-		-	-	-	0.00%
Нов 5.33	Испытание эстакады	шт	1.00	3 965 938.12	3 965 938.12			1.00	3 965 938.12	1.00	3 965 938.12	100.00%
5-4	**Путепровод на ПК120+52**						-		-	-	-	
	Подготовительные работы.						-		-	-	-	
412	Восстановление оси моста	км	0.10	70 689.10	7 068.91	0.10	7 068.91	-	-	0.10	7 068.91	100.00%
	Устройство монтажных площадок, в том числе:						-		-	-	-	
413	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	650.00	11 290.79	7 339 012.99	650.00	7 339 012.99	-		650.00	7 339 012.99	100.00%
414	- основание толщ.15 см из ГПС	м3		2 749.39			-		-	-	-	
415	- покрытие их ж.б. плит разм. 2x3x0.15	м3		47 758.21			-		-	-	-	
416	Разборка элементов монтажных площадок после завершения строительства	м3		10 265.75			-		-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Синс Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 26.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -26.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
417	- возврат ж.б. плит 70%	м3		- 39 057.21			-		-	-	-	
	Сооружение опор						-		-	-	-	
	Крайние опоры №1 и 4						-		-	-	-	
418	Забивка ж.б. свай длиной 8м дизель-молотами	м3	166.40	21 565.80	3 588 549.12	166.40	3 588 549.12	-	-	166.40	3 588 549.12	100.00%
419	Сваи ж.б. С8-40Т5 (бетон В35F300W8 на сульфатостойком цементе)	шт	128.00	55 338.29	7 083 301.12	128.00	7 083 301.12	-	-	128.00	7 083 301.12	100.00%
420	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай	шт	128.00	2 602.93	333 175.04	128.00	333 175.04	-	-	128.00	333 175.04	100.00%
421	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	2184.00	498.02	1 087 675.68	2 184.00	1 087 675.68	-	-	2 184.00	1 087 675.68	100.00%
422	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфастойкого В20	м3	40.40	13 322.10	538 212.84	40.40	538 212.84	-	-	40.40	538 212.84	100.00%
423	Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В20	м3	652.80	20 916.70	13 654 421.76	652.80	13 654 421.76	-	-	652.80	13 654 421.76	100.00%
424	Установка арматурных сеток	тн	27.40	45 838.00	1 255 961.20	27.40	1 255 961.20	-	-	27.40	1 255 961.20	100.00%
425	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.64	177 128.00	113 361.92	0.64	113 361.92	-	-	0.64	113 361.92	100.00%
426	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	9.00	184 642.61	1 661 783.49	9.00	1 661 783.49	-	-	9.00	1 661 783.49	100.00%
427	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6.18	172 834.00	1 068 114.12	6.18	1 068 114.12	-	-	6.18	1 068 114.12	100.00%
428	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	11.58	166 661.00	1 929 934.38	11.58	1 929 934.38	-	-	11.58	1 929 934.38	100.00%
429	Установка сборных железобетонных стоек опор из бетона В30 разм. 0.6х0.6м	м3	122.00	6 263.32	764 125.04	122.00	764 125.04	-	-	122.00	764 125.04	100.00%
430	Стойки прямоугольные сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	шт	40.00	136 779.07	5 471 162.80	40.00	5 471 162.80	-	-	40.00	5 471 162.80	100.00%
431	Омоноличиваниестоек в стаканах фундаментов из сульфастойкого бетона В30	м3	10.10	22 036.30	222 566.63	10.10	222 566.63	-	-	10.10	222 566.63	100.00%
432	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	77.60	35 468.30	2 752 340.08	77.60	2 752 340.08	-	-	77.60	2 752 340.08	100.00%
433	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	2.00	190 815.00	381 630.00	2.00	381 630.00	-	-	2.00	381 630.00	100.00%
434	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1.44	184 643.00	265 885.92	1.44	265 885.92	-	-	1.44	265 885.92	100.00%
435	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.07	172 841.00	12 098.87	0.070	12 098.87	-	-	0.07	12 098.87	100.00%
436	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	3.59	166 661.40	598 314.43	3.59	598 314.43	-	-	3.59	598 314.43	100.00%
437	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из бетона В25	м3	22.00	26 834.77	590 364.94	22.00	590 364.94	-	-	22.00	590 364.94	100.00%
438	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	0.18	160 763.00	28 937.34	0.18	28 937.34	-	-	0.18	28 937.34	100.00%
439	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	0.31	166 661.00	51 664.91	0.31	51 664.91	-	-	0.31	51 664.91	100.00%
440	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.45	184 642.00	83 088.90	0.45	83 088.90	-	-	0.45	83 088.90	100.00%
441	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.15	177 128.00	26 569.20	0.15	26 569.20	-	-	0.15	26 569.20	100.00%
442	Установка опорных частей РОЧ 15х35х4,2	шт	60.00	5 936.74	356 204.40	60.00	356 204.40	-	-	60.00	356 204.40	100.00%
443	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом	м2	1430.00	1 158.29	1 656 354.70	1 430.00	1 656 354.70	-	-	1 430.00	1 656 354.70	100.00%
444	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	56.84	351.51	19 979.83		-		-	-	-	0.00%
	Промежуточные опоры №2 и 3.						-		-	-	-	
446	Забивка ж.б. свай длиной 8м дизель-молотами	м3	52.00	21 565.80	1 121 421.60	52.00	1 121 421.60	-	-	52.00	1 121 421.60	100.00%
447	Сваи ж.б. С8-40Т5 (бетон В35F300W8 на сульфатостойком цементе)	шт	40.00	55 338.28	2 213 531.20	40.00	2 213 531.20	-	-	40.00	2 213 531.20	100.00%
448	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай	свай	40.00	2 602.91	104 116.40	40.00	104 116.40	-	-	40.00	104 116.40	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сонс Мидас Строй"

Инжинер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
449	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	2016.00	490.27	988 384.32	2 016.00	988 384.32	-	-	2 016.00	988 384.32	100.00%
450	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфастойкого В20	м3	28.40	13 322.10	378 347.64	28.40	378 347.64	-	-	28.40	378 347.64	100.00%
451	Устройство монолитных ж.б. ростверков из сульфастойкого бетона В25	м3	640.00	20 916.74	13 386 713.60	640.00	13 386 713.60	-	-	640.00	13 386 713.60	100.00%
452	Установка арматурных сеток	тн	27.18	45 838.00	1 245 876.84	27.18	1 245 876.84	-	-	27.18	1 245 876.84	100.00%
453	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0.24	190 815.00	45 795.60	0.24	45 795.60	-	-	0.24	45 795.60	100.00%
454	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	4.91	184 643.00	906 597.13	4.91	906 597.13	-	-	4.91	906 597.13	100.00%
455	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	5.04	172 834.00	871 083.36	5.04	871 083.36	-	-	5.04	871 083.36	100.00%
456	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	9.83	157 536.00	1 548 578.88	9.83	1 548 578.88	-	-	9.83	1 548 578.88	100.00%
457	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	7.16	148 949.00	1 066 474.84	7.16	1 066 474.84	-	-	7.16	1 066 474.84	100.00%
458	Устройство монолитных ж.б. стоек тела опор из бетона, сеч. 0.8x0.8м	м3	92.00	39 990.68	3 679 142.56	92.00	3 679 142.56	-	-	92.00	3 679 142.56	100.00%
459	-арматура AIII d10	тн	3.22	190 815.00	614 424.30	3.22	614 424.30	-	-	3.22	614 424.30	100.00%
460	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	17.14	158 610.00	2 718 575.40	17.14	2 718 575.40	-	-	17.14	2 718 575.40	100.00%
461	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	91.60	33 495.00	3 068 142.00	91.60	3 068 142.00	-	-	91.60	3 068 142.00	100.00%
462	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1.88	190 815.00	358 732.20	1.88	358 732.20	-	-	1.88	358 732.20	100.00%
463	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.41	184 645.00	75 704.45	0.41	75 704.45	-	-	0.41	75 704.45	100.00%
464	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	6.01	157 536.00	946 791.36	6.01	946 791.36	-	-	6.01	946 791.36	100.00%
465	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0.01	185 179.00	1 851.79	0.01	1 851.79	-	-	0.01	1 851.79	100.00%
466	Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30	м3	26.80	26 002.90	696 877.72	26.80	696 877.72	-	-	26.80	696 877.72	100.00%
467	-арматура AIII Ø10 мм	тн	1.15	190 815.00	219 437.25	1.15	219 437.25	-		1.15	219 437.25	100.00%
468	Установка опорных частей РОЧ 20x40x5,2	шт	40.00	10 290.87	411 634.80	40.00	411 634.80		-	40.00	411 634.80	100.00%
469	- опорные части РОЧ 15x35x4.2	шт	60.00	5 936.74	356 204.40	60.00	356 204.40	-	-	60.00	356 204.40	100.00%
470	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	724.00	1 158.29	838 601.96	724.00	838 601.96	-	-	724.00	838 601.96	100.00%
471	Окраска бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	279.88	351.49	98 375.02		-		-	-	-	0.00%
	Пролетное строение						-		-	-	-	
472	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 24м и весом 22т а/краном г/п 50тн.	шт	20.00	109 630.98	2 192 619.60	20.00	2 192 619.60	-	-	20.00	2 192 619.60	100.00%
473	Балка ВТК-24У	шт	20.00	1 636 140.71	32 722 814.20	20.00	32 722 814.20	-	-	20.00	32 722 814.20	100.00%
474	Установка на опоры моста ж.б. плит пролетных строений длиной до 15 м	шт	52.00	27 288.35	1 418 994.20	52.00	1 418 994.20	-	-	52.00	1 418 994.20	100.00%
475	Плиты пустотные П15-А14К7	шт	52.00	664 077.08	34 532 008.16	52.00	34 532 008.16	-	-	52.00	34 532 008.16	100.00%
476	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок пролетного строения	тн	11.60	105 642.20	1 225 449.52	11.60	1 225 449.52	-	-	11.60	1 225 449.52	100.00%
477	Омоноличивание плит и балок пролетных строений, монолитные участки УМС	м3	56.40	27 976.20	1 577 857.68	56.40	1 577 857.68	-	-	56.40	1 577 857.68	100.00%
478	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.34	103 152.00	35 071.68	0.34	35 071.68	-	-	0.34	35 071.68	100.00%
479	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетного строения из бетона В30	м3	298.00	28 198.75	8 403 227.50	298.00	8 403 227.50	-	-	298.00	8 403 227.50	100.00%
480	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	9.54	181 690.00	1 733 322.60	9.54	1 733 322.60	-	-	9.54	1 733 322.60	100.00%
481	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	8.03	176 860.00	1 420 185.80	8.03	1 420 185.80	-	-	8.03	1 420 185.80	100.00%
482	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	3.30	164 246.30	542 012.79	3.30	542 012.79	-	-	3.30	542 012.79	100.00%
483	- детали закладные, сталь 09Г2С-12	тн	2.42	181 422.00	439 041.24	2.42	439 041.24	-	-	2.42	439 041.24	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сенс Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
484	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	1430.00	733.38	1 048 733.40		-		-	-	-	0.00%
485	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ, с устройством подмостей	м2	2107.78	745.55	1 571 455.38		-		-	-	-	0.00%
	Мостовое полотно.						-		-	-	-	
486	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	1470.00	10 491.75	15 422 872.50	1 470.00	15 422 872.50	-	-	1 470.00	15 422 872.50	100.00%
487	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой из бетона В30	м2	1440.00	894.35	1 287 864.00	1 440.00	1 287 864.00	-	-	1 440.00	1 287 864.00	100.00%
488	-сварная сетка 4Вр-I-100х100	тн	4.84	136 335.00	659 861.40		-		-	-	-	0.00%
489	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	1328.00	1 413.00	1 876 464.00	1 328.00	1 876 464.00	-	-	1 328.00	1 876 464.00	100.00%
490	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	1328.00	1 380.59	1 833 423.52	1 328.00	1 833 423.52	-	-	1 328.00	1 833 423.52	100.00%
491	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	112.00	1 380.60	154 627.20	112.00	154 627.20	- 112.00	- 154 627.20	-	-	0.00%
492	Устройство штраб 20х30мм с заполнением резинобитумной мастикой Технониколь	пм	222.00	1 906.57	423 258.54		-		-	-	-	0.00%
493	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы)	пм	110.00	2 493.97	274 336.70		-		-	-	-	0.00%
494	Устройство водоотводного лотка из ПВХ труб диам. 160мм (Стандартпарк)	шт	28.00	6 150.02	172 200.56		-		-	-	-	0.00%
495	- сталь уг. 25х4	тн	0.06	123 836.00	7 430.16		-		-	-	-	0.00%
496	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	0.06	95 225.50	5 713.53		-		-	-	-	0.00%
497	Устройство металлического барьерного ограждения 11-МО/300 из оцинкованной стали	пм	220.00	33 377.69	7 343 091.80		-		-	-	-	0.00%
498	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-I из оцинкованной стали	пм	64.00	24 641.13	1 577 032.32		-		-	-	-	0.00%
499	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3, в том числе:	тн	1.46	570 408.00	832 795.68		-		-	-	-	0.00%
500	Устройство водоотвода с пролетного строения из ПВХ труб д. 160 мм	м	168.00	2 056.85	345 550.80		-		-	-	-	0.00%
	Сопряжение моста с насыпью.						-		-	-	-	
501	Щебеночно-песчаные подушки под переходные плиты	м3	381.00	4 021.13	1 532 050.53	381.00	1 532 050.53	-	-	381.00	1 532 050.53	100.00%
502	Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т	м3	134.00	7 586.42	1 016 580.28	134.00	1 016 580.28	-	-	134.00	1 016 580.28	100.00%
503	Сборные ж.б. переходные плиты ПП00.98.40-ТАШ-67 (В30.F300.W8)	шт	36.00	222 346.74	8 004 482.64	36.00	8 004 482.64	-	-	36.00	8 004 482.64	100.00%
504	- то же ПП00.124.40-ТАШ-67 (В30.F300.W8)	шт	8.00	287 511.33	2 300 090.64	8.00	2 300 090.64	-	-	8.00	2 300 090.64	100.00%
505	Обмазочная гидроизоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	736.00	1 158.29	852 501.44	736.00	852 501.44	-	-	736.00	852 501.44	100.00%
506	Омоноличивание переходных плит из бетона В30	м3	8.80	27 975.75	246 186.60	8.80	246 186.60	-	-	8.80	246 186.60	100.00%
507	-арматура АIII Ø 16 мм марка стали 25Г2С	тн	0.69	91 356.00	63 035.64	0.69	63 035.64	-	-	0.69	63 035.64	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г Караганды (а/д подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сеис Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
508	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной Технэластмост-С	м2	48.00	4 188.62	201 053.76	48.00	201 053.76	-	-	48.00	201 053.76	100.00%
509	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	372.00	1 380.58	513 575.76	372.00	513 575.76	-	-	372.00	513 575.76	100.00%
510	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	372.00	1 380.58	513 575.76	372.00	513 575.76	-	-	372.00	513 575.76	100.00%
511	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ	м2	32.00	1 380.54	44 177.28	32.00	44 177.28	- 32.00	- 44 177.28	-	-	0.00%
512	Устройство выравнивающего слоя из пористой асфальтобетонной смеси	м3	41.00	27 199.30	1 115 171.30	41.00	1 115 171.30	-	-	41.00	1 115 171.30	100.00%
513	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	29.00	13 959.89	404 836.81	29.00	404 836.81	-	-	29.00	404 836.81	100.00%
514	Устройство сплошной прослойки из геосетки синтетической СП KGS 100	м2	100.00	822.95	82 295.00		-		-	-	-	0.00%
515	Устройство зестничных сходов	шт	2.00	304 150.29	608 300.58		-		-	-	-	0.00%
516	Стоимость металлоконструкций	тн	2.21	384 569.00	849 897.49		-		-	-	-	0.00%
	Укрепительные работы						-		-	-	-	
517	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением	м3	9890.00	1 465.49	14 493 696.10	9 890.00	14 493 696.10	-	-	9 890.00	14 493 696.10	100.00%
518	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	2335.00	3 131.39	7 311 795.65		-		-	-	-	0.00%
519	- геотекстиль ГТ KGS 400 (дорнит)	м2	2569.00	361.34	928 282.46		-		-	-	-	0.00%
520	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	0.39	176 860.00	68 975.40		-		-	-	-	0.00%
521	Монолитные бетонные упоры 0.4х0.5м, бетон В20 F300 W8	пм	222.00	7 606.14	1 688 563.08		-		-	-	-	0.00%
522	Устройство водоотвода с насыпи из открытых лотков , бетон В25	м3	10.35	43 624.00	451 508.40		-		-	-	-	0.00%
523	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	84.00	2 927.98	245 950.32		-		-	-	-	0.00%
524	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	152.00	1 629.04	247 614.08		-		-	-	-	0.00%
525	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	4.00	3 247.35	12 989.40		-		-	-	-	0.00%
526	Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8	м3	3.20	22 640.00	72 448.00		-		-	-	-	0.00%
Нов 5.34	Испытание путепровода	шт	1.00	2 668 935.68	2 668 935.68		-		-	-	-	0.00%
5-5	**Путепровод на ПК 139+67**							1.00	2 668 935.68	1.00	2 668 935.68	100.00%
	Подготовительные работы						-		-	-	-	
527	Восстановление оси моста	км	0.10	70 689.10	7 068.91	0.10	7 068.91	-	-	0.10	7 068.91	100.00%
528	*Устройство монтажных площадок, в том числе:*						-			-		
529	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	650.00	10 336.53	6 718 743.60	650.00	6 718 743.60	-		650.00	6 718 743.60	100.00%
	Сооружение опор						-		-	-	-	
534	*Крайние опоры №1 и 4*						-		-	-	-	
Нов 5.25	Отсыпка скальным грунтом	м3	678.74	2 879.46	1 954 404.68	678.74	1 954 404.68	-	-	678.74	1 954 404.68	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганды (о/д подъезд в г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сенс Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
535	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом	м3	5840.00	504.38	2 945 579.20	5 840.00	2 945 579.20	-	-	5 840.00	2 945 579.20	100.00%
536	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из сульфастойкого бетона В20	м3	37.20	13 322.10	495 582.12	37.20	495 582.12	-	-	37.20	495 582.12	100.00%
537	Устройство монолитных ж.б. фундаментов из сульфастойкого бетона В25	м3	628.00	20 916.74	13 135 712.72	628.00	13 135 712.72	-	-	628.00	13 135 712.72	100.00%
538	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	26.08	45 838.00	1 195 455.04	26.08	1 195 455.04	-	-	26.08	1 195 455.04	100.00%
539	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.64	177 128.00	113 361.92	0.64	113 361.92	-	-	0.64	113 361.92	100.00%
540	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	7.45	184 643.00	1 375 590.35	7.45	1 375 590.35	-	-	7.45	1 375 590.35	100.00%
541	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6.41	172 834.00	1 107 865.94	6.41	1 107 865.94	-	-	6.41	1 107 865.94	100.00%
542	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	11.58	166 661.00	1 929 934.38	11.58	1 929 934.38	-	-	11.58	1 929 934.38	100.00%
543	Изготовление и монтаж сборных ж.б. стоек 0.6х0.6м из бетона В30	м3	122.00	6 263.32	764 125.04	122.00	764 125.04	-	-	122.00	764 125.04	100.00%
544	Стойки прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	м3	122.00	44 845.60	5 471 163.20	122.00	5 471 163.20	-	-	122.00	5 471 163.20	100.00%
545	Омоноличивание стоек в стаканах	м3	10.10	22 036.30	222 566.63	10.10	222 566.63	-	-	10.10	222 566.63	100.00%
546	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	71.60	35 468.30	2 539 530.28	71.60	2 539 530.28	-	-	71.60	2 539 530.28	100.00%
547	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1.89	190 815.00	360 640.35	1.89	360 640.35		-	1.89	360 640.35	100.00%
548	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1.16	184 643.00	214 185.88	1.16	214 185.88		-	1.16	214 185.88	100.00%
549	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.06	172 815.00	10 368.90	0.06	10 368.90		-	0.06	10 368.90	100.00%
550	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	3.19	166 661.00	531 648.59	3.19	531 648.59		-	3.19	531 648.59	100.00%
551	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из бетона В30	м3	19.60	27 976.10	548 331.56	19.60	548 331.56	-	-	19.60	548 331.56	100.00%
552	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	0.06	166 645.00	9 998.70	0.06	9 998.70	-	-	0.06	9 998.70	100.00%
553	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0.07	172 815.00	12 097.05	0.07	12 097.05	-	-	0.07	12 097.05	100.00%
554	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0.66	184 643.00	121 864.38	0.66	121 864.38	-	-	0.66	121 864.38	100.00%
555	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.02	177 128.00	3 542.56	0.02	3 542.56	-	-	0.02	3 542.56	100.00%
556	Установка опорных частей РОЧ 15х35х4,2	шт	60.00	5 936.74	356 204.40	60.00	356 204.40	-	-	60.00	356 204.40	100.00%
557	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом	м2	1436.00	1 158.29	1 663 304.44	1 436.00	1 663 304.44	-	-	1 436.00	1 663 304.44	100.00%
558	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	60.80	351.50	21 371.20		-		-	-	-	0.00%
	Промежуточные опоры №2 и 3.						-		-	-	-	
Нов 5.26	Отсыпка скальным грунтом	м3	894.81	2 879.46	2 576 569.60	894.81	2 576 569.60	-	-	894.81	2 576 569.60	100.00%
559	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	2200.00	503.26	1 107 172.00	2 200.00	1 107 172.00	-	-	2 200.00	1 107 172.00	100.00%
560	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона В20	м3	32.40	13 322.20	431 639.28	32.40	431 639.28	-	-	32.40	431 639.28	100.00%
561	Устройство монолитных ж.б.фундаментов из сульфастойкого бетона В25	м3	640.00	20 916.74	13 386 713.60	640.00	13 386 713.60	-	-	640.00	13 386 713.60	100.00%
562	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	26.96	45 838.00	1 235 792.48	26.96	1 235 792.48	-	-	26.96	1 235 792.48	100.00%
563	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0.28	190 815.00	53 428.20	0.28	53 428.20	-	-	0.28	53 428.20	100.00%
564	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	4.59	184 643.00	847 511.37	4.59	847 511.37	-	-	4.59	847 511.37	100.00%
565	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	5.10	172 834.00	881 453.40	5.10	881 453.40	-	-	5.10	881 453.40	100.00%
566	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	9.83	166 661.00	1 638 277.63	9.83	1 638 277.63	-	-	9.83	1 638 277.63	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северной обхода г Караганда (а/д подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Скис Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zeniec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
567	-арматура АIII Ø 32 мм	тн	7.16	158 610.00	1 135 647.60	7.16	1 135 647.60	-	-	7.16	1 135 647.60	100.00%
568	Устройство монолитных ж.б. стоек, разм. 0.8х0.8м из сульфастойкого бетона В30	м3	92.00	39 990.68	3 679 142.56	92.00	3 679 142.56	-	-	92.00	3 679 142.56	100.00%
569	-арматура АIII d10	тн	3.32	190 815.00	633 505.80	3.32	633 505.80	-	-	3.32	633 505.80	100.00%
570	-арматура АIII d32	тн	17.38	158 610.00	2 756 641.80	17.38	2 756 641.80	-	-	17.38	2 756 641.80	100.00%
571	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	87.80	33 495.00	2 940 861.00	87.80	2 940 861.00	-	-	87.80	2 940 861.00	100.00%
572	-арматура АI Ø 6 мм	тн	0.02	174 444.00	3 488.88	0.02	3 488.88	-	-	0.02	3 488.88	100.00%
573	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	1.82	190 815.00	347 283.30	1.82	347 283.30	-	-	1.82	347 283.30	100.00%
574	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	0.39	184 645.00	72 011.55	0.39	72 011.55	-	-	0.39	72 011.55	100.00%
575	-арматура АIII Ø22 мм	тн	6.02	166 661.00	1 003 299.22	6.02	1 003 299.22	-	-	6.02	1 003 299.22	100.00%
576	Устройство монолитных ж.б.подферменников из монолитного бетона В35	м3	27.60	26 764.85	738 709.86	27.60	738 709.86	-	-	27.60	738 709.86	100.00%
577	-арматура АI Ø 6 мм	тн	0.01	174 444.00	1 744.44	0.01	1 744.44	-	-	0.01	1 744.44	100.00%
578	-арматура АIII Ø10 мм	тн	1.13	190 815.00	215 620.95	1.13	215 620.95	-	-	1.13	215 620.95	100.00%
579	Установка опорных частей, РОЧ 20х25х5.2	шт	40.00	10 290.87	411 634.80	40.00	411 634.80	-	-	40.00	411 634.80	100.00%
580	- опорные части РОЧ 15х35х4.2	шт	60.00	5 936.74	356 204.40	60.00	356 204.40	-	-	60.00	356 204.40	100.00%
581	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	540.00	1 158.29	625 476.60	540.00	625 476.60	-	-	540.00	625 476.60	100.00%
582	Окраска бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	300.60	351.49	105 657.89		-		-	-	-	0.00%
	Пролетное строение		0.00				-		-	-	-	
583	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 24м	шт	20.00	109 630.98	2 192 619.60	20.00	2 192 619.60	-	-	20.00	2 192 619.60	100.00%
584	-железобетонные балки пролетного строения ВТК-24У	шт	20.00	1 636 140.71	32 722 814.20	20.00	32 722 814.20		-	20.00	32 722 814.20	100.00%
585	Установка на опоры мостов плит длиной 15м и весом 14тн	шт	52.00	27 288.35	1 418 994.20	52.00	1 418 994.20	-	-	52.00	1 418 994.20	100.00%
586	- плиты пустотные П15-А14К7	шт	52.00	664 077.08	34 532 008.16	52.00	34 532 008.16		-	52.00	34 532 008.16	100.00%
587	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок пролетного строения	тн	11.60	105 865.70	1 228 042.12	11.60	1 228 042.12		-	11.60	1 228 042.12	100.00%
588	Омоноличивание плит и балок пролетных строений, монолитные участки УМС	м3	56.40	27 976.20	1 577 857.68	56.40	1 577 857.68	-	-	56.40	1 577 857.68	100.00%
589	-арматура АI Ø 8 мм	тн	0.34	103 152.00	35 071.68	0.34	35 071.68	-	-	0.34	35 071.68	100.00%
590	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетного строения из бетона В30	м3	298.00	27 976.23	8 336 916.54	298.00	8 336 916.54	-	-	298.00	8 336 916.54	100.00%
591	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	9.48	181 691.00	1 722 430.68	9.48	1 722 430.68	-	-	9.48	1 722 430.68	100.00%
592	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	7.79	176 860.00	1 377 739.40	7.79	1 377 739.40	-	-	7.79	1 377 739.40	100.00%
593	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	3.16	164 246.00	519 017.36	3.16	519 017.36	-	-	3.16	519 017.36	100.00%
594	- детали закладные, сталь 09Г2С	тн	2.42	230 889.00	558 751.38	2.42	558 751.38	-	-	2.42	558 751.38	100.00%
595	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	1430.00	778.68	1 113 512.40		-		-	-	-	0.00%
596	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ, с устройством подмостей	м2	2145.57	745.55	1 599 629.71		-		-	-	-	0.00%
	Мостовое полотно		0.00				-		-	-	-	
597	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	1460.00	10 491.75	15 317 955.00	1 460.00	15 317 955.00	-	-	1 460.00	15 317 955.00	100.00%
598	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой	м2	1430.00	845.40	1 208 922.00	1 430.00	1 208 922.00	-	-	1 430.00	1 208 922.00	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zeflec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
599	-сварная сетка 4Вр-I-100х100	тн	4.80	136 334.60	654 406.08		-		-	-	-	0.00%
600	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	1320.00	1 413.02	1 865 186.40	1 320.00	1 865 186.40	-	-	1 320.00	1 865 186.40	100.00%
601	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	1320.00	1 380.59	1 822 378.80	1 320.00	1 822 378.80	-	-	1 320.00	1 822 378.80	100.00%
602	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ	м2	110.00	1 380.57	151 862.70	110.00	151 862.70	- 110.00	- 151 862.70	-	-	0.00%
603	Устройство штраб 20х20мм с заполнением резинобитумной мастикой	пм	220.00	1 907.15	419 573.00		-		-	-	-	0.00%
604	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы)	пм	110.00	2 493.97	274 336.70		-		-	-	-	0.00%
605	Устройство водоотводного лотка из ПВХ труб диам. 160мм (Стандартпарк)	м	56.00	3 294.07	184 467.92		-		-	-	-	0.00%
606	Устройство металлического барьерного ограждения 11-МО/300 из оцинкованной стали	пм	220.00	33 377.69	7 343 091.80		-		-	-	-	0.00%
607	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали	пм	64.00	24 641.22	1 577 038.08		-		-	-	-	0.00%
608	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3, в том числе:	т	1.46	570 406.00	832 792.76		-		-	-	-	0.00%
609	Устройство водоотвода из ПВХ труб с пролетного строения	м	168.00	2 056.85	345 550.80		-		-	-	-	0.00%
	Сопряжение моста с насыпью		0.00				-		-	-	-	
610	Щебеночно-песчаных подушек под переходные плиты	м3	381.00	4 021.13	1 532 050.53	381.00	1 532 050.53	-	-	381.00	1 532 050.53	100.00%
611	Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т	м3	134.00	7 586.42	1 016 580.28	134.00	1 016 580.28	-	-	134.00	1 016 580.28	100.00%
612	Сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	36.00	222 346.74	8 004 482.64	36.00	8 004 482.64	-	-	36.00	8 004 482.64	100.00%
613	- то же П800.124.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	8.00	287 511.33	2 300 090.64	8.00	2 300 090.64	-	-	8.00	2 300 090.64	100.00%
614	Обмазочная гидроизоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	748.00	1 158.29	866 400.92	748.00	866 400.92	-	-	748.00	866 400.92	100.00%
615	Омоноличивание переходных плит бетоном В30	м3	8.80	27 975.75	246 186.60	8.80	246 186.60	-	-	8.80	246 186.60	100.00%
616	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	0.69	91 356.00	63 035.64	0.69	63 035.64	-	-	0.69	63 035.64	100.00%
617	Устройство оклеечной гидроизоляции двухслойной Технопластомостом	м2	48.00	4 188.62	201 053.76	48.00	201 053.76	-	-	48.00	201 053.76	100.00%
618	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	372.00	1 380.58	513 575.76	372.00	513 575.76	-	-	372.00	513 575.76	100.00%
619	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	372.00	1 380.58	513 575.76	372.00	513 575.76	-	-	372.00	513 575.76	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагандa-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-03-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
620	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ	м2	32.00	1 380.54	44 177.28	32.00	44 177.28	- 32.00	- 44 177.28	-	-	0.00%
621	Устройство вравнивающего слоя из пористой а/б смеси	м3	41.00	27 199.30	1 115 171.30	41.00	1 115 171.30	-	-	41.00	1 115 171.30	100.00%
622	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	29.00	13 959.89	404 836.81	29.00	404 836.81	-	-	29.00	404 836.81	100.00%
623	Устройство сплошной прослойки из геосетки синтетической СП KGS 100	м2	100.00	822.95	82 295.00		-		-	-	-	0.00%
624	Устройство лестничных сходов	шт	2.00	728 365.61	1 456 731.22		-		-	-	-	0.00%
	Укрепительные работы		0.00				-		-	-	-	
625	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением	м3	9170.00	1 465.54	13 439 001.80	9 170.00	13 439 001.80	-	-	9 170.00	13 439 001.80	100.00%
626	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	2265.00	3 096.62	7 013 844.30		-		-	-	-	0.00%
627	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	0.37	176 860.00	65 438.20		-		-	-	-	0.00%
628	Устройство прослойки из геотекстиля ГТ KGS 400 (дорнит)	м2	2265.00	397.45	900 224.25		-		-	-	-	0.00%
629	Устройство монолитных бетонных упоров 0.4х0.5м, бетон В20 F300 W8	пм	210.00	7 606.15	1 597 291.50		-		-	-	-	0.00%
630	Устройство водоотвода с насыпи из открытых лотков, бетон В25	м3	5.26	43 624.00	229 462.24		-		-	-	-	0.00%
631	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	42.00	2 927.98	122 975.16		-		-	-	-	0.00%
632	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	76.00	1 629.04	123 807.04		-		-	-	-	0.00%
633	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	2.00	3 247.40	6 494.80		-		-	-	-	0.00%
634	Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8	м3	1.90	22 638.30	43 012.77		-		-	-	-	0.00%
Нов 5.36	Испытание путепровода	шт	1.00	2 668 935.68	2 668 935.68			1.00	2 668 935.68	1.00	2 668 935.68	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**3 710 549 218.13**		**3 490 860 494.29**		**15 326 256.92**		**3 506 186 751.21**	**94.49%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.

№ п/п	Глава 6 ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	Устройство присыпных берм	м3	613.01	646.06	396 041.24				-	-	-	0.00%
2	Устройство сборных фундаментов под знаки, бетон В15	м3	60	35 213.00	2 102 216.10				-	-	-	0.00%
3	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	181	5 895.00	1 066 995.00				-	-	-	0.00%
4	Знаки дорожные площадью меньше 1 м2	шт	122	11 954.80	1 458 485.60				-	-	-	0.00%
5	Знаки дорожные площадью от 1 м2 до 2 м2	шт	38	18 122.90	688 670.20				-	-	-	0.00%
6	Знаки дорожные площадью свыше 2 м2	шт	15	14 166.20	212 493.00				-	-	-	0.00%
7	Знаки индивидуального проектирования	шт	36	27 154.80	977 572.80				-	-	-	0.00%
Нов 6.1	Разметка проезжей части термопластиком с применением светоотражающих микрошариков, сплошной линией, шириной 0,15 м	км	74.41	358 487.58	26 675 060.83	10.54	3 780 179.83	-	-	10.54	3 780 179.83	14.17%
Нов 6.2	Разметка проезжей части термопластиком с применением светоотражающих микрошариков, пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 1:3	км	34.10	99 355.54	3 388 023.91	29.32	2 913 303.14	-	-	29.32	2 913 303.14	85.99%
Нов 6.3	Разметка проезжей части термопластиком с применением светоотражающих микрошариков, пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 3:1	км	0.43	272 212.27	117 051.28		-		-	-	-	0.00%
11	Дорожная разметка наносимая трафаретом вручную	м2	328.94	406.00	133 549.64		-		-	-	-	0.00%
12	Установка барьерного ограждения 11 ДО	мп	20660.00	2 107.00	43 530 620.00		-	-	-	-	-	0.00%
Нов 6.4	Установка барьерного ограждения 11 ДД	мп	11982.50	2 771.46	33 209 019.45	10 617.00	29 424 590.82	-	-	10 617.00	29 424 590.82	88.60%
13	Стоимость оцинкованного барьерного ограждения	тн	965.99	453 630.00	438 202 043.70	435.18	197 409 342.51	-	-	435.18	197 409 342.51	45.05%
14	Установка столбиков металлических оцинкованных	шт	581	5 680.00	3 300 080.00				-	-	-	0.00%
15	Устройство съемного ограждения на технологических разворотах	м	32.00	5 083.00	162 656.00				-	-	-	0.00%
16	Устройство металлического сетчатого ограждения	м	2250.00	11 909.00	26 795 250.00				-	-	-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**582 415 828.75**		**233 527 416.30**		-		**233 527 416.30**	**40.10%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол".

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 7 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
7-1	**Автобусные остановки с автопавильонами**											
	Земляные работы											
1	Снятие ПСП	м3	358.20	60.00	21 492.00	358.20	21 492.00	-	-	358.20	21 492.00	100.00%
2	Отсыпка насыпи из грунта 2 группы, с уплотнением и поливом водой	м3	11998.00	1 206.95	14 480 986.10	11 998.00	14 480 986.10	-	-	11 998.00	14 480 986.10	100.00%
3	Планировка верха и откосов земляного полотна механизированным способом	м2	6476.00	34.63	224 263.88	6 476.00	224 263.88	-	-	6 476.00	224 263.88	100.00%
4	Укрепление откосов земляного полотна с надвижкой растительного грунта и посевом многолетних трав	м2	4088.00	733.68	2 999 283.84	4 088.00	2 999 283.84	-	-	4 088.00	2 999 283.84	100.00%
	Остановочная площадка						-			-	-	
6	Устройство подстилающего слоя основания из ПГС	м3	60.00	1 600.20	96 012.00	60.00	96 012.00	-	-	60.00	96 012.00	100.00%
7	Устройство основания из ЩПС С10, толщиной 18 см	м2	300.00	645.60	193 680.00	300.00	193 680.00	-	-	300.00	193 680.00	100.00%
8	Устройство покрытия толщиной 8 см из высокопористой крупнозернистой а/б смеси	м2	300.00	2 972.80	891 840.00	300.00	891 840.00	-	-	300.00	891 840.00	100.00%
9	Устройство покрытия толщиной 6 см из пористой крупнозернистой а/б смеси	м2	300.00	2 500.54	750 162.00	300.00	750 162.00	-	-	300.00	750 162.00	100.00%
10	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой а/б смеси, толщиной 5 см	м2	300.00	1 685.95	505 785.00	300.00	505 785.00	-	-	300.00	505 785.00	100.00%
	Устройство посадочной площадки											
12	Установка бортовых бетонных камней	м	108.00	2 639.50	285 066.00					-	-	
13	Устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием дорожек	м2	80.00	3 083.00	246 640.00					-	-	0.00%
14	Устройство автопавильонов	шт	2	1 366 256.55	2 732 513.10					-	-	0.00%
15	Обустройство автобусных остановок (скамьи и урны)	компл	2	353 456.48	706 912.96					-	-	0.00%
7-2	Устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием дорожек	м2	1251.00	5 274.34	6 598 199.34					-	-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**30 732 836.22**		**20 163 504.82**		-		**20 163 504.82**	**65.61%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.

№ п/п	Глава 8 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Строительство ВЛ-10кВ ("Тяговая")											
1	Установка ж/б опор для ВЛ	опора	208	255 069.50	53 054 456.00	200.00	51 013 900.00	-	-	200.00	51 013 900.00	96.15%
	Строительство ВЛ-10кВ ("Тихоновка")									-	-	
2	Установка ж/б опор для ВЛ	опора	48	365 026.18	17 521 256.64	3.00	1 095 078.54	-	-	3.00	1 095 078.54	6.25%
3	Строительство КЛ-0,4кВ (освещение)	км	54.299	4 461 740.00	242 268 020.26				66 769 301.71	-	66 769 301.71	27.56%
4	Строительство КЛ-10кВ (освещение)	км	3.913	46 541 640.00	182 117 437.32	2.288	106 487 272.32		-	2.288	106 487 272.32	58.47%
Нов 8.1	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-110кВ на ПК121+58 с обводной линией	шт	1	17 841 930.23	17 841 930.23	1.00	17 841 930.23	-	-	1.00	17 841 930.23	100.00%
Нов 8.2	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-110кВ на ПК149+46 с обводной линией	шт	1	15 071 529.61	15 071 529.61	1.00	15 071 529.61		-	1.00	15 071 529.61	100.00%
Нов 8.3	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-10кВ на ПК10+65	шт	1	11 620 020.24	11 620 020.24	1.00	11 620 020.24	-	-	1.00	11 620 020.24	100.00%
Нов 8.4	Наружные сети электроснабжения переустройство ВЛ-10кВ на ПК90+18	шт	1	7 661 657.54	7 661 657.54	1.00	7 661 657.54	-	-	1.00	7 661 657.54	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**547 156 307.84**		**210 791 388.48**		**66 769 301.71**		**277 560 690.19**	**50.73%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 9 СИСТЕМА СВЯЗИ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	I - ЭТАП новое строительство											
1	Переустройство кабеля связи от ПК111+12	шт	1	1 447 181.77	1 447 181.77	1.00	1 447 181.77		-	1.00	1 447 181.77	100.00%
2	Переустройство кабеля связи от ПК117+81	шт	1	1 562 803.30	1 562 803.30	1.00	1 562 803.30		-	1.00	1 562 803.30	100.00%
3	Переустройство кабеля связи на ПК86+57	шт	1	5 679 121.57	5 679 121.57	1.00	5 679 121.57		-	1.00	5 679 121.57	100.00%
4	Переустройство кабеля связи на ПК10+12	шт	1	1 908 286.00	1 908 286.00	1.00	1 908 286.00		-	1.00	1 908 286.00	100.00%
5	Переустройство кабеля связи от ПК33+00 до ПК37+90	шт	1	919 670.56	919 670.56	1.00	919 670.56		-	1.00	919 670.56	100.00%
6	Переустройство кабеля связи от ПК58+62 до ПК65+10	шт	1	1 191 506.20	1 191 506.20	1.00	1 191 506.20		-	1.00	1 191 506.20	100.00%
7	Переустройство кабеля связи на ПК86+51	шт	1	7 157 770.69	7 157 770.69	1.00	7 157 770.69		-	1.00	7 157 770.69	100.00%
8	Переустройство кабеля связи на ПК117+88	шт	1	2 685 059.14	2 685 059.14	1.00	2 685 059.14		-	1.00	2 685 059.14	100.00%
9	Вынос кабеля связи от ПК34+50 до ПК38+00	шт	1	791 007.70	791 007.70	1.00	791 007.70		-	1.00	791 007.70	100.00%
10	Вынос кабеля связи от ПК59+00 до ПК64+67	шт	1	1 203 557.52	1 203 557.52	1.00	1 203 557.52		-	1.00	1 203 557.52	100.00%
11	Переустройство кабеля связи на ПК120+03	шт	1	1 607 128.72	1 607 128.72	1.00	1 607 128.72		-	1.00	1 607 128.72	100.00%
12	Переустройство кабеля связи на ПК138+92	шт	1	2 336 356.44	2 336 356.44	1.00	2 336 356.44		-	1.00	2 336 356.44	100.00%
13	Переустройство кабеля связи на ПК155+59	шт	1	2 240 390.37	2 240 390.37	1.00	2 240 390.37		-	1.00	2 240 390.37	100.00%
14	Переустройство кабеля связи на ПК147+83	шт	1	2 064 707.75	2 064 707.75	1.00	2 064 707.75		-	1.00	2 064 707.75	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**32 794 547.73**		**32 794 547.73**		-		**32 794 547.73**	**100.00%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 10 ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	I - ЭТАП новое строительство											
1	Тепловые сети	шт	1	28 244 497.53	28 244 497.53	1.00	28 244 497.53	-	-	1.00	28 244 497.53	100.00%
2	Пересечения с водопроводами и напорной канализацией	шт	15	25 578 592.29	383 678 884.35	14.97	382 911 526.58	-	-	14.97	382 911 526.58	99.80%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**411 923 381.88**		**411 156 024.11**		-		**411 156 024.11**	**99.81%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Санс Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zotec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
11-1	**Подготовительные работы**											
1	Подготовительные работы по территории строительства	шт	1	281 661.83	281 661.83	1	281 661.83	-	-	1	281 661.83	100.00%
2	Демонтаж пескобазы	шт	1	2 938 545.26	2 938 545.26	0.95	2 792 205.71			0.95	2 792 205.71	95.02%
3	Демонтаж административного здания (старого)	шт	1	1 089 483.22	1 089 483.22	0.81	886 512.50			0.81	886 512.50	81.37%
4	Демонтаж автозаправочного пункта	шт	1	424 098.54	424 098.54	0.97	409 848.83			0.97	409 848.83	96.64%
5	Демонтаж туалета	шт	1	26 521.10	26 521.10	0.58	15 302.67			0.58	15 302.67	57.70%
6	Демонтаж инженерных сетей административно-бытового корпуса с проходной	шт	1	170 945.83	170 945.83	0.94	160 962.59			0.94	160 962.59	94.16%
7	Демонтаж инженерных сетей теплой стоянки с центральным складом	шт	1	654 758.25	654 758.25	0.99	649 585.66			0.99	649 585.66	99.21%
8	Демонтаж инженерных сетей цеха по изготовлению дорожных знаков и ремонту топливной аппаратуры	шт	1	223 888.62	223 888.62	0.99	222 925.90		-	0.99	222 925.90	99.57%
11-2	**Административное здание с лабораторией**											
9	Земляные работы	м3	1673.76	1 210.00	2 025 249.60	1 673.76	2 025 249.60		-	-	-	
10	Фундаменты под здание	м3	98.54	59 811.00	5 893 775.94	98.54	5 893 775.94	-	-	1 673.76	2 025 249.60	100.00%
11	Фундаменты под оборудование	м3	4.54	33 763.00	153 284.02	4.54	153 284.02	-	-	98.54	5 893 775.94	100.00%
12	Стены	м2	502.65	23 940.00	12 033 441.00	502.65	12 033 441.00	-	-	4.54	153 284.02	100.00%
13	Перегородки	м2	523.20	4 881.00	2 553 739.20	523.20	2 553 739.20	-	-	502.65	12 033 441.00	100.00%
14	Утепление стен тамбура	м2	25.24	7 178.00	181 172.72		-	-	-	523.20	2 553 739.20	100.00%
15	Воздухозаборная камера	шт	1	140 790.11	140 790.11		-		-	-	-	0.00%
16	Окна	м2	132.48	23 331.00	3 090 890.88	127.23	2 968 449.79	5.25	122 441.09	132.48	3 090 890.88	100.00%
17	Двери	м2	80.73	16 222.00	1 309 537.17		-		-	-	-	0.00%
18	Витражи	м2	61.03	39 433.00	2 406 595.99		-		-	-	-	0.00%
19	Перемычки	шт	265	4 354.92	1 154 053.80	265.00	1 154 053.80	-	-	265.00	1 154 053.80	100.00%
20	Покрытие и перекрытие	м2	577.91	8 824.00	5 099 477.84	577.91	5 099 477.84	-	-	577.91	5 099 477.84	100.00%
21	Полы	м2	882.65	5 551.00	4 899 590.15	823.81	4 572 950.81	-	-	823.81	4 572 950.81	93.33%
22	Кровля	м2	338.33	5 392.00	1 824 275.36	338.33	1 824 275.36	-	-	338.33	1 824 275.36	100.00%
23	Крыша, с устройством водосточной системы и слухового окна	м2	477.00	10 644.52	5 077 436.04	456.60	4 860 287.83		-	456.60	4 860 287.83	95.72%
24	Вентиляционные каналы, вентшахты	шт	12	194 635.56	2 335 626.72	10.00	1 946 355.60		-	10.00	1 946 355.60	83.33%
25	Отделочные работы внутренние	м2	3410.50	1 902.08	6 487 038.13	1 705.25	3 243 521.92		-	1 705.25	3 243 521.92	50.00%
26	Наружная отделка	м2	1265.75	6 857.24	8 679 551.53	759.45	5 207 730.92	126.58	867 955.15	886.03	6 075 686.07	70.00%
27	Лестничная клетка Л-1	шт	4	163 359.78	653 439.12		-	4.00	653 439.12	4.00	653 439.12	100.00%
28	Устройство металлической лестницы Л-1, Л-2, Л-3, Л-4	тн	1.247	414 598.00	517 003.71		-		-	-	-	0.00%
29	Входные группы и пандусы	шт	3	1 461 355.34	4 384 066.02	1.00	1 461 355.34	-	-	1.00	1 461 355.34	33.33%
30	Козырек над окнами цокольного этажа	м2	43.97	37 136.00	1 632 869.92		-		-	-	-	0.00%
31	Отмостка	м2	80.68	2 261.00	182 417.48		-		-	-	-	0.00%
32	Отопление	шт	1	6 250 754.59	6 250 754.59	0.50	3 125 377.30	-	-	0.50	3 125 377.30	50.00%
33	Вентиляция	шт	1	1 581 925.58	1 581 925.58		-		-	-	-	0.00%
34	Водоснабжение	шт	1	1 124 584.56	1 124 584.56	0.50	562 292.28	-	-	0.50	562 292.28	50.00%
35	Канализация	шт	1	711 756.18	711 756.18	0.50	355 878.09	-	-	0.50	355 878.09	50.00%
36	Горячее водоснабжение	шт	1	268 324.18	268 324.18		-		-	-	-	0.00%
37	Электроосвещение	шт	1	2 988 516.50	2 988 516.50	0.70	2 091 961.55	0.10	298 851.65	0.80	2 390 813.20	80.00%
38	Пожарная сигнализация	шт	1	694 048.63	694 048.63		-		-	-	-	0.00%
39	Технологическое оборудование	компл	1	5 326 098.32	5 326 098.32		-		-	-	-	0.00%
40	Телефонизация	шт	1	233 923.38	233 923.38		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганды (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Синс Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zettec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г.-28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
11-3	**Обогревательный пункт с пунктом пропуска**											
41	Демонтаж материалов и конструкций	м2	3647.57	460.00	1 677 882.20	3 539.93	1 628 367.80	-	-	3 539.93	1 628 367.80	97.05%
42	Приямок и подпольные каналы	м3	0.326	24 910.00	8 120.66		-		-	-	-	0.00%
43	Перегородки	м2	83.97	4 315.00	362 330.55	83.97	362 330.55	-	-	83.97	362 330.55	100.00%
44	Окна	м2	58.52	11 585.00	678 000.54	38.72	448 571.20	-	-	38.72	448 571.20	66.16%
45	Витражи	м2	31.24	33 833.00	1 056 942.92		-		-	-	-	0.00%
46	Устройство дверного проема	м2	4.26	15 282.00	65 101.32	4.26	65 101.32	-	-	4.26	65 101.32	100.00%
47	Двери	м2	39.06	15 649.00	611 249.94		-		-	-	-	0.00%
48	Перемычки	шт	18	946.19	17 031.42	18.00	17 031.42	-	-	18.00	17 031.42	100.00%
49	Полы	м2	285.71	7 592.00	2 169 110.32	285.71	2 169 110.32	-	-	285.71	2 169 110.32	100.00%
	Асфальтобетонное покрытие				-		-		-	-	-	
50	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	17.15	1 343.60	23 042.74		-		-	-	-	0.00%
51	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фр. 40-70 мм	м2	114.30	490.30	56 041.29		-		-	-	-	0.00%
52	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня 40-70	м2	114.30	429.70	49 114.71		-		-	-	-	0.00%
53	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 10 см	м2	114.30	2 178.20	248 968.26		-		-	-	-	0.00%
54	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 6 см	м2	114.30	1 896.50	216 769.95		-		-	-	-	0.00%
55	Кровля	м2	431.64	27 036.50	11 670 034.86	431.64	11 670 034.86	-	-	431.64	11 670 034.86	100.00%
56	Крыша, с устройством водосточной системы и слухового окна	м2	584.50	8 372.70	4 893 843.15	584.50	4 893 843.15	-	-	584.50	4 893 843.15	100.00%
57	Вентиляционные каналы, вентшахты	шт	6	65 696.70	394 180.20	6.00	394 180.20	-	-	6.00	394 180.20	100.00%
58	Отделочные работы внутренние	м2	1590.70	1 307.10	2 079 209.20	1 272.56	1 663 363.18	-	-	1 272.56	1 663 363.18	80.00%
59	Наружная отделка	м2	420.50	14 797.40	6 222 306.70	420.50	6 222 306.70	-	-	420.50	6 222 306.70	100.00%
60	Входная группа	шт	2	348 004.03	696 008.06	2.00	696 008.06	-	-	2.00	696 008.06	100.00%
61	Отмостка	м2	78.72	2 254.00	177 434.88		-		-	-	-	0.00%
62	Отопление	шт	1	2 222 894.51	2 222 894.51	1.00	2 222 894.51	-	-	1.00	2 222 894.51	100.00%
63	Вентиляция	шт	1	257 471.92	257 471.92	1.00	257 471.92	-	-	1.00	257 471.92	100.00%
64	Водоснабжение	шт	1	211 887.15	211 887.15	1.00	211 887.15	-	-	1.00	211 887.15	100.00%
65	Канализация	шт	1	596 582.71	596 582.71	1.00	596 582.71	-	-	1.00	596 582.71	100.00%
66	Горячее водоснабжение	шт	1	152 350.76	152 350.76		-		-	-	-	0.00%
67	Электроснабжение	шт	1	929 923.52	929 923.52	0.90	836 931.17		-	0.90	836 931.17	90.00%
68	Пожарная сигнализация	шт	1	291 715.51	291 715.51		-		-	-	-	0.00%
69	Технологическое оборудование	компл	1	1 439 412.14	1 439 412.14		-		-	-	-	0.00%
70	Телефонизация	шт	1	55 520.12	55 520.12		-		-	-	-	0.00%
11-4	**Теплая стоянка со складами**											
71	Подготовительные работы (демонтаж)	м2	13261.58	1 048.00	13 898 135.84	13 072.51	13 699 990.48	-	-	13 072.51	13 699 990.48	98.57%
72	Земляные работы	м3	987.84	3 853.00	3 806 147.52	691.91	2 665 929.23	-	-	691.91	2 665 929.23	70.04%
73	Фундаменты	м3	44.377	47 323.00	2 100 052.77	22.19	1 050 026.39	-	-	22.19	1 050 026.39	50.00%
74	Стены	м3	65.63	34 642.00	2 273 554.46	45.68	1 582 446.56	-	-	45.68	1 582 446.56	69.60%
75	Окна	м2	84.44	11 187.00	944 630.28	84.44	944 630.28	-	-	84.44	944 630.28	100.00%
76	Двери	м2	20.16	46 054.00	928 448.64	10.08	464 224.32	-	-	10.08	464 224.32	50.00%
77	Ворота	шт	8	609 862.51	4 878 900.08	8.00	4 878 900.08	-	-	8.00	4 878 900.08	100.00%
78	Устройство ДПС	шт	2	45 951.65	91 903.30	2.00	91 903.30	-	-	2.00	91 903.30	100.00%
79	Полы	м2	2848.52	7 372.20	20 999 859.14	2 706.09	19 949 866.19	-	-	2 706.09	19 949 866.19	95.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СТГ "Синс Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г.-28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
80	Устройство колесоотбойного бруса	м3	31.60	49 980.10	1 579 371.16	28.44	1 421 434.04	-	-	28.44	1 421 434.04	90.00%
81	Устройство лотков Л-1,2	м3	1.01	102 004.00	103 024.04	1.01	103 024.04	-	-	1.01	103 024.04	100.00%
82	Покрытие	м2	27.00	135 906.16	3 669 466.32	27.00	3 669 466.32		-	27.00	3 669 466.32	100.00%
83	Перекрытие	м2	190.00	9 187.52	1 745 628.80	190.00	1 745 628.80	-	-	190.00	1 745 628.80	100.00%
84	Кровля	м2	3169.40	5 017.50	15 902 464.50	3 169.40	15 902 464.50	-	-	3 169.40	15 902 464.50	100.00%
85	Крыша	м2	4040.00	5 120.99	20 688 799.60	4 040.00	20 688 799.60	-	-	4 040.00	20 688 799.60	100.00%
86	Отделочные работы внутренние	м2	7833.71	1 182.00	9 259 447.58	7 050.23	8 333 367.13	-	-	7 050.23	8 333 367.13	90.00%
87	Наружная отделка	м2	1124.22	13 130.00	14 761 008.60	1 011.80	13 284 907.74	-	-	1 011.80	13 284 907.74	90.00%
88	Устройство пандуса и отмостки	м2	414.00	2 502.50	1 036 035.00	297.00	743 242.50	-	-	297.00	743 242.50	71.74%
89	Отопление	шт	1	12 935 326.07	12 935 326.07	0.90	11 641 793.46		-	0.90	11 641 793.46	90.00%
90	Вентиляция	шт	1	3 302 738.21	3 302 738.21	1.00	3 302 738.21	-	-	1.00	3 302 738.21	100.00%
91	Водоснабжение	шт	1	2 727 256.89	2 727 256.89	1.00	2 727 256.89	-	-	1.00	2 727 256.89	100.00%
92	Канализация	шт	1	683 676.80	683 676.80	1.00	683 676.80	-	-	1.00	683 676.80	100.00%
93	Горячее водоснабжение	шт	1	178 211.56	178 211.56		-		-	-	-	0.00%
94	Электроснабжение	шт	1	2 514 434.89	2 514 434.89	0.90	2 262 991.40	-	-	0.90	2 262 991.40	90.00%
95	Пожарная сигнализация	шт	1	801 417.13	801 417.13		-			-	-	0.00%
96	Технологическое оборудование	компл	1	2 894 591.15	2 894 591.15		-			-	-	0.00%
11-5	**Мастерская по ремонту элементов обстановки пути**						-					
97	Демонтаж материалов и конструкций	м2	1343.46	2 310.00	3 103 392.60	1 343.46	3 103 392.60	-	-	1 343.46	3 103 392.60	100.00%
98	Стены (ремонт)	м2	100.00	13 174.33	1 317 433.00	100.00	1 317 433.00	-	-	100.00	1 317 433.00	100.00%
99	Стены (кладка)	м3	21.86	24 067.00	526 104.62	21.86	526 104.62	-	-	21.86	526 104.62	100.00%
100	Перегородки	м2	48.20	5 545.60	267 297.92	48.20	267 297.92	-	-	48.20	267 297.92	100.00%
101	Ворота	шт	2	492 120.66	984 241.32	2.00	984 241.32	-	-	2.00	984 241.32	100.00%
102	Двери	шт	7	61 463.59	430 245.13	5.00	307 317.95	-	-	5.00	307 317.95	71.43%
103	Окна	м2	24.36	19 931.00	485 519.16	24.36	485 519.16		-	24.36	485 519.16	100.00%
104	Устройство ДСТ-1,2	шт	2	40 192.95	80 385.90	2	80 385.90	-	-	2	80 385.90	100.00%
105	Полы	м2	527.56	4 571.00	2 411 467.62	527.56	2 411 476.76	-	-	527.56	2 411 476.76	100.00%
106	Перекрытие и покрытие	м2	33.21	13 253.00	440 132.13	33.21	440 132.13	-	-	33.21	440 132.13	100.00%
107	Кровля	м2	483.30	6 391.20	3 088 866.96	483.30	3 088 866.96	-	-	483.30	3 088 866.96	100.00%
108	Отделочные работы внутренние	м2	2350.82	690.00	1 622 065.80	2 233.28	1 540 962.51	-	-	2 233.28	1 540 962.51	95.00%
109	Наружная отделка	м2	881.27	6 572.00	5 791 706.44	837.21	5 502 121.12		-	837.21	5 502 121.12	95.00%
110	Устройство отмостки и пандуса	м2	105.99	2 390.00	253 316.10	105.99	253 316.10	-	-	105.99	253 316.10	100.00%
111	Отопление	шт	1	3 762 206.90	3 762 206.90	0.90	3 385 986.21		-	0.90	3 385 986.21	90.00%
112	Вентиляция	шт	1	315 545.69	315 545.69	1.00	315 545.69	-	-	1	315 545.69	100.00%
113	Водоснабжение	шт	1	130 466.01	130 466.01	1.00	130 466.01	-	-	1.00	130 466.01	100.00%
114	Канализация	шт	1	206 166.87	206 166.87	1.00	206 166.87	-	-	1.00	206 166.87	100.00%
115	Горячее водоснабжение	шт	1	153 631.14	153 631.14		-		-	-	-	0.00%
116	Электроснабжение	шт	1	1 759 269.93	1 759 269.93	1.00	1 759 269.93	-	-	1.00	1 759 269.93	100.00%
117	Пожарная сигнализация	шт	1	178 751.16	178 751.16		-			-	-	0.00%
118	Технологическое оборудование	компл	1	2 437 373.19	2 437 373.19		-			-	-	0.00%
11-6	**Ремонтно-механическая мастерская с мойкой**						-					
119	Земляные работы	м3	1410.30	397.00	559 889.10	1 410.30	559 889.10	-	-	1 410.30	559 889.10	100.00%
120	Фундаменты	м3	137.15	37 277.30	5 112 581.70	137.15	5 112 581.70		-	137.15	5 112 581.70	100.00%
121	Стены	м3	440.95	23 371.20	10 305 530.64	440.95	10 305 530.64	-	-	440.95	10 305 530.64	100.00%
122	Перегородки, с утеплением	м2	199.87	4 289.00	857 242.43	199.87	857 242.43	-	-	199.87	857 242.43	100.00%
123	Окна	м2	112.22	16 925.00	1 899 289.65	112.22	1 899 323.50	-	-	112.22	1 899 323.50	100.00%
124	Ворота	шт	5.54	343 574.00	1 903 399.96	5.54	1 903 399.96	-	-	5.54	1 903 399.96	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сике Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
125	Двери	м2	28.77	31 160.00	896 473.20	14.39	448 236.60		-	14.39	448 236.60	50.00%
126	Рамки Р-1,2,3	тн	0.056	288 813.00	16 173.53		-		-	-	-	0.00%
127	Подвальные каналы	м2	6.70	9 865.00	66 095.50		-		-	-	-	0.00%
128	Лоток	м3	3.46	69 984.00	242 144.64		-		-	-	-	0.00%
129	Перемычки, ригели, блоки	шт	168	7 954.47	1 336 350.96	168.00	1 336 350.96	-	-	168.00	1 336 350.96	100.00%
130	Устройство металлической лестницы МЛ-1, 2, 3	шт	3	98 167.49	294 502.47		-		-	-	-	0.00%
131	Смотровая канава	шт	2	633 438.85	1 266 877.70	2.00	1 266 877.70	-	-	2.00	1 266 877.70	100.00%
132	Грязеотстойник	шт	1	278 266.25	278 266.25		-	0.50	139 133.13	0.50	139 133.13	50.00%
133	Приямок ПР-1, 2	шт	2	46 554.99	93 109.98		-		-	-	-	0.00%
134	Подвесные пути	шт	1	3 357 066.85	3 357 066.85	0.70	2 349 946.80	-	-	0.70	2 349 946.80	70.00%
135	Подпорная конструкция воздуховода	тн	1.67	63 044.00	105 283.48		-		-	-	-	0.00%
136	Покрытие и перекрытие	шт	122	37 543.02	4 580 248.44	122.00	4 580 248.44	-	-	122.00	4 580 248.44	100.00%
137	Полы	м2	801.59	5 806.00	4 654 031.54	112.50	653 175.00	-	-	112.50	653 175.00	14.03%
138	Отделочные работы внутренние	м2	4560.80	622.40	2 838 641.92	2 280.40	1 419 320.96	-	-	2 280.40	1 419 320.96	50.00%
139	Наружная отделка	м2	897.75	14 321.80	12 857 395.95	897.75	12 857 395.95	-	-	897.75	12 857 395.95	100.00%
140	Кровля	м2	939.04	7 256.00	6 813 674.24	939.04	6 813 674.24	-	-	939.04	6 813 674.24	100.00%
141	Вентиляционные каналы, вентшахты	шт	10	51 326.26	513 262.60		-		-	-	-	0.00%
142	Козырек	шт	1	121 445.61	121 445.61		-		-	-	-	0.00%
143	Устройство пандуса и отмостки	м2	99.40	5 505.99	547 295.41		-		-	-	-	0.00%
144	Отопление	шт	1	6 535 349.11	6 535 349.11	0.70	4 574 744.38	0.20	1 307 069.82	0.90	5 881 814.20	90.00%
145	Вентиляция	шт	1	3 507 392.77	3 507 392.77	0.50	1 753 696.39		-	0.50	1 753 696.39	50.00%
146	Водоснабжение	шт	1	2 859 774.81	2 859 774.81	0.50	1 429 887.41	0.20	571 954.96	0.70	2 001 842.37	70.00%
147	Канализация	шт	1	1 171 337.46	1 171 337.46	0.70	819 936.22	0.20	234 267.49	0.90	1 054 203.71	90.00%
148	Горячее водоснабжение	шт	1	161 109.87	161 109.87		-		-	-	-	0.00%
149	Электроснабжение	шт	1	10 598 840.03	10 598 840.03	0.50	5 299 420.02	-	-	0.50	5 299 420.02	50.00%
150	Пожарная сигнализация	шт	1	466 291.84	466 291.84		-		-	-	-	0.00%
151	Технологическое оборудование	компл	1	9 220 022.19	9 220 022.19		-		-	-	-	0.00%
11-7	**Котельная со складами угля и золы**											
152	Земляные работы	м3	1257.26	422.00	530 563.72	1 257.26	530 563.72	-	-	1 257.26	530 563.72	100.00%
153	Фундаменты, приямки	м3	100.416	32 235.00	3 236 909.76	100.42	3 236 909.76	-	-	100.42	3 236 909.76	100.00%
154	Стены	м3	234.11	23 399.00	5 477 939.89	234.11	5 477 939.89	-	-	234.11	5 477 939.89	100.00%
155	Перегородки	м2	31.23	3 963.00	123 764.49	31.23	123 764.49	-	-	31.23	123 764.49	100.00%
156	Перемычки	шт	36	5 594.45	201 400.20	36.00	201 400.20	-	-	36.00	201 400.20	100.00%
157	Окна	м2	5.87	18 205.00	106 863.35	5.87	106 863.35	-	-	5.87	106 863.35	100.00%
158	Двери	м2	8.61	26 916.00	231 746.76	3.44	92 698.70	-	-	3.44	92 698.70	40.00%
159	Ворота	шт	1	1 317 748.88	1 317 748.88	1.00	1 317 748.88	-	-	1.00	1 317 748.88	100.00%
160	Полы	м2	273.46	4 245.00	1 160 820.72	273.46	1 160 820.72	-	-	273.46	1 160 820.72	100.00%
161	Покрытие	м2	225.00	6 203.92	1 395 882.00	225.00	1 395 882.00	-	-	225.00	1 395 882.00	100.00%
162	Кровля	м2	330.76	4 903.00	1 621 716.28	330.76	1 621 716.28	-	-	330.76	1 621 716.28	100.00%
163	Отделочные работы внутренние	м2	1632.84	473.00	772 333.32	1 306.27	617 866.66	-	-	1 306.27	617 866.66	80.00%
164	Наружная отделка	м2	460.05	10 895.00	5 012 244.75	460.05	5 012 244.75	-	-	460.05	5 012 244.75	100.00%
165	Дымовая труба, оттяжки	тн	1.64	509 841.00	836 139.24	1.64	836 139.24	-	-	1.64	836 139.24	100.00%
166	Устройство пандуса и отмостки	м2	130.65	2 447.00	319 700.55		-		-	-	-	0.00%
167	Отопление	шт	1	215 938.92	215 938.92		-		-	-	-	0.00%
168	Вентиляция	шт	1	110 581.10	110 581.10		-		-	-	-	0.00%
169	Водоснабжение	шт	1	85 600.71	85 600.71		-		-	-	-	0.00%
170	Канализация	шт	1	52 093.15	52 093.15	1.00	52 093.15	-	-	1.00	52 093.15	100.00%
171	Тепломеханическая часть	шт	1	6 589 269.35	6 589 269.35	0.70	4 612 488.55		-	0.70	4 612 488.55	70.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Синк Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г.-28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
172	Электроосвещение	шт	1	4 304 306.09	4 304 306.09	0.80	3 443 444.87	-	-	0.80	3 443 444.87	80.00%
173	Пожарная сигнализация	шт	1	56 940.13	56 940.13		-		-	-	-	0.00%
11-8	**Пескобаза**						-		-	-	-	
174	Земляные работы	м3	696.06	390.50	271 811.43	696.06	271 811.43	-	-	696.06	271 811.43	100.00%
175	Фундаменты	м3	54.066	32 112.00	1 736 167.39	54.07	1 736 167.39	-	-	54.07	1 736 167.39	100.00%
176	Стены	м3	148.204	21 941.00	3 251 743.96	148.20	3 251 743.96	-	-	148.20	3 251 743.96	100.00%
177	Окна	м2	11.37	14 026.00	159 475.62	11.37	159 475.62	-	-	11.37	159 475.62	100.00%
178	Ворота	тн	2.191	377 357.00	826 789.19	2.19	826 789.19	-	-	2.19	826 789.19	100.00%
179	Перемычки	шт	22	9 356.84	205 850.48	22.00	205 850.48	-	-	22.00	205 850.48	100.00%
180	Покрытие	м2	216.00	9 385.04	2 027 168.64	216.00	2 027 168.64	-	-	216.00	2 027 168.64	100.00%
181	Кровля	м2	219.60	5 482.30	1 203 913.08	219.60	1 203 913.08	-	-	219.60	1 203 913.08	100.00%
182	Полы	м2	250.32	4 156.00	1 040 329.92	250.32	1 040 329.92	-	-	250.32	1 040 329.92	100.00%
183	Отделочные работы внутренние	м2	698.41	630.00	439 998.30	698.41	439 998.30	-	-	698.41	439 998.30	100.00%
184	Наружная отделка	м2	405.12	10 931.00	4 428 366.72	405.12	4 428 366.72	-	-	405.12	4 428 366.72	100.00%
185	Устройство пандуса	м2	40.18	5 526.00	222 034.68		-		-	-	-	0.00%
186	Вентиляция	шт	1	144 131.26	144 131.26		-		-	-	-	0.00%
187	Электроснабжение	шт	1	415 498.00	415 498.00	0.50	207 749.00	-	-	0.50	207 749.00	50.00%
11-9	**Автозаправочный пункт**						-		-	-	-	
188	Земляные работы	м3	95.86	402.00	38 535.72	95.86	38 535.72	-	-	95.86	38 535.72	100.00%
189	Фундаменты	м3	5.348	36 851.00	197 079.15	5.35	197 079.15	-	-	5.35	197 079.15	100.00%
190	Стены	м3	10.08	29 271.00	295 051.68	10.08	295 051.68	-	-	10.08	295 051.68	100.00%
191	Перемычки	шт	6.00	2 705.60	16 233.60	6.00	16 233.60	-	-	6.00	16 233.60	100.00%
192	Окна	м2	3.06	21 377.00	65 413.62		-		-	-	-	0.00%
193	Двери	м2	0.13	867 866.00	112 822.58		-		-	-	-	0.00%
194	Полы	м2	22.86	2 593.00	59 275.98		-		-	-	-	0.00%
195	Перекрытие	м2	9.00	7 953.94	71 585.46	9.00	71 585.46	-	-	9.00	71 585.46	100.00%
196	Кровля	м2	8.90	9 522.00	84 745.80		-		-	-	-	0.00%
197	Отделочные работы внутренние	м2	33.24	1 305.00	43 378.20		-		-	-	-	0.00%
198	Наружная отделка	м3	40.32	14 639.00	590 244.48		-		-	-	-	0.00%
199	Крыльцо с козырьком	шт	1	61 455.34	61 455.34		-		-	-	-	0.00%
200	Отмостка	м2	15.54	2 381.00	37 000.74		-		-	-	-	0.00%
201	Отопление	шт	1	25 910.49	25 910.49		-		-	-	-	0.00%
202	Навес м заправочный островок	шт	1	2 468 194.56	2 468 194.56	0.50	1 234 097.28	-	-	0.50	1 234 097.28	50.00%
203	Электроснабжение	шт	1	676 915.18	676 915.18		-		-	-	-	0.00%
204	Автоматизация	шт	1	1 360 620.38	1 360 620.38		-		-	-	-	0.00%
205	Пожарная сигнализация	шт	1	25 340.12	25 340.12		-		-	-	-	0.00%
206	Установка резервуаров	шт	3	2 735 063.01	8 205 189.03	3.0	8 205 189.03	-	-	3.00	8 205 189.03	100.00%
11-9-1	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**						-		-	-	-	
208	Колонка топливораздаточная в комплекте с электронасосом	комплект	1	1 772 153.96	1 772 153.96		-		-	-	-	0.00%
209	Устройство трубопроводов стальных	м	153.3	10 640.00	1 631 112.00		-		-	-	-	0.00%
210	Ограничитель налива	шт	3	40 635.17	121 905.51		-		-	-	-	0.00%
211	Стол рабочий	шт	1	22 653.46	22 653.46		-		-	-	-	0.00%
212	Стул рабочий	шт	1	5 393.68	5 393.68		-		-	-	-	0.00%
213	Пульт дистанционного управления	шт	1	44 925.60	44 925.60		-		-	-	-	0.00%
214	Огнетушители	шт	9	6 146.29	55 316.61		-		-	-	-	0.00%
215	Ящик для песка и опилок	шт	1	12 152.09	12 152.09		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганда (а/д подъезд к г. Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г -28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 11 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ-46 в г. Караганде	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
11-10	**ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ**											
10-1	Наружные сети электроснабжения	шт	1	12 340 931.18	12 340 931.18	0.90	11 106 838.06	-	-	0.90	11 106 838.06	90.00%
10-2	Наружные сети пожарной сигнализации	шт	1	690 749.47	690 749.47		-		-	-	-	0.00%
10-3	Наружные сети телефонизации	шт	1	4 280 039.08	4 280 039.08	0.20	856 007.82	-	-	0.20	856 007.82	20.00%
10-4	Наружные сети водопровода	шт	1	50 278 162.38	50 271 583.87	0.95	47 764 254.26	-		0.95	47 764 254.26	95.01%
10-5	Канализация	шт	1	14 867 447.52	14 867 447.52	0.95	14 124 075.14	-	-	0.95	14 124 075.14	95.00%
10-6	Наружные сети теплоснабжения	шт	1	8 230 220.67	8 230 220.67	0.20	1 646 044.13		-	0.20	1 646 044.13	20.00%
10-7	Очистные сооружения	шт	1	2 685 993.69	2 685 993.69	1.00	2 685 993.69		-	1.00	2 685 993.69	100.00%
11-11	**БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ**											
11-1	Благоустройство и озеленение территории	шт	1.00	51 338 444.41	51 338 444.41	0.05	2 566 922.22		-	0.05	2 566 922.22	5.00%
11-2	Малые архитектурные формы											
216	Урна	шт	5	3 828.76	19 143.80		-		-	-	-	0.00%
217	Скамья	шт	4	80 730.85	322 923.40		-		-	-	-	0.00%
218	Площадка для мусоросборников	шт	1	70 862.93	70 862.93		-		-	-	-	0.00%
219	Контейнер для мусора	шт	3	44 493.72	133 481.16		-		-	-	-	0.00%
220	Щит пожарный, закрытый	шт	3	17 750.16	53 250.48		-		-	-	-	0.00%
11-3	Ограждение	м	350.00	22 162.59	7 756 906.50	300.00	6 648 777.00	-	-	300.00	6 648 777.00	85.71%
11-4	Лоток для отвода воды	м3	56.56	164 336.00	9 294 844.16	46.33	7 613 686.88	-	-	46.33	7 613 686.88	81.91%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**638 313 356.35**		**475 804 389.58**		**4 195 112.41**		**479 999 501.99**	**75.20%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганда (а/д подъезд к г. Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 28.11.2019 г.

Срок исполнения: 13.10.2019 г.-28.11.2019 г.г.

№ п/п	Глава 12 ПРОЧЕЕ (юр.оформление, потери, убытки и пр.)	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	Юридическое оформление земель (временный отвод)	тыс.тг.	1	1 987 756.00	1 987 756.00	1	1 987 756.00			1	1 987 756.00	100.00%
2	Возмещение потерь в связи с занятием земель во временное пользование	тыс.тг.	1	4 315 140.00	4 315 140.00						-	0.00%
Нов 12.1	Пересадка, выкопка и рубка деревьев на территорий КГУ " Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира" Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области.	тенге		23 853 422.00	23 853 422.00						-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**30 156 318.00**		**1 987 756.00**		-		**1 987 756.00**	**6.59%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Абилов И.А.

Инженер:
ТОО "Zertec"
Главный инженер:
Каменов Н.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.