Форма №2-в

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "Грэсстрой"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - «Строительство сетей канализации к жилому комплексу «Сарыарка»

Акт № 1 от 27 октября 2014г.

приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2014 г.

Основание: ПСД-19/08.12-НК

Сметная стоимость	20729,574	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	200	чел.-ч
Сметная заработная плата	39,724	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-3. Оборудование								
2	**Скоммерческое предложение ТОО "Компания насосное оборудование"**	**Комплексная КНС д.3м, высотой 11 м**								
			1	19377158,60	--	19377159	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			19377159	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			19377159				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			19377159				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19377159				
		Локальная смета 7-2. Ограждение территории								
1	Е0101-12-7	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			194,7495	18,51	17,50	3605	3409	1023	0,01	1
		м3		1,01	4,41	197	858	97	0,02	3
2	Е0101-162-1	**Доработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**								
			7,7895	194,18	--	1513	--	1709	1,25	10
		м3		194,18	--	1513	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м								
			151,91355	5,55	5,55	844	844	266	--	--
		м3		--	1,80	--	274	97	0,01	1
4	Е101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
			7,99545	122,18	--	977	--	1104	0,89	7
		м3		122,18	--	977	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			151,91355	21,55	4,52	3273	686	2509	0,11	16
		м3		17,03	--	2587	--	97	--	--
14	Е0109-17-1	Монтаж стоек СТ1								
			3,9159	4646,85	2285,57	18197	8950	7742	9,35	37
		т		1579,50	617,13	6185	2417	90	2,34	9
15	С12021-117	Стойки СТ1								
			3,9159	113100,00	--	442888	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0107-16-1	Установка панелей ограждения								
			14	2559,06	1146,31	35827	16048	26107	5,63	79
		шт		1010,25	321,75	14144	4505	140	1,21	17
19	С143016-3	Плиты ограждения								
			252	2890,00	--	728280	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1235404	29937			150
			Тенге			25602	8053			30
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			774319				
		Материалы -	Тенге			5635				
		Всего заработная плата -	Тенге				25053			
		Местные материалы -	Тенге			728280				
		Накладные расходы -	Тенге			32719				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4908			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48422				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			855460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата -	Тенге				29961			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			461085				
		Материалы -	Тенге			3061				
		Всего заработная плата -	Тенге				8602			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			442888				
		Накладные расходы -	Тенге			7742				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1161			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28130				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			496956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				9763			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1352416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата -	Тенге				39724			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			20612562	29937			150
			Тенге			25602	8053			30
	Стоимость оборудования -		Тенге			19377159				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			19377159				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			774319				
	Материалы -		Тенге			5635				
	Всего заработная плата -		Тенге				25053			
	Местные материалы -		Тенге			728280				
		Накладные расходы -	Тенге			32719				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4908			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48422				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			855460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата -	Тенге				29961			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			461085				
	Материалы -		Тенге			3061				
	Всего заработная плата -		Тенге				8602			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			442888				
		Накладные расходы -	Тенге			7742				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1161			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28130				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			496956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				9763			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			20729574				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата -	Тенге				39724			
		стоимость строительно-монтажных работ				**1 352 415**				
		- заработная плата, тенге				39 724				
		-трудоемкость, чел-ч				200				
		Временные здания и сооружения (2,4 %)				**32 458**				
		- заработная плата, тенге (14,1%)				4 577				
		-трудоемкость, чел-ч (0,08%)				26				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**1 384 873**				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,927 %)				**54 384** тенге				
		- заработная плата, тенге (46%)				25 017				
		-трудоемкость, чел-ч (0,28%)				152				
		дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии 0,30107%				4 169				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				13 849				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5 539				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**20 839 974**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**20 839 974**				
		в том числе сметная зарплата в ценах 2001 г.				88 705				
		в том числе материалы в ценах 2001 г.				1 220 268				
		Итого по акту в ценах 2014 года, к=2,3897				**49 801 285**	**тенге**			
		в том числе сметная зарплата в ценах 2014 г.				211 979				
		в том числе материалы в ценах 2014 г.				2 916 074				
		налоги и сборы, обязательные платежи (2 %)				996 026	тенге			
					итого:	**50 797 311**	тенге			
		НДС 12 %				6 095 677	тенге			
		Всего по акту с учетом НДС				**56 892 988**	тенге			

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С. Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ С.Е. Звонковский

Технический надзор:

ТОО "Атлантис-ПВ"
Эксперт технического надзора

_____ К.К. Жумажанов

объемы проверены

Подрядчик:

Директор ТОО "Грэсстрой"

_____ Е.М. Жанкарин