Форма №2-в

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "Грэстрой"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - «Строительство сетей канализации к жилому комплексу «Сарыарка»

Акт № 5 от 21 октября 2015г.
приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2015 г.

Основание: ПСД-19/08.12-НК

Сметная стоимость	8 859 391	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2 977	чел.-ч
Сметная заработная плата	933 210	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1. Подготовительные работы										
1	E0101-191-1	**Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня**	139	9,83	0,69	1366	96	914	0,05	7		
		дерево		9,14	0,25	1270	35	70	--	--		
2	E0101-192-1	**Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	139	80,12	58,74	11137	8165	4236	0,15	21		
		хвост		21,38	22,16	2972	3080	70	0,08	12		
3	E0101-193-1	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см, полученной от валки леса**	139	10,43	0,35	1450	49	994	0,06	9		
		дерево		10,08	0,14	1401	19	70	--	--		
4	E0101-197-1	**Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см**	139	20,39	20,39	2834	2834	661	--	--		
		пень		--	6,79	--	944	70	0,02	3		
5	E0101-199-1	**Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)**	139	18,70	18,70	2599	2599	631	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		яма		--	6,49	--	902	70	0,02	3
6	E0101-200-1	**Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см**	139	6,34	6,34	881	881	205	--	--
		пень		--	2,11	--	293	70	0,01	1
7	C01031-A9-1	**Погрузка дров при автомобильных перевозках**	40,298	164,30	--	6621	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	C010333-A1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	40,298	19,70	--	794	--	159	0,08	3
		т		3,94	--	159	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			27682	14624			40
			Тенге			5802	5274			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27682				
	Всего заработная плата -		Тенге				11076			
	Транспортные расходы -		Тенге			794				
		Накладные расходы -	Тенге			7801				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1170			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2129				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				12246			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			37612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				12246			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			27682	14624			40
			Тенге			5802	5274			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27682				
	Всего заработная плата -		Тенге				11076			
	Транспортные расходы -		Тенге			794				
		Накладные расходы -	Тенге			7801				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1170			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2129				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				12246			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			37612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				12246			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1. Технический пункт обслуживания КНС/ Наружное освещение								
7	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	**Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1**								
			6	2143,44	1530,15	12861	9181	4637	2,73	16
		шт		492,76	320,67	2957	1924	95	1,86	11
8	Е0133-115-2	**Установка светильников**								
			6	1745,38	1411,25	10472	8468	3609	2,01	12
		шт		333,00	239,85	1998	1439	105	0,81	5
9	С прайс-лист ТОО "Электромонтажные изделия"	**Опора освещения СТ-10-3с покрытием "холодное оцинкование", с кронштейном "ива" вылет 2м, угол наклона 20 градусов, покрытие "холодное оцинкование" со светильниками ЖКУ-250, с анкерным фундаментом Ф-А-СТ 1800/300**								
			6	42597,49	--	255585	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
19	С151601-705 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002к=1,1	**Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х150+1х70 мм2**								
			0,78	6692950,00	--	5220501	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Всего прямые затраты				5 499 419	17 649			28
						4 955	3 363			16
		в том числе стоимость: материалов, тенге				5 476 815 тенге				
		стоимость оборудования, тенге				-				
		Накладные расходы, тенге				8 246				
		- заработная плата, тенге (15%)				1 237				
		-трудоемкость, чел-ч (0,05%)				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				330 460 тенге				
		Всего по разделу, тенге				5 838 125				
		- заработная плата, тенге				9 555				
		-трудоемкость, чел-ч				48				

Дополнительная (нулевая) смета №2. РАЗДЕЛ "ВКЛЮЧИТЬ".

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. Модульная КНС с навесом/Общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	105,4977	119,02	--	12556	--	2519	0,45	48
		т		23,88	--	2519	--	100	--	--
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1. Напорный канализационный коллектор								
		Во всех расценках применен к=1,15 при строительстве инженерных сетей в стесненных условиях застроенной части города СН РК 8.02-05-2002 табл.2 п.7								
		Самотечная бытовая канализация, К1								
2	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	48,18	122,59	--	5906	--	1319	0,57	28
		т		27,37	--	1319	--	100	--	--
		Напорная бытовая канализация, НК1								
3	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	16329,621	122,59	--	2001848	--	446942	0,45	48
		т		27,37	--	446942	--	100	--	--
		Площадка КНС 4. Самотечная бытовая канализация К1								
4	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	2291,71699	122,59	--	280943	--	62735	0,57	1317
		т		27,37	--	62735	--	100	--	--

Всего прямые затраты	**2 301 253**	**0**	**1 441**
	513 515	**0**	**0**
в том числе стоимость: материалов, тенге	тенге		
стоимость оборудования, тенге	-		
Накладные расходы, тенге	**513 515**		
- заработная плата, тенге (15%)	77 027		
-трудоемкость, чел-ч (0,05%)	257		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	168 886 тенге		
Всего по разделу, тенге	**2 983 654**		
- заработная плата, тенге	590 542		
-трудоемкость, чел-ч	1 698		
ВСЕГО ПО АКТУ	**8 859 391**		
- заработная плата, тенге	612 343		
-трудоемкость, чел-ч	1 809		
Временные здания и сооружения (2,4 %)	**212 625**		
- заработная плата, тенге (14,1%)	29 980		
-трудоемкость, чел-ч (0,08%)	170		
Итого с временными зданиями и сооружениями	**9 072 016**		

Дополнительные затраты на строительство:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,927 %)				**356 258**	тенге			
		- заработная плата, тенге (46%)				163 879				
		-трудоемкость, чел-ч (0,28%)				998				
		дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии 0,30107%				27 313				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				90 720				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				36 288				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**9 582 596**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**9 582 596**				
		в том числе сметная зарплата в ценах 2001 г.				933 210				
		в том числе материалы в ценах 2001 г.				5 476 815				
		Итого по смете в ценах 2014 года, к=2,3897				**22 899 529**	**тенге**			
		в том числе сметная зарплата в ценах 2014 г.				2 230 093				
		в том числе материалы в ценах 2014 г.				13 087 945				
		налоги и сборы, обязательные платежи (2 %)				457 991	тенге			
					итого:	**23 357 520**	тенге			
		НДС 12 %				2 802 902	тенге			
		Всего по акту с учетом НДС				**26 160 422**	тенге			

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е. Лесниковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К. Культуманов

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т. Табаев

Технический надзор:

ТОО "Атлантис-ПВ"
Эксперт технического надзора

_____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:

Директор ТОО "Д. Строй"

_____ Е.М. Жанкарин