Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транстпорта и автомобильных дорог" акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "Дорстрой"
Наименование стройки: Капитальный ремонт автодороги от Отырарского района до въезда в город Туркестан, ЮКО
Договор №: 21 от 26 марта 2019 г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат от 15 июля 2019 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4853501	8617	Договор № 21	26.03.2019 г.	МБ	485045000422	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт автодороги от Отырарского района до въезда в город Туркестан, ЮКО	584 917 877,09	309 732 552,86							37 167 906,34	346 900 459,20
Выплата аванса	203 512 883,82									
Удержание аванса от суммы отчетного месяца 30 %	175 475 363,13	92 919 765,86							11 150 371,90	104 070 137,76
Итого к оплате:		104 070 137,76							**26 017 534,44**	**242 830 321,44**

Генподрядчик: _____ **Ербулатов С.Ж.**
(подпись)
Директор ТОО "ДОРСТРОЙ"

Заказчик: _____ **Оразбеков Б.Ж.**
(подпись)
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транстпорта и автомобильных дорог" акимата города Туркестан

Директор ТОО "Ер-Гарант-Строй": _____ **Алпысбаев П.Т.**
Директор ТОО "Ер-Гарант-Строй"

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транстпорта и автомобильных дорог" акимата города Туркестан

ФОРМА 2

Генподрядчик: ТОО "ДОРСТРОЙ"

Наименование стройки: Капитальный ремонт автодороги от Отрарского района до въезда в город Туркестан ЮКО

Договор №: 21 от 26 марта 2019 г.

А К Т №2 от 15.07.2019 г.

приемки выполненных работ за июль месяц 2019 года

№	Наименование работ	ед изм	кол-во	ст-ть едцы	Общая стоимость
	Подготовительные работы				
	Итого:				**0,00**
	Землянное полотно				
	Итого:				**0,00**
	Исскуственные сооружения				
	РАЗДЕЛ 1.ЛОТКИ ЛК-4929м				
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплении с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	197,2	2 680,06	528 507,83
	Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 подушки	134,08	4 352,47	583 579,18
	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	216,88	65 611,66	14 229 856,82
	РАЗДЕЛ 2.МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБА Д=426мм				
	Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 подушки	49,8	4 352,46	216 752,51
	Фундаменты монолитные/бетон В15. Устройство	м3 бетона в деле	7,5	37 021,43	277 660,73
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	396,6	1 014,81	402 473,65

	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,2967	30 456 631,36	9 036 482,52
	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	3046,5	3 181,73	9 693 140,45
	Металлические решетки-36шт				
	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0	503 617,70	-
	Итого:				**34 968 453,68**
	Дорожная одежда				
	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см /толщ.8см/. Устройство	м2	26785,63	1 430,30	38 311 486,56
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /а/б марка I толщ.6см/. Устройство	м2 покрытия	47111	2 053,72	96 752 802,92
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	47111	1 554,80	73 248 182,80
	УКРЕПЛЕННАЯ ОБОЧИНА ОТ ПК0+00 ДО ПК0+76				
	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см /толщ.8см/. Устройство	м2	38	1 428,99	54 301,62
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3./Толщ.10см. Устройство	м2 покрытия	38	3 608,03	137 105,14
	ПРИСЫПНАЯ ОБОЧИНА ОТ ПК0+00 ДО ПК0+76				
	Итого:				**208 503 879,04**
	Примыкание и пересечение				
	РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ				
	РАЗДЕЛ 2.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				

	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см /толщ.8см/. Устройство (с розливом битума)	м2	2714,14	1 435,22	3 895 388,01
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /а/б марка I толщ.6см/. Устройство (с розливом битума)	м2 покрытия	2543,22	2 051,29	5 216 881,75
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (с	м2 покрытия	2536,4	1 554,91	3 943 873,72
	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	525	8 174,59	4 291 659,75
	Итого:				**17 347 803,24**
	Обустройство дорог				
	РАЗДЕЛ 1.Автобусные остановки				
	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см./толщ.8см. Устройство (с розливом битума)	м2	1050	1 769,80	1 858 290,00
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /а/б марка I толщ.6см/. Устройство (с розливом битума)	м2 покрытия	1050	2 048,82	2 151 261,00
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (с	м2 покрытия	1050	1 554,21	1 631 920,50
	Посадочные площадки				
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из разобранного гравийно-песчанной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		1 312,30	-
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (с розливом битума)	м2 покрытия	780	1 596,24	1 245 067,20
	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	500	8 145,78	4 072 890,00
	Пешеходные тротуары				
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из разобранного гравийно-песчанной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		1 312,30	-

	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		1 523,66	-
	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	5441	6 975,37	37 952 988,17
	Пешеходные-переходные тротуары				
	Итого:				**48 912 416,87**
	Светофор				
	Итого:				**0,00**
	Перенос, наружное освещение				
	Итого:				**0,00**
	Перенос сетей				
	Итого:				**0,00**
	Всего:				**309 732 552,86**
	НДС 12%				**37 167 906,34**
	Всего:				**346 900 459,20**

Генподрядчик:_____ **Ербулатов С.Ж.**

Директор ТОО "ДОРСТРОЙ"

Технадзор: _____ **Жиенбеков Г.**

Начальник отдела технадзора ТОО "Ер-Гарант-Строй"

Технадзор: _____ **Мустаев М.**

Инженер-технадзор ТОО "Ер-Гарант-Строй"

Заказчик: _____**Оразбеков Б.Ж.**

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Туркестан