Заказчик

Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АО "НК КазАвтоЖол"

SMS

Сине Мидас Строй

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**№-2**
Дата Сертификата:	18.04.2018г.
Срок исполнения:	26.12.2017 - 18.04.2018г.г.
Договор:	№ 21-05-20/44 от 16.10.2017 года
Объект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Технический надзор:	
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	6 225 501 851,04 тенге
Дата начала работ:	20.12.2017г.
Срок завершения:	30.11.2019г.

г.КАРАГАНДА

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497.
Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ №-2

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	5 558 483 795,57	-	28 810 672,25	-	28 810 672,25	28 810 672,25	0,52%
2	Материалы на стройплощадке	-	254 075 215,74	-	-	-	254 075 215,74	
II	**Совокупный Итог (1+2)**	**5 558 483 795,57**	**254 075 215,74**	**28 810 672,25**	-	**28 810 672,25**	**282 885 887,99**	**5,09%**
III	**НДС 12% (II*0.12)**	**667 018 055,47**	**30 489 025,89**	**3 457 280,67**	-	**3 457 280,67**	**33 946 306,56**	
IV	**Итого включая НДС (II+III)**	**6 225 501 851,04**	**284 564 241,63**	**32 267 952,92**	-	**32 267 952,92**	**316 832 194,55**	**5,09%**
V	**Вычеты**							
3	Возврат аванса за мобилизацию:(1*30%*1.12)	1 867 650 555,00			-			
4	Гарантия исполнения 5%, (1*5%*1.12)	311 275 092,55			-			
VI	**Совокупный Итог (3+4):**	**2 178 925 647,55**	-	-	-	-	-	
VII	**Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VI)**		**284 564 241,63**	**32 267 952,92**		**32 267 952,92**	**316 832 194,55**	

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	**Руководитель проекта** Камысбаев Алтай **Подпись** **Дата** 18.04.18	РГУ "КАРАГАНДЫЖОЛЛАБОРАТОРИЯ" КАД МИР РК	**Руководитель** Ахметкалиев М.Н. **Подпись** **Дата** 18.04.2018г.
Инженер:	**Главный специалист ОККиПР** **КОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»** Бектимиров Р.Д. Подпись Дата 18.04.2018г.	**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"	**Заместитель директора** Гафтон И.М. Подпись Дата

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а.д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г.Караганды км 1472-1497 Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 - 18.04.2018г.г.

Накопительная по авансу и возврату аванса на материалы

№ п/п	№ ПСО	Ед. изм.	Накопленная сумма до конца предыдущего месяца			Сумма за текущий месяц			Накопленная сумма до конца текущего месяца		
			Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)
1	ПСО №-1		254 075 215.74	-	254 075 215,74				254 075 215,74	-	254 075 215,74
2	ПСО №-2										
3	ПСО №-3										
4	ПСО №-4										
5	ПСО №-5										
6	ПСО №-6										
7	ПСО №-7										
8	ПСО №-8										
9	ПСО №-9										
10	ПСО №-10										
	ИТОГО				**254 075 215,74**						**254 075 215,74**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
Главный специалист ОККиПР
КОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Бектимиров Р.Д.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г. Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:

Договор: № 21-05-2044 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 - 18.04.2018г.г.

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц				Текущий месяц				На конец отчетного периода				Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы			
				Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)
	Инертный материалы																
1	Щебень фр 40-80	м3	2 461,20	5 095,84	9 406 411,91	0,00	-		-		-	5 095,840	9 406 411,91	-	-	5 095,840	9 406 411,91
2	Щебень фр 20-40	м3	2 964,70	10 580,16	23 525 250,26	0,00	-		-		-	10 580,160	23 525 250,26	-	-	10 580,160	23 525 250,26
3	Щебень фр 5-20	м3	3 907,30	5 473,02	16 038 551,21	0,00	-		-		-	5 473,021	16 038 551,21	-	-	5 473,021	16 038 551,21
4	Отсев 0-5	м3	1 142,30	15 726,20	13 473 028,70	0,00	-		-		-	15 726,200	13 473 028,70	-	-	15 726,200	13 473 028,70
	ЖБИ																-
5	Лекальный блок №4	шт	48 387,00	7,00	254 031,75	0,00	-		-		-	7	254 031,75	-	-	7	254 031,75
6	Лекальный блок №5	шт	36 280,00	2,00	54 420,00	0,00	-		-		-	2	54 420,00	-	-	2	54 420,00
7	Лекальный блок №8	шт	73 229,50	120,00	6 590 655,00	0,00	-		-			120	6 590 655,00	-	-	120	6 590 655,00
8	Лекальный блок №9	шт	54 768,50	18,00	739 374,75	0,00	-		-		-	18	739 374,75	-	-	18	739 374,75
9	Лекальный блок №26	шт	55 392,50	16,00	664 710,00	0,00	-		-		-	16	664 710,00	-	-	16	664 710,00
10	ЗК 2.100 (Блок №11)	шт	25 513,00	40,00	765 390,00	0,00	-		-		-	40	765 390,00	-	-	40	765 390,00
11	ЗК 4.100 (Блок №13)	шт	35 450,00	1,00	26 587,50	0,00	-		-		-	1	26 587,50	-	-	1	26 587,50
12	ЗК 4.200 (Блок №13И)	шт	70 506,00	8,00	423 036,00	0,00	-		-		-	8	423 036,00	-	-	8	423 036,00
13	ЗКП 9.100 (Блок №17)	шт	69 645,20	9,00	470 105,10	0,00	-		-		-	9	470 105,10	-	-	9	470 105,10
14	ЗКП 9.200 (Блок №17И)	шт	128 638,40	50,00	4 823 940,00	0,00	-		-		-	50	4 823 940,00	-	-	50	4 823 940,00
15	Блок оголовка СТ-8	шт	42 963,00	2,00	64 444,50	0,00	-		-		-	2	64 444,50	-	-	2	64 444,50
16	Блок оголовка СТ-9	шт	77 824,00	10,00	583 680,00	0,00	-		-		-	10	583 680,00	-	-	10	583 680,00
17	Блок оголовка Блок №29	шт	88 109,30	16,00	1 057 311,60	0,00	-		-		-	16	1 057 311,60	-	-	16	1 057 311,60
18	Портальная стенка Блок СТ-10	шт	72 393,00	6,00	325 768,50	0,00	-		-		-	6	325 768,50	-	-	6	325 768,50
19	Портальная стенка Блок СТ-12	шт	114 468,90	14,00	1 201 923,45	0,00	-		-		-	14	1 201 923,45	-	-	14	1 201 923,45
20	Портальная стенка Блок СТ-13	шт	133 949,60	16,00	1 607 395,20	0,00	-		-		-	16	1 607 395,20	-	-	16	1 607 395,20
21	Портальная стенка Блок №32	шт	86 880,30	4,00	260 640,90	0,00	-		-		-	4	260 640,90	-	-	4	260 640,90
22	Откосная стенка Блок СТ-4	шт	52 149,00	12,00	469 341,00	0,00	-		-		-	12	469 341,00	-	-	12	469 341,00
23	Откосная стенка Блок СТ-6 л(п)	шт	97 782,40	28,00	2 053 430,40	0,00	-		-		-	28	2 053 430,40	-	-	28	2 053 430,40
24	Откосная стенка Блок СТ-7	шт	126 473,60	12,00	1 138 262,40	0,00	-		-		-	12	1 138 262,40	-	-	12	1 138 262,40
	Другие материалы								-		-						
25	Барьерное ограждение типа 11ДО	п.м.	11 019,88	4 092,00	33 820 011,72	0,00	-		-		-	4 092,00	33 820 011,72	-	-	4 092,00	33 820 011,72
26	Барьерное ограждение типа 11ДД	п.м.	19 320,31	9 264,00	134 237 513,88	0,00	-		-		-	9 264,00	134 237 513,88	-	-	9 264,00	134 237 513,88
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ				**254 075 215,74**		-		-		-		**254 075 215,74**		-		**254 075 215,74**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
Главный специалист ОККиПР
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Бектимиров Р.Д

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г Караганды км 1472-1497 Реконструкция автодороги ПК0+00-ПК112+00 с устройством освещения

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 - 18.04.2018г.г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ Вед-ти	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				823 583 115,82		-		1 566 852,25		1 566 852,25	0,19%
2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				811 974 214,07		-		27 243 820,00		27 243 820,00	3,36%
3	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				2 366 036 935,20		-		-		-	0,00%
4	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ				182 963 767,43		-		-		-	0,00%
5	ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ				488 313 124,60		-		-		-	0,00%
6	ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ				578 126 245,55		-		-		-	0,00%
7	ОСВЕЩЕНИЕ				307 486 392,90		-		-		-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**5 558 483 795,57**		-		**28 810 672,25**		**28 810 672,25**	**0,52%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
Главный специалист ОККиПР КОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Бектимиров Р.Д.

Заказчик:
КОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК0+00-ПК112+00 с устройством освещения

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 - 18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	Восстановление и закрепление оси трассы	км	11,200	37 192,50	416 556,00		-		-	-	-	0,00%
2	Устройство временной объездной дороги	км	12,061	28 971 440,00	349 424 537,84		-		-	-	-	0,00%
3	Разборка временной объездной дороги	км	12,061	3 466 520,00	41 809 697,72		-		-	-	-	0,00%
4	Переустройство ВЛ-6 кВ на ПК15+36	шт	1	1 090 419,00	1 090 419,00		-		-	-	-	0,00%
5	Переустройство ВЛ-6 кВ и 35 кВ на ПК22+70	шт	1	6 921 091,69	6 921 091,69		-		-	-	-	0,00%
6	Переустройство ВЛ-35 кВ на ПК9+95, ПК34+02, ПК34+48	шт	3	8 758 531,00	26 275 593,00		-		-	-	-	0,00%
7	Переустройство ВЛ-110 кВ на ПК17+35, 94+39	шт	2	14 906 708,00	29 813 416,00		-		-	-	-	0,00%
8	Переустройство ВЛ-220 кВ на ПК17+57	шт	1	22 292 306,26	22 292 306,26		-		-	-	-	0,00%
9	Переустройство ВЛ-110 кВ на ПК1+71, ПК16+06	шт	2	19 798 168,30	39 596 336,60		-		-	-	-	0,00%
10	Переустройство ВЛ-220 кВ на ПК16+47	шт	1	23 868 739,00	23 868 739,00		-		-	-	-	0,00%
11	Временный обвод ВЛ-110 кВ на ПК17+35, ВЛ-220 кВ на ПК17+57, ВЛ-35 кВ на ПК34+02, ВЛ-110 кВ на ПК94+39	шт	4	5 145 494,50	20 581 978,00		-		-	-	-	0,00%
12	Переустройство кабеля связи на ТОО "ИПММ" ПК15+36, "Канал им. К.Сатпаева" на ПК36+37, ПК 63+30	шт	3	377 885,64	1 133 656,92		-		-	-	-	0,00%
13	Переустройство линии связи на ПК10- ПК11, ПК24-ПК27, ПК36-ПК45, ПК82-ПК92, ПК91-ПК95 "Канал им.К.Сатпаева", "Казахтелеком"	шт	5	8 894 619,55	44 473 097,75		-		-	-	-	0,00%
14	Переустройство кабеля связи "КАЗАХТЕЛЕКОМ" на ПК36+27, ПК63+30, ПК82+53, ПК109+50 и съезды на п. Шахтерский	шт	1	5 138 966,82	5 138 966,82		-		-	-	-	0,00%
15	Переустройство кабеля связи "INS PLUS" ПК 107+69	шт	1	473 501,44	473 501,44		-		-	-	-	0,00%
16	Переустройство ВОЛС ПК0+00 - ПК117+03	м	11703,00	2 499,95	29 256 914,85		-		-	-	-	0,00%
17	Расчистка территории (камыш, кустарник, деревья)	га	0,159	6 842 400,00	1 087 941,60		-		-	-	-	0,00%
18	Фрезерование и разборка асфальтобетонного покрытия	м2	192099,10	520,20	99 929 951,82		-		-	-	-	0,00%
19	Демонтаж существующих ограждений, разборка знаков	тонн	8,6099	83 910,00	722 456,71		-		-	-	-	0,00%
20	Устройство ж/б плит в местах пересечения дамбы с кабелем (ПК19+76, ПК42+14, ПК75+23)	шт	159	164 229,80	26 112 538,20		-		-	-	-	0,00%
21	Устройство дамб для строительства труб и разборка дамб	м3	27641,00	219,20	6 058 907,20		-		-	-	-	0,00%
22	Разборка существующих искусственных сооружений	м3	461,10	18 525,00	8 541 877,50		-		-	-	-	0,00%
23	Разборка труб (ПК43+59, ПК24+83)	шт	2	210 217,00	420 434,00		-		-	-	-	0,00%
24	Устройство ж/б плит для защиты кабеля (ПК82+00 лево)	шт	72	16 151,30	1 162 893,60		-		-	-	-	0,00%
25	Разборка земляного полотна существующих съездов	м3	802,00	326,65	261 973,30		-		-	-	-	0,00%
26	Перенос памятников за пределы строительства	тонн	0,10	119 697,00	11 969,70		-		-	-	-	0,00%
27	Снятие ПРС бульдозером с перемещением на расстояние до 20 м	м3	128043,00	61,70	7 900 253,10	-	-	25 394,69	1 566 852,25	25 394,69	1 566 852,25	19,83%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г.Караганды км 14 72-1497 Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:

Договор: № 2:1-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 - 18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
28	Подготовка основания	м.2	178038,30	51,50	9 168 972,45		-		-	-	-	0,00%
29	Рыхление грунтов и нарезка уступов на откосах	м.3	47974,14	402,50	19 309 591,35		-		-	-	-	0,00%
30	Засыпка траншеи (ПК10+26, ПК11+00)	м.3	718,00	454,80	326 546,40		-		1 566 852,25		1 566 852,25	0,19%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**823 583 115,82**		-					

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
Главный специалист ОККиПР КОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Бектимиров Р.Д.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а.д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г Караганды км 1472-1497 Реконструкция автодороги ПК0+00-ПК112+00 с устройством освещения

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 - 18.04.2018г.г

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
2-1	**Основная дорога**											
1	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 50 м	м3	73081,0	90,20	6 591 906,20		-		-		-	0,00%
2	Разработка грунта 3 группы экскаватором из середоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь	м3	386392,0	1 119,20	432 449 926,40		-		-		-	0,00%
3	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	440010,0	164,23	72 262 842,30		-		-		-	0,00%
4	Планировка верха и откосов земполотна	м2	579352,8	36,00	20 856 702,24		-		-		-	0,00%
5	Доуплотнение земляного полотна (ПК40+00-ПК43+80)	м3	1593,0	467,50	744 727,50		-		-		-	0,00%
6	Замена грунта под устройство новой полосы движения ПК18+20-ПК22+60, ПК36+20-ПК51+40, ПК74+20-ПК77+80 (разработка грунта)	м3	19240,1	2 740,00	52 717 983,60	-	-	9 943,00	27 243 820,00	9 943,00	27 243 820,00	51,68%
7	Доведение резервного профиля до проектных отметок (нарезка кюветов)	м3	1558,4	195,00	303 878,25		-		-		-	0,00%
8	Укладка плодородного слоя почвы на откосы насыпи и кюветы	м2	185853,7	228,40	42 448 973,66		-		-		-	0,00%
9	Устройство водоотводных траншей для труб (ПК1+81, ПК4+49)	м3	166,9	629,00	104 992,68		-		-		-	0,00%
10	Грунт на участках 2 типа местности (взамен ПГС)	м3	52586,9	643,00	33 813 357,41		-		-		-	0,00%
2-2	**Рекультивация земель в т.ч.:**						-		-		-	
11	Придорожная полоса	м2	1295876,0	76,13	98 655 039,88		-		-		-	0,00%
12	Грунтовые резервы и подъезные дороги	шт	5,0	9 211 633,99	46 058 169,95		-		-		-	0,00%
13	Кабель связи	м2	15500,0	16,50	255 750,00		-		-		-	0,00%
14	Объездная дорога	м2	197400,0	23,86	4 709 964,00		-		-		-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**811 974 214,07**		-		**27 243 820,00**		**27 243 820,00**	**3,36%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
Главный специалист ОККиПР КОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Бектимиров Р.Д.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.