Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АО "НК КазАвтоЖол"

SMS

Сине Мидас Строй

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**№-3**
Дата Сертификата:	15.05.2018г.
Срок исполнения:	18.04.2018 - 15.05.2018г.г.
Договор:	№ 21-05-20/44 от 16.10.2017 года
Объект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Технический надзор:	ТОО "Құрылыс Сапасы"
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	6 225 501 851,04 тенге
Дата начала работ:	20.12.2017г.
Срок завершения:	30.11.2019г.

г.КАРАГАНДА

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ №-3

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	5 558 483 795,57	28 810 672,25	112 407 498,68	-	112 407 498,68	141 218 170,93	2,54%
2	Материалы на стройплощадке	-	254 075 215,74	-	-	-	254 075 215,74	
II	**Совокупный Итог (1+2)**	**5 558 483 795,57**	**282 885 887,99**	**112 407 498,68**	-	**112 407 498,68**	**395 293 386,67**	**7,11%**
III	**НДС 12% (II*0.12)**	**667 018 055,47**	**33 946 306,56**	**13 488 899,84**	-	**13 488 899,84**	**47 435 206,40**	
IV	**Итого включая НДС (II+III)**	**6 225 501 851,04**	**316 832 194,55**	**125 896 398,53**	-	**125 896 398,53**	**442 728 593,07**	**7,11%**
V	**Вычеты**							
3	Возврат аванса за мобилизацию:(1*30%*1.12)	1 867 650 555,00			-			
4	Гарантия исполнения 5%, (1*5%*1.12)	311 275 092,55			-			
VI	**Совокупный Итог (3+4):**	**2 178 925 647,55**	-	-	-	-	-	
VII	**Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VI)**		**316 832 194,55**	**125 896 398,53**	-	**125 896 398,53**	**442 728 593,07**	

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	**Руководитель проекта** Камысбаев Алтай **Подпись** **Дата**	РГУ "КАРАГАНДЫЖОЛЛАБОРАТОРИЯ" КАД МИР РК	**Руководитель** Ахметкалиев М.Н. **Подпись** **Дата**
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"	**Главный инженер проекта** Тауданбеков С.С. **Подпись** **Дата**	**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"	**Заместитель директора** Гафтон И.М. **Подпись** **Дата**

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

Накопительная по авансу и возврату аванса на материалы

№ п/п	№ ПСО	Едн. изм.	Накопленная сумма до конца предыдущего месяца			Сумма за текущий месяц			Накопленная сумма до конца текущего месяца		
			Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)
1	ПСО №-1		254 075 215,74	-	254 075 215,74	-	-	-	254 075 215,74	-	254 075 215,74
2	ПСО №-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ПСО №-3		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
	ИТОГО				**254 075 215,74**			-			**254 075 215,74**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц				Текущий месяц				На конец отчетного периода				Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы			
				Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)
	Инертный материалы																
1	Щебень фр.40-80	м3	2 461,20	5 095,84	9 406 411,91	0,00	-		-		-	5 095,840	9 406 411,91	-	-	5 095,840	9 406 411,91
2	Щебень фр.20-40	м3	2 964,70	10 580,16	23 525 250,26	0,00	-		-		-	10 580,160	23 525 250,26	-	-	10 580,160	23 525 250,26
3	Щебень фр.5-20	м3	3 907,30	5 473,02	16 038 551,21	0,00	-		-		-	5 473,021	16 038 551,21	-	-	5 473,021	16 038 551,21
4	Отсев 0-5	м3	1 142,30	15 726,20	13 473 028,70	0,00	-		-		-	15 726,200	13 473 028,70	-	-	15 726,200	13 473 028,70
	ЖБИ																-
5	Лекальный блок №4	шт	48 387,00	7,00	254 031,75	0,00	-		-		-	7	254 031,75	-	-	7	254 031,75
6	Лекальный блок №5	шт	36 280,00	2,00	54 420,00	0,00	-		-		-	2	54 420,00	-	-	2	54 420,00
7	Лекальный блок №8	шт	73 229,50	120,00	6 590 655,00	0,00	-		-			120	6 590 655,00	-	-	120	6 590 655,00
8	Лекальный блок №9	шт	54 768,50	18,00	739 374,75	0,00	-		-		-	18	739 374,75	-	-	18	739 374,75
9	Лекальный блок №26	шт	55 392,50	16,00	664 710,00	0,00	-		-		-	16	664 710,00	-	-	16	664 710,00
10	ЗК 2 100 (Блок №11)	шт	25 513,00	40,00	765 390,00	0,00	-		-		-	40	765 390,00	-	-	40	765 390,00
11	ЗК 4 100 (Блок №13)	шт	35 450,00	1,00	26 587,50	0,00	-		-		-	1	26 587,50	-	-	1	26 587,50
12	ЗК 4 200 (Блок №13И)	шт	70 506,00	8,00	423 036,00	0,00	-		-		-	8	423 036,00	-	-	8	423 036,00
13	ЗКП 9 100 (Блок №17)	шт	69 645,20	9,00	470 105,10	0,00	-		-		-	9	470 105,10	-	-	9	470 105,10
14	ЗКП 9 200 (Блок №17И)	шт	128 638,40	50,00	4 823 940,00	0,00	-		-		-	50	4 823 940,00	-	-	50	4 823 940,00
15	Блок оголовка СТ-8	шт	42 963,00	2,00	64 444,50	0,00	-		-		-	2	64 444,50	-	-	2	64 444,50
16	Блок оголовка СТ-9	шт	77 824,00	10,00	583 680,00	0,00	-		-		-	10	583 680,00	-	-	10	583 680,00
17	Блок оголовка Блок №29	шт	88 109,30	16,00	1 057 311,60	0,00	-		-		-	16	1 057 311,60	-	-	16	1 057 311,60
18	Портальная стенка Блок СТ-10	шт	72 393,00	6,00	325 768,50	0,00	-		-		-	6	325 768,50	-	-	6	325 768,50
19	Портальная стенка Блок СТ-12	шт	114 468,90	14,00	1 201 923,45	0,00	-		-		-	14	1 201 923,45	-	-	14	1 201 923,45
20	Портальная стенка Блок СТ-13	шт	133 949,60	16,00	1 607 395,20	0,00	-		-		-	16	1 607 395,20	-	-	16	1 607 395,20
21	Портальная стенка Блок №32	шт	86 880,30	4,00	260 640,90	0,00	-		-		-	4	260 640,90	-	-	4	260 640,90
22	Откосная стенка Блок СТ-4	шт	52 149,00	12,00	469 341,00	0,00	-		-		-	12	469 341,00	-	-	12	469 341,00
23	Откосная стенка Блок СТ-6 л(п)	шт	97 782,40	28,00	2 053 430,40	0,00	-		-		-	28	2 053 430,40	-	-	28	2 053 430,40
24	Откосная стенка Блок СТ-7	шт	126 473,60	12,00	1 138 262,40	0,00	-		-		-	12	1 138 262,40	-	-	12	1 138 262,40
	Другие материалы								-		-						
25	Барьерное ограждение типа 11ДО	п.м.	11 019,88	4 092,00	33 820 011,72	0,00	-		-		-	4 092,00	33 820 011,72	-	-	4 092,00	33 820 011,72
26	Барьерное ограждение типа 11ДД	п.м.	19 320,31	9 264,00	134 237 513,88	0,00	-		-		-	9 264,00	134 237 513,88	-	-	9 264,00	134 237 513,88
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ				**254 075 215,74**		-		-		-		**254 075 215,74**		-		**254 075 215,74**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ Вед-ти	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				823 583 115,82		1 566 852,25		52 464 484,76		54 031 337,01	6,56%
2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				811 974 214,07		27 243 820,00		59 943 013,93		87 186 833,93	10,74%
3	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				2 366 036 935,20		-		-		-	0,00%
4	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ				182 963 767,43		-		-		-	0,00%
5	ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ				488 313 124,60		-		-		-	0,00%
6	ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ				578 126 245,55		-		-		-	0,00%
7	ОСВЕЩЕНИЕ				307 486 392,90		-		-		-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**5 558 483 795,57**		**28 810 672,25**		**112 407 498,68**		**141 218 170,93**	**2,54%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/п	Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	Восстановление и закрепление оси трассы	км	11,200	37 192,50	416 556,00		-	6,76	251 421,30	6,76	251 421,30	60,36%
2	Устройство временной объездной дороги	км	12,061	28 971 440,00	349 424 537,84	-	-	0,90	26 043 107,86	0,90	26 043 107,86	7,45%
3	Разборка временной объездной дороги	км	12,061	3 466 520,00	41 809 697,72		-		-	-	-	0,00%
4	Переустройство ВЛ-6 кВ на ПК15+36	шт	1	1 090 419,00	1 090 419,00		-		-	-	-	0,00%
5	Переустройство ВЛ-6 кВ и 35 кВ на ПК22+70	шт	1	6 921 091,69	6 921 091,69		-		-	-	-	0,00%
6	Переустройство ВЛ-35 кВ на ПК9+95, ПК34+02, ПК34+48	шт	3	8 758 531,00	26 275 593,00		-		-	-	-	0,00%
7	Переустройство ВЛ-110 кВ на ПК17+35, 94+39	шт	2	14 906 708,00	29 813 416,00		-		-	-	-	0,00%
8	Переустройство ВЛ-220 кВ на ПК17+57	шт	1	22 292 306,26	22 292 306,26		-		-	-	-	0,00%
9	Переустройство ВЛ-110 кВ на ПК1+71, ПК16+06	шт	2	19 798 168,30	39 596 336,60		-		-	-	-	0,00%
10	Переустройство ВЛ-220 кВ на ПК16+47	шт	1	23 868 739,00	23 868 739,00		-		-	-	-	0,00%
11	Временный обвод ВЛ-110 кВ на ПК17+35, ВЛ-220 кВ на ПК17+57, ВЛ-35 кВ на ПК34+02, ВЛ-110 кВ на ПК94+39	шт	4	5 145 494,50	20 581 978,00		-		-	-	-	0,00%
12	Переустройство кабеля связи на ТОО "ИПММ" ПК15+36, "Канал им. К.Сатпаева" на ПК36+37, ПК 63+30	шт	3	377 885,64	1 133 656,92		-		-	-	-	0,00%
13	Переустройство линии связи на ПК10- ПК11, ПК24-ПК27, ПК36-ПК45, ПК82-ПК92, ПК91-ПК95 "Канал им.К.Сатпаева", "Казахтелеком"	шт	5	8 894 619,55	44 473 097,75		-		-	-	-	0,00%
14	Переустройство кабеля связи "КАЗАХТЕЛЕКОМ" на ПК36+27, ПК63+30, ПК82+53, ПК109+50 и съезды на п Шахтерский	шт	1	5 138 966,82	5 138 966,82		-		-	-	-	0,00%
15	Переустройство кабеля связи "INS PLUS" ПК 107+69	шт	1	473 501,44	473 501,44		-		-	-	-	0,00%
16	Переустройство ВОЛС ПК0+00 - ПК117+03	м	11703,00	2 499,95	29 256 914,85		-		-	-	-	0,00%
17	Расчистка территории (камыш, кустарник, деревья)	га	0,159	6 842 400,00	1 087 941,60		-		-	-	-	0,00%
18	Фрезерование и разборка асфальтобетонного покрытия	м2	192099,10	520,20	99 929 951,82		-	17 698,31	9 206 660,86	17 698,31	9 206 660,86	9,21%
19	Демонтаж существующих ограждений, разборка знаков	тонн	8,6099	83 910,00	722 456,71		-		-	-	-	0,00%
20	Устройство ж/б плит в местах пересечения дамбы с кабелем (ПК19+76, ПК42+14, ПК75+23)	шт	159	164 229,80	26 112 538,20		-		-	-	-	0,00%
21	Устройство дамб для строительства труб и разборка дамб	м3	27641,00	219,20	6 058 907,20		-		-	-	-	0,00%
22	Разборка существующих искусственных сооружений	м3	461,10	18 525,00	8 541 877,50		-		-	-	-	0,00%
23	Разборка труб (ПК43+59, ПК24+83)	шт	2	210 217,00	420 434,00		-		-	-	-	0,00%
24	Устройство ж/б плит для защиты кабеля (ПК82+00 лево)	шт	72	16 151,30	1 162 893,60		-		-	-	-	0,00%
25	Разборка земляного полотна существующих съездов	м3	802,00	326,65	261 973,30		-		-	-	-	0,00%
26	Перенос памятников за пределы строительства	тонн	0,10	119 697,00	11 969,70		-		-	-	-	0,00%
27	Снятие ПРС бульдозером с перемещением на расстояние до 20 м	м3	128043,00	61,70	7 900 253,10	25 394,69	1 566 852,25	48 353,35	2 983 401,68	73 748,04	4 550 253,93	57,60%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/п	Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
28	Подготовка основания	м2	178038,30	51,50	9 168 972,45	-	-	105 805,71	5 448 994,08	105 805,71	5 448 994,08	59,43%
29	Рыхление грунтов и нарезка уступов на откосах	м3	47974,14	402,50	19 309 591,35	-	-	21 194,78	8 530 898,98	21 194,78	8 530 898,98	44,18%
30	Засыпка траншеи (ПК10+26, ПК11+00)	м3	718,00	454,80	326 546,40		-		-	-	-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**823 583 115,82**		**1 566 852,25**		**52 464 484,76**		**54 031 337,01**	**6,56%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
2-1	**Основная дорога**											
1	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 50 м	м3	73081,0	90,20	6 591 906,20		-		-		-	0,00%
2	Разработка грунта 3 группы экскаватором из соредоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь	м3	386392,0	1 119,20	432 449 926,40		-	9 831,93	11 003 892,70		11 003 892,70	2,54%
3	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	440010,0	164,23	72 262 842,30		-	9 363,74	1 537 807,02		1 537 807,02	2,13%
4	Планировка верха и откосов земполотна	м2	579352,8	36,00	20 856 702,24		-		-		-	0,00%
5	Доуплотнение земляного полотна (ПК40+00-ПК43+80)	м3	1593,0	467,50	744 727,50		-		-		-	0,00%
6	Замена грунта под устройство новой полосы движения ПК18+20-ПК22+60, ПК36+20-ПК51+40, ПК74+20-ПК77+80 (разработка грунта)	м3	19240,1	2 740,00	52 717 983,60	9 943,00	27 243 820,00	6 654,00	18 231 960,00	16 597,00	45 475 780,00	86,26%
7	Доведение резервного профиля до проектных отметок (нарезка кюветов)	м3	1558,4	195,00	303 878,25		-		-		-	0,00%
8	Укладка плодородного слоя почвы на откосы насыпи и кюветы	м2	185853,7	228,40	42 448 973,66		-		-		-	0,00%
9	Устройство водоотводных траншей для труб (ПК1+81, ПК4+49)	м3	166,9	629,00	104 992,68		-		-		-	0,00%
10	Грунт на участках 2 типа местности (взамен ПГС)	м3	52586,9	643,00	33 813 357,41		-	45 364,47	29 169 354,21	45 364,47	29 169 354,21	86,27%
2-2	**Рекультивация земель в т.ч.:**						-		-		-	
11	Придорожная полоса	м2	1295876,0	76,13	98 655 039,88		-		-		-	0,00%
12	Грунтовые резервы и подъезные дороги	шт	5,0	9 211 633,99	46 058 169,95		-		-		-	0,00%
13	Кабель связи	м2	15500,0	16,50	255 750,00		-		-		-	0,00%
14	Объездная дорога	м2	197400,0	23,86	4 709 964,00		-		-		-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**811 974 214,07**		**27 243 820,00**		**59 943 013,93**		**87 186 833,93**	**10,74%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497.
Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-3
Дата Сертификата: 15.05.2018г.
Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -1. Восстановление и закрепление оси трассы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	ВО-001	15+00,00	57+00,00	4 200,00	км	4,20	
ПСО-3	ВО-001	75+20,00	78+80,00	360,00	км	0,36	
ПСО-3	ВО-001	90+00,00	112+00,00	2 200,00	км	2,20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					6,76	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**6,76**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -2. Устройство временной объездной дороги

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
	Объездная дорога ПСО-3				км	0,90	
	в том числе:						
ПСО-3	ПРС-001/О	00+00,00	09+00,00	900,00	м3	4 542,79	Снятие ПРС
ПСО-3	ПРС-002/О	09+00,00	17+00,00	800,00	м3	4 038,04	Снятие ПРС
ПСО-3	ПРС-003/О	19+00,00	21+00,00	200,00	м3	1 009,51	Снятие ПРС
ПСО-3	ПРС-004/О	026+00,00	036+00,00	1 000,00	м3	4 542,79	Снятие ПРС
ПСО-3	ПРС-005/О	043+00,00	050+00,00	700,00	м3	3 533,28	Снятие ПРС
ПСО-3	ПРС-006/О	050+00,00	063+00,00	1 300,00	м3	6 561,81	Снятие ПРС
ПСО-3	ПРС-007/О	090+00,00	107+00,00	1 700,00	м3	8 580,83	Снятие ПРС
ПСО-3	РГ-001/О	000+00,00	016+00,00	1 600,00	м3	9 211,51	Отсыпка
ПСО-3	РГ-002/О	022+00,00	034+00,00	1 200,00	м3	6 908,63	Отсыпка
ПСО-3	РГ-003/О	058+00,00	061+00,00	300,00	м3	1 727,16	Отсыпка
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0,90**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-3
Дата Сертификата: 15.05.2018г.
Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -18. Фрезерование и разборка асфальтобетонного покрытия

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	Ф-001	00+00,00	08+30,00	830,00	м2	17 698,31	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					17 698,31	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**17 698,31**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-3
Дата Сертификата: 15.05.2018г.
Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 27. Снятие ПРС бульдозером с перемещением на расстояние до 20 м

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	ПРС-002	18+20,00	22+60,00	440,00	м3	1 164,62	справа
ПСО-2	ПРС-002	18+20,00	22+60,00	440,00	м3	3 387,55	слева
ПСО-2	ПРС-001	36+20,00	51+40,00	1 520,00	м3	12 502,06	справа
ПСО-2	ПРС-001	36+20,00	51+40,00	1 520,00	м3	4 794,22	слева
ПСО-2	ПРС-003	74+00,00	77+80,00	380,00	м3	587,66	справа
ПСО-2	ПРС-003	74+00,00	77+80,00	380,00	м3	2 958,59	слева
ПСО-3	ПРС-004	090+00,00	112+00,00	2 200,00	м3	17 227,96	слева
ПСО-3	ПРС-005	022+60,00	036+20,00	1 360,00	м3	9 171,70	слева
ПСО-3	ПРС-006	022+60,00	036+20,00	1 360,00	м3	7 169,98	справа
ПСО-3	ПРС-007	090+00,00	112+00,00	2 200,00	м3	10 544,55	справа
ПСО-3	ПРС-008	051+40,00	057+00,00	560,00	м3	4 239,16	слева
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					25 394,69	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					48 353,35	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**73 748,04**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-3
Дата Сертификата: 15.05.2018г.
Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 28. Подготовка основания

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	ПО-001	18+20,00	19+40,00	120,00	м2	71,52	справа
ПСО-3	ПО-001	19+60,00	20+40,00	80,00	м2	161,11	справа
ПСО-3	ПО-001	21+20,00	22+60,00	140,00	м2	247,86	справа
ПСО-3	ПО-001	18+20,00	22+60,00	440,00	м2	5 890,55	слева
ПСО-3	ПО-002	36+20,00	51+40,00	1 520,00	м2	17 869,61	справа
ПСО-3	ПО-002	36+20,00	37+40,00	120,00	м2	207,23	слева
ПСО-3	ПО-002	38+00,00	41+87,00	387,00	м2	1 155,97	слева
ПСО-3	ПО-002	43+00,00	46+40,00	340,00	м2	133,42	слева
ПСО-3	ПО-002	46+60,00	51+40,00	480,00	м2	5 167,60	слева
ПСО-3	ПО-003	74+20,00	75+60,00	140,00	м2	651,76	справа
ПСО-3	ПО-003	77+20,00	77+60,00	40,00	м2	19,28	справа
ПСО-3	ПО-003	74+20,00	77+80,00	360,00	м2	5 770,03	слева
ПСО-3	ПО-004	022+60,00	032+00,00	940,00	м2	12 584,35	слева
ПСО-3	ПО-005	022+60,00	024+40,00	180,00	м2	318,68	справа
ПСО-3	ПО-005	025+00,00	036+60,00	1 160,00	м2	13 637,33	справа
ПСО-3	ПО-007	090+00,00	093+40,00	340,00	м2	5 449,47	слева
ПСО-3	ПО-007	094+00,00	105+15,00	1 115,00	м2	15 263,07	слева
ПСО-3	ПО-007	106+00,00	107+00,00	100,00	м2	1 347,28	слева
ПСО-3	ПО-007	108+40,00	112+00,00	360,00	м2	5 272,14	слева
ПСО-3	ПО-008	090+00,00	090+40,00	40,00	м2	15,59	справа
ПСО-3	ПО-008	094+00,00	097+20,00	320,00	м2	1 432,23	справа
ПСО-3	ПО-008	098+20,00	105+00,00	680,00	м2	3 505,76	справа
ПСО-3	ПО-008	106+00,00	107+00,00	100,00	м2	461,31	справа
ПСО-3	ПО-008	108+40,00	112+00,00	360,00	м2	3 143,69	справа
ПСО-3	ПО-009	051+40,00	057+00,00	560,00	м2	6 028,87	слева
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					105 805,71	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**105 805,71**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-3
Дата Сертификата: 15.05.2018г.
Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 29. Рыхление грунтов и нарезка уступов на откосах

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	РГ-001	18+20,00	19+60,00	140,00	м3	256,23	справа
ПСО-3	РГ-001	20+40,00	22+60,00	220,00	м3	423,69	справа
ПСО-3	РГ-001	18+20,00	19+60,00	140,00	м3	286,46	слева
ПСО-3	РГ-002	36+60,00	38+80,00	220,00	м3	423,69	справа
ПСО-3	РГ-002	41+39,00	51+40,00	1 001,00	м3	1 645,44	справа
ПСО-3	РГ-002	36+20,00	39+60,00	340,00	м3	757,52	слева
ПСО-3	РГ-002	41+20,00	42+14,00	94,00	м3	174,72	слева
ПСО-3	РГ-002	42+60,00	43+40,00	80,00	м3	111,73	слева
ПСО-3	РГ-002	44+00,00	50+40,00	640,00	м3	1 244,20	слева
ПСО-3	РГ-003	74+20,00	75+70,00	150,00	м3	220,48	справа
ПСО-3	РГ-003	74+20,00	75+70,00	150,00	м3	363,84	слева
ПСО-3	РГ-004	25+80,00	36+60,00	1 080,00	м3	2 095,18	слева
ПСО-3	РГ-005	22+60,00	36+60,00	1 400,00	м3	2 716,75	справа
ПСО-3	РГ-007	90+00,00	96+20,00	620,00	м3	1 334,85	слева
ПСО-3	РГ-007	98+20,00	101+00,00	280,00	м3	382,64	слева
ПСО-3	РГ-007	102+80,00	107+00,00	420,00	м3	787,46	слева
ПСО-3	РГ-007	108+40,00	112+00,00	360,00	м3	820,18	слева
ПСО-3	РГ-008	90+00,00	97+80,00	780,00	м3	1 293,50	справа
ПСО-3	РГ-008	98+60,00	104+60,00	600,00	м3	724,80	справа
ПСО-3	РГ-008	105+15,00	107+00,00	185,00	м3	338,49	справа
ПСО-3	РГ-008	109+60,00	112+00,00	240,00	м3	592,65	справа
ПСО-3	РГ-009	54+00,00	57+00,00	300,00	м3	844,07	слева
ПСО-3	НУ-001	019+60,00	020+40,00	80,00	м3	71,20	слева
ПСО-3	НУ-001	020+40,00	022+60,00	220,00	м3	856,92	слева
ПСО-3	НУ-001	019+60,00	020+04,00	44,00	м3	52,33	справа
ПСО-3	НУ-002	022+60,00	025+80,00	320,00	м3	1 071,16	слева
ПСО-3	НУ-003	097+80,00	098+60,00	80,00	м3	177,80	справа
ПСО-3	НУ-003	104+60,00	105+15,00	55,00	м3	131,79	справа
ПСО-3	НУ-004	051+40,00	054+00,00	260,00	м3	995,02	слева
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					21 194,78	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**21 194,78**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-3
Дата Сертификата: 15.05.2018г.
Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2. Разработка грунта 3 группы экскаватором из соредоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	Р3-001	043+00,00	051+00,00	800,00	м3	4 456,18	справа
ПСО-3	Р3-002	046+00,00	051+00,00	500,00	м3	1 146,52	слева
ПСО-3	Р3-005	025+00,00	030+00,00	500,00	м3	1 768,97	справа
ПСО-3	Р3-006	018+20,00	022+00,00	380,00	м3	2 460,27	слева
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					9 831,93	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**9 831,93**	

Пункт -3. Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	УГ-001	043+00,00	051+00,00	800,00	м3	4 243,98	справа
ПСО-3	УГ-002	046+00,00	051+00,00	500,00	м3	1 091,92	слева
ПСО-3	УГ-005	025+00,00	030+00,00	500,00	м3	1 684,73	справа
ПСО-3	УГ-006	018+20,00	022+00,00	380,00	м3	2 343,11	слева
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					9 363,74	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**9 363,74**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 6. Замена грунта под устройство новой полосы движения ПК18+20-ПК22+60, ПК36+20-ПК51+40, ПК74+20-ПК77+80 (разработка грунта)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	ЗГ-001	18+20,00	22+60,00	440,00	м3	646,00	справа
ПСО-2	ЗГ-001	18+20,00	22+60,00	440,00	м3	3 012,00	слева
ПСО-2	ЗГ-002	36+20,00	51+40,00	1 520,00	м3	6 285,00	справа
ПСО-3	ЗГ-003	36+20,00	51+40,00	1 520,00	м3	4 751,00	справа
ПСО-3	ЗГ-003	36+20,00	51+40,00	1 520,00	м3	1 903,00	слева
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					9 943,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					6 654,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**16 597,00**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-3
Дата Сертификата: 15.05.2018г.
Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 10. Грунт на участках 2 типа местности (взамен ПГС)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	Г2-001	018+20,00	022+60,00	440,00	м3	8 232,41	слева
ПСО-3	Г2-002	018+20,00	022+60,00	440,00	м3	1 766,40	справа
ПСО-3	Г2-003	036+20,00	051+40,00	1 520,00	м3	5 201,42	слева
ПСО-3	Г2-004	036+20,00	051+40,00	1 520,00	м3	30 164,24	справа
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					45 364,47	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**45 364,47**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"