Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АО "НК КазАвтоЖол"

SMS

Сине Мидас Строй

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**№-7**
Дата Сертификата:	30.07.2018
Срок исполнения:	21.07.2018 - 30.07.2018
Договор:	№ 21-05-20/44 от 16.10.2017 года
Объект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Технический надзор:	ТОО "Құрылыс Сапасы"
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	6 225 501 851,04 тенге
Дата начала работ:	20.12.2017г.
Срок завершения:	30.11.2019г.

г.КАРАГАНДА

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497.
Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ №-7

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	5 558 483 795,57	757 202 558,01	215 750 954,49	-	215 750 954,49	972 953 512,50	17,50%
2	Материалы на стройплощадке	-	242 446 856,34	- 5 340 315,30	-	- 5 340 315,30	237 106 541,04	
II	**Совокупный Итог (1+2)**	**5 558 483 795,57**	**999 649 414,35**	**210 410 639,19**	-	**210 410 639,19**	**1 210 060 053,54**	**21,77%**
III	**НДС 12% (II*0.12)**	**667 018 055,47**	**119 957 929,72**	**25 249 276,70**	-	**25 249 276,70**	**145 207 206,42**	
IV	**Итого включая НДС (II+III)**	**6 225 501 851,04**	**1 119 607 344,07**	**235 659 915,89**	-	**235 659 915,89**	**1 355 267 259,96**	**21,77%**
V	**Вычеты**							
3	Возврат аванса за мобилизацию:(1*15%*1.12)	1 867 650 555,00	103 485 377,03	36 246 160,35	-	36 246 160,35	139 731 537,38	
4	Гарантия исполнения 5%, (1*5%*1.12)	311 275 092,55			-			
VI	**Совокупный Итог (3+4):**	**2 178 925 647,55**	**103 485 377,03**	**36 246 160,35**	-	**36 246 160,35**	**139 731 537,38**	
VII	**Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VI)**		**1 016 121 967,04**	**199 413 755,54**	-	**199 413 755,54**	**1 215 535 722,58**	

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	**Руководитель проекта** Камысбаев Алтай **Подпись** **Дата**	РГУ "КАРАГАНДЫЖОЛЛАБОРАТОРИЯ" КАД МИР РК	**Руководитель** Ахметкалиев М.Н. **Подпись** **Дата**
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"	**Главный инженер проекта** Тауданбеков С.С. **Подпись** **Дата**	**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"	**Заместитель директора** Гафтон И.М. **Подпись** **Дата**

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г Караганды км 1472-1497 Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-7

Дата Сертификата: 30.07.2018

Срок исполнения: 21.07.2018 - 30.07.2018

Накопительная по авансу и возврату аванса на материалы

№ п/п	№ ПСО	Един. изм.	Накопленная сумма до конца предыдущего месяца			Сумма за текущий месяц			Накопленная сумма до конца текущего месяца		
			Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)
1	ПСО №-1		254 075 215,74	-	254 075 215,74	-	-	-	254 075 215,74	-	254 075 215,74
2	ПСО №-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ПСО №-3		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ПСО №-4		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ПСО №-5		-	- 11 628 359,40	- 11 628 359,40	-	- 11 628 359,40	- 11 628 359,40	-	- 11 628 359,40	- 11 628 359,40
6	ПСО №-6		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ПСО №-7						- 5 340 315,30	- 5 340 315,30		- 5 340 315,30	- 5 340 315,30
8											
9											
10											
	ИТОГО				**242 446 856,34**			**- 5 340 315,30**			**237 106 541,04**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-7

Дата Сертификата: 30.07.2018

Срок исполнения: 21.07.2018 - 30.07.2018

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц				Текущий месяц				На конец отчетного периода				Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы			
				Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)
	Инертный материалы																
1	Щебень фр.40-80	м3	2 461,20	5 095,84	9 406 411,91	0,00	-		-		-	5 095,840	9 406 411,91	-	-	5 095,840	9 406 411,91
2	Щебень фр.20-40	м3	2 964,70	10 580,16	23 525 250,26	0,00	-		-		-	10 580,160	23 525 250,26	-	-	10 580,160	23 525 250,26
3	Щебень фр.5-20	м3	3 907,30	5 473,02	16 038 551,21	0,00	-		-		-	5 473,021	16 038 551,21	-	-	5 473,021	16 038 551,21
4	Отсев 0-5	м3	1 142,30	15 726,20	13 473 028,70	0,00	-		-		-	15 726,200	13 473 028,70	-	-	15 726,200	13 473 028,70
	ЖБИ																
5	Лекальный блок №4	шт	48 387,00	7,00	254 031,75	0,00	-		-	-7,00	- 254 031,75	7	254 031,75	- 7,00	- 254 031,75	0	-
6	Лекальный блок №5	шт	36 280,00	2,00	54 420,00	0,00	-		-	-2,00	- 54 420,00	2	54 420,00	- 2,00	- 54 420,00	0	-
7	Лекальный блок №8	шт	73 229,50	120,00	6 590 655,00	-80,00	- 4 393 770,00		-	-20,00	- 1 098 442,50	120	6 590 655,00	- 100,00	- 5 492 212,50	20	1 098 442,50
8	Лекальный блок №9	шт	54 768,50	18,00	739 374,75	-4,00	- 164 305,50		-		-	18	739 374,75	- 4,00	- 164 305,50	14	575 069,25
9	Лекальный блок №26	шт	55 392,50	16,00	664 710,00	-4,00	- 166 177,50		-		-	16	664 710,00	- 4,00	- 166 177,50	12	498 532,50
10	ЗК 2.100 (Блок №11)	шт	25 513,00	40,00	765 390,00		-		-	-12,00	- 229 617,00	40	765 390,00	- 12,00	- 229 617,00	28	535 773,00
11	ЗК 4.100 (Блок №13)	шт	35 450,00	1,00	26 587,50		-		-	-1,00	- 26 587,50	1	26 587,50	- 1,00	- 26 587,50	0	-
12	ЗК 4.200 (Блок №13И)	шт	70 506,00	8,00	423 036,00		-		-	-8,00	- 423 036,00	8	423 036,00	- 8,00	- 423 036,00	0	-
13	ЗКП 9.100 (Блок №17)	шт	69 645,20	9,00	470 105,10	-2,00	- 104 467,80		-		-	9	470 105,10	- 2,00	- 104 467,80	7	365 637,30
14	ЗКП 9.200 (Блок №17И)	шт	128 638,40	50,00	4 823 940,00	-50,00	- 4 823 940,00		-	-20,00	- 1 929 576,00	50	4 823 940,00	- 70,00	- 6 753 516,00	-20	- 1 929 576,00
15	Блок оголовка СТ-8	шт	42 963,00	2,00	64 444,50		-		-	-2,00	- 64 444,50	2	64 444,50	- 2,00	- 64 444,50	0	-
16	Блок оголовка СТ-9	шт	77 824,00	10,00	583 680,00		-		-		-	10	583 680,00	-	-	10	583 680,00
17	Блок оголовка Блок №29	шт	88 109,30	16,00	1 057 311,60	-4,00	- 264 327,90		-		-	16	1 057 311,60	- 4,00	- 264 327,90	12	792 983,70
18	Портальная стенка Блок СТ-10	шт	72 393,00	6,00	325 768,50		-		-	-6,00	- 325 768,50	6	325 768,50	- 6,00	- 325 768,50	0	-
19	Портальная стенка Блок СТ-12	шт	114 468,90	14,00	1 201 923,45	-4,00	- 343 406,70		-	-2,00	- 171 703,35	14	1 201 923,45	- 6,00	- 515 110,05	8	686 813,40
20	Портальная стенка Блок СТ-13	шт	133 949,60	16,00	1 607 395,20	-4,00	- 401 848,80		-		-	16	1 607 395,20	- 4,00	- 401 848,80	12	1 205 546,40
21	Портальная стенка Блок №32	шт	86 880,30	4,00	260 640,90		-		-		-	4	260 640,90	-	-	4	260 640,90
22	Откосная стенка Блок СТ-4	шт	52 149,00	12,00	469 341,00		-		-	-12,00	- 469 341,00	12	469 341,00	- 12,00	- 469 341,00	0	-
23	Откосная стенка Блок СТ-6 л(п)	шт	97 782,40	28,00	2 053 430,40	-8,00	- 586 694,40		-	-4,00	- 293 347,20	28	2 053 430,40	- 12,00	- 880 041,60	16	1 173 388,80
24	Откосная стенка Блок СТ-7	шт	126 473,60	12,00	1 138 262,40	-4,00	- 379 420,80		-		-	12	1 138 262,40	- 4,00	- 379 420,80	8	758 841,60
	Другие материалы																
25	Барьерное ограждение типа 11ДО	п.м.	11 019,88	4 092,00	33 820 011,72	0,00	-		-		-	4 092,00	33 820 011,72	-	-	4 092,00	33 820 011,72
26	Барьерное ограждение типа 11ДД	п.м.	19 320,31	9 264,00	134 237 513,88	0,00	-		-		-	9 264,00	134 237 513,88	-	-	9 264,00	134 237 513,88
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ				254 075 215,74		- 11 628 359,40		-		- 5 340 315,30		254 075 215,74		- 16 968 674,70		237 106 541,04

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-7

Дата Сертификата: 30.07.2018

Срок исполнения: 21.07.2018 - 30.07.2018

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ Вед-ти	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				823 583 115,82		203 674 326,04		105 623 519,10		309 297 845,14	37,56%
2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				811 974 214,07		523 675 778,88		70 878 119,12		594 553 898,00	73,22%
3	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				2 366 036 935,20		-		27 167 983,90		27 167 983,90	1,15%
4	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ				182 963 767,43		29 852 453,09		12 081 332,37		41 933 785,46	22,92%
5	ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ				488 313 124,60		-		-		-	0,00%
6	ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ				578 126 245,55		-		-		-	0,00%
7	ОСВЕЩЕНИЕ				307 486 392,90		-		-		-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**5 558 483 795,57**		**757 202 558,01**		**215 750 954,49**		**972 953 512,50**	**17,50%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-7

Дата Сертификата: 30.07.2018

Срок исполнения: 21.07.2018 - 30.07.2018

№ п/п	Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	Восстановление и закрепление оси трассы	км	11,200	37 192,50	416 556,00	11,20	416 556,00	-	-	11,20	416 556,00	100,00%
2	Устройство временной объездной дороги	км	12,061	28 971 440,00	349 424 537,84	2,90	83 985 987,86	1,20	34 765 728,00	4,10	118 751 715,86	33,98%
3	Разборка временной объездной дороги	км	12,061	3 466 520,00	41 809 697,72		-		-	-	-	0,00%
4	Переустройство ВЛ-6 кВ на ПК15+36	шт	1,00	1 090 419,00	1 090 419,00		-	1,00	1 090 419,00	1,00	1 090 419,00	100,00%
5	Переустройство ВЛ-6 кВ и 35 кВ на ПК22+70	шт	1,00	6 921 091,69	6 921 091,69		-		-	-	-	0,00%
6	Переустройство ВЛ-35 кВ на ПК9+95, ПК34+02, ПК34+48	шт	3,00	8 758 531,00	26 275 593,00		-	0,50	4 379 265,50	0,50	4 379 265,50	16,67%
7	Переустройство ВЛ-110 кВ на ПК17+35, 94+39	шт	2,00	14 906 708,00	29 813 416,00		-		-	-	-	0,00%
8	Переустройство ВЛ-220 кВ на ПК17+57	шт	1,00	22 292 306,26	22 292 306,26		-		-	-	-	0,00%
9	Переустройство ВЛ-110 кВ на ПК1+71, ПК16+06	шт	2,00	19 798 168,30	39 596 336,60		-	0,50	9 899 084,15	0,50	9 899 084,15	25,00%
10	Переустройство ВЛ-220 кВ на ПК16+47	шт	1,00	23 868 739,00	23 868 739,00		-		-	-	-	0,00%
11	Временный обвод ВЛ-110 кВ на ПК17+35, ВЛ-220 кВ на ПК17+57, ВЛ-35 кВ на ПК34+02, ВЛ-110 кВ на ПК94+39	шт	4,00	5 145 494,50	20 581 978,00		-		-	-	-	0,00%
12	Переустройство кабеля связи на ТОО "ИПММ" ПК15+36, "Канал им. К.Сатпаева" на ПК36+37, ПК 63+30	шт	3,00	377 885,64	1 133 656,92		-		-	-	-	0,00%
13	Переустройство линии связи на ПК10- ПК11, ПК24-ПК27, ПК36-ПК45, ПК82-ПК92, ПК91-ПК95 "Канал им.К.Сатпаева", "Казахтелеком"	шт	5,00	8 894 619,55	44 473 097,75	1,50	13 341 929,33	3,50	31 131 168,42	5,00	44 473 097,75	100,00%
14	Переустройство кабеля связи "КАЗАХТЕЛЕКОМ" на ПК36+27, ПК63+30, ПК82+53, ПК109+50 и съезды на п. Шахтерский	шт	1,00	5 138 966,82	5 138 966,82	1,00	5 138 966,82		-	1,00	5 138 966,82	100,00%
15	Переустройство кабеля связи "TNS PLUS" ПК 107+69	шт	1,00	473 501,44	473 501,44		-	1,00	473 501,44	1,00	473 501,44	100,00%
16	Переустройство ВОЛС ПК0+00 - ПК117+03	м	11703,00	2 499,95	29 256 914,85	8 777,25	21 942 686,14	2 925,75	7 314 228,71	11 703,00	29 256 914,85	100,00%
17	Расчистка территории (камыш, кустарник, деревья)	га	0,159	6 842 400,00	1 087 941,60	0,159	1 087 941,60	-	-	0,159	1 087 941,60	100,00%
18	Фрезерование и разборка асфальтобетонного покрытия	м2	192099,10	520,20	99 929 951,82	29 493,02	15 342 269,00	16 674,99	8 674 329,80	46 168,01	24 016 598,80	24,03%
19	Демонтаж существующих ограждений, разборка знаков	тонн	8,61	83 910,00	722 456,71		-		-	-	-	0,00%
20	Устройство ж/б плит в местах пересечения дамбы с кабелем (ПК19+76, ПК42+14, ПК75+23)	шт	159,0	164 229,80	26 112 538,20	159,00	26 112 538,20	-	-	159,00	26 112 538,20	100,00%
21	Устройство дамб для строительства труб и разборка дамб	м3	27641,00	219,20	6 058 907,20	3 452,00	756 678,40	7 973,00	1 747 681,60	11 425,00	2 504 360,00	41,33%
22	Разборка существующих искусственных сооружений	м3	461,10	18 525,00	8 541 877,50	177,90	3 295 597,50	107,85	1 997 921,25	285,75	5 293 518,75	61,97%
23	Разборка труб (ПК43+59, ПК24+83)	шт	2	210 217,00	420 434,00		-	1,00	210 217,00	1,00	210 217,00	50,00%
24	Устройство ж/б плит для защиты кабеля (ПК82+00 лево)	шт	72	16 151,30	1 162 893,60	3,00	48 453,90	-	-	3,00	48 453,90	4,17%
25	Разборка земляного полотна существующих съездов	м3	802,00	326,65	261 973,30		-		-	-	-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-7

Дата Сертификата: 30.07.2018

Срок исполнения: 21.07.2018 - 30.07.2018

№ п/п	Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
26	Перенос памятников за пределы строительства	тонн	0,10	119 697,00	11 969,70	0,10	11 969,70	-	-	0,10	11 969,70	100,00%
27	Снятие ПРС бульдозером с перемещением на расстояние до 20 м	м3	128043,00	61,70	7 900 253,10	112 827,50	6 961 456,85	5 934,50	366 158,77	118 762,00	7 327 615,62	92,75%
28	Подготовка основания	м2	178038,30	51,50	9 168 972,45	161 368,39	8 310 471,95	16 669,91	858 500,50	178 038,30	9 168 972,45	100,00%
29	Рыхление грунтов и нарезка уступов на откосах	м3	47974,14	402,50	19 309 591,35	41 228,02	16 594 276,39	6 746,12	2 715 314,96	47 974,14	19 309 591,35	100,00%
30	Засыпка траншеи (ПК10+26, ПК11+00)	м3	718,00	454,80	326 546,40	718,00	326 546,40	-	-	718,00	326 546,40	100,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**823 583 115,82**		**203 674 326,04**		**105 623 519,10**		**309 297 845,14**	**37,56%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-7

Дата Сертификата: 30.07.2018

Срок исполнения: 21.07.2018 - 30.07.2018

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
2-1	**Основная дорога**											
1	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 50 м	м3	73081,0	90,20	6 591 906,20	23 631,19	2 131 533,07	20 042,57	1 807 839,36	43 673,75	3 939 372,43	59,76%
2	Разработка грунта 3 группы экскаватором из сорредоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь	м3	386392,0	1 119,20	432 449 926,40	341 023,56	381 673 571,27	44 587,61	49 902 453,11	385 611,17	431 576 024,38	99,80%
3	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	440010,0	164,23	72 262 842,30	324 784,35	53 339 333,53	86 138,14	14 146 466,73	410 922,49	67 485 800,26	93,39%
4	Планировка верха и откосов земполотна	м2	579352,84	36,00	20 856 702,24		-	139 482,22	5 021 359,92	139 482,22	5 021 359,92	24,08%
5	Доуплотнение земляного полотна (ПК40+00-ПК43+80)	м3	1593,0	467,50	744 727,50		-		-		-	0,00%
6	Замена грунта под устройство новой полосы движения ПК18+20-ПК22+60, ПК36+20-ПК51+40, ПК74+20-ПК77+80 (разработка грунта)	м3	19240,14	2 740,00	52 717 983,60	19 240,14	52 717 983,60	-	-	19 240,14	52 717 983,60	100,00%
7	Доведение резервного профиля до проектных отметок (нарезка кюветов)	м3	1558,35	195,00	303 878,25		-		-		-	0,00%
8	Укладка плодородного слоя почвы на откосы насыпи и кюветы	м2	185853,65	228,40	42 448 973,66		-		-		-	0,00%
9	Устройство водоотводных траншей для труб (ПК1+81, ПК4+49)	м3	166,92	629,00	104 992,68		-		-		-	0,00%
10	Грунт на участках 2 типа местности (взамен ПГС)	м3	52586,87	643,00	33 813 357,41	52 586,87	33 813 357,41	-	-	52 586,87	33 813 357,41	100,00%
2-2	**Рекультивация земель в т.ч.:**											
11	Придорожная полоса	м2	1295876,0	76,13	98 655 039,88		-		-		-	0,00%
12	Грунтовые резервы и подъезные дороги	шт	5,0	9 211 633,99	46 058 169,95		-		-		-	0,00%
13	Кабель связи	м2	15500,0	16,50	255 750,00		-		-		-	0,00%
14	Объездная дорога	м2	197400,0	23,86	4 709 964,00		-		-		-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**811 974 214,07**		**523 675 778,88**		**70 878 119,12**		**594 553 898,00**	**73,22%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-7

Дата Сертификата: 30.07.2018

Срок исполнения: 21.07.2018 - 30.07.2018

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
3-1	**Основная дорога Тип I**											
1	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси, h=0,28м	м3	53991,00	513,65	27 732 477,15				-	-	-	0,00%
2	ПГС	м3	65869,00	1 419,90	93 527 393,10				-	-	-	0,00%
3	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм, Н=0,20м	м3	39391,60	2 491,00	98 124 475,60				-	-	-	0,00%
4	Щебень фр.40-80	м3	16643,00	2 461,20	40 961 751,60				-	-	-	0,00%
5	Щебень фр.20-40	м3	19695,80	2 964,70	58 392 138,26				-	-	-	0,00%
6	Щебень фр.5-20	м3	8926,00	3 907,30	34 876 559,80				-	-	-	0,00%
7	Отсев 0-5	м3	11254,20	1 142,30	12 855 672,66				-	-	-	0,00%
8	Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня	м2	177955,00	2 790,70	496 619 018,50				-	-	-	0,00%
9	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 10 см	м2	164280,00	2 755,10	452 607 828,00				-	-	-	0,00%
10	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	164280,00	2 235,00	367 165 800,00				-	-	-	0,00%
3-2	**Основная дорога Тип II**				-				-	-	-	0,00%
11	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр.0-120мм, h=0,33м	м3	25264,00	562,40	14 208 473,60			3 945,61	2 219 011,06	3 945,61	2 219 011,06	15,62%
12	Щебень фр. 0-120	м3	30822,00	2 084,75	64 256 164,50			4 812,89	10 033 667,23	4 812,89	10 033 667,23	15,62%
13	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм, Н=0,30м (15см+15см)	м3	15653,10	2 584,90	40 461 698,19			2 360,45	6 101 530,36	2 360,45	6 101 530,36	15,08%
14	Щебень фр.40-80	м3	6613,40	2 461,20	16 276 900,08			997,29	2 454 518,83	997,29	2 454 518,83	15,08%
15	Щебень фр.20-40	м3	7826,50	2 964,70	23 203 224,55			1 180,22	3 498 992,51	1 180,22	3 498 992,51	15,08%
16	Щебень фр.5-20	м3	3547,00	3 907,30	13 859 193,10			534,88	2 089 934,21	534,88	2 089 934,21	15,08%
17	Отсев 0-5	м3	4472,00	1 142,30	5 108 365,60			674,37	770 329,70	674,37	770 329,70	15,08%
18	Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня	м2	46493,00	2 790,70	129 748 015,10				-	-	-	0,00%
19	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 10 см	м2	42920,00	2 755,10	118 248 892,00				-	-	-	0,00%
20	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	42920,00	2 235,00	95 926 200,00				-	-	-	0,00%
3-3	**Разделительная полоса**				-				-	-	-	0,00%
21	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси	м3	7840,00	513,70	4 027 408,00				-	-	-	0,00%
22	ПГС	м3	9564,80	1 419,90	13 581 059,52				-	-	-	0,00%
23	Устройство слоя основания из фр.щебня фр.10-20мм толщиной, h=0,10м	м2	34089,51	202,00	6 886 081,02				-	-	-	0,00%
24	Щебень фр. 10-20	м3	4636,20	3 671,00	17 019 490,20				-	-	-	0,00%
25	Устройство слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки II, h=0,05м	м2	34089,51	1 667,00	56 827 213,17				-	-	-	0,00%
3-3-1	*Обочина*				-				-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-7

Дата Сертификата: 30.07.2018

Срок исполнения: 21.07.2018 - 30.07.2018

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
27	Устройство присыпных обочин из материала от разборки временной объездной дороги	м3	47005,00	243,60	11 450 418,00				-	-	-	0,00%
28	Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6 до 40мм непрерывной гранулометрии , h=0,15м	м3	7620,34	6 835,00	52 085 023,90				-	-	-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				2 366 036 935,20		-		27 167 983,90		27 167 983,90	1,15%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-7

Дата Сертификата: 30.07.2018

Срок исполнения: 21.07.2018 - 30.07.2018

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
4-1	**Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)**	шт	2,00						-		-	
4-1-1	**Земляные работы**								-		-	
1	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	730,00	534,50	390 185,00				-		-	0,00%
4-1-2	**Тело трубы**				-				-		-	
2	Устройство подготовки из песчаной-гравийной смеси под тело и оголовки трубы	м3	371,37	3 263,00	1 211 780,31				-		-	0,00%
3	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетоннных труб	м3	150,19	11 367,00	1 707 209,73				-		-	0,00%
4	Лекальный блок №8	шт	117,00	73 229,50	8 567 851,50				-		-	0,00%
5	Лекальный блок №9	шт	6,00	54 768,50	328 611,00				-		-	0,00%
6	Лекальный блок №26	шт	12,00	55 392,50	664 710,00				-		-	0,00%
7	Укладка звеньев трехочковых круглых железобетонных труб	м3	216,48	48 933,00	10 593 015,84				-		-	0,00%
8	Круглые звенья ЗК 9.200 (блок №17И)	шт	120,00	128 638,40	15 436 608,00				-		-	0,00%
9	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	3,00	69 645,20	208 935,60				-		-	0,00%
10	Сооружение оголовков трехочковых круглых труб	м3	40,92	25 301,50	1 035 337,38				-		-	0,00%
11	Звенья оголовков блок №29 (ЗК16.132)	шт	12,00	88 109,30	1 057 311,60				-		-	0,00%
12	Стенка откосная СТ-7 (блок №41) (пл)	шт	8,00	126 473,60	1 011 788,80				-		-	0,00%
13	Стенка портальная СТ-13 (блок №37)	шт	12,00	133 949,60	1 607 395,20				-		-	0,00%
14	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	16,32	20 000,00	326 400,00				-		-	0,00%
15	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	2076,10	1 201,20	2 493 811,32				-		-	0,00%
16	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	211,90	3 431,80	727 198,42				-		-	0,00%
17	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	239,00	767,80	183 504,20				-		-	0,00%
4-1-3	**Укрепление русла на входе**								-		-	
18	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	68,80	8 580,80	590 359,04				-		-	
4-1-4	**Укрепление откосов на входе и выходе**								-		-	0,00%
19	Разработка грунта	м3	548,70	405,00	222 223,50				-		-	
20	Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20 (8 см)	м2	112,40	3 389,30	380 957,32				-		-	0,00%
21	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	62,60	8 787,80	550 116,28				-		-	0,00%
22	Установка блоков упоров	м	14,00	4 095,10	57 331,40				-		-	0,00%
23	Блок У-1	шт	4,00	19 685,00	78 740,00				-		-	0,00%
24	Блок У-2	шт	4,00	26 005,00	104 020,00				-		-	0,00%
25	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	111,60	4 482,20	500 213,52				-		-	0,00%
26	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	20,00	3 552,00	71 040,00				-		-	0,00%
27	Разработка грунта (под рисберму)	м3	156,00	980,50	152 958,00				-		-	0,00%
28	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	127,14	4 601,50	585 034,71				-		-	0,00%
29	Устройство асфальтовых планок	м3	2,77	34 460,00	95 523,12				-		-	0,00%
30	Устройство каменной рисбермы	м3	20,66	5 083,00	105 014,78				-		-	0,00%
4-2	**Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК19+76)**	шт	1,00						-		-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497 Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-7

Дата Сертификата: 30.07.2018

Срок исполнения: 21.07.2018 - 30.07.2018

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
4-2-1	**Земляные работы**											
31	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	324,00	455,40	147 549,60	324,00	147 549,60		-	324,00	147 549,60	100,00%
4-2-3	**Тело трубы**						-		-	-	-	
32	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	160,42	3 263,00	523 450,46	160,42	523 450,46		-	160,42	523 450,46	100,00%
33	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетоннных труб	м3	41,38	11 381,00	470 945,78	41,38	470 945,78		-	41,38	470 945,78	100,00%
34	Лекальный блок №8	шт	30,00	73 229,50	2 196 885,00	30,00	2 196 885,00		-	30,00	2 196 885,00	100,00%
35	Лекальный блок №9	шт	4,00	54 768,50	219 074,00	4,00	219 074,00		-	4,00	219 074,00	100,00%
36	Лекальный блок №26	шт	4,00	55 392,50	221 570,00	4,00	221 570,00		-	4,00	221 570,00	100,00%
37	Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб	м3	59,56	41 398,00	2 465 664,88	59,56	2 465 664,88		-	59,56	2 465 664,88	100,00%
38	Круглые звенья ЗК 9.200 (блок №17И)	шт	32,00	128 638,40	4 116 428,80	32,00	4 116 428,80		-	32,00	4 116 428,80	100,00%
39	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	2,00	69 645,20	139 290,40	2,00	139 290,40		-	2,00	139 290,40	100,00%
40	Сооружение оголовков двухочковых круглых труб	м3	16,52	22 700,00	375 004,00	16,52	375 004,00		-	16,52	375 004,00	100,00%
41	Звенья оголовков блок №29 (ЗК16.132)	шт	4,00	88 109,30	352 437,20	4,00	352 437,20		-	4,00	352 437,20	100,00%
42	Стенка откосная СТ-7 (блок №41) (пл)	шт	4,00	126 473,60	505 894,40	4,00	505 894,40		-	4,00	505 894,40	100,00%
43	Стенка портальная СТ-13 (блок №37)	шт	4,00	133 949,60	535 798,40	4,00	535 798,40		-	4,00	535 798,40	100,00%
44	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	5,71	20 000,00	114 240,00		-		-	-	-	0,00%
45	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	628,14	1 201,00	754 396,14	628,14	754 396,14		-	628,14	754 396,14	100,00%
46	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	69,33	3 431,00	237 871,23	69,33	237 871,23		-	69,33	237 871,23	100,00%
47	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	124,00	644,50	79 918,00		-		-	-	-	0,00%
4-2-4	**Укрепление русла на входе**						-		-	-	-	
48	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	28,40	8 580,80	243 694,72		-		-	-	-	0,00%
4-2-5	**Укрепление откосов на входе и выходе**						-		-	-	-	
49	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	27,70	8 784,30	243 325,11		-		-	-	-	0,00%
50	Установка блоков упоров						-		-	-	-	
51	Блок У-1	м	7,00	4 095,10	28 665,70		-		-	-	-	0,00%
52	Блок У-2	шт	2,00	19 685,00	39 370,00		-		-	-	-	0,00%
53	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	33,20	4 482,20	148 809,04		-		-	-	-	0,00%
54	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	9,00	3 552,00	31 968,00		-		-	-	-	0,00%
55	Разработка грунта (под рисберму)	м3	47,00	516,20	24 261,40		-		-	-	-	0,00%
56	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	43,40	4 601,50	199 705,10		-		-	-	-	0,00%
57	Устройство асфальтовых планок	м3	0,848	34 460,00	29 222,08		-		-	-	-	0,00%
58	Устройство каменной рисбермы	м3	7,86	4 936,00	38 796,96		-		-	-	-	0,00%
4-3	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК1+81, ПК4+49, ПК77+28, ПК86+70, ПК94+20, 105+40, 111+20)**	**шт**	**7,00**				-		-	-	-	0,00%
4-3-1	**Земляные работы**						-		-	-	-	
59	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	1668,00	1 098,10	1 831 630,80	446,00	489 752,60	546,00	599 562,60	992,00	1 089 315,20	32,73%
4-3-2	**Тело трубы**						-		-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497 Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-7

Дата Сертификата: 30.07.2018

Срок исполнения: 21.07.2018 - 30.07.2018

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
60	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	643,84	3 263,00	2 100 849,92	162,29	529 552,27	109,06	355 862,78	271,35	885 415,05	16,94%
61	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	160,98	11 367,00	1 829 859,66	57,50	653 602,50	21,85	248 312,12	79,35	901 914,62	13,57%
62	Лекальный блок №8	шт	134,00	73 229,50	9 812 753,00	50,00	3 661 475,00	20,00	1 464 590,00	70,00	5 126 065,00	14,93%
63	Лекальный блок №9	шт	8,00	54 768,50	438 148,00		-		-	-	-	0,00%
64	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	235,20	18 718,00	4 402 473,60	84,00	1 572 312,00	31,92	597 478,56	115,92	2 169 790,56	13,57%
65	Круглые звенья ЗК 9.200 (блок №17И)	шт	138,00	128 638,40	17 752 099,20	50,00	6 431 920,00	20,00	2 572 768,00	70,00	9 004 688,00	14,49%
66	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	4,00	69 645,20	278 580,80		-		-	-	-	0,00%
67	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	68,74	17 413,00	1 196 969,62	19,64	341 991,32	9,82	170 995,66	29,46	512 986,98	14,29%
68	Стенка откосная СТ-6 (блок №40) (пл)	шт	28,00	97 782,40	2 737 907,20	8,00	782 259,20	4,00	391 129,60	12,00	1 173 388,80	14,29%
69	Стенка портальная СТ-12 (блок №36)	шт	14,00	114 468,90	1 602 564,60	4,00	457 875,60	2,00	228 937,80	6,00	686 813,40	14,29%
70	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	15,708	20 000,00	314 160,00		-		-	-	-	0,00%
71	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	2819,18	1 201,00	3 385 835,18	984,07	1 181 868,07	385,06	462 457,06	1 369,13	1 644 325,13	13,66%
72	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	397,87	3 432,00	1 365 489,84	142,07	487 584,24	54,01	185 362,32	196,08	672 946,56	13,57%
73	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	776,00	742,00	575 792,00		-	128,50	95 347,00	128,50	95 347,00	16,56%
4-3-2	**Укрепление русла на входе**						-		-	-	-	
74	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	120,40	8 571,40	1 031 996,56		-		-	-	-	0,00%
4-3-3	**Укрепление откосов на входе и выходе**						-		-	-	-	
75	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	142,80	8 808,80	1 257 896,64		-		-	-	-	0,00%
76	Разработка грунта	м3	92,50	618,70	57 229,75		-		-	-	-	0,00%
77	Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20 (8 см)	м2	5,91	3 390,00	20 034,90		-		-	-	-	0,00%
78	Установка блоков упоров	м	49,00	4 095,10	200 659,90		-		-	-	-	0,00%
79	Блок У-1	шт	14,00	19 685,00	275 590,00		-		-	-	-	0,00%
80	Блок У-2	шт	14,00	26 005,00	364 070,00		-		-	-	-	0,00%
81	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	42,00	4 482,20	188 252,40		-		-	-	-	0,00%
82	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	56,00	3 552,00	198 912,00		-		-	-	-	0,00%
83	Разработка грунта (под рисберму)	м3	150,00	1 077,60	161 640,00		-		-	-	-	0,00%
84	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	174,25	4 603,00	802 072,75		-		-	-	-	0,00%
85	Устройство асфальтовых планок	м3	3,45	34 460,00	119 024,84		-		-	-	-	0,00%
86	Устройство каменной рисбермы	м3	29,50	5 672,00	167 324,00		-		-	-	-	0,00%
4-4	**Удлинение трубы диаметром 0,75м (ПК43+69)**	шт	1,00		-		-		-	-	-	0,00%
87	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	45,00	141,75	6 378,75		-		-	-	-	0,00%
88	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	2,75	3 983,00	10 953,25		-		-	-	-	0,00%
89	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых круглых труб	м3	1,05	30 024,40	31 525,62		-		-	-	-	0,00%
90	Круглые звенья ЗК 2.100 (блок №11)	шт	5,00	25 512,50	127 562,50		-		-	-	-	0,00%
91	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	6,15	9 108,00	56 014,20		-		-	-	-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Саласы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-7

Дата Сертификата: 30.07.2018

Срок исполнения: 21.07.2018 - 30.07.2018

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Еди. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
92	Стенка портальная СТ-9 (блок №31)	шт	5,00	86 880,30	434 401,50		-		-	-	-	0,00%
93	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	53,38	1 201,00	64 109,38		-		-	-	-	0,00%
94	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	3,66	3 432,00	12 561,12		-		-	-	-	0,00%
95	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	26,00	1 390,20	36 145,20		-		-	-	-	0,00%
4-4-1	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	0,00%
96	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	4,90	8 470,00	41 503,00		-		-	-	-	0,00%
4-4-2	**Укрепление откосов на входе и выходе**				-		-		-	-	-	0,00%
97	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	10,30	8 490,00	87 447,00		-		-	-	-	0,00%
98	Устройство блоков упоров	м	3,80	10 293,00	39 113,40		-		-	-	-	0,00%
99	Укрепление откосов земляного полотна монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	17,70	3 936,00	69 667,20		-		-	-	-	0,00%
100	Разработка грунта (под рисберму)	м3	11,00	353,00	3 883,00		-		-	-	-	0,00%
101	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	13,51	4 603,00	62 186,53		-		-	-	-	0,00%
102	Устройство асфальтовых планок	м3	0,48	34 460,00	16 540,80		-		-	-	-	0,00%
103	Устройство каменной рисбермы	м3	2,25	5 196,40	11 691,90		-		-	-	-	0,00%
4-5	**Ремонт и удлинение трубы диаметром 1,0м (ПК19+49, ПК22+32)**	шт	2,00		-		-		-	-	-	0,00%
104	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	230,00	1 728,90	397 647,00		-	230,00	397 647,00	230,00	397 647,00	100,00%
105	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	93,98	3 983,00	374 322,34		-	93,98	374 322,34	93,98	374 322,34	100,00%
106	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	0,76	12 370,00	9 401,20		-	0,76	9 401,20	0,76	9 401,20	100,00%
107	Лекальный блок №4	шт	1,00	48 387,00	48 387,00		-	1,00	48 387,00	1,00	48 387,00	100,00%
108	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых круглых труб	м3	0,84	27 465,00	23 070,60		-	0,84	23 070,60	0,84	23 070,60	100,00%
109	Круглые звенья ЗК 4.200 (блок №13И)	шт	1,00	70 506,00	70 506,00		-	1,00	70 506,00	1,00	70 506,00	100,00%
110	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	11,88	18 070,00	214 671,60		-	11,88	214 671,60	11,88	214 671,60	100,00%
111	Стенка откосная СТ-4 (блок №38) пл	шт	8,00	52 149,00	417 192,00		-	8,00	417 192,00	8,00	417 192,00	100,00%
112	Стенка портальная СТ-10 (блок №34)	шт	4,00	72 393,00	289 572,00		-	4,00	289 572,00	4,00	289 572,00	100,00%
113	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	2,04	20 000,00	40 800,00		-		-	-	-	0,00%
114	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	69,00	1 201,00	82 869,00		-	69,00	82 869,00	69,00	82 869,00	100,00%
115	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2,03	3 431,00	6 964,93		-	2,03	6 964,93	2,03	6 964,93	100,00%
116	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	273,00	536,85	146 560,05		-		-	-	-	0,00%
4-5-1	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	
117	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	22,80	8 565,60	195 295,68		-		-	-	-	0,00%
4-5-2	**Укрепление откосов на входе и выходе**				-		-		-	-	-	
118	Разработка грунта	м3	9,00	523,00	4 707,00		-		-	-	-	0,00%
119	Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20 (8 см)	м2	1,72	3 388,00	5 827,36		-		-	-	-	0,00%
120	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	33,40	8 773,30	293 028,22		-		-	-	-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-7

Дата Сертификата: 30.07.2018

Срок исполнения: 21.07.2018 - 30.07.2018

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
121	Установка блоков упоров	м	11,00	4 477,50	49 252,50		-		-	-	-	0,00%
122	Блок У-1	шт	4,00	19 685,00	78 740,00		-		-	-	-	0,00%
123	Блок У-2	шт	4,00	26 005,00	104 020,00		-		-	-	-	0,00%
124	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	9,60	4 482,00	43 027,20		-		-	-	-	0,00%
125	Разработка грунта (под рисберму)	м3	32,00	411,00	13 152,00		-		-	-	-	0,00%
126	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	40,32	4 603,00	185 592,96		-		-	-	-	0,00%
127	Устройство асфальтовых планок	м3	0,964	34 460,00	33 219,44		-		-	-	-	0,00%
128	Устройство каменной рисбермы	м3	5,40	5 043,00	27 232,20		-		-	-	-	0,00%
129	Конопатка швов между звеньями (ремонт)	м	50,44	259,00	13 063,96		-		-	-	-	0,00%
130	Обмазка швов монолитным бетоном	м3	0,09	22 081,00	1 987,29		-		-	-	-	0,00%
131	Обмазка внутренней поверхности звеньев цементным раствором М50	м2	46,99	860,00	40 411,40		-		-	-	-	0,00%
4-6	**Железобетонная круглая труба диаметр 0,5 м (ПК36+27)**	шт	1,00		-		-		-	-	-	0,00%
132	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	35,00	187,60	6 566,00		-		-	-	-	
133	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	4,93	3 983,00	19 636,19		-	35,00	6 566,00	35,00	6 566,00	100,00%
134	Укладка звеньев одноочковых круглых труб	м3	2,52	32 120,00	80 942,40		-	4,93	19 636,19	4,93	19 636,19	100,00%
135	Круглые звенья ЗК 2.100 (блок №11)	шт	12,00	25 512,50	306 150,00		-	2,52	80 942,40	2,52	80 942,40	100,00%
136	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	1,26	19 817,00	24 969,42		-	12,00	306 150,00	12,00	306 150,00	100,00%
137	Стенка портальная СТ-8 (блок №30)	шт	2,00	42 963,00	85 926,00		-	1,26	24 969,42	1,26	24 969,42	100,00%
138	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	35,09	1 201,00	42 143,09		-	2,00	85 926,00	2,00	85 926,00	100,00%
139	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2,10	3 431,80	7 206,78		-	35,09	42 143,09	35,09	42 143,09	100,00%
140	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	18,00	577,00	10 386,00		-	2,10	7 206,78	2,10	7 206,78	100,00%
4-6-1	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	0,00%
141	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	4,90	8 733,00	42 791,70		-		-	-	-	
142	Укрепление откосов земляного полотна монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	4,90	5 691,00	27 885,90		-		-	-	-	0,00%
143	Разработка грунта	м3	12,00	449,00	5 388,00		-		-	-	-	0,00%
144	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	13,51	4 603,00	62 186,53		-		-	-	-	0,00%
145	Устройство асфальтовых планок	м3	0,048	34 460,00	1 654,08		-		-	-	-	0,00%
146	Устройство каменной рисбермы	м3	2,25	5 196,00	11 691,00		-		-	-	-	0,00%
4-7	**Железобетонная круглая труба диаметр 0,75м (ПК42+63.9, 43+49.3, 44+60.9)**	шт	3,00		-		-		-	-	-	0,00%
147	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	155,00	205,00	31 775,00		-		-	-	-	
148	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	29,45	3 983,00	117 299,35		-		-	-	-	0,00%
149	Укладка звеньев одноочковых круглых труб	м3	10,92	28 309,00	309 134,28		-		-	-	-	0,00%
150	Круглые звенья ЗК 2.100 (блок №11)	шт	52,00	25 513,00	1 326 676,00		-		-	-	-	0,00%
151	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	14,76	15 366,50	226 809,54		-		-	-	-	0,00%
152	Стенка портальная СТ-9 (блок №31)	шт	12,00	77 824,00	933 888,00		-		-	-	-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагандa-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-7

Дата Сертификата: 30.07.2018

Срок исполнения: 21.07.2018 - 30.07.2018

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
153	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	209,32	1 201,00	251 393,32		-		-	-	-	0,00%
154	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	16,07	3 432,00	55 152,24		-		-	-	-	0,00%
155	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	99,00	1 095,30	108 434,70		-		-	-	-	0,00%
4-7-1	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	
156	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	14,70	8 470,00	124 509,00		-		-	-	-	
4-7-2	**Укрепление откосов на входе и выходе**				-		-		-	-	-	0,00%
157	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	30,90	8 490,00	262 341,00		-		-	-	-	
158	Устройство блоков упоров	м	11,40	10 292,60	117 335,64		-		-	-	-	0,00%
159	Укрепление откосов земляного полотна монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	53,10	3 936,00	209 001,60		-		-	-	-	0,00%
160	Разработка грунта (под рисберму)	м3	33,00	352,80	11 642,40		-		-	-	-	0,00%
161	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	40,53	4 603,00	186 559,59		-		-	-	-	0,00%
162	Устройство асфальтовых планок	м3	1,44	34 460,00	49 622,40		-		-	-	-	0,00%
163	Устройство каменной рисбермы	м3	6,75	5 196,00	35 073,00		-		-	-	-	0,00%
4-8	**Железобетонная круглая труба диаметр 1,0м (ПК24+83)**	шт	1,00		-		-		-	-	-	0,00%
164	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	133,00	1 652,50	219 782,50		-	133,00	219 782,50	133,00	219 782,50	100,00%
165	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	48,41	3 983,00	192 817,03		-	48,41	192 817,03	48,41	192 817,03	100,00%
166	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	5,70	12 344,00	70 360,80		-	5,70	70 360,80	5,70	70 360,80	100,00%
167	Лекальный блок №4	шт	6,00	48 387,00	290 322,00		-	6,00	290 322,00	6,00	290 322,00	100,00%
168	Лекальный блок №5	шт	2,00	36 280,00	72 560,00		-	2,00	72 560,00	2,00	72 560,00	100,00%
169	Укладка звеньев одноочковых круглых труб	м3	6,30	26 314,00	165 778,20		-	6,30	165 778,20	6,30	165 778,20	100,00%
170	Круглые звенья ЗК 4.100 (блок №13)	шт	1,00	35 450,00	35 450,00		-	1,00	35 450,00	1,00	35 450,00	100,00%
171	Круглые звенья ЗК 4.200	шт	7,00	70 506,00	493 542,00		-	7,00	493 542,00	7,00	493 542,00	100,00%
172	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	5,94	17 340,00	102 999,60		-	5,94	102 999,60	5,94	102 999,60	100,00%
173	Стенка откосная СТ-4 (блок №38) пл	шт	4,00	52 149,00	208 596,00		-	4,00	208 596,00	4,00	208 596,00	100,00%
174	Стенка портальная СТ-10 (блок №34)	шт	2,00	72 393,00	144 786,00		-	2,00	144 786,00	2,00	144 786,00	100,00%
175	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	125,83	1 201,00	151 121,83		-	125,83	151 121,83	125,83	151 121,83	100,00%
176	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	15,23	3 432,00	52 269,36		-	15,23	52 269,36	15,23	52 269,36	100,00%
177	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	1,02	20 000,00	20 400,00		-		-	-	-	0,00%
178	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	72,00	729,10	52 495,20		-		-	-	-	0,00%
4-8-1	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	
179	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	11,40	8 566,00	97 652,40		-		-	-	-	0,00%
180	Разработка грунта	м3	15,00	631,60	9 474,00		-		-	-	-	0,00%
181	Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20 (8 см)	м2	4,27	3 389,00	14 471,03		-		-	-	-	0,00%
182	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	16,70	8 773,30	146 514,11		-		-	-	-	0,00%
183	Установка блоков упоров	м	5,50	4 477,50	24 626,25		-		-	-	-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-7

Дата Сертификата: 30.07.2018

Срок исполнения: 21.07.2018 - 30.07.2018

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Еди. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
184	Блок У-1	шт	2,00	19 685,00	39 370,00		-		-	-	-	0,00%
185	Блок У-2	шт	2,00	26 005,00	52 010,00		-		-	-	-	0,00%
186	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	4,80	4 482,60	21 516,48		-		-	-	-	0,00%
187	Разработка грунта (под рисберму)	м3	16,00	412,00	6 592,00		-		-	-	-	0,00%
188	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	20,16	4 603,00	92 796,48		-		-	-	-	0,00%
189	Устройство асфальтовых планок	м3	0,51	34 460,00	17 643,52		-		-	-	-	0,00%
190	Устройство каменной рисбермы	м3	2,70	5 043,00	13 616,10		-		-	-	-	0,00%
4-9	**Железобетонная круглая труба диаметр 2х0,75м (ПК25+82)**	шт	1,00		-		-		-	-	-	0,00%
191	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	97,00	699,30	67 832,10		-		-	-	-	
192	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	46,72	3 983,00	186 085,76		-		-	-	-	0,00%
193	Укладка звеньев одноочковых круглых труб	м3	5,88	27 988,00	164 569,44		-		-	-	-	0,00%
194	Круглые звенья ЗК 2.100 (блок №11)	шт	28,00	25 513,00	714 364,00		-		-	-	-	0,00%
195	Сооружение оголовков двухочковых круглых труб	м3	3,64	16 602,00	60 431,28		-		-	-	-	0,00%
196	Стенка откосная СТ-4 (блок №38) пл	шт	4,00	52 149,00	208 596,00		-		-	-	-	0,00%
197	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	86,76	1 201,00	104 198,76		-		-	-	-	0,00%
198	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	19,78	3 432,00	67 884,96		-		-	-	-	0,00%
199	ПГС (для заполнения пазух)	м3	4,64	1 505,00	6 983,20		-		-	-	-	0,00%
200	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	63,70	1 021,50	65 069,55		-		-	-	-	0,00%
4-9-1	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	0,00%
201	Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20 (8 см)	м2	7,00	8 496,00	59 472,00		-		-	-	-	0,00%
202	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	10,90	8 748,60	95 359,74		-		-	-	-	0,00%
203	Устройство блоков упоров	м	3,80	10 292,60	39 111,88		-		-	-	-	0,00%
204	Укрепление откосов земляного полотна монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	22,50	3 935,50	88 548,75		-		-	-	-	0,00%
205	Разработка грунта (под рисберму)	м3	15,00	1 034,70	15 520,50		-		-	-	-	0,00%
206	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	19,60	4 603,00	90 218,80		-		-	-	-	0,00%
207	Устройство асфальтовых планок	м3	0,47	34 456,00	16 194,32		-		-	-	-	0,00%
208	Устройство каменной рисбермы	м3	2,63	5 598,00	14 722,74		-		-	-	-	0,00%
4-10	**ВОДООТВОД С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ**				-		-		-	-	-	0,00%
209	Устройство водосборов по обочине	шт	40,00	18 534,00	741 360,00		-		-	-	-	0,00%
210	Блок Б-5	шт	160,00	10 730,00	1 716 800,00		-		-	-	-	0,00%
211	Блок Б-2-20-40	шт	126,00	3 942,00	496 692,00		-		-	-	-	0,00%
212	Доращивание блоков Б-5 монолитным бетоном В20	м3	5,74	27 090,00	155 496,60		-		-	-	-	0,00%
213	Устройство лотков вдоль кромки	м	2097,00	1 909,50	4 004 221,50		-		-	-	-	0,00%
214	Блок Б-1-20-75	шт	2097,00	14 871,30	31 185 116,10		-		-	-	-	0,00%
215	Устройство лотков вдоль откосов	м	374,76	3 509,00	1 315 032,84		-		-	-	-	0,00%
216	Блок Б-6	шт	787,00	5 082,68	4 000 069,16		-		-	-	-	0,00%
217	Устройство гасителей у подошвы	шт	40,00	30 019,80	1 200 792,00		-		-	-	-	0,00%
218	Блок Б-9	шт	40,00	10 810,60	432 424,00		-		-	-	-	0,00%
219	Блок Б-5	шт	240,00	10 730,00	2 575 200,00		-		-	-	-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-7

Дата Сертификата: 30.07.2018

Срок исполнения: 21.07.2018 - 30.07.2018

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
220	Монолитный бетон гасителя В25	м3	28,00	28 579,00	800 212,00		-		-	-	-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**182 963 767,43**		**29 852 453,09**		**12 081 332,37**		**41 933 785,46**	**22,92%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.