Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АО "НК КазАвтоЖол"

SMS

Сине Мидас Строй

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**№-11**
Дата Сертификата:	23.10.2018
Срок исполнения:	08.10.2018-23.10.2018
Договор:	№ 21-05-20/44 от 16.10.2017 года
Объект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Технический надзор:	ТОО "Құрылыс Сапасы"
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	6 225 501 851,04 тенге
Дата начала работ:	20.12.2017г.
Срок завершения:	30.11.2019г.

г.КАРАГАНДА

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497.
Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ №-11

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	Размер выплаты							
1	Итого по ВОР	5 558 483 795,57	2 081 978 141,90	152 159 939,17		152 159 939,17	2 234 138 081,07	40,19%
2	Материалы на стройплощадке	-	232 994 440,89	-	-	-	232 994 440,89	
II	Совокупный Итог (1+2)	5 558 483 795,57	2 314 972 582,79	152 159 939,17	-	152 159 939,17	2 467 132 521,96	44,38%
III	НДС 12% (II*0.12)	667 018 055,47	277 796 709,93	18 259 192,70	-	18 259 192,70	296 055 902,63	
IV	Итого включая НДС (II+III)	6 225 501 851,04	2 592 769 292,72	170 419 131,87	-	170 419 131,87	2 763 188 424,59	44,38%
V	Вычеты							
3	Возврат аванса за мобилизацию:(1*30%*1.12)	1 867 650 555,00	706 472 873,50	51 125 739,56	-	51 125 739,56	757 598 613,06	
4	Гарантия исполнения 5%, (1*5%*1.12)	311 275 092,55						
VI	Совокупный Итог (3+4):	2 178 925 647,55	706 472 873,50	51 125 739,56	-	51 125 739,56	757 598 613,06	
VII	Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VI)		1 886 296 419,22	119 293 392,31	-	119 293 392,31	2 005 589 811,53	

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	**Руководитель проекта** Камысбаев Алтай **Подпись** **Дата**	РГУ "КАРАГАНДЫЖОЛЛАБОРАТОРИЯ" КАД МИР РК	**И. о. руководителя** Рассолов А.Ю. **Подпись** **Дата**
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"	**Главный инженер проекта** Тауданбеков С.С. **Подпись** **Дата**	**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"	**Заместитель директора** Гафтон И.М. **Подпись** **Дата**

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-11

Дата Сертификата: 23.10.2018

Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

Накопительная по авансу и возврату аванса на материалы

№ п/п	№ ПСО	Едн. изм.	Накопленная сумма до конца предыдущего месяца			Сумма за текущий месяц			Накопленная сумма до конца текущего месяца		
			Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)
1	ПСО №-1		254 075 215,74	-	254 075 215,74	-	-	-	254 075 215,74	-	254 075 215,74
2	ПСО №-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ПСО №-3		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ПСО №-4		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ПСО №-5		-	- 11 628 359,40	- 11 628 359,40	-			-	- 11 628 359,40	- 11 628 359,40
6	ПСО №-6		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ПСО №-7			- 5 340 315,30	- 5 340 315,30					- 5 340 315,30	- 5 340 315,30
8	ПСО №-8			- 4 112 100,15	- 4 112 100,15					- 4 112 100,15	- 4 112 100,15
9	ПСО №-9		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ПСО №-10		-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ПСО №-11		-	-	-	-	-	-	-	-	-
12											
	ИТОГО				**232 994 440,89**			-			**232 994 440,89**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагандa-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-11

Дата Сертификата: 23.10.2018

Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц				Текущий месяц				На конец отчетного периода				Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы			
				Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)
	Инертный материалы																
1	[illegible]	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00						[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
2	Щебень фр.20-40	м3	2 964,70	10 580,16	23 525 250,26	0,00	-		-		-	10 580,160	23 525 250,26	-	-	10 580,160	23 525 250,26
3	Щебень фр.5-20	м3	3 907,30	5 473,02	16 038 551,21	0,00	-		-		-	5 473,021	16 038 551,21	-	-	5 473,021	16 038 551,21
4	Отсев 0-5	м3	1 142,30	15 726,20	13 473 028,70	0,00	-		-		-	15 726,200	13 473 028,70	-	-	15 726,200	13 473 028,70
	ЖБИ						-				-						-
5	Лекальный блок №4	шт	48 387,00	7,00	254 031,75	-7,00	- 254 031,75				-	7	254 031,75	- 7,00	- 254 031,75	0	-
6	Лекальный блок №5	шт	36 280,00	2,00	54 420,00	-2,00	- 54 420,00				-	2	54 420,00	- 2,00	- 54 420,00	0	-
7	Лекальный блок №8	шт	73 229,50	120,00	6 590 655,00	-120,00	- 6 590 655,00		-		-	120	6 590 655,00	- 120,00	- 6 590 655,00	0	-
8	Лекальный блок №9	шт	54 768,50	18,00	739 374,75	-18,00	- 739 374,75		-		-	18	739 374,75	- 18,00	- 739 374,75	0	-
9	Лекальный блок №26	шт	55 392,50	16,00	664 710,00	-13,00	- 540 076,88		-		-	16	664 710,00	- 13,00	- 540 076,88	3	124 633,13
10	ЗК 2.100 (Блок №11)	шт	25 513,00	40,00	765 390,00	-40,00	- 765 390,00		-		-	40	765 390,00	- 40,00	- 765 390,00	0	-
11	ЗК 4.100 (Блок №13)	шт	35 450,00	1,00	26 587,50	-1,00	- 26 587,50		-		-	1	26 587,50	- 1,00	- 26 587,50	0	-
12	ЗК 4.200 (Блок №13И)	шт	70 506,00	8,00	423 036,00	-8,00	- 423 036,00		-		-	8	423 036,00	- 8,00	- 423 036,00	0	-
13	ЗКП 9.100 (Блок №17)	шт	69 645,20	9,00	470 105,10	-7,00	- 365 637,30		-		-	9	470 105,10	- 7,00	- 365 637,30	2	104 467,80
14	ЗКП 9.200 (Блок №17И)	шт	128 638,40	50,00	4 823 940,00	-50,00	- 4 823 940,00		-		-	50	4 823 940,00	- 50,00	- 4 823 940,00	0	-
15	Блок оголовка СТ-8	шт	42 963,00	2,00	64 444,50	-2,00	- 64 444,50		-		-	2	64 444,50	- 2,00	- 64 444,50	0	-
16	Блок оголовка СТ-9	шт	77 824,00	10,00	583 680,00	-4,00	- 233 472,00		-		-	10	583 680,00	- 4,00	- 233 472,00	6	350 208,00
17	Блок оголовка Блок №29	шт	88 109,30	16,00	1 057 311,60	-16,00	- 1 057 311,60		-		-	16	1 057 311,60	- 16,00	- 1 057 311,60	0	-
18	Портальная стенка Блок СТ-10	шт	72 393,00	6,00	325 768,50	-6,00	- 325 768,50		-		-	6	325 768,50	- 6,00	- 325 768,50	0	-
19	Портальная стенка Блок СТ-12	шт	114 468,90	14,00	1 201 923,45	-9,00	- 772 665,08		-		-	14	1 201 923,45	- 9,00	- 772 665,08	5	429 258,38
20	Портальная стенка Блок СТ-13	шт	133 949,60	16,00	1 607 395,20	-13,00	- 1 306 008,60		-		-	16	1 607 395,20	- 13,00	- 1 306 008,60	3	301 386,60
21	Портальная стенка Блок №32	шт	86 880,30	4,00	260 640,90		-		-		-	4	260 640,90	-	-	4	260 640,90
22	Откосная стенка Блок СТ-4	шт	52 149,00	12,00	469 341,00	-12,00	- 469 341,00		-		-	12	469 341,00	- 12,00	- 469 341,00	0	-
23	Откосная стенка Блок СТ-6 л(п)	шт	97 782,40	28,00	2 053 430,40	-18,00	- 1 320 062,40		-		-	28	2 053 430,40	- 18,00	- 1 320 062,40	10	733 368,00
24	Откосная стенка Блок СТ-7	шт	126 473,60	12,00	1 138 262,40	-10,00	- 948 552,00		-		-	12	1 138 262,40	- 10,00	- 948 552,00	2	189 710,40
	Другие материалы						-		-		-						
25	Барьерное ограждение типа 11ДО	п.м.	11 019,88	4 092,00	33 820 011,72	0,00	-		-		-	4 092,00	33 820 011,72	-	-	4 092,00	33 820 011,72
26	Барьерное ограждение типа 11ДД	п.м.	19 320,31	9 264,00	134 237 513,88	0,00	-		-		-	9 264,00	134 237 513,88	-	-	9 264,00	134 237 513,88
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ				**254 075 215,74**		**- 21 080 774,85**		**-**		**-**		**254 075 215,74**		**- 21 080 774,85**		**232 994 440,89**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-11

Дата Сертификата: 23.10.2018

Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ Вед-ти	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				823 583 115,82		450 164 777,74		2 199 633,75		452 364 410,49	54,92%
2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				811 974 214,07		604 724 784,65		9 533 721,48		614 258 506,13	75,65%
3	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				2 366 036 935,20		865 613 546,18		140 436 584,94		1 006 050 131,12	42,52%
4	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ				182 963 767,43		88 393 024,24		-		88 393 024,24	48,31%
5	ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ				488 313 124,60		73 082 009,09		-		73 082 009,09	14,97%
6	ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ				578 126 245,55		-		-		-	0,00%
7	ОСВЕЩЕНИЕ				307 486 392,90		-		-		-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**5 558 483 795,57**		**2 081 978 141,90**		**152 159 939,17**		**2 234 138 081,07**	**40,19%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысраев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-11

Дата Сертификата: 23.10.2018

Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

№ п/п	Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	Восстановление и закрепление оси трассы	км	11.200	37 192,50	416 556,00	11.20	416 556,00	-	-	11,20	416 556,00	100,00%
2	Устройство временной объездной дороги	км	12,061	28 971 440,00	349 424 537,84	4,10	118 751 715,86		-	4,10	118 751 715,86	33,98%
3	Разборка временной объездной дороги	км	12,061	3 466 520,00	41 809 697,72		-		-	-	-	0,00%
4	Переустройство ВЛ-6 кВ на ПК15+36	шт	1,00	1 090 419,00	1 090 419,00	1,00	1 090 419,00	-	-	1,00	1 090 419,00	100,00%
5	Переустройство ВЛ-6 кВ и 35 кВ на ПК22+70	шт	1,00	6 921 091,69	6 921 091,69	0,75	5 190 818,77	-	-	0,75	5 190 818,77	75,00%
6	Переустройство ВЛ-35 кВ на ПК9+95, ПК34+02, ПК34+48	шт	3,00	8 758 531,00	26 275 593,00	2,50	21 896 327,50	0,25	2 189 632,75	2,75	24 085 960,25	91,67%
7	Переустройство ВЛ-110 кВ на ПК17+35, 94+39	шт	2,00	14 906 708,00	29 813 416,00	1,50	22 360 062,00	-	-	1,50	22 360 062,00	75,00%
8	Переустройство ВЛ-220 кВ на ПК17+57	шт	1,00	22 292 306,26	22 292 306,26	0,75	16 719 229,70	-	-	0,75	16 719 229,70	75,00%
9	Переустройство ВЛ-110 кВ на ПК1+71, ПК16+06	шт	2,00	19 798 168,30	39 596 336,60	1,50	29 697 252,45	-	-	1,50	29 697 252,45	75,00%
10	Переустройство ВЛ-220 кВ на ПК16+47	шт	1,00	23 868 739,00	23 868 739,00	0,75	17 901 554,25	-	-	0,75	17 901 554,25	75,00%
11	Временный обвод ВЛ-110 кВ на ПК17+35, ВЛ-220 кВ на ПК17+57, ВЛ-35 кВ на ПК34+02, ВЛ-110 кВ на ПК94+39	шт	4,00	5 145 494,50	20 581 978,00	3,00	15 436 483,50	-	-	3,00	15 436 483,50	75,00%
12	Переустройство кабеля связи на ТОО "ИПММ" ПК15+36, "Канал им. К.Сатпаева" на ПК36+37, ПК 63+30	шт	3,00	377 885,64	1 133 656,92	3,00	1 133 656,92	-	-	3,00	1 133 656,92	100,00%
13	Переустройство линии связи на ПК10- ПК11, ПК24-ПК27, ПК36-ПК45, ПК82-ПК92, ПК91-ПК95 "Канал им.К.Сатпаева", "Казахтелеком"	шт	5,00	8 894 619,55	44 473 097,75	5,00	44 473 097,75	-	-	5,00	44 473 097,75	100,00%
14	Переустройство кабеля связи "КАЗАХТЕЛЕКОМ" на ПК36+27, ПК63+30, ПК82+53, ПК109+50 и съезды на п. Шахтерский	шт	1,00	5 138 966,82	5 138 966,82	1,00	5 138 966,82		-	1,00	5 138 966,82	100,00%
15	Переустройство кабеля связи "TNS PLUS" ПК 107+69	шт	1,00	473 501,44	473 501,44	1,00	473 501,44	-	-	1,00	473 501,44	100,00%
16	Переустройство ВОЛС ПК0+00 - ПК117+03	м	11703,00	2 499,95	29 256 914,85	11 703,00	29 256 914,85	-	-	11 703,00	29 256 914,85	100,00%
17	Расчистка территории (камыш, кустарник, деревья)	га	0,159	6 842 400,00	1 087 941,60	0,159	1 087 941,60	-	-	0,159	1 087 941,60	100,00%
18	Фрезерование и разборка асфальтобетонного покрытия	м2	192099,10	520,20	99 929 951,82	79 970,50	41 600 655,97	-	-	79 970,50	41 600 655,97	41,63%
19	Демонтаж существующих ограждений, разборка знаков	тонн	8,61	83 910,00	722 456,71	8,61	722 456,71	-	-	8,61	722 456,71	100,00%
20	Устройство ж/б плит в местах пересечения дамбы с кабелем (ПК19+76, ПК42+14, ПК75+23)	шт	159,0	164 229,80	26 112 538,20	159,00	26 112 538,20	-	-	159,00	26 112 538,20	100,00%
21	Устройство дамб для строительства труб и разборка дамб	м3	27641,00	219,20	6 058 907,20	27 641,00	6 058 907,20	-	-	27 641,00	6 058 907,20	100,00%
22	Разборка существующих искусственных сооружений	м3	461,10	18 525,00	8 541 877,50	373,43	6 917 698,13	-	-	373,43	6 917 698,13	80,99%
23	Разборка труб (ПК43+59, ПК24+83)	шт	2	210 217,00	420 434,00	2,00	420 434,00	-	-	2,00	420 434,00	100,00%
24	Устройство ж/б плит для защиты кабеля (ПК82+00 лево)	шт	72	16 151,30	1 162 893,60	72,00	1 162 893,60	-	-	72,00	1 162 893,60	100,00%
25	Разборка земляного полотна существующих съездов	м3	802,00	326,65	261 973,30		-		-	-	-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-11

Дата Сертификата: 23.10.2018

Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

№ п/п	Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
26	Перенос памятников за пределы строительства	тонн	0,10	119 697,00	11 969,70	0,10	11 969,70	-	-	0,10	11 969,70	100,00%
27	Снятие ПРС бульдозером с перемещением на расстояние до 20 м	м3	128043,00	61,70	7 900 253,10	118 762,00	7 327 615,62	-	-	118 762,00	7 327 615,62	92,75%
28	Подготовка основания	м2	178038,30	51,50	9 168 972,45	178 038,30	9 168 972,45	-	-	178 038,30	9 168 972,45	100,00%
29	Рыхление грунтов и нарезка уступов на откосах	м3	47974,14	402,50	19 309 591,35	47 974,14	19 309 591,35	-	-	47 974,14	19 309 591,35	100,00%
30	Засыпка траншеи (ПК10+26, ПК11+00)	м3	718,00	454,80	326 546,40	718,00	326 546,40	-	-	718,00	326 546,40	100,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**823 583 115,82**		**450 164 777,74**		**2 189 632,75**		**452 354 410,49**	**54,93%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-11

Дата Сертификата: 23.10.2018

Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
2-1	**Основная дорога**											
1	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 50 м	м3	73081,0	90,20	6 591 906,20	43 673,75	3 939 372,43	28 746,74	2 592 955.77	72 420,49	6 532 328,20	99,10%
2	Разработка грунта 3 группы экскаватором из соредоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь	м3	386392,0	1 119,20	432 449 926,40	385 611,17	431 576 024,38	-	-	385 611,17	431 576 024,38	99,80%
3	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	440010,0	164,23	72 262 842,30	410 922,49	67 485 800,26	28 746,74	4 721 076,78	439 669,23	72 206 877,04	99,92%
4	Планировка верха и откосов земполотна	м2	579352,84	36,00	20 856 702,24	401 319,97	14 447 519,07	61 658,03	2 219 688,93	462 978,00	16 667 208,00	79,91%
5	Доуплотнение земляного полотна (ПК40+00-ПК43+80)	м3	1593,0	467,50	744 727,50	1 593,00	744 727,50	-	-	1 593,00	744 727,50	100,00%
6	Замена грунта под устройство новой полосы движения ПК18+20-ПК22+60, ПК36+20-ПК51+40, ПК74+20-ПК77+80 (разработка грунта)	м3	19240,14	2 740,00	52 717 983,60	19 240,14	52 717 983,60	-	-	19 240,14	52 717 983,60	100,00%
7	Доведение резервного профиля до проектных отметок (нарезка кюветов)	м3	1558,35	195,00	303 878,25		-		-		-	0,00%
8	Укладка плодородного слоя почвы на откосы насыпи и кюветы	м2	185853,65	228,40	42 448 973,66		-		-		-	0,00%
9	Устройство водоотводных траншей для труб (ПК1+81, ПК4+49)	м3	166,92	629,00	104 992,68		-		-		-	0,00%
10	Грунт на участках 2 типа местности (взамен ПГС)	м3	52586,87	643,00	33 813 357,41	52 586,87	33 813 357,41	-	-	52 586,87	33 813 357,41	100,00%
2-2	**Рекультивация земель в т.ч.:**						-		-		-	
11	Придорожная полоса	м2	1295876,0	76,13	98 655 039,88		-		-		-	0,00%
12	Грунтовые резервы и подъезные дороги	шт	5,0	9 211 633,99	46 058 169,95		-		-		-	0,00%
13	Кабель связи	м2	15500,0	16,50	255 750,00		-		-		-	0,00%
14	Объездная дорога	м2	197400,0	23,86	4 709 964,00		-		-		-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**811 974 214,07**		**604 724 784,65**		**9 533 721,48**		**614 258 506,13**	**75,65%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-11

Дата Сертификата: 23.10.2018

Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
3-1	**Основная дорога Тип I**											
1	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси, h=0,28м	м3	-	513,65	-				-	-	-	
2	ПГС	м3	-	1 419,90	-			-	-	-	-	
1.1 нов.	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм, h=28 см		53991,00	513,65	27 732 477,15	33 108,27	17 006 060,77	4 073,50	2 092 353,28	37 181,77	19 098 414,04	68,87%
2.1 нов.	Щебень фр. 0-120		65869,00	1 419,90	93 527 393,10	40 392,07	57 352 703,18	4 969,67	7 056 432,29	45 361,74	64 409 135,47	68,87%
3	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм, Н=0,20м	м3	39391,60	2 491,00	98 124 475,60	22 730,06	56 620 576,24	2 572,88	6 409 044,08	25 302,94	63 029 620,32	64,23%
4	Щебень фр.40-80	м3	16643,00	2 461,20	40 961 751,60	9 603,48	23 636 080,25	1 087,05	2 675 435,16	10 690,52	26 311 515,41	64,23%
5	Щебень фр.20-40	м3	19695,80	2 964,70	58 392 138,26	11 365,03	33 693 902,53	1 286,44	3 813 908,67	12 651,47	37 507 811,20	64,23%
6	Щебень фр.5-20	м3	8926,00	3 907,30	34 876 559,80	5 150,55	20 124 753,80	583,01	2 277 978,13	5 733,56	22 402 731,93	64,23%
7	Отсев 0-5	м3	11254,20	1 142,30	12 855 672,66	6 493,99	7 418 083,91	735,07	839 674,02	7 229,06	8 257 757,93	64,23%
8	Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня	м2	177955,00	2 790,70	496 619 018,50	79 558,80	222 024 743,16	1 202,40	3 355 537,68	80 761,20	225 380 280,84	45,38%
9	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 10 см	м2	164280,00	2 755,10	452 607 828,00	73 445,00	202 348 319,50	1 110,00	3 058 161,00	74 555,00	205 406 480,50	45,38%
10	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	164280,00	2 235,00	367 165 800,00		-		-	-	-	0,00%
3-2	**Основная дорога Тип II**				-		-		-	-	-	
11	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр.0-120мм, h=0,33м	м3	25264,00	562,40	14 208 473,60	17 809,42	10 016 018,81	1 001,46	563 222,31	18 810,88	10 579 241,12	74,46%
12	Щебень фр. 0-120	м3	30822,00	2 084,75	64 256 164,50	21 726,74	45 294 816,82	1 221,78	2 547 113,81	22 948,52	47 841 930,63	74,46%
13	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм, Н=0,30м (15см+15см)	м3	15653,10	2 584,90	40 461 698,19	11 062,16	28 594 580,54	884,86	2 287 263,71	11 947,02	30 881 844,25	76,32%
14	Щебень фр.40-80	м3	6613,40	2 461,20	16 276 900,08	4 673,74	11 503 005,34	373,85	920 118,64	5 047,59	12 423 123,98	76,32%
15	Щебень фр.20-40	м3	7826,50	2 964,70	23 203 224,55	5 531,05	16 397 889,92	442,43	1 311 657,59	5 973,47	17 709 547,51	76,32%
16	Щебень фр.5-20	м3	3547,00	3 907,30	13 859 193,10	2 506,69	9 794 393,98	200,51	783 447,82	2 707,20	10 577 841,80	76,32%
17	Отсев 0-5	м3	4472,00	1 142,30	5 108 365,60	3 160,40	3 610 119,65	252,80	288 771,35	3 413,19	3 898 891,00	76,32%
18	Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня	м2	46493,00	2 790,70	129 748 015,10	18 728,75	52 266 308,78	15 339,25	42 807 258,82	34 068,00	95 073 567,60	73,28%
19	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 10 см	м2	42920,00	2 755,10	118 248 892,00	17 390,00	47 911 189,00	14 060,00	38 736 706,00	31 450,00	86 647 895,00	73,28%
20	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	42920,00	2 235,00	95 926 200,00				-	-	-	0,00%
3-3	**Разделительная полоса**				-				-	-	-	
21	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси	м3	-	513,70	-				-	-	-	
22	ПГС	м3	-	1 419,90	-			-	-	-	-	
21.1 нов.	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм		7840,00	513,70	4 027 408,00			5 342,86	2 744 625,71	5 342,86	2 744 625,71	68,15%
22.1 нов.	Щебень фр. 0-120		9564,80	1 419,90	13 581 059,52			6 518,29	9 255 313,89	6 518,29	9 255 313,89	68,15%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-11

Дата Сертификата: 23.10.2018

Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
23	Устройство слоя основания из фр.щебня фр.10-20мм толщиной, h=0,10м	м2	34089,51	202,00	6 886 081,02				-		-	0,00%
24	Щебень фр. 10-20	м3	4636,20	3 671,00	17 019 490,20				-	-	-	0,00%
25	Устройство слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки II, h=0,05м	м2	34089,51	1 667,00	56 827 213,17				-	-	-	0,00%
3-3-1	*Обочина*				-				-	-	-	
27	Устройство присыпных обочин из материала от разборки временной объездной дороги	м3	47005,00	243,60	11 450 418,00			27 145,16	6 612 560,98	27 145,16	6 612 560,98	57,75%
28	Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6 до 40мм непрерывной гранулометрии , h=0,15м	м3	7620,34	6 835,00	52 085 023,90				-	-	-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**2 366 036 935,20**		**865 613 546,18**		**140 436 584,94**		**1 006 050 131,12**	**42,52%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Курылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-11

Дата Сертификата: 23.10.2018

Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
4-1	**Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)**	шт	2,00						-			
4-1-1	**Земляные работы**								-	-		
1	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	730,00	534,50	390 185,00	538,50	287 828,25	-	-	538,50	287 828,25	73,77%
4-1-2	**Тело трубы**				-		-	-	-	-	-	
2	Устройство подготовки из песчаной-гравийной смеси под тело и оголовки трубы	м3	371,37	3 263,00	1 211 780,31	276,72	902 937,36	-	-	276,72	902 937,36	74,51%
3	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	150,19	11 367,00	1 707 209,73	106,16	1 206 720,72	-	-	106,16	1 206 720,72	70,68%
4	Лекальный блок №8	шт	117,00	73 229,50	8 567 851,50	81,00	5 931 589,50	-	-	81,00	5 931 589,50	69,23%
5	Лекальный блок №9	шт	6,00	54 768,50	328 611,00	6,00	328 611,00	-	-	6,00	328 611,00	100,00%
6	Лекальный блок №26	шт	12,00	55 392,50	664 710,00	9,00	498 532,50	-	-	9,00	498 532,50	75,00%
7	Укладка звеньев трехочковых круглых железобетонных труб	м3	216,48	48 933,00	10 593 015,84	153,12	7 492 620,96	-	-	153,12	7 492 620,96	70,73%
8	Круглые звенья ЗК 9.200 (блок №17И)	шт	120,00	128 638,40	15 436 608,00	84,00	10 805 625,60	-	-	84,00	10 805 625,60	70,00%
9	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	3,00	69 645,20	208 935,60	3,00	208 935,60	-	-	3,00	208 935,60	100,00%
10	Сооружение оголовков трехочковых круглых труб	м3	40,92	25 301,50	1 035 337,38	30,69	776 503,04	-	-	30,69	776 503,04	75,00%
11	Звенья оголовков блок №29 (ЗК16.132)	шт	12,00	88 109,30	1 057 311,60	9,00	792 983,70	-	-	9,00	792 983,70	75,00%
12	Стенка откосная СТ-7 (блок №41) (пл)	шт	8,00	126 473,60	1 011 788,80	6,00	758 841,60	-	-	6,00	758 841,60	75,00%
13	Стенка портальная СТ-13 (блок №37)	шт	12,00	133 949,60	1 607 395,20	9,00	1 205 546,40	-	-	9,00	1 205 546,40	75,00%
14	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	16,32	20 000,00	326 400,00		-		-	-	-	0,00%
15	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	2076,10	1 201,20	2 493 811,32	1 475,69	1 772 598,83	-	-	1 475,69	1 772 598,83	71,08%
16	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	211,90	3 431,80	727 198,42	149,80	514 083,64	-	-	149,80	514 083,64	70,69%
17	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	239,00	767,80	183 504,20	177,10	135 977,38	-	-	177,10	135 977,38	74,10%
4-1-3	**Укрепление русла на входе**						-		-	-	-	
18	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	68,80	8 580,80	590 359,04		-		-	-	-	0,00%
4-1-4	**Укрепление откосов на входе и выходе**						-		-	-	-	
19	Разработка грунта	м3	548,70	405,00	222 223,50		-		-	-	-	0,00%
20	Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20 (8 см)	м2	112,40	3 389,30	380 957,32		-		-	-	-	0,00%
21	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	62,60	8 787,80	550 116,28		-		-	-	-	0,00%
22	Установка блоков упоров	м	14,00	4 095,10	57 331,40		-		-	-	-	0,00%
23	Блок У-1	шт	4,00	19 685,00	78 740,00		-		-	-	-	0,00%
24	Блок У-2	шт	4,00	26 005,00	104 020,00		-		-	-	-	0,00%
25	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	111,60	4 482,20	500 213,52		-		-	-	-	0,00%
26	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	20,00	3 552,00	71 040,00		-		-	-	-	0,00%
27	Разработка грунта (под рисберму)	м3	156,00	980,50	152 958,00		-		-	-	-	0,00%
28	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	127,14	4 601,50	585 034,71		-		-	-	-	0,00%
29	Устройство асфальтовых планок	м3	2,77	34 460,00	95 523,12		-		-	-	-	0,00%
30	Устройство каменной рисбермы	м3	20,66	5 083,00	105 014,78		-		-	-	-	0,00%
4-2	**Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК19+76)**	шт	1,00				-		-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г Караганды км 1472-1497 Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-11

Дата Сертификата: 23.10.2018

Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
4-2-1	**Земляные работы**						-		-	-	-	
31	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	324,00	455,40	147 549,60	324,00	147 549,60		-	324,00	147 549,60	100,00%
4-2-3	**Тело трубы**						-		-	-	-	
32	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	160,42	3 263,00	523 450,46	160,42	523 450,46		-	160,42	523 450,46	100,00%
33	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетоннных труб	м3	41,38	11 381,00	470 945,78	41,38	470 945,78		-	41,38	470 945,78	100,00%
34	Лекальный блок №8	шт	30,00	73 229,50	2 196 885,00	30,00	2 196 885,00		-	30,00	2 196 885,00	100,00%
35	Лекальный блок №9	шт	4,00	54 768,50	219 074,00	4,00	219 074,00		-	4,00	219 074,00	100,00%
36	Лекальный блок №26	шт	4,00	55 392,50	221 570,00	4,00	221 570,00		-	4,00	221 570,00	100,00%
37	Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб	м3	59,56	41 398,00	2 465 664,88	59,56	2 465 664,88		-	59,56	2 465 664,88	100,00%
38	Круглые звенья ЗК 9.200 (блок №17И)	шт	32,00	128 638,40	4 116 428,80	32,00	4 116 428,80		-	32,00	4 116 428,80	100,00%
39	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	2,00	69 645,20	139 290,40	2,00	139 290,40		-	2,00	139 290,40	100,00%
40	Сооружение оголовков двухочковых круглых труб	м3	16,52	22 700,00	375 004,00	16,52	375 004,00		-	16,52	375 004,00	100,00%
41	Звенья оголовков блок №29 (ЗК16.132)	шт	4,00	88 109,30	352 437,20	4,00	352 437,20		-	4,00	352 437,20	100,00%
42	Стенка откосная СТ-7 (блок №41) (пл)	шт	4,00	126 473,60	505 894,40	4,00	505 894,40		-	4,00	505 894,40	100,00%
43	Стенка портальная СТ-13 (блок №37)	шт	4,00	133 949,60	535 798,40	4,00	535 798,40		-	4,00	535 798,40	100,00%
44	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	5,71	20 000,00	114 240,00		-		-	-	-	0,00%
45	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	628,14	1 201,00	754 396,14	628,14	754 396,14		-	628,14	754 396,14	100,00%
46	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	69,33	3 431,00	237 871,23	69,33	237 871,23		-	69,33	237 871,23	100,00%
47	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	124,00	644,50	79 918,00		-		-	-	-	0,00%
4-2-4	**Укрепление русла на входе**						-		-	-	-	
48	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	28,40	8 580,80	243 694,72		-		-	-	-	0,00%
4-2-5	**Укрепление откосов на входе и выходе**						-		-	-	-	
49	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	27,70	8 784,30	243 325,11		-		-	-	-	0,00%
50	Установка блоков упоров	м	7,00	4 095,10	28 665,70		-		-	-	-	0,00%
51	Блок У-1	шт	2,00	19 685,00	39 370,00		-		-	-	-	0,00%
52	Блок У-2	шт	2,00	26 005,00	52 010,00		-		-	-	-	0,00%
53	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	33,20	4 482,20	148 809,04		-		-	-	-	0,00%
54	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	9,00	3 552,00	31 968,00		-		-	-	-	0,00%
55	Разработка грунта (под рисберму)	м3	47,00	516,20	24 261,40		-		-	-	-	0,00%
56	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	43,40	4 601,50	199 705,10		-		-	-	-	0,00%
57	Устройство асфальтовых планок	м3	0,848	34 460,00	29 222,08		-		-	-	-	0,00%
58	Устройство каменной рисбермы	м3	7,86	4 936,00	38 796,96		-		-	-	-	0,00%
4-3	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК1+81, ПК4+49, ПК77+28, ПК86+70, ПК94+20, 105+40, 111+20)**	**шт**	**7,00**				-		-	-	-	
4-3-1	**Земляные работы**						-		-	-	-	
59	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	1668,00	1 098,10	1 831 630,80	1 329,50	1 459 923,95	-	-	1 329,50	1 459 923,95	79,71%
4-3-2	**Тело трубы**						-		-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г Караганды км 1472-1497 Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-11

Дата Сертификата: 23.10.2018

Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Еди. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
60	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	643,84	3 263,00	2 100 849,92	404,03	1 318 349,89	-	-	404,03	1 318 349,89	62,75%
61	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	160,98	11 367,00	1 829 859,66	109,24	1 241 731,09	-	-	109,24	1 241 731,09	67,86%
62	Лекальный блок №8	шт	134,00	73 229,50	9 812 753,00	95,00	6 956 802,50	-	-	95,00	6 956 802,50	70,90%
63	Лекальный блок №9	шт	8,00	54 768,50	438 148,00	2,00	109 537,00	-	-	2,00	109 537,00	25,00%
64	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	235,20	18 718,00	4 402 473,60	165,64	3 100 355,93	-	-	165,64	3 100 355,93	70,42%
65	Круглые звенья ЗК 9.200 (блок №17И)	шт	138,00	128 638,40	17 752 099,20	96,00	12 349 286,40	-	-	96,00	12 349 286,40	69,57%
66	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	4,00	69 645,20	278 580,80	2,00	139 290,40	-	-	2,00	139 290,40	50,00%
67	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	68,74	17 413,00	1 196 969,62	44,19	769 480,47	-	-	44,19	769 480,47	64,29%
68	Стенка откосная СТ-6 (блок №40) (пл)	шт	28,00	97 782,40	2 737 907,20	18,00	1 760 083,20	-	-	18,00	1 760 083,20	64,29%
69	Стенка портальная СТ-12 (блок №36)	шт	14,00	114 468,90	1 602 564,60	9,00	1 030 220,10	-	-	9,00	1 030 220,10	64,29%
70	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	15,708	20 000,00	314 160,00		-		-	-	-	0,00%
71	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	2819,18	1 201,00	3 385 835,18	1 901,63	2 283 856,43	-	-	1 901,63	2 283 856,43	67,45%
72	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	397,87	3 432,00	1 365 489,84	269,97	926 537,04	-	-	269,97	926 537,04	67,85%
73	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	776,00	742,00	575 792,00	524,50	389 179,00	-	-	524,50	389 179,00	67,59%
4-3-2	**Укрепление русла на входе**						-		-	-	-	
74	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	120,40	8 571,40	1 031 996,56		-		-	-	-	0,00%
4-3-3	**Укрепление откосов на входе и выходе**						-		-	-	-	
75	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	142,80	8 808,80	1 257 896,64		-		-	-	-	0,00%
76	Разработка грунта	м3	92,50	618,70	57 229,75		-		-	-	-	0,00%
77	Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20 (8 см)	м2	5,91	3 390,00	20 034,90		-		-	-	-	0,00%
78	Установка блоков упоров	м	49,00	4 095,10	200 659,90		-		-	-	-	0,00%
79	Блок У-1	шт	14,00	19 685,00	275 590,00		-		-	-	-	0,00%
80	Блок У-2	шт	14,00	26 005,00	364 070,00		-		-	-	-	0,00%
81	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	42,00	4 482,20	188 252,40		-		-	-	-	0,00%
82	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	56,00	3 552,00	198 912,00		-		-	-	-	0,00%
83	Разработка грунта (под рисберму)	м3	150,00	1 077,60	161 640,00		-		-	-	-	0,00%
84	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	174,25	4 603,00	802 072,75		-		-	-	-	0,00%
85	Устройство асфальтовых планок	м3	3,45	34 460,00	119 024,84		-		-	-	-	0,00%
86	Устройство каменной рисбермы	м3	29,50	5 672,00	167 324,00		-		-	-	-	0,00%
4-4	**Удлинение трубы диаметром 0,75м (ПК43+69)**	шт	1,00		-		-		-	-	-	
87	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	45,00	141,75	6 378,75		-		-	-	-	0,00%
88	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	2,75	3 983,00	10 953,25		-		-	-	-	0,00%
89	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых круглых труб	м3	1,05	30 024,40	31 525,62		-		-	-	-	0,00%
90	Круглые звенья ЗК 2.100 (блок №11)	шт	5,00	25 512,50	127 562,50		-		-	-	-	0,00%
91	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	6,15	9 108,00	56 014,20		-		-	-	-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения

Номер Сертификата: №-11

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 23.10.2018

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
92	Стенка портальная СТ-9 (блок №31)	шт	5,00	86 880,30	434 401,50		-		-	-	-	0,00%
93	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	53,38	1 201,00	64 109,38		-		-	-	-	0,00%
94	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	3,66	3 432,00	12 561,12		-		-	-	-	0,00%
95	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	26,00	1 390,20	36 145,20		-		-	-	-	0,00%
4-4-1	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	
96	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	4,90	8 470,00	41 503,00		-		-	-	-	0,00%
4-4-2	**Укрепление откосов на входе и выходе**				-		-		-	-	-	
97	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	10,30	8 490,00	87 447,00		-		-	-	-	0,00%
98	Устройство блоков упоров	м	3,80	10 293,00	39 113,40		-		-	-	-	0,00%
99	Укрепление откосов земляного полотна монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	17,70	3 936,00	69 667,20		-		-	-	-	0,00%
100	Разработка грунта (под рисберму)	м3	11,00	353,00	3 883,00		-		-	-	-	0,00%
101	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	13,51	4 603,00	62 186,53		-		-	-	-	0,00%
102	Устройство асфальтовых планок	м3	0,48	34 460,00	16 540,80		-		-	-	-	0,00%
103	Устройство каменной рисбермы	м3	2,25	5 196,40	11 691,90		-		-	-	-	0,00%
4-5	**Ремонт и удлинение трубы диаметром 1,0м (ПК19+49, ПК22+32)**	шт	2,00		-		-		-	-	-	
104	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	230,00	1 728,90	397 647,00	230,00	397 647,00	-	-	230,00	397 647,00	100,00%
105	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	93,98	3 983,00	374 322,34	93,98	374 322,34	-	-	93,98	374 322,34	100,00%
106	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	0,76	12 370,00	9 401,20	0,76	9 401,20	-	-	0,76	9 401,20	100,00%
107	Лекальный блок №4	шт	1,00	48 387,00	48 387,00	1,00	48 387,00	-	-	1,00	48 387,00	100,00%
108	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых круглых труб	м3	0,84	27 465,00	23 070,60	0,84	23 070,60	-	-	0,84	23 070,60	100,00%
109	Круглые звенья ЗК 4.200 (блок №13И)	шт	1,00	70 506,00	70 506,00	1,00	70 506,00	-	-	1,00	70 506,00	100,00%
110	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	11,88	18 070,00	214 671,60	11,88	214 671,60	-	-	11,88	214 671,60	100,00%
111	Стенка откосная СТ-4 (блок №38) пл	шт	8,00	52 149,00	417 192,00	8,00	417 192,00	-	-	8,00	417 192,00	100,00%
112	Стенка портальная СТ-10 (блок №34)	шт	4,00	72 393,00	289 572,00	4,00	289 572,00	-	-	4,00	289 572,00	100,00%
113	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	2,04	20 000,00	40 800,00		-		-	-	-	0,00%
114	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	69,00	1 201,00	82 869,00	69,00	82 869,00	-	-	69,00	82 869,00	100,00%
115	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2,03	3 431,00	6 964,93	2,03	6 964,93	-	-	2,03	6 964,93	100,00%
116	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	273,00	536,85	146 560,05		-		-	-	-	0,00%
4-5-1	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	
117	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	22,80	8 565,60	195 295,68		-		-	-	-	0,00%
4-5-2	**Укрепление откосов на входе и выходе**				-		-		-	-	-	
118	Разработка грунта	м3	9,00	523,00	4 707,00		-		-	-	-	0,00%
119	Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20 (8 см)	м2	1,72	3 388,00	5 827,36		-		-	-	-	0,00%
120	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	33,40	8 773,30	293 028,22		-		-	-	-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г Караганды км 1472-1497 Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения

Номер Сертификата: №-11

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 23.10.2018

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
121	Установка блоков упоров	м	11,00	4 477,50	49 252,50		-		-	-	-	0,00%
122	Блок У-1	шт	4,00	19 685,00	78 740,00		-		-	-	-	0,00%
123	Блок У-2	шт	4,00	26 005,00	104 020,00		-		-	-	-	0,00%
124	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	9,60	4 482,00	43 027,20		-		-	-	-	0,00%
125	Разработка грунта (под рисберму)	м3	32,00	411,00	13 152,00		-		-	-	-	0,00%
126	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	40,32	4 603,00	185 592,96		-		-	-	-	0,00%
127	Устройство асфальтовых планок	м3	0,964	34 460,00	33 219,44		-		-	-	-	0,00%
128	Устройство каменной рисбермы	м3	5,40	5 043,00	27 232,20		-		-	-	-	0,00%
129	Конопатка швов между звеньями (ремонт)	м	50,44	259,00	13 063,96		-		-	-	-	0,00%
130	Обмазка швов монолитным бетоном	м3	0,09	22 081,00	1 987,29		-		-	-	-	0,00%
131	Обмазка внутренней поверхности звеньев цементным раствором М50	м2	46,99	860,00	40 411,40		-		-	-	-	0,00%
4-6	**Железобетонная круглая труба диаметр 0,5 м (ПК36+27)**	шт	1,00		-		-		-	-	-	
132	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	35,00	187,60	6 566,00	35,00	6 566,00	-	-	35,00	6 566,00	100,00%
133	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	4,93	3 983,00	19 636,19	4,93	19 636,19	-	-	4,93	19 636,19	100,00%
134	Укладка звеньев одноочковых круглых труб	м3	2,52	32 120,00	80 942,40	2,52	80 942,40	-	-	2,52	80 942,40	100,00%
135	Круглые звенья ЗК 2.100 (блок №11)	шт	12,00	25 512,50	306 150,00	12,00	306 150,00	-	-	12,00	306 150,00	100,00%
136	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	1,26	19 817,00	24 969,42	1,26	24 969,42	-	-	1,26	24 969,42	100,00%
137	Стенка портальная СТ-8 (блок №30)	шт	2,00	42 963,00	85 926,00	2,00	85 926,00	-	-	2,00	85 926,00	100,00%
138	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	35,09	1 201,00	42 143,09	35,09	42 143,09	-	-	35,09	42 143,09	100,00%
139	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2,10	3 431,80	7 206,78	2,10	7 206,78	-	-	2,10	7 206,78	100,00%
140	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	18,00	577,00	10 386,00		-		-	-	-	0,00%
4-6-1	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	
141	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	4,90	8 733,00	42 791,70		-		-	-	-	0,00%
142	Укрепление откосов земляного полотна монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	4,90	5 691,00	27 885,90		-		-	-	-	0,00%
143	Разработка грунта	м3	12,00	449,00	5 388,00		-		-	-	-	0,00%
144	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	13,51	4 603,00	62 186,53		-		-	-	-	0,00%
145	Устройство асфальтовых планок	м3	0,048	34 460,00	1 654,08		-		-	-	-	0,00%
146	Устройство каменной рисбермы	м3	2,25	5 196,00	11 691,00		-		-	-	-	0,00%
4-7	**Железобетонная круглая труба диаметр 0,75м (ПК42+63.9, 43+49.3, 44+60.9)**	шт	3,00		-		-		-	-	-	
147	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	155,00	205,00	31 775,00	104,00	21 320,00	-	-	104,00	21 320,00	67,10%
148	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	29,45	3 983,00	117 299,35	16,99	67 671,17	-	-	16,99	67 671,17	57,69%
149	Укладка звеньев одноочковых круглых труб	м3	10,92	28 309,00	309 134,28	6,30	178 346,70	-	-	6,30	178 346,70	57,69%
150	Круглые звенья ЗК 2.100 (блок №11)	шт	52,00	25 513,00	1 326 676,00	30,00	765 390,00	-	-	30,00	765 390,00	57,69%
151	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	14,76	15 366,50	226 809,54	4,92	75 603,18	-	-	4,92	75 603,18	33,33%
152	Стенка портальная СТ-9 (блок №31)	шт	12,00	77 824,00	933 888,00	4,00	311 296,00	-	-	4,00	311 296,00	33,33%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г Караганды км 1472-1497 Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-11

Дата Сертификата: 23.10.2018

Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
153	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	209,32	1 201,00	251 393,32	125,61	150 857,61	-	-	125,61	150 857,61	60,01%
154	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	16,07	3 432,00	55 152,24	9,27	31 814,64	-	-	9,27	31 814,64	57,69%
155	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	99,00	1 095,30	108 434,70		-		-	-	-	0,00%
4-7-1	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	
156	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	14,70	8 470,00	124 509,00		-		-	-	-	0,00%
4-7-2	**Укрепление откосов на входе и выходе**				-		-		-	-	-	
157	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	30,90	8 490,00	262 341,00		-		-	-	-	0,00%
158	Устройство блоков упоров	м	11,40	10 292,60	117 335,64		-		-	-	-	0,00%
159	Укрепление откосов земляного полотна монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	53,10	3 936,00	209 001,60		-		-	-	-	0,00%
160	Разработка грунта (под рисберму)	м3	33,00	352,80	11 642,40		-		-	-	-	0,00%
161	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	40,53	4 603,00	186 559,59		-		-	-	-	0,00%
162	Устройство асфальтовых планок	м3	1,44	34 460,00	49 622,40		-		-	-	-	0,00%
163	Устройство каменной рисбермы	м3	6,75	5 196,00	35 073,00		-		-	-	-	0,00%
4-8	**Железобетонная круглая труба диаметр 1,0м (ПК24+83)**	шт	1,00		-		-		-	-	-	
164	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	133,00	1 652,50	219 782,50	133,00	219 782,50	-	-	133,00	219 782,50	100,00%
165	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	48,41	3 983,00	192 817,03	48,41	192 817,03	-	-	48,41	192 817,03	100,00%
166	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетоннных труб	м3	5,70	12 344,00	70 360,80	5,70	70 360,80	-	-	5,70	70 360,80	100,00%
167	Лекальный блок №4	шт	6,00	48 387,00	290 322,00	6,00	290 322,00	-	-	6,00	290 322,00	100,00%
168	Лекальный блок №5	шт	2,00	36 280,00	72 560,00	2,00	72 560,00	-	-	2,00	72 560,00	100,00%
169	Укладка звеньев одноочковых круглых труб	м3	6,30	26 314,00	165 778,20	6,30	165 778,20	-	-	6,30	165 778,20	100,00%
170	Круглые звенья ЗК 4.100 (блок №13)	шт	1,00	35 450,00	35 450,00	1,00	35 450,00	-	-	1,00	35 450,00	100,00%
171	Круглые звенья ЗК 4.200	шт	7,00	70 506,00	493 542,00	7,00	493 542,00	-	-	7,00	493 542,00	100,00%
172	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	5,94	17 340,00	102 999,60	5,94	102 999,60	-	-	5,94	102 999,60	100,00%
173	Стенка откосная СТ-4 (блок №38) пл	шт	4,00	52 149,00	208 596,00	4,00	208 596,00	-	-	4,00	208 596,00	100,00%
174	Стенка портальная СТ-10 (блок №34)	шт	2,00	72 393,00	144 786,00	2,00	144 786,00	-	-	2,00	144 786,00	100,00%
175	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	125,83	1 201,00	151 121,83	125,83	151 121,83	-	-	125,83	151 121,83	100,00%
176	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	15,23	3 432,00	52 269,36	15,23	52 269,36	-	-	15,23	52 269,36	100,00%
177	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	1,02	20 000,00	20 400,00		-		-	-	-	0,00%
178	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	72,00	729,10	52 495,20		-		-	-	-	0,00%
4-8-1	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	
179	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	11,40	8 566,00	97 652,40		-		-	-	-	0,00%
180	Разработка грунта	м3	15,00	631,60	9 474,00		-		-	-	-	0,00%
181	Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20 (8 см)	м2	4,27	3 389,00	14 471,03		-		-	-	-	0,00%
182	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	16,70	8 773,30	146 514,11		-		-	-	-	0,00%
183	Установка блоков упоров	м	5,50	4 477,50	24 626,25		-		-	-	-	0,00%

Проект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г Караганды км 1472-1497 Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения	**Номер Сертификата:**	№-11
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	**Дата Сертификата:**	23.10.2018
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	**Срок исполнения:**	08.10.2018-23.10.2018
Инженер:	ТОО "Құрылыс Сапасы"		
Договор:	№ 21-05-20/44 от 16.10.2017 года		

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
184	Блок У-1	шт	2,00	19 685,00	39 370,00		-		-	-	-	0,00%
185	Блок У-2	шт	2,00	26 005,00	52 010,00		-		-	-	-	0,00%
186	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	4,80	4 482,60	21 516,48		-		-	-	-	0,00%
187	Разработка грунта (под рисберму)	м3	16,00	412,00	6 592,00		-		-	-	-	0,00%
188	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	20,16	4 603,00	92 796,48		-		-	-	-	0,00%
189	Устройство асфальтовых планок	м3	0,51	34 460,00	17 643,52		-		-	-	-	0,00%
190	Устройство каменной рисбермы	м3	2,70	5 043,00	13 616,10		-		-	-	-	0,00%
4-9	**Железобетонная круглая труба диаметр 2х0,75м (ПК25+82)**	шт	1,00		-		-		-	-	-	
191	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	97,00	699,30	67 832,10	97,00	67 832,10	-	-	97,00	67 832,10	100,00%
192	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	46,72	3 983,00	186 085,76	46,72	186 085,76	-	-	46,72	186 085,76	100,00%
193	Укладка звеньев одноочковых круглых труб	м3	5,88	27 988,00	164 569,44	5,88	164 569,44	-	-	5,88	164 569,44	100,00%
194	Круглые звенья ЗК 2.100 (блок №11)	шт	28,00	25 513,00	714 364,00	28,00	714 364,00	-	-	28,00	714 364,00	100,00%
195	Сооружение оголовков двухочковых круглых труб	м3	3,64	16 602,00	60 431,28	3,64	60 431,28	-	-	3,64	60 431,28	100,00%
196	Стенка откосная СТ-4 (блок №38) пл	шт	4,00	52 149,00	208 596,00		-		-	-	-	0,00%
197	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	86,76	1 201,00	104 198,76	86,76	104 198,76	-	-	86,76	104 198,76	100,00%
198	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	19,78	3 432,00	67 884,96	19,78	67 884,96	-	-	19,78	67 884,96	100,00%
199	ПГС (для заполнения пазух)	м3	4,64	1 505,00	6 983,20		-		-	-	-	0,00%
200	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	63,70	1 021,50	65 069,55		-		-	-	-	0,00%
4-9-1	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	
201	Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20 (8 см)	м2	7,00	8 496,00	59 472,00		-		-	-	-	0,00%
202	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	10,90	8 748,60	95 359,74		-		-	-	-	0,00%
203	Устройство блоков упоров	м	3,80	10 292,60	39 111,88		-		-	-	-	0,00%
204	Укрепление откосов земляного полотна монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	22,50	3 935,50	88 548,75		-		-	-	-	0,00%
205	Разработка грунта (под рисберму)	м3	15,00	1 034,70	15 520,50		-		-	-	-	0,00%
206	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	19,60	4 603,00	90 218,80		-		-	-	-	0,00%
207	Устройство асфальтовых планок	м3	0,47	34 456,00	16 194,32		-		-	-	-	0,00%
208	Устройство каменной рисбермы	м3	2,63	5 598,00	14 722,74		-		-	-	-	0,00%
4-10	**ВОДООТВОД С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ**				-		-		-	-	-	
209	Устройство водосборов по обочине	шт	40,00	18 534,00	741 360,00		-		-	-	-	0,00%
210	Блок Б-5	шт	160,00	10 730,00	1 716 800,00		-		-	-	-	0,00%
211	Блок Б-2-20-40	шт	126,00	3 942,00	496 692,00		-		-	-	-	0,00%
212	Доращивание блоков Б-5 монолитным бетоном В20	м3	5,74	27 090,00	155 496,60		-		-	-	-	0,00%
213	Устройство лотков вдоль кромки	м	2097,00	1 909,50	4 004 221,50		-		-	-	-	0,00%
214	Блок Б-1-20-75	шт	2097,00	14 871,30	31 185 116,10		-		-	-	-	0,00%
215	Устройство лотков вдоль откосов	м	374,76	3 509,00	1 315 032,84		-		-	-	-	0,00%
216	Блок Б-6	шт	787,00	5 082,68	4 000 069,16		-		-	-	-	0,00%
217	Устройство гасителей у подошвы	шт	40,00	30 019,80	1 200 792,00		-		-	-	-	0,00%
218	Блок Б-9	шт	40,00	10 810,60	432 424,00		-		-	-	-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г.Караганды км 1472-1497 Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения

Номер Сертификата: №-11

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 23.10.2018

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
219	Блок Б-5	шт	240,00	10 730,00	2 575 200,00		-		-	-	-	0,00%
220	Монолитный бетон гасителя В25	м3	28,00	28 579,00	800 212,00		-		-	-	-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**182 963 767,43**		**88 393 024,24**		**-**		**88 393 024,24**	**48,31%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-11

Дата Сертификата: 23.10.2018

Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

№ п/п	Глава 5 ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
5-1	**Земляные работы**											
1	Разработка грунта 3 группы с перевозкой автосамосвалами до 4 км, с работой на отвале и уплотнением пневмоколесными катками	м3	52308,00	504,60	26 394 616,80		-		-		-	0,00%
2	Планировка верха и откосов насыпей механизированным способом	м2	79940,00	14,06	1 123 827,90		-		-		-	0,00%
3	Укладка плодородного слоя почвы	м2	24728,00	253,64	6 272 009,92		-		-		-	0,00%
4	Уширение обочин под устройство шумозащитных экранов	м3	6209,00	478,04	2 968 150,36		-		-		-	0,00%
5-2	**Дорожная одежда по типу I**				-		-				-	
5	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси, h=0,28м	м3	-	2 463,80	-		-			-	-	
5.1 нов.	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм, h=28 см	м3	3790,60	2 463,80	9 339 280,28	1 529,62	3 768 687,26	-	-	1 529,62	3 768 687,26	40,35%
6	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4	м3	2707,60	5 877,40	15 913 648,24	1 092,60	6 421 647,24	-	-	1 092,60	6 421 647,24	40,35%
7	Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня	м2	13538,00	2 785,70	37 712 806,60	5 463,00	15 218 279,10	-	-	5 463,00	15 218 279,10	40,35%
8	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I типа А, толщиной 10 см	м2	13538,00	2 755,10	37 298 543,80	5 463,00	15 051 111,30	-	-	5 463,00	15 051 111,30	40,35%
9	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	13538,00	2 235,00	30 257 430,00		-			-	-	
5-3	**Дорожная одежда по типу II**				-		-			-	-	
10	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр.0-120мм, h=0,33м	м3	2576,70	3 382,80	8 716 460,76	988,21	3 342 910,06	-	-	988,21	3 342 910,06	38,35%
11	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм, Н=0,30м (15см+15см)	м3	2342,40	5 974,80	13 995 371,52	898,35	5 367 461,58	-	-	898,35	5 367 461,58	38,35%
12	Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня	м2	7808,00	2 785,50	21 749 184,00	2 994,50	8 341 179,75	-	-	2 994,50	8 341 179,75	38,35%
13	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 10 см	м2	7808,00	2 755,10	21 511 820,80	2 994,50	8 250 146,95	-	-	2 994,50	8 250 146,95	38,35%
14	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	7808,00	2 235,00	17 450 880,00		-		-	-	-	0,00%
5-4	**Дорожная одежда по типу V**				-		-			-	-	
15	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси, h=0,20м	м3	-	2 369,20	-		-		-	-	-	
15.1 нов.	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм, h=20 см	м3	3745,60	2 369,20	8 874 075,52	520,23	1 232 535,46	-	-	520,23	1 232 535,46	13,89%
16	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С-4 до 80мм, Н=0,18м	м3	1757,55	7 161,00	12 585 815,55	244,11	1 748 065,35	-	-	244,11	1 748 065,35	13,89%
17	Устройство верхнего слоя основания 8 см из горячего черного щебня	м2	10641,20	1 373,40	14 614 624,08	1 477,97	2 029 850,03	-	-	1 477,97	2 029 850,03	13,89%

Проект	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.	Номер Сертификата:	№-11
Заказчик	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	Дата Сертификата:	23.10.2018
Подрядчик	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Срок исполнения:	08.10.2018-23.10.2018
Инженер	ТОО "Құрылыс Сапасы"		
Договор	№ 21-05-20/44 от 16.10.2017 года		

№ п/п	Глава 5 ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
18	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 6 см	м2	9871,00	1 685,00	16 632 635,00	1 371,00	2 310 135,00	-	-	1 371,00	2 310 135,00	13,89%
19	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	9871,00	2 235,00	22 061 685,00		-		-	-	-	0,00%
5-4-1	**Обочина**				-		-			-	-	
20	Устройство присыпных обочин из материала от разборки временной объездной дороги	м3	242,00	1 160,80	280 913,60		-			-	-	0,00%
21	Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6	м3	380,80	7 052,20	2 685 477,76		-			-	-	0,00%
5-6	Дорожная одежда серповидного профиля (ПК 16+90). Дорожная одежда по типу Va	км	0,05	4 141 599,00	207 079,95		-			-	-	0,00%
22	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси, h=0,20м	м3	-	3 105,80	-		-			-	-	0,00%
22.1 нов	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм, h=20 см	м3	6597,00	3 105,80	20 488 962,60		-					0,00%
23	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С-4 до 80мм, Н=0,18м	м3	4155,60	6 186,20	25 707 372,72		-			-	-	0,00%
24	Устройство верхнего слоя основания 8 см из горячего черного щебня	м2	21274,80	1 373,50	29 220 937,80		-			-	-	0,00%
25	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 6 см	м2	19978,00	1 685,00	33 662 930,00		-			-	-	0,00%
26	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	19978,00	2 235,00	44 650 830,00		-			-	-	0,00%
5-6-1	**Обочина**				-		-			-	-	
27	Устройство присыпных обочин из материала от разборки временной объездной дороги	м3	465,10	1 196,00	556 259,60		-			-	-	0,00%
28	Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6	м3	762,80	7 052,30	5 379 494,44		-			-	-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**488 313 124,60**		**73 082 009,09**		**-**		**73 082 009,09**	**14,97%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	Номер Сертификата:	№-11
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Дата Сертификата:	23.10.2018
Инженер:	ТОО "Құрылыс Сапасы"	Срок исполнения:	08.10.2018-23.10.2018

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -1. Восстановление и закрепление оси трассы

№	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№3	ВО-001	15+00,00	57+00,00	4 200,00	км	4,20	
ПСО№3	ВО-001	75+20,00	78+80,00	360,00	км	0,36	
ПСО№3	ВО-001	90+00,00	112+00,00	2 200,00	км	2,20	
ПСО№4	ВО-002	000+00,00	015+00,00	1 500,00	км	1,50	
ПСО№4	ВО-002	057+00,00	075+20,00	1 820,00	км	1,82	
ПСО№4	ВО-002	078+80,00	090+00,00	1 120,00	км	1,12	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					11,20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**11,20**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагандa-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497.
Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-11

Дата Сертификата: 23.10.2018

Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -2. Устройство временной объездной дороги

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
	Объездная дорога ПСО-3				км	0,90	
	в том числе:						
ПСО№3	ПРС-001/О	00+00,00	09+00,00	900,00	м3	4 542,79	Снятие ПРС
ПСО№3	ПРС-002/О	09+00,00	17+00,00	800,00	м3	4 038,04	Снятие ПРС
ПСО№3	ПРС-003/О	19+00,00	21+00,00	200,00	м3	1 009,51	Снятие ПРС
ПСО№3	ПРС-004/О	026+00,00	036+00,00	1 000,00	м3	4 542,79	Снятие ПРС
ПСО№3	ПРС-005/О	043+00,00	050+00,00	700,00	м3	3 533,28	Снятие ПРС
ПСО№3	ПРС-006/О	050+00,00	063+00,00	1 300,00	м3	6 561,81	Снятие ПРС
ПСО№3	ПРС-007/О	090+00,00	107+00,00	1 700,00	м3	8 580,83	Снятие ПРС
ПСО№3	РГ-001/О	000+00,00	016+00,00	1 600,00	м3	9 211,51	Отсыпка
ПСО№3	РГ-002/О	022+00,00	034+00,00	1 200,00	м3	6 908,63	Отсыпка
ПСО№3	РГ-003/О	058+00,00	061+00,00	300,00	м3	1 727,16	Отсыпка
	Объездная дорога ПСО-4				км	0,50	
	в том числе:						
ПСО№4	ПРС-008/О	022+00,00	026+00,00	400,00	м3	1 908,37	Снятие ПРС
ПСО№4	РГ-004/О	022+00,00	034+00,00	1 200,00	м3	6 908,63	Отсыпка
ПСО№4	УГ-001/О	000+00,00	016+00,00	1 600,00	м3	8 772,87	Уплотнение грунта
ПСО№4	УГ-002/О	022+00,00	034+00,00	1 200,00	м3	6 579,65	Уплотнение грунта
ПСО№4	УГ-003/О	058+00,00	061+00,00	300,00	м3	1 644,91	Уплотнение грунта
ПСО№4	УГ-004/О	022+00,00	034+00,00	1 200,00	м3	6 579,65	Уплотнение грунта
	Объездная дорога ПСО-4				км	1,50	
	в том числе:						
ПСО№5	ПРС-009/О	036+00,00	043+00,00	700,00	м3	3 339,64	Снятие ПРС
ПСО№5	ПРС-010/О	063+00,00	088+00,00	2 500,00	м3	11 927,29	Снятие ПРС
ПСО№5	УФМ-001/О	022+50,00	026+80,00	430,00	м2	696,60	Устройство фрез. Материала
ПСО№5	СГБ-001/О	000+00,00	016+00,00	1 600,00	м3	847,03	Срезка грунта бульдойзером
ПСО№5	СГБ-002/О	022+00,00	034+00,00	1 200,00	м3	635,27	Срезка грунта бульдойзером
ПСО№5	СГБ-003/О	058+00,00	061+00,00	300,00	м3	158,82	Срезка грунта бульдойзером
	Объездная дорога ПСО-7				км	1,20	
	в том числе:						
ПСО№7	УФМ-003/О	026+80,00	031+80,00	500,00	м2	3 730,90	Устройство фрез. Материала
ПСО№7	УФМ-004/О	031+80,00	041+60,00	980,00	м2	9 416,07	Устройство фрез. Материала
ПСО№7	ПРС-011/О	041+00,00	043+00,00	200,00	м3	954,18	Снятие ПРС
ПСО№7	РГ-005/О	034+00,00	041+60,00	760,00	м3	3 888,97	Отсыпка
ПСО№7	УГ-005/О	034+00,00	041+60,00	760,00	м3	4 135,67	Уплотнение грунта
ПСО№7	СГБ-004	034+00,00	041+60,00	760,00	м3	402,34	Срезка грунта бульдойзером
ПСО№7	ЗГ-001	036+20,00	041+60,00	540,00	м	586,07	Замена грунта
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4,10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4,10**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-11
Дата Сертификата: 23.10.2018
Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -4. Переустройство ВЛ-6 кВ на ПК15+36

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	ВЛ6-001	15+36,00			шт	1,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1,00**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -5. Переустройство ВЛ-6 кВ и 35 кВ на ПК22+70

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№9	ВЛ2270	22+70,00			шт	0,75	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,75	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0,75**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -6. Переустройство ВЛ-35 кВ на ПК9+95, ПК34+02, ПК34+48

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	ВЛ35-001	09+95,00			шт	0,50	
ПСО№9	ВЛ35-002	34+02,00			шт	0,75	
ПСО№9	ВЛ35-003	09+95,00			шт	0,50	
ПСО№9	ВЛ35-004	34+48,00			шт	0,75	
ПСО№11	ВЛ35-005	34+02,00			шт	0,25	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2,50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,25	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2,75**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -7. Переустройство ВЛ-110 кВ на ПК17+35, 94+39

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	ВЛ110-001	17+35,00			шт	0,75	
ПСО№9	ВЛ110-002	94+39,00			шт	0,75	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1,50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1,50**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-11
Дата Сертификата: 23.10.2018
Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -8. Переустройство ВЛ-220 кВ на ПК17+57

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСОЛ№9	ВЛ220-001	17+57,00			шт	0,75	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,75	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0,75**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -9. Переустройство ВЛ-110 кВ на ПК1+71, ПК16+06

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСОЛ№7	ВЛ110-001	01+71,00			шт	0,50	
ПСОЛ№9	ВЛ110-002	16+06,00			шт	0,75	
ПСОЛ№9	ВЛ110-003	01+71,00			шт	0,25	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1,50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1,50**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -10. Переустройство ВЛ-220 кВ на ПК16+47

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСОЛ№9	ВЛ220-001	16+47,00			шт	0,75	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,75	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0,75**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -11. Временный обвод ВЛ-110 кВ на ПК17+35, ВЛ-220 кВ на ПК17+57, ВЛ-35 кВ на ПК34+02, ВЛ-110 кВ на ПК94+39

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСОЛ№9	ВОВЛ1735	17+35,00			шт	0,75	
ПСОЛ№9	ВОВЛ1757	17+57,00			шт	0,75	
ПСОЛ№9	ВОВЛ3402	34+02,00			шт	0,75	
ПСОЛ№9	ВОВЛ3402	94+39,00			шт	0,75	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3,00**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	Номер Сертификата:	№-11
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Дата Сертификата:	23.10.2018
Инженер:	ТОО "Құрылыс Сапасы"	Срок исполнения:	08.10.2018-23.10.2018

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -12. Переустройство кабеля связи на ТОО "ИПММ" ПК15+36, "Канал им. К.Сатпаева" на ПК36+37, ПК 63+30

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№9	ИПММ-001	15+36,00			шт	1,00	
ПСО№9	ИПММ-002	36+37,00			шт	1,00	
ПСО№9	ИПММ-003	63+30,00			шт	1,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3,00**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -13. Переустройство линии связи на ПК10- ПК11, ПК24-ПК27, ПК36-ПК45, ПК82-ПК92, ПК91-ПК95 "Канал им.К.Сатпаева", "Казахтелеком"

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№5	ПЛС-001	10+00,00	11+00,00		шт	0,50	
ПСО№5	ПЛС-002	24+00,00	27+00,00		шт	0,50	
ПСО№5	ПЛС-003	91+00,00	95+00,00		шт	0,50	
ПСО№7	ПЛС-001	10+00,00	11+00,00		шт	1,17	
ПСО№7	ПЛС-002	24+00,00	27+00,00		шт	1,17	
ПСО№7	ПЛС-003	91+00,00	95+00,00		шт	1,17	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					5,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5,00**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-11
Дата Сертификата: 23.10.2018
Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -14. Переустройство кабеля связи "КАЗАХТЕЛЕКОМ" на ПК36+27, ПК63+30, ПК82+53, ПК109+50 и съезды на п. Шахтерский

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№5	ПКК-001	109+50,00			шт	1,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1,00**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -15. Переустройство кабеля связи "TNS PLUS" ПК 107+69

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	ТНС-001	107+69,00			шт	1,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1,00**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -16. Переустройство ВОЛС ПК0+00 - ПК117+03

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№5	ПВ-001	00+00,00	117+03,00	11 703,00	м	8 777,25	
ПСО№7	ПВ-002	00+00,00	117+03,00	11 703,00	м	2 925,75	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					11 703,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**11 703,00**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -17. Расчистка территории (камыш, кустарник, деревья)

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№5	РТ-001	00+00,00	112+00,00	11 200,00	га	0,159	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,159	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,000	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0,159**	

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-11
Дата Сертификата: 23.10.2018
Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -18. Фрезерование и разборка асфальтобетонного покрытия

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСОЛ№3	Ф-001	00+00,00	08+30,00	830,00	м2	17 698,31	
ПСОЛ№6	Ф-002	08+30,00	19+40,00	1 110,00	м2	11 794,71	
ПСОЛ№7	Ф-003	19+40,00	41+50,00	2 210,00	м2	16 674,99	
ПСОЛ№8	Ф-004	19+40,00	41+50,00	2 210,00	м2	3 840,36	
ПСОЛ№8	Ф-005	41+50,00	46+60,00	510,00	м2	13 159,00	
ПСОЛ№9	Ф-006	46+60,00	64+00,00	1 740,00	м2	16 803,14	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					79 970,50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**79 970,50**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -19. Демонтаж существующих ограждений, разборка знаков

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСОЛ№8	ДСО-001	00+00,00	112+00,00	11 200,00	т	6,66	
ПСОЛ№9	ДСО-002	00+00,00	112+00,00	11 200,00	т	1,95	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					8,61	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**8,61**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -20. Устройство ж/б плит в местах пересечения дамбы с кабелем (ПК19+76, ПК42+14, ПК75+23)

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСОЛ№3	ЖБП-001	19+76,00			шт	87,00	слева
ПСОЛ№3	ЖБП-002	42+14,00			шт	72,00	слева
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					159,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**159,00**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -21. Устройство дамб для строительства труб и разборка дамб

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСОЛ№5	УД-001	19+76,00			м3	3 452,00	
ПСОЛ№7	УД-002	19+76,00			м3	3 255,00	
ПСОЛ№7	УД-003	42+14,00			м3	2 466,00	
ПСОЛ№7	УД-004	42+14,00			м3	2 252,00	
ПСОЛ№9	УД-005	42+14,00			м3	4 375,00	
ПСОЛ№9	УД-006	75+23,00			м3	11 841,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					27 641,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**27 641,00**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497.
Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-11

Дата Сертификата: 23.10.2018

Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -22. Разборка существующих искусственных сооружений

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№5	ДВТ-001	01+81,00			м3	44,20	
ПСО№5	ДВТ-1976	19+76,00			м3	60,79	
ПСО№5	ДВТ-003	105+40,00			м3	32,09	
ПСО№5	ДВТ-004	111+43,00			м3	40,82	
ПСО№7	ДВТ-005	42+14,00			м3	107,85	
ПСО№9	ДВТ-006	75+23,00			м3	51,54	слева
ПСО№9	ДВТ-007	77+28,00			м3	17,26	слева
ПСО№9	ДВТ-008	86+70,00			м3	18,88	слева
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					373,43	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**373,43**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -23. Разборка труб (ПК43+59, ПК24+83)

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	ЗТ4369-001	43+69,00			шт	1,00	
ПСО№9	ЗТ4369-002	24+83,00			шт	1,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2,00**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -24. Устройство ж/б плит для защиты кабеля (ПК82+00 лево)

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№5	ЖБК-001	82+00,00			шт	3,00	
ПСО№9	ЖБК-002	82+00,00			шт	69,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					72,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**72,00**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497.
Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-11

Дата Сертификата: 23.10.2018

Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -26 Перенос памятников за пределы строительства

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№5	ПП-001	82+00,00	88+00,00	600,00	т	0,10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0,10**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-11

Дата Сертификата: 23.10.2018

Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 27. Снятие ПРС бульдозером с перемещением на расстояние до 20 м

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№2	ПРС-002	18+20,00	22+60,00	440,00	м3	1 164,62	справа
ПСО№2	ПРС-002	18+20,00	22+60,00	440,00	м3	3 387,55	слева
ПСО№2	ПРС-001	36+20,00	51+40,00	1 520,00	м3	12 502,06	справа
ПСО№2	ПРС-001	36+20,00	51+40,00	1 520,00	м3	4 794,22	слева
ПСО№2	ПРС-003	74+00,00	77+80,00	380,00	м3	587,66	справа
ПСО№2	ПРС-003	74+00,00	77+80,00	380,00	м3	2 958,59	слева
ПСО№3	ПРС-004	090+00,00	112+00,00	2 200,00	м3	17 227,96	слева
ПСО№3	ПРС-005	022+60,00	036+20,00	1 360,00	м3	9 171,70	слева
ПСО№3	ПРС-006	022+60,00	036+20,00	1 360,00	м3	7 169,98	справа
ПСО№3	ПРС-007	090+00,00	112+00,00	2 200,00	м3	10 544,55	справа
ПСО№3	ПРС-009	051+40,00	057+00,00	560,00	м3	4 239,16	слева
ПСО№4	ПРС-010	057+00,00	064+00,00	700,00	м3	5 546,38	слева
ПСО№4	ПРС-011	068+00,00	074+00,00	600,00	м3	5 010,39	слева
ПСО№4	ПРС-012	064+00,00	068+00,00	400,00	м3	5 111,52	слева
ПСО№4	ПРС-013	064+00,00	074+00,00	1 000,00	м3	2 535,77	справа
ПСО№4	ПРС-014	077+80,00	082+00,00	420,00	м3	3 736,06	слева
ПСО№5	ПРС-015	051+40,00	057+00,00	560,00	м3	2 698,94	справа
ПСО№5	ПРС-016	082+00,00	090+00,00	800,00	м3	5 444,10	слева
ПСО№5	ПРС-017	077+80,00	090+00,00	1 220,00	м3	2 812,77	справа
ПСО№5	ПРС-018	010+00,00	018+20,00	820,00	м3	3 484,77	слева
ПСО№5	ПРС-019	010+00,00	018+20,00	820,00	м3	2 698,77	справа
ПСО№7	ПРС-020	000+00,00	010+00,00	1 000,00	м3	3 374,62	слева
ПСО№7	ПРС-021	000+00,00	010+00,00	1 000,00	м3	2 559,88	справа
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					118 762,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**118 762,00**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497.
Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-11

Дата Сертификата: 23.10.2018

Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 28. Подготовка основания

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№3	ПО-001	18+20,00	19+40,00	120,00	м2	71,52	справа
ПСО№3	ПО-001	19+60,00	20+40,00	80,00	м2	161,11	справа
ПСО№3	ПО-001	21+20,00	22+60,00	140,00	м2	247,86	справа
ПСО№3	ПО-001	18+20,00	22+60,00	440,00	м2	5 890,55	слева
ПСО№3	ПО-002	36+20,00	51+40,00	1 520,00	м2	17 869,61	справа
ПСО№3	ПО-002	36+20,00	37+40,00	120,00	м2	207,23	слева
ПСО№3	ПО-002	38+00,00	41+87,00	387,00	м2	1 155,97	слева
ПСО№3	ПО-002	43+00,00	46+40,00	340,00	м2	133,42	слева
ПСО№3	ПО-002	46+60,00	51+40,00	480,00	м2	5 167,60	слева
ПСО№3	ПО-003	74+20,00	75+60,00	140,00	м2	651,76	справа
ПСО№3	ПО-003	77+20,00	77+60,00	40,00	м2	19,28	справа
ПСО№3	ПО-003	74+20,00	77+80,00	360,00	м2	5 770,03	слева
ПСО№3	ПО-004	022+60,00	032+00,00	940,00	м2	12 584,35	слева
ПСО№3	ПО-005	022+60,00	024+40,00	180,00	м2	318,68	справа
ПСО№3	ПО-005	025+00,00	036+60,00	1 160,00	м2	13 637,33	справа
ПСО№3	ПО-007	090+00,00	093+40,00	340,00	м2	5 449,47	слева
ПСО№3	ПО-007	094+00,00	105+15,00	1 115,00	м2	15 263,07	слева
ПСО№3	ПО-007	106+00,00	107+00,00	100,00	м2	1 347,28	слева
ПСО№3	ПО-007	108+40,00	112+00,00	360,00	м2	5 272,14	слева
ПСО№3	ПО-008	090+00,00	090+40,00	40,00	м2	15,59	справа
ПСО№3	ПО-008	094+00,00	097+20,00	320,00	м2	1 432,23	справа
ПСО№3	ПО-008	098+20,00	105+00,00	680,00	м2	3 505,76	справа
ПСО№3	ПО-008	106+00,00	107+00,00	100,00	м2	461,31	справа
ПСО№3	ПО-008	108+40,00	112+00,00	360,00	м2	3 143,69	справа
ПСО№3	ПО-009	051+40,00	057+00,00	560,00	м2	6 028,87	слева
ПСО№4	ПО-010	057+00,00	062+15,00	515,00	м2	5 544,41	слева
ПСО№4	ПО-010	063+70,00	064+00,00	30,00	м2	480,84	слева
ПСО№4	ПО-011	068+00,00	074+00,00	600,00	м2	9 616,72	слева
ПСО№4	ПО-012	064+00,00	068+00,00	400,00	м2	6 411,15	слева
ПСО№4	ПО-013	078+50,00	082+00,00	350,00	м2	5 609,75	слева
ПСО№5	ПО-014	051+40,00	057+20,00	580,00	м2	6 818,67	справа
ПСО№5	ПО-014	058+40,00	060+00,00	160,00	м2	566,30	справа
ПСО№5	ПО-015	082+00,00	090+00,00	800,00	м2	12 822,29	слева
ПСО№5	ПО-016	078+20,00	078+60,00	40,00	м2	19,28	справа
ПСО№5	ПО-016	079+60,00	080+20,00	60,00	м2	5,87	справа
ПСО№5	ПО-016	085+20,00	086+40,00	120,00	м2	92,97	справа
ПСО№5	ПО-016	087+20,00	088+60,00	140,00	м2	184,40	справа
ПСО№5	ПО-017	010+00,00	014+00,00	400,00	м2	2 199,26	слева
ПСО№5	ПО-017	016+40,00	018+20,00	180,00	м2	2 409,77	слева
ПСО№5	ПО-018	010+00,00	014+00,00	400,00	м2	2 781,00	справа
ПСО№7	ПО-019	000+00,00	010+00,00	1 000,00	м2	7 657,44	слева
ПСО№7	ПО-020	000+00,00	010+00,00	1 000,00	м2	9 012,48	справа
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					178 038,30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**178 038,30**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-11
Дата Сертификата: 23.10.2018
Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 29. Рыхление грунтов и нарезка уступов на откосах

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№3	РГ-001	18+20,00	19+60,00	140,00	м3	256,23	справа
ПСО№3	РГ-001	20+40,00	22+60,00	220,00	м3	423,69	справа
ПСО№3	РГ-001	18+20,00	19+60,00	140,00	м3	286,46	слева
ПСО№3	РГ-002	36+60,00	38+80,00	220,00	м3	423,69	справа
ПСО№3	РГ-002	41+39,00	51+40,00	1 001,00	м3	1 645,44	справа
ПСО№3	РГ-002	36+20,00	39+60,00	340,00	м3	757,52	слева
ПСО№3	РГ-002	41+20,00	42+14,00	94,00	м3	174,72	слева
ПСО№3	РГ-002	42+60,00	43+40,00	80,00	м3	111,73	слева
ПСО№3	РГ-002	44+00,00	50+40,00	640,00	м3	1 244,20	слева
ПСО№3	РГ-003	74+20,00	75+70,00	150,00	м3	220,48	справа
ПСО№3	РГ-003	74+20,00	75+70,00	150,00	м3	363,84	слева
ПСО№3	РГ-004	25+80,00	36+60,00	1 080,00	м3	2 095,18	слева
ПСО№3	РГ-005	22+60,00	36+60,00	1 400,00	м3	2 716,75	справа
ПСО№3	РГ-007	90+00,00	96+20,00	620,00	м3	1 334,85	слева
ПСО№3	РГ-007	98+20,00	101+00,00	280,00	м3	382,64	слева
ПСО№3	РГ-007	102+80,00	107+00,00	420,00	м3	787,46	слева
ПСО№3	РГ-007	108+40,00	112+00,00	360,00	м3	820,18	слева
ПСО№3	РГ-008	90+00,00	97+80,00	780,00	м3	1 293,50	справа
ПСО№3	РГ-008	98+60,00	104+60,00	600,00	м3	724,80	справа
ПСО№3	РГ-008	105+15,00	107+00,00	185,00	м3	338,49	справа
ПСО№3	РГ-008	109+60,00	112+00,00	240,00	м3	592,65	справа
ПСО№3	РГ-009	54+00,00	57+00,00	300,00	м3	844,07	слева
ПСО№3	НУ-001	019+60,00	020+40,00	80,00	м3	71,20	слева
ПСО№3	НУ-001	020+40,00	022+60,00	220,00	м3	856,92	слева
ПСО№3	НУ-001	019+60,00	020+04,00	44,00	м3	52,33	справа
ПСО№3	НУ-002	022+60,00	025+80,00	320,00	м3	1 071,16	слева
ПСО№3	НУ-003	097+80,00	098+60,00	80,00	м3	177,80	справа
ПСО№3	НУ-003	104+60,00	105+15,00	55,00	м3	131,79	справа
ПСО№3	НУ-004	051+40,00	054+00,00	260,00	м3	995,02	слева
ПСО№4	РГ-010	62+66,00	64+00,00	134,00	м3	464,84	слева
ПСО№4	РГ-011	68+00,00	69+40,00	140,00	м3	242,70	слева
ПСО№4	РГ-011	70+80,00	74+00,00	320,00	м3	776,80	слева
ПСО№4	РГ-012	64+00,00	68+00,00	400,00	м3	883,84	слева
ПСО№4	РГ-013	78+80,00	82+00,00	320,00	м3	770,66	слева
ПСО№4	РГ-014	64+00,00	74+00,00	1 000,00	м3	1 336,99	справа
ПСО№4	НУ-005	057+00,00	062+66,00	566,00	м3	2 324,59	слева
ПСО№4	НУ-006	069+40,00	070+80,00	140,00	м3	627,63	слева
ПСО№4	НУ-007	078+50,00	078+80,00	30,00	м3	125,93	слева
ПСО№5	РГ-015	051+40,00	051+60,00	20,00	м3	32,88	справа
ПСО№5	РГ-015	054+60,00	056+40,00	180,00	м3	526,84	справа
ПСО№5	РГ-015	057+80,00	060+00,00	220,00	м3	310,96	справа
ПСО№5	РГ-016	082+00,00	084+60,00	260,00	м3	490,79	слева
ПСО№5	РГ-016	089+20,00	090+00,00	80,00	м3	532,19	слева
ПСО№5	РГ-017	078+00,00	085+40,00	740,00	м3	1 101,47	справа
ПСО№5	РГ-017	088+80,00	090+00,00	120,00	м3	200,01	справа
ПСО№5	НУ-008	051+60,00	054+60,00	300,00	м3	889,03	справа
ПСО№5	НУ-008	056+40,00	057+80,00	140,00	м3	551,34	справа

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-11

Дата Сертификата: 23.10.2018

Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

ПСО№5	НУ-009	084+60,00	089+20,00	460,00	м3	1 795,00	слева
ПСО№5	НУ-010	077+80,00	078+00,00	20,00	м3	48,16	справа
ПСО№5	НУ-010	085+40,00	088+80,00	340,00	м3	1 316,75	справа
ПСО№5	РГ-018	010+00,00	014+00,00	400,00	м3	582,65	слева
ПСО№5	РГ-018	016+20,00	018+20,00	200,00	м3	480,80	слева
ПСО№5	РГ-019	017+80,00	018+20,00	40,00	м3	163,15	справа
ПСО№5	НУ-011	075+70,00	078+50,00	280,00	м3	1 301,22	слева
ПСО№5	НУ-012	075+00,00	077+80,00	280,00	м3	674,30	справа
ПСО№5	НУ-013	043+40,00	044+00,00	60,00	м3	237,87	слева
ПСО№5	НУ-014	042+14,00	042+60,00	46,00	м3	72,16	слева
ПСО№5	НУ-015	039+60,00	041+20,00	160,00	м3	439,49	слева
ПСО№5	НУ-016	038+80,00	041+39,00	259,00	м3	732,19	справа
ПСО№7	НУ-017	000+00,00	010+00,00	1 000,00	м3	3 220,09	слева
ПСО№7	НУ-018	000+00,00	010+00,00	1 000,00	м3	3 526,03	слева
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					47 974,14	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**47 974,14**	

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -30. Засыпка траншеи (ПК10+26, ПК11+00)

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
	ЗТ-001	10+26,00	11+00,00	74,00	м3	718,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					718,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**718,00**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-11
Дата Сертификата: 23.10.2018
Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 1. Срезка грунта бульдозером с перемещением до 50 м

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№4	СГБ-001	18+20,00	22+00,00	380,00	м3	11,38	слева
ПСО№4	СГБ-002	18+20,00	22+00,00	380,00	м3	596,93	справа
ПСО№4	СГБ-003	25+20,00	32+00,00	680,00	м3	4,11	слева
ПСО№4	СГБ-004	25+00,00	42+00,00	1 700,00	м3	1 805,07	справа
ПСО№4	СГБ-005	38+00,00	41+50,00	350,00	м3	4 167,52	слева
ПСО№4	СГБ-006	043+50,00	051+00,00	750,00	м3	2 225,37	слева
ПСО№4	СГБ-007	043+00,00	051+00,00	800,00	м3	397,53	справа
ПСО№4	СГБ-008	052+00,00	064+00,00	1 200,00	м3	1 363,13	слева
ПСО№4	СГБ-009	094+30,00	112+00,00	1 770,00	м3	816,18	слева
ПСО№5	СГБ-010	051+20,00	052+00,00	80,00	м3	307,55	слева
ПСО№5	СГБ-011	032+00,00	038+00,00	600,00	м3	413,93	слева
ПСО№5	СГБ-012	022+00,00	025+00,00	300,00	м3	3 659,53	справа
ПСО№5	СГБ-013	022+00,00	025+20,00	320,00	м3	145,40	слева
ПСО№5	СГБ-014	077+80,00	081+00,00	320,00	м3	50,87	слева
ПСО№5	СГБ-015	067+00,00	075+20,00	820,00	м3	234,29	слева
ПСО№5	СГБ-016	081+00,00	086+40,00	540,00	м3	286,87	слева
ПСО№5	СГБ-017	086+80,00	091+80,00	500,00	м3	247,35	слева
ПСО№5	СГБ-018	051+00,00	056+00,00	500,00	м3	1 611,18	справа
ПСО№5	СГБ-019	042+20,00	042+80,00	60,00	м3	38,61	справа
ПСО№5	СГБ-020	000+00,00	018+20,00	1 820,00	м3	5 248,39	слева
ПСО№7	СГБ-021	041+50,00	043+50,00	200,00	м3	1 037,91	слева
ПСО№7	СГБ-022	000+00,00	018+20,00	1 820,00	м3	5 400,69	справа
ПСО№7	СГБ-023	056+00,00	060+00,00	400,00	м3	12 977,39	справа
ПСО№7	СГБ-024	064+00,00	067+00,00	300,00	м3	626,57	справа
		060+00,00	064+00,00	400,00	м3	8 731,90	справа
		067+00,00	110+00,00	4 300,00	м3	20 014,84	справа
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					43 673,75	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					28 746,74	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**72 420,49**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-11

Дата Сертификата: 23.10.2018

Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2. Разработка грунта 3 группы экскаватором из соредоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№3	Р3-001	043+00,00	051+00,00	800,00	м3	4 456,18	справа
ПСО№3	Р3-002	046+00,00	051+00,00	500,00	м3	1 146,52	слева
ПСО№3	Р3-005	025+00,00	030+00,00	500,00	м3	1 768,97	справа
ПСО№3	Р3-006	018+20,00	022+00,00	380,00	м3	2 460,27	слева
ПСО№4	Р3-007	018+20,00	022+00,00	380,00	м3	15 086,57	слева
ПСО№4	Р3-008	018+20,00	022+00,00	380,00	м3	4 872,12	справа
ПСО№4	Р3-009	025+20,00	032+00,00	680,00	м3	21 537,81	слева
ПСО№4	Р3-010	025+00,00	042+00,00	1 700,00	м3	37 908,77	справа
ПСО№4	Р3-011	038+00,00	041+50,00	350,00	м3	487,49	слева
ПСО№4	Р3-012	043+50,00	051+00,00	750,00	м3	5 069,38	слева
ПСО№4	Р3-013	043+00,00	051+00,00	800,00	м3	12 441,06	справа
ПСО№4	Р3-014	052+00,00	064+00,00	1 200,00	м3	46 609,59	слева
ПСО№4	Р3-015	094+30,00	112+00,00	1 770,00	м3	38 710,72	слева
ПСО№5	Р3-016	051+20,00	052+00,00	80,00	м3	3 118,94	слева
ПСО№5	Р3-017	032+00,00	038+00,00	600,00	м3	2 162,35	слева
ПСО№5	Р3-018	022+00,00	025+00,00	300,00	м3	463,83	справа
ПСО№5	Р3-019	022+00,00	025+20,00	320,00	м3	8 190,02	слева
ПСО№5	Р3-020	094+30,00	112+00,00	1 770,00	м3	4 301,19	слева
ПСО№5	Р3-021	043+00,00	051+00,00	800,00	м3	1 877,47	справа
ПСО№5	Р3-022	077+80,00	081+00,00	320,00	м3	9 905,92	слева
ПСО№5	Р3-023	067+00,00	075+20,00	820,00	м3	24 745,54	слева
ПСО№5	Р3-024	075+60,00	077+80,00	220,00	м3	15 769,55	слева
ПСО№5	Р3-025	081+00,00	086+40,00	540,00	м3	9 596,02	слева
ПСО№5	Р3-026	086+80,00	091+80,00	500,00	м3	15 291,06	слева
ПСО№5	Р3-027	051+00,00	056+00,00	500,00	м3	8 517,59	справа
ПСО№5	Р3-028	042+20,00	042+80,00	60,00	м3	1 768,67	справа
ПСО№5	Р3-029	000+00,00	018+20,00	1 820,00	м3	19 867,50	слева
ПСО№6	Р3-030	004+00,00	008+80,00	480,00	м3	9 925,06	слева
ПСО№6	Р3-031	004+00,00	010+00,00	600,00	м3	12 967,41	справа
ПСО№7	Р3-032	094+30,00	112+00,00	1 770,00	м3	5 530,35	слева
ПСО№7	Р3-033	081+00,00	091+80,00	1 080,00	м3	9 657,10	слева
ПСО№7	Р3-034	067+00,00	075+20,00	820,00	м3	6 506,46	слева
ПСО№7	Р3-035	075+60,00	077+80,00	220,00	м3	1 287,50	слева
ПСО№7	Р3-036	051+20,00	064+00,00	1 280,00	м3	3 168,28	слева
ПСО№7	Р3-037	051+00,00	056+00,00	500,00	м3	2 682,33	справа
ПСО№7	Р3-038	042+20,00	042+80,00	60,00	м3	556,98	справа
ПСО№7	Р3-039	025+00,00	042+00,00	1 700,00	м3	3 239,49	справа
ПСО№7	Р3-040	018+20,00	022+00,00	380,00	м3	394,52	справа
ПСО№7	Р3-041	004+00,00	010+00,00	600,00	м3	986,21	справа
ПСО№7	Р3-042	043+50,00	051+00,00	750,00	м3	974,45	слева
ПСО№7	Р3-043	038+00,00	041+50,00	350,00	м3	1 335,76	слева
ПСО№7	Р3-044	032+00,00	038+00,00	600,00	м3	3 707,45	слева
ПСО№7	Р3-045	025+20,00	032+00,00	680,00	м3	1 758,45	слева
ПСО№7	Р3-046	022+00,00	025+20,00	320,00	м3	1 269,22	слева
ПСО№7	Р3-047	018+20,00	022+00,00	380,00	м3	1 533,05	слева
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					385 611,17	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**385 611,17**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-11

Дата Сертификата: 23.10.2018

Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -3 Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№3	УГ-001	043+00,00	051+00,00	800,00	м3	4 243,98	справа
ПСО№3	УГ-002	046+00,00	051+00,00	500,00	м3	1 091,92	слева
ПСО№3	УГ-005	025+00,00	030+00,00	500,00	м3	1 684,73	справа
ПСО№3	УГ-006	018+20,00	022+00,00	380,00	м3	2 343,11	слева
ПСО№4	УГ-007	018+20,00	022+00,00	380,00	м3	14 368,16	слева
ПСО№4	УГ-008	018+20,00	022+00,00	380,00	м3	4 640,11	справа
ПСО№4	УГ-009	025+20,00	032+00,00	680,00	м3	20 512,20	слева
ПСО№4	УГ-010	025+00,00	042+00,00	1 700,00	м3	36 103,59	справа
ПСО№4	УГ-011	038+00,00	041+50,00	350,00	м3	464,27	слева
ПСО№4	УГ-012	043+50,00	051+00,00	750,00	м3	4 827,98	слева
ПСО№4	УГ-013	043+00,00	051+00,00	800,00	м3	11 848,63	справа
ПСО№4	УГ-014	052+00,00	064+00,00	1 200,00	м3	44 390,09	слева
ПСО№4	УГ-015	094+30,00	112+00,00	1 770,00	м3	36 867,36	слева
ПСО№5	УГ-016	051+20,00	052+00,00	80,00	м3	2 970,42	слева
ПСО№5	УГ-017	032+00,00	038+00,00	600,00	м3	2 059,38	слева
ПСО№5	УГ-018	022+00,00	025+00,00	300,00	м3	441,75	справа
ПСО№5	УГ-019	022+00,00	025+20,00	320,00	м3	7 800,02	слева
ПСО№5	УГ-020	094+30,00	112+00,00	1 770,00	м3	4 096,37	слева
ПСО№5	УГ-021	043+00,00	051+00,00	800,00	м3	1 788,07	справа
ПСО№5	УГ-022	077+80,00	081+00,00	320,00	м3	9 434,21	слева
ПСО№5	УГ-023	067+00,00	075+20,00	820,00	м3	23 567,18	слева
ПСО№5	УГ-024	075+60,00	077+80,00	220,00	м3	15 018,62	слева
ПСО№5	УГ-025	081+00,00	086+40,00	540,00	м3	9 139,07	слева
ПСО№5	УГ-026	086+80,00	091+80,00	500,00	м3	14 562,92	слева
ПСО№5	УГ-027	051+00,00	056+00,00	500,00	м3	8 111,99	справа
ПСО№5	УГ-028	042+20,00	042+80,00	60,00	м3	1 684,45	справа
ПСО№5	УГ-029	000+00,00	018+20,00	1 820,00	м3	18 921,43	слева
ПСО№6	УГ-030	004+00,00	008+80,00	480,00	м3	9 452,43	слева
ПСО№6	УГ-031	004+00,00	010+00,00	600,00	м3	12 349,91	справа
ПСО№7	УГ-032	094+30,00	112+00,00	1 770,00	м3	5 267,00	слева
ПСО№7	УГ-033	081+00,00	091+80,00	1 080,00	м3	9 197,24	слева
ПСО№7	УГ-034	067+00,00	075+20,00	820,00	м3	6 196,63	слева
ПСО№7	УГ-035	075+60,00	077+80,00	220,00	м3	1 226,19	слева
ПСО№7	УГ-036	051+20,00	064+00,00	1 280,00	м3	3 017,41	слева
ПСО№7	УГ-037	051+00,00	056+00,00	500,00	м3	2 554,60	справа
ПСО№7	УГ-038	042+20,00	042+80,00	60,00	м3	530,46	справа
ПСО№7	УГ-039	025+00,00	042+00,00	1 700,00	м3	3 085,23	справа
ПСО№7	УГ-040	018+20,00	022+00,00	380,00	м3	375,74	справа
ПСО№7	УГ-041	004+00,00	010+00,00	600,00	м3	939,25	справа

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

ПСО№7	УГ-042	043+50,00	051+00,00	750,00	м3	928,05	слева
ПСО№7	УГ-043	038+00,00	041+50,00	350,00	м3	1 272,15	слева
ПСО№7	УГ-044	032+00,00	038+00,00	600,00	м3	3 530,90	слева
ПСО№7	УГ-045	025+20,00	032+00,00	680,00	м3	1 674,72	слева
ПСО№7	УГ-046	022+00,00	025+20,00	320,00	м3	1 208,78	слева
ПСО№7	УГ-047	018+20,00	022+00,00	380,00	м3	1 460,05	слева
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					367 248,74	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**367 248,74**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 4. Планировка верха и откосов земполотна

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	ПВО-001	86+80,00	91+80,00	500,00	м2	25 632,60	слева
ПСО№7	ПВО-002	93+00,00	112+00,00	1 900,00	м2	82 696,80	слева
ПСО№7	ПВО-003	44+00,00	51+00,00	700,00	м2	31 152,82	справа
ПСО№8	ПВО-004	77+40,00	86+80,00	940,00	м2	36 212,55	слева
ПСО№9	ПВО-005	42+60,00	77+40,00	3 480,00	м2	123 239,18	слева
ПСО№9	ПВО-006	091+80,00	093+00,00	120,00	м2	4 912,08	слева
ПСО№9	ПВО-007	023+20,00	028+00,00	480,00	м2	23 159,26	слева
ПСО№9	ПВО-008	025+60,00	030+00,00	440,00	м2	10 718,94	справа
ПСО№10	ПВО-009	028+00,00	036+20,00	820,00	м2	28 627,76	слева
ПСО№10	ПВО-010	030+00,00	042+60,00	1 260,00	м2	34 967,99	справа
ПСО№11	ПВО-011	036+20,00	042+60,00	640,00	м2	30 505,85	слева
ПСО№11	ПВО-012	042+60,00	044+00,00	140,00	м2	3 410,57	справа
ПСО№11	ПВО-013	051+00,00	063+00,00	1 200,00	м2	27 741,60	справа
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					401 319,97	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					61 658,03	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**462 978,00**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 5. Доуплотнение земляного полотна (ПК40+00-ПК43+80)

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	ДЗП-001	40+00,00	43+80,00	380,00	м3	1 593,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 593,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 593,00**	

Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	Номер Сертификата:	№-11
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Дата Сертификата:	23.10.2018
Инженер:	ТОО "Құрылыс Сапасы"	Срок исполнения:	08.10.2018-23.10.2018

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 6. Замена грунта под устройство новой полосы движения ПК18+20-ПК22+60, ПК36+20-ПК51+40, ПК74+20-ПК77+80 (разработка грунта)

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№2	ЗГ-001	18+20,00	22+60,00	440,00	м3	646,00	справа
ПСО№2	ЗГ-001	18+20,00	22+60,00	440,00	м3	3 012,00	слева
ПСО№2	ЗГ-002	36+20,00	51+40,00	1 520,00	м3	6 285,00	справа
ПСО№3	ЗГ-003	36+20,00	51+40,00	1 520,00	м3	4 751,00	справа
ПСО№3	ЗГ-003	36+20,00	51+40,00	1 520,00	м3	1 903,00	слева
ПСО№5	ЗГ-004	074+20,00	077+80,00	360,00	м3	2 399,04	слева
ПСО№5	ЗГ-004	074+20,00	077+80,00	360,00	м3	244,10	справа
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					19 240,14	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**19 240,14**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 10. Грунт на участках 2 типа местности (взамен ПГС)

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№3	Г2-001	018+20,00	022+60,00	440,00	м3	8 232,41	слева
ПСО№3	Г2-002	018+20,00	022+60,00	440,00	м3	1 766,40	справа
ПСО№3	Г2-003	036+20,00	051+40,00	1 520,00	м3	5 201,42	слева
ПСО№3	Г2-004	036+20,00	051+40,00	1 520,00	м3	30 164,24	справа
ПСО№5	Г2-005	074+20,00	077+80,00	360,00	м3	4 798,91	слева
ПСО№5	Г2-006	074+20,00	077+80,00	360,00	м3	2 423,49	справа
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					52 586,87	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**52 586,87**	

ВЕДОМОСТЬ 3-1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Пункт - 1.1 нов.. Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм, h=28 см

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№9	ДСЩФ1-001	096+00,00	112+00,00	1 600,00	м3	7 866,20	слева
ПСО№9	ДСЩФ1-002	077+80,00	096+00,00	1 820,00	м3	8 947,80	слева
ПСО№9	ДСЩФ1-003	051+40,00	074+20,00	2 280,00	м3	8 006,50	слева
ПСО№9	ДСЩФ1-004	023+20,00	036+20,00	1 300,00	м3	4 565,29	слева
ПСО№9	ДСЩФ1-005	025+60,00	036+20,00	1 060,00	м3	3 722,47	справа
ПСО№11	ДСЩФ1-006	051+40,00	063+00,00	1 160,00	м3	4 073,50	справа
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					33 108,27	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					4 073,50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**37 181,77**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-11
Дата Сертификата: 23.10.2018
Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

ВЕДОМОСТЬ 3-1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Пункт - 3. Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм, Н=0,20м

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№9	НСС4-001	096+00,00	112+00,00	1 600,00	м3	4 968,32	слева
ПСО№9	НСС4-002	077+80,00	096+00,00	1 820,00	м3	5 651,46	слева
ПСО№9	НСС4-003	051+40,00	074+20,00	2 280,00	м3	5 057,00	слева
ПСО№9	НСС4-004	023+20,00	028+00,00	480,00	м3	2 883,42	слева
ПСО№9	НСС4-005	025+60,00	036+20,00	1 060,00	м3	2 351,10	справа
ПСО№10	НСС4-006	028+00,00	036+20,00	820,00	м3	1 818,76	слева
ПСО№11	НСС4-007	051+40,00	063+00,00	1 160,00	м3	2 572,88	справа
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					22 730,06	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					2 572,88	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**25 302,94**	

ВЕДОМОСТЬ 3-1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Пункт - 8. Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№9	ЧЩ-001	096+30,00	112+00,00	1 570,00	м2	15 731,40	слева
ПСО№9	ЧЩ-002	077+80,00	096+30,00	1 850,00	м2	18 537,00	слева
ПСО№9	ЧЩ-003	051+40,00	074+20,00	2 280,00	м2	22 845,60	слева
ПСО№9	ЧЩ-004	023+20,00	036+20,00	1 300,00	м2	13 026,00	слева
ПСО№10	ЧЩ-005	025+60,00	035+00,00	940,00	м2	9 418,80	справа
ПСО№11	ЧЩ-006	035+00,00	036+20,00	120,00	м2	1 202,40	справа
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					79 558,80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 202,40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**80 761,20**	

ВЕДОМОСТЬ 3-1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Пункт - 9. Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 10 см

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№9	КЗ-001	096+30,00	112+00,00	1 570,00	м2	17 112,50	слева
ПСО№9	КЗ-002	077+80,00	096+30,00	1 850,00	м2	14 522,50	слева
ПСО№9	КЗ-003	051+40,00	074+20,00	2 280,00	м2	21 090,00	слева
ПСО№9	КЗ-004	023+20,00	036+20,00	1 300,00	м2	12 025,00	слева
ПСО№10	КЗ-005	025+60,00	035+00,00	940,00	м2	8 695,00	справа
ПСО№11	КЗ-006	035+00,00	036+20,00	120,00	м2	1 110,00	справа
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					73 445,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 110,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**74 555,00**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-11
Дата Сертификата: 23.10.2018
Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

ВЕДОМОСТЬ 3-2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Пункт - 11. Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр.0-120мм, h=0,33м

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	ДСЩФ-001	044+00,00	051+00,00	700,00	м3	3 945,61	справа
ПСО№9	ДСЩФ-002	074+20,00	077+80,00	360,00	м3	1 838,00	слева
ПСО№9	ДСЩФ-003	042+60,00	051+40,00	880,00	м3	4 908,32	слева
ПСО№9	ДСЩФ-004	036+20,00	042+60,00	640,00	м3	3 558,75	слева
ПСО№9	ДСЩФ-005	036+20,00	042+60,00	640,00	м3	3 558,75	справа
ПСО№11	ДСЩФ-006	042+60,00	044+00,00	140,00	м3	775,96	справа
ПСО№11	ДСЩФ-007	051+00,00	051+40,00	40,00	м3	225,50	справа
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					17 809,42	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 001,46	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**18 810,88**	

ВЕДОМОСТЬ 3-2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Пункт - 13. Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм, Н=0,30м (15см+15см)

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	НСО-001	044+00,00	051+00,00	700,00	м3	2 360,45	справа
ПСО№9	НСО-002	074+20,00	077+80,00	360,00	м3	1 214,46	слева
ПСО№9	НСО-003	042+60,00	051+40,00	880,00	м3	3 171,09	слева
ПСО№9	НСО-004	036+20,00	042+60,00	640,00	м3	2 158,08	слева
ПСО№9	НСО-005	036+20,00	042+60,00	640,00	м3	2 158,08	справа
ПСО№11	НСО-006	042+60,00	044+00,00	140,00	м3	675,70	справа
ПСО№11	НСО-007	051+00,00	051+40,00	40,00	м3	209,16	справа
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					11 062,16	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					884,86	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**11 947,02**	

ВЕДОМОСТЬ 3-2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Пункт - 18. Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№9	НСО-002	074+20,00	077+80,00	360,00	м2	3 607,20	слева
ПСО№9	НСО-003	042+60,00	051+40,00	880,00	м2	8 817,55	слева
ПСО№9	НСО-005	036+20,00	042+60,00	640,00	м2	6 304,00	справа
ПСО№11	НСО-006	042+60,00	051+40,00	880,00	м2	8 926,45	справа
ПСО№11	НСО-007	036+20,00	042+60,00	640,00	м2	6 412,80	слева
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					18 728,75	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					15 339,25	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**34 068,00**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-11
Дата Сертификата: 23.10.2018
Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

ВЕДОМОСТЬ 3-2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Пункт - 19.Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 10 см

№	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№9	НСО-002	074+20,00	077+80,00	360,00	м2	3 330,00	слева
ПСО№9	НСО-003	042+60,00	051+40,00	880,00	м2	8 140,00	слева
ПСО№9	НСО-005	036+20,00	042+60,00	640,00	м2	5 920,00	справа
ПСО№11	НСО-006	036+20,00	042+60,00	640,00	м2	5 920,00	слева
ПСО№11	НСО-007	042+60,00	051+40,00	880,00	м2	8 140,00	справа
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					17 390,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					14 060,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**31 450,00**	

ВЕДОМОСТЬ 3-3. Разделительная полоса

Пункт - 21.1.Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм

№	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№10	ДСРП-001	025+60,00	063+00,00	3 740,00	м3	5 342,86	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					5 342,86	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5 342,86**	

ВЕДОМОСТЬ 3-3-1. Обочина

Пункт - 27.Устройство присыпных обочин из материала от разборки временной объездной дороги

№	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№10	УПО-001	077+00,00	112+00,00	3 500,00	м3	8 541,31	слева
ПСО№10	УПО-002	023+00,00	077+00,00	5 400,00	м3	10 938,91	слева
ПСО№10	УПО-003	025+60,00	063+00,00	3 740,00	м3	7 664,94	справа
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					27 145,16	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**27 145,16**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-11
Дата Сертификата: 23.10.2018
Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ВЕДОМОСТЬ 4-1. Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)

Пункт - 4-1-1. Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСОМ8	РГ4214-001	042+14,00			м3	347,00	
ПСОМ8	РГ7523-001	075+23,00			м3	191,50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					538,50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**538,50**	

ВЕДОМОСТЬ 4-1. Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)

Пункт - 4-1-2-2. Устройство подготовки из песчаной-гравийной смеси под тело и оголовки трубы

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСОМ8	ПГС4214-001	042+14,00			м3	182,06	
ПСОМ8	ПГС7523-001	075+23,00			м3	94,66	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					276,72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**276,72**	

ВЕДОМОСТЬ 4-1. Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)

Пункт - 4-1-2-3. Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСОМ8	УЛБ4214-001	042+14,00			м3	62,13	
ПСОМ8	УЛБ7523-001	075+23,00			м3	44,03	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					106,16	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**106,16**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-11
Дата Сертификата: 23.10.2018
Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

ВЕДОМОСТЬ 4-1. Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)

Пункт - 4-1-2-4. Лекальный блок №8

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№8	ЛБ4214-001	042+14,00			шт	45,00	
ПСО№8	ЛБ7523-001	075+23,00			шт	36,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					81,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**81,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4-1. Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)

Пункт - 4-1-2-5. Лекальный блок №9

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№8	ЛБ94214-001	042+14,00			шт	6,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					6,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**6,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4-1. Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)

Пункт - 4-1-2-6. Лекальный блок №26

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№8	ЛБ264214-001	042+14,00			шт	6,00	
ПСО№8	ЛБ267523-001	075+23,00			шт	3,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					9,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**9,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4-1. Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)

Пункт - 4-1-2-7. Укладка звеньев трехочковых круглых железобетонных труб

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№8	УЗ4214-001	042+14,00			м3	89,76	
ПСО№8	УЗ7523-001	075+23,00			м3	63,36	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					153,12	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**153,12**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-11

Дата Сертификата: 23.10.2018

Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

ВЕДОМОСТЬ 4-1. Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)

Пункт - 4-1-2-8. Круглые звенья ЗК 9.200 (блок №17И)

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№8	ЗК24214-001	042+14,00			шт	48,00	
ПСО№8	ЗК27523-001	075+23,00			шт	36,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					84,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**84,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4-1. Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)

Пункт - 4-1-2-9. Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№8	ЗК14214-001	042+14,00			шт	3,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3,00**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

ВЕДОМОСТЬ 4-1. Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)

Пункт - 4-1-2-10.Сооружение оголовков трехочковых круглых труб

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№8	СО4214-001	042+14,00			м3	20,46	
ПСО№8	СО7523-001	075+23,00			м3	10,23	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					30,69	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**30,69**	

ВЕДОМОСТЬ 4-1. Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)

Пункт - 4-1-2-11.Звенья оголовков блок №29 (ЗК16.132)

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№8	ЗО4214-001	042+14,00			шт	6,00	
ПСО№8	ЗО7523-001	075+23,00			шт	3,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					9,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**9,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4-1. Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)

Пункт - 4-1-2-12.Стенка откосная СТ-7 (блок №41) (пл)

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№8	СТ4214-001	042+14,00			шт	4,00	
ПСО№8	СТ7523-001	075+23,00			шт	2,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					6,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**6,00**	

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-11
Дата Сертификата: 23.10.2018
Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

ВЕДОМОСТЬ 4-1. Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)

Пункт - 4-1-2-13.Стенка портальная СТ-13 (блок №37)

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№8	СП4214-001	042+14,00			шт	6,00	
ПСО№8	СП7523-001	075+23,00			шт	3,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					9,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**9,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4-1. Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)

Пункт - 4-1-2-15.Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№8	ОДГ4214-001	042+14,00			м2	875,28	
ПСО№8	ОДГ7523-001	075+23,00			м2	600,41	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 475,69	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 475,69**	

ВЕДОМОСТЬ 4-1. Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)

Пункт - 4-1-2-16.Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№8	ДГО4214-001	042+14,00			м2	87,70	
ПСО№8	ДГО7523-001	075+23,00			м2	62,10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					149,80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**149,80**	

ВЕДОМОСТЬ 4-1. Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)

Пункт - 4-1-2-17.Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№8	ОЗК4214-001	042+14,00			м3	115,00	
ПСО№8	ОЗК7523-001	075+23,00			м3	62,10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					177,10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**177,10**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-11

Дата Сертификата: 23.10.2018

Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

ВЕДОМОСТЬ 4-2. Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК19+76)

Пункт - 3-31. Земляные работы

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№5	РГ-1976	019+76,00			м3	324,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					324,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**324,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4-2. Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК19+76)

Пункт - 3-32. Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№5	ПГС-1976	019+76,00			м3	160,42	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					160,42	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**160,42**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-11
Дата Сертификата: 23.10.2018
Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

ВЕДОМОСТЬ 4-2. Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК19+76)

Пункт - 3-33. Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетоннных труб

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСОМ№5	УЛБ-1976	019+76,00			м3	41,38	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					41,38	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**41,38**	

ВЕДОМОСТЬ 4-2. Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК19+76)

Пункт - 3-34. Лекальный блок №8

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСОМ№5	ЛБ8-1976	019+76,00			шт	30,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					30,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**30,00**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

ВЕДОМОСТЬ 4-2. Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК19+76)

Пункт - 3-35. Лекальный блок №9

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№5	ЛБ8-1976	019+76,00			шт	4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4-2. Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК19+76)

Пункт - 3-36. Лекальный блок №26

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№5	ЛБ8-1976	019+76,00			шт	4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4-2. Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК19+76)

Пункт - 3-37. Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№5	УЗ-1976	019+76,00			м3	59,56	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					59,56	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**59,56**	

ВЕДОМОСТЬ 4-2. Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК19+76)

Пункт - 3-38.Круглые звенья ЗК 9.200 (блок №17И)

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№5	ЗК2-1976	019+76,00			шт	32,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					32,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**32,00**	

Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	Номер Сертификата:	№-11
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Дата Сертификата:	23.10.2018
Инженер:	ТОО "Құрылыс Сапасы"	Срок исполнения:	08.10.2018-23.10.2018

ВЕДОМОСТЬ 4-2. Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК19+76)

Пункт - 3-39.Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№5	ЗК1-1976	019+76,00			шт	2,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4-2. Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК19+76)

Пункт - 3-40.Сооружение оголовков двухочковых круглых труб

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№5	СО-1976	019+76,00			м3	16,52	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					16,52	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**16,52**	

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-11
Дата Сертификата: 23.10.2018
Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

ВЕДОМОСТЬ 4-2. Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК19+76)

Пункт - 3-41.Звенья оголовков блок №29 (ЗК16.132) круглых труб

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№5	ЗО-1976	019+76,00			шт	4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4-2. Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК19+76)

Пункт - 3-42.Стенка откосная СТ-7 (блок №41) (пл)

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№5	СО-1976	019+76,00			шт	4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4-2. Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК19+76)

Пункт - 3-43.Стенка портальная СТ-13 (блок №37)

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№5	СП-1976	019+76,00			шт	4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4-2. Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК19+76)

Пункт - 3-45.Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№5	ОДГ-1976	019+76,00			м2	628,14	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					628,14	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**628,14**	

ВЕДОМОСТЬ 4-2. Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК19+76)

Пункт - 3-46.Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№5	ОДГ-1976	019+76,00			м2	69,33	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					69,33	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**69,33**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ВЕДОМОСТЬ 4-3. Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК1+81, ПК4+49, ПК77+28, ПК86+70, ПК94+20, 105+40, 111+20)

Пункт - 4-3-1. Земельные работы

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№5	РГ-181	001+81,00			м3	220,00	
ПСО№5	РГ-449	004+49,00			м3	226,00	
ПСО№7	РГ-10540	105+40,00			м3	268,00	
ПСО№7	РГ-11143	111+43,00			м3	278,00	
ПСО№8	РГ-9420	094+20,00			м3	137,00	
ПСО№8	РГ-8670	086+70,00			м3	99,50	
ПСО№8	РГ-7728	077+28,00			м3	101,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 329,50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 329,50**	

ВЕДОМОСТЬ 4-3. Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК1+81, ПК4+49, ПК77+28, ПК86+70, ПК94+20, 105+40, 111+20)

Пункт - 4-3-2-60. Тело трубы

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№5	ПГС-181	001+81,00			м3	80,74	
ПСО№5	ПГС-449	004+49,00			м3	81,55	
ПСО№7	ПГС-10540	105+40,00			м3	54,43	
ПСО№7	ПГС-11143	111+43,00			м3	54,63	
ПСО№8	ПГС-9420	094+20,00			м3	54,32	
ПСО№8	ПГС-8670	086+70,00			м3	39,08	
ПСО№8	ПГС-7728	077+28,00			м3	39,29	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					404,03	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**404,03**	

ВЕДОМОСТЬ 4-3. Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК1+81, ПК4+49, ПК77+28, ПК86+70, ПК94+20, 105+40, 111+20)

Пункт - 4-3-2-61. Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетоннных труб

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№5	УЛБ-181	001+81,00			м3	27,60	
ПСО№5	УЛБ-449	004+49,00			м3	29,90	
ПСО№7	УЛБ-10540	105+40,00			м3	10,635	
ПСО№7	УЛБ-11143	111+43,00			м3	11,21	
ПСО№8	УЛБ-9420	094+20,00			м3	10,06	
ПСО№8	УЛБ-8670	086+70,00			м3	9,49	
ПСО№8	УЛБ-7728	077+28,00			м3	10,35	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					109,24	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**109,24**	

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-11
Дата Сертификата: 23.10.2018
Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

ВЕДОМОСТЬ 4-3. Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК1+81, ПК4+49, ПК77+28, ПК86+70, ПК94+20, 105+40, 111+20)

Пункт - 4-3-2-62. Лекальный блок №8

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№5	ЛБ-181	001+81,00			шт	24,00	
ПСО№5	ЛБ-449	004+49,00			шт	26,00	
ПСО№7	ЛБ-10540	105+40,00			шт	10,00	
ПСО№7	ЛБ-11143	111+43,00			шт	10,00	
ПСО№8	ЛБ-9420	094+20,00			шт	8,00	
ПСО№8	ЛБ-8670	086+70,00			шт	8,00	
ПСО№8	ЛБ-7728	077+28,00			шт	9,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					95,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**95,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4-3. Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК1+81, ПК4+49, ПК77+28, ПК86+70, ПК94+20, 105+40, 111+20)

Пункт - 4-3-2-63. Лекальный блок №9

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№8	ЛБ9-7728	077+28,00			шт	1,00	
ПСО№8	ЛБ98670	086+70,00			шт	1,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4-3. Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК1+81, ПК4+49, ПК77+28, ПК86+70, ПК94+20, 105+40, 111+20)

Пункт - 4-3-2-64. Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№5	УЗ-181	001+81,00			м3	40,32	
ПСО№5	УЗ-449	004+49,00			м3	43,68	
ПСО№7	УЗ-10540	105+40,00			м3	15,54	
ПСО№7	УЗ-11143	111+43,00			м3	16,38	
ПСО№8	УЗ-9420	094+20,00			м3	14,70	
ПСО№8	УЗ-8670	086+70,00			м3	16,75	
ПСО№8	УЗ-7728	077+28,00			м3	18,27	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					165,64	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**165,64**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

ВЕДОМОСТЬ 4-3. Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК1+81, ПК4+49, ПК77+28, ПК86+70, ПК94+20, 105+40, 111+20)

Пункт - 4-3-2-65. Круглые звенья ЗК 9.200 (блок №17И)

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№5	ЗК2-181	001+81,00			шт	24,00	
ПСО№5	ЗК2-449	004+49,00			шт	26,00	
ПСО№7	ЗК2-10540	105+40,00			шт	10,00	
ПСО№7	ЗК2-11143	111+43,00			шт	10,00	
ПСО№8	ЗК2-9420	094+20,00			шт	9,00	
ПСО№8	ЗК2-8670	086+70,00			шт	8,00	
ПСО№8	ЗК2-7728	077+28,00			шт	9,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					96,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**96,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4-3. Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК1+81, ПК4+49, ПК77+28, ПК86+70, ПК94+20, 105+40, 111+20)

Пункт - 4-3-2-66. Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№8	ЗК1-9420	094+20,00			шт	1,00	
ПСО№8	ЗК1-8670	086+70,00			шт	1,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4-3. Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК1+81, ПК4+49, ПК77+28, ПК86+70, ПК94+20, 105+40, 111+20)

Пункт - 4-3-2-67. Сооружение оголовков одноочковых круглых труб

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№5	СО-181	001+81,00			м3	9,82	
ПСО№5	СО-449	004+49,00			м3	9,82	
ПСО№7	СО-10540	105+40,00			м3	4,91	
ПСО№7	СО-11143	111+43,00			м3	4,91	
ПСО№8	СО-9420	094+20,00			м3	4,91	
ПСО№8	СО-8670	086+70,00			м3	4,91	
ПСО№8	СО-7728	077+28,00			м3	4,91	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					44,19	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**44,19**	

ВЕДОМОСТЬ 4-3. Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК1+81, ПК4+49, ПК77+28, ПК86+70, ПК94+20, 105+40, 111+20)

Пункт - 4-3-2-68. Стенка откосная СТ-6 (блок №40) (пл)

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№5	СТ6-181	001+81,00			шт	4,00	
ПСО№5	СТ6-449	004+49,00			шт	4,00	
ПСО№7	СТ-10540	105+40,00			шт	2,00	
ПСО№7	СТ-11143	111+43,00			шт	2,00	
ПСО№8	СТ6-9420	094+20,00			шт	2,00	
ПСО№8	СТ6-8670	086+70,00			шт	2,00	
ПСО№8	СТ6-7728	077+28,00			шт	2,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					18,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**18,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4-3. Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК1+81, ПК4+49, ПК77+28, ПК86+70, ПК94+20, 105+40, 111+20)

Пункт - 4-3-2-69. Стенка портальная СТ-12 (блок №36)

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№5	СТ12-181	001+81,00			шт	2,00	
ПСО№5	СТ12-449	004+49,00			шт	2,00	
ПСО№7	СТ12-10540	105+40,00			шт	1,00	
ПСО№7	СТ12-11143	111+43,00			шт	1,00	
ПСО№8	СТ12-9420	094+20,00			шт	1,00	
ПСО№8	СТ12-8670	086+70,00			шт	1,00	
ПСО№8	СТ12-7728	077+28,00			шт	1,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					9,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**9,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4-3. Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК1+81, ПК4+49, ПК77+28, ПК86+70, ПК94+20, 105+40, 111+20)

Пункт - 4-3-2-71. Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№5	ОДГ-181	001+81,00			м2	474,11	
ПСО№5	ОДГ-449	004+49,00			м2	509,96	
ПСО№7	ОДГ-10540	105+40,00			м2	188,05	
ПСО№7	ОДГ-11143	111+43,00			м2	197,01	
ПСО№8	ОДГ-9420	094+20,00			м2	183,29	
ПСО№8	ОДГ-8670	086+70,00			м2	170,13	
ПСО№8	ОДГ-7728	077+28,00			м2	179,09	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 901,63	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 901,63**	

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-11
Дата Сертификата: 23.10.2018
Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

ВЕДОМОСТЬ 4-3. Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК1+81, ПК4+49, ПК77+28, ПК86+70, ПК94+20, 105+40, 111+20)

Пункт - 4-3-2-72. Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№5	ОДГ-181	001+81,00			м2	68,19	
ПСО№5	ОДГ-449	004+49,00			м2	73,88	
ПСО№7	ОДГ-10540	105+40,00			м2	26,29	
ПСО№7	ОДГ-11143	111+43,00			м2	27,72	
ПСО№8	ОДГ-9420	094+20,00			м2	25,57	
ПСО№8	ОДГ-8670	086+70,00			м2	23,45	
ПСО№8	ОДГ-7728	077+28,00			м2	24,87	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					269,97	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**269,97**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-11
Дата Сертификата: 23.10.2018
Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

ВЕДОМОСТЬ 4-3. Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК1+81, ПК4+49, ПК77+28, ПК86+70, ПК94+20, 105+40, 111+20)

Пункт - 4-3-2-73. Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	ОЗК-10540	105+40,00			м3	64,00	
ПСО№7	ОЗК-11143	111+43,00			м3	64,50	
ПСО№8	ОЗК-9420	094+20,00			м3	47,50	
ПСО№8	ОЗК-8670	086+70,00			м3	54,00	
ПСО№8	ОЗК-7728	077+28,00			м3	90,50	
ПСО№9	ОЗК-181	001+81,00			м3	101,00	
ПСО№9	ОЗК-449	004+49,00			м3	103,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					524,50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**524,50**	

ВЕДОМОСТЬ 4-5. Ремонт и удлинение трубы диаметром 1,0м (ПК19+49, ПК22+32)

Пункт - 4-5-104. Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	РГ-1949	019+49,00			м3	116,00	
ПСО№7	РГ-2232	022+32,00			м3	114,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					230,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**230,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4-5. Ремонт и удлинение трубы диаметром 1,0м (ПК19+49, ПК22+32)

Пункт - 4-5-105. Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	ПГС-1949	019+49,00			м3	47,09	
ПСО№7	ПГС-2232	022+32,00			м3	46,89	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					93,98	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**93,98**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-11
Дата Сертификата: 23.10.2018
Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

ВЕДОМОСТЬ 4-5. Ремонт и удлинение трубы диаметром 1,0м (ПК19+49, ПК22+32)

Пункт - 4-5-106. Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб

№	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	УЛБ-1949	019+49,00			м3	0,76	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,76	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0,76**	

ВЕДОМОСТЬ 4-5. Ремонт и удлинение трубы диаметром 1,0м (ПК19+49, ПК22+32)

Пункт - 4-5-107. Лекальный блок №4

№	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	ЛБ-1949	019+49,00			шт	1,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4-5. Ремонт и удлинение трубы диаметром 1,0м (ПК19+49, ПК22+32)

Пункт - 4-5-108. Укладка звеньев удлиняемых одноочковых круглых труб

№	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	УЗ-1949	019+49,00			м3	0,84	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,84	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0,84**	

ВЕДОМОСТЬ 4-5. Ремонт и удлинение трубы диаметром 1,0м (ПК19+49, ПК22+32)

Пункт - 4-5-109. Круглые звенья ЗК 4.200 (блок №13И)

№	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	ЗК-1949	019+49,00			шт	1,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1,00**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

ВЕДОМОСТЬ 4-5. Ремонт и удлинение трубы диаметром 1,0м (ПК19+49, ПК22+32)

Пункт - 4-5-110. Сооружение оголовков одноочковых круглых труб

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	СО-1949	019+49,00			м3	5,94	
ПСО№7	СО-2232	022+32,00			м3	5,94	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					11,88	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**11,88**	

ВЕДОМОСТЬ 4-5. Ремонт и удлинение трубы диаметром 1,0м (ПК19+49, ПК22+32)

Пункт - 4-5-111. Стенка откосная СТ-4 (блок №38) пл

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	СТ4-1949	019+49,00			шт	4,00	
ПСО№7	СТ4-2232	022+32,00			шт	4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					8,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**8,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4-5. Ремонт и удлинение трубы диаметром 1,0м (ПК19+49, ПК22+32)

Пункт - 4-5-112. Стенка портальная СТ-10 (блок №34)

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	СТ4-1949	019+49,00			шт	2,00	
ПСО№7	СТ4-2232	022+32,00			шт	2,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4-5. Ремонт и удлинение трубы диаметром 1,0м (ПК19+49, ПК22+32)

Пункт - 4-5-114. Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	ОДГ-1949	019+49,00			м2	41,00	
ПСО№7	ОДГ-2232	022+32,00			м2	28,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					69,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**69,00**	

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-11

Дата Сертификата: 23.10.2018

Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

ВЕДОМОСТЬ 4-5. Ремонт и удлинение трубы диаметром 1,0м (ПК19+49, ПК22+32)

Пункт - 4-5-115. Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	ОДГ-1949	019+49,00			м2	2,03	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2,03	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2,03**	

ВЕДОМОСТЬ 4-6. Железобетонная круглая труба диаметр 0,5 м (ПК36+27)

Пункт - 4-6-132. Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	РГ-3627	036+27,00			м3	35,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					35,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**35,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4-6. Железобетонная круглая труба диаметр 0,5 м (ПК36+27)

Пункт - 4-6-133. Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	ПГС-3627	036+27,00			м3	4,93	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4,93	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4,93**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	Номер Сертификата:	№-11
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Дата Сертификата:	23.10.2018
Инженер:	ТОО "Құрылыс Сапасы"	Срок исполнения:	08.10.2018-23.10.2018

ВЕДОМОСТЬ 4-6. Железобетонная круглая труба диаметр 0,5 м (ПК36+27)

Пункт - 4-6-134. Укладка звеньев одноочковых круглых труб

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	УЗ-3627	036+27,00			м3	2,52	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2,52	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2,52**	

ВЕДОМОСТЬ 4-6. Железобетонная круглая труба диаметр 0,5 м (ПК36+27)

Пункт - 4-6-135. Круглые звенья ЗК 2.100 (блок №11)

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	ЗК-3627	036+27,00			шт	12,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					12,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**12,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4-6. Железобетонная круглая труба диаметр 0,5 м (ПК36+27)

Пункт - 4-6-136. Сооружение оголовков одноочковых круглых труб

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	СО-3627	036+27,00			м3	1,26	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1,26	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1,26**	

ВЕДОМОСТЬ 4-6. Железобетонная круглая труба диаметр 0,5 м (ПК36+27)

Пункт - 4-6-137. Стенка портальная СТ-8 (блок №30)

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	СТ-3627	036+27,00			шт	2,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4-6. Железобетонная круглая труба диаметр 0,5 м (ПК36+27)

Пункт - 4-6-138. Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	ОДГ-3627	036+27,00			м2	35,09	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					35,09	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**35,09**	

ВЕДОМОСТЬ 4-6. Железобетонная круглая труба диаметр 0,5 м (ПК36+27)

Пункт - 4-6-139. Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	ОДГ-3627	036+27,00			м2	2,10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2,10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2,10**	

Железобетонная круглая труба диаметр 0,75м (ПК42+63.9, 43+49.3, 44+60.9)

Пункт - 4-7-147. Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№8	РГ-4263	036+27,00			м3	55,00	
ПСО№8	РГ-4460	044+60,00			м3	49,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					104,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**104,00**	

Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	Номер Сертификата:	№-11
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Дата Сертификата:	23.10.2018
Инженер:	ТОО "Құрылыс Сапасы"	Срок исполнения:	08.10.2018-23.10.2018

Железобетонная круглая труба диаметр 0,75м (ПК42+63.9, 43+49.3, 44+60.9)

Пункт - 4-7-148. Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№8	ПГС-4263	036+27,00			м3	7,93	
ПСО№8	ПГС-4460	044+60,00			м3	9,06	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					16,99	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**16,99**	

Железобетонная круглая труба диаметр 0,75м (ПК42+63.9, 43+49.3, 44+60.9)

Пункт - 4-7-149. Укладка звеньев одноочковых круглых труб

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№8	УЗ-4263	036+27,00			м3	2,94	
ПСО№8	УЗ-4460	044+60,00			м3	3,36	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					6,30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**6,30**	

Железобетонная круглая труба диаметр 0,75м (ПК42+63.9, 43+49.3, 44+60.9)

Пункт - 4-7-150. Круглые звенья ЗК 2.100 (блок №11)

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№8	ЗК-4263	036+27,00			шт	14,00	
ПСО№8	ЗК-4460	044+60,00			шт	16,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					30,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**30,00**	

Железобетонная круглая труба диаметр 0,75м (ПК42+63.9, 43+49.3, 44+60.9)

Пункт - 4-7-151. Сооружение оголовков одноочковых круглых труб

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№8	СО-4263	036+27,00			м3	2,46	
ПСО№8	СО-4460	044+60,00			м3	2,46	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4,92	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4,92**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	Номер Сертификата:	№-11
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Дата Сертификата:	23.10.2018
Инженер:	ТОО "Құрылыс Сапасы"	Срок исполнения:	08.10.2018-23.10.2018

Железобетонная круглая труба диаметр 0,75м (ПК42+63.9, 43+49.3, 44+60.9)

Пункт - 4-7-152. Стенка портальная СТ-9 (блок №31)

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№8	СО-4263	036+27,00			шт	2,00	
ПСО№8	СО-4460	044+60,00			шт	2,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4,00**	

Железобетонная круглая труба диаметр 0,75м (ПК42+63.9, 43+49.3, 44+60.9)

Пункт - 4-7-153. Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№8	ОДГ-4263	036+27,00			м2	59,82	
ПСО№8	ОДГ-4460	044+60,00			м2	65,79	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					125,61	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**125,61**	

Железобетонная круглая труба диаметр 0,75м (ПК42+63.9, 43+49.3, 44+60.9)

Пункт - 4-7-154. Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№8	ОДГ-4263	036+27,00			м2	4,33	
ПСО№8	ОДГ-4460	044+60,00			м2	4,94	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					9,27	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**9,27**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-11
Дата Сертификата: 23.10.2018
Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

ВЕДОМОСТЬ 4-8. Железобетонная круглая труба диаметр 1,0м (ПК24+83)

Пункт - 4-8-164. Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	РГ-24	024+83,00			м3	133,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					133,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**133,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4-8. Железобетонная круглая труба диаметр 1,0м (ПК24+83)

Пункт - 4-8-165. Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	ПГС-24	024+83,00			м3	48,41	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					48,41	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**48,41**	

ВЕДОМОСТЬ 4-8. Железобетонная круглая труба диаметр 1,0м (ПК24+83)

Пункт - 4-8-166. Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетоннных труб

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	УЛБ-24	024+83,00			м3	5,70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					5,70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5,70**	

ВЕДОМОСТЬ 4-8. Железобетонная круглая труба диаметр 1,0м (ПК24+83)

Пункт - 4-8-167. Лекальный блок №4

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	ЛБ-24/4	024+83,00			шт	6,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					6,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**6,00**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

ВЕДОМОСТЬ 4-8. Железобетонная круглая труба диаметр 1,0м (ПК24+83)

Пункт - 4-8-168. Лекальный блок №5

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	ЛБ-24/5	024+83,00			шт	2,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4-8. Железобетонная круглая труба диаметр 1,0м (ПК24+83)

Пункт - 4-8-169. Укладка звеньев одноочковых круглых труб

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	УЗ-24/5	024+83,00			м3	6,30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					6,30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**6,30**	

ВЕДОМОСТЬ 4-8. Железобетонная круглая труба диаметр 1,0м (ПК24+83)

Пункт - 4-8-170. Круглые звенья ЗК 4.100 (блок №13)

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	ЗК-24/1	024+83,00			шт	1,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4-8. Железобетонная круглая труба диаметр 1,0м (ПК24+83)

Пункт - 4-8-171. Круглые звенья ЗК 4.200

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	ЗК-24/2	024+83,00			шт	7,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					7,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**7,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4-8. Железобетонная круглая труба диаметр 1,0м (ПК24+83)

Пункт - 4-8-172. Сооружение оголовков одноочковых круглых труб

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	СО-24	024+83,00			м3	5,94	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					5,94	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5,94**	

Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	Номер Сертификата:	№-11
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Дата Сертификата:	23.10.2018
Инженер:	ТОО "Құрылыс Сапасы"	Срок исполнения:	08.10.2018-23.10.2018

ВЕДОМОСТЬ 4-8. Железобетонная круглая труба диаметр 1,0м (ПК24+83)

Пункт - 4-8-173. Стенка откосная СТ-4 (блок №38) пл

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	СТ4-24	024+83,00			шт	4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4-8. Железобетонная круглая труба диаметр 1,0м (ПК24+83)

Пункт - 4-8-174. Стенка портальная СТ-10 (блок №34)

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	СТ10-24	024+83,00			шт	2,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4-8. Железобетонная круглая труба диаметр 1,0м (ПК24+83)

Пункт - 4-8-175. Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	ОДГ-24	024+83,00			м2	125,83	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					125,83	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**125,83**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-11
Дата Сертификата: 23.10.2018
Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

ВЕДОМОСТЬ 4-8. Железобетонная круглая труба диаметр 1,0м (ПК24+83)

Пункт - 4-8-176. Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№7	ОДГ-24	024+83,00			м2	15,23	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					15,23	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**15,23**	

ВЕДОМОСТЬ 4-9. Железобетонная круглая труба диаметр 2х0,75м (ПК25+82)

Пункт - 4-9-191. Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№8	РГ-2582	025+82,00			м3	97,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					97,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**97,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4-9. Железобетонная круглая труба диаметр 2х0,75м (ПК25+82)

Пункт - 4-9-192. Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№8	ПГС-2582	025+82,00			м3	46,72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					46,72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**46,72**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	Номер Сертификата:	№-11
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Дата Сертификата:	23.10.2018
Инженер:	ТОО "Құрылыс Сапасы"	Срок исполнения:	08.10.2018-23.10.2018

ВЕДОМОСТЬ 4-9. Железобетонная круглая труба диаметр 2х0,75м (ПК25+82)

Пункт - 4-9-193. Укладка звеньев одноочковых круглых труб

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№8	УЗ-2582	025+82,00			м3	5,88	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					5,88	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5,88**	

ВЕДОМОСТЬ 4-9. Железобетонная круглая труба диаметр 2х0,75м (ПК25+82)

Пункт - 4-9-194. Круглые звенья ЗК 2.100 (блок №11)

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№8	КЗ-2582	025+82,00			шт	28,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					28,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**28,00**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

ВЕДОМОСТЬ 4-9. Железобетонная круглая труба диаметр 2х0,75м (ПК25+82)

Пункт - 4-9-195. Сооружение оголовков двухочковых круглых труб

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№8	СО-2582	025+82,00			м3	3,64	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3,64	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3,64**	

ВЕДОМОСТЬ 4-9. Железобетонная круглая труба диаметр 2х0,75м (ПК25+82)

Пункт - 4-9-197. Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№8	ОДГ-2582	025+82,00			м2	86,76	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					86,76	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**86,76**	

ВЕДОМОСТЬ 4-9. Железобетонная круглая труба диаметр 2х0,75м (ПК25+82)

Пункт - 4-9-198. Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№8	ОДГ-2582	025+82,00			м2	19,78	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					19,78	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**19,78**	

ВЕДОМОСТЬ 5. ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ

ВЕДОМОСТЬ 5-2. Дорожная одежда по типу I

Пункт - 5.1. Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм, h=28 см

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№9	ДСП-001	107+69,00			м3	470,68	
ПСО№10	ДСП-002	036+27,00	043+59,50		м3	363,72	
ПСО№10	ДСП-003	024+83,00			м3	695,23	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 529,62	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 529,62**	

Пункт - 6. Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№9	НСП-001	107+69,00			м3	336,20	
ПСО№10	НСП-002	036+27,00	043+59,50		м3	259,80	
ПСО№10	НСП-003	024+83,00			м3	496,60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 092,60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 092,60**	

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-11
Дата Сертификата: 23.10.2018
Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

Пункт - 7 Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№9	ЧЩП-001	107+69,00			м3	1 681,00	
ПСО№10	ЧЩП-002	036+27,00	043+59,50		м2	1 299,00	
ПСО№10	ЧЩП-003	024+83,00			м2	2 483,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					5 463,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5 463,00**	

Пункт - 8. Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I типа А, толщиной 10 см

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№9	КЗП-001	107+69,00			м2	1 681,00	
ПСО№10	КЗП-002	036+27,00	043+59,50		м2	1 299,00	
ПСО№10	КЗП-003	024+83,00			м2	2 483,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					5 463,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5 463,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5-3. Дорожная одежда по типу II

Пункт - 10 Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр.0-120мм, h=0,33м

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№9	ДСП2-001	043+59,50			м3	988,21	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					988,21	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**988,21**	

Пункт - 11 Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм, Н=0,30м (15см+15см)

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№9	НСП2-001	043+59,50			м3	898,35	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					898,35	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**898,35**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-11
Дата Сертификата: 23.10.2018
Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

Пункт - 12. Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№9	ВСП2-001	043+59,50			м3	2 994,50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА					2 994,50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2 994,50**	

Пункт - 13. Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 10 см

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№9	К32-001	043+59,50			м3	2 994,50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2 994,50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2 994,50**	

ВЕДОМОСТЬ 5-4. Дорожная одежда по типу V

Пункт - 15.1 нов. Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм, h=28 см

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№9	ДСОПП-001	107+69,00			м3	520,23	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					520,23	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**520,23**	

Пункт - 16. Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм, h=28 см

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№9	ДСОПП-001	107+69,00			м3	244,11	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					244,11	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**244,11**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-11

Дата Сертификата: 23.10.2018

Срок исполнения: 08.10.2018-23.10.2018

Пункт - 17. Устройство верхнего слоя основания 8 см из горячего черного щебня

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№9	ВСОПП-001	107+69,00			м3	1 477,97	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 477,97	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 477,97**	

Пункт - 18. Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 6 см

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО№9	НСППП-001	107+69,00			м3	1 371,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 371,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 371,00**	

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"