Приложение № 1

# РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

## АО "НК КазАвтоЖол"

SMS

Сине Мидас Строй

# ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

| | |
|---|---|
| **Номер Сертификата:** | **№-12** |
| **Дата Сертификата:** | 20.11.2018 |
| **Срок исполнения:** | 23.10.2018-20.11.2018 |
| **Договор:** | № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года |
| **Объект:** | Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения. |
| **Заказчик:** | Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол" |
| **Подрядчик:** | ТОО "СП "Сине Мидас Строй" |
| **Технический надзор:** | ТОО "Құрылыс Сапасы" |
| **Финансирование:** | Республиканский бюджет |
| **Сумма договора:** | 6 225 501 851,04 тенге |
| **Дата начала работ:** | 20.12.2017г. |
| **Срок завершения:** | 30.11.2019г. |

г.КАРАГАНДА

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497.
Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

# ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ №-12

| Статья оплаты | Наименование статьи | Стоимость контракта | Накопленная сумма до конца предыдущего периода | Сумма за текущий месяц | Корректировка суммы до конца предыдущего периода | Сумма за текущий месяц с учетом корректировки | Накопленная сумма до конца текущего месяца | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма | |
| I | **Размер выплаты** | | | | | | | |
| 1 | **Итого по ВОР** | 5 558 483 795,57 | 2 234 138 081,07 | 139 994 330,49 | | 139 994 330,49 | 2 374 132 411,56 | 42,71% |
| 2 | Материалы на стройплощадке | - | 232 994 440,89 | - | - | - | 232 994 440,89 | |
| II | **Совокупный Итог (1+2)** | **5 558 483 795,57** | **2 467 132 521,96** | **139 994 330,49** | - | **139 994 330,49** | **2 607 126 852,45** | **46,90%** |
| III | **НДС 12% (II*0.12)** | **667 018 055,47** | **296 055 902,64** | **16 799 319,66** | - | **16 799 319,66** | **312 855 222,29** | |
| IV | **Итого включая НДС (II+III)** | **6 225 501 851,04** | **2 763 188 424,60** | **156 793 650,15** | - | **156 793 650,15** | **2 919 982 074,74** | **46,90%** |
| V | **Вычеты** | | | | | | | |
| 3 | Возврат аванса за мобилизацию:(1*30%*1.12) | 1 867 650 555,00 | 757 598 613,06 | 47 038 095,04 | - | 47 038 095,04 | 804 636 708,10 | |
| 4 | Гарантия исполнения 5%, (1*5%*1.12) | 311 275 092,55 | | | | | | |
| VI | **Совокупный Итог (3+4):** | **2 178 925 647,55** | **757 598 613,06** | **47 038 095,04** | - | **47 038 095,04** | **804 636 708,10** | |
| VII | **Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VI)** | | **2 005 589 811,54** | **109 755 555,11** | - | **109 755 555,11** | **2 115 345 366,64** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Подрядчик:**<br>ТОО "СП "Сине Мидас Строй" | **Руководитель проекта**<br>Камысбаев Алтай<br>**Подпись** **Дата** | РГУ "КАРАГАНДЫЖОЛЛАБОРАТОРИЯ" КАД МИР РК | **Руководитель**<br>Ахметкалиев М.Н.<br>**Подпись** **Дата** |
| **Инженер:**<br>ТОО "Құрылыс Сапасы" | **Главный инженер проекта**<br>Тауданбеков С.С.<br>**Подпись** **Дата** | **Заказчик:**<br>Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол" | **Заместитель директора**<br>Гафтон И.М.<br>**Подпись** **Дата** |

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Құрылыс Сапасы"

**Договор:** № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-12

**Дата Сертификата:** 20.11.2018

**Срок исполнения:** 23.10.2018-20.11.2018

## Накопительная по авансу и возврату аванса на материалы

| № п/п | № ПСО | Ед. изм. | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | | Сумма за текущий месяц | | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Аванс за материалы (тг) | Возврат аванса за материалы (тг) | Разница (тг) | Аванс за материалы (тг) | Возврат аванса за материалы (тг) | Разница (тг) | Аванс за материалы (тг) | Возврат аванса за материалы (тг) | Разница (тг) |
| 1 | ПСО №-1 | | 254 075 215,74 | - | 254 075 215,74 | - | - | - | 254 075 215,74 | - | 254 075 215,74 |
| 2 | ПСО №-2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ПСО №-3 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ПСО №-4 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ПСО №-5 | | - | - 11 628 359,40 | - 11 628 359,40 | - | | | - | - 11 628 359,40 | - 11 628 359,40 |
| 6 | ПСО №-6 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ПСО №-7 | | - | - 5 340 315,30 | - 5 340 315,30 | | | | - | 5 340 315,30 | - 5 340 315,30 |
| 8 | ПСО №-8 | | - | - 4 112 100,15 | - 4 112 100,15 | | | | - | 4 112 100,15 | - 4 112 100,15 |
| 9 | ПСО №-9 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | ПСО №-10 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | ПСО №-11 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ПСО №-12 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **ИТОГО** | | | | **232 994 440,89** | | | - | | | **232 994 440,89** |

**Подрядчик:**
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
**Руководитель проекта:**
Камысбаев Алтай

**Инженер:**
ТОО "Құрылыс Сапасы"
**Главный инженер:**
Тауданбеков С.

**Заказчик:**
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
**Заместитель директора:**
Гафтон И.М

**Проект:** Реконструкция аэродрома Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" км 7 трассы РФ-Урал-Екатеринбург-Алматы" Восточный обход г.Караганды км 1472-1497
Реконструкция аэродрома ПК 0+00-ПК 112+00 г. г. Петропавловск-Северный

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвиаЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Курылыс Сапасы"

**Договор:** № 21-03-20044 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** № 12

**Дата Сертификата:** 20.11.2018

**Срок исполнения:** 23.10.2018-20.11.2018

# Материалы на стройплощадке

| № пп | Описание | Ед. изм. | Расценка (без НДС) | Предыдущий месяц | | | | Текущий месяц | | | | На конец отчетного периода | | | | Материалы на стройплощадке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Аванс за материалы | | Возврат аванса за материалы | | Аванс за материалы | | Возврат аванса за материалы | | Аванс за материалы | | Возврат аванса за материалы | | | |
| | | | | Кол-во | Стоимость, 75% (тг) | Кол-во | Стоимость, 75% (тг) | Кол-во | Стоимость, 75% (тг) | Кол-во | Стоимость, 75% (тг) | Кол-во | Стоимость, 75% (тг) | Кол-во | Стоимость, 75% (тг) | Кол-во | Стоимость, 75% (тг) |
| | **Инертный материалы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Щебень фр 40-80 | м3 | 2 461,20 | 5 095,84 | 9 406 411,91 | 0,00 | - | | - | | - | 5 095,840 | 9 406 411,91 | - | - | 5 095,840 | 9 406 411,91 |
| 2 | Щебень фр 20-40 | м3 | 2 964,70 | 10 580,16 | 23 525 250,26 | 0,00 | - | | - | | - | 10 580,160 | 23 525 250,26 | - | - | 10 580,160 | 23 525 250,26 |
| 3 | Щебень фр 5-20 | м3 | 3 907,30 | 5 473,02 | 16 038 551,21 | 0,00 | - | | - | | - | 5 473,021 | 16 038 551,21 | - | - | 5 473,021 | 16 038 551,21 |
| 4 | Отсев 0-5 | м3 | 1 142,30 | 15 726,20 | 13 473 028,70 | 0,00 | - | | - | | - | 15 726,200 | 13 473 028,70 | - | - | 15 726,200 | 13 473 028,70 |
| 5 | Щебень фр 0-120 (28 см) | м3 | 1 419,90 | | | | | | - | | | 0,000 | - | | | | |
| 6 | Щебень фр 0-120 (33 см) | м3 | 2 084,75 | | | | | | - | | | 0,000 | - | | | | |
| 9 | Щебень фр 0-120 (20 см) | м3 | 2 369,20 | | | | | | - | | | 0,000 | - | | | | |
| 10 | Щебень фр 0-120 (20 см) | м3 | 3 105,80 | | | | | | - | | | 0,000 | - | | | | |
| 11 | **ЖБИ** | | | | | | - | | | | | | | | | | - |
| 12 | Локальный блок №4 | шт | 48 387,00 | 7,00 | 254 031,75 | -7,00 | - 254 031,75 | | | | - | 7 | 254 031,75 | - 7,00 | - 254 031,75 | 0 | - |
| 13 | Локальный блок №5 | шт | 36 280,00 | 2,00 | 54 420,00 | -2,00 | - 54 420,00 | | | | - | 2 | 54 420,00 | - 2,00 | - 54 420,00 | 0 | - |
| 14 | Локальный блок №8 | шт | 73 229,50 | 120,00 | 6 590 655,00 | -120,00 | - 6 590 655,00 | | | | - | 120 | 6 590 655,00 | - 120,00 | - 6 590 655,00 | 0 | - |
| 15 | Локальный блок №9 | шт | 54 768,50 | 18,00 | 739 374,75 | -18,00 | - 739 374,75 | | | | - | 18 | 739 374,75 | - 18,00 | - 739 374,75 | 0 | - |
| 16 | Локальный блок №26 | шт | 55 392,50 | 16,00 | 664 710,00 | -13,00 | - 540 076,88 | | | | - | 16 | 664 710,00 | - 13,00 | - 540 076,88 | 3 | 124 633,13 |
| 17 | ВК 2 100 (Блок №11) | шт | 25 513,00 | 40,00 | 765 390,00 | -40,00 | - 765 390,00 | | | | - | 40 | 765 390,00 | - 40,00 | - 765 390,00 | 0 | - |
| 18 | ВК 4 100 (Блок №13) | шт | 35 450,00 | 1,00 | 26 587,50 | -1,00 | - 26 587,50 | | | | - | 1 | 26 587,50 | - 1,00 | - 26 587,50 | 0 | - |
| 19 | ВК 4 200 (Блок №13И) | шт | 70 506,00 | 8,00 | 423 036,00 | -8,00 | - 423 036,00 | | | | - | 8 | 423 036,00 | - 8,00 | - 423 036,00 | 0 | - |
| 20 | ЗКП 9 100 (Блок №17) | шт | 69 645,20 | 9,00 | 470 105,10 | -7,00 | - 365 637,30 | | | | - | 9 | 470 105,10 | - 7,00 | - 365 637,30 | 2 | 104 467,80 |
| 21 | ЗКП 9 200 (Блок №17И) | шт | 128 638,40 | 50,00 | 4 823 940,00 | -50,00 | - 4 823 940,00 | | | | - | 50 | 4 823 940,00 | - 50,00 | - 4 823 940,00 | 0 | - |
| 22 | Блок оголовка СТ-8 | шт | 42 963,00 | 2,00 | 64 444,50 | -2,00 | - 64 444,50 | | | | - | 2 | 64 444,50 | - 2,00 | - 64 444,50 | 0 | - |
| 23 | Блок оголовка СТ-9 | шт | 77 824,00 | 10,00 | 583 680,00 | -4,00 | - 233 472,00 | | | | - | 10 | 583 680,00 | - 4,00 | - 233 472,00 | 6 | 350 208,00 |
| 24 | Блок оголовка Блок №29 | шт | 88 109,30 | 16,00 | 1 057 311,60 | -16,00 | - 1 057 311,60 | | | | - | 16 | 1 057 311,60 | - 16,00 | - 1 057 311,60 | 0 | - |
| 25 | Портальная стенка Блок СТ-10 | шт | 72 393,00 | 6,00 | 325 768,50 | -6,00 | - 325 768,50 | | | | - | 6 | 325 768,50 | - 6,00 | - 325 768,50 | 0 | - |
| 26 | Портальная стенка Блок СТ-12 | шт | 114 468,90 | 14,00 | 1 201 923,45 | -9,00 | - 772 665,08 | | | | - | 14 | 1 201 923,45 | - 9,00 | - 772 665,08 | 5 | 429 258,38 |
| 27 | Портальная стенка Блок СТ-13 | шт | 133 949,60 | 16,00 | 1 607 395,20 | -13,00 | - 1 306 008,60 | | | | - | 16 | 1 607 395,20 | - 13,00 | - 1 306 008,60 | 3 | 301 386,60 |
| 28 | Портальная стенка Блок №32 | шт | 86 880,30 | 4,00 | 260 640,90 | | - | | | | - | 4 | 260 640,90 | - | - | 4 | 260 640,90 |
| 29 | Откосная стенка Блок СТ-4 | шт | 52 149,00 | 12,00 | 469 341,00 | -12,00 | - 469 341,00 | | | | - | 12 | 469 341,00 | - 12,00 | - 469 341,00 | 0 | - |
| 30 | Откосная стенка Блок СТ-6 (пп) | шт | 97 782,40 | 28,00 | 2 053 430,40 | -18,00 | - 1 320 062,40 | | | | - | 28 | 2 053 430,40 | - 18,00 | - 1 320 062,40 | 10 | 733 368,00 |
| 31 | Откосная стенка Блок СТ-7 | шт | 126 473,60 | 12,00 | 1 138 262,40 | -10,00 | - 948 552,00 | | | | - | 12 | 1 138 262,40 | - 10,00 | - 948 552,00 | 2 | 189 710,40 |
| 32 | **Другие материалы** | | | | | | - | | | | | | | | | | |
| 33 | Барьерное ограждение типа 11ДО | п.м | 11 019,88 | 4 092,00 | 33 820 011,72 | 0,00 | - | | - | | - | 4 092,00 | 33 820 011,72 | - | - | 4 092,00 | 33 820 011,72 |
| 34 | Барьерное ограждение типа 11ДД | п.м | 19 320,31 | 9 264,00 | 134 237 513,88 | 0,00 | - | | - | | - | 9 264,00 | 134 237 513,88 | - | - | 9 264,00 | 134 237 513,88 |
| | **ИТОГО МАТЕРИАЛОВ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ** | | | | **254 075 215,74** | | - **21 080 774,85** | | - | | - | | **254 075 215,74** | | **21 080 774,85** | | **232 994 440,89** |

**Подрядчик:**
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
**Руководитель проекта:**
Камысбаев Алтай

**Инженер:**
ТОО "Курылыс Сапасы"
**Главный инженер:**
Тауданбеков С.С.

**Заказчик:**
КОФАО «НК «КазАвиаЖол»
**Заместитель директора:**
Гафтон И.Ю.

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г.Караганды км 1472-1497 Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Құрылыс Сапасы"

**Договор:** № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-12

**Дата Сертификата:** 20.11.2018

**Срок исполнения:** 23.10.2018-20.11.2018

# СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № Вед-ти | НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВЫ | Едн. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 1 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | 823 583 115,82 | | 452 354 410,49 | | 2 189 632,75 | | 454 544 043,24 | 55,19% |
| 2 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | 811 974 214,07 | | 614 258 506,13 | | - | | 614 258 506,13 | 75,65% |
| 3 | ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА | | | | 2 366 036 935,20 | | 1 006 050 131,12 | | 100 060 689,71 | | 1 106 110 820,83 | 46,75% |
| 4 | ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ | | | | 182 963 767,43 | | 88 393 024,24 | | - | | 88 393 024,24 | 48,31% |
| 5 | ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ | | | | 488 313 124,60 | | 73 082 009,09 | | 37 744 008,03 | | 110 826 017,12 | 22,70% |
| 6 | ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ | | | | 578 126 245,55 | | - | | - | | - | 0,00% |
| 7 | ОСВЕЩЕНИЕ | | | | 307 486 392,90 | | - | | - | | - | 0,00% |
| | **ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ** | | | | **5 558 483 795,57** | | **2 234 138 081,07** | | **139 994 330,49** | | **2 374 132 411,56** | **42,71%** |

**Подрядчик:**
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
**Руководитель проекта:**
Камысбаев Алтай

**Инженер:**
ТОО "Құрылыс Сапасы"
**Главный инженер:**
Тауданбеков С.С.

**Заказчик:**
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
**Заместитель директора:**
Гафтон И.М.

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Құрылыс Сапасы"

**Договор:** № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-12

**Дата Сертификата:** 20.11.2018

**Срок исполнения:** 23.10.2018-20.11.2018

| № п/п | Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | Ед. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 1 | Восстановление и закрепление оси трассы | км | 11,200 | 37 192,50 | 416 556,00 | 11,20 | 416 556,00 | - | - | 11,20 | 416 556,00 | 100,00% |
| 2 | Устройство временной объездной дороги | км | 12,061 | 28 971 440,00 | 349 424 537,84 | 4,10 | 118 751 715,86 | | - | 4,10 | 118 751 715,86 | 33,98% |
| 3 | Разборка временной объездной дороги | км | 12,061 | 3 466 520,00 | 41 809 697,72 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 4 | Переустройство ВЛ-6 кВ на ПК15+36 | шт | 1,00 | 1 090 419,00 | 1 090 419,00 | 1,00 | 1 090 419,00 | | - | 1,00 | 1 090 419,00 | 100,00% |
| 5 | Переустройство ВЛ-6 кВ и 35 кВ на ПК22+70 | шт | 1,00 | 6 921 091,69 | 6 921 091,69 | 0,75 | 5 190 818,77 | | - | 0,75 | 5 190 818,77 | 75,00% |
| 6 | Переустройство ВЛ-35 кВ на ПК9+95, ПК34+02, ПК34+48 | шт | 3,00 | 8 758 531,00 | 26 275 593,00 | 2,75 | 24 085 960,25 | 0,25 | 2 189 632,75 | 3,00 | 26 275 593,00 | 100,00% |
| 7 | Переустройство ВЛ-110 кВ на ПК17+35, 94+39 | шт | 2,00 | 14 906 708,00 | 29 813 416,00 | 1,50 | 22 360 062,00 | | - | 1,50 | 22 360 062,00 | 75,00% |
| 8 | Переустройство ВЛ-220 кВ на ПК17+57 | шт | 1,00 | 22 292 306,26 | 22 292 306,26 | 0,75 | 16 719 229,70 | - | - | 0,75 | 16 719 229,70 | 75,00% |
| 9 | Переустройство ВЛ-110 кВ на ПК1+71, ПК16+06 | шт | 2,00 | 19 798 168,30 | 39 596 336,60 | 1,50 | 29 697 252,45 | - | - | 1,50 | 29 697 252,45 | 75,00% |
| 10 | Переустройство ВЛ-220 кВ на ПК16+47 | шт | 1,00 | 23 868 739,00 | 23 868 739,00 | 0,75 | 17 901 554,25 | - | - | 0,75 | 17 901 554,25 | 75,00% |
| 11 | Временный обвод ВЛ-110 кВ на ПК17+35, ВЛ-220 кВ на ПК17+57, ВЛ-35 кВ на ПК34+02, ВЛ-110 кВ на ПК94+39 | шт | 4,00 | 5 145 494,50 | 20 581 978,00 | 3,00 | 15 436 483,50 | - | - | 3,00 | 15 436 483,50 | 75,00% |
| 12 | Переустройство кабеля связи на ТОО "ИПММ" ПК15+36, "Канал им. К.Сатпаева" на ПК36+37, ПК 63+30 | шт | 3,00 | 377 885,64 | 1 133 656,92 | 3,00 | 1 133 656,92 | - | - | 3,00 | 1 133 656,92 | 100,00% |
| 13 | Переустройство линии связи на ПК10- ПК11, ПК24-ПК27, ПК36-ПК45, ПК82-ПК92, ПК91-ПК95 "Канал им.К.Сатпаева", "Казахтелеком" | шт | 5,00 | 8 894 619,55 | 44 473 097,75 | 5,00 | 44 473 097,75 | - | - | 5,00 | 44 473 097,75 | 100,00% |
| 14 | Переустройство кабеля связи "КАЗАХТЕЛЕКОМ" на ПК36+27, ПК63+30, ПК82+53, ПК109+50 и съезды на п. Шахтерский | шт | 1,00 | 5 138 966,82 | 5 138 966,82 | 1,00 | 5 138 966,82 | | - | 1,00 | 5 138 966,82 | 100,00% |
| 15 | Переустройство кабеля связи "TNS PLUS" ПК 107+69 | шт | 1,00 | 473 501,44 | 473 501,44 | 1,00 | 473 501,44 | - | - | 1,00 | 473 501,44 | 100,00% |
| 16 | Переустройство ВОЛС ПК0+00 - ПК117+03 | м | 11703,00 | 2 499,95 | 29 256 914,85 | 11 703,00 | 29 256 914,85 | - | - | 11 703,00 | 29 256 914,85 | 100,00% |
| 17 | Расчистка территории (камыш, кустарник, деревья) | га | 0,159 | 6 842 400,00 | 1 087 941,60 | 0,159 | 1 087 941,60 | - | - | 0,159 | 1 087 941,60 | 100,00% |
| 18 | Фрезерование и разборка асфальтобетонного покрытия | м2 | 192099,10 | 520,20 | 99 929 951,82 | 79 970,50 | 41 600 655,97 | - | - | 79 970,50 | 41 600 655,97 | 41,63% |
| 19 | Демонтаж существующих ограждений, разборка знаков | тонн | 8,61 | 83 910,00 | 722 456,71 | 8,61 | 722 456,71 | - | - | 8,61 | 722 456,71 | 100,00% |
| 20 | Устройство ж/б плит в местах пересечения дамбы с кабелем (ПК19+76, ПК42+14, ПК75+23) | шт | 159,0 | 164 229,80 | 26 112 538,20 | 159,00 | 26 112 538,20 | - | - | 159,00 | 26 112 538,20 | 100,00% |
| 21 | Устройство дамб для строительства труб и разборка дамб | м3 | 27641,00 | 219,20 | 6 058 907,20 | 27 641,00 | 6 058 907,20 | - | - | 27 641,00 | 6 058 907,20 | 100,00% |
| 22 | Разборка существующих искусственных сооружений | м3 | 461,10 | 18 525,00 | 8 541 877,50 | 373,43 | 6 917 698,13 | - | - | 373,43 | 6 917 698,13 | 80,99% |
| 23 | Разборка труб (ПК43+59, ПК24+83) | шт | 2 | 210 217,00 | 420 434,00 | 2,00 | 420 434,00 | - | - | 2,00 | 420 434,00 | 100,00% |
| 24 | Устройство ж/б плит для защиты кабеля (ПК82+00 лево) | шт | 72 | 16 151,30 | 1 162 893,60 | 72,00 | 1 162 893,60 | - | - | 72,00 | 1 162 893,60 | 100,00% |
| 25 | Разборка земляного полотна существующих съездов | м3 | 802,00 | 326,65 | 261 973,30 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 26 | Перенос памятников за пределы строительства | тонн | 0,10 | 119 697,00 | 11 969,70 | 0,10 | 11 969,70 | - | - | 0,10 | 11 969,70 | 100,00% |

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г. Караганды км 1472-1497 Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Құрылыс Сапасы"

**Договор:** № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-12

**Дата Сертификата:** 20.11.2018

**Срок исполнения:** 23.10.2018-20.11.2018

| № п/п | Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | Ед. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 27 | Снятие ПРС бульдозером с перемещением на расстояние до 20 м | м3 | 128043,00 | 61,70 | 7 900 253,10 | 118 762,00 | 7 327 615,62 | - | - | 118 762,00 | 7 327 615,62 | 92,75% |
| 28 | Подготовка основания | м2 | 178038,30 | 51,50 | 9 168 972,45 | 178 038,30 | 9 168 972,45 | - | - | 178 038,30 | 9 168 972,45 | 100,00% |
| 29 | Рыхление грунтов и нарезка уступов на откосах | м3 | 47974,14 | 402,50 | 19 309 591,35 | 47 974,14 | 19 309 591,35 | - | - | 47 974,14 | 19 309 591,35 | 100,00% |
| 30 | Засыпка траншеи (ПК10+26, ПК11+00) | м3 | 718,00 | 454,80 | 326 546,40 | 718,00 | 326 546,40 | - | - | 718,00 | 326 546,40 | 100,00% |
| | **ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ** | | | | **823 583 115,82** | | **452 354 410,49** | | **2 189 632,75** | | **454 544 043,24** | **55,19%** |

**Подрядчик:**
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
**Руководитель проекта:**
Камысбаев Алтай

**Инженер:**
ТОО "Құрылыс Сапасы"
**Главный инженер:**
Тауданбеков С.О.

**Заказчик:**
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
**Заместитель директора:**
Гафтон И.М.

**Проект:** Реконструкция коридора 1(центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Құрылыс Сапасы"

**Договор:** № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-12

**Дата Сертификата:** 20.11.2018

**Срок исполнения:** 23.10.2018-20.11.2018

| № п/п | Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | Ед. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 2-1 | **Основная дорога** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Срезка грунта бульдозером с перемещением до 50 м | м3 | 73081,0 | 90,20 | 6 591 906,20 | 72 420,49 | 6 532 328,20 | - | - | 72 420,49 | 6 532 328,20 | 99,10% |
| 2 | Разработка грунта 3 группы экскаватором из соредоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь | м3 | 386392,0 | 1 119,20 | 432 449 926,40 | 385 611,17 | 431 576 024,38 | - | - | 385 611,17 | 431 576 024,38 | 99,80% |
| 3 | Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу | м3 | 440010,0 | 164,23 | 72 262 842,30 | 439 669,23 | 72 206 877,04 | - | - | 439 669,23 | 72 206 877,04 | 99,92% |
| 4 | Планировка верха и откосов земполотна | м2 | 579352,84 | 36,00 | 20 856 702,24 | 462 978,00 | 16 667 208,00 | - | - | 462 978,00 | 16 667 208,00 | 79,91% |
| 5 | Доуплотнение земляного полотна (ПК40+00-ПК43+80) | м3 | 1593,0 | 467,50 | 744 727,50 | 1 593,00 | 744 727,50 | - | - | 1 593,00 | 744 727,50 | 100,00% |
| 6 | Замена грунта под устройство новой полосы движения ПК18+20-ПК22+60, ПК36+20-ПК51+40, ПК74+20-ПК77+80 (разработка грунта) | м3 | 19240,14 | 2 740,00 | 52 717 983,60 | 19 240,14 | 52 717 983,60 | - | - | 19 240,14 | 52 717 983,60 | 100,00% |
| 7 | Доведение резервного профиля до проектных отметок (нарезка кюветов) | м3 | 1558,35 | 195,00 | 303 878,25 | | - | | - | | - | 0,00% |
| 8 | Укладка плодородного слоя почвы на откосы насыпи и кюветы | м2 | 185853,65 | 228,40 | 42 448 973,66 | | - | | - | | - | 0,00% |
| 9 | Устройство водоотводных траншей для труб (ПК1+81, ПК4+49) | м3 | 166,92 | 629,00 | 104 992,68 | | - | | - | | - | 0,00% |
| 10 | Грунт на участках 2 типа местности (взамен ПГС) | м3 | 52586,87 | 643,00 | 33 813 357,41 | 52 586,87 | 33 813 357,41 | - | - | 52 586,87 | 33 813 357,41 | 100,00% |
| 2-2 | **Рекультивация земель в т.ч.:** | | | | | | | | | | | |
| 11 | Придорожная полоса | м2 | 1295876,0 | 76,13 | 98 655 039,88 | | - | | - | | - | 0,00% |
| 12 | Грунтовые резервы и подъезные дороги | шт | 5,0 | 9 211 633,99 | 46 058 169,95 | | - | | - | | - | 0,00% |
| 13 | Кабель связи | м2 | 15500,0 | 16,50 | 255 750,00 | | - | | - | | - | 0,00% |
| 14 | Объездная дорога | м2 | 197400,0 | 23,86 | 4 709 964,00 | | - | | - | | - | 0,00% |
| | **ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ** | | | | **811 974 214,07** | | **614 258 506,13** | | - | | **614 258 506,13** | **75,65%** |

**Подрядчик:**
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
**Руководитель проекта:**
Камысбаев Алтай

**Инженер:**
ТОО "Құрылыс Сапасы"
**Главный инженер:**
Тауданбеков С.О.

**Заказчик:**
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
**Заместитель директора:**
Гафтон И.М.

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Курылыс Сапасы"

**Договор:** № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-12

**Дата Сертификата:** 20.11.2018

**Срок исполнения:** 23.10.2018-20.11.2018

| № п/п | Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА | Ед. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 3-1 | **Основная дорога Тип I** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси, h=0,28м | м3 | - | 513,65 | - | | | | - | - | - | |
| 2 | ПГС | м3 | - | 1 419,90 | - | | | - | - | - | - | |
| 1.1 нов. | Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм, h=28 см | м3 | 53991,00 | 513,65 | 27 732 477,15 | 37 181,77 | 19 098 414,04 | - | - | 37 181,77 | 19 098 414,04 | 68,87% |
| 2.1 нов. | Щебень фр. 0-120 | м3 | 65869,00 | 1 419,90 | 93 527 393,10 | 45 361,74 | 64 409 135,47 | - | - | 45 361,74 | 64 409 135,47 | 68,87% |
| 3 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм, Н=0,20м | м3 | 39391,60 | 2 491,00 | 98 124 475,60 | 25 302,94 | 63 029 620,32 | - | - | 25 302,94 | 63 029 620,32 | 64,23% |
| 4 | Щебень фр.40-80 | м3 | 16643,00 | 2 461,20 | 40 961 751,60 | 10 690,52 | 26 311 515,41 | - | - | 10 690,52 | 26 311 515,41 | 64,23% |
| 5 | Щебень фр.20-40 | м3 | 19695,80 | 2 964,70 | 58 392 138,26 | 12 651,47 | 37 507 811,20 | - | - | 12 651,47 | 37 507 811,20 | 64,23% |
| 6 | Щебень фр.5-20 | м3 | 8926,00 | 3 907,30 | 34 876 559,80 | 5 733,56 | 22 402 731,93 | - | - | 5 733,56 | 22 402 731,93 | 64,23% |
| 7 | Отсев 0-5 | м3 | 11254,20 | 1 142,30 | 12 855 672,66 | 7 229,06 | 8 257 757,93 | - | - | 7 229,06 | 8 257 757,93 | 64,23% |
| 8 | Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня | м2 | 177955,00 | 2 790,70 | 496 619 018,50 | 80 761,20 | 225 380 280,84 | 11 623,20 | 32 436 864,24 | 92 384,40 | 257 817 145,08 | 51,91% |
| 9 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 10 см | м2 | 164280,00 | 2 755,10 | 452 607 828,00 | 74 555,00 | 205 406 480,50 | 10 730,00 | 29 562 223,00 | 85 285,00 | 234 968 703,50 | 51,91% |
| 10 | Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см | м2 | 164280,00 | 2 235,00 | 367 165 800,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 3-2 | **Основная дорога Тип II** | | | | - | | - | | - | - | - | |
| 11 | Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр.0-120мм, h=0,33м | м3 | 25264,00 | 562,40 | 14 208 473,60 | 18 810,88 | 10 579 241,12 | - | - | 18 810,88 | 10 579 241,12 | 74,46% |
| 12 | Щебень фр. 0-120 | м3 | 30822,00 | 2 084,75 | 64 256 164,50 | 22 948,52 | 47 841 930,63 | - | - | 22 948,52 | 47 841 930,63 | 74,46% |
| 13 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм, Н=0,30м (15см+15см) | м3 | 15653,10 | 2 584,90 | 40 461 698,19 | 11 947,02 | 30 881 844,25 | - | - | 11 947,02 | 30 881 844,25 | 76,32% |
| 14 | Щебень фр.40-80 | м3 | 6613,40 | 2 461,20 | 16 276 900,08 | 5 047,59 | 12 423 123,98 | - | - | 5 047,59 | 12 423 123,98 | 76,32% |
| 15 | Щебень фр.20-40 | м3 | 7826,50 | 2 964,70 | 23 203 224,55 | 5 973,47 | 17 709 547,51 | - | - | 5 973,47 | 17 709 547,51 | 76,32% |
| 16 | Щебень фр.5-20 | м3 | 3547,00 | 3 907,30 | 13 859 193,10 | 2 707,20 | 10 577 841,80 | - | - | 2 707,20 | 10 577 841,80 | 76,32% |
| 17 | Отсев 0-5 | м3 | 4472,00 | 1 142,30 | 5 108 365,60 | 3 413,19 | 3 898 891,00 | - | - | 3 413,19 | 3 898 891,00 | 76,32% |
| 18 | Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня | м2 | 46493,00 | 2 790,70 | 129 748 015,10 | 34 068,00 | 95 073 567,60 | - | - | 34 068,00 | 95 073 567,60 | 73,28% |
| 19 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 10 см | м2 | 42920,00 | 2 755,10 | 118 248 892,00 | 31 450,00 | 86 647 895,00 | - | - | 31 450,00 | 86 647 895,00 | 73,28% |
| 20 | Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см | м2 | 42920,00 | 2 235,00 | 95 926 200,00 | | | | - | - | - | 0,00% |
| 3-3 | **Разделительная полоса** | | | | - | | | | - | - | - | |
| 21 | Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси | м3 | - | 513,70 | - | | | | - | - | - | |
| 22 | ПГС | м3 | - | 1 419,90 | - | | | - | - | - | - | |
| 21.1 нов. | Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм | м3 | 7840,00 | 513,70 | 4 027 408,00 | 5 342,86 | 2 744 625,71 | - | - | 5 342,86 | 2 744 625,71 | 68,15% |
| 22.1 нов. | Щебень фр. 0-120 | м3 | 9564,80 | 1 419,90 | 13 581 059,52 | 6 518,29 | 9 255 313,89 | - | - | 6 518,29 | 9 255 313,89 | 68,15% |
| 23 | Устройство слоя основания из фр.щебня фр.10-20мм толщиной, h=0,10м | м2 | 34089,51 | 202,00 | 6 886 081,02 | | | 11 383,46 | 2 299 459,20 | 11 383,46 | 2 299 459,20 | 33,39% |

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Құрылыс Сапасы"

**Договор:** № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-12

**Дата Сертификата:** 20.11.2018

**Срок исполнения:** 23.10.2018-20.11.2018

| № п/п | Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА | Едн. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 24 | Щебень фр. 10-20 | м3 | 4636,20 | 3 671,00 | 17 019 490,20 | | | 1 548,16 | 5 683 294,05 | 1 548,16 | 5 683 294,05 | 33,39% |
| 25 | Устройство слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки II, h=0,05м | м2 | 34089,51 | 1 667,00 | 56 827 213,17 | | | | - | - | - | 0,00% |
| *3-3-1* | *Обочина* | | | | - | | | | - | - | - | |
| 27 | Устройство присыпных обочин из материала от разборки временной объездной дороги | м3 | 47005,00 | 243,60 | 11 450 418,00 | 27 145,16 | 6 612 560,98 | | - | 27 145,16 | 6 612 560,98 | 57,75% |
| 28 | Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6 до 40мм непрерывной гранулометрии , h=0,15м | м3 | 7620,34 | 6 835,00 | 52 085 023,90 | | | 4 400,71 | 30 078 849,22 | 4 400,71 | 30 078 849,22 | 57,75% |
| | **ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ** | | | | **2 366 036 935,20** | | **1 006 050 131,12** | | **100 060 689,71** | | **1 106 110 820,83** | **46,75%** |

**Подрядчик:**
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
**Руководитель проекта:**
Камысбаев Алтай

**Инженер:**
ТОО "Құрылыс Сапасы"
**Главный инженер:**
Тауданбеков С.С.

**Заказчик:**
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
**Заместитель директора:**
Гафтон И.М.

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург) Алматы" Восточный обход г Караганды км 1472-1497 Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Құрылыс Сапасы"

**Договор:** № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-12

**Дата Сертификата:** 20.11.2018

**Срок исполнения:** 23.10.2018-20.11.2018

| № п/п | Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ | Ед. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 4-1 | **Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)** | шт | 2,00 | | | | | | - | | | |
| 4-1-1 | **Земляные работы** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка грунта (под тело трубы и оголовки) | м3 | 730,00 | 534,50 | 390 185,00 | 538,50 | 287 828,25 | - | - | 538,50 | 287 828,25 | 73,77% |
| 4-1-2 | **Тело трубы** | | | | - | | - | - | - | - | - | |
| 2 | Устройство подготовки из песчаной-гравийной смеси под тело и оголовки трубы | м3 | 371,37 | 3 263,00 | 1 211 780,31 | 276,72 | 902 937,36 | - | - | 276,72 | 902 937,36 | 74,51% |
| 3 | Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб | м3 | 150,19 | 11 367,00 | 1 707 209,73 | 106,16 | 1 206 720,72 | - | - | 106,16 | 1 206 720,72 | 70,68% |
| 4 | Лекальный блок №8 | шт | 117,00 | 73 229,50 | 8 567 851,50 | 81,00 | 5 931 589,50 | - | - | 81,00 | 5 931 589,50 | 69,23% |
| 5 | Лекальный блок №9 | шт | 6,00 | 54 768,50 | 328 611,00 | 6,00 | 328 611,00 | - | - | 6,00 | 328 611,00 | 100,00% |
| 6 | Лекальный блок №26 | шт | 12,00 | 55 392,50 | 664 710,00 | 9,00 | 498 532,50 | - | - | 9,00 | 498 532,50 | 75,00% |
| 7 | Укладка звеньев трехочковых круглых железобетонных труб | м3 | 216,48 | 48 933,00 | 10 593 015,84 | 153,12 | 7 492 620,96 | - | - | 153,12 | 7 492 620,96 | 70,73% |
| 8 | Круглые звенья ЗК 9.200 (блок №17Н) | шт | 120,00 | 128 638,40 | 15 436 608,00 | 84,00 | 10 805 625,60 | - | - | 84,00 | 10 805 625,60 | 70,00% |
| 9 | Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17) | шт | 3,00 | 69 645,20 | 208 935,60 | 3,00 | 208 935,60 | - | - | 3,00 | 208 935,60 | 100,00% |
| 10 | Сооружение оголовков трехочковых круглых труб | м3 | 40,92 | 25 301,50 | 1 035 337,38 | 30,69 | 776 503,04 | - | - | 30,69 | 776 503,04 | 75,00% |
| 11 | Звенья оголовков блок №29 (ЗК16.132) | шт | 12,00 | 88 109,30 | 1 057 311,60 | 9,00 | 792 983,70 | - | - | 9,00 | 792 983,70 | 75,00% |
| 12 | Стенка откосная СТ-7 (блок №41) (пл) | шт | 8,00 | 126 473,60 | 1 011 788,80 | 6,00 | 758 841,60 | - | - | 6,00 | 758 841,60 | 75,00% |
| 13 | Стенка портальная СТ-13 (блок №37) | шт | 12,00 | 133 949,60 | 1 607 395,20 | 9,00 | 1 205 546,40 | - | - | 9,00 | 1 205 546,40 | 75,00% |
| 14 | Устройство монолитных лотков бетон В20 | м3 | 16,32 | 20 000,00 | 326 400,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 15 | Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой | м2 | 2076,10 | 1 201,20 | 2 493 811,32 | 1 475,69 | 1 772 598,83 | - | - | 1 475,69 | 1 772 598,83 | 71,08% |
| 16 | Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной | м2 | 211,90 | 3 431,80 | 727 198,42 | 149,80 | 514 083,64 | - | - | 149,80 | 514 083,64 | 70,69% |
| 17 | Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта | м3 | 239,00 | 767,80 | 183 504,20 | 177,10 | 135 977,38 | - | - | 177,10 | 135 977,38 | 74,10% |
| 4-1-3 | **Укрепление русла на входе** | | | | | | - | | - | - | - | |
| 18 | Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см | м2 | 68,80 | 8 580,80 | 590 359,04 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 4-1-4 | **Укрепление откосов на входе и выходе** | | | | | | - | | - | - | - | |
| 19 | Разработка грунта | м3 | 548,70 | 405,00 | 222 223,50 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 20 | Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20 (8 см) | м2 | 112,40 | 3 389,30 | 380 957,32 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 21 | Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см) | м2 | 62,60 | 8 787,80 | 550 116,28 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 22 | Установка блоков упоров | м | 14,00 | 4 095,10 | 57 331,40 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 23 | Блок У-1 | шт | 4,00 | 19 685,00 | 78 740,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 24 | Блок У-2 | шт | 4,00 | 26 005,00 | 104 020,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 25 | Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см) | м2 | 111,60 | 4 482,20 | 500 213,52 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 26 | Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 (10 см) | м2 | 20,00 | 3 552,00 | 71 040,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 27 | Разработка грунта (под рисберму) | м3 | 156,00 | 980,50 | 152 958,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 28 | Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см) | м2 | 127,14 | 4 601,50 | 585 034,71 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 29 | Устройство асфальтовых планок | м3 | 2,77 | 34 460,00 | 95 523,12 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 30 | Устройство каменной рисбермы | м3 | 20,66 | 5 083,00 | 105 014,78 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 4-2 | **Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК19+76)** | шт | 1,00 | | | | - | | - | - | - | |

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1432-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Құрылыс Сапасы"

**Договор:** № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-12

**Дата Сертификата:** 20.11.2018

**Срок исполнения:** 23.10.2018-20.11.2018

| № п/п | Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ | Ед. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 4-2-1 | **Земляные работы** | | | | | | - | | - | - | - | |
| 31 | Разработка грунта (под тело трубы и оголовки) | м3 | 324,00 | 455,40 | 147 549,60 | 324,00 | 147 549,60 | | - | 324,00 | 147 549,60 | 100,00% |
| 4-2-3 | **Тело трубы** | | | | | | - | | - | - | - | |
| 32 | Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы | м3 | 160,42 | 3 263,00 | 523 450,46 | 160,42 | 523 450,46 | | - | 160,42 | 523 450,46 | 100,00% |
| 33 | Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб | м3 | 41,38 | 11 381,00 | 470 945,78 | 41,38 | 470 945,78 | | - | 41,38 | 470 945,78 | 100,00% |
| 34 | Лекальный блок №8 | шт | 30,00 | 73 229,50 | 2 196 885,00 | 30,00 | 2 196 885,00 | | - | 30,00 | 2 196 885,00 | 100,00% |
| 35 | Лекальный блок №9 | шт | 4,00 | 54 768,50 | 219 074,00 | 4,00 | 219 074,00 | | - | 4,00 | 219 074,00 | 100,00% |
| 36 | Лекальный блок №26 | шт | 4,00 | 55 392,50 | 221 570,00 | 4,00 | 221 570,00 | | - | 4,00 | 221 570,00 | 100,00% |
| 37 | Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб | м3 | 59,56 | 41 398,00 | 2 465 664,88 | 59,56 | 2 465 664,88 | | - | 59,56 | 2 465 664,88 | 100,00% |
| 38 | Круглые звенья ЗК 9 200 (блок №17П) | шт | 32,00 | 128 638,40 | 4 116 428,80 | 32,00 | 4 116 428,80 | | - | 32,00 | 4 116 428,80 | 100,00% |
| 39 | Круглые звенья ЗК 9 100 (блок №17) | шт | 2,00 | 69 645,20 | 139 290,40 | 2,00 | 139 290,40 | | - | 2,00 | 139 290,40 | 100,00% |
| 40 | Сооружение оголовков двухочковых круглых труб | м3 | 16,52 | 22 700,00 | 375 004,00 | 16,52 | 375 004,00 | | - | 16,52 | 375 004,00 | 100,00% |
| 41 | Звенья оголовков блок №29 (ЗК16 132) | шт | 4,00 | 88 109,30 | 352 437,20 | 4,00 | 352 437,20 | | - | 4,00 | 352 437,20 | 100,00% |
| 42 | Стенка откосная СТ-7 (блок №41) (пл) | шт | 4,00 | 126 473,60 | 505 894,40 | 4,00 | 505 894,40 | | - | 4,00 | 505 894,40 | 100,00% |
| 43 | Стенка портальная СТ-13 (блок №37) | шт | 4,00 | 133 949,60 | 535 798,40 | 4,00 | 535 798,40 | | - | 4,00 | 535 798,40 | 100,00% |
| 44 | Устройство монолитных лотков бетон В20 | м3 | 5,71 | 20 000,00 | 114 240,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 45 | Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой | м2 | 628,14 | 1 201,00 | 754 396,14 | 628,14 | 754 396,14 | | - | 628,14 | 754 396,14 | 100,00% |
| 46 | Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной | м2 | 69,33 | 3 431,00 | 237 871,23 | 69,33 | 237 871,23 | | - | 69,33 | 237 871,23 | 100,00% |
| 47 | Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта | м3 | 124,00 | 644,50 | 79 918,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 4-2-4 | **Укрепление русла на входе** | | | | | | - | | - | - | - | |
| 48 | Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см | м2 | 28,40 | 8 580,80 | 243 694,72 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 4-2-5 | **Укрепление откосов на входе и выходе** | | | | | | - | | - | - | - | |
| 49 | Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см) | м2 | 27,70 | 8 784,30 | 243 325,11 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 50 | Установка блоков упоров | м | 7,00 | 4 095,10 | 28 665,70 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 51 | Блок У-1 | шт | 2,00 | 19 685,00 | 39 370,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 52 | Блок У-2 | шт | 2,00 | 26 005,00 | 52 010,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 53 | Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см) | м2 | 33,20 | 4 482,20 | 148 809,04 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 54 | Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 (10 см) | м2 | 9,00 | 3 552,00 | 31 968,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 55 | Разработка грунта (под рисберму) | м3 | 47,00 | 516,20 | 24 261,40 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 56 | Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см) | м2 | 43,40 | 4 601,50 | 199 705,10 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 57 | Устройство асфальтовых планок | м3 | 0,848 | 34 460,00 | 29 222,08 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 58 | Устройство каменной рисбермы | м3 | 7,86 | 4 936,00 | 38 796,96 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 4-3 | **Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК1+81, ПК4+49, ПК77+28, ПК86+70, ПК94+20, 105+40, 111+20)** | **шт** | **7,00** | | | | - | | - | - | - | |
| 4-3-1 | **Земляные работы** | | | | | | - | | - | - | - | |
| 59 | Разработка грунта (под тело трубы и оголовки) | м3 | 1668,00 | 1 098,10 | 1 831 630,80 | 1 329,50 | 1 459 923,95 | - | - | 1 329,50 | 1 459 923,95 | 79,71% |
| 4-3-2 | **Тело трубы** | | | | | | - | | - | - | - | |

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а.д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Құрылыс Сапасы"

**Договор:** № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-12

**Дата Сертификата:** 20.11.2018

**Срок исполнения:** 23.10.2018-20.11.2018

| № п/п | Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ | Ед. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 60 | Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы | м3 | 643,84 | 3 263,00 | 2 100 849,92 | 404,03 | 1 318 349,89 | - | - | 404,03 | 1 318 349,89 | 62,75% |
| 61 | Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб | м3 | 160,98 | 11 367,00 | 1 829 859,66 | 109,24 | 1 241 731,09 | - | - | 109,24 | 1 241 731,09 | 67,86% |
| 62 | Лекальный блок №8 | шт | 134,00 | 73 229,50 | 9 812 753,00 | 95,00 | 6 956 802,50 | - | - | 95,00 | 6 956 802,50 | 70,90% |
| 63 | Лекальный блок №9 | шт | 8,00 | 54 768,50 | 438 148,00 | 2,00 | 109 537,00 | - | - | 2,00 | 109 537,00 | 25,00% |
| 64 | Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб | м3 | 235,20 | 18 718,00 | 4 402 473,60 | 165,64 | 3 100 355,93 | - | - | 165,64 | 3 100 355,93 | 70,42% |
| 65 | Круглые звенья ЗК 9.200 (блок №17И) | шт | 138,00 | 128 638,40 | 17 752 099,20 | 96,00 | 12 349 286,40 | - | - | 96,00 | 12 349 286,40 | 69,57% |
| 66 | Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17) | шт | 4,00 | 69 645,20 | 278 580,80 | 2,00 | 139 290,40 | - | - | 2,00 | 139 290,40 | 50,00% |
| 67 | Сооружение оголовков одноочковых круглых труб | м3 | 68,74 | 17 413,00 | 1 196 969,62 | 44,19 | 769 480,47 | - | - | 44,19 | 769 480,47 | 64,29% |
| 68 | Стенка откосная СТ-6 (блок №40) (пл) | шт | 28,00 | 97 782,40 | 2 737 907,20 | 18,00 | 1 760 083,20 | - | - | 18,00 | 1 760 083,20 | 64,29% |
| 69 | Стенка портальная СТ-12 (блок №36) | шт | 14,00 | 114 468,90 | 1 602 564,60 | 9,00 | 1 030 220,10 | - | - | 9,00 | 1 030 220,10 | 64,29% |
| 70 | Устройство монолитных лотков бетон В20 | м3 | 15,708 | 20 000,00 | 314 160,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 71 | Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой | м2 | 2819,18 | 1 201,00 | 3 385 835,18 | 1 901,63 | 2 283 856,43 | - | - | 1 901,63 | 2 283 856,43 | 67,45% |
| 72 | Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной | м2 | 397,87 | 3 432,00 | 1 365 489,84 | 269,97 | 926 537,04 | - | - | 269,97 | 926 537,04 | 67,85% |
| 73 | Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта | м3 | 776,00 | 742,00 | 575 792,00 | 524,50 | 389 179,00 | - | - | 524,50 | 389 179,00 | 67,59% |
| **4-3-2** | **Укрепление русла на входе** | | | | | | - | | - | - | - | |
| 74 | Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см | м2 | 120,40 | 8 571,40 | 1 031 996,56 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| **4-3-3** | **Укрепление откосов на входе и выходе** | | | | | | - | | - | - | - | |
| 75 | Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см) | м2 | 142,80 | 8 808,80 | 1 257 896,64 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 76 | Разработка грунта | м3 | 92,50 | 618,70 | 57 229,75 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 77 | Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20 (8 см) | м2 | 5,91 | 3 390,00 | 20 034,90 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 78 | Установка блоков упоров | м | 49,00 | 4 095,10 | 200 659,90 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 79 | Блок У-1 | шт | 14,00 | 19 685,00 | 275 590,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 80 | Блок У-2 | шт | 14,00 | 26 005,00 | 364 070,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 81 | Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см) | м2 | 42,00 | 4 482,20 | 188 252,40 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 82 | Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 (10 см) | м2 | 56,00 | 3 552,00 | 198 912,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 83 | Разработка грунта (под рисберму) | м3 | 150,00 | 1 077,60 | 161 640,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 84 | Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см) | м2 | 174,25 | 4 603,00 | 802 072,75 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 85 | Устройство асфальтовых планок | м3 | 3,45 | 34 460,00 | 119 024,84 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 86 | Устройство каменной рисбермы | м3 | 29,50 | 5 672,00 | 167 324,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| **4-4** | **Удлинение трубы диаметром 0,75м (ПК43+69)** | шт | 1,00 | | - | | - | | - | - | - | |
| 87 | Разработка грунта (под тело трубы и оголовки) | м3 | 45,00 | 141,75 | 6 378,75 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 88 | Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы | м3 | 2,75 | 3 983,00 | 10 953,25 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 89 | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых круглых труб | м3 | 1,05 | 30 024,40 | 31 525,62 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 90 | Круглые звенья ЗК 2.100 (блок №11) | шт | 5,00 | 25 512,50 | 127 562,50 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 91 | Сооружение оголовков одноочковых круглых труб | м3 | 6,15 | 9 108,00 | 56 014,20 | | - | | - | - | - | 0,00% |

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" д/з "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г Караганды км 1472-1497 Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Құрылыс Сапасы"

**Договор:** № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-12

**Дата Сертификата:** 20.11.2018

**Срок исполнения:** 23.10.2018-20.11.2018

| № п/п | Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ | Ед. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 92 | Стенка портальная СТ-9 (блок №31) | шт | 5,00 | 86 880,30 | 434 401,50 | | - | | - | | - | 0,00% |
| 93 | Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой | м2 | 53,38 | 1 201,00 | 64 109,38 | | - | | - | | - | 0,00% |
| 94 | Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной | м2 | 3,66 | 3 432,00 | 12 561,12 | | - | | - | | - | 0,00% |
| 95 | Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта | м3 | 26,00 | 1 390,20 | 36 145,20 | | - | | - | | - | 0,00% |
| **4-4-1** | **Укрепление русла на входе** | | | | - | | - | | - | | - | |
| 96 | Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см | м2 | 4,90 | 8 470,00 | 41 503,00 | | - | | - | | - | 0,00% |
| **4-4-2** | **Укрепление откосов на входе и выходе** | | | | - | | - | | - | | - | |
| 97 | Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см) | м2 | 10,30 | 8 490,00 | 87 447,00 | | - | | - | | - | 0,00% |
| 98 | Устройство блоков упоров | м | 3,80 | 10 293,00 | 39 113,40 | | - | | - | | - | 0,00% |
| 99 | Укрепление откосов земляного полотна монолитным бетоном В20 (10 см) | м2 | 17,70 | 3 936,00 | 69 667,20 | | - | | - | | - | 0,00% |
| 100 | Разработка грунта (под рисберму) | м3 | 11,00 | 353,00 | 3 883,00 | | - | | - | | - | 0,00% |
| 101 | Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см) | м2 | 13,51 | 4 603,00 | 62 186,53 | | - | | - | | - | 0,00% |
| 102 | Устройство асфальтовых планок | м3 | 0,48 | 34 460,00 | 16 540,80 | | - | | - | | - | 0,00% |
| 103 | Устройство каменной рисбермы | м3 | 2,25 | 5 196,40 | 11 691,90 | | - | | - | | - | 0,00% |
| **4-5** | **Ремонт и удлинение трубы диаметром 1,0м (ПК19+49, ПК22+32)** | шт | 2,00 | | - | | - | | - | | - | |
| 104 | Разработка грунта (под тело трубы и оголовки) | м3 | 230,00 | 1 728,90 | 397 647,00 | 230,00 | 397 647,00 | - | - | 230,00 | 397 647,00 | 100,00% |
| 105 | Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы | м3 | 93,98 | 3 983,00 | 374 322,34 | 93,98 | 374 322,34 | - | - | 93,98 | 374 322,34 | 100,00% |
| 106 | Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб | м3 | 0,76 | 12 370,00 | 9 401,20 | 0,76 | 9 401,20 | - | - | 0,76 | 9 401,20 | 100,00% |
| 107 | Лекальный блок №4 | шт | 1,00 | 48 387,00 | 48 387,00 | 1,00 | 48 387,00 | - | - | 1,00 | 48 387,00 | 100,00% |
| 108 | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых круглых труб | м3 | 0,84 | 27 465,00 | 23 070,60 | 0,84 | 23 070,60 | - | - | 0,84 | 23 070,60 | 100,00% |
| 109 | Круглые звенья ЗК 4 200 (блок №13И) | шт | 1,00 | 70 506,00 | 70 506,00 | 1,00 | 70 506,00 | - | - | 1,00 | 70 506,00 | 100,00% |
| 110 | Сооружение оголовков одноочковых круглых труб | м3 | 11,88 | 18 070,00 | 214 671,60 | 11,88 | 214 671,60 | - | - | 11,88 | 214 671,60 | 100,00% |
| 111 | Стенка откосная СТ-4 (блок №38) пл | шт | 8,00 | 52 149,00 | 417 192,00 | 8,00 | 417 192,00 | - | - | 8,00 | 417 192,00 | 100,00% |
| 112 | Стенка портальная СТ-10 (блок №34) | шт | 4,00 | 72 393,00 | 289 572,00 | 4,00 | 289 572,00 | - | - | 4,00 | 289 572,00 | 100,00% |
| 113 | Устройство монолитных лотков бетон В20 | м3 | 2,04 | 20 000,00 | 40 800,00 | | - | | - | | - | 0,00% |
| 114 | Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой | м2 | 69,00 | 1 201,00 | 82 869,00 | 69,00 | 82 869,00 | - | - | 69,00 | 82 869,00 | 100,00% |
| 115 | Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной | м2 | 2,03 | 3 431,00 | 6 964,93 | 2,03 | 6 964,93 | - | - | 2,03 | 6 964,93 | 100,00% |
| 116 | Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта | м3 | 273,00 | 536,85 | 146 560,05 | | - | | - | | - | 0,00% |
| **4-5-1** | **Укрепление русла на входе** | | | | - | | - | | - | | - | |
| 117 | Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см | м2 | 22,80 | 8 565,60 | 195 295,68 | | - | | - | | - | 0,00% |
| **4-5-2** | **Укрепление откосов на входе и выходе** | | | | - | | - | | - | | - | |
| 118 | Разработка грунта | м3 | 9,00 | 523,00 | 4 707,00 | | - | | - | | - | 0,00% |
| 119 | Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20 (8 см) | м2 | 1,72 | 3 388,00 | 5 827,36 | | - | | - | | - | 0,00% |
| 120 | Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см) | м2 | 33,40 | 8 773,30 | 293 028,22 | | - | | - | | - | 0,00% |

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Бахты-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г.Караганды км 1472-1497 Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Құрылыс Сапасы"

**Договор:** № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-12

**Дата Сертификата:** 20.11.2018

**Срок исполнения:** 23.10.2018-20.11.2018

| № п/п | Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ | Едн. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 121 | Установка блоков упоров | м | 11,00 | 4 477,50 | 49 252,50 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 122 | Блок У-1 | шт | 4,00 | 19 685,00 | 78 740,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 123 | Блок У-2 | шт | 4,00 | 26 005,00 | 104 020,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 124 | Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см) | м2 | 9,60 | 4 482,00 | 43 027,20 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 125 | Разработка грунта (под рисберму) | м3 | 32,00 | 411,00 | 13 152,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 126 | Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см) | м2 | 40,32 | 4 603,00 | 185 592,96 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 127 | Устройство асфальтовых планок | м3 | 0,964 | 34 460,00 | 33 219,44 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 128 | Устройство каменной рисбермы | м3 | 5,40 | 5 043,00 | 27 232,20 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 129 | Конопатка швов между звеньями (ремонт) | м | 50,44 | 259,00 | 13 063,96 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 130 | Обмазка швов монолитным бетоном | м3 | 0,09 | 22 081,00 | 1 987,29 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 131 | Обмазка внутренней поверхности звеньев цементным раствором М50 | м2 | 46,99 | 860,00 | 40 411,40 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| **4-6** | **Железобетонная круглая труба диаметр 0,5 м (ПК36+27)** | шт | 1,00 | | - | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 132 | Разработка грунта (под тело трубы и оголовки) | м3 | 35,00 | 187,60 | 6 566,00 | 35,00 | 6 566,00 | - | - | 35,00 | 6 566,00 | 100,00% |
| 133 | Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы | м3 | 4,93 | 3 983,00 | 19 636,19 | 4,93 | 19 636,19 | - | - | 4,93 | 19 636,19 | 100,00% |
| 134 | Укладка звеньев одноочковых круглых труб | м3 | 2,52 | 32 120,00 | 80 942,40 | 2,52 | 80 942,40 | - | - | 2,52 | 80 942,40 | 100,00% |
| 135 | Круглые звенья ЗК 2.100 (блок №11) | шт | 12,00 | 25 512,50 | 306 150,00 | 12,00 | 306 150,00 | - | - | 12,00 | 306 150,00 | 100,00% |
| 136 | Сооружение оголовков одноочковых круглых труб | м3 | 1,26 | 19 817,00 | 24 969,42 | 1,26 | 24 969,42 | - | - | 1,26 | 24 969,42 | 100,00% |
| 137 | Стенка портальная СТ-8 (блок №30) | шт | 2,00 | 42 963,00 | 85 926,00 | 2,00 | 85 926,00 | - | - | 2,00 | 85 926,00 | 100,00% |
| 138 | Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой | м2 | 35,09 | 1 201,00 | 42 143,09 | 35,09 | 42 143,09 | - | - | 35,09 | 42 143,09 | 100,00% |
| 139 | Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной | м2 | 2,10 | 3 431,80 | 7 206,78 | 2,10 | 7 206,78 | - | - | 2,10 | 7 206,78 | 100,00% |
| 140 | Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта | м3 | 18,00 | 577,00 | 10 386,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| **4-6-1** | **Укрепление русла на входе** | | | | - | | - | | - | - | - | |
| 141 | Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см | м2 | 4,90 | 8 733,00 | 42 791,70 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 142 | Укрепление откосов земляного полотна монолитным бетоном В20 (10 см) | м2 | 4,90 | 5 691,00 | 27 885,90 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 143 | Разработка грунта | м3 | 12,00 | 449,00 | 5 388,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 144 | Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см) | м2 | 13,51 | 4 603,00 | 62 186,53 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 145 | Устройство асфальтовых планок | м3 | 0,048 | 34 460,00 | 1 654,08 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 146 | Устройство каменной рисбермы | м3 | 2,25 | 5 196,00 | 11 691,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| **4-7** | **Железобетонная круглая труба диаметр 0,75м (ПК42+63.9, 43+49.3, 44+60.9)** | шт | 3,00 | | - | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 147 | Разработка грунта (под тело трубы и оголовки) | м3 | 155,00 | 205,00 | 31 775,00 | 104,00 | 21 320,00 | - | - | 104,00 | 21 320,00 | 67,10% |
| 148 | Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы | м3 | 29,45 | 3 983,00 | 117 299,35 | 16,99 | 67 671,17 | - | - | 16,99 | 67 671,17 | 57,69% |
| 149 | Укладка звеньев одноочковых круглых труб | м3 | 10,92 | 28 309,00 | 309 134,28 | 6,30 | 178 346,70 | - | - | 6,30 | 178 346,70 | 57,69% |
| 150 | Круглые звенья ЗК 2.100 (блок №11) | шт | 52,00 | 25 513,00 | 1 326 676,00 | 30,00 | 765 390,00 | - | - | 30,00 | 765 390,00 | 57,69% |
| 151 | Сооружение оголовков одноочковых круглых труб | м3 | 14,76 | 15 366,50 | 226 809,54 | 4,92 | 75 603,18 | - | - | 4,92 | 75 603,18 | 33,33% |

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг, "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Кұрылыс Сапасы"

**Договор:** № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-12

**Дата Сертификата:** 20.11.2018

**Срок исполнения:** 23.10.2018-20.11.2018

| № п/п | Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ | Ед. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 152 | Стенка портальная СТ-9 (блок №31) | шт | 12,00 | 77 824,00 | 933 888,00 | 4,00 | 311 296,00 | - | - | 4,00 | 311 296,00 | 33,33% |
| 153 | Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой | м2 | 209,32 | 1 201,00 | 251 393,32 | 125,61 | 150 857,61 | - | - | 125,61 | 150 857,61 | 60,01% |
| 154 | Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной | м2 | 16,07 | 3 432,00 | 55 152,24 | 9,27 | 31 814,64 | - | - | 9,27 | 31 814,64 | 57,69% |
| 155 | Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта | м3 | 99,00 | 1 095,30 | 108 434,70 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| **4-7-1** | **Укрепление русла на входе** | | | | - | | - | | - | - | - | |
| 156 | Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см | м2 | 14,70 | 8 470,00 | 124 509,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| **4-7-2** | **Укрепление откосов на входе и выходе** | | | | - | | - | | - | - | - | |
| 157 | Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см) | м2 | 30,90 | 8 490,00 | 262 341,00 | | - | | - | - | - | |
| 158 | Устройство блоков упоров | м | 11,40 | 10 292,60 | 117 335,64 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 159 | Укрепление откосов земляного полотна монолитным бетоном В20 (10 см) | м2 | 53,10 | 3 936,00 | 209 001,60 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 160 | Разработка грунта (под рисберму) | м3 | 33,00 | 352,80 | 11 642,40 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 161 | Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см) | м2 | 40,53 | 4 603,00 | 186 559,59 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 162 | Устройство асфальтовых планок | м3 | 1,44 | 34 460,00 | 49 622,40 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 163 | Устройство каменной рисбермы | м3 | 6,75 | 5 196,00 | 35 073,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| **4-8** | **Железобетонная круглая труба диаметр 1,0м (ПК24+83)** | шт | 1,00 | | - | | - | | - | - | - | |
| 164 | Разработка грунта (под тело трубы и оголовки) | м3 | 133,00 | 1 652,50 | 219 782,50 | 133,00 | 219 782,50 | - | - | 133,00 | 219 782,50 | 100,00% |
| 165 | Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы | м3 | 48,41 | 3 983,00 | 192 817,03 | 48,41 | 192 817,03 | - | - | 48,41 | 192 817,03 | 100,00% |
| 166 | Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб | м3 | 5,70 | 12 344,00 | 70 360,80 | 5,70 | 70 360,80 | - | - | 5,70 | 70 360,80 | 100,00% |
| 167 | Лекальный блок №4 | шт | 6,00 | 48 387,00 | 290 322,00 | 6,00 | 290 322,00 | - | - | 6,00 | 290 322,00 | 100,00% |
| 168 | Лекальный блок №5 | шт | 2,00 | 36 280,00 | 72 560,00 | 2,00 | 72 560,00 | - | - | 2,00 | 72 560,00 | 100,00% |
| 169 | Укладка звеньев одноочковых круглых труб | м3 | 6,30 | 26 314,00 | 165 778,20 | 6,30 | 165 778,20 | - | - | 6,30 | 165 778,20 | 100,00% |
| 170 | Круглые звенья ЗК 4.100 (блок №13) | шт | 1,00 | 35 450,00 | 35 450,00 | 1,00 | 35 450,00 | - | - | 1,00 | 35 450,00 | 100,00% |
| 171 | Круглые звенья ЗК 4.200 | шт | 7,00 | 70 506,00 | 493 542,00 | 7,00 | 493 542,00 | - | - | 7,00 | 493 542,00 | 100,00% |
| 172 | Сооружение оголовков одноочковых круглых труб | м3 | 5,94 | 17 340,00 | 102 999,60 | 5,94 | 102 999,60 | - | - | 5,94 | 102 999,60 | 100,00% |
| 173 | Стенка откосная СТ-4 (блок №38) пл | шт | 4,00 | 52 149,00 | 208 596,00 | 4,00 | 208 596,00 | - | - | 4,00 | 208 596,00 | 100,00% |
| 174 | Стенка портальная СТ-10 (блок №34) | шт | 2,00 | 72 393,00 | 144 786,00 | 2,00 | 144 786,00 | - | - | 2,00 | 144 786,00 | 100,00% |
| 175 | Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой | м2 | 125,83 | 1 201,00 | 151 121,83 | 125,83 | 151 121,83 | - | - | 125,83 | 151 121,83 | 100,00% |
| 176 | Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной | м2 | 15,23 | 3 432,00 | 52 269,36 | 15,23 | 52 269,36 | - | - | 15,23 | 52 269,36 | 100,00% |
| 177 | Устройство монолитных лотков бетон В20 | м3 | 1,02 | 20 000,00 | 20 400,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 178 | Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта | м3 | 72,00 | 729,10 | 52 495,20 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| **4-8-1** | **Укрепление русла на входе** | | | | - | | - | | - | - | - | |
| 179 | Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см | м2 | 11,40 | 8 566,00 | 97 652,40 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 180 | Разработка грунта | м3 | 15,00 | 631,60 | 9 474,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 181 | Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20 (8 см) | м2 | 4,27 | 3 389,00 | 14 471,03 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 182 | Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см) | м2 | 16,70 | 8 773,30 | 146 514,11 | | - | | - | - | - | 0,00% |

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г.Караганды км 1472-1497 Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Кұрылыс Сапасы"

**Договор:** № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-12

**Дата Сертификата:** 20.11.2018

**Срок исполнения:** 23.10.2018-20.11.2018

| № п/п | Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ | Ед. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 183 | Установка блоков упоров | м | 5,50 | 4 477,50 | 24 626,25 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 184 | Блок У-1 | шт | 2,00 | 19 685,00 | 39 370,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 185 | Блок У-2 | шт | 2,00 | 26 005,00 | 52 010,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 186 | Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см) | м2 | 4,80 | 4 482,60 | 21 516,48 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 187 | Разработка грунта (под рисберму) | м3 | 16,00 | 412,00 | 6 592,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 188 | Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см) | м2 | 20,16 | 4 603,00 | 92 796,48 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 189 | Устройство асфальтовых планок | м3 | 0,51 | 34 460,00 | 17 643,52 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 190 | Устройство каменной рисбермы | м3 | 2,70 | 5 043,00 | 13 616,10 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| **4-9** | **Железобетонная круглая труба диаметр 2х0,75м (ПК25+82)** | шт | 1,00 | | - | | - | | - | - | - | |
| 191 | Разработка грунта (под тело трубы и оголовки) | м3 | 97,00 | 699,30 | 67 832,10 | 97,00 | 67 832,10 | - | - | 97,00 | 67 832,10 | 100,00% |
| 192 | Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы | м3 | 46,72 | 3 983,00 | 186 085,76 | 46,72 | 186 085,76 | - | - | 46,72 | 186 085,76 | 100,00% |
| 193 | Укладка звеньев одноочковых круглых труб | м3 | 5,88 | 27 988,00 | 164 569,44 | 5,88 | 164 569,44 | - | - | 5,88 | 164 569,44 | 100,00% |
| 194 | Круглые звенья ЗК 2.100 (блок №11) | шт | 28,00 | 25 513,00 | 714 364,00 | 28,00 | 714 364,00 | - | - | 28,00 | 714 364,00 | 100,00% |
| 195 | Сооружение оголовков двухочковых круглых труб | м3 | 3,64 | 16 602,00 | 60 431,28 | 3,64 | 60 431,28 | - | - | 3,64 | 60 431,28 | 100,00% |
| 196 | Стенка откосная СТ-4 (блок №38) пл | шт | 4,00 | 52 149,00 | 208 596,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 197 | Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой | м2 | 86,76 | 1 201,00 | 104 198,76 | 86,76 | 104 198,76 | - | - | 86,76 | 104 198,76 | 100,00% |
| 198 | Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной | м2 | 19,78 | 3 432,00 | 67 884,96 | 19,78 | 67 884,96 | - | - | 19,78 | 67 884,96 | 100,00% |
| 199 | ПГС (для заполнения пазух) | м3 | 4,64 | 1 505,00 | 6 983,20 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 200 | Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта | м3 | 63,70 | 1 021,50 | 65 069,55 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| **4-9-1** | **Укрепление русла на входе** | | | | - | | - | | - | - | - | |
| 201 | Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20 (8 см) | м2 | 7,00 | 8 496,00 | 59 472,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 202 | Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см) | м2 | 10,90 | 8 748,60 | 95 359,74 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 203 | Устройство блоков упоров | м | 3,80 | 10 292,60 | 39 111,88 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 204 | Укрепление откосов земляного полотна монолитным бетоном В20 (10 см) | м2 | 22,50 | 3 935,50 | 88 548,75 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 205 | Разработка грунта (под рисберму) | м3 | 15,00 | 1 034,70 | 15 520,50 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 206 | Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см) | м2 | 19,60 | 4 603,00 | 90 218,80 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 207 | Устройство асфальтовых планок | м3 | 0,47 | 34 456,00 | 16 194,32 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 208 | Устройство каменной рисбермы | м3 | 2,63 | 5 598,00 | 14 722,74 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| **4-10** | **ВОДООТВОД С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ** | | | | - | | - | | - | - | - | |
| 209 | Устройство водосборов по обочине | шт | 40,00 | 18 534,00 | 741 360,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 210 | Блок Б-5 | шт | 160,00 | 10 730,00 | 1 716 800,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 211 | Блок Б-2-20-40 | шт | 126,00 | 3 942,00 | 496 692,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 212 | Доращивание блоков Б-5 монолитным бетоном В20 | м3 | 5,74 | 27 090,00 | 155 496,60 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 213 | Устройство лотков вдоль кромки | м | 2097,00 | 1 909,50 | 4 004 221,50 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 214 | Блок Б-1-20-75 | шт | 2097,00 | 14 871,30 | 31 185 116,10 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 215 | Устройство лотков вдоль откосов | м | 374,76 | 3 509,00 | 1 315 032,84 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 216 | Блок Б-6 | шт | 787,00 | 5 082,68 | 4 000 069,16 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 217 | Устройство гасителей у подошвы | шт | 40,00 | 30 019,80 | 1 200 792,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 218 | Блок Б-9 | шт | 40,00 | 10 810,60 | 432 424,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |

**Проект:** Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г Караганды км 1472-1497 Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Құрылыс Сапасы"

**Договор:** № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

**Номер Сертификата:** №-12

**Дата Сертификата:** 20.11.2018

**Срок исполнения:** 23.10.2018-20.11.2018

| № п/п | Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ | Ед. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 219 | Блок Б-5 | шт | 240,00 | 10 730,00 | 2 575 200,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 220 | Монолитный бетон гасителя В25 | м3 | 28,00 | 28 579,00 | 800 212,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| | **ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ** | | | | **182 963 767,43** | | **88 393 024,24** | | - | | **88 393 024,24** | **48,31%** |

**Подрядчик:**
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
**Руководитель проекта:**
Камысбаев Алтай

**Инженер:**
ТОО "Құрылыс Сапасы"
**Главный инженер:**
Тауданбеков С.С.

**Заказчик:**
КФ АО «НК «КазАвтоЖол»
**Заместитель директора:**
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 20.11.2018

Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

| № п/п | Глава 5 ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ | Ед. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 5-1 | **Земляные работы** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка грунта 3 группы с перевозкой автосамосвалами до 4 км, с работой на отвале и уплотнением пневмоколесными катками | м3 | 52308,00 | 504,60 | 26 394 616,80 | | - | | - | | - | 0,00% |
| 2 | Планировка верха и откосов насыпей механизированным способом | м2 | 79940,00 | 14,06 | 1 123 827,90 | | - | | - | | - | 0,00% |
| 3 | Укладка плодородного слоя почвы | м2 | 24728,00 | 253,64 | 6 272 009,92 | | - | | - | | - | 0,00% |
| 4 | Уширение обочин под устройство шумозащитных экранов | м3 | 6209,00 | 478,04 | 2 968 150,36 | | - | | - | | - | 0,00% |
| 5-2 | **Дорожная одежда по типу I** | | | | - | | - | | | | - | |
| 5 | Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси, h=0,28м | м3 | - | 2 463,80 | - | | - | | | | - | |
| 5.1 нов | Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм, h=28 см | м3 | 3790,60 | 2 463,80 | 9 339 280,28 | 1 529,62 | 3 768 687,26 | 470,40 | 1 158 959,29 | 2 000,02 | 4 927 646,55 | 52,76% |
| 6 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4 | м3 | 2707,60 | 5 877,40 | 15 913 648,24 | 1 092,60 | 6 421 647,24 | 336,00 | 1 974 806,40 | 1 428,60 | 8 396 453,64 | 52,76% |
| 7 | Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня | м2 | 13538,00 | 2 785,70 | 37 712 806,60 | 5 463,00 | 15 218 279,10 | 1 680,00 | 4 679 976,00 | 7 143,00 | 19 898 255,10 | 52,76% |
| 8 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I типа А, толщиной 10 см | м2 | 13538,00 | 2 755,10 | 37 298 543,80 | 5 463,00 | 15 051 111,30 | 1 680,00 | 4 628 568,00 | 7 143,00 | 19 679 679,30 | 52,76% |
| 9 | Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см | м2 | 13538,00 | 2 235,00 | 30 257 430,00 | | - | | | | - | |
| 5-3 | **Дорожная одежда по типу II** | | | | - | | - | | | | - | |
| 10 | Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр.0-120мм, h=0,33м | м3 | 2576,70 | 3 382,80 | 8 716 460,76 | 988,21 | 3 342 910,06 | 988,21 | 3 342 910,06 | 1 976,42 | 6 685 820,12 | 76,70% |
| 11 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм, Н=0,30м (15см+15см) | м3 | 2342,40 | 5 974,80 | 13 995 371,52 | 898,35 | 5 367 461,58 | 898,35 | 5 367 461,58 | 1 796,70 | 10 734 923,16 | 76,70% |
| 12 | Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня | м2 | 7808,00 | 2 785,50 | 21 749 184,00 | 2 994,50 | 8 341 179,75 | 2 994,50 | 8 341 179,75 | 5 989,00 | 16 682 359,50 | 76,70% |
| 13 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 10 см | м2 | 7808,00 | 2 755,10 | 21 511 820,80 | 2 994,50 | 8 250 146,95 | 2 994,50 | 8 250 146,95 | 5 989,00 | 16 500 293,90 | 76,70% |
| 14 | Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см | м2 | 7808,00 | 2 235,00 | 17 450 880,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 5-4 | **Дорожная одежда по типу V** | | | | - | | - | | | | - | |
| 15 | Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси, h=0,20м | м3 | - | 2 369,20 | - | | - | | - | | - | |
| 15.1 нов | Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм, h=20 см | м3 | 3745,60 | 2 369,20 | 8 874 075,52 | 520,23 | 1 232 535,46 | - | - | 520,23 | 1 232 535,46 | 13,89% |
| 16 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С-4 до 80мм, Н=0,18м | м3 | 1757,55 | 7 161,00 | 12 585 815,55 | 244,11 | 1 748 065,35 | - | - | 244,11 | 1 748 065,35 | 13,89% |
| 17 | Устройство верхнего слоя основания 8 см из горячего черного щебня | м2 | 10641,20 | 1 373,40 | 14 614 624,08 | 1 477,97 | 2 029 850,03 | - | - | 1 477,97 | 2 029 850,03 | 13,89% |

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а.д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г Караганды км 1472-1497 Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 20.11.2018

Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

| № п/п | Глава 5 ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ | Едн. изм. | Ведомость Объемов Работ | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 18 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 6 см | м2 | 9871,00 | 1 685,00 | 16 632 635,00 | 1 371,00 | 2 310 135,00 | - | - | 1 371,00 | 2 310 135,00 | 13,89% |
| 19 | Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см | м2 | 9871,00 | 2 235,00 | 22 061 685,00 | | - | | - | - | - | 0,00% |
| 5-4-1 | **Обочина** | | | | - | | - | | | - | - | |
| 20 | Устройство присыпных обочин из материала от разборки временной объездной дороги | м3 | 242,00 | 1 160,80 | 280 913,60 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 21 | Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6 | м3 | 380,80 | 7 052,20 | 2 685 477,76 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 5-6 | Дорожная одежда серповидного профиля (ПК 16+90) Дорожная одежда по типу Va | км | 0,05 | 4 141 599,00 | 207 079,95 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 22 | Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси, h=0,20м | м3 | - | 3 105,80 | - | | - | | | - | - | 0,00% |
| 22.1 нов | Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм, h=20 см | м3 | 6597,00 | 3 105,80 | 20 488 962,60 | | - | | | | | 0,00% |
| 23 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С-4 до 80мм, Н=0,18м | м3 | 4155,60 | 6 186,20 | 25 707 372,72 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 24 | Устройство верхнего слоя оснований 8 см из горячего черного щебня | м2 | 21274,80 | 1 373,50 | 29 220 937,80 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 25 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 6 см | м2 | 19978,00 | 1 685,00 | 33 662 930,00 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 26 | Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см | м2 | 19978,00 | 2 235,00 | 44 650 830,00 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 5-6-1 | **Обочина** | | | | - | | - | | | - | - | |
| 27 | Устройство присыпных обочин из материала от разборки временной объездной дороги | м3 | 465,10 | 1 196,00 | 556 259,60 | | - | | | - | - | 0,00% |
| 28 | Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6 | м3 | 762,80 | 7 052,30 | 5 379 494,44 | | - | | | - | - | 0,00% |
| | **ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ** | | | | **488 313 124,60** | | **73 082 009,09** | | **37 744 008,03** | | **110 826 017,12** | **22,70%** |

**Подрядчик:**
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
**Руководитель проекта:**
Камысбаев Алтай

**Инженер:**
ТОО "Құрылыс Сапасы"
**Главный инженер:**
Тауданбеков С.С

**Заказчик:**
"КФ АО "НК "КазАвтоЖол"
**Заместитель директора:**
Гафтон И.М

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497.
Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 20.11.2018

Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

## ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -1. Восстановление и закрепление оси трассы

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСОЛ№3 | ВО-001 | 15+00,00 | 57+00,00 | 4 200,00 | км | 4,20 | |
| ПСОЛ№3 | ВО-001 | 75+20,00 | 78+80,00 | 360,00 | км | 0,36 | |
| ПСОЛ№3 | ВО-001 | 90+00,00 | 112+00,00 | 2 200,00 | км | 2,20 | |
| ПСОЛ№4 | ВО-002 | 000+00,00 | 015+00,00 | 1 500,00 | км | 1,50 | |
| ПСОЛ№4 | ВО-002 | 057+00,00 | 075+20,00 | 1 820,00 | км | 1,82 | |
| ПСОЛ№4 | ВО-002 | 078+80,00 | 090+00,00 | 1 120,00 | км | 1,12 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 11,20 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **11,20** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497.
Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12
Дата Сертификата: 20.11.2018
Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

## ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -2 Устройство временной объездной дороги

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| | Объездная дорога ПСО-3 | | | | км | 0,90 | |
| | в том числе | | | | | | |
| ПСО№3 | ПРС-001/О | 00+00,00 | 09+00,00 | 900,00 | м3 | 4 542,79 | Снятие ПРС |
| ПСО№3 | ПРС-002/О | 09+00,00 | 17+00,00 | 800,00 | м3 | 4 038,04 | Снятие ПРС |
| ПСО№3 | ПРС-003/О | 19+00,00 | 21+00,00 | 200,00 | м3 | 1 009,51 | Снятие ПРС |
| ПСО№3 | ПРС-004/О | 026+00,00 | 036+00,00 | 1 000,00 | м3 | 4 542,79 | Снятие ПРС |
| ПСО№3 | ПРС-005/О | 043+00,00 | 050+00,00 | 700,00 | м3 | 3 533,28 | Снятие ПРС |
| ПСО№3 | ПРС-006/О | 050+00,00 | 063+00,00 | 1 300,00 | м3 | 6 561,81 | Снятие ПРС |
| ПСО№3 | ПРС-007/О | 090+00,00 | 107+00,00 | 1 700,00 | м3 | 8 580,83 | Снятие ПРС |
| ПСО№3 | РГ-001/О | 000+00,00 | 016+00,00 | 1 600,00 | м3 | 9 211,51 | Отсыпка |
| ПСО№3 | РГ-002/О | 022+00,00 | 034+00,00 | 1 200,00 | м3 | 6 908,63 | Отсыпка |
| ПСО№3 | РГ-003/О | 058+00,00 | 061+00,00 | 300,00 | м3 | 1 727,16 | Отсыпка |
| | Объездная дорога ПСО-4 | | | | км | 0,50 | |
| | в том числе | | | | | | |
| ПСО№4 | ПРС-008/О | 022+00,00 | 026+00,00 | 400,00 | м3 | 1 908,37 | Снятие ПРС |
| ПСО№4 | РГ-004/О | 022+00,00 | 034+00,00 | 1 200,00 | м3 | 6 908,63 | Отсыпка |
| ПСО№4 | УГ-001/О | 000+00,00 | 016+00,00 | 1 600,00 | м3 | 8 772,87 | Уплотнение грунта |
| ПСО№4 | УГ-002/О | 022+00,00 | 034+00,00 | 1 200,00 | м3 | 6 579,65 | Уплотнение грунта |
| ПСО№4 | УГ-003/О | 058+00,00 | 061+00,00 | 300,00 | м3 | 1 644,91 | Уплотнение грунта |
| ПСО№4 | УГ-004/О | 022+00,00 | 034+00,00 | 1 200,00 | м3 | 6 579,65 | Уплотнение грунта |
| | Объездная дорога ПСО-4 | | | | км | 1,50 | |
| | в том числе | | | | | | |
| ПСО№5 | ПРС-009/О | 036+00,00 | 043+00,00 | 700,00 | м3 | 3 339,64 | Снятие ПРС |
| ПСО№5 | ПРС-010/О | 063+00,00 | 088+00,00 | 2 500,00 | м3 | 11 927,29 | Снятие ПРС |
| ПСО№5 | УФМ-001/О | 022+50,00 | 026+80,00 | 430,00 | м2 | 696,60 | Устройство фрез. Материала |
| ПСО№5 | СГБ-001/О | 000+00,00 | 016+00,00 | 1 600,00 | м3 | 847,03 | Срезка грунта бульдозером |
| ПСО№5 | СГБ-002/О | 022+00,00 | 034+00,00 | 1 200,00 | м3 | 635,27 | Срезка грунта бульдозером |
| ПСО№5 | СГБ-003/О | 058+00,00 | 061+00,00 | 300,00 | м3 | 158,82 | Срезка грунта бульдозером |
| | Объездная дорога ПСО-7 | | | | км | 1,20 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| ПСО№7 | УФМ-003/О | 026+80,00 | 031+80,00 | 500,00 | м2 | 3 730,90 | Устройство фрез. Материала |
| ПСО№7 | УФМ-004/О | 031+80,00 | 041+60,00 | 980,00 | м2 | 9 416,07 | Устройство фрез. Материала |
| ПСО№7 | ПРС-011/О | 041+00,00 | 043+00,00 | 200,00 | м3 | 954,18 | Снятие ПРС |
| ПСО№7 | РГ-005/О | 034+00,00 | 041+60,00 | 760,00 | м3 | 3 888,97 | Отсыпка |
| ПСО№7 | УГ-005/О | 034+00,00 | 041+60,00 | 760,00 | м3 | 4 135,67 | Уплотнение грунта |
| ПСО№7 | СГБ-004 | 034+00,00 | 041+60,00 | 760,00 | м3 | 402,34 | Срезка грунта бульдозером |
| ПСО№7 | ЗГ-001 | 036+20,00 | 041+60,00 | 540,00 | м | 586,07 | Замена грунта |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 4,10 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **4,10** | |

## ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -3 Разборка временной объездной дороги

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№12 | РВО-001 | 00+00,00 | 64+00,00 | | км | 6,40 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 6,40 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **6,40** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Курылыс Сапасы"

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" в/з "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497.
Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12
Дата Сертификата: 20.11.2018
Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

## ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -5. Переустройство ВЛ-6 кВ и 35 кВ на ПК22+70

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№9 | ВЛ2270 | 22+70,00 | | | шт | 0,75 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,75 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **0,75** | |

## ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -6. Переустройство ВЛ-35 кВ на ПК9+95, ПК34+02, ПК34+48

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№7 | ВЛ35-001 | 09+95,00 | | | шт | 0,50 | |
| ПСО№9 | ВЛ35-002 | 34+02,00 | | | шт | 0,75 | |
| ПСО№9 | ВЛ35-003 | 09+95,00 | | | шт | 0,50 | |
| ПСО№9 | ВЛ35-004 | 34+48,00 | | | шт | 0,75 | |
| ПСО№11 | ВЛ35-005 | 34+02,00 | | | шт | 0,25 | |
| ПСО№12 | ВЛ35-006 | 34+48,00 | | | шт | 0,25 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 2,75 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,25 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **3,00** | |

## ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -7. Переустройство ВЛ-110 кВ на ПК17+35, 94+39

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№7 | ВЛ110-001 | 17+35,00 | | | шт | 0,75 | |
| ПСО№9 | ВЛ110-002 | 94+39,00 | | | шт | 0,75 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 1,50 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **1,50** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Курылыс Сапасы"

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 20.11.2018

Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

## ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -8. Переустройство ВЛ-220 кВ на ПК17+57

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№9 | ВЛ220-001 | 17+57,00 | | | шт | 0,75 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,75 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **0,75** | |

## ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -9. Переустройство ВЛ-110 кВ на ПК1+71, ПК16+06

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№7 | ВЛ110-001 | 01+71,00 | | | шт | 0,50 | |
| ПСО№9 | ВЛ110-002 | 16+06,00 | | | шт | 0,75 | |
| ПСО№9 | ВЛ110-003 | 01+71,00 | | | шт | 0,25 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 1,50 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **1,50** | |

## ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -10. Переустройство ВЛ-220 кВ на ПК16+47

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№9 | ВЛ220-001 | 16+47,00 | | | шт | 0,75 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,75 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **0,75** | |

## ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -11. Временный обвод ВЛ-110 кВ на ПК17+35, ВЛ-220 кВ на ПК17+57, ВЛ-35 кВ на ПК34+02, ВЛ-110 кВ на ПК94+39

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№9 | ВОВЛ1735 | 17+35,00 | | | шт | 0,75 | |
| ПСО№9 | ВОВЛ1757 | 17+57,00 | | | шт | 0,75 | |
| ПСО№9 | ВОВЛ3402 | 34+02,00 | | | шт | 0,75 | |
| ПСО№9 | ВОВЛ3402 | 94+39,00 | | | шт | 0,75 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 3,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **3,00** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" в/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный объход г.Караганды км 1472-1497.
Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12
Дата Сертификата: 20.11.2018
Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

## ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -12 Переустройство кабеля связи на ТОО "ИПММ" ПК15+36, "Канал им. К.Сатпаева" на ПК36+37, ПК 63+30

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№9 | ИПММ-001 | 15+36,00 | | | шт | 1,00 | |
| ПСО№9 | ИПММ-002 | 36+37,00 | | | шт | 1,00 | |
| ПСО№9 | ИПММ-003 | 63+30,00 | | | шт | 1,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 3,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **3,00** | |

## ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -13 Переустройство линии связи на ПК10- ПК11, ПК24-ПК27, ПК36-ПК45, ПК82-ПК92, ПК91-ПК95 "Канал им.К.Сатпаева", "Казахтелеком"

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№5 | ПЛС-001 | 10+00,00 | 11+00,00 | | шт | 0,50 | |
| ПСО№5 | ПЛС-002 | 24+00,00 | 27+00,00 | | шт | 0,50 | |
| ПСО№5 | ПЛС-003 | 91+00,00 | 95+00,00 | | шт | 0,50 | |
| ПСО№7 | ПЛС-001 | 10+00,00 | 11+00,00 | | шт | 1,17 | |
| ПСО№7 | ПЛС-002 | 24+00,00 | 27+00,00 | | шт | 1,17 | |
| ПСО№7 | ПЛС-003 | 91+00,00 | 95+00,00 | | шт | 1,17 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 5,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **5,00** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Курылыс Сапасы"

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497.
Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12
Дата Сертификата: 20.11.2018
Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

## ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -14 Переустройство кабеля связи "КАЗАХТЕЛЕКОМ" на ПК36+27, ПК63+30, ПК82+53, ПК109+50 и съезды на п. Шахтерский

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСОЛ№5 | ПКК-001 | 109+50,00 | | | шт | 1,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 1,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **1,00** | |

## ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -15 Переустройство кабеля связи "TNS PLUS" ПК 107+69

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСОЛ№7 | ТНС-001 | 107+69,00 | | | шт | 1,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 1,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **1,00** | |

## ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -16. Переустройство ВОЛС ПК0+00 - ПК117+03

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСОЛ№5 | ПВ-001 | 00+00,00 | 117+03,00 | 11 703,00 | м | 8 777,25 | |
| ПСОЛ№7 | ПВ-002 | 00+00,00 | 117+03,00 | 11 703,00 | м | 2 925,75 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 11 703,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **11 703,00** | |

## ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -17 Расчистка территории (камыш, кустарник, деревья)

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСОЛ№5 | РТ-001 | 00+00,00 | 112+00,00 | 11 200,00 | га | 0,159 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,159 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,000 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **0,159** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Курылыс Сапасы"

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497.
Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12
Дата Сертификата: 20.11.2018
Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

## ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -18 Фрезерование и разборка асфальтобетонного покрытия

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Ед. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№3 | Ф-001 | 00+00,00 | 08+30,00 | 830,00 | м2 | 17 698,31 | |
| ПСО№6 | Ф-002 | 08+30,00 | 19+40,00 | 1 110,00 | м2 | 11 794,71 | |
| ПСО№7 | Ф-003 | 19+40,00 | 41+50,00 | 2 210,00 | м2 | 16 674,99 | |
| ПСО№8 | Ф-004 | 19+40,00 | 41+50,00 | 2 210,00 | м2 | 3 840,36 | |
| ПСО№8 | Ф-005 | 41+50,00 | 46+60,00 | 510,00 | м2 | 13 159,00 | |
| ПСО№9 | Ф-006 | 46+60,00 | 63+00,00 | 1 640,00 | м2 | 16 803,14 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 79 970,50 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **79 970,50** | |

## ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -19 Демонтаж существующих ограждений, разборка знаков

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Ед. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№8 | ДСО-001 | 00+00,00 | 112+00,00 | 11 200,00 | т | 6,66 | |
| ПСО№9 | ДСО-002 | 00+00,00 | 112+00,00 | 11 200,00 | т | 1,95 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 8,61 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **8,61** | |

## ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -20 Устройство ж/б плит в местах пересечения дамбы с кабелем (ПК19+76, ПК42+14, ПК75+23)

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Ед. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№4 | ЖБП-001 | 19+76,00 | | | шт | 87,00 | слева |
| ПСО№5 | ЖБП-002 | 42+14,00 | | | шт | 72,00 | слева |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 159,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **159,00** | |

## ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -21 Устройство дамб для строительства труб и разборка дамб

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Ед. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№5 | УД-001 | 19+76,00 | | | м3 | 3 452,00 | |
| ПСО№7 | УД-002 | 19+76,00 | | | м3 | 3 255,00 | |
| ПСО№7 | УД-003 | 42+14,00 | | | м3 | 2 466,00 | |
| ПСО№7 | УД-004 | 42+14,00 | | | м3 | 2 252,00 | |
| ПСО№9 | УД-005 | 42+14,00 | | | м3 | 4 375,00 | |
| ПСО№9 | УД-006 | 75+23,00 | | | м3 | 11 841,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 27 641,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **27 641,00** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497.
Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12
Дата Сертификата: 20.11.2018
Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

## ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -22. Разборка существующих искусственных сооружений

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСОЛ№5 | ДВТ-001 | 01+81,00 | | | м3 | 44,20 | |
| ПСОЛ№5 | ДВТ-1976 | 19+76,00 | | | м3 | 60,79 | |
| ПСОЛ№5 | ДВТ-003 | 105+40,00 | | | м3 | 32,09 | |
| ПСОЛ№5 | ДВТ-004 | 111+43,00 | | | м3 | 40,82 | |
| ПСОЛ№7 | ДВТ-005 | 42+14,00 | | | м3 | 107,85 | |
| ПСОЛ№9 | ДВТ-006 | 75+23,00 | | | м3 | 51,54 | слева |
| ПСОЛ№9 | ДВТ-007 | 77+28,00 | | | м3 | 17,26 | слева |
| ПСОЛ№9 | ДВТ-008 | 86+70,00 | | | м3 | 18,88 | слева |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 373,43 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **373,43** | |

## ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -23. Разборка труб (ПК43+59, ПК24+83)

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСОЛ№7 | ЗТ4369-001 | 43+69,00 | | | шт | 1,00 | |
| ПСОЛ№9 | ЗТ4369-002 | 24+83,00 | | | шт | 1,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 2,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **2,00** | |

## ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -24. Устройство ж/б плит для защиты кабеля (ПК82+00 лево)

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСОЛ№5 | ЖБК-001 | 82+00,00 | | | шт | 3,00 | |
| ПСОЛ№9 | ЖБК-002 | 82+00,00 | | | шт | 69,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 72,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **72,00** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497.
Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 20.11.2018

Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

## ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -26. Перенос памятников за пределы строительства

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСОN№5 | ПП-001 | 82+00,00 | 88+00,00 | 600,00 | т | 0,10 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,10 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **0,10** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагандa-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497.
Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 20.11.2018

Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

## ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 27. Снятие ПРС бульдозером с перемещением на расстояние до 20 м

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСОN№2 | ПРС-002 | 18+20,00 | 22+60,00 | 440,00 | м3 | 1 164,62 | справа |
| ПСОN№2 | ПРС-002 | 18+20,00 | 22+60,00 | 440,00 | м3 | 3 387,55 | слева |
| ПСОN№2 | ПРС-001 | 36+20,00 | 51+40,00 | 1 520,00 | м3 | 12 502,06 | справа |
| ПСОN№2 | ПРС-001 | 36+20,00 | 51+40,00 | 1 520,00 | м3 | 4 794,22 | слева |
| ПСОN№2 | ПРС-003 | 74+00,00 | 77+80,00 | 380,00 | м3 | 587,66 | справа |
| ПСОN№2 | ПРС-003 | 74+00,00 | 77+80,00 | 380,00 | м3 | 2 958,59 | слева |
| ПСОN№3 | ПРС-004 | 090+00,00 | 112+00,00 | 2 200,00 | м3 | 17 227,96 | слева |
| ПСОN№3 | ПРС-005 | 022+60,00 | 036+20,00 | 1 360,00 | м3 | 9 171,70 | слева |
| ПСОN№3 | ПРС-006 | 022+60,00 | 036+20,00 | 1 360,00 | м3 | 7 169,98 | справа |
| ПСОN№3 | ПРС-007 | 090+00,00 | 112+00,00 | 2 200,00 | м3 | 10 544,55 | справа |
| ПСОN№3 | ПРС-009 | 051+40,00 | 057+00,00 | 560,00 | м3 | 4 239,16 | слева |
| ПСОN№4 | ПРС-010 | 057+00,00 | 064+00,00 | 700,00 | м3 | 5 546,38 | слева |
| ПСОN№4 | ПРС-011 | 068+00,00 | 074+00,00 | 600,00 | м3 | 5 010,39 | слева |
| ПСОN№4 | ПРС-012 | 064+00,00 | 068+00,00 | 400,00 | м3 | 5 111,52 | слева |
| ПСОN№4 | ПРС-013 | 064+00,00 | 074+00,00 | 1 000,00 | м3 | 2 535,77 | справа |
| ПСОN№4 | ПРС-014 | 077+80,00 | 082+00,00 | 420,00 | м3 | 3 736,06 | слева |
| ПСОN№5 | ПРС-015 | 051+40,00 | 057+00,00 | 560,00 | м3 | 2 698,94 | справа |
| ПСОN№5 | ПРС-016 | 082+00,00 | 090+00,00 | 800,00 | м3 | 5 444,10 | слева |
| ПСОN№5 | ПРС-017 | 077+80,00 | 090+00,00 | 1 220,00 | м3 | 2 812,77 | справа |
| ПСОN№5 | ПРС-018 | 010+00,00 | 018+20,00 | 820,00 | м3 | 3 484,77 | слева |
| ПСОN№5 | ПРС-019 | 010+00,00 | 018+20,00 | 820,00 | м3 | 2 698,77 | справа |
| ПСОN№7 | ПРС-020 | 000+00,00 | 010+00,00 | 1 000,00 | м3 | 3 374,62 | слева |
| ПСОN№7 | ПРС-021 | 000+00,00 | 010+00,00 | 1 000,00 | м3 | 2 559,88 | справа |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 118 762,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **118 762,00** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагандa-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497.
Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 20.11.2018

Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

## ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 28. Подготовка основания

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСОЛ№3 | ПО-001 | 18+20,00 | 19+40,00 | 120,00 | м2 | 71,52 | справа |
| ПСОЛ№3 | ПО-001 | 19+60,00 | 20+40,00 | 80,00 | м2 | 161,11 | справа |
| ПСОЛ№3 | ПО-001 | 21+20,00 | 22+60,00 | 140,00 | м2 | 247,86 | справа |
| ПСОЛ№3 | ПО-002 | 18+20,00 | 22+60,00 | 440,00 | м2 | 5 890,55 | слева |
| ПСОЛ№3 | ПО-002 | 36+20,00 | 51+40,00 | 1 520,00 | м2 | 17 869,61 | справа |
| ПСОЛ№3 | ПО-002 | 36+20,00 | 37+40,00 | 120,00 | м2 | 207,23 | слева |
| ПСОЛ№3 | ПО-002 | 38+00,00 | 41+87,00 | 387,00 | м2 | 1 155,97 | слева |
| ПСОЛ№3 | ПО-002 | 43+00,00 | 46+40,00 | 340,00 | м2 | 133,42 | слева |
| ПСОЛ№3 | ПО-003 | 46+60,00 | 51+40,00 | 480,00 | м2 | 5 167,60 | слева |
| ПСОЛ№3 | ПО-003 | 74+20,00 | 75+60,00 | 140,00 | м2 | 651,76 | справа |
| ПСОЛ№3 | ПО-003 | 77+20,00 | 77+60,00 | 40,00 | м2 | 19,28 | справа |
| ПСОЛ№3 | ПО-004 | 74+20,00 | 77+80,00 | 360,00 | м2 | 5 770,03 | слева |
| ПСОЛ№3 | ПО-005 | 022+60,00 | 032+00,00 | 940,00 | м2 | 12 584,35 | слева |
| ПСОЛ№3 | ПО-005 | 022+60,00 | 024+40,00 | 180,00 | м2 | 318,68 | справа |
| ПСОЛ№3 | ПО-007 | 025+00,00 | 036+60,00 | 1 160,00 | м2 | 13 637,33 | справа |
| ПСОЛ№3 | ПО-007 | 090+00,00 | 093+40,00 | 340,00 | м2 | 5 449,47 | слева |
| ПСОЛ№3 | ПО-007 | 094+00,00 | 105+15,00 | 1 115,00 | м2 | 15 263,07 | слева |
| ПСОЛ№3 | ПО-007 | 106+00,00 | 107+00,00 | 100,00 | м2 | 1 347,28 | слева |
| ПСОЛ№3 | ПО-008 | 108+40,00 | 112+00,00 | 360,00 | м2 | 5 272,14 | слева |
| ПСОЛ№3 | ПО-008 | 090+00,00 | 090+40,00 | 40,00 | м2 | 15,59 | справа |
| ПСОЛ№3 | ПО-008 | 094+00,00 | 097+20,00 | 320,00 | м2 | 1 432,23 | справа |
| ПСОЛ№3 | ПО-008 | 098+20,00 | 105+00,00 | 680,00 | м2 | 3 505,76 | справа |
| ПСОЛ№3 | ПО-008 | 106+00,00 | 107+00,00 | 100,00 | м2 | 461,31 | справа |
| ПСОЛ№3 | ПО-009 | 108+40,00 | 112+00,00 | 360,00 | м2 | 3 143,69 | справа |
| ПСОЛ№4 | ПО-010 | 051+40,00 | 057+00,00 | 560,00 | м2 | 6 028,87 | слева |
| ПСОЛ№4 | ПО-010 | 057+00,00 | 062+15,00 | 515,00 | м2 | 5 544,41 | слева |
| ПСОЛ№4 | ПО-011 | 063+70,00 | 064+00,00 | 30,00 | м2 | 480,84 | слева |
| ПСОЛ№4 | ПО-012 | 068+00,00 | 074+00,00 | 600,00 | м2 | 9 616,72 | слева |
| ПСОЛ№4 | ПО-013 | 064+00,00 | 068+00,00 | 400,00 | м2 | 6 411,15 | слева |
| ПСОЛ№5 | ПО-014 | 078+50,00 | 082+00,00 | 350,00 | м2 | 5 609,75 | слева |
| ПСОЛ№5 | ПО-014 | 051+40,00 | 057+20,00 | 580,00 | м2 | 6 818,67 | справа |
| ПСОЛ№5 | ПО-015 | 058+40,00 | 060+00,00 | 160,00 | м2 | 566,30 | справа |
| ПСОЛ№5 | ПО-016 | 082+00,00 | 090+00,00 | 800,00 | м2 | 12 822,29 | слева |
| ПСОЛ№5 | ПО-016 | 078+20,00 | 078+60,00 | 40,00 | м2 | 19,28 | справа |
| ПСОЛ№5 | ПО-016 | 079+60,00 | 080+20,00 | 60,00 | м2 | 5,87 | справа |
| ПСОЛ№5 | ПО-016 | 085+20,00 | 086+40,00 | 120,00 | м2 | 92,97 | справа |
| ПСОЛ№5 | ПО-017 | 087+20,00 | 088+60,00 | 140,00 | м2 | 184,40 | справа |
| ПСОЛ№5 | ПО-017 | 010+00,00 | 014+00,00 | 400,00 | м2 | 2 199,26 | слева |
| ПСОЛ№5 | ПО-018 | 016+40,00 | 018+20,00 | 180,00 | м2 | 2 409,77 | слева |
| ПСОЛ№7 | ПО-019 | 010+00,00 | 014+00,00 | 400,00 | м2 | 2 781,00 | справа |
| ПСОЛ№7 | ПО-020 | 000+00,00 | 010+00,00 | 1 000,00 | м2 | 7 657,44 | слева |
| | | 000+00,00 | 010+00,00 | 1 000,00 | м2 | 9 012,48 | справа |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 178 038,30 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **178 038,30** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497.
Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 20.11.2018

Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

## ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 29 Рыхление грунтов и нарезка уступов на откосах

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Ед. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСОЛ№3 | РГ-001 | 18+20,00 | 19+60,00 | 140,00 | м3 | 256,23 | справа |
| ПСОЛ№3 | РГ-001 | 20+40,00 | 22+60,00 | 220,00 | м3 | 423,69 | справа |
| ПСОЛ№3 | РГ-002 | 18+20,00 | 19+60,00 | 140,00 | м3 | 286,46 | слева |
| ПСОЛ№3 | РГ-002 | 36+60,00 | 38+80,00 | 220,00 | м3 | 423,69 | справа |
| ПСОЛ№3 | РГ-002 | 41+39,00 | 51+40,00 | 1 001,00 | м3 | 1 645,44 | справа |
| ПСОЛ№3 | РГ-002 | 36+20,00 | 39+60,00 | 340,00 | м3 | 757,52 | слева |
| ПСОЛ№3 | РГ-002 | 41+20,00 | 42+14,00 | 94,00 | м3 | 174,72 | слева |
| ПСОЛ№3 | РГ-002 | 42+60,00 | 43+40,00 | 80,00 | м3 | 111,73 | слева |
| ПСОЛ№3 | РГ-003 | 44+00,00 | 50+40,00 | 640,00 | м3 | 1 244,20 | слева |
| ПСОЛ№3 | РГ-003 | 74+20,00 | 75+70,00 | 150,00 | м3 | 220,48 | справа |
| ПСОЛ№3 | РГ-004 | 74+20,00 | 75+70,00 | 150,00 | м3 | 363,84 | слева |
| ПСОЛ№3 | РГ-005 | 25+80,00 | 36+60,00 | 1 080,00 | м3 | 2 095,18 | слева |
| ПСОЛ№3 | РГ-007 | 22+60,00 | 36+60,00 | 1 400,00 | м3 | 2 716,75 | справа |
| ПСОЛ№3 | РГ-007 | 90+00,00 | 96+20,00 | 620,00 | м3 | 1 334,85 | слева |
| ПСОЛ№3 | РГ-007 | 98+20,00 | 101+00,00 | 280,00 | м3 | 382,64 | слева |
| ПСОЛ№3 | РГ-007 | 102+80,00 | 107+00,00 | 420,00 | м3 | 787,46 | слева |
| ПСОЛ№3 | РГ-008 | 108+40,00 | 112+00,00 | 360,00 | м3 | 820,18 | слева |
| ПСОЛ№3 | РГ-008 | 90+00,00 | 97+80,00 | 780,00 | м3 | 1 293,50 | справа |
| ПСОЛ№3 | РГ-008 | 98+60,00 | 104+60,00 | 600,00 | м3 | 724,80 | справа |
| ПСОЛ№3 | РГ-008 | 105+15,00 | 107+00,00 | 185,00 | м3 | 338,49 | справа |
| ПСОЛ№3 | РГ-009 | 109+60,00 | 112+00,00 | 240,00 | м3 | 592,65 | справа |
| ПСОЛ№3 | НУ-001 | 54+00,00 | 57+00,00 | 300,00 | м3 | 844,07 | слева |
| ПСОЛ№3 | НУ-001 | 019+60,00 | 020+40,00 | 80,00 | м3 | 71,20 | слева |
| ПСОЛ№3 | НУ-001 | 020+40,00 | 022+60,00 | 220,00 | м3 | 856,92 | слева |
| ПСОЛ№3 | НУ-002 | 019+60,00 | 020+04,00 | 44,00 | м3 | 52,33 | справа |
| ПСОЛ№3 | НУ-003 | 022+60,00 | 025+80,00 | 320,00 | м3 | 1 071,16 | слева |
| ПСОЛ№3 | НУ-003 | 097+80,00 | 098+60,00 | 80,00 | м3 | 177,80 | справа |
| ПСОЛ№3 | НУ-004 | 104+60,00 | 105+15,00 | 55,00 | м3 | 131,79 | справа |
| ПСОЛ№4 | РГ-010 | 051+40,00 | 054+00,00 | 260,00 | м3 | 995,02 | слева |
| ПСОЛ№4 | РГ-011 | 62+66,00 | 64+00,00 | 134,00 | м3 | 464,84 | слева |
| ПСОЛ№4 | РГ-011 | 68+00,00 | 69+40,00 | 140,00 | м3 | 242,70 | слева |
| ПСОЛ№4 | РГ-012 | 70+80,00 | 74+00,00 | 320,00 | м3 | 776,80 | слева |
| ПСОЛ№4 | РГ-013 | 64+00,00 | 68+00,00 | 400,00 | м3 | 883,84 | слева |
| ПСОЛ№4 | РГ-014 | 78+80,00 | 82+00,00 | 320,00 | м3 | 770,66 | слева |
| ПСОЛ№4 | НУ-005 | 64+00,00 | 74+00,00 | 1 000,00 | м3 | 1 336,99 | справа |
| ПСОЛ№4 | НУ-006 | 057+00,00 | 062+66,00 | 566,00 | м3 | 2 324,59 | слева |
| ПСОЛ№4 | НУ-007 | 069+40,00 | 070+80,00 | 140,00 | м3 | 627,63 | слева |
| ПСОЛ№5 | РГ-015 | 078+50,00 | 078+80,00 | 30,00 | м3 | 125,93 | слева |
| ПСОЛ№5 | РГ-015 | 051+40,00 | 051+60,00 | 20,00 | м3 | 32,88 | справа |
| ПСОЛ№5 | РГ-015 | 054+60,00 | 056+40,00 | 180,00 | м3 | 526,84 | справа |
| ПСОЛ№5 | РГ-016 | 057+80,00 | 060+00,00 | 220,00 | м3 | 310,96 | справа |
| ПСОЛ№5 | РГ-016 | 082+00,00 | 084+60,00 | 260,00 | м3 | 490,79 | слева |
| ПСОЛ№5 | РГ-017 | 089+20,00 | 090+00,00 | 80,00 | м3 | 532,19 | слева |
| ПСОЛ№5 | РГ-017 | 078+00,00 | 085+40,00 | 740,00 | м3 | 1 101,47 | справа |
| ПСОЛ№5 | НУ-008 | 088+80,00 | 090+00,00 | 120,00 | м3 | 200,01 | справа |
| ПСОЛ№5 | НУ-008 | 051+60,00 | 054+60,00 | 300,00 | м3 | 889,03 | справа |
| | | 056+40,00 | 057+80,00 | 140,00 | м3 | 551,34 | справа |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497.
Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 20.11.2018

Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПСО№5 | НУ-009 | 084+60,00 | 089+20,00 | 460,00 | м3 | 1 795,00 | слева |
| ПСО№5 | НУ-010 | 077+80,00 | 078+00,00 | 20,00 | м3 | 48,16 | справа |
| ПСО№5 | НУ-010 | 085+40,00 | 088+80,00 | 340,00 | м3 | 1 316,75 | справа |
| ПСО№5 | РГ-018 | 010+00,00 | 014+00,00 | 400,00 | м3 | 582,65 | слева |
| ПСО№5 | РГ-018 | 016+20,00 | 018+20,00 | 200,00 | м3 | 480,80 | слева |
| ПСО№5 | РГ-019 | 017+80,00 | 018+20,00 | 40,00 | м3 | 163,15 | справа |
| ПСО№5 | НУ-011 | 075+70,00 | 078+50,00 | 280,00 | м3 | 1 301,22 | слева |
| ПСО№5 | НУ-012 | 075+00,00 | 077+80,00 | 280,00 | м3 | 674,30 | справа |
| ПСО№5 | НУ-013 | 043+40,00 | 044+00,00 | 60,00 | м3 | 237,87 | слева |
| ПСО№5 | НУ-014 | 042+14,00 | 042+60,00 | 46,00 | м3 | 72,16 | слева |
| ПСО№5 | НУ-015 | 039+60,00 | 041+20,00 | 160,00 | м3 | 439,49 | слева |
| ПСО№5 | НУ-016 | 038+80,00 | 041+39,00 | 259,00 | м3 | 732,19 | справа |
| ПСО№7 | НУ-017 | 000+00,00 | 010+00,00 | 1 000,00 | м3 | 3 220,09 | слева |
| ПСО№7 | НУ-018 | 000+00,00 | 010+00,00 | 1 000,00 | м3 | 3 526,03 | слева |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 47 974,14 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **47 974,14** | |

**ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Пункт -30. Засыпка траншеи (ПК10+26, ПК11+00)

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| | ЗТ-001 | 10+26,00 | 11+00,00 | 74,00 | м3 | 718,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 718,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | **718,00** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагандa-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497.
Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 20.11.2018

Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

## ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 1 Срезка грунта бульдозером с перемещением до 50 м

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСОЛ№4 | СГБ-001 | 18+20,00 | 22+00,00 | 380,00 | м3 | 11,38 | слева |
| ПСОЛ№4 | СГБ-002 | 18+20,00 | 22+00,00 | 380,00 | м3 | 596,93 | справа |
| ПСОЛ№4 | СГБ-003 | 25+20,00 | 32+00,00 | 680,00 | м3 | 4,11 | слева |
| ПСОЛ№4 | СГБ-004 | 25+00,00 | 42+00,00 | 1 700,00 | м3 | 1 805,07 | справа |
| ПСОЛ№4 | СГБ-005 | 38+00,00 | 41+50,00 | 350,00 | м3 | 4 167,52 | слева |
| ПСОЛ№4 | СГБ-006 | 043+50,00 | 051+00,00 | 750,00 | м3 | 2 225,37 | слева |
| ПСОЛ№4 | СГБ-007 | 043+00,00 | 051+00,00 | 800,00 | м3 | 397,53 | справа |
| ПСОЛ№4 | СГБ-008 | 052+00,00 | 064+00,00 | 1 200,00 | м3 | 1 363,13 | слева |
| ПСОЛ№4 | СГБ-009 | 094+30,00 | 112+00,00 | 1 770,00 | м3 | 816,18 | слева |
| ПСОЛ№5 | СГБ-010 | 051+20,00 | 052+00,00 | 80,00 | м3 | 307,55 | слева |
| ПСОЛ№5 | СГБ-011 | 032+00,00 | 038+00,00 | 600,00 | м3 | 413,93 | слева |
| ПСОЛ№5 | СГБ-012 | 022+00,00 | 025+00,00 | 300,00 | м3 | 3 659,53 | справа |
| ПСОЛ№5 | СГБ-013 | 022+00,00 | 025+20,00 | 320,00 | м3 | 145,40 | слева |
| ПСОЛ№5 | СГБ-014 | 077+80,00 | 081+00,00 | 320,00 | м3 | 50,87 | слева |
| ПСОЛ№5 | СГБ-015 | 067+00,00 | 075+20,00 | 820,00 | м3 | 234,29 | слева |
| ПСОЛ№5 | СГБ-016 | 081+00,00 | 086+40,00 | 540,00 | м3 | 286,87 | слева |
| ПСОЛ№5 | СГБ-017 | 086+80,00 | 091+80,00 | 500,00 | м3 | 247,35 | слева |
| ПСОЛ№5 | СГБ-018 | 051+00,00 | 056+00,00 | 500,00 | м3 | 1 611,18 | справа |
| ПСОЛ№5 | СГБ-019 | 042+20,00 | 042+80,00 | 60,00 | м3 | 38,61 | справа |
| ПСОЛ№5 | СГБ-020 | 000+00,00 | 018+20,00 | 1 820,00 | м3 | 5 248,39 | слева |
| ПСОЛ№7 | СГБ-021 | 041+50,00 | 043+50,00 | 200,00 | м3 | 1 037,91 | слева |
| ПСОЛ№7 | СГБ-022 | 000+00,00 | 018+20,00 | 1 820,00 | м3 | 5 400,69 | справа |
| ПСОЛ№7 | СГБ-023 | 056+00,00 | 060+00,00 | 400,00 | м3 | 12 977,39 | справа |
| ПСОЛ№7 | СГБ-024 | 064+00,00 | 067+00,00 | 300,00 | м3 | 626,57 | справа |
| ПСОЛ№10 | СГБ-025 | 060+00,00 | 064+00,00 | 400,00 | м3 | 8 731,90 | справа |
| ПСОЛ№10 | СГБ-026 | 067+00,00 | 110+00,00 | 4 300,00 | м3 | 20 014,84 | справа |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 72 420,49 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **72 420,49** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" в/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497.
Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 20.11.2018

Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

## ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2 Разработка грунта 3 группы экскаватором из соредоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Ед. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСОЛ№3 | Р3-001 | 043+00,00 | 051+00,00 | 800,00 | м3 | 4 456,18 | справа |
| ПСОЛ№3 | Р3-002 | 046+00,00 | 051+00,00 | 500,00 | м3 | 1 146,52 | слева |
| ПСОЛ№3 | Р3-005 | 025+00,00 | 030+00,00 | 500,00 | м3 | 1 768,97 | справа |
| ПСОЛ№3 | Р3-006 | 018+20,00 | 022+00,00 | 380,00 | м3 | 2 460,27 | слева |
| ПСОЛ№4 | Р3-007 | 018+20,00 | 022+00,00 | 380,00 | м3 | 15 086,57 | слева |
| ПСОЛ№4 | Р3-008 | 018+20,00 | 022+00,00 | 380,00 | м3 | 4 872,12 | справа |
| ПСОЛ№4 | Р3-009 | 025+20,00 | 032+00,00 | 680,00 | м3 | 21 537,81 | слева |
| ПСОЛ№4 | Р3-010 | 025+00,00 | 042+00,00 | 1 700,00 | м3 | 37 908,77 | справа |
| ПСОЛ№4 | Р3-011 | 038+00,00 | 041+50,00 | 350,00 | м3 | 487,49 | слева |
| ПСОЛ№4 | Р3-012 | 043+50,00 | 051+00,00 | 750,00 | м3 | 5 069,38 | слева |
| ПСОЛ№4 | Р3-013 | 043+00,00 | 051+00,00 | 800,00 | м3 | 12 441,06 | справа |
| ПСОЛ№4 | Р3-014 | 052+00,00 | 064+00,00 | 1 200,00 | м3 | 46 609,59 | слева |
| ПСОЛ№4 | Р3-015 | 094+30,00 | 112+00,00 | 1 770,00 | м3 | 38 710,72 | слева |
| ПСОЛ№5 | Р3-016 | 051+20,00 | 052+00,00 | 80,00 | м3 | 3 118,94 | слева |
| ПСОЛ№5 | Р3-017 | 032+00,00 | 038+00,00 | 600,00 | м3 | 2 162,35 | слева |
| ПСОЛ№5 | Р3-018 | 022+00,00 | 025+00,00 | 300,00 | м3 | 463,83 | справа |
| ПСОЛ№5 | Р3-019 | 022+00,00 | 025+20,00 | 320,00 | м3 | 8 190,02 | слева |
| ПСОЛ№5 | Р3-020 | 094+30,00 | 112+00,00 | 1 770,00 | м3 | 4 301,19 | слева |
| ПСОЛ№5 | Р3-021 | 043+00,00 | 051+00,00 | 800,00 | м3 | 1 877,47 | справа |
| ПСОЛ№5 | Р3-022 | 077+80,00 | 081+00,00 | 320,00 | м3 | 9 905,92 | слева |
| ПСОЛ№5 | Р3-023 | 067+00,00 | 075+20,00 | 820,00 | м3 | 24 745,54 | слева |
| ПСОЛ№5 | Р3-024 | 075+60,00 | 077+80,00 | 220,00 | м3 | 15 769,55 | слева |
| ПСОЛ№5 | Р3-025 | 081+00,00 | 086+40,00 | 540,00 | м3 | 9 596,02 | слева |
| ПСОЛ№5 | Р3-026 | 086+80,00 | 091+80,00 | 500,00 | м3 | 15 291,06 | слева |
| ПСОЛ№5 | Р3-027 | 051+00,00 | 056+00,00 | 500,00 | м3 | 8 517,59 | справа |
| ПСОЛ№5 | Р3-028 | 042+20,00 | 042+80,00 | 60,00 | м3 | 1 768,67 | справа |
| ПСОЛ№5 | Р3-029 | 000+00,00 | 018+20,00 | 1 820,00 | м3 | 19 867,50 | слева |
| ПСОЛ№6 | Р3-030 | 004+00,00 | 008+80,00 | 480,00 | м3 | 9 925,06 | слева |
| ПСОЛ№6 | Р3-031 | 004+00,00 | 010+00,00 | 600,00 | м3 | 12 967,41 | справа |
| ПСОЛ№7 | Р3-032 | 094+30,00 | 112+00,00 | 1 770,00 | м3 | 5 530,35 | слева |
| ПСОЛ№7 | Р3-033 | 081+00,00 | 091+80,00 | 1 080,00 | м3 | 9 657,10 | слева |
| ПСОЛ№7 | Р3-034 | 067+00,00 | 075+20,00 | 820,00 | м3 | 6 506,46 | слева |
| ПСОЛ№7 | Р3-035 | 075+60,00 | 077+80,00 | 220,00 | м3 | 1 287,50 | слева |
| ПСОЛ№7 | Р3-036 | 051+20,00 | 064+00,00 | 1 280,00 | м3 | 3 168,28 | слева |
| ПСОЛ№7 | Р3-037 | 051+00,00 | 056+00,00 | 500,00 | м3 | 2 682,33 | справа |
| ПСОЛ№7 | Р3-038 | 042+20,00 | 042+80,00 | 60,00 | м3 | 556,98 | справа |
| ПСОЛ№7 | Р3-039 | 025+00,00 | 042+00,00 | 1 700,00 | м3 | 3 239,49 | справа |
| ПСОЛ№7 | Р3-040 | 018+20,00 | 022+00,00 | 380,00 | м3 | 394,52 | справа |
| ПСОЛ№7 | Р3-041 | 004+00,00 | 010+00,00 | 600,00 | м3 | 986,21 | справа |
| ПСОЛ№7 | Р3-042 | 043+50,00 | 051+00,00 | 750,00 | м3 | 974,45 | слева |
| ПСОЛ№7 | Р3-043 | 038+00,00 | 041+50,00 | 350,00 | м3 | 1 335,76 | слева |
| ПСОЛ№7 | Р3-044 | 032+00,00 | 038+00,00 | 600,00 | м3 | 3 707,45 | слева |
| ПСОЛ№7 | Р3-045 | 025+20,00 | 032+00,00 | 680,00 | м3 | 1 758,45 | слева |
| ПСОЛ№7 | Р3-046 | 022+00,00 | 025+20,00 | 320,00 | м3 | 1 269,22 | слева |
| ПСОЛ№7 | Р3-047 | 018+20,00 | 022+00,00 | 380,00 | м3 | 1 533,05 | слева |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 385 611,17 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **385 611,17** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагандa-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 20.11.2018

Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

## ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт -3 Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№3 | УГ-001 | 043+00,00 | 051+00,00 | 800,00 | м3 | 4 243,98 | справа |
| ПСО№3 | УГ-002 | 046+00,00 | 051+00,00 | 500,00 | м3 | 1 091,92 | слева |
| ПСО№3 | УГ-005 | 025+00,00 | 030+00,00 | 500,00 | м3 | 1 684,73 | справа |
| ПСО№3 | УГ-006 | 018+20,00 | 022+00,00 | 380,00 | м3 | 2 343,11 | слева |
| ПСО№4 | УГ-007 | 018+20,00 | 022+00,00 | 380,00 | м3 | 14 368,16 | слева |
| ПСО№4 | УГ-008 | 018+20,00 | 022+00,00 | 380,00 | м3 | 4 640,11 | справа |
| ПСО№4 | УГ-009 | 025+20,00 | 032+00,00 | 680,00 | м3 | 20 512,20 | слева |
| ПСО№4 | УГ-010 | 025+00,00 | 042+00,00 | 1 700,00 | м3 | 36 103,59 | справа |
| ПСО№4 | УГ-011 | 038+00,00 | 041+50,00 | 350,00 | м3 | 464,27 | слева |
| ПСО№4 | УГ-012 | 043+50,00 | 051+00,00 | 750,00 | м3 | 4 827,98 | слева |
| ПСО№4 | УГ-013 | 043+00,00 | 051+00,00 | 800,00 | м3 | 11 848,63 | справа |
| ПСО№4 | УГ-014 | 052+00,00 | 064+00,00 | 1 200,00 | м3 | 44 390,09 | слева |
| ПСО№4 | УГ-015 | 094+30,00 | 112+00,00 | 1 770,00 | м3 | 36 867,36 | слева |
| ПСО№5 | УГ-016 | 051+20,00 | 052+00,00 | 80,00 | м3 | 2 970,42 | слева |
| ПСО№5 | УГ-017 | 032+00,00 | 038+00,00 | 600,00 | м3 | 2 059,38 | слева |
| ПСО№5 | УГ-018 | 022+00,00 | 025+00,00 | 300,00 | м3 | 441,75 | справа |
| ПСО№5 | УГ-019 | 022+00,00 | 025+20,00 | 320,00 | м3 | 7 800,02 | слева |
| ПСО№5 | УГ-020 | 094+30,00 | 112+00,00 | 1 770,00 | м3 | 4 096,37 | слева |
| ПСО№5 | УГ-021 | 043+00,00 | 051+00,00 | 800,00 | м3 | 1 788,07 | справа |
| ПСО№5 | УГ-022 | 077+80,00 | 081+00,00 | 320,00 | м3 | 9 434,21 | слева |
| ПСО№5 | УГ-023 | 067+00,00 | 075+20,00 | 820,00 | м3 | 23 567,18 | слева |
| ПСО№5 | УГ-024 | 075+60,00 | 077+80,00 | 220,00 | м3 | 15 018,62 | слева |
| ПСО№5 | УГ-025 | 081+00,00 | 086+40,00 | 540,00 | м3 | 9 139,07 | слева |
| ПСО№5 | УГ-026 | 086+80,00 | 091+80,00 | 500,00 | м3 | 14 562,92 | слева |
| ПСО№5 | УГ-027 | 051+00,00 | 056+00,00 | 500,00 | м3 | 8 111,99 | справа |
| ПСО№5 | УГ-028 | 042+20,00 | 042+80,00 | 60,00 | м3 | 1 684,45 | справа |
| ПСО№5 | УГ-029 | 000+00,00 | 018+20,00 | 1 820,00 | м3 | 18 921,43 | слева |
| ПСО№6 | УГ-030 | 004+00,00 | 008+80,00 | 480,00 | м3 | 9 452,43 | слева |
| ПСО№6 | УГ-031 | 004+00,00 | 010+00,00 | 600,00 | м3 | 12 349,91 | справа |
| ПСО№7 | УГ-032 | 094+30,00 | 112+00,00 | 1 770,00 | м3 | 5 267,00 | слева |
| ПСО№7 | УГ-033 | 081+00,00 | 091+80,00 | 1 080,00 | м3 | 9 197,24 | слева |
| ПСО№7 | УГ-034 | 067+00,00 | 075+20,00 | 820,00 | м3 | 6 196,63 | слева |
| ПСО№7 | УГ-035 | 075+60,00 | 077+80,00 | 220,00 | м3 | 1 226,19 | слева |
| ПСО№7 | УГ-036 | 051+20,00 | 064+00,00 | 1 280,00 | м3 | 3 017,41 | слева |
| ПСО№7 | УГ-037 | 051+00,00 | 056+00,00 | 500,00 | м3 | 2 554,60 | справа |
| ПСО№7 | УГ-038 | 042+20,00 | 042+80,00 | 60,00 | м3 | 530,46 | справа |
| ПСО№7 | УГ-039 | 025+00,00 | 042+00,00 | 1 700,00 | м3 | 3 085,23 | справа |
| ПСО№7 | УГ-040 | 018+20,00 | 022+00,00 | 380,00 | м3 | 375,74 | справа |
| ПСО№7 | УГ-041 | 004+00,00 | 010+00,00 | 600,00 | м3 | 939,25 | справа |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12
Дата Сертификата: 20.11.2018
Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПСО№7 | УГ-042 | 043+50,00 | 051+00,00 | 750,00 | м3 | 928,05 | слева |
| ПСО№7 | УГ-043 | 038+00,00 | 041+50,00 | 350,00 | м3 | 1 272,15 | слева |
| ПСО№7 | УГ-044 | 032+00,00 | 038+00,00 | 600,00 | м3 | 3 530,90 | слева |
| ПСО№7 | УГ-045 | 025+20,00 | 032+00,00 | 680,00 | м3 | 1 674,72 | слева |
| ПСО№7 | УГ-046 | 022+00,00 | 025+20,00 | 320,00 | м3 | 1 208,78 | слева |
| ПСО№7 | УГ-047 | 018+20,00 | 022+00,00 | 380,00 | м3 | 1 460,05 | слева |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 367 248,74 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **367 248,74** | |

**ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**

Пункт - 4. Планировка верха и откосов земполотна

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№7 | ПВО-001 | 86+80,00 | 91+80,00 | 500,00 | м2 | 25 632,60 | слева |
| ПСО№7 | ПВО-002 | 93+00,00 | 112+00,00 | 1 900,00 | м2 | 82 696,80 | слева |
| ПСО№7 | ПВО-003 | 44+00,00 | 51+00,00 | 700,00 | м2 | 31 152,82 | справа |
| ПСО№8 | ПВО-004 | 77+40,00 | 86+80,00 | 940,00 | м2 | 36 212,55 | слева |
| ПСО№9 | ПВО-005 | 42+60,00 | 77+40,00 | 3 480,00 | м2 | 123 239,18 | слева |
| ПСО№9 | ПВО-006 | 091+80,00 | 093+00,00 | 120,00 | м2 | 4 912,08 | слева |
| ПСО№9 | ПВО-007 | 023+20,00 | 028+00,00 | 480,00 | м2 | 23 159,26 | слева |
| ПСО№9 | ПВО-008 | 025+60,00 | 030+00,00 | 440,00 | м2 | 10 718,94 | справа |
| ПСО№10 | ПВО-009 | 028+00,00 | 036+20,00 | 820,00 | м2 | 28 627,76 | слева |
| ПСО№10 | ПВО-010 | 030+00,00 | 042+60,00 | 1 260,00 | м2 | 34 967,99 | справа |
| ПСО№11 | ПВО-011 | 036+20,00 | 042+60,00 | 640,00 | м2 | 30 505,85 | слева |
| ПСО№11 | ПВО-012 | 042+60,00 | 044+00,00 | 140,00 | м2 | 3 410,57 | справа |
| ПСО№11 | ПВО-013 | 051+00,00 | 063+00,00 | 1 200,00 | м2 | 27 741,60 | справа |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 462 978,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **462 978,00** | |

**ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**

Пункт - 5. Доуплотнение земляного полотна (ПК40+00-ПК43+80)

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№8 | ДЗП-001 | 40+00,00 | 43+80,00 | 380,00 | м3 | 1 593,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 1 593,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **1 593,00** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497.
Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12
Дата Сертификата: 20.11.2018
Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

## ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 6 Замена грунта под устройство новой полосы движения ПК18+20-ПК22+60, ПК36+20-ПК51+40, ПК74+20-ПК77+80 (разработка грунта)

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№2 | ЗГ-001 | 18+20,00 | 22+60,00 | 440,00 | м3 | 646,00 | справа |
| ПСО№2 | ЗГ-001 | 18+20,00 | 22+60,00 | 440,00 | м3 | 3 012,00 | слева |
| ПСО№2 | ЗГ-002 | 36+20,00 | 51+40,00 | 1 520,00 | м3 | 6 285,00 | справа |
| ПСО№3 | ЗГ-003 | 36+20,00 | 51+40,00 | 1 520,00 | м3 | 4 751,00 | справа |
| ПСО№3 | ЗГ-003 | 36+20,00 | 51+40,00 | 1 520,00 | м3 | 1 903,00 | слева |
| ПСО№5 | ЗГ-004 | 074+20,00 | 077+80,00 | 360,00 | м3 | 2 399,04 | слева |
| ПСО№5 | ЗГ-004 | 074+20,00 | 077+80,00 | 360,00 | м3 | 244,10 | справа |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 19 240,14 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **19 240,14** | |

## ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 10 Грунт на участках 2 типа местности (взамен ПГС)

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№3 | Г2-001 | 018+20,00 | 022+60,00 | 440,00 | м3 | 8 232,41 | слева |
| ПСО№3 | Г2-002 | 018+20,00 | 022+60,00 | 440,00 | м3 | 1 766,40 | справа |
| ПСО№3 | Г2-003 | 036+20,00 | 051+40,00 | 1 520,00 | м3 | 5 201,42 | слева |
| ПСО№3 | Г2-004 | 036+20,00 | 051+40,00 | 1 520,00 | м3 | 30 164,24 | справа |
| ПСО№5 | Г2-005 | 074+20,00 | 077+80,00 | 360,00 | м3 | 4 798,91 | слева |
| ПСО№5 | Г2-006 | 074+20,00 | 077+80,00 | 360,00 | м3 | 2 423,49 | справа |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 52 586,87 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **52 586,87** | |

## ВЕДОМОСТЬ 3-1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Пункт - 1.1 нов Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм, h=28 см

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№9 | ДСЩФ1-001 | 096+00,00 | 112+00,00 | 1 600,00 | м3 | 7 866,20 | слева |
| ПСО№9 | ДСЩФ1-002 | 077+80,00 | 096+00,00 | 1 820,00 | м3 | 8 947,80 | слева |
| ПСО№9 | ДСЩФ1-003 | 051+40,00 | 074+20,00 | 2 280,00 | м3 | 8 006,50 | слева |
| ПСО№9 | ДСЩФ1-004 | 023+20,00 | 036+20,00 | 1 300,00 | м3 | 4 565,29 | слева |
| ПСО№9 | ДСЩФ1-005 | 025+60,00 | 036+20,00 | 1 060,00 | м3 | 3 722,47 | справа |
| ПСО№11 | ДСЩФ1-006 | 051+40,00 | 063+00,00 | 1 160,00 | м3 | 4 073,50 | справа |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 37 181,77 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **37 181,77** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497.
Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12
Дата Сертификата: 20.11.2018
Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

## ВЕДОМОСТЬ 3-1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Пункт - 3 Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм, Н=0,20м

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Един. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСОЛ№9 | НСС4-001 | 096+00,00 | 112+00,00 | 1 600,00 | м3 | 4 968,32 | слева |
| ПСОЛ№9 | НСС4-002 | 077+80,00 | 096+00,00 | 1 820,00 | м3 | 5 651,46 | слева |
| ПСОЛ№9 | НСС4-003 | 051+40,00 | 074+20,00 | 2 280,00 | м3 | 5 057,00 | слева |
| ПСОЛ№9 | НСС4-004 | 023+20,00 | 028+00,00 | 480,00 | м3 | 2 883,42 | слева |
| ПСОЛ№9 | НСС4-005 | 025+60,00 | 036+20,00 | 1 060,00 | м3 | 2 351,10 | справа |
| ПСОЛ№10 | НСС4-006 | 028+00,00 | 036+20,00 | 820,00 | м3 | 1 818,76 | слева |
| ПСОЛ№11 | НСС4-007 | 051+40,00 | 063+00,00 | 1 160,00 | м3 | 2 572,88 | справа |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 25 302,94 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **25 302,94** | |

## ВЕДОМОСТЬ 3-1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Пункт - 8 Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Един. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСОЛ№9 | ЧЩ-001 | 096+30,00 | 112+00,00 | 1 570,00 | м2 | 15 731,40 | слева |
| ПСОЛ№9 | ЧЩ-002 | 077+80,00 | 096+30,00 | 1 850,00 | м2 | 18 537,00 | слева |
| ПСОЛ№9 | ЧЩ-003 | 051+40,00 | 074+20,00 | 2 280,00 | м2 | 22 845,60 | слева |
| ПСОЛ№9 | ЧЩ-004 | 023+20,00 | 036+20,00 | 1 300,00 | м2 | 13 026,00 | слева |
| ПСОЛ№10 | ЧЩ-005 | 025+60,00 | 035+00,00 | 940,00 | м2 | 9 418,80 | справа |
| ПСОЛ№11 | ЧЩ-006 | 035+00,00 | 036+20,00 | 120,00 | м2 | 1 202,40 | справа |
| ПСОЛ№12 | ЧЩ-007 | 051+40,00 | 063+00,00 | 1 160,00 | м2 | 11 623,20 | справа |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 80 761,20 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 11 623,20 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **92 384,40** | |

## ВЕДОМОСТЬ 3-1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Пункт - 9 Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 10 см

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Един. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСОЛ№9 | КЗ-001 | 096+30,00 | 112+00,00 | 1 570,00 | м2 | 14 522,50 | слева |
| ПСОЛ№9 | КЗ-002 | 077+80,00 | 096+30,00 | 1 850,00 | м2 | 17 112,50 | слева |
| ПСОЛ№9 | КЗ-003 | 051+40,00 | 074+20,00 | 2 280,00 | м2 | 21 090,00 | слева |
| ПСОЛ№9 | КЗ-004 | 023+20,00 | 036+20,00 | 1 300,00 | м2 | 12 025,00 | слева |
| ПСОЛ№10 | КЗ-005 | 025+60,00 | 035+00,00 | 940,00 | м2 | 8 695,00 | справа |
| ПСОЛ№11 | КЗ-006 | 035+00,00 | 036+20,00 | 120,00 | м2 | 1 110,00 | справа |
| ПСОЛ№12 | КЗ-007 | 051+40,00 | 063+00,00 | 1 160,00 | м2 | 10 730,00 | справа |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 74 555,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 10 730,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **85 285,00** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Курылыс Сапасы"

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497.
Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12
Дата Сертификата: 20.11.2018
Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

## ВЕДОМОСТЬ 3-2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Пункт - 11 Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр.0-120мм, h=0,33м

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСОЛ№7 | ДСЦЦФ-001 | 044+00,00 | 051+00,00 | 700,00 | м3 | 3 945,61 | справа |
| ПСОЛ№9 | ДСЦЦФ-002 | 074+20,00 | 077+80,00 | 360,00 | м3 | 1 838,00 | слева |
| ПСОЛ№9 | ДСЦЦФ-003 | 042+60,00 | 051+40,00 | 880,00 | м3 | 4 908,32 | слева |
| ПСОЛ№9 | ДСЦЦФ-004 | 036+20,00 | 042+60,00 | 640,00 | м3 | 3 558,75 | слева |
| ПСОЛ№9 | ДСЦЦФ-005 | 036+20,00 | 042+60,00 | 640,00 | м3 | 3 558,75 | справа |
| ПСОЛ№11 | ДСЦЦФ-006 | 042+60,00 | 044+00,00 | 140,00 | м3 | 775,96 | справа |
| ПСОЛ№11 | ДСЦЦФ-007 | 051+00,00 | 051+40,00 | 40,00 | м3 | 225,50 | справа |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 18 810,88 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **18 810,88** | |

## ВЕДОМОСТЬ 3-2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Пункт - 13 Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм, Н=0,30м (15см+15см)

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСОЛ№7 | НСО-001 | 044+00,00 | 051+00,00 | 700,00 | м3 | 2 360,45 | справа |
| ПСОЛ№9 | НСО-002 | 074+20,00 | 077+80,00 | 360,00 | м3 | 1 214,46 | слева |
| ПСОЛ№9 | НСО-003 | 042+60,00 | 051+40,00 | 880,00 | м3 | 3 171,09 | слева |
| ПСОЛ№9 | НСО-004 | 036+20,00 | 042+60,00 | 640,00 | м3 | 2 158,08 | слева |
| ПСОЛ№9 | НСО-005 | 036+20,00 | 042+60,00 | 640,00 | м3 | 2 158,08 | справа |
| ПСОЛ№11 | НСО-006 | 042+60,00 | 044+00,00 | 140,00 | м3 | 675,70 | справа |
| ПСОЛ№11 | НСО-007 | 051+00,00 | 051+40,00 | 40,00 | м3 | 209,16 | справа |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 11 947,02 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **11 947,02** | |

## ВЕДОМОСТЬ 3-2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Пункт - 18 Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСОЛ№9 | НСО-002 | 074+20,00 | 077+80,00 | 360,00 | м2 | 3 607,20 | слева |
| ПСОЛ№9 | НСО-003 | 042+60,00 | 051+40,00 | 880,00 | м2 | 8 817,55 | слева |
| ПСОЛ№9 | НСО-005 | 036+20,00 | 042+60,00 | 640,00 | м2 | 6 304,00 | справа |
| ПСОЛ№11 | НСО-006 | 042+60,00 | 051+40,00 | 880,00 | м2 | 8 926,45 | справа |
| ПСОЛ№11 | НСО-007 | 036+20,00 | 042+60,00 | 640,00 | м2 | 6 412,80 | слева |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 34 068,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **34 068,00** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Курылыс Сапасы"

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497.
Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 20.11.2018

Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

## ВЕДОМОСТЬ 3-2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Пункт - 19.Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 10 см

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№9 | НСО-002 | 074+20,00 | 077+80,00 | 360,00 | м2 | 3 330,00 | слева |
| ПСО№9 | НСО-003 | 042+60,00 | 051+40,00 | 880,00 | м2 | 8 140,00 | слева |
| ПСО№9 | НСО-005 | 036+20,00 | 042+60,00 | 640,00 | м2 | 5 920,00 | справа |
| ПСО№11 | НСО-006 | 036+20,00 | 042+60,00 | 640,00 | м2 | 5 920,00 | слева |
| ПСО№11 | НСО-007 | 042+60,00 | 051+40,00 | 880,00 | м2 | 8 140,00 | справа |
| | | | | | | | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 31 450,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **31 450,00** | |

## ВЕДОМОСТЬ 3-3. Разделительная полоса

Пункт - 21.1.Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№10 | ДСРП-001 | 025+60,00 | 063+00,00 | 3 740,00 | м3 | 5 342,86 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 5 342,86 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **5 342,86** | |

## ВЕДОМОСТЬ 3-3. Разделительная полоса

Пункт - 23. Устройство слоя основания из фр.щебня фр.10-20мм толщиной, h=0,10м

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№12 | РПЩ-001 | 025+60,00 | 063+00,00 | 3 740,00 | м2 | 11 383,46 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 11 383,46 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **11 383,46** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12
Дата Сертификата: 20.11.2018
Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

**ВЕДОМОСТЬ 3-3-1. Обочина**

Пункт - 27 Устройство присыпных обочин из материала от разборки временной объездной дороги

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Ед. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№10 | УПО-001 | 077+00,00 | 112+00,00 | 3 500,00 | м3 | 8 541,31 | слева |
| ПСО№10 | УПО-002 | 023+00,00 | 077+00,00 | 5 400,00 | м3 | 10 938,91 | слева |
| ПСО№10 | УПО-003 | 025+60,00 | 063+00,00 | 3 740,00 | м3 | 7 664,94 | справа |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 27 145,16 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **27 145,16** | |

Пункт - 28 Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6 до 40мм непрерывной гранулометрии , h=0,15м

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Ед. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№10 | УПО-001 | 077+00,00 | 112+00,00 | 3 500,00 | м3 | 1 384,70 | слева |
| ПСО№10 | УПО-002 | 023+00,00 | 077+00,00 | 5 400,00 | м3 | 1 773,39 | слева |
| ПСО№10 | УПО-003 | 025+60,00 | 063+00,00 | 3 740,00 | м3 | 1 242,62 | справа |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 4 400,71 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **4 400,71** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12
Дата Сертификата: 20.11.2018
Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

## ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

### ВЕДОМОСТЬ 4-1. Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)

Пункт - 4-1-1 Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№8 | РГ4214-001 | 042+14,00 | | | м3 | 347,00 | |
| ПСО№8 | РГ7523-001 | 075+23,00 | | | м3 | 191,50 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 538,50 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **538,50** | |

### ВЕДОМОСТЬ 4-1. Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)

Пункт - 4-1-2-2 Устройство подготовки из песчаной-гравийной смеси под тело и оголовки трубы

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№8 | ПГС4214-001 | 042+14,00 | | | м3 | 182,06 | |
| ПСО№8 | ПГС7523-001 | 075+23,00 | | | м3 | 94,66 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 276,72 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **276,72** | |

### ВЕДОМОСТЬ 4-1. Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)

Пункт - 4-1-2-3 Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№8 | УЛБ4214-001 | 042+14,00 | | | м3 | 62,13 | |
| ПСО№8 | УЛБ7523-001 | 075+23,00 | | | м3 | 44,03 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 106,16 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **106,16** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Курылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12
Дата Сертификата: 20.11.2018
Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

**ВЕДОМОСТЬ 4-1. Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)**

Пункт - 4-1-2-4 Лекальный блок №8

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№8 | ЛБ4214-001 | 042+14,00 | | | шт | 45,00 | |
| ПСО№8 | ЛБ7523-001 | 075+23,00 | | | шт | 36,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 81,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **81,00** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-1. Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)**

Пункт - 4-1-2-5 Лекальный блок №9

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№8 | ЛБ94214-001 | 042+14,00 | | | шт | 6,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 6,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **6,00** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-1. Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)**

Пункт - 4-1-2-6 Лекальный блок №26

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№8 | ЛБ264214-001 | 042+14,00 | | | шт | 6,00 | |
| ПСО№8 | ЛБ267523-001 | 075+23,00 | | | шт | 3,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 9,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **9,00** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-1. Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)**

Пункт - 4-1-2-7 Укладка звеньев трехочковых круглых железобетонных труб

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№8 | УЗ4214-001 | 042+14,00 | | | м3 | 89,76 | |
| ПСО№8 | УЗ7523-001 | 075+23,00 | | | м3 | 63,36 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 153,12 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **153,12** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Курылыс Сапасы"

| | | | |
|---|---|---|---|
| Заказчик: | Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол" | Номер Сертификата: | №-12 |
| Подрядчик: | ТОО "СП "Сине Мидас Строй" | Дата Сертификата: | 20.11.2018 |
| Инженер: | ТОО "Курылыс Сапасы" | Срок исполнения: | 23.10.2018-20.11.2018 |

**ВЕДОМОСТЬ 4-1. Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)**

Пункт - 4-1-2-8. Круглые звенья ЗК 9.200 (блок №17И)

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№8 | 3К24214-001 | 042+14,00 | | | шт | 48,00 | |
| ПСО№8 | 3К27523-001 | 075+23,00 | | | шт | 36,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 84,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **84,00** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-1. Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)**

Пункт - 4-1-2-9. Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№8 | 3К14214-001 | 042+14,00 | | | шт | 3,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 3,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **3,00** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Курылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй".
Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12
Дата Сертификата: 20.11.2018
Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

**ВЕДОМОСТЬ 4-1. Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)**

Пункт - 4-1-2-10 Сооружение оголовков трехочковых круглых труб

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№8 | СО4214-001 | 042+14,00 | | | м3 | 20,46 | |
| ПСО№8 | СО7523-001 | 075+23,00 | | | м3 | 10,23 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 30,69 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **30,69** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-1. Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)**

Пункт - 4-1-2-11 Звенья оголовков блок №29 (ЗК16.132)

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№8 | ЗО4214-001 | 042+14,00 | | | шт | 6,00 | |
| ПСО№8 | ЗО7523-001 | 075+23,00 | | | шт | 3,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 9,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **9,00** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-1. Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)**

Пункт - 4-1-2-12 Стенка откосная СТ-7 (блок №41) (пл)

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№8 | СТ4214-001 | 042+14,00 | | | шт | 4,00 | |
| ПСО№8 | СТ7523-001 | 075+23,00 | | | шт | 2,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 6,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **6,00** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Курылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12
Дата Сертификата: 20.11.2018
Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

**ВЕДОМОСТЬ 4-1. Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)**

Пункт - 4-1-2-13 Стенка портальная СТ-13 (блок №37)

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Един. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№8 | СП4214-001 | 042+14,00 | | | шт | 6,00 | |
| ПСО№8 | СП7523-001 | 075+23,00 | | | шт | 3,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 9,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **9,00** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-1. Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)**

Пункт - 4-1-2-15 Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Един. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№8 | ОДГ4214-001 | 042+14,00 | | | м2 | 875,28 | |
| ПСО№8 | ОДГ 7523-001 | 075+23,00 | | | м2 | 600,41 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 1 475,69 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **1 475,69** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-1. Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)**

Пункт - 4-1-2-16 Устройство оклеечной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Един. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№8 | ДГО4214-001 | 042+14,00 | | | м2 | 87,70 | |
| ПСО№8 | ДГО7523-001 | 075+23,00 | | | м2 | 62,10 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 149,80 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **149,80** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-1. Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)**

Пункт - 4-1-2-17 Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Един. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№8 | ОЗК4214-001 | 042+14,00 | | | м3 | 115,00 | |
| ПСО№8 | ОЗК7523-001 | 075+23,00 | | | м3 | 62,10 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 177,10 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **177,10** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12
Дата Сертификата: 20.11.2018
Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

**ВЕДОМОСТЬ 4-2. Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК19+76)**

Пункт - 3-31 Земляные работы

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№5 | РГ-1976 | 019+76,00 | | | м3 | 324,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 324,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **324,00** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-2. Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК19+76)**

Пункт - 3-32 Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№5 | ПГС-1976 | 019+76,00 | | | м3 | 160,42 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 160,42 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **160,42** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12
Дата Сертификата: 20.11.2018
Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

**ВЕДОМОСТЬ 4-2. Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК19+76)**

Пункт - 3-33. Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб.

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№5 | УЛБ-1976 | 019+76,00 | | | м3 | 41,38 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 41,38 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **41,38** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-2. Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК19+76)**

Пункт - 3-34. Лекальный блок №8

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№5 | ЛБ8-1976 | 019+76,00 | | | шт | 30,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 30,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **30,00** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Курылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12
Дата Сертификата: 20.11.2018
Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

**ВЕДОМОСТЬ 4-2. Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК19+76)**

Пункт - 3-35 Лекальный блок №9

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№5 | ЛБ8-1976 | 019+76,00 | | | шт | 4,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 4,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **4,00** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-2. Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК19+76)**

Пункт - 3-36 Лекальный блок №26

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№5 | ЛБ8-1976 | 019+76,00 | | | шт | 4,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 4,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **4,00** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-2. Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК19+76)**

Пункт - 3-37 Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№5 | УЗ-1976 | 019+76,00 | | | м3 | 59,56 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 59,56 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **59,56** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-2. Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК19+76)**

Пункт - 3-38 Круглые звенья ЗК 9.200 (блок №17И)

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№5 | ЗК2-1976 | 019+76,00 | | | шт | 32,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 32,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **32,00** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12
Дата Сертификата: 20.11.2018
Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

**ВЕДОМОСТЬ 4-2. Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК19+76)**

Пункт - 3-39 Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№5 | ЗК1-1976 | 019+76,00 | | | шт | 2,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 2,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **2,00** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-2. Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК19+76)**

Пункт - 3-40 Сооружение оголовков двухочковых круглых труб

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№5 | СО-1976 | 019+76,00 | | | м3 | 16,52 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 16,52 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **16,52** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12
Дата Сертификата: 20.11.2018
Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

**ВЕДОМОСТЬ 4-2. Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК19+76)**

Пункт - 3-41 Звенья оголовков блок №29 (ЗК16.132) круглых труб

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№5 | ЗО-1976 | 019+76,00 | | | шт | 4,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 4,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **4,00** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-2. Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК19+76)**

Пункт - 3-42 Стенка откосная СТ-7 (блок №41) (лл)

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№5 | СО-1976 | 019+76,00 | | | шт | 4,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 4,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **4,00** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-2. Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК19+76)**

Пункт - 3-43 Стенка портальная СТ-13 (блок №37)

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№5 | СП-1976 | 019+76,00 | | | шт | 4,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 4,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **4,00** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-2. Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК19+76)**

Пункт - 3-45 Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№5 | ОДГ-1976 | 019+76,00 | | | м2 | 628,14 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 628,14 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **628,14** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-2. Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК19+76)**

Пункт - 3-46 Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№5 | ОДГ-1976 | 019+76,00 | | | м2 | 69,33 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 69,33 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **69,33** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

| | | | |
|---|---|---|---|
| Заказчик: | Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол" | Номер Сертификата: | №-12 |
| Подрядчик: | ТОО "СП "Сине Мидас Строй" | Дата Сертификата: | 20.11.2018 |
| Инженер: | ТОО "Құрылыс Сапасы" | Срок исполнения: | 23.10.2018-20.11.2018 |

## ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

### ВЕДОМОСТЬ 4-3. Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК1+81, ПК4+49, ПК77+28, ПК86+70, ПК94+20, 105+40, 111+20)

Пункт - 4-3-1 Земельные работы

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№5 | РГ-181 | 001+81,00 | | | м3 | 220,00 | |
| ПСО№5 | РГ-449 | 004+49,00 | | | м3 | 226,00 | |
| ПСО№7 | РГ-10540 | 105+40,00 | | | м3 | 268,00 | |
| ПСО№7 | РГ-11143 | 111+43,00 | | | м3 | 278,00 | |
| ПСО№8 | РГ-9420 | 094+20,00 | | | м3 | 137,00 | |
| ПСО№8 | РГ-8670 | 086+70,00 | | | м3 | 99,50 | |
| ПСО№8 | РГ-7728 | 077+28,00 | | | м3 | 101,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 1 329,50 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **1 329,50** | |

### ВЕДОМОСТЬ 4-3. Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК1+81, ПК4+49, ПК77+28, ПК86+70, ПК94+20, 105+40, 111+20)

Пункт - 4-3-2-60 Тело трубы

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№5 | ПГС-181 | 001+81,00 | | | м3 | 80,74 | |
| ПСО№5 | ПГС-449 | 004+49,00 | | | м3 | 81,55 | |
| ПСО№7 | ПГС-10540 | 105+40,00 | | | м3 | 54,43 | |
| ПСО№7 | ПГС-11143 | 111+43,00 | | | м3 | 54,63 | |
| ПСО№8 | ПГС-9420 | 094+20,00 | | | м3 | 54,32 | |
| ПСО№8 | ПГС-8670 | 086+70,00 | | | м3 | 39,08 | |
| ПСО№8 | ПГС-7728 | 077+28,00 | | | м3 | 39,29 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 404,03 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **404,03** | |

### ВЕДОМОСТЬ 4-3. Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК1+81, ПК4+49, ПК77+28, ПК86+70, ПК94+20, 105+40, 111+20)

Пункт - 4-3-2-61 Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№5 | УЛБ-181 | 001+81,00 | | | м3 | 27,60 | |
| ПСО№5 | УЛБ-449 | 004+49,00 | | | м3 | 29,90 | |
| ПСО№7 | УЛБ-10540 | 105+40,00 | | | м3 | 10,635 | |
| ПСО№7 | УЛБ-11143 | 111+43,00 | | | м3 | 11,21 | |
| ПСО№8 | УЛБ-9420 | 094+20,00 | | | м3 | 10,06 | |
| ПСО№8 | УЛБ-8670 | 086+70,00 | | | м3 | 9,49 | |
| ПСО№8 | УЛБ-7728 | 077+28,00 | | | м3 | 10,35 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 109,24 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **109,24** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12
Дата Сертификата: 20.11.2018
Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

**ВЕДОМОСТЬ 4-3. Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК1+81, ПК4+49, ПК77+28, ПК86+70, ПК94+20, 105+40, 111+20)**

Пункт - 4-3-2-62 Лекальный блок №8

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№5 | ЛБ-181 | 001+81,00 | | | шт | 24,00 | |
| ПСО№5 | ЛБ-449 | 004+49,00 | | | шт | 26,00 | |
| ПСО№7 | ЛБ-10540 | 105+40,00 | | | шт | 10,00 | |
| ПСО№7 | ЛБ-11143 | 111+43,00 | | | шт | 10,00 | |
| ПСО№8 | ЛБ-9420 | 094+20,00 | | | шт | 8,00 | |
| ПСО№8 | ЛБ-8670 | 086+70,00 | | | шт | 8,00 | |
| ПСО№8 | ЛБ-7728 | 077+28,00 | | | шт | 9,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 95,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **95,00** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-3. Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК1+81, ПК4+49, ПК77+28, ПК86+70, ПК94+20, 105+40, 111+20)**

Пункт - 4-3-2-63 Лекальный блок №9

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№8 | ЛБ9-7728 | 077+28,00 | | | шт | 1,00 | |
| ПСО№8 | ЛБ98670 | 086+70,00 | | | шт | 1,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 2,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **2,00** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-3. Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК1+81, ПК4+49, ПК77+28, ПК86+70, ПК94+20, 105+40, 111+20)**

Пункт - 4-3-2-64 Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№5 | УЗ-181 | 001+81,00 | | | м3 | 40,32 | |
| ПСО№5 | УЗ-449 | 004+49,00 | | | м3 | 43,68 | |
| ПСО№7 | УЗ-10540 | 105+40,00 | | | м3 | 15,54 | |
| ПСО№7 | УЗ-11143 | 111+43,00 | | | м3 | 16,38 | |
| ПСО№8 | УЗ-9420 | 094+20,00 | | | м3 | 14,70 | |
| ПСО№8 | УЗ-8670 | 086+70,00 | | | м3 | 16,75 | |
| ПСО№8 | УЗ-7728 | 077+28,00 | | | м3 | 18,27 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 165,64 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **165,64** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

| | | | |
|---|---|---|---|
| Заказчик: | Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол" | Номер Сертификата: | №-12 |
| Подрядчик: | ТОО "СП "Сине Мидас Строй" | Дата Сертификата: | 20.11.2018 |
| Инженер: | ТОО "Құрылыс Сапасы" | Срок исполнения: | 23.10.2018-20.11.2018 |

**ВЕДОМОСТЬ 4-3. Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК1+81, ПК4+49, ПК77+28, ПК86+70, ПК94+20, 105+40, 111+20)**

Пункт - 4-3-2-65. Круглые звенья ЗК 9.200 (блок №17И)

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№5 | ЗК2-181 | 001+81,00 | | | шт | 24,00 | |
| ПСО№5 | ЗК2-449 | 004+49,00 | | | шт | 26,00 | |
| ПСО№7 | ЗК2-10540 | 105+40,00 | | | шт | 10,00 | |
| ПСО№7 | ЗК2-11143 | 111+43,00 | | | шт | 10,00 | |
| ПСО№8 | ЗК2-9420 | 094+20,00 | | | шт | 9,00 | |
| ПСО№8 | ЗК2-8670 | 086+70,00 | | | шт | 8,00 | |
| ПСО№8 | ЗК2-7728 | 077+28,00 | | | шт | 9,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 96,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **96,00** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-3. Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК1+81, ПК4+49, ПК77+28, ПК86+70, ПК94+20, 105+40, 111+20)**

Пункт - 4-3-2-66. Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№8 | ЗК1-9420 | 094+20,00 | | | шт | 1,00 | |
| ПСО№8 | ЗК1-8670 | 086+70,00 | | | шт | 1,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 2,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **2,00** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-3. Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК1+81, ПК4+49, ПК77+28, ПК86+70, ПК94+20, 105+40, 111+20)**

Пункт - 4-3-2-67. Сооружение оголовков одноочковых круглых труб

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№5 | СО-181 | 001+81,00 | | | м3 | 9,82 | |
| ПСО№5 | СО-449 | 004+49,00 | | | м3 | 9,82 | |
| ПСО№7 | СО-10540 | 105+40,00 | | | м3 | 4,91 | |
| ПСО№7 | СО-11143 | 111+43,00 | | | м3 | 4,91 | |
| ПСО№8 | СО-9420 | 094+20,00 | | | м3 | 4,91 | |
| ПСО№8 | СО-8670 | 086+70,00 | | | м3 | 4,91 | |
| ПСО№8 | СО-7728 | 077+28,00 | | | м3 | 4,91 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 44,19 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **44,19** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

| | | | |
|---|---|---|---|
| Заказчик: | Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол" | Номер Сертификата: | №-12 |
| Подрядчик: | ТОО "СП "Сине Мидас Строй" | Дата Сертификата: | 20.11.2018 |
| Инженер: | ТОО "Құрылыс Сапасы" | Срок исполнения: | 23.10.2018-20.11.2018 |

**ВЕДОМОСТЬ 4-3. Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК1+81, ПК4+49, ПК77+28, ПК86+70, ПК94+20, 105+40, 111+20)**

Пункт - 4-3-2-68. Стенка откосная СТ-6 (блок №40) (пл)

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№5 | СТ6-181 | 001+81,00 | | | шт | 4,00 | |
| ПСО№5 | СТ6-449 | 004+49,00 | | | шт | 4,00 | |
| ПСО№7 | СТ-10540 | 105+40,00 | | | шт | 2,00 | |
| ПСО№7 | СТ-11143 | 111+43,00 | | | шт | 2,00 | |
| ПСО№8 | СТ6-9420 | 094+20,00 | | | шт | 2,00 | |
| ПСО№8 | СТ6-8670 | 086+70,00 | | | шт | 2,00 | |
| ПСО№8 | СТ6-7728 | 077+28,00 | | | шт | 2,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 18,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **18,00** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-3. Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК1+81, ПК4+49, ПК77+28, ПК86+70, ПК94+20, 105+40, 111+20)**

Пункт - 4-3-2-69. Стенка портальная СТ-12 (блок №36)

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№5 | СТ12-181 | 001+81,00 | | | шт | 2,00 | |
| ПСО№5 | СТ12-449 | 004+49,00 | | | шт | 2,00 | |
| ПСО№7 | СТ12-10540 | 105+40,00 | | | шт | 1,00 | |
| ПСО№7 | СТ12-11143 | 111+43,00 | | | шт | 1,00 | |
| ПСО№8 | СТ12-9420 | 094+20,00 | | | шт | 1,00 | |
| ПСО№8 | СТ12-8670 | 086+70,00 | | | шт | 1,00 | |
| ПСО№8 | СТ12-7728 | 077+28,00 | | | шт | 1,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 9,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **9,00** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-3. Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК1+81, ПК4+49, ПК77+28, ПК86+70, ПК94+20, 105+40, 111+20)**

Пункт - 4-3-2-71. Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№5 | ОДГ-181 | 001+81,00 | | | м2 | 474,11 | |
| ПСО№5 | ОДГ-449 | 004+49,00 | | | м2 | 509,96 | |
| ПСО№7 | ОДГ-10540 | 105+40,00 | | | м2 | 188,05 | |
| ПСО№7 | ОДГ-11143 | 111+43,00 | | | м2 | 197,01 | |
| ПСО№8 | ОДГ-9420 | 094+20,00 | | | м2 | 183,29 | |
| ПСО№8 | ОДГ-8670 | 086+70,00 | | | м2 | 170,13 | |
| ПСО№8 | ОДГ-7728 | 077+28,00 | | | м2 | 179,09 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 1 901,63 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **1 901,63** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12
Дата Сертификата: 20.11.2018
Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

**ВЕДОМОСТЬ 4-3. Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК1+81, ПК4+49, ПК77+28, ПК86+70, ПК94+20, 105+40, 111+20)**

Пункт - 4-3-2-72 Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№5 | ОДГ-181 | 001+81,00 | | | м2 | 68,19 | |
| ПСО№5 | ОДГ-449 | 004+49,00 | | | м2 | 73,88 | |
| ПСО№7 | ОДГ-10540 | 105+40,00 | | | м2 | 26,29 | |
| ПСО№7 | ОДГ-11143 | 111+43,00 | | | м2 | 27,72 | |
| ПСО№8 | ОДГ-9420 | 094+20,00 | | | м2 | 25,57 | |
| ПСО№8 | ОДГ-8670 | 086+70,00 | | | м2 | 23,45 | |
| ПСО№8 | ОДГ-7728 | 077+28,00 | | | м2 | 24,87 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 269,97 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **269,97** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12
Дата Сертификата: 20.11.2018
Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

**ВЕДОМОСТЬ 4-3. Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК1+81, ПК4+49, ПК77+28, ПК86+70, ПК94+20, 105+40, 111+20)**

Пункт - 4-3-2-73. Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№7 | ОЗК-10540 | 105+40,00 | | | м3 | 64,00 | |
| ПСО№7 | ОЗК-11143 | 111+43,00 | | | м3 | 64,50 | |
| ПСО№8 | ОЗК-9420 | 094+20,00 | | | м3 | 47,50 | |
| ПСО№8 | ОЗК-8670 | 086+70,00 | | | м3 | 54,00 | |
| ПСО№8 | ОЗК-7728 | 077+28,00 | | | м3 | 90,50 | |
| ПСО№9 | ОЗК-181 | 001+81,00 | | | м3 | 101,00 | |
| ПСО№9 | ОЗК-449 | 004+49,00 | | | м3 | 103,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 524,50 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **524,50** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-5. Ремонт и удлинение трубы диаметром 1,0м (ПК19+49, ПК22+32)**

Пункт - 4-5-104. Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№7 | РГ-1949 | 019+49,00 | | | м3 | 116,00 | |
| ПСО№7 | РГ-2232 | 022+32,00 | | | м3 | 114,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 230,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **230,00** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-5. Ремонт и удлинение трубы диаметром 1,0м (ПК19+49, ПК22+32)**

Пункт - 4-5-105. Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№7 | ПГС-1949 | 019+49,00 | | | м3 | 47,09 | |
| ПСО№7 | ПГС-2232 | 022+32,00 | | | м3 | 46,89 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 93,98 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **93,98** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12
Дата Сертификата: 20.11.2018
Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

**ВЕДОМОСТЬ 4-5. Ремонт и удлинение трубы диаметром 1,0м (ПК19+49, ПК22+32)**

Пункт - 4-5-106. Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№7 | УЛБ-1949 | 019+49,00 | | | м3 | 0,76 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,76 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **0,76** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-5. Ремонт и удлинение трубы диаметром 1,0м (ПК19+49, ПК22+32)**

Пункт - 4-5-107. Лекальный блок №4

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№7 | ЛБ-1949 | 019+49,00 | | | шт | 1,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 1,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **1,00** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-5. Ремонт и удлинение трубы диаметром 1,0м (ПК19+49, ПК22+32)**

Пункт - 4-5-108. Укладка звеньев удлиняемых одноочковых круглых труб

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№7 | УЗ-1949 | 019+49,00 | | | м3 | 0,84 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,84 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **0,84** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-5. Ремонт и удлинение трубы диаметром 1,0м (ПК19+49, ПК22+32)**

Пункт - 4-5-109. Круглые звенья ЗК 4.200 (блок №13И)

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№7 | ЗК-1949 | 019+49,00 | | | шт | 1,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 1,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **1,00** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Курылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12
Дата Сертификата: 20.11.2018
Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

**ВЕДОМОСТЬ 4-5. Ремонт и удлинение трубы диаметром 1,0м (ПК19+49, ПК22+32)**

Пункт - 4-5-110 Сооружение оголовков одноочковых круглых труб

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№7 | СО-1949 | 019+49,00 | | | м3 | 5,94 | |
| ПСО№7 | СО-2232 | 022+32,00 | | | м3 | 5,94 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 11,88 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **11,88** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-5. Ремонт и удлинение трубы диаметром 1,0м (ПК19+49, ПК22+32)**

Пункт - 4-5-111 Стенка откосная СТ-4 (блок №38) пл

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№7 | СТ4-1949 | 019+49,00 | | | шт | 4,00 | |
| ПСО№7 | СТ4-2232 | 022+32,00 | | | шт | 4,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 8,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **8,00** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-5. Ремонт и удлинение трубы диаметром 1,0м (ПК19+49, ПК22+32)**

Пункт - 4-5-112 Стенка портальная СТ-10 (блок №34)

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№7 | СТ4-1949 | 019+49,00 | | | шт | 2,00 | |
| ПСО№7 | СТ4-2232 | 022+32,00 | | | шт | 2,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 4,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **4,00** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-5. Ремонт и удлинение трубы диаметром 1,0м (ПК19+49, ПК22+32)**

Пункт - 4-5-114 Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№7 | ОДГ-1949 | 019+49,00 | | | м2 | 41,00 | |
| ПСО№7 | ОДГ-2232 | 022+32,00 | | | м2 | 28,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 69,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **69,00** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12
Дата Сертификата: 20.11.2018
Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

**ВЕДОМОСТЬ 4-5. Ремонт и удлинение трубы диаметром 1,0м (ПК19+49, ПК22+32)**

Пункт - 4-5-115. Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСОМ№7 | ОДГ-1949 | 019+49,00 | | | м2 | 2,03 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 2,03 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **2,03** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-6. Железобетонная круглая труба диаметр 0,5 м (ПК36+27)**

Пункт - 4-6-132. Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСОМ№7 | РГ-3627 | 036+27,00 | | | м3 | 35,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 35,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **35,00** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-6. Железобетонная круглая труба диаметр 0,5 м (ПК36+27)**

Пункт - 4-6-133. Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСОМ№7 | ПГС-3627 | 036+27,00 | | | м3 | 4,93 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 4,93 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **4,93** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12
Дата Сертификата: 20.11.2018
Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

**ВЕДОМОСТЬ 4-6. Железобетонная круглая труба диаметр 0,5 м (ПК36+27)**

Пункт - 4-6-134. Укладка звеньев одноочковых круглых труб

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№7 | УЗ-3627 | 036+27,00 | | | м3 | 2,52 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 2,52 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **2,52** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-6. Железобетонная круглая труба диаметр 0,5 м (ПК36+27)**

Пункт - 4-6-135. Круглые звенья ЗК 2.100 (блок №11)

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№7 | ЗК-3627 | 036+27,00 | | | шт | 12,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 12,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **12,00** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-6. Железобетонная круглая труба диаметр 0,5 м (ПК36+27)**

Пункт - 4-6-136. Сооружение оголовков одноочковых круглых труб

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№7 | СО-3627 | 036+27,00 | | | м3 | 1,26 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 1,26 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **1,26** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

| | | | |
|---|---|---|---|
| Заказчик: | Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол" | Номер Сертификата: | №-12 |
| Подрядчик: | ТОО "СП "Сине Мидас Строй" | Дата Сертификата: | 20.11.2018 |
| Инженер: | ТОО "Құрылыс Сапасы" | Срок исполнения: | 23.10.2018-20.11.2018 |

**ВЕДОМОСТЬ 4-6. Железобетонная круглая труба диаметр 0,5 м (ПК36+27)**

Пункт - 4-6-137. Стенка портальная СТ-8 (блок №30)

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№7 | СТ-3627 | 036+27,00 | | | шт | 2,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 2,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **2,00** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-6. Железобетонная круглая труба диаметр 0,5 м (ПК36+27)**

Пункт - 4-6-138. Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№7 | ОДГ-3627 | 036+27,00 | | | м2 | 35,09 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 35,09 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **35,09** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-6. Железобетонная круглая труба диаметр 0,5 м (ПК36+27)**

Пункт - 4-6-139. Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№7 | ОДГ-3627 | 036+27,00 | | | м2 | 2,10 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 2,10 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **2,10** | |

**Железобетонная круглая труба диаметр 0,75м (ПК42+63.9, 43+49.3, 44+60.9)**

Пункт - 4-7-147. Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№8 | РГ-4263 | 042+63,00 | | | м3 | 55,00 | |
| ПСО№8 | РГ-4460 | 044+60,00 | | | м3 | 49,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 104,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **104,00** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497.
Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12
Дата Сертификата: 20.11.2018
Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

**Железобетонная круглая труба диаметр 0,75м (ПК42+63.9, 43+49.3, 44+60.9)**

Пункт - 4-7-148. Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№8 | ПГС-4263 | 042+63,00 | | | м3 | 7,93 | |
| ПСО№8 | ПГС-4460 | 044+60,00 | | | м3 | 9,06 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 16,99 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **16,99** | |

**Железобетонная круглая труба диаметр 0,75м (ПК42+63.9, 43+49.3, 44+60.9)**

Пункт - 4-7-149. Укладка звеньев одноочковых круглых труб

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№8 | УЗ-4263 | 042+63,00 | | | м3 | 2,94 | |
| ПСО№8 | УЗ-4460 | 044+60,00 | | | м3 | 3,36 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 6,30 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **6,30** | |

**Железобетонная круглая труба диаметр 0,75м (ПК42+63.9, 43+49.3, 44+60.9)**

Пункт - 4-7-150. Круглые звенья ЗК 2.100 (блок №11)

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№8 | ЗК-4263 | 042+63,00 | | | шт | 14,00 | |
| ПСО№8 | ЗК-4460 | 044+60,00 | | | шт | 16,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 30,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **30,00** | |

**Железобетонная круглая труба диаметр 0,75м (ПК42+63.9, 43+49.3, 44+60.9)**

Пункт - 4-7-151. Сооружение оголовков одноочковых круглых труб

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№8 | СО-4263 | 042+63,00 | | | м3 | 2,46 | |
| ПСО№8 | СО-4460 | 044+60,00 | | | м3 | 2,46 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 4,92 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **4,92** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

| | | | |
|---|---|---|---|
| Заказчик: | Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол" | Номер Сертификата: | №-12 |
| Подрядчик: | ТОО "СП "Сине Мидас Строй" | Дата Сертификата: | 20.11.2018 |
| Инженер: | ТОО "Құрылыс Сапасы" | Срок исполнения: | 23.10.2018-20.11.2018 |

**Железобетонная круглая труба диаметр 0,75м (ПК42+63.9, 43+49.3, 44+60.9)**

Пункт - 4-7-152 Стенка портальная СТ-9 (блок №31)

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Ед. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№8 | СО-4263 | 042+63,00 | | | шт | 2,00 | |
| ПСО№8 | СО-4460 | 044+60,00 | | | шт | 2,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 4,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **4,00** | |

**Железобетонная круглая труба диаметр 0,75м (ПК42+63.9, 43+49.3, 44+60.9)**

Пункт - 4-7-153 Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Ед. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№8 | ОДГ-4263 | 042+63,00 | | | м2 | 59,82 | |
| ПСО№8 | ОДГ-4460 | 044+60,00 | | | м2 | 65,79 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 125,61 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **125,61** | |

**Железобетонная круглая труба диаметр 0,75м (ПК42+63.9, 43+49.3, 44+60.9)**

Пункт - 4-7-154 Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Ед. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№8 | ОДГ-4263 | 042+63,00 | | | м2 | 4,33 | |
| ПСО№8 | ОДГ-4460 | 044+60,00 | | | м2 | 4,94 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 9,27 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **9,27** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12
Дата Сертификата: 20.11.2018
Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

**ВЕДОМОСТЬ 4-8. Железобетонная круглая труба диаметр 1,0м (ПК24+83)**

Пункт - 4-8-164 Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№7 | РГ-24 | 024+83,00 | | | м3 | 133,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 133,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **133,00** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-8. Железобетонная круглая труба диаметр 1,0м (ПК24+83)**

Пункт - 4-8-165 Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№7 | ПГС-24 | 024+83,00 | | | м3 | 48,41 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 48,41 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **48,41** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-8. Железобетонная круглая труба диаметр 1,0м (ПК24+83)**

Пункт - 4-8-166 Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№7 | УЛБ-24 | 024+83,00 | | | м3 | 5,70 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 5,70 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **5,70** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-8. Железобетонная круглая труба диаметр 1,0м (ПК24+83)**

Пункт - 4-8-167 Лекальный блок №4

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№7 | ЛБ-24/4 | 024+83,00 | | | шт | 6,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 6,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **6,00** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12
Дата Сертификата: 20.11.2018
Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

**ВЕДОМОСТЬ 4-8. Железобетонная круглая труба диаметр 1,0м (ПК24+83)**

Пункт - 4-8-168 Лекальный блок №5

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСОМ7 | ЛБ-24/5 | 024+83,00 | | | шт | 2,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 2,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **2,00** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-8. Железобетонная круглая труба диаметр 1,0м (ПК24+83)**

Пункт - 4-8-169 Укладка звеньев одноочковых круглых труб

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСОМ7 | УЗ-24/5 | 024+83,00 | | | м3 | 6,30 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 6,30 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **6,30** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-8. Железобетонная круглая труба диаметр 1,0м (ПК24+83)**

Пункт - 4-8-170 Круглые звенья ЗК 4.100 (блок №13)

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСОМ7 | ЗК-24/1 | 024+83,00 | | | шт | 1,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 1,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **1,00** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-8. Железобетонная круглая труба диаметр 1,0м (ПК24+83)**

Пункт - 4-8-171 Круглые звенья ЗК 4.200

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСОМ7 | ЗК-24/2 | 024+83,00 | | | шт | 7,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 7,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **7,00** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-8. Железобетонная круглая труба диаметр 1,0м (ПК24+83)**

Пункт - 4-8-172 Сооружение оголовков одноочковых круглых труб

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСОМ7 | СО-24 | 024+83,00 | | | м3 | 5,94 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 5,94 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **5,94** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12
Дата Сертификата: 20.11.2018
Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

**ВЕДОМОСТЬ 4-8. Железобетонная круглая труба диаметр 1,0м (ПК24+83)**

Пункт - 4-8-173. Стенка откосная СТ-4 (блок №38) пл

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Един. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№7 | СТ4-24 | 024+83,00 | | | шт | 4,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 4,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **4,00** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-8. Железобетонная круглая труба диаметр 1,0м (ПК24+83)**

Пункт - 4-8-174. Стенка портальная СТ-10 (блок №34)

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Един. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№7 | СТ10-24 | 024+83,00 | | | шт | 2,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 2,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **2,00** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-8. Железобетонная круглая труба диаметр 1,0м (ПК24+83)**

Пункт - 4-8-175. Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Един. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№7 | ОДГ-24 | 024+83,00 | | | м2 | 125,83 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 125,83 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **125,83** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Курылыс Сапасы"

| | | | |
|---|---|---|---|
| Заказчик: | Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол" | Номер Сертификата: | №-12 |
| Подрядчик: | ТОО "СП "Сине Мидас Строй" | Дата Сертификата: | 20.11.2018 |
| Инженер: | ТОО "Құрылыс Сапасы" | Срок исполнения: | 23.10.2018-20.11.2018 |

**ВЕДОМОСТЬ 4-8. Железобетонная круглая труба диаметр 1,0м (ПК24+83)**

Пункт - 4-8-176 Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№7 | ОДГ-24 | 024+83,00 | | | м2 | 15,23 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 15,23 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **15,23** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-9. Железобетонная круглая труба диаметр 2х0,75м (ПК25+82)**

Пункт - 4-9-191 Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№8 | РГ-2582 | 025+82,00 | | | м3 | 97,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 97,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **97,00** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-9. Железобетонная круглая труба диаметр 2х0,75м (ПК25+82)**

Пункт - 4-9-192 Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№8 | ПГС-2582 | 025+82,00 | | | м3 | 46,72 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 46,72 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **46,72** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Номер Сертификата: №-12
Дата Сертификата: 20.11.2018
Срок исполнения: 23.10.2018-20.11.2018

**ВЕДОМОСТЬ 4-9. Железобетонная круглая труба диаметр 2х0,75м (ПК25+82)**

Пункт - 4-9-193. Укладка звеньев одноочковых круглых труб

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№8 | УЗ-2582 | 025+82,00 | | | м3 | 5,88 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 5,88 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **5,88** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-9. Железобетонная круглая труба диаметр 2х0,75м (ПК25+82)**

Пункт - 4-9-194. Круглые звенья ЗК 2.100 (блок №11)

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Еди. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№8 | КЗ-2582 | 025+82,00 | | | шт | 28,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 28,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **28,00** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

| | | | |
|---|---|---|---|
| Заказчик: | Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол" | Номер Сертификата: | №-12 |
| Подрядчик: | ТОО "СП "Сине Мидас Строй" | Дата Сертификата: | 20.11.2018 |
| Инженер: | ТОО "Курылыс Сапасы" | Срок исполнения: | 23.10.2018-20.11.2018 |

**ВЕДОМОСТЬ 4-9. Железобетонная круглая труба диаметр 2х0,75м (ПК25+82)**

Пункт - 4-9-195. Сооружение оголовков двухочковых круглых труб

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№8 | СО-2582 | 025+82,00 | | | м3 | 3,64 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 3,64 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **3,64** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-9. Железобетонная круглая труба диаметр 2х0,75м (ПК25+82)**

Пункт - 4-9-197. Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№8 | ОДГ-2582 | 025+82,00 | | | м2 | 86,76 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 86,76 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **86,76** | |

**ВЕДОМОСТЬ 4-9. Железобетонная круглая труба диаметр 2х0,75м (ПК25+82)**

Пункт - 4-9-198. Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№8 | ОДГ-2582 | 025+82,00 | | | м2 | 19,78 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 19,78 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **19,78** | |

**ВЕДОМОСТЬ 5. ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ**

**ВЕДОМОСТЬ 5-2. Дорожная одежда по типу I**

Пункт - 5.1. Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм, h=28 см

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№9 | ДСП-001 | 107+69,00 | | | м3 | 470,68 | |
| ПСО№10 | ДСП-002 | 036+27,00 | 043+59,50 | | м3 | 363,72 | слева |
| ПСО№10 | ДСП-003 | 024+83,00 | | | м3 | 695,23 | |
| ПСО№12 | ДСП-004 | 063+30,00 | | | м2 | 470,40 | справа |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 1 529,62 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 470,40 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **2 000,02** | |

Пункт - 6. Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№9 | НСП-001 | 107+69,00 | | | м3 | 336,20 | |
| ПСО№10 | НСП-002 | 036+27,00 | 043+59,50 | | м3 | 259,80 | слева |
| ПСО№10 | НСП-003 | 024+83,00 | | | м3 | 496,60 | |
| ПСО№12 | НСП-004 | 063+30,00 | | | м2 | 336,00 | справа |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 1 092,60 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 336,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **1 428,60** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Курылыс Сапасы"

**Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497.**
**Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.**

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
**Инженер:** ТОО "Құрылыс Сапасы"

**Номер Сертификата:** №-12
**Дата Сертификата:** 20.11.2018
**Срок исполнения:** 23.10.2018-20.11.2018

Пункт - 7. Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№9 | ЧЩП-001 | 107+69,00 | | | м2 | 1 681,00 | |
| ПСО№10 | ЧЩП-002 | 036+27,00 | 043+59,50 | | м2 | 1 299,00 | слева |
| ПСО№10 | ЧЩП-003 | 024+83,00 | | | м2 | 2 483,00 | |
| ПСО№12 | ЧЩП-004 | 063+30,00 | | | м2 | 1 680,00 | справа |
| | | | | | | | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 5 463,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 1 680,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **7 143,00** | |

Пункт - 8. Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I типа А, толщиной 10 см

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№9 | КЗП-001 | 107+69,00 | | | м2 | 1 681,00 | |
| ПСО№10 | КЗП-002 | 036+27,00 | 043+59,50 | | м2 | 1 299,00 | |
| ПСО№10 | КЗП-003 | 024+83,00 | | | м2 | 2 483,00 | |
| ПСО№12 | КЗП-004 | 063+30,00 | | | м2 | 1 680,00 | справа |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 5 463,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 1 680,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **7 143,00** | |

**ВЕДОМОСТЬ 5-3. Дорожная одежда по типу II**

Пункт - 10. Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр.0-120мм, h=0,33м

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№9 | ДСП2-001 | 043+59,50 | | | м3 | 988,21 | слева |
| ПСО№12 | ДСП2-002 | 036+27,00 | 043+59,50 | 732,50 | м3 | 988,21 | справа |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 988,21 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 988,21 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **1 976,42** | |

Пункт - 11. Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм, Н=0,30м (15см+15см)

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№9 | НСП2-001 | 043+59,50 | | | м3 | 898,35 | слева |
| ПСО№12 | НСП2-002 | 036+27,00 | 043+59,50 | 732,50 | м3 | 898,35 | справа |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 898,35 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 898,35 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **1 796,70** | |

**Подрядчик:**
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:**
ТОО "Құрылыс Сапасы"

| | | | |
|---|---|---|---|
| Заказчик: | Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол" | Номер Сертификата: | №-12 |
| Подрядчик: | ТОО "СП "Сине Мидас Строй" | Дата Сертификата: | 20.11.2018 |
| Инженер: | ТОО "Құрылыс Сапасы" | Срок исполнения: | 23.10.2018-20.11.2018 |

Пункт - 12. Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№9 | ВСП2-001 | 043+59,50 | | | м2 | 2 994,50 | слева |
| ПСО№12 | ВСП2-002 | 036+27,00 | 043+59,50 | 732,50 | м2 | 2 994,50 | справа |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 2 994,50 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 2 994,50 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **5 989,00** | |

Пункт - 13. Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 10 см

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№9 | К32-001 | 043+59,50 | | | м2 | 2 994,50 | слева |
| ПСО№12 | К32-002 | 036+27,00 | 043+59,50 | 732,50 | м2 | 2 994,50 | справа |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 2 994,50 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 2 994,50 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **5 989,00** | |

**ВЕДОМОСТЬ 5-4. Дорожная одежда по типу V**

Пункт -15.1 нов. . Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм, h=20 см

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№9 | ДСОПП-001 | 107+69,00 | | | м3 | 520,23 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 520,23 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **520,23** | |

Пункт - 16. Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С-4 до 80мм, Н=0,18м

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№9 | ДСОПП-001 | 107+69,00 | | | м3 | 244,11 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 244,11 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА : | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **244,11** | |

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"

**Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.**

**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Құрылыс Сапасы"

**Номер Сертификата:** №-12

**Дата Сертификата:** 20.11.2018

**Срок исполнения:** 23.10.2018-20.11.2018

Пункт - 17. Устройство верхнего слоя основания 8 см из горячего черного щебня

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№9 | ВСОПП-001 | 107+69,00 | | | м3 | 1 477,97 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 1 477,97 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **1 477,97** | |

Пункт - 18. Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 6 см

| № | Наименование документа | Местоположение | | | Едн. изм. | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от ПК | до ПК | Расстояние (м) | | | |
| ПСО№9 | НСППП-001 | 107+69,00 | | | м3 | 1 371,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 1 371,00 | |
| | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА | | | | | 0,00 | |
| | **ОБЩИЙ ОБЪЕМ :** | | | | | **1 371,00** | |

**Подрядчик:**
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:**
ТОО "Құрылыс Сапасы"