Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АО "НК КазАвтоЖол"

SMS

Сине Мидас Строй

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**№-15**
Дата Сертификата:	22.04.2019
Срок исполнения:	18.12.2018-22.04.2019
Договор:	№ 21-05-20/44 от 16.10.2017 года
Объект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Технический надзор:	ТОО "Құрылыс Сапасы"
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	6 225 501 851,04 тенге
Дата начала работ:	20.12.2017г.
Срок завершения:	30.11.2019г.

г.КАРАГАНДА

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ №-15

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	5 558 483 795,57	2 523 471 232,19	296 940 025,34		296 940 025,34	2 820 411 257,53	50,74%
2	Материалы на стройплощадке	-	395 513 090,30	- 53 348 934,89	-	- 53 348 934,89	342 164 155,41	
II	**Совокупный Итог (1+2)**	**5 558 483 795,57**	**2 918 984 322,49**	**243 591 090,45**	-	**243 591 090,45**	**3 162 575 412,94**	**56,90%**
III	**НДС 12% (II*0.12)**	**667 018 055,47**	**350 278 118,70**	**29 230 930,85**	-	**29 230 930,85**	**379 509 049,55**	
IV	**Итого включая НДС (II+III)**	**6 225 501 851,04**	**3 269 262 441,19**	**272 822 021,30**	-	**272 822 021,30**	**3 542 084 462,49**	**56,90%**
V	**Вычеты**							
3	Возврат аванса за мобилизацию:(1*15%*1.12)	1 867 650 555,00	866 567 026,08	49 647 772,52	-	49 647 772,52	916 214 798,60	
4	Гарантия исполнения 5%, (1*5%*1.12)	311 275 092,55	4 005 126,77	16 628 641,42		16 628 641,42	20 633 768,19	
VI	**Совокупный Итог (3+4):**	**2 178 925 647,55**	**870 572 152,85**	**66 276 413,94**	-	**66 276 413,94**	**936 848 566,79**	
VII	**Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VI)**		**2 398 690 288,34**	**206 545 607,36**	-	**206 545 607,36**	**2 605 235 895,70**	

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	**Руководитель проекта** Камысбаев Алтай **Подпись** **Дата**	РГУ "КАРАГАНДЫЖОЛЛАБОРАТОРИЯ КАД МИР РК	**Руководитель** Ахметкалиев М.Н. **Подпись** **Дата**
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"	**Главный инженер проекта** Тауданбеков С.С. **Подпись** **Дата**	**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"	**Заместитель директора** Шаймен К.А. **Подпись** **Дата**

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 22.04.2019

Срок исполнения: 18.12.2018-22.04.2019

Накопительная по авансу и возврату аванса на материалы

№ п/п	№ ПСО	Едн. изм.	Накопленная сумма до конца предыдущего месяца			Сумма за текущий месяц			Накопленная сумма до конца текущего месяца		
			Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)
1	ПСО №-1		254 075 215,74	-	254 075 215,74	-	-	-	254 075 215,74	-	254 075 215,74
2	ПСО №-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ПСО №-3		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ПСО №-4		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ПСО №-5		-	- 11 628 359,40	- 11 628 359,40	-			-	- 11 628 359,40	- 11 628 359,40
6	ПСО №-6		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ПСО №-7			- 5 340 315,30	- 5 340 315,30					- 5 340 315,30	- 5 340 315,30
8	ПСО №-8			- 4 112 100,15	- 4 112 100,15					- 4 112 100,15	- 4 112 100,15
9	ПСО №-9		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ПСО №-10		-	-	-	-		-	-	-	-
11	ПСО №-11		-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ПСО №-12		-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ПСО №-13		178 874 175,47	-	178 874 175,47	-	-		178 874 175,47	-	178 874 175,47
14	ПСО №-14			- 16 355 526,06	- 16 355 526,06					- 16 355 526,06	- 16 355 526,06
15	ПСО №-15						- 53 348 934,89	- 53 348 934,89		- 53 348 934,89	- 53 348 934,89
							-				
	ИТОГО				**395 513 090,30**			**- 53 348 934,89**			**342 164 155,41**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 22.04.2019

Срок исполнения: 18.12.2018-22.04.2019

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц				Текущий месяц				На конец отчетного периода				Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы			
				Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)
	Инертный материалы																
1	Щебень фр.40-80	м3	2 461,20	12 166,42	22 457 992,05	-1 027,53	- 1 896 716,93		-	-2 520,71	- 4 652 974,38	12 166,419	22 457 992,05	- 3 548,24	- 6 549 691,31	8 618,181	15 908 300,74
2	Щебень фр.20-40	м3	2 964,70	33 125,46	73 655 297,30	-1 924,28	- 4 278 690,37		-	-7 592,29	- 16 881 644,59	33 125,464	73 655 297,30	- 9 516,57	- 21 160 334,96	23 608,892	52 494 962,34
3	Щебень фр.5-20	м3	3 907,30	18 268,51	53 535 403,60	-944,58	- 2 768 063,09		-	-4 230,86	- 12 398 423,50	18 268,507	53 535 403,60	- 5 175,44	- 15 166 486,59	13 093,071	38 368 917,01
4	Отсев 0-5	м3	1 142,30	16 703,41	14 310 226,77	-694,82	- 595 272,75		-	-2 984,73	- 2 557 093,87	16 703,407	14 310 226,77	- 3 679,55	- 3 152 366,62	13 023,853	11 157 860,15
5	Щебень фр. 10-20	м3	3 671,00	3 088,04	8 502 147,11		-		-		-	3 088,040	8 502 147,11	-	-	3 088,040	8 502 147,11
5	Щебень фр. 0-120	м3	1 419,90	40 073,72	42 675 508,58	-2 827,71	- 3 011 300,26		-	-14 138,27	- 15 056 201,50	40 073,722	42 675 508,58	- 16 965,99	- 18 067 501,77	23 107,737	24 608 006,81
6	Щебень фр. 0-120	м3	2 084,75	8 605,14	13 454 675,13	-2 433,85	- 3 805 482,66		-	-1 152,88	- 1 802 597,05	8 605,141	13 454 675,13	- 3 586,73	- 5 608 079,71	5 018,409	7 846 595,42
11	**ЖБИ**						-				-						-
12	Лекальный блок №4	шт	48 387,00	7,00	254 031,75	-7,00	- 254 031,75				-	7	254 031,75	- 7,00	- 254 031,75	0	-
13	Лекальный блок №5	шт	36 280,00	2,00	54 420,00	-2,00	- 54 420,00				-	2	54 420,00	- 2,00	- 54 420,00	0	-
14	Лекальный блок №8	шт	73 229,50	195,00	10 709 814,38	-120,00	- 6 590 655,00		-		-	195	10 709 814,38	- 120,00	- 6 590 655,00	75	4 119 159,38
15	Лекальный блок №9	шт	54 768,50	18,00	739 374,75	-18,00	- 739 374,75		-		-	18	739 374,75	- 18,00	- 739 374,75	0	-
16	Лекальный блок №26	шт	55 392,50	16,00	664 710,00	-13,00	- 540 076,88		-		-	16	664 710,00	- 13,00	- 540 076,88	3	124 633,13
17	ЗК 2.100 (Блок №11)	шт	25 513,00	67,00	1 282 028,25	-40,00	- 765 390,00		-		-	67	1 282 028,25	- 40,00	- 765 390,00	27	516 638,25
18	ЗК 4.100 (Блок №13)	шт	35 450,00	1,00	26 587,50	-1,00	- 26 587,50		-		-	1	26 587,50	- 1,00	- 26 587,50	0	-
19	ЗК 4.200 (Блок №13И)	шт	70 506,00	8,00	423 036,00	-8,00	- 423 036,00		-		-	8	423 036,00	- 8,00	- 423 036,00	0	-
20	ЗКП 9.100 (Блок №17)	шт	69 645,20	9,00	470 105,10	-7,00	- 365 637,30		-		-	9	470 105,10	- 7,00	- 365 637,30	2	104 467,80
21	ЗКП 9.200 (Блок №17И)	шт	128 638,40	128,00	12 349 286,40	-50,00	- 4 823 940,00		-		-	128	12 349 286,40	- 50,00	- 4 823 940,00	78	7 525 346,40
22	Блок оголовка СТ-8	шт	42 963,00	2,00	64 444,50	-2,00	- 64 444,50		-		-	2	64 444,50	- 2,00	- 64 444,50	0	-
23	Блок оголовка СТ-9	шт	77 824,00	17,00	992 256,00	-4,00	- 233 472,00		-		-	17	992 256,00	- 4,00	- 233 472,00	13	758 784,00
24	Блок оголовка Блок №29	шт	88 109,30	16,00	1 057 311,60	-16,00	- 1 057 311,60		-		-	16	1 057 311,60	- 16,00	- 1 057 311,60	0	-
25	Портальная стенка Блок СТ-10	шт	72 393,00	6,00	325 768,50	-6,00	- 325 768,50		-		-	6	325 768,50	- 6,00	- 325 768,50	0	-
26	Портальная стенка Блок СТ-12	шт	114 468,90	14,00	1 201 923,45	-9,00	- 772 665,08		-		-	14	1 201 923,45	- 9,00	- 772 665,08	5	429 258,38
27	Портальная стенка Блок СТ-13	шт	133 949,60	16,00	1 607 395,20	-13,00	- 1 306 008,60		-		-	16	1 607 395,20	- 13,00	- 1 306 008,60	3	301 386,60
28	Портальная стенка Блок №32	шт	86 880,30	4,00	260 640,90		-		-		-	4	260 640,90	-	-	4	260 640,90
29	Откосная стенка Блок СТ-4	шт	52 149,00	16,00	625 788,00	-12,00	- 469 341,00		-		-	16	625 788,00	- 12,00	- 469 341,00	4	156 447,00
30	Откосная стенка Блок СТ-6 л(п)	шт	97 782,40	28,00	2 053 430,40	-18,00	- 1 320 062,40		-		-	28	2 053 430,40	- 18,00	- 1 320 062,40	10	733 368,00
31	Откосная стенка Блок СТ-7	шт	126 473,60	12,00	1 138 262,40	-10,00	- 948 552,00		-		-	12	1 138 262,40	- 10,00	- 948 552,00	2	189 710,40
32	**Другие материалы**						-		-		-						
33	Барьерное ограждение типа 11ДО	п.м.	11 019,88	4 092,00	33 820 011,72	0,00	-		-		-	4 092,00	33 820 011,72	-	-	4 092,00	33 820 011,72
34	Барьерное ограждение типа 11ДД	п.м.	19 320,31	9 264,00	134 237 513,88	0,00	-		-		-	9 264,00	134 237 513,88	-	-	9 264,00	134 237 513,88
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ				**432 949 391,21**		**- 37 436 300,91**		-		**- 53 348 934,89**		**432 949 391,21**		**- 90 785 235,80**		**342 164 155,41**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Курылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора:
Шаймен К.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 22.04.2019

Срок исполнения: 18.12.2018-22.04.2019

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ Вед-ти	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				823 583 115,82		556 848 956,76		17 338 488,15		574 187 444,91	69,72%
2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				811 974 214,07		616 189 578,17		360 742,68		616 550 320,85	75,93%
3	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				2 366 036 935,20		1 151 213 655,90		232 624 832,57		1 383 838 488,46	58,49%
4	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ				182 963 767,43		88 393 024,24		-		88 393 024,24	48,31%
5	ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ				488 313 124,60		110 826 017,12		46 615 961,94		157 441 979,05	32,24%
6	ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ				578 126 245,55		-		-		-	0,00%
7	ОСВЕЩЕНИЕ				307 486 392,90		-		-		-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**5 558 483 795,57**		**2 523 471 232,19**		**296 940 025,34**		**2 820 411 257,51**	**50,74%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.И.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 22.04.2019

Срок исполнения: 18.12.2018-22.04.2019

№ п/п	Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	Восстановление и закрепление оси трассы	км	11,200	37 192,50	416 556,00	11,20	416 556,00	-	-	11,20	416 556,00	100,00%
2	Устройство временной объездной дороги	км	12,061	28 971 440,00	349 424 537,84	6,97	201 969 061,23	-	-	6,97	201 969 061,23	57,80%
3	Разборка временной объездной дороги	км	12,061	3 466 520,00	41 809 697,72		-		-	-	-	0,00%
4	Переустройство ВЛ-6 кВ на ПК15+36	шт	1,00	1 090 419,00	1 090 419,00	1,00	1 090 419,00		-	1,00	1 090 419,00	100,00%
5	Переустройство ВЛ-6 кВ и 35 кВ на ПК22+70	шт	1,00	6 921 091,69	6 921 091,69	0,75	5 190 818,77		-	0,75	5 190 818,77	75,00%
6	Переустройство ВЛ-35 кВ на ПК9+95, ПК34+02, ПК34+48	шт	3,00	8 758 531,00	26 275 593,00	3,00	26 275 593,00	-	-	3,00	26 275 593,00	100,00%
7	Переустройство ВЛ-110 кВ на ПК17+35, 94+39	шт	2,00	14 906 708,00	29 813 416,00	1,80	26 832 074,40	-	-	1,80	26 832 074,40	90,00%
8	Переустройство ВЛ-220 кВ на ПК17+57	шт	1,00	22 292 306,26	22 292 306,26	0,80	17 833 845,01	-	-	0,80	17 833 845,01	80,00%
9	Переустройство ВЛ-110 кВ на ПК1+71, ПК16+06	шт	2,00	19 798 168,30	39 596 336,60	1,80	35 636 702,94	-	-	1,80	35 636 702,94	90,00%
10	Переустройство ВЛ-220 кВ на ПК16+47	шт	1,00	23 868 739,00	23 868 739,00	0,80	19 094 991,20	-	-	0,80	19 094 991,20	80,00%
11	Временный обвод ВЛ-110 кВ на ПК17+35, ВЛ-220 кВ на ПК17+57, ВЛ-35 кВ на ПК34+02, ВЛ-110 кВ на ПК94+39	шт	4,00	5 145 494,50	20 581 978,00	3,25	16 722 857,13	-	-	3,25	16 722 857,13	81,25%
12	Переустройство кабеля связи на ТОО "ИПММ" ПК15+36, "Канал им. К.Сатпаева" на ПК36+37, ПК 63+30	шт	3,00	377 885,64	1 133 656,92	3,00	1 133 656,92	-	-	3,00	1 133 656,92	100,00%
13	Переустройство линии связи на ПК10- ПК11, ПК24-ПК27, ПК36-ПК45, ПК82-ПК92, ПК91-ПК95 "Канал им.К.Сатпаева", "Казахтелеком"	шт	5,00	8 894 619,55	44 473 097,75	5,00	44 473 097,75	-	-	5,00	44 473 097,75	100,00%
14	Переустройство кабеля связи "КАЗАХТЕЛЕКОМ" на ПК36+27, ПК63+30, ПК82+53, ПК109+50 и съезды на п. Шахтерский	шт	1,00	5 138 966,82	5 138 966,82	1,00	5 138 966,82		-	1,00	5 138 966,82	100,00%
15	Переустройство кабеля связи "TNS PLUS" ПК 107+69	шт	1,00	473 501,44	473 501,44	1,00	473 501,44	-	-	1,00	473 501,44	100,00%
16	Переустройство ВОЛС ПК0+00 - ПК117+03	м	11703,00	2 499,95	29 256 914,85	11 703,00	29 256 914,85	-	-	11 703,00	29 256 914,85	100,00%
17	Расчистка территории (камыш, кустарник, деревья)	га	0,159	6 842 400,00	1 087 941,60	0,159	1 087 941,60	-	-	0,159	1 087 941,60	100,00%
18	Фрезерование и разборка асфальтобетонного покрытия	м2	192099,10	520,20	99 929 951,82	89 739,21	46 682 335,34	33 330,43	17 338 488,15	123 069,63	64 020 823,49	64,07%
19	Демонтаж существующих ограждений, разборка знаков	тонн	8,61	83 910,00	722 456,71	8,61	722 456,71	-	-	8,61	722 456,71	100,00%
20	Устройство ж/б плит в местах пересечения дамбы с кабелем (ПК19+76, ПК42+14, ПК75+23)	шт	159,0	164 229,80	26 112 538,20	159,00	26 112 538,20	-	-	159,00	26 112 538,20	100,00%
21	Устройство дамб для строительства труб и разборка дамб	м3	27641,00	219,20	6 058 907,20	27 641,00	6 058 907,20	-	-	27 641,00	6 058 907,20	100,00%
22	Разборка существующих искусственных сооружений	м3	461,10	18 525,00	8 541 877,50	373,43	6 917 698,13	-	-	373,43	6 917 698,13	80,99%
23	Разборка труб (ПК43+59, ПК24+83)	шт	2	210 217,00	420 434,00	2,00	420 434,00	-	-	2,00	420 434,00	100,00%
24	Устройство ж/б плит для защиты кабеля (ПК82+00 лево)	шт	72	16 151,30	1 162 893,60	72,00	1 162 893,60	-	-	72,00	1 162 893,60	100,00%
25	Разборка земляного полотна существующих съездов	м3	802,00	326,65	261 973,30		-		-	-	-	0,00%
26	Перенос памятников за пределы строительства	тонн	0,10	119 697,00	11 969,70	0,10	11 969,70	-	-	0,10	11 969,70	100,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 22.04.2019

Срок исполнения: 18.12.2018-22.04.2019

№ п/п	Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
27	Снятие ПРС бульдозером с перемещением на расстояние до 20 м	м3	128043,00	61,70	7 900 253,10	118 762,00	7 327 615,62	-	-	118 762,00	7 327 615,62	92,75%
28	Подготовка основания	м2	178038,30	51,50	9 168 972,45	178 038,30	9 168 972,45	-	-	178 038,30	9 168 972,45	100,00%
29	Рыхление грунтов и нарезка уступов на откосах	м3	47974,14	402,50	19 309 591,35	47 974,14	19 309 591,35	-	-	47 974,14	19 309 591,35	100,00%
30	Засыпка траншеи (ПК10+26, ПК11+00)	м3	718,00	454,80	326 546,40	718,00	326 546,40	-	-	718,00	326 546,40	100,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**823 583 115,82**		**556 848 956,76**		**17 338 488,15**		**574 187 444,91**	**69,72%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 22.04.2019

Срок исполнения: 18.12.2018-22.04.2019

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
2-1	**Основная дорога**											
1	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 50 м	м3	73081,0	90,20	6 591 906,20	72 420,49	6 532 328,20	-	-	72 420,49	6 532 328,20	99,10%
2	Разработка грунта 3 группы экскаватором из сорредоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь	м3	386392,0	1 119,20	432 449 926,40	385 611,17	431 576 024,38	-	-	385 611,17	431 576 024,38	99,80%
3	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	440010,0	164,23	72 262 842,30	439 669,23	72 206 877,04	-	-	439 669,23	72 206 877,04	99,92%
4	Планировка верха и откосов земполотна	м2	579352,84	36,00	20 856 702,24	516 618,89	18 598 280,04	-	-	516 618,89	18 598 280,04	89,17%
5	Доуплотнение земляного полотна (ПК40+00-ПК43+80)	м3	1593,0	467,50	744 727,50	1 593,00	744 727,50	-	-	1 593,00	744 727,50	100,00%
6	Замена грунта под устройство новой полосы движения ПК18+20-ПК22+60, ПК36+20-ПК51+40, ПК74+20-ПК77+80 (разработка грунта)	м3	19240,14	2 740,00	52 717 983,60	19 240,14	52 717 983,60	-	-	19 240,14	52 717 983,60	100,00%
7	Доведение резервного профиля до проектных отметок (нарезка кюветов)	м3	1558,35	195,00	303 878,25		-		-		-	0,00%
8	Укладка плодородного слоя почвы на откосы насыпи и кюветы	м2	185853,65	228,40	42 448 973,66		-		-		-	0,00%
9	Устройство водоотводных траншей для труб (ПК1+81, ПК4+49)	м3	166,92	629,00	104 992,68		-	166,92	104 992,68		104 992,68	100,00%
10	Грунт на участках 2 типа местности (взамен ПГС)	м3	52586,87	643,00	33 813 357,41	52 586,87	33 813 357,41	-	-	52 586,87	33 813 357,41	100,00%
2-2	**Рекультивация земель в т.ч.:**						-		-		-	
11	Придорожная полоса	м2	1295876,0	76,13	98 655 039,88		-		-		-	0,00%
12	Грунтовые резервы и подъезные дороги	шт	5,0	9 211 633,99	46 058 169,95		-		-		-	0,00%
13	Кабель связи	м2	15500,0	16,50	255 750,00		-	15 500,00	255 750,00		255 750,00	100,00%
14	Объездная дорога	м2	197400,0	23,86	4 709 964,00		-		-		-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**811 974 214,07**		**616 189 578,17**		**360 742,68**		**616 550 320,85**	**75,93%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 22.04.2019

Срок исполнения: 18.12.2018-22.04.2019

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
3-1	**Основная дорога Тип I**											
1	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси, h=0,28м	м3	-	513,65	-				-	-	-	
2	ПГС	м3	-	1 419,90	-			-	-	-	-	
1.1 нов.	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм, h=28 см	м3	53991,00	513,65	27 732 477,15	39 499,56	20 288 950,32	11 588,75	5 952 562,85	51 088,32	26 241 513,17	94,62%
2.1 нов.	Щебень фр. 0-120	м3	65869,00	1 419,90	93 527 393,10	48 189,45	68 424 202,49	14 138,27	20 074 935,34	62 327,73	88 499 137,83	94,62%
3	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм, Н=0,20м	м3	39391,60	2 491,00	98 124 475,60	26 599,53	66 259 428,60	5 427,88	13 520 843,97	32 027,41	79 780 272,57	81,31%
4	Щебень фр.40-80	м3	16643,00	2 461,20	40 961 751,60	11 238,33	27 659 788,64	2 293,29	5 644 233,50	13 531,62	33 304 022,14	81,31%
5	Щебень фр.20-40	м3	19695,80	2 964,70	58 392 138,26	13 299,76	39 429 812,93	2 713,94	8 046 014,88	16 013,70	47 475 827,81	81,31%
6	Щебень фр.5-20	м3	8926,00	3 907,30	34 876 559,80	6 027,36	23 550 708,53	1 229,94	4 805 738,02	7 257,30	28 356 446,55	81,31%
7	Отсев 0-5	м3	11254,20	1 142,30	12 855 672,66	7 599,50	8 680 907,79	1 550,75	1 771 418,83	9 150,25	10 452 326,62	81,31%
8	Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня	м2	177955,00	2 790,70	496 619 018,50	98 997,60	276 272 602,32	21 843,60	60 958 934,52	120 841,20	337 231 536,84	67,91%
9	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 10 см	м2	164280,00	2 755,10	452 607 828,00	85 285,00	234 968 703,50	26 270,00	72 376 477,00	111 555,00	307 345 180,50	67,91%
10	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	164280,00	2 235,00	367 165 800,00		-		-	-	-	0,00%
3-2	**Основная дорога Тип II**				-		-		-	-	-	
11	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр.0-120мм, h=0,33м	м3	25264,00	562,40	14 208 473,60	20 805,85	11 701 207,86	944,98	531 457,93	21 750,83	12 232 665,79	86,09%
12	Щебень фр. 0-120	м3	30822,00	2 084,75	64 256 164,50	25 382,38	52 915 907,51	1 152,88	2 403 462,73	26 535,25	55 319 370,24	86,09%
13	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм, Н=0,30м (15см+15см)	м3	15653,10	2 584,90	40 461 698,19	13 082,45	33 816 827,29	538,28	1 391 402,61	13 620,73	35 208 229,90	87,02%
14	Щебень фр.40-80	м3	6613,40	2 461,20	16 276 900,08	5 527,31	13 603 806,65	227,42	559 732,35	5 754,73	14 163 539,00	87,02%
15	Щебень фр.20-40	м3	7826,50	2 964,70	23 203 224,55	6 541,18	19 392 647,17	269,14	797 915,77	6 810,32	20 190 562,94	87,02%
16	Щебень фр.5-20	м3	3547,00	3 907,30	13 859 193,10	2 964,49	11 583 150,49	121,97	476 591,90	3 086,46	12 059 742,39	87,02%
17	Отсев 0-5	м3	4472,00	1 142,30	5 108 365,60	3 737,58	4 269 438,14	153,78	175 667,20	3 891,36	4 445 105,34	87,02%
18	Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня	м2	46493,00	2 790,70	129 748 015,10	34 068,00	95 073 567,60	6 212,40	17 336 944,68	40 280,40	112 410 512,28	86,64%
19	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 10 см	м2	42920,00	2 755,10	118 248 892,00	31 450,00	86 647 895,00	5 735,00	15 800 498,50	37 185,00	102 448 393,50	86,64%
20	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	42920,00	2 235,00	95 926 200,00				-	-	-	0,00%
3-3	**Разделительная полоса**				-				-	-	-	
21	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси	м3	-	513,70	-				-	-	-	
22	ПГС	м3	-	1 419,90	-			-	-	-	-	
21.1 нов.	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм	м3	7840,00	513,70	4 027 408,00	5 342,86	2 744 625,71	-	-	5 342,86	2 744 625,71	68,15%
22.1 нов.	Щебень фр. 0-120	м3	9564,80	1 419,90	13 581 059,52	6 518,29	9 255 313,89	-	-	6 518,29	9 255 313,89	68,15%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-15

Дата Сертификата: 22.04.2019

Срок исполнения: 18.12.2018-22.04.2019

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
23	Устройство слоя основания из фр.щебня фр.10-20мм толщиной, h=0,10м	м2	34089,51	202,00	6 886 081,02	11 383,46	2 299 459,20	-	-	11 383,46	2 299 459,20	33,39%
24	Щебень фр. 10-20	м3	4636,20	3 671,00	17 019 490,20	1 548,16	5 683 294,05	-	-	1 548,16	5 683 294,05	33,39%
25	Устройство слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки II, h=0,05м	м2	34089,51	1 667,00	56 827 213,17		-		-	-	-	0,00%
3-3-1	*Обочина*				-		-		-	-	-	
27	Устройство присыпных обочин из материала от разборки временной объездной дороги	м3	47005,00	243,60	11 450 418,00	27 145,16	6 612 560,98		-	27 145,16	6 612 560,98	57,75%
28	Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6 до 40мм непрерывной гранулометрии , h=0,15м	м3	7620,34	6 835,00	52 085 023,90	4 400,71	30 078 849,22	-	-	4 400,71	30 078 849,22	57,75%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**2 366 036 935,20**		**1 151 213 655,90**		**232 624 832,57**		**1 383 838 488,46**	**58,49%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Номер Сертификата: №-15

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 22.04.2019

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 18.12.2018-22.04.2019

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
4-1	Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)	шт	2,00						-			
4-1-1	**Земляные работы**								-	-		
1	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	730,00	534,50	390 185,00	538,50	287 828,25	-	-	538,50	287 828,25	73,77%
4-1-2	**Тело трубы**				-		-	-	-	-	-	
2	Устройство подготовки из песчаной-гравийной смеси под тело и оголовки трубы	м3	371,37	3 263,00	1 211 780,31	276,72	902 937,36	-	-	276,72	902 937,36	74,51%
3	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетоннных труб	м3	150,19	11 367,00	1 707 209,73	106,16	1 206 720,72	-	-	106,16	1 206 720,72	70,68%
4	Лекальный блок №8	шт	117,00	73 229,50	8 567 851,50	81,00	5 931 589,50	-	-	81,00	5 931 589,50	69,23%
5	Лекальный блок №9	шт	6,00	54 768,50	328 611,00	6,00	328 611,00	-	-	6,00	328 611,00	100,00%
6	Лекальный блок №26	шт	12,00	55 392,50	664 710,00	9,00	498 532,50	-	-	9,00	498 532,50	75,00%
7	Укладка звеньев трехочковых круглых железобетонных труб	м3	216,48	48 933,00	10 593 015,84	153,12	7 492 620,96	-	-	153,12	7 492 620,96	70,73%
8	Круглые звенья ЗК 9.200 (блок №17И)	шт	120,00	128 638,40	15 436 608,00	84,00	10 805 625,60	-	-	84,00	10 805 625,60	70,00%
9	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	3,00	69 645,20	208 935,60	3,00	208 935,60	-	-	3,00	208 935,60	100,00%
10	Сооружение оголовков трехочковых круглых труб	м3	40,92	25 301,50	1 035 337,38	30,69	776 503,04	-	-	30,69	776 503,04	75,00%
11	Звенья оголовков блок №29 (ЗК16.132)	шт	12,00	88 109,30	1 057 311,60	9,00	792 983,70	-	-	9,00	792 983,70	75,00%
12	Стенка откосная СТ-7 (блок №41) (пл)	шт	8,00	126 473,60	1 011 788,80	6,00	758 841,60	-	-	6,00	758 841,60	75,00%
13	Стенка портальная СТ-13 (блок №37)	шт	12,00	133 949,60	1 607 395,20	9,00	1 205 546,40	-	-	9,00	1 205 546,40	75,00%
14	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	16,32	20 000,00	326 400,00		-		-	-	-	0,00%
15	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	2076,10	1 201,20	2 493 811,32	1 475,69	1 772 598,83	-	-	1 475,69	1 772 598,83	71,08%
16	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	211,90	3 431,80	727 198,42	149,80	514 083,64	-	-	149,80	514 083,64	70,69%
17	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	239,00	767,80	183 504,20	177,10	135 977,38	-	-	177,10	135 977,38	74,10%
4-1-3	**Укрепление русла на входе**						-		-	-	-	
18	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	68,80	8 580,80	590 359,04		-		-	-	-	0,00%
4-1-4	**Укрепление откосов на входе и выходе**						-		-	-	-	
19	Разработка грунта	м3	548,70	405,00	222 223,50		-		-	-	-	0,00%
20	Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20 (8 см)	м2	112,40	3 389,30	380 957,32		-		-	-	-	0,00%
21	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	62,60	8 787,80	550 116,28		-		-	-	-	0,00%
22	Установка блоков упоров	м	14,00	4 095,10	57 331,40		-		-	-	-	0,00%
23	Блок У-1	шт	4,00	19 685,00	78 740,00		-		-	-	-	0,00%
24	Блок У-2	шт	4,00	26 005,00	104 020,00		-		-	-	-	0,00%
25	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	111,60	4 482,20	500 213,52		-		-	-	-	0,00%
26	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	20,00	3 552,00	71 040,00		-		-	-	-	0,00%
27	Разработка грунта (под рисберму)	м3	156,00	980,50	152 958,00		-		-	-	-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Номер Сертификата: №-15

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 22.04.2019

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 18.12.2018-22.04.2019

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
28	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	127,14	4 601,50	585 034,71		-		-	-	-	0,00%
29	Устройство асфальтовых планок	м3	2,77	34 460,00	95 523,12		-		-	-	-	0,00%
30	Устройство каменной рисбермы	м3	20,66	5 083,00	105 014,78		-		-	-	-	0,00%
4-2	**Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК19+76)**	шт	1,00				-		-	-	-	
4-2-1	**Земляные работы**						-		-	-	-	
31	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	324,00	455,40	147 549,60	324,00	147 549,60		-	324,00	147 549,60	100,00%
4-2-3	**Тело трубы**						-		-	-	-	
32	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	160,42	3 263,00	523 450,46	160,42	523 450,46		-	160,42	523 450,46	100,00%
33	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетоннных труб	м3	41,38	11 381,00	470 945,78	41,38	470 945,78		-	41,38	470 945,78	100,00%
34	Лекальный блок №8	шт	30,00	73 229,50	2 196 885,00	30,00	2 196 885,00		-	30,00	2 196 885,00	100,00%
35	Лекальный блок №9	шт	4,00	54 768,50	219 074,00	4,00	219 074,00		-	4,00	219 074,00	100,00%
36	Лекальный блок №26	шт	4,00	55 392,50	221 570,00	4,00	221 570,00		-	4,00	221 570,00	100,00%
37	Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб	м3	59,56	41 398,00	2 465 664,88	59,56	2 465 664,88		-	59,56	2 465 664,88	100,00%
38	Круглые звенья ЗК 9.200 (блок №17И)	шт	32,00	128 638,40	4 116 428,80	32,00	4 116 428,80		-	32,00	4 116 428,80	100,00%
39	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	2,00	69 645,20	139 290,40	2,00	139 290,40		-	2,00	139 290,40	100,00%
40	Сооружение оголовков двухочковых круглых труб	м3	16,52	22 700,00	375 004,00	16,52	375 004,00		-	16,52	375 004,00	100,00%
41	Звенья оголовков блок №29 (ЗК16.132)	шт	4,00	88 109,30	352 437,20	4,00	352 437,20		-	4,00	352 437,20	100,00%
42	Стенка откосная СТ-7 (блок №41) (пл)	шт	4,00	126 473,60	505 894,40	4,00	505 894,40		-	4,00	505 894,40	100,00%
43	Стенка портальная СТ-13 (блок №37)	шт	4,00	133 949,60	535 798,40	4,00	535 798,40		-	4,00	535 798,40	100,00%
44	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	5,71	20 000,00	114 240,00		-		-	-	-	0,00%
45	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	628,14	1 201,00	754 396,14	628,14	754 396,14		-	628,14	754 396,14	100,00%
46	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	69,33	3 431,00	237 871,23	69,33	237 871,23		-	69,33	237 871,23	100,00%
47	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	124,00	644,50	79 918,00		-		-	-	-	0,00%
4-2-4	**Укрепление русла на входе**						-		-	-	-	
48	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	28,40	8 580,80	243 694,72		-		-	-	-	0,00%
4-2-5	**Укрепление откосов на входе и выходе**						-		-	-	-	
49	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	27,70	8 784,30	243 325,11		-		-	-	-	0,00%
50	Установка блоков упоров	м	7,00	4 095,10	28 665,70		-		-	-	-	0,00%
51	Блок У-1	шт	2,00	19 685,00	39 370,00		-		-	-	-	0,00%
52	Блок У-2	шт	2,00	26 005,00	52 010,00		-		-	-	-	0,00%
53	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	33,20	4 482,20	148 809,04		-		-	-	-	0,00%
54	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	9,00	3 552,00	31 968,00		-		-	-	-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Номер Сертификата: №-15

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 22.04.2019

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 18.12.2018-22.04.2019

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
55	Разработка грунта (под рисберму)	м3	47,00	516,20	24 261,40		-		-	-	-	0,00%
56	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	43,40	4 601,50	199 705,10		-		-	-	-	0,00%
57	Устройство асфальтовых планок	м3	0,848	34 460,00	29 222,08		-		-	-	-	0,00%
58	Устройство каменной рисбермы	м3	7,86	4 936,00	38 796,96		-		-	-	-	0,00%
4-3	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК1+81, ПК4+49, ПК77+28, ПК86+70, ПК94+20, 105+40, 111+20)**	**шт**	**7,00**				-		-	-	-	
4-3-1	**Земляные работы**						-		-	-	-	
59	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	1668,00	1 098,10	1 831 630,80	1 329,50	1 459 923,95	-	-	1 329,50	1 459 923,95	79,71%
4-3-2	**Тело трубы**						-		-	-	-	
60	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	643,84	3 263,00	2 100 849,92	404,03	1 318 349,89	-	-	404,03	1 318 349,89	62,75%
61	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетоннных труб	м3	160,98	11 367,00	1 829 859,66	109,24	1 241 731,09	-	-	109,24	1 241 731,09	67,86%
62	Лекальный блок №8	шт	134,00	73 229,50	9 812 753,00	95,00	6 956 802,50	-	-	95,00	6 956 802,50	70,90%
63	Лекальный блок №9	шт	8,00	54 768,50	438 148,00	2,00	109 537,00	-	-	2,00	109 537,00	25,00%
64	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	235,20	18 718,00	4 402 473,60	165,64	3 100 355,93	-	-	165,64	3 100 355,93	70,42%
65	Круглые звенья ЗК 9.200 (блок №17И)	шт	138,00	128 638,40	17 752 099,20	96,00	12 349 286,40	-	-	96,00	12 349 286,40	69,57%
66	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	4,00	69 645,20	278 580,80	2,00	139 290,40	-	-	2,00	139 290,40	50,00%
67	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	68,74	17 413,00	1 196 969,62	44,19	769 480,47	-	-	44,19	769 480,47	64,29%
68	Стенка откосная СТ-6 (блок №40) (пл)	шт	28,00	97 782,40	2 737 907,20	18,00	1 760 083,20	-	-	18,00	1 760 083,20	64,29%
69	Стенка портальная СТ-12 (блок №36)	шт	14,00	114 468,90	1 602 564,60	9,00	1 030 220,10	-	-	9,00	1 030 220,10	64,29%
70	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	15,708	20 000,00	314 160,00		-		-	-	-	0,00%
71	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	2819,18	1 201,00	3 385 835,18	1 901,63	2 283 856,43	-	-	1 901,63	2 283 856,43	67,45%
72	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	397,87	3 432,00	1 365 489,84	269,97	926 537,04	-	-	269,97	926 537,04	67,85%
73	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	776,00	742,00	575 792,00	524,50	389 179,00	-	-	524,50	389 179,00	67,59%
4-3-2	**Укрепление русла на входе**						-		-	-	-	
74	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	120,40	8 571,40	1 031 996,56		-		-	-	-	0,00%
4-3-3	**Укрепление откосов на входе и выходе**						-		-	-	-	
75	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	142,80	8 808,80	1 257 896,64		-		-	-	-	0,00%
76	Разработка грунта	м3	92,50	618,70	57 229,75		-		-	-	-	0,00%
77	Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20 (8 см)	м2	5,91	3 390,00	20 034,90		-		-	-	-	0,00%
78	Установка блоков упоров	м	49,00	4 095,10	200 659,90		-		-	-	-	0,00%
79	Блок У-1	шт	14,00	19 685,00	275 590,00		-		-	-	-	0,00%
80	Блок У-2	шт	14,00	26 005,00	364 070,00		-		-	-	-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Номер Сертификата: №-15

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 22.04.2019

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 18.12.2018-22.04.2019

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
81	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	42,00	4 482,20	188 252,40		-		-	-	-	0,00%
82	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	56,00	3 552,00	198 912,00		-		-	-	-	0,00%
83	Разработка грунта (под рисберму)	м3	150,00	1 077,60	161 640,00		-		-	-	-	0,00%
84	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	174,25	4 603,00	802 072,75		-		-	-	-	0,00%
85	Устройство асфальтовых планок	м3	3,45	34 460,00	119 024,84		-		-	-	-	0,00%
86	Устройство каменной рисбермы	м3	29,50	5 672,00	167 324,00		-		-	-	-	0,00%
4-4	**Удлинение трубы диаметром 0,75м (ПК43+69)**	шт	1,00		-		-		-	-	-	
87	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	45,00	141,75	6 378,75		-		-	-	-	0,00%
88	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	2,75	3 983,00	10 953,25		-		-	-	-	0,00%
89	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых круглых труб	м3	1,05	30 024,40	31 525,62		-		-	-	-	0,00%
90	Круглые звенья ЗК 2.100 (блок №11)	шт	5,00	25 512,50	127 562,50		-		-	-	-	0,00%
91	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	6,15	9 108,00	56 014,20		-		-	-	-	0,00%
92	Стенка портальная СТ-9 (блок №31)	шт	5,00	86 880,30	434 401,50		-		-	-	-	0,00%
93	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	53,38	1 201,00	64 109,38		-		-	-	-	0,00%
94	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	3,66	3 432,00	12 561,12		-		-	-	-	0,00%
95	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	26,00	1 390,20	36 145,20		-		-	-	-	0,00%
4-4-1	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	
96	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	4,90	8 470,00	41 503,00		-		-	-	-	0,00%
4-4-2	**Укрепление откосов на входе и выходе**				-		-		-	-	-	
97	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	10,30	8 490,00	87 447,00		-		-	-	-	0,00%
98	Устройство блоков упоров	м	3,80	10 293,00	39 113,40		-		-	-	-	0,00%
99	Укрепление откосов земляного полотна монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	17,70	3 936,00	69 667,20		-		-	-	-	0,00%
100	Разработка грунта (под рисберму)	м3	11,00	353,00	3 883,00		-		-	-	-	0,00%
101	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	13,51	4 603,00	62 186,53		-		-	-	-	0,00%
102	Устройство асфальтовых планок	м3	0,48	34 460,00	16 540,80		-		-	-	-	0,00%
103	Устройство каменной рисбермы	м3	2,25	5 196,40	11 691,90		-		-	-	-	0,00%
4-5	**Ремонт и удлинение трубы диаметром 1,0м (ПК19+49, ПК22+32)**	шт	2,00		-		-		-	-	-	
104	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	230,00	1 728,90	397 647,00	230,00	397 647,00	-	-	230,00	397 647,00	100,00%
105	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	93,98	3 983,00	374 322,34	93,98	374 322,34	-	-	93,98	374 322,34	100,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Номер Сертификата: №-15

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 22.04.2019

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 18.12.2018-22.04.2019

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
106	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонннных труб	м3	0,76	12 370,00	9 401,20	0,76	9 401,20	-	-	0,76	9 401,20	100,00%
107	Лекальный блок №4	шт	1,00	48 387,00	48 387,00	1,00	48 387,00	-	-	1,00	48 387,00	100,00%
108	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых круглых труб	м3	0,84	27 465,00	23 070,60	0,84	23 070,60	-	-	0,84	23 070,60	100,00%
109	Круглые звенья ЗК 4.200 (блок №13И)	шт	1,00	70 506,00	70 506,00	1,00	70 506,00	-	-	1,00	70 506,00	100,00%
110	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	11,88	18 070,00	214 671,60	11,88	214 671,60	-	-	11,88	214 671,60	100,00%
111	Стенка откосная СТ-4 (блок №38) пл	шт	8,00	52 149,00	417 192,00	8,00	417 192,00	-	-	8,00	417 192,00	100,00%
112	Стенка портальная СТ-10 (блок №34)	шт	4,00	72 393,00	289 572,00	4,00	289 572,00	-	-	4,00	289 572,00	100,00%
113	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	2,04	20 000,00	40 800,00		-		-	-	-	0,00%
114	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	69,00	1 201,00	82 869,00	69,00	82 869,00	-	-	69,00	82 869,00	100,00%
115	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2,03	3 431,00	6 964,93	2,03	6 964,93	-	-	2,03	6 964,93	100,00%
116	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	273,00	536,85	146 560,05		-		-	-	-	0,00%
4-5-1	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	
117	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	22,80	8 565,60	195 295,68		-		-	-	-	0,00%
4-5-2	**Укрепление откосов на входе и выходе**				-		-		-	-	-	
118	Разработка грунта	м3	9,00	523,00	4 707,00		-		-	-	-	0,00%
119	Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20 (8 см)	м2	1,72	3 388,00	5 827,36		-		-	-	-	0,00%
120	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	33,40	8 773,30	293 028,22		-		-	-	-	0,00%
121	Установка блоков упоров	м	11,00	4 477,50	49 252,50		-		-	-	-	0,00%
122	Блок У-1	шт	4,00	19 685,00	78 740,00		-		-	-	-	0,00%
123	Блок У-2	шт	4,00	26 005,00	104 020,00		-		-	-	-	0,00%
124	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	9,60	4 482,00	43 027,20		-		-	-	-	0,00%
125	Разработка грунта (под рисберму)	м3	32,00	411,00	13 152,00		-		-	-	-	0,00%
126	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	40,32	4 603,00	185 592,96		-		-	-	-	0,00%
127	Устройство асфальтовых планок	м3	0,964	34 460,00	33 219,44		-		-	-	-	0,00%
128	Устройство каменной рисбермы	м3	5,40	5 043,00	27 232,20		-		-	-	-	0,00%
129	Конопатка швов между звеньями (ремонт)	м	50,44	259,00	13 063,96		-		-	-	-	0,00%
130	Обмазка швов монолитным бетоном	м3	0,09	22 081,00	1 987,29		-		-	-	-	0,00%
131	Обмазка внутренней поверхности звеньев цементным раствором М50	м2	46,99	860,00	40 411,40		-		-	-	-	0,00%
4-6	**Железобетонная круглая труба диаметр 0,5 м (ПК36+27)**	шт	1,00		-		-		-	-	-	
132	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	35,00	187,60	6 566,00	35,00	6 566,00	-	-	35,00	6 566,00	100,00%
133	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	4,93	3 983,00	19 636,19	4,93	19 636,19	-	-	4,93	19 636,19	100,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Номер Сертификата: №-15

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 22.04.2019

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 18.12.2018-22.04.2019

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
134	Укладка звеньев одноочковых круглых труб	м3	2,52	32 120,00	80 942,40	2,52	80 942,40	-	-	2,52	80 942,40	100,00%
135	Круглые звенья ЗК 2.100 (блок №11)	шт	12,00	25 512,50	306 150,00	12,00	306 150,00	-	-	12,00	306 150,00	100,00%
136	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	1,26	19 817,00	24 969,42	1,26	24 969,42	-	-	1,26	24 969,42	100,00%
137	Стенка портальная СТ-8 (блок №30)	шт	2,00	42 963,00	85 926,00	2,00	85 926,00	-	-	2,00	85 926,00	100,00%
138	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	35,09	1 201,00	42 143,09	35,09	42 143,09	-	-	35,09	42 143,09	100,00%
139	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2,10	3 431,80	7 206,78	2,10	7 206,78	-	-	2,10	7 206,78	100,00%
140	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	18,00	577,00	10 386,00		-		-	-	-	0,00%
4-6-1	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	
141	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	4,90	8 733,00	42 791,70		-		-	-	-	0,00%
142	Укрепление откосов земляного полотна монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	4,90	5 691,00	27 885,90		-		-	-	-	0,00%
143	Разработка грунта	м3	12,00	449,00	5 388,00		-		-	-	-	0,00%
144	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	13,51	4 603,00	62 186,53		-		-	-	-	0,00%
145	Устройство асфальтовых планок	м3	0,048	34 460,00	1 654,08		-		-	-	-	0,00%
146	Устройство каменной рисбермы	м3	2,25	5 196,00	11 691,00		-		-	-	-	0,00%
4-7	**Железобетонная круглая труба диаметр 0,75м (ПК42+63.9, 43+49.3, 44+60.9)**	шт	3,00		-		-		-	-	-	
147	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	155,00	205,00	31 775,00	104,00	21 320,00	-	-	104,00	21 320,00	67,10%
148	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	29,45	3 983,00	117 299,35	16,99	67 671,17	-	-	16,99	67 671,17	57,69%
149	Укладка звеньев одноочковых круглых труб	м3	10,92	28 309,00	309 134,28	6,30	178 346,70	-	-	6,30	178 346,70	57,69%
150	Круглые звенья ЗК 2.100 (блок №11)	шт	52,00	25 513,00	1 326 676,00	30,00	765 390,00	-	-	30,00	765 390,00	57,69%
151	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	14,76	15 366,50	226 809,54	4,92	75 603,18	-	-	4,92	75 603,18	33,33%
152	Стенка портальная СТ-9 (блок №31)	шт	12,00	77 824,00	933 888,00	4,00	311 296,00	-	-	4,00	311 296,00	33,33%
153	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	209,32	1 201,00	251 393,32	125,61	150 857,61	-	-	125,61	150 857,61	60,01%
154	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	16,07	3 432,00	55 152,24	9,27	31 814,64	-	-	9,27	31 814,64	57,69%
155	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	99,00	1 095,30	108 434,70		-		-	-	-	0,00%
4-7-1	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	
156	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	14,70	8 470,00	124 509,00		-		-	-	-	0,00%
4-7-2	**Укрепление откосов на входе и выходе**				-		-		-	-	-	
157	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	30,90	8 490,00	262 341,00		-		-	-	-	0,00%
158	Устройство блоков упоров	м	11,40	10 292,60	117 335,64		-		-	-	-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Номер Сертификата: №-15

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 22.04.2019

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 18.12.2018-22.04.2019

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
159	Укрепление откосов земляного полотна монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	53,10	3 936,00	209 001,60		-		-	-	-	0,00%
160	Разработка грунта (под рисберму)	м3	33,00	352,80	11 642,40		-		-	-	-	0,00%
161	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	40,53	4 603,00	186 559,59		-		-	-	-	0,00%
162	Устройство асфальтовых планок	м3	1,44	34 460,00	49 622,40		-		-	-	-	0,00%
163	Устройство каменной рисбермы	м3	6,75	5 196,00	35 073,00		-		-	-	-	0,00%
4-8	**Железобетонная круглая труба диаметр 1,0м (ПК24+83)**	шт	1,00		-		-		-	-	-	
164	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	133,00	1 652,50	219 782,50	133,00	219 782,50	-	-	133,00	219 782,50	100,00%
165	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	48,41	3 983,00	192 817,03	48,41	192 817,03	-	-	48,41	192 817,03	100,00%
166	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	5,70	12 344,00	70 360,80	5,70	70 360,80	-	-	5,70	70 360,80	100,00%
167	Лекальный блок №4	шт	6,00	48 387,00	290 322,00	6,00	290 322,00	-	-	6,00	290 322,00	100,00%
168	Лекальный блок №5	шт	2,00	36 280,00	72 560,00	2,00	72 560,00	-	-	2,00	72 560,00	100,00%
169	Укладка звеньев одноочковых круглых труб	м3	6,30	26 314,00	165 778,20	6,30	165 778,20	-	-	6,30	165 778,20	100,00%
170	Круглые звенья ЗК 4.100 (блок №13)	шт	1,00	35 450,00	35 450,00	1,00	35 450,00	-	-	1,00	35 450,00	100,00%
171	Круглые звенья ЗК 4.200	шт	7,00	70 506,00	493 542,00	7,00	493 542,00	-	-	7,00	493 542,00	100,00%
172	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	5,94	17 340,00	102 999,60	5,94	102 999,60	-	-	5,94	102 999,60	100,00%
173	Стенка откосная СТ-4 (блок №38) пл	шт	4,00	52 149,00	208 596,00	4,00	208 596,00	-	-	4,00	208 596,00	100,00%
174	Стенка портальная СТ-10 (блок №34)	шт	2,00	72 393,00	144 786,00	2,00	144 786,00	-	-	2,00	144 786,00	100,00%
175	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	125,83	1 201,00	151 121,83	125,83	151 121,83	-	-	125,83	151 121,83	100,00%
176	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	15,23	3 432,00	52 269,36	15,23	52 269,36	-	-	15,23	52 269,36	100,00%
177	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	1,02	20 000,00	20 400,00		-		-	-	-	0,00%
178	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	72,00	729,10	52 495,20		-		-	-	-	0,00%
4-8-1	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	
179	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	11,40	8 566,00	97 652,40		-		-	-	-	0,00%
180	Разработка грунта	м3	15,00	631,60	9 474,00		-		-	-	-	0,00%
181	Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20 (8 см)	м2	4,27	3 389,00	14 471,03		-		-	-	-	0,00%
182	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	16,70	8 773,30	146 514,11		-		-	-	-	0,00%
183	Установка блоков упоров	м	5,50	4 477,50	24 626,25		-		-	-	-	0,00%
184	Блок У-1	шт	2,00	19 685,00	39 370,00		-		-	-	-	0,00%
185	Блок У-2	шт	2,00	26 005,00	52 010,00		-		-	-	-	0,00%
186	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	4,80	4 482,60	21 516,48		-		-	-	-	0,00%
187	Разработка грунта (под рисберму)	м3	16,00	412,00	6 592,00		-		-	-	-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения

Номер Сертификата: №-15

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 22.04.2019

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 18.12.2018-22.04.2019

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
188	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	20,16	4 603,00	92 796,48		-		-	-	-	0,00%
189	Устройство асфальтовых планок	м3	0,51	34 460,00	17 643,52		-		-	-	-	0,00%
190	Устройство каменной рисбермы	м3	2,70	5 043,00	13 616,10		-		-	-	-	0,00%
4-9	**Железобетонная круглая труба диаметр 2х0,75м (ПК25+82)**	шт	1,00		-		-		-	-	-	
191	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	97,00	699,30	67 832,10	97,00	67 832,10	-	-	97,00	67 832,10	100,00%
192	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	46,72	3 983,00	186 085,76	46,72	186 085,76	-	-	46,72	186 085,76	100,00%
193	Укладка звеньев одноочковых круглых труб	м3	5,88	27 988,00	164 569,44	5,88	164 569,44	-	-	5,88	164 569,44	100,00%
194	Круглые звенья ЗК 2.100 (блок №11)	шт	28,00	25 513,00	714 364,00	28,00	714 364,00	-	-	28,00	714 364,00	100,00%
195	Сооружение оголовков двухочковых круглых труб	м3	3,64	16 602,00	60 431,28	3,64	60 431,28	-	-	3,64	60 431,28	100,00%
196	Стенка откосная СТ-4 (блок №38) пл	шт	4,00	52 149,00	208 596,00		-		-	-	-	0,00%
197	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	86,76	1 201,00	104 198,76	86,76	104 198,76	-	-	86,76	104 198,76	100,00%
198	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	19,78	3 432,00	67 884,96	19,78	67 884,96	-	-	19,78	67 884,96	100,00%
199	ПГС (для заполнения пазух)	м3	4,64	1 505,00	6 983,20		-		-	-	-	0,00%
200	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	63,70	1 021,50	65 069,55		-		-	-	-	0,00%
4-9-1	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	
201	Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20 (8 см)	м2	7,00	8 496,00	59 472,00		-		-	-	-	0,00%
202	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	10,90	8 748,60	95 359,74		-		-	-	-	0,00%
203	Устройство блоков упоров	м	3,80	10 292,60	39 111,88		-		-	-	-	0,00%
204	Укрепление откосов земляного полотна монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	22,50	3 935,50	88 548,75		-		-	-	-	0,00%
205	Разработка грунта (под рисберму)	м3	15,00	1 034,70	15 520,50		-		-	-	-	0,00%
206	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	19,60	4 603,00	90 218,80		-		-	-	-	0,00%
207	Устройство асфальтовых планок	м3	0,47	34 456,00	16 194,32		-		-	-	-	0,00%
208	Устройство каменной рисбермы	м3	2,63	5 598,00	14 722,74		-		-	-	-	0,00%
4-10	**ВОДООТВОД С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ**				-		-		-	-	-	
209	Устройство водосборов по обочине	шт	40,00	18 534,00	741 360,00		-		-	-	-	0,00%
210	Блок Б-5	шт	160,00	10 730,00	1 716 800,00		-		-	-	-	0,00%
211	Блок Б-2-20-40	шт	126,00	3 942,00	496 692,00		-		-	-	-	0,00%
212	Доращивание блоков Б-5 монолитным бетоном В20	м3	5,74	27 090,00	155 496,60		-		-	-	-	0,00%
213	Устройство лотков вдоль кромки	м	2097,00	1 909,50	4 004 221,50		-		-	-	-	0,00%
214	Блок Б-1-20-75	шт	2097,00	14 871,30	31 185 116,10		-		-	-	-	0,00%
215	Устройство лотков вдоль откосов	м	374,76	3 509,00	1 315 032,84		-		-	-	-	0,00%
216	Блок Б-6	шт	787,00	5 082,68	4 000 069,16		-		-	-	-	0,00%
217	Устройство гасителей у подошвы	шт	40,00	30 019,80	1 200 792,00		-		-	-	-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения

Номер Сертификата: №-15

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 22.04.2019

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 18.12.2018-22.04.2019

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
218	Блок Б-9	шт	40,00	10 810,60	432 424,00		-		-	-	-	0,00%
219	Блок Б-5	шт	240,00	10 730,00	2 575 200,00		-		-	-	-	0,00%
220	Монолитный бетон гасителя В25	м3	28,00	28 579,00	800 212,00		-		-	-	-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				182 963 767,43		88 393 024,24		-		88 393 024,24	48,31%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шайхин К.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Номер Сертификата: №-15

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 22.04.2019

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 18.12.2018-22.04.2019

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 5 ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
5-1	**Земляные работы**										-	
1	Разработка грунта 3 группы с перевозкой автосамосвалами до 4 км, с работой на отвале и уплотнением пневмоколесными катками	м3	52308,00	504,60	26 394 616,80		-		-		-	0,00%
2	Планировка верха и откосов насыпей механизированным способом	м2	79940,00	14,06	1 123 827,90		-		-		-	0,00%
3	Укладка плодородного слоя почвы	м2	24728,00	253,64	6 272 009,92		-		-		-	0,00%
4	Уширение обочин под устройство шумозащитных экранов	м3	6209,00	478,04	2 968 150,36		-		-		-	0,00%
5-2	**Дорожная одежда по типу I**				-		-				-	
5	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси, h=0,28м	м3	-	2 463,80	-		-			-	-	
5.1 нов.	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм, h=28 см	м3	3790,60	2 463,80	9 339 280,28	2 000,02	4 927 646,55	1 181,32	2 910 536,22	3 181,34	7 838 182,77	83,93%
6	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4	м3	2707,60	5 877,40	15 913 648,24	1 428,60	8 396 453,64	843,80	4 959 350,12	2 272,40	13 355 803,76	83,93%
7	Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня	м2	13538,00	2 785,70	37 712 806,60	7 143,00	19 898 255,10	4 219,00	11 752 868,30	11 362,00	31 651 123,40	83,93%
8	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I типа А, толщиной 10 см	м2	13538,00	2 755,10	37 298 543,80	7 143,00	19 679 679,30	4 219,00	11 623 766,90	11 362,00	31 303 446,20	83,93%
9	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	13538,00	2 235,00	30 257 430,00		-			-	-	
5-3	**Дорожная одежда по типу II**				-		-			-	-	
10	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр.0-120мм, h=0,33м	м3	2576,70	3 382,80	8 716 460,76	1 976,42	6 685 820,12	600,28	2 030 640,64	2 576,70	8 716 460,76	100,00%
11	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм, Н=0,30м (15см+15см)	м3	2342,40	5 974,80	13 995 371,52	1 796,70	10 734 923,16	545,70	3 260 448,36	2 342,40	13 995 371,52	100,00%
12	Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня	м2	7808,00	2 785,50	21 749 184,00	5 989,00	16 682 359,50	1 819,00	5 066 824,50	7 808,00	21 749 184,00	100,00%
13	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 10 см	м2	7808,00	2 755,10	21 511 820,80	5 989,00	16 500 293,90	1 819,00	5 011 526,90	7 808,00	21 511 820,80	100,00%
14	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	7808,00	2 235,00	17 450 880,00		-		-	-	-	0,00%
5-4	**Дорожная одежда по типу V**				-		-			-	-	
15	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси, h=0,20м	м3	-	2 369,20	-		-		-	-	-	
15.1 нов.	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм, h=20 см	м3	3745,60	2 369,20	8 874 075,52	520,23	1 232 535,46	-	-	520,23	1 232 535,46	13,89%
16	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С-4 до 80мм, Н=0,18м	м3	1757,55	7 161,00	12 585 815,55	244,11	1 748 065,35	-	-	244,11	1 748 065,35	13,89%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Номер Сертификата: №-15

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 22.04.2019

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 18.12.2018-22.04.2019

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 5 ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
17	Устройство верхнего слоя основания 8 см из горячего черного щебня	м2	10641,20	1 373,40	14 614 624,08	1 477,97	2 029 850,03	-	-	1 477,97	2 029 850,03	13,89%
18	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 6 см	м2	9871,00	1 685,00	16 632 635,00	1 371,00	2 310 135,00	-	-	1 371,00	2 310 135,00	13,89%
19	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	9871,00	2 235,00	22 061 685,00		-		-	-	-	0,00%
5-4-1	**Обочина**				-		-			-	-	
20	Устройство присыпных обочин из материала от разборки временной объездной дороги	м3	242,00	1 160,80	280 913,60		-			-	-	0,00%
21	Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6	м3	380,80	7 052,20	2 685 477,76		-			-	-	0,00%
5-6	Дорожная одежда серповидного профиля (ПК 16+90). Дорожная одежда по типу Va	км	0,05	4 141 599,00	207 079,95		-			-	-	0,00%
22	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси, h=0,20м	м3	-	3 105,80	-		-			-	-	0,00%
22.1 нов	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм, h=20 см	м3	6597,00	3 105,80	20 488 962,60		-					0,00%
23	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С-4 до 80мм, Н=0,18м	м3	4155,60	6 186,20	25 707 372,72		-			-	-	0,00%
24	Устройство верхнего слоя основания 8 см из горячего черного щебня	м2	21274,80	1 373,50	29 220 937,80		-			-	-	0,00%
25	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 6 см	м2	19978,00	1 685,00	33 662 930,00		-			-	-	0,00%
26	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	19978,00	2 235,00	44 650 830,00		-			-	-	0,00%
5-6-1	**Обочина**				-		-			-	-	
27	Устройство присыпных обочин из материала от разборки временной объездной дороги	м3	465,10	1 196,00	556 259,60		-			-	-	0,00%
28	Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6	м3	762,80	7 052,30	5 379 494,44		-			-	-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**488 313 124,60**		**110 826 017,12**		**46 615 961,94**		**157 441 979,05**	**32,24%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.