Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АО "НК КазАвтоЖол"

SMS

Сине Мидас Строй

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**№-18**
Дата Сертификата:	10.06.2019
Срок исполнения:	20.05.2019-10.06.2019
Договор:	№ 21-05-20/44 от 16.10.2017 года
Объект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Технический надзор:	ТОО "Құрылыс Сапасы"
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	6 225 501 851.04 тенге
Дата начала работ:	20.12.2017г.
Срок завершения:	30.11.2019г.

г.КАРАГАНДА

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497.
Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ №-18

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	5 558 483 795,57	3 470 630 201,91	173 120 179,68		173 120 179,68	3 643 750 381,59	65,55%
2	Материалы на стройплощадке	-	219 876 433,73	- 4 787 593,18	-	- 4 787 593,18	215 088 840,55	
II	**Совокупный Итог (1+2)**	**5 558 483 795,57**	**3 690 506 635,64**	**168 332 586,50**	**-**	**168 332 586,50**	**3 858 839 222,14**	**69,42%**
III	**НДС 12% (II*0.12)**	**667 018 055,47**	**442 860 796,28**	**20 199 910,38**	**-**	**20 199 910,38**	**463 060 706,66**	
IV	**Итого включая НДС (II+III)**	**6 225 501 851,04**	**4 133 367 431,92**	**188 532 496,88**	**-**	**188 532 496,88**	**4 321 899 928,80**	**69,42%**
V	**Вычеты**							
3	Возврат аванса за мобилизацию:(1*15%*1.12)	1 867 650 555,00	1 025 451 581,25	29 084 190,19	-	29 084 190,19	1 054 535 771,44	
4	Гарантия исполнения 5%, (1*10%*1.12)	311 275 092,55	93 458 289,96	19 389 460,12		19 389 460,12	112 847 750,08	
VI	**Совокупный Итог (3+4):**	**2 178 925 647,55**	**1 118 909 871,21**	**48 473 650,31**	**-**	**48 473 650,31**	**1 167 383 521,52**	
VII	**Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VI)**		**3 014 457 560,71**	**140 058 846,57**	**-**	**140 058 846,57**	**3 154 516 407,28**	

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	**Руководитель проекта** Камысбаев Алтай **Подпись** **Дата** 10.06.19		
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"	**Главный инженер проекта** Тауданбеков С.С. **Подпись** **Дата**	**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"	**Заместитель директора** **Шаймин К.А** **Подпись** **Дата**

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-18

Дата Сертификата: 10.06.2019

Срок исполнения: 20.05.2019-10.06.2019

Накопительная по авансу и возврату аванса на материалы

№ п/п	№ ПСО	Едн. изм.	Накопленная сумма до конца предыдущего месяца			Сумма за текущий месяц			Накопленная сумма до конца текущего месяца		
			Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)
1	ПСО №-1		254 075 215.74	-	254 075 215.74	-	-	-	254 075 215.74	-	254 075 215.74
2	ПСО №-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ПСО №-3		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ПСО №-4		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ПСО №-5		-	- 11 628 359.40	- 11 628 359.40	-			-	- 11 628 359.40	- 11 628 359.40
6	ПСО №-6		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ПСО №-7			- 5 340 315.30	- 5 340 315.30					- 5 340 315.30	- 5 340 315.30
8	ПСО №-8			- 4 112 100.15	- 4 112 100.15					- 4 112 100.15	- 4 112 100.15
9	ПСО №-9		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ПСО №-10		-	-	-	-		-	-	-	-
11	ПСО №-11		-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ПСО №-12		-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ПСО №-13		178 874 175.47	-	178 874 175.47	-	-		178 874 175.47	-	178 874 175.47
14	ПСО №-14			- 16 355 526.06	- 16 355 526.06					- 16 355 526.06	- 16 355 526.06
15	ПСО №-15			- 53 348 934.89	- 53 348 934.89					- 53 348 934.89	- 53 348 934.89
16	ПСО №-16			- 120 594 824.68	- 120 594 824.68					- 120 594 824.68	- 120 594 824.68
17	ПСО №-17			- 1 692 897.00	- 1 692 897.00					- 1 692 897.00	- 1 692 897.00
18	ПСО №-18						- 4 787 593.18	- 4 787 593.18		- 4 787 593.18	- 4 787 593.18
							-				
	ИТОГО				**219 876 433.73**		-	**- 4 787 593.18**			**215 088 840.55**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-18

Дата Сертификата: 10.06.2019

Срок исполнения: 20.05.2019-10.06.2019

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц				Текущий месяц				На конец отчетного периода				Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы			
				Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)
	Инертный материалы																
1	Щебень фр.40-80	м3	2 461.20	12 166.42	22 457 992.05	-9 238.88	- 17 054 040.99		-		-	12 166.419	22 457 992.05	- 9 238.88	- 17 054 040.99	2 927.543	5 403 951.06
2	Щебень фр.20-40	м3	2 964.70	33 125.46	73 655 297.30	-26 411.41	- 58 726 440.66		-		-	33 125.464	73 655 297.30	- 26 411.41	- 58 726 440.66	6 714.049	14 928 856.64
3	Щебень фр.5-20	м3	3 907.30	18 268.51	53 535 403.60	-14 581.66	- 42 731 182.01		-	-553.03	- 1 620 633.24	18 268.507	53 535 403.60	- 15 134.68	- 44 351 815.25	3 133.822	9 183 588.35
4	Отсев 0-5	м3	1 142.30	16 703.41	14 310 226.77	-12 357.56	- 10 587 030.44		-	-651.88	- 558 479.45	16 703.407	14 310 226.77	- 13 009.44	- 11 145 509.89	3 693.971	3 164 716.88
5	Щебень фр. 10-20	м3	3 671.00	3 088.04	8 502 147.11	-3 088.04	- 8 502 147.11		-		-	3 088.040	8 502 147.11	- 3 088.04	- 8 502 147.11	0.000	-
5	Щебень фр. 0-120	м3	1 419.90	40 073.72	42 675 508.58	-25 738.28	- 27 409 336.22		-	-860.13	- 915 970.34	40 073.722	42 675 508.58	- 26 598.41	- 28 325 306.56	13 475.317	14 350 202.02
6	Щебень фр. 0-120	м3	2 084.75	8 605.14	13 454 675.13	-8 605.14	- 13 454 675.13		-		-	8 605.141	13 454 675.13	- 8 605.14	- 13 454 675.13	0.000	-
11	**ЖБИ**						-				-						-
12	Лекальный блок №4	шт	48 387.00	7.00	254 031.75	-7.00	- 254 031.75				-	7	254 031.75	- 7.00	- 254 031.75	0	-
13	Лекальный блок №5	шт	36 280.00	2.00	54 420.00	-2.00	- 54 420.00				-	2	54 420.00	- 2.00	- 54 420.00	0	-
14	Лекальный блок №8	шт	73 229.50	195.00	10 709 814.38	-195.00	- 10 709 814.38		-		-	195	10 709 814.38	- 195.00	- 10 709 814.38	0	-
15	Лекальный блок №9	шт	54 768.50	18.00	739 374.75	-18.00	- 739 374.75		-		-	18	739 374.75	- 18.00	- 739 374.75	0	-
16	Лекальный блок №26	шт	55 392.50	16.00	664 710.00	-16.00	- 664 710.00		-		-	16	664 710.00	- 16.00	- 664 710.00	0	-
17	ЗК 2.100 (Блок №11)	шт	25 513.00	67.00	1 282 028.25	-40.00	- 765 390.00		-	-27.00	- 516 638.25	67	1 282 028.25	- 67.00	- 1 282 028.25	0	-
18	ЗК 4.100 (Блок №13)	шт	35 450.00	1.00	26 587.50	-1.00	- 26 587.50		-		-	1	26 587.50	- 1.00	- 26 587.50	0	-
19	ЗК 4.200 (Блок №13И)	шт	70 506.00	8.00	423 036.00	-8.00	- 423 036.00		-		-	8	423 036.00	- 8.00	- 423 036.00	0	
20	ЗКП 9.100 (Блок №17)	шт	69 645.20	9.00	470 105.10	-9.00	- 470 105.10		-		-	9	470 105.10	- 9.00	- 470 105.10	0	-
21	ЗКП 9.200 (Блок №17И)	шт	128 638.40	128.00	12 349 286.40	-128.00	- 12 349 286.40		-		-	128	12 349 286.40	- 128.00	- 12 349 286.40	0	-
22	Блок оголовка СТ-8	шт	42 963.00	2.00	64 444.50	-2.00	- 64 444.50		-		-	2	64 444.50	- 2.00	- 64 444.50	0	-
23	Блок оголовка СТ-9	шт	77 824.00	17.00	992 256.00	-4.00	- 233 472.00		-	-13.00	- 758 784.00	17	992 256.00	- 17.00	- 992 256.00	0	-
24	Блок оголовка Блок №29	шт	88 109.30	16.00	1 057 311.60	-16.00	- 1 057 311.60		-		-	16	1 057 311.60	- 16.00	- 1 057 311.60	0	-
25	Портальная стенка Блок СТ-10	шт	72 393.00	6.00	325 768.50	-6.00	- 325 768.50		-		-	6	325 768.50	- 6.00	- 325 768.50	0	-
26	Портальная стенка Блок СТ-12	шт	114 468.90	14.00	1 201 923.45	-14.00	- 1 201 923.45		-		-	14	1 201 923.45	- 14.00	- 1 201 923.45	0	-
27	Портальная стенка Блок СТ-13	шт	133 949.60	16.00	1 607 395.20	-16.00	- 1 607 395.20		-		-	16	1 607 395.20	- 16.00	- 1 607 395.20	0	-
28	Портальная стенка Блок №32	шт	86 880.30	4.00	260 640.90		-		-	-4.00	- 260 640.90	4	260 640.90	- 4.00	- 260 640.90	0	-
29	Откосная стенка Блок СТ-4	шт	52 149.00	16.00	625 788.00	-12.00	- 469 341.00		-	-4.00	- 156 447.00	16	625 788.00	- 16.00	- 625 788.00	0	-
30	Откосная стенка Блок СТ-6 л(п)	шт	97 782.40	28.00	2 053 430.40	-28.00	- 2 053 430.40		-		-	28	2 053 430.40	- 28.00	- 2 053 430.40	0	-
31	Откосная стенка Блок СТ-7	шт	126 473.60	12.00	1 138 262.40	-12.00	- 1 138 262.40		-		-	12	1 138 262.40	- 12.00	- 1 138 262.40	0	-
32	**Другие материалы**						-		-		-						
33	Барьерное ограждение типа 11ДО	п.м.	11 019.88	4 092.00	33 820 011.72	0.00	-		-		-	4 092.00	33 820 011.72	-	-	4 092.00	33 820 011.72
34	Барьерное ограждение типа 11ДД	п.м.	19 320.31	9 264.00	134 237 513.88	0.00	-		-		-	9 264.00	134 237 513.88	-	-	9 264.00	134 237 513.88
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ				**432 949 391.21**		**- 213 072 957.48**		**-**		**- 4 787 593.18**		**432 949 391.21**		**- 217 860 550.66**		**215 088 840.55**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-18

Дата Сертификата: 10.06.2019

Срок исполнения: 20.05.2019-10.06.2019

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ Вед-ти	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				823 583 115.82		626 904 841.54		572 637.48		627 477 479.02	76.19%
2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				811 974 214.07		626 751 400.12		2 258 422.20		629 009 822.32	77.47%
3	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				2 366 036 935.20		1 920 575 065.33		137 893 912.50		2 058 468 977.83	87.00%
4	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ				182 963 767.43		117 561 563.28		-		117 561 563.28	64.25%
5	ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ				488 313 124.60		178 837 331.64		32 395 207.50		211 232 539.14	43.26%
6	ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ				578 126 245.55		-		-		-	0.00%
7	ОСВЕЩЕНИЕ				307 486 392.90		-		-		-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**5 558 483 795.57**		**3 470 630 201.91**		**173 120 179.68**		**3 643 750 381.59**	**65.55%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-18

Дата Сертификата: 10.06.2019

Срок исполнения: 20.05.2019-10.06.2019

№ п/п	Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	Восстановление и закрепление оси трассы	км	11.200	37 192.50	416 556.00	11.20	416 556.00	-	-	11.20	416 556.00	100.00%
2	Устройство временной объездной дороги	км	12.061	28 971 440.00	349 424 537.84	6.97	201 969 061.23	-	-	6.97	201 969 061.23	57.80%
3	Разборка временной объездной дороги	км	12.061	3 466 520.00	41 809 697.72		-		-	-	-	0.00%
4	Переустройство ВЛ-6 кВ на ПК15+36	шт	1.00	1 090 419.00	1 090 419.00	1.00	1 090 419.00		-	1.00	1 090 419.00	100.00%
5	Переустройство ВЛ-6 кВ и 35 кВ на ПК22+70	шт	1.00	6 921 091.69	6 921 091.69	1.00	6 921 091.69	-	-	1.00	6 921 091.69	100.00%
6	Переустройство ВЛ-35 кВ на ПК9+95, ПК34+02, ПК34+48	шт	3.00	8 758 531.00	26 275 593.00	3.00	26 275 593.00	-	-	3.00	26 275 593.00	100.00%
7	Переустройство ВЛ-110 кВ на ПК17+35, 94+39	шт	2.00	14 906 708.00	29 813 416.00	1.80	26 832 074.40	-	-	1.80	26 832 074.40	90.00%
8	Переустройство ВЛ-220 кВ на ПК17+57	шт	1.00	22 292 306.26	22 292 306.26	1.00	22 292 306.26	-	-	1.00	22 292 306.26	100.00%
9	Переустройство ВЛ-110 кВ на ПК1+71, ПК16+06	шт	2.00	19 798 168.30	39 596 336.60	2.00	39 596 336.60	-	-	2.00	39 596 336.60	100.00%
10	Переустройство ВЛ-220 кВ на ПК16+47	шт	1.00	23 868 739.00	23 868 739.00	1.00	23 868 739.00	-	-	1.00	23 868 739.00	100.00%
11	Временный обвод ВЛ-110 кВ на ПК17+35, ВЛ-220 кВ на ПК17+57, ВЛ-35 кВ на ПК34+02, ВЛ-110 кВ на ПК94+39	шт	4.00	5 145 494.50	20 581 978.00	3.25	16 722 857.13	-	-	3.25	16 722 857.13	81.25%
12	Переустройство кабеля связи на ТОО "ИПММ" ПК15+36, "Канал им. К.Сатпаева" на ПК36+37, ПК 63+30	шт	3.00	377 885.64	1 133 656.92	3.00	1 133 656.92	-	-	3.00	1 133 656.92	100.00%
13	Переустройство линии связи на ПК10- ПК11, ПК24-ПК27, ПК36-ПК45, ПК82-ПК92, ПК91-ПК95 "Канал им.К.Сатпаева", "Казахтелеком"	шт	5.00	8 894 619.55	44 473 097.75	5.00	44 473 097.75	-	-	5.00	44 473 097.75	100.00%
14	Переустройство кабеля связи "КАЗАХТЕЛЕКОМ" на ПК36+27, ПК63+30, ПК82+53, ПК109+50 и съезды на п. Шахтерский	шт	1.00	5 138 966.82	5 138 966.82	1.00	5 138 966.82		-	1.00	5 138 966.82	100.00%
15	Переустройство кабеля связи "TNS PLUS" ПК 107+69	шт	1.00	473 501.44	473 501.44	1.00	473 501.44	-	-	1.00	473 501.44	100.00%
16	Переустройство ВОЛС ПК0+00 - ПК117+03	м	11703.00	2 499.95	29 256 914.85	11 703.00	29 256 914.85	-	-	11 703.00	29 256 914.85	100.00%
17	Расчистка территории (камыш, кустарник, деревья)	га	0.159	6 842 400.00	1 087 941.60	0.159	1 087 941.60	-	-	0.159	1 087 941.60	100.00%
18	Фрезерование и разборка асфальтобетонного покрытия	м2	192099.10	520.20	99 929 951.82	192 099.10	99 929 951.82	-	-	192 099.10	99 929 951.82	100.00%
19	Демонтаж существующих ограждений, разборка знаков	тонн	8.61	83 910.00	722 456.71	8.61	722 456.71	-	-	8.61	722 456.71	100.00%
20	Устройство ж/б плит в местах пересечения дамбы с кабелем (ПК19+76, ПК42+14, ПК75+23)	шт	159.0	164 229.80	26 112 538.20	159.00	26 112 538.20	-	-	159.00	26 112 538.20	100.00%
21	Устройство дамб для строительства труб и разборка дамб	м3	27641.00	219.20	6 058 907.20	27 641.00	6 058 907.20	-	-	27 641.00	6 058 907.20	100.00%
22	Разборка существующих искусственных сооружений	м3	461.10	18 525.00	8 541 877.50	461.10	8 541 877.50	-	-	461.10	8 541 877.50	100.00%
23	Разборка труб (ПК43+59, ПК24+83)	шт	2	210 217.00	420 434.00	2.00	420 434.00	-	-	2.00	420 434.00	100.00%
24	Устройство ж/б плит для защиты кабеля (ПК82+00 лево)	шт	72	16 151.30	1 162 893.60	72.00	1 162 893.60	-	-	72.00	1 162 893.60	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-18

Дата Сертификата: 10.06.2019

Срок исполнения: 20.05.2019-10.06.2019

№ п/п	Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
25	Разборка земляного полотна существующих съездов	м3	802.00	326.65	261 973.30	802.00	261 973.30	-	-	802.00	261 973.30	100.00%
26	Перенос памятников за пределы строительства	тонн	0.10	119 697.00	11 969.70	0.10	11 969.70	-	-	0.10	11 969.70	100.00%
27	Снятие ПРС бульдозером с перемещением на расстояние до 20 м	м3	128043.00	61.70	7 900 253.10	118 762.00	7 327 615.62	9 281.00	572 637.48	128 043.00	7 900 253.10	100.00%
28	Подготовка основания	м2	178038.30	51.50	9 168 972.45	178 038.30	9 168 972.45	-	-	178 038.30	9 168 972.45	100.00%
29	Рыхление грунтов и нарезка уступов на откосах	м3	47974.14	402.50	19 309 591.35	47 974.14	19 309 591.35	-	-	47 974.14	19 309 591.35	100.00%
30	Засыпка траншеи (ПК10+26, ПК11+00)	м3	718.00	454.80	326 546.40	718.00	326 546.40	-	-	718.00	326 546.40	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**823 583 115.82**		**626 904 841.54**		**572 637.48**		**627 477 479.02**	**76.19%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-18

Дата Сертификата: 10.06.2019

Срок исполнения: 20.05.2019-10.06.2019

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
2-1	**Основная дорога**											
1	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 50 м	м3	73081.0	90.20	6 591 906.20	73 081.00	6 591 906.20	-	-	73 081.00	6 591 906.20	100.00%
2	Разработка грунта 3 группы экскаватором из соредоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь	м3	386392.0	1 119.20	432 449 926.40	386 392.00	432 449 926.40	-	-	386 392.00	432 449 926.40	100.00%
3	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	440010.0	164.23	72 262 842.30	440 010.00	72 262 842.30	-	-	440 010.00	72 262 842.30	100.00%
4	Планировка верха и откосов земполотна	м2	579352.84	36.00	20 856 702.24	516 618.89	18 598 280.04	62 733.95	2 258 422.20	579 352.84	20 856 702.24	100.00%
5	Доуплотнение земляного полотна (ПК40+00-ПК43+80)	м3	1593.0	467.50	744 727.50	1 593.00	744 727.50	-	-	1 593.00	744 727.50	100.00%
6	Замена грунта под устройство новой полосы движения ПК18+20-ПК22+60, ПК36+20-ПК51+40, ПК74+20-ПК77+80 (разработка грунта)	м3	19240.14	2 740.00	52 717 983.60	19 240.14	52 717 983.60	-	-	19 240.14	52 717 983.60	100.00%
7	Доведение резервного профиля до проектных отметок (нарезка кюветов)	м3	1558.35	195.00	303 878.25		-		-		-	0.00%
8	Укладка плодородного слоя почвы на откосы насыпи и кюветы	м2	185853.65	228.40	42 448 973.66		-		-		-	0.00%
9	Устройство водоотводных траншей для труб (ПК1+81, ПК4+49)	м3	166.92	629.00	104 992.68	166.92	104 992.68	-	-		104 992.68	100.00%
10	Грунт на участках 2 типа местности (взамен ПГС)	м3	52586.87	643.00	33 813 357.41	52 586.87	33 813 357.41	-	-	52 586.87	33 813 357.41	100.00%
2-2	**Рекультивация земель в т.ч.:**						-		-		-	
11	Придорожная полоса	м2	1295876.0	76.13	98 655 039.88		-		-		-	0.00%
12	Грунтовые резервы и подъезные дороги	шт	5.0	9 211 633.99	46 058 169.95	1.00	9 211 633.99	-	-		9 211 633.99	20.00%
13	Кабель связи	м2	15500.0	16.50	255 750.00	15 500.00	255 750.00	-	-		255 750.00	100.00%
14	Объездная дорога	м2	197400.0	23.86	4 709 964.00		-		-		-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**811 974 214.07**		**626 751 400.12**		**2 258 422.20**		**629 009 822.32**	**77.47%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-18

Дата Сертификата: 10.06.2019

Срок исполнения: 20.05.2019-10.06.2019

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
3-1	**Основная дорога Тип I**											
1	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси, h=0,28м	м3	-	513.65	-				-	-	-	
2	ПГС	м3	-	1 419.90	-			-	-	-	-	
1.1 нов.	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм, h=28 см	м3	53991.00	513.65	27 732 477.15	53 991.00	27 732 477.15	-		53 991.00	27 732 477.15	100.00%
2.1 нов.	Щебень фр. 0-120	м3	65869.00	1 419.90	93 527 393.10	65 869.00	93 527 393.10	-	-	65 869.00	93 527 393.10	100.00%
3	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм, Н=0,20м	м3	39391.60	2 491.00	98 124 475.60	39 391.60	98 124 475.60	-	-	39 391.60	98 124 475.60	100.00%
4	Щебень фр.40-80	м3	16643.00	2 461.20	40 961 751.60	16 643.00	40 961 751.60			16 643.00	40 961 751.60	100.00%
5	Щебень фр.20-40	м3	19695.80	2 964.70	58 392 138.26	19 695.80	58 392 138.26		-	19 695.80	58 392 138.26	100.00%
6	Щебень фр.5-20	м3	8926.00	3 907.30	34 876 559.80	8 926.00	34 876 559.80		-	8 926.00	34 876 559.80	100.00%
7	Отсев 0-5	м3	11254.20	1 142.30	12 855 672.66	11 254.20	12 855 672.66		-	11 254.20	12 855 672.66	100.00%
8	Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня	м2	177955.00	2 790.70	496 619 018.50	177 955.00	496 619 018.50	-	-	177 955.00	496 619 018.50	100.00%
9	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 10 см	м2	164280.00	2 755.10	452 607 828.00	164 280.00	452 607 828.00	-	-	164 280.00	452 607 828.00	100.00%
10	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	164280.00	2 235.00	367 165 800.00	31 450.00	70 290 750.00	54 112.50	120 941 437.50	85 562.50	191 232 187.50	52.08%
3-2	**Основная дорога Тип II**				-		-		-	-	-	
11	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр.0-120мм, h=0,33м	м3	25264.00	562.40	14 208 473.60	25 264.00	14 208 473.60	-	-	25 264.00	14 208 473.60	100.00%
12	Щебень фр. 0-120	м3	30822.00	2 084.75	64 256 164.50	30 822.00	64 256 164.50		-	30 822.00	64 256 164.50	100.00%
13	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм, Н=0,30м (15см+15см)	м3	15653.10	2 584.90	40 461 698.19	15 653.10	40 461 698.19	-		15 653.10	40 461 698.19	100.00%
14	Щебень фр.40-80	м3	6613.40	2 461.20	16 276 900.08	6 613.40	16 276 900.08		-	6 613.40	16 276 900.08	100.00%
15	Щебень фр.20-40	м3	7826.50	2 964.70	23 203 224.55	7 826.50	23 203 224.55		-	7 826.50	23 203 224.55	100.00%
16	Щебень фр.5-20	м3	3547.00	3 907.30	13 859 193.10	3 547.00	13 859 193.10			3 547.00	13 859 193.10	100.00%
17	Отсев 0-5	м3	4472.00	1 142.30	5 108 365.60	4 472.00	5 108 365.60		-	4 472.00	5 108 365.60	100.00%
18	Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня	м2	46493.00	2 790.70	129 748 015.10	46 493.00	129 748 015.10	-	-	46 493.00	129 748 015.10	100.00%
19	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 10 см	м2	42920.00	2 755.10	118 248 892.00	42 920.00	118 248 892.00	-	-	42 920.00	118 248 892.00	100.00%
20	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	42920.00	2 235.00	95 926 200.00	13 875.00	31 010 625.00	7 585.00	16 952 475.00	21 460.00	47 963 100.00	50.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-18

Дата Сертификата: 10.06.2019

Срок исполнения: 20.05.2019-10.06.2019

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
3-3	**Разделительная полоса**				-		-		-	-	-	
21	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси	м3	-	513.70	-		-		-	-	-	
22	ПГС	м3	-	1 419.90	-		-	-	-	-	-	
21.1 нов.	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм	м3	7840.00	513.70	4 027 408.00	7 840.00	4 027 408.00	-	-	7 840.00	4 027 408.00	100.00%
22.1 нов.	Щебень фр. 0-120	м3	9564.80	1 419.90	13 581 059.52	9 564.80	13 581 059.52	-	-	9 564.80	13 581 059.52	100.00%
23	Устройство слоя основания из фр.щебня фр.10-20мм толщиной, h=0,10м	м2	34089.51	202.00	6 886 081.02	34 089.51	6 886 081.02	-	-	34 089.51	6 886 081.02	100.00%
24	Щебень фр. 10-20	м3	4636.20	3 671.00	17 019 490.20	4 636.20	17 019 490.20	-	-	4 636.20	17 019 490.20	100.00%
25	Устройство слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки II, h=0,05м	м2	34089.51	1 667.00	56 827 213.17		-		-	-	-	0.00%
3-3-1	*Обочина*				-		-		-	-	-	
27	Устройство присыпных обочин из материала от разборки временной объездной дороги	м3	47005.00	243.60	11 450 418.00	27 145.16	6 612 560.98	-	-	27 145.16	6 612 560.98	57.75%
28	Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6 до 40мм непрерывной гранулометрии , h=0,15м	м3	7620.34	6 835.00	52 085 023.90	4 400.71	30 078 849.22	-	-	4 400.71	30 078 849.22	57.75%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**2 366 036 935.20**		**1 920 575 065.33**		**137 893 912.50**		**2 058 468 977.83**	**87.00%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Номер Сертификата: №-18

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 10.06.2019

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 20.05.2019-10.06.2019

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
4-1	**Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)**	шт	2.00						-			
4-1-1	**Земляные работы**								-	-		
1	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	730.00	534.50	390 185.00	730.00	390 185.00	-	-	730.00	390 185.00	100.00%
4-1-2	**Тело трубы**				-		-	-	-	-	-	
2	Устройство подготовки из песчаной-гравийной смеси под тело и оголовки трубы	м3	371.37	3 263.00	1 211 780.31	371.37	1 211 780.31	-	-	371.37	1 211 780.31	100.00%
3	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	150.19	11 367.00	1 707 209.73	150.19	1 707 209.73	-	-	150.19	1 707 209.73	100.00%
4	Лекальный блок №8	шт	117.00	73 229.50	8 567 851.50	117.00	8 567 851.50	-	-	117.00	8 567 851.50	100.00%
5	Лекальный блок №9	шт	6.00	54 768.50	328 611.00	6.00	328 611.00	-	-	6.00	328 611.00	100.00%
6	Лекальный блок №26	шт	12.00	55 392.50	664 710.00	12.00	664 710.00	-	-	12.00	664 710.00	100.00%
7	Укладка звеньев трехочковых круглых железобетонных труб	м3	216.48	48 933.00	10 593 015.84	216.48	10 593 015.84	-	-	216.48	10 593 015.84	100.00%
8	Круглые звенья ЗК 9.200 (блок №17И)	шт	120.00	128 638.40	15 436 608.00	120.00	15 436 608.00	-	-	120.00	15 436 608.00	100.00%
9	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	3.00	69 645.20	208 935.60	3.00	208 935.60	-	-	3.00	208 935.60	100.00%
10	Сооружение оголовков трехочковых круглых труб	м3	40.92	25 301.50	1 035 337.38	40.92	1 035 337.38	-		40.92	1 035 337.38	100.00%
11	Звенья оголовков блок №29 (ЗК16.132)	шт	12.00	88 109.30	1 057 311.60	12.00	1 057 311.60	-	-	12.00	1 057 311.60	100.00%
12	Стенка откосная СТ-7 (блок №41) (пл)	шт	8.00	126 473.60	1 011 788.80	8.00	1 011 788.80	-	-	8.00	1 011 788.80	100.00%
13	Стенка портальная СТ-13 (блок №37)	шт	12.00	133 949.60	1 607 395.20	12.00	1 607 395.20	-	-	12.00	1 607 395.20	100.00%
14	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	16.32	20 000.00	326 400.00		-		-	-	-	0.00%
15	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	2076.10	1 201.20	2 493 811.32	2 076.10	2 493 811.32	-	-	2 076.10	2 493 811.32	100.00%
16	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	211.90	3 431.80	727 198.42	211.90	727 198.42	-	-	211.90	727 198.42	100.00%
17	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	239.00	767.80	183 504.20	239.00	183 504.20	-	-	239.00	183 504.20	100.00%
4-1-3	**Укрепление русла на входе**						-		-	-	-	
18	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	68.80	8 580.80	590 359.04		-		-	-	-	0.00%
4-1-4	**Укрепление откосов на входе и выходе**						-		-	-	-	
19	Разработка грунта	м3	548.70	405.00	222 223.50		-		-	-	-	0.00%
20	Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20 (8 см)	м2	112.40	3 389.30	380 957.32		-		-	-	-	0.00%
21	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	62.60	8 787.80	550 116.28		-		-	-	-	0.00%
22	Установка блоков упоров	м	14.00	4 095.10	57 331.40		-		-	-	-	0.00%
23	Блок У-1	шт	4.00	19 685.00	78 740.00		-		-	-	-	0.00%
24	Блок У-2	шт	4.00	26 005.00	104 020.00		-		-	-	-	0.00%
25	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	111.60	4 482.20	500 213.52		-		-	-	-	0.00%
26	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	20.00	3 552.00	71 040.00		-		-	-	-	0.00%
27	Разработка грунта (под рисберму)	м3	156.00	980.50	152 958.00		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Номер Сертификата: №-18

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 10.06.2019

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 20.05.2019-10.06.2019

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
28	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	127.14	4 601.50	585 034.71		-		-	-	-	0.00%
29	Устройство асфальтовых планок	м3	2.77	34 460.00	95 523.12		-		-	-	-	0.00%
30	Устройство каменной рисбермы	м3	20.66	5 083.00	105 014.78		-		-	-	-	0.00%
4-2	**Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК19+76)**	шт	1.00				-		-	-	-	
4-2-1	**Земляные работы**						-		-	-	-	
31	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	324.00	455.40	147 549.60	324.00	147 549.60		-	324.00	147 549.60	100.00%
4-2-3	**Тело трубы**						-		-	-	-	
32	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	160.42	3 263.00	523 450.46	160.42	523 450.46		-	160.42	523 450.46	100.00%
33	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетоннных труб	м3	41.38	11 381.00	470 945.78	41.38	470 945.78		-	41.38	470 945.78	100.00%
34	Лекальный блок №8	шт	30.00	73 229.50	2 196 885.00	30.00	2 196 885.00		-	30.00	2 196 885.00	100.00%
35	Лекальный блок №9	шт	4.00	54 768.50	219 074.00	4.00	219 074.00		-	4.00	219 074.00	100.00%
36	Лекальный блок №26	шт	4.00	55 392.50	221 570.00	4.00	221 570.00		-	4.00	221 570.00	100.00%
37	Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб	м3	59.56	41 398.00	2 465 664.88	59.56	2 465 664.88		-	59.56	2 465 664.88	100.00%
38	Круглые звенья ЗК 9.200 (блок №17И)	шт	32.00	128 638.40	4 116 428.80	32.00	4 116 428.80		-	32.00	4 116 428.80	100.00%
39	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	2.00	69 645.20	139 290.40	2.00	139 290.40		-	2.00	139 290.40	100.00%
40	Сооружение оголовков двухочковых круглых труб	м3	16.52	22 700.00	375 004.00	16.52	375 004.00		-	16.52	375 004.00	100.00%
41	Звенья оголовков блок №29 (ЗК16.132)	шт	4.00	88 109.30	352 437.20	4.00	352 437.20		-	4.00	352 437.20	100.00%
42	Стенка откосная СТ-7 (блок №41) (пл)	шт	4.00	126 473.60	505 894.40	4.00	505 894.40		-	4.00	505 894.40	100.00%
43	Стенка портальная СТ-13 (блок №37)	шт	4.00	133 949.60	535 798.40	4.00	535 798.40		-	4.00	535 798.40	100.00%
44	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	5.71	20 000.00	114 240.00		-		-	-	-	0.00%
45	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	628.14	1 201.00	754 396.14	628.14	754 396.14		-	628.14	754 396.14	100.00%
46	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	69.33	3 431.00	237 871.23	69.33	237 871.23		-	69.33	237 871.23	100.00%
47	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	124.00	644.50	79 918.00	124.00	79 918.00	-	-	124.00	79 918.00	100.00%
4-2-4	**Укрепление русла на входе**						-		-	-	-	
48	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	28.40	8 580.80	243 694.72		-		-	-	-	0.00%
4-2-5	**Укрепление откосов на входе и выходе**						-		-	-	-	
49	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	27.70	8 784.30	243 325.11		-		-	-	-	0.00%
50	Установка блоков упоров	м	7.00	4 095.10	28 665.70		-		-	-	-	0.00%
51	Блок У-1	шт	2.00	19 685.00	39 370.00		-		-	-	-	0.00%
52	Блок У-2	шт	2.00	26 005.00	52 010.00		-		-	-	-	0.00%
53	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	33.20	4 482.20	148 809.04		-		-	-	-	0.00%
54	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	9.00	3 552.00	31 968.00		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Номер Сертификата: №-18

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 10.06.2019

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 20.05.2019-10.06.2019

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текуший месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
55	Разработка грунта (под рисберму)	м3	47.00	516.20	24 261.40		-		-	-	-	0.00%
56	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	43.40	4 601.50	199 705.10		-		-	-	-	0.00%
57	Устройство асфальтовых планок	м3	0.848	34 460.00	29 222.08		-		-	-	-	0.00%
58	Устройство каменной рисбермы	м3	7.86	4 936.00	38 796.96		-		-	-	-	0.00%
4-3	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК1+81, ПК4+49, ПК77+28, ПК86+70, ПК94+20, 105+40, 111+20)**	**шт**	**7.00**				-		-	-	-	
4-3-1	**Земляные работы**						-		-	-	-	
59	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	1668.00	1 098.10	1 831 630.80	1 668.00	1 831 630.80	-	-	1 668.00	1 831 630.80	100.00%
4-3-2	**Тело трубы**						-	-	-	-	-	
60	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	643.84	3 263.00	2 100 849.92	643.84	2 100 849.92	-	-	643.84	2 100 849.92	100.00%
61	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	160.98	11 367.00	1 829 859.66	160.98	1 829 859.66		-	160.98	1 829 859.66	100.00%
62	Лекальный блок №8	шт	134.00	73 229.50	9 812 753.00	134.00	9 812 753.00	-	-	134.00	9 812 753.00	100.00%
63	Лекальный блок №9	шт	8.00	54 768.50	438 148.00	8.00	438 148.00	-	-	8.00	438 148.00	100.00%
64	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	235.20	18 718.00	4 402 473.60	235.20	4 402 473.60	-	-	235.20	4 402 473.60	100.00%
65	Круглые звенья ЗК 9.200 (блок №17И)	шт	138.00	128 638.40	17 752 099.20	138.00	17 752 099.20	-	-	138.00	17 752 099.20	100.00%
66	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	4.00	69 645.20	278 580.80	4.00	278 580.80	-	-	4.00	278 580.80	100.00%
67	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	68.74	17 413.00	1 196 969.62	68.74	1 196 969.62	-	-	68.74	1 196 969.62	100.00%
68	Стенка откосная СТ-6 (блок №40) (пл)	шт	28.00	97 782.40	2 737 907.20	28.00	2 737 907.20	-	-	28.00	2 737 907.20	100.00%
69	Стенка портальная СТ-12 (блок №36)	шт	14.00	114 468.90	1 602 564.60	14.00	1 602 564.60	-	-	14.00	1 602 564.60	100.00%
70	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	15.708	20 000.00	314 160.00		-		-	-	-	0.00%
71	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	2819.18	1 201.00	3 385 835.18	2 819.18	3 385 835.18	-	-	2 819.18	3 385 835.18	100.00%
72	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	397.87	3 432.00	1 365 489.84	397.87	1 365 489.84	-	-	397.87	1 365 489.84	100.00%
73	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	776.00	742.00	575 792.00	776.00	575 792.00	-	-	776.00	575 792.00	100.00%
4-3-2	**Укрепление русла на входе**						-		-	-	-	
74	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	120.40	8 571.40	1 031 996.56		-		-	-	-	0.00%
4-3-3	**Укрепление откосов на входе и выходе**						-		-	-	-	
75	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	142.80	8 808.80	1 257 896.64		-		-	-	-	0.00%
76	Разработка грунта	м3	92.50	618.70	57 229.75		-		-	-	-	0.00%
77	Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20 (8 см)	м2	5.91	3 390.00	20 034.90		-		-	-	-	0.00%
78	Установка блоков упоров	м	49.00	4 095.10	200 659.90		-		-	-	-	0.00%
79	Блок У-1	шт	14.00	19 685.00	275 590.00		-		-	-	-	0.00%
80	Блок У-2	шт	14.00	26 005.00	364 070.00		-		-	-	-	0.00%
81	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	42.00	4 482.20	188 252.40		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Номер Сертификата: №-18

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 10.06.2019

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 20.05.2019-10.06.2019

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
82	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	56.00	3 552.00	198 912.00		-		-	-	-	0.00%
83	Разработка грунта (под рисберму)	м3	150.00	1 077.60	161 640.00		-		-	-	-	0.00%
84	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	174.25	4 603.00	802 072.75		-		-	-	-	0.00%
85	Устройство асфальтовых планок	м3	3.45	34 460.00	119 024.84		-		-	-	-	0.00%
86	Устройство каменной рисбермы	м3	29.50	5 672.00	167 324.00		-		-	-	-	0.00%
4-4	**Удлинение трубы диаметром 0,75м (ПК43+69)**	шт	1.00		-		-		-	-	-	
87	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	45.00	141.75	6 378.75		-		-	-	-	0.00%
88	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	2.75	3 983.00	10 953.25		-		-	-	-	0.00%
89	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых круглых труб	м3	1.05	30 024.40	31 525.62		-		-	-	-	0.00%
90	Круглые звенья ЗК 2.100 (блок №11)	шт	5.00	25 512.50	127 562.50		-		-	-	-	0.00%
91	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	6.15	9 108.00	56 014.20		-		-	-	-	0.00%
92	Стенка портальная СТ-9 (блок №31)	шт	5.00	86 880.30	434 401.50		-		-	-	-	0.00%
93	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	53.38	1 201.00	64 109.38		-		-	-	-	0.00%
94	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	3.66	3 432.00	12 561.12		-		-	-	-	0.00%
95	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	26.00	1 390.20	36 145.20		-		-	-	-	0.00%
4-4-1	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	
96	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	4.90	8 470.00	41 503.00		-		-	-	-	0.00%
4-4-2	**Укрепление откосов на входе и выходе**				-		-		-	-	-	
97	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	10.30	8 490.00	87 447.00		-		-	-	-	0.00%
98	Устройство блоков упоров	м	3.80	10 293.00	39 113.40		-		-	-	-	0.00%
99	Укрепление откосов земляного полотна монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	17.70	3 936.00	69 667.20		-		-	-	-	0.00%
100	Разработка грунта (под рисберму)	м3	11.00	353.00	3 883.00		-		-	-	-	0.00%
101	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	13.51	4 603.00	62 186.53		-		-	-	-	0.00%
102	Устройство асфальтовых планок	м3	0.48	34 460.00	16 540.80		-		-	-	-	0.00%
103	Устройство каменной рисбермы	м3	2.25	5 196.40	11 691.90		-		-	-	-	0.00%
4-5	**Ремонт и удлинение трубы диаметром 1,0м (ПК19+49, ПК22+32)**	шт	2.00		-		-		-	-	-	
104	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	230.00	1 728.90	397 647.00	230.00	397 647.00	-	-	230.00	397 647.00	100.00%
105	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	93.98	3 983.00	374 322.34	93.98	374 322.34	-	-	93.98	374 322.34	100.00%
106	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	0.76	12 370.00	9 401.20	0.76	9 401.20	-	-	0.76	9 401.20	100.00%
107	Лекальный блок №4	шт	1.00	48 387.00	48 387.00	1.00	48 387.00	-	-	1.00	48 387.00	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Номер Сертификата: №-18

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 10.06.2019

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 20.05.2019-10.06.2019

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
108	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых круглых труб	м3	0.84	27 465.00	23 070.60	0.84	23 070.60	-	-	0.84	23 070.60	100.00%
109	Круглые звенья ЗК 4.200 (блок №13И)	шт	1.00	70 506.00	70 506.00	1.00	70 506.00	-	-	1.00	70 506.00	100.00%
110	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	11.88	18 070.00	214 671.60	11.88	214 671.60	-	-	11.88	214 671.60	100.00%
111	Стенка откосная СТ-4 (блок №38) пл	шт	8.00	52 149.00	417 192.00	8.00	417 192.00	-	-	8.00	417 192.00	100.00%
112	Стенка портальная СТ-10 (блок №34)	шт	4.00	72 393.00	289 572.00	4.00	289 572.00	-	-	4.00	289 572.00	100.00%
113	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	2.04	20 000.00	40 800.00		-		-	-	-	0.00%
114	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	69.00	1 201.00	82 869.00	69.00	82 869.00	-	-	69.00	82 869.00	100.00%
115	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2.03	3 431.00	6 964.93	2.03	6 964.93	-	-	2.03	6 964.93	100.00%
116	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	273.00	536.85	146 560.05		-		-	-	-	0.00%
4-5-1	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	
117	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	22.80	8 565.60	195 295.68		-		-	-	-	0.00%
4-5-2	**Укрепление откосов на входе и выходе**				-		-		-	-	-	
118	Разработка грунта	м3	9.00	523.00	4 707.00		-		-	-	-	0.00%
119	Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20 (8 см)	м2	1.72	3 388.00	5 827.36		-		-	-	-	0.00%
120	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	33.40	8 773.30	293 028.22		-		-	-	-	0.00%
121	Установка блоков упоров	м	11.00	4 477.50	49 252.50		-		-	-	-	0.00%
122	Блок У-1	шт	4.00	19 685.00	78 740.00		-		-	-	-	0.00%
123	Блок У-2	шт	4.00	26 005.00	104 020.00		-		-	-	-	0.00%
124	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	9.60	4 482.00	43 027.20		-		-	-	-	0.00%
125	Разработка грунта (под рисберму)	м3	32.00	411.00	13 152.00		-		-	-	-	0.00%
126	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	40.32	4 603.00	185 592.96		-		-	-	-	0.00%
127	Устройство асфальтовых планок	м3	0.964	34 460.00	33 219.44		-		-	-	-	0.00%
128	Устройство каменной рисбермы	м3	5.40	5 043.00	27 232.20		-		-	-	-	0.00%
129	Конопатка швов между звеньями (ремонт)	м	50.44	259.00	13 063.96		-		-	-	-	0.00%
130	Обмазка швов монолитным бетоном	м3	0.09	22 081.00	1 987.29		-		-	-	-	0.00%
131	Обмазка внутренней поверхности звеньев цементным раствором М50	м2	46.99	860.00	40 411.40		-		-	-	-	0.00%
4-6	**Железобетонная круглая труба диаметр 0,5 м (ПК36+27)**	шт	1.00		-		-		-	-	-	
132	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	35.00	187.60	6 566.00	35.00	6 566.00	-	-	35.00	6 566.00	100.00%
133	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	4.93	3 983.00	19 636.19	4.93	19 636.19	-	-	4.93	19 636.19	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Номер Сертификата: №-18

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 10.06.2019

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 20.05.2019-10.06.2019

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
134	Укладка звеньев одноочковых круглых труб	м3	2.52	32 120.00	80 942.40	2.52	80 942.40	-	-	2.52	80 942.40	100.00%
135	Круглые звенья ЗК 2.100 (блок №11)	шт	12.00	25 512.50	306 150.00	12.00	306 150.00	-	-	12.00	306 150.00	100.00%
136	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	1.26	19 817.00	24 969.42	1.26	24 969.42	-	-	1.26	24 969.42	100.00%
137	Стенка портальная СТ-8 (блок №30)	шт	2.00	42 963.00	85 926.00	2.00	85 926.00	-	-	2.00	85 926.00	100.00%
138	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	35.09	1 201.00	42 143.09	35.09	42 143.09	-	-	35.09	42 143.09	100.00%
139	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2.10	3 431.80	7 206.78	2.10	7 206.78	-	-	2.10	7 206.78	100.00%
140	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	18.00	577.00	10 386.00		-		-	-	-	0.00%
4-6-1	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	
141	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	4.90	8 733.00	42 791.70		-		-	-	-	0.00%
142	Укрепление откосов земляного полотна монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	4.90	5 691.00	27 885.90		-		-	-	-	0.00%
143	Разработка грунта	м3	12.00	449.00	5 388.00		-		-	-	-	0.00%
144	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	13.51	4 603.00	62 186.53		-		-	-	-	0.00%
145	Устройство асфальтовых планок	м3	0.048	34 460.00	1 654.08		-		-	-	-	0.00%
146	Устройство каменной рисбермы	м3	2.25	5 196.00	11 691.00		-		-	-	-	0.00%
4-7	**Железобетонная круглая труба диаметр 0,75м (ПК42+63.9, 43+49.3, 44+60.9)**	шт	3.00		-		-		-	-	-	
147	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	155.00	205.00	31 775.00	104.00	21 320.00		-	104.00	21 320.00	67.10%
148	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	29.45	3 983.00	117 299.35	16.99	67 671.17		-	16.99	67 671.17	57.69%
149	Укладка звеньев одноочковых круглых труб	м3	10.92	28 309.00	309 134.28	6.30	178 346.70		-	6.30	178 346.70	57.69%
150	Круглые звенья ЗК 2.100 (блок №11)	шт	52.00	25 513.00	1 326 676.00	30.00	765 390.00		-	30.00	765 390.00	57.69%
151	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	14.76	15 366.50	226 809.54	4.92	75 603.18		-	4.92	75 603.18	33.33%
152	Стенка портальная СТ-9 (блок №31)	шт	12.00	77 824.00	933 888.00	4.00	311 296.00		-	4.00	311 296.00	33.33%
153	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	209.32	1 201.00	251 393.32	125.61	150 857.61		-	125.61	150 857.61	60.01%
154	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	16.07	3 432.00	55 152.24	9.27	31 814.64		-	9.27	31 814.64	57.69%
155	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	99.00	1 095.30	108 434.70		-		-	-	-	0.00%
4-7-1	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	
156	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	14.70	8 470.00	124 509.00		-		-	-	-	0.00%
4-7-2	**Укрепление откосов на входе и выходе**				-		-		-	-	-	
157	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	30.90	8 490.00	262 341.00		-		-	-	-	0.00%
158	Устройство блоков упоров	м	11.40	10 292.60	117 335.64		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Номер Сертификата: №-18

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 10.06.2019

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 20.05.2019-10.06.2019

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
159	Укрепление откосов земляного полотна монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	53.10	3 936.00	209 001.60		-		-	-	-	0.00%
160	Разработка грунта (под рисберму)	м3	33.00	352.80	11 642.40		-		-	-	-	0.00%
161	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	40.53	4 603.00	186 559.59		-		-	-	-	0.00%
162	Устройство асфальтовых планок	м3	1.44	34 460.00	49 622.40		-		-	-	-	0.00%
163	Устройство каменной рисбермы	м3	6.75	5 196.00	35 073.00		-		-	-	-	0.00%
4-8	**Железобетонная круглая труба диаметр 1,0м (ПК24+83)**	шт	1.00		-		-		-	-	-	
164	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	133.00	1 652.50	219 782.50	133.00	219 782.50	-	-	133.00	219 782.50	100.00%
165	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	48.41	3 983.00	192 817.03	48.41	192 817.03	-	-	48.41	192 817.03	100.00%
166	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетоннных труб	м3	5.70	12 344.00	70 360.80	5.70	70 360.80	-	-	5.70	70 360.80	100.00%
167	Лекальный блок №4	шт	6.00	48 387.00	290 322.00	6.00	290 322.00	-	-	6.00	290 322.00	100.00%
168	Лекальный блок №5	шт	2.00	36 280.00	72 560.00	2.00	72 560.00	-	-	2.00	72 560.00	100.00%
169	Укладка звеньев одноочковых круглых труб	м3	6.30	26 314.00	165 778.20	6.30	165 778.20	-	-	6.30	165 778.20	100.00%
170	Круглые звенья ЗК 4.100 (блок №13)	шт	1.00	35 450.00	35 450.00	1.00	35 450.00	-	-	1.00	35 450.00	100.00%
171	Круглые звенья ЗК 4.200	шт	7.00	70 506.00	493 542.00	7.00	493 542.00	-	-	7.00	493 542.00	100.00%
172	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	5.94	17 340.00	102 999.60	5.94	102 999.60	-	-	5.94	102 999.60	100.00%
173	Стенка откосная СТ-4 (блок №38) пл	шт	4.00	52 149.00	208 596.00	4.00	208 596.00	-	-	4.00	208 596.00	100.00%
174	Стенка портальная СТ-10 (блок №34)	шт	2.00	72 393.00	144 786.00	2.00	144 786.00	-	-	2.00	144 786.00	100.00%
175	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	125.83	1 201.00	151 121.83	125.83	151 121.83	-	-	125.83	151 121.83	100.00%
176	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	15.23	3 432.00	52 269.36	15.23	52 269.36	-	-	15.23	52 269.36	100.00%
177	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	1.02	20 000.00	20 400.00		-		-	-	-	0.00%
178	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	72.00	729.10	52 495.20		-		-	-	-	0.00%
4-8-1	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	
179	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	11.40	8 566.00	97 652.40		-		-	-	-	0.00%
180	Разработка грунта	м3	15.00	631.60	9 474.00		-		-	-	-	0.00%
181	Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20 (8 см)	м2	4.27	3 389.00	14 471.03		-		-	-	-	0.00%
182	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	16.70	8 773.30	146 514.11		-		-	-	-	0.00%
183	Установка блоков упоров	м	5.50	4 477.50	24 626.25		-		-	-	-	0.00%
184	Блок У-1	шт	2.00	19 685.00	39 370.00		-		-	-	-	0.00%
185	Блок У-2	шт	2.00	26 005.00	52 010.00		-		-	-	-	0.00%
186	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	4.80	4 482.60	21 516.48		-		-	-	-	0.00%
187	Разработка грунта (под рисберму)	м3	16.00	412.00	6 592.00		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Номер Сертификата: №-18

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 10.06.2019

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 20.05.2019-10.06.2019

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
188	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	20.16	4 603.00	92 796.48		-		-	-	-	0.00%
189	Устройство асфальтовых планок	м3	0.51	34 460.00	17 643.52		-		-	-	-	0.00%
190	Устройство каменной рисбермы	м3	2.70	5 043.00	13 616.10		-		-	-	-	0.00%
4-9	**Железобетонная круглая труба диаметр 2х0,75м (ПК25+82)**	шт	1.00		-		-		-	-	-	
191	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	97.00	699.30	67 832.10	97.00	67 832.10	-	-	97.00	67 832.10	100.00%
192	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	46.72	3 983.00	186 085.76	46.72	186 085.76	-	-	46.72	186 085.76	100.00%
193	Укладка звеньев одноочковых круглых труб	м3	5.88	27 988.00	164 569.44	5.88	164 569.44	-	-	5.88	164 569.44	100.00%
194	Круглые звенья ЗК 2.100 (блок №11)	шт	28.00	25 513.00	714 364.00	28.00	714 364.00	-	-	28.00	714 364.00	100.00%
195	Сооружение оголовков двухочковых круглых труб	м3	3.64	16 602.00	60 431.28	3.64	60 431.28	-	-	3.64	60 431.28	100.00%
196	Стенка откосная СТ-4 (блок №38) пл	шт	4.00	52 149.00	208 596.00		-		-	-	-	0.00%
197	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	86.76	1 201.00	104 198.76	86.76	104 198.76	-	-	86.76	104 198.76	100.00%
198	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	19.78	3 432.00	67 884.96	19.78	67 884.96	-	-	19.78	67 884.96	100.00%
199	ПГС (для заполнения пазух)	м3	4.64	1 505.00	6 983.20	4.64	6 983.20	-	-	4.64	6 983.20	100.00%
200	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	63.70	1 021.50	65 069.55		-		-	-	-	0.00%
4-9-1	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	
201	Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20 (8 см)	м2	7.00	8 496.00	59 472.00		-		-	-	-	0.00%
202	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	10.90	8 748.60	95 359.74		-		-	-	-	0.00%
203	Устройство блоков упоров	м	3.80	10 292.60	39 111.88		-		-	-	-	0.00%
204	Укрепление откосов земляного полотна монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	22.50	3 935.50	88 548.75		-		-	-	-	0.00%
205	Разработка грунта (под рисберму)	м3	15.00	1 034.70	15 520.50		-		-	-	-	0.00%
206	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	19.60	4 603.00	90 218.80		-		-	-	-	0.00%
207	Устройство асфальтовых планок	м3	0.47	34 456.00	16 194.32		-		-	-	-	0.00%
208	Устройство каменной рисбермы	м3	2.63	5 598.00	14 722.74		-		-	-	-	0.00%
4-10	**ВОДООТВОД С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ**				-		-		-	-	-	
209	Устройство водосборов по обочине	шт	40.00	18 534.00	741 360.00		-		-	-	-	0.00%
210	Блок Б-5	шт	160.00	10 730.00	1 716 800.00		-		-	-	-	0.00%
211	Блок Б-2-20-40	шт	126.00	3 942.00	496 692.00		-		-	-	-	0.00%
212	Доращивание блоков Б-5 монолитным бетоном В20	м3	5.74	27 090.00	155 496.60		-		-	-	-	0.00%
213	Устройство лотков вдоль кромки	м	2097.00	1 909.50	4 004 221.50		-		-	-	-	0.00%
214	Блок Б-1-20-75	шт	2097.00	14 871.30	31 185 116.10		-		-	-	-	0.00%
215	Устройство лотков вдоль откосов	м	374.76	3 509.00	1 315 032.84		-		-	-	-	0.00%
216	Блок Б-6	шт	787.00	5 082.68	4 000 069.16		-		-	-	-	0.00%
217	Устройство гасителей у подошвы	шт	40.00	30 019.80	1 200 792.00		-		-	-	-	0.00%
218	Блок Б-9	шт	40.00	10 810.60	432 424.00		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Номер Сертификата: №-18

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 10.06.2019

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 20.05.2019-10.06.2019

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
219	Блок Б-5	шт	240.00	10 730.00	2 575 200.00		-		-	-	-	0.00%
220	Монолитный бетон гасителя В25	м3	28.00	28 579.00	800 212.00		-		-	-	-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**182 963 767.43**		**117 561 563.28**		**-**		**117 561 563.28**	**64.25%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-18

Дата Сертификата: 10.06.2019

Срок исполнения: 20.05.2019-10.06.2019

№ п/п	Глава 5 ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
5-1	**Земляные работы**										-	
1	Разработка грунта 3 группы с перевозкой автосамосвалами до 4 км, с работой на отвале и уплотнением пневмоколесными катками	м3	52308.00	504.60	26 394 616.80	10 463.00	5 279 629.80	-	-	10 463.00	5 279 629.80	20.00%
2	Планировка верха и откосов насыпей механизированным способом	м2	79940.00	14.06	1 123 827.90		-		-		-	0.00%
3	Укладка плодородного слоя почвы	м2	24728.00	253.64	6 272 009.92		-		-		-	0.00%
4	Уширение обочин под устройство шумозащитных экранов	м3	6209.00	478.04	2 968 150.36		-		-		-	0.00%
5-2	**Дорожная одежда по типу I**				-		-				-	
5	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси, h=0,28м	м3	-	2 463.80	-		-			-	-	
5.1 нов.	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм, h=28 см	м3	3790.60	2 463.80	9 339 280.28	3 790.60	9 339 280.28	-	-	3 790.60	9 339 280.28	100.00%
6	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4	м3	2707.60	5 877.40	15 913 648.24	2 707.60	15 913 648.24	-	-	2 707.60	15 913 648.24	100.00%
7	Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня	м2	13538.00	2 785.70	37 712 806.60	13 538.00	37 712 806.60	-	-	13 538.00	37 712 806.60	100.00%
8	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I типа А, толщиной 10 см	м2	13538.00	2 755.10	37 298 543.80	13 538.00	37 298 543.80	-	-	13 538.00	37 298 543.80	100.00%
9	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	13538.00	2 235.00	30 257 430.00		-	9 681.00	21 637 035.00	9 681.00	21 637 035.00	71.51%
5-3	**Дорожная одежда по типу II**				-		-			-	-	
10	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр.0-120мм, h=0,33м	м3	2576.70	3 382.80	8 716 460.76	2 576.70	8 716 460.76	-	-	2 576.70	8 716 460.76	100.00%
11	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм, Н=0,30м (15см+15см)	м3	2342.40	5 974.80	13 995 371.52	2 342.40	13 995 371.52	-	-	2 342.40	13 995 371.52	100.00%
12	Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня	м2	7808.00	2 785.50	21 749 184.00	7 808.00	21 749 184.00	-	-	7 808.00	21 749 184.00	100.00%
13	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 10 см	м2	7808.00	2 755.10	21 511 820.80	7 808.00	21 511 820.80	-	-	7 808.00	21 511 820.80	100.00%
14	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	7808.00	2 235.00	17 450 880.00		-	4 813.50	10 758 172.50	4 813.50	10 758 172.50	61.65%
5-4	**Дорожная одежда по типу V**				-		-			-	-	
15	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси, h=0,20м	м3	-	2 369.20	-		-		-	-	-	
15.1 нов.	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм, h=20 см	м3	3745.60	2 369.20	8 874 075.52	520.23	1 232 535.46	-	-	520.23	1 232 535.46	13.89%
16	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С-4 до 80мм, Н=0,18м	м3	1757.55	7 161.00	12 585 815.55	244.11	1 748 065.35	-	-	244.11	1 748 065.35	13.89%
17	Устройство верхнего слоя основания 8 см из горячего черного щебня	м2	10641.20	1 373.40	14 614 624.08	1 477.97	2 029 850.03	-	-	1 477.97	2 029 850.03	13.89%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Номер Сертификата: №-18

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 10.06.2019

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 20.05.2019-10.06.2019

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 5 ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
18	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 6 см	м2	9871.00	1 685.00	16 632 635.00	1 371.00	2 310 135.00	-	-	1 371.00	2 310 135.00	13.89%
19	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	9871.00	2 235.00	22 061 685.00		-		-	-	-	0.00%
5-4-1	**Обочина**				-		-			-	-	
20	Устройство присыпных обочин из материала от разборки временной объездной дороги	м3	242.00	1 160.80	280 913.60		-			-	-	0.00%
21	Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6	м3	380.80	7 052.20	2 685 477.76		-			-	-	0.00%
5-6	Дорожная одежда серповидного профиля (ПК 16+90). Дорожная одежда по типу Va	км	0.05	4 141 599.00	207 079.95		-			-	-	0.00%
22	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси, h=0,20м	м3	-	3 105.80	-		-			-	-	0.00%
22.1 нов	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм, h=20 см	м3	6597.00	3 105.80	20 488 962.60		-					0.00%
23	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С-4 до 80мм, Н=0,18м	м3	4155.60	6 186.20	25 707 372.72		-			-	-	0.00%
24	Устройство верхнего слоя основания 8 см из горячего черного щебня	м2	21274.80	1 373.50	29 220 937.80		-			-	-	0.00%
25	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 6 см	м2	19978.00	1 685.00	33 662 930.00		-			-	-	0.00%
26	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	19978.00	2 235.00	44 650 830.00		-			-	-	0.00%
5-6-1	**Обочина**				-		-			-	-	
27	Устройство присыпных обочин из материала от разборки временной объездной дороги	м3	465.10	1 196.00	556 259.60		-			-	-	0.00%
28	Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6	м3	762.80	7 052.30	5 379 494.44		-			-	-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**488 313 124.60**		**178 837 331.64**		**32 395 207.50**		**211 232 539.14**	**43.26%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.