Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АО "НК КазАвтоЖол"

Сине Мидас Строй

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**№-23**
Дата Сертификата:	20.11.2019
Срок исполнения:	23.09.2019-20.11.2019
Договор:	№ 21-05-20/44 от 16.10.2017 года
Объект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Технический надзор:	ТОО "Құрылыс Сапасы"
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	6 225 501 851.04 тенге
Дата начала работ:	20.12.2017г.
Срок завершения:	30.11.2019г.

г.КАРАГАНДА

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497.
Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ №-23

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	5 558 483 795.57	5 108 431 558.92	205 331 843.19		205 331 843.19	5 313 763 402.11	95.60%
2	Материалы на стройплощадке	-	100 938 768.66	- 100 938 768.66	-	- 100 938 768.66	-	
II	**Совокупный Итог (1+2)**	**5 558 483 795.57**	**5 209 370 327.58**	**104 393 074.53**	-	**104 393 074.53**	**5 313 763 402.11**	**95.60%**
III	**НДС 12% (II*0.12)**	**667 018 055.47**	**625 124 439.31**	**12 527 168.94**	-	**12 527 168.94**	**637 651 608.25**	
IV	**Итого включая НДС (II+III)**	**6 225 501 851.04**	**5 834 494 766.89**	**116 920 243.47**	-	**116 920 243.47**	**5 951 415 010.36**	**95.60%**
V	**Вычеты**							
3	Возврат аванса за мобилизацию:(1*80%*1.12)	1 867 650 555.00	1 762 530 936.69	105 119 618.31	-	105 119 618.31	1 867 650 555.00	
4	Гарантия исполнения 5%, (1*10%*1.12)	311 275 092.55	267 768 973.84	11 800 625.16		11 800 625.16	279 569 599.00	
VI	**Совокупный Итог (3+4):**	**2 178 925 647.55**	**2 030 299 910.53**	**116 920 243.47**	-	**116 920 243.47**	**2 147 220 154.00**	
VII	**Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VI)**		**3 804 194 856.36**	-	-	-	**3 804 194 856.36**	

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	**Руководитель проекта** Камысбаев Алтай **Подпись** **Дата**	РГП "НЦКДА" КАД МИИР РК по Карагандинской области	**Заместитель директора** Бидайбеков А.Ж. **Подпись** **Дата**
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"	**Главный инженер проекта** Тауданбеков С.С. **Подпись** **Дата**	**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"	**Заместитель директора** **Шаймия К.А.** **Подпись** **Дата**

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-23

Дата Сертификата: 20.11.2019

Срок исполнения: 23.09.2019-20.11.2019

Накопительная по авансу и возврату аванса на материалы

№ п/п	№ ПСО	Един. изм.	Накопленная сумма до конца предыдущего месяца			Сумма за текущий месяц			Накопленная сумма до конца текущего месяца		
			Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)
1	ПСО №-1		254 075 215.74	-	254 075 215.74	-	-	-	254 075 215.74	-	254 075 215.74
2	ПСО №-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ПСО №-3		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ПСО №-4		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ПСО №-5		-	- 11 628 359.40	- 11 628 359.40	-			-	- 11 628 359.40	- 11 628 359.40
6	ПСО №-6		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ПСО №-7			- 5 340 315.30	- 5 340 315.30					- 5 340 315.30	- 5 340 315.30
8	ПСО №-8			- 4 112 100.15	- 4 112 100.15					- 4 112 100.15	- 4 112 100.15
9	ПСО №-9		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ПСО №-10		-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ПСО №-11		-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ПСО №-12		-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ПСО №-13		178 874 175.47	-	178 874 175.47	-	-		178 874 175.47	-	178 874 175.47
14	ПСО №-14			- 16 355 526.06	- 16 355 526.06					- 16 355 526.06	- 16 355 526.06
15	ПСО №-15			- 53 348 934.89	- 53 348 934.89					- 53 348 934.89	- 53 348 934.89
16	ПСО №-16			- 120 594 824.68	- 120 594 824.68					- 120 594 824.68	- 120 594 824.68
17	ПСО №-17			- 1 692 897.00	- 1 692 897.00					- 1 692 897.00	- 1 692 897.00
18	ПСО №-18			- 4 787 593.18	- 4 787 593.18					- 4 787 593.18	- 4 787 593.18
19	ПСО №-19										
20	ПСО №-20			- 2 978 829.21	- 2 978 829.21					- 2 978 829.21	- 2 978 829.21
21	ПСО №-21			- 44 052 485.74	- 44 052 485.74					- 44 052 485.74	- 44 052 485.74
22	ПСО №-22			- 67 118 756.94	- 67 118 756.94					- 67 118 756.94	- 67 118 756.94
23	ПСО №-23						- 100 938 768.66	- 100 938 768.66		100 938 768.66	- 100 938 768.66
	ИТОГО				100 938 768.66			- 100 938 768.66			-

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместителю директора:
Шаймуратов К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г. Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодорога ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "ПК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-23

Дата Сертификата: 20.11.2019

Срок исполнения: 23.09.2019-20.11.2019

- 2 797.22 -26598.40511 -29 395.62

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц				Текущий месяц				На конец отчетного периода				Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы			
				Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)
	Инертный материалы																
1	Щебень фр.40-80	м3	2 461.20	12 166.42	22 457 992.05	-12 166.42	- 22 457 992.05		-		-	12 166.419	22 457 992.05	- 12 166.42	- 22 457 992.05	0.000	-
2	Щебень фр.20-40	м3	2 964.70	33 125.46	73 655 297.30	-33 125.46	- 73 655 297.30		-		-	33 125.464	73 655 297.30	- 33 125.46	- 73 655 297.30	0.000	-
3	Щебень фр.5-20	м3	3 907.30	18 268.51	53 535 403.60	-18 268.51	- 53 535 403.60		-		-	18 268.507	53 535 403.60	- 18 268.51	- 53 535 403.60	0.000	-
4	Отсев 0-5	м3	1 142.30	16 703.41	14 310 226.77	-16 703.41	- 14 310 226.77		-		-	16 703.407	14 310 226.77	- 16 703.41	- 14 310 226.77	0.000	-
5	Щебень фр. 10-20	м3	3 671.00	3 088.04	8 502 147.11	-3 088.04	- 8 502 147.11		-		-	3 088.040	8 502 147.11	- 3 088.04	- 8 502 147.11	0.000	-
5	Щебень фр. 0-120	м3	1 419.90	40 073.72	42 675 508.58	-40 073.72	- 42 675 508.58		-		-	40 073.722	42 675 508.58	- 40 073.72	- 42 675 508.58	0.000	-
6	Щебень фр. 0-120	м3	2 084.75	8 605.14	13 454 675.13	-8 605.14	- 13 454 675.13		-		-	8 605.141	13 454 675.13	- 8 605.14	- 13 454 675.13	0.000	-
11	**ЖБИ**						-				-						-
12	Лекальный блок №4	шт	48 387.00	7.00	254 031.75	-7.00	- 254 031.75		-		-	7	254 031.75	- 7.00	- 254 031.75	0	-
13	Лекальный блок №5	шт	36 280.00	2.00	54 420.00	-2.00	- 54 420.00		-		-	2	54 420.00	- 2.00	- 54 420.00	0	-
14	Лекальный блок №8	шт	73 229.50	195.00	10 709 814.38	-195.00	- 10 709 814.38		-		-	195	10 709 814.38	- 195.00	- 10 709 814.38	0	-
15	Лекальный блок №9	шт	54 768.50	18.00	739 374.75	-18.00	- 739 374.75		-		-	18	739 374.75	- 18.00	- 739 374.75	0	-
16	Лекальный блок №26	шт	55 392.50	16.00	664 710.00	-16.00	- 664 710.00		-		-	16	664 710.00	- 16.00	- 664 710.00	0	-
17	ЗК 2.100 (Блок №11)	шт	25 513.00	67.00	1 282 028.25	-67.00	- 1 282 028.25		-		-	67	1 282 028.25	- 67.00	- 1 282 028.25	0	-
18	ЗК 4.100 (Блок №13)	шт	35 450.00	1.00	26 587.50	-1.00	- 26 587.50		-		-	1	26 587.50	- 1.00	- 26 587.50	0	-
19	ЗК 4.200 (Блок №13И)	шт	70 506.00	8.00	423 036.00	-8.00	- 423 036.00		-		-	8	423 036.00	- 8.00	- 423 036.00	0	-
20	ЗКП 9.100 (Блок №17)	шт	69 645.20	9.00	470 105.10	-9.00	- 470 105.10		-		-	9	470 105.10	- 9.00	- 470 105.10	0	-
21	ЗКП 9.200 (Блок №17И)	шт	128 638.40	128.00	12 349 286.40	-128.00	- 12 349 286.40		-		-	128	12 349 286.40	- 128.00	- 12 349 286.40	0	-
22	Блок оголовка СТ-8	шт	42 963.00	2.00	64 444.50	-2.00	- 64 444.50		-		-	2	64 444.50	- 2.00	- 64 444.50	0	-
23	Блок оголовка СТ-9	шт	77 824.00	17.00	992 256.00	-17.00	- 992 256.00		-		-	17	992 256.00	- 17.00	- 992 256.00	0	-
24	Блок оголовка Блок №29	шт	88 109.30	16.00	1 057 311.60	-16.00	- 1 057 311.60		-		-	16	1 057 311.60	- 16.00	- 1 057 311.60	0	-
25	Портальная стенка Блок СТ-10	шт	72 393.00	6.00	325 768.50	-6.00	- 325 768.50		-		-	6	325 768.50	- 6.00	- 325 768.50	0	-
26	Портальная стенка Блок СТ-12	шт	114 468.90	14.00	1 201 923.45	-14.00	- 1 201 923.45		-		-	14	1 201 923.45	- 14.00	- 1 201 923.45	0	-
27	Портальная стенка Блок СТ-13	шт	133 949.60	16.00	1 607 395.20	-16.00	- 1 607 395.20		-		-	16	1 607 395.20	- 16.00	- 1 607 395.20	0	-
28	Портальная стенка Блок №32	шт	86 880.30	4.00	260 640.90	-4.00	- 260 640.90		-		-	4	260 640.90	- 4.00	- 260 640.90	0	-
29	Откосная стенка Блок СТ-4	шт	52 149.00	16.00	625 788.00	-16.00	- 625 788.00		-		-	16	625 788.00	- 16.00	- 625 788.00	0	-
30	Откосная стенка Блок СТ-6 л(п)	шт	97 782.40	28.00	2 053 430.40	-28.00	- 2 053 430.40		-		-	28	2 053 430.40	- 28.00	- 2 053 430.40	0	-
31	Откосная стенка Блок СТ-7	шт	126 473.60	12.00	1 138 262.40	-12.00	- 1 138 262.40		-		-	12	1 138 262.40	- 12.00	- 1 138 262.40	0	-
32	**Другие материалы**						-		-		-						
33	Барьерное ограждение типа 11ДО	п.м.	11 019.88	4 092.00	33 820 011.72	0.00	-		-	-4 092.00	- 33 820 011.72	4 092.00	33 820 011.72	- 4 092.00	- 33 820 011.72	0.00	-
34	Барьерное ограждение типа 11ДД	п.м.	19 320.31	9 264.00	134 237 513.88	-4 632.00	- 67 118 756.94		-	-4 632.00	- 67 118 756.94	9 264.00	134 237 513.88	- 9 264.00	- 134 237 513.88	0.00	-
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ				432 949 391.21		- 332 010 622.55		-		- 100 938 768.66		432 949 391.21		- 432 949 391.21		-

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.Б.

Заказчик:
ИСП АО "ПК КазАвтоЖол"
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-23

Дата Сертификата: 20.11.2019

Срок исполнения: 23.09.2019-20.11.2019

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ Вед-ти	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				882 360 287.80		874 016 720.40		8 343 567.40		882 360 287.80	100.00%
2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				847 210 788.01		785 923 280.07		37 695 992.90		823 619 272.97	97.22%
3	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				2 384 705 084.36		2 384 705 084.36		-		2 384 705 084.36	100.00%
4	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ				206 936 396.65		193 178 767.15		- 137.00		193 178 630.15	93.35%
5	ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ				532 618 281.70		532 618 281.70		-		532 618 281.70	100.00%
6	ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ				398 418 267.05		183 408 194.85		159 292 419.89		342 700 614.74	86.02%
7	ОСВЕЩЕНИЕ				306 234 690.00		154 581 230.40		-		154 581 230.40	50.48%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**5 558 483 795.57**		**5 108 431 558.93**		**205 331 843.19**		5 313 763 402.11	**95.60%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Синс Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-23

Дата Сертификата: 20.11.2019

Срок исполнения: 23.09.2019-20.11.2019

№ п/п	Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	Восстановление и закрепление оси трассы	км	11.200	37 192.50	416 556.00	11.20	416 556.00	-	-	11.20	416 556.00	100.00%
2	Устройство временной объездной дороги	км	12.061	28 971 440.00	349 424 537.84	12.06	349 424 537.84	-	-	12.06	349 424 537.84	100.00%
3	Разборка временной объездной дороги	км	12.061	3 466 520.00	41 809 697.72	11.20	38 825 024.00	0.86	2 984 673.72	12.06	41 809 697.72	100.00%
4	Переустройство ВЛ-6 кВ на ПК15+36	шт	1.00	1 090 419.00	1 090 419.00	1.00	1 090 419.00		-	1.00	1 090 419.00	100.00%
5	Переустройство ВЛ-6 кВ и 35 кВ на ПК22+70	шт	1.00	6 921 091.69	6 921 091.69	1.00	6 921 091.69	-	-	1.00	6 921 091.69	100.00%
6	Переустройство ВЛ-35 кВ на ПК9+95, ПК34+02, ПК34+48	шт	3.00	8 909 295.88	26 727 887.64	3.00	26 727 887.64		-	3.00	26 727 887.64	100.00%
7	Переустройство ВЛ-110 кВ на ПК17+35	шт	1.00	19 861 960.68	19 861 960.68	1.00	19 861 960.68		-	1.00	19 861 960.68	100.00%
Нов.7.1	Переустройство ВЛ-110 кВ на ПК 94+39	шт	1.00	56 014 585.55	56 014 585.55	1.00	56 014 585.55	-	-	1.00	56 014 585.55	100.00%
8	Переустройство ВЛ-220 кВ на ПК17+57	шт	1.00	22 540 699.12	22 540 699.12	1.00	22 540 699.12		-	1.00	22 540 699.12	100.00%
Нов.8.1	Переустройство ВЛ-220 кВ на ПК17+45 (новый проект)	шт	1.00	5 358 893.68	5 358 893.68		-	1.00	5 358 893.68	1.00	5 358 893.68	100.00%
9	Переустройство ВЛ-110 кВ на ПК1+71, ПК16+06	шт	2.00	19 798 168.30	39 596 336.60	2.00	39 596 336.60	-	-	2.00	39 596 336.60	100.00%
10	Переустройство ВЛ-220 кВ на ПК16+47	шт	1.00	23 868 739.00	23 868 739.00	1.00	23 868 739.00	-	-	1.00	23 868 739.00	100.00%
11	Временный обвод ВЛ-110 кВ на ПК17+35, ВЛ-220 кВ на ПК17+57, ВЛ-35 кВ на ПК34+02	шт	3.00	5 145 494.50	15 436 483.50	3.00	15 436 483.50	-	-	3.00	15 436 483.50	100.00%
Нов.11.1	Временный обвод ВЛ-110 кВ на ПК94+40	шт	1.00	11 799 955.06	11 799 955.06	1.00	11 799 955.06		-	1.00	11 799 955.06	100.00%
12	Переустройство кабеля связи на ТОО "ИПММ" ПК15+36, "Канал им. К.Сатпаева" на ПК36+37, ПК 63+30	шт	3.00	377 885.64	1 133 656.92	3.00	1 133 656.92	-	-	3.00	1 133 656.92	100.00%
13	Переустройство линии связи на ПК10- ПК11, ПК24-ПК27, ПК36-ПК45, ПК82-ПК92, ПК91-ПК95 "Канал им.К.Сатпаева", "Казахтелеком"	шт	5.00	8 894 619.55	44 473 097.75	5.00	44 473 097.75	-	-	5.00	44 473 097.75	100.00%
14	Переустройство кабеля связи "КАЗАХТЕЛЕКОМ" на ПК36+27, ПК63+30, ПК82+53, ПК109+50 и съезды на п. Шахтерский	шт	1.00	5 138 966.82	5 138 966.82	1.00	5 138 966.82		-	1.00	5 138 966.82	100.00%
15	Переустройство кабеля связи "TNS PLUS" ПК 107+69	шт	1.00	473 501.44	473 501.44	1.00	473 501.44	-	-	1.00	473 501.44	100.00%
16	Переустройство ВОЛС ПК0+00 - ПК117+03	м	11703.00	2 499.95	29 256 914.85	11 703.00	29 256 914.85	-	-	11 703.00	29 256 914.85	100.00%
17	Расчистка территории (камыш, кустарник, деревья)	га	0.159	6 842 400.00	1 087 941.60	0.159	1 087 941.60	-	-	0.159	1 087 941.60	100.00%
18	Фрезерование и разборка асфальтобетонного покрытия	м2	192099.10	520.20	99 929 951.82	192 099.10	99 929 951.82	-	-	192 099.10	99 929 951.82	100.00%
19	Демонтаж существующих ограждений, разборка знаков	тонн	8.61	83 910.00	722 456.71	8.61	722 456.71	-	-	8.61	722 456.71	100.00%
20	Устройство ж/б плит в местах пересечения дамбы с кабелем (ПК19+76, ПК42+14, ПК75+23)	шт	159.0	164 229.80	26 112 538.20	159.00	26 112 538.20	-	-	159.00	26 112 538.20	100.00%
21	Устройство дамб для строительства труб и разборка дамб	м3	27641.00	219.20	6 058 907.20	27 641.00	6 058 907.20	-	-	27 641.00	6 058 907.20	100.00%
22	Разборка существующих искусственных сооружений	м3	461.10	18 525.00	8 541 877.50	461.10	8 541 877.50	-	-	461.10	8 541 877.50	100.00%
23	Разборка труб (ПК43+59, ПК24+83)	шт	2	210 217.00	420 434.00	2.00	420 434.00	-	-	2.00	420 434.00	100.00%
24	Устройство ж/б плит для защиты кабеля (ПК82+00 лево)	шт	72	16 151.30	1 162 893.60	72.00	1 162 893.60	-	-	72.00	1 162 893.60	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-23

Дата Сертификата: 20.11.2019

Срок исполнения: 23.09.2019-20.11.2019

№ п/п	Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
25	Разборка земляного полотна существующих съездов	м3	802.00	326.65	261 973.30	802.00	261 973.30	-	-	802.00	261 973.30	100.00%
26	Перенос памятников за пределы строительства	тонн	0.10	119 697.00	11 969.70	0.10	11 969.70	-	-	0.10	11 969.70	100.00%
27	Снятие ПРС бульдозером с перемещением на расстояние до 20 м	м3	128043.00	61.70	7 900 253.10	128 043.00	7 900 253.10		-	128 043.00	7 900 253.10	100.00%
28	Подготовка основания	м2	178038.30	51.50	9 168 972.45	178 038.30	9 168 972.45	-	-	178 038.30	9 168 972.45	100.00%
29	Рыхление грунтов и нарезка уступов на откосах	м3	47974.14	402.50	19 309 591.35	47 974.14	19 309 591.35	-	-	47 974.14	19 309 591.35	100.00%
30	Засыпка траншеи (ПК10+26, ПК11+00)	м3	718.00	454.80	326 546.40	718.00	326 546.40	-	-	718.00	326 546.40	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**882 360 287.80**		**874 016 720.40**		8 343 567.40		**882 360 287.80**	**100.00%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора:
Шакиль Н.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-23

Дата Сертификата: 20.11.2019

Срок исполнения: 23.09.2019-20.11.2019

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
2-1	**Основная дорога**											
1	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 50 м	м3	73081.00	90.20	6 591 906.20	73 081.00	6 591 906.20	-	-	73 081.00	6 591 906.20	100.00%
2	Разработка грунта 3 группы экскаватором из сосредоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь	м3	397627.11	1 119.20	445 024 255.92	397 627.11	445 024 255.92	-	-	397 627.11	445 024 255.92	100.00%
3	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	450710.10	164.23	74 020 119.72	450 710.10	74 020 119.72	-	-	450 710.10	74 020 119.72	100.00%
4	Планировка верха и откосов земполотна	м2	579352.84	36.00	20 856 702.24	579 352.84	20 856 702.24	-	-	579 352.84	20 856 702.24	100.00%
5	Доуплотнение земляного полотна (ПК40+00-ПК43+80)	м3	1593.00	467.50	744 727.50	1 593.00	744 727.50	-	-	1 593.00	744 727.50	100.00%
6	Замена грунта под устройство новой полосы движения ПК18+20-ПК22+60, ПК36+20-ПК51+40, ПК74+20-ПК77+80 (разработка грунта)	м3	26869.69	2 740.00	73 622 950.60	26 869.69	73 622 950.60	-	-	26 869.69	73 622 950.60	100.00%
7	Доведение резервного профиля до проектных отметок (нарезка кюветов)	м3	1558.35	195.00	303 878.25	1 558.35	303 878.25	-	-	1 558.35	303 878.25	100.00%
8	Укладка плодородного слоя почвы на откосы насыпи и кюветы	м2	185853.65	228.40	42 448 973.66	185 853.65	42 448 973.66	-	-	185 853.65	42 448 973.66	100.00%
9	Устройство водоотводных траншей для труб (ПК1+81, ПК4+49)	м3	166.92	629.00	104 992.68	166.92	104 992.68	-	-	166.92	104 992.68	100.00%
10	Грунт на участках 2 типа местности (взамен ПГС)	м3	52586.87	643.00	33 813 357.41	52 586.87	33 813 357.41	-	-	52 586.87	33 813 357.41	100.00%
2-2	**Рекультивация земель в т.ч.:**											
11	Придорожная полоса	м2	1295876.00	76.13	98 655 039.88	1 036 700.80	78 924 031.90	194 381.44	14 798 259.12	1 231 082.24	93 722 291.02	95.00%
12	Грунтовые резервы и подъезные дороги	шт	5.00	9 211 633.99	46 058 169.95	1.00	9 211 633.99	2.00	18 423 267.98	3.00	27 634 901.97	60.00%
13	Кабель связи	м2	15500.00	16.50	255 750.00	15 500.00	255 750.00	-	-	15 500.00	255 750.00	100.00%
14	Объездная дорога	м2	197400.00	23.86	4 709 964.00		-	187 530.00	4 474 465.80	187 530.00	4 474 465.80	95.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**847 210 788.01**		**785 923 280.07**		**37 695 992.90**		**823 619 272.97**	**97.22%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-23

Дата Сертификата: 20.11.2019

Срок исполнения: 23.09.2019-20.11.2019

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
3-1	**Основная дорога Тип I**											
1	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси, h=0,28м	м3	-	513.65	-				-	-	-	
2	ПГС	м3	-	1 419.90	-			-	-	-	-	
1.1 нов.	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм, h=28 см	м3	62303.00	513.65	32 001 935.95	62 303.00	32 001 935.95	-	-	62 303.00	32 001 935.95	100.00%
2.1 нов.	Щебень фр. 0-120	м3	76009.64	1 419.90	107 926 083.46	76 009.64	107 926 083.46		-	76 009.64	107 926 083.46	100.00%
3	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм, Н=0,20м	м3	39391.60	2 491.00	98 124 475.60	39 391.60	98 124 475.60	-	-	39 391.60	98 124 475.60	100.00%
4	Щебень фр.40-80	м3	16643.00	2 461.20	40 961 751.60	16 643.00	40 961 751.60			16 643.00	40 961 751.60	100.00%
5	Щебень фр.20-40	м3	19695.80	2 964.70	58 392 138.26	19 695.80	58 392 138.26		-	19 695.80	58 392 138.26	100.00%
6	Щебень фр.5-20	м3	8926.00	3 907.30	34 876 559.80	8 926.00	34 876 559.80		-	8 926.00	34 876 559.80	100.00%
7	Отсев 0-5	м3	11254.20	1 142.30	12 855 672.66	11 254.20	12 855 672.66		-	11 254.20	12 855 672.66	100.00%
8	Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня	м2	177955.00	2 790.70	496 619 018.50	177 955.00	496 619 018.50	-	-	177 955.00	496 619 018.50	100.00%
9	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 10 см	м2	164280.00	2 755.10	452 607 828.00	164 280.00	452 607 828.00	-	-	164 280.00	452 607 828.00	100.00%
10	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	164280.00	2 235.00	367 165 800.00	164 280.00	367 165 800.00	-	-	164 280.00	367 165 800.00	100.00%
3-2	**Основная дорога Тип II**				-		-		-	-	-	
11	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр.0-120мм, h=0,33м	м3	25264.00	562.40	14 208 473.60	25 264.00	14 208 473.60	-	-	25 264.00	14 208 473.60	100.00%
12	Щебень фр. 0-120	м3	30822.00	2 084.75	64 256 164.50	30 822.00	64 256 164.50		-	30 822.00	64 256 164.50	100.00%
13	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм, Н=0,30м (15см+15см)	м3	15653.10	2 584.90	40 461 698.19	15 653.10	40 461 698.19	-		15 653.10	40 461 698.19	100.00%
14	Щебень фр.40-80	м3	6613.40	2 461.20	16 276 900.08	6 613.40	16 276 900.08		-	6 613.40	16 276 900.08	100.00%
15	Щебень фр.20-40	м3	7826.50	2 964.70	23 203 224.55	7 826.50	23 203 224.55		-	7 826.50	23 203 224.55	100.00%
16	Щебень фр.5-20	м3	3547.00	3 907.30	13 859 193.10	3 547.00	13 859 193.10			3 547.00	13 859 193.10	100.00%
17	Отсев 0-5	м3	4472.00	1 142.30	5 108 365.60	4 472.00	5 108 365.60		-	4 472.00	5 108 365.60	100.00%
18	Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня	м2	46493.00	2 790.70	129 748 015.10	46 493.00	129 748 015.10	-	-	46 493.00	129 748 015.10	100.00%
19	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 10 см	м2	42920.00	2 755.10	118 248 892.00	42 920.00	118 248 892.00	-	-	42 920.00	118 248 892.00	100.00%
20	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	42920.00	2 235.00	95 926 200.00	42 920.00	95 926 200.00	-	-	42 920.00	95 926 200.00	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-23

Дата Сертификата: 20.11.2019

Срок исполнения: 23.09.2019-20.11.2019

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
3-3	**Разделительная полоса**				-		-		-	-	-	
21	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси	м3	-	513.70	-		-		-	-	-	
22	ПГС	м3	-	1 419.90	-		-		-	-	-	
21.1 нов.	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм	м3	7840.00	513.70	4 027 408.00	7 840.00	4 027 408.00	-	-	7 840.00	4 027 408.00	100.00%
22.1 нов.	Щебень фр. 0-120	м3	9564.80	1 419.90	13 581 059.52	9 564.80	13 581 059.52	-	-	9 564.80	13 581 059.52	100.00%
23	Устройство слоя основания из фр.щебня фр.10-20мм толщиной, h=0,10м	м2	34089.51	202.00	6 886 081.02	34 089.51	6 886 081.02	-	-	34 089.51	6 886 081.02	100.00%
24	Щебень фр. 10-20	м3	4636.20	3 671.00	17 019 490.20	4 636.20	17 019 490.20	-	-	4 636.20	17 019 490.20	100.00%
25	Устройство слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки II, h=0,05м	м2	34089.51	1 667.00	56 827 213.17	34 089.51	56 827 213.17	-	-	34 089.51	56 827 213.17	100.00%
3-3-1	*Обочина*				-		-		-	-	-	
27	Устройство присыпных обочин из материала от разборки временной объездной дороги	м3	47005.00	243.60	11 450 418.00	47 005.00	11 450 418.00	-	-	47 005.00	11 450 418.00	100.00%
28	Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6 до 40мм непрерывной гранулометрии , h=0,15м	м3	7620.34	6 835.00	52 085 023.90	7 620.34	52 085 023.90	-	-	7 620.34	52 085 023.90	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**2 384 705 084.36**		**2 384 705 084.36**		-		**2 384 705 084.36**	**100.00%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора
Шаймин А.А

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-23

Дата Сертификата: 20.11.2019

Срок исполнения: 23.09.2019-20.11.2019

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
4-1	**Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)**	шт	2.00						-			
4-1-1	**Земляные работы**								-		-	
1	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	730.00	534.50	390 185.00	730.00	390 185.00	-	-	730.00	390 185.00	100.00%
4-1-2	**Тело трубы**				-		-	-	-	-	-	
Нов.1	**Замена грунта под устройство основания**	м3	2229.79	2 740.00	6 109 613.64	2 229.79	6 109 613.64	-	-	2 229.79	6 109 613.64	100.00%
2	Устройство подготовки из песчаной-гравийной смеси под тело и оголовки трубы	м3	371.37	3 263.00	1 211 780.31	371.37	1 211 780.31	-	-	371.37	1 211 780.31	100.00%
3	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетоннных труб	м3	150.19	11 367.00	1 707 209.73	150.19	1 707 209.73	-	-	150.19	1 707 209.73	100.00%
4	Лекальный блок №8	шт	117.00	73 229.50	8 567 851.50	117.00	8 567 851.50	-	-	117.00	8 567 851.50	100.00%
5	Лекальный блок №9	шт	6.00	54 768.50	328 611.00	6.00	328 611.00	-	-	6.00	328 611.00	100.00%
6	Лекальный блок №26	шт	12.00	55 392.50	664 710.00	12.00	664 710.00	-	-	12.00	664 710.00	100.00%
7	Укладка звеньев трехочковых круглых железобетонных труб	м3	216.48	48 933.00	10 593 015.84	216.48	10 593 015.84	-	-	216.48	10 593 015.84	100.00%
8	Круглые звенья ЗК 9.200 (блок №17И)	шт	120.00	128 638.40	15 436 608.00	120.00	15 436 608.00	-	-	120.00	15 436 608.00	100.00%
9	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	3.00	69 645.20	208 935.60	3.00	208 935.60	-	-	3.00	208 935.60	100.00%
10	Сооружение оголовков трехочковых круглых труб	м3	40.92	25 301.50	1 035 337.38	40.92	1 035 337.38	-	-	40.92	1 035 337.38	100.00%
11	Звенья оголовков блок №29 (ЗК16.132)	шт	12.00	88 109.30	1 057 311.60	12.00	1 057 311.60	-	-	12.00	1 057 311.60	100.00%
12	Стенка откосная СТ-7 (блок №41) (пл)	шт	8.00	126 473.60	1 011 788.80	8.00	1 011 788.80	-	-	8.00	1 011 788.80	100.00%
13	Стенка портальная СТ-13 (блок №37)	шт	12.00	133 949.60	1 607 395.20	12.00	1 607 395.20	-	-	12.00	1 607 395.20	100.00%
14	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	16.32	20 000.00	326 400.00		-		-	-	-	0.00%
15	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	2076.10	1 201.20	2 493 811.32	2 076.10	2 493 811.32	-	-	2 076.10	2 493 811.32	100.00%
16	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	211.90	3 431.80	727 198.42	211.90	727 198.42	-	-	211.90	727 198.42	100.00%
17	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	239.00	767.80	183 504.20	239.00	183 504.20	-	-	239.00	183 504.20	100.00%
4-1-3	**Укрепление русла на входе**						-		-	-	-	
18	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	68.80	8 580.80	590 359.04		-	-	-	-	-	0.00%
4-1-4	**Укрепление откосов на входе и выходе**						-	-	-	-	-	
19	Разработка грунта	м3	548.70	405.00	222 223.50		-	-	-	-	-	0.00%
20	Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20 (8 см)	м2	112.40	3 389.30	380 957.32		-	-	-	-	-	0.00%
21	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	62.60	8 787.80	550 116.28		-	-	-	-	-	0.00%
22	Установка блоков упоров	м	14.00	4 095.10	57 331.40		-	-	-	-	-	0.00%
23	Блок У-1	шт	4.00	19 685.00	78 740.00		-	-	-	-	-	0.00%
24	Блок У-2	шт	4.00	26 005.00	104 020.00		-	-	-	-	-	0.00%
25	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	111.60	4 482.20	500 213.52		-	-	-	-	-	0.00%
26	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	20.00	3 552.00	71 040.00		-	-	-	-	-	0.00%
27	Разработка грунта (под рисберму)	м3	156.00	980.50	152 958.00		-	-	-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-23

Дата Сертификата: 20.11.2019

Срок исполнения: 23.09.2019-20.11.2019

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
28	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	127.14	4 601.50	585 034.71		-		-	-	-	0.00%
29	Устройство асфальтовых планок	м3	2.77	34 460.00	95 523.12		-		-	-	-	0.00%
30	Устройство каменной рисбермы	м3	20.66	5 083.00	105 014.78		-		-	-	-	0.00%
4-2	**Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК19+76)**	шт	1.00				-		-	-	-	
4-2-1	**Земляные работы**						-		-	-	-	
31	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	324.00	455.40	147 549.60	324.00	147 549.60		-	324.00	147 549.60	100.00%
4-2-3	**Тело трубы**						-		-	-	-	
Нов.31	**Замена грунта под устройство основания**	м3	1122.51	2 740.00	3 075 677.40	1 122.51	3 075 677.40	-	-	1 122.51	3 075 677.40	100.00%
32	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	160.42	3 263.00	523 450.46	160.42	523 450.46		-	160.42	523 450.46	100.00%
33	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетоннных труб	м3	41.38	11 381.00	470 945.78	41.38	470 945.78		-	41.38	470 945.78	100.00%
34	Лекальный блок №8	шт	30.00	73 229.50	2 196 885.00	30.00	2 196 885.00		-	30.00	2 196 885.00	100.00%
35	Лекальный блок №9	шт	4.00	54 768.50	219 074.00	4.00	219 074.00		-	4.00	219 074.00	100.00%
36	Лекальный блок №26	шт	4.00	55 392.50	221 570.00	4.00	221 570.00		-	4.00	221 570.00	100.00%
37	Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб	м3	59.56	41 398.00	2 465 664.88	59.56	2 465 664.88		-	59.56	2 465 664.88	100.00%
38	Круглые звенья ЗК 9.200 (блок №17И)	шт	32.00	128 638.40	4 116 428.80	32.00	4 116 428.80		-	32.00	4 116 428.80	100.00%
39	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	2.00	69 645.20	139 290.40	2.00	139 290.40		-	2.00	139 290.40	100.00%
40	Сооружение оголовков двухочковых круглых труб	м3	16.52	22 700.00	375 004.00	16.52	375 004.00		-	16.52	375 004.00	100.00%
41	Звенья оголовков блок №29 (ЗК16.132)	шт	4.00	88 109.30	352 437.20	4.00	352 437.20		-	4.00	352 437.20	100.00%
42	Стенка откосная СТ-7 (блок №41) (пл)	шт	4.00	126 473.60	505 894.40	4.00	505 894.40		-	4.00	505 894.40	100.00%
43	Стенка портальная СТ-13 (блок №37)	шт	4.00	133 949.60	535 798.40	4.00	535 798.40		-	4.00	535 798.40	100.00%
44	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	5.71	20 000.00	114 240.00		-		-	-	-	0.00%
45	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	628.14	1 201.00	754 396.14	628.14	754 396.14		-	628.14	754 396.14	100.00%
46	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	69.33	3 431.00	237 871.23	69.33	237 871.23		-	69.33	237 871.23	100.00%
47	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	124.00	644.50	79 918.00	124.00	79 918.00		-	124.00	79 918.00	100.00%
4-2-4	**Укрепление русла на входе**						-		-	-	-	
48	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	28.40	8 580.80	243 694.72		-		-	-	-	0.00%
4-2-5	**Укрепление откосов на входе и выходе**						-		-	-	-	
49	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	27.70	8 784.30	243 325.11		-		-	-	-	0.00%
50	Установка блоков упоров	м	7.00	4 095.10	28 665.70		-		-	-	-	0.00%
51	Блок У-1	шт	2.00	19 685.00	39 370.00		-		-	-	-	0.00%
52	Блок У-2	шт	2.00	26 005.00	52 010.00		-		-	-	-	0.00%
53	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	33.20	4 482.20	148 809.04		-		-	-	-	0.00%
54	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	9.00	3 552.00	31 968.00		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Номер Сертификата: №-23

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 20.11.2019

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 23.09.2019-20.11.2019

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
55	Разработка грунта (под рисберму)	м3	47.00	516.20	24 261.40		-		-	-	-	0.00%
56	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	43.40	4 601.50	199 705.10		-		-	-	-	0.00%
57	Устройство асфальтовых планок	м3	0.848	34 460.00	29 222.08		-		-	-	-	0.00%
58	Устройство каменной рисбермы	м3	7.86	4 936.00	38 796.96		-		-	-	-	0.00%
4-3	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК1+81, ПК4+49, ПК77+28, ПК86+70, ПК94+20, 105+40, 111+20)**	**шт**	7.00				-		-	-	-	
4-3-1	**Земляные работы**						-		-	-	-	
59	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	1668.00	1 098.10	1 831 630.80	1 668.00	1 831 630.80	-	-	1 668.00	1 831 630.80	100.00%
4-3-2	**Тело трубы**						-	-	-	-	-	
Нов.59	Замена грунта под устройство основания	м3	4926.90	2 740.00	13 499 700.52	4 926.95	13 499 837.52	- 0.05	- 137.00	4 926.90	13 499 700.52	100.00%
60	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	643.84	3 263.00	2 100 849.92	643.84	2 100 849.92	-	-	643.84	2 100 849.92	100.00%
61	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	160.98	11 367.00	1 829 859.66	160.98	1 829 859.66		-	160.98	1 829 859.66	100.00%
62	Лекальный блок №8	шт	134.00	73 229.50	9 812 753.00	134.00	9 812 753.00	-	-	134.00	9 812 753.00	100.00%
63	Лекальный блок №9	шт	8.00	54 768.50	438 148.00	8.00	438 148.00	-	-	8.00	438 148.00	100.00%
64	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	235.20	18 718.00	4 402 473.60	235.20	4 402 473.60	-	-	235.20	4 402 473.60	100.00%
65	Круглые звенья ЗК 9.200 (блок №17И)	шт	138.00	128 638.40	17 752 099.20	138.00	17 752 099.20	-	-	138.00	17 752 099.20	100.00%
66	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	4.00	69 645.20	278 580.80	4.00	278 580.80	-	-	4.00	278 580.80	100.00%
67	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	68.74	17 413.00	1 196 969.62	68.74	1 196 969.62	-	-	68.74	1 196 969.62	100.00%
68	Стенка откосная СТ-6 (блок №40) (пл)	шт	28.00	97 782.40	2 737 907.20	28.00	2 737 907.20	-	-	28.00	2 737 907.20	100.00%
69	Стенка портальная СТ-12 (блок №36)	шт	14.00	114 468.90	1 602 564.60	14.00	1 602 564.60	-	-	14.00	1 602 564.60	100.00%
70	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	15.708	20 000.00	314 160.00		-		-	-	-	0.00%
71	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	2819.18	1 201.00	3 385 835.18	2 819.18	3 385 835.18		-	2 819.18	3 385 835.18	100.00%
72	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	397.87	3 432.00	1 365 489.84	397.87	1 365 489.84		-	397.87	1 365 489.84	100.00%
73	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	776.00	742.00	575 792.00	776.00	575 792.00		-	776.00	575 792.00	100.00%
4-3-2	**Укрепление русла на входе**						-		-	-	-	
74	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	120.40	8 571.40	1 031 996.56		-		-	-	-	0.00%
4-3-3	**Укрепление откосов на входе и выходе**						-		-	-	-	
75	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	142.80	8 808.80	1 257 896.64		-		-	-	-	0.00%
76	Разработка грунта	м3	92.50	618.70	57 229.75		-		-	-	-	0.00%
77	Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20 (8 см)	м2	5.91	3 390.00	20 034.90		-		-	-	-	0.00%
78	Установка блоков упоров	м	49.00	4 095.10	200 659.90		-		-	-	-	0.00%
79	Блок У-1	шт	14.00	19 685.00	275 590.00		-		-	-	-	0.00%
80	Блок У-2	шт	14.00	26 005.00	364 070.00		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-23

Дата Сертификата: 20.11.2019

Срок исполнения: 23.09.2019-20.11.2019

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
81	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	42.00	4 482.20	188 252.40		-		-	-	-	0.00%
82	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	56.00	3 552.00	198 912.00		-		-	-	-	0.00%
83	Разработка грунта (под рисберму)	м3	150.00	1 077.60	161 640.00		-		-	-	-	0.00%
84	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	174.25	4 603.00	802 072.75		-		-	-	-	0.00%
85	Устройство асфальтовых планок	м3	3.45	34 460.00	119 024.84		-		-	-	-	0.00%
86	Устройство каменной рисбермы	м3	29.50	5 672.00	167 324.00		-		-	-	-	0.00%
4-4	**Удлинение трубы диаметром 0,75м (ПК43+69)**	шт	1.00		-		-		-	-	-	
87	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	45.00	141.75	6 378.75	45.00	6 378.75		-	45.00	6 378.75	100.00%
Нов.87	Замена грунта под устройство основания	м3	34.56	2 740.00	94 694.40	34.56	94 694.40		-	34.56	94 694.40	100.00%
88	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	2.75	3 983.00	10 953.25	2.75	10 953.25		-	2.75	10 953.25	100.00%
89	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых круглых труб	м3	1.05	30 024.40	31 525.62	1.05	31 525.62		-	1.05	31 525.62	100.00%
90	Круглые звенья ЗК 2.100 (блок №11)	шт	5.00	25 512.50	127 562.50	5.00	127 562.50		-	5.00	127 562.50	100.00%
91	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	6.15	9 108.00	56 014.20	6.15	56 014.20		-	6.15	56 014.20	100.00%
92	Стенка портальная СТ-9 (блок №31)	шт	5.00	86 880.30	434 401.50	5.00	434 401.50		-	5.00	434 401.50	100.00%
93	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	53.38	1 201.00	64 109.38	53.38	64 109.38		-	53.38	64 109.38	100.00%
94	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	3.66	3 432.00	12 561.12	3.66	12 561.12		-	3.66	12 561.12	100.00%
95	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	26.00	1 390.20	36 145.20	26.00	36 145.20		-	26.00	36 145.20	100.00%
4-4-1	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	
96	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	4.90	8 470.00	41 503.00		-		-	-	-	0.00%
4-4-2	**Укрепление откосов на входе и выходе**				-		-		-	-	-	
97	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	10.30	8 490.00	87 447.00		-		-	-	-	0.00%
98	Устройство блоков упоров	м	3.80	10 293.00	39 113.40		-		-	-	-	0.00%
99	Укрепление откосов земляного полотна монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	17.70	3 936.00	69 667.20		-		-	-	-	0.00%
100	Разработка грунта (под рисберму)	м3	11.00	353.00	3 883.00		-		-	-	-	0.00%
101	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	13.51	4 603.00	62 186.53		-		-	-	-	0.00%
102	Устройство асфальтовых планок	м3	0.48	34 460.00	16 540.80		-		-	-	-	0.00%
103	Устройство каменной рисбермы	м3	2.25	5 196.40	11 691.90		-		-	-	-	0.00%
4-5	**Ремонт и удлинение трубы диаметром 1,0м (ПК19+49, ПК22+32)**	шт	2.00		-		-		-	-	-	
104	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	230.00	1 728.90	397 647.00	230.00	397 647.00	-	-	230.00	397 647.00	100.00%
Нов.104	Замена грунта под устройство основания	м3	63.39	2 740.00	173 694.08	63.39	173 694.08	-	-	63.39	173 694.08	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-23

Дата Сертификата: 20.11.2019

Срок исполнения: 23.09.2019-20.11.2019

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
105	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	93.98	3 983.00	374 322.34	93.98	374 322.34	-	-	93.98	374 322.34	100.00%
106	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетоннных труб	м3	0.76	12 370.00	9 401.20	0.76	9 401.20	-	-	0.76	9 401.20	100.00%
107	Лекальный блок №4	шт	1.00	48 387.00	48 387.00	1.00	48 387.00	-	-	1.00	48 387.00	100.00%
108	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых круглых труб	м3	0.84	27 465.00	23 070.60	0.84	23 070.60	-	-	0.84	23 070.60	100.00%
109	Круглые звенья ЗК 4.200 (блок №13И)	шт	1.00	70 506.00	70 506.00	1.00	70 506.00	-	-	1.00	70 506.00	100.00%
110	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	11.88	18 070.00	214 671.60	11.88	214 671.60	-	-	11.88	214 671.60	100.00%
111	Стенка откосная СТ-4 (блок №38) пл	шт	8.00	52 149.00	417 192.00	8.00	417 192.00	-	-	8.00	417 192.00	100.00%
112	Стенка портальная СТ-10 (блок №34)	шт	4.00	72 393.00	289 572.00	4.00	289 572.00	-	-	4.00	289 572.00	100.00%
113	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	2.04	20 000.00	40 800.00		-		-	-	-	0.00%
114	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	69.00	1 201.00	82 869.00	69.00	82 869.00		-	69.00	82 869.00	100.00%
115	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2.03	3 431.00	6 964.93	2.03	6 964.93		-	2.03	6 964.93	100.00%
116	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	273.00	536.85	146 560.05	273.00	146 560.05	-	-	273.00	146 560.05	100.00%
4-5-1	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	
117	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	22.80	8 565.60	195 295.68		-		-	-	-	0.00%
4-5-2	**Укрепление откосов на входе и выходе**				-		-		-	-	-	
118	Разработка грунта	м3	9.00	523.00	4 707.00		-		-	-	-	0.00%
119	Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20 (8 см)	м2	1.72	3 388.00	5 827.36		-		-	-	-	0.00%
120	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	33.40	8 773.30	293 028.22		-		-	-	-	0.00%
121	Установка блоков упоров	м	11.00	4 477.50	49 252.50		-		-	-	-	0.00%
122	Блок У-1	шт	4.00	19 685.00	78 740.00		-		-	-	-	0.00%
123	Блок У-2	шт	4.00	26 005.00	104 020.00		-		-	-	-	0.00%
124	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	9.60	4 482.00	43 027.20		-		-	-	-	0.00%
125	Разработка грунта (под рисберму)	м3	32.00	411.00	13 152.00		-		-	-	-	0.00%
126	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	40.32	4 603.00	185 592.96		-		-	-	-	0.00%
127	Устройство асфальтовых планок	м3	0.964	34 460.00	33 219.44		-		-	-	-	0.00%
128	Устройство каменной рисбермы	м3	5.40	5 043.00	27 232.20		-		-	-	-	0.00%
129	Конопатка швов между звеньями (ремонт)	м	50.44	259.00	13 063.96		-		-	-	-	0.00%
130	Обмазка швов монолитным бетоном	м3	0.09	22 081.00	1 987.29		-		-	-	-	0.00%
131	Обмазка внутренней поверхности звеньев цементным раствором М50	м2	46.99	860.00	40 411.40		-		-	-	-	0.00%
4-6	**Железобетонная круглая труба диаметр 0,5 м (ПК36+27)**	шт	1.00		-		-		-	-	-	
132	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	35.00	187.60	6 566.00	35.00	6 566.00	-	-	35.00	6 566.00	100.00%
Нов.132	Замена грунта под устройство основания	м3	32.58	2 740.00	89 255.50	32.58	89 255.50	-	-	32.58	89 255.50	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г.Караганды км 1472-1497 Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-23

Дата Сертификата: 20.11.2019

Срок исполнения: 23.09.2019-20.11.2019

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
133	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	4.93	3 983.00	19 636.19	4.93	19 636.19	-	-	4.93	19 636.19	100.00%
134	Укладка звеньев одноочковых круглых труб	м3	2.52	32 120.00	80 942.40	2.52	80 942.40	-	-	2.52	80 942.40	100.00%
135	Круглые звенья ЗК 2.100 (блок №11)	шт	12.00	25 512.50	306 150.00	12.00	306 150.00	-	-	12.00	306 150.00	100.00%
136	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	1.26	19 817.00	24 969.42	1.26	24 969.42	-	-	1.26	24 969.42	100.00%
137	Стенка портальная СТ-8 (блок №30)	шт	2.00	42 963.00	85 926.00	2.00	85 926.00	-	-	2.00	85 926.00	100.00%
138	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	35.09	1 201.00	42 143.09	35.09	42 143.09	-	-	35.09	42 143.09	100.00%
139	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2.10	3 431.80	7 206.78	2.10	7 206.78	-	-	2.10	7 206.78	100.00%
140	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	18.00	577.00	10 386.00	18.00	10 386.00	-	-	18.00	10 386.00	100.00%
4-6-1	**Укрепление русла на входе**				-		-	-	-	-	-	
141	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	4.90	8 733.00	42 791.70		-	-	-	-	-	0.00%
142	Укрепление откосов земляного полотна монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	4.90	5 691.00	27 885.90		-	-	-	-	-	0.00%
143	Разработка грунта	м3	12.00	449.00	5 388.00		-	-	-	-	-	0.00%
144	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	13.51	4 603.00	62 186.53		-	-	-	-	-	0.00%
145	Устройство асфальтовых планок	м3	0.048	34 460.00	1 654.08		-	-	-	-	-	0.00%
146	Устройство каменной рисбермы	м3	2.25	5 196.00	11 691.00		-	-	-	-	-	0.00%
4-7	**Железобетонная круглая труба диаметр 0,75м (ПК42+63.9, 43+49.3, 44+60.9)**	шт	3.00		-		-	-	-	-	-	
147	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	155.00	205.00	31 775.00	155.00	31 775.00	-	-	155.00	31 775.00	100.00%
Нов.147	Замена грунта под устройство основания	м3	166.98	2 740.00	457 525.20	166.98	457 525.20	-	-	166.98	457 525.20	100.00%
148	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	29.45	3 983.00	117 299.35	29.45	117 299.35	-	-	29.45	117 299.35	100.00%
149	Укладка звеньев одноочковых круглых труб	м3	10.92	28 309.00	309 134.28	10.92	309 134.28	-	-	10.92	309 134.28	100.00%
150	Круглые звенья ЗК 2.100 (блок №11)	шт	52.00	25 513.00	1 326 676.00	52.00	1 326 676.00	-	-	52.00	1 326 676.00	100.00%
151	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	14.76	15 366.50	226 809.54	14.76	226 809.54	-	-	14.76	226 809.54	100.00%
152	Стенка портальная СТ-9 (блок №31)	шт	12.00	77 824.00	933 888.00	12.00	933 888.00	-	-	12.00	933 888.00	100.00%
153	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	209.32	1 201.00	251 393.32	209.32	251 393.32	-	-	209.32	251 393.32	100.00%
154	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	16.07	3 432.00	55 152.24	16.07	55 152.24	-	-	16.07	55 152.24	100.00%
155	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	99.00	1 095.30	108 434.70	99.00	108 434.70	-	-	99.00	108 434.70	100.00%
4-7-1	**Укрепление русла на входе**				-		-	-	-	-	-	
156	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	14.70	8 470.00	124 509.00		-	-	-	-	-	0.00%
4-7-2	**Укрепление откосов на входе и выходе**				-		-	-	-	-	-	
157	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	30.90	8 490.00	262 341.00		-	-	-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497 Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Номер Сертификата: №-23

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 20.11.2019

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 23.09.2019-20.11.2019

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
158	Устройство блоков упоров	м	11.40	10 292.60	117 335.64		-		-	-	-	0.00%
159	Укрепление откосов земляного полотна монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	53.10	3 936.00	209 001.60		-		-	-	-	0.00%
160	Разработка грунта (под рисберму)	м3	33.00	352.80	11 642.40		-		-	-	-	0.00%
161	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	40.53	4 603.00	186 559.59		-		-	-	-	0.00%
162	Устройство асфальтовых планок	м3	1.44	34 460.00	49 622.40		-		-	-	-	0.00%
163	Устройство каменной рисбермы	м3	6.75	5 196.00	35 073.00		-		-	-	-	0.00%
4-8	**Железобетонная круглая труба диаметр 1,0м (ПК24+83)**	шт	1.00		-		-		-	-	-	
164	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	133.00	1 652.50	219 782.50	133.00	219 782.50	-	-	133.00	219 782.50	100.00%
Нов.164	Замена грунта под устройство основания	м3	91.60	2 740.00	250 989.48	91.60	250 989.48	-	-	91.60	250 989.48	100.00%
165	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	48.41	3 983.00	192 817.03	48.41	192 817.03	-	-	48.41	192 817.03	100.00%
166	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	5.70	12 344.00	70 360.80	5.70	70 360.80	-	-	5.70	70 360.80	100.00%
167	Лекальный блок №4	шт	6.00	48 387.00	290 322.00	6.00	290 322.00	-	-	6.00	290 322.00	100.00%
168	Лекальный блок №5	шт	2.00	36 280.00	72 560.00	2.00	72 560.00	-	-	2.00	72 560.00	100.00%
169	Укладка звеньев одноочковых круглых труб	м3	6.30	26 314.00	165 778.20	6.30	165 778.20	-	-	6.30	165 778.20	100.00%
170	Круглые звенья ЗК 4.100 (блок №13)	шт	1.00	35 450.00	35 450.00	1.00	35 450.00	-	-	1.00	35 450.00	100.00%
171	Круглые звенья ЗК 4.200	шт	7.00	70 506.00	493 542.00	7.00	493 542.00	-	-	7.00	493 542.00	100.00%
172	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	5.94	17 340.00	102 999.60	5.94	102 999.60	-	-	5.94	102 999.60	100.00%
173	Стенка откосная СТ-4 (блок №38) пл	шт	4.00	52 149.00	208 596.00	4.00	208 596.00	-	-	4.00	208 596.00	100.00%
174	Стенка портальная СТ-10 (блок №34)	шт	2.00	72 393.00	144 786.00	2.00	144 786.00	-	-	2.00	144 786.00	100.00%
175	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	125.83	1 201.00	151 121.83	125.83	151 121.83	-	-	125.83	151 121.83	100.00%
176	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	15.23	3 432.00	52 269.36	15.23	52 269.36	-	-	15.23	52 269.36	100.00%
177	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	1.02	20 000.00	20 400.00		-		-	-	-	0.00%
178	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	72.00	729.10	52 495.20	72.00	52 495.20	-	-	72.00	52 495.20	100.00%
4-8-1	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	
179	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	11.40	8 566.00	97 652.40		-		-	-	-	0.00%
180	Разработка грунта	м3	15.00	631.60	9 474.00		-		-	-	-	0.00%
181	Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20 (8 см)	м2	4.27	3 389.00	14 471.03		-		-	-	-	0.00%
182	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	16.70	8 773.30	146 514.11		-		-	-	-	0.00%
183	Установка блоков упоров	м	5.50	4 477.50	24 626.25		-		-	-	-	0.00%
184	Блок У-1	шт	2.00	19 685.00	39 370.00		-		-	-	-	0.00%
185	Блок У-2	шт	2.00	26 005.00	52 010.00		-		-	-	-	0.00%
186	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	4.80	4 482.60	21 516.48		-		-	-	-	0.00%
187	Разработка грунта (под рисберму)	м3	16.00	412.00	6 592.00		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497
Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-23

Дата Сертификата: 20.11.2019

Срок исполнения: 23.09.2019-20.11.2019

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
188	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	20.16	4 603.00	92 796.48		-		-	-	-	0.00%
189	Устройство асфальтовых планок	м3	0.51	34 460.00	17 643.52		-		-	-	-	0.00%
190	Устройство каменной рисбермы	м3	2.70	5 043.00	13 616.10		-		-	-	-	0.00%
4-9	**Железобетонная круглая труба диаметр 2х0,75м (ПК25+82)**	шт	1.00		-		-		-	-	-	
191	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	97.00	699.30	67 832.10	97.00	67 832.10	-	-	97.00	67 832.10	100.00%
Нов.191	Замена грунта под устройство основания	м3	43.35	2 740.00	118 779.00	43.35	118 779.00	-	-	43.35	118 779.00	100.00%
192	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	46.72	3 983.00	186 085.76	46.72	186 085.76	-	-	46.72	186 085.76	100.00%
193	Укладка звеньев одноочковых круглых труб	м3	5.88	27 988.00	164 569.44	5.88	164 569.44	-	-	5.88	164 569.44	100.00%
194	Круглые звенья ЗК 2.100 (блок №11)	шт	28.00	25 513.00	714 364.00	28.00	714 364.00	-	-	28.00	714 364.00	100.00%
195	Сооружение оголовков двухочковых круглых труб	м3	3.64	16 602.00	60 431.28	3.64	60 431.28	-	-	3.64	60 431.28	100.00%
196	Стенка откосная СТ-4 (блок №38) пл	шт	-	52 149.00	-		-		-	-	-	
Нов.196.1	Стенка портальная СТ-9 (блок №31)	шт	4.00	77 824.00	311 296.00	4.00	311 296.00	-	-	4.00	311 296.00	100.00%
197	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	86.76	1 201.00	104 198.76	86.76	104 198.76	-	-	86.76	104 198.76	100.00%
198	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	19.78	3 432.00	67 884.96	19.78	67 884.96	-	-	19.78	67 884.96	100.00%
199	ПГС (для заполнения пазух)	м3	4.64	1 505.00	6 983.20	4.64	6 983.20	-	-	4.64	6 983.20	100.00%
200	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	63.70	1 021.50	65 069.55	63.70	65 069.55	-	-	63.70	65 069.55	100.00%
4-9-1	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	
201	Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20 (8 см)	м2	7.00	8 496.00	59 472.00		-		-	-	-	
202	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	10.90	8 748.60	95 359.74		-		-	-	-	0.00%
203	Устройство блоков упоров	м	3.80	10 292.60	39 111.88		-		-	-	-	0.00%
204	Укрепление откосов земляного полотна монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	22.50	3 935.50	88 548.75		-		-	-	-	0.00%
205	Разработка грунта (под рисберму)	м3	15.00	1 034.70	15 520.50		-		-	-	-	0.00%
206	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	19.60	4 603.00	90 218.80		-		-	-	-	0.00%
207	Устройство асфальтовых планок	м3	0.47	34 456.00	16 194.32		-		-	-	-	0.00%
208	Устройство каменной рисбермы	м3	2.63	5 598.00	14 722.74		-		-	-	-	0.00%
4-10	**ВОДООТВОД С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ**				-		-		-	-	-	0.00%
209	Устройство водосборов по обочине	шт	40.00	18 534.00	741 360.00	40.00	741 360.00	-	-	40.00	741 360.00	100.00%
210	Блок Б-5	шт	160.00	10 730.00	1 716 800.00	160.00	1 716 800.00	-	-	160.00	1 716 800.00	100.00%
211	Блок Б-2-20-40	шт	126.00	3 942.00	496 692.00	126.00	496 692.00	-	-	126.00	496 692.00	100.00%
212	Доращивание блоков Б-5 монолитным бетоном В20	м3	5.74	27 090.00	155 496.60	5.74	155 496.60	-	-	5.74	155 496.60	100.00%
213	Устройство лотков вдоль кромки	м	2097.00	1 909.50	4 004 221.50	2 097.00	4 004 221.50	-	-	2 097.00	4 004 221.50	100.00%
214	Блок Б-1-20-75	шт	2097.00	14 871.30	31 185 116.10	2 097.00	31 185 116.10	-	-	2 097.00	31 185 116.10	100.00%
215	Устройство лотков вдоль откосов	м	374.76	3 509.00	1 315 032.84	374.76	1 315 032.84	-	-	374.76	1 315 032.84	100.00%
216	Блок Б-6	шт	787.00	5 082.68	4 000 069.16	787.00	4 000 069.16	-	-	787.00	4 000 069.16	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-23

Дата Сертификата: 20.11.2019

Срок исполнения: 23.09.2019-20.11.2019

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
217	Устройство гасителей у подошвы	шт	40.00	30 019.80	1 200 792.00	40.00	1 200 792.00		-	40.00	1 200 792.00	100.00%
218	Блок Б-9	шт	40.00	10 810.60	432 424.00	40.00	432 424.00		-	40.00	432 424.00	100.00%
219	Блок Б-5	шт	240.00	10 730.00	2 575 200.00	240.00	2 575 200.00		-	240.00	2 575 200.00	100.00%
220	Монолитный бетон гасителя В25	м3	28.00	28 579.00	800 212.00	28.00	800 212.00		-	28.00	800 212.00	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**206 936 396.65**		**193 178 767.15**		**- 137.00**		**193 178 630.15**	**93.35%**

216 360 065.77

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-23

Дата Сертификата: 20.11.2019

Срок исполнения: 23.09.2019-20.11.2019

№ п/п	Глава 5 ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
5-1	**Земляные работы**										-	
1	Разработка грунта 3 группы с перевозкой автосамосвалами до 4 км, с работой на отвале и уплотнением пневмоколесными катками	м3	60690.78	504.60	30 624 566.64	60 690.78	30 624 566.64	-	-	60 690.78	30 624 566.64	100.00%
Нов.1	Замена грунта на ПК 43+59.5	м3	15709.25	2 740.00	43 043 357.62	15 709.25	43 043 357.62	-	-	15 709.25	43 043 357.62	100.00%
2	Планировка верха и откосов насыпей механизированным способом	м2	79940.00	14.06	1 123 827.90	79 940.00	1 123 827.90	-	-	79 940.00	1 123 827.90	100.00%
3	Укладка плодородного слоя почвы	м2	24728.00	253.64	6 272 009.92	24 728.00	6 272 009.92	-	-	24 728.00	6 272 009.92	100.00%
4	Уширение обочин под устройство шумозащитных экранов	м3		478.04	-		-		-	-	-	
5-2	**Дорожная одежда по типу I**				-		-				-	
5	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси, h=0,28м	м3	-	2 463.80	-		-			-	-	
5.1 нов.	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм, h=28 см	м3	3790.60	2 463.80	9 339 280.28	3 790.60	9 339 280.28	-	-	3 790.60	9 339 280.28	100.00%
6	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4	м3	2707.60	5 877.40	15 913 648.24	2 707.60	15 913 648.24	-	-	2 707.60	15 913 648.24	100.00%
7	Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня	м2	13538.00	2 785.70	37 712 806.60	13 538.00	37 712 806.60	-	-	13 538.00	37 712 806.60	100.00%
8	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I типа А, толщиной 10 см	м2	13538.00	2 755.10	37 298 543.80	13 538.00	37 298 543.80	-	-	13 538.00	37 298 543.80	100.00%
9	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	13538.00	2 235.00	30 257 430.00	13 538.00	30 257 430.00	-	-	13 538.00	30 257 430.00	100.00%
5-3	**Дорожная одежда по типу II**				-		-			-	-	
10	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр.0-120мм, h=0,33м	м3	2576.70	3 382.80	8 716 460.76	2 576.70	8 716 460.76	-	-	2 576.70	8 716 460.76	100.00%
11	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм, Н=0,30м (15см+15см)	м3	2342.40	5 974.80	13 995 371.52	2 342.40	13 995 371.52	-	-	2 342.40	13 995 371.52	100.00%
12	Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня	м2	7808.00	2 785.50	21 749 184.00	7 808.00	21 749 184.00	-	-	7 808.00	21 749 184.00	100.00%
13	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 10 см	м2	7808.00	2 755.10	21 511 820.80	7 808.00	21 511 820.80	-	-	7 808.00	21 511 820.80	100.00%
14	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	7808.00	2 235.00	17 450 880.00	7 808.00	17 450 880.00	-	-	7 808.00	17 450 880.00	100.00%
5-4	**Дорожная одежда по типу V**				-		-			-	-	
15	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси, h=0,20м	м3	-	2 369.20	-		-		-	-	-	
15.1 нов.	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм, h=20 см	м3	3745.60	2 369.20	8 874 075.52	3 745.60	8 874 075.52	-	-	3 745.60	8 874 075.52	100.00%
16	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С-4 до 80мм, Н=0,18м	м3	1757.55	7 161.00	12 585 815.55	1 757.55	12 585 815.55	-	-	1 757.55	12 585 815.55	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497 Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-23

Дата Сертификата: 20.11.2019

Срок исполнения: 23.09.2019-20.11.2019

№ п/п	Глава 5 ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
17	Устройство верхнего слоя основания 8 см из горячего черного щебня	м2	10641.20	1 373.40	14 614 624.08	10 641.20	14 614 624.08	-	-	10 641.20	14 614 624.08	100.00%
18	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 6 см	м2	9871.00	1 685.00	16 632 635.00	9 871.00	16 632 635.00	-	-	9 871.00	16 632 635.00	100.00%
19	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	9871.00	2 235.00	22 061 685.00	9 871.00	22 061 685.00	-	-	9 871.00	22 061 685.00	100.00%
5-4-1	**Обочина**				-		-		-		-	
20	Устройство присыпных обочин из материала от разборки временной объездной дороги	м3	242.00	1 160.80	280 913.60	242.00	280 913.60	-	-	242.00	280 913.60	100.00%
21	Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6	м3	380.80	7 052.20	2 685 477.76	380.80	2 685 477.76	-	-	380.80	2 685 477.76	100.00%
5-6	Дорожная одежда серповидного профиля (ПК 16+90). Дорожная одежда по типу Va	км	0.05	4 141 599.00	207 079.95	0.05	207 079.95	-	-	0.05	207 079.95	100.00%
22	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси, h=0,20м	м3	-	3 105.80	-		-	-			-	
22.1 нов	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм, h=20 см	м3	6597.00	3 105.80	20 488 962.60	6 597.00	20 488 962.60	-	-	6 597.00	20 488 962.60	100.00%
23	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С-4 до 80мм, Н=0,18м	м3	4155.60	6 186.20	25 707 372.72	4 155.60	25 707 372.72	-	-	4 155.60	25 707 372.72	100.00%
24	Устройство верхнего слоя основания 8 см из горячего черного щебня	м2	21274.80	1 373.50	29 220 937.80	21 274.80	29 220 937.80	-	-	21 274.80	29 220 937.80	100.00%
25	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 6 см	м2	19978.00	1 685.00	33 662 930.00	19 978.00	33 662 930.00	-	-	19 978.00	33 662 930.00	100.00%
26	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	19978.00	2 235.00	44 650 830.00	19 978.00	44 650 830.00	-	-	19 978.00	44 650 830.00	100.00%
5-6-1	**Обочина**				-		-		-		-	
27	Устройство присыпных обочин из материала от разборки временной объездной дороги	м3	465.10	1 196.00	556 259.60	465.10	556 259.60	-	-	465.10	556 259.60	100.00%
28	Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6	м3	762.80	7 052.30	5 379 494.44	762.80	5 379 494.44	-	-	762.80	5 379 494.44	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**532 618 281.70**		**532 618 281.70**				**532 618 281.70**	**100.00%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-23

Дата Сертификата: 20.11.2019

Срок исполнения: 23.09.2019-20.11.2019

№ п/п	Глава 6 ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ	Еди. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
6-1	**Строительство светофорного объекта (3-х сторонний)**	шт	2.00	11 649 666.85	23 299 333.70	1.00	11 649 666.85	0.50	5 824 833.43	1.50	17 474 500.28	75.00%
6-2	**Обустройство площадки отдыха**								-	-	-	
6-2-1	**Дорожная одежда на площадках отдыха Тип VI**								-	-	-	
1	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси, h=0,28м	м3	-	3 105.70	-					-	-	
1.1 нов.	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм, h=28 см	м3	1928.00	3 105.70	5 987 789.60	1 928.00	5 987 789.60		-	1 928.00	5 987 789.60	100.00%
2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм, Н=0,18м	м3	1147.00	6 272.25	7 194 270.75	1 147.00	7 194 270.75		-	1 147.00	7 194 270.75	100.00%
3	Устройство верхнего слоя основания h=0,08м из горячего черного щебня	м2	5991.00	1 374.00	8 231 634.00	5 991.00	8 231 634.00	-	-	5 991.00	8 231 634.00	100.00%
4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 10 см	м2	5836.00	1 952.50	11 394 790.00	5 836.00	11 394 790.00	-	-	5 836.00	11 394 790.00	100.00%
5	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	5836.00	2 235.00	13 043 460.00	5 836.00	13 043 460.00	-	-	5 836.00	13 043 460.00	100.00%
6	Устройство присыпных обочин из грунта	м3	82.00	827.50	67 855.00	82.00	67 855.00	-	-	82.00	67 855.00	100.00%
7	Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6 до 40мм непрерывной гранулометрии , h=0,15м	м3	80.70	6 792.20	548 130.54	80.70	548 130.54	-	-	80.70	548 130.54	100.00%
6-2-2	**Тротуары и зоны отдыха на площадках отдыха**				-		-		-	-	-	
8	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси, h=0,12м	м3	142.8	2 246.00	320 728.80		-		-	-	-	0.00%
9	Устройство оснований из кирпичного или известнякового щебня, Н=0,10м	м2	1190.00	846.10	1 006 859.00		-		-	-	-	0.00%
10	Устройство покрытия из литой мелкозернистой смеси, h=0.04 м	м2	1190.00	1 414.60	1 683 374.00		-		-	-	-	0.00%
11	Установка бортового камня (БР 300.30.18)	м	606.00	4 801.70	2 909 830.20		-		-	-	-	0.00%
12	Установка бортового камня (БР 100.30.18)	м	751.00	5 029.80	3 777 379.80		-		-	-	-	0.00%
13	Установка бортового камня (БР 100.20.08)	м	566.00	1 897.70	1 074 098.20		-		-	-	-	0.00%
14	Контейнер для мусора	шт	2.00	25 723.36	51 446.72		-		-	-	-	0.00%
15	Урна типа II	шт	6.00	8 280.00	49 680.00		-		-	-	-	0.00%
16	Беседка	шт	4.00	664 812.00	2 659 248.00		-		-	-	-	0.00%
17	Туалеты на два очка	шт	2.00	828 230.00	1 656 460.00		-		-	-	-	0.00%
18	Эстакада	шт	2.00	6 057 657.00	12 115 314.00		-		-	-	-	0.00%
19	Устройство газона на площадке отдыха и на пересечении 43+59.5	м2	2137.00	988.85	2 113 172.45		-		-	-	-	0.00%
6-3	**Дорожные знаки**				-		-		-	-	-	
20	Устройство фундамента Ф-1, Ф-2, Ф-3	шт	209.00	21 569.70	4 508 067.30	163.00	3 515 861.10		-	163.00	3 515 861.10	77.99%
21	Устройство фундамента ФМ-6	шт	4.00	74 639.00	298 556.00		-		-	-	-	0.00%
22	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	185.00	4 776.12	883 582.20	144.00	687 761.28		-	144.00	687 761.28	77.84%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-23

Дата Сертификата: 20.11.2019

Срок исполнения: 23.09.2019-20.11.2019

№ п/п	Глава 6 ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
23	Монтаж рамных опор РМГ-4 и отдельных конструктивных элементов	тн	6.87	432 932.00	2 974 242.84		-		-	-	-	0.00%
24	Знаки дорожные площадью меньше 1 м2	шт	217.00	13 595.00	2 950 115.00	195.00	2 651 025.00		-	195.00	2 651 025.00	89.86%
25	Знаки дорожные площадью от 1 м2 до 2 м2	шт	33.00	35 175.30	1 160 784.90	30.00	1 055 259.00		-	30.00	1 055 259.00	90.91%
26	Дорожные знаки (индивидуального проектирования)	м2	96.57	30 864.00	2 980 536.48	86.91	2 682 482.83		-	86.91	2 682 482.83	90.00%
27	Устройство присыпных берм	м3	3128.50	805.00	2 518 442.50	2 815.65	2 266 598.25		-	2 815.65	2 266 598.25	90.00%
6-4	**Ограждения**				-		-		-	-	-	
28	Металлические сигнальные столбики	шт	73.00	3 029.40	221 146.20		-		-	-	-	0.00%
29	Сигнальные столбики возвратного действия	шт	922.00	5 167.60	4 764 527.20		-		-	-	-	0.00%
30	Барьерное ограждение типа 11ДО	м	4092.00	13 209.30	54 052 455.60		-	4 092.00	54 052 455.60	4 092.00	54 052 455.60	100.00%
31	Барьерное ограждение типа 11ДД	м	9264.00	20 143.30	186 607 531.20	4 632.00	93 303 765.60	4 632.00	93 303 765.60	9 264.00	186 607 531.20	100.00%
32	Участок с разъемным технологическим соединением	м	192.00	50 145.00	9 627 840.00		-		-	-	-	0.00%
33	Ограждение из сетки	м		2 034.00	-		-		-	-	-	
34	Установка фронтальных систем	м	17.40	22 990.00	400 026.00		-		-	-	-	0.00%
35	Фундамент для шумозащитных экранов	м3		35 593.00	-		-		-	-	-	
36	Установка шумозащитных экранов	м		65 892.80	-		-		-	-	-	
6-5	**Дорожная разметка**				-		-		-	-	-	
37	Разметка проезжей части термопластиком, сплошной линией, шириной 0,15 м	км	52	386 243.80	20 084 677.60	39.00	15 063 508.20	13.00	5 021 169.40	52.00	20 084 677.60	100.00%
38	Разметка проезжей части термопластиком, сплошной линией, шириной 0,2 м (0,4 м)	км	0.08	1 029 295.00	82 343.60	0.08	82 343.60	-	-	0.08	82 343.60	100.00%
39	Разметка проезжей части термопластиком, пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 1:1	км	0.32	200 338.00	64 108.16	0.22	44 860.48	0.10	19 247.68	0.32	64 108.16	100.00%
40	Разметка проезжей части термопластиком, пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 1:3	км	20.5	107 050.00	2 194 525.00	16.40	1 755 620.00	4.10	438 905.00	20.50	2 194 525.00	100.00%
41	Разметка проезжей части термопластиком, пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 3:1	км	0.64	293 288.00	187 704.32	0.51	150 163.46	0.13	37 540.86	0.64	187 704.32	100.00%
42	Разметка проезжей части термопластиком, пунктирной линией, шириной 0,20 м, шагом 1:3 (шириной 0,40 м)	км	4.80	294 919.00	1 415 611.20	3.84	1 132 488.96	0.96	283 122.24	4.80	1 415 611.20	100.00%
43	Разметка проезжей части термопластиком, сплошной линией, шириной 0,1 м (дорожные стрелы и символы, направляющие островки, пешеходные переходы)	км	4.69	258 047.00	1 210 240.43	3.48	898 860.36	1.21	311 380.07	4.69	1 210 240.43	100.00%
44	Разметка проезжей части термопластиком, сплошной линией, шириной 0,15 м (шумовые полосы)	км	0.12	386 238.00	46 348.56		-		-	-	-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**398 418 267.05**		**183 408 194.85**		**159 292 419.89**		**342 700 614.74**	**86.02%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-23

Дата Сертификата: 20.11.2019

Срок исполнения: 23.09.2019-20.11.2019

№ п/п	Глава 7 ОСВЕЩЕНИЕ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
6-1	**Монтаж стоек (ПК0+00 - ПК105+00)**	шт	836.00	254 854.75	213 058 571.00	515.00	131 250 196.25	-	-	515.00	131 250 196.25	61.60%
6-2	*Монтаж стоек (ПК105 - 00 - ПК131 - 67)*	шт	218.00	253 102.60	55 176 366.80		-		-	-	-	0.00%
6-2-1	Устройство электроснабжения (КТП №3, КТП №4)	шт	2.00	2 658 418.50	5 316 837.00		-		-	-	-	0.00%
1	Устройство электроснабжения (КТП №5, КТП №6)	шт	2.00	5 901 203.90	11 802 407.80	1.96	11 557 671.29	-	-	1.96	11 557 671.29	97.93%
2	Устройство электроснабжения (КТП №7, КТП №8)	шт	2.00	6 019 421.40	12 038 842.80	1.96	11 773 362.86	-	-	1.96	11 773 362.86	97.79%
3	Монтаж КТПН 40 КВА / 0,4 КВ - 4 шт	шт	4.00	1 251 842.25	5 007 369.00		-		-	-	-	0.00%
4	*Монтаж КТПН 25 КВА 0,4 КВ - 2 шт*	шт	2.00	1 251 702.90	2 503 405.80		-		-	-	-	0.00%
5	Компоненты АСКУЭ (КТП №3, 4)	компл	2.00	665 444.90	1 330 889.80		-		-	-	-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**306 234 690.00**		**154 581 230.40**		**-**		**154 581 230.40**	**50.48%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Камысбаев Алтай

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаммин К.А.