НАН

Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АО "НК КазАвтоЖол"

SMS

Сине Мидас Строй

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**№-27**
Дата Сертификата:	21.04.2020
Срок исполнения:	20.03.2020-21.04.2020
Договор:	№ 21-05-20/44 от 16.10.2017 года
Объект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Технический надзор:	ТОО "Құрылыс Сапасы"
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	7 687 822 590.14 тенге
Дата начала работ:	20.12.2017г.
Срок завершения:	30.11.2020

г.КАРАГАНДА

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497.
Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ №-27

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от СОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	6 864 127 312.63	5 383 285 301.18	836 393 180.43		836 393 180.43	6 219 678 481.61	90.61%
2	Материалы на стройплощадке	-	347 173 872.89	- 102 413 901.68	-	- 102 413 901.68	244 759 971.21	
II	**Совокупный Итог (1+2)**	**6 864 127 312.63**	**5 730 459 174.07**	**733 979 278.75**	-	**733 979 278.75**	**6 464 438 452.82**	**94.18%**
III	**НДС 12% (II*0.12)**	**823 695 277.52**	**687 655 100.89**	**88 077 513.45**	-	**88 077 513.45**	**775 732 614.34**	
IV	**Итого включая НДС (II+III)**	**7 687 822 590.14**	**6 418 114 274.96**	**822 056 792.20**	-	**822 056 792.20**	**7 240 171 067.16**	**94.18%**
V	**Вычеты**							
3	Возврат аванса за мобилизацию:(1*80%*1.12)	1 867 650 555.00	1 867 650 555.00		-	-	1 867 650 555.00	
4	Гарантия исполнения 5%, (1*10%*1.12)	384 391 129.51	249 794 397.88	82 205 679.22		82 205 679.22	332 000 077.10	
VI	**Совокупный Итог (3+4):**	**2 252 041 684.51**	**2 117 444 952.88**	**82 205 679.22**	-	**82 205 679.22**	**2 199 650 632.10**	
VII	**Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VI)**		**4 300 669 322.08**	**739 851 112.98**	-	**739 851 112.98**	**5 040 520 435.06**	

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	**Руководитель проекта** Жумашев Б.О. **Подпись** **Дата** 21.04.20	РГП "НЦКДА" КАД МИИР РК по Карагандинской области	**Директор** Бидайбеков А.Ж. **Подпись** **Дата**
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"	**Главный инженер проекта** Тауданбеков С.С. **Подпись** **Дата** 21.04.20	**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"	**Заместитель директора** Шаймин К.А. **Подпись** **Дата**

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-27

Дата Сертификата: 21.04.2020

Срок исполнения: 20.03.2020-21.04.2020

Накопительная по авансу и возврату аванса на материалы

№ п/п	№ ПСО	Еди. изм.	Накопленная сумма до конца предыдущего месяца			Сумма за текущий месяц			Накопленная сумма до конца текущего месяца		
			Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)
1	ПСО №-1		254 075 215.74	-	254 075 215.74	-	-	-	254 075 215.74	-	254 075 215.74
2	ПСО №-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ПСО №-3		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ПСО №-4		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ПСО №-5		-	- 11 628 359.40	- 11 628 359.40	-				- 11 628 359.40	- 11 628 359.40
6	ПСО №-6		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ПСО №-7			- 5 340 315.30	- 5 340 315.30					- 5 340 315.30	- 5 340 315.30
8	ПСО №-8			- 4 112 100.15	- 4 112 100.15					- 4 112 100.15	- 4 112 100.15
9	ПСО №-9		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ПСО №-10		-	-	-	-		-	-	-	-
11	ПСО №-11		-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ПСО №-12		-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ПСО №-13		178 874 175.47	-	178 874 175.47	-	-		178 874 175.47	-	178 874 175.47
14	ПСО №-14			- 16 355 526.06	- 16 355 526.06					- 16 355 526.06	- 16 355 526.06
15	ПСО №-15			- 53 348 934.89	- 53 348 934.89					- 53 348 934.89	- 53 348 934.89
16	ПСО №-16			- 120 594 824.68	- 120 594 824.68					- 120 594 824.68	- 120 594 824.68
17	ПСО №-17			- 1 692 897.00	- 1 692 897.00					- 1 692 897.00	- 1 692 897.00
18	ПСО №-18			- 4 787 593.18	- 4 787 593.18					- 4 787 593.18	- 4 787 593.18
19	ПСО №-19										
20	ПСО №-20			- 2 978 829.21	- 2 978 829.21					- 2 978 829.21	- 2 978 829.21
21	ПСО №-21			- 44 052 485.74	- 44 052 485.74					- 44 052 485.74	- 44 052 485.74
22	ПСО №-22			- 67 118 756.94	- 67 118 756.94					- 67 118 756.94	- 67 118 756.94
23	ПСО №-23			- 100 938 768.66	- 100 938 768.66					100 938 768.66	- 100 938 768.66
24	ПСО №-24		347 173 872.89		347 173 872.89	-		-	347 173 872.89		347 173 872.89
25	ПСО №-26						- 102 413 901.68	- 102 413 901.68		- 102 413 901.68	- 102 413 901.68
25	ПСО №-27										
	ИТОГО				**347 173 872.89**			**- 102 413 901.68**			**244 759 971.21**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагинда-Бахкан-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сервисы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-27

Дата Сертификата: 21.04.2020

Срок исполнения: 20.03.2020-21.04.2020

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц				Текущий месяц				На конец отчетного периода				Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы			
				Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)
	Инертный материалы																
1	Щебень фр.40-80	м3	2 461.20	12 166.42	22 457 992.05	-12 166.42	- 22 457 992.05		-		-	12 166.42	22 457 992.05	- 12 166.42	- 22 457 992.05	0.00	-
2	Щебень фр.20-40	м3	2 964.70	33 125.46	73 655 297.30	-33 125.46	- 73 655 297.30		-		-	33 125.46	73 655 297.30	- 33 125.46	- 73 655 297.30	0.00	-
3	Щебень фр.5-20	м3	3 907.30	18 268.51	53 535 403.60	-18 268.51	- 53 535 403.60		-		-	18 268.51	53 535 403.60	- 18 268.51	- 53 535 403.60	0.00	-
4	Отсев 0-5	м3	1 142.30	16 703.41	14 310 226.77	-16 703.41	- 14 310 226.77		-		-	16 703.41	14 310 226.77	- 16 703.41	- 14 310 226.77	0.00	-
5	Щебень фр. 10-20	м3	3 671.00	3 088.04	8 502 147.11	-3 088.04	- 8 502 147.11		-		-	3 088.04	8 502 147.11	- 3 088.04	- 8 502 147.11	0.00	-
5	Щебень фр. 0-120	м3	1 419.90	40 073.72	42 675 508.58	-40 073.72	- 42 675 508.58		-		-	40 073.72	42 675 508.58	- 40 073.72	- 42 675 508.58	0.00	-
6	Щебень фр. 0-120	м3	2 084.75	8 605.14	13 454 675.13	-8 605.14	- 13 454 675.13		-		-	8 605.14	13 454 675.13	- 8 605.14	- 13 454 675.13	0.00	-
11	**ЖБИ**						-		-		-	0.00	-	-	-	0.00	-
12	Лежальный блок №4	шт	48 387.00	7.00	254 031.75	-7.00	- 254 031.75		-		-	7.00	254 031.75	- 7.00	- 254 031.75	0.00	-
13	Лежальный блок №5	шт	36 280.00	2.00	54 420.00	-2.00	- 54 420.00		-		-	2.00	54 420.00	- 2.00	- 54 420.00	0.00	-
14	Лежальный блок №8	шт	73 229.50	195.00	10 709 814.38	-195.00	- 10 709 814.38		-		-	195.00	10 709 814.38	- 195.00	- 10 709 814.38	0.00	-
15	Лежальный блок №9	шт	54 768.50	18.00	739 374.75	-18.00	- 739 374.75		-		-	18.00	739 374.75	- 18.00	- 739 374.75	0.00	-
16	Лежальный блок №26	шт	55 392.50	16.00	664 710.00	-16.00	- 664 710.00		-		-	16.00	664 710.00	- 16.00	- 664 710.00	0.00	-
17	ЗК2.100 (Блок №11)	шт	25 513.00	67.00	1 282 028.25	-67.00	- 1 282 028.25		-		-	67.00	1 282 028.25	- 67.00	- 1 282 028.25	0.00	-
18	ЗК4.100 (Блок №13)	шт	35 450.00	1.00	26 587.50	-1.00	- 26 587.50		-		-	1.00	26 587.50	- 1.00	- 26 587.50	0.00	-
19	ЗК4.200 (Блок №13И)	шт	70 506.00	8.00	423 036.00	-8.00	- 423 036.00		-		-	8.00	423 036.00	- 8.00	- 423 036.00	0.00	-
20	ЗКП 9.100 (Блок №17)	шт	69 645.20	9.00	470 105.10	-9.00	- 470 105.10		-		-	9.00	470 105.10	- 9.00	- 470 105.10	0.00	-
21	ЗКП 9.200 (Блок №17И)	шт	128 636.40	128.00	12 349 286.40	-128.00	- 12 349 286.40		-		-	128.00	12 349 286.40	- 128.00	- 12 349 286.40	0.00	-
22	Блок оголовка СТ-8	шт	42 963.00	2.00	64 444.50	-2.00	- 64 444.50		-		-	2.00	64 444.50	- 2.00	- 64 444.50	0.00	-
23	Блок оголовка СТ-9	шт	77 824.00	17.00	992 256.00	-17.00	- 992 256.00		-		-	17.00	992 256.00	- 17.00	- 992 256.00	0.00	-
24	Блок оголовка Блок №29	шт	88 109.30	16.00	1 057 311.60	-16.00	- 1 057 311.60		-		-	16.00	1 057 311.60	- 16.00	- 1 057 311.60	0.00	-
25	Портальная стенка Блок СТ-10	шт	72 393.00	6.00	325 768.50	-6.00	- 325 768.50		-		-	6.00	325 768.50	- 6.00	- 325 768.50	0.00	-
26	Портальная стенка Блок СТ-12	шт	114 468.90	14.00	1 201 923.45	-14.00	- 1 201 923.45		-		-	14.00	1 201 923.45	- 14.00	- 1 201 923.45	0.00	-
27	Портальная стенка Блок СТ-13	шт	133 949.60	16.00	1 607 395.20	-16.00	- 1 607 395.20		-		-	16.00	1 607 395.20	- 16.00	- 1 607 395.20	0.00	-
28	Портальная стенка Блок №32	шт	86 880.30	4.00	260 640.90	-4.00	- 260 640.90		-		-	4.00	260 640.90	- 4.00	- 260 640.90	0.00	-
29	Откосная стенка Блок СТ-4	шт	52 149.00	16.00	625 788.00	-16.00	- 625 788.00		-		-	16.00	625 788.00	- 16.00	- 625 788.00	0.00	-
30	Откосная стенка Блок СТ-6 л(п)	шт	97 782.40	28.00	2 053 430.40	-28.00	- 2 053 430.40		-		-	28.00	2 053 430.40	- 28.00	- 2 053 430.40	0.00	-
31	Откосная стенка Блок СТ-7	шт	126 473.60	12.00	1 138 262.40	-12.00	- 1 138 262.40		-		-	12.00	1 138 262.40	- 12.00	- 1 138 262.40	0.00	-
	Другие материалы						-		-		-	0.00	-	-	-	0.00	-
32	Барьерное ограждение типа 11ДО	п.м.	11 019.88	4 092.00	33 820 011.72	-4 092.00	- 33 820 011.72		-		-	4 092.00	33 820 011.72	- 4 092.00	- 33 820 011.72	0.00	-
33	Барьерное ограждение типа 11ДД	п.м.	19 320.31	9 264.00	134 237 513.88	-9 264.00	- 134 237 513.88		-		-	9 264.00	134 237 513.88	- 9 264.00	- 134 237 513.88	0.00	-
36	Дорожные павильоны с санитарно-гигиеническими узлами (СГУ).	шт	59 651 732.64	2.00	89 477 598.96		-		-		-	2.00	89 477 598.96	-	-	2.00	89 477 598.96
	Транспортная развязка №1				-		-		-		-		-	-	-		-
37	Щебень фр. 0-120	м3	2 084.75	147.62	230 813.10		-		-	-147.62	- 230 813.10	147.62	230 813.10	- 147.62	- 230 813.10	0.00	-
38	Щебень фр. 20-40	м3	2 964.70	9 797.86	21 785 778.26		-		-	-9 797.86	- 21 785 778.26	9 797.86	21 785 778.26	- 9 797.86	- 21 785 778.26	0.00	-
39	Щебень фр.10-20	м3	3 671.00	3 844.47	10 584 774.76		-		-	-3 844.47	- 10 584 774.76	3 844.47	10 584 774.76	- 3 844.47	- 10 584 774.76	0.00	-
40	Щебень фр.5-20	м3	3 907.30	6 246.91	18 306 406.38		-		-	-6 246.91	- 18 306 406.38	6 246.91	18 306 406.38	- 6 246.91	- 18 306 406.38	0.00	-
41	Отсев 0-5	м3	1 142.30	3 202.48	2 743 646.60		-		-	-3 202.48	- 2 743 646.60	3 202.48	2 743 646.60	- 3 202.48	- 2 743 646.60	0.00	-
42	С-6	м3	7 020.16	3 088.86	16 263 230.09		-		-		-	3 088.86	16 263 230.09	-	-	3 088.86	16 263 230.09
43	Оцинкованное барьерное ограждение	п.м.	15 359.48	5 232.00	60 270 599.52		-		-		-	5 232.00	60 270 599.52	-	-	5 232.00	60 270 599.52
44	Стоимость геокаркаса типа ГК KGS 440/100	м2	1 064.07	40 733.00	32 507 072.48		-		-		-	40 733.00	32 507 072.48	-	-	40 733.00	32 507 072.48
	Транспортная развязка №2				-		-		-		-	0.00	-	-	-	0.00	-
45	Щебень фр. 20-40	м3	2 964.70	7 524.51	16 730 942.96		-		-	-7 524.51	- 16 730 942.96	7 524.51	16 730 942.96	- 7 524.51	- 16 730 942.96	0.00	-
46	Щебень фр.10-20	м3	3 671.00	1 953.75	5 379 161.13		-		-	-1 953.75	- 5 379 161.13	1 953.75	5 379 161.13	- 1 953.75	- 5 379 161.13	0.00	-
47	Щебень фр.5-20	м3	3 907.30	4 641.14	13 600 737.66		-		-	-4 641.14	- 13 600 737.66	4 641.14	13 600 737.66	- 4 641.14	- 13 600 737.66	0.00	-
48	Отсев 0-5	м3	1 142.30	1 978.75	1 695 248.56		-		-	-1 978.75	- 1 695 248.56	1 978.75	1 695 248.56	- 1 978.75	- 1 695 248.56	0.00	-
49	С-6	м3	7 020.16	946.00	4 980 803.52		-		-		-	946.00	4 980 803.52	-	-	946.00	4 980 803.52
	Барьерное ограждение				-		-		-		-	0.00	-	-	-	0.00	-
50	11ДО-ММН (секции L=12м)	п.м.	11 848.94	144.00	1 279 685.52		-		-		-	144.00	1 279 685.52	-	-	144.00	1 279 685.52
51	11ДО-ММ2 (секции балок СБ-1 L=4м)	п.м.	11 848.94	1 900.00	16 884 739.50		-		-	-32.00	- 284 374.56	1 900.00	16 884 739.50	- 32.00	- 284 374.56	1 868.00	16 600 364.94
52	11ДО-ММ1 (секции балок СБ-1 L=4м)	п.м.	11 848.94	168.00	1 492 966.44		-		-		-	168.00	1 492 966.44	-	-	168.00	1 492 966.44
53	11ДД-ММ2 (секции балок СБ-1 L=4м)	п.м.	31 544.21	672.00	15 898 281.84		-		-	-468.00	- 11 072 017.71	672.00	15 898 281.84	- 468.00	- 11 072 017.71	204.00	4 826 264.13

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганды-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-27

Дата Сертификата: 21.04.2020

Срок исполнения: 20.03.2020-21.04.2020

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц				Текущий месяц				На конец отчетного периода				Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы			
				Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)
54	11ДО-ММ.2 (секции балок СБ-1 L=4м)	п.м.	58 064.77	128.00	5 574 217.92		-		-		-	128.00	5 574 217.92	-	-	128.00	5 574 217.92
55	Стоимость геокаркаса типа ГК KGS 440/100	м2	1 064.07	14 394.00	11 487 167.69				-		-	14 394.00	11 487 167.69	-	-	14 394.00	11 487 167.69
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ				780 123 264.10		- 432 949 391.21		-		- 102 413 901.68		780 123 264.10		- 535 363 292.89		244 759 971.21

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
ТОО "Курылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-27

Дата Сертификата: 21.04.2020

Срок исполнения: 20.03.2020-21.04.2020

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ Вед-ти	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				882 360 287.80		882 360 287.80		-		882 360 287.80	100.00%
2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				1 112 784 190.99		823 619 272.97		266 983 878.53		1 090 603 151.50	98.01%
3	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				2 384 705 084.36		2 384 705 084.36		-		2 384 705 084.36	100.00%
4	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ				243 037 361.48		221 185 785.35		-		221 185 785.35	91.01%
5	ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ				532 618 281.70		532 618 281.70		-		532 618 281.70	100.00%
6	ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ				518 767 734.41		350 613 453.54		9 627 840.00		360 241 293.54	69.44%
7	ОСВЕЩЕНИЕ				306 234 690.00		154 581 230.40		101 635 273.75		256 216 504.15	83.67%
8	ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ №1 НА ПК 0+00 «КЛЕВЕРНЫЙ ЛИСТ»				541 856 838.99		24 236 978.45		268 415 784.03		292 652 [illegible] 2 48	54.01%
9	ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ. ПК 93+46 "Индивидуального типа"				341 762 842.90		9 364 926.61		189 730 404.13		199 095 330.74	58.26%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**6 864 127 312.63**		**5 383 285 301.18**		**836 393 180.43**		**6 219 678 481.61**	**90.61%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-27

Дата Сертификата: 21.04.2020

Срок исполнения: 20.03.2020-21.04.2020

№ п/п	Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Еди. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	Восстановление и закрепление оси трассы	км	11.200	37 192.50	416 556.00	11.20	416 556.00	-	-	11.20	416 556.00	100.00%
2	Устройство временной объездной дороги	км	12.061	28 971 440.00	349 424 537.84	12.06	349 424 537.84	-	-	12.06	349 424 537.84	100.00%
3	Разборка временной объездной дороги	км	12.061	3 466 520.00	41 809 697.72	12.06	41 809 697.72		-	12.06	41 809 697.72	100.00%
4	Переустройство ВЛ-6 кВ на ПК15+36	шт	1.00	1 090 419.00	1 090 419.00	1.00	1 090 419.00		-	1.00	1 090 419.00	100.00%
5	Переустройство ВЛ-6 кВ и 35 кВ на ПК22+70	шт	1.00	6 921 091.69	6 921 091.69	1.00	6 921 091.69	-	-	1.00	6 921 091.69	100.00%
6	Переустройство ВЛ-35 кВ на ПК9+95, ПК34+02, ПК34+48	шт	3.00	8 909 295.88	26 727 887.64	3.00	26 727 887.64		-	3.00	26 727 887.64	100.00%
7	Переустройство ВЛ-110 кВ на ПК17+35	шт	1.00	19 861 960.68	19 861 960.68	1.00	19 861 960.68		-	1.00	19 861 960.68	100.00%
Нов.7.1	Переустройство ВЛ-110 кВ на ПК 94+39	шт	1.00	56 014 585.55	56 014 585.55	1.00	56 014 585.55	-	-	1.00	56 014 585.55	100.00%
8	Переустройство ВЛ-220 кВ на ПК17+57	шт	1.00	22 540 699.12	22 540 699.12	1.00	22 540 699.12		-	1.00	22 540 699.12	100.00%
Нов.8.1	Переустройство ВЛ-220 кВ на ПК17+45 (новый проект)	шт	1.00	5 358 893.68	5 358 893.68	1.00	5 358 893.68	-	-	1.00	5 358 893.68	100.00%
9	Переустройство ВЛ-110 кВ на ПК1+71, ПК16+06	шт	2.00	19 798 168.30	39 596 336.60	2.00	39 596 336.60	-	-	2.00	39 596 336.60	100.00%
10	Переустройство ВЛ-220 кВ на ПК16+47	шт	1.00	23 868 739.00	23 868 739.00	1.00	23 868 739.00	-	-	1.00	23 868 739.00	100.00%
11	Временный обвод ВЛ-110 кВ на ПК17+35, ВЛ-220 кВ на ПК17+57, ВЛ-35 кВ на ПК34+02	шт	3.00	5 145 494.50	15 436 483.50	3.00	15 436 483.50	-	-	3.00	15 436 483.50	100.00%
ов.11.1	Временный обвод ВЛ-110 кВ на ПК94+40	шт	1.00	11 799 955.06	11 799 955.06	1.00	11 799 955.06		-	1.00	11 799 955.06	100.00%
12	Переустройство кабеля связи на ТОО "ИПММ" ПК15+36, "Канал им. К.Сатпаева" на ПК36+37, ПК 63+30	шт	3.00	377 885.64	1 133 656.92	3.00	1 133 656.92	-	-	3.00	1 133 656.92	100.00%
13	Переустройство линии связи на ПК10- ПК11, ПК24-ПК27, ПК36-ПК45, ПК82-ПК92, ПК91-ПК95 "Канал им.К.Сатпаева", "Казахтелеком"	шт	5.00	8 894 619.55	44 473 097.75	5.00	44 473 097.75	-	-	5.00	44 473 097.75	100.00%
14	Переустройство кабеля связи "КАЗАХТЕЛЕКОМ" на ПК36+27, ПК63+30, ПК82+53, ПК109+50 и съезды на п. Шахтерский	шт	1.00	5 138 966.82	5 138 966.82	1.00	5 138 966.82		-	1.00	5 138 966.82	100.00%
15	Переустройство кабеля связи "TNS PLUS" ПК 107+69	шт	1.00	473 501.44	473 501.44	1.00	473 501.44	-	-	1.00	473 501.44	100.00%
16	Переустройство ВОЛС ПК0+00 - ПК117+03	м	11703.00	2 499.95	29 256 914.85	11 703.00	29 256 914.85	-	-	11 703.00	29 256 914.85	100.00%
17	Расчистка территории (камыш, кустарник, деревья)	га	0.159	6 842 400.00	1 087 941.60	0.159	1 087 941.60	-	-	0.159	1 087 941.60	100.00%
18	Фрезерование и разборка асфальтобетонного покрытия	м2	192099.10	520.20	99 929 951.82	192 099.10	99 929 951.82	-	-	192 099.10	99 929 951.82	100.00%
19	Демонтаж существующих ограждений, разборка знаков	тонн	8.61	83 910.00	722 456.71	8.61	722 456.71	-	-	8.61	722 456.71	100.00%
20	Устройство ж/б плит в местах пересечения дамбы с кабелем (ПК19+76, ПК42+14, ПК75+23)	шт	159.0	164 229.80	26 112 538.20	159.00	26 112 538.20	-	-	159.00	26 112 538.20	100.00%
21	Устройство дамб для строительства труб и разборка дамб	м3	27641.00	219.20	6 058 907.20	27 641.00	6 058 907.20	-	-	27 641.00	6 058 907.20	100.00%
22	Разборка существующих искусственных сооружений	м3	461.10	18 525.00	8 541 877.50	461.10	8 541 877.50	-	-	461.10	8 541 877.50	100.00%
23	Разборка труб (ПК43+59, ПК24+83)	шт	2	210 217.00	420 434.00	2.00	420 434.00	-	-	2.00	420 434.00	100.00%
24	Устройство ж/б плит для защиты кабеля (ПК82+00 лево)	шт	72	16 151.30	1 162 893.60	72.00	1 162 893.60	-	-	72.00	1 162 893.60	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-27

Дата Сертификата: 21.04.2020

Срок исполнения: 20.03.2020-21.04.2020

№ п/п	Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
25	Разборка земляного полотна существующих съездов	м3	802.00	326.65	261 973.30	802.00	261 973.30	-	-	802.00	261 973.30	100.00%
26	Перенос памятников за пределы строительства	тонн	0.10	119 697.00	11 969.70	0.10	11 969.70	-	-	0.10	11 969.70	100.00%
27	Снятие ПРС бульдозером с перемещением на расстояние до 20 м	м3	128043.00	61.70	7 900 253.10	128 043.00	7 900 253.10		-	128 043.00	7 900 253.10	100.00%
28	Подготовка основания	м2	178038.30	51.50	9 168 972.45	178 038.30	9 168 972.45	-	-	178 038.30	9 168 972.45	100.00%
29	Рыхление грунтов и нарезка уступов на откосах	м3	47974.14	402.50	19 309 591.35	47 974.14	19 309 591.35	-	-	47 974.14	19 309 591.35	100.00%
30	Засыпка траншеи (ПК10+26, ПК11+00)	м3	718.00	454.80	326 546.40	718.00	326 546.40	-	-	718.00	326 546.40	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**882 360 287.80**		**882 360 287.80**		-		**882 360 287.80**	**100.00%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-27

Дата Сертификата: 21.04.2020

Срок исполнения: 20.03.2020-21.04.2020

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
2-1	**Основная дорога**											
1	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 50 м	м3	73081.00	90.20	6 591 906.20	73 081.00	6 591 906.20	-	-	73 081.00	6 591 906.20	100.00%
2	Разработка грунта 3 группы экскаватором из сорредоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь	м3	397627.11	1 119.20	445 024 255.92	397 627.11	445 024 255.92	-	-	397 627.11	445 024 255.92	100.00%
3	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	450710.10	164.23	74 020 119.72	450 710.10	74 020 119.72	-	-	450 710.10	74 020 119.72	100.00%
4	Планировка верха и откосов земполотна	м2	579352.84	36.00	20 856 702.24	579 352.84	20 856 702.24	-	-	579 352.84	20 856 702.24	100.00%
5	Доуплотнение земляного полотна (ПК40+00-ПК43+80)	м3	1593.00	467.50	744 727.50	1 593.00	744 727.50	-	-	1 593.00	744 727.50	100.00%
6	Замена грунта под устройство новой полосы движения ПК18+20-ПК22+60, ПК36+20-ПК51+40, ПК74+20-ПК77+80 (разработка грунта)	м3	26869.69	2 740.00	73 622 950.60	26 869.69	73 622 950.60	-	-	26 869.69	73 622 950.60	100.00%
7	Доведение резервного профиля до проектных отметок (нарезка кюветов)	м3	1558.35	195.00	303 878.25	1 558.35	303 878.25	-	-	1 558.35	303 878.25	100.00%
8	Укладка плодородного слоя почвы на откосы насыпи и кюветы	м2	185853.65	228.40	42 448 973.66	185 853.65	42 448 973.66	-	-	185 853.65	42 448 973.66	100.00%
9	Устройство водоотводных траншей для труб (ПК1+81, ПК4+49)	м3	166.92	629.00	104 992.68	166.92	104 992.68	-	-	166.92	104 992.68	100.00%
10	Грунт на участках 2 типа местности (взамен ПГС)	м3	52586.87	643.00	33 813 357.41	52 586.87	33 813 357.41	-	-	52 586.87	33 813 357.41	100.00%
2-2	**Рекультивация земель в т.ч.:**						-		-	-	-	
11	Придорожная полоса	м2	1295876.00	76.13	98 655 039.88	1 231 082.24	93 722 291.02		-	1 231 082.24	93 722 291.02	95.00%
12	Грунтовые резервы и подъезные дороги	шт		9 211 633.99	-		-	-	-	-	-	
2.1 Нов	Рерультивация временных занимаемых земель. Грунтовые резервы №1, №2, №3, №4, №5, с засевом трав.	м2	1001600.00	311.13	311 631 572.93		27 634 901.97	858 100.00	266 983 878.53	858 100.00	294 618 780.50	94.54%
13	Кабель связи	м2	15500.00	16.50	255 750.00	15 500.00	255 750.00	-	-	15 500.00	255 750.00	100.00%
14	Объездная дорога	м2	197400.00	23.86	4 709 964.00	187 530.00	4 474 465.80	-	-	187 530.00	4 474 465.80	95.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**1 112 784 190.99**		**823 619 272.97**		**266 983 878.53**		**1 090 603 151.50**	**98.01%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-27

Дата Сертификата: 21.04.2020

Срок исполнения: 20.03.2020-21.04.2020

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
3-1	**Основная дорога Тип I**											
1	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси, h=0,28м	м3	-	513.65	-				-	-	-	
2	ПГС	м3	-	1 419.90	-			-	-	-	-	
1.1 нов.	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм, h=28 см	м3	62303.00	513.65	32 001 935.95	62 303.00	32 001 935.95	-	-	62 303.00	32 001 935.95	100.00%
2.1 нов.	Щебень фр. 0-120	м3	76009.64	1 419.90	107 926 083.46	76 009.64	107 926 083.46		-	76 009.64	107 926 083.46	100.00%
3	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм, Н=0,20м	м3	39391.60	2 491.00	98 124 475.60	39 391.60	98 124 475.60	-	-	39 391.60	98 124 475.60	100.00%
4	Щебень фр.40-80	м3	16643.00	2 461.20	40 961 751.60	16 643.00	40 961 751.60			16 643.00	40 961 751.60	100.00%
5	Щебень фр.20-40	м3	19695.80	2 964.70	58 392 138.26	19 695.80	58 392 138.26		-	19 695.80	58 392 138.26	100.00%
6	Щебень фр.5-20	м3	8926.00	3 907.30	34 876 559.80	8 926.00	34 876 559.80		-	8 926.00	34 876 559.80	100.00%
7	Отсев 0-5	м3	11254.20	1 142.30	12 855 672.66	11 254.20	12 855 672.66		-	11 254.20	12 855 672.66	100.00%
8	Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня	м2	177955.00	2 790.70	496 619 018.50	177 955.00	496 619 018.50	-	-	177 955.00	496 619 018.50	100.00%
9	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 10 см	м2	164280.00	2 755.10	452 607 828.00	164 280.00	452 607 828.00	-	-	164 280.00	452 607 828.00	100.00%
10	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	164280.00	2 235.00	367 165 800.00	164 280.00	367 165 800.00	-	-	164 280.00	367 165 800.00	100.00%
3-2	**Основная дорога Тип II**				-		-		-	-	-	
11	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр.0-120мм, h=0,33м	м3	25264.00	562.40	14 208 473.60	25 264.00	14 208 473.60	-	-	25 264.00	14 208 473.60	100.00%
12	Щебень фр. 0-120	м3	30822.00	2 084.75	64 256 164.50	30 822.00	64 256 164.50		-	30 822.00	64 256 164.50	100.00%
13	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм, Н=0,30м (15см+15см)	м3	15653.10	2 584.90	40 461 698.19	15 653.10	40 461 698.19	-		15 653.10	40 461 698.19	100.00%
14	Щебень фр.40-80	м3	6613.40	2 461.20	16 276 900.08	6 613.40	16 276 900.08		-	6 613.40	16 276 900.08	100.00%
15	Щебень фр.20-40	м3	7826.50	2 964.70	23 203 224.55	7 826.50	23 203 224.55		-	7 826.50	23 203 224.55	100.00%
16	Щебень фр.5-20	м3	3547.00	3 907.30	13 859 193.10	3 547.00	13 859 193.10			3 547.00	13 859 193.10	100.00%
17	Отсев 0-5	м3	4472.00	1 142.30	5 108 365.60	4 472.00	5 108 365.60		-	4 472.00	5 108 365.60	100.00%
18	Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня	м2	46493.00	2 790.70	129 748 015.10	46 493.00	129 748 015.10	-	-	46 493.00	129 748 015.10	100.00%
19	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 10 см	м2	42920.00	2 755.10	118 248 892.00	42 920.00	118 248 892.00	-	-	42 920.00	118 248 892.00	100.00%
20	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	42920.00	2 235.00	95 926 200.00	42 920.00	95 926 200.00	-	-	42 920.00	95 926 200.00	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагандa-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-27

Дата Сертификата: 21.04.2020

Срок исполнения: 20.03.2020-21.04.2020

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Еди. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
3-3	**Разделительная полоса**				-		-		-	-	-	
21	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси	м3	-	513.70	-		-		-	-	-	
22	ПГС	м3	-	1 419.90	-		-	-	-	-	-	
21.1 нов.	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм	м3	7840.00	513.70	4 027 408.00	7 840.00	4 027 408.00	-	-	7 840.00	4 027 408.00	100.00%
22.1 нов.	Щебень фр. 0-120	м3	9564.80	1 419.90	13 581 059.52	9 564.80	13 581 059.52	-	-	9 564.80	13 581 059.52	100.00%
23	Устройство слоя основания из фр.щебня фр.10-20мм толщиной, h=0,10м	м2	34089.51	202.00	6 886 081.02	34 089.51	6 886 081.02	-	-	34 089.51	6 886 081.02	100.00%
24	Щебень фр. 10-20	м3	4636.20	3 671.00	17 019 490.20	4 636.20	17 019 490.20	-	-	4 636.20	17 019 490.20	100.00%
25	Устройство слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки II, h=0,05м	м2	34089.51	1 667.00	56 827 213.17	34 089.51	56 827 213.17	-	-	34 089.51	56 827 213.17	100.00%
3-3-1	*Обочина*				-		-		-	-	-	
27	Устройство присыпных обочин из материала от разборки временной объездной дороги	м3	47005.00	243.60	11 450 418.00	47 005.00	11 450 418.00	-		47 005.00	11 450 418.00	100.00%
28	Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6 до 40мм непрерывной гранулометрии , h=0,15м	м3	7620.34	6 835.00	52 085 023.90	7 620.34	52 085 023.90	-	-	7 620.34	52 085 023.90	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**2 384 705 084.36**		**2 384 705 084.36**		-		**2 384 705 084.36**	**100.00%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Номер Сертификата: №-27

Дата Сертификата: 21.04.2020

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Срок исполнения: 20.03.2020-21.04.2020

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
4-1	**Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК42+14, ПК75+23)**	шт	2.00						-			
4-1-1	**Земляные работы**								-	-	-	
1	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	730.00	534.50	390 185.00	730.00	390 185.00	-	-	730.00	390 185.00	100.00%
4-1-2	**Тело трубы**				-	-	-	-	-	-	-	
Нов.1	**Замена грунта под устройство основания**	м3	2229.79	2 740.00	6 109 613.64	2 229.79	6 109 613.64	-	-	2 229.79	6 109 613.64	100.00%
2	Устройство подготовки из песчаной-гравийной смеси под тело и оголовки трубы	м3	371.37	3 263.00	1 211 780.31	371.37	1 211 780.31	-	-	371.37	1 211 780.31	100.00%
3	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	150.19	11 367.00	1 707 209.73	150.19	1 707 209.73	-	-	150.19	1 707 209.73	100.00%
4	Лекальный блок №8	шт	117.00	73 229.50	8 567 851.50	117.00	8 567 851.50	-	-	117.00	8 567 851.50	100.00%
5	Лекальный блок №9	шт	6.00	54 768.50	328 611.00	6.00	328 611.00	-	-	6.00	328 611.00	100.00%
6	Лекальный блок №26	шт	12.00	55 392.50	664 710.00	12.00	664 710.00	-	-	12.00	664 710.00	100.00%
7	Укладка звеньев трехочковых круглых железобетонных труб	м3	216.48	48 933.00	10 593 015.84	216.48	10 593 015.84	-	-	216.48	10 593 015.84	100.00%
8	Круглые звенья ЗК 9.200 (блок №17И)	шт	120.00	128 638.40	15 436 608.00	120.00	15 436 608.00	-	-	120.00	15 436 608.00	100.00%
9	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	3.00	69 645.20	208 935.60	3.00	208 935.60	-	-	3.00	208 935.60	100.00%
10	Сооружение оголовков трехочковых круглых труб	м3	40.92	25 301.50	1 035 337.38	40.92	1 035 337.38	-	-	40.92	1 035 337.38	100.00%
11	Звенья оголовков блок №29 (ЗК16.132)	шт	12.00	88 109.30	1 057 311.60	12.00	1 057 311.60	-	-	12.00	1 057 311.60	100.00%
12	Стенка откосная СТ-7 (блок №41) (пл)	шт	8.00	126 473.60	1 011 788.80	8.00	1 011 788.80	-	-	8.00	1 011 788.80	100.00%
13	Стенка портальная СТ-13 (блок №37)	шт	12.00	133 949.60	1 607 395.20	12.00	1 607 395.20	-	-	12.00	1 607 395.20	100.00%
14	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	16.32	20 000.00	326 400.00		-		-	-	-	0.00%
15	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	2076.10	1 201.20	2 493 811.32	2 076.10	2 493 811.32		-	2 076.10	2 493 811.32	100.00%
16	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	211.90	3 431.80	727 198.42	211.90	727 198.42		-	211.90	727 198.42	100.00%
17	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	239.00	767.80	183 504.20	239.00	183 504.20		-	239.00	183 504.20	100.00%
4-1-3	**Укрепление русла на входе**						-		-	-	-	
18	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	68.80	8 580.80	590 359.04		-		-	-	-	0.00%
4-1-4	**Укрепление откосов на входе и выходе**						-		-	-	-	
19	Разработка грунта	м3	548.70	405.00	222 223.50		-		-	-	-	0.00%
20	Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20 (8 см)	м2	112.40	3 389.30	380 957.32		-		-	-	-	0.00%
21	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	62.60	8 787.80	550 116.28		-		-	-	-	0.00%
22	Установка блоков упоров	м	14.00	4 095.10	57 331.40		-		-	-	-	0.00%
23	Блок У-1	шт	4.00	19 685.00	78 740.00		-		-	-	-	0.00%
24	Блок У-2	шт	4.00	26 005.00	104 020.00		-		-	-	-	0.00%
25	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	111.60	4 482.20	500 213.52		-		-	-	-	0.00%
26	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	20.00	3 552.00	71 040.00		-		-	-	-	0.00%
27	Разработка грунта (под рисберму)	м3	156.00	980.50	152 958.00		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Номер Сертификата: №-27

Дата Сертификата: 21.04.2020

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Срок исполнения: 20.03.2020-21.04.2020

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
28	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	127.14	4 601.50	585 034.71		-		-	-	-	0.00%
29	Устройство асфальтовых планок	м3	2.77	34 460.00	95 523.12		-		-	-	-	0.00%
30	Устройство каменной рисбермы	м3	20.66	5 083.00	105 014.78		-		-	-	-	0.00%
4-2	**Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК19+76)**	шт	1.00				-		-	-	-	
4-2-1	**Земляные работы**						-		-	324.00	147 549.60	100.00%
31	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	324.00	455.40	147 549.60	324.00	147 549.60		-	-	-	
4-2-3	**Тело трубы**						-	-	-	1 122.51	3 075 677.40	100.00%
Нов.31	**Замена грунта под устройство основания**	м3	1122.51	2 740.00	3 075 677.40	1 122.51	3 075 677.40		-	160.42	523 450.46	100.00%
32	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	160.42	3 263.00	523 450.46	160.42	523 450.46		-	41.38	470 945.78	100.00%
33	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	41.38	11 381.00	470 945.78	41.38	470 945.78		-	30.00	2 196 885.00	100.00%
34	Лекальный блок №8	шт	30.00	73 229.50	2 196 885.00	30.00	2 196 885.00		-	4.00	219 074.00	100.00%
35	Лекальный блок №9	шт	4.00	54 768.50	219 074.00	4.00	219 074.00		-	4.00	221 570.00	100.00%
36	Лекальный блок №26	шт	4.00	55 392.50	221 570.00	4.00	221 570.00		-	59.56	2 465 664.88	100.00%
37	Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб	м3	59.56	41 398.00	2 465 664.88	59.56	2 465 664.88		-	32.00	4 116 428.80	100.00%
38	Круглые звенья ЗК 9.200 (блок №17И)	шт	32.00	128 638.40	4 116 428.80	32.00	4 116 428.80		-	2.00	139 290.40	100.00%
39	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	2.00	69 645.20	139 290.40	2.00	139 290.40		-	16.52	375 004.00	100.00%
40	Сооружение оголовков двухочковых круглых труб	м3	16.52	22 700.00	375 004.00	16.52	375 004.00		-	4.00	352 437.20	100.00%
41	Звенья оголовков блок №29 (ЗК16.132)	шт	4.00	88 109.30	352 437.20	4.00	352 437.20		-	4.00	505 894.40	100.00%
42	Стенка откосная СТ-7 (блок №41) (пл)	шт	4.00	126 473.60	505 894.40	4.00	505 894.40		-	4.00	535 798.40	100.00%
43	Стенка портальная СТ-13 (блок №37)	шт	4.00	133 949.60	535 798.40	4.00	535 798.40		-	-	-	0.00%
44	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	5.71	20 000.00	114 240.00		-		-	628.14	754 396.14	100.00%
45	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	628.14	1 201.00	754 396.14	628.14	754 396.14		-	69.33	237 871.23	100.00%
46	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	69.33	3 431.00	237 871.23	69.33	237 871.23		-	124.00	79 918.00	100.00%
47	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	124.00	644.50	79 918.00	124.00	79 918.00		-	-	-	
4-2-4	**Укрепление русла на входе**						-		-	-	-	0.00%
48	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	28.40	8 580.80	243 694.72		-		-	-	-	
4-2-5	**Укрепление откосов на входе и выходе**						-		-	-	-	0.00%
49	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	27.70	8 784.30	243 325.11		-		-	-	-	0.00%
50	Установка блоков упоров	м	7.00	4 095.10	28 665.70		-		-	-	-	0.00%
51	Блок У-1	шт	2.00	19 685.00	39 370.00		-		-	-	-	0.00%
52	Блок У-2	шт	2.00	26 005.00	52 010.00		-		-	-	-	0.00%
53	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	33.20	4 482.20	148 809.04		-		-	-	-	0.00%
54	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	9.00	3 552.00	31 968.00		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Номер Сертификата: №-27

Дата Сертификата: 21.04.2020

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Срок исполнения: 20.03.2020-21.04.2020

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Еди. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
55	Разработка грунта (под рисберму)	м3	47.00	516.20	24 261.40		-		-	-	-	0.00%
56	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	43.40	4 601.50	199 705.10		-		-	-	-	0.00%
57	Устройство асфальтовых планок	м3	0.848	34 460.00	29 222.08		-		-	-	-	0.00%
58	Устройство каменной рисбермы	м3	7.86	4 936.00	38 796.96		-		-	-	-	
4-3	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК1+81, ПК4+49, ПК77+28, ПК86+70, ПК94+20, 105+40, 111+20)**	шт	**7.00**				-		-	-	-	
4-3-1	**Земляные работы**						-		-	1 668.00	1 831 630.80	100.00%
59	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	1668.00	1 098.10	1 831 630.80	1 668.00	1 831 630.80	-	-	-	-	
4-3-2	**Тело трубы**						-	-	-	4 926.90	13 499 700.52	100.00%
Нов.59	Замена грунта под устройство основания	м3	4926.90	2 740.00	13 499 700.52	4 926.90	13 499 700.52		-	643.84	2 100 849.92	100.00%
60	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	643.84	3 263.00	2 100 849.92	643.84	2 100 849.92	-	-	160.98	1 829 859.66	100.00%
61	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	160.98	11 367.00	1 829 859.66	160.98	1 829 859.66		-	134.00	9 812 753.00	100.00%
62	Лекальный блок №8	шт	134.00	73 229.50	9 812 753.00	134.00	9 812 753.00	-	-	8.00	438 148.00	100.00%
63	Лекальный блок №9	шт	8.00	54 768.50	438 148.00	8.00	438 148.00	-	-	235.20	4 402 473.60	100.00%
64	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	235.20	18 718.00	4 402 473.60	235.20	4 402 473.60	-	-	138.00	17 752 099.20	100.00%
65	Круглые звенья ЗК 9.200 (блок №17И)	шт	138.00	128 638.40	17 752 099.20	138.00	17 752 099.20	-	-	4.00	278 580.80	100.00%
66	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	4.00	69 645.20	278 580.80	4.00	278 580.80	-	-	68.74	1 196 969.62	100.00%
67	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	68.74	17 413.00	1 196 969.62	68.74	1 196 969.62	-	-	28.00	2 737 907.20	100.00%
68	Стенка откосная СТ-6 (блок №40) (пл)	шт	28.00	97 782.40	2 737 907.20	28.00	2 737 907.20	-	-	14.00	1 602 564.60	100.00%
69	Стенка портальная СТ-12 (блок №36)	шт	14.00	114 468.90	1 602 564.60	14.00	1 602 564.60	-	-	-	-	0.00%
70	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	15.708	20 000.00	314 160.00		-		-	2 819.18	3 385 835.18	100.00%
71	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	2819.18	1 201.00	3 385 835.18	2 819.18	3 385 835.18		-	397.87	1 365 489.84	100.00%
72	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	397.87	3 432.00	1 365 489.84	397.87	1 365 489.84		-	776.00	575 792.00	100.00%
73	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	776.00	742.00	575 792.00	776.00	575 792.00		-	-	-	
4-3-2	**Укрепление русла на входе**						-		-	-	-	0.00%
74	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	120.40	8 571.40	1 031 996.56		-		-	-	-	
4-3-3	**Укрепление откосов на входе и выходе**						-		-	-	-	0.00%
75	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	142.80	8 808.80	1 257 896.64		-		-	-	-	0.00%
76	Разработка грунта	м3	92.50	618.70	57 229.75		-		-	-	-	0.00%
77	Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20 (8 см)	м2	5.91	3 390.00	20 034.90		-		-	-	-	0.00%
78	Установка блоков упоров	м	49.00	4 095.10	200 659.90		-		-	-	-	0.00%
79	Блок У-1	шт	14.00	19 685.00	275 590.00		-		-	-	-	0.00%
80	Блок У-2	шт	14.00	26 005.00	364 070.00		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Номер Сертификата: №-27

Дата Сертификата: 21.04.2020

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Срок исполнения: 20.03.2020-21.04.2020

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
81	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	42.00	4 482.20	188 252.40		-		-	-	-	0.00%
82	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	56.00	3 552.00	198 912.00		-		-	-	-	0.00%
83	Разработка грунта (под рисберму)	м3	150.00	1 077.60	161 640.00		-		-	-	-	0.00%
84	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	174.25	4 603.00	802 072.75		-		-	-	-	0.00%
85	Устройство асфальтовых планок	м3	3.45	34 460.00	119 024.84		-		-	-	-	0.00%
86	Устройство каменной рисбермы	м3	29.50	5 672.00	167 324.00		-		-	-	-	
4-4	**Удлинение трубы диаметром 0,75м (ПК43+69)**	шт	1.00		-		-		-	45.00	6 378.75	100.00%
87	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	45.00	141.75	6 378.75	45.00	6 378.75		-	34.56	94 694.40	100.00%
Нов.87	Замена грунта под устройство основания	м3	34.56	2 740.00	94 694.40	34.56	94 694.40		-	2.75	10 953.25	100.00%
88	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	2.75	3 983.00	10 953.25	2.75	10 953.25		-	1.05	31 525.62	100.00%
89	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых круглых труб	м3	1.05	30 024.40	31 525.62	1.05	31 525.62		-	5.00	127 562.50	100.00%
90	Круглые звенья ЗК 2.100 (блок №11)	шт	5.00	25 512.50	127 562.50	5.00	127 562.50		-	6.15	56 014.20	100.00%
91	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	6.15	9 108.00	56 014.20	6.15	56 014.20		-	5.00	434 401.50	100.00%
92	Стенка портальная СТ-9 (блок №31)	шт	5.00	86 880.30	434 401.50	5.00	434 401.50		-	53.38	64 109.38	100.00%
93	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	53.38	1 201.00	64 109.38	53.38	64 109.38		-	3.66	12 561.12	100.00%
94	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	3.66	3 432.00	12 561.12	3.66	12 561.12		-	26.00	36 145.20	100.00%
95	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	26.00	1 390.20	36 145.20	26.00	36 145.20		-	-	-	
4-4-1	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	0.00%
96	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	4.90	8 470.00	41 503.00		-		-	-	-	
4-4-2	**Укрепление откосов на входе и выходе**				-		-		-	-	-	0.00%
97	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	10.30	8 490.00	87 447.00		-		-	-	-	0.00%
98	Устройство блоков упоров	м	3.80	10 293.00	39 113.40		-		-	-	-	0.00%
99	Укрепление откосов земляного полотна монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	17.70	3 936.00	69 667.20		-		-	-	-	0.00%
100	Разработка грунта (под рисберму)	м3	11.00	353.00	3 883.00		-		-	-	-	0.00%
101	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	13.51	4 603.00	62 186.53		-		-	-	-	0.00%
102	Устройство асфальтовых планок	м3	0.48	34 460.00	16 540.80		-		-	-	-	
103	Устройство каменной рисбермы	м3	2.25	5 196.40	11 691.90		-		-	-	-	
4-5	**Ремонт и удлинение трубы диаметром 1,0м (ПК19+49, ПК22+32)**	шт	2.00		-		-		-	230.00	397 647.00	100.00%
104	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	230.00	1 728.90	397 647.00	230.00	397 647.00		-	63.39	173 694.08	100.00%
Нов.104	Замена грунта под устройство основания	м3	63.39	2 740.00	173 694.08	63.39	173 694.08		-			

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Номер Сертификата: №-27

Дата Сертификата: 21.04.2020

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Срок исполнения: 20.03.2020-21.04.2020

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
105	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	93.98	3 983.00	374 322.34	93.98	374 322.34	-	-	93.98	374 322.34	100.00%
106	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетоннных труб	м3	0.76	12 370.00	9 401.20	0.76	9 401.20	-	-	0.76	9 401.20	100.00%
107	Лекальный блок №4	шт	1.00	48 387.00	48 387.00	1.00	48 387.00	-	-	1.00	48 387.00	100.00%
108	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых круглых труб	м3	0.84	27 465.00	23 070.60	0.84	23 070.60	-	-	0.84	23 070.60	100.00%
109	Круглые звенья ЗК 4.200 (блок №13И)	шт	1.00	70 506.00	70 506.00	1.00	70 506.00	-	-	1.00	70 506.00	100.00%
110	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	11.88	18 070.00	214 671.60	11.88	214 671.60	-	-	11.88	214 671.60	100.00%
111	Стенка откосная СТ-4 (блок №38) пл	шт	8.00	52 149.00	417 192.00	8.00	417 192.00	-	-	8.00	417 192.00	100.00%
112	Стенка портальная СТ-10 (блок №34)	шт	4.00	72 393.00	289 572.00	4.00	289 572.00	-	-	4.00	289 572.00	100.00%
113	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	2.04	20 000.00	40 800.00		-		-	-	-	0.00%
114	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	69.00	1 201.00	82 869.00	69.00	82 869.00		-	69.00	82 869.00	100.00%
115	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2.03	3 431.00	6 964.93	2.03	6 964.93		-	2.03	6 964.93	100.00%
116	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	273.00	536.85	146 560.05	273.00	146 560.05	-	-	273.00	146 560.05	100.00%
4-5-1	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	
117	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	22.80	8 565.60	195 295.68		-		-	-	-	0.00%
4-5-2	**Укрепление откосов на входе и выходе**				-		-		-	-	-	
118	Разработка грунта	м3	9.00	523.00	4 707.00		-		-	-	-	0.00%
119	Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20 (8 см)	м2	1.72	3 388.00	5 827.36		-		-	-	-	0.00%
120	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	33.40	8 773.30	293 028.22		-		-	-	-	0.00%
121	Установка блоков упоров	м	11.00	4 477.50	49 252.50		-		-	-	-	0.00%
122	Блок У-1	шт	4.00	19 685.00	78 740.00		-		-	-	-	0.00%
123	Блок У-2	шт	4.00	26 005.00	104 020.00		-		-	-	-	0.00%
124	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	9.60	4 482.00	43 027.20		-		-	-	-	0.00%
125	Разработка грунта (под рисберму)	м3	32.00	411.00	13 152.00		-		-	-	-	0.00%
126	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	40.32	4 603.00	185 592.96		-		-	-	-	0.00%
127	Устройство асфальтовых планок	м3	0.964	34 460.00	33 219.44		-		-	-	-	0.00%
128	Устройство каменной рисбермы	м3	5.40	5 043.00	27 232.20		-		-	-	-	0.00%
129	Конопатка швов между звеньями (ремонт)	м	50.44	259.00	13 063.96		-		-	-	-	0.00%
130	Обмазка швов монолитным бетоном	м3	0.09	22 081.00	1 987.29		-		-	-	-	0.00%
131	Обмазка внутренней поверхности звеньев цементным раствором М50	м2	46.99	860.00	40 411.40		-		-	-	-	0.00%
4-6	**Железобетонная круглая труба диаметр 0,5 м (ПК36+27)**	шт	1.00		-		-		-	-	-	
132	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	35.00	187.60	6 566.00	35.00	6 566.00	6 566.00	100.00%	35.00	6 566.00	100.00%
Нов.132	Замена грунта под устройство основания	м3	32.58	2 740.00	89 255.50	32.58	89 255.50	89 255.50	100.00%	32.58	89 255.50	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Номер Сертификата: №-27

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 21.04.2020

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 20.03.2020-21.04.2020

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
133	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	4.93	3 983.00	19 636.19	4.93	19 636.19	-	-	4.93	19 636.19	100.00%
134	Укладка звеньев одноочковых круглых труб	м3	2.52	32 120.00	80 942.40	2.52	80 942.40	-	-	2.52	80 942.40	100.00%
135	Круглые звенья ЗК 2.100 (блок №11)	шт	12.00	25 512.50	306 150.00	12.00	306 150.00	-	-	12.00	306 150.00	100.00%
136	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	1.26	19 817.00	24 969.42	1.26	24 969.42	-	-	1.26	24 969.42	100.00%
137	Стенка портальная СТ-8 (блок №30)	шт	2.00	42 963.00	85 926.00	2.00	85 926.00	-	-	2.00	85 926.00	100.00%
138	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	35.09	1 201.00	42 143.09	35.09	42 143.09	-	-	35.09	42 143.09	100.00%
139	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2.10	3 431.80	7 206.78	2.10	7 206.78	-	-	2.10	7 206.78	100.00%
140	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	18.00	577.00	10 386.00	18.00	10 386.00		-	18.00	10 386.00	100.00%
4-6-1	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	
141	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	4.90	8 733.00	42 791.70		-		-	-	-	0.00%
142	Укрепление откосов земляного полотна монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	4.90	5 691.00	27 885.90		-		-	-	-	0.00%
143	Разработка грунта	м3	12.00	449.00	5 388.00		-		-	-	-	0.00%
144	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	13.51	4 603.00	62 186.53		-		-	-	-	0.00%
145	Устройство асфальтовых планок	м3	0.048	34 460.00	1 654.08		-		-	-	-	0.00%
146	Устройство каменной рисбермы	м3	2.25	5 196.00	11 691.00		-		-	-	-	0.00%
4-7	**Железобетонная круглая труба диаметр 0,75м (ПК42+63.9, 43+49.3, 44+60.9)**	шт	3.00		-		-		-	-	-	
147	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	155.00	205.00	31 775.00	155.00	31 775.00		-	155.00	31 775.00	100.00%
Нов.147	Замена грунта под устройство основания	м3	166.98	2 740.00	457 525.20	166.98	457 525.20	-	-	166.98	457 525.20	100.00%
148	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	29.45	3 983.00	117 299.35	29.45	117 299.35	-	-	29.45	117 299.35	100.00%
149	Укладка звеньев одноочковых круглых труб	м3	10.92	28 309.00	309 134.28	10.92	309 134.28	-	-	10.92	309 134.28	100.00%
150	Круглые звенья ЗК 2.100 (блок №11)	шт	52.00	25 513.00	1 326 676.00	52.00	1 326 676.00	-	-	52.00	1 326 676.00	100.00%
151	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	14.76	15 366.50	226 809.54	14.76	226 809.54	-	-	14.76	226 809.54	100.00%
152	Стенка портальная СТ-9 (блок №31)	шт	12.00	77 824.00	933 888.00	12.00	933 888.00	-	-	12.00	933 888.00	100.00%
153	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	209.32	1 201.00	251 393.32	209.32	251 393.32	-	-	209.32	251 393.32	100.00%
154	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	16.07	3 432.00	55 152.24	16.07	55 152.24	-	-	16.07	55 152.24	100.00%
155	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	99.00	1 095.30	108 434.70	99.00	108 434.70	-	-	99.00	108 434.70	100.00%
4-7-1	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	
156	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	14.70	8 470.00	124 509.00		-	-	-	-	-	0.00%
4-7-2	**Укрепление откосов на входе и выходе**				-		-		-	-	-	
157	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	30.90	8 490.00	262 341.00		-	-	-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Номер Сертификата: №-27

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 21.04.2020

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 20.03.2020-21.04.2020

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
158	Устройство блоков упоров	м	11.40	10 292.60	117 335.64		-		-	-	-	0.00%
159	Укрепление откосов земляного полотна монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	53.10	3 936.00	209 001.60		-		-	-	-	0.00%
160	Разработка грунта (под рисберму)	м3	33.00	352.80	11 642.40		-		-	-	-	0.00%
161	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	40.53	4 603.00	186 559.59		-		-	-	-	0.00%
162	Устройство асфальтовых планок	м3	1.44	34 460.00	49 622.40		-		-	-	-	0.00%
163	Устройство каменной рисбермы	м3	6.75	5 196.00	35 073.00		-		-	-	-	0.00%
4-8	**Железобетонная круглая труба диаметр 1,0м (ПК24+83)**	шт	1.00		-		-		-	-	-	
164	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	133.00	1 652.50	219 782.50	133.00	219 782.50	-	-	133.00	219 782.50	100.00%
Нов.164	Замена грунта под устройство основания	м3	91.60	2 740.00	250 989.48	91.60	250 989.48	-	-	91.60	250 989.48	100.00%
165	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	48.41	3 983.00	192 817.03	48.41	192 817.03	-	-	48.41	192 817.03	100.00%
166	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	5.70	12 344.00	70 360.80	5.70	70 360.80	-	-	5.70	70 360.80	100.00%
167	Лекальный блок №4	шт	6.00	48 387.00	290 322.00	6.00	290 322.00	-	-	6.00	290 322.00	100.00%
168	Лекальный блок №5	шт	2.00	36 280.00	72 560.00	2.00	72 560.00	-	-	2.00	72 560.00	100.00%
169	Укладка звеньев одноочковых круглых труб	м3	6.30	26 314.00	165 778.20	6.30	165 778.20	-	-	6.30	165 778.20	100.00%
170	Круглые звенья ЗК 4.100 (блок №13)	шт	1.00	35 450.00	35 450.00	1.00	35 450.00	-	-	1.00	35 450.00	100.00%
171	Круглые звенья ЗК 4.200	шт	7.00	70 506.00	493 542.00	7.00	493 542.00	-	-	7.00	493 542.00	100.00%
172	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	5.94	17 340.00	102 999.60	5.94	102 999.60	-	-	5.94	102 999.60	100.00%
173	Стенка откосная СТ-4 (блок №38) пл	шт	4.00	52 149.00	208 596.00	4.00	208 596.00	-	-	4.00	208 596.00	100.00%
174	Стенка портальная СТ-10 (блок №34)	шт	2.00	72 393.00	144 786.00	2.00	144 786.00	-	-	2.00	144 786.00	100.00%
175	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	125.83	1 201.00	151 121.83	125.83	151 121.83	-	-	125.83	151 121.83	100.00%
176	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	15.23	3 432.00	52 269.36	15.23	52 269.36	-	-	15.23	52 269.36	100.00%
177	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	1.02	20 000.00	20 400.00		-		-	-	-	0.00%
178	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	72.00	729.10	52 495.20	72.00	52 495.20	-	-	72.00	52 495.20	100.00%
4-8-1	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	
179	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	11.40	8 566.00	97 652.40		-		-	-	-	0.00%
180	Разработка грунта	м3	15.00	631.60	9 474.00		-		-	-	-	0.00%
181	Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20 (8 см)	м2	4.27	3 389.00	14 471.03		-		-	-	-	0.00%
182	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	16.70	8 773.30	146 514.11		-		-	-	-	0.00%
183	Установка блоков упоров	м	5.50	4 477.50	24 626.25		-		-	-	-	0.00%
184	Блок У-1	шт	2.00	19 685.00	39 370.00		-		-	-	-	0.00%
185	Блок У-2	шт	2.00	26 005.00	52 010.00		-		-	-	-	0.00%
186	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	4.80	4 482.60	21 516.48		-		-	-	-	0.00%
187	Разработка грунта (под рисберму)	м3	16.00	412.00	6 592.00		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Номер Сертификата: №-27

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 21.04.2020

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 20.03.2020-21.04.2020

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
188	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	20.16	4 603.00	92 796.48		-		-	-	-	0.00%
189	Устройство асфальтовых планок	м3	0.51	34 460.00	17 643.52		-		-	-	-	0.00%
190	Устройство каменной рисбермы	м3	2.70	5 043.00	13 616.10		-		-	-	-	0.00%
4-9	**Железобетонная круглая труба диаметр 2х0,75м (ПК25+82)**	шт	1.00		-		-		-	-	-	
191	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	97.00	699.30	67 832.10	97.00	67 832.10	-	-	97.00	67 832.10	100.00%
Нов.191	Замена грунта под устройство основания	м3	43.35	2 740.00	118 779.00	43.35	118 779.00	-	-	43.35	118 779.00	100.00%
192	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	46.72	3 983.00	186 085.76	46.72	186 085.76	-	-	46.72	186 085.76	100.00%
193	Укладка звеньев одноочковых круглых труб	м3	5.88	27 988.00	164 569.44	5.88	164 569.44	-	-	5.88	164 569.44	100.00%
194	Круглые звенья ЗК 2.100 (блок №11)	шт	28.00	25 513.00	714 364.00	28.00	714 364.00	-	-	28.00	714 364.00	100.00%
195	Сооружение оголовков двухочковых круглых труб	м3	3.64	16 602.00	60 431.28	3.64	60 431.28	-	-	3.64	60 431.28	100.00%
196	Стенка откосная СТ-4 (блок №38) пл	шт	-	52 149.00	-		-		-	-	-	
Нов.196.1	Стенка портальная СТ-9 (блок №31)	шт	4.00	77 824.00	311 296.00	4.00	311 296.00	-	-	4.00	311 296.00	100.00%
197	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	86.76	1 201.00	104 198.76	86.76	104 198.76	-	-	86.76	104 198.76	100.00%
198	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	19.78	3 432.00	67 884.96	19.78	67 884.96	-	-	19.78	67 884.96	100.00%
199	ПГС (для заполнения пазух)	м3	4.64	1 505.00	6 983.20	4.64	6 983.20	-	-	4.64	6 983.20	100.00%
200	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	63.70	1 021.50	65 069.55	63.70	65 069.55	-	-	63.70	65 069.55	100.00%
4-9-1	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	
201	Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20 (8 см)	м2	7.00	8 496.00	59 472.00		-		-	-	-	0.00%
202	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	10.90	8 748.60	95 359.74		-		-	-	-	0.00%
203	Устройство блоков упоров	м	3.80	10 292.60	39 111.88		-		-	-	-	0.00%
204	Укрепление откосов земляного полотна монолитным бетоном В20 (10 см)	м2	22.50	3 935.50	88 548.75		-		-	-	-	0.00%
205	Разработка грунта (под рисберму)	м3	15.00	1 034.70	15 520.50		-		-	-	-	0.00%
206	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	19.60	4 603.00	90 218.80		-		-	-	-	0.00%
207	Устройство асфальтовых планок	м3	0.47	34 456.00	16 194.32		-		-	-	-	0.00%
208	Устройство каменной рисбермы	м3	2.63	5 598.00	14 722.74		-		-	-	-	0.00%
4-10	**ВОДООТВОД С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ**				-		-		-	-	-	
209	Устройство водосборов по обочине	шт	65.00	18 534.00	1 204 710.00	40.00	741 360.00		-	40.00	741 360.00	61.54%
210	Блок Б-5	шт	260.00	10 730.00	2 789 800.00	160.00	1 716 800.00		-	160.00	1 716 800.00	61.54%
211	Блок Б-2-20-40	шт	201.00	3 942.00	792 342.00	126.00	496 692.00		-	126.00	496 692.00	62.69%
212	Доращивание блоков Б-5 монолитным бетоном В20	м3	7.90	27 090.00	214 011.00	5.74	155 496.60		-	5.74	155 496.60	72.66%
213	Устройство лотков вдоль кромки	м	3766.00	1 909.50	7 191 177.00	3 766.00	7 191 177.00		-	3 766.00	7 191 177.00	100.00%
214	Блок Б-1-20-75	шт	3766.00	14 871.30	56 005 315.80	3 766.00	56 005 315.80		-	3 766.00	56 005 315.80	100.00%
215	Устройство лотков вдоль откосов	м	591.43	3 509.00	2 075 316.17	374.76	1 315 032.84		-	374.76	1 315 032.84	63.37%
216	Блок Б-6	шт	1242.00	5 082.68	6 312 688.56	787.00	4 000 069.16		-	787.00	4 000 069.16	63.37%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Номер Сертификата: №-27

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 21.04.2020

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 20.03.2020-21.04.2020

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
217	Устройство гасителей у подошвы	шт	65.00	30 019.80	1 951 287.00	40.00	1 200 792.00		-	40.00	1 200 792.00	61.54%
218	Блок Б-9	шт	65.00	10 810.60	702 689.00	40.00	432 424.00		-	40.00	432 424.00	61.54%
219	Блок Б-5	шт	390.00	10 730.00	4 184 700.00	240.00	2 575 200.00		-	240.00	2 575 200.00	61.54%
220	Монолитный бетон гасителя В25	м3	45.50	28 579.00	1 300 344.50	28.00	800 212.00		-	28.00	800 212.00	61.54%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**243 037 361.48**		**221 185 785.35**		-		**221 185 785.35**	**91.01%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Номер Сертификата: №-27

Дата Сертификата: 21.04.2020

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Срок исполнения: 20.03.2020-21.04.2020

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 5 ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
5-1	**Земляные работы**										-	
1	Разработка грунта 3 группы с перевозкой автосамосвалами до 4 км, с работой на отвале и уплотнением пневмоколесными катками	м3	60690.78	504.60	30 624 566.64	60 690.78	30 624 566.64	-	-	60 690.78	30 624 566.64	100.00%
Нов.1	Замена грунта на ПК 43+59.5	м3	15709.25	2 740.00	43 043 357.62	15 709.25	43 043 357.62	-	-	15 709.25	43 043 357.62	100.00%
2	Планировка верха и откосов насыпей механизированным способом	м2	79940.00	14.06	1 123 827.90	79 940.00	1 123 827.90	-	-	79 940.00	1 123 827.90	100.00%
3	Укладка плодородного слоя почвы	м2	24728.00	253.64	6 272 009.92	24 728.00	6 272 009.92	-	-	24 728.00	6 272 009.92	100.00%
4	Уширение обочин под устройство шумозащитных экранов	м3		478.04	-		-		-	-	-	
5-2	**Дорожная одежда по типу I**				-		-				-	
5	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси, h=0,28м	м3	-	2 463.80	-		-			-	-	
5.1 нов.	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм, h=28 см	м3	3790.60	2 463.80	9 339 280.28	3 790.60	9 339 280.28	-	-	3 790.60	9 339 280.28	100.00%
6	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4	м3	2707.60	5 877.40	15 913 648.24	2 707.60	15 913 648.24	-	-	2 707.60	15 913 648.24	100.00%
7	Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня	м2	13538.00	2 785.70	37 712 806.60	13 538.00	37 712 806.60	-	-	13 538.00	37 712 806.60	100.00%
8	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I типа А, толщиной 10 см	м2	13538.00	2 755.10	37 298 543.80	13 538.00	37 298 543.80	-	-	13 538.00	37 298 543.80	100.00%
9	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	13538.00	2 235.00	30 257 430.00	13 538.00	30 257 430.00	-	-	13 538.00	30 257 430.00	100.00%
5-3	**Дорожная одежда по типу II**				-		-			-	-	
10	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр.0-120мм, h=0,33м	м3	2576.70	3 382.80	8 716 460.76	2 576.70	8 716 460.76	-	-	2 576.70	8 716 460.76	100.00%
11	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм, Н=0,30м (15см+15см)	м3	2342.40	5 974.80	13 995 371.52	2 342.40	13 995 371.52	-	-	2 342.40	13 995 371.52	100.00%
12	Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня	м2	7808.00	2 785.50	21 749 184.00	7 808.00	21 749 184.00	-	-	7 808.00	21 749 184.00	100.00%
13	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 10 см	м2	7808.00	2 755.10	21 511 820.80	7 808.00	21 511 820.80	-	-	7 808.00	21 511 820.80	100.00%
14	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	7808.00	2 235.00	17 450 880.00	7 808.00	17 450 880.00	-	-	7 808.00	17 450 880.00	100.00%
5-4	**Дорожная одежда по типу V**				-		-			-	-	
15	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси, h=0,20м	м3	-	2 369.20	-		-		-	-	-	
15.1 нов.	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм, h=20 см	м3	3745.60	2 369.20	8 874 075.52	3 745.60	8 874 075.52	8 874 075.52	100.00% -	3 745.60	8 874 075.52	100.00%
16	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С-4 до 80мм, Н=0,18м	м3	1757.55	7 161.00	12 585 815.55	1 757.55	12 585 815.55	12 585 815.55	100.00% -	1 757.55	12 585 815.55	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Номер Сертификата: №-27

Дата Сертификата: 21.04.2020

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Срок исполнения: 20.03.2020-21.04.2020

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 5 ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
17	Устройство верхнего слоя основания 8 см из горячего черного щебня	м2	10641.20	1 373.40	14 614 624.08	10 641.20	14 614 624.08	-	-	10 641.20	14 614 624.08	100.00%
18	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 6 см	м2	9871.00	1 685.00	16 632 635.00	9 871.00	16 632 635.00	-	-	9 871.00	16 632 635.00	100.00%
19	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	9871.00	2 235.00	22 061 685.00	9 871.00	22 061 685.00	-	-	9 871.00	22 061 685.00	100.00%
5-4-1	**Обочина**				-		-		-	-	-	
20	Устройство присыпных обочин из материала от разборки временной объездной дороги	м3	242.00	1 160.80	280 913.60	242.00	280 913.60	-	-	242.00	280 913.60	100.00%
21	Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6	м3	380.80	7 052.20	2 685 477.76	380.80	2 685 477.76	-	-	380.80	2 685 477.76	100.00%
5-6	Дорожная одежда серповидного профиля (ПК 16+90). Дорожная одежда по типу Va	км	0.05	4 141 599.00	207 079.95	0.05	207 079.95	-	-	0.05	207 079.95	100.00%
22	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси, h=0,20м	м3	-	3 105.80	-		-	-			-	
22.1 нов	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм, h=20 см	м3	6597.00	3 105.80	20 488 962.60	6 597.00	20 488 962.60	-	-	6 597.00	20 488 962.60	100.00%
23	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С-4 до 80мм, Н=0,18м	м3	4155.60	6 186.20	25 707 372.72	4 155.60	25 707 372.72	-	-	4 155.60	25 707 372.72	100.00%
24	Устройство верхнего слоя основания 8 см из горячего черного щебня	м2	21274.80	1 373.50	29 220 937.80	21 274.80	29 220 937.80	-	-	21 274.80	29 220 937.80	100.00%
25	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 6 см	м2	19978.00	1 685.00	33 662 930.00	19 978.00	33 662 930.00	-	-	19 978.00	33 662 930.00	100.00%
26	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	19978.00	2 235.00	44 650 830.00	19 978.00	44 650 830.00	-	-	19 978.00	44 650 830.00	100.00%
5-6-1	**Обочина**				-		-			-	-	
27	Устройство присыпных обочин из материала от разборки временной объездной дороги	м3	465.10	1 196.00	556 259.60	465.10	556 259.60	-	-	465.10	556 259.60	100.00%
28	Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6	м3	762.80	7 052.30	5 379 494.44	762.80	5 379 494.44	-	-	762.80	5 379 494.44	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**532 618 281.70**		**532 618 281.70**		-		**532 618 281.70**	**100.00%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-27

Дата Сертификата: 21.04.2020

Срок исполнения: 20.03.2020-21.04.2020

№ п/п	Глава 6 ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
6-1	**Строительство светофорного объекта (3-х сторонний)**	шт	2.00	11 649 666.85	23 299 333.70	1.50	17 474 500.28		-	1.50	17 474 500.28	75.00%
6-2	**Обустройство площадки отдыха**								-	-	-	
6-2-1	**Дорожная одежда на площадках отдыха Тип VI**								-	-	-	
1	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси, h=0,28м	м3	-	3 105.70	-				-	-	-	
1.1 нов.	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фр. 0-120 мм, h=28 см	м3	2260.72	3 105.70	7 021 124.49	2 260.72	7 021 124.49		-	2 260.72	7 021 124.49	100.00%
2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм, Н=0,18м	м3	1344.94	6 272.25	8 435 812.53	1 344.94	8 435 812.53		-	1 344.94	8 435 812.53	100.00%
3	Устройство верхнего слоя основания h=0,08м из горячего черного щебня	м2	7024.89	1 374.00	9 652 197.38	7 024.89	9 652 197.38		-	7 024.89	9 652 197.38	100.00%
4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 10 см	м2	6843.14	1 952.50	13 361 230.85	6 843.14	13 361 230.85		-	6 843.14	13 361 230.85	100.00%
5	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	6843.14	2 235.00	15 294 417.90	6 843.14	15 294 417.90		-	6 843.14	15 294 417.90	100.00%
6	Устройство присыпных обочин из грунта	м3	82.00	827.50	67 855.00	82.00	67 855.00	-	-	82.00	67 855.00	100.00%
7	Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6 до 40мм непрерывной гранулометрии , h=0,15м	м3	80.70	6 792.20	548 130.54	80.70	548 130.54	-	-	80.70	548 130.54	100.00%
6-2-2	**Тротуары и зоны отдыха на площадках отдыха**				-		-		-	-	-	
8	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси, h=0,12м	м3	142.8	2 246.00	320 728.80		-		-	-	-	0.00%
9	Устройство оснований из кирпичного или известнякового щебня, Н=0,10м	м2	1190.00	846.10	1 006 859.00		-		-	-	-	0.00%
10	Устройство покрытия из литой мелкозернистой смеси, h=0.04 м	м2	1190.00	1 414.60	1 683 374.00		-		-	-	-	0.00%
11	Установка бортового камня (БР 300.30.18)	м	606.00	4 801.70	2 909 830.20		-		-	-	-	0.00%
12	Установка бортового камня (БР 100.30.18)	м	751.00	5 029.80	3 777 379.80		-		-	-	-	0.00%
13	Установка бортового камня (БР 100.20.08)	м	566.00	1 897.70	1 074 098.20		-		-	-	-	0.00%
14	Контейнер для мусора	шт	2.00	25 723.36	51 446.72		-		-	-	-	0.00%
15	Урна типа II	шт	6.00	8 280.00	49 680.00		-		-	-	-	0.00%
16	Беседка	шт	4.00	664 812.00	2 659 248.00		-		-	-	-	0.00%
17	Туалеты на два очка	шт		828 230.00	-		-		-	-	-	0.00%
17.1 Нов.	Дорожные павильоны с санитарно-гигиеническими узлами (СГУ).	шт	2.00	63 104 201.28	126 208 402.56		-		-	-	-	0.00%
18	Эстакада	шт		6 057 657.00	-		-		-	-	-	0.00%
19	Устройство газона на площадке отдыха и на пересечении 43+59.5	м2	2137.00	988.85	2 113 172.45		-		-	-	-	0.00%
6-3	**Дорожные знаки**				-	163.00	3 515 861.10		-	163.00	3 515 861.10	77.99%
20	Устройство фундамента Ф-1, Ф-2, Ф-3	шт	209.00	21 569.70	4 508 067.30		-		-	-	-	0.00%
21	Устройство фундамента ФМ-6	шт	4.00	74 639.00	298 556.00							

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-27

Дата Сертификата: 21.04.2020

Срок исполнения: 20.03.2020-21.04.2020

№ п/п	Глава 6 ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
22	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	185.00	4 776.12	883 582.20	144.00	687 761.28		-	144.00	687 761.28	77.84%
23	Монтаж рамных опор РМГ-4 и отдельных конструктивных элементов	тн	6.87	432 932.00	2 974 242.84		-		-	-	-	0.00%
24	Знаки дорожные площадью меньше 1 м2	шт	217.00	13 595.00	2 950 115.00	195.00	2 651 025.00		-	195.00	2 651 025.00	89.86%
25	Знаки дорожные площадью от 1 м2 до 2 м2	шт	33.00	35 175.30	1 160 784.90	30.00	1 055 259.00		-	30.00	1 055 259.00	90.91%
26	Дорожные знаки (индивидуального проектирования)	м2	96.57	30 864.00	2 980 536.48	86.91	2 682 482.83		-	86.91	2 682 482.83	90.00%
27	Устройство присыпных берм	м3	3128.50	805.00	2 518 442.50	2 815.65	2 266 598.25		-	2 815.65	2 266 598.25	90.00%
6-4	**Ограждения**				-		-		-	-	-	
28	Металлические сигнальные столбики	шт	73.00	3 029.40	221 146.20		-		-	-	-	0.00%
29	Сигнальные столбики возвратного действия	шт	922.00	5 167.60	4 764 527.20		-		-	-	-	0.00%
30	Барьерное ограждение типа 11ДО	м	4092.00	13 209.30	54 052 455.60	4 092.00	54 052 455.60	-	-	4 092.00	54 052 455.60	100.00%
31	Барьерное ограждение типа 11ДД	м	9264.00	20 143.30	186 607 531.20	9 264.00	186 607 531.20	-	-	9 264.00	186 607 531.20	100.00%
32	Участок с разъемным технологическим соединением	м	192.00	50 145.00	9 627 840.00		-	192.00	9 627 840.00	192.00	9 627 840.00	100.00%
33	Ограждение из сетки	м		2 034.00	-		-		-	-	-	
34	Установка фронтальных систем	м	17.40	22 990.00	400 026.00		-		-	-	-	0.00%
35	Фундамент для шумозащитных экранов	м3		35 593.00	-		-		-	-	-	
36	Установка шумозащитных экранов	м		65 892.80	-		-		-	-	-	
6-5	**Дорожная разметка**				-		-		-	-	-	
37	Разметка проезжей части термопластиком, сплошной линией, шириной 0,15 м	км	52	386 243.80	20 084 677.60	52.00	20 084 677.60	-	-	52.00	20 084 677.60	100.00%
38	Разметка проезжей части термопластиком, сплошной линией, шириной 0,2 м (0,4 м)	км	0.08	1 029 295.00	82 343.60	0.08	82 343.60	-	-	0.08	82 343.60	100.00%
39	Разметка проезжей части термопластиком, пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 1:1	км	0.32	200 338.00	64 108.16	0.32	64 108.16	-	-	0.32	64 108.16	100.00%
40	Разметка проезжей части термопластиком, пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 1:3	км	20.5	107 050.00	2 194 525.00	20.50	2 194 525.00	-	-	20.50	2 194 525.00	100.00%
41	Разметка проезжей части термопластиком, пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 3:1	км	0.64	293 288.00	187 704.32	0.64	187 704.32	-	-	0.64	187 704.32	100.00%
42	Разметка проезжей части термопластиком, пунктирной линией, шириной 0,20 м, шагом 1:3 (шириной 0,40 м)	км	4.80	294 919.00	1 415 611.20	4.80	1 415 611.20	-	-	4.80	1 415 611.20	100.00%
43	Разметка проезжей части термопластиком, сплошной линией, шириной 0,1 м (дорожные стрелы и символы, направляющие островки, пешеходные переходы)	км	4.69	258 047.00	1 210 240.43	4.69	1 210 240.43	-	-	4.69	1 210 240.43	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-27

Дата Сертификата: 21.04.2020

Срок исполнения: 20.03.2020-21.04.2020

№ п/п	Глава 6 ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
44	Разметка проезжей части термопластиком, сплошной линией, шириной 0,15 м (шумовые полосы)	км	0.12	386 238.00	46 348.56		-		-	-	-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**518 767 734.41**		**350 613 453.54**		**9 627 840.00**		**360 241 293.54**	**69.44%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-27

Дата Сертификата: 21.04.2020

Срок исполнения: 20.03.2020-21.04.2020

№ п/п	Глава 7 ОСВЕЩЕНИЕ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
6-1	**Монтаж стоек (ПК0+00 - ПК105+00)**	шт	836.00	254 854.75	213 058 571.00	515.00	131 250 196.25	225.00	57 342 318.75	740.00	188 592 515.00	88.52%
6-2	*Монтаж стоек (ПК105+00 - ПК131+67)*	шт	218.00	253 102.60	55 176 366.80		-	175.00	44 292 955.00	175.00	44 292 955.00	80.28%
6-2-1	Устройство электроснабжения (КТП №3, КТП №4)	шт	2.00	2 658 418.50	5 316 837.00		-		-	-	-	0.00%
1	Устройство электроснабжения (КТП №5, КТП №6)	шт	2.00	5 901 203.90	11 802 407.80	1.96	11 557 671.29	-	-	1.96	11 557 671.29	97.93%
2	Устройство электроснабжения (КТП №7, КТП №8)	шт	2.00	6 019 421.40	12 038 842.80	1.96	11 773 362.86	-	-	1.96	11 773 362.86	97.79%
3	Монтаж КТПН 40 КВА / 0,4 КВ - 4 шт	шт	4.00	1 251 842.25	5 007 369.00		-		-	-	-	0.00%
4	*Монтаж КТПН 25 КВА / 0,4 КВ - 2 шт*	шт	2.00	1 251 702.90	2 503 405.80		-		-	-	-	0.00%
5	Компоненты АСКУЭ (КТП №3, 4)	компл	2.00	665 444.90	1 330 889.80		-		-	-	-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**306 234 690.00**		**154 581 230.40**		**101 635 273.75**		**256 216 504.15**	**83.67%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Объект: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них ПК 0+00, ПК93+46,4.

Номер Сертификата: №-27

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 21.04.2020

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 20.03.2020-21.04.2020

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 8 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ №1 НА ПК 0+00 «КЛЕВЕРНЫЙ ЛИСТ»	Еди. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Подготовительныые работы на Путепроводе				-		-	-	-	-	-	
	Временная объездная дорога				-		-		-	-	-	
	Устройство труб d=0,5м 3шт				-		-		-	-	-	
1	Укладка мет.трубы d=0,5	п.м.	10.00	37 027.25	370 272.50		-	10.00	370 272.50	10.00	370 272.50	100.00%
	Разборка временной объездной дороги				-		-	-	-	-	-	
	Разборка дорожной одежды				-		-		-	-	-	
2	*Разборка участков дороги грунт II гр. экс.транспортировка на расстояние до 1км на засыпку существующих неровностей*	м3	16845.00	342.25	5 765 201.25	16 845.00	5 765 201.25		-	16 845.00	5 765 201.25	100.00%
3	Перемещение и разравнивание почвенно-плодородного грунта Iгруппы	м2	28000.00	5.58	156 240.00	28 000.00	156 240.00		-	28 000.00	156 240.00	100.00%
4	бульдозером до 50м, Н=0,3м	м3	8394.00	169.95	1 426 560.30	8 394.00	1 426 560.30		-	8 394.00	1 426 560.30	100.00%
	Демонтаж мет.трубы на временной объездной дороге			-	-		-		-	-	-	
5	Демонтаж мет.труб d=0,5м погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 18км средняя (городская свалка)	п.м.	30.00	1 018.65	30 559.50	30.00	30 559.50		-	30.00	30 559.50	100.00%
6	Посадка деревьев (восстановление многолетних насаждений)	шт	680.00	3 852.07	2 619 407.60		-		-	-	-	0.00%
	Путепровод ПК 0+00			-	-		-		-	-	-	
	Промежуточные опоры			-	-		-		-	-	-	
7	Окраска полихлорвиниловой краской за 2 раза	м2	271.00	413.65	112 099.15		-		-	-	-	0.00%
	Пролётное строение			-	-		-		-	-	-	
8	Бетонирование накладной плиты с учетом швов омоноличивания и переходных плит бетон В30, F300, W6	м3	280.30	51 823.54	14 526 138.26	280.30	14 526 138.26		-	280.30	14 526 138.26	100.00%
9	Устройство монолитного бордюра под барьерные ограждения бетон В30, F300, W6	м3	20.10	105 879.91	2 128 186.19		-	20.10	2 128 186.19	20.10	2 128 186.19	100.00%
10	Устройство монолитных тумб под перильные ограждения бетон В30, F300, W6	м3	0.51	130 167.05	66 385.20		-	0.51	66 385.20	0.51	66 385.20	100.00%
11	Окраска полихлорвиниловой краской за 2 раза	м2	4190.00	917.60	3 844 744.00		-		-	-	-	0.00%
	Проезжая часть мостового полотна			-	-		-		-	-	-	
12	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С" h=5,2мм	м2	1392.10	2 890.51	4 023 878.97		-	1 392.10	4 023 878.97	1 392.10	4 023 878.97	100.00%
13	Устройство двухслойного горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б	м2	1270.10	3 459.01	4 393 288.60		-	1 270.10	4 393 288.60	1 270.10	4 393 288.60	100.00%
14	Установка перильного ограждения на мосту:	т	1.77	539 559.80	955 020.85		-	-	-	-	-	0.00%
15	Установка оцинкованного барьерного ограждения на	п.м.	165.90	14 869.60	2 466 866.64		-	-	-	-	-	0.00%
16	Устройство деформационных швов мостового полотна	п.м.	70.10	19 411.71	1 360 760.87		-	-	-	-	-	0.00%
	Сопряжение путепровода с насыпью			-	-		-		-	-	-	
17	Монтаж блоков лежня	м3	11.28	44 231.97	498 936.62	11.28	498 936.62		-	11.28	498 936.62	100.00%
18	Стоимость блоков лежня Л-5	шт	8.00	198 892.04	1 591 136.32	8.00	1 591 136.32		-	8.00	1 591 136.32	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Объект: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них ПК 0+00, ПК93+46,4.

Номер Сертификата: №-27

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 21.04.2020

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Срок исполнения: 20.03.2020-21.04.2020

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 8 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ №1 НА ПК 0+00 «КЛЕВЕРНЫЙ ЛИСТ»	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
19	Устройство подготовки из фракционированного щебня	м3	27.00	8 970.60	242 206.20	27.00	242 206.20		-	27.00	242 206.20	100.00%
20	Монтаж плит ПК1-8, масса 7,7т объём блока -3,1 м3	шт	28.00	23 642.43	661 988.04		-	28.00	661 988.04	28.00	661 988.04	100.00%
21	Стоимость плит	шт	28.00	425 864.98	11 924 219.44		-	28.00	11 924 219.44	28.00	11 924 219.44	100.00%
22	Монтаж плит ПК2-8, масса 10,3т объём блока -4,1 м3	шт	8.00	31 269.25	250 154.00		-	8.00	250 154.00	8.00	250 154.00	100.00%
23	Стоимость плит	шт	8.00	543 264.42	4 346 115.36		-	8.00	4 346 115.36	8.00	4 346 115.36	100.00%
24	Монтаж плиты ПТ200.100.15-4АIII, масса 0,81т	шт	4.00	6 929.17	27 716.68		-	4.00	27 716.68	4.00	27 716.68	100.00%
25	Стоимость плит	шт	4.00	112 936.30	451 745.20		-	4.00	451 745.20	4.00	451 745.20	100.00%
26	Гидроизоляция битумом	м2	300.00	1 476.14	442 842.00		-	300.00	442 842.00	300.00	442 842.00	100.00%
	Проезжая часть на сопряжении			-	-		-		-	-	-	
27	Устройство монолитной плиты	м3	102.60	43 205.18	4 432 851.47		-	102.60	4 432 851.47	102.60	4 432 851.47	100.00%
28	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С" h=5,2мм	м2	114.80	3 036.17	348 552.32		-	114.80	348 552.32	114.80	348 552.32	100.00%
29	Выравнивающий слой из черного щебня	м2	201.40	5 092.20	1 025 569.08		-	201.40	1 025 569.08	201.40	1 025 569.08	100.00%
30	Устройство покрытия из крупнозернистого асфальтобетонного покрытия	м2	201.40	2 890.28	582 102.39		-	201.40	582 102.39	201.40	582 102.39	100.00%
31	Устройство двухслойного горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия	м2	304.00	3 459.03	1 051 545.12		-	304.00	1 051 545.12	304.00	1 051 545.12	100.00%
32	Устройство покрытия обочин мелкозернистым асфальтом	м2	68.90	3 386.64	233 339.50		-		-	-	-	0.00%
33	Устройство блоков Б-5	шт	32.00	4 151.04	132 833.28		-		-	-	-	0.00%
34	Стоимость блоков Б-5	шт	32.00	13 867.94	443 774.08		-		-	-	-	0.00%
	Устройство лестничных сходов			-	-		-		-	-	-	
35	Монтаж блоков фундаментов, косоуров, площадок, ступеней	м3	10.64	175 768.70	1 870 530.51		-	10.64	1 870 530.51	10.64	1 870 530.51	100.00%
36	Монтаж металлического перильного ограждения:	т	0.58	408 790.44	237 098.46		-		-	-	-	0.00%
37	Обратная засыпка котлованов вручную (γ= 1,75 т/м3)	м3	20.16	944.04	19 031.85		-	20.16	19 031.85	20.16	19 031.85	100.00%
	Земляные и укрепительные работы			-	-		-		-	-	-	
38	Планировка откосов экскаватором	м2	1700.00	81.87	139 179.00		-	1 700.00	139 179.00	1 700.00	139 179.00	100.00%
39	Планировка откосов вручную	м2	300.00	126.30	37 890.00		-	300.00	37 890.00	300.00	37 890.00	100.00%
40	Устройство упора из бетона В20 F300 W6	пм	130.00	12 745.23	1 656 879.90		-	130.00	1 656 879.90	130.00	1 656 879.90	100.00%
41	Укрепление верхней части откосов конусов монолитным	м2	45.40	4 395.86	199 572.04		-	45.40	199 572.04	45.40	199 572.04	100.00%
42	Укладка диагональной обрешётки на откосе	м2	1024.00	2 016.59	2 064 988.16		-	1 024.00	2 064 988.16	1 024.00	2 064 988.16	100.00%
43	стоимость блоков обрешетки	м2	1024.00	2 361.60	2 418 278.40		-	1 024.00	2 418 278.40	1 024.00	2 418 278.40	100.00%
44	Заполнение щебнем ячеек обрешетки	м3	87.00	14 986.51	1 303 826.37		-	87.00	1 303 826.37	87.00	1 303 826.37	100.00%
	Водоотвод с проезжей части			-	-		-		-	-	-	
45	Устройство водосбросов на обочине	шт	4.00	28 308.22	113 232.88		-		-	-	-	0.00%
46	- блок Б-5, габаритные размеры 1,0х0,52х0,25м	шт	12.00	13 185.83	158 229.96		-		-	-	-	0.00%
47	- блок Б-2-20-25, габаритные размеры 0,50х0,32х0,27м	шт	12.00	4 681.41	56 176.92		-		-	-	-	0.00%
48	Устройство лотков по откосу	м	56.00	3 976.23	222 668.88		-		-	-	-	0.00%
49	- блок Б-6, габаритные размеры 0,52х0,54х0,34м	шт	117.00	6 095.61	713 186.37		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Объект: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них ПК 0+00, ПК93+46,4.

Номер Сертификата: №-27

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 21.04.2020

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Срок исполнения: 20.03.2020-21.04.2020

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 8 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ №1 НА ПК 0+00 «КЛЕВЕРНЫЙ ЛИСТ»	Еди. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
50	Устройство лотков вдоль кромки на обочине	шт	4.00	5 485.83	21 943.32		-		-	-	-	0.00%
51	- блок Б-1-20-50, габаритные размеры 100х64х32см,	шт	4.00	15 997.32	63 989.28		-		-	-	-	0.00%
52	Устройство гасителей у подошвы:	шт	4.00	66 874.29	267 497.16		-		-	-	-	0.00%
	Основные объекты строительства Транспортная развязка ПК 0+00			-	-		-		-	-	-	
	Водопропускные трубы			-	-		-		-	-	-	
	Водопропускная труба d=1,0, фундаментная			-	-		-		-	-	-	
53	Укрепление русла входного оголовка бетонными	м2	11.40	3 917.34	44 657.68		-		-	-	-	0.00%
54	бетонными плитами П-1(49х49х10см) на подготовке	шт	44.00	2 047.94	90 109.36		-		-	-	-	0.00%
55	Укрепление откосов входного и выходного оголовков	м2	16.70	2 232.17	37 277.24		-		-	-	-	0.00%
56	бетонными плитами П-1(49х49х10см)	шт	70.00	1 900.46	133 032.20		-		-	-	-	0.00%
57	Укладка блоков упоров	п.м.	7.00	4 477.50	31 342.50		-		-	-	-	0.00%
58	У-1	шт	2.00	19 685.00	39 370.00		-		-	-	-	0.00%
59	У-2	шт	2.00	26 005.00	52 010.00		-		-	-	-	0.00%
60	Укрепление выходного русла оголовка монолитным	м2	4.80	5 210.61	25 010.93		-		-	-	-	0.00%
61	То же, откосов (монолитный бетон В 20, h=10см)	м2	2.00	4 130.98	8 261.96		-		-	-	-	0.00%
62	Рытье траншеи под каменную наброску	м3	11.00	1 499.90	16 498.90		-		-	-	-	0.00%
63	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В 20,F 300	м2	20.00	4 603.00	92 060.00		-		-	-	-	0.00%
64	Планировочные работы в грунте II группы вручную	м2	20.00	2 271.96	45 439.20		-		-	-	-	0.00%
65	то же дна и откосов резерва	м2	134.00	111.98	15 005.32		-		-	-	-	0.00%
	Транспортная развязка			-	-		-		-	-	-	
	Земляные работы			-	-		-		-	-	-	
	Оплачиваемый объем			-	-		-		-	-	-	
66	Планировка откосов земляного полотна в грунте II группы механизированным способом, в том числе	м2	73014.00	41.46	3 027 160.44		-	73 014.00	3 027 160.44	73 014.00	3 027 160.44	100.00%
	Дополнительные земляные работы			-	-		-		-	-	-	
67	Укрепление откосов земполотна засевом трав	м3	9600.00	220.95	2 121 120.00		-		-	-	-	0.00%
68	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав по слою почвенно-плодородного грунта I гр. h=0,15м	м2	26076.00	257.31	6 709 615.56		-		-	-	-	0.00%
69	Укладка геокаркаса типа ГК KGS 440/100 средний расход нагелей для закрепления на 100м2 - 187кг	м2	40733.00	1 117.27	45 509 758.91		-		-	-	-	0.00%
70	Устройство каменной призмы у подошвы насыпи из щеб. Смеси фракции 0-120мм	м3	230.00	5 258.42	1 209 436.60		-		-	-	-	0.00%
71	Разработка грунта 1 группы	м3	5592.00	220.95	1 235 552.40		-		-	-	-	0.00%
72	Укрепление откосов насыпи засевом семенами трав	м2	37278.00	257.31	9 592 002.18		-		-	-	-	0.00%
	Рекультивация территории внутри развязки			-	-		-		-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Объект: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них ПК 0+00, ПК93+46,4.

Номер Сертификата: №-27

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 21.04.2020

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Срок исполнения: 20.03.2020-21.04.2020

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 8 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ №1 НА ПК 0+00 «КЛЕВЕРНЫЙ ЛИСТ»	Еди. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
73	Грубая планировка нарушенной площади	га	14.70	9 670.96	142 163.11		-	14.70	142 163.11	14.70	142 163.11	100.00%
74	Перемещение и разравнивание почвенно-плодородного грунта Iгруппы	м2	21230.00	55.59	1 180 175.70		-	21 230.00	1 180 175.70	21 230.00	1 180 175.70	100.00%
75	бульдозером до 50м			-	-		-		-	-	-	
	Дорожная одежда			-	-		-		-	-	-	
	Тип IV - Новая дорожная одежда			-	-		-		-	-	-	
	тип местности по характеру увлажнения - 1			-	-		-		-	-	-	
	Устройство дорожной одежды IV типа на автодороге			-	-		-		-	-	-	
	"Караганда - Каркаралинск", Н=0,67м			-	-		-		-	-	-	
76	Розлив битумной эмульсии 0,9л/м2	т	18.57	82 201.25	1 526 600.51		-	18.57	1 526 600.51	18.57	1 526 600.51	100.00%
77	Устройство верхнего слоя основания из горячего черного щебня по средней линии	м2	20635.00	1 373.40	28 340 109.00		-	20 635.00	28 340 109.00	20 635.00	28 340 109.00	100.00%
78	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з асфальтобетонной смеси, марки I, тип А, Н=0,06м	м2	19830.00	1 685.00	33 413 550.00		-	19 830.00	33 413 550.00	19 830.00	33 413 550.00	100.00%
79	Устройство верхнего слоя покрытия Н=0,05м из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-20 на щебне кубовидной формы и	м2	19830.00	2 235.00	44 320 050.00		-	19 830.00	44 320 050.00	19 830.00	44 320 050.00	100.00%
	Правоповоротные съезды			-	-		-		-	-	-	
	Правоповоротный съезд N1; L=648м			-	-		-		-	-	-	
80	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси, марки I, тип А, Н=0,06м	м2	4185.00	1 685.00	7 051 725.00		-	4 185.00	7 051 725.00	4 185.00	7 051 725.00	100.00%
81	Устройство верхнего слоя покрытия h=0,05м из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-20 на щебне кубовидной формы и	м2	4185.00	2 235.00	9 353 475.00		-	4 185.00	9 353 475.00	4 185.00	9 353 475.00	100.00%
	Правоповоротный съезд N2; L=667.28м			-	-		-		-	-	-	
82	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з асфальтобетонной смеси, марки I, тип А, Н=0,06м	м2	4451.50	1 685.00	7 500 777.50		-	4 451.50	7 500 777.50	4 451.50	7 500 777.50	100.00%
83	Устройство верхнего слоя покрытия h=0,05м из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-20 на щебне кубовидной формы и	м2	4451.50	2 235.00	9 949 102.50		-	4 451.50	9 949 102.50	4 451.50	9 949 102.50	100.00%
	Левоповоротные съезды			-	-		-		-	-	-	
	Левоповоротный съезд N1; L=570м			-	-		-		-	-	-	
84	Устройство верхнего слоя основания из горячего черного щебня Н=0,08м по средней линии	м2	4192.60	1 373.40	5 758 116.84		-	4 192.60	5 758 116.84	4 192.60	5 758 116.84	100.00%
85	Розлив битумной эмульсии 0,4л/м2	т	1.52	-	-		-		-	-	-	
86	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з асфальтобетонной смеси, марки I, тип А, Н=0,06м	м2	3805.00	1 685.00	6 411 425.00		-	3 805.00	6 411 425.00	3 805.00	6 411 425.00	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Объект: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них ПК 0+00, ПК93+46,4.

Номер Сертификата: №-27

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Дата Сертификата: 21.04.2020

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

Срок исполнения: 20.03.2020-21.04.2020

№ п/п	Глава 8 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ №1 НА ПК 0+00 «КЛЕВЕРНЫЙ ЛИСТ»	Еди. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
87	Устройство верхнего слоя покрытия h=0,05м из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-20	м2	3805.00	2 235.00	8 504 175.00		-	3 805.00	8 504 175.00	3 805.00	8 504 175.00	100.00%
	Левоповоротный съезд N2; L=483м			-	-		-		-	-	-	
88	Устройство верхнего слоя основания из горячего черного щебня Н=0,08м по средней линии	м2	3513.40	1 373.40	4 825 303.56		-	3 513.40	4 825 303.56	3 513.40	4 825 303.56	100.00%
89	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з асфальтобетонной смеси, марки I, тип А, Н=0,06м	м2	3185.00	1 685.00	5 366 725.00		-	3 185.00	5 366 725.00	3 185.00	5 366 725.00	100.00%
90	Устройство верхнего слоя покрытия h=0,05м из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-20	м2	3185.00	2 235.00	7 118 475.00		-	3 185.00	7 118 475.00	3 185.00	7 118 475.00	100.00%
	Левоповоротный съезд N3; L=492м			-	-		-		-	-	-	
91	Устройство верхнего слоя основания из горячего черного щебня Н=0,08м по средней линии	м2	3576.60	1 373.40	4 912 102.44		-	3 576.60	4 912 102.44	3 576.60	4 912 102.44	100.00%
92	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з асфальтобетонной смеси, марки I, тип А, Н=0,06м	м2	3242.00	1 685.00	5 462 770.00		-	3 242.00	5 462 770.00	3 242.00	5 462 770.00	100.00%
93	Устройство верхнего слоя покрытия h=0,05м из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-20 на щебне кубовидной формы и	м2	3242.00	2 235.00	7 245 870.00		-	3 242.00	7 245 870.00	3 242.00	7 245 870.00	100.00%
	Левоповоротный съезд N4; L=420м			-	-		-		-	-	-	
94	Устройство верхнего слоя основания из горячего черного щебня Н=0,08м по средней линии	м2	3019.60	1 373.40	4 147 118.64		-	3 019.60	4 147 118.64	3 019.60	4 147 118.64	100.00%
95	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з асфальтобетонной смеси, марки I, тип А, Н=0,06м	м2	2734.00	1 685.00	4 606 790.00		-	2 734.00	4 606 790.00	2 734.00	4 606 790.00	100.00%
96	Устройство верхнего слоя покрытия h=0,05м из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-20 на щебне кубовидной формы и	м2	2734.00	2 235.00	6 110 490.00		-	2 734.00	6 110 490.00	2 734.00	6 110 490.00	100.00%
	Дорожная одежда на островках безопасности			-	-		-		-	-	-	
	(на правоповоротных съездах - 268м2			-	-		-		-	-	-	
	на левоповоротных съездах - 280м2)			-	-		-		-	-	-	
98	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фракции 0-120 h=0,27м	м3	121.00	2 610.76	315 901.96		-	121.00	315 901.96	121.00	315 901.96	100.00%
99	Устройство слоя основания из фр.щебня фр.10-20мм толщиной, h=0,10м	м2	548.00	837.86	459 147.28		-	548.00	459 147.28	548.00	459 147.28	100.00%
100	Устройство слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки 2, h=0,05м	м2	548.00	1 667.00	913 516.00		-	548.00	913 516.00	548.00	913 516.00	100.00%
	Укрепление обочин			-	-		-		-	-	-	
101	Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6 до 40мм непрерывной гранулометрии , h=0,15м	м2	18435.00	923.41	17 023 063.35		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Объект: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них ПК 0+00, ПК93+46,4.

Номер Сертификата: №-27

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Дата Сертификата: 21.04.2020

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Срок исполнения: 20.03.2020-21.04.2020

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 8 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ №1 НА ПК 0+00 «КЛЕВЕРНЫЙ ЛИСТ»	Еди. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Устройство присыпных обочин			-	-		-		-	-	-	
102	Разработка грунта IIIгр экс.емк.ковша 2.0м3, погрузка в автосамосвалы и транспортировка на расстояние до 1 км:	м3	4233.00	618.92	2 619 888.36		-	4 233.00	2 619 888.36	4 233.00	2 619 888.36	100.00%
103	Уплотнение присыпных обочин пневмокатками за 6 проходов по одному следу, Нслоя =30м	м3	3991.00	189.20	755 097.20		-	3 991.00	755 097.20	3 991.00	755 097.20	100.00%
104	Планировка верха присыпных обочин в грунте II группы механизированным способом	м2	20270.00	41.46	840 394.20		-	20 270.00	840 394.20	20 270.00	840 394.20	100.00%
	Водоотвод с проезжей части (ПК2+58-ПК8+00)			-	-		-		-	-	-	
	Устройство водосбросов на обочине:	шт	20.00	-	-		-		-	-	-	
105	Разборка слоя покрытия обочины из фракц. щебня С-6 вручную,	м2	32.40	-	-		-		-	-	-	
106	Н=0,15м	м3	4.86	1 457.50	7 083.45		-		-	-	-	
107	Земляные работы выполненные вручную с уплотнением в грунте IIIгр.	м3	4.86	2 875.13	13 973.13		-		-	-	-	0.00%
108	Устройство водосбросных сооружений	м3	6.12	61 834.58	378 427.63		-		-	-	-	0.00%
109	Стоимость блоков Б-5, габарит. размеры 1,0х0,45х0,18 массой 0,19т	шт	60.00	10 730.00	643 800.00		-		-	-	-	0.00%
110	Стоимость блоков Б-2-20(18)-25, габаритные размеры 0,5х0,25х0,18	шт	60.00	3 579.24	214 754.40		-		-	-	-	0.00%
111	Монолитный бетон В20 F300	м3	3.22	27 090.00	87 359.83		-		-	-	-	0.00%
	Устройство блоков вдоль кромки на обочине:			-	-		-		-	-	-	
112	Разборка слоя покрытия обочины из фракц. щебня С-6 вручную,	м2	141.48	-	-		-		-	-	-	
113	Н=0,15м	м3	21.22	1 457.81	30 937.64		-		-	-	-	
114	Земляные работы выполненные вручную в грунте IIIгр.	м3	21.22	2 591.82	55 003.60		-		-	-	-	0.00%
115	Устройство водосбросных сооружений	м3	288.39	12 895.07	3 718 809.24		-		-	-	-	0.00%
116	Стоимость блоков Б-1-20(18)-50, габарит. размеры 1,0х0,5х0,18	шт	786.00	14 316.97	11 253 138.42		-		-	-	-	0.00%
117	Стоимость блоков Б-1-20-75, габарит. размеры 1,0х0,75х0,2	шт	1451.00	15 634.57	22 685 761.07		-		-	-	-	0.00%
	Устройство лотков по откосу:			-	-		-		-	-	-	
118	Земляные работы выполненные вручную в грунте IIIгр.	м3	136.50	2 591.77	353 776.61		-		-	-	-	0.00%
119	Уплотнение грунта IIIгр. пневмотрамбовкой, Н=0,3м	м3	102.38	141.64	14 500.40		-		-	-	-	0.00%
120	Устройство водосбросных сооружений	м	273.00	3 509.00	957 957.00		-		-	-	-	0.00%
121	Стоимость блоков Б-6, габарит. размеры0,52х(0,54х0,42)х(0,25х0,20)	шт	525.00	5 082.68	2 668 407.00		-		-	-	-	0.00%
	Устройство гасителей у подошвы			-	-		-		-	-	-	
122	Земляные работы выполненные вручную в грунте IIIгр.	м3	26.28	2 591.66	68 108.82		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Объект: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них ПК 0+00, ПК93+46,4.

Номер Сертификата: №-27

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Дата Сертификата: 21.04.2020

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Срок исполнения: 20.03.2020-21.04.2020

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 8 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ №1 НА ПК 0+00 «КЛЕВЕРНЫЙ ЛИСТ»	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
123	Уплотнение грунта IIIгр. пневмотрамбовкой, Н=0,3м	м3	39.42	141.63	5 583.05		-		-	-	-	0.00%
124	Устройство водосбросных сооружений	шт	20.00	30 019.80	600 396.00		-		-	-	-	0.00%
125	Стоимость блока Б-9, габаритные размеры0,8х0,25х0,51 массой 0,21т	шт	20.00	10 810.60	216 212.00		-		-	-	-	0.00%
126	Бетонный растекатель, В25, F300	м3	14.00	33 421.38	467 899.32		-		-	-	-	0.00%
127	Стоимость блока Б-5, габарит. размеры 1,0х0,45х0,18 массой 0,19т	шт	84.00	10 730.00	901 320.00		-		-	-	-	0.00%
	Дорожные устройства и обстановка дороги			-	-		-		-	-	-	0.00%
	Установка дорожных знаков:			-	-		-		-	-	-	
	Подвеска металлических щитков			-	-		-		-	-	-	
	1. На автомобильной дороге "Караганда-Каркаралинск"			-	-		-		-	-	-	
128	всего	шт	15.00	231 241.62	3 468 624.30		-		-	-	-	
	2. На нижней дороге "Астана-Алматы"			-	-		-		-	-	-	0.00%
129	всего	шт	10.00	222 575.48	2 225 754.80		-		-	-	-	
	3. Удлинение автодороги "Астана-Алматы"			-	-		-		-	-	-	0.00%
130	всего	шт	3.00	432 527.84	1 297 583.52		-		-	-	-	
	4. На правоповоротных и левоповоротных съездах			-	-		-		-	-	-	0.00%
131	всего	шт	125.00	49 055.93	6 131 991.25		-		-	-	-	
	Устройство берм для установки знаков			-	-		-		-	-	-	0.00%
132	Разработка грунта IIIгр. экск емкостью ковша 2,0м3, погрузка и транспортировка на сред. расстояние до 10 км	м3	2657.00	857.53	2 278 457.21		-		-	-	-	
133	Планировка верха и откосов присыпных берм в в грунте II группы вручную	м2	5463.00	157.96	862 935.48		-		-	-	-	0.00%
	Разметка проезжей части материалом пластиком со светоотражающими шариками			-	-		-		-	-	-	0.00%
	Основная дорога "Восточный обход"			-	-		-		-	-	-	
134	сплошной линией В=0.15м	км	3.84	386 243.80	1 483 176.19		-		-	-	-	
135	1:3	км	1.86	107 050.00	199 113.00		-		-	-	-	0.00%
136	1:1	км	0.07	200 338.00	14 023.66		-		-	-	-	0.00%
137	прерывистой, шириной 0.40м при соотношении штрихов:			-	-		-		-	-	-	0.00%
138	1:3	км	1.47	294 919.00	433 530.93		-		-	-	-	
	Транспортная развязка			-	-		-		-	-	-	0.00%
139	Пересекаемая дорога и элементы транспортной развязки			-	-		-		-	-	-	
140	сплошной линией В=0.15м	км	8.60	386 243.80	3 321 696.68		-		-	-	-	
141	двойной сплошной линией В=0.15м	км	1.25	897 950.54	1 122 438.18		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Объект: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них ПК 0+00, ПК93+46,4.

Номер Сертификата: №-27

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Дата Сертификата: 21.04.2020

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Срок исполнения: 20.03.2020-21.04.2020

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 8 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ №1 НА ПК 0+00 «КЛЕВЕРНЫЙ ЛИСТ»	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
142	прерывистой, шириной 0.15м при соотнош. штрихов:			-	-		-		-	-	-	
143	1:3	км	2.50	107 050.00	267 625.00		-		-	-	-	0.00%
144	1:1	км	0.10	200 338.00	20 033.80		-		-	-	-	0.00%
145	прерывистой, шириной 0.40м при соотношении штрихов:			-	-		-		-	-	-	
146	1:3	км	0.14	294 919.00	41 288.66		-		-	-	-	0.00%
147	дорожные стрелы и символы	км	0.60	258 047.00	154 828.20		-		-	-	-	0.00%
	Ограждения			-	-		-		-	-	-	
148	Установка сигнальных столбиков возвратного действия	шт	172.00	5 167.60	888 827.20		-		-	-	-	0.00%
149	Установка оцинкованного барьерного ограждения на металлических стойках	п.м	5232.00	15 359.48	80 360 799.36		-		-	-	-	0.00%
	Ограждения на границе полосы отвода			-	-		-		-	-	-	
150	Установка сетчатого ограждения типа 11 ПО-СЖ	п.м	312.00	2 034.00	634 608.00		-		-	-	-	0.00%
151	Установка фронтального ограждения	п.м	26.10	22 990.00	600 039.00		-		-	-	-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				541 856 838.99		24 236 978.45		268 415 784.03		292 652 762.48	54.01%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Объект: Объект:Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них ПК 0+00, ПК93+46,4.

Номер Сертификата: №-27

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Дата Сертификата: 21.04.2020

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Срок исполнения: 20.03.2020-21.04.2020

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 9 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ. ПК 93+46 "Индивидуального типа"	Еди. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОІ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	Разборка насыпи земполотна экскаватором емк. ковша 0.65мз с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой	м3	5413.00	330.76	1 790 403.88		-	5 413.00	1 790 403.88	5 413.00	1 790 403.88	100.00%
2	Грубая планировка после разборки земполотна съезда к кладбищу и земполотна автодороги "Караганда-разрез Кузнецкий"	м2	4791.00	-	-		-		-	-	-	
	Разборка металлической арки			-	-		-		-	-	-	
	Временная объездная дорога			-	-		-		-	-	-	
	Земляные работы			-	-		-	-	-	-	-	
	Разборка временной объездной дороги			-	-		-	-	-	-	-	
3	Разборка участков дороги грунт II гр. экс.расстояние до 3км на засыпку ям у п. Шахтерский	м3	14390.00	439.82	6 329 009.80		-	14 390.00	6 329 009.80	14 390.00	6 329 009.80	100.00%
4	Перемещение и разравнивание почвенно-плодородного грунта Iгруппы	м2	13600.00	5.57	75 752.00		-	13 600.00	75 752.00	13 600.00	75 752.00	100.00%
5	бульдозером до 50м, h=0,30м	м3	4082.00	169.30	691 082.60		-	4 082.00	691 082.60	4 082.00	691 082.60	100.00%
6	Посадка деревьев	шт	290.00	3 833.24	1 111 639.60		-		-	-	-	0.00%
	Путепровод ПК 93+46			-	-		-		-	-	-	
	Опоры			-	-		-		-	-	-	
7	Окраска полихлорвиниловой краской	м2	2939.00	413.66	1 215 746.74		-		-	-	-	0.00%
	Пролётное строение			-	-		-		-	-	-	
8	Бетонирование накладной плиты с учетом швов омоноличивания и переходных плит бетон В30, F300, W6	м3	180.85	51 782.84	9 364 926.61	180.85	9 364 926.61		-	180.85	9 364 926.61	100.00%
9	Устройство монолитного бордюра под барьерные ограждения бетон В30, F300, W6	м3	12.32	125 508.78	1 546 268.17		-	12.32	1 546 268.17	12.32	1 546 268.17	100.00%
10	Устройство монолитных тумб под перильные ограждения бетон В30, F300, W6	м3	0.51	130 167.05	66 385.20		-	0.51	66 385.20	0.51	66 385.20	100.00%
11	Окраска полихлорвиниловой краской	м2	2800.00	917.60	2 569 280.00		-		-	-	-	0.00%
	Проезжая часть мостового полотна			-	-		-		-	-	-	
12	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С" h=5,2мм	м2	681.24	1 406.53	958 184.50		-	681.24	958 184.50	681.24	958 184.50	100.00%
13	Стоимость Техноэластмост	м2	844.70	1 314.58	1 110 425.73		-	844.70	1 110 425.73	844.70	1 110 425.73	100.00%
14	Устройство двухслойного горячего плотного м/з а/б h=80мм	м2	674.04	3 877.93	2 613 879.94		-	674.04	2 613 879.94	674.04	2 613 879.94	100.00%
15	Установка перильного ограждения на мосту:	т	1.77	539 559.80	955 020.85		-		-	-	-	0.00%
16	Устройство оцинкованного барьерного ограждения	п.м.	164.40	14 869.00	2 444 463.60		-		-	-	-	0.00%
17	Устройство деформационных швов мостового полотна	п.м.	43.28	21 545.81	932 502.66		-		-	-	-	0.00%
	Сопряжение путепровода с насыпью			-	-		-		-	-	-	
18	Устройство подушки под блоки лежня из фракционированного щебня по способу заклинки	м3	23.90	10 392.17	248 372.86		-	23.90	248 372.86	23.90	248 372.86	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Объект: Объект Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них ПК 0+00, ПК93+46,4.

Номер Сертификата: №-27

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Дата Сертификата: 21.04.2020

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Срок исполнения: 20.03.2020-21.04.2020

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 9 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ. ПК 93+46 "Индивидуального типа"	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
19	Устройство подготовки из фракционированного щебня 10-20мм под переходные плиты h=100мм	м3	17.58	8 970.68	157 704.55		-	17.58	157 704.55	17.58	157 704.55	100.00%
20	Монтаж блоков лежня краном	м3	5.80	21 701.75	125 870.15		-	5.80	125 870.15	5.80	125 870.15	100.00%
21	Стоимость блоков лежня Л-3	шт	4.00	181 429.08	725 716.32		-	4.00	725 716.32	4.00	725 716.32	100.00%
22	Монтаж плит ПК1-8	шт	20.00	23 642.43	472 848.60		-	20.00	472 848.60	20.00	472 848.60	100.00%
23	Стоимость плит	шт	20.00	425 864.93	8 517 298.60		-	20.00	8 517 298.60	20.00	8 517 298.60	100.00%
24	Монтаж плит ПТ200.150.15-4АIII-800 прав., масса 1,2т	шт	4.00	6 257.49	25 029.96		-	4.00	25 029.96	4.00	25 029.96	100.00%
25	Стоимость плит	шт	4.00	94 286.11	377 144.44		-	4.00	377 144.44	4.00	377 144.44	100.00%
26	Гидроизоляция плит	м2	332.40	1 476.15	490 672.26		-	332.40	490 672.26	332.40	490 672.26	100.00%
26.1	**Проезжая часть на сопряжении**				-		-		-	-	-	
26.2	Устройство монолитной плиты	м3	10.40	44 305.48	460 776.99		-	10.40	460 776.99	10.40	460 776.99	100.00%
26.3	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С" h=5,2мм	м2	56.00	3 036.15	170 024.40		-	56.00	170 024.40	56.00	170 024.40	100.00%
26.4	Выравнивающий слой из черного щебня	м2	104.00	5 083.52	528 686.08		-	104.00	528 686.08	104.00	528 686.08	100.00%
26.5	Устройство покрытия из горячего пористого к/з марки II, h-9 см	м2	105.00	2 786.92	292 626.60		-	105.00	292 626.60	105.00	292 626.60	100.00%
26.6	Устройство двухслойного горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия	м2	157.00	3 324.95	522 017.15		-	157.00	522 017.15	157.00	522 017.15	100.00%
26.7	Устройство покрытия обочин из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, h-5 см	м2	77.00	3 152.19	242 718.63		-	77.00	242 718.63	77.00	242 718.63	100.00%
26.8	Устройство блоков Б-5	м3	2.53	52 544.77	132 833.18		-		-	-	-	0.00%
26.9	Стоимость блоков Б-5	шт	32.00	13 867.94	443 774.08		-		-	-	-	0.00%
	Устройство лестничных сходов			-	-		-		-	-	-	
27	Монтаж блоков фундаментов, косоуров, площадок, ступеней	м3	13.45	172 319.67	2 317 354.92		-	13.45	2 317 354.92	13.45	2 317 354.92	100.00%
28	Монтаж металлического перильного ограждения:	т	0.74	682 966.39	508 126.99		-		-	-	-	0.00%
29	Обратная засыпка котлованов вручную (γ= 1,75 т/м3)	м3	37.30	1 176.85	43 896.51		-	37.30	43 896.51	37.30	43 896.51	100.00%
	Земляные и укрепительные работы			-	-		-		-	-	-	
30	Планировка откосов экскаватором	м2	1300.00	81.87	106 431.00		-		-	-	-	0.00%
31	Планировка откосов вручную	м2	300.00	126.30	37 890.00		-		-	-	-	0.00%
32	Устройство упора из монолитного бетона В20 F300 W6	пм	128.60	12 646.85	1 626 384.91		-		-	-	-	0.00%
33	Укрепление верхней части откосов конусов монолитным	м2	52.00	4 395.78	228 580.56		-		-	-	-	0.00%
34	Укладка диагональной обрешётки на откосе	м2	1126.00	2 016.59	2 270 680.34		-		-	-	-	0.00%
35	Стоимость блоков обрешетки	м2	1126.00	2 372.14	2 671 029.64		-		-	-	-	0.00%
36	заполнение ячеек щебнем фракции 40-70 мм М1200	м3	95.70	14 975.80	1 433 184.06		-		-	-	-	0.00%
	Водоотвод с проезжей части			-	-		-		-	-	-	
37	Устройство водосбросов на обочине:	шт	4.00	40 150.68	160 602.72		-		-	-	-	0.00%
38	- блок Б-5, габаритные раёзмеры 1,0х0,52х0,25м	шт	16.00	13 185.83	210 973.28		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Объект: Объект:Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них ПК 0+00, ПК93+46,4.

Номер Сертификата: №-27

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Дата Сертификата: 21.04.2020

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Срок исполнения: 20.03.2020-21.04.2020

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 9 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ. ПК 93+46 "Индивидуального типа"	Еди. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
39	- Б-2-20-25, габаритные размеры 0,50х0,32х0,27м	шт	12.00	4 908.88	58 906.56		-		-	-	-	0.00%
40	Устройство лотков по откосу	п.м.	72.50	4 167.64	302 153.90		-		-	-	-	0.00%
41	- блок Б-6, габаритные размеры 0,52х0,54х0,34м	шт	145.00	6 461.34	936 894.30		-		-	-	-	0.00%
42	Устройство лотков вдоль кромки на обочине	шт	4.00	5 695.68	22 782.72		-		-	-	-	0.00%
43	- блок Б-1-20-50, габаритные размеры 100х64х32см,	шт	4.00	15 997.32	63 989.28		-		-	-	-	0.00%
44	Устройство гасителей у подошвы	шт	4.00	81 860.37	327 441.48		-		-	-	-	0.00%
	Водопропускные трубы			-	-		-		-	-	-	0.00%
	Труба d=0,75н, бесфундаментная			-	-		-		-	-	-	
	Устройство гидроизоляции на тело:			-	-		-		-	-	-	
45	Укрепление входного русла монолитным бетоном В 20	м2	4.90	15 795.76	77 399.22		-		-	-	-	0.00%
46	Укрепление откосов входного и выходного русел монолитным бетоном В 20 Н=8 см на подготовке из песчано-гравийной смеси Н=10 см	м2	17.60	4 033.02	70 981.15		-		-	-	-	0.00%
47	Укрепление выходного русла монолитным бетоном В 20 Н=12 см наподготовке из песчано-гравийной смеси Н=10 см	м2	17.70	5 189.87	91 860.70		-		-	-	-	0.00%
48	монолитные упоры из бетона В20	п.м	3.80	11 918.54	45 290.45		-		-	-	-	0.00%
49	Рытьё котлована под конец укрепления и каменную наброску экскаватором ёмк. ковша 0,65 м3 в грунте IV группы	м3	2.00	20 683.39	41 366.78		-		-	-	-	0.00%
	Труба d=1,0н, фундаментная			-	-		-		-	-	-	
	Устройство гидроизоляции на тело:			-	-		-		-	-	-	
50	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	м3	296.50	209.08	61 992.22		-		-	-	-	0.00%
51	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами П-1(49х49х10 см)	м2	34.20	11 794.34	403 366.43		-		-	-	-	0.00%
52		шт	44.00	-	-		-		-	-	-	
53	Укрепление откосов входного и выходного оголовков бетонными плитами П-1(49х49х10см)	м2	50.10	10 159.38	508 984.94		-		-	-	-	0.00%
54		шт	70.00	-	-		-		-	-	-	0.00%
55	Укладка блоков упоров	п.м	21.00	19 858.17	417 021.57		-		-	-	-	
56	Укрепление выходного русла оголовка монолитным	м2	14.40	5 191.35	74 755.44		-		-	-	-	0.00%
57	То же, откосов (монолитный бетон В 20, h=10см)	м2	12.00	4 114.15	49 369.80		-		-	-	-	0.00%
58	Рытье траншеи под каменную наброску	м3	19.00	3 399.54	64 591.26		-		-	-	-	0.00%
59	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В 20,F 300	м2	60.00	7 597.77	455 866.20		-		-	-	-	0.00%
	Дополнительные земляные работы			-	-		-		-	-	-	0.00%
60	Укрепление откосов земполотна	м3	5808.00	219.41	1 274 333.28		-	5 808.00	1 274 333.28	5 808.00	1 274 333.28	100.00%
61	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав по слою	м2	24970.00	256.32	6 400 310.40		-		-	-	-	0.00%
62	Укладка геокаркаса типа ГК KGS 440/100	м2	14394.00	45.27	651 616.38		-		-	-	-	0.00%
63	Стоимость геокаркаса типа ГК KGS 440/100	м2	14394.00	1 064.07	15 316 223.58		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Объект: Объект:Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них ПК 0+00, ПК93+46,4.

Номер Сертификата: №-27

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Дата Сертификата: 21.04.2020

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Срок исполнения: 20.03.2020-21.04.2020

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 9 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ. ПК 93+46 "Индивидуального типа"	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
64	Устройство каменной призмы на обочине из щебеночной смеси	м3	107.00	9 403.73	1 006 199.11		-		-	-	-	0.00%
65	Укрепление откосов насыпи засевом семенами трав	м2	13497.00	256.32	3 459 551.04		-		-	-	-	0.00%
	Рекультивация территории внутри развязки			-	-		-		-	-	-	
66	Грубая планировка нарушенной площади	га	11.30	9 633.93	108 863.41		-		-	-	-	
67	Перемещение и разравнивание почвенно-плодородного грунта Iгруппы	м2	19360.00	55.37	1 071 963.20		-		-	-	-	0.00%
	Устройство дорожной одежды			-	-		-		-	-	-	0.00%
	Устройство дорожной одежды типа V на транспортной развязке (с учетом всех съездов), Н=0,57м, L=2293,5 м			-	-		-		-	-	-	
68	Всего, в том числе	м2	26311.00	-	-		-		-	-	-	
69	Устройство верхнего слоя основания h=0,08м из горячего черного щебня	м2	27871.00	1 373.40	38 278 031.40		-	27 871.00	38 278 031.40	27 871.00	38 278 031.40	100.00%
70	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси, марки I, тип А, Н=0,06м	м2	26311.00	1 685.00	44 334 035.00		-	26 311.00	44 334 035.00	26 311.00	44 334 035.00	100.00%
71	Устройство верхнего слоя покрытия h=0,05м из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-20 на щебне кубовидной формы и	м2	26311.00	2 235.00	58 805 085.00		-	26 311.00	58 805 085.00	26 311.00	58 805 085.00	100.00%
	Укрепление обочин			-	-		-		-	-	-	
72	Укрепление обочин оптимальной щебеночной смесью непрерывной гранулометрии С-6 до 40мм, Н=0,11м	м2	7699.00	125.09	963 067.91		-		-	-	-	0.00%
73	Стоимость щебеночной смеси С-6	м3	946.00	7 020.16	6 641 071.36		-		-	-	-	0.00%
	Устройство присыпных обочин			-	-		-		-	-	-	
74	Разработка грунта III гр.экс.емк.ковша 2,0м3, погрузка в авто самосвалы и транспортировка к месту производства работ	м3	1428.50	253.67	362 367.60		-	1 428.50	362 367.60	1 428.50	362 367.60	100.00%
75	Уплотнение присыпных обочин пневмокатками за 6 проходов по 1 следу, Нслоя=0,3м	м3	1347.00	188.48	253 882.56		-	1 347.00	253 882.56	1 347.00	253 882.56	100.00%
76	Планировка верха присыпных обочин механизированным			-	-		-		-	-	-	
77	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом	м2	9217.00	41.30	380 662.10		-	9 217.00	380 662.10	9 217.00	380 662.10	100.00%
	Водоотвод с проезжей части (ПК2+58-ПК8+00)			-	-		-		-	-	-	
78	Устройство водосбросов на обочине:	шт	6.00	-	-		-		-	-	-	
79	Земляные работы выполненные вручную в грунте IIIгр.	м3	1.46	4 033.31	5 880.57		-		-	-	-	0.00%
80	Уплотнение грунта IIIгр. пневмотрамбовкой, Н=0,30м	м3	2.92	140.77	411.05		-		-	-	-	0.00%
81	Устройство водосбросов на обочине:	м3	1.83	61 647.59	112 815.09		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Объект: Объект:Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них ПК 0+00, ПК93+46,4.

Номер Сертификата: №-27

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 21.04.2020

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Срок исполнения: 20.03.2020-21.04.2020

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 9 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ. ПК 93+46 "Индивидуального типа"	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
82	Стоимость блоков Б-5, габарит. размеры 1,0х0,45х0,18 массой 0,19т	шт	18.00	10 730.00	193 140.00		-		-	-	-	0.00%
83	Стоимость блоков Б-2-20(18)-25, габаритные размеры 0,5х0,25х0,18	шт	18.00	5 249.39	94 489.02		-		-	-	-	0.00%
84	Устройство блоков вдоль кромки на обочине:	м3	80.64	14 357.79	1 157 812.19		-		-	-	-	0.00%
85	Стоимость блоков Б-1-20(18)-50, габарит. размеры 1,0х0,5х0,18	шт	896.00	14 262.26	12 778 984.96		-		-	-	-	0.00%
	Устройство лотков по откосу:			-	-		-		-	-	-	
86	Земляные работы выполненные вручную в грунте IIIгр.	м3	46.02	2 687.66	123 686.11		-		-	-	-	0.00%
87	Укладка блоков Б-6, габарит. размеры0,52х(0,54х0,42)х(0,25х0,20)	шт	177.00	5 082.68	899 634.36		-		-	-	-	0.00%
	Устройство гасителей у подошвы			-	-		-		-	-	-	
88	Земляные работы с уплотнением выполненные вручную в грунте IIIгр.	м3	11.83	17 946.61	212 308.40		-		-	-	-	0.00%
89	Устройство блоков Б-9, габаритные размеры0,8х0,25х0,51 массой 0,21т	шт	6.00	12 518.40	75 110.40		-		-	-	-	0.00%
90	Устройство бетонного растекателя, В25, F300	шт	6.00	23 305.92	139 835.52		-		-	-	-	0.00%
91	Устройство блоков Б-5, габарит. размеры 1,0х0,45х0,18 массой 0,19т	шт	36.00	12 424.98	447 299.28		-		-	-	-	0.00%
	Дорожные устройства и обстановка дороги			-	-		-		-	-	-	
	Установка дорожных знаков:			-	-		-		-	-	-	
92	Устройство дорожных знаков на сборных и монол.фундаментах	шт	108.00	24 737.17	2 671 614.36		-		-	-	-	0.00%
93	Стоимость дорожных знаков	шт	108.00	110 532.22	11 937 479.76		-		-	-	-	0.00%
	Устройство присыпных берм			-	-		-		-	-	-	
94	Устройство земляного полотна	м3	1840	329.90	607 016.00		-		-	-	-	0.00%
95	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	м3	1734.00	252.12	437 176.08		-		-	-	-	0.00%
96	Планировка верха и откосов присыпных берм в грунте III группы вручную	м2	3747.00	157.35	589 590.45		-		-	-	-	0.00%
	Ограждения			-	-		-		-	-	-	
	на все элементы развязки			-	-		-		-	-	-	
97	Установка сигнальных столбиков возвратного действия	шт	260.00	5 167.60	1 343 576.00		-		-	-	-	0.00%
98	Установка оцинкованного барьерного ограждения			-	-		-		-	-	-	
99	на металлических стойках: в т.ч.	п.м	2212.00	11 848.94	26 209 855.28		-	32.00	379 166.08	32.00	379 166.08	1.45%
100	терминал типа 11ДО-ММН (секции L=12м)	п.м	144.00	-	-		-		-	-	-	
101	рабочий участок 11ДО-ММ2 (секции балок СБ-1 L=4м)	п.м	1900.00	-	-		-		-	-	-	
102	рабочий участок 11ДО-ММ1 (секции балок СБ-1 L=4м)	п.м	168.00	-	-		-		-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Реконструкция автодороги ПК 0+00-ПК112+00 с устройством освещения.

Объект: Объект:Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них ПК 0+00, ПК93+46,4.

Номер Сертификата: №-27

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 21.04.2020

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 20.03.2020-21.04.2020

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/44 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 9 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ. ПК 93+46 "Индивидуального типа"	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
103	Установка секций балок из стального гнутого профиля 312х83х4			-	-		-		-	-	-	
104	рабочий участок 11ДД-ММ2 (секции балок СБ-1 L=4м)	п.м	672.00	31 544.21	21 197 709.12		-	468.00	14 762 690.28	468.00	14 762 690.28	69.64%
105	Установка двустороннего барьерного ограждения с			-	-		-		-	-	-	
106	рабочий участок 11ДО-ММ.2 (секции балок СБ-1 L=4м)	пм	128.00	58 064.77	7 432 290.56		-		-	-	-	0.00%
107	Ограждения на границе полосы отвода			-	-		-		-	-	-	
108	Установка сетчатого ограждения типа 11 ПО-СЖ	п.м	1557.00	2 034.00	3 166 938.00		-		-	-	-	0.00%
	Разметка проезжей части пластиком			-	-		-		-	-	-	
	со светоотражающими шариками			-	-		-		-	-	-	
109	сплошной линией В=0.15м (белая краска, желтая краска)	км	12.50	386 243.80	4 828 047.50		-		-	-	-	0.00%
110	прерывистой, шириной 0.15м при соотнош. штрихов:			-	-		-		-	-	-	
111	1:1	км	0.70	200 338.00	140 236.60		-		-	-	-	0.00%
112	1:3	км	1.80	107 050.00	192 690.00		-		-	-	-	0.00%
113	3:1	км	0.90	293 288.00	263 959.20		-		-	-	-	0.00%
114	прерывистой, шириной 0.40м при соотношении штрихов:			-	-		-		-	-	-	
115	1:3	км	1.63	294 919.00	480 717.97		-		-	-	-	0.00%
116	дорожные стрелы и символы	км	5.10	258 047.00	1 316 039.70		-		-	-	-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**341 762 842.90**		**9 364 926.61**		**189 730 404.13**		**199 095 330.74**	**58.26%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.