Заказчик

Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АО "НК КазАвтоЖол"

SMS

Сине Мидас Строй

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**№-2**
Дата Сертификата:	18.04.2018г.
Срок исполнения:	26.12.2017 - 18.04.2018г.г.
Договор:	№ 21-05-20/45 от 16.10.2017 года
Объект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Технический надзор:	
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	10 533 822 408,40 тенге
Дата начала работ:	15.12.2017г.
Срок завершения:	30.11.2019г.

г.КАРАГАНДА

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ №-2

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	9 405 198 578,93	-	65 492 205,90	-	65 492 205,90	65 492 205,90	0,70%
2	Материалы на стройплощадке	-	1 199 439 039,71	-	-	-	1 199 439 039,71	
II	**Совокупный Итог (1+2)**	**9 405 198 578,93**	**1 199 439 039,71**	**65 492 205,90**	-	**65 492 205,90**	**1 264 931 245,61**	**13,45%**
III	**НДС 12% (II*0.12)**	**1 128 623 829,47**	**143 932 684,77**	**7 859 064,71**	-	**7 859 064,71**	**151 791 749,47**	
IV	**Итого включая НДС (II+III)**	**10 533 822 408,40**	**1 343 371 724,48**	**73 351 270,61**	-	**73 351 270,61**	**1 416 722 995,08**	**13,45%**
V	**Вычеты**							
3	Возврат аванса за мобилизацию:(1*43%*1.12)	3 160 146 722,00		31 541 046,36		31 541 046,36	31 541 046,36	
4	Гарантия исполнения 5%, (1*5%*1.12)	526 691 120,42						
VI	**Совокупный Итог (3+4):**	**3 686 837 842,42**	-	**31 541 046,36**	-	**31 541 046,36**	**31 541 046,36**	
VII	**Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VI)**		**1 343 371 724,48**	**41 810 224,25**		**41 810 224,25**	**1 385 181 948,72**	

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	**Руководитель проекта** Кумашев Б.О. Подпись Дата 18.04.18	РГУ "КАРАГАНДЫЖОЛЛАБОРАТОРИЯ" КАД МИР РК	**Руководитель** Ахметкалиев М.Н. Подпись Дата 18.04.2018г
Инженер:	**Главный специалист ЮККиПР КОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»** Бектимиров Р.Д. Подпись Дата 18.04.2018г	**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"	**Заместитель директора** Гафтон И.М. Подпись Дата

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а.д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г. Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 - 18.04.2018г.г.

Накопительная по авансу и возврату аванса на материалы

№ п/п	№ ПСО	Едн. изм.	Накопленная сумма до конца предыдущего месяца			Сумма за текущий месяц			Накопленная сумма до конца текущего месяца		
			Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)
1	ПСО №-1		1 199 439 039,71	-	1 199 439 039,71				1 199 439 039,71	-	1 199 439 039,71
2	ПСО №-2					-	-	-	-	-	-
3	ПСО №-3								-	-	-
4	ПСО №-4								-	-	-
5	ПСО №-5								-	-	-
6	ПСО №-6								-	-	-
7	ПСО №-7								-	-	-
8	ПСО №-8								-	-	-
9	ПСО №-9								-	-	-
10	ПСО №-10								-	-	-
	ИТОГО				**1 199 439 039,71**			-			**1 199 439 039,71**

Подрядчик:
ТОО "С П "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
Главный специалист ОККиПР
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Бектимиров Р.Д.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" в д. Граница РФ (на Екатеринбург-Алматы) - Восточный обход г. Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепровода для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК235+00, ПК267+00, ПК299+07, ПК323+00, мост через р.Сокур на ПК284+67,30, Путепровод на ПК280+34

Номер Сертификата: №-2

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 26.12.2017 - 18.04.2018г.г.

Инженер:

Договор: № 2145-2043 от 16.10.2017 года

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц				Текущий месяц				На конец отчетного периода				Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы			
				Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)
	Инертные материалы																
1	Щебень фр.0-5	м3	1 189,50	36 837,00	32 863 208,63	0,00	-		-		-	36 837,000	32 863 208,63	-	-	36 837,000	32 863 208,63
2	Щебень фр.20-40	м3	3 128,70	55 435,71	130 081 279,41	0,00	-		-		-	55 435,710	130 081 279,41	-	-	55 435,710	130 081 279,41
3	Щебень фр.40-80	м3	2 593,00	50 790,30	98 774 435,93	0,00	-		-		-	50 790,300	98 774 435,93	-	-	50 790,300	98 774 435,93
3	Щебень фр.0-120	м3	2 192,60	48 264,05	79 367 823,08	0,00	-		-		-	48 264,054	79 367 823,08	-	-	48 264,054	79 367 823,08
	ТРУБЫ																
4	Лекальный блок №8	шт	73 463,80	528,00	29 091 664,80	0,00	-		-		-	528	29 091 664,80	-	-	528	29 091 664,80
5	Лекальный блок №9	шт	54 943,40	28,00	1 153 811,40	0,00	-		-		-	28	1 153 811,40	-	-	28	1 153 811,40
6	Лекальный блок №26	шт	55 569,30	18,00	750 185,55	0,00	-		-		-	18	750 185,55	-	-	18	750 185,55
7	ЗКП 9.100 (Блок №17)	шт	49 317,60	14,00	517 834,80	0,00	-		-		-	14	517 834,80	-	-	14	517 834,80
8	ЗКП 9.200 (Блок №17И)	шт	129 049,20	539,00	52 168 139,10	0,00	-		-		-	539	52 168 139,10	-	-	539	52 168 139,10
9	ЗП 19.100 (Блок №94)	шт	329 661,20	264,00	65 272 917,60	0,00	-		-		-	264	65 272 917,60	-	-	264	65 272 917,60
10	Блок оголовка Блок №29	шт	88 390,70	18,00	1 193 274,45	0,00	-		-		-	18	1 193 274,45	-	-	18	1 193 274,45
11	Портальная стенка Блок СТ-12	шт	114 834,50	40,00	3 445 035,00	0,00	-		-		-	40	3 445 035,00	-	-	40	3 445 035,00
12	Портальная стенка Блок СТ-13	шт	134 377,40	18,00	1 814 094,90	0,00	-		-		-	18	1 814 094,90	-	-	18	1 814 094,90
13	Портальная стенка Блок ЗП 38	шт	345 027,00	10,00	2 587 702,50	0,00	-		-		-	10	2 587 702,50	-	-	10	2 587 702,50
14	Откосная стенка Блок СТ-2 (№58)	шт	151 654,00	8,00	909 924,00	0,00	-		-		-	8	909 924,00	-	-	8	909 924,00
15	Откосная стенка Блок СТ-3 (№59)	шт	67 159,00	8,00	402 954,00	0,00	-		-		-	8	402 954,00	-	-	8	402 954,00
16	Откосная стенка Блок СТ-6 л(п)	шт	98 094,70	80,00	5 885 682,00	0,00	-		-		-	80	5 885 682,00	-	-	80	5 885 682,00
17	Откосная стенка Блок СТ-7	шт	126 877,50	16,00	1 522 530,00	0,00	-		-		-	16	1 522 530,00	-	-	16	1 522 530,00
	МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ																
18	Лекальный блок №8	шт	73 463,00	36,00	1 983 501,00	0,00	-		-		-	36	1 983 501,00	-	-	36	1 983 501,00
19	Лекальный блок №26	шт	55 569,00	6,00	250 060,50	0,00	-		-		-	6	250 060,50	-	-	6	250 060,50
20	ЗКП 9.200 (Блок №17И)	шт	129 049,20	36,00	3 484 328,40	0,00	-		-		-	36	3 484 328,40	-	-	36	3 484 328,40
21	Блок оголовка Блок №29	шт	88 390,70	6,00	397 758,15	0,00	-		-		-	6	397 758,15	-	-	6	397 758,15
22	Портальная стенка Блок СТ-13	шт	134 377,40	6,00	604 698,30	0,00	-		-		-	6	604 698,30	-	-	6	604 698,30
23	Откосная стенка Блок СТ-7	шт	126 877,50	4,00	380 632,50	0,00	-		-		-	4	380 632,50	-	-	4	380 632,50
24	Стойка СВ-600	шт	120 875,46	14,00	1 269 192,33	0,00	-		-		-	14	1 269 192,33	-	-	14	1 269 192,33
25	Стойка СН-606	шт	122 889,94	14,00	1 290 344,37	0,00	-		-		-	14	1 290 344,37	-	-	14	1 290 344,37
26	Плиты пустотные П9-А14К-7	шт	440 179,20	168,00	55 462 579,20	0,00	-		-		-	168	55 462 579,20	-	-	168	55 462 579,20
27	Плиты пустотные П18-А14К7	шт	1 176 240,30	84,00	74 103 138,90	0,00	-		-		-	84	74 103 138,90	-	-	84	74 103 138,90
28	Балка ВТК-33У	шт	4 103 231,56	20,00	61 548 473,40	0,00	-		-		-	20	61 548 473,40	-	-	20	61 548 473,40
29	Переходная плита П1-6	шт	197 209,00	252,00	37 272 501,00	0,00	-		-		-	252	37 272 501,00	-	-	252	37 272 501,00
30	Переходная плита П2-6	шт	225 266,20	56,00	9 461 180,40	0,00	-		-		-	56	9 461 180,40	-	-	56	9 461 180,40
31	Переходная плита П1-8	шт	347 638,80	18,00	4 693 123,80	0,00	-		-		-	18	4 693 123,80	-	-	18	4 693 123,80
32	Переходная плита П2-8	шт	443 492,50	4,00	1 330 477,50	0,00	-		-		-	4	1 330 477,50	-	-	4	1 330 477,50
33	Тротуарная плита ПТ200.75.15-4АIII	шт	23 976,70	16,00	287 720,40	0,00	-		-		-	16	287 720,40	-	-	16	287 720,40
34	Тротуарная плита ПТ200.88.15-4АIII(и)	шт	22 364,75	28,00	469 659,75	0,00	-		-		-	28	469 659,75	-	-	28	469 659,75
35	Тротуарная плита ПТ200.92.15-4АIII(и)	шт	29 223,23	24,00	526 018,16	0,00	-		-		-	24	526 018,16	-	-	24	526 018,16
36	Лежень Л-4	шт	173 199,00	60,00	7 793 955,00	0,00	-		-		-	60	7 793 955,00	-	-	60	7 793 955,00
	Другие материалы																
31	Георешетка Тенсар RE560	м2	1 871,00	3 379,53	4 742 325,47	0,00	-		-		-	3 379,53	4 742 325,47	-	-	3 379,53	4 742 325,47
32	Барьерное ограждение типа 11ДО	п.м.	11 055,13	22 428,00	185 958 341,73	0,00	-		-		-	22 428,00	185 958 341,73	-	-	22 428,00	185 958 341,73
33	Барьерное ограждение типа 11ДД	п.м.	19 382,05	16 395,00	238 326 532,31	0,00	-		-		-	16 395,00	238 326 532,31	-	-	16 395,00	238 326 532,31
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ				1 199 439 039,71		-		-		-		1 199 439 039,71				1 199 439 039,71

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О

Инженер:
Главный специалист ОККиПР
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Бектимиров Р.Д

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафуров И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а.д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК312+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:

Договор: № 21-05-2045 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 - 18.04.2018г.г

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ Вед-ти	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				414 724 946,45		-		4 442 122,20		4 442 122,20	1,07%
2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				1 303 013 061,56		-		19 051 109,40		19 051 109,40	1,46%
3	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				4 537 530 158,15		-		-		-	0,00%
4	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ				751 432 170,39		-		-		-	0,00%
5	ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ				6 169 732,22		-		-		-	0,00%
6	ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА				492 855 774,17		-		-		-	0,00%
7	МОСТЫ				1 066 296 104,49		-		41 998 974,30		41 998 974,30	3,94%
8	ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ				796 262 813,50		-		-		-	0,00%
9	ПРОЧЕЕ (юр.отвод)				36 913 818,00		-		-		-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**9 405 198 578,93**		-		**65 492 205,90**		**65 492 205,90**	**0,70%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
Главный специалист ОККиПР КОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Бектимиров Р.Д.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г. Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79; ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87; Пк203+80; ПК 237+00; ПК267+00; ПК300+87; ПК323+60; мост через р.Сокур на ПК 284+67,30; Путепровод на ПК280+34

Номер Сертификата: №-2

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 26.12.2017 - 18.04.2018г.г.

Инженер:

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	Восстановление оси трассы	км	21,064	34 655,00	729 972,92				-		-	0,00%
2	Снятие ПРС с перемещение грунта до 20 м	м3	486660,00	61,80	30 075 588,00	-	-	71 879,00	4 442 122,20	71 879,00	4 442 122,20	14,77%
3	Рыхление откосов и нарезка уступов по откосам насыпей	м3	10554,05	468,20	4 941 406,21				-		-	0,00%
4	Рыхление притрассовых резервов (просушка) глубиной до 0,5 м	м3	114485,42	5,60	641 118,35				-		-	0,00%
5	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 14 см, с перевозкой на расстояние до 1 км	м2	15988,45	436,80	6 983 754,96				-		-	0,00%
6	Разборка покрытий и оснований щебеночных и черных щебеночных	м3	4471,80	668,50	2 989 398,30				-		-	0,00%
7	Подготовка (уплотнение) основания под уширение существующего земполотна (основная дорога)	м3	2842,60	151,50	430 653,90				-		-	0,00%
8	Подготовка (уплотнение) основания под уширение существующего земполотна (на а/д Алматы-Караганда)	м3	11053,80	151,50	1 674 650,70				-		-	0,00%
9	Подготовка (уплотнение) основания под новое земляное полотно	м3	211967,24	151,50	32 113 036,86				-		-	0,00%
10	Расчистка территории под строительство а/д от куч бытового мусора, с перевозкой на расстояние до 4 км	м3	4500,00	607,50	2 733 750,00				-		-	0,00%
11	Расчистка территории под строительство а/д от навоза с П/ф "Им. К. Маркса", с заменой непригоного грунта	м3	4009,00	3 018,70	12 101 968,30				-		-	0,00%
12	Расчистка территории под строительство а/д от не действующих колодцев (разборка ж/б колец) с перевозкой мусора на свалку ПК305+00-ПК307+00	м3	6,48	9 790,00	63 439,20				-		-	0,00%
13	Расчистка территории под строительство а/д от разрушенных строений с перевозкой мусора на свалку ПК305+00-ПК307+00	м3	89,10	18 464,00	1 645 142,40				-		-	0,00%
14	Корчевка густого кустарника и мелколесья, с погрузкой на автосамосвалы и перевозкой на расстояние до 4 км	га	0,14	39 966,00	5 595,24				-		-	0,00%
15	Корчевка редкого кустарника и мелколесья, с погрузкой на автосамосвалы и перевозкой на расстояние до 4 км	га	0,87	20 147,00	17 527,89				-		-	0,00%
16	Валка деревьев и корческа пней с последующей разделкой и трелевкой древесины и вывозом на расстояние 4 км	шт	237,00	1 483,00	351 471,00				-		-	0,00%
17	Посадка деревьев (восстановление многолетних насаждений)	шт	1185,00	3 282,30	3 889 525,50				-		-	0,00%
18	Разборка земляного полотна существующих съездов	м3	300,00	327,00	98 100,00				-		-	0,00%
19	Переустройство ВЛ-10 КВ на ПК 227+40	шт	1	1 034 295,40	1 034 295,40	-			-		-	0,00%
20	Переустройство ВЛ-10 КВ на ПК 280+69	шт	1	2 578 054,70	2 578 054,70	-			-		-	0,00%
21	Переустройство освещения на автодороге на аэропорт (путепровод с подходами)	шт	1	6 417 916,05	6 417 916,05				-		-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г Караганды км 1472-1497 Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 - 18.04.2018г.г

№ п/п	Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
22	Переустройство кабеля связи TNS PLUS на ПК113+19	шт	1	473 596,00	473 596,00				-		-	0,00%
23	Переустройство кабеля связи АО "Казахтелеком" на ПК279+92, ПК279+96	переход	4	2 713 075,00	10 852 300,00				-		-	0,00%
24	Переустройство линии связи ПК309-ПК316	шт	1	8 986 533,30	8 986 533,30				-		-	0,00%
25	Переустройство ВОЛС "Караганда-Павлодар-Семей-Усть-Каменогорск"	км	6,60	5 448 355,10	35 959 143,66				-		-	0,00%
26	Переустройство ВОЛС "Алматы-Караганда-Астана"	км	6,76	7 173 443,00	48 492 474,68				-		-	0,00%
27	Устройство резервного трубопровода на ПК177+62 для кабеля ВОЛС ТУСМ-2	шт	1	311 288,62	311 288,62				-		-	0,00%
28	Переустройство магистрального стального водовода Д-350 на ПК159+85	м	50,00	113 421,00	5 671 050,00				-		-	0,00%
	Переустройство ВЛ-35 кВ								-		-	
29	Рекультивация	м3	1558,80	124,50	194 070,60				-		-	0,00%
30	Переустройство переходов ВЛ 35-500 кВ АО "KEGOC": ПК 143+72 ВЛ 220 кВ "КарГРЭС-2-металлургическая"(правая цепь) с отпайкой на ТЭЦ-3 (Л2278), ПК 184+14 ВЛ 500 кВ "НУРА -АГАДЫРЬ"	шт	2	30 371 699,40	60 743 398,80				-		-	0,00%
31	Переустройство перехода ВЛ 35-500 кВ ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания": ПК 311+30 ВЛ 35 кВ "ЭНГЕЛЬСА-РЕПРОДУКТОР"	шт	1	15 579 151,95	15 579 151,95		-		-		-	0,00%
32	Переустройство переходов ВЛ 35-500 кВ ТОО "Караганды Жарык": ПК 145+20 ВЛ 35 кВ "ПОБЕДА-ЭНГЕЛЬСА, ПК 141+0,6 ВЛ 220 кВ "ТЭЦ-3-ЖАРЫК"ЦЕПЬ 2, ПК 141+40,7 ВЛ 220 кВ "ТЭЦ-3-ЖАРЫК"ЦЕПЬ 1, ПК 141+81 ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-3-ЮГО-ВОСТОК", ПК257+11 ВЛ 35 кВ "ЭНГЕЛЬСА-АЭРОПОРТ 1", ПК 257+63 ВЛ 35 кВ "ЭНГЕЛЬСА-АЭРОПОРТ 2"	шт	6	11 445 178,25	68 671 069,50				-		-	0,00%
33	Переустройство переходов ВЛ 35-500 кВ ТОО "Караганды Жарык". Устройство обводных линий	шт	1	5 551 965,60	5 551 965,60				-		-	0,00%
34	Устройство временной объездной дороги с покрытием из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона	км	2,70	15 452 791,80	41 722 537,86				-		-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**414 724 946,45**		-		**4 442 122,20**		**4 442 122,20**	**1,07%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О

Инженер:
Главный специалист ОККиПР КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Главный инженер:
Бектимиров Р.Д.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК321+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сино-Мидас Строй"

Инженер:

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 - 18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
2-1	**Основная дорога**											
1	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 20 м	м3	29415,00	74,700	2 197 300,50	-	-		-		-	0,00%
2	Отсыпка насыпи из сосредоточенных резервов	м3	932323,00	241,000	224 689 843,00	-	-		-		-	0,00%
3	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	879505,00	147,300	129 551 086,50	-	-		-		-	0,00%
4	Планировка верха и откосов земполотна механизированным способом	м2	953388,23	36,000	34 321 976,28	-	-		-		-	0,00%
5	Выемка грунта с перемещением до 20 м в насыпь	м3	1814,00	229,400	416 131,60	-	-		-		-	0,00%
6	Выемка непригодного грунта с погрузкой на автосамосвалы и перевозкой на расстояние до 11 км в резерв	м3	37826,00	524,900	19 854 867,40	-	-		-		-	0,00%
7	Выемка грунта с погрузкой на автосамосвалы и перевозкой до 3 км в насыпь	м3	297835,00	341,200	101 621 302,00	-	-		-		-	0,00%
8	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	1881,00	136,200	256 192,20	-	-		-		-	0,00%
9	Планировка откосов земполотна механизированным способом	м2	102770,90	41,600	4 275 269,44	-	-		-		-	0,00%
10	Рыхление скальных грунтов шпунтовыми зарядами	м3	125195,00	574,500	71 924 527,50	-	-	33 161,20	19 051 109,40	33 161,20	19 051 109,40	26,49%
11	Дробление шпунтовыми зарядами негабаритных кусков из грунта 7 группы, для разработки экскаватором	м3	125195,00	19,600	2 453 822,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Разрыхление скальных грунтов шпунтовыми зарядами (планировка поверхности)	м3	5007,81	317,000	6 595 285,77	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	Разработка скального грунта с погрузкой на автосамосвалы и перевозкой на расстояние до 5 км в насыпь	м3	156494,00	550,500	86 149 947,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
14	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу: в т.ч. грунт из выемки и скальный грунт	м3	475705,00	142,550	67 811 747,75	-	-		-		-	0,00%
15	Планировка откосов полотна выемок механизированным способом	м2	3881,62	97,000	376 517,14	-	-		-		-	0,00%
2-2	**Земляные работы по Алматинской трассе**				-	-	-		-		-	
19	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 20 м	м3	7424,00	70,300	521 907,20	-	-		-		-	0,00%
20	Отсыпка насыпи из сосредоточенных резервов	м3	85197,00	292,500	24 920 122,50	-	-		-		-	0,00%
21	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	87761,00	143,300	12 576 151,30	-	-		-		-	0,00%
22	Планировка откосов земполотна механизированным способом	м2	89241,56	36,000	3 212 696,16	-	-		-		-	0,00%
2-3	Дополнительные земляные работы				-	-	-		-		-	
24	Водоотводные дамбы	м3	2159,00	233,100	503 262,90	-	-		-		-	0,00%
2-3-1	Замена грунта на участках поймы реки Сокур под устройство нового земполотна, участок ПК284+00-ПК311+72,63 (основная дорога)				-	-	-		-		-	
25	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	54920,94	118,000	6 480 670,92	-	-		-		-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 - 18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
26	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	54920,94	493,500	27 103 483,89	-	-		-		-	0,00%
27	Камень для слоя замены	м3	55470,15	1 944,000	107 833 971,60	-	-		-		-	0,00%
2-3-2	**Замена грунта на участке ПК311+72,63-ПК327+76,03 (а/д Алматы-Караганда)**				-	-	-		-		-	
28	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	14507,38	119,000	1 726 378,22	-	-		-		-	0,00%
29	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	14507,00	475,500	6 898 078,50	-	-		-		-	0,00%
30	Камень для слоя замены	м3	14652,45	1 944,000	28 484 362,80	-	-		-		-	0,00%
31	Устройство водоотводных кюветов на участке ПК288+40 - ПК302+00	м3	25210,95	484,800	12 222 268,56	-	-		-		-	0,00%
32	Укрепление откосов насыпи обратной надвижкой плодородного слоя почвы и посевом трав	м2	346107,36	218,500	75 624 458,16	-	-		-		-	0,00%
33	Уплотнение и планировка кюветов	м3	20600,00	133,000	2 739 800,00	-	-		-		-	0,00%
34	Укрепление кюветов обратной надвижкой плодородного слоя почвы и посевом трав	м2	18876,03	219,000	4 133 850,57	-	-		-		-	0,00%
35	Уплотнение и планировка выемки	м3	24127,00	133,700	3 225 779,90	-	-		-		-	0,00%
36	Укрепление дна и откосов выемки обратной надвижкой плодородного слоя почвы и посевом трав	м2	80423,38	218,500	17 572 508,53	-	-		-		-	0,00%
37	Устройство слоя из грунта на участках 2 типа местности	м3	102957,96	708,000	72 894 235,68	-	-		-		-	0,00%
2-4	**Устройство участков стыковки с существующей дороги для осуществления съезда (конец трассы ПК327+76,03)**				-	-	-		-		-	
38	Снятие ПРС с перемещением грунта до 20 м	м3	171,00	62,000	10 602,00	-	-		-		-	0,00%
39	Отсыпка насыпи из сосредоточенных резервов	м3	4440,00	309,360	1 373 558,40	-	-		-		-	0,00%
40	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	4187,00	142,540	596 814,98	-	-		-		-	0,00%
41	Планировка откосов земполотна механизированным способом	м2	1182,22	36,000	42 559,92	-	-		-		-	0,00%
42	Устройство подстилающего слоя основания из щебня фр. 0-120, толщиной 18 см	м3	121,30	3 070,600	372 463,78	-	-		-		-	0,00%
43	Устройство покрытия толщиной 8 см из черного щебня	м2	427,82	1 484,000	634 884,88	-	-		-		-	0,00%
44	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей а/б крупнозернистой смеси, толщиной 7 см	м2	427,82	1 797,500	769 006,45	-	-		-		-	0,00%
45	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной а/б мелкозернистой смеси, толщиной 4 см	м2	427,82	1 673,500	715 956,77	-	-		-		-	0,00%
46	Устройство присыпных обочин из щебня фр. 0-120	м3	26,00	3 231,240	84 012,24	-	-		-		-	0,00%
47	Укрепление обочин щебеночной смесью (фр.0-40), толщиной 8 см	м2	214,83	416,000	89 369,28	-	-		-		-	0,00%
48	Разборка участков стыковки, с последующей планировкой	м3	4281,19	395,000	1 691 070,05	-	-		-		-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87 ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 - 18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
2-5	**Переустройство русла притока р. Сокыр**				-	-	-		-		-	
2-5-1	**Устройство защитной дамбы на ПК297+82**				-	-	-		-		-	
49	Снятие ПСП	м3	7551,80	62,000	468 211,60	-	-		-		-	0,00%
50	Отсыпка насыпей защитной дамбы из грунтового резерва с уплотнением и последующей планировкой верха защитной дамбы	м3	13751,00	363,070	4 992 575,57	-	-		-		-	0,00%
52	Укрепление верха и откосов защитной дамбы 1 (обратная надвижка плородного слоя почвы)	м3	1073,00	1 187,050	1 273 704,65	-	-		-		-	0,00%
2-5-2	**Устройство водоотводной канавы 2 от трубы на ПК306+66**				-	-	-		-		-	
53	Снятие ПСП	м3	3916,44	62,000	242 819,28	-	-		-		-	0,00%
54	Устройство водоотводной канавы из грунта с уплотнением и последующей планировкой дна водоотводной канавы	м3	4642,00	509,700	2 366 027,40	-	-		-		-	0,00%
55	Укрепление дна и откосов канавы (обратная надвижка плодородного слоя почвы)	м3	2120,65	1 187,000	2 517 211,55	-	-		-		-	0,00%
2-5-3	**Устройство защитной дамбы 2 в районе транспортной развязки на ПК311+72**				-	-	-		-		-	
56	Снятие ПСП	м3	2493,53	62,000	154 598,86	-	-		-		-	0,00%
57	Отсыпка насыпей защитной дамбы из грунтового резерва с уплотнением и последующей планировкой верха защитной дамбы	м3	11366,00	102,450	1 164 446,70	-	-		-		-	0,00%
58	Укрепление верха и левого откоса защитной дамбы (обратная надвижка плодородного слоя почвы)	м3	600,00	1 186,100	711 660,00	-	-		-		-	0,00%
59	Нарезка водоотводного кювета, с планировкой и уплотнением дна кювета	м3	970,20	393,900	382 161,78	-	-		-		-	0,00%
60	Укрепление откосов защитной дамбы и дна кювета щебнем фр. 0-120	м3	2754,00	2 930,770	8 071 340,58	-	-		-		-	0,00%
61	Защита откосов насыпи основной дороги от размыва каменной бермой из щебня фр. 0-120	м3	6857,00	236,670	1 622 846,19	-	-		-		-	0,00%
62	щебень фр. 0-120	м3	8639,82	2 193,000	18 947 125,26	-	-		-		-	0,00%
63	Засыпка существующего ответвления от русла и размывов р. Сокур, попадающих под строительство дороги	м3	46513,00	266,000	12 372 458,00	-	-		-		-	0,00%
64	Присыпные бермы под устройство опор освещения по основной дороге и на рампах развязок	м3	35625,00	702,500	25 026 562,50	-	-		-		-	0,00%
2-5-4	**Подъезные дороги к скотопрогонам ПК165+87, ПК203+80, ПК237+00, ПК267+00, ПК300+87,25, ПК323+60**				-	-	-		-		-	
65	Снятие ПСП	м3	55567,48	33,500	1 861 510,58	-	-		-		-	0,00%
66	Разработка грунта 2 группы бульдозерами при перемещении до 10 м в насыпь	м3	78651,18	185,500	14 589 793,89	-	-		-		-	0,00%
67	Устройство щебеночных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной 18 см, шириной 8 м из щебня фр. 0-120	км	7031,37	4 035,000	28 371 577,95	-	-		-		-	0,00%
68	Очистка от кустарника (густой)	га	0,62	40 550,000	24 978,80	-	-		-		-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 - 18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
69	Очистка от деревьев	шт	10	1 403,200	14 032,00	-	-		-		-	0,00%
70	Защита кабеля, попадающего под подходы к скотопрогонам ж/б плитами ПД30.15 (плиты)	шт	6	147 778,700	886 672,20	-	-		-		-	0,00%
71	Устройство технологической объездной дороги	м3	34740,00	270,600	9 400 644,00	-	-		-		-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**1 303 013 061,56**		-		**19 051 109,40**		**19 051 109,40**	**1,46%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
Главный специалист ОККиПР КОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Главный инженер:
Бектимиров Р.Д.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79; ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34	Номер Сертификата:	№-2
Заказчик	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	Дата Сертификата:	18.04.2018г.
Подрядчик	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Срок исполнения:	26.12.2017 - 18.04.2018г.г
Инженер			
Договор	№ 21-05-20/45 от 16.10.2017 года		

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
7-1	**Мост через р. Сокур на ПК284+67,3**											
7-1-1	**Подготовка территории строительства**											
1	Планировка верха стройплощадки бульдозером грунт II группы	м2	7000,00	4,59	32 130,00							0,00%
2	Устройство грунтовой перемычки: отсыпка грунта с послойным уплотнением	м3	1704,30	709,80	1 209 712,14							0,00%
3	Укладка металлической трубы диам. нар. 720мм, L-46,0м с обратной разборкой	шт	2,00	2192409,40	4 384 818,80	-	-	2,00	4 384 818,80	2,00	4 384 818,80	100,00%
4	Устройство дорог из сборных ж/б плит 3,0х1,5х0,22 м, бетон В30 с разборкой	шт	40,00	141790,24	5 671 609,60							0,00%
7-1-2	**Береговые опоры**				-							
6	Бурение скважины диаметр 1,5м в обсадных трубах с последующим извлечением длиной 12,5 м	м3	302,10	241183,00	72 861 384,30							0,00%
7	Бетонирование скважин методом ВПТ (с учётом шлама), В25, F300, W6	м3	357,41	23200,00	8 291 865,60							0,00%
8	-арматура: AI Ø8 мм (каркас простр.)	кг	1666,72	178,00	296 676,16							
9	AIII Ø20 мм (каркас простр.)	кг	9601,92	168,00	1 613 122,56							
10	AIII Ø16 мм ЗД	кг	492,48	138,00	67 962,24							0,00%
11	- прокат 6х30	кг	226,72	133,00	30 153,76							0,00%
12	-прокат 8х100	кг	2375,04	162,00	384 756,48							0,00%
13	Срубка слабого бетона (шлама) h=0,4м с вывозом	шт	16,00	3519,45	56 311,20							0,00%
14	Бетонирование ригеля , бетон В30	м3	63,32	34702,00	2 197 330,64							0,00%
15	арматура AI Ø10 мм – хомуты	кг	3141,28	137,00	430 355,36							0,00%
16	AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1383,84	138,00	190 969,92							0,00%
17	AIII Ø22 мм – каркас плоский	кг	4859,12	158,00	767 740,96							0,00%
18	AIII Ø28 мм – каркас плоский	кг	5043,28	152,00	766 578,56							0,00%
19	Бетонирование шкафных стенок бетон В25, F300, W6	м3	13,60	40203,20	546 763,52							0,00%
20	арматура AI Ø6 мм – шпилька	кг	13,20	150,00	1 980,00							0,00%
21	AIII Ø14 мм – сетка плоская	кг	1391,12	165,00	229 534,80							0,00%
22	AIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	90,44	130,00	11 757,20							0,00%
23	Устройство монолитных подферменников бетон В30, F300, W6	м3	7,28	34692,00	252 557,76							0,00%
24	арматура AIII Ø10 мм	кг	980,24	182,50	178 893,80							0,00%
25	AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	13,76	138,00	1 898,88							0,00%
26	Устройство сливов из цементного раствора М200	м3	1,20	22924,60	27 509,52							0,00%
27	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей опор	м2	125,00	1207,00	150 875,00							0,00%
7-1-3	**Промежуточные опоры**				-							
28	Бурение ствола скважины диаметр 1,5м в обсадных трубах с последующим извлечением в грунте III группы (по буримости)	м3	532,28	241296,00	128 437 034,88	-	-	133,07	32 108 776,13	133,07	32 108 776,13	25,00%
29	Бетонирование скважин методом ВПТ (с учётом шлама) h=19,19 В25,F300,W6	м3	553,15	23295,20	12 885 739,88	-	-	138,29	3 221 434,97	138,29	3 221 434,97	25,00%
30	-арматура: AI Ø8 мм (каркас простр.)	кг	2572,20	178,00	457 851,60	-	-	640,48	114 005,44	640,48	114 005,44	24,90%
31	AIII Ø28 мм (каркас простр.)	кг	48516,10	162,00	7 859 608,20	-	-	12 281,44	1 989 593,28	12 281,44	1 989 593,28	25,31%
32	AIII Ø16 мм ЗД	кг	701,11	138,00	96 753,18	-	-	184,68	25 485,84	184,68	25 485,84	26,34%
33	-6х30	кг	310,51	133,00	41 297,83	-	-	79,52	10 576,16	79,52	10 576,16	25,61%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а.д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Номер Сертификата: №-2

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 26.12.2017 - 18.04.2018г.г.

Инженер:

Договор: № 21-05-2045 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
34	-8x100	кг	3381,20	162,00	547 754,40	-	-	890,64	144 283,68	890,64	144 283,68	26,34%
35	Срубка слабого бетона (шлама) h=0,4м	шт	16,00	3519,45	56 311,20							0,00%
36	Бетонирование верха столба насухо в инвентарной металлической опалубке диаметром 1,5м, монолитным бетоном В25, F300, W6 h=3,21м	м3	90,65	42821,00	3 881 723,65							0,00%
37	-арматура: AI Ø8 мм (каркас простр.)	кг	439,16	178,00	78 170,48							0,00%
38	AIII Ø28 мм (каркас простр.)	кг	8282,30	162,00	1 341 732,60							0,00%
39	AIII Ø16 мм ЗД	кг	119,69	137,00	16 397,53							0,00%
40	-6x30	кг	53,01	133,00	7 050,33							0,00%
41	-8x100	кг	577,20	162,00	93 506,40							0,00%
42	AIII Ø12 мм (сетка плоская)	кг	1040,64	178,00	185 233,92							0,00%
43	AIII Ø16 мм (сетка плоская)	кг	1077,44	165,00	177 777,60							0,00%
44	AIII Ø28 мм (сетка плоская)	кг	1013,76	152,00	154 091,52							0,00%
45	AIII Ø12 мм (отд. стержни)	кг	1000,96	142,00	142 136,32							0,00%
46	Бетонирование монолитных диафрагм промежуточных опор в деревянной опалубке бетон В25, F300, W6	м3	74,80	39774,00	2 975 095,20							0,00%
47	-арматура: AIII Ø12 мм (отд. стержни)	кг	1406,88	142,00	199 776,96							
48	AIII Ø28 мм (отд. стержни)	кг	4451,52	124,00	551 988,48							0,00%
49	Бетонирование ригеля промежуточных опор №2,3 бетон В30, F300, W6, с устройством подмостей	м3	63,32	62373,00	3 949 458,36							0,00%
50	арматура AI Ø10 мм – хомуты	кг	3141,28	137,00	430 355,36							0,00%
51	AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1116,72	138,00	154 107,36							0,00%
52	AIII Ø22 мм – каркас плоский	кг	4859,12	158,00	767 740,96							0,00%
53	AIII Ø28 мм – каркас плоский	кг	5043,28	152,00	766 578,56							0,00%
54	Устройство монолитных подферменников бетон В30, F300, W6	м3	11,08	34699,00	384 464,92							0,00%
55	арматура AIII Ø10 мм – сетка плоская	кг	1545,28	182,00	281 240,96							0,00%
56	AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	20,64	138,00	2 848,32							0,00%
57	Устройство сливов из цементного раствора М200	м3	1,74	31136,00	54 176,64							0,00%
58	Окраска опор полихлорвиниловой краской за два раза	м2	345,00	337,70	116 506,50							0,00%
7-1-4	**Пролётное строение**				-							
58	Монтаж и демонтаж металл. траверсы индивидуального изготовления (двутавр №55)	т	18,10	65625,80	1 187 826,98							0,00%
59	Установка полиуретановых опорных частей ЛП18.65, 21,4x17,9x6,5 см	шт	192,00	17898,50	3 436 512,00							0,00%
60	Монтаж плит пролётного строения П18-А14К7	м3	545,16	14912,00	8 129 425,92							
61	Плита П-18-А14-К7	шт	84,00	1176240,30	98 804 185,20							0,00%
62	Шпоночное объединение плит пролётного строения, бетон В30, F300, W6	м3	72,60	28391,70	2 061 237,42							0,00%
63	Накладная плита проезжей части hср=150мм из монолитного бетона В30, F300, W6	м3	232,10	34394,30	7 982 917,03							0,00%
64	арматура AI Ø8–сетка плоская	кг	3101,76	167,00	517 993,92							0,00%
7-1-6	AIII Ø12–сетка плоская	кг	7009,20	178,00	1 247 637,60							0,00%
65	AIII Ø10–отд. стержни	кг	583,20	143,00	83 397,60							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г. Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК284+67,30, Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 - 18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
66	Устройство тумб под барьерные и перильные ограждения, из монолитного бетона В30, F300, W6	м3	31,85	48003,00	1 528 895,55							0,00%
67	- арматура: AIII Ø10–каркас пространственный	кг	2831,52	192,00	543 651,84							0,00%
68	-закладное изделие МН-11АIII-5	кг	4116,96	172,00	708 117,12							0,00%
69	-закладное изделие ЗД-2	кг	151,20	172,00	26 006,40							0,00%
70	Окраска пролетных строений перхлорвиниловой краской на 2 раза, с устройством подмостей	м2	1728,00	749,00	1 294 272,00							0,00%
7-1-5	**Проезжая часть мостового полотна**				-							
71	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С" h=5,2мм	м2	1359,18	2497,00	3 393 872,46							0,00%
72	Устройство горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б марки I: - двухслойного на проезжей части h=80мм	м2	1263,60	2835,60	3 583 064,16							0,00%
73	Устройство покрытия однослойного на разделительной полосе из м/з а/б смеси h=40мм	м3	95,98	1438,00	138 019,24							0,00%
74	Устройство штрабы 40х20мм в верхнем слое покрытия с последующим заполнением тиоколовой мастикой	пм	108,00	2822,85	304 867,80							0,00%
75	Установка перильного ограждения на мосту	т	1,48	440467,00	651 891,16							0,00%
76	Установка оцинкованного барьерного ограждения на мосту 11МО (с учетом участков на сопряжении)	п.м.	268,80	12138,80	3 262 909,44							0,00%
77	Устройство деформационных швов мостового полотна	п.м.	103,80	19112,80	1 983 908,64							0,00%
7-1-6	**Сопряжение моста с насыпью**				-							
78	Отсыпка призм из отсевов дробления	м3	1827,60	1362,60	2 490 287,76							0,00%
79	Устройство георешетки	м2	1573,00	945,34	1 487 019,82							0,00%
80	Стоимость георешетки Тенсар	м2	1651,65	1871,00	3 090 237,15							0,00%
81	Монтаж блоков лежня краном КС 5362 на подготовленную щебеночную подушку, с последующим объединением бетоном В25	м3	14,56	40016,00	582 632,96							0,00%
82	-блок Л-4, масса 4,3т объём блока -1,7м3	шт	8,00	173198,70	1 385 589,60							0,00%
83	Монтаж переходных сборных плит на предварительно подготовленную щебеночную подушку	м3	80,76	15794,00	1 275 523,44							
84	Плиты П1-6, масса 4,25т объём блока -1,7 м3, разм 6,0х0,98х0,41м	шт	36,00	197209,00	7 099 524,00							
85	Плиты П2-6, масса 5,5т объём блока -2,2 м3 разм.6,0х1,24х0,41м	шт	8,00	225266,20	1 802 129,60							
86	Плиты ПТ200.88.15-4AIII(и), масса 0,65т объём блока - 0,26 м3	шт	4,00	22364,75	89 459,00							0,00%
87	Плиты ПТ200.75.15-4AIII(и), масса0,575т, объём-0,23м3 разм. 2х0,75х0,225м	шт	4,00	22364,75	89 459,00							
88	Объединение переходных плит, бетон В25 F300 W6,	м3	3,88	52498,00	203 692,24							0,00%
89	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей сопряжения	м2	502,00	1206,82	605 823,64							0,00%
7-1-7	**Проезжая часть на сопряжении**				-							

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79; ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 - 18.04.2018г.

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
89	Монолитная накладная плита hср=190мм из бетона В30, F300,W6	м3	17,48	40129,00	701 454,92							0,00%
90	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С" h=5,2мм	м2	98,44	2479,00	244 032,76							0,00%
91	Выравнивающий слой из черного щебня hср=215мм	м2	179,40	4292,00	769 984,80							
92	Устройство покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона марки I h=90мм, розлив битума 0,3л/м2	м2	184,00	2374,15	436 843,60							
93	Покрытие двухслойное h=80мм из плотных мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей тип Б марки I, розлив битума 0,3л/м2	м2	276,00	2837,60	783 177,60							0,00%
94	Покрытие обочин и разделительной полосы толщиной 5см из горячих мелкозернистых а/б смесей тип Б марки I на слое щебня h=10см щебень фр.10-20мм,	м2	78,48	2615,00	205 225,20							0,00%
95	Устройство бетонных блоков на сопряжении	м3	1,90	49755,00	94 335,48							0,00%
96	Б-5, габаритные размеры 1,0х0,52х0,32м, бетон В22.5 F300, W6	шт	24,00	10764,22	258 341,28							0,00%
7-1-8	**Регуляционные и укрепительные работы**				-							
98	Разработка и транспортировка грунта для отсыпки струенаправляющих дамб из грунта экскаватором	м3	3376,00	466,25	1 574 060,00							0,00%
99	Установка упора У-1 бетон В20 F300 W6	шт	296,00	17301,90	5 121 362,40							0,00%
100	Устройство рисбермы из рваного камня d>200мм	м3	520,80	4262,50	2 219 910,00							0,00%
101	Укрепление откосов и конусов железобетонными плитами бетон В22,5 F300 W6, с омоноличиванием бетоном В25	м2	1481,00	3767,80	5 580 111,80							0,00%
102	Плиты ПУМ15.0.75.15, массой 0,43т объём -0,17м3	шт	1090,00	15755,15	17 173 113,50							0,00%
103	Укрепление монолитным бетоном верхней части конусов h=12см, бетон В20 F300 W6 на слое щебня h=15 см	м2	61,20	4611,00	282 193,20							0,00%
7-1-9	**Водоотвод с проезжей части**				-							
104	Устройство водоотводных лотков по обочине:	м3	1,81	63560,00	115 170,72							0,00%
105	блок Б-5, габаритные размеры 1,0х0,52х0,32м	шт	6,00	10764,22	64 585,32							0,00%
106	Б-2-20-25, габаритные размеры 0,32х0,27х0,5м	шт	6,00	3088,98	18 533,88							0,00%
107	Б-1-20-50, габаритные размеры 0,57х0,32х1,0м	шт	12,00	12355,93	148 271,16							0,00%
108	Устройство лотков по откосу насыпи:	м3	10,90	3874,90	42 236,41							0,00%
109	Блок Б-6, габаритные размеры 0,52х0,54х0,34м	шт	24,00	5098,84	122 372,16							0,00%
110	Устройство гасителей из монолитного бетона В22,5 у подошвы	м3	1,20	111462,55	133 755,06							0,00%
7-2	**Путепровод на ПК280+34 при пересечении дорог в** разных уровнях с подходами				-							
7-2-1	**Подготовка территории строительства**				-							
111	Разборка сущ. насыпи земполотна	м3	1090,00	637,88	695 289,20							0,00%
112	Планировка верха стройплощадки бульдозером	м2	4400,00	4,60	20 240,00							

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г. Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Номер Сертификата: №-2

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 26.12.2017 - 18.04.2018г.г.

Инженер:

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
113	Монтаж ж б автодорожных плит 3,0х1,5х0,22 м на монтажную площадку, в места работы крана, бетон В30F300, масса-2,4т, V-0,97м3	м3	29,10	148229,40	4 313 475,54							0,00%
7-2-2	**Крайние опоры**				-							
114	Рытьё котлована под монолитный фундамент экскаватором ёмк. ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы (грунт гр.п.35г-550м3 для обратной засыпки, остальное в Гр.р. №3-2,05 км), с доработкой грунта вручную	м3	893,00	289,06	258 130,58							0,00%
115	Устройство подготовки из «тощего» бетона h=200мм В15 на подготовке из щебня	м3	35,57	33431,00	1 189 140,67							0,00%
116	Бетонирование монолитного фундамента бетон В25, F300, W6	м3	251,00	30705,12	7 706 985,12							0,00%
117	арматура AIII Ø12 мм – отд. стержни	кг	1168,72	142,00	165 958,24							0,00%
118	AIII Ø16 мм – отдельные стержни	кг	4581,66	137,00	627 687,42							0,00%
119	AIII Ø16 мм –сетки пространственные	кг	6606,74	173,00	1 142 966,02							0,00%
120	Монтаж индивидуальных железобетонных стоек, бетон В30 F300 W6, с заделкой стоек в фундаменте	м3	39,82	36235,00	1 442 877,70							0,00%
121	- стойки СН-606 габаритные размеры	шт	14,00	122889,94	1 720 459,16							0,00%
122	- стойки СВ-600 габаритные размеры	шт	14,00	120875,45	1 692 256,30							0,00%
123	Устройство слива из цементного раствора М200 на монолитном фундаменте	м2	109,20	1276,30	139 371,96							0,00%
124	Обратная засыпка фундаментов из грунта 3 группы	м3	550,00	394,90	217 195,00							0,00%
125	Бетонирование монолитного ригеля, подферменников бетон В30, F300, W6	м3	36,16	35454,00	1 282 016,64							0,00%
126	арматура AI Ø8 мм – хомуты	кг	1140,18	141,00	160 765,38							0,00%
127	арматура AIII Ø10 мм – сетка плоская	кг	313,04	183,00	57 286,32							0,00%
128	AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	659,28	138,00	90 980,64							0,00%
129	AIII Ø28 мм – отд. стержни	кг	6521,64	124,00	808 683,36							0,00%
130	- закладное изделие М-1	кг	103,88	163,00	16 932,44							0,00%
131	Бетонирование шкафных стенок бетон В25, F300, W6	м3	11,60	40312,60	467 626,16							0,00%
132	AIII Ø14 мм – сетка плоская	кг	1151,28	165,00	189 961,20							0,00%
133	AIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	52,04	130,00	6 765,20							0,00%
134	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей опор	м2	500,00	1206,84	603 420,00							0,00%
7-2-3	**Промежуточные опоры**				-							
135	Рытьё котлована под монолитный фундамент	м3	166,00	629,80	104 546,80							0,00%
136	Устройство «тощего» бетона h=200мм В15,F300,W6 на подготовке из щебня	м3	14,89	33431,00	497 787,59							0,00%
137	Бетонирование монолитного фундамента, бетон В25, F300, W6	м3	94,50	32300,90	3 052 435,05							0,00%
138	арматура AIII Ø12 мм – отд. стержни	кг	199,56	142,00	28 337,52							0,00%
139	AIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	622,90	178,00	110 876,20							0,00%
140	AIII Ø22 мм – сетки пространственные	кг	5065,16	168,00	850 946,88							0,00%
141	AIII Ø32 мм – отд. стержни	кг	1940,00	121,00	234 740,00							0,00%
142	Бетонирование монолитных стоек Ø1200мм, L=5500мм бетон В30, F300, W6	м3	31,10	45093,10	1 402 395,41							0,00%

Проект	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г.Караганды км 14[illegible]72-1497 Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК237+00, ПК2[illegible]7+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК284+67,30. Путепровод на ПК280+34	Номер Сертификата:	№-2
Заказчик	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	Дата Сертификата:	18.04.2018г.
Подрядчик	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Срок исполнения:	26.12.2017 - 18.04.2018г.г
Инженер			
Договор	№ 21-05-2045 от 16.10.2017 года		

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
143	-арматура: AI Ø8 мм (каркас простр.)	кг	213,00	178,00	37 914,00							0,00%
144	AIII Ø25 мм (каркас простр.)	кг	2935,00	160,00	469 600,00							0,00%
145	AIII Ø16 мм ЗД	кг	42,30	137,00	5 795,10							0,00%
146	закладные изделия	кг	233,90	172,00	40 230,80							0,00%
147	Обратная засыпка фундаментов	м3	40,00	872,54	34 901,60							0,00%
148	Бетонирование монолитного ригеля, подферменных площадок бетон В30, F300, W6	м3	19,45	39929,80	776 634,61							0,00%
149	арматура AI Ø10 мм	кг	1198,86	148,00	177 431,28							0,00%
150	AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	224,00	138,00	30 912,00							0,00%
151	AIII Ø28 мм — каркас плоский	кг	3502,00	149,50	523 549,00							0,00%
152	Слив из цементного раствора на ригеле опоры	м2	24,30	1475,70	35 859,51							0,00%
153	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей опор	м2	156,00	1207,00	188 292,00							0,00%
154	Обмазка полихлорвиниловой краской за 2 раза надземных частей опор	м2	145,00	337,70	48 966,50							0,00%
7-2-4	**Пролётное строение**				-							
155	Монтаж и демонтаж траверсы	т	18,10	66198,90	1 198 200,09							0,00%
156	Установка полиуретановых опорных частей ЛП18.65, 21,4х17,9х6,5 см	шт	40,00	59366,34	2 374 653,60							0,00%
157	Монтаж ж.б. балок пролётных строений L=33м	шт	20,00	191956,21	3 839 124,20							0,00%
158	ВТК-33у масса блока 37,7т объём бетона 15,1м3	шт	20,00	4103231,56	82 064 631,20							0,00%
159	Омоноличивание балок пролётного строения бетон В30, F300, W6	м3	33,90	34331,60	1 163 841,24							0,00%
160	арматура: AI Ø8–отд. стержни	кг	529,20	140,60	74 405,52							0,00%
161	Накладная плита проезжей части hср=150мм бетон В30, F300, W6	м3	140,58	34399,00	4 835 811,42							0,00%
162	арматура: AI Ø8–сетка плоская	кг	1878,66	167,00	313 736,22							0,00%
163	AIII Ø12–сетка плоская	кг	4263,60	178,00	758 920,80							0,00%
164	AIII Ø10–отдельные стержни	кг	237,60	143,00	33 976,80							0,00%
165	Устройство монолитного бордюра под барьерные ограждения, тумбы под перильное ограждение бетон В30, F300, W6	м3	12,86	48117,00	618 784,62							0,00%
166	арматура: AIII Ø10–каркас пространственный	кг	1376,88	192,00	264 360,96							0,00%
167	закладные детали	шт/кг	2533,84	172,00	435 820,48							0,00%
168	Окраска пролетных строений полихлорвиниловой с устройством подмостей	м2	2800,00	749,10	2 097 480,00							0,00%
7-2-5	**Проезжая часть мостового полотна**				-							
169	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С" h=5,2мм проезжей части	м2	772,20	2502,30	1 932 276,06							0,00%
170	Устройство двухслойного горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б марки I h=80мм, розлив битума м/у слоями 0,3 л/м2	м2	772,20	2837,10	2 190 808,62							0,00%
171	Установка перильного ограждения на мосту	т	1,77	440468,00	779 628,36							0,00%
172	Установка оцинкованного барьерного ограждения на мосту 11МО (с учетом участков на сопряжении)	п.м	164,30	12103,70	1 988 637,91							0,00%
173	Устройство деформационных швов мостового полотна	п.м	42,60	17570,80	748 516,08							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г Караганды км 1472-1497 Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76, Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р Сокур на ПК 284+67,30 Путепровод на ПК80+34

Номер Сертификата: №-2

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 26.12.2017 - 18.04.2018г.

Инженер

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
7-2-6	**Сопряжение путепровода с насыпью**				-							
174	Устройство георешетки	м2	1645,60	1028,30	1 692 170,48							0,00%
175	Стоимость георешетки Тенсар RE560	м2	1727,88	1871,00	3 232 863,48							0,00%
176	Монтаж блоков лежня на щебеночную подушку, с последующим объединением монолитным бетоном В25	м3	7,28	43594,00	317 364,32							
177	Блок Л-4, масса 4,3т объём блока -1,7м3	шт	4,00	173199,00	692 796,00							0,00%
178	Монтаж переходных плит на предварительно устроенную щебеночную подготовку	м3	73,08	8005,00	585 005,40							0,00%
179	Плиты П1-8, масса 7,7т объём блока -3,1 м3	шт	18,00	347638,80	6 257 498,40							0,00%
180	Плиты П2-8, масса 10,3т объём блока -4,1 м3	шт	4,00	443492,50	1 773 970,00							0,00%
181	Плиты ПТ200.75.15-4AIII, масса 0,55т м3	шт	4,00	23976,70	95 906,80							0,00%
182	Объединение переходных плит, бетон В25 F300 W6,	м3	2,92	48410,00	141 357,20							0,00%
183	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей сопряжения	м2	313,00	1207,00	377 791,00							0,00%
7-2-7	**Проезжая часть на сопряжении.**				-							
184	Монолитная накладная плита hср=185мм В30, F300,W6	м3	11,36	34379,00	390 545,44							0,00%
185	арматура: AI Ø8 сетка плоская	кг	119,48	167,00	19 953,16							0,00%
186	AIII Ø12 сетка плоская	кг	283,36	178,00	50 438,08							
187	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С" h=5,2мм	м2	64,40	2479,00	159 647,60							
188	Выравнивающий слой из черного щебня hср=210мм,розлив битума 0,5л/м2	м2	122,60	4190,50	513 755,30							
189	Устройство покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона марки I h=90мм, розлив битума 0,3л/м2	м2	122,60	2374,15	291 070,79							0,00%
190	Покрытие двухслойное h=80мм из плотных мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей тип Б марки I, розлив битума 0,3л/м2	м2	184,00	2837,00	522 008,00							
191	Покрытие обочин толщиной 5см из горячих мелкозернистых а/б смесей тип Б марки II,розлив битума 0,5м/м2, на слое щебня h=10см щебень фр. 10-20мм	м2	53,44	2671,00	142 738,24							0,00%
192	Устройство бетонных водосбросных блоков на сопряжении	м3	2,53	50030,00	126 475,84							0,00%
193	Блок Б-5	шт	32,00	10764,20	344 454,40							0,00%
194	Устройство лестничных сходов h=9.6м (1шт)	шт	1,00	1181391,50	1 181 391,50							
195	Устройство лестничных сходов h=9.24м (1шт)	шт	1,00	1103980,00	1 103 980,00							0,00%
7-2-8	**Земляные и укрепительные работы**				-							
196	Отсыпка призм и конусов из дренирующего грунта	м3	6800,00	1454,63	9 891 484,00							0,00%
197	Устройство упора из монолитного бетона В20 F300 W6 на щебеночном основании	пм	118,00	10306,00	1 216 108,00							0,00%
198	Укрепление верхней части откосов конусов монолитным бетоном В 22,5 H=8см. на слое щебня H=10см	м2	33,50	3601,40	120 646,90							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+00, мост через р Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 - 18.04.2018г.г

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
199	Укладка диагональной обрешётки на откосе Бетон В 25 F300 W6	м2	902,00	4416,80	3 983 953,60							0,00%
200	-металлические анкера из арматуры AIII Ø25,	т	1,61	123559,00	198 929,99							0,00%
7-2-9	**Водоотвод с проезжей части**				-							
201	Устройство водосбросов на обочине	м3	1,24	71900,00	88 868,40							0,00%
202	Блок Б-5	шт	12,00	10764,30	129 171,60							0,00%
203	Блок Б-2-20-25	шт	12,00	3089,00	37 068,00							0,00%
204	Устройство лотков по откосу насыпи	м	73,00	3587,20	261 865,60							0,00%
205	Блок Б-6	шт	146,00	5098,90	744 439,40							0,00%
206	Устройство лотков вдоль кромки на обочине	м3	0,40	50280,20	20 112,08							0,00%
207	Блок Б-1-20-50	шт	4,00	12356,00	49 424,00							0,00%
208	Устройство гасителей у подошвы из монолитного бетона В22,5 F300 W6	м3	2,40	91086,00	218 606,40							0,00%
7-3	**Подходы к путепроводу**				-							
7-3-1	**Подготовительные работы**				-							
209	Восстановление оси	км	2,07	64412,00	133 332,84							0,00%
210	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 20 м	м3	13537,00	61,90	837 940,30							0,00%
211	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	19943,00	777,00	15 495 711,00							0,00%
212	Демонтаж существующих металлических столбиков	шт	23,00	685,30	15 761,90							0,00%
213	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	4,00	2265,10	9 060,40							0,00%
214	Демонтаж существующих ж/б труб ПК13+27 д=3х1,5 м	шт	1,00	125784,90	125 784,90							0,00%
215	Демонтаж существующих ж/б трубна съезде с а/д "Караганда-Аэропорт Сарыарка" д=0,85 м	шт	1,00	145547,50	145 547,50							0,00%
216	Демонтаж автопавильона	шт	1,00	6637,32	6 637,32							0,00%
7-3-2	**Земляные работы**				-							0,00%
217	Отсыпка насыпи из грунтовых резервов	м3	187182,00	224,50	42 022 359,00							0,00%
218	Срезка грунта с перемещением до 50 м	м3	4145,00	109,70	454 706,50							0,00%
219	Уплотнение грунта в насыпи	м3	180649,00	142,70	25 778 612,30							0,00%
220	Планировка откосов насыпей механизированным способом	м2	90005,00	35,80	3 222 179,00							0,00%
221	Укрепление откосов земляного полотна посевом многолетних трав	м3	7792,00	921,30	7 178 769,60							0,00%
222	Укладка геокаркаса на откосах насыпи	м2	26217,00	80,00	2 097 360,00							0,00%
223	Геокаркас длиной ячейки 330мм высотой ребра ячейки 100мм	м2	26217,00	666,40	17 471 008,80							0,00%
224	Арматура А-I д.10 мм (нагели для крепления геокаркаса)	тн	49,03	136610,00	6 697 988,30							0,00%
225	Укрепление откосов насыпи посевом многолетних трав	м2	24630,00	237,40	5 847 162,00							0,00%
226	Нарезка кюветов до 20 м с погрузкой грунта на автосамосвалы и перевозкой на 2 км (на засыпку болота)	м3	13310,00	396,60	5 278 746,00							0,00%
227	Укрепление откосов кюветов посевом многолетних трав	м2	22734,00	300,40	6 829 293,60							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота на ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер:

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-2

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 26.12.2017 - 18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
228	Рекультивация территории внутри элементов развязки	м2	7700,00	49,30	379 610,00							0,00%
7-3-3	**Дорожная одежда IV типа**				-							
229	Устройство подстилающего слоя из ПГС, толщиной 27 см	м3	9831,00	395,60	3 889 143,60							0,00%
230	ПГС	м3	11994,00	1018,10	12 211 091,40							0,00%
231	Устройство нижнего слоя основания из ЩПС С4, толщиной 21 см	м3	5156,13	1965,00	10 131 795,45							0,00%
232	Щебень фр.40-80	м3	2178,00	2593,00	5 647 554,00							0,00%
233	Щебень фр.20-40	м3	2578,00	3128,70	8 065 788,60							0,00%
234	Щебень фр.5-20	м3	1168,40	4130,70	4 826 309,88							0,00%
235	Отсев 0-5	м3	1473,00	1189,50	1 752 133,50							0,00%
236	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня, толщиной 8 см	м2	22550,00	1389,90	31 342 245,00							0,00%
237	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого плотного а/б, толщиной 6 см	м2	21188,00	1785,30	37 826 936,40							0,00%
238	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА, толщиной 5 см	м2	21188,00	2048,40	43 401 499,20							0,00%
239	Стоимость полимера Butonal	кг	4223,19	1014,00	4 282 314,66							0,00%
240	Присыпные обочины	м3	2076,00	598,70	1 242 901,20							
241	Укрепление обочин из щебеночной смеси С6, толщиной 11 см	м2	10247,00	299,80	3 072 050,60							0,00%
242	Щебень фр.20-40	м3	894,00	3128,70	2 797 057,80							0,00%
243	Щебень фр.10-20	м3	601,70	3880,20	2 334 716,34							0,00%
244	Отсев 0-5	м3	162,50	1189,50	193 293,75							
7-3-4	**Устройство водоотвода с проезжей части (ПК7+80 - ПК16+00)**				-							0,00%
245	Устройство водоотвода по обочине	м3	1,46	88804,00	129 653,84							0,00%
246	Блок Б-5	шт	18,00	10764,20	193 755,60							0,00%
247	Блок Б-1-20-50	шт	18,00	3089,00	55 602,00							0,00%
248	Устройство водоотводных лотков вдоль кромки	м3	131,04	12455,00	1 632 103,20							
249	Блок Б-1-20-50	шт	1456,00	12355,90	17 990 190,40							0,00%
250	Устройство водоотводных лотков по откосу	м3	156,00	4155,30	648 226,80							0,00%
251	Блок Б-6	шт	300,00	5098,90	1 529 670,00							0,00%
252	Устройство гасителей у подошвы на подготовке из фракционного щебня	шт	6,00	50979,90	305 879,40							0,00%
253	Блок Б-9	шт	6,00	10845,20	65 071,20							0,00%
254	Блок Б-5	шт	36,00	10764,20	387 511,20							
7-3-5	**Удлинение круглой ж/б трубы 3х1,5к. на ПК13+27**				-							0,00%
255	Устройство котлована под тело трубы и оголовки	м3	361,00	620,00	223 820,00							0,00%
256	Укладка лекальных блоков на подготовку из ПГС	м3	46,62	22127,50	1 031 584,05							0,00%
257	Блоки лекальные ж/б блок №8	шт	36,00	73463,00	2 644 668,00							0,00%
258	Блоки лекальные ж/б блок №26	шт	6,00	55569,00	333 414,00							0,00%
259	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	389,34	1207,00	469 933,38							0,00%
260	Укладка удлиняемых круглых звеньев	м3	66,66	35955,00	2 396 760,30							0,00%

Проект	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34	Номер Сертификата:	№-2
Заказчик	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	Дата Сертификата:	18.04.2018г.
Подрядчик	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Срок исполнения:	26.12.2017 - 18.04.2018г.г
Инженер			
Договор	№ 21-05-20/45 от 16.10.2017 года		

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
261	Звенья ж/б круглые ЗК9.200 (бл 17И)	шт	36,00	129049,20	4 645 771,20							0,00%
262	Звенья оголовков ж/б конические ЗК16.132, блок №29	шт	6,00	88390,70	530 344,20							0,00%
263	Сооружение оголовков удлиняемых труб	м3	20,46	26323,00	538 568,58							0,00%
264	Стенки откосные СТ7 пл (блок №41)	шт	4,00	126877,50	507 510,00							0,00%
265	Стенки портальные СТ-13 (блок №37)	шт	6,00	134377,40	806 264,40							0,00%
266	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	277,80	1207,00	335 304,60							0,00%
267	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	62,33	3444,00	214 664,52							0,00%
268	Монолитный бетон лотка В20	м3	8,16	20274,50	165 439,92							0,00%
269	Обратная засыпка трубы	м3	114,00	456,50	52 041,00							0,00%
270	Укрепление русла входного оголовка и откосов входного и выходного оголовков бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м3	65,70	9323,80	612 573,66							0,00%
271	Устройство упоров на подготовке из ПГС	м	7,00	4024,00	28 168,00							0,00%
272	Блок упора У-1	шт	2,00	19747,90	39 495,80							0,00%
273	Блок упора У-2	шт	2,00	26087,70	52 175,40							0,00%
274	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20, толщиной 12 см на подготовке из ПГС	м2	55,80	4469,30	249 386,94							0,00%
275	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20, толщиной 10 см на подготовке из ПГС	м2	10,00	3532,80	35 328,00							0,00%
276	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20, толщиной 12 см на подготовке из ПГС	м2	57,05	5574,20	318 008,11							0,00%
277	Устройство асфальтовых планок	м3	3,26	34570,00	112 698,20							
278	Устройство каменной наброски	м3	7,40	5098,50	37 728,90							0,00%
279	Устройство дорожной одежды посадочных площадок автобусных остановок	м2	240,00	2463,40	591 216,00							0,00%
7-3-6	**Установка дорожных знаков**				-							
280	Устройство присыпных берм	м3	207,00	693,90	143 637,30							0,00%
281	Устройство фундаментов Ф-1	шт	13,00	20629,00	268 177,00							0,00%
282	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	13,00	10362,90	134 717,70							0,00%
283	Знаки дорожный площадью менее 1 м2	шт	18,00	16846,90	303 244,20							0,00%
284	Установка сигнальных столбиков возвратного действия	шт	24,00	5183,60	124 406,40							0,00%
285	Установка металлического ограждения ДО	м	2608,00	12279,80	32 025 718,40							0,00%
286	Установка металлического ограждения ДД	м	120,00	21161,20	2 539 344,00							0,00%
287	Устройство сетчатого ограждения	м	420,00	1739,80	730 716,00							0,00%
7-3-7	**Устройство дорожной разметки**				-							
288	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоражающих микрошариков, сплошной линией, шириной 0,15 м	км	4,85	387477,00	1 879 263,45							0,00%

Проект	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+00, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30, Путепровод на ПК280+34.	Номер Сертификата:	№-2
Заказчик	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	Дата Сертификата:	18.04.2018г.
Подрядчик	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Срок исполнения:	26.12.2017 - 18.04.2018г.г
Инженер			
Договор	№ 21-05-20/45 от 16.10.2017 года		

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
289	Разметка проезжей части термопластиком с применением стекляных светоражющих микрошариков, пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 1:3	км	1,50	107390,40	161 085,60							0,00%
290	Разметка проезжей части термопластиком с применением стекляных светоражющих микрошариков, пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 3:1	км	0,30	294230,90	88 269,27							0,00%
291	Разметка проезжей части термопластиком с применением стекляных светоражющих микрошариков, пунктирной линией, шириной 0,4 м, шагом 1:3	км	0,70	295860,00	207 102,00							0,00%
292	Разметка проезжей части термопластиком с применением стекляных светоражющих микрошариков, дорожные стрелы и символы, пешеходные переходы, шумовые полосы	км	0,70	258873,00	181 211,10							0,00%
293	Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.18	м	40,00	5066,90	202 676,00							0,00%
294	Установка бортовых бетонных камней БР 100.20.08	м	52,00	1908,70	99 252,40							0,00%
295	Устройство лестничных железобетонных сходов на откосах высотой 3 м	шт	3,00	291954,25	875 862,75							0,00%
296	Устройство временной объездной дороги с щебеночным покрытием серповидного профиля толщиной 18 см	м	2202,00	6480,00	14 268 960,00							0,00%
297	Разборка временной объездной дороги, с планировкой площадей механизированным способом	м2	21100,00	750,74	15 840 614,00							0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**1 066 296 104,49**		-		**41 998 974,30**		**41 998 974,30**	**3,94%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
Главный специалист ОККиПР КОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Бектимиров Р.Д.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.