Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АО "НК КазАвтоЖол"

Сине Мидас Строй

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**№-3**
Дата Сертификата:	15.05.2018г.
Срок исполнения:	18.04.2018 - 15.05.2018г.г.
Договор:	№ 21-05-20/45 от 16.10.2017 года
Объект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Технический надзор:	ТОО "Құрылыс Сапасы"
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	10 533 822 408,40 тенге
Дата начала работ:	15.12.2017г.
Срок завершения:	30.11.2019г.

г.КАРАГАНДА

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ №-3

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	9 405 198 578,93	65 492 205,90	287 603 958,62	-	287 603 958,62	353 096 164,52	3,75%
2	Материалы на стройплощадке	-	1 199 439 039,71	- 18 496 768,20	-	- 18 496 768,20	1 180 942 271,51	
II	**Совокупный Итог (1+2)**	**9 405 198 578,93**	**1 264 931 245,61**	**269 107 190,42**	**-**	**269 107 190,42**	**1 534 038 436,03**	**16,31%**
III	**НДС 12% (II*0.12)**	**1 128 623 829,47**	**151 791 749,47**	**32 292 862,85**	**-**	**32 292 862,85**	**184 084 612,32**	
IV	**Итого включая НДС (II+III)**	**10 533 822 408,40**	**1 416 722 995,08**	**301 400 053,27**	**-**	**301 400 053,27**	**1 718 123 048,36**	**16,31%**
V	**Вычеты**							
3	Возврат аванса за мобилизацию:(1*43%*1.12)	3 160 146 722,00	31 541 046,36	159 915 901,31		159 915 901,31	191 456 947,67	
4	Гарантия исполнения 5%, (1*5%*1.12)	526 691 120,42						
VI	**Совокупный Итог (3+4):**	**3 686 837 842,42**	**31 541 046,36**	**159 915 901,31**	**-**	**159 915 901,31**	**191 456 947,67**	
VII	**Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VI)**		**1 448 264 041,44**	**141 484 151,96**	**-**	**141 484 151,96**	**1 526 666 100,69**	

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	**Руководитель проекта** Жумашев Б.О. **Подпись** **Дата** 15.05.18	РГУ "КАРАГАНДЫЖОЛЛАБОРАТОРИЯ" КАД МИР РК	**Руководитель** Ахметкалиев М.Н. **Подпись** **Дата**
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"	**Главный инженер проекта** Тауданбеков С.С. **Подпись** **Дата**	**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"	**Заместитель директора** Гафтон И.М. **Подпись** **Дата**

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Номер Сертификата: №-3

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Накопительная по авансу и возврату аванса на материалы

№ п/п	№ ПСО	Едн. изм.	Накопленная сумма до конца предыдущего месяца			Сумма за текущий месяц			Накопленная сумма до конца текущего месяца		
			Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)
1	ПСО №-1		1 199 439 039,71	-	1 199 439 039,71				1 199 439 039,71	-	1 199 439 039,71
2	ПСО №-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ПСО №-3					-	- 18 496 768,20	- 18 496 768,20	-	- 18 496 768,20	- 18 496 768,20
4									-	-	-
5									-	-	-
6									-	-	-
7									-	-	-
8									-	-	-
9									-	-	-
10									-	-	-
	ИТОГО				**1 199 439 039,71**			**- 18 496 768,20**			**1 180 942 271,51**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г. Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67.30. Путепровод на ПК280+34.

Номер Сертификата: №-3

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц				Текущий месяц				На конец отчетного периода				Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы			
				Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)
	Инертные материалы																
1	Щебень фр 0-5	м3	1 189,50	36 837,00	32 863 208,63	0,00	-		-		-	36 837,000	32 863 208,63	-	-	36 837,000	32 863 208,63
2	Щебень фр 20-40	м3	3 128,70	55 435,71	130 081 279,41	0,00	-		-		-	55 435,710	130 081 279,41	-	-	55 435,710	130 081 279,41
3	Щебень фр 40-80	м3	2 593,00	50 790,30	98 774 435,93	0,00	-		-		-	50 790,300	98 774 435,93	-	-	50 790,300	98 774 435,93
3	Щебень фр 0-120	м3	2 192,60	48 264,05	79 367 823,08	0,00	-		-		-	48 264,054	79 367 823,08	-	-	48 264,054	79 367 823,08
	ТРУБЫ																
4	Лодальный блок №8	шт	73 463,80	528,00	29 091 664,80	0,00	-		-	-105,00	- 5 785 274,25	528	29 091 664,80	- 105,00	- 5 785 274,25	423	23 306 390,55
5	Лодальный блок №9	шт	54 943,40	28,00	1 153 811,40	0,00	-		-	-2,00	- 82 415,10	28	1 153 811,40	- 2,00	- 82 415,10	26	1 071 396,30
6	Лодальный блок №26	шт	55 569,30	18,00	750 185,55	0,00	-		-			18	750 185,55	-	-	18	750 185,55
7	ЗИП 9.100 (Блок №17)	шт	49 317,60	14,00	517 834,80	0,00	-		-	-1,00	- 36 988,20	14	517 834,80	- 1,00	- 36 988,20	13	480 846,60
8	ЗИП 9.200 (Блок №17И)	шт	129 049,20	539,00	52 168 139,10	0,00	-		-	-106,00	- 10 259 411,40	539	52 168 139,10	- 106,00	- 10 259 411,40	433	41 908 727,70
9	ЗП19.100 (Блок №94)	шт	329 661,20	264,00	65 272 917,60	0,00	-		-		-	264	65 272 917,60	-	-	264	65 272 917,60
10	Блок оголовка Блок №29	шт	88 390,70	18,00	1 193 274,45	0,00	-		-		-	18	1 193 274,45	-	-	18	1 193 274,45
11	Портальная стенка Блок СТ-12	шт	114 834,50	40,00	3 445 035,00	0,00	-		-	-10,00	- 861 258,75	40	3 445 035,00	- 10,00	- 861 258,75	30	2 583 776,25
12	Портальная стенка Блок СТ-13	шт	134 377,40	18,00	1 814 094,90	0,00	-		-		-	18	1 814 094,90	-	-	18	1 814 094,90
13	Портальная стенка Блок ЗП 38	шт	345 027,00	10,00	2 587 702,50	0,00	-		-		-	10	2 587 702,50	-	-	10	2 587 702,50
14	Откосная стенка Блок СТ-2 (№58)	шт	151 654,00	8,00	909 924,00	0,00	-		-		-	8	909 924,00	-	-	8	909 924,00
15	Откосная стенка Блок СТ-3 (№59)	шт	67 159,00	8,00	402 954,00	0,00	-		-		-	8	402 954,00	-	-	8	402 954,00
16	Откосная стенка Блок СТ-6 л(п)	шт	98 094,70	80,00	5 885 682,00	0,00	-		-	-20,00	- 1 471 420,50	80	5 885 682,00	- 20,00	- 1 471 420,50	60	4 414 261,50
17	Откосная стенка Блок СТ-7	шт	126 877,50	16,00	1 522 530,00	0,00	-		-		-	16	1 522 530,00	-	-	16	1 522 530,00
	МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ																
18	Лодальный блок №8	шт	73 463,00	36,00	1 983 501,00	0,00	-		-		-	36	1 983 501,00	-	-	36	1 983 501,00
19	Лодальный блок №26	шт	55 569,00	6,00	250 060,50	0,00	-		-		-	6	250 060,50	-	-	6	250 060,50
20	ЗИП 9.200 (Блок №17И)	шт	129 049,20	36,00	3 484 328,40	0,00	-		-		-	36	3 484 328,40	-	-	36	3 484 328,40
21	Блок оголовка Блок №29	шт	88 390,70	6,00	397 758,15	0,00	-		-		-	6	397 758,15	-	-	6	397 758,15
22	Портальная стенка Блок СТ-13	шт	134 377,40	6,00	604 698,30	0,00	-		-		-	6	604 698,30	-	-	6	604 698,30
23	Откосная стенка Блок СТ-7	шт	126 877,50	4,00	380 632,50	0,00	-		-		-	4	380 632,50	-	-	4	380 632,50
24	Стойка СВ-600	шт	120 875,46	14,00	1 269 192,33	0,00	-		-			14	1 269 192,33	-	-	14	1 269 192,33
25	Стойка СН-606	шт	122 889,94	14,00	1 290 344,37	0,00	-		-		-	14	1 290 344,37	-	-	14	1 290 344,37
26	Пяты пустотные П9-А14К-7	шт	440 179,20	168,00	55 462 579,20	0,00	-		-			168	55 462 579,20	-	-	168	55 462 579,20
27	Пяты пустотные П18-А14К7	шт	1 176 240,30	84,00	74 103 138,90	0,00	-		-		-	84	74 103 138,90	-	-	84	74 103 138,90
28	Балка ВТК-33У	шт	4 103 231,56	20,00	61 548 473,40	0,00	-		-		-	20	61 548 473,40	-	-	20	61 548 473,40
29	Переходная плита П1-6	шт	197 209,00	252,00	37 272 501,00	0,00	-		-		-	252	37 272 501,00	-	-	252	37 272 501,00
30	Переходная плита П2-6	шт	225 266,20	56,00	9 461 180,40	0,00	-		-		-	56	9 461 180,40	-	-	56	9 461 180,40
31	Переходная плита П1-8	шт	347 638,80	18,00	4 693 123,80	0,00	-		-		-	18	4 693 123,80	-	-	18	4 693 123,80
32	Переходная плита П2-8	шт	443 492,50	4,00	1 330 477,50	0,00	-		-		-	4	1 330 477,50	-	-	4	1 330 477,50
33	Тротуарная плита ПТ200.75.15-4АIII	шт	23 976,70	16,00	287 720,40	0,00	-		-		-	16	287 720,40	-	-	16	287 720,40
34	Тротуарная плита ПТ200.88.15-4АIII(и)	шт	22 364,75	28,00	469 659,75	0,00	-		-		-	28	469 659,75	-	-	28	469 659,75
35	Тротуарная плита ПТ200.92.15-4АIII(и)	шт	29 223,23	24,00	526 018,16	0,00	-		-		-	24	526 018,16	-	-	24	526 018,16
36	Лежень Л-4	шт	173 199,00	60,00	7 793 955,00	0,00	-		-		-	60	7 793 955,00	-	-	60	7 793 955,00
	Другие материалы																
31	Решетка Тенсар RE560	м2	1 871,00	3 379,53	4 742 325,47	0,00	-		-		-	3 379,53	4 742 325,47	-	-	3 379,53	4 742 325,47
32	Барьерное ограждение типа 11ДО	п.м	11 055,13	22 428,00	185 958 341,73	0,00	-		-		-	22 428,00	185 958 341,73	-	-	22 428,00	185 958 341,73
33	Барьерное ограждение типа 11ДД	п.м	19 382,05	16 395,00	238 326 532,31	0,00	-		-		-	16 395,00	238 326 532,31	-	-	16 395,00	238 326 532,31
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ				**1 199 439 039,71**		**-**		**-**		**- 18 496 768,20**		**1 199 439 039,71**		**- 18 496 768,20**		**1 180 942 271,51**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жулашев Б.О.

Инженер:
ТОО "Курылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ Вед-ти	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				414 724 946,45		4 442 122,20		33 064 171,86		37 506 294,06	9,04%
2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				1 303 013 061,56		19 051 109,40		119 551 824,06		138 602 933,46	10,64%
3	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				4 537 530 158,15		-		-		-	0,00%
4	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ				751 432 170,39		-		34 985 658,42		34 985 658,42	4,66%
5	ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ				6 169 732,22		-		-		-	0,00%
6	ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА				492 855 774,17		-		806 326,06		806 326,06	0,16%
7	МОСТЫ				1 066 296 104,49		41 998 974,30		82 046 378,22		124 045 352,52	11,63%
8	ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ				796 262 813,50		-		-		-	0,00%
9	ПРОЧЕЕ (юр.отвод)				36 913 818,00		-		17 149 600,00		17 149 600,00	46,46%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**9 405 198 578,93**		**65 492 205,90**		**287 603 958,62**		**353 096 164,52**	**3,75%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/п	Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	Восстановление оси трассы	км	21,064	34 655,00	729 972,92			12,94	448 553,53	12,94	448 553,53	61,45%
2	Снятие ПРС с перемещение грунта до 20 м	м3	486660,00	61,80	30 075 588,00	71 879,00	4 442 122,20	146 253,92	9 038 492,32	218 132,92	13 480 614,52	44,82%
3	Рыхление откосов и нарезка уступов по откосам насыпей	м3	10554,05	468,20	4 941 406,21		-		-	-	-	0,00%
4	Рыхление притрассовых резервов (просушка) глубиной до 0,5 м	м3	114485,42	5,60	641 118,35	-	-	39 816,04	222 969,82	39 816,04	222 969,82	34,78%
5	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 14 см, с перевозкой на расстояние до 1 км	м2	15988,45	436,80	6 983 754,96		-		-	-	-	0,00%
6	Разборка покрытий и оснований щебеночных и черных щебеночных	м3	4471,80	668,50	2 989 398,30				-	-	-	0,00%
7	Подготовка (уплотнение) основания под уширение существующего земполотна (основная дорога)	м3	2842,60	151,50	430 653,90	-		1 129,37	171 099,53	1 129,37	171 099,53	39,73%
8	Подготовка (уплотнение) основания под уширение существующего земполотна (на а/д Алматы-Караганда)	м3	11053,80	151,50	1 674 650,70				-	-	-	0,00%
9	Подготовка (уплотнение) основания под новое земляное полотно	м3	211967,24	151,50	32 113 036,86	-	-	55 097,94	8 347 338,36	55 097,94	8 347 338,36	25,99%
10	Расчистка территории под строительство а/д от куч бытового мусора, с перевозкой на расстояние до 4 км	м3	4500,00	607,50	2 733 750,00	-	-	4 500,00	2 733 750,00	4 500,00	2 733 750,00	100,00%
11	Расчистка территории под строительство а/д от навоза с Пф "Им. К. Маркса", с заменой непригоного грунта	м3	4009,00	3 018,70	12 101 968,30	-		4 009,00	12 101 968,30	4 009,00	12 101 968,30	100,00%
12	Расчистка территории под строительство а/д от не действующих колодцев (разборка ж/б колец) с перевозкой мусора на свалку ПК305+00-ПК307+00	м3	6,48	9 790,00	63 439,20				-	-	-	0,00%
13	Расчистка территории под строительство а/д от разрушенных строений с перевозкой мусора на свалку ПК305+00-ПК307+00	м3	89,10	18 464,00	1 645 142,40				-	-	-	0,00%
14	Корчевка густого кустарника и мелколесья, с погрузкой на автосамосвалы и перевозкой на расстояние до 4 км	га	0,14	39 966,00	5 595,24				-	-	-	0,00%
15	Корчевка редкого кустарника и мелколесья, с погрузкой на автосамосвалы и перевозкой на расстояние до 4 км	га	0,87	20 147,00	17 527,89				-	-	-	0,00%
16	Валка деревьев и корческа пней с последующей разделкой и трелевкой древесины и вывозом на расстояние 4 км	шт	237,00	1 483,00	351 471,00				-	-	-	0,00%
17	Посадка деревьев (восстановление многолетних насаждений)	шт	1185,00	3 282,30	3 889 525,50				-	-	-	0,00%
18	Разборка земляного полотна существующих съездов	м3	300,00	327,00	98 100,00				-	-	-	0,00%
19	Переустройство ВЛ-10 КВ на ПК 227+40	шт	1	1 034 295,40	1 034 295,40			-	-	-	-	0,00%
20	Переустройство ВЛ-10 КВ на ПК 280+69	шт	1	2 578 054,70	2 578 054,70			-	-	-	-	0,00%
21	Переустройство освещения на автодороге на аэропорт (путепровод с подходами)	шт	1	6 417 916,05	6 417 916,05				-	-	-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/п	Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
22	Переустройство кабеля связи TNS PLUS на ПК113+19	шт	1	473 596,00	473 596,00				-	-	-	0,00%
23	Переустройство кабеля связи АО "Казахтелеком" на ПК279+92, ПК279+96	переход	4	2 713 075,00	10 852 300,00				-	-	-	0,00%
24	Переустройство линии связи ПК309-ПК316	шт	1	8 986 533,30	8 986 533,30				-	-	-	0,00%
25	Переустройство ВОЛС "Караганда-Павлодар-Семей-Усть-Каменогорск"	км	6,60	5 448 355,10	35 959 143,66				-	-	-	0,00%
26	Переустройство ВОЛС "Алматы-Караганда-Астана"	км	6,76	7 173 443,00	48 492 474,68				-	-	-	0,00%
27	Устройство резервного трубопровода на ПК177+62 для кабеля ВОЛС ТУСМ-2	шт	1	311 288,62	311 288,62				-	-	-	0,00%
28	Переустройство магистрального стального водовода Д-350 на ПК159+85	м	50,00	113 421,00	5 671 050,00				-	-	-	0,00%
	Переустройство ВЛ-35 кВ								-	-	-	
29	Рекультивация	м3	1558,80	124,50	194 070,60				-	-	-	0,00%
30	Переустройство переходов ВЛ 35-500 кВ АО "KEGOC" ПК 143+72 ВЛ 220 кВ "КарГРЭС-2-металлургическая"(правая цепь) с отпайкой на ТЭЦ-3 (Л2278), ПК 184+14 ВЛ 500 кВ "НУРА -АГАДЫРЬ"	шт	2	30 371 699,40	60 743 398,80				-	-	-	0,00%
31	Переустройство перехода ВЛ 35-500 кВ ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания": ПК 311+30 ВЛ 35 кВ "ЭНГЕЛЬСА-РЕПРОДУКТОР"	шт	1	15 579 151,95	15 579 151,95			-	-	-	-	0,00%
32	Переустройство переходов ВЛ 35-500 кВ ТОО "Караганды Жарык": ПК 145+20 ВЛ 35 кВ "ПОБЕДА-ЭНГЕЛЬСА, ПК 141+0,6 ВЛ 220 кВ "ТЭЦ-3-ЖАРЫК"ЦЕПЬ 2, ПК 141+40,7 ВЛ 220 кВ "ТЭЦ-3-ЖАРЫК"ЦЕПЬ 1, ПК 141+81 ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-3-ЮГО-ВОСТОК", ПК257+11 ВЛ 35 кВ "ЭНГЕЛЬСА-АЭРОПОРТ 1", ПК 257+63 ВЛ 35 кВ "ЭНГЕЛЬСА-АЭРОПОРТ 2"	шт	6	11 445 178,25	68 671 069,50				-	-	-	0,00%
33	Переустройство переходов ВЛ 35-500 кВ ТОО "Караганды Жарык". Устройство обводных линий	шт	1	5 551 965,60	5 551 965,60				-	-	-	0,00%
34	Устройство временной объездной дороги с покрытием из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона	км	2,70	15 452 791,80	41 722 537,86				-	-	-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**414 724 946,45**	**71 879,00**	**4 442 122,20**	**250 819,22**	**33 064 171,86**	**322 698,22**	**37 506 294,06**	**9,04%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г. Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/гг	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
2-1	**Основная дорога**											
1	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 20 м	м3	29415,00	74,700	2 197 300,50	-	-	5 129,13	383 146,01	5 129,13	383 146,01	17,44%
2	Отсыпка насыпи из сосредоточенных резервов	м3	932323,00	241,000	224 689 843,00	-	-	25 590,79	6 167 381,31	25 590,79	6 167 381,31	2,74%
3	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	879505,00	147,300	129 551 086,50	-	-	24 141,02	3 555 972,71	24 141,02	3 555 972,71	2,74%
4	Планировка верха и откосов земполотна механизированным способом	м2	953388,23	36,000	34 321 976,28	-	-		-		-	0,00%
5	Выемка грунта с перемещением до 20 м в насыпь	м3	1814,00	229,400	416 131,60	-	-	1 631,35	374 230,84	1 631,35	374 230,84	89,93%
6	Выемка непригодного грунта с погрузкой на автосамосвалы и перевозкой на расстояние до 11 км в резерв	м3	37826,00	524,900	19 854 867,40	-	-		-		-	0,00%
7	Выемка грунта с погрузкой на автосамосвалы и перевозкой до 3 км в насыпь	м3	297835,00	341,200	101 621 302,00	-	-	74 259,58	25 337 368,70	74 259,58	25 337 368,70	24,93%
8	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	1881,00	136,200	256 192,20	-	-	1 691,60	230 395,92	1 691,60	230 395,92	89,93%
9	Планировка откосов земполотна механизированным способом	м2	102770,90	41,600	4 275 269,44	-	-		-		-	0,00%
10	Рыхление скальных грунтов шпунтовыми зарядами	м3	125195,00	574,500	71 924 527,50	33 161,20	19 051 109,40	80 533,60	46 266 553,20	113 694,80	65 317 662,60	90,81%
11	Дробление шпунтовыми зарядами негабаритных кусков из грунта 7 группы, для разработки экскаватором	м3	125195,00	19,600	2 453 822,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Разрыхление скальных грунтов шпунтовыми зарядами (планировка поверхности)	м3	5007,81	1 317,000	6 595 285,77	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	Разработка скального грунта с погрузкой на автосамосвалы и перевозкой на расстояние до 5 км в насыпь	м3	156494,00	550,500	86 149 947,00	-	-	34 651,59	19 075 700,30	34 651,59	19 075 700,30	22,14%
14	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу: в т.ч. грунт из выемки и скальный грунт	м3	475705,00	142,550	67 811 747,75	-	-	113 582,30	16 191 156,87	113 582,30	16 191 156,87	23,88%
15	Планировка откосов полотна выемок механизированным способом	м2	3881,62	97,000	376 517,14	-	-		-		-	0,00%
2-2	**Земляные работы по Алматинской трассе**				-	-	-		-		-	
16	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 20 м	м3	7424,00	70,300	521 907,20	-	-		-		-	0,00%
17	Отсыпка насыпи из сосредоточенных резервов	м3	85197,00	292,500	24 920 122,50	-	-		-		-	0,00%
18	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	87761,00	143,300	12 576 151,30	-	-		-		-	0,00%
19	Планировка откосов земполотна механизированным способом	м2	89241,56	36,000	3 212 696,16	-	-		-		-	0,00%
2-3	Дополнительные земляные работы				-	-	-		-		-	
20	Водоотводные дамбы	м3	2159,00	233,100	503 262,90	-	-		-		-	0,00%
2-3-1	**Замена грунта на участках поймы реки Сокур под устройство нового земполотна, участок ПК284+00-ПК311+72,63 (основная дорога)**				-	-	-		-		-	
21	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	54920,94	118,000	6 480 670,92	-	-		-		-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
22	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	54920,94	493,500	27 103 483,89	-	-		-		-	0,00%
23	Камень для слоя замены	м3	55470,15	1 944,000	107 833 971,60	-	-		-		-	0,00%
2-3-2	**Замена грунта на участке ПК311+72,63-ПК327+76,03 (а/д Алматы-Караганда)**				-	-	-		-		-	
24	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	14507,38	119,000	1 726 378,22	-	-	14 507,38	1 726 378,22	14 507,38	1 726 378,22	100,00%
25	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	14507,00	475,500	6 898 078,50	-	-		-		-	0,00%
26	Камень для слоя замены	м3	14652,45	1 944,000	28 484 362,80	-	-	-	-	-	-	0,00%
27	Устройство водоотводных кюветов на участке ПК288+40 - ПК302+00	м3	25210,95	484,800	12 222 268,56	-	-		-		-	0,00%
28	Укрепление откосов насыпи обратной надвижкой плодородного слоя почвы и посевом трав	м2	346107,36	218,500	75 624 458,16	-	-		-		-	0,00%
29	Уплотнение и планировка кюветов	м3	20600,00	133,000	2 739 800,00	-	-		-		-	0,00%
30	Укрепление кюветов обратной надвижкой плодородного слоя почвы и посевом трав	м2	18876,03	219,000	4 133 850,57	-	-		-		-	0,00%
31	Уплотнение и планировка выемки	м3	24127,00	133,700	3 225 779,90	-	-		-		-	0,00%
32	Укрепление дна и откосов выемки обратной надвижкой плодородного слоя почвы и посевом трав	м2	80423,38	218,500	17 572 508,53	-	-		-		-	0,00%
33	Устройство слоя из грунта на участках 2 типа местности	м3	102957,96	708,000	72 894 235,68	-	-		-		-	0,00%
2-4	**Устройство участков стыковки с существующей дороги для осуществления съезда (конец трассы ПК327+76,03)**				-	-	-		-		-	
34	Снятие ПРС с перемещением грунта до 20 м	м3	171,00	62,000	10 602,00	-	-		-		-	0,00%
35	Отсыпка насыпи из сосредоточенных резервов	м3	4440,00	309,360	1 373 558,40	-	-		-		-	0,00%
36	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	4187,00	142,540	596 814,98	-	-		-		-	0,00%
37	Планировка откосов земполотна механизированным способом	м2	1182,22	36,000	42 559,92	-	-		-		-	0,00%
38	Устройство подстилающего слоя основания из щебня фр. 0-120, толщиной 18 см	м3	121,30	3 070,600	372 463,78	-	-		-		-	0,00%
39	Устройство покрытия толщиной 8 см из черного щебня	м2	427,82	1 484,000	634 884,88	-	-		-		-	0,00%
40	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей а/б крупнозернистой смеси, толщиной 7 см	м2	427,82	1 797,500	769 006,45	-	-		-		-	0,00%
41	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной а/б мелкозернистой смеси, толщиной 4 см	м2	427,82	1 673,500	715 956,77	-	-		-		-	0,00%
42	Устройство присыпных обочин из щебня фр. 0-120	м3	26,00	3 231,240	84 012,24	-	-		-		-	0,00%
43	Укрепление обочин щебеночной смесью (фр.0-40), толщиной 8 см	м2	214,83	416,000	89 369,28	-	-		-		-	0,00%
44	Разборка участков стыковки, с последующей планировкой	м3	4281,19	395,000	1 691 070,05	-	-		-		-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г. Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
2-5	**Переустройство русла притока р. Сокыр**				-	-	-		-		-	
2-5-1	**Устройство защитной дамбы на ПК297+82**				-	-	-		-		-	
45	Снятие ПСП	м3	7551,80	62,000	468 211,60	-	-		-		-	0,00%
46	Отсыпка насыпей защитной дамбы из грунтового резерва с уплотнением и последующей планировкой верха защитной дамбы	м3	13751,00	363,070	4 992 575,57	-	-		-		-	0,00%
47	Укрепление верха и откосов защитной дамбы 1 (обратная надвижка плородного слоя почвы)	м3	1073,00	1 187,050	1 273 704,65	-	-		-		-	0,00%
2-5-2	**Устройство водоотводной канавы 2 от трубы на ПК306+66**				-	-	-		-		-	
48	Снятие ПСП	м3	3916,44	62,000	242 819,28	-	-		-		-	0,00%
49	Устройство водоотводной канавы из грунта с уплотнением и последующей планировкой дна водоотводной канавы	м3	4642,00	509,700	2 366 027,40	-	-		-		-	0,00%
50	Укрепление дна и откосов канавы (обратная надвижка плодородного слоя почвы)	м3	2120,65	1 187,000	2 517 211,55	-	-		-		-	0,00%
2-5-3	**Устройство защитной дамбы 2 в районе транспортной развязки на ПК311+72**				-	-	-		-		-	
51	Снятие ПСП	м3	2493,53	62,000	154 598,86	-	-		-		-	0,00%
52	Отсыпка насыпей защитной дамбы из грунтового резерва с уплотнением и последующей планировкой верха защитной дамбы	м3	11366,00	102,450	1 164 446,70	-	-		-		-	0,00%
53	Укрепление верха и левого откоса защитной дамбы (обратная надвижка плодородного слоя почвы)	м3	600,00	1 186,100	711 660,00	-	-		-		-	0,00%
54	Нарезка водоотводного кювета, с планировкой и уплотнением дна кювета	м3	970,20	393,900	382 161,78	-	-		-		-	0,00%
55	Укрепление откосов защитной дамбы и дна кювета щебнем фр. 0-120	м3	2754,00	2 930,770	8 071 340,58	-	-		-		-	0,00%
56	Защита откосов насыпи основной дороги от размыва каменной бермой из щебня фр. 0-120	м3	6857,00	236,670	1 622 846,19	-	-		-		-	0,00%
57	щебень фр. 0-120	м3	8639,82	2 193,000	18 947 125,26	-	-		-		-	0,00%
58	Засыпка существующего ответвления от русла и размывов р. Сокур, попадающих под строительство дороги	м3	46513,00	266,000	12 372 458,00	-	-		-		-	0,00%
59	Присыпные бермы под устройство опор освещения по основной дороге и на рампах развязок	м3	35625,00	702,500	25 026 562,50	-	-		-		-	0,00%
2-5-4	**Подъезные дороги к скотопрогонам ПК165+87, ПК203+80, ПК237+00, ПК267+00, ПК300+87,25, ПК323+60**				-	-	-		-		-	
60	Снятие ПСП	м3	55567,48	33,500	1 861 510,58	-	-		-		-	0,00%
61	Разработка грунта 2 группы бульдозерами при перемещении до 10 м в насыпь	м3	78651,18	185,500	14 589 793,89	-	-		-		-	0,00%
62	Устройство щебеночных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной 18 см, шириной 8 м из щебня фр. 0-120	км	7031,37	4 035,000	28 371 577,95	-	-		-		-	0,00%
63	Очистка от кустарника (густой)	га	0,62	40 550,000	24 978,80	-	-		-		-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
64	Очистка от деревьев	шт	10	1 403,200	14 032,00	-	-		-		-	0,00%
65	Защита кабеля, попадающего под подходы к скотопрогонам ж/б плитами ПД30.15 (плиты)	шт	6	147 778,700	886 672,20	-	-		-		-	0,00%
66	Устройство технологической объездной дороги	м3	34740,00	270,600	9 400 644,00	-	-	900,00	243 540,00	900,00	243 540,00	2,59%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**1 303 013 061,56**	**33 161,20**	**19 051 109,40**	**376 618,34**	**119 551 824,06**	**409 779,54**	**138 602 933,46**	**10,64%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Номер Сертификата: №-3

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
4-1	**Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК207+59)**	**шт**	**1,00**									
4-1-1	**Земляные работы**											
1	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	416,00	283,30	117 852,80							0,00%
4-1-2	**Тело трубы**				-							
2	Устройство подготовки из песчаной-гравийной смеси под тело и оголовки трубы	м3	186,00	2 732,30	508 207,80							0,00%
3	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетоннных труб	м3	76,02	11 400,00	866 628,00							0,00%
4	Лекальный блок №8	шт	57,00	73 463,80	4 187 436,60							0,00%
5	Лекальный блок №9	шт	6,00	54 943,40	329 660,40							0,00%
6	Лекальный блок №26	шт	6,00	55 569,30	333 415,80							0,00%
7	Гидроизоляция обмазочная битумнй мастикой двухслойной лекальных блоков	м2	635,64	1 207,00	767 217,48							0,00%
8	Укладка звеньев трехочковых круглых железобетонных труб	м3	109,50	49 317,60	5 400 277,20							0,00%
9	Круглые звенья ЗК 9 200 (блок №17И)	шт	60,00	129 049,20	7 742 952,00							0,00%
10	Круглые звенья ЗК 9 100 (блок №17)	шт	3,00	69 867,60	209 602,80							0,00%
11	Звенья оголовков блок №29 (ЗК16.132)	шт	6,00	88 390,70	530 344,20							0,00%
12	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	20,46	25 500,50	521 740,23							0,00%
13	Стенка откосная СТ-7 (блок №41) (пл)	шт	4,00	126 877,50	507 510,00							0,00%
14	Стенка портальная СТ-13 (блок №37)	шт	6,00	134 377,40	806 264,40							0,00%
15	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	8,16	20 274,00	165 435,84							0,00%
16	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	414,12	1 207,00	499 842,84							0,00%
17	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	107,18	3 444,50	369 181,51							0,00%
18	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	119,00	342,30	40 733,70							0,00%
4-1-3	**Укрепление русла на входе**				-							
19	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	34,40	9 262,00	318 612,80							0,00%
4-1-4	**Устройство площадок над входным и выходным порталом**				-							
20	Отсыпка насыпи из карьеров с послойным уплотнением	м3	439,64	320,00	140 684,80							0,00%
21	Укрепление площадок над входным и выходным порталом моголитным бетоном В20, толщ 8 см на подготовке из ПГС	м2	68,67	3 361,00	230 799,87							0,00%
22	Асфальтовые планки	м3	0,69	34 942,00	24 109,98							0,00%
23	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными на подготовке из ПГС(10 см)	м2	31,30	8 785,70	274 992,41							0,00%
24	Установка блоков упоров	м	7,00	4 024,00	28 168,00							0,00%
25	Блок У-1	шт	2,00	19 747,90	39 495,80							0,00%
26	Блок У-2	шт	2,00	26 087,70	52 175,40							0,00%
27	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 на подготовке из ПГС (12 см)	м2	55,80	4 469,30	249 386,94							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
28	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 на подготовке из ПГС (10 см)	м2	10,00	3 533,68	35 336,80							0,00%
29	Разработка грунта (под рисберму)	м3	78,00	513,60	40 060,80							0,00%
30	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см) на подготовке из ПГС	м2	63,57	4 589,00	291 722,73							0,00%
31	Устройство асфальтовых планок	м3	0,83	34 580,00	28 563,08							0,00%
32	Устройство каменной рисбермы	м3	10,33	4 861,00	50 214,13							0,00%
4-2	**Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК185+65, ПК204+77)**	**шт**	**1,00**		-							
4-2-1	**Земляные работы**				-							
33	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	633,00	571,86	361 987,38							0,00%
4-2-2	**Тело трубы**				-							
34	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	267,77	2 732,00	731 547,64							0,00%
35	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	108,14	11 400,00	1 232 796,00							0,00%
36	Лекальный блок №8	шт	82,00	73 463,80	6 024 031,60							0,00%
37	Лекальный блок №9	шт	8,00	54 943,40	439 547,20							0,00%
38	Лекальный блок №26	шт	8,00	55 569,30	444 554,40							0,00%
39	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной лекальных блоков	м2	905,12	1 207,00	1 092 479,84							0,00%
40	Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб	м3	156,08	41 705,00	6 509 316,40							0,00%
41	Круглые звенья ЗК 9.200 (блок №17И)	шт	86,00	129 049,20	11 098 231,20							0,00%
42	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	4,00	69 867,60	279 470,40							0,00%
43	Звенья оголовков блок №29 (ЗК16.132)	шт	8,00	88 390,70	707 125,60							0,00%
44	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	33,04	22 865,50	755 476,12							0,00%
45	Стенка откосная СТ-7 (блок №41) (пл)	шт	8,00	126 877,50	1 015 020,00							0,00%
46	Стенка портальная СТ-13 (блок №37)	шт	8,00	134 377,40	1 075 019,20							0,00%
47	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	11,42	20 275,00	231 621,60							0,00%
48	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	689,64	1 207,00	832 395,48							0,00%
49	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	181,08	3 444,50	623 730,06							0,00%
50	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	213,00	683,80	145 649,40							0,00%
4-2-3	**Укрепление русла на входе**				-							
51	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см на подготовк из ПГС	м2	56,80	8 576,50	487 145,20							0,00%
4-2-4	**Укрепление откосов на входе и выходе**				-							
52	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см) на подготовке из ГПС	м2	55,40	8 782,40	486 544,96							0,00%
53	Установка блоков упоров	м	14,00	4 024,00	56 336,00							0,00%
54	Блок У-1	шт	4,00	19 747,90	78 991,60							0,00%
55	Блок У-2	шт	4,00	26 087,70	104 350,80							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Номер Сертификата: №-3

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
56	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см) на подготовке из ПГС	м2	50,90	4 469,30	227 487,37							0,00%
57	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 (10 см) на подготовке из ПГС	м2	18,00	3 533,68	63 606,24							0,00%
58	Разработка грунта (под рисберму)	м3	56,00	744,10	41 669,60							0,00%
59	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см) на подготовке из ПГС	м2	80,60	4 589,00	369 873,40							0,00%
60	Устройство асфальтовых планок	м3	1,60	34 580,00	55 189,68							0,00%
61	Устройство каменной рисбермы	м3	12,50	5 086,40	63 580,00							0,00%
4-3	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м**	**шт**	**20,00**		-							
4-3-1	**Земляные работы**				-							
62	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	4354,00	582,25	2 535 116,50	-	-	1 129,00	657 360,25	1 129,00	657 360,25	25,93%
63	Рыхление скальных грунтов шпунтовыми зарядами	м3	239,19	622,00	148 776,18	-	-	75,37	46 880,14	75,37	46 880,14	31,51%
4-3-2	**Тело трубы**				-				-		-	
64	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	1696,00	2 732,30	4 633 980,80	-	-	496,22	1 355 821,91	496,22	1 355 821,91	29,26%
65	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	426,05	11 400,00	4 856 970,00	-	-	122,47	1 396 158,00	122,47	1 396 158,00	28,75%
66	Лекальный блок №8	шт	363,00	73 463,80	26 667 359,40	-	-	105,00	7 713 699,00	105,00	7 713 699,00	28,93%
67	Лекальный блок №9	шт	10,00	54 943,40	549 434,00	-	-	2,00	109 886,80	2,00	109 886,80	20,00%
68	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной лекальных блоков	м2	3559,30	1 207,00	4 296 075,10	-	-	1 022,90	1 234 640,30	1 022,90	1 234 640,30	28,74%
69	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	617,40	18 873,50	11 652 498,90	-	-	178,92	3 376 846,62	178,92	3 376 846,62	28,98%
70	Круглые звенья ЗК 9 200 (блок №17И)	шт	365,00	129 049,20	47 102 958,00	-	-	106,00	13 679 215,20	106,00	13 679 215,20	29,04%
71	Круглые звенья ЗК 9 100 (блок №17)	шт	5,00	69 867,60	349 338,00	-	-	1,00	69 867,60	1,00	69 867,60	20,00%
72	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	196,40	17 512,80	3 439 513,92	-	-	49,10	859 878,48	49,10	859 878,48	25,00%
73	Стенка откосная СТ-6 (блок №40) (пл)	шт	80,00	98 094,70	7 847 576,00	-	-	20,00	1 961 894,00	20,00	1 961 894,00	25,00%
74	Стенка портальная СТ-12 (блок №36)	шт	40,00	114 834,50	4 593 380,00	-	-	10,00	1 148 345,00	10,00	1 148 345,00	25,00%
75	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	44,88	20 274,00	909 897,12		-		-		-	0,00%
76	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	3079,06	1 552,00	4 778 701,12	-	-	886,06	1 375 165,12	886,06	1 375 165,12	28,78%
77	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	1051,40	3 444,50	3 621 547,30	-	-	-	-	-	-	0,00%
78	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	2036,00	464,80	946 332,80		-		-		-	0,00%
4-3-3	**Укрепление русла на входе**				-		-		-		-	
79	Разработка грунта	м3	194,00	2 767,80	536 953,20		-		-		-	0,00%
80	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см на подготовке из ПГС	м2	344,00	8 568,70	2 947 632,80		-		-		-	0,00%
4-3-4	**Укрепление откосов на входе и выходе**				-		-		-		-	
81	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	408,00	8 879,50	3 622 836,00		-		-		-	0,00%
4-3-5	**Устройство площадок над входным и выходным порталом**				-		-		-		-	
82	Отсыпка насыпи из карьеров с послойным уплотнением	м3	1565,00	362,00	566 530,00		-		-		-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
83	Укрепление площадок над входным и выходным порталом моголитным бетоном В20, толщ 8 см на подготовке из ПГС	м2	124,75	3 361,00	419 284,75		-		-		-	0,00%
84	Асфальтовые планки	м3	1,25	34 580,00	43 225,00		-		-		-	0,00%
85	Установка блоков упоров	м	140,00	4 024,00	563 360,00		-		-		-	0,00%
86	Блок У-1	шт	40,00	19 747,90	789 916,00		-		-		-	0,00%
87	Блок У-2	шт	40,00	26 087,70	1 043 508,00		-		-		-	0,00%
88	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	120,00	4 469,30	536 316,00		-		-		-	0,00%
89	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 (10 см) на подготовке из ПГС	м2	160,00	3 533,65	565 384,00		-		-		-	0,00%
90	Разработка грунта (под рисберму)	м3	407,00	1 053,20	428 652,40		-		-		-	0,00%
91	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	487,90	4 587,00	2 237 997,30		-		-		-	0,00%
92	Устройство асфальтовых планок	м3	9,70	34 761,00	337 181,70		-		-		-	0,00%
93	Устройство каменной рисбермы	м3	75,94	5 677,50	431 149,35		-					0,00%
4-4	**Новая прямоугольная ж/б труба (4х2,5)*2 на ПК298+00**	**шт**	**1,00**		-		-					
94	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	680,00	253,80	172 584,00		-					0,00%
95	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	274,63	3 312,00	909 574,56		-					0,00%
96	Устройство монолитного фундамента под тело трубы и оголовки из бетона В20	м3	137,67	26 873,00	3 699 605,91		-					0,00%
97	Гидроизоляция обмазочная фундаметна битумной мастикой двухслойной	м2	344,17	1 207,00	415 413,19		-					0,00%
98	Укладка звеньев прямоугольных труб	м3	347,52	14 576,00	5 065 451,52		-					0,00%
99	Звенья прямоугольный ж/б ЗП19.100(блок №94)	шт	96,00	329 661,20	31 647 475,20		-					0,00%
100	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	30,72	14 420,00	442 982,40		-					0,00%
101	Стенки откосные ж/б СТ2 пл (блок №58)	шт	4,00	151 654,00	606 616,00		-					0,00%
102	Стенки откосные ж/б СТ3 пл (блок №59)	шт	4,00	67 159,00	268 636,00		-					0,00%
103	Звенья оголовков ж/б прямоугольные ЗП38 (блок №107)	шт	4,00	345 027,00	1 380 108,00		-					0,00%
104	Монолитный бетон лотка и растекателя В20	м3	35,59	22 363,00	795 899,17		-					0,00%
105	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	568,51	1 207,00	686 191,57		-					0,00%
106	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	120,20	3 444,50	414 028,90		-					0,00%
107	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	167,00	385,30	64 345,10		-					0,00%
4-4-1	**Укрепление русла на входе**				-		-					
108	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см на подготовке из ПГС	м2	52,70	10 468,30	551 679,41		-					0,00%
4-4-2	**Укрепление откосов на входе и выходе**				-		-					
109	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см) на подготовке из ГПС	м2	61,60	8 582,40	528 675,84		-					0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г Караганды км 1472-1497 Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30 Путепровод на ПК280+34

Номер Сертификата: №-3

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Еди. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
4-4-3	**Устройство площадок над входным и выходным порталом**				-							#ДЕЛ/0!
110	Отсыпка насыпи из карьеров с послойным уплотнением	м3	854,42	320,00	273 414,40							0,00%
111	Укрепление площадок над входным и выходным порталом моголитным бетоном В20, толщ 8 см на подготовке из ПГС	м2	142,55	3 361,00	479 110,55							0,00%
112	Асфальтовые планки	м3	1,43	34 942,00	49 967,06							0,00%
113	Устройство блоков упоров	м	7,00	4 024,00	28 168,00							0,00%
114	Блок У-1	шт	2,00	19 747,90	39 495,80							0,00%
115	Блок У-2	шт	2,00	26 087,70	52 175,40							0,00%
116	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см) на подготовке из ПГС	м2	289,40	4 469,30	1 293 415,42							0,00%
117	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 (10 см) на подготовке из ПГС	м2	28,00	3 533,70	98 943,60							0,00%
118	Разработка грунта (под рисберму)	м3	231,00	744,00	171 864,00							0,00%
119	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см) на подготовке из ПГС	м2	168,30	4 589,00	772 328,70							0,00%
120	Устройство асфальтовых планок	м3	2,11	34 566,00	72 934,26							0,00%
121	Устройство каменной рисбермы	м3	89,96	4 365,00	392 675,40							0,00%
4-5	**Новая прямоугольная ж/б труба (4х2,5)х3 на ПК287+76**	**шт**	**1,00**		-							
122	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	1366,00	286,50	391 359,00							0,00%
123	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	423,15	3 312,00	1 401 472,80							0,00%
124	Устройство монолитного фундамента под тело трубы и оголовки из бетона В20	м3	349,71	26 873,00	9 397 756,83							0,00%
125	Гидроизоляция обмазочная фундаметна битумной мастикой двухслойной	м2	874,28	1 207,00	1 055 255,96							0,00%
126	Укладка звеньев прямоугольных труб	м3	608,16	14 576,00	8 864 540,16							0,00%
127	Звенья прямоугольный ж/б ЗП19 100(блок №94)	шт	168,00	329 661,20	55 383 081,60							0,00%
128	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	38,64	14 419,00	557 150,16							0,00%
129	Стенки откосные ж/б СТ2 пл (блок №58)	шт	4,00	151 654,00	606 616,00							0,00%
130	Стенки откосные ж/б СТ3 пл (блок №59)	шт	4,00	67 159,00	268 636,00							0,00%
131	Звенья оголовков ж/б прямоугольные ЗП38 (блок №107)	шт	6,00	345 027,00	2 070 162,00							0,00%
132	Монолитный бетон лотка и растекателя В20	м3	87,20	22 363,00	1 950 053,60							0,00%
133	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	1453,45	1 207,00	1 754 314,15							0,00%
134	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	331,46	3 444,50	1 141 713,97							0,00%
135	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	303,00	396,30	120 078,90							0,00%
4-5-1	**Укрепление русла на входе**				-							
136	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см на подготовке из ПГС	м2	79,05	10 469,00	827 574,45							0,00%
4-5-2	**Укрепление откосов на входе и выходе**				-							

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Номер Сертификата: №-3

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
137	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см) на подготовке из ГПС	м2	92,40	8 582,40	793 013,76							0,00%
4-5-3	**Устройство площадок над входным и выходным порталом**				-							
138	Отсыпка насыпи из карьеров с послойным уплотнением	м3	2121,94	355,00	753 288,70							0,00%
139	Укрепление площадок над входным и выходным порталом моголитным бетоном В20, толщ 8 см на подготовке из ПГС	м2	333,08	3 361,00	1 119 481,88							0,00%
140	Асфальтовые планки	м3	3,33	34 942,00	116 356,86							0,00%
141	Устройство блоков упоров	м	7,00	4 024,00	28 168,00							0,00%
142	Блок У-1	шт	2,00	19 747,90	39 495,80							0,00%
143	Блок У-2	шт	2,00	26 087,70	52 175,40							0,00%
144	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см) на подготовке из ПГС	м2	434,10	4 469,50	1 940 209,95							0,00%
145	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 (10 см) на подготовке из ПГС	м2	42,00	3 533,70	148 415,40							0,00%
146	Разработка грунта (под рисберму)	м3	347,00	745,30	258 619,10							0,00%
147	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см) на подготовке из ПГС	м2	252,45	4 589,00	1 158 493,05							0,00%
148	Устройство асфальтовых планок	м3	3,47	34 580,00	119 992,60							0,00%
149	Устройство каменной рисбермы	м3	134,95	4 365,00	589 056,75							0,00%
4-6	**Железобетонная круглая труба 2х1,5 м (ПК279+20)**	**шт**	**1,00**		-							
4-6-1	**Земляные работы**				-							
150	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	278,00	396,30	110 171,40							0,00%
4-6-2	**Тело трубы**				-							
151	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	127,79	2 732,00	349 122,28							0,00%
152	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	36,82	11 412,00	420 189,84							0,00%
153	Лекальный блок №8	шт	26,00	73 463,80	1 910 058,80							0,00%
154	Лекальный блок №9	шт	4,00	54 943,40	219 773,60							0,00%
155	Лекальный блок №26	шт	4,00	55 569,30	222 277,20							0,00%
156	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной лекальных блоков	м2	308,56	1 207,00	372 431,92							0,00%
157	Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб	м3	52,84	41 597,00	2 197 985,48							0,00%
158	Круглые звенья ЗК 9.200 (блок №17И)	шт	28,00	129 049,20	3 613 377,60							0,00%
159	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	2,00	69 867,60	139 735,20							0,00%
160	Звенья оголовков конические блок №29	шт	4,00	88 390,70	353 562,80							0,00%
161	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	16,52	22 866,00	377 746,32							0,00%
162	Стенка откосная СТ-7 (блок №41) (пл)	шт	4,00	126 877,50	507 510,00							0,00%
163	Стенка портальная СТ-13 (блок №37)	шт	4,00	134 377,40	537 509,60							0,00%
164	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	5,71	20 275,00	115 810,80							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Номер Сертификата: №-3

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
165	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	258,04	1 207,00	311 454,28							0,00%
166	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	61,61	3 444,00	212 184,84							0,00%
167	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	167,00	247,15	41 274,05							0,00%
4-6-3	**Укрепление русла на входе**				-							
168	Разработка грунта	м3	18,00	1 258,00	22 644,00							0,00%
169	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см на подготовке из ПГС	м2	28,40	8 576,40	243 569,76							0,00%
4-6-4	**Укрепление откосов на входе и выходе**				-							
170	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см) на подготовке из ГПС	м2	27,70	8 782,30	243 269,71							0,00%
171	Установка блоков упоров	м	7,00	4 024,00	28 168,00							0,00%
172	Блок У-1	шт	2,00	22 445,70	44 891,40							0,00%
173	Блок У-2	шт	2,00	26 087,80	52 175,60							0,00%
174	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см) на подготовке из ПГС	м2	33,20	4 468,10	148 340,92							0,00%
175	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 (10 см) на подготовке из ПГС	м2	9,00	3 532,60	31 793,40							0,00%
176	Разработка грунта (под рисберму)	м3	33,00	745,70	24 608,10							0,00%
177	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	43,40	4 587,50	199 097,50							0,00%
178	Устройство асфальтовых планок	м3	0,25	34 570,00	8 573,36							0,00%
179	Устройство каменной рисбермы	м3	7,86	4 918,50	38 659,41							0,00%
4-7	**Водоотвод с проезжей части**				-							
180	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	м3	105,91	44 203,00	4 681 539,73							0,00%
181	Блок Б-5	шт	992,00	10 764,20	10 678 086,40							0,00%
182	Блок Б-1-20-50	шт	810,00	3 954,97	3 203 525,70							0,00%
183	Бетон В20	м3	86,00	27 391,40	2 355 660,40							0,00%
184	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков вдоль кромки	м3	2595,67	12 764,00	33 131 131,88							0,00%
185	Блок Б-1-20-75	шт	18214,00	14 918,80	271 731 023,20							0,00%
186	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков вдоль откосов	м	2122,86	3 476,00	7 379 061,36							0,00%
187	Блок Б-6	шт	4458,00	5 098,80	22 730 450,40							0,00%
188	Устройство гасителей у подошвы	шт	248,00	29 868,80	7 407 462,40							0,00%
189	Блок Б-9	шт	248,00	10 845,10	2 689 584,80							0,00%
190	Блок Б-5	шт	1488,00	10 764,20	16 017 129,60							0,00%
191	Монолитный бетон растекателя и гасителя В25	м3	174,59	28 895,00	5 044 835,84							0,00%
4-7-1	**Устройство колодцев для сброса воды с разделительной полосы на виражах ПК138+20, ПК158+20, ПК206+40, ПК294+60**				-							
192	Укладка трубопроводов их ж/б безнапорных раструбных труб д.400 мм	м	103,23	6 666,00	688 131,18							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Номер Сертификата: №-3

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
193	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	16,67	2 837,00	47 292,79							0,00%
194	Блок Б-6	шт	35,00	5 098,84	178 459,40							0,00%
195	Устройство круглых сборных колодцев д.1,5 м	шт	6,88	108 685,00	747 752,80							0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**751 432 170,39**		-		**34 985 658,42**		**34 985 658,42**	**4,66%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г. Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
6-1	**Путепровод для проезда с/х техники и прогона скота ПК 165+87**											
6-1-1	**Подготовка территории строительства**											
1	Грубая планировка площадки бульдозером h=0,5м	м2	2072,00000	116,70	241 802,40							0,00%
6-1-2	**Крайние опоры**				-							
2	Рытьё котлована под монолитный фундамент экскаватором ёмк. ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы, с доработкой вручную	м3	559,00000	756,50	422 883,50							0,00%
3	Устройство щеб. подготовки h=200мм под монолитный фундамент, щебень фр. 10-20 – 100%, М1400	м3	67,02000	7 290,50	488 609,31							0,00%
4	Устройство подготовки из «тощего бетона h=200мм под фундамент бетон В15, F300, W6	м3	67,02000	26 141,00	1 751 969,82							0,00%
5	Бетонирование монолитного фундамента бетон В25, F300, W6	м3	306,88000	31 315,00	9 609 947,20							0,00%
6	арматура АIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	579,88000	138,00	80 023,44							0,00%
7	АIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	2295,12000	130,00	298 365,60							0,00%
8	АIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	987,24000	178,00	175 728,72							0,00%
9	АIII Ø22 мм – сетки плоские	кг	15188,16000	158,00	2 399 729,28							0,00%
10	Бетонирование монолитного тела опоры бетон В25, F300, W6	м3	156,92000	40 518,00	6 358 084,56							0,00%
11	арматура АIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1140,68000	138,00	157 413,84							0,00%
12	АIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	2598,40000	166,00	431 334,40							0,00%
13	АIII Ø22 мм – сетки плоские	кг	4648,64000	158,00	734 485,12							0,00%
14	Обратная засыпка крайних опор	м3	118,10000	314,20	37 107,02							0,00%
15	Бетонирование монолитного ригеля опоры бетон В30, F300, W6	м3	29,08000	34 582,00	1 005 644,56							0,00%
16	арматура АIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1236,56000	138,00	170 645,28							0,00%
17	АIII Ø14 мм – сетки плоские	кг	636,56000	165,00	105 032,40							0,00%
18	АIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	2293,20000	152,00	348 566,40							0,00%
19	Устройство монолитных подферменников бетон В30, F300, W6	м3	5,96000	34 692,00	206 764,32							0,00%
20	арматура АIII Ø10 мм – сетка плоская	кг	797,44000	182,00	145 134,08							0,00%
21	арматура АIII Ø10 мм – отд. стержни	кг	5,44000	143,00	777,92							0,00%
22	арматура АIII Ø14 мм – отд.стержни	кг	11,28000	138,00	1 556,64							0,00%
23	Бетонирование шкафной стенки и открылков бетон В25, F300, W6	м3	12,00000	40 209,60	482 515,20							0,00%
24	арматура АI Ø6 мм – шпилька	кг	13,20000	150,00	1 980,00							0,00%
25	АIII Ø14 мм – сетки плоские	кг	1235,68000	165,00	203 887,20							0,00%
26	АIII Ø14 мм – отд.стержни	кг	34,32000	138,00	4 736,16							0,00%
27	АIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	90,44000	130,00	11 757,20							0,00%
28	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей опор надземных частей опор	м2	644,00000	1 206,80	777 179,20							0,00%
29	Окраска полихлорвиниловой краской за 2 раза	м2	200,00000	337,70	67 540,00							0,00%
6-1-3	**Подпорные стенки**				-							

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
30	Рытьё котлована для устройства подпорных стен экскаватором ёмк. ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы, с доработкой вручную	м3	171,40000	545,80	93 550,12							0,00%
31	Устройство монолитного фундамента, бетон В15, F300, W6	м3	17,40000	26 141,00	454 853,40							0,00%
32	Бетонирование подпорной стенки ПС-1 бетон В25, F300, W6	м3	34,00000	66 818,00	2 271 812,00							0,00%
33	арматура АIII Ø12 мм – отд. стержни	кг	71,44000	134,00	9 572,96							0,00%
34	АIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	637,96000	178,00	113 556,88							0,00%
35	АIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	580,34000	166,00	96 336,44							0,00%
36	АIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	1545,92000	152,00	234 979,84							0,00%
37	Бетонирование подпорной стенки ПС-2 бетон В25, F300, W6	м3	36,60000	66 821,00	2 445 648,60							0,00%
38	арматура АIII Ø12 мм – отд. стержни	кг	67,90000	141,00	9 573,90							0,00%
39	АIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	711,18000	178,00	126 590,04							0,00%
40	АIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	641,06000	166,00	106 415,96							0,00%
41	АIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	1702,80000	152,00	258 825,60							0,00%
42	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей подпорных стен	м2	192,00000	1 206,80	231 705,60							0,00%
43	Обратная засыпка подпорных стенок	м3	108,50000	577,00	62 604,50							0,00%
44	Окраска полихлорвиниловой краской за 2 раза надземных частей подпорных стен	м2	70,00000	337,70	23 639,00							0,00%
6-1-4	**Пролётное строение**				-							
45	Монтаж и демонтаж траверсы	т	15,00000	65 450,80	981 762,00							0,00%
46	Установка полиуретановых опорных частей: -ЛП18.65 разм. 17,9х21,4х6,5 см	шт	64,00000	17 898,50	1 145 504,00							0,00%
47	Монтаж ж.б. плит пролётных строений L=9,0м бетон кл. В35, F300, W6,	м3	71,40000	17 234,30	1 230 529,02							0,00%
48	Плиты П9-А14К-7 масса блока 6,4т объём бетона 2,55м3	шт	28,00000	440 179,20	12 325 017,60							0,00%
49	Заполнение пазов между плитами пролётного строения, бетон В30, F300, W6	м3	12,64000	28 392,00	358 874,88							0,00%
50	Накладная плита проезжей части hср=120мм монолитный бетон В30, F300, W6	м3	30,94000	34 410,20	1 064 651,59							0,00%
51	арматура: АI Ø8–сетка плоская	кг	508,32000	167,00	84 889,44							0,00%
52	АIII Ø12–сетка плоская	кг	1168,20000	178,00	207 939,60							0,00%
53	АIII Ø10–отдельные стержни	кг	97,20000	143,00	13 899,60							0,00%
54	Устройство монолитных бордюров под барьерные и перильные ограждения бетон В30, F300, W6	м3	5,35000	48 003,00	256 816,05							0,00%
55	арматура: АIII Ø10–каркас пространственный	кг	479,68000	192,00	92 098,56							0,00%
56	закладное изделие	кг	714,96000	172,00	122 973,12							0,00%
57	Окраска пролетных строений полихлорвиниловой, с устройством подмостей	м2	274,00000	749,10	205 253,40							0,00%
6-1-5	**Проезжая часть мостового полотна**				-							
58	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С" h=5,2мм	м2	231,33000	2 480,00	573 698,40							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
59	Устройство нижнего горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б, толщ 8 см	м2	210,60000	1 418,00	298 630,80							0,00%
60	Устройство верхнего горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б, толщ 4 см	м2	210,16000	1 421,00	298 637,36							0,00%
61	Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б марки I h=40мм на разделительной полосе	м2	15,93000	1 438,00	22 907,34							0,00%
62	Установка перильного ограждения на путепроводе	т	0,25000	440 475,00	110 118,75							0,00%
63	Установка оцинкованного барьерного ограждения на путепроводе 11МО (с учетом участков на сопряжении)	п.м.	88,40000	12 139,00	1 073 087,60							0,00%
64	Устройство деформационных швов мостового полотна	п.м.	56,90000	17 371,40	988 432,66							0,00%
6-1-6	**Сопряжение путепровода с насыпью**				-							
65	Отсыпка призм из дренирующего грунта экскаватором ёмк. ковша 2,0м3 с погрузкой в автосамосвалы, 15,5 км б/д.	м3	1450,00000	1 461,80	2 119 610,00							0,00%
66	Устройство подушки под блоки лежня из фракционированного щебня М1400 по способу заклинки	м3	40,70000	8 450,60	343 939,42							0,00%
67	Монтаж блоков лежня	м3	13,60000	17 550,80	238 690,88							0,00%
68	-блок Л-4, масса 4,3т объём блока -1,7м3	шт	8,00000	173 199,00	1 385 592,00							0,00%
69	Монтаж переходных плит на щебеночную подушку	м3	78,80000	17 792,00	1 402 009,60							0,00%
70	-плиты П1-6, масса 4,25т объём блока -1,7 м3	шт	36,00000	197 209,00	7 099 524,00							0,00%
71	-плиты П2-6, масса 5,5т объём блока -2,2 м3	шт	8,00000	225 266,00	1 802 128,00							0,00%
72	Укладка переходных сборных плит с объединением бетоном В25	м3	6,04000	40 379,50	243 892,18							0,00%
73	плиты ПТ200.88.15-4АIII(и)	шт	4,00000	26 431,00	105 724,00							0,00%
74	плиты ПТ200.92.15-4АIII (инд.)	шт	4,00000	29 223,20	116 892,80							0,00%
75	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей сопряжения	м2	318,00000	1 206,85	383 778,30							0,00%
6-1-7	**Проезжая часть на сопряжении**				-							
76	Монолитная накладная плита hср=165ммиз бетона В30, F300,W6	м3	15,18000	34 383,00	521 933,94							0,00%
77	арматура: AI Ø8 сетка плоская	кг	171,00000	167,00	28 557,00							0,00%
78	AIII Ø12 сетка плоская	кг	404,80000	178,00	72 054,40							0,00%
79	Устройство гидроизоляции "Технэластмост С" h=5,2мм	м2	97,06000	2 480,00	240 708,80							0,00%
80	Выравнивающий слой из черного щебня hср=203мм	м2	184,00000	3 955,00	727 720,00							0,00%
81	Устройство покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона марки I h=90мм	м2	184,00000	2 375,00	437 000,00							0,00%
82	Покрытие двухслойное h=80мм из плотных мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей	м2	276,00000	2 838,00	783 288,00							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
83	Устройство основания под тротуары из щебня h=10см щебень фр. 10-20мм	м2	60,00000	844,50	50 670,00							0,00%
84	Покрытие обочин толщиной 5см из горячих мелкозернистых а/б смесей тип Б марки 1	м2	74,40000	1 924,00	143 145,60							0,00%
85	Устройствоводосбросных сооружений с проезжей части	м3	1,89600	49 757,00	94 339,27							0,00%
86	Блок Б-5	шт	24,00000	10 764,30	258 343,20							0,00%
6-2	**Путепровод для проезда с/х техники и прогона скота ПК 203+80**				-							
6-2-1	**Крайние опоры**				-							
87	Рытьё котлована под монолитный фундамент экскаватором ёмк. ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы, с доработкой вручную	м3	969,40000	321,20	311 371,28							0,00%
88	Устройство щеб. подготовки h=200мм под монолитный фундамент, щебень фр. 10-20 – 100%, М1400	м3	67,02000	7 290,40	488 602,61							0,00%
89	Устройство подготовки из «тощего бетона h=200мм под фундамент бетон В15, F300, W6	м3	67,02000	26 141,00	1 751 969,82							0,00%
90	Бетонирование монолитного фундамента бетон В25, F300, W6	м3	368,24000	30 840,50	11 356 705,72							0,00%
91	арматура АIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	707,56000	138,00	97 643,28							0,00%
92	АIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	2295,12000	130,00	298 365,60							0,00%
93	АIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	987,24000	178,00	175 728,72							0,00%
94	АIII Ø22 мм – сетки плоские	кг	15188,16000	158,00	2 399 729,28							0,00%
95	Бетонирование монолитного тела опоры бетон В25, F300, W6	м3	296,40000	40 419,00	11 980 191,60							0,00%
96	арматура АIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1576,68000	138,00	217 581,84							0,00%
97	АIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	4825,60000	165,00	796 224,00							0,00%
98	АIII Ø22 мм – сетки плоские	кг	8824,24000	158,00	1 394 229,92							0,00%
99	Обратная засыпка крайних опор	м3	409,00000	274,20	112 147,80							0,00%
100	Бетонирование монолитного ригеля опоры бетон В30, F300, W6	м3	29,08000	34 582,00	1 005 644,56							0,00%
101	арматура АIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1236,56000	138,00	170 645,28							0,00%
102	АIII Ø14 мм – сетки плоские	кг	636,56000	165,00	105 032,40							0,00%
103	АIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	2293,20000	152,00	348 566,40							0,00%
104	Устройство монолитных подферменников бетон В30, F300, W6	м3	5,96000	34 692,00	206 764,32							0,00%
105	арматура АIII Ø10 мм – сетка плоская	кг	797,44000	183,00	145 931,52							0,00%
106	арматура АIII Ø10 мм – отд. стержни	кг	5,44000	143,00	777,92							0,00%
107	арматура АIII Ø14 мм – отд.стержни	кг	11,28000	138,00	1 556,64							0,00%
108	Бетонирование шкафной стенки и открылков бетон В25, F300, W6	м3	12,00000	40 209,60	482 515,20							0,00%
109	арматура АI Ø6 мм – шпилька	кг	13,20000	150,00	1 980,00							0,00%
110	АIII Ø14 мм – сетки плоские	кг	1235,68000	165,00	203 887,20							0,00%
111	АIII Ø14 мм – отд.стержни	кг	34,32000	138,00	4 736,16							0,00%
112	АIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	90,44000	130,00	11 757,20							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
113	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей опор	м2	875,00000	1 206,80	1 055 950,00							0,00%
114	надземных частей опор Окраска полихлорвиниловой краской за 2 раза	м2	299,00000	337,70	100 972,30							0,00%
6-2-2	**Подпорные стенки**				-							
115	Рытьё котлована для устройства подпорных стен экскаватором ёмк. ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы, с доработкой вручную	м3	495,60000	351,70	174 302,52							0,00%
116	Устройство монолитного фундамента, бетон В15, F300, W6	м3	28,04000	26 141,00	732 993,64							0,00%
117	Бетонирование подпорной стенки ПС-1 бетон В25, F300, W6	м3	72,00000	66 811,50	4 810 428,00							0,00%
118	арматура АIII Ø12 мм – отд. стержни	кг	143,16000	141,00	20 185,56							0,00%
119	АIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	1288,32000	178,00	229 320,96							0,00%
120	АIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	1165,56000	165,00	192 317,40							0,00%
121	АIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	3062,76000	152,00	465 539,52							0,00%
122	Бетонирование подпорной стенки ПС-2 бетон В25, F300, W6	м3	77,00000	66 811,60	5 144 493,20							0,00%
123	арматура АIII Ø12 мм – отд. стержни	кг	154,62000	141,00	21 801,42							0,00%
124	АIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	1383,78000	178,00	246 312,84							0,00%
125	АIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	1220,98000	165,00	201 461,70							0,00%
126	АIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	3297,98000	152,00	501 292,96							0,00%
127	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей подпорных стен	м2	398,00000	1 206,80	480 306,40							0,00%
128	Обратная засыпка подпорных стенок	м3	344,80000	405,80	139 919,84							0,00%
129	Окраска полихлорвиниловой краской за 2 раза надземных частей подпорных стен	м2	134,00000	337,70	45 251,80							0,00%
6-2-3	**Пролётное строение**				-							
130	Монтаж и демонтаж траверсы	т	15,00000	65 386,70	980 800,50							0,00%
131	Установка полиуретановых опорных частей: -ЛП18.65 разм. 17,9х21,4х6,5 см	шт	64,00000	17 898,50	1 145 504,00							0,00%
132	Монтаж ж.б. плит пролётных строений L=9,0м бетон кл. В35, F300, W6,	м3	71,40000	17 234,30	1 230 529,02							0,00%
133	Плиты П9-А14К-7 масса блока 6,4т объём бетона 2,55м3	шт	28,00000	440 179,30	12 325 020,40							0,00%
134	Заполнение пазов между плитами пролётного строения, бетон В30, F300, W6	м3	12,64000	28 392,00	358 874,88							0,00%
135	Накладная плита проезжей части hср=120мм монолитный бетон В30, F300, W6	м3	30,94000	34 410,00	1 064 645,40							0,00%
136	арматура: AI Ø8–сетка плоская	кг	508,32000	167,00	84 889,44							0,00%
137	АIII Ø12–сетка плоская	кг	1168,20000	178,00	207 939,60							0,00%
138	АIII Ø10–отдельные стержни	кг	97,20000	143,00	13 899,60							0,00%
139	Устройство монолитных бордюров под барьерные и перильные ограждения бетон В30, F300, W6	м3	5,35000	48 003,00	256 816,05							0,00%
140	арматура: АIII Ø10–каркас пространственный	кг	479,68000	192,00	92 098,56							0,00%
141	-закладное изделие МН-11АIII-5	кг	686,16000	172,00	118 019,52							0,00%
142	-закладное изделие ЗД-2	кг	28,80000	172,00	4 953,60							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
143	Окраска пролетных строений полихлорвиниловой, с устройством подмостей	м2	274,00000	749,10	205 253,40							0,00%
6-2-4	**Проезжая часть мостового полотна**				-							
144	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С" h=5,2мм	м2	231,33000	2 480,00	573 698,40							0,00%
145	Устройство нижнего горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б, толщ 8 см	м2	210,60000	1 418,00	298 630,80							0,00%
146	Устройство верхнего горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б, толщ 4 см	м2	210,16000	1 421,00	298 637,36							0,00%
147	Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б марки I h=40мм на разделительной полосе	м2	15,93000	1 438,00	22 907,34							0,00%
148	Установка перильного ограждения на путепроводе	т	0,25000	440 475,00	110 118,75							0,00%
149	Установка оцинкованного барьерного ограждения на путепроводе 11МО (с учетом участков на сопряжении)	п.м.	88,40000	12 139,00	1 073 087,60							0,00%
150	Устройство деформационных швов мостового полотна	п.м.	56,90000	17 391,00	989 547,90							0,00%
6-2-5	**Сопряжение путепровода с насыпью**				-							
151	Отсыпка призм из дренирующего грунта экскаватором емк. ковша 2,0м3 с погрузкой в автосамосвалы, 15,5 км б/д.	м3	2200,00000	1 457,30	3 206 060,00							0,00%
152	Устройство подушки под блоки лежня из фракционированного щебня М1400 по способу заклинки	м3	40,70000	8 450,70	343 943,49							0,00%
153	Монтаж блоков лежня	м3	13,60000	17 550,80	238 690,88							0,00%
154	-блок Л-4, масса 4,3т объём блока -1,7м3	шт	8,00000	173 198,70	1 385 589,60							0,00%
155	Монтаж переходных плит на щебеночную подушку	м3	78,80000	17 792,10	1 402 017,48							0,00%
156	-плиты П1-6, масса 4,25т объём блока -1,7 м3	шт	36,00000	197 209,10	7 099 527,60							0,00%
157	-плиты П2-6, масса 5,5т объём блока -2,2 м3	шт	8,00000	225 266,20	1 802 129,60							0,00%
158	Укладка переходных сборных плит с объединением бетоном В25	м3	6,04000	40 379,50	243 892,18							0,00%
159	плиты ПТ200.88.15-4АIII(и)	шт	4,00000	26 431,00	105 724,00							0,00%
160	плиты ПТ200.92.15-4АIII (инд.)	шт	4,00000	29 223,20	116 892,80							0,00%
161	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей сопряжения	м2	318,00000	1 206,85	383 778,30							0,00%
6-2-6	**Проезжая часть на сопряжении**				-							
162	Монолитная накладная плита hср=165ммиз бетона В30, F300,W6	м3	15,18000	34 383,00	521 933,94							0,00%
163	арматура: AI Ø8 сетка плоская	кг	171,00000	167,30	28 608,30							0,00%
164	AIII Ø12 сетка плоская	кг	404,80000	178,00	72 054,40							0,00%
165	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С" h=5,2мм	м2	97,06000	2 480,00	240 708,80							0,00%
166	Выравнивающий слой из черного щебня hср=203мм	м2	184,00000	3 955,00	727 720,00							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г Караганды км 1472-1497 Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76 Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р Сокур на ПК 284+67,30 Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
167	Устройство покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона марки I h=90мм	м2	184,00000	2 375,00	437 000,00							0,00%
168	Покрытие двухслойное h=80мм из плотных мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей	м2	276,00000	2 838,00	783 288,00							0,00%
169	Устройство основания под тротуары из щебня h=10см щебень фр. 10-20мм	м2	60,00000	844,50	50 670,00							0,00%
170	Покрытие обочин толщиной 5см из горячих мелкозернистых а/б смесей тип Б марки I	м2	74,40000	1 924,10	143 153,04							0,00%
171	Устройствоводосбросных сооружений с проезжей части	м3	1,89600	49 757,00	94 339,27							0,00%
172	Блок Б-5	шт	24,00000	10 764,20	258 340,80							0,00%
173	Устройство лестничных сходов, h=5.65м	шт	1,00000	755 618,00	755 618,00							0,00%
174	Устройство лестничных сходов, h=5.57м	шт	1,00000	760 094,05	760 094,05							0,00%
6-3	**Путепровод для проезда с/х техники и прогона скота ПК 237+00**				-							
6-3-1	**Крайние опоры**				-							
175	Рытьё котлована под монолитный фундамент экскаватором ёмк. ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы, с доработкой вручную	м3	911,20000	456,40	415 871,68							0,00%
176	Устройство щеб. подготовки h=200мм под монолитный фундамент, щебень фр. 10-20 – 100%, М1400	м3	67,02000	7 290,50	488 609,31							0,00%
177	Устройство подготовки из «тощего бетона h=200мм под фундамент бетон В15, F300, W6	м3	67,02000	26 141,00	1 751 969,82							0,00%
178	Бетонирование монолитного фундамента бетон В25, F300, W6	м3	368,24000	30 841,00	11 356 889,84							0,00%
179	арматура АIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	707,56000	138,00	97 643,28							0,00%
180	АIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	2295,12000	130,00	298 365,60							0,00%
181	АIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	987,24000	178,00	175 728,72							0,00%
182	АIII Ø22 мм – сетки плоские	кг	15188,16000	158,00	2 399 729,28							0,00%
183	Бетонирование монолитного тела опоры бетон В25, F300, W6	м3	191,80000	40 478,50	7 763 776,30							0,00%
184	арматура АIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1249,68000	138,00	172 455,84							0,00%
185	АIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	3155,20000	165,00	520 608,00							0,00%
186	АIII Ø22 мм – сетки плоские	кг	5688,16000	158,00	898 729,28							0,00%
187	Обратная засыпка крайних опор	м3	482,32000	335,00	161 577,20							0,00%
188	Бетонирование монолитного ригеля опоры бетон В30, F300, W6	м3	29,08000	34 582,00	1 005 644,56							0,00%
189	арматура АIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1236,56000	138,00	170 645,28							0,00%
190	АIII Ø14 мм – сетки плоские	кг	636,56000	165,00	105 032,40							0,00%
191	АIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	2293,20000	152,00	348 566,40							0,00%
192	Устройство монолитных подферменников бетон В30, F300, W6	м3	5,96000	34 692,00	206 764,32							0,00%
193	арматура АIII Ø10 мм – сетка плоская	кг	797,44000	183,00	145 931,52							0,00%
194	арматура АIII Ø10 мм – отд. стержни	кг	5,44000	143,00	777,92							0,00%
195	арматура АIII Ø14 мм – отд.стержни	кг	11,28000	138,00	1 556,64							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
196	Бетонирование шкафной стенки и открылков бетон В25, F300, W6	м3	12,00000	40 210,00	482 520,00							0,00%
197	арматура AI Ø6 мм – шпилька	кг	13,20000	150,00	1 980,00							0,00%
198	AIII Ø14 мм – сетки плоские	кг	1235,68000	165,00	203 887,20							0,00%
199	AIII Ø14 мм – отд.стержни	кг	34,32000	138,00	4 736,16							0,00%
200	AIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	90,44000	130,00	11 757,20							0,00%
201	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей опор надземных частей опор	м2	816,00000	1 207,00	984 912,00							0,00%
202	Окраска полихлорвиниловой краской за 2 раза	м2	299,00000	455,10	136 074,90							0,00%
6-3-2	**Подпорные стенки**				-							
203	Рытьё котлована для устройства подпорных стен экскаватором ёмк. ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы, с доработкой вручную	м3	402,50000	582,70	234 536,75							0,00%
204	Устройство монолитного фундамента, бетон В15, F300, W6	м3	18,60000	26 141,00	486 222,60							0,00%
205	Бетонирование подпорной стенки ПС-1 бетон В25, F300, W6	м3	44,20000	66 707,70	2 948 480,34							0,00%
206	арматура AIII Ø12 мм – отд. стержни	кг	91,24000	141,00	12 864,84							0,00%
207	AIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	757,36000	178,00	134 810,08							0,00%
208	AIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	684,68000	165,00	112 972,20							0,00%
209	AIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	1850,88000	152,00	281 333,76							0,00%
210	Бетонирование подпорной стенки ПС-2 бетон В25, F300, W6	м3	47,60000	66 710,80	3 175 434,08							0,00%
211	арматура AIII Ø12 мм – отд. стержни	кг	96,08000	142,00	13 643,36							0,00%
212	AIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	843,42000	178,00	150 128,76							0,00%
213	AIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	759,28000	165,00	125 281,20							0,00%
214	AIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	2045,52000	152,00	310 919,04							0,00%
215	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей подпорных стен	м2	132,00000	1 207,00	159 324,00							0,00%
216	Обратная засыпка подпорных стенок	м3	386,42000	400,00	154 568,00							0,00%
217	Окраска полихлорвиниловой краской за 2 раза надземных частей подпорных стен	м2	50,00000	337,70	16 885,00							0,00%
6-3-3	**Пролётное строение**				-							
218	Монтаж и демонтаж траверсы	т	15,00000	65 339,30	980 089,50							0,00%
219	Установка полиуретановых опорных частей -ЛП18.65 разм. 17,9х21,4х6,5 см	шт	64,00000	17 898,50	1 145 504,00							0,00%
220	Монтаж ж.б. плит пролётных строений L=9,0м бетон кл. В35, F300, W6,	м3	71,40000	17 234,30	1 230 529,02							0,00%
221	Плиты П9-А14К-7 масса блока 6,4т объём бетона 2,55м3	шт	28,00000	440 179,20	12 325 017,60							0,00%
222	Заполнение пазов между плитами пролётного строения, бетон В30, F300, W6	м3	12,64000	28 392,00	358 874,88							0,00%
223	Накладная плита проезжей части hср=120мм монолитный бетон В30, F300, W6	м3	30,94000	34 410,00	1 064 645,40							0,00%
224	арматура: AI Ø8–сетка плоская	кг	508,32000	167,00	84 889,44							0,00%
225	AIII Ø12–сетка плоская	кг	1168,20000	178,00	207 939,60							0,00%
226	AIII Ø10–отдельные стержни	кг	97,20000	143,00	13 899,60							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
227	Устройство монолитных бордюров под барьерные и перильные ограждения бетон В30, F300, W6	м3	5,35000	48 003,00	256 816,05							0,00%
228	арматура: AIII Ø10-каркас пространственный	кг	479,68000	192,00	92 098,56							0,00%
229	закладное изделие	кг	714,96000	172,00	122 973,12							0,00%
230	Окраска пролетных строений полихлорвиниловой, с устройством подмостей	м2	274,00000	749,10	205 253,40							0,00%
6-3-4	**Проезжая часть мостового полотна**				-							
231	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С" h=5,2мм	м2	231,33000	2 480,00	573 698,40							0,00%
232	Устройство нижнего горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б, толщ 8 см	м2	210,60000	1 418,00	298 630,80							0,00%
233	Устройство верхнего горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б, толщ 4 см	м2	210,16000	1 421,00	298 637,36							0,00%
234	Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б марки I h=40мм на разделительной полосе	м2	15,93000	1 438,00	22 907,34							0,00%
235	Установка перильного ограждения на путепроводе	т	0,25000	440 475,00	110 118,75							0,00%
236	Установка оцинкованного барьерного ограждения на путепроводе 11МО (с учетом участков на сопряжении)	п.м.	88,40000	12 138,80	1 073 069,92							0,00%
237	Устройство деформационных швов мостового полотна	п.м.	56,90000	17 384,30	989 166,67							0,00%
6-3-5	**Сопряжение путепровода с насыпью**				-							
238	Отсыпка призм из дренирующего грунта экскаватором ёмк. ковша 2,0м3 с погрузкой в автосамосвалы, 15,5 км-б/д	м3	1600,00000	1 459,00	2 334 400,00							0,00%
239	Устройство подушки под блоки лежня из фракционированного щебня М1400 по способу заклинки	м3	40,70000	8 450,70	343 943,49							0,00%
240	Монтаж блоков лежня	м3	13,60000	17 551,00	238 693,60							0,00%
241	-блок Л-4, масса 4,3т объём блока -1,7м3	шт	8,00000	173 199,00	1 385 592,00							0,00%
242	Монтаж переходных плит на щебеночную подушку	м3	78,80000	17 792,00	1 402 009,60							0,00%
243	-плиты П1-6, масса 4,25т объём блока -1,7 м3	шт	36,00000	197 209,00	7 099 524,00							0,00%
244	-плиты П2-6, масса 5,5т объём блока -2,2 м3	шт	8,00000	225 266,20	1 802 129,60							0,00%
245	Укладка переходных сборных плит с объединением бетоном В25	м3	6,04000	40 379,50	243 892,18							0,00%
246	плиты ПТ200.88.15-4AIII(и)	шт	4,00000	26 431,00	105 724,00							0,00%
247	плиты ПТ200.92.15-4AIII (инд.)	шт	4,00000	29 223,20	116 892,80							0,00%
248	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей сопряжения	м2	318,00000	1 207,00	383 826,00							0,00%
6-3-6	**Проезжая часть на сопряжении.**				-							
249	Монолитная накладная плита hср=165ммиз бетона В30, F300,W6	м3	15,18000	34 383,00	521 933,94							0,00%
250	арматура: AI Ø8 сетка плоская	кг	171,00000	167,00	28 557,00							0,00%
251	AIII Ø12 сетка плоская	кг	404,80000	178,00	72 054,40							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
252	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С" h=5,2мм	м2	97,06000	2 480,00	240 708,80							0,00%
253	Выравнивающий слой из черного щебня hср=203мм	м2	184,00000	3 955,00	727 720,00							0,00%
254	Устройство покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона марки I h=90мм	м2	184,00000	2 375,00	437 000,00							0,00%
255	Покрытие двухслойное h=80мм из плотных мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей	м2	276,00000	2 838,00	783 288,00							0,00%
256	Устройство основания под тротуары из щебня h=10см щебень фр. 10-20мм	м2	60,00000	844,50	50 670,00							0,00%
257	Покрытие обочин толщиной 5см из горячих мелкозернистых а/б смесей тип Б марки I	м2	74,40000	1 924,00	143 145,60							0,00%
258	Устройствоводосбросных сооружений с проезжей части	м3	1,89600	49 760,00	94 344,96							0,00%
259	Блок Б-5	шт	24,00000	10 764,20	258 340,80							0,00%
260	Устройство лестничных сходов, h=4,36м	шт	1,00000	616 104,32	616 104,32							0,00%
6-4	**Путепровод для проезда с/х техники и прогона скота ПК 267+00**				-							
6-4-1	**Крайние опоры**				-							
261	Рытьё котлована под монолитный фундамент экскаватором ёмк. ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы, с доработкой вручную	м3	942,50000	337,10	317 716,75	-		942,50	317 716,75	942,50	317 716,75	100,00%
262	Устройство щеб. подготовки h=200мм под монолитный фундамент, щебень фр. 10-20 – 100%, М1400	м3	67,02000	7 290,50	488 609,31	-		67,02	488 609,31	67,02	488 609,31	100,00%
263	Устройство подготовки из «тощего бетона h=200мм под фундамент бетон В15, F300, W6	м3	67,02000	26 141,00	1 751 969,82							0,00%
264	Бетонирование монолитного фундамента бетон В25, F300, W6	м3	368,24000	30 840,00	11 356 521,60							0,00%
265	арматура АIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	707,56000	138,00	97 643,28							0,00%
266	АIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	2295,12000	130,00	298 365,60							0,00%
267	АIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	987,24000	178,00	175 728,72							0,00%
268	АIII Ø22 мм – сетки плоские	кг	15188,20000	158,20	2 402 773,24							0,00%
269	Бетонирование монолитного тела опоры бетон В25, F300, W6	м3	191,80000	40 478,40	7 763 757,12							0,00%
270	арматура АIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1249,68000	138,00	172 455,84							0,00%
271	АIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	3155,20000	165,00	520 608,00							0,00%
272	АIII Ø22 мм – сетки плоские	кг	5688,16000	158,00	898 729,28							0,00%
273	Обратная засыпка крайних опор	м3	415,00000	305,00	126 575,00							0,00%
274	Бетонирование монолитного ригеля опоры бетон В30, F300, W6	м3	29,08000	34 582,00	1 005 644,56							0,00%
275	арматура АIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1236,56000	138,00	170 645,28							0,00%
276	АIII Ø14 мм – сетки плоские	кг	636,56000	165,00	105 032,40							0,00%
277	АIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	2293,20000	152,00	348 566,40							0,00%
278	Устройство монолитных подферменников бетон В30, F300, W6	м3	5,96000	34 692,00	206 764,32							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г. Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
279	арматура AIII Ø10 мм – сетка плоская	кг	797,44000	183,00	145 931,52							0,00%
280	арматура AIII Ø10 мм – отд. стержни	кг	5,44000	143,00	777,92							0,00%
281	арматура AIII Ø14 мм – отд.стержни	кг	11,28000	138,00	1 556,64							0,00%
282	Бетонирование шкафной стенки и открылков бетон B25, F300, W6	м3	12,00000	40 210,00	482 520,00							0,00%
283	арматура AI Ø6 мм – шпилька	кг	13,20000	150,00	1 980,00							0,00%
284	AIII Ø14 мм – сетки плоские	кг	1235,68000	165,00	203 887,20							0,00%
285	AIII Ø14 мм – отд.стержни	кг	34,32000	138,00	4 736,16							0,00%
286	AIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	90,44000	130,00	11 757,20							0,00%
287	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей опор надземных частей опор	м2	816,00000	1 206,80	984 748,80							0,00%
288	Окраска полихлорвиниловой краской за 2 раза	м2	403,00000	337,70	136 093,10							0,00%
6-4-2	**Подпорные стенки**				-							
289	Рытьё котлована для устройства подпорных стен экскаватором ёмк. ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы, с доработкой вручную	м3	420,30000	360,60	151 560,18							0,00%
290	Устройство монолитного фундамента, бетон B15, F300, W6	м3	18,60000	26 141,00	486 222,60							0,00%
291	Бетонирование подпорной стенки ПС-1 бетон B25, F300, W6	м3	44,20000	66 708,00	2 948 493,60							0,00%
292	арматура AIII Ø12 мм – отд. стержни	кг	91,24000	141,00	12 864,84							0,00%
293	AIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	757,36000	178,00	134 810,08							0,00%
294	AIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	684,68000	165,00	112 972,20							0,00%
295	AIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	1850,88000	152,00	281 333,76							0,00%
296	Бетонирование подпорной стенки ПС-2 бетон B25, F300, W6	м3	47,60000	66 710,80	3 175 434,08							0,00%
297	арматура AIII Ø12 мм – отд. стержни	кг	96,08000	141,00	13 547,28							0,00%
298	AIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	843,42000	178,00	150 128,76							0,00%
299	AIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	759,28000	165,00	125 281,20							0,00%
300	AIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	2045,52000	152,00	310 919,04							0,00%
301	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей подпорных стен	м2	132,00000	1 207,00	159 324,00							0,00%
302	Обратная засыпка подпорных стенок	м3	369,00000	355,00	130 995,00							0,00%
303	Окраска полихлорвиниловой краской за 2 раза надземных частей подпорных стен	м2	50,00000	337,70	16 885,00							0,00%
6-4-3	**Пролётное строение**				-							
304	Монтаж и демонтаж траверсы	т	15,00000	65 286,90	979 303,50							0,00%
305	Установка полиуретановых опорных частей. -ЛП18.65 разм. 17,9x21,4x6,5 см	шт	64,00000	17 898,50	1 145 504,00							0,00%
306	Монтаж ж.б. плит пролётных строений L=9,0м бетон кл. B35, F300, W6,	м3	71,40000	17 234,30	1 230 529,02							0,00%
307	Плиты П9-А14К-7 масса блока 6,4т объём бетона 2,55м3	шт	28,00000	440 179,20	12 325 017,60							0,00%
308	Заполнение пазов между плитами пролётного строения, бетон B30, F300, W6	м3	12,64000	28 391,80	358 872,35							0,00%
309	Накладная плита проезжей части hср=120мм монолитный бетон B30, F300, W6	м3	30,94000	34 410,20	1 064 651,59							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
310	арматура: AI Ø8–сетка плоская	кг	508,32000	168,00	85 397,76							0,00%
311	AIII Ø12–сетка плоская	кг	1168,20000	178,00	207 939,60							0,00%
312	AIII Ø10–отдельные стержни	кг	97,20000	143,00	13 899,60							0,00%
313	Устройство монолитных бордюров под барьерные и перильные ограждения бетон В30, F300, W6	м3	5,35000	48 003,00	256 816,05							0,00%
314	арматура: AIII Ø10–каркас пространственный	кг	479,68000	192,00	92 098,56							0,00%
315	-закладное изделие МН-11AIII-5	кг	686,16000	172,00	118 019,52							0,00%
316	-закладное изделие ЗД-2	кг	28,80000	172,00	4 953,60							0,00%
317	Окраска пролетных строений полихлорвиниловой, с устройством подмостей	м2	274,00000	749,10	205 253,40							0,00%
6-4-4	**Проезжая часть мостового полотна**				-							
318	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С" h=5,2мм	м2	231,33000	2 479,00	573 467,07							0,00%
319	Устройство нижнего горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б, толщ 8 см	м2	210,60000	1 418,00	298 630,80							0,00%
320	Устройство верхнего горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б, толщ 4 см	м2	210,16000	1 421,00	298 637,36							0,00%
321	Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б марки I h=40мм на разделительной полосе	м2	15,93000	1 438,00	22 907,34							0,00%
322	Установка перильного ограждения на путепроводе	т	0,25000	440 475,00	110 118,75							0,00%
323	Установка оцинкованного барьерного ограждения на путепроводе 11МО (с учетом участков на сопряжении)	п.м.	88,40000	12 138,80	1 073 069,92							0,00%
324	Устройство деформационных швов мостового полотна	п.м.	56,90000	17 377,90	988 802,51							0,00%
6-4-5	**Сопряжение путепровода с насыпью**				-							
325	Отсыпка призм из дренирующего грунта экскаватором емк. ковша 2,0м3 с погрузкой в автосамосвалы, 15,5 км б/д	м3	1620,00000	1 458,54	2 362 834,80							0,00%
326	Устройство подушки под блоки лежня из фракционированного щебня М1400 по способу заклинки	м3	40,70000	8 450,70	343 943,49							0,00%
327	Монтаж блоков лежня	м3	13,60000	17 550,80	238 690,88							0,00%
328	-блок Л-4, масса 4,3т объём блока -1,7м3	шт	8,00000	173 198,70	1 385 589,60							0,00%
329	Монтаж переходных плит на щебеночную подушку	м3	78,80000	17 792,10	1 402 017,48							0,00%
330	-плиты П1-6, масса 4,25т объём блока -1,7 м3	шт	36,00000	197 209,10	7 099 527,60							0,00%
331	-плиты П2-6, масса 5,5т объём блока -2,2 м3	шт	8,00000	225 266,20	1 802 129,60							0,00%
332	Укладка переходных сборных плит с объединением бетоном В25	м3	6,04000	40 379,50	243 892,18							0,00%
333	плиты ПТ200.88.15-4AIII(и)	шт	4,00000	26 431,00	105 724,00							0,00%
334	плиты ПТ200.92.15-4AIII (инд.)	шт	4,00000	29 223,20	116 892,80							0,00%
335	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей сопряжения	м2	318,00000	1 207,00	383 826,00							0,00%
6-4-6	**Проезжая часть на сопряжении.**				-							

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
336	Монолитная накладная плита hср=165ммиз бетона В30, F300,W6	м3	15,18000	34 383,00	521 933,94							0,00%
337	арматура: AI Ø8 сетка плоская	кг	171,00000	167,00	28 557,00							0,00%
338	AIII Ø12 сетка плоская	кг	404,80000	178,00	72 054,40							0,00%
339	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С" h=5,2мм	м2	97,06000	2 479,00	240 611,74							0,00%
340	Выравнивающий слой из черного щебня hср=203мм	м2	184,00000	3 955,00	727 720,00							0,00%
341	Устройство покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона марки I h=90мм	м2	184,00000	2 375,00	437 000,00							0,00%
342	Покрытие двухслойное h=80мм из плотных мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей	м2	276,00000	2 838,00	783 288,00							0,00%
343	Устройство основания под тротуары из щебня h=10см щебень фр. 10-20мм	м2	60,00000	844,50	50 670,00							0,00%
344	Покрытие обочин толщиной 5см из горячих мелкозернистых а/б смесей тип Б марки I	м2	74,40000	1 924,00	143 145,60							0,00%
345	Устройствоводосбросных сооружений с проезжей части	м3	1,89600	49 760,00	94 344,96							0,00%
346	Блок Б-5	шт	24,00000	10 764,20	258 340,80							0,00%
347	Устройство лестничных сходов, h=4,3м	шт	1,00000	614 975,00	614 975,00							0,00%
348	Устройство лестничных сходов, h=4,64м	шт	1,00000	612 300,00	612 300,00							0,00%
6-5	**Путепровод для проезда с/х техники и прогона скота ПК 300+87**				-							
6-5-1	**Крайние опоры**				-							
349	Рытьё котлована под монолитный фундамент экскаватором ёмк. ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы, с доработкой вручную	м3	1357,95000	339,00	460 345,05							0,00%
350	Водоотлив из котлованов, с устройством закладного крепления котлована с последующей разборкой	м3	1213,50000	2 292,90	2 782 434,15							0,00%
351	Устройство щеб. подготовки h=200мм под монолитный фундамент, щебень фр. 10-20 – 100%, М1400	м3	67,02000	7 290,50	488 609,31							0,00%
352	Устройство подготовки из «тощего бетона h=200мм под фундамент бетон В15, F300, W6	м3	67,02000	26 141,00	1 751 969,82							0,00%
353	Бетонирование монолитного фундамента бетон В25, F300, W6	м3	368,24000	30 840,50	11 356 705,72							0,00%
354	арматура AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	707,56000	138,00	97 643,28							0,00%
355	AIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	2295,12000	130,00	298 365,60							0,00%
356	AIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	987,24000	178,00	175 728,72							0,00%
357	AIII Ø22 мм – сетки плоские	кг	15188,16000	158,00	2 399 729,28							0,00%
358	Бетонирование монолитного тела опоры бетон В25, F300, W6	м3	226,68000	40 452,50	9 169 772,70							0,00%
359	арматура AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1358,68000	138,00	187 497,84							0,00%
360	AIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	3712,00000	165,00	612 480,00							0,00%
361	AIII Ø22 мм – сетки плоские	кг	6733,52000	158,00	1 063 896,16							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
362	Обратная засыпка крайних опор	м3	846,25000	264,00	223 410,00							0,00%
363	Бетонирование монолитного ригеля опоры бетон В30, F300, W6	м3	29,08000	34 582,00	1 005 644,56							0,00%
364	арматура АIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1236,56000	138,00	170 645,28							0,00%
365	АIII Ø14 мм – сетки плоские	кг	636,56000	165,00	105 032,40							0,00%
366	АIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	2293,20000	152,00	348 566,40							0,00%
367	Устройство монолитных подферменников бетон В30, F300, W6	м3	5,96000	34 692,00	206 764,32							0,00%
368	арматура АIII Ø10 мм – сетка плоская	кг	797,44000	183,00	145 931,52							0,00%
369	арматура АIII Ø10 мм – отд. стержни	кг	5,44000	143,00	777,92							0,00%
370	арматура АIII Ø14 мм – отд.стержни	кг	11,28000	138,00	1 556,64							0,00%
371	Бетонирование шкафной стенки и открылков бетон В25, F300, W6	м3	12,00000	40 210,00	482 520,00							0,00%
372	арматура АI Ø6 мм – шпилька	кг	13,20000	150,00	1 980,00							0,00%
373	АIII Ø14 мм – сетки плоские	кг	1235,68000	165,50	204 505,04							0,00%
374	АIII Ø14 мм – отд.стержни	кг	34,32000	138,00	4 736,16							0,00%
375	АIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	90,44000	130,00	11 757,20							0,00%
376	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей опор надземных частей опор	м2	762,00000	1 207,00	919 734,00							0,00%
377	Окраска полихлорвиниловой краской за 2 раза	м2	199,00000	337,70	67 202,30							0,00%
6-5-2	**Подпорные стенки**				-							
378	Рытьё котлована для устройства подпорных стен экскаватором ёмк. ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы, с доработкой вручную	м3	625,88000	359,00	224 690,92							0,00%
379	Водоотлив из котлованов, с устройством закладного крепления котлована с последующей разборкой	м3	560,30000	2 281,60	1 278 380,48							0,00%
380	Устройство монолитного фундамента, бетон В15, F300, W6	м3	18,80000	26 140,20	491 435,76							0,00%
381	Бетонирование подпорной стенки ПС-1 бетон В25, F300, W6	м3	47,80000	66 709,10	3 188 694,98							0,00%
382	арматура АIII Ø12 мм – отд. стержни	кг	99,82000	141,00	14 074,62							0,00%
383	АIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	833,68000	178,00	148 395,04							0,00%
384	АIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	757,26000	165,00	124 947,90							0,00%
385	АIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	2018,22000	152,00	306 769,44							0,00%
386	Бетонирование подпорной стенки ПС-2 бетон В25, F300, W6	м3	53,20000	65 854,10	3 503 438,12							0,00%
387	арматура АIII Ø12 мм – отд. стержни	кг	105,44000	142,00	14 972,48							0,00%
388	АIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	921,42000	178,00	164 012,76							0,00%
389	АIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	831,40000	165,00	137 181,00							0,00%
390	АIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	2216,46000	152,00	336 901,92							0,00%
391	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей подпорных стен	м2	242,00000	1 207,00	292 094,00							0,00%
392	Обратная засыпка подпорных стенок	м3	723,30000	340,10	245 994,33							0,00%
393	Окраска полихлорвиниловой краской за 2 раза надземных частей подпорных стен	м2	122,00000	337,70	41 199,40							0,00%
6-5-3	**Пролётное строение**				-							

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Еди. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
394	Монтаж и демонтаж траверсы	т	15,00000	65 205,00	978 075,00							0,00%
395	Установка полиуретановых опорных частей: -ЛП18.65 разм. 17,9х21,4х6,5 см	шт	64,00000	17 898,50	1 145 504,00							0,00%
396	Монтаж ж.б. плит пролётных строений L=9,0м бетон кл. В35, F300, W6,	м3	71,40000	17 234,30	1 230 529,02							0,00%
397	Плиты П9-А14К-7 масса блока 6,4т объём бетона 2,55м3	шт	28,00000	440 179,20	12 325 017,60							0,00%
398	Заполнение пазов между плитами пролётного строения, бетон В30, F300, W6	м3	12,64000	28 392,00	358 874,88							0,00%
399	Накладная плита проезжей части hср=120мм монолитный бетон В30, F300, W6	м3	30,94000	34 410,00	1 064 645,40							0,00%
400	арматура: AI Ø8–сетка плоская	кг	508,32000	168,00	85 397,76							0,00%
401	AIII Ø12–сетка плоская	кг	1168,20000	178,00	207 939,60							0,00%
402	AIII Ø10–отдельные стержни	кг	97,20000	143,00	13 899,60							0,00%
403	Устройство монолитных бордюров под барьерные и перильные ограждения бетон В30, F300, W6	м3	5,35000	48 003,00	256 816,05							0,00%
404	арматура: AIII Ø10–каркас пространственный	кг	479,68000	192,00	92 098,56							0,00%
405	закладное изделие	кг	714,96000	172,00	122 973,12							0,00%
406	Окраска пролетных строений полихлорвиниловой, с устройством подмостей	м2	274,00000	749,10	205 253,40							0,00%
6-5-4	**Проезжая часть мостового полотна**				-							
407	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С" h=5,2мм	м2	231,33000	2 479,00	573 467,07							0,00%
408	Устройство нижнего горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б, толщ 8 см	м2	210,60000	1 418,00	298 630,80							0,00%
409	Устройство верхнего горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б, толщ 4 см	м2	210,16000	1 421,00	298 637,36							0,00%
410	Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б марки I h=40мм на разделительной полосе	м2	15,93000	1 438,00	22 907,34							0,00%
411	Установка перильного ограждения на путепроводе	т	0,25000	440 475,00	110 118,75							0,00%
412	Установка оцинкованного барьерного ограждения на путепроводе 11МО (с учетом участков на сопряжении)	п.м.	88,40000	12 138,80	1 073 069,92							0,00%
413	Устройство деформационных швов мостового полотна	п.м.	56,90000	17 369,30	988 313,17							0,00%
6-5-5	**Сопряжение путепровода с насыпью**				-							
414	Отсыпка призм из дренирующего грунта экскаватором ёмк. ковша 2,0м3 с погрузкой в автосамосвалы, 15,5 км б/д	м3	1630,00000	1 460,90	2 381 267,00							0,00%
415	Устройство подушки под блоки лежня из фракционированного щебня М1400 по способу заклинки	м3	40,70000	8 450,70	343 943,49							0,00%
416	Монтаж блоков лежня	м3	13,60000	17 550,80	238 690,88							0,00%
417	-блок Л-4, масса 4,3т объём блока -1,7м3	шт	8,00000	173 199,00	1 385 592,00							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г Караганды км 1472-1497 Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76 Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30 Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Еди. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
418	Монтаж переходных плит на щебеночную подушку	м3	78,80000	17 792,10	1 402 017,48							0,00%
419	-плиты П1-6, масса 4,25т объём блока -1,7 м3	шт	36,00000	197 209,10	7 099 527,60							0,00%
420	-плиты П2-6, масса 5,5т объём блока -2,2 м3	шт	8,00000	225 266,20	1 802 129,60							0,00%
421	Укладка переходных сборных плит с объединением бетоном В25	м3	6,04000	40 379,00	243 889,16							0,00%
422	плиты ПТ200.88.15-4АIII(и)	шт	4,00000	26 431,00	105 724,00							0,00%
423	плиты ПТ200.92.15-4АIII (инд.)	шт	4,00000	29 223,20	116 892,80							0,00%
424	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей сопряжения	м2	318,00000	1 207,00	383 826,00							0,00%
6-5-6	**Проезжая часть на сопряжении**				-							
425	Монолитная накладная плита hср=165ммиз бетона В30, F300, W6	м3	15,18000	34 383,00	521 933,94							0,00%
426	арматура: AI Ø8 сетка плоская	кг	171,00000	167,30	28 608,30							0,00%
427	AIII Ø12 сетка плоская	кг	404,80000	178,00	72 054,40							0,00%
428	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С" h=5,2мм	м2	97,06000	2 479,00	240 611,74							0,00%
429	Выравнивающий слой из черного щебня hср=203мм	м2	184,00000	3 955,00	727 720,00							0,00%
430	Устройство покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона марки I h=90мм	м2	184,00000	2 375,00	437 000,00							0,00%
431	Покрытие двухслойное h=80мм из плотных мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей	м2	276,00000	2 838,00	783 288,00							0,00%
432	Устройство основания под тротуары из щебня h=10см щебень фр.10-20мм	м2	60,00000	844,50	50 670,00							0,00%
433	Покрытие обочин толщиной 5см из горячих мелкозернистых а/б смесей тип Б марки I	м2	74,40000	1 924,00	143 145,60							0,00%
434	Устройствоводосбросных сооружений с проезжей части	м3	1,89600	49 760,00	94 344,96							0,00%
435	Блок Б-5	шт	24,00000	10 764,22	258 341,28							0,00%
436	Устройство лестничных сходов, h=4,01м	шт	1,00000	621 032,04	621 032,04							0,00%
6-6	**Путепровод для проезда с/х техники и прогона скота ПК 323+60**				-							
6-6-1	**Подготовка территории строительства**				-							
437	Грубая планировка площадки бульдозером h=0,5м	м2	830,00000	251,70	208 911,00							0,00%
6-6-2	**Крайние опоры**				-							
438	Рытьё котлована под монолитный фундамент экскаватором ёмк. ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы, с доработкой вручную	м3	918,00000	426,50	391 527,00							0,00%
439	Водоотлив из котлованов, с устройством закладного крепления котлована с последующей разборкой	м3	851,00000	2 308,30	1 964 363,30							0,00%
440	Устройство щеб. подготовки h=200мм под монолитный фундамент, щебень фр. 10-20 – 100%, М1400	м3	67,02000	7 290,00	488 575,80							0,00%
441	Устройство подготовки из «тощего бетона h=200мм под фундамент бетон В15, F300, W6	м3	67,02000	26 141,00	1 751 969,82							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г. Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
442	Бетонирование монолитного фундамента бетон В25, F300, W6	м3	368,24000	30 841,00	11 356 889,84							0,00%
443	арматура AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	707,56000	138,00	97 643,28							0,00%
444	AIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	2295,12000	130,00	298 365,60							0,00%
445	AIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	987,24000	178,00	175 728,72							0,00%
446	AIII Ø22 мм – сетки плоские	кг	15188,16000	158,00	2 399 729,28							0,00%
447	Бетонирование монолитного тела опоры бетон В25, F300, W6	м3	191,80000	40 478,40	7 763 757,12							0,00%
448	арматура AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1249,68000	138,00	172 455,84							0,00%
449	AIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	3155,20000	165,00	520 608,00							0,00%
450	AIII Ø22 мм – сетки плоские	кг	5688,16000	158,00	898 729,28							0,00%
451	Обратная засыпка крайних опор	м3	369,20000	274,30	101 271,56							0,00%
452	Бетонирование монолитного ригеля опоры бетон В30, F300, W6	м3	29,08000	34 582,00	1 005 644,56							0,00%
453	арматура AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1236,56000	138,00	170 645,28							0,00%
454	AIII Ø14 мм – сетки плоские	кг	636,56000	165,00	105 032,40							0,00%
455	AIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	2293,20000	152,00	348 566,40							0,00%
456	Устройство монолитных подферменников бетон В30, F300, W6	м3	5,96000	34 692,00	206 764,32							0,00%
457	арматура AIII Ø10 мм – сетка плоская	кг	797,44000	183,00	145 931,52							0,00%
458	арматура AIII Ø10 мм – отд. стержни	кг	5,44000	143,00	777,92							0,00%
459	арматура AIII Ø14 мм – отд.стержни	кг	11,28000	138,00	1 556,64							0,00%
460	Бетонирование шкафной стенки и открылков бетон В25, F300, W6	м3	12,00000	40 210,00	482 520,00							0,00%
461	арматура AI Ø6 мм – шпилька	кг	13,20000	150,00	1 980,00							0,00%
462	AIII Ø14 мм – сетки плоские	кг	1235,68000	165,00	203 887,20							0,00%
463	AIII Ø14 мм – отд.стержни	кг	34,32000	138,00	4 736,16							0,00%
464	AIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	90,44000	130,00	11 757,20							0,00%
465	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей опор надземных частей опор	м2	713,00000	1 207,00	860 591,00							0,00%
466	Окраска полихлорвиниловой краской за 2 раза	м2	199,00000	337,70	67 202,30							0,00%
6-6-3	**Подпорные стенки**				-							
467	Рытьё котлована для устройства подпорных стен экскаватором ёмк. ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы, с доработкой вручную	м3	389,36000	499,00	194 290,64							0,00%
468	Водоотлив из котлованов, с устройством закладного крепления котлована с последующей разборкой	м3	322,10000	3 039,60	979 055,16							0,00%
469	Устройство монолитного фундамента, бетон В15, F300, W6	м3	19,60000	26 140,20	512 347,92							0,00%
470	Бетонирование подпорной стенки ПС-1 бетон В25, F300, W6	м3	95,20000	66 710,80	6 350 868,16							0,00%
471	арматура AIII Ø12 мм – отд. стержни	кг	192,16000	142,00	27 286,72							0,00%
472	AIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	1686,84000	178,00	300 257,52							0,00%
473	AIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	1518,56000	165,00	250 562,40							0,00%
474	AIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	4091,04000	152,00	621 838,08							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
475	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей подпорных стен	м2	206,00000	1 207,00	248 642,00							0,00%
476	Обратная засыпка подпорных стенок	м3	261,60000	445,70	116 595,12							0,00%
477	Окраска полихлорвиниловой краской за 2 раза надземных частей подпорных стен	м2	122,00000	337,70	41 199,40							0,00%
6-6-4	**Пролётное строение**				-							
478	Монтаж и демонтаж траверсы	т	15,00000	65 225,30	978 379,50							0,00%
479	Установка полиуретановых опорных частей: -ЛП18.65 разм. 17,9х21,4х6,5 см	шт	64,00000	17 898,50	1 145 504,00							0,00%
480	Монтаж ж.б. плит пролётных строений L=9,0м бетон кл. В35, F300, W6,	м3	71,40000	17 234,30	1 230 529,02							0,00%
481	Плиты П9-А14К-7 масса блока 6,4т объём бетона 2,55м3	шт	28,00000	440 179,20	12 325 017,60							0,00%
482	Заполнение пазов между плитами пролётного строения, бетон В30, F300, W6	м3	12,64000	28 392,00	358 874,88							0,00%
483	Накладная плита проезжей части hср=120мм монолитный бетон В30, F300, W6	м3	30,94000	34 410,00	1 064 645,40							0,00%
484	арматура: AI Ø8–сетка плоская	кг	508,32000	168,00	85 397,76							0,00%
485	AIII Ø12–сетка плоская	кг	1168,20000	178,00	207 939,60							0,00%
486	AIII Ø10–отдельные стержни	кг	97,20000	143,00	13 899,60							0,00%
487	Устройство монолитных бордюров под барьерные и перильные ограждения бетон В30, F300, W6	м3	5,35000	48 003,00	256 816,05							0,00%
488	арматура: AIII Ø10–каркас пространственный	кг	479,68000	192,00	92 098,56							0,00%
489	-закладное изделие МН-11AIII-5	кг	686,16000	172,00	118 019,52							0,00%
490	-закладное изделие 3Д-2	кг	28,80000	172,00	4 953,60							0,00%
491	Окраска пролетных строений полихлорвиниловой, с устройством подмостей	м2	274,00000	749,10	205 253,40							0,00%
6-6-5	**Проезжая часть мостового полотна**				-							
492	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С" h=5,2мм	м2	231,33000	2 479,00	573 467,07							0,00%
493	Устройство нижнего горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б, толщ 8 см	м2	210,60000	1 418,00	298 630,80							0,00%
494	Устройство верхнего горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б, толщ 4 см	м2	210,16000	1 421,00	298 637,36							0,00%
495	Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б марки I h=40мм на разделительной полосе	м2	15,93000	1 438,00	22 907,34							0,00%
496	Установка перильного ограждения на путепроводе	т	0,25000	440 475,00	110 118,75							0,00%
497	Установка оцинкованного барьерного ограждения на путепроводе 11МО (с учетом участков на сопряжении)	п.м.	88,40000	12 138,80	1 073 069,92							0,00%
498	Устройство деформационных швов мостового полотна	п.м.	56,90000	17 371,40	988 432,66							0,00%
6-6-6	**Сопряжение путепровода с насыпью**				-							

Проект	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.	Номер Сертификата:	№-3
Заказчик	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	Дата Сертификата:	15.05.2018г.
Подрядчик	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Срок исполнения:	18.04.2018 - 15.05.2018г.г.
Инженер	ТОО "Құрылыс Сапасы"		
Договор	№ 21-05-20/45 от 16.10.2017 года		

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
499	Отсыпка призм из дренирующего грунта экскаватором емк. ковша 2,0м3 с погрузкой в автосамосвалы, 15,5 км б/д.	м3	2073,00000	1 073,00	2 224 329,00							0,00%
500	Устройство подушки под блоки лежня из фракционированного щебня М1400 по способу заклинки	м3	40,70000	8 450,70	343 943,49							0,00%
501	Монтаж блоков лежня	м3	13,60000	17 550,80	238 690,88							0,00%
502	-блок Л-4, масса 4,3т объём блока -1,7м3	шт	8,00000	173 198,70	1 385 589,60							0,00%
503	Монтаж переходных плит на щебеночную подушку	м3	78,80000	17 792,10	1 402 017,48							0,00%
504	-плиты П1-6, масса 4,25т объём блока -1,7 м3	шт	36,00000	197 209,10	7 099 527,60							0,00%
505	-плиты П2-6, масса 5,5т объём блока -2,2 м3	шт	8,00000	225 266,20	1 802 129,60							0,00%
506	Укладка переходных сборных плит с объединением бетоном В25	м3	6,04000	40 379,00	243 889,16							0,00%
507	плиты ПТ200.88.15-4АIII(и)	шт	4,00000	26 431,00	105 724,00							0,00%
508	плиты ПТ200.92.15-4АIII (инд.)	шт	4,00000	29 223,20	116 892,80							0,00%
509	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей сопряжения	м2	318,00000	1 207,00	383 826,00							0,00%
6-6-7	**Проезжая часть на сопряжении**				-							
510	Монолитная накладная плита hср=165ммиз бетона В30, F300,W6	м3	15,18000	34 383,00	521 933,94							0,00%
511	арматура: AI Ø8 сетка плоская	кг	171,00000	168,00	28 728,00							0,00%
512	AIII Ø12 сетка плоская	кг	404,80000	178,00	72 054,40							0,00%
513	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С" h=5,2мм	м2	97,06000	2 479,00	240 611,74							0,00%
514	Выравнивающий слой из черного щебня hср=203мм	м2	184,00000	3 955,00	727 720,00							0,00%
515	Устройство покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона марки I h=90мм	м2	184,00000	2 375,00	437 000,00							0,00%
516	Покрытие двухслойное h=80мм из плотных мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей	м2	276,00000	2 838,00	783 288,00							0,00%
517	Устройство основания под тротуары из щебня h=10см щебень фр. 10-20мм	м2	60,00000	844,50	50 670,00							0,00%
518	Покрытие обочин толщиной 5см из горячих мелкозернистых а/б смесей тип Б марки I	м2	74,40000	1 924,00	143 145,60							0,00%
519	Устройствоводосбросных сооружений с проезжей части	м3	1,89600	49 760,00	94 344,96							0,00%
520	Блок Б-5	шт	24,00000	10 764,22	258 341,28							0,00%
521	Устройство лестничных сходов h=4,4м	шт	1,00000	615 102,24	615 102,24							0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**492 855 774,17**		-		**806 326,06**		**806 326,06**	**0,16%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
7-1	**Мост через р. Сокур на ПК284+67,3**											
7-1-1	**Подготовка территории строительства**											
1	Планировка верха стройплощадки бульдозером грунт II группы	м2	7000,00	4,59	32 130,00			7 000,00	32 130,00	7 000,00	32 130,00	100,00%
2	Устройство грунтовой перемычки: отсыпка грунта с послойным уплотнением	м3	1704,30	709,80	1 209 712,14			1 704,30	1 209 712,14	1 704,30	1 209 712,14	100,00%
3	Укладка металлической трубы диам. нар. 720мм, L-46,0м с обратной разборкой	шт	2,00	2192409,40	4 384 818,80	2,00	4 384 818,80	-	-	2,00	4 384 818,80	100,00%
4	Устройство дорог из сборных ж/б плит 3,0х1,5х0,22 м, бетон В30 с разборкой	шт	40,00	141790,24	5 671 609,60	-		10,00	1 417 902,40	10,00	1 417 902,40	25,00%
7-1-2	**Береговые опоры**				-							
6	Бурение скважины диаметр 1,5м в обсадных трубах с последующим извлечением длиной 12,5 м	м3	302,10	241183,00	72 861 384,30	-	-	151,05	36 430 209,78	151,05	36 430 209,78	50,00%
7	Бетонирование скважин методом ВПТ (с учётом шлама), В25, F300, W6	м3	357,41	23200,00	8 291 865,60	-	-	178,70	4 145 932,80	178,70	4 145 932,80	50,00%
8	-арматура: AI Ø8 мм (каркас простр.)	кг	1666,72	178,00	296 676,16	-	-	833,36	148 338,08	833,36	148 338,08	50,00%
9	AIII Ø20 мм (каркас простр.)	кг	9601,92	168,00	1 613 122,56	-	-	4 800,96	806 561,28	4 800,96	806 561,28	50,00%
10	AIII Ø16 мм 3Д	кг	492,48	138,00	67 962,24	-	-	246,24	33 981,12	246,24	33 981,12	50,00%
11	- прокат 6х30	кг	226,72	133,00	30 153,76	-	-	113,36	15 076,88	113,36	15 076,88	50,00%
12	-прокат 8х100	кг	2375,04	162,00	384 756,48	-	-	1 187,52	192 378,24	1 187,52	192 378,24	50,00%
13	Срубка слабого бетона (шлама) h=0,4м с вывозом	шт	16,00	3519,45	56 311,20							0,00%
14	Бетонирование ригеля , бетон В30	м3	63,32	34702,00	2 197 330,64							0,00%
15	арматура AI Ø10 мм – хомуты	кг	3141,28	137,00	430 355,36							0,00%
16	AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1383,84	138,00	190 969,92							0,00%
17	AIII Ø22 мм – каркас плоский	кг	4859,12	158,00	767 740,96							0,00%
18	AIII Ø28 мм – каркас плоский	кг	5043,28	152,00	766 578,56							0,00%
19	Бетонирование шкафных стенок бетон В25, F300, W6	м3	13,60	40203,20	546 763,52							0,00%
20	арматура AI Ø6 мм – шпилька	кг	13,20	150,00	1 980,00							0,00%
21	AIII Ø14 мм – сетка плоская	кг	1391,12	165,00	229 534,80							0,00%
22	AIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	90,44	130,00	11 757,20							0,00%
23	Устройство монолитных подферменников бетон В30, F300, W6	м3	7,28	34692,00	252 557,76							0,00%
24	арматура AIII Ø10 мм	кг	980,24	182,50	178 893,80							0,00%
25	AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	13,76	138,00	1 898,88							0,00%
26	Устройство сливов из цементного раствора М200	м3	1,20	22924,60	27 509,52							0,00%
27	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей опор	м2	125,00	1207,00	150 875,00							0,00%
7-1-3	**Промежуточные опоры**				-							
28	Бурение ствола скважины диаметр 1,5м в обсадных трубах с последующим извлечением в грунте III группы (по буримости)	м3	532,28	241296,00	128 437 034,88	133,07	32 108 776,13	133,07	32 108 776,13	266,14	64 217 552,26	50,00%
29	Бетонирование скважин методом ВПТ (с учётом шлама) h=19,19 В25,F300,W6	м3	553,15	23295,20	12 885 739,88	138,29	3 221 434,97	138,29	3 221 434,97	276,58	6 442 869,94	50,00%
30	-арматура: AI Ø8 мм (каркас простр.)	кг	2572,20	178,00	457 851,60	640,48	114 005,44	640,48	114 005,44	1 280,96	228 010,88	49,80%
31	AIII Ø28 мм (каркас простр.)	кг	48516,10	162,00	7 859 608,20	12 281,44	1 989 593,28	12 281,44	1 989 593,28	24 562,88	3 979 186,56	50,63%
32	AIII Ø16 мм 3Д	кг	701,11	138,00	96 753,18	184,68	25 485,84	184,68	25 485,84	369,36	50 971,68	52,68%
33	-6х30	кг	310,51	133,00	41 297,83	79,52	10 576,16	79,52	10 576,16	159,04	21 152,32	51,22%

Проект: Реконструкция коридора Цеатр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
34	-8x100	кг	3381,20	162,00	547 754,40	890,64	144 283,68	890,64	144 283,68	1 781,28	288 567,36	52,68%
35	Срубка слабого бетона (шлама) h=0,4м	шт	16,00	3519,45	56 311,20							0,00%
36	Бетонирование верха столба насухо в инвентарной металлической опалубке диаметром 1,5м, монолитным бетоном В25, F300, W6 h=3,21м	м3	90,65	42821,00	3 881 723,65							0,00%
37	Арматура: AI Ø8 мм (каркас простр.)	кг	439,16	178,00	78 170,48							0,00%
38	AIII Ø28 мм (каркас простр.)	кг	8282,30	162,00	1 341 732,60							0,00%
39	AIII Ø16 мм ЗД	кг	119,69	137,00	16 397,53							0,00%
40	-6x30	кг	53,01	133,00	7 050,33							0,00%
41	-8x100	кг	577,20	162,00	93 506,40							0,00%
42	AIII Ø12 мм (сетка плоская)	кг	1040,64	178,00	185 233,92							0,00%
43	AIII Ø16 мм (сетка плоская)	кг	1077,44	165,00	177 777,60							0,00%
44	AIII Ø28 мм (сетка плоская)	кг	1013,76	152,00	154 091,52							0,00%
45	AIII Ø12 мм (отд. стержни)	кг	1000,96	142,00	142 136,32							0,00%
46	Бетонирование монолитных диафрагм промежуточных опор в деревянной опалубке бетон В25, F300, W6	м3	74,80	39774,00	2 975 095,20							0,00%
47	Арматура: AIII Ø12 мм (отд. стержни)	кг	1406,88	142,00	199 776,96							
48	AIII Ø28 мм (отд. стержни)	кг	4451,52	124,00	551 988,48							0,00%
49	Бетонирование ригеля промежуточных опор №2,3 бетон В30, F300, W6, с устройством подмостей	м3	63,32	62373,00	3 949 458,36							0,00%
50	Арматура AI Ø10 мм – хомуты	кг	3141,28	137,00	430 355,36							0,00%
51	AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1116,72	138,00	154 107,36							0,00%
52	AIII Ø22 мм – каркас плоский	кг	4859,12	158,00	767 740,96							0,00%
53	AIII Ø28 мм – каркас плоский	кг	5043,28	152,00	766 578,56							0,00%
54	Устройство монолитных подферменников бетон В30, F300, W6	м3	11,08	34699,00	384 464,92							0,00%
55	Арматура AIII Ø10 мм – сетка плоская	кг	1545,28	182,00	281 240,96							0,00%
56	AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	20,64	138,00	2 848,32							0,00%
57	Устройство сливов из цементного раствора М200	м3	1,74	31136,00	54 176,64							0,00%
58	Окраска опор полихлорвиниловой краской за два раза	м2	345,00	337,70	116 506,50							0,00%
7-1-4	**Пролётное строение**				-							
58	Монтаж и демонтаж металл. траверсы индивидуального изготовления (двутавр №55)	т	18,10	65625,80	1 187 826,98							0,00%
59	Установка полиуретановых опорных частей ЛП18.65, 21,4x17,9x6,5 см	шт	192,00	17898,50	3 436 512,00							0,00%
60	Монтаж плит пролётного строения П18-А14К7	м3	545,16	14912,00	8 129 425,92							
61	Плита П-18-А14-К7	шт	84,00	1176240,30	98 804 185,20							0,00%
62	Шпоночное объединение плит пролётного строения, бетон В30, F300, W6	м3	72,60	28391,70	2 061 237,42							0,00%
63	Накладная плита проезжей части hср=150мм из монолитного бетона В30, F300, W6	м3	232,10	34394,30	7 982 917,03							0,00%
64	Арматура: AI Ø8–сетка плоская	кг	3101,76	167,00	517 993,92							0,00%
7-1-6	AIII Ø12–сетка плоская	кг	7009,20	178,00	1 247 637,60							0,00%
65	AIII Ø10–отд. стержни	кг	583,20	143,00	83 397,60							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Еди. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
66	Устройство тумб под барьерные и перильные ограждения, из монолитного бетона В30, F300, W6	м3	31,85	48003,00	1 528 895,55							0,00%
67	- арматура: AIII Ø10–каркас пространственный	кг	2831,52	192,00	543 651,84							0,00%
68	-закладное изделие МН-11АIII-5	кг	4116,96	172,00	708 117,12							0,00%
69	-закладное изделие ЗД-2	кг	151,20	172,00	26 006,40							0,00%
70	Окраска пролетных строений перхлорвиниловой краской на 2 раза, с устройством подмостей	м2	1728,00	749,00	1 294 272,00							0,00%
7-1-5	**Проезжая часть мостового полотна**				-							
71	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С" h=5,2мм	м2	1359,18	2497,00	3 393 872,46							0,00%
72	Устройство горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б марки I - двухслойного на проезжей части h=80мм	м2	1263,60	2835,60	3 583 064,16							0,00%
73	Устройство покрытия однослойного на разделительной полосе из м/з а/б смеси h=40мм	м3	95,98	1438,00	138 019,24							0,00%
74	Устройство штрабы 40х20мм в верхнем слое покрытия с последующим заполнением тиоколовой мастикой	пм	108,00	2822,85	304 867,80							0,00%
75	Установка перильного ограждения на мосту	т	1,48	440467,00	651 891,16							0,00%
76	Установка оцинкованного барьерного ограждения на мосту 11МО (с учетом участков на сопряжении)	п.м.	268,80	12138,80	3 262 909,44							0,00%
77	Устройство деформационных швов мостового полотна	п.м.	103,80	19112,80	1 983 908,64							0,00%
7-1-6	**Сопряжение моста с насыпью**				-							
78	Отсыпка призм из отсевов дробления	м3	1827,60	1362,60	2 490 287,76							0,00%
79	Устройство георешетки	м2	1573,00	945,34	1 487 019,82							0,00%
80	Стоимость георешетки Тенсар	м2	1651,65	1871,00	3 090 237,15							0,00%
81	Монтаж блоков лежня краном КС 5362 на подготовленную щебеночную подушку, с последующим объединением бетоном В25	м3	14,56	40016,00	582 632,96							0,00%
82	-блок Л-4, масса 4,3т объём блока -1,7м3	шт	8,00	173198,70	1 385 589,60							0,00%
83	Монтаж переходных сборных плит на предварительно подготовленную щебеночную подушку	м3	80,76	15794,00	1 275 523,44							
84	Плиты П1-6, масса 4,25т объём блока -1,7 м3, разм.6,0х0,98х0,41м	шт	36,00	197209,00	7 099 524,00							
85	Плиты П2-6, масса 5,5т объём блока -2,2 м3 разм.6,0х1,24х0,41м	шт	8,00	225266,20	1 802 129,60							
86	Плиты ПТ200.88.15-4АIII(и), масса 0,65т объём блока - 0,26 м3	шт	4,00	22364,75	89 459,00							0,00%
87	Плиты ПТ200.75.15-4АIII(и), масса0,575т, объём-0,23м3 разм. 2х0,75х0,225м	шт	4,00	22364,75	89 459,00							
88	Объединение переходных плит, бетон В25 F300 W6,	м3	3,88	52498,00	203 692,24							0,00%
89	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей сопряжения	м2	502,00	1206,82	605 823,64							0,00%
7-1-7	**Проезжая часть на сопряжении**				-							

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
89	Монолитная накладная плита hср=190мм из бетона В30, F300, W6	м3	17,48	40129,00	701 454,92							0,00%
90	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С" h=5,2мм	м2	98,44	2479,00	244 032,76							0,00%
91	Выравнивающий слой из черного щебня hср=215мм	м2	179,40	4292,00	769 984,80							
92	Устройство покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона марки I h=90мм, розлив битума 0,3л/м2	м2	184,00	2374,15	436 843,60							
93	Покрытие двухслойное h=80мм из плотных мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей тип Б марки I, розлив битума 0,3л/м2	м2	276,00	2837,60	783 177,60							0,00%
94	Покрытие обочин и разделительной полосы толщиной 5см из горячих мелкозернистых а/б смесей тип Б марки I на слое щебня h=10см щебень фр.10-20мм,	м2	78,48	2615,00	205 225,20							0,00%
95	Устройство бетонных блоков на сопряжении	м3	1,90	49755,00	94 335,48							0,00%
96	Б-5, габаритные размеры 1,0х0,52х0,32м, бетон В22.5 F300, W6	шт	24,00	10764,22	258 341,28							0,00%
7-1-8	**Регуляционные и укрепительные работы**				-							
98	Разработка и транспортировка грунта для отсыпки струенаправляющих дамб из грунта экскаватором	м3	3376,00	466,25	1 574 060,00							0,00%
99	Установка упора У-1 бетон В20 F300 W6	шт	296,00	17301,90	5 121 362,40							0,00%
100	Устройство рисбермы из рваного камня d>200мм	м3	520,80	4262,50	2 219 910,00							0,00%
101	Укрепление откосов и конусов железобетонными плитами бетон В22,5 F300 W6, с омоноличиванием бетоном В25	м2	1481,00	3767,80	5 580 111,80							0,00%
102	Плиты ПУМ150.75.15, массой 0,43т объём -0,17м3	шт	1090,00	15755,15	17 173 113,50							0,00%
103	Укрепление монолитным бетоном верхней части конусов h=12см, бетон В20 F300 W6 на слое щебня h=15 см	м2	61,20	4611,00	282 193,20							0,00%
7-1-9	**Водоотвод с проезжей части**				-							
104	Устройство водоотводных лотков по обочине:	м3	1,81	63560,00	115 170,72							0,00%
105	блок Б-5, габаритные размеры 1,0х0,52х0,32м	шт	6,00	10764,22	64 585,32							0,00%
106	Б-2-20-25, габаритные размеры 0,32х0,27х0,5м	шт	6,00	3088,98	18 533,88							0,00%
107	Б-1-20-50, габаритные размеры 0,57х0,32х1,0м	шт	12,00	12355,93	148 271,16							0,00%
108	Устройство лотков по откосу насыпи:	м3	10,90	3874,90	42 236,41							0,00%
109	Блок Б-6, габаритные размеры 0,52х0,54х0,34м	шт	24,00	5098,84	122 372,16							0,00%
110	Устройство гасителей из монолитного бетона В22,5 у подошвы	м3	1,20	111462,55	133 755,06							0,00%
7-2	**Путепровод на ПК280+34 при пересечении дорог в разных уровнях с подходами**				-							
7-2-1	**Подготовка территории строительства**				-							
111	Разборка сущ. насыпи земполотна	м3	1090,00	637,88	695 289,20							0,00%
112	Планировка верха стройплощадки бульдозером	м2	4400,00	4,60	20 240,00							

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,3О. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сиже Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кірылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
113	Монтаж ж.б автодорожных плит 3,0х1,5х0,22 м на монтажную площадку, в места работы крана, бетон В30F300, масса-2,4т, V-0,97м3	м3	29,10	148229,40	4 313 475,54							0,00%
7-2-2	**Крайние опоры**				-							
114	Рытьё котлована под монолитный фундамент экскаватором ёмк. ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы (грунт гр.п.35г-550м3 для обратной засыпки, остальное в Гр.р. №3-2,05 км), с доработкой грунта вручную	м3	893,00	289,06	258 130,58							0,00%
115	Устройство подготовки из «тощего» бетона h=200мм В15 на подготовке из щебня	м3	35,57	33431,00	1 189 140,67							0,00%
116	Бетонирование монолитного фундамента бетон В25, F300, W6	м3	251,00	30705,12	7 706 985,12							0,00%
117	арматура AIII Ø12 мм – отд. стержни	кг	1168,72	142,00	165 958,24							0,00%
118	AIII Ø16 мм – отдельные стержни	кг	4581,66	137,00	627 687,42							0,00%
119	AIII Ø16 мм –сетки пространственные	кг	6606,74	173,00	1 142 966,02							0,00%
120	Монтаж индивидуальных железобетонных стоек, бетон В30 F300 W6, с заделкой стоек в фундаменте	м3	39,82	36235,00	1 442 877,70							0,00%
121	-стойки СН-606 габаритные размеры	шт	14,00	122889,94	1 720 459,16							0,00%
122	-стойки СВ-600 габаритные размеры	шт	14,00	120875,45	1 692 256,30							0,00%
123	Устройство слива из цементного раствора М200 на монолитном фундаменте	м2	109,20	1276,30	139 371,96							0,00%
124	Обратная засыпка фундаментов из грунта 3 группы	м3	550,00	394,90	217 195,00							0,00%
125	Бетонирование монолитного ригеля, подферменников бетон В30, F300, W6	м3	36,16	35454,00	1 282 016,64							0,00%
126	арматура AI Ø8 мм – хомуты	кг	1140,18	141,00	160 765,38							0,00%
127	арматура AIII Ø10 мм – сетка плоская	кг	313,04	183,00	57 286,32							0,00%
128	AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	659,28	138,00	90 980,64							0,00%
129	AIII Ø28 мм – отд. стержни	кг	6521,64	124,00	808 683,36							0,00%
130	-закладное изделие М-1	кг	103,88	163,00	16 932,44							0,00%
131	Бетонирование шкафных стенок бетон В25, F300, W6	м3	11,60	40312,60	467 626,16							0,00%
132	AIII Ø14 мм – сетка плоская	кг	1151,28	165,00	189 961,20							0,00%
133	AIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	52,04	130,00	6 765,20							0,00%
134	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей опор.	м2	500,00	1206,84	603 420,00							0,00%
7-2-3	**Промежуточные опоры**				-							
135	Рытьё котлована под монолитный фундамент	м3	166,00	629,80	104 546,80							0,00%
136	Устройство «тощего» бетона h=200мм В15,F300,W6 на подготовке из щебня	м3	14,89	33431,00	497 787,59							0,00%
137	Бетонирование монолитного фундамента, бетон В25, F300, W6	м3	94,50	32300,90	3 052 435,05							0,00%
138	арматура AIII Ø12 мм – отд. стержни	кг	199,56	142,00	28 337,52							0,00%
139	AIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	622,90	178,00	110 876,20							0,00%
140	AIII Ø22 мм – сетки пространственные	кг	5065,16	168,00	850 946,88							0,00%
141	AIII Ø32 мм – отд. стержни	кг	1940,00	121,00	234 740,00							0,00%
142	Бетонирование монолитных стоек Ø1200мм, L=5500мм бетон В30, F300, W6	м3	31,10	45093,10	1 402 395,41							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+0, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Крылыс Сапасы"

Договор: № 21-0520/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
143	арматура: AI Ø8 мм (каркас простр.)	кг	213,00	178,00	37 914,00							0,00%
144	AIII Ø25 мм (каркас простр.)	кг	2935,00	160,00	469 600,00							0,00%
145	AIII Ø16 мм ЗД	кг	42,30	137,00	5 795,10							0,00%
146	закладные изделия	кг	233,90	172,00	40 230,80							0,00%
147	Обратная засыпка фундаментов	м3	40,00	872,54	34 901,60							0,00%
148	Бетонирование монолитного ригеля, подферменных площадок бетон В30, F300, W6	м3	19,45	39929,80	776 634,61							0,00%
149	арматура AI Ø10 мм	кг	1198,86	148,00	177 431,28							
150	AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	224,00	138,00	30 912,00							0,00%
151	AIII Ø28 мм — каркас плоский	кг	3502,00	149,50	523 549,00							0,00%
152	Слив из цементного раствора на ригеле опоры	м2	24,30	1475,70	35 859,51							0,00%
153	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей опор	м2	156,00	1207,00	188 292,00							0,00%
154	Обмазка полихлорвиниловой краской за 2 раза надземных частей опор	м2	145,00	337,70	48 966,50							0,00%
-2-4	**Пролётное строение**				-							
155	Монтаж и демонтаж траверсы	т	18,10	66198,90	1 198 200,09							0,00%
156	Установка полиуретановых опорных частей ЛП18.65, 21,4x17,9x6,5 см	шт	40,00	59366,34	2 374 653,60							0,00%
157	Монтаж ж.б. балок пролётных строений L=33м	шт	20,00	191956,21	3 839 124,20							0,00%
158	ВТК-33у масса блока 37,7т объём бетона 15,1м3	шт	20,00	4103231,56	82 064 631,20							0,00%
159	Омоноличивание балок пролётного строения бетон В30, F300, W6	м3	33,90	34331,60	1 163 841,24							0,00%
160	арматура: AI Ø8–отд. стержни	кг	529,20	140,60	74 405,52							0,00%
161	Накладная плита проезжей части hср=150мм бетон В30, F300, W6	м3	140,58	34399,00	4 835 811,42							0,00%
162	арматура: AI Ø8–сетка плоская	кг	1878,66	167,00	313 736,22							0,00%
163	AIII Ø12–сетка плоская	кг	4263,60	178,00	758 920,80							0,00%
164	AIII Ø10–отдельные стержни	кг	237,60	143,00	33 976,80							0,00%
165	Устройство монолитного бордюра под барьерные ограждения, тумбы под перильное ограждение бетон В30, F300, W6	м3	12,86	48117,00	618 784,62							0,00%
166	арматура: AIII Ø10–каркас пространственный	кг	1376,88	192,00	264 360,96							0,00%
167	закладные детали	шт/кг	2533,84	172,00	435 820,48							0,00%
168	Окраска пролетных строений полихлорвиниловой с устройством подмостей	м2	2800,00	749,10	2 097 480,00							0,00%
-2-5	**Проезжая часть мостового полотна**				-							
169	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С" h=5,2мм проезжей части	м2	772,20	2502,30	1 932 276,06							0,00%
170	Устройство двухслойного горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б марки I h=80мм, розлив битума м/у слоями 0,3 л/м2	м2	772,20	2837,10	2 190 808,62							0,00%
171	Установка перильного ограждения на мосту	т	1,77	440468,00	779 628,36							0,00%
172	Установка оцинкованного барьерного ограждения на мосту 11МО (с учетом участков на сопряжении)	п.м.	164,30	12103,70	1 988 637,91							0,00%
173	Устройство деформационных швов мостового полотна	п.м.	42,60	17570,80	748 516,08							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагандa-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г.Караганды км 1472-1497 Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+40, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30 Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05/20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
7-2-6	**Сопряжение путепровода с насыпью**				-							
174	Устройство георешетки	м2	1645,60	1028,30	1 692 170,48							0,00%
175	Стоимость георешетки Тенсар RE560	м2	1727,88	1871,00	3 232 863,48							0,00%
176	Монтаж блоков лежня на щебеночную подушку, с последующим объединением монолитным бетоном В25	м3	7,28	43594,00	317 364,32							
177	Блок Л-4, масса 4,3т объём блока -1,7м3	шт	4,00	173199,00	692 796,00							0,00%
178	Монтаж переходных плит на предварительно устроенную щебеночную подготовку	м3	73,08	8005,00	585 005,40							0,00%
179	Плиты П1-8, масса 7,7т объём блока -3,1 м3	шт	18,00	347638,80	6 257 498,40							0,00%
180	Плиты П2-8, масса 10,3т объём блока -4,1 м3	шт	4,00	443492,50	1 773 970,00							0,00%
181	Плиты ПТ200.75.15-4АIII, масса 0,55т м3	шт	4,00	23976,70	95 906,80							0,00%
182	Объединение переходных плит, бетон В25 F300 W6,	м3	2,92	48410,00	141 357,20							0,00%
183	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей сопряжения	м2	313,00	1207,00	377 791,00							0,00%
7-2-7	**Проезжая часть на сопряжении.**				-							
184	Монолитная накладная плита hср=185мм В30, F300,W6	м3	11,36	34379,00	390 545,44							0,00%
185	Арматура: AI Ø8 сетка плоская	кг	119,48	167,00	19 953,16							0,00%
186	AIII Ø12 сетка плоская	кг	283,36	178,00	50 438,08							
187	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С" h=5,2мм	м2	64,40	2479,00	159 647,60							
188	Выравнивающий слой из черного щебня hср=210мм,розлив битума 0,5л/м2	м2	122,60	4190,50	513 755,30							
189	Устройство покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона марки I h=90мм, розлив битума 0,3л/м2	м2	122,60	2374,15	291 070,79							0,00%
190	Покрытие двухслойное h=80мм из плотных мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей тип Б марки I, розлив битума 0,3л/м2	м2	184,00	2837,00	522 008,00							
191	Покрытие обочин толщиной 5см из горячих мелкозернистых а/б смесей тип Б марки II,розлив битума 0,5м/м2, на слое щебня h=10см щебень фр. 10-20мм	м2	53,44	2671,00	142 738,24							0,00%
192	Устройство бетонных водосбросных блоков на сопряжении	м3	2,53	50030,00	126 475,84							0,00%
193	Блок Б-5	шт	32,00	10764,20	344 454,40							0,00%
194	Устройство лестничных сходов h=9.6м (1шт)	шт	1,00	1181391,50	1 181 391,50							
195	Устройство лестничных сходов h=9.24м (1шт)	шт	1,00	1103980,00	1 103 980,00							0,00%
7-2-8	**Земляные и укрепительные работы**				-							
196	Отсыпка призм и конусов из дренирующего грунта	м3	6800,00	1454,63	9 891 484,00							0,00%
197	Устройство упора из монолитного бетона В20 F300 W6 на щебеночном основании	пм	118,00	10306,00	1 216 108,00							0,00%
198	Укрепление верхней части откосов конусов монолитным бетоном В 22,5 Н=8см, на слое щебня Н=10см	м2	33,50	3601,40	120 646,90							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г. Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
199	Укладка диагональной обрешётки на откосе Бетон В 25 F300 W6	м2	902,00	4416,80	3 983 953,60							0,00%
200	-металлические анкера из арматуры АIII Ø25,	т	1,61	123559,00	198 929,99							0,00%
7-2-9	**Водоотвод с проезжей части**				-							
201	Устройство водосбросов на обочине	м3	1,24	71900,00	88 868,40							
202	Блок Б-5	шт	12,00	10764,30	129 171,60							0,00%
203	Блок Б-2-20-25	шт	12,00	3089,00	37 068,00							0,00%
204	Устройство лотков по откосу насыпи	м	73,00	3587,20	261 865,60							0,00%
205	Блок Б-6	шт	146,00	5098,90	744 439,40							0,00%
206	Устройство лотков вдоль кромки на обочине	м3	0,40	50280,20	20 112,08							0,00%
207	Блок Б-1-20-50	шт	4,00	12356,00	49 424,00							0,00%
208	Устройство гасителей у подошвы из монолитного бетона В22,5 F300 W6	м3	2,40	91086,00	218 606,40							0,00%
7-3	**Подходы к путепроводу**				-							
7-3-1	**Подготовительные работы**				-							
209	Восстановление оси	км	2,07	64412,00	133 332,84							0,00%
210	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 20 м	м3	13537,00	61,90	837 940,30							0,00%
211	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	19943,00	777,00	15 495 711,00							0,00%
212	Демонтаж существующих металлических столбиков	шт	23,00	685,30	15 761,90							0,00%
213	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	4,00	2265,10	9 060,40							0,00%
214	Демонтаж существующих ж/б труб ПК13+27 д=3х1,5 м	шт	1,00	125784,90	125 784,90							0,00%
215	Демонтаж существующих ж/б трубна съезде с а/д "Караганда-Аэропорт Сарыарка" д=0,85 м	шт	1,00	145547,50	145 547,50							0,00%
216	Демонтаж автопавильона	шт	1,00	6637,32	6 637,32							0,00%
7-3-2	**Земляные работы**				-							
217	Отсыпка насыпи из грунтовых резервов	м3	187182,00	224,50	42 022 359,00							0,00%
218	Срезка грунта с перемещением до 50 м	м3	4145,00	109,70	454 706,50							0,00%
219	Уплотнение грунта в насыпи	м3	180649,00	142,70	25 778 612,30							0,00%
220	Планировка откосов насыпей механизированным способом	м2	90005,00	35,80	3 222 179,00							0,00%
221	Укрепление откосов земляного полотна посевом многолетних трав	м3	7792,00	921,30	7 178 769,60							0,00%
222	Укладка геокаркаса на откосах насыпи	м2	26217,00	80,00	2 097 360,00							0,00%
223	Геокаркас длиной ячейки 330мм высотой ребра ячейки 100мм	м2	26217,00	666,40	17 471 008,80							0,00%
224	Арматура А-I д 10 мм (нагели для крепления геокаркаса)	тн	49,03	136610,00	6 697 988,30							0,00%
225	Укрепление откосов насыпи посевом многолетних трав	м2	24630,00	237,40	5 847 162,00							0,00%
226	Нарезка кюветов до 20 м с погрузкой грунта на автосамосвалы и перевозкой на 2 км (на засыпку болота)	м3	13310,00	396,60	5 278 746,00							0,00%
227	Укрепление откосов кюветов посевом многолетних трав	м2	22734,00	300,40	6 829 293,60							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
228	Рекультивация территории внутри элементов развязки	м2	7700,00	49,30	379 610,00							0,00%
7-3-3	**Дорожная одежда IV типа**				-							
229	Устройство подстилающего слоя из ПГС, толщиной 27 см	м3	9831,00	395,60	3 889 143,60							0,00%
230	ПГС	м3	11994,00	1018,10	12 211 091,40							0,00%
231	Устройство нижнего слоя основания из ЩПС С4, толщиной 21 см	м3	5156,13	1965,00	10 131 795,45							0,00%
232	Щебень фр 40-80	м3	2178,00	2593,00	5 647 554,00							0,00%
233	Щебень фр 20-40	м3	2578,00	3128,70	8 065 788,60							0,00%
234	Щебень фр 5-20	м3	1168,40	4130,70	4 826 309,88							0,00%
235	Отсев 0-5	м3	1473,00	1189,50	1 752 133,50							0,00%
236	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня, толщиной 8 см	м2	22550,00	1389,90	31 342 245,00							0,00%
237	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого плотного а/б, толщиной 6 см	м2	21188,00	1785,30	37 826 936,40							0,00%
238	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА, толщиной 5 см	м2	21188,00	2048,40	43 401 499,20							0,00%
239	Стоимость полимера Butonal	кг	4223,19	1014,00	4 282 314,66							0,00%
240	Присыпные обочины	м3	2076,00	598,70	1 242 901,20							0,00%
241	Укрепление обочин из щебеночной смеси С6, толщиной 11 см	м2	10247,00	299,80	3 072 050,60							
242	Щебень фр 20-40	м3	894,00	3128,70	2 797 057,80							0,00%
243	Щебень фр 10-20	м3	601,70	3880,20	2 334 716,34							0,00%
244	Отсев 0-5	м3	162,50	1189,50	193 293,75							0,00%
7-3-4	**Устройство водоотвода с проезжей части (ПК7+80 - ПК16+00)**				-							
245	Устройство водоотвода по обочине	м3	1,46	88804,00	129 653,84							0,00%
246	Блок Б-5	шт	18,00	10764,20	193 755,60							0,00%
247	Блок Б-1-20-50	шт	18,00	3089,00	55 602,00							0,00%
248	Устройство водоотводных лотков вдоль кромки	м3	131,04	12455,00	1 632 103,20							0,00%
249	Блок Б-1-20-50	шт	1456,00	12355,90	17 990 190,40							
250	Устройство водоотводных лотков по откосу	м3	156,00	4155,30	648 226,80							0,00%
251	Блок Б-6	шт	300,00	5098,90	1 529 670,00							0,00%
252	Устройство гасителей у подошвы на подготовке из фракционного щебня	шт	6,00	50979,90	305 879,40							0,00%
253	Блок Б-9	шт	6,00	10845,20	65 071,20							0,00%
254	Блок Б-5	шт	36,00	10764,20	387 511,20							0,00%
7-3-5	**Удлинение круглой ж/б трубы 3х1,5к, на ПК13+27**				-							
255	Устройство котлована под тело трубы и оголовки	м3	361,00	620,00	223 820,00							0,00%
256	Укладка лекальных блоков на подготовку из ПГС	м3	46,62	22127,50	1 031 584,05							0,00%
257	Блоки лекальные ж/б блок №8	шт	36,00	73463,00	2 644 668,00							0,00%
258	Блоки лекальные ж/б блок №26	шт	6,00	55569,00	333 414,00							0,00%
259	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	389,34	1207,00	469 933,38							0,00%
260	Укладка удлиняемых круглых звеньев	м3	66,66	35955,00	2 396 760,30							0,00%

Проект Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
261	Звенья ж/б круглые ЗК9.200 (бл.17Н)	шт	36,00	129049,20	4 645 771,20							0,00%
262	Звенья оголовков ж/б конические ЗК16.132, блок №29	шт	6,00	88390,70	530 344,20							0,00%
263	Сооружение оголовков удлиняемых труб	м3	20,46	26323,00	538 568,58							0,00%
264	Стенки откосные СТ7 пл (блок №41)	шт	4,00	126877,50	507 510,00							0,00%
265	Стенки портальные СТ-13 (блок №37)	шт	6,00	134377,40	806 264,40							0,00%
266	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	277,80	1207,00	335 304,60							0,00%
267	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	62,33	3444,00	214 664,52							0,00%
268	Монолитный бетон лотка В20	м3	8,16	20274,50	165 439,92							0,00%
269	Обратная засыпка трубы	м3	114,00	456,50	52 041,00							0,00%
270	Укрепление русла входного оголовка и откосов входного и выходного оголовков бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м3	65,70	9323,80	612 573,66							0,00%
271	Устройство упоров на подготовке из ПГС	м	7,00	4024,00	28 168,00							0,00%
272	Блок упора У-1	шт	2,00	19747,90	39 495,80							0,00%
273	Блок упора У-2	шт	2,00	26087,70	52 175,40							0,00%
274	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20, толщиной 12 см на подготовке из ПГС	м2	55,80	4469,30	249 386,94							0,00%
275	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20, толщиной 10 см на подготовке из ПГС	м2	10,00	3532,80	35 328,00							0,00%
276	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20, толщиной 12 см на подготовке из ПГС	м2	57,05	5574,20	318 008,11							0,00%
277	Устройство асфальтовых планок	м3	3,26	34570,00	112 698,20							
278	Устройство каменной наброски	м3	7,40	5098,50	37 728,90							0,00%
279	Устройство дорожной одежды посадочных площадок автобусных остановок	м2	240,00	2463,40	591 216,00							0,00%
7-3-6	**Установка дорожных знаков**				-							
280	Устройство присыпных берм	м3	207,00	693,90	143 637,30							0,00%
281	Устройство фундаментов Ф-1	шт	13,00	20629,00	268 177,00							0,00%
282	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	13,00	10362,90	134 717,70							0,00%
283	Знаки дорожный площадью менее 1 м2	шт	18,00	16846,90	303 244,20							0,00%
284	Установка сигнальных столбиков возвратного действия	шт	24,00	5183,60	124 406,40							0,00%
285	Установка металлического ограждения ДО	м	2608,00	12279,80	32 025 718,40							0,00%
286	Установка металлического ограждения ДД	м	120,00	21161,20	2 539 344,00							0,00%
287	Устройство сетчатого ограждения	м	420,00	1739,80	730 716,00							0,00%
7-3-7	**Устройство дорожной разметки**				-							
288	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоражающих микрошариков, сплошной линией, шириной 0,15 м	км	4,85	387477,00	1 879 263,45							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
289	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоражающих микрошариков, пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 1:3	км	1,50	107390,40	161 085,60							0,00%
290	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоражающих микрошариков, пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 3:1	км	0,30	294230,90	88 269,27							0,00%
291	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоражающих микрошариков, пунктирной линией, шириной 0,4 м, шагом 1:3	км	0,70	295860,00	207 102,00							0,00%
292	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоражающих микрошариков, дорожные стрелы и символы, пешеходные переходы, шумовые полосы	км	0,70	258873,00	181 211,10							0,00%
293	Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.18	м	40,00	5066,90	202 676,00							0,00%
294	Установка бортовых бетонных камней БР 100.20.08	м	52,00	1908,70	99 252,40							0,00%
295	Устройство лестничных железобетонных сходов на откосах высотой 3 м	шт	3,00	291954,25	875 862,75							0,00%
296	Устройство временной объездной дороги с щебеночным покрытием серповидного профиля толщиной 18 см	м	2202,00	6480,00	14 268 960,00							0,00%
297	Разборка временной объездной дороги, с планировкой площадей механизированным способом	м2	21100,00	750,74	15 840 614,00							0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**1 066 296 104,49**		**41 998 974,30**		**82 046 378,22**		**124 045 352,52**	**11,63%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, Пк203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-3

Дата Сертификата: 15.05.2018г.

Срок исполнения: 18.04.2018 - 15.05.2018г.г.

№ п/п	Глава 9 ПРОЧЕЕ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	Юридическое оформление земель (Временный отвод) по Карагандинской области г.Караганда)	тенге	1	2 841 560,00	2 841 560,00			0,50	1 420 780,00	0,50	1 420 780,00	50,00%
2	Юридическое оформление земель (Временный отвод) по Карагандинской области Бухар-Жырауский район)	тенге	1	4 370 000,00	4 370 000,00			0,70	3 059 000,00	0,70	3 059 000,00	70,00%
3	Возмещение потерь в связи с занятием земель во временное пользование	тенге	1	13 805 310,00	13 805 310,00				-	-	-	0,00%
4	Возмещение убытков в связи с занятием земель во временное пользование	тенге	1	2 736 020,00	2 736 020,00			1,00	2 736 020,00	1,00	2 736 020,00	100,00%
5	Проведение археологических исследований (раскопок) памятников	тенге	1	3 227 128,00	3 227 128,00				-	-	-	0,00%
6	ПИР на разработку РП по разведке грунтовых резервов	тенге	1	9 433 800,00	9 433 800,00			1,00	9 433 800,00	1,00	9 433 800,00	100,00%
7	Подписной бонус на право осуществления разведки грунтовых резервов	тенге	1	500 000,00	500 000,00			1,00	500 000,00	1,00	500 000,00	100,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**36 913 818,00**		-		**17 149 600,00**		**17 149 600,00**	**46,46%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Гафтон И.М.