Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АО "НК КазАвтоЖол"

SMS

Сине Мидас Строй

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата: **№-25**

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г.

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Объект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Технический надзор: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Финансирование: Республиканский бюджет

Сумма договора: 12 400 107 644.31 тенге

Дата начала работ: 15.12.2017г.

Срок завершения: 30.11.2020

г.КАРАГАНДА

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ №-25

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВДЦ
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	Размер выплаты							
1	Итого по ВДЦ	11 241 971 339.81	9 073 953 975.88	66 928 770.74	-	66 928 770.74	9 140 882 746.62	81.31%
2	Материалы на стройплощадке	-	495 601 615.47	- 11 639 325.69	-	- 11 639 325.69	483 962 289.78	
	Материалы на стройплощадке от заказчика	- 166 491 605.5						
II	Совокупный Итог (1+2)	11 075 479 734.35	9 569 555 591.35	55 289 445.05	-	55 289 445.05	9 624 845 036.40	86.90%
III	НДС 12% (II*0.12)	1 324 627 909.96	1 145 568 893.81	6 634 733.41	-	6 634 733.41	1 152 203 627.22	
	Фиксированная сумма по ведомости прочее, необлагаемая НДС						-	
IV	Итого включая НДС (II+III)	12 400 107 644.31	10 715 124 485.16	61 924 178.46	-	61 924 178.46	10 777 048 663.62	86.91%
V	Вычеты							
3	Возврат аванса за мобилизацию:(1*80%*1.12)	3 720 032 293.29	3 160 146 722.00			-	3 160 146 722.00	
4	Гарантия исполнения 5%, (1*11%*1.12)	620 005 382.22	306 366 848.81	3 622 564.44		3 622 564.44	309 989 413.25	
VI	Совокупный Итог (3+4):	4 340 037 675.51	3 466 513 570.81	3 622 564.44	-	3 622 564.44	3 470 136 135.25	
VII	Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VI)		7 248 610 914.35	58 301 614.02	-	58 301 614.02	7 306 912 528.37	

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Руководитель проекта Жумашев Б.О. Подпись Дата	РГП "НЦКДА" КАД МИИР РК по Карагандинской области	Директор Бидайбеков А. Ж. Подпись Дата
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"	Главный инженер проекта Тауданбеков С.С. Подпись Дата	**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"	Заместитель директора Шаймин К.А. Подпись Дата

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 217+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Накопительная по авансу и возврату аванса на материалы

№ п/п	№ ПСО	Ед. изм.	Накопленная сумма до конца предыдущего месяца			Сумма за текущий месяц			Накопленная сумма до конца текущего месяца		
			Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)
1	ПСО №-1		1 199 439 039.71	-	1 199 439 039.71	-	-	-	1 199 439 039.71	-	1 199 439 039.71
2	ПСО №-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ПСО №-3		-	- 18 496 768.20	- 18 496 768.20	-	-	-	-	- 18 496 768.20	- 18 496 768.20
4	ПСО №-4		-	- 47 790 324.00	- 47 790 324.00	-	-	-	-	- 47 790 324.00	- 47 790 324.00
5	ПСО №-5		-	- 35 155 740.32	- 35 155 740.32	-	-	-	-	- 35 155 740.32	- 35 155 740.32
6	ПСО №-6		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ПСО №-7		-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ПСО №-8		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ПСО №-9		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ПСО №-10		-	- 114 625 276.48	- 114 625 276.48	-	-	-	-	- 114 625 276.48	- 114 625 276.48
11	ПСО №-11		-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ПСО №-12		175 489 192.48	- 52 854 296.85	122 634 895.63	-	-	-	175 489 192.48	- 52 854 296.85	122 634 895.63
13	ПСО №-13		294 816 060.01	- 21 388 115.70	273 427 944.31	-	-	-	294 816 060.01	- 21 388 115.70	273 427 944.31
14	ПСО №-14		-	- 13 209 051.04	- 13 209 051.04	-	-	-	-	- 13 209 051.04	- 13 209 051.04
15	ПСО №-15		-	- 85 136 045.97	- 85 136 045.97	-	-	-	-	- 85 136 045.97	- 85 136 045.97
16	ПСО №-16		-	- 57 493 152.55	- 57 493 152.55	-	-	-	-	- 57 493 152.55	- 57 493 152.55
17	ПСО №-17		-	- 126 857 827.49	- 126 857 827.49	-	-	-	-	- 126 857 827.49	- 126 857 827.49
18	ПСО №-18			- 70 026 963.67	- 70 026 963.67	-	-	-	-	- 70 026 963.67	- 70 026 963.67
19	ПСО №-19			- 242 459 553.60	- 242 459 553.60	-	-	-	-	- 242 459 553.60	- 242 459 553.60
20	ПСО №-20			- 222 192 262.46	- 222 192 262.46	-	-	-	-	- 222 192 262.46	- 222 192 262.46
21	ПСО №-21			- 486 437 504.82	- 486 437 504.82	-	-	-	-	- 486 437 504.82	- 486 437 504.82
22	ПСО №-23		419 980 206.42		419 980 206.42				419 980 206.42	-	419 980 206.42
23	ПСО №-24								-	-	-
24	ПСО №-25						- 11 639 325.69	- 11 639 325.69	-	- 11 639 325.69	- 11 639 325.69
	ИТОГО				495 601 615.47	-		- 11 639 325.69			483 962 289.78

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
ТОО "Курылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагандa-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Капит. строительство дороги ПК112+06-ПК311+79, ПК314+79-ПК325+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур км ПК 284+67,30. Путепровод км ПК260+34.

Номер Сертификата: №-28

Дата Сертификата: 26.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 26.03.2020г.г.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сим Мен Строй"

Инженер: ТОО "Еурасиа Сервис"

Договор: № 21-05-2045 от 16.10.2017 года

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц: Аванс за материалы Кол-во	Предыдущий месяц: Аванс за материалы Стоимость, 75% (тг)	Предыдущий месяц: Возврат аванса за материалы Кол-во	Предыдущий месяц: Возврат аванса за материалы Стоимость, 75% (тг)	Текущий месяц: Аванс за материалы Кол-во	Текущий месяц: Аванс за материалы Стоимость, 75% (тг)	Текущий месяц: Возврат аванса за материалы Кол-во	Текущий месяц: Возврат аванса за материалы Стоимость, 75% (тг)	На конец отчетного периода: Аванс за материалы Кол-во	На конец отчетного периода: Аванс за материалы Стоимость, 75% (тг)	На конец отчетного периода: Возврат аванса за материалы Кол-во	На конец отчетного периода: Возврат аванса за материалы Стоимость, 75% (тг)	Материалы на стройплощадке Кол-во	Материалы на стройплощадке Стоимость, 75% (тг)
	Покупные материалы																
1	Щебень фр.0-5	м3	1 189.50	41 855.46	37 340 300.86	-41 855.46	- 37 340 300.86		-		-	41855.46	37 340 300.86	- 41 855.46	- 37 340 300.86	0.0	-
2	Щебень фр.5-20	м3	4 130.70	57 937.23	179 490 992.13	-57 937.23	- 179 490 992.13		-		-	57937.23	179 490 992.13	- 57 937.23	- 179 490 992.13	0.0	-
3	Щебень фр.20-40	м3	3 128.70	94 283.76	221 239 194.60	-94 283.76	- 221 239 194.60		-		-	94283.76	221 239 194.60	- 94 283.76	- 221 239 194.60	0.0	-
4	Щебень фр.40-80	м3	2 192.60	52 968.30	103 010 101.43	-52 968.30	- 103 010 101.43		-		-	52968.30	103 010 101.43	- 52 968.30	- 103 010 101.43	0.0	-
5	Щебень фр.0-120	м3	1 018.10	52 364.80	86 111 295.36	-52 364.80	- 86 111 295.36		-		-	52364.80	86 111 295.36	- 52 364.80	- 86 111 295.36	0.0	-
6	Щебень фр.0-120	м3	3 860.20	86 136.48	65 771 660.08	-86 136.48	- 65 771 660.08		-		-	86136.48	65 771 660.08	- 86 136.48	- 65 771 660.08	0.0	-
7	щебень фр. 10-20	м3		39 647.40	115 379 878.48	-39 647.40	- 115 379 878.48		-		-	39647.40	115 379 878.48	- 39 647.40	- 115 379 878.48		-
	ТРУБЫ								-		-						-
8	Локальный блок №8	шт	73 463.80	545.00	30 028 328.25	-545.00	- 30 028 328.25		-		-	545.00	30 028 328.25	- 545.00	- 30 028 328.25	0	-
9	Локальный блок №9	шт	54 943.40	28.00	1 153 811.40	-28.00	- 1 153 811.40		-		-	28.00	1 153 811.40	- 28.00	- 1 153 811.40	0	-
10	Локальный блок №26	шт	55 569.30	18.00	750 185.55	-18.00	- 750 185.55		-		-	18.00	750 185.55	- 18.00	- 750 185.55	0	-
11	ЖП 9.100 (Блок №17)	шт	49 317.60	14.00	517 834.80	-14.00	- 517 834.80		-		-	14.00	517 834.80	- 14.00	- 517 834.80	0	-
12	ЖП 9.200 (Блок №17Н)	шт	129 049.20	556.00	53 813 516.40	-556.00	- 53 813 516.40		-		-	556.00	53 813 516.40	- 556.00	- 53 813 516.40	0	-
13	ЖП 19.100 (Блок №94)	шт	329 661.20	264.00	65 272 917.60	-264.00	- 65 272 917.60		-		-	264.00	65 272 917.60	- 264.00	- 65 272 917.60	0	-
14	Блок оголовка Блок №29	шт	88 390.70	18.00	1 193 274.45	-18.00	- 1 193 274.45		-		-	18.00	1 193 274.45	- 18.00	- 1 193 274.45	0	-
15	Портальная стенка Блок СТ-12	шт	114 834.50	42.00	3 617 286.75	-42.00	- 3 617 286.75		-		-	42.00	3 617 286.75	- 42.00	- 3 617 286.75	0	-
16	Портальная стенка Блок СТ-13	шт	134 377.40	18.00	1 814 094.90	-18.00	- 1 814 094.90		-		-	18.00	1 814 094.90	- 18.00	- 1 814 094.90	0	-
17	Портальная стенка Блок ЖП 38	шт	345 027.00	10.00	2 587 702.50	-10.00	- 2 587 702.50		-		-	10.00	2 587 702.50	- 10.00	- 2 587 702.50	0	-
18	Относная стенка Блок СТ-2 (№58)	шт	151 654.00	8.00	909 924.00	-8.00	- 909 924.00		-		-	8.00	909 924.00	- 8.00	- 909 924.00	0	-
19	Относная стенка Блок СТ-3 (№59)	шт	67 159.00	8.00	402 954.00	-8.00	- 402 954.00		-		-	8.00	402 954.00	- 8.00	- 402 954.00	0	-
20	Относная стенка Блок СТ-6 л(п)	шт	98 094.70	84.00	6 179 966.10	-84.00	- 6 179 966.10		-		-	84.00	6 179 966.10	- 84.00	- 6 179 966.10	0	-
21	Относная стенка Блок СТ-7	шт	126 877.50	16.00	1 522 530.00	-16.00	- 1 522 530.00		-		-	16.00	1 522 530.00	- 16.00	- 1 522 530.00		-
	МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ				-		-		-		-		-		-		-
22	Локальный блок №8	шт	73 463.00	36.00	1 983 500.97	-36.00	- 1 983 500.97		-		-	36.00	1 983 500.97	- 36.00	- 1 983 500.97	0	-
23	Локальный блок №26	шт	55 569.00	6.00	250 060.50	-6.00	- 250 060.50		-		-	6.00	250 060.50	- 6.00	- 250 060.50	0	-
24	ЖП 9.20 (Блок №17Н)	шт	129 049.20	36.00	3 484 328.40	-36.00	- 3 484 328.40		-		-	36.00	3 484 328.40	- 36.00	- 3 484 328.40	0	-
25	Блок оголовка Блок №29	шт	88 390.70	6.00	397 758.15	-6.00	- 397 758.15		-		-	6.00	397 758.15	- 6.00	- 397 758.15	0	-
26	Портальная стенка Блок СТ-13	шт	134 377.40	6.00	604 698.30	-6.00	- 604 698.30		-		-	6.00	604 698.30	- 6.00	- 604 698.30	0	-
27	Относная стенка Блок СТ-7	шт	126 877.50	4.00	380 632.50	-4.00	- 380 632.50		-		-	4.00	380 632.50	- 4.00	- 380 632.50	0	-
28	Стойка СВ-600	шт	120 875.46	14.00	1 269 192.33	-14.00	- 1 269 192.33		-		-	14.00	1 269 192.33	- 14.00	- 1 269 192.33	0	-
29	Стойка СН-606	шт	122 889.94	14.00	1 290 344.37	-14.00	- 1 290 344.37		-		-	14.00	1 290 344.37	- 14.00	- 1 290 344.37	0	-
30	Плиты пустотные П9-А14К-7	шт	440 179.20	168.00	55 462 579.20	-168.00	- 55 462 579.20		-		-	168.00	55 462 579.20	- 168.00	- 55 462 579.20	0	-
31	Плиты пустотные П18-А14К7	шт	1 176 240.30	84.00	74 103 138.90	-84.00	- 74 103 138.90		-		-	84.00	74 103 138.90	- 84.00	- 74 103 138.90	0	-
32	Балка ВТК-33У	шт	4 103 231.56	20.00	61 548 473.40	-20.00	- 61 548 473.40		-		-	20.00	61 548 473.40	- 20.00	- 61 548 473.40	0	-
33	Переходная плита П1-6	шт	197 209.00	252.00	37 272 501.00	-252.00	- 37 272 501.00		-		-	252.00	37 272 501.00	- 252.00	- 37 272 501.00	0	-
34	Переходная плита П2-6	шт	225 266.20	56.00	9 461 180.40	-56.00	- 9 461 180.40		-		-	56.00	9 461 180.40	- 56.00	- 9 461 180.40	0	-
35	Переходная плита П1-8	шт	347 638.80	18.00	4 693 123.80	-18.00	- 4 693 123.80		-		-	18.00	4 693 123.80	- 18.00	- 4 693 123.80	0	-
36	Переходная плита П2-8	шт	443 492.50	4.00	1 330 477.50	-4.00	- 1 330 477.50		-		-	4.00	1 330 477.50	- 4.00	- 1 330 477.50	0	-
37	Тротуарная плита ПТ200.75 15-4АШ	шт	23 976.70	16.00	287 720.40	-16.00	- 287 720.40		-		-	16.00	287 720.40	- 16.00	- 287 720.40	0	-
38	Тротуарная плита ПТ200.88 15-4АШ(и)	шт	22 364.75	28.00	469 659.75	-28.00	- 469 659.75		-		-	28.00	469 659.75	- 28.00	- 469 659.75	0	-
39	Тротуарная плита ПТ200.92 15-4АШ(и)	шт	29 223.23	24.00	526 018.16	-24.00	- 526 018.16		-		-	24.00	526 018.16	- 24.00	- 526 018.16	0	-
40	Лежень 3-4	шт	173 199.00	60.00	7 793 955.00	-60.00	- 7 793 955.00		-		-	60.00	7 793 955.00	- 60.00	- 7 793 955.00	0	-
	Другие материалы				-		-		-		-		-		-		-
41	Геосетка Тенсар RE560	м2	1 871.00	3 379.53	4 742 325.47	-3 379.53	- 4 742 325.47		-		-	3379.53	4 742 325.47	- 3 379.53	- 4 742 325.47	0.00	-
42	Барьерное ограждение типа 11ДО	п.м.	11 055.13	22 428.00	185 958 341.73	-14 000.00	- 116 078 865.00		-		-	22428.00	185 958 341.73	- 14 000.00	- 116 078 865.00	8 428.00	69 879 476.73
43	Барьерное ограждение типа 11ДД	п.м.	19 382.05	16 395.00	238 326 532.31	-16 000.00	- 232 584 600.00		-		-	16395.00	238 326 532.31	- 16 000.00	- 232 584 600.00	395.00	5 741 932.31
44	Площадки отдыха с СГУ	шт	59 651 732.64	2.00	89 477 598.96				-		-	2.00	89 477 598.96	-	-	2.00	89 477 598.96
	Транспортная развязка №3				-				-		-	0.00	-	-	-	0.00	-
45	Щебень фр. 0-120	м3	2 192.60	7 148.71	11 755 695.88				-		-	7148.71	11 755 695.88	-	-	7 148.71	11 755 695.88
46	Щебень фр. 20-40	м3	3 128.70	5 151.67	12 088 527.21				-		-	5151.67	12 088 527.21	-	-	5 151.67	12 088 527.21
47	Щебень фр. 10-20	м3	3 907.30	2 392.72	7 011 810.20				-		-	2392.72	7 011 810.20	-	-	2 392.72	7 011 810.20
48	Щебень фр.5-20	м3	4 130.70	3 455.77	10 706 057.83				-		-	3455.77	10 706 057.83	-	-	3 455.77	10 706 057.83
49	Отсев 0-5	м3	1 189.50	2 453.81	2 189 107.47				-		-	2453.81	2 189 107.47	-	-	2 453.81	2 189 107.47
50	Барьерное ограждение 11ДО-ММ.Н (секция L=12м)	п.м.	11 898.76	168.00	1 499 243.76				-		-	168.00	1 499 243.76	-	-	168.00	1 499 243.76
51	Барьерное ограждение 11ДО-ММ2 (секция СБ-1 L=4м)	п.м.	11 898.76	3 232.00	28 842 594.24				-		-	3232.00	28 842 594.24	-	-	3 232.00	28 842 594.24
52	Барьерное ограждение 11ДО-ММ1 (секция СБ-1 L=4м)	п.м.	11 898.76	124.00	1 106 584.68				-		-	124.00	1 106 584.68	-	-	124.00	1 106 584.68
53	Барьерное ограждение 11ДД-ММ2 (секция СБ-1 L=4м)	п.м.	31 666.57	1 064.00	25 269 922.86				-		-	1064.00	25 269 922.86	-	-	1 064.00	25 269 922.86
	Транспортная развязка №4				-				-		-	0.00	-	-	-	0.00	-

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагандa-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для пропуска скота ПК365+87, ПК203+90, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. 1 Путепровод на ПК280+34.

Номер Сертификата: №-20

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/05 от 16.10.2017 года

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц				Текущий месяц				На конец отчетного периода				Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы			
				Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)
54	Щебень фр. 0-120	м3	2 192.60	11 266.70	18 527 519.19				-		-	11266.70	18 527 519.19	-	-	11 266.70	18 527 519.19
55	Щебень фр. 20-40	м3	3 129.70	3 895.62	9 141 170.33				-		-	3895.62	9 141 170.33	-	-	3 895.62	9 141 170.33
56	Щебень фр.10-20	м3	3 907.30	1 828.41	5 358 096.57				-		-	1828.41	5 358 096.57	-	-	1 828.41	5 358 096.57
57	Щебень фр.5-20	м3	4 130.70	2 635.75	8 165 622.93				-		-	2635.75	8 165 622.93	-	-	2 635.75	8 165 622.93
58	Отсев 0-5	м3	1 189.50	1 894.07	1 689 746.17				-		-	1894.07	1 689 746.17	-	-	1 894.07	1 689 746.17
59	Балки БТК-33у-К	шт	4 193 231.56	10.00	30 774 236.70				-			10.00	30 774 236.70	-	-	10.00	30 774 236.70
60	Барьерное ограждение 11ДО-ММ1 (секция L=12м)	п.м.	11 894.73	168.00	1 498 735.98				-		-	168.00	1 498 735.98	-	-	168.00	1 498 735.98
61	Барьерное ограждение11ДО-ММ2 (секция блок СБ-1 L=4м)	п.м.	11 894.73	3 704.00	33 043 559.94				-		-	3704.00	33 043 559.94	-	-	3 704.00	33 043 559.94
62	Барьерное ограждение 11ДО-ММ1 (секция блок СБ-1 L=4м)	п.м.	11 894.73	176.00	1 570 104.36				-		-	176.00	1 570 104.36	-	-	176.00	1 570 104.36
63	Барьерное ограждение 11ДД-ММ2 (секция блок СБ-1 L=4м)	п.м.	34 952.93	864.00	22 649 498.64				-	-444.00	- 11 639 325.69	864.00	22 649 498.64	- 444.00	- 11 639 325.69	420.00	11 010 172.95
	Температурная разметка №5				-				-		-	0.00	-	-	-	0.00	-
64	Барьерное ограждение 11ДО	п.м.	11 829.16	5 200.00	46 133 724.00				-		-	5200.00	46 133 724.00	-	-	5 200.00	46 133 724.00
65	Барьерное ограждение 11ДД-ММ2 (секция блок СБ-1 L=4м)	п.м.	28 865.16	2 378.00	51 481 048.53				-		-	2378.00	51 481 048.53	-	-	2 378.00	51 481 048.53
											-						
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ				2 089 724 498.60		- 1 884 122 883.14		-		- 11 639 325.69		2 089 724 498.61		- 1 608 762 306.83		483 962 289.78

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
ТОО "Курылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
ЮФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймен К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

№ Вед-ти	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				449 938 903.36		444 512 399.92		-		444 512 399.92	98.79%
2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				1 360 138 004.43		1 360 138 004.43		-		1 360 138 004.43	100.00%
3	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				4 539 078 599.91		4 539 078 599.91		-		4 539 078 599.91	100.00%
4	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ				801 159 814.48		704 216 553.69		-		704 216 553.69	87.90%
5	ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ				6 169 732.22		6 169 732.22		-		6 169 732.22	100.00%
6	ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА				423 379 907.23		406 745 268.85		-		406 745 268.85	96.07%
7	МОСТЫ				1 110 891 415.10		1 005 349 692.48		34 565 062.40		1 039 914 754.88	93.61%
8	ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ				1 000 419 375.92		575 347 367.00		-		575 347 367.00	57.51%
9	ПРОЧЕЕ (юр.отвод)				36 913 818.00		23 148 143.00		-		23 148 143.00	62.71%
10	ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ ПК119+36 по типу "Труба"				505 663 131.17		-		9 847 493.02		9 847 493.02	1.95%
11	ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ . ПК220+51 "Индивидуального типа"				558 668 329.06		-		15 519 100.92		15 519 100.92	2.78%
12	ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ на ПК311+79				313 860 570.35		9 248 214.37		6 997 114.40		16 245 328.77	5.18%
13	ОСВЕЩЕНИЕ				135 689 738.58		-		-		-	0.00%
	ИТОГО ПО ВДЦ				**11 241 971 339.81**		**9 073 953 975.88**		**66 928 770.74**		**9 140 882 746.62**	**81.31%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
ТОО "Курылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК323+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сервис"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	Восстановление оси трассы	км	21.064	34 655.00	729 972.92	21.06	729 972.92	-	-	21.06	729 972.92	100.00%
2	Снятие ПРС с перемещением грунта до 20 м	м3	486660.00	61.80	30 075 588.00	486 660.000	30 075 588.00	-	-	486 660.00	30 075 588.00	100.00%
3	Рыхление откосов и нарезка уступов по откосам насыпей	м3	10554.05	468.20	4 941 406.21	10 554.05	4 941 406.21	-	-	10 554.05	4 941 406.21	100.00%
4	Рыхление притрассовых резервов (просушка) глубиной до 0,5 м	м3	114485.42	5.60	641 118.35	114 485.42	641 118.35	-	-	114 485.42	641 118.35	100.00%
5	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 14 см, с перевозкой на расстояние до 1 км	м2	15988.45	436.80	6 983 754.96	15 988.45	6 983 754.96	-	-	15 988.45	6 983 754.96	100.00%
6	Разборка покрытий и оснований щебеночных и черных щебеночных	м3	4471.80	668.50	2 989 398.30	4 471.80	2 989 398.30	-	-	4 471.80	2 989 398.30	100.00%
7	Подготовка (уплотнение) основания под уширение существующего земполотна (основная дорога)	м3	2842.60	151.50	430 653.90	2 842.60	430 653.90	-	-	2 842.60	430 653.90	100.00%
8	Подготовка (уплотнение) основания под уширение существующего земполотна (на а/д Алматы-Караганда)	м3	11053.80	151.50	1 674 650.70	11 053.80	1 674 650.70	-	-	11 053.80	1 674 650.70	100.00%
9	Подготовка (уплотнение) основания под новое земляное полотно	м3	211967.24	151.50	32 113 036.86	211 967.24	32 113 036.86			211 967.24	32 113 036.86	100.00%
10	Расчистка территории под строительство а/д от куч бытового мусора, с перевозкой на расстояние до 4 км	м3	4500.00	607.50	2 733 750.00	4 500.00	2 733 750.00	-	-	4 500.00	2 733 750.00	100.00%
11	Расчистка территории под строительство а/д от навоза с П/ф "Им. К. Маркса", с заменой непригодного грунта	м3	4009.00	3 018.70	12 101 968.30	4 009.00	12 101 968.30	-	-	4 009.00	12 101 968.30	100.00%
12	Расчистка территории под строительство а/д от не действующих колодцев (разборка ж/б колец) с перевозкой мусора на свалку ПК305+00-ПК307+00	м3	6.48	9 790.00	63 439.20	6.48	63 439.20	-	-	6.48	63 439.20	100.00%
13	Расчистка территории под строительство а/д от разрушенных строений с перевозкой мусора на свалку ПК305+00-ПК307+00	м3	89.10	18 464.00	1 645 142.40	89.10	1 645 142.40	-	-	89.10	1 645 142.40	100.00%
14	Корчевка густого кустарника и мелколесья, с погрузкой на автосамосвалы и перевозкой на расстояние до 4 км	га		39 966.00			-		-	-	-	
15	Корчевка редкого кустарника и мелколесья, с погрузкой на автосамосвалы и перевозкой на расстояние до 4 км	га		20 147.00			-		-	-	-	
16	Валка деревьев и корчевка пней с последующей разделкой и трелевкой древесины и вывозом на расстояние 4 км	шт		1 483.00			-		-	-	-	
17	Посадка деревьев (восстановление многолетних насаждений)	шт		3 282.30			-		-	-	-	
18	Разборка земляного полотна существующих съездов	м3	300.00	327.00	98 100.00		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сизе Мидас Сервй"

Субподрядчик: ТОО "Құрылыс Сервис"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г.

№ п/п	Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
19	Переустройство ВЛ-10 КВ на ПК 227+40	шт	1	1 034 295.40	1 034 295.40	1.00	1 034 295.40	-	-	1.00	1 034 295.40	100.00%
20	Переустройство ВЛ-10 КВ на ПК 280+69	шт	1	2 578 054.70	2 578 054.70	1.00	2 578 054.70	-	-	1.00	2 578 054.70	100.00%
21	Переустройство освещения на автодороге на аэропорт (путепровод с подходами)	шт	1	6 417 916.05	6 417 916.05	0.20	1 283 583.21	-	-	0.20	1 283 583.21	20.00%
22	Переустройство кабеля связи TNS PLUS на ПК113+19	шт	1	473 596.00	473 596.00	1.00	473 596.00	-	-	1.00	473 596.00	100.00%
23	Переустройство кабеля связи АО "Казахтелеком" на ПК279+92, ПК279+96	перехода	4	2 713 075.00	10 852 300.00	4.00	10 852 300.00	-	-	4.00	10 852 300.00	100.00%
24	Переустройство линии связи ПК309-ПК316	шт	1	8 986 533.30	8 986 533.30	1.00	8 986 533.30	-	-	1.00	8 986 533.30	100.00%
25	Переустройство ВОЛС "Караганда-Павлодар-Семей-Усть-Каменогорск"	км	6.60	5 448 355.10	35 959 143.66	6.60	35 959 143.66	-	-	6.60	35 959 143.66	100.00%
26	Переустройство ВОЛС "Алматы-Караганда-Астана"	км	6.76	7 173 443.00	48 492 474.68	6.76	48 492 474.68	-	-	6.76	48 492 474.68	100.00%
27	Устройство резервного трубопровода на ПК177+62 для кабеля ВОЛС ТУСМ-2	шт	1	311 288.62	-	-	-	-	-	-	-	
27.1. нов	Устройство резервного трубопровода на ПК177+91,3 для кабеля ВОЛС ТУСМ-2	шт	1	3 660 263.93	3 660 263.93	1.00	3 660 263.93	-	-	1.00	3 660 263.93	100.00%
28	Переустройство магистрального стального водовода Д-350 на ПК159+85	м	50.00	113 421.00	-	-	-	-	-	-	-	
28.1. нов	Переустройство магистрального стального водовода Д-350 на ПК161+15	м	108.00	102 036.93	11 019 988.58	108.00	11 019 988.58	-	-	108.00	11 019 988.58	100.00%
	Переустройство ВЛ-35 кВ						-		-	-	-	
29	Рекультивация	м3	1558.80	124.50	194 070.60		-		-	-	-	0.00%
30	Переустройство переходов ВЛ 35-500 кВ АО "KEGOC": ПК 143+72 ВЛ 220 кВ "КарГРЭС-2-металлургическая"(правая цепь) с отпайкой на ТЭЦ-3 (Л2278), ПК 184+14 ВЛ 500 кВ "НУРА -АГАДЫРЬ"	шт	2	30 371 699.40	60 743 398.80	2.00	60 743 398.80	-	-	2.00	60 743 398.80	100.00%
31	Переустройство перехода ВЛ 35-500 кВ ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания": ПК 311+30 ВЛ 35 кВ "ЭНГЕЛЬСА-РЕПРОДУКТОР"	шт	1	15 579 151.95	15 579 151.95	1.00	15 579 151.95	-	-	1.00	15 579 151.95	100.00%
32	Переустройство переходов ВЛ 35-500 кВ ТОО "Караганды Жарык": ПК 145+20 ВЛ 35 кВ "ПОБЕДА-ЭНГЕЛЬСА, ПК 141+0,6 ВЛ 220 кВ "ТЭЦ-3-ЖАРЫК"ЦЕПЬ 2, ПК 141+40,7 ВЛ 220 кВ "ТЭЦ-3-ЖАРЫК"ЦЕПЬ 1, ПК 141+81 ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-3-ЮГО-ВОСТОК", ПК257+11 ВЛ 35 кВ "ЭНГЕЛЬСА-АЭРОПОРТ 1", ПК 257+63 ВЛ 35 кВ "ЭНГЕЛЬСА-АЭРОПОРТ 2"	шт	5	11 445 178.25	57 225 891.25	5.00	57 225 891.25	-	-	5.00	57 225 891.25	100.00%
32.1.нов	Переустройство переходов ВЛ 35-500 кВ ТОО "Караганды Жарык": ПК 141+81 ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-3-ЮГО-ВОСТОК"	шт	1	40 495 301.36	40 495 301.36	1.00	40 495 301.36	-	-	1.00	40 495 301.36	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г.

Подрядчик: ТОО "СП "Сиис Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава I ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
33	Переустройство переходов ВЛ 35-500 кВ ТОО "Караганды Жарык". Устройство обводных линий	шт	1	5 551 965.60	-	- 0.00	-	-	-	-	-	
33.1.нов	Переустройство переходов ВЛ 35-500 кВ ТОО "Караганды Жарык". Устройство обводных линий	шт	1	7 282 005.15	7 282 005.15	1.00	7 282 005.15	-	-	1.00	7 282 005.15	100.00%
34	Устройство временной объездной дороги с покрытием из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона	км	2.70	15 452 791.80	41 722 537.86	2.70	41 722 537.86	-	-	2.70	41 722 537.86	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**449 938 903.36**		**444 512 399.92**		-		**444 512 399.92**	**98.79%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сиис Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Батыс-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 30.03.2020г г

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
2-1	**Основная дорога**											
1	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 20 м	м3	29415.00	74.700	2 197 300.50	29 415.00	2 197 300.50	-	-	29 415.00	2 197 300.50	100.00%
2	Отсыпка насыпи из сосредоточенных резервов	м3	932323.00	241.000	224 689 843.00	932 323.00	224 689 843.00	-	-	932 323.00	224 689 843.00	100.00%
3	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	879505.00	147.300	129 551 086.50	879 505.00	129 551 086.50	-	-	879 505.00	129 551 086.50	100.00%
4	Планировка верха и откосов земполотна механизированным способом	м2	953 388.23	36.000	34 321 976.28	953 388.23	34 321 976.28	-	-	953 388.23	34 321 976.28	100.00%
5	Выемка грунта с перемещением до 20 м в насыпь	м3	1814.00	229.400	416 131.60	1 814.00	416 131.60	-	-	1 814.00	416 131.60	100.00%
6	Выемка непригодного грунта с погрузкой на автосамосвалы и перевозкой на расстояние до 11 км в резерв	м3	37826.00	524.900	19 854 867.40	37 826.00	19 854 867.40	-	-	37 826.00	19 854 867.40	100.00%
7	Выемка грунта с погрузкой на автосамосвалы и перевозкой до 3 км в насыпь	м3	297835.00	341.200	101 621 302.00	297 835.00	101 621 302.00	-	-	297 835.00	101 621 302.00	100.00%
8	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	1881.00	136.200	256 192.20	1 881.00	256 192.20	-	-	1 881.00	256 192.20	100.00%
9	Планировка откосов земполотна механизированным способом	м2	102 770.90	41.600	4 275 269.44	102 770.90	4 275 269.44	-	-	102 770.90	4 275 269.44	100.00%
10	Рыхление скальных грунтов шпунтовыми зарядами	м3	125195.00	574.500	71 924 527.50	125 195.00	71 924 527.50	-	-	125 195.00	71 924 527.50	100.00%
11	Дробление шпунтовыми зарядами негабаритных кусков из грунта 7 группы, для разработки экскаватором	м3	125195.00	19.600	2 453 822.00	125 195.00	2 453 822.00	-	-	125 195.00	2 453 822.00	100.00%
12	Разрыхление скальных грунтов шпунтовыми зарядами (планировка поверхности)	м3	5007.81	1 317.000	6 595 285.77	5 007.81	6 595 285.77	-	-	5 007.81	6 595 285.77	100.00%
13	Разработка скального грунта с погрузкой на автосамосвалы и перевозкой на расстояние до 5 км в насыпь	м3	156494.00	550.500	86 149 947.00	156 494.00	86 149 947.00	-	-	156 494.00	86 149 947.00	100.00%
14	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу: в т.ч. грунт из выемки и скальный грунт	м3	475705.00	142.550	67 811 747.75	475 705.00	67 811 747.75	-	-	475 705.00	67 811 747.75	100.00%
15	Планировка откосов полотна выемок механизированным способом	м2	3881.62	97.000	376 517.14	3 881.62	376 517.14	-	-	3 881.62	376 517.14	100.00%
2-2	**Земляные работы по Алматинской трассе**				-		-		-	-	-	
16	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 20 м	м3	7424.00	70.300	521 907.20	7 424.00	521 907.20	-	-	7 424.00	521 907.20	100.00%
17	Отсыпка насыпи из сосредоточенных резервов	м3	102905.24	292.500	30 099 782.63	102 905.24	30 099 782.63	-	-	102 905.24	30 099 782.63	100.00%
18	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	105469.24	143.300	15 113 742.06	105 469.24	15 113 742.06	-	-	105 469.24	15 113 742.06	100.00%
19	Планировка откосов земполотна механизированным способом	м2	89241.56	36.000	3 212 696.16	89 241.56	3 212 696.16	-	-	89 241.56	3 212 696.16	100.00%
2-3	**Дополнительные земляные работы**				-		-		-	-	-	
20	Водоотводные дамбы	м3	2159.00	233.100	503 262.90	2 159.00	503 262.90	-	-	2 159.00	503 262.90	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Юдрызыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 18.03.2020 - 20.03.2020г.

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
Нов.1	**Замена грунта на участках ПК 250+80-ПК 253+80, ПК 279+20-ПК 280+20**				-							
Нов.1.1	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	15260.32	118.000	1 800 717.42	15 260.32	1 800 717.42	-		15 260.32	1 800 717.42	100.00%
Нов.1.2	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	15260.32	493.500	7 530 966.49	15 260.32	7 530 966.49	-		15 260.32	7 530 966.49	100.00%
Нов.1.3	Камень для слоя замены	м3	15413.32	1 944.000	29 963 494.08	15 413.32	29 963 494.08	-	-	15 413.32	29 963 494.08	100.00%
2-3-1	**Замена грунта на участках поймы реки Сокур под устройство нового земполотна, участок ПК284+00-ПК311+72,63 (основная дорога)**				-		-		-	-	-	
21	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	54920.94	118.000	6 480 670.92	54 920.94	6 480 670.92	-	-	54 920.94	6 480 670.92	100.00%
22	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	54920.94	493.500	27 103 483.89	54 920.94	27 103 483.89	-	-	54 920.94	27 103 483.89	100.00%
23	Камень для слоя замены	м3	55470.15	1 944.000	107 833 971.60	55 470.15	107 833 971.60	-	-	55 470.15	107 833 971.60	100.00%
2-3-2	**Замена грунта на участке ПК311+72,63-ПК327+76,03 (а/д Алматы-Караганда)**				-		-		-	-	-	
24	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	32215.62	119.000	3 833 658.75	32 215.62	3 833 658.75	-	-	32 215.62	3 833 658.75	100.00%
25	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	32215.24	475.500	15 318 346.51	32 215.24	15 318 346.51	-	-	32 215.24	15 318 346.51	100.00%
26	Камень для слоя замены	м3	14652.45	1 944.000	28 484 362.80	14 652.45	28 484 362.80	-	-	14 652.45	28 484 362.80	100.00%
27	Устройство водоотводных кюветов на участке ПК288+40 - ПК302+00	м3	25210.95	484.800	12 222 268.56	25 210.95	12 222 268.56	-	-	25 210.95	12 222 268.56	100.00%
28	Укрепление откосов насыпи обратной надвижкой плодородного слоя почвы и посевом трав	м2	346107.36	218.500	75 624 458.16	346 107.36	75 624 458.16	-	-	346 107.36	75 624 458.16	100.00%
29	Уплотнение и планировка кюветов	м3	20600.00	133.000	2 739 800.00	20 600.00	2 739 800.00	-	-	20 600.00	2 739 800.00	100.00%
30	Укрепление кюветов обратной надвижкой плодородного слоя почвы и посевом трав	м2	18876.03	219.000	4 133 850.57	18 876.03	4 133 850.57	-	-	18 876.03	4 133 850.57	100.00%
31	Уплотнение и планировка выемки	м3	24127.00	133.700	3 225 779.90	24 127.00	3 225 779.90	-	-	24 127.00	3 225 779.90	100.00%
32	Укрепление дна и откосов выемки обратной надвижкой плодородного слоя почвы и посевом трав	м2	80423.38	218.500	17 572 508.53	80 423.38	17 572 508.53	-	-	80 423.38	17 572 508.53	100.00%
33	Устройство слоя из грунта на участках 2 типа местности	м3	102957.96	708.000	72 894 235.68	102 957.96	72 894 235.68	-	-	102 957.96	72 894 235.68	100.00%
2-4	**Устройство участков стыковки с существующей дороги для осуществления съезда (конец трассы ПК327+76,03)**				-		-		-	-	-	
34	Снятие ПРС с перемещением грунта до 20 м	м3	171.00	62.000	10 602.00	171.00	10 602.00	-	-	171.00	10 602.00	100.00%
35	Отсыпка насыпи из сосредоточенных резервов	м3	4440.00	309.360	1 373 558.40	4 440.00	1 373 558.40	-	-	4 440.00	1 373 558.40	100.00%
36	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	4187.00	142.540	596 814.98	4 187.00	596 814.98	-	-	4 187.00	596 814.98	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+09-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 30.03.2030г.г

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
37	Планировка откосов земполотна механизированным способом	м2	1182.22	36.000	42 559.92	1 182.22	42 559.92	-	-	1 182.22	42 559.92	100.00%
38	Устройство подстилающего слоя основания из щебня фр. 0-120, толщиной 18 см	м3	121.30	3 070.600	372 463.78	121.30	372 463.78	-	-	121.30	372 463.78	100.00%
39	Устройство покрытия толщиной 8 см из черного щебня	м2	427.82	1 484.000	634 884.88	427.82	634 884.88	-	-	427.82	634 884.88	100.00%
40	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей а/б крупнозернистой смеси, толщиной 7 см	м2	427.82	1 797.500	769 006.45	427.82	769 006.45	-	-	427.82	769 006.45	100.00%
41	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной а/б мелкозернистой смеси, толщиной 4 см	м2	427.82	1 673.500	715 956.77	427.82	715 956.77	-	-	427.82	715 956.77	100.00%
42	Устройство присыпных обочин из щебня фр. 0-120	м3	26.00	3 231.240	84 012.24	26.00	84 012.24	-	-	26.00	84 012.24	100.00%
43	Укрепление обочин щебеночной смесью (фр.0-40), толщиной 8 см	м2	214.83	416.000	89 369.28	214.83	89 369.28	-	-	214.83	89 369.28	100.00%
44	Разборка участков стыковки, с последующей планировкой	м3	4281.19	395.000	1 691 070.05	4 281.19	1 691 070.05	-	-	4 281.19	1 691 070.05	100.00%
2-5	**Переустройство русла притока р. Сокыр**				-		-		-	-	-	
2-5-1	**Устройство защитной дамбы на ПК297+82**				-		-		-	-	-	
45	Снятие ПСП	м3	7551.80	62.000	468 211.60	7 551.80	468 211.60	-	-	7 551.80	468 211.60	100.00%
46	Отсыпка насыпей защитной дамбы из грунтового резерва с уплотнением и последующей планировкой верха защитной дамбы	м3	13751.00	363.070	4 992 575.57	13 751.00	4 992 575.57	-	-	13 751.00	4 992 575.57	100.00%
47	Укрепление верха и откосов защитной дамбы 1 (обратная надвижка плородного слоя почвы)	м3	1073.00	1 187.050	1 273 704.65	1 073.00	1 273 704.65	-	-	1 073.00	1 273 704.65	100.00%
2-5-2	**Устройство водоотводной канавы 2 от трубы на ПК306+66**				-		-		-	-	-	
48	Снятие ПСП	м3	3916.44	62.000	242 819.28	3 916.44	242 819.28	-	-	3 916.44	242 819.28	100.00%
49	Устройство водоотводной канавы из грунта с уплотнением и последующей планировкой дна водоотводной канавы	м3	4642.00	509.700	2 366 027.40	4 642.00	2 366 027.40	-	-	4 642.00	2 366 027.40	100.00%
50	Укрепление дна и откосов канавы (обратная надвижка плодородного слоя почвы)	м3	2120.65	1 187.000	2 517 211.55	2 120.65	2 517 211.55	-	-	2 120.65	2 517 211.55	100.00%
2-5-3	**Устройство защитной дамбы 2 в районе транспортной развязки на ПК311+72**				-		-		-	-	-	
51	Снятие ПСП	м3	2493.53	62.000	154 598.86	2 493.53	154 598.86	-	-	2 493.53	154 598.86	100.00%
52	Отсыпка насыпей защитной дамбы из грунтового резерва с уплотнением и последующей планировкой верха защитной дамбы	м3	11366.00	102.450	1 164 446.70	11 366.00	1 164 446.70	-	-	11 366.00	1 164 446.70	100.00%
53	Укрепление верха и левого откоса защитной дамбы (обратная надвижка плодородного слоя почвы)	м3	600.00	1 186.100	711 660.00	600.00	711 660.00	-	-	600.00	711 660.00	100.00%
54	Нарезка водоотводного кювета, с планировкой и уплотнением дна кювета	м3	970.20	393.900	382 161.78	970.20	382 161.78	-	-	970.20	382 161.78	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г.

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
55	Укрепление откосов защитной дамбы и дна кювета щебнем фр. 0-120	м3	2754.00	2 930.770	8 071 340.58	2 754.00	8 071 340.58	-	-	2 754.00	8 071 340.58	100.00%
56	Защита откосов насыпи основной дороги от размыва каменной бермой из щебня фр. 0-120	м3	6857.00	236.670	1 622 846.19	6 857.00	1 622 846.19	-	-	6 857.00	1 622 846.19	100.00%
57	щебень фр. 0-120	м3	8639.82	2 193.000	18 947 125.26	8 639.82	18 947 125.26	-	-	8 639.82	18 947 125.26	100.00%
58	Засыпка существующего ответвления от русла и размывов р. Сокур, попадающих под строительство дороги	м3	46513.00	266.000	12 372 458.00	46 513.00	12 372 458.00	-	-	46 513.00	12 372 458.00	100.00%
59	Присыпные бермы под устройство опор освещения по основной дороге и на рампах развязок	м3	35625.00	702.500	25 026 562.50	35 625.00	25 026 562.50	-	-	35 625.00	25 026 562.50	100.00%
2-5-4	**Подъездные дороги к скотопрогонам ПК165+87, ПК203+80, ПК237+00, ПК267+00, ПК300+87,25, ПК323+60**				-		-		-	-	-	
60	Снятие ПСП	м3	55313.98	33.500	1 853 018.33	55 313.98	1 853 018.33	-	-	55 313.98	1 853 018.33	100.00%
61	Разработка грунта 2 группы бульдозерами при перемещении до 10 м в насыпь	м3	78397.90	185.500	14 542 810.45	78 397.90	14 542 810.45	-	-	78 397.90	14 542 810.45	100.00%
62	Устройство щебеночных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной 18 см, шириной 8 м из щебня фр. 0-120	км	6942.26	4 035.000	28 012 019.10	6 942.26	28 012 019.10	-	-	6 942.26	28 012 019.10	100.00%
63	Очистка от кустарника (густой)	га	0.62	40 550.000	24 978.80	0.62	24 978.80	-	-	0.62	24 978.80	100.00%
64	Очистка от деревьев	шт	10	1 403.200	14 032.00	10.00	14 032.00	-	-	10.00	14 032.00	100.00%
65	Защита кабеля, попадающего под подходы к скотопрогонам ж/б плитами ПД30.15 (плиты)	шт	6	147 778.700	886 672.20	6.00	886 672.20	-	-	6.00	886 672.20	100.00%
66	Устройство технологической объездной дороги	м3	34740.00	270.600	9 400 644.00	34 740.00	9 400 644.00	-	-	34 740.00	9 400 644.00	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**1 360 138 004.43**		**1 360 138 004.43**		-		**1 360 138 004.43**	**100.00%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Номер Сертификата: №-25

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 20.03.2020

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020 г

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
3-1	Основная дорога		-	-	-							
3-1-1	Тип I		-	-	-							
1	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, h=28 см	м3	94067.00	395.60	-							
2	ПГС	м3	114761.70	1018.10	-							
1.1 нов.	Устройство подстилающего слоя основания из щебня фр.0-120мм, h=0,28м	м3	94067.00	395.60	37 212 905.20	94 067.00	37 212 905.20	-	-	94 067.00	37 212 905.20	100.00%
2.1 нов.	Щебень фр. 0-120	м3	114761.70	1018.10	116 838 886.77	114 761.70	116 838 886.77	-	-	114 761.70	116 838 886.77	100.00%
3	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм, Н=20 см	м2	297200.00	436.30	129 668 360.00	297 200.00	129 668 360.00	-	-	297 200.00	129 668 360.00	100.00%
4	Щебень фр.40-80	м3	25113.40	2593.00	65 119 046.20	25 113.40	65 119 046.20	-	-	25 113.40	65 119 046.20	100.00%
5	Щебень фр.20-40	м3	29720.00	3128.70	92 984 964.00	29 720.00	92 984 964.00	-	-	29 720.00	92 984 964.00	100.00%
6	Щебень фр.5-20	м3	13469.10	4130.70	55 636 811.37	13 469.10	55 636 811.37	-	-	13 469.10	55 636 811.37	100.00%
7	Отсев 0-5	м3	16982.00	1189.50	20 200 089.00	16 982.00	20 200 089.00	-	-	16 982.00	20 200 089.00	100.00%
8	Устройство верхнего слоя основания h=17 см из горячего черного щебня	м2	268638.00	2824.50	758 768 031.00	268 638.00	758 768 031.00	-	-	268 638.00	758 768 031.00	100.00%
9	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 10 см	м2	248084.00	2879.00	714 233 836.00	248 084.00	714 233 836.00	-	-	248 084.00	714 233 836.00	100.00%
10	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	248084.00	2250.51	558 315 639.00	248 084.00	558 315 639.00	-	-	248 084.00	558 315 639.00	100.00%
3-1-2	Тип II				-		-		-	-	-	
12	Устройство подстилающего слоя основания из щебня фр.0-120мм, h=0,33м	м3	25415.00	395.60	10 054 174.00	25 415.00	10 054 174.00	-	-	25 415.00	10 054 174.00	100.00%
13	Щебень фр. 0-120	м3	31006.30	2192.60	67 984 413.38	31 006.30	67 984 413.38	-	-	31 006.30	67 984 413.38	100.00%
14	Устройство двухслойного основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм, Н=0,15м (15см+15см)	м3	16745.40	2283.30	38 234 771.82	16 745.40	38 234 771.82	-	-	16 745.40	38 234 771.82	100.00%
15	Щебень фр.40-80	м3	7074.90	2593.00	18 345 215.70	7 074.90	18 345 215.70	-	-	7 074.90	18 345 215.70	100.00%
16	Щебень фр.20-40	м3	8372.70	3128.70	26 195 666.49	8 372.70	26 195 666.49	-	-	8 372.70	26 195 666.49	100.00%
17	Щебень фр.5-20	м3	3794.50	4130.70	15 673 941.15	3 794.50	15 673 941.15	-	-	3 794.50	15 673 941.15	100.00%
18	Отсев 0-5	м3	4784.20	1189.50	5 690 805.90	4 784.20	5 690 805.90	-	-	4 784.20	5 690 805.90	100.00%
19	Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня	м2	49769.00	2824.50	140 572 540.50	49 769.00	140 572 540.50	-	-	49 769.00	140 572 540.50	100.00%
20	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 10 см	м2	45967.00	2879.00	132 338 993.00	45 967.00	132 338 993.00	-	-	45 967.00	132 338 993.00	100.00%
21	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	45967.00	2250.51	103 449 212.76	45 967.00	103 449 212.76	-	-	45 967.00	103 449 212.76	100.00%
3-1-3	Тип III - новая дорожная одежда				-		-		-	-	-	
23	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм, Н=30 см	м3	33309.00	1706.90	56 855 132.10	33 309.00	56 855 132.10	-	-	33 309.00	56 855 132.10	100.00%
24	Щебень фр.40-80	м3	14073.00	2593.00	36 491 289.00	14 073.00	36 491 289.00	-	-	14 073.00	36 491 289.00	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сане Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 19.03.2020 - 20.03.2020г.

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
25	Щебень фр.20-40	м3	16654.50	3128.70	52 106 934.15	16 654.50	52 106 934.15	-	-	16 654.50	52 106 934.15	100.00%
26	Щебень фр.5-20	м3	7547.80	4130.70	31 177 697.46	7 547.80	31 177 697.46	-	-	7 547.80	31 177 697.46	100.00%
27	Отсев 0-5	м3	9516.40	1189.50	11 319 757.80	9 516.40	11 319 757.80	-	-	9 516.40	11 319 757.80	100.00%
28	Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня	м2	70904.00	2790.40	197 850 521.60	70 904.00	197 850 521.60	-	-	70 904.00	197 850 521.60	100.00%
29	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 10 см	м2	65547.00	2879.00	188 709 813.00	65 547.00	188 709 813.00	-	-	65 547.00	188 709 813.00	100.00%
30	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	65547.00	2250.51	147 514 212.42	65 547.00	147 514 212.42	-	-	65 547.00	147 514 212.42	100.00%
3-1-4	**Разделительная полоса**				-		-		-	-	-	
32	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси	м3	16771.50	395.60	-		-		-	-	-	
33	ПГС	м3	20461.20	1018.10	-		-		-	-	-	
32.1. нов.	Устройство подстилающего слоя основания из щебня фр.0-120мм, h=0,28м	м3	16771.50	395.60	6 634 805.40	16 771.50	6 634 805.40	-	-	16 771.50	6 634 805.40	100.00%
33.1. нов.	Щебень фр. 0-120	м3	20461.20	1018.10	20 831 547.72	20 461.20	20 831 547.72	-	-	20 461.20	20 831 547.72	100.00%
34	Устройство слоя основания из фр.щебня фр.10-20мм толщиной, h=0,10м	м2	60854.94	168.50	10 254 057.39	60 854.94	10 254 057.39	-	-	60 854.94	10 254 057.39	100.00%
35	щебень фр. 10-20	м3	8276.30	3880.20	32 113 699.26	8 276.30	32 113 699.26	-	-	8 276.30	32 113 699.26	100.00%
36	Устройство слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки II, h=0,05м	м2	60854.94	1680.50	102 266 726.67	60 854.94	102 266 726.67	-	-	60 854.94	102 266 726.67	100.00%
3-1-5	**Обочина**				-		-		-	-	-	
37	Устройство присыпных обочин из грунта	м3	88159.00	490.60	43 250 805.40	88 159.00	43 250 805.40	-	-	88 159.00	43 250 805.40	100.00%
38	Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6 до 40мм непрерывной гранулометрии , h=0,15м	м2	106862.99	305.00	32 593 211.95	106 862.99	32 593 211.95	-	-	106 862.99	32 593 211.95	100.00%
39	Щебень фр.20-40	м3	12714.50	3128.70	39 779 856.15	12 714.50	39 779 856.15	-	-	12 714.50	39 779 856.15	100.00%
40	Щебень фр.10-20	м3	8556.50	3880.20	33 200 931.30	8 556.50	33 200 931.30	-	-	8 556.50	33 200 931.30	100.00%
41	Отсев 0-5	м3	2311.50	1189.50	2 749 529.25	2 311.50	2 749 529.25	-	-	2 311.50	2 749 529.25	100.00%
3-2	**Трасса "Алматы-Караганда"**				-		-		-	-	-	
3-2-1	**Тип II - новая дорожная одежда**				-		-		-	-	-	
42	Устройство подстилающего слоя основания из щебня фр.0-120мм, h=0,33м	м3	17620.00	395.60	6 970 472.00	17 620.00	6 970 472.00	-	-	17 620.00	6 970 472.00	100.00%
43	Щебень фр. 0-120	м3	21496.36	2192.60	47 132 918.37	21 496.36	47 132 918.37	-	-	21 496.36	47 132 918.37	100.00%
44	Устройство двухслойного основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм, Н=0,15м (15см+15см)	м3	10774.05	2154.10	23 208 381.11	10 774.05	23 208 381.11	-	-	10 774.05	23 208 381.11	100.00%
45	Щебень фр.40-80	м3	4552.00	2593.00	11 803 348.88	4 552.00	11 803 348.88	-	-	4 552.00	11 803 348.88	100.00%
46	Щебень фр.20-40	м3	5387.03	3128.70	16 854 385.12	5 387.03	16 854 385.12	-	-	5 387.03	16 854 385.12	100.00%
47	Щебень фр.5-20	м3	2441.34	4130.70	10 084 435.12	2 441.34	10 084 435.12	-	-	2 441.34	10 084 435.12	100.00%
48	Отсев 0-5	м3	3078.16	1189.50	3 661 467.06	3 078.16	3 661 467.06	-	-	3 078.16	3 661 467.06	100.00%
49	Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня	м2	32001.00	2824.50	90 386 824.50	32 001.00	90 386 824.50	-	-	32 001.00	90 386 824.50	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
50	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 10 см	м2	29542.00	2879.00	85 051 418.00	29 542.00	85 051 418.00	-	-	29 542.00	85 051 418.00	100.00%
51	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	29542.00	2250.51	66 484 582.55	29 542.00	66 484 582.55	-	-	29 542.00	66 484 582.55	100.00%
3-2-2	Разделительная полоса		-	-	-		-		-	-	-	
53	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси	м3	1103.05	395.60	-		-		-	-	-	
54	ПГС	м3	1345.80	1018.10	-		-		-	-	-	
53.1. нов.	Устройство подстилающего слоя основания из щебня фр.0-120мм, h=0,28м	м3	1103.05	395.60	436 366.58	1 103.05	436 366.58	-	-	1 103.05	436 366.58	100.00%
54.1. нов.	Щебень фр. 0-120	м3	1345.80	1018.10	1 370 158.98	1 345.80	1 370 158.98	-	-	1 345.80	1 370 158.98	100.00%
55	Устройство слоя основания из фр.щебня фр.10-20мм толщиной, h=0,10м	м2	4786.82	308.00	1 474 340.56	4 786.82	1 474 340.56	-	-	4 786.82	1 474 340.56	100.00%
56	щебень фр. 10-20	м3	478.70	3880.20	1 857 451.74	478.70	1 857 451.74	-	-	478.70	1 857 451.74	100.00%
57	Устройство слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки II, h=0,05м	м2	4786.82	1681.00	8 046 644.42	4 786.82	8 046 644.42	-	-	4 786.82	8 046 644.42	100.00%
3-2-3	Обочина				-		-		-	-	-	
58	Устройство присыпных обочин из грунта	м3	5414.00	507.00	2 744 898.00	5 414.00	2 744 898.00	-	-	5 414.00	2 744 898.00	100.00%
59	Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6 до 40мм непрерывной гранулометрии , h=0,15м	м2	8335.29	286.00	2 383 892.94	8 335.29	2 383 892.94	-	-	8 335.29	2 383 892.94	100.00%
60	Щебень фр.20-40	м3	992.00	3128.70	3 103 670.40	992.00	3 103 670.40	-	-	992.00	3 103 670.40	100.00%
61	Щебень фр.10-20	м3	667.40	3880.20	2 589 645.48	667.40	2 589 645.48	-	-	667.40	2 589 645.48	100.00%
62	Отсев 0-5	м3	180.30	1189.50	214 466.85	180.30	214 466.85	-	-	180.30	214 466.85	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				4 539 078 599.91		4 539 078 599.91		-		4 539 078 599.91	100.00%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.	Номер Сертификата:	№-25
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	Дата Сертификата:	20.03.2020
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Срок исполнения:	10.03.2020 - 20.03.2020г.г.
Инженер:	ТОО "Кұрылыс Сапасы"		
Договор:	№ 21-05-20/45 от 16.10.2017 года		

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
4-1	**Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК207+59)**	шт	1.00									
4-1-1	**Земляные работы**											
1	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	416.00	283.30	117 852.80	416.00	117 852.80	-	-	416.00	117 852.80	100.00%
1.1нов.	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	1874.79	118.00	221 225.46	1 874.79	221 225.46	-	-	1 874.79	221 225.46	100.00%
1.2нов.	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	1874.79	493.50	925 209.88	1 874.79	925 209.88	-	-	1 874.79	925 209.88	100.00%
1.3нов.	Камень для слоя замены	м3	1893.54	1 944.00	3 681 041.76	1 893.54	3 681 041.76	-	-	1 893.54	3 681 041.76	100.00%
4-1-2	**Тело трубы**				-		-		-	-	-	
2	Устройство подготовки из песчаной-гравийной смеси под тело и оголовки трубы	м3	186.00	2 732.30	508 207.80	186.00	508 207.80	-	-	186.00	508 207.80	100.00%
3	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	76.02	11 400.00	866 628.00	76.02	866 628.00	-	-	76.02	866 628.00	100.00%
4	Лекальный блок №8	шт	57.00	73 463.80	4 187 436.60	57.00	4 187 436.60	-	-	57.00	4 187 436.60	100.00%
5	Лекальный блок №9	шт	6.00	54 943.40	329 660.40	6.00	329 660.40	-	-	6.00	329 660.40	100.00%
6	Лекальный блок №26	шт	6.00	55 569.30	333 415.80	6.00	333 415.80	-	-	6.00	333 415.80	100.00%
7	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной лекальных блоков	м2	635.64	1 207.00	767 217.48	635.64	767 217.48	-	-	635.64	767 217.48	100.00%
8	Укладка звеньев трехочковых круглых железобетонных труб	м3	109.50	49 317.60	5 400 277.20	109.50	5 400 277.20	-	-	109.50	5 400 277.20	100.00%
9	Круглые звенья ЗК 9.200 (блок №17И)	шт	60.00	129 049.20	7 742 952.00	60.00	7 742 952.00	-	-	60.00	7 742 952.00	100.00%
10	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	3.00	69 867.60	209 602.80	3.00	209 602.80	-	-	3.00	209 602.80	100.00%
11	Звенья оголовков блок №29 (ЗК16.132)	шт	6.00	88 390.70	530 344.20	6.00	530 344.20	-	-	6.00	530 344.20	100.00%
12	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	20.46	25 500.50	521 740.23	20.46	521 740.23	-	-	20.46	521 740.23	100.00%
13	Стенка откосная СТ-7 (блок №41) (пл)	шт	4.00	126 877.50	507 510.00	4.00	507 510.00	-	-	4.00	507 510.00	100.00%
14	Стенка портальная СТ-13 (блок №37)	шт	6.00	134 377.40	806 264.40	6.00	806 264.40	-	-	6.00	806 264.40	100.00%
15	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	8.16	20 274.00	165 435.84	8.16	165 435.84	-	-	8.16	165 435.84	100.00%
16	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	414.12	1 207.00	499 842.84	414.12	499 842.84	-	-	414.12	499 842.84	100.00%
17	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	107.18	3 444.50	369 181.51	107.18	369 181.51	-	-	107.18	369 181.51	100.00%
18	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	119.00	342.30	40 733.70	119.00	40 733.70	-	-	119.00	40 733.70	100.00%
4-1-3	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	
19	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	34.40	9 262.00	318 612.80		-		-	-	-	0.00%
4-1-4	**Устройство площадок над входным и выходным порталом**				-		-		-	-	-	
20	Отсыпка насыпи из карьеров с послойным уплотнением	м3	439.64	320.00	140 684.80		-		-	-	-	0.00%
21	Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20, толщ 8 см на подготовке из ПГС	м2	68.67	3 361.00	230 799.87		-		-	-	-	0.00%
22	Асфальтовые планки	м3	0.69	34 942.00	24 109.98		-		-	-	-	0.00%

Проект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.	Номер Сертификата:	№-25
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	Дата Сертификата:	20.03.2020
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Срок исполнения:	10.03.2020 - 20.03.2020г.г.
Инженер:	ТОО "Құрылыс Сапасы"		
Договор:	№ 21-05-20/45 от 16.10.2017 года		

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
23	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными на подготовке из ПГС(10 см)	м2	31.30	8 785.70	274 992.41		-		-	-	-	0.00%
24	Установка блоков упоров	м	7.00	4 024.00	28 168.00		-		-	-	-	0.00%
25	Блок У-1	шт	2.00	19 747.90	39 495.80		-		-	-	-	0.00%
26	Блок У-2	шт	2.00	26 087.70	52 175.40		-		-	-	-	0.00%
27	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 на подготовке из ПГС (12 см)	м2	55.80	4 469.30	249 386.94		-		-	-	-	0.00%
28	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 на подготовке из ПГС (10 см)	м2	10.00	3 533.68	35 336.80		-		-	-	-	0.00%
29	Разработка грунта (под рисберму)	м3	78.00	513.60	40 060.80		-		-	-	-	0.00%
30	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см) на подготовке из ПГС	м2	63.57	4 589.00	291 722.73		-		-	-	-	0.00%
31	Устройство асфальтовых плавок	м3	0.83	34 580.00	28 563.08		-		-	-	-	0.00%
32	Устройство каменной рисбермы	м3	10.33	4 861.00	50 214.13		-		-	-	-	0.00%
4-2	**Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК185+65, ПК204+77)**	**шт**	**1.00**		-		-		-	-	-	
4-2-1	**Земляные работы**				-		-		-	-	-	
33	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	633.00	571.86	361 987.38	633.00	361 987.38	-	-	633.00	361 987.38	100.00%
33.1.нов.	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	2428.81	118.00	286 599.80	2 428.81	286 599.80	-	-	2 428.81	286 599.80	100.00%
33.2.нов.	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	2428.81	493.50	1 198 618.65	2 428.81	1 198 618.65	-	-	2 428.81	1 198 618.65	100.00%
33.3.нов.	Камень для слоя замены	м3	2453.10	1 944.00	4 768 826.40	2 453.10	4 768 826.40	-	-	2 453.10	4 768 826.40	100.00%
4-2-2	**Тело трубы**				-		-		-	-	-	
34	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	267.77	2 732.00	731 547.64	267.77	731 547.64	-	-	267.77	731 547.64	100.00%
35	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	108.14	11 400.00	1 232 796.00	108.14	1 232 796.00	-	-	108.14	1 232 796.00	100.00%
36	Лекальный блок №8	шт	82.00	73 463.80	6 024 031.60	82.00	6 024 031.60	-	-	82.00	6 024 031.60	100.00%
37	Лекальный блок №9	шт	8.00	54 943.40	439 547.20	8.00	439 547.20	-	-	8.00	439 547.20	100.00%
38	Лекальный блок №26	шт	8.00	55 569.30	444 554.40	8.00	444 554.40	-	-	8.00	444 554.40	100.00%
39	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной лекальных блоков	м2	905.12	1 207.00	1 092 479.84	905.12	1 092 479.84	-	-	905.12	1 092 479.84	100.00%
40	Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб	м3	156.08	41 705.00	6 509 316.40	156.08	6 509 316.40	-	-	156.08	6 509 316.40	100.00%
41	Круглые звенья ЗК 9.200 (блок №17Н)	шт	86.00	129 049.20	11 098 231.20	86.00	11 098 231.20	-	-	86.00	11 098 231.20	100.00%
42	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	4.00	69 867.60	279 470.40	4.00	279 470.40	-	-	4.00	279 470.40	100.00%
43	Звенья оголовков блок №29 (ЗК16.132)	шт	8.00	88 390.70	707 125.60	8.00	707 125.60	-	-	8.00	707 125.60	100.00%
44	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	33.04	22 865.50	755 476.12	33.04	755 476.12	-	-	33.04	755 476.12	100.00%
45	Стенка откосная СТ-7 (блок №41) (пл)	шт	8.00	126 877.50	1 015 020.00	8.00	1 015 020.00	-	-	8.00	1 015 020.00	100.00%
46	Стенка портальная СТ-13 (блок №37)	шт	8.00	134 377.40	1 075 019.20	8.00	1 075 019.20	-	-	8.00	1 075 019.20	100.00%
47	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	11.42	20 275.00	231 621.60	11.42	231 621.60	-	-	11.42	231 621.60	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курмелес Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
48	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	689.64	1 207.00	832 395.48	689.64	832 395.48	-	-	689.64	832 395.48	100.00%
49	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	181.08	3 444.50	623 730.06	181.08	623 730.06	-	-	181.08	623 730.06	100.00%
50	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	213.00	683.80	145 649.40	213.00	145 649.40	-	-	213.00	145 649.40	100.00%
4-2-3	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	
51	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см на подготовк из ПГС	м2	56.80	8 576.50	487 145.20		-		-	-	-	0.00%
4-2-4	**Укрепление откосов на входе и выходе**				-		-		-	-	-	
52	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см) на подготовке из ГПС	м2	55.40	8 782.40	486 544.96		-		-	-	-	0.00%
53	Установка блоков упоров	м	14.00	4 024.00	56 336.00		-		-	-	-	0.00%
54	Блок У-1	шт	4.00	19 747.90	78 991.60		-		-	-	-	0.00%
55	Блок У-2	шт	4.00	26 087.70	104 350.80		-		-	-	-	0.00%
56	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см) на подготовке из ПГС	м2	50.90	4 469.30	227 487.37		-		-	-	-	0.00%
57	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 (10 см) на подготовке из ПГС	м2	18.00	3 533.68	63 606.24		-		-	-	-	0.00%
58	Разработка грунта (под рисберму)	м3	56.00	744.10	41 669.60		-		-	-	-	0.00%
59	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см) на подготовке из ПГС	м2	80.60	4 589.00	369 873.40		-		-	-	-	0.00%
60	Устройство асфальтовых планок	м3	1.60	34 580.00	55 189.68		-		-	-	-	0.00%
61	Устройство каменной рисбермы	м3	12.50	5 086.40	63 580.00		-		-	-	-	0.00%
4-3	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м**	**шт**	**20.00**		-		-		-	-	-	
4-3-1	**Земляные работы**				-		-		-	-	-	
62	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	4327.00	582.25	2 519 395.75	4 327.00	2 519 395.75	-	-	4 327.00	2 519 395.75	100.00%
63	Рыхление скальных грунтов шпунтовыми зарядами	м3	239.19	622.00	148 776.18	239.19	148 776.18	-	-	239.19	148 776.18	100.00%
63.1.нов.	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	6149.91	118.00	725 689.01	6 149.91	725 689.01	-	-	6 149.91	725 689.01	100.00%
63.2.нов.	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	6149.91	493.50	3 034 979.04	6 149.91	3 034 979.04	-	-	6 149.91	3 034 979.04	100.00%
63.3.нов.	Камень для слоя замены	м3	6211.41	1 944.00	12 074 973.26	6 211.41	12 074 973.26	-	-	6 211.41	12 074 973.26	100.00%
4-3-2	**Тело трубы**				-		-		-	-	-	
64	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	1688.17	2 732.30	4 612 586.89	1 688.17	4 612 586.89	-	-	1 688.17	4 612 586.89	100.00%
65	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	420.87	11 400.00	4 797 918.00	420.87	4 797 918.00	-	-	420.87	4 797 918.00	100.00%
66	Лекальный блок №8	шт	357.00	73 463.80	26 226 576.60	357.00	26 226 576.60	-	-	357.00	26 226 576.60	100.00%
67	Лекальный блок №9	шт	12.00	54 943.40	659 320.80	12.00	659 320.80	-	-	12.00	659 320.80	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Номер Сертификата: №-25

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 20.03.2020

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г.

Инженер: ТОО "Кұрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
68	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной лекальных блоков	м2	3526.20	1 207.00	4 256 123.40	3 526.20	4 256 123.40	-	-	3 526.20	4 256 123.40	100.00%
69	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	613.20	18 873.50	11 573 230.20	613.20	11 573 230.20	-	-	613.20	11 573 230.20	100.00%
70	Круглые звенья ЗК 9.200 (блок №17И)	шт	362.00	129 049.20	46 715 810.40	362.00	46 715 810.40	-	-	362.00	46 715 810.40	100.00%
71	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	6.00	69 867.60	419 205.60	6.00	419 205.60	-	-	6.00	419 205.60	100.00%
72	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	196.40	17 512.80	3 439 513.92	196.40	3 439 513.92	-	-	196.40	3 439 513.92	100.00%
73	Стенка откосная СТ-6 (блок №40) (пл)	шт	80.00	98 094.70	7 847 576.00	80.00	7 847 576.00	-	-	80.00	7 847 576.00	100.00%
74	Стенка портальная СТ-12 (блок №36)	шт	40.00	114 834.50	4 593 380.00	40.00	4 593 380.00	-	-	40.00	4 593 380.00	100.00%
75	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	44.88	20 274.00	909 897.12	44.88	909 897.12	-	-	44.88	909 897.12	100.00%
76	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	3041.67	1 552.00	4 720 671.84	3 041.67	4 720 671.84	-	-	3 041.67	4 720 671.84	100.00%
77	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	1038.63	3 444.50	3 577 561.04	1 038.63	3 577 561.04	-	-	1 038.63	3 577 561.04	100.00%
78	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	2026.00	464.80	941 684.80	2 026.00	941 684.80	-	-	2 026.00	941 684.80	100.00%
4-3-3	**Укрепление русла на входе**		0.00		-		-		-	-	-	
79	Разработка грунта	м3	192.70	2 767.80	533 355.06		-		-	-	-	0.00%
80	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см на подготовке из ПГС	м2	343.90	8 568.70	2 946 775.93		-		-	-	-	0.00%
4-3-4	**Укрепление откосов на входе и выходе**		0.00		-		-		-	-	-	
81	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	412.60	8 879.50	3 663 681.70		-		-	-	-	0.00%
4-3-5	**Устройство площадок над входным и выходным порталом**		0.00		-		-		-	-	-	
82	Отсыпка насыпи из карьеров с послойным уплотнением	м3	1310.87	362.00	474 534.94		-		-	-	-	0.00%
83	Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20, толщ 8 см на подготовке из ПГС	м2	106.56	3 361.00	358 148.16		-		-	-	-	0.00%
84	Асфальтовые планки	м3	1.07	34 580.00	37 000.60		-		-	-	-	0.00%
85	Установка блоков упоров	м	140.00	4 024.00	563 360.00		-		-	-	-	0.00%
86	Блок У-1	шт	40.00	19 747.90	789 916.00		-		-	-	-	0.00%
87	Блок У-2	шт	40.00	26 087.70	1 043 508.00		-		-	-	-	0.00%
88	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	120.00	4 469.30	536 316.00		-		-	-	-	0.00%
89	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 (10 см) на подготовке из ПГС	м2	160.00	3 533.65	565 384.00		-		-	-	-	0.00%
90	Разработка грунта (под рисберму)	м3	411.00	1 053.20	432 865.20		-		-	-	-	0.00%
91	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	491.10	4 587.00	2 252 675.70		-		-	-	-	0.00%
92	Устройство асфальтовых планок	м3	9.70	34 761.00	337 181.70		-		-	-	-	0.00%
93	Устройство каменной рисбермы	м3	77.61	5 677.50	440 630.78		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Номер Сертификата: №-25

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 20.03.2020

Подрядчик: ТОО "СП "Сиис Мидас Строй"

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г.

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
4-4	**Новая прямоугольная ж/б труба (4х2,5)*2 на ПК298+00; Новая прямоугольная ж/б труба (4х2,5) на ПК2+00 Уштобе-Курылыс**	шт	2.00		-		-		-	-	-	
94	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	1 123.19	253.80	285 065.62	1 123.19	285 065.62	-	-	1 123.19	285 065.62	100.00%
94.1лов.	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	2760.06	118.00	325 687.01	2 760.06	325 687.01	-	-	2 760.06	325 687.01	100.00%
94.2лов.	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	2760.06	493.50	1 362 089.30	2 760.06	1 362 089.30	-	-	2 760.06	1 362 089.30	100.00%
94.3лов.	Камень для слоя замены	м3	2787.66	1 944.00	5 419 211.04	2 787.66	5 419 211.04	-	-	2 787.66	5 419 211.04	100.00%
95	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	449.37	3 312.00	1 488 313.44	449.37	1 488 313.44	-	-	449.37	1 488 313.44	100.00%
96	Устройство монолитного фундамента под тело трубы и оголовки из бетона В20	м3	235.01	26 873.00	6 315 423.73	235.01	6 315 423.73	-	-	235.01	6 315 423.73	100.00%
97	Гидроизоляция обмазочная фундаметна битумной мастикой двухслойной	м2	417.60	1 207.00	504 043.20	417.60	504 043.20	-	-	417.60	504 043.20	100.00%
98	Укладка звеньев прямоугольных труб	м3	362.00	14 576.00	5 276 512.00	362.00	5 276 512.00	-	-	362.00	5 276 512.00	100.00%
99	Звенья прямоугольный ж/б ЗП19.100(блок №94)	шт	100.00	329 661.20	32 966 120.00	100.00	32 966 120.00	-	-	100.00	32 966 120.00	100.00%
100	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	53.52	14 420.00	771 758.40	53.52	771 758.40	-	-	53.52	771 758.40	100.00%
101	Стенки откосные ж/б СТ2 пл (блок №58)	шт	8.00	151 654.00	1 213 232.00	8.00	1 213 232.00	-	-	8.00	1 213 232.00	100.00%
102	Стенки откосные ж/б СТ3 пл (блок №59)	шт	8.00	67 159.00	537 272.00	8.00	537 272.00	-	-	8.00	537 272.00	100.00%
103	Звенья оголовков ж/б прямоугольные ЗП38 (блок №107)	шт	6.00	345 027.00	2 070 162.00	6.00	2 070 162.00	-	-	6.00	2 070 162.00	100.00%
104	Монолитный бетон лотка и растекателя В20	м3	48.45	22 363.00	1 083 487.35	35.59	795 899.17			35.59	795 899.17	73.46%
105	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	1051.99	1 207.00	1 269 750.72	1 051.99	1 269 750.72	-	-	1 051.99	1 269 750.72	100.00%
106	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	219.98	3 444.50	757 728.00	219.98	757 728.00	-	-	219.98	757 728.00	100.00%
107	Обратная засыпка котована, с уплотнением грунта	м3	177.00	385.30	68 198.10	177.00	68 198.10	-	-	177.00	68 198.10	100.00%
4-4-1	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	
108	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см на подготовке из ПГС	м2	90.20	10 468.30	944 240.66		-		-	-	-	0.00%
4-4-2	**Укрепление откосов на входе и выходе**				-		-		-	-	-	
109	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см) на подготовке из ГПС	м2	105.00	8 582.40	901 152.00		-		-	-	-	0.00%
4-4-3	**Устройство площадок над входным и выходным порталом**				-		-		-	-	-	
110	Отсыпка насыпи из карьеров с послойным уплотнением	м3	554.56	320.00	177 459.20		-		-	-	-	0.00%
111	Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20, толщ 8 см на подготовке из ПГС	м2	71.35	3 361.00	239 807.35		-		-	-	-	0.00%
112	Асфальтовые планки	м3	0.71	34 942.00	24 808.82		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+60-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Номер Сертификата: №-25

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 20.03.2020

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Срок исполнения: 18.03.2020 - 20.03.2020г.г.

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
113	Устройство блоков упоров	м	14.00	4 024.00	56 336.00		-		-	-	-	0.00%
114	Блок У-1	шт	4.00	19 747.90	78 991.60		-		-	-	-	0.00%
115	Блок У-2	шт	4.00	26 087.70	104 350.80		-		-	-	-	0.00%
116	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см) на подготовке из ПГС	м2	366.60	4 469.30	1 638 445.38		-		-	-	-	0.00%
117	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 (10 см) на подготовке из ПГС	м2	71.40	3 533.70	252 306.18		-		-	-	-	0.00%
118	Разработка грунта (под рисберму)	м3	300.89	744.00	223 862.16		-		-	-	-	0.00%
119	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см) на подготовке из ПГС	м2	239.28	4 589.00	1 098 055.92		-		-	-	-	0.00%
120	Устройство асфальтовых планок	м3	6.55	34 566.00	226 407.30		-		-	-	-	0.00%
121	Устройство каменной рисбермы	м3	120.06	4 365.00	524 061.90		-		-	-	-	0.00%
4-5	**Новая прямоугольная ж/б труба (4х2,5)х3 на ПК287+76**	шт	**1.00**		-		-		-	-	-	
122	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	1366.00	286.50	391 359.00	1 366.00	391 359.00	-	-	1 366.00	391 359.00	100.00%
122.1.нов.	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	3043.50	118.00	359 133.58	3 043.50	359 133.58	-	-	3 043.50	359 133.58	100.00%
122.2.нов.	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	3043.50	493.50	1 501 969.68	3 043.50	1 501 969.68	-	-	3 043.50	1 501 969.68	100.00%
122.3.нов.	Камень для слоя замены	м3	3073.94	1 944.00	5 975 739.36	3 073.94	5 975 739.36	-	-	3 073.94	5 975 739.36	100.00%
123	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	423.15	3 312.00	1 401 472.80	423.15	1 401 472.80	-	-	423.15	1 401 472.80	100.00%
124	Устройство монолитного фундамента под тело трубы и оголовки из бетона В20	м3	349.71	26 873.00	9 397 756.83	349.71	9 397 756.83	-	-	349.71	9 397 756.83	100.00%
125	Гидроизоляция обмазочная фундаментна битумной мастикой двухслойной	м2	874.28	1 207.00	1 055 255.96	874.28	1 055 255.96	-	-	874.28	1 055 255.96	100.00%
126	Укладка звеньев прямоугольных труб	м3	608.16	14 576.00	8 864 540.16	608.16	8 864 540.16	-	-	608.16	8 864 540.16	100.00%
127	Звенья прямоугольный ж/б ЗП19.100(блок №94)	шт	168.00	329 661.20	55 383 081.60	168.00	55 383 081.60	-	-	168.00	55 383 081.60	100.00%
128	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	38.64	14 419.00	557 150.16	38.64	557 150.16	-	-	38.64	557 150.16	100.00%
129	Стенки откосные ж/б СТ2 пл (блок №58)	шт	4.00	151 654.00	606 616.00	4.00	606 616.00	-	-	4.00	606 616.00	100.00%
130	Стенки откосные ж/б СТ3 пл (блок №59)	шт	4.00	67 159.00	268 636.00	4.00	268 636.00	-	-	4.00	268 636.00	100.00%
131	Звенья оголовков ж/б прямоугольные ЗП38 (блок №107)	шт	6.00	345 027.00	2 070 162.00	6.00	2 070 162.00	-	-	6.00	2 070 162.00	100.00%
132	Монолитный бетон лотка и растекателя В20	м3	87.20	22 363.00	1 950 053.60	87.20	1 950 053.60	-	-	87.20	1 950 053.60	100.00%
133	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	1453.45	1 207.00	1 754 314.15	1 453.45	1 754 314.15	-	-	1 453.45	1 754 314.15	100.00%
134	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	331.46	3 444.50	1 141 713.97	331.46	1 141 713.97	-	-	331.46	1 141 713.97	100.00%
135	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	303.00	396.30	120 078.90	303.00	120 078.90	-	-	303.00	120 078.90	100.00%
4-5-1	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Номер Сертификата: №-25

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 20.03.2020

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г.

Инженер: ТОО "Курмыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
136	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см на подготовке из ПГС	м2	79.05	10 469.00	827 574.45		-		-	-	-	0.00%
4-5-2	**Укрепление откосов на входе и выходе**				-		-		-	-	-	
137	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см) на подготовке из ГПС	м2	92.40	8 582.40	793 013.76		-		-	-	-	0.00%
4-5-3	**Устройство площадок над входным и выходным порталом**				-		-		-	-	-	
138	Отсыпка насыпи из карьеров с послойным уплотнением	м3	2121.94	355.00	753 288.70		-		-	-	-	0.00%
139	Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20, толщ 8 см на подготовке из ПГС	м2	333.08	3 361.00	1 119 481.88		-		-	-	-	0.00%
140	Асфальтовые планки	м3	3.33	34 942.00	116 356.86		-		-	-	-	0.00%
141	Устройство блоков упоров	м	7.00	4 024.00	28 168.00		-		-	-	-	0.00%
142	Блок У-1	шт	2.00	19 747.90	39 495.80		-		-	-	-	0.00%
143	Блок У-2	шт	2.00	26 087.70	52 175.40		-		-	-	-	0.00%
144	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см) на подготовке из ПГС	м2	434.10	4 469.50	1 940 209.95		-		-	-	-	0.00%
145	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 (10 см) на подготовке из ПГС	м2	42.00	3 533.70	148 415.40		-		-	-	-	0.00%
146	Разработка грунта (под рисберму)	м3	347.00	745.30	258 619.10		-		-	-	-	0.00%
147	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см) на подготовке из ПГС	м2	252.45	4 589.00	1 158 493.05		-		-	-	-	0.00%
148	Устройство асфальтовых планок	м3	3.47	34 580.00	119 992.60		-		-	-	-	0.00%
149	Устройство каменной рисбермы	м3	134.95	4 365.00	589 056.75		-		-	-	-	0.00%
4-6	**Железобетонная круглая труба 2х1,5 м (ПК279+20)**	шт	1.00		-		-		-	-	-	
4-6-1	**Земляные работы**				-		-		-	-	-	
150	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	278.00	396.30	110 171.40	278.00	110 171.40	-	-	278.00	110 171.40	100.00%
150.1.нов.	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	337.68	118.00	39 846.61	337.68	39 846.61	-	-	337.68	39 846.61	100.00%
150.2.нов.	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	337.68	493.50	166 646.64	337.68	166 646.64	-	-	337.68	166 646.64	100.00%
150.3.нов.	Камень для слоя замены	м3	341.06	1 944.00	663 020.64	341.06	663 020.64	-	-	341.06	663 020.64	100.00%
4-6-2	**Тело трубы**				-		-		-	-	-	
151	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	127.79	2 732.00	349 122.28	127.79	349 122.28	-	-	127.79	349 122.28	100.00%
152	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	36.82	11 412.00	420 189.84	36.82	420 189.84	-	-	36.82	420 189.84	100.00%
153	Лекальный блок №8	шт	26.00	73 463.80	1 910 058.80	26.00	1 910 058.80	-	-	26.00	1 910 058.80	100.00%
154	Лекальный блок №9	шт	4.00	54 943.40	219 773.60	4.00	219 773.60	-	-	4.00	219 773.60	100.00%
155	Лекальный блок №26	шт	4.00	55 569.30	222 277.20	4.00	222 277.20	-	-	4.00	222 277.20	100.00%

Проект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Каркаралы км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК312+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+36. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34	Номер Сертификата:	№-25
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	Дата Сертификата:	20.03.2020
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Срок исполнения:	10.03.2020 - 20.03.2020г.г.
Инженер:	ТОО "Кдрилыс Сапасы"		
Договор:	№ 21-05-20/45 от 16.10.2017 года		

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
156	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной декальных блоков	м2	308.56	1 207.00	372 431.92	308.56	372 431.92	-	-	308.56	372 431.92	100.00%
157	Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб	м3	52.84	41 597.00	2 197 985.48	52.84	2 197 985.48	-	-	52.84	2 197 985.48	100.00%
158	Круглые звенья ЗК 9.200 (блок №171)	шт	28.00	129 049.20	3 613 377.60	28.00	3 613 377.60	-	-	28.00	3 613 377.60	100.00%
159	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	2.00	69 867.60	139 735.20	2.00	139 735.20	-	-	2.00	139 735.20	100.00%
160	Звенья оголовков конические блок №29	шт	4.00	88 390.70	353 562.80	4.00	353 562.80	-	-	4.00	353 562.80	100.00%
161	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	16.52	22 866.00	377 746.32	16.52	377 746.32	-	-	16.52	377 746.32	100.00%
162	Стенка откосная СТ-7 (блок №41) (пл)	шт	4.00	126 877.50	507 510.00	4.00	507 510.00	-	-	4.00	507 510.00	100.00%
163	Стенка портальная СТ-13 (блок №37)	шт	4.00	134 377.40	537 509.60	4.00	537 509.60	-	-	4.00	537 509.60	100.00%
164	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	5.71	20 275.00	115 810.80	5.71	115 810.80	-	-	5.71	115 810.80	100.00%
165	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	258.04	1 207.00	311 454.28	258.04	311 454.28	-	-	258.04	311 454.28	100.00%
166	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	61.61	3 444.00	212 184.84	61.61	212 184.84	-	-	61.61	212 184.84	100.00%
167	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	167.00	247.15	41 274.05	167.00	41 274.05	-	-	167.00	41 274.05	100.00%
4-6-3	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	
168	Разработка грунта	м3	18.00	1 258.00	22 644.00		-		-	-	-	0.00%
169	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см на подготовке из ПГС	м2	28.40	8 576.40	243 569.76		-		-	-	-	0.00%
4-6-4	**Укрепление откосов на входе и выходе**				-		-		-	-	-	
170	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см) на подготовке из ГПС	м2	27.70	8 782.30	243 269.71		-		-	-	-	0.00%
171	Установка блоков упоров	м	7.00	4 024.00	28 168.00		-		-	-	-	0.00%
172	Блок У-1	шт	2.00	22 445.70	44 891.40		-		-	-	-	0.00%
173	Блок У-2	шт	2.00	26 087.80	52 175.60		-		-	-	-	0.00%
174	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см) на подготовке из ПГС	м2	33.20	4 468.10	148 340.92		-		-	-	-	0.00%
175	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 (10 см) на подготовке из ПГС	м2	9.00	3 532.60	31 793.40		-		-	-	-	0.00%
176	Разработка грунта (под рисберму)	м3	33.00	745.70	24 608.10		-		-	-	-	0.00%
177	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	43.40	4 587.50	199 097.50		-		-	-	-	0.00%
178	Устройство асфальтовых планок	м3	0.25	34 570.00	8 573.36		-		-	-	-	0.00%
179	Устройство каменной рисбермы	м3	7.86	4 918.50	38 659.41		-		-	-	-	0.00%
4-7	**Водоотвод с проезжей части**				-		-		-	-	-	
180	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	м3	105.91	44 203.00	4 681 539.73	105.91	4 681 539.73	-	-	105.91	4 681 539.73	100.00%
181	Блок Б-5	шт	992.00	10 764.20	10 678 086.40	200.00	2 152 840.00	-	-	200.00	2 152 840.00	20.16%
182	Блок Б-1-20-50	шт	810.00	3 954.97	3 203 525.70	810.00	3 203 525.70	-	-	810.00	3 203 525.70	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 217+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Номер Сертификата: №-25

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 20.03.2020

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г.

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
183	Бетон В20	м3	86.00	27 391.40	2 355 660.40	43.00	1 177 830.20	-	-	43.00	1 177 830.20	50.00%
184	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков вдоль кромки	м3	2595.67	12 764.00	33 131 131.88	2 595.67	33 131 131.88	-	-	2 595.67	33 131 131.88	100.00%
185	Блок Б-1-20-75	шт	18214.00	14 918.80	271 731 023.20	18 214.00	271 731 023.20	-	-	18 214.00	271 731 023.20	100.00%
186	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков вдоль откосов	м	2122.86	3 476.00	7 379 061.36	470.00	1 633 720.00	-	-	470.00	1 633 720.00	22.14%
187	Блок Б-6	шт	4458.00	5 098.80	22 730 450.40	820.00	4 181 011.68	-	-	820.00	4 181 011.68	18.39%
188	Устройство гасителей у водошвы	шт	248.00	29 868.80	7 407 462.40	30.00	896 064.00	-	-	30.00	896 064.00	12.10%
189	Блок Б-9	шт	248.00	10 845.10	2 689 584.80	30.00	325 353.00	-	-	30.00	325 353.00	12.10%
190	Блок Б-5	шт	1488.00	10 764.20	16 017 129.60	150.00	1 614 630.00	-	-	150.00	1 614 630.00	10.08%
191	Монолитный бетон растекателя и гасителя В25	м3	174.59	28 895.00	5 044 835.84		-		-	-	-	0.00%
4-7-1	**Устройство колодцев для сброса воды с разделительной полосы на виражах ПК138+20, ПК158+20, ПК206+40, ПК294+60**				-		-		-	-	-	
192	Укладка трубопроводов их ж/б безнапорных раструбных труб д.400 мм	м	103.23	6 666.00	-		-		-	-	-	
193	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	16.67	2 837.00	-		-		-	-	-	
194	Блок Б-6	шт	35.00	5 098.84	-		-		-	-	-	
195	Устройство круглых сборных колодцев д.1,5 м	шт	6.88	108 685.00	-		-		-	-	-	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**801 159 814.48**		**704 216 553.69**		-		**704 216 553.69**	**87.90%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г

№ п/п	Глава 5 ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
5-1	**Земляные работы**											
1	Отсыпка насыпи из грунтового резерва с разработкой грунта и перевозкой до 5,5 км, с последующим уплотнением и планировкой земполотна	м3	520.00	604.00	314 080.00	520.00	314 080.00	-	-	520.00	314 080.00	100.00%
2	Укрепление откосов земполотна посевом трав механизированным способом	м2	640.00000	241.30	154 432.00	640.00	154 432.00	-	-	640.00	154 432.00	100.00%
5-2	**Дорожная одежда по типу V на технологических пересечениях ПК139+50 и ПК181+00**				-				-	-	-	
3	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, h=20 см	м3	225.60000	1 637.60	369 442.56	225.60	369 442.56	-	-	225.60	369 442.56	100.00%
4	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4, h=18 см	м3	146.25000	6 123.00	895 488.75	146.25	895 488.75	-	-	146.25	895 488.75	100.00%
5	Устройство верхнего слоя основания h=8 см из горячего черного щебня	м2	721.30000	1 396.00	1 006 934.80	721.30	1 006 934.80	-	-	721.30	1 006 934.80	100.00%
6	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I типа А, толщиной 10 см	м2	656.00000	1 728.60	1 133 961.60	656.00	1 133 961.60	-	-	656.00	1 133 961.60	100.00%
7	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	656.00000	2 250.71	1 476 465.71	656.00	1 476 465.71	-	-	656.00	1 476 465.71	100.00%
9	Устройство присыпных обочин из грунта	м3	28.00000	1 197.50	33 530.00	28.00	33 530.00	-	-	28.00	33 530.00	100.00%
10	Укрепление обочин из щебеночной смеси С6	м3	49.30000	6 923.20	341 313.76	49.30	341 313.76	-	-	49.30	341 313.76	100.00%
11	Дорожная одежда серповидного профиля толщиной 18 см, шириной 8 м, из щебня фр. 10-80	км	0.12000	3 700 692.00	444 083.04	0.12	444 083.04	-	-	0.12	444 083.04	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**6 169 732.22**		**6 169 732.22**		-		**6 169 732.22**	**100.00%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагайды-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г г

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
6-1	**Путепровод для проезда с/х техники и прогона скота ПК 165+87**						-		-		-	
6-1-1	**Подготовка территории строительства**						-		-		-	
1	Грубая планировка площадки бульдозером h=0,5м	м2	2072.00000	116.70	241 802.40	2 072.00	241 802.40	-	-	2 072.00	241 802.40	100.00%
6-1-2	**Крайние опоры**				-		-		-	-	-	
2	Рытьё котлована под монолитный фундамент экскаватором ёмк. ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы, с доработкой вручную	м3	559.00000	756.50	422 883.50	559.00	422 883.50	-	-	559.00	422 883.50	100.00%
3	Устройство щеб. подготовки h=200мм под монолитный фундамент, щебень фр. 10-20 – 100%, М1400	м3	67.02000	7 290.50	488 609.31	67.02	488 609.31	-	-	67.02	488 609.31	100.00%
4	Устройство подготовки из «тощего бетона h=200мм под фундамент бетон В15, F300, W6	м3	67.02000	26 141.00	1 751 969.82	67.02	1 751 969.82	-	-	67.02	1 751 969.82	100.00%
5	Бетонирование монолитного фундамента бетон В25, F300, W6	м3	306.88000	31 315.00	9 609 947.20	306.88	9 609 947.20	-	-	306.88	9 609 947.20	100.00%
6	арматура АIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	579.88000	138.00	80 023.44	579.88	80 023.44	-	-	579.88	80 023.44	100.00%
7	АIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	2295.12000	130.00	298 365.60	2 295.12	298 365.60	-	-	2 295.12	298 365.60	100.00%
8	АIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	987.24000	178.00	175 728.72	987.24	175 728.72	-	-	987.24	175 728.72	100.00%
9	АIII Ø22 мм – сетки плоские	кг	15188.16000	158.00	2 399 729.28	15 188.16	2 399 729.28	-	-	15 188.16	2 399 729.28	100.00%
10	Бетонирование монолитного тела опоры бетон В25, F300, W6	м3	156.92000	40 518.00	6 358 084.56	156.92	6 358 084.56	-	-	156.92	6 358 084.56	100.00%
11	арматура АIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1140.68000	138.00	157 413.84	1 140.68	157 413.84	-	-	1 140.68	157 413.84	100.00%
12	АIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	2598.40000	166.00	431 334.40	2 598.40	431 334.40	-	-	2 598.40	431 334.40	100.00%
13	АIII Ø22 мм – сетки плоские	кг	4648.64000	158.00	734 485.12	4 648.64	734 485.12	-	-	4 648.64	734 485.12	100.00%
14	Обратная засыпка крайних опор	м3	118.10000	314.20	37 107.02	118.10	37 107.02	-	-	118.10	37 107.02	100.00%
15	Бетонирование монолитного ригеля опоры бетон В30, F300, W6	м3	29.08000	34 582.00	1 005 644.56	29.08	1 005 644.56	-	-	29.08	1 005 644.56	100.00%
16	арматура АIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1236.56000	138.00	170 645.28	1 236.56	170 645.28	-	-	1 236.56	170 645.28	100.00%
17	АIII Ø14 мм – сетки плоские	кг	636.56000	165.00	105 032.40	636.56	105 032.40	-	-	636.56	105 032.40	100.00%
18	АIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	2293.20000	152.00	348 566.40	2 293.20	348 566.40	-	-	2 293.20	348 566.40	100.00%
19	Устройство монолитных подферменников бетон В30, F300, W6	м3	5.96000	34 692.00	206 764.32	5.96	206 764.32	-	-	5.96	206 764.32	100.00%
20	арматура АIII Ø10 мм – сетка плоская	кг	797.44000	182.00	145 134.08	797.44	145 134.08	-	-	797.44	145 134.08	100.00%
21	арматура АIII Ø10 мм – отд. стержни	кг	5.44000	143.00	777.92	5.44	777.92	-	-	5.44	777.92	100.00%
22	арматура АIII Ø14 мм – отд.стержни	кг	11.28000	138.00	1 556.64	11.28	1 556.64	-	-	11.28	1 556.64	100.00%
23	Бетонирование шкафной стенки и открылков бетон В25, F300, W6	м3	12.00000	40 209.60	482 515.20	12.00	482 515.20	-	-	12.00	482 515.20	100.00%
24	арматура АI Ø6 мм – шпилька	кг	13.20000	150.00	1 980.00	13.20	1 980.00	-	-	13.20	1 980.00	100.00%
25	АIII Ø14 мм – сетки плоские	кг	1235.68000	165.00	203 887.20	1 235.68	203 887.20	-	-	1 235.68	203 887.20	100.00%
26	АIII Ø14 мм – отд.стержни	кг	34.32000	138.00	4 736.16	34.32	4 736.16	-	-	34.32	4 736.16	100.00%
27	АIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	90.44000	130.00	11 757.20	90.44	11 757.20	-	-	90.44	11 757.20	100.00%
28	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей опор надземных частей опор	м2	644.00000	1 206.80	777 179.20	644.00	777 179.20	-	-	644.00	777 179.20	100.00%
29	Окраска полихлорвиниловой краской за 2 раза	м2	200.00000	337.70	67 540.00	200.00	67 540.00	-	-	200.00	67 540.00	100.00%
6-1-3	**Подпорные стенки**				-		-		-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кұрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 30.03.2020 г

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
30	Рытьё котлована для устройства подпорных стен экскаватором ёмк. ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы, с доработкой вручную	м3	171.40000	545.80	93 550.12	171.40	93 550.12	-	-	171.40	93 550.12	100.00%
31	Устройство монолитного фундамента, бетон В15, F300, W6	м3	17.40000	26 141.00	454 853.40	17.40	454 853.40	-	-	17.40	454 853.40	100.00%
32	Бетонирование подпорной стенки ПС-1 бетон В25, F300, W6	м3	34.00000	66 818.00	2 271 812.00	34.00	2 271 812.00	-	-	34.00	2 271 812.00	100.00%
33	арматура AIII Ø12 мм – отд. стержни	кг	71.44000	134.00	9 572.96	71.44	9 572.96	-	-	71.44	9 572.96	100.00%
34	AIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	637.96000	178.00	113 556.88	637.96	113 556.88	-	-	637.96	113 556.88	100.00%
35	AIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	580.34000	166.00	96 336.44	580.34	96 336.44	-	-	580.34	96 336.44	100.00%
36	AIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	1545.92000	152.00	234 979.84	1 545.92	234 979.84	-	-	1 545.92	234 979.84	100.00%
37	Бетонирование подпорной стенки ПС-2 бетон В25, F300, W6	м3	36.60000	66 821.00	2 445 648.60	36.60	2 445 648.60	-	-	36.60	2 445 648.60	100.00%
38	арматура AIII Ø12 мм – отд. стержни	кг	67.90000	141.00	9 573.90	67.90	9 573.90	-	-	67.90	9 573.90	100.00%
39	AIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	711.18000	178.00	126 590.04	711.18	126 590.04	-	-	711.18	126 590.04	100.00%
40	AIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	641.06000	166.00	106 415.96	641.06	106 415.96	-	-	641.06	106 415.96	100.00%
41	AIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	1702.80000	152.00	258 825.60	1 702.80	258 825.60	-	-	1 702.80	258 825.60	100.00%
42	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей подпорных стен	м2	192.00000	1 206.80	231 705.60	192.00	231 705.60	-	-	192.00	231 705.60	100.00%
43	Обратная засыпка подпорных стенок	м3	108.50000	577.00	62 604.50	108.50	62 604.50	-	-	108.50	62 604.50	100.00%
44	Окраска полихлорвиниловой краской за 2 раза надземных частей подпорных стен	м2	70.00000	337.70	23 639.00	70.00	23 639.00	-	-	70.00	23 639.00	100.00%
6-1-4	**Пролётное строение**				-		-		-	-	-	
45	Монтаж и демонтаж траверсы	т	15.00000	65 450.80	981 762.00	15.00	981 762.00	-	-	15.00	981 762.00	100.00%
46	Установка полиуретановых опорных частей: -ЛП118.65 разм. 17,9х21,4х6,5 см	шт	64.00000	17 898.50	1 145 504.00	64.00	1 145 504.00	-	-	64.00	1 145 504.00	100.00%
47	Монтаж ж.б. плит пролётных строений L=9,0м бетон кл. В35, F300, W6,	м3	71.40000	17 234.30	1 230 529.02	71.40	1 230 529.02	-	-	71.40	1 230 529.02	100.00%
48	Плиты П9-А14К-7 масса блока 6,4т объём бетона 2,55м3	шт	28.00000	440 179.20	12 325 017.60	28.00	12 325 017.60	-	-	28.00	12 325 017.60	100.00%
49	Заполнение пазов между плитами пролётного строения, бетон В30, F300, W6	м3	12.64000	28 392.00	358 874.88	12.64	358 874.88	-	-	12.64	358 874.88	100.00%
50	Накладная плита проезжей части hср=120мм монолитный бетон В30, F300, W6	м3	30.94000	34 410.20	1 064 651.59	30.94	1 064 651.59	-		30.94	1 064 651.59	100.00%
51	арматура: AI Ø8-сетка плоская	кг	508.32000	167.00	84 889.44	508.32	84 889.44	-	-	508.32	84 889.44	100.00%
52	AIII Ø12-сетка плоская	кг	1168.20000	178.00	207 939.60	1 168.20	207 939.60	-	-	1 168.20	207 939.60	100.00%
53	AIII Ø10-отдельные стержни	кг	97.20000	143.00	13 899.60	97.20	13 899.60	-	-	97.20	13 899.60	100.00%
54	Устройство монолитных бордюров под барьерные и перильные ограждения бетон В30, F300, W6	м3	5.35000	48 003.00	256 816.05	5.35	256 816.05	-	-	5.35	256 816.05	100.00%
55	арматура: AIII Ø10-каркас пространственный	кг	479.68000	192.00	92 098.56	479.68	92 098.56	-	-	479.68	92 098.56	100.00%
56	закладное изделие	кг	714.96000	172.00	122 973.12	714.96	122 973.12	-	-	714.96	122 973.12	100.00%
57	Окраска пролетных строений полихлорвиниловой, с устройством подмостей	м2	274.00000	749.10	205 253.40	274.00	205 253.40	-	-	274.00	205 253.40	100.00%
6-1-5	**Проезжая часть мостового полотна**				-		-		-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагандa-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сервисы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
58	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С" h=5,2мм	м2	231.33000	2 480.00	573 698.40	231.33	573 698.40	-	-	231.33	573 698.40	100.00%
59	Устройство нижнего горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б, толщ 8 см	м2	210.60000	1 418.00	298 630.80	210.60	298 630.80	-	-	210.60	298 630.80	100.00%
60	Устройство верхнего горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б, толщ 4 см	м2	210.16000	1 421.00	298 637.36	210.16	298 637.36	-	-	210.16	298 637.36	100.00%
61	Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б марки I h=40мм на разделительной полосе	м2	15.93000	1 438.00	22 907.34	15.93	22 907.34	-	-	15.93	22 907.34	100.00%
62	Установка перильного ограждения на путепроводе	т	0.25000	440 475.00	110 118.75	0.25	110 118.75	-	-	0.25	110 118.75	100.00%
63	Установка оцинкованного барьерного ограждения на путепроводе 11МО (с учетом участков на сопряжении)	п.м.	88.40000	12 139.00	1 073 087.60		-		-	-	-	0.00%
64	Устройство деформационных швов мостового полотна	п.м.	56.90000	17 371.40	988 432.66		-		-	-	-	0.00%
6-1-6	**Сопряжение путепровода с насыпью**				-		-		-	-	-	
65	Отсыпка призм из дренирующего грунта экскаватором ёмк. ковша 2,0м3 с погрузкой в автосамосвалы, 15,5 км-б/д	м3	1450.00000	1 461.80	2 119 610.00	1 450.00	2 119 610.00	-	-	1 450.00	2 119 610.00	100.00%
66	Устройство подушки под блоки ежия из фракционированного щебня М1400 по способу заклинки	м3	40.70000	8 450.60	343 939.42	40.70	343 939.42	-	-	40.70	343 939.42	100.00%
67	Монтаж блоков ежия	м3	13.60000	17 550.80	238 690.88	13.60	238 690.88	-	-	13.60	238 690.88	100.00%
68	-блок Л-4, масса 4,3т объём блока -1,7м3	шт	8.00000	173 199.00	1 385 592.00	8.00	1 385 592.00	-	-	8.00	1 385 592.00	100.00%
69	Монтаж переходных плит на щебеночную подушку	м3	78.80000	17 792.00	1 402 009.60	78.80	1 402 009.60	-	-	78.80	1 402 009.60	100.00%
70	-плиты П1-6, масса 4,25т объём блока -1,7 м3	шт	36.00000	197 209.00	7 099 524.00	36.00	7 099 524.00	-	-	36.00	7 099 524.00	100.00%
71	-плиты П2-6, масса 5,5т объём блока -2,2 м3	шт	8.00000	225 266.00	1 802 128.00	8.00	1 802 128.00	-	-	8.00	1 802 128.00	100.00%
72	Укладка переходных сборных плит с объединением бетоном В25	м3	6.04000	40 379.50	243 892.18	6.04	243 892.18	-	-	6.04	243 892.18	100.00%
73	плиты ПТ200.88.15-4AIII(и)	шт	4.00000	26 431.00	105 724.00	4.00	105 724.00	-	-	4.00	105 724.00	100.00%
74	плиты ПТ200.92.15-4AIII (инд.)	шт	4.00000	29 223.20	116 892.80	4.00	116 892.80	-	-	4.00	116 892.80	100.00%
75	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей сопряжения	м2	318.00000	1 206.85	383 778.30	318.00	383 778.30	-	-	318.00	383 778.30	100.00%
6-1-7	**Проезжая часть на сопряжении**				-		-		-	-	-	
76	Монолитная накладная плита hср=165мм из бетона В30, F300,W6	м3	15.18000	34 383.00	521 933.94	15.18	521 933.94	-	-	15.18	521 933.94	100.00%
77	арматура: AI Ø8 сетка плоская	кг	171.00000	167.00	28 557.00	171.00	28 557.00	-	-	171.00	28 557.00	100.00%
78	AIII Ø12 сетка плоская	кг	404.80000	178.00	72 054.40	404.80	72 054.40	-	-	404.80	72 054.40	100.00%
79	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С" h=5,2мм	м2	97.06000	2 480.00	240 708.80	97.06	240 708.80	-	-	97.06	240 708.80	100.00%
80	Выравнивающий слой из черного щебня hср=203мм	м2	184.00000	3 955.00	727 720.00	184.00	727 720.00	-	-	184.00	727 720.00	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020 г

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
81	Устройство покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона марки I h=90мм	м2	184.00000	2 375.00	437 000.00	184.00	437 000.00	-	-	184.00	437 000.00	100.00%
82	Покрытие двухслойное h=80мм из плотных мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей	м2	276.00000	2 838.00	783 288.00	276.00	783 288.00	-	-	276.00	783 288.00	100.00%
83	Устройство основания под тротуары из щебня h=10см щебень фр. 10-20мм	м2	60.00000	844.50	50 670.00		-	-	-	-	-	0.00%
84	Покрытие обочин толщиной 5см из горячих мелкозернистых а/б смесей тип Б марки I	м2	74.40000	1 924.00	143 145.60		-	-	-	-	-	0.00%
85	Устройствоводосбросных сооружений с проезжей части	м3	1.89600	49 757.00	94 339.27		-		-	-	-	0.00%
86	Блок Б-5	шт	24.00000	10 764.30	258 343.20		-		-	-	-	0.00%
					-		-		-	-	-	
6-2	**Путепровод для проезда с/х техники и прогона скота ПК 203+80**				-		-		-	-	-	
6-2-1	**Крайние опоры**				-		-		-	-	-	
87	Рытьё котлована под монолитный фундамент экскаватором ёмк. ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы, с доработкой вручную	м3	969.40	321.20	311 371.28	969.40	311 371.28	-	-	969.40	311 371.28	100.00%
87.1.нов.	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	1524.09	118.00	179 842.51	1 524.09	179 842.51	-	-	1 524.09	179 842.51	100.00%
87.2.нов.	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	1524.09	493.50	752 137.97	1 524.09	752 137.97	-	-	1 524.09	752 137.97	100.00%
87.3.нов.	Камень для слоя замены	м3	1539.33	1 944.00	2 992 457.52	1 539.33	2 992 457.52	-	-	1 539.33	2 992 457.52	100.00%
88	Устройство щеб. подготовки h=200мм под монолитный фундамент, щебень фр. 10-20 – 100%, М1400	м3	67.02	7 290.40	488 602.61	67.02	488 602.61	-		67.02	488 602.61	100.00%
89	Устройство подготовки из тощего бетона h=200мм под фундамент бетон В15, F300, W6	м3	67.02	26 141.00	1 751 969.82	67.02	1 751 969.82	-	-	67.02	1 751 969.82	100.00%
90	Бетонирование монолитного фундамента бетон В25, F300, W6	м3	368.24	30 840.50	11 356 705.72	368.24	11 356 705.72	-	-	368.24	11 356 705.72	100.00%
91	арматура АIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	707.56	138.00	97 643.28	707.56	97 643.28	-	-	707.56	97 643.28	100.00%
92	АIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	2295.12	130.00	298 365.60	2 295.12	298 365.60	-	-	2 295.12	298 365.60	100.00%
93	АIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	987.24	178.00	175 728.72	987.24	175 728.72	-	-	987.24	175 728.72	100.00%
94	АIII Ø22 мм – сетки плоские	кг	15188.16	158.00	2 399 729.28	15 188.16	2 399 729.28	-	-	15 188.16	2 399 729.28	100.00%
95	Бетонирование монолитного тела опоры бетон В25, F300, W6	м3	296.40	40 419.00	11 980 191.60	296.40	11 980 191.60	-	-	296.40	11 980 191.60	100.00%
96	арматура АIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1576.68	138.00	217 581.84	1 576.68	217 581.84	-	-	1 576.68	217 581.84	100.00%
97	АIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	4825.60	165.00	796 224.00	4 825.60	796 224.00	-	-	4 825.60	796 224.00	100.00%
98	АIII Ø22 мм – сетки плоские	кг	8824.24	158.00	1 394 229.92	8 824.24	1 394 229.92	-	-	8 824.24	1 394 229.92	100.00%
99	Обратная засыпка крайних опор	м3	409.00	274.20	112 147.80	409.00	112 147.80	-	-	409.00	112 147.80	100.00%
100	Бетонирование монолитного ригеля опоры бетон В30, F300, W6	м3	29.08	34 582.00	1 005 644.56	29.08	1 005 644.56	-	-	29.08	1 005 644.56	100.00%
101	арматура АIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1236.56	138.00	170 645.28	1 236.56	170 645.28	-	-	1 236.56	170 645.28	100.00%
102	АIII Ø14 мм – сетки плоские	кг	636.56	165.00	105 032.40	636.56	105 032.40	-	-	636.56	105 032.40	100.00%
103	АIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	2293.20	152.00	348 566.40	2 293.20	348 566.40	-	-	2 293.20	348 566.40	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Қарылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г г

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
104	Устройство монолитных подферменников бетон В30, F300, W6	м3	5.96	34 692.00	206 764.32	5.96	206 764.32	-	-	5.96	206 764.32	100.00%
105	арматура AIII Ø10 мм – сетка плоская	кг	797.44	183.00	145 931.52	797.44	145 931.52	-	-	797.44	145 931.52	100.00%
106	арматура AIII Ø10 мм – отд. стержни	кг	5.44	143.00	777.92	5.44	777.92	-	-	5.44	777.92	100.00%
107	арматура AIII Ø14 мм – отд.стержни	кг	11.28	138.00	1 556.64	11.28	1 556.64	-	-	11.28	1 556.64	100.00%
108	Бетонирование шкафной стенки и открылков бетон В25, F300, W6	м3	12.00	40 209.60	482 515.20	12.00	482 515.20	-	-	12.00	482 515.20	100.00%
109	арматура AI Ø6 мм – шпилька	кг	13.20	150.00	1 980.00	13.20	1 980.00	-	-	13.20	1 980.00	100.00%
110	AIII Ø14 мм – сетки плоские	кг	1235.68	165.00	203 887.20	1 235.68	203 887.20	-	-	1 235.68	203 887.20	100.00%
111	AIII Ø14 мм – отд.стержни	кг	34.32	138.00	4 736.16	34.32	4 736.16	-	-	34.32	4 736.16	100.00%
112	AIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	90.44	130.00	11 757.20	90.44	11 757.20	-	-	90.44	11 757.20	100.00%
113	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей опор надземных частей опор	м2	875.00	1 206.80	1 055 950.00	875.00	1 055 950.00	-	-	875.00	1 055 950.00	100.00%
114	Окраска полихлорвиниловой краской за 2 раза	м2	299.00	337.70	100 972.30	299.00	100 972.30	-	-	299.00	100 972.30	100.00%
6-2-2	Подпорные стенки				-		-		-	-	-	
115	Рытьё котлована для устройства подпорных стен экскаватором ёмк. ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы, с доработкой вручную	м3	495.60	351.70	174 302.52	495.60	174 302.52	-	-	495.60	174 302.52	100.00%
116	Устройство монолитного фундамента, бетон В15, F300, W6	м3	28.04	26 141.00	732 993.64	28.04	732 993.64	-	-	28.04	732 993.64	100.00%
117	Бетонирование подпорной стенки ПС-1 бетон В25, F300, W6	м3	72.00	66 811.50	4 810 428.00	72.00	4 810 428.00	-	-	72.00	4 810 428.00	100.00%
118	арматура AIII Ø12 мм – отд. стержни	кг	143.16	141.00	20 185.56	143.16	20 185.56	-	-	143.16	20 185.56	100.00%
119	AIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	1288.32	178.00	229 320.96	1 288.32	229 320.96	-	-	1 288.32	229 320.96	100.00%
120	AIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	1165.56	165.00	192 317.40	1 165.56	192 317.40	-	-	1 165.56	192 317.40	100.00%
121	AIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	3062.76	152.00	465 539.52	3 062.76	465 539.52	-	-	3 062.76	465 539.52	100.00%
122	Бетонирование подпорной стенки ПС-2 бетон В25, F300, W6	м3	77.00	66 811.60	5 144 493.20	77.00	5 144 493.20	-	-	77.00	5 144 493.20	100.00%
123	арматура AIII Ø12 мм – отд. стержни	кг	154.62	141.00	21 801.42	154.62	21 801.42	-	-	154.62	21 801.42	100.00%
124	AIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	1383.78	178.00	246 312.84	1 383.78	246 312.84	-	-	1 383.78	246 312.84	100.00%
125	AIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	1220.98	165.00	201 461.70	1 220.98	201 461.70	-	-	1 220.98	201 461.70	100.00%
126	AIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	3297.98	152.00	501 292.96	3 297.98	501 292.96	-	-	3 297.98	501 292.96	100.00%
127	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей подпорных стен	м2	398.00	1 206.80	480 306.40	398.00	480 306.40	-	-	398.00	480 306.40	100.00%
128	Обратная засыпка подпорных стенок	м3	344.80	405.80	139 919.84	344.80	139 919.84	-	-	344.80	139 919.84	100.00%
129	Окраска полихлорвиниловой краской за 2 раза надземных частей подпорных стен	м2	134.00	337.70	45 251.80	134.00	45 251.80	-	-	134.00	45 251.80	100.00%
6-2-3	Пролётное строение				-		-		-	-	-	
130	Монтаж и демонтаж траверсы	т	15.00	65 386.70	980 800.50	15.00	980 800.50	-	-	15.00	980 800.50	100.00%
131	Установка полиуретановых опорных частей: -ЛП18.65 разм. 17,9х21,4х6,5 см	шт	64.00	17 898.50	1 145 504.00	64.00	1 145 504.00	-	-	64.00	1 145 504.00	100.00%
132	Монтаж ж.б. плит пролётных строений L=9,0м бетон кл. В35, F300, W6,	м3	71.40	17 234.30	1 230 529.02	71.40	1 230 529.02	-	-	71.40	1 230 529.02	100.00%
133	Плиты П9-А14К-7 масса блока 6,4т объём бетона 2,55м3	шт	28.00	440 179.30	12 325 020.40	28.00	12 325 020.40	-	-	28.00	12 325 020.40	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 30.03.2020 г

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
134	Заполнение пазов между плитами пролётного строения, бетон В30, F300, W6	м3	12.64	28 392.00	358 874.88	12.64	358 874.88	-	-	12.64	358 874.88	100.00%
135	Накладная плита проезжей части hср=120мм монолитный бетон В30, F300, W6	м3	30.94	34 410.00	1 064 645.40	30.94	1 064 645.40	-	-	30.94	1 064 645.40	100.00%
136	арматура: AI Ø8–сетка плоская	кг	508.32	167.00	84 889.44	508.32	84 889.44	-	-	508.32	84 889.44	100.00%
137	AIII Ø12–сетка плоская	кг	1168.20	178.00	207 939.60	1 168.20	207 939.60	-	-	1 168.20	207 939.60	100.00%
138	AIII Ø10–отдельные стержни	кг	97.20	143.00	13 899.60	97.20	13 899.60	-	-	97.20	13 899.60	100.00%
139	Устройство монолитных бордюров под барьерные и перильные ограждения бетон В30, F300, W6	м3	5.35	48 003.00	256 816.05	5.35	256 816.05	-	-	5.35	256 816.05	100.00%
140	арматура: AIII Ø10–каркас пространственный	кг	479.68	192.00	92 098.56	479.68	92 098.56	-	-	479.68	92 098.56	100.00%
141	-закладное изделие МН-11AIII-5	кг	686.16	172.00	118 019.52	686.16	118 019.52	-	-	686.16	118 019.52	100.00%
142	-закладное изделие ЗД-2	кг	28.80	172.00	4 953.60	28.80	4 953.60	-	-	28.80	4 953.60	100.00%
143	Окраска пролетных строений поливинилхлоровой, с устройством подмостей	м2	274.00	749.10	205 253.40	274.00	205 253.40	-	-	274.00	205 253.40	100.00%
6-2-4	**Проезжая часть мостового полотна**				-		-		-	-	-	
144	Устройство гидроизоляции "Технозластмост С" h=5,2мм	м2	231.33	2 480.00	573 698.40	231.33	573 698.40	-	-	231.33	573 698.40	100.00%
145	Устройство нижнего горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б, толщ 8 см	м2	210.60	1 418.00	298 630.80	210.60	298 630.80	-	-	210.60	298 630.80	100.00%
146	Устройство верхнего горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б, толщ 4 см	м2	210.16	1 421.00	298 637.36	210.16	298 637.36	-	-	210.16	298 637.36	100.00%
147	Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б марки I h=40мм на разделительной полосе	м2	15.93	1 438.00	22 907.34	15.93	22 907.34	-	-	15.93	22 907.34	100.00%
148	Установка перильного ограждения на путепроводе	т	0.25	440 475.00	110 118.75	0.25	110 118.75	-	-	0.25	110 118.75	100.00%
149	Установка оцинкованного барьерного ограждения на путепроводе 11МО (с учетом участков на сопряжении)	п.м.	88.40	12 139.00	1 073 087.60		-		-	-	-	0.00%
150	Устройство деформационных швов мостового полотна	п.м.	56.90	17 391.00	989 547.90		-		-	-	-	0.00%
6-2-5	**Сопряжение путепровода с насыпью**				-		-		-	-	-	
151	Отсыпка призм из дренирующего грунта экскаватором емк. ковша 2,0м3 с погрузкой в автосамосвалы, 15,5 км-б/д.	м3	2200.00	1 457.30	3 206 060.00	2 200.00	3 206 060.00	-	-	2 200.00	3 206 060.00	100.00%
152	Устройство подушки под блоки лежня из фракционированного щебня М1400 по способу заклинки	м3	40.70	8 450.70	343 943.49	40.70	343 943.49	-	-	40.70	343 943.49	100.00%
153	Монтаж блоков лежня	м3	13.60	17 550.80	238 690.88	13.60	238 690.88	-	-	13.60	238 690.88	100.00%
154	-блок Л-4, масса 4,3т объём блока -1,7м3	шт	8.00	173 198.70	1 385 589.60	8.00	1 385 589.60	-	-	8.00	1 385 589.60	100.00%
155	Монтаж переходных плит на щебеночную подушку	м3	78.80	17 792.10	1 402 017.48	78.80	1 402 017.48	-	-	78.80	1 402 017.48	100.00%
156	-плиты ПП-6, масса 4,25т объём блока -1,7 м3	шт	36.00	197 209.10	7 099 527.60	36.00	7 099 527.60	-	-	36.00	7 099 527.60	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сынасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
157	-плиты П2-6, масса 5,5т объём блока -2,2 м3	шт	8.00	225 266.20	1 802 129.60	8.00	1 802 129.60	-	-	8.00	1 802 129.60	100.00%
158	Укладка переходных сборных плит с объединением бетоном В25	м3	6.04	40 379.50	243 892.18	6.04	243 892.18	-	-	6.04	243 892.18	100.00%
159	плиты ПТ200.88.15-4АIII(и)	шт	4.00	26 431.00	105 724.00	4.00	105 724.00	-	-	4.00	105 724.00	100.00%
160	плиты ПТ200.92.15-4АIII (инд.)	шт	4.00	29 223.20	116 892.80	4.00	116 892.80	-	-	4.00	116 892.80	100.00%
161	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей сопряжения	м2	318.00	1 206.85	383 778.30	318.00	383 778.30	-	-	318.00	383 778.30	100.00%
6-2-6	**Проезжая часть на сопряжении**				-		-		-	-	-	
162	Монолитная накладная плита hср=165ммиз бетона В30, F300,W6	м3	15.18	34 383.00	521 933.94	15.18	521 933.94	-	-	15.18	521 933.94	100.00%
163	арматура: AI Ø8 сетка плоская	кг	171.00	167.30	28 608.30	171.00	28 608.30	-	-	171.00	28 608.30	100.00%
164	AIII Ø12 сетка плоская	кг	404.80	178.00	72 054.40	404.80	72 054.40	-	-	404.80	72 054.40	100.00%
165	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С" h=5,2мм	м2	97.06	2 480.00	240 708.80	97.06	240 708.80	-	-	97.06	240 708.80	100.00%
166	Выравнивающий слой из черного щебня hср=203мм	м2	184.00	3 955.00	727 720.00	184.00	727 720.00	-	-	184.00	727 720.00	100.00%
167	Устройство покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона марки I h=90мм	м2	184.00	2 375.00	437 000.00	184.00	437 000.00	-	-	184.00	437 000.00	100.00%
168	Покрытие двухслойное h=80мм из плотных мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей	м2	276.00	2 838.00	783 288.00	276.00	783 288.00	-	-	276.00	783 288.00	100.00%
169	Устройство основания под тротуары из щебня h=10см щебень фр. 10-20мм	м2	60.00	844.50	50 670.00	60.00	50 670.00	-	-	60.00	50 670.00	100.00%
170	Покрытие обочин толщиной 5см из горячих мелкозернистых а/б смесей тип Б марки I	м2	74.40	1 924.10	143 153.04	74.40	143 153.04	-	-	74.40	143 153.04	100.00%
171	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части	м3	1.90	49 757.00	94 339.27		-		-	-	-	0.00%
172	Блок Б-5	шт	24.00	10 764.20	258 340.80		-		-	-	-	0.00%
173	Устройство лестничных сходов, h=5.65м	шт	1.00	755 618.00	755 618.00		-		-	-	-	0.00%
174	Устройство лестничных сходов, h=5.57м	шт	1.00	760 094.05	760 094.05		-		-	-	-	0.00%
					-		-		-	-	-	
6-3	**Путепровод для проезда с/х техники и прогона скота ПК 237+00**				-		-		-	-	-	
6-3-1	**Крайние опоры**				-		-		-	-	-	
175	Рытьё котлована под монолитный фундамент экскаватором ёмк. ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы, с доработкой вручную	м3	911.20	456.40	415 871.68	911.20	415 871.68	-	-	911.20	415 871.68	100.00%
175.1.нов.	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	1146.33	118.00	135 266.55	1 146.33	135 266.55	-	-	1 146.33	135 266.55	100.00%
175.2.нов.	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	1146.33	493.50	565 712.24	1 146.33	565 712.24	-	-	1 146.33	565 712.24	100.00%
175.3.нов.	Камень для слоя замены	м3	1157.79	1 944.00	2 250 743.76	1 157.79	2 250 743.76	-	-	1 157.79	2 250 743.76	100.00%
176	Устройство щеб. подготовки h=200мм под монолитный фундамент, щебень фр. 10-20 – 100%, М1400	м3	67.02	7 290.50	488 609.31	67.02	488 609.31	-	-	67.02	488 609.31	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 30.03.2020г.

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
177	Устройство подготовки из тощего бетона h=200мм под фундамент бетон В15, F300, W6	м3	67.02	26 141.00	1 751 969.82	67.02	1 751 969.82	-	-	67.02	1 751 969.82	100.00%
178	Бетонирование монолитного фундамента бетон В25, F300, W6	м3	368.24	30 841.00	11 356 889.84	368.24	11 356 889.84	-	-	368.24	11 356 889.84	100.00%
179	арматура AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	707.56	138.00	97 643.28	707.56	97 643.28	-	-	707.56	97 643.28	100.00%
180	AIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	2295.12	130.00	298 365.60	2 295.12	298 365.60	-	-	2 295.12	298 365.60	100.00%
181	AIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	987.24	178.00	175 728.72	987.24	175 728.72	-	-	987.24	175 728.72	100.00%
182	AIII Ø22 мм – сетки плоские	кг	15188.16	158.00	2 399 729.28	15 188.16	2 399 729.28	-	-	15 188.16	2 399 729.28	100.00%
183	Бетонирование монолитного тела опоры бетон В25, F300, W6	м3	191.80	40 478.50	7 763 776.30	191.80	7 763 776.30	-	-	191.80	7 763 776.30	100.00%
184	арматура AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1249.68	138.00	172 455.84	1 249.68	172 455.84	-	-	1 249.68	172 455.84	100.00%
185	AIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	3155.20	165.00	520 608.00	3 155.20	520 608.00	-	-	3 155.20	520 608.00	100.00%
186	AIII Ø22 мм – сетки плоские	кг	5688.16	158.00	898 729.28	5 688.16	898 729.28	-	-	5 688.16	898 729.28	100.00%
187	Обратная засыпка крайних опор	м3	482.32	335.00	161 577.20	482.32	161 577.20	-	-	482.32	161 577.20	100.00%
188	Бетонирование монолитного ригеля опоры бетон В30, F300, W6	м3	29.08	34 582.00	1 005 644.56	29.08	1 005 644.56	-	-	29.08	1 005 644.56	100.00%
189	арматура AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1236.56	138.00	170 645.28	1 236.56	170 645.28	-	-	1 236.56	170 645.28	100.00%
190	AIII Ø14 мм – сетки плоские	кг	636.56	165.00	105 032.40	636.56	105 032.40	-	-	636.56	105 032.40	100.00%
191	AIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	2293.20	152.00	348 566.40	2 293.20	348 566.40	-	-	2 293.20	348 566.40	100.00%
192	Устройство монолитных подферменников бетон В30, F300, W6	м3	5.96	34 692.00	206 764.32	5.96	206 764.32	-	-	5.96	206 764.32	100.00%
193	арматура AIII Ø10 мм – сетка плоская	кг	797.44	183.00	145 931.52	797.44	145 931.52	-	-	797.44	145 931.52	100.00%
194	арматура AIII Ø10 мм – отд. стержни	кг	5.44	143.00	777.92	5.44	777.92	-	-	5.44	777.92	100.00%
195	арматура AIII Ø14 мм – отд.стержни	кг	11.28	138.00	1 556.64	11.28	1 556.64	-	-	11.28	1 556.64	100.00%
196	Бетонирование шкафной стенки и открылков бетон В25, F300, W6	м3	12.00	40 210.00	482 520.00	12.00	482 520.00	-	-	12.00	482 520.00	100.00%
197	арматура AI Ø6 мм – шпилька	кг	13.20	150.00	1 980.00	13.20	1 980.00	-	-	13.20	1 980.00	100.00%
198	AIII Ø14 мм – сетки плоские	кг	1235.68	165.00	203 887.20	1 235.68	203 887.20	-	-	1 235.68	203 887.20	100.00%
199	AIII Ø14 мм – отд.стержни	кг	34.32	138.00	4 736.16	34.32	4 736.16	-	-	34.32	4 736.16	100.00%
200	AIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	90.44	130.00	11 757.20	90.44	11 757.20	-	-	90.44	11 757.20	100.00%
201	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей опор надземных частей опор	м2	816.00	1 207.00	984 912.00	816.00	984 912.00	-	-	816.00	984 912.00	100.00%
202	Окраска полихлорвиниловой краской за 2 раза	м2	299.00	455.10	136 074.90	299.00	136 074.90	-	-	299.00	136 074.90	100.00%
6-3-2	**Подпорные стенки**				-		-		-	-	-	
203	Рытье котлована для устройства подпорных стен экскаватором ёмк. ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы, с доработкой вручную	м3	402.50	582.70	234 536.75	402.50	234 536.75	-	-	402.50	234 536.75	100.00%
204	Устройство монолитного фундамента, бетон В15, F300, W6	м3	18.60	26 141.00	486 222.60	18.60	486 222.60	-	-	18.60	486 222.60	100.00%
205	Бетонирование подпорной стенки ПС-1 бетон В25, F300, W6	м3	44.20	66 707.70	2 948 480.34	44.20	2 948 480.34	-	-	44.20	2 948 480.34	100.00%
206	арматура AIII Ø12 мм – отд. стержни	кг	91.24	141.00	12 864.84	91.24	12 864.84	-	-	91.24	12 864.84	100.00%
207	AIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	757.36	178.00	134 810.08	757.36	134 810.08	-	-	757.36	134 810.08	100.00%
208	AIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	684.68	165.00	112 972.20	684.68	112 972.20	-	-	684.68	112 972.20	100.00%
209	AIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	1850.88	152.00	281 333.76	1 850.88	281 333.76	-	-	1 850.88	281 333.76	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курилыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020 г

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
210	Бетонирование подпорной стенки ПС-2 бетон В25, F300, W6	м3	47.60	66 710.80	3 175 434.08	47.60	3 175 434.08	-	-	47.60	3 175 434.08	100.00%
211	арматура АIII Ø12 мм – отд. Стержни	кг	96.08	142.00	13 643.36	96.08	13 643.36	-	-	96.08	13 643.36	100.00%
212	АIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	843.42	178.00	150 128.76	843.42	150 128.76	-	-	843.42	150 128.76	100.00%
213	АIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	759.28	165.00	125 281.20	759.28	125 281.20	-	-	759.28	125 281.20	100.00%
214	АIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	2045.52	152.00	310 919.04	2 045.52	310 919.04	-	-	2 045.52	310 919.04	100.00%
215	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей подпорных стен	м2	132.00	1 207.00	159 324.00	132.00	159 324.00	-	-	132.00	159 324.00	100.00%
216	Обратная засыпка подпорных стенок	м3	386.42	400.00	154 568.00	386.42	154 568.00	-	-	386.42	154 568.00	100.00%
217	Окраска поливинилхлоридной краской за 2 раза надземных частей подпорных стен	м2	50.00	337.70	16 885.00	50.00	16 885.00	-	-	50.00	16 885.00	100.00%
6-3-3	Пролётное строение				-		-		-	-	-	
218	Монтаж и демонтаж траверсы	т	15.00	65 339.30	980 089.50	15.00	980 089.50	-	-	15.00	980 089.50	100.00%
219	Установка полиуретановых опорных частей: -ЛП18.65 разм: 17,9х21,4х6,5 см	шт	64.00	17 898.50	1 145 504.00	64.00	1 145 504.00	-	-	64.00	1 145 504.00	100.00%
220	Монтаж ж.б. плит пролётных строений L=9,0м бетон кл. В35, F300, W6,	м3	71.40	17 234.30	1 230 529.02	71.40	1 230 529.02	-	-	71.40	1 230 529.02	100.00%
221	Плиты П9-А14К-7 масса блока 6,4т объём бетона 2,55м3	шт	28.00	440 179.20	12 325 017.60	28.00	12 325 017.60	-	-	28.00	12 325 017.60	100.00%
222	Заполнение пазов между плитами пролётного строения, бетон В30, F300, W6	м3	12.64	28 392.00	358 874.88	12.64	358 874.88	-	-	12.64	358 874.88	100.00%
223	Накладная плита проезжей части hср=120мм монолитный бетон В30, F300, W6	м3	30.94	34 410.00	1 064 645.40	30.94	1 064 645.40	-	-	30.94	1 064 645.40	100.00%
224	арматура: АI Ø8-сетка плоская	кг	508.32	167.00	84 889.44	508.32	84 889.44	-	-	508.32	84 889.44	100.00%
225	АIII Ø12-сетка плоская	кг	1168.20	178.00	207 939.60	1 168.20	207 939.60	-	-	1 168.20	207 939.60	100.00%
226	АIII Ø10-отдельные стержни	кг	97.20	143.00	13 899.60	97.20	13 899.60	-	-	97.20	13 899.60	100.00%
227	Устройство монолитных бордюров под барьерные и перильные ограждения бетон В30, F300, W6	м3	5.35	48 003.00	256 816.05	5.35	256 816.05	-	-	5.35	256 816.05	100.00%
228	арматура: АIII Ø10-каркас пространственный	кг	479.68	192.00	92 098.56	479.68	92 098.56	-	-	479.68	92 098.56	100.00%
229	закладное изделие	кг	714.96	172.00	122 973.12	714.96	122 973.12	-	-	714.96	122 973.12	100.00%
230	Окраска пролетных строений полихлорвиниловой, с устройством подмостей	м2	274.00	749.10	205 253.40	274.00	205 253.40	-	-	274.00	205 253.40	100.00%
6-3-4	Проезжая часть мостового полотна				-		-		-	-	-	
231	Устройство гидроизоляции "Технопластмост С" h=5,2мм	м2	231.33	2 480.00	573 698.40	231.33	573 698.40	-	-	231.33	573 698.40	100.00%
232	Устройство нижнего горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б, толщ 8 см	м2	210.60	1 418.00	298 630.80	210.60	298 630.80	-	-	210.60	298 630.80	100.00%
233	Устройство верхнего горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б, толщ 4 см	м2	210.16	1 421.00	298 637.36	210.16	298 637.36	-	-	210.16	298 637.36	100.00%
234	Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б марки I h=40мм на разделительной полосе	м2	15.93	1 438.00	22 907.34	15.93	22 907.34	-	-	15.93	22 907.34	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кұрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020 г.

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
235	Установка перильного ограждения на путепроводе	т	0.25	440 475.00	110 118.75	0.25	110 118.75	-	-	0.25	110 118.75	100.00%
236	Установка оцинкованного барьерного ограждения на путепроводе 11МО (с учетом участков на сопряжении)	п.м.	88.40	12 138.80	1 073 069.92		-		-	-	-	0.00%
237	Устройство деформационных швов мостового полотна	п.м.	56.90	17 384.30	989 166.67		-		-	-	-	0.00%
6-3-5	**Сопряжение путепровода с насыпью**				-		-		-	-	-	
238	Отсыпка призм из дренирующего грунта экскаватором ёмк. ковша 2,0м3 с погрузкой в автосамосвалы, 15,5 км-б/д.	м3	1600.00	1 459.00	2 334 400.00	1 600.00	2 334 400.00	-	-	1 600.00	2 334 400.00	100.00%
239	Устройство подушки под блоки лежня из фракционированного щебня М1400 по способу заклинки	м3	40.70	8 450.70	343 943.49	40.70	343 943.49	-	-	40.70	343 943.49	100.00%
240	Монтаж блоков лежня	м3	13.60	17 551.00	238 693.60	13.60	238 693.60	-	-	13.60	238 693.60	100.00%
241	-блок Л-4, масса 4,3т объём блока -1,7м3	шт	8.00	173 199.00	1 385 592.00	8.00	1 385 592.00	-	-	8.00	1 385 592.00	100.00%
242	Монтаж переходных плит на щебеночную подушку	м3	78.80	17 792.00	1 402 009.60	78.80	1 402 009.60	-	-	78.80	1 402 009.60	100.00%
243	-плиты П1-6, масса 4,25т объём блока -1,7 м3	шт	36.00	197 209.00	7 099 524.00	36.00	7 099 524.00	-	-	36.00	7 099 524.00	100.00%
244	-плиты П2-6, масса 5,5т объём блока -2,2 м3	шт	8.00	225 266.20	1 802 129.60	8.00	1 802 129.60	-	-	8.00	1 802 129.60	100.00%
245	Укладка переходных сборных плит с объединением бетоном В25	м3	6.04	40 379.50	243 892.18	6.04	243 892.18	-	-	6.04	243 892.18	100.00%
246	плиты ПТ200.88.15-4АIII(и)	шт	4.00	26 431.00	105 724.00	4.00	105 724.00	-	-	4.00	105 724.00	100.00%
247	плиты ПТ200.92.15-4АIII (инд.)	шт	4.00	29 223.20	116 892.80	4.00	116 892.80	-	-	4.00	116 892.80	100.00%
248	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей сопряжения	м2	318.00	1 207.00	383 826.00	318.00	383 826.00	-	-	318.00	383 826.00	100.00%
6-3-6	**Проезжая часть на сопряжении**				-		-		-	-	-	
249	Монолитная накладная плита hср=165мм из бетона В30, F300,W6	м3	15.18	34 383.00	521 933.94	15.18	521 933.94	-	-	15.18	521 933.94	100.00%
250	арматура: AI Ø8 сетка плоская	кг	171.00	167.00	28 557.00	171.00	28 557.00	-	-	171.00	28 557.00	100.00%
251	AIII Ø12 сетка плоская	кг	404.80	178.00	72 054.40	404.80	72 054.40	-	-	404.80	72 054.40	100.00%
252	Устройство гидроизоляции "Технэластмост С" h=5,2мм	м2	97.06	2 480.00	240 708.80	97.06	240 708.80	-	-	97.06	240 708.80	100.00%
253	Выравнивающий слой из черного щебня hср=203мм	м2	184.00	3 955.00	727 720.00	184.00	727 720.00	-	-	184.00	727 720.00	100.00%
254	Устройство покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона марки I h=90мм	м2	184.00	2 375.00	437 000.00	184.00	437 000.00	-	-	184.00	437 000.00	100.00%
255	Покрытие двухслойное h=80мм из плотных мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей	м2	276.00	2 838.00	783 288.00	276.00	783 288.00	-	-	276.00	783 288.00	100.00%
256	Устройство основания под тротуары из щебня h=10см щебень фр. 10-20мм	м2	60.00	844.50	50 670.00		-	-	-	-	-	0.00%
257	Покрытие обочин толщиной 5см из горячих мелкозернистых а/б смесей тип Б марки I	м2	74.40	1 924.00	143 145.60		-	-	-	-	-	0.00%
258	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части	м3	1.90	49 760.00	94 344.96		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
259	Блок Б-5	шт	24.00	10 764.20	258 340.80		-		-	-	-	0.00%
260	Устройство лестничных сходов, h=4,36м	шт	1.00	616 104.32	616 104.32		-		-	-	-	0.00%
					-		-		-	-	-	
6-4	**Путепровод для проезда с/х техники и прогона скота ПК 267+00**				-		-		-	-	-	
6-4-1	**Крайние опоры**				-		-		-	-	-	
261	Рытьё котлована под монолитный фундамент экскаватором ёмк. ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы, с доработкой вручную	м3	942.50	337.10	317 716.75	942.50	317 716.75	-	-	942.50	317 716.75	100.00%
261.1.нов.	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	1236.86	118.00	145 949.64	1 236.86	145 949.64	-	-	1 236.86	145 949.64	100.00%
261.2.нов.	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	1236.86	493.50	610 391.09	1 236.86	610 391.09	-	-	1 236.86	610 391.09	100.00%
261.3.нов.	Камень для слоя замены	м3	1249.23	1 944.00	2 428 503.12	1 249.23	2 428 503.12	-	-	1 249.23	2 428 503.12	100.00%
262	Устройство щеб. подготовки h=200мм под монолитный фундамент, щебень фр. 10-20 – 100%, М1400	м3	67.02	7 290.50	488 609.31	67.02	488 609.31	-	-	67.02	488 609.31	100.00%
263	Устройство подготовки из «тощего бетона h=200мм под фундамент бетон В15, F300, W6	м3	67.02	26 141.00	1 751 969.82	67.02	1 751 969.82	-	-	67.02	1 751 969.82	100.00%
264	Бетонирование монолитного фундамента бетон В25, F300, W6	м3	368.24	30 840.00	11 356 521.60	368.24	11 356 521.60	-	-	368.24	11 356 521.60	100.00%
265	арматура AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	707.56	138.00	97 643.28	707.56	97 643.28	-	-	707.56	97 643.28	100.00%
266	AIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	2295.12	130.00	298 365.60	2 295.12	298 365.60	-	-	2 295.12	298 365.60	100.00%
267	AIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	987.24	178.00	175 728.72	987.24	175 728.72	-	-	987.24	175 728.72	100.00%
268	AIII Ø22 мм – сетки плоские	кг	15188.20	158.20	2 402 773.24	15 188.20	2 402 773.24	-	-	15 188.20	2 402 773.24	100.00%
269	Бетонирование монолитного тела опоры бетон В25, F300, W6	м3	191.80	40 478.40	7 763 757.12	191.80	7 763 757.12	-	-	191.80	7 763 757.12	100.00%
270	арматура AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1249.68	138.00	172 455.84	1 249.68	172 455.84	-	-	1 249.68	172 455.84	100.00%
271	AIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	3155.20	165.00	520 608.00	3 155.20	520 608.00	-	-	3 155.20	520 608.00	100.00%
272	AIII Ø22 мм – сетки плоские	кг	5688.16	158.00	898 729.28	5 688.16	898 729.28	-	-	5 688.16	898 729.28	100.00%
273	Обратная засыпка крайних опор	м3	415.00	305.00	126 575.00	415.00	126 575.00	-	-	415.00	126 575.00	100.00%
274	Бетонирование монолитного ригеля опоры бетон В30, F300, W6	м3	29.08	34 582.00	1 005 644.56	29.08	1 005 644.56	-	-	29.08	1 005 644.56	100.00%
275	арматура AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1236.56	138.00	170 645.28	1 236.56	170 645.28	-	-	1 236.56	170 645.28	100.00%
276	AIII Ø14 мм – сетки плоские	кг	636.56	165.00	105 032.40	636.56	105 032.40	-	-	636.56	105 032.40	100.00%
277	AIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	2293.20	152.00	348 566.40	2 293.20	348 566.40	-	-	2 293.20	348 566.40	100.00%
278	Устройство монолитных подферменников бетон В30, F300, W6	м3	5.96	34 692.00	206 764.32	5.96	206 764.32	-	-	5.96	206 764.32	100.00%
279	арматура AIII Ø10 мм – сетка плоская	кг	797.44	183.00	145 931.52	797.44	145 931.52	-	-	797.44	145 931.52	100.00%
280	арматура AIII Ø10 мм – отд. стержни	кг	5.44	143.00	777.92	5.44	777.92	-	-	5.44	777.92	100.00%
281	арматура AIII Ø14 мм – отд.стержни	кг	11.28	138.00	1 556.64	11.28	1 556.64	-	-	11.28	1 556.64	100.00%
282	Бетонирование шкафной стенки и открылков бетон В25, F300, W6	м3	12.00	40 210.00	482 520.00	12.00	482 520.00	-	-	12.00	482 520.00	100.00%
283	арматура AI Ø6 мм – шпилька	кг	13.20	150.00	1 980.00	13.20	1 980.00	-	-	13.20	1 980.00	100.00%
284	AIII Ø14 мм – сетки плоские	кг	1235.68	165.00	203 887.20	1 235.68	203 887.20	-	-	1 235.68	203 887.20	100.00%
285	AIII Ø14 мм – отд.стержни	кг	34.32	138.00	4 736.16	34.32	4 736.16	-	-	34.32	4 736.16	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" в/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сервис"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020 г

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
286	AIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	90.44	130.00	11 757.20	90.44	11 757.20	-	-	90.44	11 757.20	100.00%
287	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей опор надземных частей опор	м2	816.00	1 206.80	984 748.80	816.00	984 748.80	-	-	816.00	984 748.80	100.00%
288	Окраска поливинилхлоридной краской за 2 раза	м2	403.00	337.70	136 093.10	403.00	136 093.10	-	-	403.00	136 093.10	100.00%
6-4-2	**Подпорные стенки**				-		-		-	-	-	
289	Рытьё котлована для устройства подпорных стен экскаватором ёмк. ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы, с доработкой вручную	м3	420.30	360.60	151 560.18	420.30	151 560.18	-	-	420.30	151 560.18	100.00%
290	Устройство монолитного фундамента, бетон В15, F300, W6	м3	18.60	26 141.00	486 222.60	18.60	486 222.60	-	-	18.60	486 222.60	100.00%
291	Бетонирование подпорной стенки ПС-1 бетон В25, F300, W6	м3	44.20	66 708.00	2 948 493.60	44.20	2 948 493.60	-	-	44.20	2 948 493.60	100.00%
292	арматура AIII Ø12 мм – отд. стержни	кг	91.24	141.00	12 864.84	91.24	12 864.84	-	-	91.24	12 864.84	100.00%
293	AIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	757.36	178.00	134 810.08	757.36	134 810.08	-	-	757.36	134 810.08	100.00%
294	AIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	684.68	165.00	112 972.20	684.68	112 972.20	-	-	684.68	112 972.20	100.00%
295	AIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	1850.88	152.00	281 333.76	1 850.88	281 333.76	-	-	1 850.88	281 333.76	100.00%
296	Бетонирование подпорной стенки ПС-2 бетон В25, F300, W6	м3	47.60	66 710.80	3 175 434.08	47.60	3 175 434.08	-	-	47.60	3 175 434.08	100.00%
297	арматура AIII Ø12 мм – отд. стержни	кг	96.08	141.00	13 547.28	96.08	13 547.28	-	-	96.08	13 547.28	100.00%
298	AIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	843.42	178.00	150 128.76	843.42	150 128.76	-	-	843.42	150 128.76	100.00%
299	AIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	759.28	165.00	125 281.20	759.28	125 281.20	-	-	759.28	125 281.20	100.00%
300	AIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	2045.52	152.00	310 919.04	2 045.52	310 919.04	-	-	2 045.52	310 919.04	100.00%
301	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей подпорных стен	м2	132.00	1 207.00	159 324.00	132.00	159 324.00	-	-	132.00	159 324.00	100.00%
302	Обратная засыпка подпорных стенок	м3	369.00	355.00	130 995.00	369.00	130 995.00	-	-	369.00	130 995.00	100.00%
303	Окраска поливинилхлоридной краской за 2 раза надземных частей подпорных стен	м2	50.00	337.70	16 885.00	50.00	16 885.00	-	-	50.00	16 885.00	100.00%
6-4-3	**Пролётное строение**				-		-		-	-	-	
304	Монтаж и демонтаж траверсы	т	15.00	65 286.90	979 303.50	15.00	979 303.50	-	-	15.00	979 303.50	100.00%
305	Установка полиуретановых опорных частей: -ЛП18.65 разм. 17,9x21,4x6,5 см	шт	64.00	17 898.50	1 145 504.00	64.00	1 145 504.00	-	-	64.00	1 145 504.00	100.00%
306	Монтаж ж.б. плит пролётных строений L=9,0м бетон кл. В35, F300, W6,	м3	71.40	17 234.30	1 230 529.02	71.40	1 230 529.02	-	-	71.40	1 230 529.02	100.00%
307	Плиты П9-А14К-7 масса блока 6,4т объём бетона 2,55м3	шт	28.00	440 179.20	12 325 017.60	28.00	12 325 017.60	-	-	28.00	12 325 017.60	100.00%
308	Заполнение пазов между плитами пролётного строения, бетон В30, F300, W6	м3	12.64	28 391.80	358 872.35	12.64	358 872.35	-	-	12.64	358 872.35	100.00%
309	Накладная плита проезжей части hср=120мм монолитный бетон В30, F300, W6	м3	30.94	34 410.20	1 064 651.59	30.94	1 064 651.59	-	-	30.94	1 064 651.59	100.00%
310	арматура: AI Ø8–сетка плоская	кг	508.32	168.00	85 397.76	508.32	85 397.76	-	-	508.32	85 397.76	100.00%
311	AIII Ø12–сетка плоская	кг	1168.20	178.00	207 939.60	1 168.20	207 939.60	-	-	1 168.20	207 939.60	100.00%
312	AIII Ø10–отдельные стержни	кг	97.20	143.00	13 899.60	97.20	13 899.60	-	-	97.20	13 899.60	100.00%
313	Устройство монолитных бордюров под барьерные и перильные ограждения бетон В30, F300, W6	м3	5.35	48 003.00	256 816.05	5.35	256 816.05	-	-	5.35	256 816.05	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кадрлыс Сервисы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 30.03.2020 г

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
314	арматура: АIII Ø10-каркас пространственный	кг	479.68	192.00	92 098.56	479.68	92 098.56	-	-	479.68	92 098.56	100.00%
315	-закладное изделие МН-11АIII-5	кг	686.16	172.00	118 019.52	686.16	118 019.52	-	-	686.16	118 019.52	100.00%
316	-закладное изделие ЗД-2	кг	28.80	172.00	4 953.60	28.80	4 953.60	-	-	28.80	4 953.60	100.00%
317	Окраска пролетных строений полихлорвиниловой, с устройством подмостей	м2	274.00	749.10	205 253.40	274.00	205 253.40	-	-	274.00	205 253.40	100.00%
6-4-4	**Проезжая часть мостового полотна**				-		-		-	-	-	
318	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С" h=5,2мм	м2	231.33	2 479.00	573 467.07	231.33	573 467.07	-	-	231.33	573 467.07	100.00%
319	Устройство нижнего горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б, толщ 8 см	м2	210.60	1 418.00	298 630.80	210.60	298 630.80	-	-	210.60	298 630.80	100.00%
320	Устройство верхнего горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б, толщ 4 см	м2	210.16	1 421.00	298 637.36	210.16	298 637.36	-	-	210.16	298 637.36	100.00%
321	Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б марки I h=40мм на разделительной полосе	м2	15.93	1 438.00	22 907.34	15.93	22 907.34	-	-	15.93	22 907.34	100.00%
322	Установка перильного ограждения на путепроводе	т	0.25	440 475.00	110 118.75	0.25	110 118.75	-	-	0.25	110 118.75	100.00%
323	Установка оцинкованного барьерного ограждения на путепроводе 11МО (с учетом участков на сопряжении)	п.м.	88.40	12 138.80	1 073 069.92		-		-	-	-	0.00%
324	Устройство деформационных швов мостового полотна	п.м.	56.90	17 377.90	988 802.51		-		-	-	-	0.00%
6-4-5	**Сопряжение путепровода с насыпью**				-		-		-	-	-	
325	Отсыпка призм из дренирующего грунта экскаватором ёмк. ковша 2,0м3 с погрузкой в автосамосвалы, 15,5 км-б/д.	м3	1620.00	1 458.54	2 362 834.80	1 620.00	2 362 834.80	-	-	1 620.00	2 362 834.80	100.00%
326	Устройство подушки под блоки лежня из фракционированного щебня М1400 по способу заклинки	м3	40.70	8 450.70	343 943.49	40.70	343 943.49	-	-	40.70	343 943.49	100.00%
327	Монтаж блоков лежня	м3	13.60	17 550.80	238 690.88	13.60	238 690.88	-	-	13.60	238 690.88	100.00%
328	-блок Л-4, масса 4,3т объём блока -1,7м3	шт	8.00	173 198.70	1 385 589.60	8.00	1 385 589.60	-	-	8.00	1 385 589.60	100.00%
329	Монтаж переходных плит на щебеночную подушку	м3	78.80	17 792.10	1 402 017.48	78.80	1 402 017.48	-	-	78.80	1 402 017.48	100.00%
330	-плиты П1-6, масса 4,25т объём блока -1,7 м3	шт	36.00	197 209.10	7 099 527.60	36.00	7 099 527.60	-	-	36.00	7 099 527.60	100.00%
331	-плиты П2-6, масса 5,5т объём блока -2,2 м3	шт	8.00	225 266.20	1 802 129.60	8.00	1 802 129.60	-	-	8.00	1 802 129.60	100.00%
332	Укладка переходных сборных плит с объединением бетоном В25	м3	6.04	40 379.50	243 892.18	6.04	243 892.18	-	-	6.04	243 892.18	100.00%
333	плиты ПТ200.88.15-4АIII(и)	шт	4.00	26 431.00	105 724.00	4.00	105 724.00	-	-	4.00	105 724.00	100.00%
334	плиты ПТ200.92.15-4АIII (инд.)	шт	4.00	29 223.20	116 892.80	4.00	116 892.80	-	-	4.00	116 892.80	100.00%
335	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей сопряжения	м2	318.00	1 207.00	383 826.00	318.00	383 826.00	-	-	318.00	383 826.00	100.00%
6-4-6	**Проезжая часть на сопряжении.**				-		-		-	-	-	
336	Монолитная накладная плита hср=165мм из бетона В30, F300,W6	м3	15.18	34 383.00	521 933.94	15.18	521 933.94	-	-	15.18	521 933.94	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сиин Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 30.03.2020г.

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Стоимость (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
337	арматура: AI Ø8 сетка плоская	кг	171.00	167.00	28 557.00	171.00	28 557.00	-	-	171.00	28 557.00	100.00%
338	AIII Ø12 сетка плоская	кг	404.80	178.00	72 054.40	404.80	72 054.40	-	-	404.80	72 054.40	100.00%
339	Устройство гидроизоляции "Технозластмост С" h=5,2мм	м2	97.06	2 479.00	240 611.74	97.06	240 611.74	-	-	97.06	240 611.74	100.00%
340	Выравнивающий слой из черного щебня hср=203мм	м2	184.00	3 955.00	727 720.00	184.00	727 720.00	-	-	184.00	727 720.00	100.00%
341	Устройство покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона марки I h=90мм	м2	184.00	2 375.00	437 000.00	184.00	437 000.00	-	-	184.00	437 000.00	100.00%
342	Покрытие двухслойное h=80мм из плотных мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей	м2	276.00	2 838.00	783 288.00	276.00	783 288.00	-	-	276.00	783 288.00	100.00%
343	Устройство основания под тротуары из щебня h=10см щебень фр. 10-20мм	м2	60.00	844.50	50 670.00		-	-	-	-	-	0.00%
344	Покрытие обочин толщиной 5см из горячих мелкозернистых а/б смесей тип Б марки I	м2	74.40	1 924.00	143 145.60		-	-	-	-	-	0.00%
345	Устройствоводосбросных сооружений с проезжей части	м3	1.90	49 760.00	94 344.96		-		-	-	-	0.00%
346	Блок Б-5	шт	24.00	10 764.20	258 340.80		-		-	-	-	0.00%
347	Устройство лестничных сходов, h=4,3м	шт	1.00	614 975.00	614 975.00		-		-	-	-	0.00%
348	Устройство лестничных сходов, h=4,64м	шт	1.00	612 300.00	612 300.00		-		-	-	-	0.00%
					-		-		-	-	-	
6-5	**Путепровод для проезда с/х техники и прогона скота ПК 300+87**				-		-		-	-	-	
6-5-1	**Крайние опоры**				-		-		-	-	-	
349	Рытьё котлована под монолитный фундамент экскаватором ёмк. ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы, с доработкой вручную	м3	1357.95	339.00	460 345.05	1 357.95	460 345.05	-	-	1 357.95	460 345.05	100%
349.1.нов.	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	1198.58	118.00	141 432.93	1 198.58	141 432.93	-	-	1 198.58	141 432.93	100.00%
349.2.нов.	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	1198.58	493.50	591 501.28	1 198.58	591 501.28	-	-	1 198.58	591 501.28	100.00%
349.3.нов.	Камень для слоя замены	м3	1210.57	1 944.00	2 353 348.08	1 210.57	2 353 348.08	-	-	1 210.57	2 353 348.08	100.00%
350	Водоотлив из котлованов, с устройством закладного крепления котлована с последующей разборкой	м3	1213.50	2 292.90	2 782 434.15	1 213.50	2 782 434.15	-	-	1 213.50	2 782 434.15	100.00%
351	Устройство щеб. подготовки h=200мм под монолитный фундамент, щебень фр. 10-20 – 100%, М1400	м3	67.02	7 290.50	488 609.31	67.02	488 609.31	-	-	67.02	488 609.31	100.00%
352	Устройство подготовки из тощего бетона h=200мм под фундамент бетон В15, F300, W6	м3	67.02	26 141.00	1 751 969.82	67.02	1 751 969.82		-	67.02	1 751 969.82	100.00%
353	Бетонирование монолитного фундамента бетон В25, F300, W6	м3	368.24	30 840.50	11 356 705.72	368.24	11 356 705.72	-	-	368.24	11 356 705.72	100.00%
354	арматура AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	707.56	138.00	97 643.28	707.56	97 643.28	-	-	707.56	97 643.28	100.00%
355	AIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	2295.12	130.00	298 365.60	2 295.12	298 365.60	-	-	2 295.12	298 365.60	100.00%
356	AIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	987.24	178.00	175 728.72	987.24	175 728.72	-	-	987.24	175 728.72	100.00%
357	AIII Ø22 мм – сетки плоские	кг	15188.16	158.00	2 399 729.28	15 188.16	2 399 729.28	-	-	15 188.16	2 399 729.28	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" в/з "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кұрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
358	Бетонирование монолитного тела опоры бетон В25, F300, W6	м3	226.68	40 452.50	9 169 772.70	226.68	9 169 772.70	-	-	226.68	9 169 772.70	100.00%
359	арматура АIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1358.68	138.00	187 497.84	1 358.68	187 497.84	-	-	1 358.68	187 497.84	100.00%
360	АIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	3712.00	165.00	612 480.00	3 712.00	612 480.00	-	-	3 712.00	612 480.00	100.00%
361	АIII Ø22 мм – сетки плоские	кг	6733.52	158.00	1 063 896.16	6 733.52	1 063 896.16	-	-	6 733.52	1 063 896.16	100.00%
362	Обратная засыпка крайних опор	м3	846.25	264.00	223 410.00	846.25	223 410.00	-	-	846.25	223 410.00	100.00%
363	Бетонирование монолитного ригеля опоры бетон В30, F300, W6	м3	29.08	34 582.00	1 005 644.56	29.08	1 005 644.56	-	-	29.08	1 005 644.56	100.00%
364	арматура АIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1236.56	138.00	170 645.28	1 236.56	170 645.28	-	-	1 236.56	170 645.28	100.00%
365	АIII Ø14 мм – сетки плоские	кг	636.56	165.00	105 032.40	636.56	105 032.40	-	-	636.56	105 032.40	100.00%
366	АIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	2293.20	152.00	348 566.40	2 293.20	348 566.40	-	-	2 293.20	348 566.40	100.00%
367	Устройство монолитных подферменников бетон В30, F300, W6	м3	5.96	34 692.00	206 764.32	5.96	206 764.32	-	-	5.96	206 764.32	100.00%
368	арматура АIII Ø10 мм – сетка плоская	кг	797.44	183.00	145 931.52	797.44	145 931.52	-	-	797.44	145 931.52	100.00%
369	арматура АIII Ø10 мм – отд. стержни	кг	5.44	143.00	777.92	5.44	777.92	-	-	5.44	777.92	100.00%
370	арматура АIII Ø14 мм – отд.стержни	кг	11.28	138.00	1 556.64	11.28	1 556.64	-	-	11.28	1 556.64	100.00%
371	Бетонирование шкафной стенки и открылков бетон В25, F300, W6	м3	12.00	40 210.00	482 520.00	12.00	482 520.00	-	-	12.00	482 520.00	100.00%
372	арматура АI Ø6 мм – шпилька	кг	13.20	150.00	1 980.00	13.20	1 980.00	-	-	13.20	1 980.00	100.00%
373	АIII Ø14 мм – сетки плоские	кг	1235.68	165.50	204 505.04	1 235.68	204 505.04	-	-	1 235.68	204 505.04	100.00%
374	АIII Ø14 мм – отд.стержни	кг	34.32	138.00	4 736.16	34.32	4 736.16	-	-	34.32	4 736.16	100.00%
375	АIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	90.44	130.00	11 757.20	90.44	11 757.20	-	-	90.44	11 757.20	100.00%
376	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей опор надземных частей опор	м2	762.00	1 207.00	919 734.00	762.00	919 734.00	-	-	762.00	919 734.00	100.00%
377	Окраска полихлорвиниловой краской за 2 раза	м2	199.00	337.70	67 202.30	199.00	67 202.30	-	-	199.00	67 202.30	100.00%
6-5-2	**Подпорные стенки**				-		-		-	-	-	
378	Рытьё котлована для устройства подпорных стен экскаватором ёмк. ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы, с доработкой вручную	м3	625.88	359.00	224 690.92	625.88	224 690.92	-	-	625.88	224 690.92	100.00%
379	Водоотлив из котлованов, с устройством закладного крепления котлована с последующей разборкой	м3	560.30	2 281.60	1 278 380.48	560.30	1 278 380.48	-	-	560.30	1 278 380.48	100.00%
380	Устройство монолитного фундамента, бетон В15, F300, W6	м3	18.80	26 140.20	491 435.76	18.80	491 435.76	-	-	18.80	491 435.76	100.00%
381	Бетонирование подпорной стенки ПС-1 бетон В25, F300, W6	м3	47.80	66 709.10	3 188 694.98	47.80	3 188 694.98	-	-	47.80	3 188 694.98	100.00%
382	арматура АIII Ø12 мм – отд. стержни	кг	99.82	141.00	14 074.62	99.82	14 074.62	-	-	99.82	14 074.62	100.00%
383	АIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	833.68	178.00	148 395.04	833.68	148 395.04	-	-	833.68	148 395.04	100.00%
384	АIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	757.26	165.00	124 947.90	757.26	124 947.90	-	-	757.26	124 947.90	100.00%
385	АIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	2018.22	152.00	306 769.44	2 018.22	306 769.44	-	-	2 018.22	306 769.44	100.00%
386	Бетонирование подпорной стенки ПС-2 бетон В25, F300, W6	м3	53.20	65 854.10	3 503 438.12	53.20	3 503 438.12	-	-	53.20	3 503 438.12	100.00%
387	арматура АIII Ø12 мм – отд. стержни	кг	105.44	142.00	14 972.48	105.44	14 972.48	-	-	105.44	14 972.48	100.00%
388	АIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	921.42	178.00	164 012.76	921.42	164 012.76	-	-	921.42	164 012.76	100.00%
389	АIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	831.40	165.00	137 181.00	831.40	137 181.00	-	-	831.40	137 181.00	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кдрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020 г

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
390	AIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	2216.46	152.00	336 901.92	2 216.46	336 901.92	-	-	2 216.46	336 901.92	100.00%
391	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей подпорных стен	м2	242.00	1 207.00	292 094.00	242.00	292 094.00	-	-	242.00	292 094.00	100.00%
392	Обратная засыпка подпорных стенок	м3	723.30	340.10	245 994.33	723.30	245 994.33	-	-	723.30	245 994.33	100.00%
393	Окраска полихлорвиниловой краской за 2 раза надземных частей подпорных стен	м2	122.00	337.70	41 199.40	122.00	41 199.40	-	-	122.00	41 199.40	100.00%
6-5-3	**Пролётное строение**				-		-		-	-	-	
394	Монтаж и демонтаж траверсы	т	15.00	65 205.00	978 075.00	15.00	978 075.00	-	-	15.00	978 075.00	100.00%
395	Установка полиуретановых опорных частей: -ЛП18.65 разм. 17,9х21,4х6,5 см	шт	64.00	17 898.50	1 145 504.00	64.00	1 145 504.00	-	-	64.00	1 145 504.00	100.00%
396	Монтаж ж.б. плит пролётных строений L=9,0м бетон кл. В35, F300, W6,	м3	71.40	17 234.30	1 230 529.02	71.40	1 230 529.02	-	-	71.40	1 230 529.02	100.00%
397	Плиты П9-А14К-7 масса блока 6,4т объём бетона 2,55м3	шт	28.00	440 179.20	12 325 017.60	28.00	12 325 017.60	-	-	28.00	12 325 017.60	100.00%
398	Заполнение пазов между плитами пролётного строения, бетон В30, F300, W6	м3	12.64	28 392.00	358 874.88	12.64	358 874.88	-	-	12.64	358 874.88	100.00%
399	Накладная плита проезжей части hср=120мм монолитный бетон В30, F300, W6	м3	30.94	34 410.00	1 064 645.40	30.94	1 064 645.40	-	-	30.94	1 064 645.40	100.00%
400	арматура: AI Ø8–сетка плоская	кг	508.32	168.00	85 397.76	508.32	85 397.76	-	-	508.32	85 397.76	100.00%
401	AIII Ø12–сетка плоская	кг	1168.20	178.00	207 939.60	1 168.20	207 939.60	-	-	1 168.20	207 939.60	100.00%
402	AIII Ø10–отдельные стержни	кг	97.20	143.00	13 899.60	97.20	13 899.60	-	-	97.20	13 899.60	100.00%
403	Устройство монолитных бордюров под барьерные и перильные ограждения бетон В30, F300, W6	м3	5.35	48 003.00	256 816.05	5.35	256 816.05	-	-	5.35	256 816.05	100.00%
404	арматура: AIII Ø10–каркас пространственный	кг	479.68	192.00	92 098.56	479.68	92 098.56	-	-	479.68	92 098.56	100.00%
405	закладное изделие	кг	714.96	172.00	122 973.12	714.96	122 973.12	-	-	714.96	122 973.12	100.00%
406	Окраска пролетных строений поликлорвиниловой, с устройством водмостей	м2	274.00	749.10	205 253.40	274.00	205 253.40	-	-	274.00	205 253.40	100.00%
6-5-4	**Проезжая часть мостового полотна**				-		-		-	-	-	
407	Устройство гидроизоляции "Технэластмост С" h=5,2мм	м2	231.33	2 479.00	573 467.07	231.33	573 467.07	-	-	231.33	573 467.07	100.00%
408	Устройство нижнего горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б, толщ 8 см	м2	210.60	1 418.00	298 630.80	210.60	298 630.80	-	-	210.60	298 630.80	100.00%
409	Устройство верхнего горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б, толщ 4 см	м2	210.16	1 421.00	298 637.36	210.16	298 637.36	-	-	210.16	298 637.36	100.00%
410	Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б марки I h=40мм на разделительной полосе	м2	15.93	1 438.00	22 907.34	15.93	22 907.34	-	-	15.93	22 907.34	100.00%
411	Установка перильного ограждения на путепроводе	т	0.25	440 475.00	110 118.75	0.25	110 118.75	-	-	0.25	110 118.75	100.00%
412	Установка оцинкованного барьерного ограждения на путепроводе 11МО (с учетом участков на сопряжении)	п.м.	88.40	12 138.80	1 073 069.92		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кұрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 30.03.2020 г

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
413	Устройство деформационных швов мостового полотна	п.м.	56.90	17 369.30	988 313.17		-		-	-	-	0.00%
6-5-5	**Сопряжение путепровода с насыпью**				-		-		-	-	-	
414	Отсыпка призм из дренирующего грунта экскаватором ёмк. ковша 2,0м3 с погрузкой в автосамосвалы, 15,5 км-б/д.	м3	1630.00	1 460.90	2 381 267.00	1 630.00	2 381 267.00	-	-	1 630.00	2 381 267.00	100.00%
415	Устройство подушки под блоки лежня из фракционированного щебня М1400 по способу заклинки	м3	40.70	8 450.70	343 943.49	40.70	343 943.49	-	-	40.70	343 943.49	100.00%
416	Монтаж блоков лежня	м3	13.60	17 550.80	238 690.88	13.60	238 690.88	-	-	13.60	238 690.88	100.00%
417	-блок Л-4, масса 4,3т объём блока -1,7м3	шт	8.00	173 199.00	1 385 592.00	8.00	1 385 592.00	-	-	8.00	1 385 592.00	100.00%
418	Монтаж переходных плит на щебеночную подушку	м3	78.80	17 792.10	1 402 017.48	78.80	1 402 017.48	-	-	78.80	1 402 017.48	100.00%
419	-плиты П1-6, масса 4,25т объём блока -1,7 м3	шт	36.00	197 209.10	7 099 527.60	36.00	7 099 527.60	-	-	36.00	7 099 527.60	100.00%
420	-плиты П2-6, масса 5,5т объём блока -2,2 м3	шт	8.00	225 266.20	1 802 129.60	8.00	1 802 129.60	-	-	8.00	1 802 129.60	100.00%
421	Укладка переходных сборных плит с объединением бетоном В25	м3	6.04	40 379.00	243 889.16	6.04	243 889.16	-	-	6.04	243 889.16	100.00%
422	плиты ПТ200.88.15-4АIII(н)	шт	4.00	26 431.00	105 724.00	4.00	105 724.00	-	-	4.00	105 724.00	100.00%
423	плиты ПТ200.92.15-4АIII (инд.)	шт	4.00	29 223.20	116 892.80	4.00	116 892.80	-	-	4.00	116 892.80	100.00%
424	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей сопряжения	м2	318.00	1 207.00	383 826.00	318.00	383 826.00	-	-	318.00	383 826.00	100.00%
6-5-6	**Проезжая часть на сопряжении**				-		-		-	-	-	
425	Монолитная накладная плита hср=165мм из бетона В30, F300,W6	м3	15.18	34 383.00	521 933.94	15.18	521 933.94	-	-	15.18	521 933.94	100.00%
426	арматура: AI Ø8 сетка плоская	кг	171.00	167.30	28 608.30	171.00	28 608.30	-	-	171.00	28 608.30	100.00%
427	AIII Ø12 сетка плоская	кг	404.80	178.00	72 054.40	404.80	72 054.40	-	-	404.80	72 054.40	100.00%
428	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С" h=5,2мм	м2	97.06	2 479.00	240 611.74	97.06	240 611.74	-	-	97.06	240 611.74	100.00%
429	Выравнивающий слой из черного щебня hср=203мм	м2	184.00	3 955.00	727 720.00	184.00	727 720.00	-	-	184.00	727 720.00	100.00%
430	Устройство покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона марки I h=90мм	м2	184.00	2 375.00	437 000.00	184.00	437 000.00	-	-	184.00	437 000.00	100.00%
431	Покрытие двухслойное h=80мм из плотных мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей	м2	276.00	2 838.00	783 288.00	276.00	783 288.00	-	-	276.00	783 288.00	100.00%
432	Устройство основания под тротуары из щебня h=10см щебень фр. 10-20мм	м2	60.00	844.50	50 670.00	60.00	50 670.00	-	-	60.00	50 670.00	100.00%
433	Покрытие обочин толщиной 5см из горячих мелкозернистых а/б смесей тип Б марки I	м2	74.40	1 924.00	143 145.60	74.40	143 145.60	-	-	74.40	143 145.60	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
434	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части	м3	1.90	49 760.00	94 344.96		-		-	-	-	0.00%
435	Блок Б-5	шт	24.00	10 764.22	258 341.28		-		-	-	-	0.00%
436	Устройство лестничных сходов, h=4,01м	шт	1.00	621 032.04	621 032.04		-		-	-	-	0.00%
							-		-	-	-	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				423 379 907.23		406 745 268.85		-		406 745 268.85	96.07%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дорог ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Субподр: ТОО "Кұрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г.

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Кан. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДП
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
7-1	**Мост через р. Сокур на ПК284+67,3**											
7-1-1	**Подготовка территории строительства**											
1	Планировка верха стройплощадки бульдозером грунт II группы	м2	7000.00	4.59	32 130.00	7 000.00	32 130.00	-	-	7 000.00	32 130.00	100.00%
2	Устройство грунтовой перемычки: отсыпка грунта с послойным уплотнением	м3	1704.30	709.80	1 209 712.14	1 704.30	1 209 712.14	-	-	1 704.30	1 209 712.14	100.00%
3	Укладка металлической трубы диам. нар. 720мм, L-46,0м с обратной разборкой	шт	2.00	2192409.40	4 384 818.80	2.00	4 384 818.80	-	-	2.00	4 384 818.80	100.00%
4	Устройство дорог из сборных ж/б плит 3,0х1,5х0,22 м, бетон В30 с разборкой	шт	40.00	141790.24	5 671 609.60	40.00	5 671 609.60	-	-	40.00	5 671 609.60	100.00%
7-1-2	**Береговые опоры**				-		-		-	-	-	
6	Бурение скважины диаметр 1,5м в обсадных трубах с последующим извлечением длиной 12,5 м	м3	302.10	241183.00	72 861 384.30	302.10	72 861 384.30			302.10	72 861 384.30	100.00%
7	Бетонирование скважин методом ВПТ (с учётом шлама), В25, F300, W6	м3	357.41	23200.00	8 291 865.60	357.41	8 291 865.60	-	-	357.41	8 291 865.60	100.00%
8	-арматура: AI Ø8 мм (каркас простр.)	кг	1666.72	178.00	296 676.16	1 666.72	296 676.16	-	-	1 666.72	296 676.16	100.00%
9	AIII Ø20 мм (каркас простр.)	кг	9601.92	168.00	1 613 122.56	9 601.92	1 613 122.56	-	-	9 601.92	1 613 122.56	100.00%
10	AIII Ø16 мм ЗД	кг	492.48	138.00	67 962.24	492.48	67 962.24	-	-	492.48	67 962.24	100.00%
11	- прокат 6х30	кг	226.72	133.00	30 153.76	226.72	30 153.76	-	-	226.72	30 153.76	100.00%
12	-прокат 8х100	кг	2375.04	162.00	384 756.48	2 375.04	384 756.48	-	-	2 375.04	384 756.48	100.00%
13	Срубка слабого бетона (шлама) h=0,4м с вывозом	шт	16.00	3519.45	56 311.20	16.00	56 311.20	-	-	16.00	56 311.20	100.00%
14	Бетонирование ригеля , бетон В30	м3	63.32	34702.00	2 197 330.64	63.32	2 197 330.64	-	-	63.32	2 197 330.64	100.00%
15	арматура AI Ø10 мм – хомуты	кг	3141.28	137.00	430 355.36	3 141.28	430 355.36	-	-	3 141.28	430 355.36	100.00%
16	AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1383.84	138.00	190 969.92	1 383.84	190 969.92	-	-	1 383.84	190 969.92	100.00%
17	AIII Ø22 мм – каркас плоский	кг	4859.12	158.00	767 740.96	4 859.12	767 740.96	-	-	4 859.12	767 740.96	100.00%
18	AIII Ø28 мм – каркас плоский	кг	5043.28	152.00	766 578.56	5 043.28	766 578.56	-	-	5 043.28	766 578.56	100.00%
19	Бетонирование шкафных стенок бетон В25, F300, W6	м3	13.60	40203.20	546 763.52	13.60	546 763.52	-	-	13.60	546 763.52	100.00%
20	арматура AI Ø6 мм – шпилька	кг	13.20	150.00	1 980.00	13.20	1 980.00	-	-	13.20	1 980.00	100.00%
21	AIII Ø14 мм – сетка плоская	кг	1391.12	165.00	229 534.80	1 391.12	229 534.80	-	-	1 391.12	229 534.80	100.00%
22	AIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	90.44	130.00	11 757.20	90.44	11 757.20	-	-	90.44	11 757.20	100.00%
23	Устройство монолитных подферменников бетон В30, F300, W6	м3	7.28	34692.00	252 557.76	7.28	252 557.76	-	-	7.28	252 557.76	100.00%
24	арматура AIII Ø10 мм	кг	980.24	182.50	178 893.80	980.24	178 893.80	-	-	980.24	178 893.80	100.00%
25	AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	13.76	138.00	1 898.88	13.76	1 898.88	-	-	13.76	1 898.88	100.00%
26	Устройство сливов из цементного раствора М200	м3	1.20	22924.60	27 509.52	1.20	27 509.52	-	-	1.20	27 509.52	100.00%
27	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей опор.	м2	125.00	1207.00	150 875.00	125.00	150 875.00	-	-	125.00	150 875.00	100.00%
7-1-3	**Промежуточные опоры**				-		-		-	-	-	
28	Бурение ствола скважины диаметр 1,5м в обсадных трубах с последующим извлечением в грунте III группы (по буримости)	м3	532.28	241296.00	128 437 034.88	532.28	128 437 034.88			532.28	128 437 034.88	100.00%
29	Бетонирование скважин методом ВПТ (с учётом шлама) h=19,19 В25,F300,W6	м3	553.15	23295.20	12 885 739.88	553.15	12 885 739.88	-	-	553.15	12 885 739.88	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кұрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г.

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
30	-арматура: AI Ø8 мм (каркас простр.)	кг	2572.20	178.00	457 851.60	2 572.20	457 851.60	-	-	2 572.20	457 851.60	100.00%
31	AIII Ø28 мм (каркас простр.)	кг	48516.10	162.00	7 859 608.20	48 516.10	7 859 608.20	-	-	48 516.10	7 859 608.20	100.00%
32	AIII Ø16 мм ЗД	кг	701.11	138.00	96 753.18	701.11	96 753.18	-	-	701.11	96 753.18	100.00%
33	-6x30	кг	310.51	133.00	41 297.83	310.51	41 297.83	-	-	310.51	41 297.83	100.00%
34	-8x100	кг	3381.20	162.00	547 754.40	3 381.20	547 754.40	-	-	3 381.20	547 754.40	100.00%
35	Срубка слабого бетона (шлама) h=0,4м	шт	16.00	3519.45	56 311.20	16.00	56 311.20	-	-	16.00	56 311.20	100.00%
36	Бетонирование верха столба насухо в инвентарной металлической опалубке диаметром 1,5м, монолитным бетоном B25, F300, W6 h=3,21м	м3	90.65	42821.00	3 881 723.65	90.65	3 881 723.65	-	-	90.65	3 881 723.65	100.00%
37	-арматура: AI Ø8 мм (каркас простр.)	кг	439.16	178.00	78 170.48	439.16	78 170.48	-	-	439.16	78 170.48	100.00%
38	AIII Ø28 мм (каркас простр.)	кг	8282.30	162.00	1 341 732.60	8 282.30	1 341 732.60	-	-	8 282.30	1 341 732.60	100.00%
39	AIII Ø16 мм ЗД	кг	119.69	137.00	16 397.53	119.69	16 397.53	-	-	119.69	16 397.53	100.00%
40	-6x30	кг	53.01	133.00	7 050.33	53.01	7 050.33	-	-	53.01	7 050.33	100.00%
41	-8x100	кг	577.20	162.00	93 506.40	577.20	93 506.40	-	-	577.20	93 506.40	100.00%
42	AIII Ø12 мм (сетка плоская)	кг	1040.64	178.00	185 233.92	1 040.64	185 233.92	-	-	1 040.64	185 233.92	100.00%
43	AIII Ø16 мм (сетка плоская)	кг	1077.44	165.00	177 777.60	1 077.44	177 777.60	-	-	1 077.44	177 777.60	100.00%
44	AIII Ø28 мм (сетка плоская)	кг	1013.76	152.00	154 091.52	1 013.76	154 091.52	-	-	1 013.76	154 091.52	100.00%
45	AIII Ø12 мм (отд. стержни)	кг	1000.96	142.00	142 136.32	1 000.96	142 136.32	-	-	1 000.96	142 136.32	100.00%
46	Бетонирование монолитных диафрагм промежуточных опор в деревянной опалубке бетон B25, F300, W6	м3	74.80	39774.00	2 975 095.20	74.80	2 975 095.20	-	-	74.80	2 975 095.20	100.00%
47	-арматура: AIII Ø12 мм (отд. стержни)	кг	1406.88	142.00	199 776.96	1 406.88	199 776.96	-	-	1 406.88	199 776.96	100.00%
48	AIII Ø28 мм (отд. стержни)	кг	4451.52	124.00	551 988.48	4 451.52	551 988.48	-	-	4 451.52	551 988.48	100.00%
49	Бетонирование ригеля промежуточных опор №2,3 бетон B30, F300, W6, с устройством подмостей	м3	63.32	62373.00	3 949 458.36	63.32	3 949 458.36	-	-	63.32	3 949 458.36	100.00%
50	арматура AI Ø10 мм – хомуты	кг	3141.28	137.00	430 355.36	3 141.28	430 355.36	-	-	3 141.28	430 355.36	100.00%
51	AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1116.72	138.00	154 107.36	1 116.72	154 107.36	-	-	1 116.72	154 107.36	100.00%
52	AIII Ø22 мм – каркас плоский	кг	4859.12	158.00	767 740.96	4 859.12	767 740.96	-	-	4 859.12	767 740.96	100.00%
53	AIII Ø28 мм – каркас плоский	кг	5043.28	152.00	766 578.56	5 043.28	766 578.56	-	-	5 043.28	766 578.56	100.00%
54	Устройство монолитных подферменников бетон B30, F300, W6	м3	11.08	34699.00	384 464.92	11.08	384 464.92	-	-	11.08	384 464.92	100.00%
55	арматура AIII Ø10 мм – сетка плоская	кг	1545.28	182.00	281 240.96	1 545.28	281 240.96	-	-	1 545.28	281 240.96	100.00%
56	AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	20.64	138.00	2 848.32	20.64	2 848.32	-	-	20.64	2 848.32	100.00%
57	Устройство сливов из цементного раствора M200	м3	1.74	31136.00	54 176.64	1.74	54 176.64	-	-	1.74	54 176.64	100.00%
58	Окраска опор поливинилхлоридной краской за два раза	м2	345.00	337.70	116 506.50	345.00	116 506.50	-	-	345.00	116 506.50	100.00%
7-1-4	Пролётное строение				-		-		-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инвестор: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 26.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.01.2020г.г.

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
58	Монтаж и демонтаж металл. траверсы индивидуального изготовления (двутавр №55)	т	18.10	65625.80	1 187 826.98	18.10	1 187 826.98	-	-	18.10	1 187 826.98	100.00%
59	Установка полиуретановых опорных частей ЛП18.65, 21,4х17,9х6,5 см	шт	192.00	17898.50	3 436 512.00	192.00	3 436 512.00	-	-	192.00	3 436 512.00	100.00%
60	Монтаж плит пролётного строения П18-А14К7	м3	545.16	14912.00	8 129 425.92	545.16	8 129 425.92	-	-	545.16	8 129 425.92	100.00%
61	Плита П-18-А14-К7	шт	84.00	1176240.30	98 804 185.20	84.00	98 804 185.20	-	-	84.00	98 804 185.20	100.00%
62	Шпоночное объединение плит пролётного строения, бетон В30, F300, W6	м3	72.60	28391.70	2 061 237.42	72.60	2 061 237.42	-	-	72.60	2 061 237.42	100.00%
63	Накладная плита проезжей части hср=150мм из монолитного бетона В30, F300, W6	м3	232.10	34394.30	7 982 917.03	232.10	7 982 917.03	-	-	232.10	7 982 917.03	100.00%
64	арматура: AI Ø8-сетка плоская	кг	3101.76	167.00	517 993.92	3 101.76	517 993.92	-	-	3 101.76	517 993.92	100.00%
7-1-6	AIII Ø12-сетка плоская	кг	7009.20	178.00	1 247 637.60	7 009.20	1 247 637.60	-	-	7 009.20	1 247 637.60	100.00%
65	AIII Ø10-отд. стержни	кг	583.20	143.00	83 397.60	583.20	83 397.60	-	-	583.20	83 397.60	100.00%
66	Устройство тумб под барьерные и перильные ограждения, из монолитного бетона В30, F300, W6	м3	31.85	48003.00	1 528 895.55	31.85	1 528 895.55	-	-	31.85	1 528 895.55	100.00%
67	- арматура: AIII Ø10-каркас пространственный	кг	2831.52	192.00	543 651.84	2 831.52	543 651.84	-	-	2 831.52	543 651.84	100.00%
68	-закладное изделие МН-11АIII-5	кг	4116.96	172.00	708 117.12	4 116.96	708 117.12	-	-	4 116.96	708 117.12	100.00%
69	-закладное изделие ЗД-2	кг	151.20	172.00	26 006.40	151.20	26 006.40	-	-	151.20	26 006.40	100.00%
70	Окраска пролетных строений перхлорвиниловой краской на 2 раза, с устройством подмостей	м2	1728.00	749.00	1 294 272.00		-		-	-	-	0.00%
7-1-5	**Проезжая часть мостового полотна**				-		-		-	-	-	
71	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С" h=5,2мм	м2	1359.18	2497.00	3 393 872.46	1 359.18	3 393 872.46	-	-	1 359.18	3 393 872.46	100.00%
72	Устройство горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б марки I: - двухслойного на проезжей части h=80мм	м2	1263.60	2835.60	3 583 064.16	1 263.60	3 583 064.16	-	-	1 263.60	3 583 064.16	100.00%
73	Устройство покрытия однослойного на разделительной полосе из м/з а/б смеси h=40мм	м3	95.98	1438.00	138 019.24	95.98	138 019.24	-	-	95.98	138 019.24	100.00%
74	Устройство штрабы 40х20мм в верхнем слое покрытия с последующим заполнением тиоколовой мастикой	пм	108.00	2822.85	304 867.80		-		-	-	-	0.00%
75	Установка перильного ограждения на мосту	т	1.48	440467.00	651 891.16	1.48	651 891.16	-	-	1.48	651 891.16	100.00%
76	Установка оцинкованного барьерного ограждения на мосту 11МО (с учетом участков на сопряжении)	п.м.	268.80	12138.80	3 262 909.44		-		-	-	-	0.00%
77	Устройство деформационных швов мостового полотна	п.м.	103.80	19112.80	1 983 908.64		-		-	-	-	0.00%
7-1-6	**Сопряжение моста с насыпью**				-		-		-	-	-	
78	Отсыпка призм из отсевов дробления	м3	1827.60	1362.60	2 490 287.76	1 827.60	2 490 287.76	-	-	1 827.60	2 490 287.76	100.00%
79	Устройство георешетки	м2	1573.00	945.34	1 487 019.82	1 573.00	1 487 019.82	-	-	1 573.00	1 487 019.82	100.00%
80	Стоимость георешетки Тенсар	м2	1651.65	1871.00	3 090 237.15	1 651.65	3 090 237.15	-	-	1 651.65	3 090 237.15	100.00%
81	Монтаж блоков лежня краном КС 5362 на подготовленную щебеночную подушку, с последующим объединением бетоном В25	м3	14.56	40016.00	582 632.96	14.56	582 632.96	-	-	14.56	582 632.96	100.00%
82	-блок Л-4, масса 4,3т объём блока -1,7м3	шт	8.00	173198.70	1 385 589.60	8.00	1 385 589.60	-	-	8.00	1 385 589.60	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497 Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СТ "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г.

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
83	Монтаж переходных сборных плит на предварительно подготовленную щебеночную подушку	м3	80.76	15794.00	1 275 523.44	80.76	1 275 523.44	-	-	80.76	1 275 523.44	100.00%
84	Плиты П1-6, масса 4,25т объём блока -1,7 м3, разм.6,0х0,98х0,41м	шт	36.00	197209.00	7 099 524.00	36.00	7 099 524.00	-	-	36.00	7 099 524.00	100.00%
85	Плиты П2-6, масса 5,5т объём блока -2,2 м3 разм.6,0х1,24х0,41м	шт	8.00	225266.20	1 802 129.60	8.00	1 802 129.60	-	-	8.00	1 802 129.60	100.00%
86	Плиты ПТ200.88.15-4АIII(н), масса 0,65т объём блока - 0,26 м3	шт	4.00	22364.75	89 459.00	4.00	89 459.00	-	-	4.00	89 459.00	100.00%
87	Плиты ПТ200.75.15-4АIII(н), масса0,575т, объём-0,23м3 разм. 2х0,75х0,225м	шт	4.00	22364.75	89 459.00	4.00	89 459.00	-	-	4.00	89 459.00	100.00%
88	Объединение переходных плит, бетон В25 F300 W6,	м3	3.88	52498.00	203 692.24	3.88	203 692.24	-	-	3.88	203 692.24	100.00%
89	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей сопряжения	м2	502.00	1206.82	605 823.64	502.00	605 823.64	-	-	502.00	605 823.64	100.00%
7-1-7	**Проезжая часть на сопряжении**				-		-		-	-	-	
89	Монолитная накладная плита hср=190мм из бетона В30, F300,W6	м3	17.48	40129.00	701 454.92	17.48	701 454.92	-	-	17.48	701 454.92	100.00%
90	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С" h=5,2мм	м2	98.44	2479.00	244 032.76	98.44	244 032.76	-	-	98.44	244 032.76	100.00%
91	Выравнивающий слой из черного щебня hср=215мм	м2	179.40	4292.00	769 984.80	179.40	769 984.80	-	-	179.40	769 984.80	100.00%
92	Устройство покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона марки I h=90мм, розлив битума 0,3л/м2	м2	184.00	2374.15	436 843.60	184.00	436 843.60	-	-	184.00	436 843.60	100.00%
93	Покрытие двухслойное h=80мм из плотных мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей тип Б марки I, розлив битума 0,3л/м2	м2	276.00	2837.60	783 177.60	276.00	783 177.60	-	-	276.00	783 177.60	100.00%
94	Покрытие обочин и разделительной полосы толщиной 5см из горячих мелкозернистых а/б смесей тип Б марки I на слое щебня h=10см щебень фр.10-20мм,	м2	78.48	2615.00	205 225.20		-	-	-	-	-	0.00%
95	Устройство бетонных блоков на сопряжении	м3	1.90	49755.00	94 335.48		-		-	-	-	0.00%
96	Б-5, габаритные размеры 1,0х0,52х0,32м, бетон В22.5 F300, W6	шт	24.00	10764.22	258 341.28		-		-	-	-	0.00%
7-1-8	**Регуляционные и укрепительные работы**				-		-		-	-	-	
98	Разработка и транспортировка грунта для отсыпки струенаправляющих дамб из грунта экскаватором	м3	3376.00	466.25	1 574 060.00	3 376.00	1 574 060.00	-	-	3 376.00	1 574 060.00	100.00%
99	Установка упора У-1 бетон В20 F300 W6	шт	296.00	17301.90	5 121 362.40		-		-	-	-	0.00%
100	Устройство рисбермы из рваного камня d>200мм	м3	520.80	4262.50	2 219 910.00		-		-	-	-	0.00%
101	Укрепление откосов и конусов железобетонными плитами бетон В22,5 F300 W6, с омоноличиванием бетоном В25	м2	1481.00	3767.80	5 580 111.80		-		-	-	-	0.00%
102	Плиты ПУМ150.75.15, массой 0,43т объём -0,17м3	шт	1090.00	15755.15	17 173 113.50		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК1 12+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кармлис Сервисы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г.

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
103	Укрепление монолитным бетоном верхней части конусов h=12см, бетон В20 F300 W6 на слое щебня h=15 см	м2	61.20	4611.00	282 193.20		-		-	-	-	0.00%
					-		-		-	-	-	
7-1-9	**Водоотвод с проезжей части**						-		-	-	-	0.00%
104	Устройство водоотводных лотков по обочине:	м3	1.81	63560.00	115 170.72		-		-	-	-	0.00%
105	блок Б-5, габаритные размеры 1,0x0,52x0,32м	шт	6.00	10764.22	64 585.32		-		-	-	-	0.00%
106	Б-2-20-25, габаритные размеры 0,32x0,27x0,5м	шт	6.00	3088.98	18 533.88		-		-	-	-	0.00%
107	Б-1-20-50, габаритные размеры 0,57x0,32x1,0м	шт	12.00	12355.93	148 271.16		-		-	-	-	0.00%
108	Устройство лотков по откосу насыпи:	м3	10.90	3874.90	42 236.41		-		-	-	-	0.00%
109	Блок Б-6, габаритные размеры 0,52x0,54x0,34м	шт	24.00	5098.84	122 372.16		-		-	-	-	0.00%
110	Устройство гасителей из монолитного бетона В22,5 у подошвы	м3	1.20	111462.55	133 755.06		-		-	-	-	0.00%
					-		-		-	-	-	
7-2	**Путепровод на ПК280+34 при пересечении дорог в разных уровнях с подходами**				-		-		-	-	-	
					-		-		-	-	-	
7-2-1	**Подготовка территории строительства**											
111	Разборка сущ. насыпи земполотна	м3	1090.00	637.88	695 289.20	1 090.00	695 289.20	-	-	1 090.00	695 289.20	100.00%
112	Планировка верха стройплощадки бульдозером	м2	4400.00	4.60	20 240.00	4 400.00	20 240.00	-	-	4 400.00	20 240.00	100.00%
113	Монтаж ж.б автодорожных плит 3,0x1,5x0,22 м на монтажную площадку, в места работы крана, бетон В30F300, масса-2,4т, V-0,97м3	м3	29.10	148229.40	4 313 475.54	29.10	4 313 475.54	-	-	29.10	4 313 475.54	100.00%
					-		-		-	-	-	
7-2-2	**Крайние опоры**											
114	Рытьё котлована под монолитный фундамент экскаватором ёмк. ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы (грунт гр.п.35г-550м3 для обратной засыпки, остальное в Гр.р. №3-2,05 км), с доработкой грунта вручную	м3	893.00	289.06	258 130.58	893.00	258 130.58	-	-	893.00	258 130.58	100.00%
114.1.нов.	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	277.00	118.00	32 685.53	277.00	32 685.53	-	-	277.00	32 685.53	100.00%
114.2.нов.	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	277.00	493.50	136 697.53	277.00	136 697.53	-	-	277.00	136 697.53	100.00%
114.3.нов.	Камень для слоя замены	м3	279.77	1944.00	543 865.03	279.77	543 865.03	-	-	279.77	543 865.03	100.00%
115	Устройство подготовки из «тощего» бетона h=200мм В15 на подготовке из щебня	м3	35.57	33431.00	1 189 140.67	35.57	1 189 140.67	-	-	35.57	1 189 140.67	100.00%
116	Бетонирование монолитного фундамента бетон В25, F300, W6	м3	251.00	30705.12	7 706 985.12	251.00	7 706 985.12	-	-	251.00	7 706 985.12	100.00%
117	арматура АIII Ø12 мм – отд. стержни	кг	1168.72	142.00	165 958.24	1 168.72	165 958.24	-	-	1 168.72	165 958.24	100.00%
118	АIII Ø16 мм – отдельные стержни	кг	4581.66	137.00	627 687.42	4 581.66	627 687.42	-	-	4 581.66	627 687.42	100.00%
119	АIII Ø16 мм –сетки пространственные	кг	6606.74	173.00	1 142 966.02	6 606.74	1 142 966.02	-	-	6 606.74	1 142 966.02	100.00%
120	Монтаж индивидуальных железобетонных стоек, бетон В30 F300 W6, с заделкой стоек в фундаменте	м3	39.82	36235.00	1 442 877.70	39.82	1 442 877.70	-	-	39.82	1 442 877.70	100.00%
121	- стойки СН-606 габаритные размеры	шт	14.00	122889.94	1 720 459.16	14.00	1 720 459.16	-	-	14.00	1 720 459.16	100.00%
122	- стойки СВ-600 габаритные размеры	шт	14.00	120875.45	1 692 256.30	14.00	1 692 256.30	-	-	14.00	1 692 256.30	100.00%
123	Устройство слива из цементного раствора М200 на монолитном фундаменте	м2	109.20	1276.30	139 371.96	109.20	139 371.96	-	-	109.20	139 371.96	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Синс Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
124	Обратная засыпка фундаментов из грунта 3 группы	м3	550.00	394.90	217 195.00	550.00	217 195.00	-	-	550.00	217 195.00	100.00%
125	Бетонирование монолитного ригеля, подферменников бетон В30, F300, W6	м3	36.16	35454.00	1 282 016.64	36.16	1 282 016.64	-	-	36.16	1 282 016.64	100.00%
126	арматура AI Ø8 мм – хомуты	кг	1140.18	141.00	160 765.38	1 140.18	160 765.38	-	-	1 140.18	160 765.38	100.00%
127	арматура AIII Ø10 мм – сетка плоская	кг	313.04	183.00	57 286.32	313.04	57 286.32	-	-	313.04	57 286.32	100.00%
128	AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	659.28	138.00	90 980.64	659.28	90 980.64	-	-	659.28	90 980.64	100.00%
129	AIII Ø28 мм – отд. стержни	кг	6521.64	124.00	808 683.36	6 521.64	808 683.36	-	-	6 521.64	808 683.36	100.00%
130	- закладное изделие М-1	кг	103.88	163.00	16 932.44	103.88	16 932.44	-	-	103.88	16 932.44	100.00%
131	Бетонирование шкафных стенок бетон В25, F300, W6	м3	11.60	40312.60	467 626.16	11.60	467 626.16	-	-	11.60	467 626.16	100.00%
132	AIII Ø14 мм – сетка плоская	кг	1151.28	165.00	189 961.20	1 151.28	189 961.20	-	-	1 151.28	189 961.20	100.00%
133	AIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	52.04	130.00	6 765.20	52.04	6 765.20	-	-	52.04	6 765.20	100.00%
134	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей опор.	м2	500.00	1206.84	603 420.00	500.00	603 420.00	-	-	500.00	603 420.00	100.00%
7-2-3	Промежуточные опоры				-		-		-	-	-	
135	Рытьё котлована под монолитный фундамент	м3	166.00	629.80	104 546.80	166.00	104 546.80	-	-	166.00	104 546.80	100.00%
135.1.нов.	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	96.33	118.00	11 367.41	96.33	11 367.41	-	-	96.33	11 367.41	100.00%
135.2.нов.	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	96.33	493.50	47 540.83	96.33	47 540.83	-	-	96.33	47 540.83	100.00%
135.3.нов.	Камень для слоя замены	м3	97.30	1944.00	189 146.03	97.30	189 146.03	-	-	97.30	189 146.03	100.00%
136	Устройство «тощего» бетона h=200мм В15,F300,W6 на подготовке из щебня	м3	14.89	33431.00	497 787.59	14.89	497 787.59	-	-	14.89	497 787.59	100.00%
137	Бетонирование монолитного фундамента, бетон В25, F300, W6	м3	94.50	32300.90	3 052 435.05	94.50	3 052 435.05	-	-	94.50	3 052 435.05	100.00%
138	арматура AIII Ø12 мм – отд. стержни	кг	199.56	142.00	28 337.52	199.56	28 337.52	-	-	199.56	28 337.52	100.00%
139	AIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	622.90	178.00	110 876.20	622.90	110 876.20	-	-	622.90	110 876.20	100.00%
140	AIII Ø22 мм – сетки пространственные	кг	5065.16	168.00	850 946.88	5 065.16	850 946.88	-	-	5 065.16	850 946.88	100.00%
141	AIII Ø32 мм – отд. стержни	кг	1940.00	121.00	234 740.00	1 940.00	234 740.00	-	-	1 940.00	234 740.00	100.00%
142	Бетонирование монолитных стоек Ø1200мм, L=5500мм бетон В30, F300, W6	м3	31.10	45093.10	1 402 395.41	31.10	1 402 395.41	-	-	31.10	1 402 395.41	100.00%
143	-арматура: AI Ø8 мм (каркас простр.)	кг	213.00	178.00	37 914.00	213.00	37 914.00	-	-	213.00	37 914.00	100.00%
144	AIII Ø25 мм (каркас простр.)	кг	2935.00	160.00	469 600.00	2 935.00	469 600.00	-	-	2 935.00	469 600.00	100.00%
145	AIII Ø16 мм ЗД	кг	42.30	137.00	5 795.10	42.30	5 795.10	-	-	42.30	5 795.10	100.00%
146	закладные изделия	кг	233.90	172.00	40 230.80	233.90	40 230.80	-	-	233.90	40 230.80	100.00%
147	Обратная засыпка фундаментов	м3	40.00	872.54	34 901.60	40.00	34 901.60	-	-	40.00	34 901.60	100.00%
148	Бетонирование монолитного ригеля, подферменных площадок бетон В30, F300, W6	м3	19.45	39929.80	776 634.61	19.45	776 634.61	-	-	19.45	776 634.61	100.00%
149	арматура AI Ø10 мм	кг	1198.86	148.00	177 431.28	1 198.86	177 431.28	-	-	1 198.86	177 431.28	100.00%
150	AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	224.00	138.00	30 912.00	224.00	30 912.00	-	-	224.00	30 912.00	100.00%
151	AIII Ø28 мм — каркас плоский	кг	3502.00	149.50	523 549.00	3 502.00	523 549.00	-	-	3 502.00	523 549.00	100.00%
152	Слив из цементного раствора на ригеле опоры	м2	24.30	1475.70	35 859.51	24.30	35 859.51	-	-	24.30	35 859.51	100.00%
153	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей опор	м2	156.00	1207.00	188 292.00	156.00	188 292.00	-	-	156.00	188 292.00	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сэнс Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кдрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г.

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
154	Обмазка полихлорвиниловой краской за 2 раза надземных частей опор	м2	145.00	337.70	48 966.50	145.00	48 966.50	-	-	145.00	48 966.50	100.00%
7-2-4	**Пролётное строение**				-		-		-	-	-	
155	Монтаж и демонтаж траверсы	т	18.10	66198.90	1 198 200.09	18.10	1 198 200.09	-	-	18.10	1 198 200.09	100.00%
156	Установка полиуретановых опорных частей ЛП18.65, 21,4х17,9х6,5 см	шт	40.00	59366.34	2 374 653.60	40.00	2 374 653.60	-	-	40.00	2 374 653.60	100.00%
157	Монтаж ж.б. балок пролётных строений L=33м	шт	20.00	191956.21	3 839 124.20	20.00	3 839 124.20	-	-	20.00	3 839 124.20	100.00%
158	ВТК-33у масса блока 37,7т объём бетона 15,1м3	шт	20.00	4103231.56	82 064 631.20	20.00	82 064 631.20	-	-	20.00	82 064 631.20	100.00%
159	Омоноличивание балок пролётного строения бетон В30, F300, W6	м3	33.90	34331.60	1 163 841.24	33.90	1 163 841.24	-	-	33.90	1 163 841.24	100.00%
160	арматура: AI Ø8-отд. стержни	кг	529.20	140.60	74 405.52	529.20	74 405.52	-	-	529.20	74 405.52	100.00%
161	Накладная плита проезжей части hср=150мм бетон В30, F300, W6	м3	140.58	34399.00	4 835 811.42	140.58	4 835 811.42	-	-	140.58	4 835 811.42	100.00%
162	арматура: AI Ø8-сетка плоская	кг	1878.66	167.00	313 736.22	1 878.66	313 736.22	-	-	1 878.66	313 736.22	100.00%
163	AIII Ø12-сетка плоская	кг	4263.60	178.00	758 920.80	4 263.60	758 920.80	-	-	4 263.60	758 920.80	100.00%
164	AIII Ø10-отдельные стержни	кг	237.60	143.00	33 976.80	237.60	33 976.80	-	-	237.60	33 976.80	100.00%
165	Устройство монолитного бордюра под барьерные ограждения, тумбы под перильное ограждение бетон В30, F300, W6	м3	12.86	48117.00	618 784.62	12.86	618 784.62	-	-	12.86	618 784.62	100.00%
166	арматура: AIII Ø10-каркас пространственный	кг	1376.88	192.00	264 360.96	1 376.88	264 360.96	-	-	1 376.88	264 360.96	100.00%
167	закладные детали	шт/кг	2533.84	172.00	435 820.48	2 533.84	435 820.48	-	-	2 533.84	435 820.48	100.00%
168	Окраска пролетных строений полихлорвиниловой с устройством подмостей	м2	2800.00	749.10	2 097 480.00		-		-	-	-	0.00%
7-2-5	**Проезжая часть мостового полотна**				-		-		-	-	-	
169	Устройство гидроизоляции "Технэластмост С" h=5,2мм проезжей части	м2	772.20	2502.30	1 932 276.06	772.20	1 932 276.06	-	-	772.20	1 932 276.06	100.00%
170	Устройство двухслойного горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б марки I h=80мм, розлив битума м/у слоями 0,3 л/м2	м2	772.20	2837.10	2 190 808.62	772.20	2 190 808.62	-	-	772.20	2 190 808.62	100.00%
171	Установка перильного ограждения на мосту	т	1.77	440468.00	779 628.36	1.77	779 628.36	-	-	1.77	779 628.36	100.00%
172	Установка оцинкованного барьерного ограждения на мосту 11МО (с учетом участков на сопряжения)	п.м.	164.30	12103.70	1 988 637.91		-		-	-	-	0.00%
173	Устройство деформационных швов мостового полотна	п.м.	42.60	17570.80	748 516.08		-		-	-	-	0.00%
7-2-6	**Сопряжение путепровода с насыпью**				-		-		-	-	-	
174	Устройство георешетки	м2	1645.60	1028.30	1 692 170.48	1 645.60	1 692 170.48	-	-	1 645.60	1 692 170.48	100.00%
175	Стоимость георешетки Тенсар RE560	м2	1727.88	1871.00	3 232 863.48	1 727.88	3 232 863.48	-	-	1 727.88	3 232 863.48	100.00%
176	Монтаж блоков лежня на щебеночную подушку, с последующим объединением монолитным бетоном В25	м3	7.28	43594.00	317 364.32	7.28	317 364.32	-	-	7.28	317 364.32	100.00%
177	Блок Л-4, масса 4,3т объём блока -1,7м3	шт	4.00	173199.00	692 796.00	4.00	692 796.00	-	-	4.00	692 796.00	100.00%
178	Монтаж переходных плит на предварительно устроенную щебеночную подготовку	м3	73.08	8005.00	585 005.40	73.08	585 005.40	-	-	73.08	585 005.40	100.00%
179	Плиты П1-8, масса 7,7т объём блока -3,1 м3	шт	18.00	347638.80	6 257 498.40	18.00	6 257 498.40	-	-	18.00	6 257 498.40	100.00%
180	Плиты П2-8, масса 10,3т объём блока -4,1 м3	шт	4.00	443492.50	1 773 970.00	4.00	1 773 970.00	-	-	4.00	1 773 970.00	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+60, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сене Мадас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 16.03.2020 - 20.03.2020г.г.

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
181	Плиты ПТ200.75.15-4АIII, масса 0,55т м3	шт	4.00	23976.70	95 906.80	4.00	95 906.80	-	-	4.00	95 906.80	100.00%
182	Объединение переходных плит, бетон В25 F300 W6,	м3	2.92	48410.00	141 357.20	2.92	141 357.20	-	-	2.92	141 357.20	100.00%
183	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей сопряжения	м2	313.00	1207.00	377 791.00	313.00	377 791.00	-	-	313.00	377 791.00	100.00%
7-2-7	**Проезжая часть на сопряжении.**				-		-		-	-	-	
184	Монолитная накладная плита hср=185мм В30, F300,W6	м3	11.36	34379.00	390 545.44	11.36	390 545.44	-	-	11.36	390 545.44	100.00%
185	арматура: AI Ø8 сетка плоская	кг	119.48	167.00	19 953.16	119.48	19 953.16	-	-	119.48	19 953.16	100.00%
186	AIII Ø12 сетка плоская	кг	283.36	178.00	50 438.08	283.36	50 438.08	-	-	283.36	50 438.08	100.00%
187	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С" h=5,2мм	м2	64.40	2479.00	159 647.60	64.40	159 647.60	-	-	64.40	159 647.60	100.00%
188	Выравнивающий слой из черного щебня hср=210мм,розлив битума 0,5л/м2	м2	122.60	4190.50	513 755.30	122.60	513 755.30	-	-	122.60	513 755.30	100.00%
189	Устройство покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона марки I h=90мм, розлив битума 0,3л/м2	м2	122.60	2374.15	291 070.79	122.60	291 070.79	-	-	122.60	291 070.79	100.00%
190	Покрытие двухслойное h=80мм из плотных мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей тип Б марки I, розлив битума 0,3л/м2	м2	184.00	2837.00	522 008.00	184.00	522 008.00	-	-	184.00	522 008.00	100.00%
191	Покрытие обочин толщиной 5см из горячих мелкозернистых а/б смесей тип Б марки II,розлив битума 0,5м/м2, на слое щебня h=10см щебень фр. 10-20мм	м2	53.44	2671.00	142 738.24	53.44	142 738.24	-	-	53.44	142 738.24	100.00%
192	Устройство бетонных водосбросных блоков на сопряжении	м3	2.53	50030.00	126 475.84		-		-	-	-	0.00%
193	Блок Б-5	шт	32.00	10764.20	344 454.40		-		-	-	-	0.00%
194	Устройство лестничных сходов h=9.6м (1шт)	шт	1.00	1181391.50	1 181 391.50		-		-	-	-	
195	Устройство лестничных сходов h=9.24м (1шт)	шт	1.00	1103980.00	1 103 980.00		-		-	-	-	0.00%
7-2-8	**Земляные и укрепительные работы**				-		-		-	-	-	
196	Отсыпка призм и конусов из дренирующего грунта	м3	6800.00	1454.63	9 891 484.00	6 800.00	9 891 484.00	-	-	6 800.00	9 891 484.00	100.00%
197	Устройство упора из монолитного бетона В20 F300 W6 на щебеночном основании	пм	118.00	10306.00	1 216 108.00		-		-	-	-	0.00%
198	Укрепление верхней части откосов конусов монолитным бетоном В 22,5 Н=8см, на слое щебня Н=10см	м2	33.50	3601.40	120 646.90		-		-	-	-	0.00%
199	Укладка диагональной обрешётки на откосе Бетон В 25 F300 W6	м2	902.00	4416.80	3 983 953.60		-		-	-	-	0.00%
200	-металлические анкера из арматуры AIII Ø25,	т	1.61	123559.00	198 929.99		-		-	-	-	0.00%
7-2-9	**Водоотвод с проезжей части**				-		-		-	-	-	
201	Устройство водосбросов на обочине	м3	1.24	71900.00	88 868.40		-		-	-	-	0.00%
202	Блок Б-5	шт	12.00	10764.30	129 171.60		-		-	-	-	0.00%
203	Блок Б-2-20-25	шт	12.00	3089.00	37 068.00		-		-	-	-	0.00%
204	Устройство лотков по откосу насыпи	м	73.00	3587.20	261 865.60		-		-	-	-	0.00%
205	Блок Б-6	шт	146.00	5098.90	744 439.40		-		-	-	-	0.00%
206	Устройство лотков вдоль кромки на обочине	м3	0.40	50280.20	20 112.08		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+40, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+67, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кұрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
207	Блок Б-1-20-50	шт	4.00	12356.00	49 424.00		-		-	-	-	0.00%
208	Устройство гасителей у подошвы из монолитного бетона В22,5 F300 W6	м3	2.40	91086.00	218 606.40		-		-	-	-	0.00%
					-		-		-	-	-	
					-		-		-	-	-	
7-3	**Подходы к путепроводу**				-		-		-	-	-	
7-3-1	**Подготовительные работы**											
209	Восстановление оси	км	2.07	64412.00	133 332.84	2.07	133 332.84	-	-	2.07	133 332.84	100.00%
210	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 20 м	м3	13537.00	61.90	837 940.30	13 537.00	837 940.30	-	-	13 537.00	837 940.30	100.00%
211	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	19943.00	777.00	15 495 711.00	19 943.00	15 495 711.00	-	-	19 943.00	15 495 711.00	100.00%
212	Демонтаж существующих металлических столбиков	шт	23.00	685.30	15 761.90	23.00	15 761.90	-	-	23.00	15 761.90	100.00%
213	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	4.00	2265.10	9 060.40	4.00	9 060.40	-	-	4.00	9 060.40	100.00%
214	Демонтаж существующих ж/б труб ПК13+27 д=3х1,5 м	шт	1.00	125784.90	125 784.90	1.00	125 784.90	-	-	1.00	125 784.90	100.00%
215	Демонтаж существующих ж/б труб на съезде с а/д "Караганда-Аэропорт Сарыарка" д=0,85 м	шт	1.00	145547.50	145 547.50	1.00	145 547.50	-	-	1.00	145 547.50	100.00%
216	Демонтаж автопавильона	шт	1.00	6637.32	6 637.32	1.00	6 637.32	-	-	1.00	6 637.32	100.00%
7-3-2	**Земляные работы**				-		-		-	-	-	
217.1.нов.	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	16009.48	118.00	1 889 118.90	16 009.48	1 889 118.90	-	-	16 009.48	1 889 118.90	100.00%
217.2.нов.	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	16009.48	493.50	7 900 679.48	16 009.48	7 900 679.48	-	-	16 009.48	7 900 679.48	100.00%
217.3.нов.	Камень для слоя замены	м3	16169.58	1944.00	31 433 658.12	16 169.58	31 433 658.12	-	-	16 169.58	31 433 658.12	100.00%
217	Отсыпка насыпи из грунтовых резервов	м3	187182.00	224.50	42 022 359.00	187 182.00	42 022 359.00	-	-	187 182.00	42 022 359.00	100.00%
218	Срезка грунта с перемещением до 50 м	м3	4145.00	109.70	454 706.50	4 145.00	454 706.50	-	-	4 145.00	454 706.50	100.00%
219	Уплотнение грунта в насыпи	м3	180649.00	142.70	25 778 612.30	180 649.00	25 778 612.30	-	-	180 649.00	25 778 612.30	100.00%
220	Планировка откосов насыпей механизированным способом	м2	90005.00	35.80	3 222 179.00	90 005.00	3 222 179.00	-	-	90 005.00	3 222 179.00	100.00%
221	Укрепление откосов земляного полотна посевом многолетних трав	м3	7792.00	921.30	7 178 769.60	4 986.88	4 594 412.54		-	4 986.88	4 594 412.54	64.00%
222	Укладка геокаркаса на откосах насыпи	м2	26217.00	80.00	2 097 360.00	26 217.00	2 097 360.00	-	-	26 217.00	2 097 360.00	100.00%
223	Геокаркас длиной ячейки 330мм высотой ребра ячейки 100мм	м2	26217.00	666.40	17 471 008.80	26 217.00	17 471 008.80	-	-	26 217.00	17 471 008.80	100.00%
224	Арматура А-I д.10 мм (нагели для крепления геокаркаса)	тн	49.03	136610.00	6 697 988.30	49.03	6 697 988.30	-	-	49.03	6 697 988.30	100.00%
225	Укрепление откосов насыпи посевом многолетних трав	м2	24630.00	237.40	5 847 162.00	15 763.20	3 742 183.68		-	15 763.20	3 742 183.68	64.00%
226	Нарезка кюветов до 20 м с погрузкой грунта на автосамосвалы и перевозкой на 2 км (на засыпку болота)	м3	13310.00	396.60	5 278 746.00	13 310.00	5 278 746.00	-	-	13 310.00	5 278 746.00	100.00%
227	Укрепление откосов кюветов посевом многолетних трав	м2	22734.00	300.40	6 829 293.60	14 549.76	4 370 747.90		-	14 549.76	4 370 747.90	64.00%
228	Рекультивация территории внутри элементов развязки	м2	7700.00	49.30	379 610.00	4 928.00	242 950.40		-	4 928.00	242 950.40	64.00%
7-3-3	**Дорожная одежда IV типа**				-		-		-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г.

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
229	Устройство подстилающего слоя из ПГС, толщиной 27 см	м3	9831.00	395.60			-		-	-	-	
230	ПГС	м3	11994.00	1018.10			-		-	-	-	
229.1. нов.	Устройство подстилающего слоя основания из щебня фр.0-120мм, h=0,27м	м3	9831.00	395.60	3 889 143.60	9 831.00	3 889 143.60	-	-	9 831.00	3 889 143.60	100.00%
230.1. нов.	Щебень фр. 0-120	м3	11994.00	1018.10	12 211 091.40	11 994.00	12 211 091.40	-	-	11 994.00	12 211 091.40	100.00%
231	Устройство нижнего слоя основания из ЩПС С4, толщиной 21 см	м3	5156.13	1965.00	10 131 795.45	5 156.13	10 131 795.45	-	-	5 156.13	10 131 795.45	100.00%
232	Щебень фр.40-80	м3	2178.00	2593.00	5 647 554.00	2 178.00	5 647 554.00	-	-	2 178.00	5 647 554.00	100.00%
233	Щебень фр.20-40	м3	2578.00	3128.70	8 065 788.60	2 578.00	8 065 788.60	-	-	2 578.00	8 065 788.60	100.00%
234	Щебень фр.5-20	м3	1168.40	4130.70	4 826 309.88	1 168.40	4 826 309.88	-	-	1 168.40	4 826 309.88	100.00%
235	Отсев 0-5	м3	1473.00	1189.50	1 752 133.50	1 473.00	1 752 133.50	-	-	1 473.00	1 752 133.50	100.00%
236	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня, толщиной 8 см	м2	22550.00	1389.90	31 342 245.00	22 550.00	31 342 245.00	-	-	22 550.00	31 342 245.00	100.00%
237	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого плотного а/б, толщиной 6 см	м2	21188.00	1785.30	37 826 936.40	21 188.00	37 826 936.40	-	-	21 188.00	37 826 936.40	100.00%
238	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА, толщиной 5 см	м2	21188.00	2048.40	43 401 499.20	21 188.00	43 401 499.20	-	-	21 188.00	43 401 499.20	100.00%
239	Стоимость полимера Butonal	кг	4223.19	1014.00	4 282 314.66	4 223.19	4 282 314.66	-	-	4 223.19	4 282 314.66	100.00%
240	Присыпные обочины	м3	2076.00	598.70	1 242 901.20	2 076.00	1 242 901.20	-	-	2 076.00	1 242 901.20	100.00%
241	Укрепление обочин из щебеночной смеси С6, толщиной 11 см	м2	10247.00	299.80	3 072 050.60	10 247.00	3 072 050.60	-	-	10 247.00	3 072 050.60	100.00%
242	Щебень фр.20-40	м3	894.00	3128.70	2 797 057.80	894.00	2 797 057.80	-	-	894.00	2 797 057.80	100.00%
243	Щебень фр.10-20	м3	601.70	3880.20	2 334 716.34	601.70	2 334 716.34	-	-	601.70	2 334 716.34	100.00%
244	Отсев 0-5	м3	162.50	1189.50	193 293.75	162.50	193 293.75	-	-	162.50	193 293.75	100.00%
7-3-4	**Устройство водоотвода с проезжей части (ПК7+80 - ПК16+00)**				-		-		-	-	-	
245	Устройство водоотвода по обочине	м3	1.46	88804.00	129 653.84	1.46	129 653.84	-	-	1.46	129 653.84	100.00%
246	Блок Б-5	шт	18.00	10764.20	193 755.60		-		-	-	-	0.00%
247	Блок Б-1-20-50	шт	18.00	3089.00	55 602.00	18.00	55 602.00	-	-	18.00	55 602.00	100.00%
248	Устройство водоотводных лотков вдоль кромки	м3	131.04	12455.00	1 632 103.20	131.04	1 632 103.20	-	-	131.04	1 632 103.20	100.00%
249	Блок Б-1-20-50	шт	1456.00	12355.90	17 990 190.40	1 456.00	17 990 190.40	-	-	1 456.00	17 990 190.40	100.00%
250	Устройство водоотводных лотков по откосу	м3	156.00	4155.30	648 226.80		-		-	-	-	0.00%
251	Блок Б-6	шт	300.00	5098.90	1 529 670.00		-		-	-	-	0.00%
252	Устройство гасителей у подошвы на подготовке из фракционного щебня	шт	6.00	50979.90	305 879.40		-		-	-	-	0.00%
253	Блок Б-9	шт	6.00	10845.20	65 071.20		-		-	-	-	0.00%
254	Блок Б-5	шт	36.00	10764.20	387 511.20		-		-	-	-	0.00%
7-3-5	**Удлинение круглой ж/б трубы 3х1,5м, на ПК13+27**				-		-		-	-	-	
255	Устройство котлована под тело трубы и оголовки	м3	361.00	620.00	223 820.00	361.00	223 820.00	-	-	361.00	223 820.00	100.00%
255.1.нов.	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	936.16	118.00	110 466.69	936.16	110 466.69	-	-	936.16	110 466.69	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дорог ПК112+60-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г.

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
255.2.нов.	Замена грунта камнем с перевозной на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	936.16	493.50	461 994.17	936.16	461 994.17	-	-	936.16	461 994.17	100.00%
255.3.нов.	Камень для слоя замены	м3	945.52	1944.00	1 838 090.88	945.52	1 838 090.88	-	-	945.52	1 838 090.88	100.00%
256	Укладка лекальных блоков на подготовку из ПГС	м3	46.62	22127.50	1 031 584.05	46.62	1 031 584.05	-	-	46.62	1 031 584.05	100.00%
257	Блоки лекальные ж/б блок №8	шт	36.00	73463.00	2 644 668.00	36.00	2 644 668.00	-	-	36.00	2 644 668.00	100.00%
258	Блоки лекальные ж/б блок №26	шт	6.00	55569.00	333 414.00	6.00	333 414.00	-	-	6.00	333 414.00	100.00%
259	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	389.34	1207.00	469 933.38	389.34	469 933.38	-	-	389.34	469 933.38	100.00%
260	Укладка удлиняемых круглых звеньев	м3	66.66	35955.00	2 396 760.30	66.66	2 396 760.30	-	-	66.66	2 396 760.30	100.00%
261	Звенья ж/б круглые ЗК9.200 (бл.171Н)	шт	36.00	129049.20	4 645 771.20	36.00	4 645 771.20	-	-	36.00	4 645 771.20	100.00%
262	Звенья оголовков ж/б конические ЗК16.132, блок №29	шт	6.00	88390.70	530 344.20	6.00	530 344.20	-	-	6.00	530 344.20	100.00%
263	Сооружение оголовков удлиняемых труб	м3	20.46	26323.00	538 568.58	20.46	538 568.58	-	-	20.46	538 568.58	100.00%
264	Стенки откосные СТ7 из (блок №41)	шт	4.00	126877.50	507 510.00	4.00	507 510.00	-	-	4.00	507 510.00	100.00%
265	Стенки портальные СТ-13 (блок №37)	шт	6.00	134377.40	806 264.40	6.00	806 264.40	-	-	6.00	806 264.40	100.00%
266	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	277.80	1207.00	335 304.60	277.80	335 304.60	-	-	277.80	335 304.60	100.00%
267	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	62.33	3444.00	214 664.52	62.33	214 664.52	-	-	62.33	214 664.52	100.00%
268	Монолитный бетон лотка В20	м3	8.16	20274.50	165 439.92	8.16	165 439.92	-	-	8.16	165 439.92	100.00%
269	Обратная засыпка трубы	м3	114.00	456.50	52 041.00	114.00	52 041.00	-	-	114.00	52 041.00	100.00%
270	Укрепление русла входного оголовка и откосов входного и выходного оголовков бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м3	65.70	9323.80	612 573.66		-		-	-	-	0.00%
271	Устройство упоров на подготовке из ПГС	м	7.00	4024.00	28 168.00		-		-	-	-	0.00%
272	Блок упора У-1	шт	2.00	19747.90	39 495.80		-		-	-	-	0.00%
273	Блок упора У-2	шт	2.00	26087.70	52 175.40		-		-	-	-	0.00%
274	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20, толщиной 12 см на подготовке из ПГС	м2	55.80	4469.30	249 386.94		-		-	-	-	0.00%
275	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20, толщиной 10 см на подготовке из ПГС	м2	10.00	3532.80	35 328.00		-		-	-	-	0.00%
276	Укрепление рисберм монолитным бетоном В20, толщиной 12 см на подготовке из ПГС	м2	57.05	5574.20	318 008.11		-		-	-	-	0.00%
277	Устройство асфальтовых планок	м3	3.26	34570.00	112 698.20		-		-	-	-	0.00%
278	Устройство каменной наброски	м3	7.40	5098.50	37 728.90		-		-	-	-	0.00%
279	Устройство дорожной одежды посадочных площадок автобусных остановок	м2	240.00	2463.40	591 216.00		-		-	-	-	0.00%
7-3-6	**Установка дорожных знаков**				-		-		-	-	-	
280	Устройство присыпных берм	м3	207.00	693.90	143 637.30		-		-	-	-	0.00%
281	Устройство фундаментов Ф-1	шт	13.00	20629.00	268 177.00		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сенк Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кдрмлис Саласи"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г.

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
282	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	13.00	10362.90	134 717.70		-		-	-	-	0.00%
283	Знаки дорожный площадью менее 1 м2	шт	18.00	16846.90	303 244.20		-		-	-	-	0.00%
284	Установка сигнальных столбиков возвратного действия	шт	24.00	5183.60	124 406.40		-		-	-	-	0.00%
285	Установка металлического ограждения ДО	м	2608.00	12279.80	32 025 718.40		-	2 608.00	32 025 718.40	2 608.00	32 025 718.40	100.00%
286	Установка металлического ограждения ДД	м	120.00	21161.20	2 539 344.00		-	120.00	2 539 344.00	120.00	2 539 344.00	100.00%
287	Устройство сетчатого ограждения	м	420.00	1739.80	730 716.00		-		-	-	-	0.00%
7-3-7	**Устройство дорожной разметки**				-		-		-	-	-	
288	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков, сплошной линией, шириной 0,15 м	км	4.85	387477.00	1 879 263.45		-		-	-	-	0.00%
289	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков, пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 1:3	км	1.50	107390.40	161 085.60		-		-	-	-	0.00%
290	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков, пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 3:1	км	0.30	294230.90	88 269.27		-		-	-	-	0.00%
291	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков, пунктирной линией, шириной 0,4 м, шагом 1:3	км	0.70	295860.00	207 102.00		-		-	-	-	0.00%
292	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков, дорожные стрелы и символы, пешеходные переходы, шумовые полосы	км	0.70	258873.00	181 211.10		-		-	-	-	0.00%
293	Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.18	м	40.00	5066.90	202 676.00		-		-	-	-	0.00%
294	Установка бортовых бетонных камней БР 100.20.08	м	52.00	1908.70	99 252.40		-		-	-	-	0.00%
295	Устройство лестничных железобетонных сходов на откосах высотой 3 м	шт	3.00	291954.25	875 862.75		-		-	-	-	0.00%
296	Устройство временной объездной дороги с щебеночным покрытием серповидного профиля толщиной 18 см	м	2202.00	6480.00	14 268 960.00	2 202.00	14 268 960.00	-	-	2 202.00	14 268 960.00	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г.

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
297	Разборка временной объездной дороги, с планировкой площадей механизированным способом	м2	21100.00	750.74	15 840 614.00	21 100.00	15 840 614.00	-	-	21 100.00	15 840 614.00	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				1 110 891 415.10		1 005 349 692.48		34 565 062.40		1 039 914 754.88	93.61%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
ТОО "Курылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020 г

№ п/п	Глава 8 ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
8-1	**Дорожные знаки**								-			
1	Устройство присыпных берм	м3	632.00	792.40	500 796.80	632.00	500 796.80	-	-	632.00	500 796.80	100.00%
2	Устройство фундамента Ф-1	шт	58	21 239.70	1 231 902.60	58.00	1 231 902.60	-	-	58.00	1 231 902.60	100.00%
3	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	58	9 603.20	556 985.60		-		-	-	-	0.00%
4	Знаки дорожные площадью меньше 1 м2	шт	56	6 785.80	380 004.80		-		-	-	-	0.00%
5	Дорожные знаки (индивидуального проектирования)	м2	18.74	30 968.00	580 340.32		-		-	-	-	0.00%
6	Сигнальные столбики возвратного действия	шт	283	5 188.60	1 468 373.80		-		-	-	-	0.00%
7	Барьерное ограждение типа 11ДО	м	19300.00	12 087.30	233 284 890.00	14 000.00	169 222 200.00	-	-	14 000.00	169 222 200.00	72.54%
8	Барьерное ограждение типа 11ДД	м	16364.00	20 887.50	341 803 050.00	16 000.00	334 200 000.00		-	16 000.00	334 200 000.00	97.78%
9	Участок с разъемным технологическим соединением	м	256.00	58 354.90	14 938 854.40		-		-	-	-	0.00%
10	Устройство сетчатого ограждения	м	10435.00	2 039.40	21 281 139.00	1 200.00	2 447 280.00	-	-	1 200.00	2 447 280.00	11.50%
8-2	**Дорожная разметка**				-		-		-	-	-	
11	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков, сплошной линией, шириной 0,15 м	км	68.60	387 478.00	26 580 990.80	57.00	22 086 246.00	-	-	57.00	22 086 246.00	83.09%
12	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков, пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 1:3	км	34.40	107 392.00	3 694 284.80	30.00	3 221 760.00	-	-	30.00	3 221 760.00	87.21%
13	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков, пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 1:1	км	0.30	200 995.00	60 298.50		-		-	-	-	0.00%
14	Декоративное оформление городского участка автомобильной дороги	га	0.876		-				-	-	-	
15	Снегозадерживающие железобетонные сборные заборы	м	2315.00	19 298.40	44 675 796.00	2 199.00	42 437 181.60	-	-	2 199.00	42 437 181.60	94.99%
16.нов	Площадки отдыха с СГУ	шт	2.00	154 690 834.25	309 381 668.50							
					1 000 419 375.92		**575 347 367.00**		-		**575 347 367.00**	**57.51%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г

№ п/п	Глава 9 ПРОЧЕЕ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	Юридическое оформление земель (Временный отвод) по Карагандинской области г.Караганда)	тенге	1	2 841 560.00	2 841 560.00	0.50	1 420 780.00			0.50	1 420 780.00	50.00%
2	Юридическое оформление земель (Временный отвод) по Карагандинской области Бухар-Жырауский район)	тенге	1	4 370 000.00	4 370 000.00	0.70	3 059 000.00			0.70	3 059 000.00	70.00%
3	Возмещение потерь в связи с занятием земель во временное пользование	тенге	1	13 805 310.00	13 805 310.00	0.20	2 771 415.00			0.20	2 771 415.00	20.07%
4	Возмещение убытков в связи с занятием земель во временное пользование	тенге	1	2 736 020.00	2 736 020.00	1.00	2 736 020.00			1.00	2 736 020.00	100.00%
5	Проведение археологических исследований (раскопок) памятников	тенге	1	3 227 128.00	3 227 128.00	1.00	3 227 128.00			1.00	3 227 128.00	100.00%
6	ПИР на разработку РП по разведке грунтовых резервов	тенге	1	9 433 800.00	9 433 800.00	1.00	9 433 800.00			1.00	9 433 800.00	100.00%
7	Подписной бонус на право осуществления разведки грунтовых резервов	тенге	1	500 000.00	500 000.00	1.00	500 000.00			1.00	500 000.00	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				36 913 818.00		23 148 143.00		-		23 148 143.00	62.71%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
ТОО "Курылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сервисы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г.

№ п/п	Глава 9 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ ПК119+36 по типу "Труба"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Стоимость (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Подготовительные работы на Транспортной развязке				-		-		-	-	-	
1	Разборка дорожных знаков	шт	34	2 265.10	77 013.40		-		-	-	-	0.00%
	Разборка существующей дорожной одежды на автодороге вдоль п. Шахтерский				-		-		-	-	-	
2	Фрезерование существующего а/бетонного покрытия с перемещением в бурты	м2	9603	553.67	5 316 893.01		-		-	-	-	0.00%
3	Разборка существующего съезда ПК113+00 вправо	м3	25	2 446.30	61 157.50		-		-	-	-	0.00%
	Разборка существующих труб				-		-		-	-	-	
4	Железобетонной трубы ПК113+00, вправо, d=0,75м, L=20м	м3	90	1 649.84	148 485.60		-		-	-	-	0.00%
5	Металлической трубы ПК113+19, влево, d=0,61м, L=17,21м	м3	30	1 099.50	32 985.00		-		-	-	-	0.00%
6	Расчистка территории от бытового и промышленного мусора	м3	300	1 209.41	362 823.00		-		-	-	-	0.00%
7	Посадка деревьев	шт	175	3 282.30	574 402.50		-		-	-	-	0.00%
	Путепровод ПК 119+36				-		-		-	-	-	
	Промежуточные опоры				-		-		-	-	-	
8	Окраска полихлорвиниловой краской за 2 раза	м2	185	749.10	138 583.50		-		-	-	-	0.00%
	Пролётное строение				-		-		-	-	-	
9	Омоноличивание балок	м3	19	44 927.57	862 833.98		-	19.21	862 833.98	19.21	862 833.98	100.00%
10	Бетонирование накладной плиты с учетом швов омоноличивания и переходных плит бетон В30, F300,	м3	155	51 747.33	8 043 087.50		-	155.43	8 043 087.50	155.43	8 043 087.50	100.00%
11	Устройство монолитного бордюра под барьерные ограждения бетон В30, F300, W6	м3	12	125 443.12	1 549 222.53		-		-	-	-	0.00%
12	Устройство монолитных тумб под перильные ограждения бетон В30, F300, W6	м3	1	130 439.21	66 524.00		-		-	-	-	0.00%
13	Окраска полихлорвиниловой краской за 2 раза	м2	2950	749.10	2 209 845.00		-		-	-	-	0.00%
	Проезжая часть мостового полотна				-		-		-	-	-	
14	Устройство гидроизоляции "Технозластмост С" h=5,2мм	м2	779	1 407.22	1 096 787.27		-		-	-	-	0.00%
15	Стоимость Технозластмост С	м2	966	1 314.27	1 270 149.96		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г.

№ п/п	Глава 9 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ ПК119+36 по типу "Труба"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
16	Устройство покрытия из м\з а\б двухслойное h=80мм	м2	772	2 837.10	2 190 808.62		-		-	-	-	0.00%
17	Установка перильного ограждения на мосту:	т	2	440 468.00	779 628.36		-		-	-	-	0.00%
18	Установка оцинкованного барьерного ограждения	п.м.	164	12 103.70	1 988 637.91		-		-	-	-	0.00%
19	Устройство деформационных швов мостового полотна и тротуарной части	п.м.	59	17 570.80	1 038 434.28		-		-	-	-	0.00%
	Сопряжение путепровода с насыпью				-		-		-	-	-	
20	Монтаж блоков лежня Л-4	м3	7	43 594.00	296 439.20		-		-	-	-	0.00%
21	Стоимость блоков Л-4	шт	4	173 199.00	692 796.00		-		-	-	-	0.00%
22	Монтаж переходных плит	м3	72	8 005.00	577 961.00		-		-	-	-	0.00%
23	Стоимость плит П1-8	шт	18	347 638.80	6 257 498.40		-		-	-	-	0.00%
24	Стоимость плит П2-8	шт	4	443 492.50	1 773 970.00		-		-	-	-	0.00%
25	Монтаж плит ПТ200.150.15-4АIII, масса 1,1т м3 бетон В30,	шт	4	107 556.21	430 224.84		-		-	-	-	0.00%
26	Обмазка битумом подземных частей сопряжения	м2	313	1 207.00	377 791.00		-		-	-	-	0.00%
	Проезжая часть на сопряжении				-		-		-	-	-	
27	Устройство монолитной плиты	м3	11	49 700.82	564 601.32		-		-	-	-	0.00%
28	Устройство гидроизоляции "Технозластмост С" h=5,2мм	м2	64	1 407.23	90 625.61		-		-	-	-	0.00%
29	Стоимость Технозластмост С	м2	80	1 314.26	104 956.80		-		-	-	-	0.00%
30	Выравнивающий слой из черного щебня	м2	123	4 190.50	513 755.30		-		-	-	-	0.00%
31	Устройство покрытия из крупнозернистого асфальтобетонного покрытия	м2	123	2 374.15	291 070.79		-		-	-	-	0.00%
32	Устройство двухслойного горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия	м2	184	2 837.00	522 008.00		-		-	-	-	0.00%
33	Устройство покрытия обочин мелкозернистым асфальтом	м2	77	2 671.00	206 842.24		-		-	-	-	0.00%
34	Устройство блоков Б-5	шт	32	18 027.45	576 878.40		-		-	-	-	0.00%
	Устройство лестничных сходов				-		-		-	-	-	
35	Рытье котлованов под опоры вручную	м3	37	3 303.03	122 509.38		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сене Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кұрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г.

№ п/п	Глава 9 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ ПК119+36 по типу "Труба"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
36	Устройство щебёночной подготовки (щебень фракции - 10-20мм)	м3	1	8 930.14	11 966.39		-		-	-	-	0.00%
37	Монтаж блоков фундаментов	м3	11	169 250.31	1 825 872.34		-		-	-	-	0.00%
38	Монтаж металлического перильного	т	1	762 481.30	456 726.30		-		-	-	-	0.00%
	Земляные и укрепительные работы				-		-		-	-	-	
39	Укладка диагональной обрешётки на откосе	м2	77	2 016.83	155 295.91		-		-	-	-	0.00%
40	блок обрешётки масса 21 кг , разм. 0,1x0,192x1,16м	шт	77	2 364.00	182 028.00		-		-	-	-	0.00%
41	заполнение ячеек щебнем фракции 40-70 мм М1400	м3	90	16 502.99	1 477 017.61		-		-	-	-	0.00%
	Водоотвод с проезжей части				-		-		-	-	-	
42	Устройство водосбросов на обочине	шт	2	38 734.61	77 469.22		-		-	-	-	0.00%
43	- блок Б-5, габаритные размеры 1,0x0,52x0,25м	шт	8	10 764.30	86 114.40		-		-	-	-	0.00%
44	- блок Б-2-20-25, габаритные размеры 0,50x0,32x0,27м	шт	6	3 089.00	18 534.00		-		-	-	-	0.00%
45	Устройство лотков по откосу	м	21	3 587.20	75 331.20		-		-	-	-	0.00%
46	- блок Б-6, габаритные размеры 0,52x0,54x0,34м	шт	42	5 098.90	214 153.80		-		-	-	-	0.00%
47	Устройство лотков вдоль кромки на обочине	шт	2	5 705.60	11 411.20		-		-	-	-	0.00%
48	- блок Б-1-20-50, габаритные размеры 100x64x32см,	шт	2	12 356.00	24 712.00		-		-	-	-	0.00%
49	Устройство гасителей у подошвы	шт	2	105 688.22	211 376.44		-		-	-	-	0.00%
	Транспортная развязка ПК119				-		-		-	-	-	
	Устройство простых съездов в улицы п. Шахтерский				-		-		-	-	-	
	Земляные работы				-		-		-	-	-	
	Оплачиваемый объем:				-		-		-	-	-	
51	Срезка грунта II группы бульдозером изасыпка вм	м3	782	1 476.98	1 154 998.36		-		-	-	-	0.00%
52	Уплотнение насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу Нслоя -30м	м3	3541	165.22	585 044.02		-		-	-	-	0.00%
53	Планировка верха земляного полотна в грунте II группы механизированным способом	м2	7192	41.47	298 252.24		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г.

№ п/п	Глава 9 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ ПК119+36 по типу "Труба"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Дополнительные земляные работы				-		-		-	-	-	
54	Укрепление откосов земполотна засевом трав	м3	588	300.40	176 635.20		-		-	-	-	0.00%
55	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав по слою почвенно-плодородного грунта I гр. h=0,15м	м2	2094	245.14	513 323.16		-		-	-	-	0.00%
	Устройство дорожной одежды типа V, H=0,57				-		-		-	-	-	
56	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фракции 0-120 h=0,20м	м3	1342	1 637.60	2 198 314.24		-		-	-	-	0.00%
57	Устройство нижнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80мм, Н=0,18м	м2	4230	257.39	1 088 656.74		-		-	-	-	0.00%
58	Стоимость С-4	м3	761	5 718.72	4 353 821.66		-		-	-	-	0.00%
59	Устройство верхнего слоя основания h=0,08м из горячего черного щебня	м2	3849	1 389.90	5 349 308.13		-		-	-	-	0.00%
60	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси, Н=0,06м	м2	3576	1 785.30	6 384 232.80		-		-	-	-	0.00%
61	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА-20)	м2	3576	2 250.51	8 047 823.76		-		-	-	-	0.00%
	Укрепление обочин				-		-		-	-	-	
62	Укрепление обочин щебеночной смесью С-6 до 40мм, Н=0,11м	м2	1397	147.78	206 448.66		-		-	-	-	0.00%
63	Стоимость С-6	м3	154	6 639.42	1 020 279.67		-		-	-	-	0.00%
	Устройство присыпных обочин				-		-		-	-	-	
64	Разработка грунта III гр.экс.емк.ковша 2,0м3	м3	103	254.63	26 226.89		-		-	-	-	0.00%
65	Уплотнение присыпных обочин пневмокатками за 6 проходов по 1 следу, Нслоя=0,3м	м3	98	165.23	16 192.54		-		-	-	-	0.00%
66	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом	м2	1608	41.48	66 699.84		-		-	-	-	0.00%
	Транспортная развязка в 2-х уровнях по типу "Труба"				-		-		-	-	-	
	Земляные работы				-		-		-	-	-	
	Оплачиваемый объем:				-		-		-	-	-	
67	Разработка грунта IIIгр.экс.емк.ковша 2.0м3, погрузка в автосамосвалы и транспортировка к месту	м3	13111	357.06	4 681 549.34		-		-	-	-	0.00%
68	Уплотнение насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу Нслоя =30м	м3	13619	77.77	1 059 149.63		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сервисы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г.

№ п/п	Глава 9 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ ПК119+36 по типу "Труба"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Дополнительные земляные работы				-		-		-	-	-	
69	Укрепление откосов земполотна засевом трав погрузка ранее снятого почвенно-плодородного грунта I гр.	м3	6940	373.78	2 594 033.20		-		-	-	-	0.00%
70	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав по слою почвенно-плодородного грунта I гр. h=0,15м	м2	24408	373.78	9 123 222.24		-		-	-	-	0.00%
	Укладка геокаркаса на откосах насыпи				-		-		-	-	-	
71	Нарезка заглубления под кам.призму в грунте III гр для крепления георешетки механизированным	м3	163	1 368.07	222 995.41		-		-	-	-	0.00%
72	Укладка геокаркаса типа ГК KGS 440/100	м2	18306	35.29	646 018.74		-		-	-	-	0.00%
73	Стоимость геокаркаса типа ГК KGS 440/100	м2	18306	1 068.54	19 560 693.24		-		-	-	-	0.00%
74	Устройство каменной призмы у подошвы насыпи из щеб. смеси фракции 0-120мм	м3	230	7 672.72	1 764 725.60		-		-	-	-	0.00%
75	Укрепление откосов насыпи засевом семенами трав	м2	16945	921.30	15 611 428.50		-		-	-	-	0.00%
	Планировка нарушенной территории				-		-		-	-	-	
76	Грубая планировка нарушенной площади внутри элементов развязки в грунте II группы	м2	113500	56.57	6 420 695.00		-		-	-	-	0.00%
77	Засев трав внутри элементов развязок	м2	113500	32.86	3 729 610.00		-		-	-	-	0.00%
	Дорожная одежда				-		-		-	-	-	
	Устройство дорожной одежды IV типа, H=0,67м				-		-		-	-	-	
	Правоповоротный съезд №1, L=1163м				-		-		-	-	-	
78	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фракции 0-120 h=0,27м	м3	4517	2 057.48	9 294 048.66		-		-	-	-	0.00%
79	Устройство нижнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси непрерывной гранулометрии С-4 до 80мм, H=0,21м	м2	11258	271.83	3 060 234.96		-		-	-	-	0.00%
80	Стоимость С4	м3	2364	5 721.20	13 526 061.04		-		-	-	-	0.00%
81	Устройство верхнего слоя основания из горячего черного щебня, H=0,08м	м2	10095	1 389.90	14 030 762.52		-		-	-	-	0.00%
82	ство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з асфальтобетонной смеси, марки I, тип А, H=0,06м	м2	9304	1 785.30	16 610 431.20		-		-	-	-	0.00%
83	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА-20) на основе полимера	м2	9304	2 250.51	20 938 745.04		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.01

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г.

№ п/п	Глава 9 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ ПК119+36 по типу "Труба"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Правоповоротный съезд №2, L=383 м				-		-		-	-	-	
84	Устройство верхнего слоя основания из горячего черного щебня, H=0,08м	м2	2679	1 389.90	3 723 542.10		-		-	-	-	0.00%
85	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з асфальтобетонной смеси, марки I, тип А,	м2	2419	1 785.30	4 317 748.05		-		-	-	-	0.00%
86	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА-20)	м2	2419	2 250.51	5 442 858.44		-		-	-	-	0.00%
	Правоповоротный съезд №3 (ПК0+00-ПК2+50)				-		-		-	-	-	
87	Устройство нижнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80мм, H=0,21м	м2	2155	270.29	582 474.95		-		-	-	-	0.00%
88	Стоимость С4	м3	453	5 721.20	2 589 415.12		-		-	-	-	0.00%
89	Устройство верхнего слоя основания из горячего черного щебня, H=0,08м	м2	1905	1 389.90	2 647 759.50		-		-	-	-	0.00%
90	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з асфальтобетонной смеси, марки I, тип А,	м2	1735	1 785.30	3 097 495.50		-		-	-	-	0.00%
91	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА-20)	м2	1735	2 250.51	3 904 634.85		-		-	-	-	0.00%
	Левоповоротный съезд №1, L=1069,7 м				-		-		-	-	-	
92	Устройство верхнего слоя основания из горячего черного щебня, H=0,08м	м2	9755	1 389.90	13 558 474.50		-		-	-	-	0.00%
93	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з асфальтобетонной смеси, марки I, тип А,	м2	9028	1 785.30	16 116 795.75		-		-	-	-	0.00%
94	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА-20)	м2	9028	2 250.51	20 316 479.03		-		-	-	-	0.00%
	Левоповоротный съезд №2, L=270,5 м				-		-		-	-	-	
95	Устройство верхнего слоя основания из горячего черного щебня, H=0,08м	м2	2029	1 389.90	2 820 385.08		-		-	-	-	0.00%
96	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з асфальтобетонной смеси, марки I, тип А,	м2	1845	1 785.30	3 294 414.09		-		-	-	-	0.00%
97	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА-20)	м2	1845	2 250.51	4 152 866.10		-		-	-	-	0.00%
	Левоповоротный съезд №3, L=334 м				-		-		-	-	-	
103	Устройство верхнего слоя основания из горячего черного щебня, H=0,08м	м2	2478	1 389.90	3 444 728.16		-		-	-	-	0.00%
104	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з асфальтобетонной смеси, марки I, тип А,	м2	2251	1 785.30	4 019 245.89		-		-	-	-	0.00%
105	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА-20)	м2	2251	2 250.51	5 066 573.16		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кұрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г.

№ п/п	Глава 9 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ ПК119+36 по типу "Труба"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Перемычка между правоповор. №1 и левоповор. №1 съездами, L=190м				-		-		-	-	-	
107	Устройство нижнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80мм, Н=0,21м	м2	2384	272.69	650 147.50		-		-	-	-	0.00%
108	Стоимость С4	м3	501	5 721.43	2 864 617.02		-		-	-	-	0.00%
109	Устройство верхнего слоя основания из горячего черного щебня, Н=0,08м	м2	2194	1 389.90	3 049 718.58		-		-	-	-	0.00%
110	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з асфальтобетонной смеси, марки I, тип А,	м2	2065	1 785.30	3 686 644.50		-		-	-	-	0.00%
111	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА-20)	м2	2065	2 250.51	4 647 303.15		-		-	-	-	
	Дорожная одежда на островках безопасности				-		-		-	-	-	
	(на правоповоротных съездах - 326м2 на левоповоротных съездах - 322м2)				-		-		-	-	-	0.00%
112	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси и щебня	м3	791	1 022.46	808 765.86		-		-	-	-	0.00%
113	Устройство слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки	м2	648	1 681.00	1 089 288.00		-		-	-	-	
	Укрепление обочин				-		-		-	-	-	0.00%
114	Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6	м2	15834	123.64	1 957 715.76		-		-	-	-	0.00%
115	Стоимость С-6	м3	1713	6 957.82	11 915 962.53		-		-	-	-	
	Устройство присыпных обочин				-		-		-	-	-	0.00%
117	Разработка грунта IIIгр экс.емк.ковша 2.0м3, погрузка в автосамосвалы и транспортировка к месту	м3	3640	357.06	1 299 698.40		-		-	-	-	0.00%
118	Уплотнение присыпных обочин пневмокатками за 6 проходов по одному следу, Нслоя =30м	м3	3458	165.22	571 330.76		-		-	-	-	0.00%
119	Планировка верха присыпных обочин в грунте II группы механизированным способом	м2	19727	41.47	818 078.69		-		-	-	-	
	Водоотвод с проезжей части (ПК110)				-		-		-	-	-	0.00%
120	Устройство водосбросов на обочине:	м3	3	88 804.00	271 740.24		-		-	-	-	0.00%
121	Стоимость блоков Б-5, габарит. размеры 1,0x0,45x0,18 массой 0,19т	шт	30	10 764.20	322 926.00		-		-	-	-	0.00%
122	Стоимость блоков Б-2-20(18)-25, габаритные размеры 0,5x0,25x0,18	шт	30	3 089.00	92 670.00		-		-	-	-	0.00%
123	Устройство блоков вдоль кромки на обочине:	м3	103	12 455.00	1 279 003.95		-		-	-	-	0.00%
124	Стоимость блоков Б-1-20(18)-50, габарит. размеры 1,0x0,5x0,18	шт	1141	12 355.90	14 098 081.90		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапкы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 9 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ ПК119+36 по типу "Труба"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
125	Устройство лотков по откосу:	п.м	111	3 476.00	385 662.20		-		-	-	-	0.00%
126	Стоимость блоков Б-6, габарит. размеры0,52х(0,54х0,42)х(0,25х0,20)	шт	233	5 098.80	1 188 020.40		-		-	-	-	0.00%
127	Устройство гасителей у подошвы	шт	10	29 868.80	298 688.00		-		-	-	-	0.00%
128	Стоимость блок Б-9, габаритные размеры0,8х0,25х0,51 массой 0,21т	шт	10	10 845.10	108 451.00		-		-	-	-	0.00%
129	Бетонный растекатель, В25, F300	м3	0	28 895.00	1 155.80		-		-	-	-	0.00%
130	Стоимость блок Б-5, габарит. размеры 1,0х0,45х0,18 массой 0,19т	шт	60	10 764.20	645 852.00		-		-	-	-	
	Дорожные устройства и обстановка дороги				-		-		-	-	-	0.00%
131	Установка дорожных знаков:	шт	163	21 263.67	3 465 978.21		-		-	-	-	0.00%
132	Стоимость дорожных знаков	шт	163	54 243.48	8 841 687.24		-		-	-	-	
	Устройство берм для установки знаков		0	-	-		-		-	-	-	0.00%
133	Погрузка грунта VI гр. экск емкостью ковша 0,65 м3 в а/самосвалы и транспортировка со стройплощадки на	м3	1486	660.12	980 872.31		-		-	-	-	0.00%
134	Разработка грунта III гр экск.емк.ковша 2,0м3	м3	1124	357.06	401 335.44		-		-	-	-	0.00%
135	Уплотнение грунта IVгр. пневмотрамбовками	м3	2918	229.13	668 601.34		-		-	-	-	0.00%
136	Планировка верха и откосов присыпных берм в грунте III группы вручную	м2	5243	158.01	828 446.43		-		-	-	-	
	Ограждения				-		-		-	-	-	0.00%
135	Установка сигнальных столбиков возвратного действия	шт	309	5 188.60	1 603 277.40		-		-	-	-	
	Установка оцинкованного барьерного ограждения				-		-		-	-	-	0.00%
136	на металлических стойках: в т.ч.	п.м	3524	11 898.76	41 931 230.24		-		-	-	-	
	терминал типа 11ДО-ММ.Н (секции L=12м)	п.м	168	-	-		-		-	-	-	
	рабочий участок 11ДО-ММ2 (секции СБ-1 L=4м)	п.м	3232	-	-		-		-	-	-	
	смежный участок 11ДО-ММ1 (секции СБ-1 L=4м)	п.м	124	-	-		-		-	-	-	0.00%
137	Установка секции балок из стального гнутого профиля 312х83х4, в т. ч :	п.м	1072	31 666.57	33 946 563.04		-		-	-	-	
	рабочий участок 11ДД-ММ2 (секции СБ-1 L=4м)	п.м	1064	-	-		-		-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагинда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+17, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Карагинда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Номер Сертификата: №-25

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 20.03.2020

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Срок исполнения: 19.03.2020 - 20.03.2020г.г.

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 9 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ ПК119+36 по типу "Труба"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
138	Установка сетчатого ограждения типа 11 ПО-СЖ	п.м	2799	2 039.40	5 708 280.60		-		-	-	-	0.00%
	Разметка проезжей части пластиком со светоотражающими шариками				-		-		-	-	-	
	Автомобильная дорога "Восточный обход г. Караганды"				-		-		-	-	-	
139	сплошной линией В=0.15м и (желтая краска)	км	10	387 478.00	3 766 286.16		-	2.43	941 571.54	2.43	941 571.54	25.00%
	прерывистой, шириной 0.15м при соотнош. штрихов:				-		-		-	-	-	
140	1:1	км	0	200 995.00	16 079.60		-		-	-	-	0.00%
141	1:3	км	4	107 390.40	429 561.60		-		-	-	-	0.00%
142	3:1	км	0	294 230.90	44 134.64		-		-	-	-	0.00%
	прерывистой, шириной 0.40м при соотношении штрихов:				-		-		-	-	-	
143	1:3	км	2	295 860.00	606 513.00		-		-	-	-	0.00%
144	пешеходные переходы, дорожные стрелы и символы	км	2	332 559.53	519 457.99		-		-	-	-	0.00%
	Транспортная развязка (все элементы)				-		-		-	-	-	
145	сплошной линией В=0.15м	км	10	387 478.00	3 719 788.80		-		-	-	-	0.00%
	прерывистой, шириной 0.15м при соотнош. штрихов:				-		-		-	-	-	
146	1:1	км	1	200 995.00	128 636.80		-		-	-	-	0.00%
	прерывистой, шириной 0.40м при соотношении штрихов:				-		-		-	-	-	
147	1:3	км	0	295 860.00	88 758.00		-		-	-	-	0.00%
148	дорожные стрелы и символы	км	1	300 069.80	168 039.09		-		-	-	-	0.00%
	Строительство светофорного объекта	шт	1	26 255 288.51	26 255 288.51		-		-	-	-	0.00%
149	Монтажные работы по установке светофоров	шт	12		-		-		-	-	-	
150	Установка стальных опор СТ-8	шт	5		-		-		-	-	-	
151	Стоимость командоконтролера КДУ	шт	1		-		-		-	-	-	
152	Стоимость ситофора Д300 светодиод	шт	12		-		-		-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г.

№ п/п	Глава 9 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ ПК119+36 по типу "Труба"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
153	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Д=100мм и кабеля	п.м.	95		-		-		-	-	-	
154	Стоимость датчиков движения ТМР	шт	4		-		-		-	-	-	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				505 663 131.17		-		9 847 493.02		9 847 493.02	1.95%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сяне Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кұрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г

№ п/п	Глава 11 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ . ПК220+51 "Индивидуального типа"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
					-		-		-	-	-	
1	Разборка существующей насыпи земполотна экскаватором	м3	1900	637.88	1 211 972.00		-		-	-	-	0.00%
2	Монтаж ж.б.автодорожных плит на монтажную площадку	м3	29	148 229.40	4 313 475.54		-		-	-	-	0.00%
	Временная объездная дорога				-		-		-	-	-	
	Устройство трубы d=1,0м 2 шт, d=0,5м 1шт				-		-		-	-	-	
3	Укладка мет.трубы d=0,5м	п.м.	10	37 324.87	373 248.70		-		-	-	-	0.00%
	Устройство дорожной одежды серповидного профиля				-		-		-	-	-	
4	Устройство покрытия из фрезерованного асфальтобетона толщиной h=18см на всю ширину	м3	3988	244.38	974 587.44		-		-	-	-	0.00%
	Разборка временной объездной дороги				-		-		-	-	-	0.00%
5	Разборка участков дороги грунт III гр. экс. И грубая планировка	м3	15781	492.39	7 770 406.59		-		-	-	-	
6	Перемещение и разравнивание почвенно-плодородного грунта Iгруппы	м3	6331	492.39	3 117 321.09		-		-	-	-	0.00%
	Демонтаж мет. труб на временной объездной дороге				-		-		-	-	-	
7	Демонтаж мет.труб d=1,0с , 0,5м погрузкой в автосамосвалы	п.м.	30	2 129.06	63 871.80		-		-	-	-	0.00%
	Основные объекты строительства Путепровод ПК 220+52				-		-		-	-	-	
	Крайние опоры				-		-		-	-	-	0.00%
8	Обратная засыпка фундаментов экскаватором емк.ковша 0,69м3	м3	65	164.17	10 671.05		-		-	-	-	0.00%
9	Планировка грунта в ручную	м2	70	126.29	8 840.30		-		-	-	-	0.00%
10	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	м3	65	218.21	14 183.65		-		-	-	-	0.00%
11	Бетонирование монолитного ригеля бетон В30, F300, W6	м3	35	81 354.87	2 831 149.48		-		-	-	-	0.00%
12	Бетонирование шкафных стенок бетон В25, F300, W6	м3	12	69 876.63	838 519.56		-		-	-	-	0.00%
13	Устройство монолитных подферменников бетон В30, F300, W6	м3	2	72 990.95	178 097.92		-		-	-	-	0.00%
14	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей опор.	м2	480	1 206.84	579 283.20		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на пет., с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кұрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г г

№ п/п	Глава 11 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ. ПК220+51 "Индивидуального типа"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Промежуточные опоры				-		-		-	-	-	
15	Планировка грунта в ручную	м2	30	126.29	3 788.70		-		-	-	-	0.00%
16	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	м3	22	218.21	4 800.62		-		-	-	-	0.00%
17	Бетонирование монолитного ригеля бетон В30, F300, W6	м3	21	86 271.39	1 798 758.48		-		-	-	-	0.00%
18	Устройство монолитных подферменников бетон В30, F300, W6	м3	2	73 682.08	148 100.98		-		-	-	-	0.00%
19	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей опор.	м2	150	1 207.00	181 050.00		-		-	-	-	0.00%
20	Окраска полихлорвиниловой краской за 2 раза	м2	140	337.70	47 278.00		-		-	-	-	0.00%
	Пролётное строение				-		-		-	-	-	
21	Установка полиуретановых опорных частей:	шт	36	1 332.08	47 954.88		-		-	-	-	0.00%
22	Стоимость ЛП33.65 разм. 32,0х42,4х6,5 см	шт	36	71 389.73	2 570 030.28		-		-	-	-	0.00%
23	Монтаж ж.б. балок пролётных строений L=33м	шт	18	191 956.21	3 455 211.78		-		-	-	-	0.00%
24	Стоимость балок ВТК-33у-К	шт	18	4 103 231.56	73 858 168.08		-		-	-	-	0.00%
25	Бетонирование накладной плиты с учетом швов омоноличивания и переходных плит hср=150мм бетон	м3	162	52 293.08	8 481 937.58		-		-	-	-	0.00%
26	Устройство монолитного бордюра под барьерные бетон В30, F300, W6	м3	12	125 443.12	1 549 222.53		-		-	-	-	0.00%
27	Устройство монолитных тумб под перильные ограждения бетон В30, F300, W6	м3	1	130 439.21	66 524.00		-		-	-	-	0.00%
28	Окраска полихлорвиниловой краской за 2 раза	м2	2520	749.10	1 887 732.00		-		-	-	-	0.00%
	Проезжая часть мостового полотна				-		-		-	-	-	
29	Устройство гидроизоляции "Технозластмост С" h=5,2мм	м2	683	1 407.22	960 835.74		-		-	-	-	0.00%
30	Стоимость Технозластмост	м2	847	1 314.27	1 112 700.41		-		-	-	-	0.00%
31	Устройство двухслойного горячего плотного м/з а/б h=80мм	м2	676	2 837.10	1 916 716.39		-		-	-	-	0.00%
32	Установка перильного ограждения на мосту:	т	2	440 468.00	779 628.36		-		-	-	-	0.00%
33	Устройство оцинкованного барьерного ограждения	п.м.	165	12 103.70	1 994 689.76		-		-	-	-	0.00%
34	Устройство деформационных швов мостового полотна	п.м.	43	17 570.80	751 151.70		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г

№ п/п	Глава 11 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ. ПК220+51 "Индивидуального типа"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Сопряжение путепровода с насыпью				-		-		-	-	-	
35	Устройство подстилающего слоя песка из отсева дробления	м2	1883		-		-		-	-	-	
36	Послойное уплотнение песка из отсева дробления	м3	612		-		-		-	-	-	0.00%
37	Устройство георешетки Tensar RE560	м2	1883	1 028.30	1 935 877.58		-		-	-	-	0.00%
38	Стоимость георешетки Tensar RE560	м2	1977	1 871.00	3 698 461.83		-		-	-	-	0.00%
39	Устройство подушки под блоки лежня из фракционированного щебня по способу заклинки	м3	28	10 351.83	292 956.79		-		-	-	-	0.00%
40	Монтаж блоков Л-1, масса 2,5т объём блока -1,0м3	шт	4	13 036.29	52 145.16		-		-	-	-	0.00%
41	Стоимость блоков Л-1	шт	4	137 860.49	551 441.96		-		-	-	-	0.00%
42	Монтаж блоков Л-5, масса 3,52т объём блока -1,41м3	шт	2	14 302.82	28 605.64		-		-	-	-	0.00%
43	Стоимость блоков Л-5	шт	2	201 500.29	403 000.58		-		-	-	-	0.00%
44	Монтаж плит ПК1-8, масса 7,7т объём блока -3,1 м3	шт	20	29 893.83	597 876.60		-		-	-	-	0.00%
45	Стоимость плит ПК1-8	шт	20	425 864.93	8 517 298.60		-		-	-	-	0.00%
46	Монтаж плит ПТ200.75.15-4АIII-630 лев., масса 0,615т	шт	4	74 543.72	298 174.88		-		-	-	-	0.00%
47	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей сопряжения	м2	329	1 207.00	397 344.40		-		-	-	-	
	Проезжая часть на сопряжении				-		-		-	-	-	0.00%
48	Устройство монолитной плиты	м3	11	49 700.82	526 828.69		-		-	-	-	0.00%
49	Устройство гидроизоляции "Технозластмост С" h=5,2мм	м2	63	1 407.23	88 655.49		-		-	-	-	0.00%
50	Стоимость "Технозластмост С" h=5,2мм	м2	78	1 314.26	102 669.99		-		-	-	-	0.00%
51	Выравнивающий слой из черного щебня	м2	106	4 190.50	444 193.00		-		-	-	-	0.00%
52	Устройство покрытия из крупнозернистого асфальтобетонного покрытия	м2	107	2 374.15	254 034.05		-		-	-	-	0.00%
53	Устройство двухслойного горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия	м2	157	2 837.00	445 409.00		-		-	-	-	0.00%
54	Устройство покрытия обочин мелкозернистым асфальтом	м2	52	2 671.00	138 892.00		-		-	-	-	0.00%
55	Устройство блоков Б-5	шт	32	50 030.00	1 600 960.00		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сонур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+26.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сервисы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.

№ п/п	Глава 11 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ. ПК220+51 "Индивидуального типа"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
56	Стоимость блоков Б-5	шт	32	10 764.20	344 454.40		-		-	-	-	0.00%
	Устройство лестничных сходов				-		-		-	-	-	
57	Рытье котлованов под опоры вручную	м3	41	2 739.86	113 265.81		-		-	-	-	0.00%
58	Монтаж блоков фундаментов	м3	12	167 168.87	2 015 053.56		-		-	-	-	0.00%
59	Монтаж металлического перильного ограждения	т	1	766 169.07	508 736.26		-		-	-	-	0.00%
	Земляные и укрепительные работы			-						-	-	
60	Отсыпка призм и конусов из дренирующего грунта	м3	5400	220.71	1 191 834.00		-		-	-	-	0.00%
61	Стоимость ПГС	м3	6588	1 247.17	8 216 355.96		-		-	-	-	0.00%
62	Уплотнение грунта послойно прицепными катками	м3	5400	150.85	814 590.00		-		-	-	-	0.00%
63	Планировка откосов экскаватором	м2	1200	81.87	98 244.00		-		-	-	-	0.00%
64	Планировка откосов вручную	м2	250	126.31	31 577.50		-		-	-	-	0.00%
65	Устройство упора из монолитного бетона В20 F300 W6	пм	115	10 306.00	1 185 190.00		-		-	-	-	0.00%
66	Укрепление верхней части откосов конусов монолитным	м2	41	4 410.86	178 639.83		-		-	-	-	0.00%
67	Укладка диагональной обрешётки на откосе	м2	960	2 016.83	1 936 156.80		-		-	-	-	0.00%
68	Стоимость блоков обрешетки	шт	1584	2 364.00	3 744 576.00		-		-	-	-	0.00%
69	заполнение ячеек щебнем фракции 40-70 мм М1200	м3	82	16 502.99	1 346 643.98		-		-	-	-	0.00%
	Водоотвод с проезжей части				-		-		-	-	-	
70	Устройство водосбросов на обочине	шт	4	38 734.61	154 938.44		-		-	-	-	0.00%
71	- блок Б-5, габаритные размеры 1,0х0,52х0,25м	шт	12	10 764.30	129 171.60		-		-	-	-	0.00%
72	- блок Б-2-20-25, габаритные размеры 0,50х0,32х0,27м	шт	12	3 089.00	37 068.00		-		-	-	-	0.00%
73	Устройство лотков по откосу	м	62	3 587.20	222 406.40		-		-	-	-	0.00%
74	- блок Б-6, габаритные размеры 0,52х0,54х0,34м	шт	124	5 098.90	632 263.60		-		-	-	-	0.00%
75	Устройство лотков вдоль кромки на обочине	шт	4	5 705.60	22 822.40		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Каркаралинск-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г. Каркаралинск км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Каркаралинск-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Каркаралинск км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сервисы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 18.03.2020 - 26.03.2020г.

№ п/п	Глава 11 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ . ПК220+51 "Индивидуального типа"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
76	- блок Б-1-20-50, габаритные размеры 100х64х32см,	шт	4	12 356.00	49 424.00		-		-	-	-	0.00%
77	Устройство гасителей у подошвы:	шт	4	81 932.25	327 729.00		-		-	-	-	0.00%
	Водопропускные трубы				-		-		-	-	-	
	d=1,0м, фундаментная				-		-		-	-	-	
78	Устройство гидроизоляции на тело:			-						-	-	
79	обмазочной	м2	122	1 398.42	170 467.40		-		-	-	-	0.00%
80	оклеечной	м2	21	3 991.24	82 618.67		-		-	-	-	0.00%
81	Устройство обмазочной гидроизоляции на оголовки	м2	56	1 398.42	78 311.52		-		-	-	-	0.00%
82	Засыпка котлована бульдозером с перемещением до 20м с уплотнением в грунте II группы	м3	145	882.28	127 930.60		-		-	-	-	0.00%
83	Укрепление русла входного оголовка бетонными	м2	23	3 042.01	69 357.83		-		-	-	-	0.00%
84	плитами П-1(49х49х10 см) на подготовке из	шт	88	2 054.25	180 774.00		-		-	-	-	0.00%
85	Укрепление откосов входного и выходного оголовков	м2	37	3 024.51	113 116.67		-		-	-	-	0.00%
86	бетонными плитами П-1(49х49х10см) на подготовке	шт	140	2 054.25	287 595.00		-		-	-	-	0.00%
87	Укладка блоков упоров	п.м	14	3 033.17	42 464.38		-		-	-	-	0.00%
88	У-1	шт	4	22 882.77	91 531.08		-		-	-	-	0.00%
89	У-2	шт	4	35 934.87	143 739.48		-		-	-	-	0.00%
90	Укрепление выходного русла оголовка монолитным бетоном	м2	10	5 179.82	49 726.27		-		-	-	-	0.00%
91	То же, откосов (монолитный бетон В 20, h=10см)	м2	40	4 093.58	164 070.69		-		-	-	-	0.00%
92	Устройство каменной наброски	м3	5	59 985.66	323 922.56		-		-	-	-	0.00%
	d=1,5м, фунд.			-						-	-	
93	Укрепление русла входного оголовка бетонными	м2	52	2 815.76	145 293.22		-		-	-	-	0.00%
94	плитами П-1(49х49х10 см) на подготовке из	шт	201	2 054.25	412 904.25		-		-	-	-	0.00%
95	Укрепление откосов входного и выходного оголовков	м2	61	3 024.57	185 103.68		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прегона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сене Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кұрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 19.03.2020 - 20.03.2020г.г.

№ п/п	Глава 11 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ . ПК220+51 "Индивидуального типа"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
96	бетонными плитами П-1(49х49х10см) на подготовке	шт	270	2 054.25	554 647.50		-		-	-	-	0.00%
97	Устройство монолитных бетонных упоров	п.м	17	11 937.01	196 960.67		-		-	-	-	0.00%
98	Укрепление выходного русла оголовка монолитным	м2	18	5 177.97	93 203.46		-		-	-	-	0.00%
99	То же, откосов (монолитный бетон В 20, h=10см)	м2	24	4 093.58	98 245.92		-		-	-	-	0.00%
100	Рытье траншеи под каменную наброску в	м3	39	874.98	34 124.22		-		-	-	-	0.00%
101	Устройство каменной наброски	м3	10	56 636.43	543 709.73		-		-	-	-	
	Основные объекты строительства Транспортная развязка ПК 220				-		-		-	-	-	
	Земляные работы				-		-		-	-	-	
	Оплачиваемый объем:				-		-		-	-	-	0.00%
102	Разработка грунта III гр.экс.емк.ковша 2,0м3, погрузка в авто. До 1км	м3	16480	212.50	3 502 036.55		-		-	-	-	0.00%
103	Уплотнение насыпи пневмокатками за 6 проходов по	м3	15440	77.75	1 200 475.55		-		-	-	-	0.00%
104	Планировка верха земляного полотна в грунте II группы	м2	46941	41.46	1 946 173.86		-		-	-	-	
	Дополнительные земляные работы				-		-		-	-	-	0.00%
105	Укрепление откосов земполотна	м3	7041	220.10	1 549 724.10		-		-	-	-	0.00%
106	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	27100	300.40	8 140 840.00		-		-	-	-	0.00%
107	Укладка геокаркаса на откосах насыпи	м2	21773	35.00	762 055.00		-		-	-	-	0.00%
108	Стоимость геокаркаса типа ГК KGS 440/100	м2	21773	1 021.00	22 230 233.00		-		-	-	-	0.00%
109	Устройство каменной призмы у подошвы насыпи из щебеночной смеси фракции 0-120мм	м3	230	7 335.00	1 687 050.00		-		-	-	-	0.00%
110	4.Укрепление откосов насыпи засевом семенами трав	м2	19841	245.05	4 862 037.05		-		-	-	-	
	Рекультивация территории внутри развязки				-		-		-	-	-	0.00%
111	Грубая планировка нарушенной площади	га	4	9 670.47	38 681.88		-		-	-	-	0.00%
112	Перемещение и разравнивание почвенно-плодородного грунта Iгруппы	м2	15530	55.58	863 157.40		-		-	-	-	
	Устройство дорожной одежды				-		-		-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" в/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 30.03.2020 г

№ п/п	Глава 11 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ. ПК220+51 "Индивидуального типа"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Устройство дорожной одежды типа V на транспортной развязке (с учетом всех съездов).				-		-		-	-	-	
113	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фракции 0-120 h=0,20м	м3	9235	1 637.60	15 123 236.00		-		-	-	-	0.00%
114	Устройство нижнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси непрерывной гранулометрии С-4	м3	28684	257.39	7 382 974.76		-		-	-	-	0.00%
115	Стоимость смеси непрерывной гранулометрии С-4 до 80мм, Н=0,18м	м3	5163	5 718.72	29 525 751.36		-		-	-	-	0.00%
116	Устройство верхнего слоя основания h=0,08м из горячего черного щебня	м2	26317	1 389.90	36 578 276.28		-		-	-	-	0.00%
117	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з асфальтобетонной смеси, марки I, тип А,	м2	24623	1 785.30	43 959 441.90		-		-	-	-	0.00%
118	Устройство верхнего слоя покрытия h=0,05м из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-	м2	24623	2 250.71	55 419 232.33		-		-	-	-	
	Укрепление обочин				-		-		-	-	-	0.00%
119	Укрепление обочин оптимальной щебеночной смесью непрерывной гранулометрии С-6 до 40мм, Н=0,11м	м2	8751	147.78	1 293 163.67		-		-	-	-	0.00%
120	Стоимость С-6 до 40мм, Н=0,11м	м3	1035	6 639.42	6 871 799.70		-		-	-	-	
	Устройство присыпных обочин				-		-		-	-	-	0.00%
121	Разработка грунта III гр.экс.емк.ковша 2,0м3, погрузка в авто-	м3	1412	254.63	359 537.56		-		-	-	-	0.00%
122	Уплотнение присыпных обочин пневмокатками за 6 проходов	м3	1331	165.23	219 921.13		-		-	-	-	0.00%
123	Планировка верха присыпных обочин механизированным спос.	м2	10343	41.48	429 027.64		-		-	-	-	
	Водоотвод с проезжей части транспортная развязка				-		-		-	-	-	
	Устройство водосбросов на обочине:				-		-		-	-	-	
	При односторонних уклонах				-		-		-	-	-	0.00%
124	Земляные работы выполненные вручную в грунте IIIгр.	м3	3	4 332.59	12 633.83		-		-	-	-	0.00%
125	Укладка блоков Б-5, габарит. размеры 1,0х0,45х0,18 массой 0,19т	шт	36	12 472.99	449 027.64		-		-	-	-	0.00%
126	Устройство покрытия водосброса из монолитного бетона В 20 F300	м3	3	70 264.78	226 955.24		-		-	-	-	0.00%
127	Укладка блоков Б-2-20(18)-25, габаритные размеры 0,5х0,25х0,18	шт	36	3 579.34	128 856.24		-		-	-	-	
	При встречных уклонах				-		-		-	-	-	0.00%
128	Укладка блоков Б-5, габарит. размеры 1,0х0,45х0,18 массой 0,19т	шт	4	19 972.41	79 889.64		-		-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+60, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+69,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 30.03.2020 г

№ п/п	Глава 11 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ. ПК220+51 "Индивидуального типа"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
129	Укладка блоков Б-2-20(18)-25, габаритные размеры 0,5х0,25х0,18	шт	6	4 755.26	28 531.56		-		-	-	-	0.00%
	Устройство блоков вдоль кромки на обочине:				-		-		-	-	-	
130	Разборка слоя покрытия обочины из фракц. щебня С-6 вручную,	м2	284	1 156.10	328 170.55		-		-	-	-	0.00%
131	Укладка блоков Б-1-20(18)-50, габарит. размеры 1,0х0,5х0,18	шт	1577	15 408.19	24 298 715.63		-		-	-	-	0.00%
	Устройство лотков по откосу:				-		-		-	-	-	
132	Земляные работы выполненные вручную в грунте IIIгр.	м3	80	9 629.86	773 662.95		-		-	-	-	0.00%
133	Укладка блоков Б-6, габарит. размеры0,52х(0,54х0,42)х(0,25х0,20)	шт	309	5 908.26	1 825 652.34		-		-	-	-	0.00%
134	Устройство гасителей у подошвы	шт	13	35 502.45	461 531.85		-		-	-	-	0.00%
135	блок Б-9, габаритные размеры0,8х0,25х0,51 массой 0,21т	шт	13	12 566.77	163 368.01		-		-	-	-	
136	бетонный растекатель, В25, F300	шт	13	-			-		-	-	-	0.00%
137	монолитный бетон растекателя В 25 F300	шт	13	23 571.23	306 425.99		-		-	-	-	0.00%
138	блок Б-5, габарит. размеры 1,0х0,45х0,18 массой 0,19т	шт	78	12 472.99	972 893.22		-		-	-	-	
	Дорожные устройства и обстановка дороги				-		-		-	-	-	0.00%
139	Установка дорожных знаков:	шт	86	28 411.03	2 443 348.58		-		-	-	-	0.00%
140	Стоимость дорожных знаков:	шт	86	122 032.31	10 494 778.66		-		-	-	-	
	Устройство присыпных берм				-		-		-	-	-	0.00%
141	Разработка грунта III гр.экс.емк.ковша 2,0м3, погрузка в авто-	м3	1584	212.84	337 138.56		-		-	-	-	0.00%
142	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	м3	1494	229.05	342 200.70		-		-	-	-	0.00%
143	Планировка верха и откосов присыпных берм в грунте вручную	м2	3222	157.96	508 947.12		-		-	-	-	
	Разметка проезжей части на основе пластико-полимерной смолы со светоотражающими				-		-		-	-	-	0.00%
144	сплошной линией В=0.15м (белая краска, желтая краска)	км	12	387 478.00	4 765 979.40		-		-	-	-	
145	прерывистой, шириной 0.15м при соотнош. штрихов:				-		-		-	-	-	0.00%
146	1:1	км	0	200 995.00	44 218.90		-		-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагинда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК1 12+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Карагинда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 30.03.2020г.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 11 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ . ПК220+51 "Индивидуального типа"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
147	1:3	км	3	107 390.40	279 215.04		-		-	-	-	0.00%
148	3:1	км	0	294 230.90	117 692.36		-		-	-	-	0.00%
149	прерывистой, шириной 0.40м при соотношении штрихов:				-		-		-	-	-	0.00%
150	1:3	км	1	295 860.00	390 535.20		-		-	-	-	0.00%
151	дорожные стрелы и символы	км	4	300 069.80	1 320 307.12		-		-	-	-	0.00%
	Ограждения на все элементы развязки				-		-		-	-	-	0.00%
152	Установка сигнальных столбиков возвратного действия	шт	159	5 188.60	824 987.40		-		-	-	-	0.00%
	Установка оцинкованного барьерного ограждения				-		-		-	-	-	0.00%
153	на металлических стойках: в т.ч.	п.м	4048	11 894.73	48 149 867.04		-		-	-	-	
154	терминал типа 11ДО-ММН (секции L=12м)	п.м	168	-						-	-	
155	рабочий участок 11ДО-ММ2 (секции балок СБ-1 L=4м)	п.м	3704	-						-	-	
156	рабочий участок 11ДО-ММ1 (секции балок СБ-1 L=4м)	п.м	176	-						-	-	
	Установка секций балок из стального гнутого профиля 312x83x4			-			-	444.00	15 519 100.92	444.00	15 519 100.92	51.39%
157	рабочий участок 11ЛД-ММ2 (секции балок СБ-1 L=4м)	п.м	864	34 952.93	30 199 331.52		-		-	-	-	
158	переходный участок 11ЛД-ММП2				-		-		-	-	-	
159	установка двустороннего барьерного ограждения с				-		-		-	-	-	
160	разъемным технологическим соединением				-		-		-	-	-	0.00%
161	Установка парапетных 11ДО-ММ 2 (секции балок СБ-1 L=4м)	пм	128	67 618.51	8 655 169.28		-		-	-	-	0.00%
162	Установка сетчатого ограждения типа 11 ПО-СЖ	п.м	1974	2 039.40	4 025 775.60		-		-	-	-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**558 668 329.06**		-		**15 519 100.92**		**15 519 100.92**	**2.78%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" в/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК1 12+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 30.03.2020г г

№ п/п	Глава 12 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ на ПК311+79	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Подготовка территории строительства				-		-		-		-	
	Подготовительные работы на Транспортной развязке				-		-		-		-	
	Расчистка придорожной полосы				-		-		-		-	
1	Вырубка деревьев	шт	136.00	701.32	95 379.52		-		-		-	0.00%
2	Уплотнение грунта пневмотрамбовками с планировкой	м3	90.00	266.08	23 947.20		-		-		-	0.00%
	Разборка дорожных знаков				-		-		-		-	
3	Демонтаж существующих дорожных знаков:	шт	10.00	2 270.00	22 700.00		-		-		-	0.00%
4	Посадка деревьев (восстановление насаждений)	шт	680.00	3 240.00	2 203 200.00		-		-		-	0.00%
	Основные объекты строительства Путепровод ПК 311+79				-		-		-		-	
	Промежуточные опоры				-		-		-		-	
5	Окраска полихлорвиниловой краской за 2 раза	м2	385.00	392.00	150 920.00		-		-		-	0.00%
	Пролётное строение				-		-		-		-	
6	Устройство монолитного бордюра и тумб под барьерные	м3	38.60	107 477.51	4 148 631.89		-		-		-	0.00%
7	Устройство монолитных тумб под перильные	м3	0.51	130 439.21	66 524.00		-		-		-	0.00%
8	Окраска пролетных строений полихлорвиниловой краской за 2 раза	м2	6900.00	871.00	6 009 900.00		-		-		-	0.00%
	Проезжая часть мостового полотна				-		-		-		-	
9	Установка перильного ограждения на мосту:	т	1.77	512 101.00	906 418.77		-		-		-	0.00%
10	Установка оцинкованного барьерного ограждения на	п.м.	328.60	14 113.00	4 637 531.80		-		-		-	0.00%
11	Устройство деформационных швов мостового полотна и тротуарной части	п.м.	95.55	19 330.00	1 846 981.50		-		-		-	0.00%
12	Стоимость "Технозластмост С" h=5,2мм	м2	183.59		-		-		-		-	
	Проезжая часть на сопряжении				-		-		-		-	
13	Устройство блоков Б-5	м3	2.53	50 030.00	126 475.84		-		-		-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сонур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на пп., с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сервис"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 30.03.2020г.г.

№ п/п	Глава 12 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ на ПК311+79	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
14	Стоимость блоков Б-5	шт	32.00	10 764.20	344 454.40		-		-	-	-	0.00%
	Устройство лестничных сходов				-		-		-	-	-	
15	Рытье котлованов под опоры вручную	м3	60.30	1 541.00	92 922.30		-		-	-	-	0.00%
16	Монтаж блоков фундаментов	м3	13.10	159 309.15	2 087 427.79		-		-	-	-	0.00%
17	Монтаж металлического перильного ограждения	т	0.71	724 890.00	517 571.46		-		-	-	-	0.00%
	Земляные и укрепительные работы				-		-		-	-	-	
18	Устройство упора из монолитного бетона В20 F300 W6	пм	154.00	10 306.00	1 587 124.00		-		-	-	-	0.00%
19	Укрепление верхней части откосов конусов монолитным	м2	52.00	3 601.40	187 272.80		-		-	-	-	0.00%
20	Укладка диагональной обрешётки на откосе	м2	1488.00	1 914.00	2 848 032.00		-		-	-	-	0.00%
21	Стоимость блоков обрешетки	шт	2456.00	2 244.00	5 511 264.00		-		-	-	-	0.00%
22	Заполнение ячеек щебнем фракции 40-70 мм М1200	м3	125.50	15 663.00	1 965 706.50		-		-	-	-	0.00%
	Водоотвод с проезжей части				-		-		-	-	-	
23	Устройство водосбросов на обочине	шт	4.00	38 107.00	152 428.00		-		-	-	-	0.00%
24	- блок Б-5, габаритные размеры 1,0х0,52х0,25м	шт	12.00	12 515.00	150 180.00		-		-	-	-	0.00%
25	- блок Б-2-20-25, габаритные размеры 0,50х0,32х0,27м	шт	12.00	4 659.00	55 908.00		-		-	-	-	0.00%
26	Устройство лотков по откосу	м	67.60	7 361.00	497 603.60		-		-	-	-	0.00%
27	- блок Б-6, габаритные размеры 0,52х0,54х0,34м	шт	136.00	6 133.00	834 088.00		-		-	-	-	0.00%
28	Устройство лотков вдоль кромки на обочине	шт	4.00	5 210.00	20 840.00		-		-	-	-	0.00%
29	- блок Б-1-20-50, габаритные размеры 100х64х32см,	шт	4.00	15 187.00	60 748.00		-		-	-	-	0.00%
30	Устройство гасителей у подошвы:	шт	4.00	63 455.00	253 820.00		-		-	-	-	0.00%
	Устройство новой круглой трубы Д=1,5м на ПК306+66, ПК310+91				-		-		-	-	-	
31	Рытье траншеи под тело и оголовки трубы экс. емк. Ковша 0,65м3 в грунте II группы	м3	204.50	571.86	116 945.37		-		-	-	-	0.00%
32	Подготовка под тело трубы и оголовки из несортированного щебня	м3	85.60	2 732.00	233 859.20		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сервис"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-26

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г.

№ п/п	Глава 12 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ на ПК311+79	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
33	Укладка ж/б лекальных блоков:	м3	29.90	11 400.00	340 860.00		-		-	-	-	0.00%
34	Блок №8: бетон В30, F300, V=1,15м3, вес 2,9т	шт	26.00	73 463.80	1 910 058.80		-		-	-	-	0.00%
35	Устройство обмазочной гидроизоляции на лекальные блоки	м2	249.60	1 207.00	301 267.20		-		-	-	-	0.00%
36	Укладка ж/б звеньев трубы:	м3	43.68	18 873.50	824 394.48		-		-	-	-	0.00%
37	Блок №17А:бетон В30, F 300, V=1,68м3, вес 4,2т	шт	26.00	129 049.20	3 355 279.20		-		-	-	-	0.00%
38	Устройство ж/б блоков оголовков	м3	12.96	17 512.80	226 965.89		-		-	-	-	0.00%
39	Блок СТ-6(откосные крылья): бетон В20, F300, V=1,67м3,P=4,2т	шт	4.00	98 094.70	392 378.80		-		-	-	-	0.00%
40	Блок СТ-12(портал): бетон В 20, F 300, V=1,57м3, вес 3,9т	шт	2.00	114 834.50	229 669.00		-		-	-	-	0.00%
	Устройство гидроизоляции на тело				-		-		-	-	-	
41	обмазочной	м2	216.40	1 398.42	302 618.09		-		-	-	-	0.00%
42	оклеечной	м2	73.90	3 991.24	294 952.64		-		-	-	-	0.00%
43	Устройство гидроизоляции на оголовки				-		-		-	-	-	
44	обмазочной	м2	44.00	1 398.42	61 530.48		-		-	-	-	0.00%
	Засыпка котлована бульдозером с перемещением до 20м,				-		-		-	-	-	
45	с уплотнениемв грунте II группы	м3	211.00	882.28	186 161.08		-		-	-	-	0.00%
46	Укрепление русла входного оголовка бетонными	м2	34.40	3 042.01	104 645.14		-		-	-	-	0.00%
47	плитами П-1(49х49х10 см) на подготовке из	шт	134.00	2 054.25	275 269.50		-		-	-	-	0.00%
48	Укрепление откосов входного и выходного оголовков	м2	40.80	3 024.51	123 400.01		-		-	-	-	0.00%
49	бетонными плитами П-1(49х49х10см) на подготовке	шт	180.00	2 054.25	369 765.00		-		-	-	-	0.00%
50	Устройство монолитных бетонных упоров	м	11.00	11 937.01	131 307.11		-		-	-	-	0.00%
	Укрепление выходного русла оголовка монолитным	м2	12.00	4 469.30	53 631.60		-		-	-	-	0.00%
51	То же, откосов (монолитный бетон В 20, h=10см)	м2	16.00	3 533.65	56 538.40		-		-	-	-	0.00%
	Рытье траншеи под каменную наброску и				-		-		-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы", Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+82, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на нив. с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кдрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г.

№ п/п	Глава 12 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ на ПК311+79	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
52	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В 20,F 300 h=12см	м2	47.60	7 183.36	341 927.94		-		-	-	-	0.00%
53	Устройство каменной наброски	м3	6.40	6 396.91	40 940.22		-		-	-	-	0.00%
54	Засыпка котлована бульдозером с перемещением до 20м, в грунте I группы	м3	153.60	593.88	91 219.97		-		-	-	-	0.00%
55	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	м3	153.60	169.69	26 064.38		-		-	-	-	0.00%
56	Укрепление русла входного оголовка бетонными	м2	22.80	3 042.01	69 357.83					-	-	0.00%
57	плитами П-1(49х49х10 см) на подготовке из	шт	88.00	2 054.25	180 774.00		-		-	-	-	0.00%
58	Укрепление откосов входного и выходного оголовков	м2	33.40	3 024.51	101 018.63		-		-	-	-	0.00%
59	бетонными плитами П-1(49х49х10см) на подготовке	шт	140.00	2 054.25	287 595.00		-		-	-	-	0.00%
	Устройство площадок над порталами				-		-		-	-	-	
60	Разработка грунта II группы экс.емк.ковша 2,0м3 с погрузкой	м3	199.00	892.94	177 695.06		-		-	-	-	0.00%
61	Устройство площадок над порталами входного и выходного	м2	49.00	4 267.03	209 084.47		-		-	-	-	0.00%
62	Укладка блоков упоров	шт	14.00	4 024.00	56 336.00		-		-	-	-	0.00%
63	У-1	шт	2.00	19 747.90	39 495.80		-		-	-	-	0.00%
64	У-2	шт	2.00	26 087.70	52 175.40		-		-	-	-	0.00%
65	Укрепление выходного русла оголовка монолитным	м2	9.60	4 469.30	42 905.28		-		-	-	-	0.00%
66	То же, откосов (монолитный бетон В 20, h=10см)	м2	4.00	3 533.65	14 134.60		-		-	-	-	0.00%
67	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В 20,F 300	м2	40.00	7 843.58	313 743.20		-		-	-	-	0.00%
68	Планировочные работы в грунте II группы вручную	м2	40.00	118.84	4 753.60		-		-	-	-	0.00%
	Транспортная развязка				-		-		-	-	-	
	земляные работы				-		-		-	-	-	
69	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	5573.79	119.00	663 281.03	5 573.79	663 281.03	-	-	5 573.79	663 281.03	100.00%
70	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	5573.79	475.50	2 650 337.23	5 573.79	2 650 337.23	-	-	5 573.79	2 650 337.23	100.00%
71	Отсыпка насыпи из сосредоточенных резервов	м3	5573.79	292.50	1 630 333.63	5 573.79	1 630 333.63	-	-	5 573.79	1 630 333.63	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г.

№ п/п	Глава 12 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ на ПК311+79	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
72	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	5573.79	143.30	798 724.13	5 573.79	798 724.13	-	-	5 573.79	798 724.13	100.00%
73	Устройство слоя из грунта на участках 2 типа местности	м3	4951.33	708.00	3 505 538.35	4 951.33	3 505 538.35	-	-	4 951.33	3 505 538.35	100.00%
	Дополнительные земляные работы				-		-		-	-	-	
74	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав по слою	м3	8317.00	219.55	1 825 997.35					-	-	0.00%
75	почвенно-плодородного грунта I гр. h=0,15м	м2	37560.00	243.70	9 153 372.00		-	28 712.00	6 997 114.40	28 712.00	6 997 114.40	76.44%
76	Укладка геокаркаса типа ГК RGS 440/100 на откосах насыпи	м2	20254.00	35.00	708 890.00		-		-	-	-	0.00%
77	Стоимость геокаркаса типа ГК RGS 440/100	м2	20254.00	1 021.00	20 679 334.00		-		-	-	-	0.00%
78	Устройство каменной призмы подошвы насыпи из щебеночной смеси	м3	213.00	7 335.00	1 562 355.00		-		-	-	-	0.00%
79	Укрепление откосов насыпи засевом семенами трав по почвенно-растительному слою, H=15см	м2	18532.00	243.70	4 516 248.40		-		-	-	-	0.00%
	Дополнительные земляные работы				-		-		-	-	-	
80	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	254.00	503.21	127 815.34		-		-	-	-	0.00%
	Дорожная одежда				-		-		-	-	-	
	Укрепление обочин				-		-		-	-	-	
81	Устройство водосбросов на обочине:	м3	7.35	44 203.00	324 892.05		-		-	-	-	0.00%
82	Стоимость блоков Б-5, габарит. размеры 1,0x0,45x0,18 массой 0,19т	шт	72.00	10 764.20	775 022.40		-		-	-	-	0.00%
83	Стоимость блоков Б-2-20(18)-25, габаритные размеры 0,5x0,25x0,18	шт	72.00	3 954.97	284 757.84		-		-	-	-	0.00%
84	Устройство блоков вдоль кромки на обочине:	м3	299.00	12 764.00	3 816 436.00		-		-	-	-	0.00%
85	Стоимость блоков Б-1-20-75, габарит. размеры 1,0x0,75x0,2	шт	1997.00	14 918.80	29 792 843.60		-		-	-	-	0.00%
86	Устройство лотков по откосу:	п.м.	256.19	3 476.00	890 516.44					-	-	0.00%
87	Стоимость блоков Б-6, габарит. размеры0,52x(0,54x0,42)x(0,25x0,20)	шт	538.00	5 098.80	2 743 154.40		-		-	-	-	0.00%
88	Устройство гасителей у подошвы	шт	24.00	29 868.80	716 851.20		-		-	-	-	0.00%
89	Стоимость блок Б-9, габаритные размеры0,8x0,25x0,51 массой 0,21т	шт	24.00	10 845.10	260 282.40		-		-	-	-	0.00%
90	Бетонный растекатель, B25, F300	шт	24.00	28 895.00	693 480.00		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепровода для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 12 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ на ПК311+79	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
91	Стоимость блок Б-5, габарит. размеры 1,0x0,45x0,18 массой 0,19т	шт	144.00	10 764.20	1 550 044.80		-		-	-	-	0.00%
	Дорожные устройства и обстановка дороги				-		-		-	-	-	
92	Установка дорожных знаков	шт	40.00	38 877.80	1 555 112.00		-		-	-	-	0.00%
93	Стоимость дорожных знаков	шт	40.00	208 803.01	8 352 120.40		-		-	-	-	0.00%
94	На правоповоротных и левоповоротных съездах				-		-		-	-	-	
95	Установка дорожных знаков	шт	82.00	23 275.67	1 908 604.94		-		-	-	-	0.00%
96	Стоимость дорожных знаков	шт	82.00	38 134.51	3 127 029.82		-		-	-	-	0.00%
97	Устройство берм для установки знаков	м2	5842.00	433.46	2 532 273.32		-		-	-	-	0.00%
	Ограждения				-		-		-	-	-	
	на все элементы развязки				-		-		-	-	-	
98	Установка сигнальных столбиков возвратного действия	шт	183.00	5 750.00	1 052 250.00		-		-	-	-	0.00%
	Установка оцинкованного барьерного ограждения				-		-		-	-	-	
99	на металлических стойках 11ДО	п.м	5199.80	11 829.16	61 509 266.17		-		-	-	-	0.00%
	Установка секций балок из стального гнутого профиля 312x83x4				-		-		-	-	-	
100	рабочий участок 11ДД-ММ2 (секции балок СБ-1 L=4м)	п.м	2378.00	28 865.18	68 641 398.04		-		-	-	-	0.00%
	Установка двустороннего барьерного ограждения с				-		-		-	-	-	
101	разъемным технологическим соединением	пм	128.00	58 354.90	7 469 427.20		-		-	-	-	0.00%
102	Установка сетчатого ограждения типа 11 ПО-СЖ	п.м	2988.00	2 039.40	6 093 727.20		-		-	-	-	0.00%
103	Установка фронтального ограждения	п.м.	26.10	26 575.15	693 611.42		-		-	-	-	0.00%
	Разметка проезжей части пластиком со светоотражающими шариками				-		-		-	-	-	
	Автомобильная дорога "Караганда-Алматы" на участке ПК305"+20 - ПК322+02				-		-		-	-	-	
104	.-сплошной линией В=0.15м	км	6.63	429 330.00	2 846 457.90		-		-	-	-	0.00%
105	1:1	км	0.08	222 675.00	17 814.00		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 30.03.2020г.г.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 12 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ на ПК311+79	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
106	1:3	км	4.03	118 991.00	479 533.73		-		-	-	-	0.00%
107	прерывистой, шириной 0.40м при соотношении штрихов:1:3	км	1.34	327 817.00	439 274.78		-		-	-	-	0.00%
108	дорожные стрелы и символы	км	1.38	342 133.62	473 512.93		-		-	-	-	0.00%
	Транспортная развязка и основная дорога				-		-		-	-	-	
	на участке ПК301+02 - ПК313'+50				-		-		-	-	-	
109	-сплошной линией В=0.15м	км	11.33	429 330.00	4 864 308.90		-		-	-	-	0.00%
110	1:1	км	0.16	222 675.00	35 628.00		-		-	-	-	0.00%
111	1:3	км	3.99	118 991.00	474 774.09		-		-	-	-	0.00%
112	3:1	км	0.10	326 020.00	32 602.00		-		-	-	-	0.00%
113	прерывистой, шириной 0.40м при соотношении штрихов: 1:3	км	0.99	327 817.00	324 538.83		-		-	-	-	0.00%
115	дорожные стрелы и символы	км	0.60	345 246.05	207 147.63		-		-	-	-	0.00%
	Рекультивация территории внутри развязки				-		-		-	-	-	
116	Грубая планировка нарушенной площади	га	14.60	9 617.79	140 419.73		-		-	-	-	0.00%
117	Перемещение и разравнивание почвенно-плодородного грунта Iгруппы	м2	8600.00	182.85	1 572 510.00		-		-	-	-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**313 860 570.35**		**9 248 214.37**		**6 997 114.40**		**16 245 328.77**	**5.18%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагинда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Карагинда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на пик, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-65-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.02.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 30.03.2020г г

№ п/п	Глава 13 ОСВЕЩЕНИЕ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Путепровод на ПК 220+51,5				-		-		-	-	-	
1	Установка стальных опор СТ-11-4	шт	93	380 774.70	35 412 047.10		-		-	-	-	0.00%
2	Стоимость стальных опор СТ-11-4	шт	93		-		-		-	-	-	
3	Установка светильников с лампами люминисц	шт	93		-		-		-	-	-	
4	**Стоимость светильников SL-96**	шт	53		-		-		-	-	-	
5	Стоимость светильников SL-72	шт	40		-		-		-	-	-	
6	Укладка кабеля в трубах	п.м	515		-		-		-	-	-	
	Устройство электроснабжения		1	**3 407 647.44**	**3 407 647.44**		-		-	-	-	**0.00%**
7	Установка опор П10-1 с. 3.407.1-143.1.7	шт	26		-		-		-	-	-	
8	**Стоимость ж/б опор ВЛ-10кВ**	шт	26		-		-		-	-	-	
9	**Установка опор УП10-1 с. 3.407.1-143.1.9 с одним подкосом**	шт	1		-		-		-	-	-	
10	Стоимость ж/б опор ВЛ-10кВ	шт	2		-		-		-	-	-	
11	**Установка опор А10-1 с. 3.407.1-143.1.10 с одним подкосом**	шт	2		-		-		-	-	-	
12	Стоимость ж/б опор ВЛ-10кВ	шт	4		-		-		-	-	-	
13	Установка линейного электрооборудования с подвеской проводов и кабельной линией КЛ-10кВ	шт	1		-		-		-	-	-	
	Устройство КТПН		1	**2 379 065.39**	**2 379 065.39**		-		-	-	-	**0.00%**
14	Установка трансформаторной подстанции в утеплённом корпусе КТПН-25кВА	шт	1		-		-		-	-	-	
15	Подстанция комплектная трансформаторная, типа Alageum Electric	шт	1		-		-		-	-	-	
16	**Стоимость трансформатора распределительного трёхфазного, типа Alageum Electric**	шт	1		-		-		-	-	-	
17	Установка многофункционального контроллера ММТ-5	шт	1		-		-		-	-	-	
18	Установка блока питания STEP-PS/1AC/24DC/1/75	шт	1		-		-		-	-	-	
19	Установка абонентской станции CPE3000	шт	1		-		-		-	-	-	
	Путепровод на ПК 311+79				-		-		-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+07,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г

№ п/п	Глава 13 ОСВЕЩЕНИЕ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Устройство освещения				-		-		-	-	-	
20	Установка стальных опор СТ-11-4	шт	200	374 623.80	74 924 760.00		-		-	-	-	0.00%
21	**Стоимость стальных опор СТ-11-4**	шт	200		-		-		-	-	-	
22	Установка светильников с лампами люминисц	шт	201		-		-		-	-	-	
23	Стоимость светильников SL-96	шт	143		-		-		-	-	-	
24	Стоимость светильников SL-72	шт	58		-		-		-	-	-	
25	Укладка кабеля в трубах	п.м	1009		-		-		-	-	-	
	Устройство электроснабжения		1	17 990 354.67	17 990 354.67		-		-	-	-	0.00%
26	Установка ж/б опор ВЛ-10кВ	шт	80		-		-		-	-	-	
27	Стоимость опор П10-1 с. 3.407.1-143.1.7	шт	80		-		-		-	-	-	
28	**Установка ж/б опор ВЛ-10кВ**	шт	8		-		-		-	-	-	
29	Стоимость опор П10-2 с. 3.407.1-143.1.8	шт	8		-		-		-	-	-	
30	Установка опор А10-1 с. 3.407.1-143.1.10 с одним подкосом	шт	2		-		-		-	-	-	
31	Стоимость ж/б опор ВЛ-10кВ	шт	4		-		-		-	-	-	
32	Установка опор УА10-1 с. 3.407.1-143.1.11 с двумя подкосами	шт	5		-		-		-	-	-	
33	Стоимость ж/б опор ВЛ-10кВ	шт	15		-		-		-	-	-	
34	Установка опор ПП10-2 с. 3.407.1-143.5.4	шт	4		-		-		-	-	-	
35	Стоимость ж/б опор ВЛ-10кВ	шт	4		-		-		-	-	-	
36	Установка линейного электрооборудования с подвеской проводов и кабельной линией КЛ-10кВ	шт	1		-		-		-	-	-	
37	**Установка дополнительной ячейки КРУН с вакуумным выключателем BB/TEL**	шт	1		-		-		-	-	-	
	Устройство КТПН		1	1 575 863.98	1 575 863.98		-		-	-	-	0.00%
38	Установка трансформаторной подстанции в утеплённом корпусе КТПН-63кВА	шт	1		-		-		-	-	-	
39	Установка трансформатора распределительного трёхфазного, типа Alageum Electric	шт	1		-		-		-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 20.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 20.03.2020г.г

№ п/п	Глава 13 ОСВЕЩЕНИЕ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
40	Стоимость трансформатора распределительного трёхфазного, типа Alageum Electric	шт	1		-		-		-	-	-	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				135 689 738.58		-		-		-	0.00%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сервисы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-25

Дата Сертификата: 28.03.2020

Срок исполнения: 10.03.2020 - 30.03.2020г.г

№ п/п	Глава 14 ПРИНЯТЫЕ МАТЕРИАЛЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	Блок №8	шт	6.00	78 605.00	471 630.00		-		-	-	-	0.00%
2	Блок №17а	шт	6.00	138 080.50	828 483.00		-		-	-	-	0.00%
3	Песок	м3	1000.00	953.59	953 590.00		-		-	-	-	0.00%
4	Арматура d=10	тн	12.06	152 989.80	1 844 904.00		-		-	-	-	0.00%
5	Арматура d=14	тн	3.54	147 216.60	520 852.33		-		-	-	-	0.00%
6	Арматура d=28	тн	25.90	132 206.28	3 424 142.65		-		-	-	-	0.00%
7	Арматура d=32	тн	1.11	129 608.34	143 476.43		-		-	-	-	0.00%
8	Плита ПК2-8	шт	7.00	515 617.00	3 609 319.00		-		-	-	-	0.00%
9	Плита ПК2-8	шт	2.00	633 694.00	1 267 388.00		-		-	-	-	0.00%
10	Балка ВТК-33у	шт	8.00	4 770 537.00	38 164 296.00		-		-	-	-	0.00%
11	Плита П1-8	шт	15.00	377 953.00	5 669 295.00		-		-	-	-	0.00%
12	Плита П 1-8	шт	30.00	377 953.00	11 338 590.00		-		-	-	-	0.00%
13	Плита П 2-8	шт	7.00	716 552.00	5 015 864.00		-		-	-	-	0.00%
14	Георешетка Tensar RE 560	м2	3055.00	2 184.00	6 672 120.00		-		-	-	-	0.00%
15	георешетка КГС	м2	800.00	1 021.41	817 128.00		-		-	-	-	0.00%
16	Щебеночная смесь С-4	м3	2492.80	5 508.00	13 730 342.40		-		-	-	-	0.00%
17	Щебеночная смесь С-6	м3	946.00	6 023.00	5 697 758.00		-		-	-	-	0.00%
18	Щебеночная смесь С-6	м3	1866.30	6 640.00	12 392 232.00		-		-	-	-	0.00%
19	Щебеночная смесь С-4	м3	5856.60	5 469.00	32 029 745.40		-		-	-	-	0.00%
20	Щебеночная смесь С-6	м3	1035.00	6 495.00	6 722 325.00		-		-	-	-	0.00%
21	Щебеночная смесь С-6	м3	2319.75	6 543.00	15 178 124.25		-		-	-	-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				166 491 605.46		-		-		-	0.00%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Жумашев Б.О.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сервисы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора:
Шаймин К.А.