Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АО "НК КазАвтоЖол"

SMS

Сине Мидас Строй

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**№-32**
Дата Сертификата:	29.10.2020
Срок исполнения:	21.09.2020 - 29.10.2020г.г.
Договор:	№ 21-05-20/45 от 16.10.2017 года
Объект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.
Заказчик:	Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Технический надзор:	ТОО "Құрылыс Сапасы"
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	12,301,607,645.76 тенге
Дата начала работ:	15.12.2017г.
Срок завершения:	30.11.2020

г.КАРАГАНДА

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ №-32

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВДЦ
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	Размер выплаты							
1	Итого по ВДЦ	11,154,024,912.53	10,873,600,140.89	159,393,698.26	-	159,393,698.26	11,032,993,839.15	98.91%
2	Материалы на стройплощадке	-	93,443,324.85	- 93,443,324.85	-	- 93,443,324.85	-	
	Материалы на стройплощадке от заказчика	- 166,491,605.46	- 166,491,605.46	-		-	- 166,491,605.46	
II	Совокупный Итог (1+2)	10,987,533,307.07	10,800,551,860.28	65,950,373.41	-	65,950,373.41	10,866,502,233.69	98.90%
III	НДС 12% (II*0.12)	1,314,074,338.69	1,293,288,446.09	6,367,588.61	-	6,367,588.61	1,299,656,034.70	
IV	Итого включая НДС (II+III)	12,301,607,645.76	12,093,840,306.37	72,317,962.02	-	72,317,962.02	12,166,158,268.39	98.90%
V	Вычеты							
3	Возврат аванса за мобилизацию (1*80%*1.12)	3,720,032,293.29	3,572,420,217.57	7,231,796.20		7,231,796.20	3,579,652,013.77	
4	Гарантия исполнения 5%, (1*11%*1.12)	620,005,382.22	496,128,341.21	65,086,165.82	-	65,086,165.82	561,214,507.03	
VI	Совокупный Итог (3+4):	4,340,037,675.51	4,068,548,558.78	72,317,962.02	-	72,317,962.02	4,140,866,520.79	
VII	Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VI)		8,025,291,747.60	-	-		8,025,291,747.60	

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Руководитель проекта Роор Е.В. Подпись Дата 29.10.2020	**Заказчик:** Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"	Директор Айдосов С. Подпись Дата
Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"	**Главный инженер проекта** Тауданбеков С.С. Подпись Дата		

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепровода для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кұрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

Накопительная по авансу и возврату аванса на материалы

№ п/п	№ ПСО	Ед. изм.	Накопленная сумма до конца предыдущего месяца			Сумма за текущий месяц			Накопленная сумма до конца текущего месяца		
			Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)
1	ПСО №-1		1,199,439,039.71	-	1,199,439,039.71	-	-	-	1,199,439,039.71	-	1,199,439,039.71
2	ПСО №-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ПСО №-3		-	- 18,496,768.20	- 18,496,768.20	-	-	-	-	- 18,496,768.20	- 18,496,768.20
4	ПСО №-4		-	- 47,790,324.00	- 47,790,324.00	-	-	-	-	- 47,790,324.00	- 47,790,324.00
5	ПСО №-5		-	- 35,155,740.32	- 35,155,740.32	-	-	-	-	- 35,155,740.32	- 35,155,740.32
6	ПСО №-6		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ПСО №-7		-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ПСО №-8		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ПСО №-9		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ПСО №-10		-	- 114,625,276.48	- 114,625,276.48	-	-	-	-	- 114,625,276.48	- 114,625,276.48
11	ПСО №-11		-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ПСО №-12		175,489,192.48	- 52,854,296.85	122,634,895.63	-	-	-	175,489,192.48	- 52,854,296.85	122,634,895.63
13	ПСО №-13		294,816,060.01	- 21,388,115.70	273,427,944.31	-	-	-	294,816,060.01	- 21,388,115.70	273,427,944.31
14	ПСО №-14		-	- 13,209,051.04	- 13,209,051.04	-	-	-	-	- 13,209,051.04	- 13,209,051.04
15	ПСО №-15		-	- 85,136,045.97	- 85,136,045.97	-	-	-	-	- 85,136,045.97	- 85,136,045.97
16	ПСО №-16		-	- 57,493,152.55	- 57,493,152.55	-	-	-	-	- 57,493,152.55	- 57,493,152.55
17	ПСО №-17		-	- 126,857,827.49	- 126,857,827.49	-	-	-	-	- 126,857,827.49	- 126,857,827.49
18	ПСО №-18			- 70,026,963.67	- 70,026,963.67	-	-	-	-	- 70,026,963.67	- 70,026,963.67
19	ПСО №-19			- 242,459,553.60	- 242,459,553.60	-	-	-	-	- 242,459,553.60	- 242,459,553.60
20	ПСО №-20			- 222,192,262.46	- 222,192,262.46	-	-	-	-	- 222,192,262.46	- 222,192,262.46
21	ПСО №-21			- 486,437,504.82	- 486,437,504.82	-	-	-	-	- 486,437,504.82	- 486,437,504.82
22	ПСО №-23		419,980,206.42		419,980,206.42			-	419,980,206.42	-	419,980,206.42
23	ПСО №-25			- 11,639,325.69	- 11,639,325.69			-		- 11,639,325.69	- 11,639,325.69
24	ПСО №-26			- 120,388,266.37	- 120,388,266.37			-		- 120,388,266.37	- 120,388,266.37
25	ПСО №-27			- 200,857,684.19	- 200,857,684.19			-		- 200,857,684.19	- 200,857,684.19
26	ПСО №-28			0.01	0.01			-		0.01	0.01

№ п/п	№ ПСО	Ед. изм.	Накопленная сумма до конца предыдущего месяца			Сумма за текущий месяц			Накопленная сумма до конца текущего месяца		
			Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)	Аванс за материалы (тг)	Возврат аванса за материалы (тг)	Разница (тг)
27	ПСО №-29		189,999.41		189,999.41				189,999.41		189,999.41
	ПСО №-31			- 69,463,013.79	- 69,463,013.79					- 69,463,013.79	- 69,463,013.79
							- 93,443,324.85	- 93,443,324.85		- 93,443,324.85	- 93,443,324.85
	ИТОГО				93,443,324.85	-		- 93,443,324.85			-

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Роор Е.В.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Директор:
Айдос С. Ф.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" в/з "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79,ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепровода для прогона скота ПК163+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК281+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сам Мулис Строй"

Инвестор: ТОО "Еурасиа Сервиз"

Договор: № 21-05-20045 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: № 22

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.08.2020 - 29.10.2020г.г.

Материалы на стройплощадке

№ п/п	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц: Аванс за материалы Кол-во	Предыдущий месяц: Аванс за материалы Стоимость, 75% (тг)	Предыдущий месяц: Возврат аванса за материалы Кол-во	Предыдущий месяц: Возврат аванса за материалы Стоимость, 75% (тг)	Текущий месяц: Аванс за материалы Кол-во	Текущий месяц: Аванс за материалы Стоимость, 75% (тг)	Текущий месяц: Возврат аванса за материалы Кол-во	Текущий месяц: Возврат аванса за материалы Стоимость, 75% (тг)	На конец отчетного периода: Аванс за материалы Кол-во	На конец отчетного периода: Аванс за материалы Стоимость, 75% (тг)	На конец отчетного периода: Возврат аванса за материалы Кол-во	На конец отчетного периода: Возврат аванса за материалы Стоимость, 75% (тг)	Материалы на стройплощадке Кол-во	Материалы на стройплощадке Стоимость, 75% (тг)
	Инертные материалы																
1	Щебень фр.0-5	м3	1,189.50	41,855.46	37,340,300.86	-41,855.46	- 37,340,300.86		-			41855.46	37,340,300.86	- 41,855.46	- 37,340,300.86	0.0	-
2	Щебень фр.5-20	м3	4,130.70	57,937.23	179,490,992.13	-57,937.23	- 179,490,992.13		-			57937.23	179,490,992.13	- 57,937.23	- 179,490,992.13	0.0	-
3	Щебень фр.20-40	м3	3,128.70	94,283.76	221,239,194.60	-94,283.76	- 221,239,194.60		-			94283.76	221,239,194.60	- 94,283.76	- 221,239,194.60	0.0	-
4	Щебень фр.40-80	м3	2,593.00	52,968.30	103,010,101.43	-52,968.30	- 103,010,101.43		-			52968.30	103,010,101.43	- 52,968.30	- 103,010,101.43	0.0	-
5	Щебень фр.0-120	м3	2,192.60	52,364.80	86,111,295.36	-52,364.80	- 86,111,295.36		-			52364.80	86,111,295.36	- 52,364.80	- 86,111,295.36	0.0	-
6	Щебень фр.0-120	м3	1,018.30	86,136.48	65,771,660.08	-86,136.48	- 65,771,660.08		-			86136.48	65,771,660.08	- 86,136.48	- 65,771,660.08	0.0	-
7	щебень фр. 10-20	м3	3,880.20	39,647.40	115,379,878.48	-39,647.40	- 115,379,878.48		-			39647.40	115,379,878.48	- 39,647.40	- 115,379,878.48	0.0	-
	ТРУБЫ																
8	Лоальный блок №8	шт	73,463.80	545.00	30,028,328.25	-545.00	- 30,028,328.25		-			545.00	30,028,328.25	- 545.00	- 30,028,328.25	0	-
9	Лоальный блок №9	шт	54,943.40	28.00	1,153,811.40	-28.00	- 1,153,811.40		-			28.00	1,153,811.40	- 28.00	- 1,153,811.40	0	-
10	Лоальный блок №26	шт	55,569.30	18.00	750,185.55	-18.00	- 750,185.55		-			18.00	750,185.55	- 18.00	- 750,185.55	0	-
11	ЗП 9.100 (Блок №17)	шт	49,317.60	14.00	517,834.80	-14.00	- 517,834.80		-			14.00	517,834.80	- 14.00	- 517,834.80	0	-
12	ЗП 9.200 (Блок №17Н)	шт	129,049.20	556.00	53,813,516.40	-556.00	- 53,813,516.40		-			556.00	53,813,516.40	- 556.00	- 53,813,516.40	0	-
13	ЗП 19.100 (Блок №94)	шт	329,661.20	264.00	65,272,917.60	-264.00	- 65,272,917.60		-			264.00	65,272,917.60	- 264.00	- 65,272,917.60	0	-
14	Блок оголовка Блок №29	шт	88,390.70	18.00	1,193,274.45	-18.00	- 1,193,274.45		-			18.00	1,193,274.45	- 18.00	- 1,193,274.45	0	-
15	Портальная стенка Блок СТ-12	шт	114,834.50	42.00	3,617,286.75	-42.00	- 3,617,286.75		-			42.00	3,617,286.75	- 42.00	- 3,617,286.75	0	-
16	Портальная стенка Блок СТ-13	шт	134,377.40	18.00	1,814,094.90	-18.00	- 1,814,094.90		-			18.00	1,814,094.90	- 18.00	- 1,814,094.90	0	-
17	Портальная стенка Блок ЗП 38	шт	345,627.90	10.00	2,587,702.50	-10.00	- 2,587,702.50		-			10.00	2,587,702.50	- 10.00	- 2,587,702.50	0	-
18	Откосная стенка Блок СТ-2 (№18)	шт	151,654.00	8.00	909,924.00	-8.00	- 909,924.00		-			8.00	909,924.00	- 8.00	- 909,924.00	0	-
19	Откосная стенка Блок СТ-3 (№19)	шт	67,159.00	8.00	402,954.00	-8.00	- 402,954.00		-			8.00	402,954.00	- 8.00	- 402,954.00	0	-
20	Откосная стенка Блок СТ-6 (№)	шт	98,094.70	84.00	6,179,966.10	-84.00	- 6,179,966.10		-			84.00	6,179,966.10	- 84.00	- 6,179,966.10	0	-
21	Откосная стенка Блок СТ-7	шт	126,877.50	16.00	1,522,530.00	-16.00	- 1,522,530.00		-			16.00	1,522,530.00	- 16.00	- 1,522,530.00	0	-
	МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ				-		-		-				-		-		-
22	Лоальный блок №8	шт	73,463.00	36.00	1,983,500.97	-36.00	- 1,983,500.97		-			36.00	1,983,500.97	- 36.00	- 1,983,500.97	0	-
23	Лоальный блок №26	шт	55,569.00	6.00	250,060.50	-6.00	- 250,060.50		-			6.00	250,060.50	- 6.00	- 250,060.50	0	-
24	ЗП 9.200 (Блок №17Н)	шт	129,049.20	36.00	3,484,328.40	-36.00	- 3,484,328.40		-			36.00	3,484,328.40	- 36.00	- 3,484,328.40	0	-
25	Блк оголовка Блок №29	шт	88,390.70	6.00	397,758.15	-6.00	- 397,758.15		-			6.00	397,758.15	- 6.00	- 397,758.15	0	-
26	Портальная стенка Блок СТ-13	шт	134,377.40	6.00	604,698.30	-6.00	- 604,698.30		-			6.00	604,698.30	- 6.00	- 604,698.30	0	-
27	Откосная стенка Блок СТ-7	шт	126,877.50	4.00	380,632.50	-4.00	- 380,632.50		-			4.00	380,632.50	- 4.00	- 380,632.50	0	-
28	Стойка СП-600	шт	120,875.46	14.00	1,269,192.33	-14.00	- 1,269,192.33		-			14.00	1,269,192.33	- 14.00	- 1,269,192.33	0	-
29	Стойка СП-606	шт	122,589.94	14.00	1,290,344.37	-14.00	- 1,290,344.37		-			14.00	1,290,344.37	- 14.00	- 1,290,344.37	0	-
30	Плиты ветостные П9-А14К-7	шт	440,179.20	168.00	55,462,579.20	-168.00	- 55,462,579.20		-			168.00	55,462,579.20	- 168.00	- 55,462,579.20	0	-
31	Плиты ветостные П18-А14К7	шт	1,176,240.30	84.00	74,103,138.90	-84.00	- 74,103,138.90		-			84.00	74,103,138.90	- 84.00	- 74,103,138.90	0	-
32	Балк ВТК-33У	шт	4,103,231.56	20.00	61,548,473.40	-20.00	- 61,548,473.40		-			20.00	61,548,473.40	- 20.00	- 61,548,473.40	0	-
33	Переходная плита П1-6	шт	197,209.00	252.00	37,272,501.00	-252.00	- 37,272,501.00		-			252.00	37,272,501.00	- 252.00	- 37,272,501.00	0	-
34	Переходная плита П2-6	шт	225,266.20	56.00	9,461,180.40	-56.00	- 9,461,180.40		-			56.00	9,461,180.40	- 56.00	- 9,461,180.40	0	-
35	Переходная плита П1-8	шт	347,638.80	18.00	4,693,123.80	-18.00	- 4,693,123.80		-			18.00	4,693,123.80	- 18.00	- 4,693,123.80	0	-
36	Переходная плита П2-8	шт	443,492.50	4.00	1,330,477.50	-4.00	- 1,330,477.50		-			4.00	1,330,477.50	- 4.00	- 1,330,477.50	0	-
37	Треугорная плита ПТ200.75.15-4АIII	шт	23,976.70	16.00	287,720.40	-16.00	- 287,720.40		-			16.00	287,720.40	- 16.00	- 287,720.40	0	-
38	Треугорная плита ПТ200.88.15-4АIII(н)	шт	22,364.75	28.00	469,659.75	-28.00	- 469,659.75		-			28.00	469,659.75	- 28.00	- 469,659.75	0	-
39	Треугорная плита ПТ200.92.15-4АIII(н)	шт	29,223.23	24.00	526,018.16	-24.00	- 526,018.16		-			24.00	526,018.16	- 24.00	- 526,018.16	0	-
40	Лоаль Л4	шт	173,199.00	60.00	7,793,955.00	-60.00	- 7,793,955.00		-			60.00	7,793,955.00	- 60.00	- 7,793,955.00	0	-
	Другие материалы				-		-		-				-		-		-
41	Геоматета Тенсар RE560	м2	1,671.00	3,379.53	4,742,325.47	-3,379.53	- 4,742,325.47		-			3379.53	4,742,325.47	- 3,379.53	- 4,742,325.47	0.00	-
42	Барьерное ограждение типа 11ДО	п.м.	11,055.13	22,428.00	185,958,341.73	-22,428.00	- 185,958,341.73		-			22428.00	185,958,341.73	- 22,428.00	- 185,958,341.73	0.00	-
43	Барьерное ограждение типа 11ДД	п.м.	19,382.05	16,395.00	238,326,532.31	-16,395.00	- 238,326,532.31		-			16395.00	238,326,532.31	- 16,395.00	- 238,326,532.31	0.00	-
44	Площадка отдыха с СТУ	шт	59,651,732.64	2.00	89,477,598.96				-			2.00	89,477,598.96	- 2.00	- 89,477,598.96	0.00	-
	Транспортная развязка №1				-				-	-2.00	- 89,477,598.96	0.00	-			0.00	-
45	Щебень фр. 0-120	м3	2,192.60	7,148.71	11,755,695.88	-7,148.71	- 11,755,695.88		-			7148.71	11,755,695.88	- 7,148.71	- 11,755,695.88	0.00	-
46	Щебень фр. 20-40	м3	3,128.70	5,151.67	12,088,527.21	-5,151.67	- 12,088,527.21		-			5151.67	12,088,527.21	- 5,151.67	- 12,088,527.21	0.00	-
47	Щебень фр.10-20	м3	3,907.30	2,392.72	7,011,810.20	-2,392.72	- 7,011,810.20		-			2392.72	7,011,810.20	- 2,392.72	- 7,011,810.20	0.00	-
48	Щебень фр.5-20	м3	4,130.70	3,455.77	10,706,057.83	-3,455.77	- 10,706,057.83		-			3455.77	10,706,057.83	- 3,455.77	- 10,706,057.83	0.00	-
49	Отсев 0-5	м3	1,189.50	2,453.81	2,189,107.47	-2,453.81	- 2,189,107.47		-			2453.81	2,189,107.47	- 2,453.81	- 2,189,107.47	0.00	-
50	Барьерное ограждение 11ДО-ММ.Н (секция L<12м)	п.м.	11,898.76	168.00	1,499,243.76	-168.00	- 1,499,243.76		-			168.00	1,499,243.76	- 168.00	- 1,499,243.76	0.00	-
51	Барьерное ограждение 11ДО-ММ2 (секция СБ-(L=4м)	п.м.	11,898.76	3,232.00	28,842,594.24	-3,232.00	- 28,842,594.24		-			3232.00	28,842,594.24	- 3,232.00	- 28,842,594.24	0.00	-
52	Барьерное ограждение 11ДО-ММ1 (секция СБ-(L=4м)	п.м.	11,898.76	124.00	1,106,584.68	-124.00	- 1,106,584.68		-			124.00	1,106,584.68	- 124.00	- 1,106,584.68	0.00	-
53	Барьерное ограждение 11ДД-ММ2 (секция СБ-(L=4м)	п.м.	31,666.57	1,072.00	25,459,922.28	-1,072.00	- 25,459,922.28		-			1072.00	25,459,922.28	- 1,072.00	- 25,459,922.28	0.00	-

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагандa-Балхаш-Алматы" км "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для проезда скота ПК103+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,50. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-2043 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-22

Дата Сертификата: 28.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 28.10.2020г.г.

Материалы на стройплощадке

№ п/п	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц				Текущий месяц				На конец отчетного периода				Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы			
				Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)
	Транспортная разнарядка №4				-		-		-		-	0.00	-		-	0.00	-
54	Щебень фр. 0-120	м3	2,192.60	11,266.70	18,527,519.19	-11,266.70	- 18,527,519.19		-		-	11,266.70	18,527,519.19	- 11,266.70	- 18,527,519.19	0.00	-
55	Щебень фр. 20-40	м3	3,128.70	3,895.62	9,141,170.33	-3,895.62	- 9,141,170.33		-		-	3895.62	9,141,170.33	- 3,895.62	- 9,141,170.33	0.00	-
56	Щебень фр.10-20	м3	3,907.30	1,828.41	5,358,096.57	-1,828.41	- 5,358,096.57		-		-	1828.41	5,358,096.57	- 1,828.41	- 5,358,096.57	0.00	-
57	Щебень фр 5-20	м3	4,130.70	2,635.75	8,165,622.93	-2,635.75	- 8,165,622.93		-		-	2635.75	8,165,622.93	- 2,635.75	- 8,165,622.93	0.00	-
58	Отсев 0-5	м3	1,189.50	1,894.07	1,689,746.17	-1,894.07	- 1,689,746.17		-		-	1894.07	1,689,746.17	- 1,894.07	- 1,689,746.17	0.00	-
59	Балки ВТК-33у-К	шт	4,103,231.96	10.00	30,774,236.70	-10.00	- 30,774,236.70		-		-	10.00	30,774,236.70	- 10.00	- 30,774,236.70	0.00	-
60	Барьерное ограждение 11ДО-ММ0 (секция L=12м)	п.м.	11,894.73	168.00	1,498,735.98	-168.00	- 1,498,735.98		-		-	168.00	1,498,735.98	- 168.00	- 1,498,735.98	0.00	-
61	Барьерное ограждение11ДО-ММ2 (секция блок СБ-1 L=4м)	п.м.	11,894.73	3,704.00	33,043,559.94	-3,704.00	- 33,043,559.94		-		-	3704.00	33,043,559.94	- 3,704.00	- 33,043,559.94	0.00	-
62	Барьерное ограждение 11ДО-ММ1 (секция блок СБ-1 L=4м)	п.м.	11,894.73	176.00	1,570,104.36	-176.00	- 1,570,104.36		-		-	176.00	1,570,104.36	- 176.00	- 1,570,104.36	0.00	-
63	Барьерное ограждение 11ДД-ММ2 (секция блок СБ-1 L=4м)	п.м.	34,952.93	864.00	22,649,498.64	-864.00	- 22,649,498.64		-		-	864.00	22,649,498.64	- 864.00	- 22,649,498.64	0.00	-
	Транспортная разнарядка №5				-		-		-		-	0.00	-		-	0.00	-
64	Барьерное ограждение 11ДО	п.м.	11,829.16	5,200.00	46,133,724.00	-4,753.00	- 42,167,998.11		-		-	5200.00	46,133,724.00	- 5,200.00	- 46,133,724.00	0.00	-
65	Барьерное ограждение 11ДД-ММ2 (секция блок СБ-1 L=4м)	п.м.	28,865.18	2,378.00	51,481,048.53	-2,378.00	- 51,481,048.53		-		-	2378.00	51,481,048.53	- 2,378.00	- 51,481,048.53	0.00	-
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ				2,089,914,498.02		- 1,996,471,173.18		-		- 93,443,324.85		2,089,914,498.03		- 2,089,914,498.03		-

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Роор Е.В.

Инженер:
ТОО "Курылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Директор:
Айдос С.Ш.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

№ Вед-ти	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				449,938,903.36		448,655,320.15		1,283,583.21		449,938,903.36	100.00%
2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				1,360,138,004.43		1,360,138,004.43		-		1,360,138,004.43	100.00%
3	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				4,539,078,599.91		4,539,078,599.91		-		4,539,078,599.91	100.00%
4	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ				802,470,151.56		746,997,072.16		29,610,174.44		776,607,246.60	96.78%
5	ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ				6,169,732.22		6,169,732.22		-		6,169,732.22	100.00%
6	ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА				423,379,907.23		412,110,656.81		581,443.80		412,692,100.61	97.48%
7	МОСТЫ				1,111,018,660.94		1,098,088,767.81		251,652.24		1,098,340,420.05	98.86%
8	ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ				912,704,678.89		833,384,803.22		51,463,854.86		884,848,658.08	96.95%
9	ПРОЧЕЕ (юр отвод)				36,913,818.00		23,148,143.00		12,887,135.00		36,035,278.00	97.62%
10	ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ ПК119+36 по типу "Труба"				513,861,097.97		478,329,321.89		20,235,621.63		498,564,943.52	97.02%
11	ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ . ПК220+51 "Индивидуального типа"				559,510,537.75		543,607,011.75		1,667,196.09		545,274,207.84	97.46%
12	ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ на ПК311+79				310,608,280.75		273,879,084.63		31,141,739.60		305,020,824.23	98.20%
13	ОСВЕЩЕНИЕ				128,232,539.51		110,013,622.90		10,271,297.38		120,284,920.29	93.80%
	ИТОГО ПО ВДЦ				11,154,024,912.53		10,873,600,140.89		159,393,698.26		11,032,993,839.15	98.91%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Роор Е.В.

Инженер:
ТОО "Курылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Директор:
Айдос С. Ә.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кұрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДП
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	Восстановление оси трассы	км	21.064	34,655.00	729,972.92	21.06	729,972.92	-	-	21.06	729,972.92	100.00%
2	Снятие ПРС с перемещением грунта до 20 м	м3	486660.00	61.80	30,075,588.00	486,660.000	30,075,588.00	-	-	486,660.00	30,075,588.00	100.00%
3	Рыхление откосов и нарезка уступов по откосам насыпей	м3	10554.05	468.20	4,941,406.21	10,554.05	4,941,406.21	-	-	10,554.05	4,941,406.21	100.00%
4	Рыхление притрассовых резервов (просушка) глубиной до 0,5 м	м3	114485.42	5.60	641,118.35	114,485.42	641,118.35	-	-	114,485.42	641,118.35	100.00%
5	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 14 см, с перевозкой на расстояние до 1 км	м2	15988.45	436.80	6,983,754.96	15,988.45	6,983,754.96	-	-	15,988.45	6,983,754.96	100.00%
6	Разборка покрытий и оснований щебеночных и черных щебеночных	м3	4471.80	668.50	2,989,398.30	4,471.80	2,989,398.30	-	-	4,471.80	2,989,398.30	100.00%
7	Подготовка (уплотнение) основания под уширение существующего земполотна (основная дорога)	м3	2842.60	151.50	430,653.90	2,842.60	430,653.90	-	-	2,842.60	430,653.90	100.00%
8	Подготовка (уплотнение) основания под уширение существующего земполотна (на а/д Алматы-Караганда)	м3	11053.80	151.50	1,674,650.70	11,053.80	1,674,650.70	-	-	11,053.80	1,674,650.70	100.00%
9	Подготовка (уплотнение) основания под новое земляное полотно	м3	211967.24	151.50	32,113,036.86	211,967.24	32,113,036.86			211,967.24	32,113,036.86	100.00%
10	Расчистка территории под строительство а/д от куч бытового мусора, с перевозкой на расстояние до 4 км	м3	4500.00	607.50	2,733,750.00	4,500.00	2,733,750.00	-	-	4,500.00	2,733,750.00	100.00%
11	Расчистка территории под строительство а/д от шлака с П/ф "Им. К. Маркса", с заменой непригодного грунта	м3	4009.00	3,018.70	12,101,968.30	4,009.00	12,101,968.30	-	-	4,009.00	12,101,968.30	100.00%
12	Расчистка территории под строительство а/д от не действующих колодцев (разборка ж/б колец) с перевозкой мусора на свалку ПК305+00-ПК307+00	м3	6.48	9,790.00	63,439.20	6.48	63,439.20	-	-	6.48	63,439.20	100.00%
13	Расчистка территории под строительство а/д от разрушенных строений с перевозкой мусора на свалку ПК305+00-ПК307+00	м3	89.10	18,464.00	1,645,142.40	89.10	1,645,142.40	-	-	89.10	1,645,142.40	100.00%
18	Разборка земляного полотна существующих съездов	м3	300.00	327.00	98,100.00	300.00	98,100.00		-	300.00	98,100.00	100.00%
19	Переустройство ВЛ-10 КВ на ПК 227+40	шт	1	1,034,295.40	1,034,295.40	1.00	1,034,295.40	-	-	1.00	1,034,295.40	100.00%
20	Переустройство ВЛ-10 КВ на ПК 280+69	шт	1	2,578,054.70	2,578,054.70	1.00	2,578,054.70	-	-	1.00	2,578,054.70	100.00%
21	Переустройство освещения на автодороге на аэропорт (путепровод с подходами)	шт	1	6,417,916.05	6,417,916.05	0.80	5,134,332.84	0.20	1,283,583.21	1.00	6,417,916.05	100.00%
22	Переустройство кабеля связи TNS PLUS на ПК113+19	шт	1	473,596.00	473,596.00	1.00	473,596.00	-	-	1.00	473,596.00	100.00%
23	Переустройство кабеля связи АО "Казахтелеком" на ПК279+92, ПК279+96	переход	4	2,713,075.00	10,852,300.00	4.00	10,852,300.00	-	-	4.00	10,852,300.00	100.00%
24	Переустройство линии связи ПК309-ПК316	шт	1	8,986,533.30	8,986,533.30	1.00	8,986,533.30	-	-	1.00	8,986,533.30	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДП
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
25	Переустройство ВОЛС "Караганда-Павлодар-Семей-Усть-Каменогорск"	км	6.60	5,448,355.10	35,959,143.66	6.60	35,959,143.66	-	-	6.60	35,959,143.66	100.00%
26	Переустройство ВОЛС "Алматы-Караганда-Астана"	км	6.76	7,173,443.00	48,492,474.68	6.76	48,492,474.68	-	-	6.76	48,492,474.68	100.00%
27	Устройство резервного трубопровода на ПК177+62 для кабеля ВОЛС ТУСМ-2	шт	1	311,288.62	-	-	-	-	-	-	-	
27.1. нов	Устройство резервного трубопровода на ПК177+91,3 для кабеля ВОЛС ТУСМ-2	шт	1	3,660,263.93	3,660,263.93	1.00	3,660,263.93	-	-	1.00	3,660,263.93	100.00%
28	Переустройство магистрального стального водовода Д-350 на ПК159+85	м	50.00	113,421.00	-	-	-	-	-	-	-	
28.1. нов	Переустройство магистрального стального водовода Д-350 на ПК161+15	м	108.00	102,036.93	11,019,988.58	108.00	11,019,988.58	-	-	108.00	11,019,988.58	100.00%
	Переустройство ВЛ-35 кВ											
29	Рекультивация	м3	1558.80	124.50	194,070.60	1,558.80	194,070.60	-	-	1,558.80	194,070.60	100.00%
30	Переустройство переходов ВЛ 35-500 кВ АО "КЕГОС": ПК 143+72 ВЛ 220 кВ "КарГРЭС-2-металлургическая"(правая цепь) с отпайкой на ТЭЦ-3 (Л2278). ПК 184+14 ВЛ 500 кВ "НУРА -АГАДЫРЬ"	шт	2	30,371,699.40	60,743,398.80	2.00	60,743,398.80	-	-	2.00	60,743,398.80	100.00%
31	Переустройство перехода ВЛ 35-500 кВ ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания": ПК 311+30 ВЛ 35 кВ "ЭНГЕЛЬСА-РЕПРОДУКТОР"	шт	1	15,579,151.95	15,579,151.95	1.00	15,579,151.95	-	-	1.00	15,579,151.95	100.00%
32	Переустройство переходов ВЛ 35-500 кВ ТОО "Караганды Жарык": ПК 145+20 ВЛ 35 кВ "ПОБЕДА-ЭНГЕЛЬСА, ПК 141+0,6 ВЛ 220 кВ "ТЭЦ-3-ЖАРЫК"ЦЕПЬ 2, ПК 141+40,7 ВЛ 220 кВ "ТЭЦ-3-ЖАРЫК"ЦЕПЬ 1, ПК 141+81 ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-3-ЮГО-ВОСТОК", ПК257+11 ВЛ 35 кВ "ЭНГЕЛЬСА-АЭРОПОРТ 1", ПК 257+63 ВЛ 35 кВ "ЭНГЕЛЬСА-АЭРОПОРТ 2"	шт	5	11,445,178.25	57,225,891.25	5.00	57,225,891.25	-	-	5.00	57,225,891.25	100.00%
32.1.нов	Переустройство переходов ВЛ 35-500 кВ ТОО "Караганды Жарык": ПК 141+81 ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-3-ЮГО-ВОСТОК"	шт	1	40,495,301.36	40,495,301.36	1.00	40,495,301.36	-	-	1.00	40,495,301.36	100.00%
33	Переустройство переходов ВЛ 35-500 кВ ТОО "Караганды Жарык". Устройство обводных линий	шт	1	5,551,965.60	-	0.00	-	-	-	-	-	
33.1.нов	Переустройство переходов ВЛ 35-500 кВ ТОО "Караганды Жарык". Устройство обводных линий	шт	1	7,282,005.15	7,282,005.15	1.00	7,282,005.15	-	-	1.00	7,282,005.15	100.00%
34	Устройство временной объездной дороги с покрытием из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона	км	2.70	15,452,791.80	41,722,537.86	2.70	41,722,537.86	-	-	2.70	41,722,537.86	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				449,938,903.36		448,655,320.15		1,283,583.21		449,938,903.36	100.00%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Роор Е.В.

Инженер:
ТОО "Курылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Директор:
Айдос С. Ә.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" к/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Милас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сервисы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
2-1	**Основная дорога**											
1	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 20 м	м3	29415.00	74.700	2,197,300.50	29,415.00	2,197,300.50	-	-	29,415.00	2,197,300.50	100.00%
2	Отсыпка насыпи из сосредоточенных резервов	м3	932323.00	241.000	224,689,843.00	932,323.00	224,689,843.00	-	-	932,323.00	224,689,843.00	100.00%
3	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	879505.00	147.300	129,551,086.50	879,505.00	129,551,086.50	-	-	879,505.00	129,551,086.50	100.00%
4	Планировка верха и откосов земполотна механизированным способом	м2	953,388.23	36.000	34,321,976.28	953,388.23	34,321,976.28	-	-	953,388.23	34,321,976.28	100.00%
5	Выемка грунта с перемещением до 20 м в насыпь	м3	1814.00	229.400	416,131.60	1,814.00	416,131.60	-	-	1,814.00	416,131.60	100.00%
6	Выемка непригодного грунта с погрузкой на автосамосвалы и перевозкой на расстояние до 11 км в резерв	м3	37826.00	524.900	19,854,867.40	37,826.00	19,854,867.40	-	-	37,826.00	19,854,867.40	100.00%
7	Выемка грунта с погрузкой на автосамосвалы и перевозкой до 3 км в насыпь	м3	297835.00	341.200	101,621,302.00	297,835.00	101,621,302.00	-	-	297,835.00	101,621,302.00	100.00%
8	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	1881.00	136.200	256,192.20	1,881.00	256,192.20	-	-	1,881.00	256,192.20	100.00%
9	Планировка откосов земполотна механизированным способом	м2	102,770.90	41.600	4,275,269.44	102,770.90	4,275,269.44	-	-	102,770.90	4,275,269.44	100.00%
10	Рыхление скальных грунтов шпунтовыми зарядами	м3	125195.00	574.500	71,924,527.50	125,195.00	71,924,527.50	-	-	125,195.00	71,924,527.50	100.00%
11	Дробление шпунтовыми зарядами негабаритных кусков из грунта 7 группы, для разработки экскаватором	м3	125195.00	19.600	2,453,822.00	125,195.00	2,453,822.00	-	-	125,195.00	2,453,822.00	100.00%
12	Разрыхление скальных грунтов шпунтовыми зарядами (планировка поверхности)	м3	5007.81	1,317.000	6,595,285.77	5,007.81	6,595,285.77	-	-	5,007.81	6,595,285.77	100.00%
13	Разработка скального грунта с погрузкой на автосамосвалы и перевозкой на расстояние до 5 км в насыпь	м3	156494.00	550.500	86,149,947.00	156,494.00	86,149,947.00	-	-	156,494.00	86,149,947.00	100.00%
14	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу: в т.ч. грунт из выемки и скальный грунт	м3	475705.00	142.550	67,811,747.75	475,705.00	67,811,747.75	-	-	475,705.00	67,811,747.75	100.00%
15	Планировка откосов полотна выемок механизированным способом	м2	3881.62	97.000	376,517.14	3,881.62	376,517.14	-	-	3,881.62	376,517.14	100.00%
2-2	**Земляные работы по Алматинской трассе**				-		-		-	-	-	
16	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 20 м	м3	7424.00	70.300	521,907.20	7,424.00	521,907.20	-	-	7,424.00	521,907.20	100.00%
17	Отсыпка насыпи из сосредоточенных резервов	м3	102905.24	292.500	30,099,782.63	102,905.24	30,099,782.63	-	-	102,905.24	30,099,782.63	100.00%
18	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	105469.24	143.300	15,113,742.06	105,469.24	15,113,742.06	-	-	105,469.24	15,113,742.06	100.00%
19	Планировка откосов земполотна механизированным способом	м2	89241.56	36.000	3,212,696.16	89,241.56	3,212,696.16	-	-	89,241.56	3,212,696.16	100.00%
2-3	**Дополнительные земляные работы**				-		-		-	-	-	
20	Водоотводные дамбы	м3	2159.00	233.100	503,262.90	2,159.00	503,262.90	-	-	2,159.00	503,262.90	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДП
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
Нов.1	**Замена грунта на участках ПК 250+80-ПК 253+80, ПК 279+20-ПК 280+20**				-							
Нов.1.1	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	15260.32	118.000	1,800,717.42	15,260.32	1,800,717.42	-		15,260.32	1,800,717.42	100.00%
Нов.1.2	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	15260.32	493.500	7,530,966.49	15,260.32	7,530,966.49	-		15,260.32	7,530,966.49	100.00%
Нов.1.3	Камень для слоя замены	м3	15413.32	1,944.000	29,963,494.08	15,413.32	29,963,494.08	-	-	15,413.32	29,963,494.08	100.00%
2-3-1	**Замена грунта на участках поймы реки Сокур под устройство нового земполотна, участок ПК284+00-ПК311+72,63 (основная дорога)**				-		-		-	-	-	
21	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	54920.94	118.000	6,480,670.92	54,920.94	6,480,670.92	-	-	54,920.94	6,480,670.92	100.00%
22	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	54920.94	493.500	27,103,483.89	54,920.94	27,103,483.89	-	-	54,920.94	27,103,483.89	100.00%
23	Камень для слоя замены	м3	55470.15	1,944.000	107,833,971.60	55,470.15	107,833,971.60	-	-	55,470.15	107,833,971.60	100.00%
2-3-2	**Замена грунта на участке ПК311+72,63-ПК327+76,03 (а/д Алматы-Караганда)**				-		-		-	-	-	
24	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	32215.62	119.000	3,833,658.75	32,215.62	3,833,658.75	-	-	32,215.62	3,833,658.75	100.00%
25	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	32215.24	475.500	15,318,346.51	32,215.24	15,318,346.51	-	-	32,215.24	15,318,346.51	100.00%
26	Камень для слоя замены	м3	14652.45	1,944.000	28,484,362.80	14,652.45	28,484,362.80	-	-	14,652.45	28,484,362.80	100.00%
27	Устройство водоотводных кюветов на участке ПК288+40 - ПК302+00	м3	25210.95	484.800	12,222,268.56	25,210.95	12,222,268.56	-	-	25,210.95	12,222,268.56	100.00%
28	Укрепление откосов насыпи обратной надвижкой плодородного слоя почвы и посевом трав	м2	346107.36	218.500	75,624,458.16	346,107.36	75,624,458.16	-	-	346,107.36	75,624,458.16	100.00%
29	Уплотнение и планировка кюветов	м3	20600.00	133.000	2,739,800.00	20,600.00	2,739,800.00	-	-	20,600.00	2,739,800.00	100.00%
30	Укрепление кюветов обратной надвижкой плодородного слоя почвы и посевом трав	м2	18876.03	219.000	4,133,850.57	18,876.03	4,133,850.57	-	-	18,876.03	4,133,850.57	100.00%
31	Уплотнение и планировка выемки	м3	24127.00	133.700	3,225,779.90	24,127.00	3,225,779.90	-	-	24,127.00	3,225,779.90	100.00%
32	Укрепление дна и откосов выемки обратной надвижкой плодородного слоя почвы и посевом трав	м2	80423.38	218.500	17,572,508.53	80,423.38	17,572,508.53	-	-	80,423.38	17,572,508.53	100.00%
33	Устройство слоя из грунта на участках 2 типа местности	м3	102957.96	708.000	72,894,235.68	102,957.96	72,894,235.68	-	-	102,957.96	72,894,235.68	100.00%
2-4	**Устройство участков стыковки с существующей дороги для осуществления съезда (конец трассы ПК327+76,03)**				-		-		-	-	-	
34	Снятие ПРС с перемещением грунта до 20 м	м3	171.00	62.000	10,602.00	171.00	10,602.00	-	-	171.00	10,602.00	100.00%
35	Отсыпка насыпи из сосредоточенных резервов	м3	4440.00	309.360	1,373,558.40	4,440.00	1,373,558.40	-	-	4,440.00	1,373,558.40	100.00%
36	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	4187.00	142.540	596,814.98	4,187.00	596,814.98	-	-	4,187.00	596,814.98	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагандa-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+36. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Бірлік Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
37	Планировка откосов земполотна механизированным способом	м2	1182.22	36.000	42,559.92	1,182.22	42,559.92	-	-	1,182.22	42,559.92	100.00%
38	Устройство подстилающего слоя основания из щебня фр. 0-120, толщиной 18 см	м3	121.30	3,070.600	372,463.78	121.30	372,463.78	-	-	121.30	372,463.78	100.00%
39	Устройство покрытия толщиной 8 см из черного щебня	м2	427.82	1,484.000	634,884.88	427.82	634,884.88	-	-	427.82	634,884.88	100.00%
40	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей а/б крупнозернистой смеси, толщиной 7 см	м2	427.82	1,797.500	769,006.45	427.82	769,006.45	-	-	427.82	769,006.45	100.00%
41	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной а/б мелкозернистой смеси, толщиной 4 см	м2	427.82	1,673.500	715,956.77	427.82	715,956.77	-	-	427.82	715,956.77	100.00%
42	Устройство присыпных обочин из щебня фр. 0-120	м3	26.00	3,231.240	84,012.24	26.00	84,012.24	-	-	26.00	84,012.24	100.00%
43	Укрепление обочин щебеночной смесью (фр 0-40), толщиной 8 см	м2	214.83	416.000	89,369.28	214.83	89,369.28	-	-	214.83	89,369.28	100.00%
44	Разборка участков стыковки, с последующей планировкой	м3	4281.19	395.000	1,691,070.05	4,281.19	1,691,070.05	-	-	4,281.19	1,691,070.05	100.00%
2-5	**Переустройство русла притока р. Сокыр**											
2-5-1	**Устройство защитной дамбы на ПК297+82**				-		-		-	-	-	
45	Снятие ПСП	м3	7551.80	62.000	468,211.60	7,551.80	468,211.60	-	-	7,551.80	468,211.60	100.00%
46	Отсыпка насыпей защитной дамбы из грунтового резерва с уплотнением и последующей планировкой верха защитной дамбы	м3	13751.00	363.070	4,992,575.57	13,751.00	4,992,575.57	-	-	13,751.00	4,992,575.57	100.00%
47	Укрепление верха и откосов защитной дамбы 1 (обратная надвижка плородного слоя почвы)	м3	1073.00	1,187.050	1,273,704.65	1,073.00	1,273,704.65	-	-	1,073.00	1,273,704.65	100.00%
2-5-2	**Устройство водоотводной канавы 2 от трубы на ПК306+66**				-		-		-	-	-	
48	Снятие ПСП	м3	3916.44	62.000	242,819.28	3,916.44	242,819.28	-	-	3,916.44	242,819.28	100.00%
49	Устройство водоотводной канавы из грунта с уплотнением и последующей планировкой дна водоотводной канавы	м3	4642.00	509.700	2,366,027.40	4,642.00	2,366,027.40	-	-	4,642.00	2,366,027.40	100.00%
50	Укрепление дна и откосов канавы (обратная надвижка плодородного слоя почвы)	м3	2120.65	1,187.000	2,517,211.55	2,120.65	2,517,211.55	-	-	2,120.65	2,517,211.55	100.00%
2-5-3	**Устройство защитной дамбы 2 в районе транспортной развязки на ПК311+72**				-		-		-	-	-	
51	Снятие ПСП	м3	2493.53	62.000	154,598.86	2,493.53	154,598.86	-	-	2,493.53	154,598.86	100.00%
52	Отсыпка насыпей защитной дамбы из грунтового резерва с уплотнением и последующей планировкой верха защитной дамбы	м3	11366.00	102.450	1,164,446.70	11,366.00	1,164,446.70	-	-	11,366.00	1,164,446.70	100.00%
53	Укрепление верха и левого откоса защитной дамбы (обратная надвижка плодородного слоя почвы)	м3	600.00	1,186.100	711,660.00	600.00	711,660.00	-	-	600.00	711,660.00	100.00%
54	Нарезка водоотводного кювета, с планировкой и уплотнением дна кювета	м3	970.20	393.900	382,161.78	970.20	382,161.78	-	-	970.20	382,161.78	100.00%
55	Укрепление откосов защитной дамбы и дна кювета щебнем фр. 0-120	м3	2754.00	2,930.770	8,071,340.58	2,754.00	8,071,340.58	-	-	2,754.00	8,071,340.58	100.00%
56	Защита откосов насыпи основной дороги от размыва каменной бермой из щебня фр. 0-120	м3	6857.00	236.670	1,622,846.19	6,857.00	1,622,846.19	-	-	6,857.00	1,622,846.19	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК163+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
57	щебень фр. 0-120	м3	8639.82	2,193.000	18,947,125.26	8,639.82	18,947,125.26	-	-	8,639.82	18,947,125.26	100.00%
58	Засыпка существующего ответвления от русла и размывов р. Сокур, попадающих под строительство дороги	м3	46513.00	266.000	12,372,458.00	46,513.00	12,372,458.00	-	-	46,513.00	12,372,458.00	100.00%
59	Присыпные бермы под устройство опор освещения по основной дороге и на рампах развязок	м3	35625.00	702.500	25,026,562.50	35,625.00	25,026,562.50	-	-	35,625.00	25,026,562.50	100.00%
2-5-4	**Подъезные дороги к скотопрогонам ПК165+87, ПК203+80, ПК237+00, ПК267+00, ПК300+87,25, ПК323+60**				-		-		-	-	-	
60	Снятие ПСП	м3	55313.98	33.500	1,853,018.33	55,313.98	1,853,018.33	-	-	55,313.98	1,853,018.33	100.00%
61	Разработка грунта 2 группы бульдозерами при перемещении до 10 м в насыпь	м3	78397.90	185.500	14,542,810.45	78,397.90	14,542,810.45	-	-	78,397.90	14,542,810.45	100.00%
62	Устройство щебеночных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной 18 см, шириной 8 м из щебня фр. 0-120	км	6942.26	4,035.000	28,012,019.10	6,942.26	28,012,019.10	-	-	6,942.26	28,012,019.10	100.00%
63	Очистка от кустарника (густой)	га	0.62	40,550.000	24,978.80	0.62	24,978.80	-	-	0.62	24,978.80	100.00%
64	Очистка от деревьев	шт	10	1,403.200	14,032.00	10.00	14,032.00	-	-	10.00	14,032.00	100.00%
65	Защита кабеля, попадающего под подходы к скотопрогонам ж/б плитами ПДЗО 15 (плиты)	шт	6	147,778.700	886,672.20	6.00	886,672.20	-	-	6.00	886,672.20	100.00%
66	Устройство технологической объездной дороги	м3	34740.00	270.600	9,400,644.00	34,740.00	9,400,644.00	-	-	34,740.00	9,400,644.00	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**1,360,138,004.43**		**1,360,138,004.43**		-		**1,360,138,004.43**	**100.00%**

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Роор Е.В.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Директор:
Айдос С. Ө.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кудалыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-22

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
3-1	Основная дорога		-	-	-							
3-1-1	Тип I		-	-	-							
1	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, h=28 см	м3	94067.00	395.60	-							
2	ПГС	м3	114761.70	1018.10	-							
1 нов.	Устройство подстилающего слоя основания из щебня фр.0-120мм, h=0,28м	м3	94067.00	395.60	37,212,905.20	94,067.00	37,212,905.20	-	-	94,067.00	37,212,905.20	100.00%
1 нов.	Щебень фр. 0-120	м3	114761.70	1018.10	116,838,886.77	114,761.70	116,838,886.77	-	-	114,761.70	116,838,886.77	100.00%
3	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм, Н=20 см	м2	297200.00	436.30	129,668,360.00	297,200.00	129,668,360.00	-	-	297,200.00	129,668,360.00	100.00%
4	Щебень фр.40-80	м3	25113.40	2593.00	65,119,046.20	25,113.40	65,119,046.20	-	-	25,113.40	65,119,046.20	100.00%
5	Щебень фр.20-40	м3	29720.00	3128.70	92,984,964.00	29,720.00	92,984,964.00	-	-	29,720.00	92,984,964.00	100.00%
6	Щебень фр.5-20	м3	13469.10	4130.70	55,636,811.37	13,469.10	55,636,811.37	-	-	13,469.10	55,636,811.37	100.00%
7	Отсев 0-5	м3	16982.00	1189.50	20,200,089.00	16,982.00	20,200,089.00	-	-	16,982.00	20,200,089.00	100.00%
8	Устройство верхнего слоя основания h=17 см из горячего черного щебня	м2	268638.00	2824.50	758,768,031.00	268,638.00	758,768,031.00	-	-	268,638.00	758,768,031.00	100.00%
9	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 10 см	м2	248084.00	2879.00	714,233,836.00	248,084.00	714,233,836.00	-	-	248,084.00	714,233,836.00	100.00%
10	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	248084.00	2250.51	558,315,639.00	248,084.00	558,315,639.00	-	-	248,084.00	558,315,639.00	100.00%
-1-2	Тип II				-		-			-	-	
12	Устройство подстилающего слоя основания из щебня фр.0-120мм, h=0,33м	м3	25415.00	395.60	10,054,174.00	25,415.00	10,054,174.00	-	-	25,415.00	10,054,174.00	100.00%
13	Щебень фр. 0-120	м3	31006.30	2192.60	67,984,413.38	31,006.30	67,984,413.38	-	-	31,006.30	67,984,413.38	100.00%
14	Устройство двухслойного основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм, Н=0,15м (15см+15см)	м3	16745.40	2283.30	38,234,771.82	16,745.40	38,234,771.82	-	-	16,745.40	38,234,771.82	100.00%
15	Щебень фр 40-80	м3	7074.90	2593.00	18,345,215.70	7,074.90	18,345,215.70	-	-	7,074.90	18,345,215.70	100.00%
16	Щебень фр.20-40	м3	8372.70	3128.70	26,195,666.49	8,372.70	26,195,666.49	-	-	8,372.70	26,195,666.49	100.00%
17	Щебень фр.5-20	м3	3794.50	4130.70	15,673,941.15	3,794.50	15,673,941.15	-	-	3,794.50	15,673,941.15	100.00%
18	Отсев 0-5	м3	4784.20	1189.50	5,690,805.90	4,784.20	5,690,805.90	-	-	4,784.20	5,690,805.90	100.00%
19	Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня	м2	49769.00	2824.50	140,572,540.50	49,769.00	140,572,540.50	-	-	49,769.00	140,572,540.50	100.00%
20	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 10 см	м2	45967.00	2879.00	132,338,993.00	45,967.00	132,338,993.00	-	-	45,967.00	132,338,993.00	100.00%
21	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	45967.00	2250.51	103,449,212.76	45,967.00	103,449,212.76	-	-	45,967.00	103,449,212.76	100.00%
-1-3	Тип III - новая дорожная одежда				-		-			-	-	
23	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм, Н=30 см	м3	33309.00	1706.90	56,855,132.10	33,309.00	56,855,132.10	-	-	33,309.00	56,855,132.10	100.00%
24	Щебень фр.40-80	м3	14073.00	2593.00	36,491,289.00	14,073.00	36,491,289.00	-	-	14,073.00	36,491,289.00	100.00%
25	Щебень фр.20-40	м3	16654.50	3128.70	52,106,934.15	16,654.50	52,106,934.15	-	-	16,654.50	52,106,934.15	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дорогя ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Милас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сервисы"

Договор: № 21-05-2045 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
26	Щебень фр.5-20	м3	7547.80	4130.70	31,177,697.46	7,547.80	31,177,697.46	-	-	7,547.80	31,177,697.46	100.00%
27	Отсев 0-5	м3	9516.40	1189.50	11,319,757.80	9,516.40	11,319,757.80	-	-	9,516.40	11,319,757.80	100.00%
28	Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня	м2	70904.00	2790.40	197,850,521.60	70,904.00	197,850,521.60	-	-	70,904.00	197,850,521.60	100.00%
29	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 10 см	м2	65547.00	2879.00	188,709,813.00	65,547.00	188,709,813.00	-	-	65,547.00	188,709,813.00	100.00%
30	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	65547.00	2250.51	147,514,212.42	65,547.00	147,514,212.42	-	-	65,547.00	147,514,212.42	100.00%
3-1-4	**Разделительная полоса**				-		-		-	-	-	
32	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси	м3	16771.50	395.60	-		-		-	-	-	
33	ПГС	м3	20461.20	1018.10	-		-		-	-	-	
32.1 нов.	Устройство подстилающего слоя основания из щебня фр.0-120мм, h=0,28м	м3	16771.50	395.60	6,634,805.40	16,771.50	6,634,805.40	-	-	16,771.50	6,634,805.40	100.00%
33.1 нов.	Щебень фр. 0-120	м3	20461.20	1018.10	20,831,547.72	20,461.20	20,831,547.72	-	-	20,461.20	20,831,547.72	100.00%
34	Устройство слоя основания из фр.щебня фр.10-20мм толщиной, h=0,10м	м2	60854.94	168.50	10,254,057.39	60,854.94	10,254,057.39	-	-	60,854.94	10,254,057.39	100.00%
35	щебень фр. 10-20	м3	8276.30	3880.20	32,113,699.26	8,276.30	32,113,699.26	-	-	8,276.30	32,113,699.26	100.00%
36	Устройство слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки II, h=0,05м	м2	60854.94	1680.50	102,266,726.67	60,854.94	102,266,726.67	-	-	60,854.94	102,266,726.67	100.00%
3-1-5	**Обочина**				-		-		-	-	-	
37	Устройство присыпных обочин из грунта	м3	88159.00	490.60	43,250,805.40	88,159.00	43,250,805.40	-	-	88,159.00	43,250,805.40	100.00%
38	Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6 до 40мм непрерывной гранулометрии , h=0,15м	м2	106862.99	305.00	32,593,211.95	106,862.99	32,593,211.95	-	-	106,862.99	32,593,211.95	100.00%
39	Щебень фр.20-40	м3	12714.50	3128.70	39,779,856.15	12,714.50	39,779,856.15	-	-	12,714.50	39,779,856.15	100.00%
40	Щебень фр.10-20	м3	8556.50	3880.20	33,200,931.30	8,556.50	33,200,931.30	-	-	8,556.50	33,200,931.30	100.00%
41	Отсев 0-5	м3	2311.50	1189.50	2,749,529.25	2,311.50	2,749,529.25	-	-	2,311.50	2,749,529.25	100.00%
3-2	**Трасса "Алматы-Караганда"**				-		-		-	-	-	
3-2-1	**Тип II - новая дорожная одежда**				-		-		-	-	-	
42	Устройство подстилающего слоя основания из щебня фр.0-120мм, h=0,33м	м3	17620.00	395.60	6,970,472.00	17,620.00	6,970,472.00	-	-	17,620.00	6,970,472.00	100.00%
43	Щебень фр. 0-120	м3	21496.36	2192.60	47,132,918.37	21,496.36	47,132,918.37	-	-	21,496.36	47,132,918.37	100.00%
44	Устройство двухслойного основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм, Н=0,15м (15см+15см)	м3	10774.05	2154.10	23,208,381.11	10,774.05	23,208,381.11	-	-	10,774.05	23,208,381.11	100.00%
45	Щебень фр.40-80	м3	4552.00	2593.00	11,803,348.88	4,552.00	11,803,348.88	-	-	4,552.00	11,803,348.88	100.00%
46	Щебень фр.20-40	м3	5387.03	3128.70	16,854,385.12	5,387.03	16,854,385.12	-	-	5,387.03	16,854,385.12	100.00%
47	Щебень фр.5-20	м3	2441.34	4130.70	10,084,435.12	2,441.34	10,084,435.12	-	-	2,441.34	10,084,435.12	100.00%
48	Отсев 0-5	м3	3078.16	1189.50	3,661,467.06	3,078.16	3,661,467.06	-	-	3,078.16	3,661,467.06	100.00%
49	Устройство верхнего слоя основания h=0,17м из горячего черного щебня	м2	32001.00	2824.50	90,386,824.50	32,001.00	90,386,824.50	-	-	32,001.00	90,386,824.50	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г

№ п/п	Глава 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
50	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I тип смеси А, толщиной 10 см	м2	29542.00	2879.00	85,051,418.00	29,542.00	85,051,418.00	-	-	29,542.00	85,051,418.00	100.00%
51	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	29542.00	2250.51	66,484,582.55	29,542.00	66,484,582.55	-	-	29,542.00	66,484,582.55	100.00%
3-2-2	**Разделительная полоса**		-	-	-		-		-	-	-	
53	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси	м3	1103.05	395.60	-		-		-	-	-	
54	ПГС	м3	1345.80	1018.10	-		-		-	-	-	
53.1 нов.	Устройство подстилающего слоя основания из щебня фр.0-120мм, h=0,28м	м3	1103.05	395.60	436,366.58	1,103.05	436,366.58	-	-	1,103.05	436,366.58	100.00%
54.1 нов.	Щебень фр. 0-120	м3	1345.80	1018.10	1,370,158.98	1,345.80	1,370,158.98	-	-	1,345.80	1,370,158.98	100.00%
55	Устройство слоя основания из фр.щебня фр.10-20мм толщиной, h=0,10м	м2	4786.82	308.00	1,474,340.56	4,786.82	1,474,340.56	-	-	4,786.82	1,474,340.56	100.00%
56	щебень фр. 10-20	м3	478.70	3880.20	1,857,451.74	478.70	1,857,451.74	-	-	478.70	1,857,451.74	100.00%
57	Устройство слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки II, h=0,05м	м2	4786.82	1681.00	8,046,644.42	4,786.82	8,046,644.42	-	-	4,786.82	8,046,644.42	100.00%
3-2-3	**Обочина**				-		-		-	-	-	
58	Устройство присыпных обочин из грунта	м3	5414.00	507.00	2,744,898.00	5,414.00	2,744,898.00	-	-	5,414.00	2,744,898.00	100.00%
59	Укрепление обочин щебенечно-оптимальной смесью С-6 до 40мм непрерывной гранулометрии , h=0,15м	м2	8335.29	286.00	2,383,892.94	8,335.29	2,383,892.94	-	-	8,335.29	2,383,892.94	100.00%
60	Щебень фр.20-40	м3	992.00	3128.70	3,103,670.40	992.00	3,103,670.40	-	-	992.00	3,103,670.40	100.00%
61	Щебень фр.10-20	м3	667.40	3880.20	2,589,645.48	667.40	2,589,645.48	-	-	667.40	2,589,645.48	100.00%
62	Отсев 0-5	м3	180.30	1189.50	214,466.85	180.30	214,466.85	-	-	180.30	214,466.85	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				4,539,078,599.91		4,539,078,599.91		-		4,539,078,599.91	100.00%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Роор Е.В.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Директор:
Айдос С.Ө.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СТ1 "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
4-1	**Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,5 м (ПК207+59)**	**шт**	**1.00**									
4-1-1	**Земляные работы**											
1	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	416.00	283.30	117,852.80	416.00	117,852.80	-	-	416.00	117,852.80	100.00%
1.1.нов.	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	1874.79	118.00	221,225.46	1,874.79	221,225.46	-	-	1,874.79	221,225.46	100.00%
1.2.нов.	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	1874.79	493.50	925,209.88	1,874.79	925,209.88	-	-	1,874.79	925,209.88	100.00%
1.3.нов.	Камень для слоя замены	м3	1893.54	1,944.00	3,681,041.76	1,893.54	3,681,041.76	-	-	1,893.54	3,681,041.76	100.00%
4-1-2	**Тело трубы**				-		-		-	-	-	
2	Устройство подготовки из песчаной-гравийной смеси под тело и оголовки трубы	м3	186.00	2,732.30	508,207.80	186.00	508,207.80	-	-	186.00	508,207.80	100.00%
3	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	76.02	11,400.00	866,628.00	76.02	866,628.00	-	-	76.02	866,628.00	100.00%
4	Лекальный блок №8	шт	57.00	73,463.80	4,187,436.60	57.00	4,187,436.60	-	-	57.00	4,187,436.60	100.00%
5	Лекальный блок №9	шт	6.00	54,943.40	329,660.40	6.00	329,660.40	-	-	6.00	329,660.40	100.00%
6	Лекальный блок №26	шт	6.00	55,569.30	333,415.80	6.00	333,415.80	-	-	6.00	333,415.80	100.00%
7	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной лекальных блоков	м2	635.64	1,207.00	767,217.48	635.64	767,217.48	-	-	635.64	767,217.48	100.00%
8	Укладка звеньев трехочковых круглых железобетонных труб	м3	109.50	49,317.60	5,400,277.20	109.50	5,400,277.20	-	-	109.50	5,400,277.20	100.00%
9	Круглые звенья ЗК 9.200 (блок №17Н)	шт	60.00	129,049.20	7,742,952.00	60.00	7,742,952.00	-	-	60.00	7,742,952.00	100.00%
10	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	3.00	69,867.60	209,602.80	3.00	209,602.80	-	-	3.00	209,602.80	100.00%
11	Звенья оголовков блок №29 (ЗК16.132)	шт	6.00	88,390.70	530,344.20	6.00	530,344.20	-	-	6.00	530,344.20	100.00%
12	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	20.46	25,500.50	521,740.23	20.46	521,740.23	-	-	20.46	521,740.23	100.00%
13	Стенка откосная СТ-7 (блок №41) (пл)	шт	4.00	126,877.50	507,510.00	4.00	507,510.00	-	-	4.00	507,510.00	100.00%
14	Стенка портальная СТ-13 (блок №37)	шт	6.00	134,377.40	806,264.40	6.00	806,264.40	-	-	6.00	806,264.40	100.00%
15	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	8.16	20,274.00	165,435.84	8.16	165,435.84	-	-	8.16	165,435.84	100.00%
16	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	414.12	1,207.00	499,842.84	414.12	499,842.84	-	-	414.12	499,842.84	100.00%
17	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	107.18	3,444.50	369,181.51	107.18	369,181.51	-	-	107.18	369,181.51	100.00%
18	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	119.00	342.30	40,733.70	119.00	40,733.70	-	-	119.00	40,733.70	100.00%
4-1-3	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	
19	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м2	34.40	9,262.00	318,612.80	34.40	318,612.80		-	34.40	318,612.80	100.00%
4-1-4	**Устройство площадок над входным и выходным порталом**				-	-	-		-	-	-	
20	Отсыпка насыпи из карьеров с послойным уплотнением	м3	439.64	320.00	140,684.80	439.64	140,684.80		-	439.64	140,684.80	100.00%
21	Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20, толщ 8 см на подготовке из ПГС	м2	68.67	3,361.00	230,799.87	68.67	230,799.87		-	68.67	230,799.87	100.00%
22	Асфальтовые плитки	м3	0.69	34,942.00	24,109.98	0.69	24,109.98		-	0.69	24,109.98	100.00%
23	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными на подготовке из ПГС(10 см)	м2	31.30	8,785.70	274,992.41	31.30	274,992.41		-	31.30	274,992.41	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
24	Установка блоков упоров	м	7.00	4,024.00	28,168.00	7.00	28,168.00		-	7.00	28,168.00	100.00%
25	Блок У-1	шт	2.00	19,747.90	39,495.80	2.00	39,495.80		-	2.00	39,495.80	100.00%
26	Блок У-2	шт	2.00	26,087.70	52,175.40	2.00	52,175.40		-	2.00	52,175.40	100.00%
27	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 на подготовке из ПГС (12 см)	м2	55.80	4,469.30	249,386.94	55.80	249,386.94		-	55.80	249,386.94	100.00%
28	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 на подготовке из ПГС (10 см)	м2	10.00	3,533.68	35,336.80	10.00	35,336.80		-	10.00	35,336.80	100.00%
29	Разработка грунта (под рисберму)	м3	78.00	513.60	40,060.80	78.00	40,060.80		-	78.00	40,060.80	100.00%
30	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см) на подготовке из ПГС	м2	63.57	4,589.00	291,722.73	63.57	291,722.73		-	63.57	291,722.73	100.00%
31	Устройство асфальтовых планок	м3	0.83	34,580.00	28,563.08	0.83	28,563.08		-	0.83	28,563.08	100.00%
32	Устройство каменной рисбермы	м3	10.33	4,861.00	50,214.13	10.33	50,214.13		-	10.33	50,214.13	100.00%
4-2	**Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5 м (ПК185+65, ПК204+77)**	**шт**	**1.00**		-		-		-	-	-	
4-2-1	**Земляные работы**				-		-		-	-	-	
33	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	633.00	571.86	361,987.38	633.00	361,987.38	-	-	633.00	361,987.38	100.00%
33.1.нов.	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	2428.81	118.00	286,599.80	2,428.81	286,599.80	-	-	2,428.81	286,599.80	100.00%
33.2.нов.	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	2428.81	493.50	1,198,618.65	2,428.81	1,198,618.65	-	-	2,428.81	1,198,618.65	100.00%
33.3.нов.	Камень для слоя замены	м3	2453.10	1,944.00	4,768,826.40	2,453.10	4,768,826.40	-	-	2,453.10	4,768,826.40	100.00%
4-2-2	**Тело трубы**				-		-		-	-	-	
34	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	267.77	2,732.00	731,547.64	267.77	731,547.64	-	-	267.77	731,547.64	100.00%
35	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	108.14	11,400.00	1,232,796.00	108.14	1,232,796.00	-	-	108.14	1,232,796.00	100.00%
36	Лекальный блок №8	шт	82.00	73,463.80	6,024,031.60	82.00	6,024,031.60	-	-	82.00	6,024,031.60	100.00%
37	Лекальный блок №9	шт	8.00	54,943.40	439,547.20	8.00	439,547.20	-	-	8.00	439,547.20	100.00%
38	Лекальный блок №36	шт	8.00	55,569.30	444,554.40	8.00	444,554.40	-	-	8.00	444,554.40	100.00%
39	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной лекальных блоков	м2	905.12	1,207.00	1,092,479.84	905.12	1,092,479.84	-	-	905.12	1,092,479.84	100.00%
40	Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб	м3	156.08	41,705.00	6,509,316.40	156.08	6,509,316.40	-	-	156.08	6,509,316.40	100.00%
41	Круглые звенья ЗК 9.200 (блок №17И)	шт	86.00	129,049.20	11,098,231.20	86.00	11,098,231.20	-	-	86.00	11,098,231.20	100.00%
42	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	4.00	69,867.60	279,470.40	4.00	279,470.40	-	-	4.00	279,470.40	100.00%
43	Звенья оголовков блок №29 (ЗК16.132)	шт	8.00	88,390.70	707,125.60	8.00	707,125.60	-	-	8.00	707,125.60	100.00%
44	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	33.04	22,865.50	755,476.12	33.04	755,476.12	-	-	33.04	755,476.12	100.00%
45	Стенка откосная СТ-7 (блок №41) (пл)	шт	8.00	126,877.50	1,015,020.00	8.00	1,015,020.00	-	-	8.00	1,015,020.00	100.00%
46	Стенка портальная СТ-13 (блок №37)	шт	8.00	134,377.40	1,075,019.20	8.00	1,075,019.20	-	-	8.00	1,075,019.20	100.00%
47	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	11.42	20,275.00	231,621.60	11.42	231,621.60	-	-	11.42	231,621.60	100.00%
48	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	689.64	1,207.00	832,395.48	689.64	832,395.48	-	-	689.64	832,395.48	100.00%
49	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	181.08	3,444.50	623,730.06	181.08	623,730.06	-	-	181.08	623,730.06	100.00%
50	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	213.00	683.80	145,649.40	213.00	145,649.40	-	-	213.00	145,649.40	100.00%
4-2-3	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дорог ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р. Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кұрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/43 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
51	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см на подготовк из ПГС	м2	56.80	8,576.50	487,145.20	56.80	487,145.20		-	56.80	487,145.20	100.00%
4-2-4	**Укрепление откосов на входе и выходе**				-	-	-		-	-	-	
52	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см) на подготовке из ГПС	м2	55.40	8,782.40	486,544.96	55.40	486,544.96		-	55.40	486,544.96	100.00%
53	Установка блоков упоров	м	14.00	4,024.00	56,336.00	14.00	56,336.00		-	14.00	56,336.00	100.00%
54	Блок У-1	шт	4.00	19,747.90	78,991.60	4.00	78,991.60		-	4.00	78,991.60	100.00%
55	Блок У-2	шт	4.00	26,087.70	104,350.80	4.00	104,350.80		-	4.00	104,350.80	100.00%
56	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см) на подготовке из ПГС	м2	50.90	4,469.30	227,487.37	50.90	227,487.37		-	50.90	227,487.37	100.00%
57	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 (10 см) на подготовке из ПГС	м2	18.00	3,533.68	63,606.24	18.00	63,606.24		-	18.00	63,606.24	100.00%
58	Разработка грунта (под рисберму)	м3	56.00	744.10	41,669.60	56.00	41,669.60		-	56.00	41,669.60	100.00%
59	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см) на подготовке из ПГС	м2	80.60	4,589.00	369,873.40	80.60	369,873.40		-	80.60	369,873.40	100.00%
60	Устройство асфальтовых планок	м3	1.60	34,580.00	55,189.68	1.60	55,189.68		-	1.60	55,189.68	100.00%
61	Устройство каменной рисбермы	м3	12.50	5,086.40	63,580.00	12.50	63,580.00		-	12.50	63,580.00	100.00%
4-3	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м**	**шт**	**20.00**		-		-		-	-	-	
4-3-1	**Земляные работы**				-		-		-	-	-	
62	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	4327.00	582.25	2,519,395.75	4,327.00	2,519,395.75	-	-	4,327.00	2,519,395.75	100.00%
63	Рыхление скальных грунтов шпуротовыми зарядами	м3	239.19	622.00	148,776.18	239.19	148,776.18	-	-	239.19	148,776.18	100.00%
63.1.нов.	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	6149.91	118.00	725,689.01	6,149.91	725,689.01	-	-	6,149.91	725,689.01	100.00%
63.2.нов.	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	6149.91	493.50	3,034,979.04	6,149.91	3,034,979.04	-	-	6,149.91	3,034,979.04	100.00%
63.3.нов.	Камень для слоя замены	м3	6211.41	1,944.00	12,074,973.26	6,211.41	12,074,973.26	-	-	6,211.41	12,074,973.26	100.00%
4-3-2	**Тело трубы**				-		-		-	-	-	
64	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	1688.17	2,732.30	4,612,586.89	1,688.17	4,612,586.89	-	-	1,688.17	4,612,586.89	100.00%
65	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	420.87	11,400.00	4,797,918.00	420.87	4,797,918.00	-	-	420.87	4,797,918.00	100.00%
66	Лекальный блок №8	шт	357.00	73,463.80	26,226,576.60	357.00	26,226,576.60	-	-	357.00	26,226,576.60	100.00%
67	Лекальный блок №9	шт	12.00	54,943.40	659,320.80	12.00	659,320.80	-	-	12.00	659,320.80	100.00%
68	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной лекальных блоков	м2	3526.20	1,207.00	4,256,123.40	3,526.20	4,256,123.40	-	-	3,526.20	4,256,123.40	100.00%
69	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	613.20	18,873.50	11,573,230.20	613.20	11,573,230.20	-	-	613.20	11,573,230.20	100.00%
70	Круглые звенья ЗК 9.200 (блок №17Н)	шт	362.00	129,049.20	46,715,810.40	362.00	46,715,810.40	-	-	362.00	46,715,810.40	100.00%
71	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	6.00	69,867.60	419,205.60	6.00	419,205.60	-	-	6.00	419,205.60	100.00%
72	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	196.40	17,512.80	3,439,513.92	196.40	3,439,513.92	-	-	196.40	3,439,513.92	100.00%
73	Стенка откосная СТ-6 (блок №40) (на)	шт	80.00	98,094.70	7,847,576.00	80.00	7,847,576.00	-	-	80.00	7,847,576.00	100.00%
74	Стенка портальная СТ-12 (блок №36)	шт	40.00	114,834.50	4,593,380.00	40.00	4,593,380.00	-	-	40.00	4,593,380.00	100.00%
75	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	44.88	20,274.00	909,897.12	44.88	909,897.12	-	-	44.88	909,897.12	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Миллс Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
76	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	3041.67	1,552.00	4,720,671.84	3,041.67	4,720,671.84	-	-	3,041.67	4,720,671.84	100.00%
77	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	1038.63	3,444.50	3,577,561.04	1,038.63	3,577,561.04	-	-	1,038.63	3,577,561.04	100.00%
78	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	2026.00	464.80	941,684.80	2,026.00	941,684.80	-	-	2,026.00	941,684.80	100.00%
43-3	**Укрепление русла на входе**		0.00		-		-		-	-	-	
79	Разработка грунта	м3	192.70	2,767.80	533,355.06	192.70	533,355.06		-	192.70	533,355.06	100.00%
80	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см на подготовке из ПГС	м2	343.90	8,568.70	2,946,775.93	343.90	2,946,775.93		-	343.90	2,946,775.93	100.00%
43-4	**Укрепление откосов на входе и выходе**		0.00		-	-	-		-	-	-	
81	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см)	м2	412.60	8,879.50	3,663,681.70	412.60	3,663,681.70		-	412.60	3,663,681.70	100.00%
43-5	**Устройство площадок над входным и выходным порталом**		0.00		-	-	-		-	-	-	
82	Отсыпка насыпи из карьеров с послойным уплотнением	м3	1310.87	362.00	474,534.94	1,310.87	474,534.94		-	1,310.87	474,534.94	100.00%
83	Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20, толщ 8 см на подготовке из ПГС	м2	106.56	3,361.00	358,148.16	106.56	358,148.16		-	106.56	358,148.16	100.00%
84	Асфальтовые планки	м3	1.07	34,580.00	37,000.60	1.07	37,000.60		-	1.07	37,000.60	100.00%
85	Установка блоков упоров	м	140.00	4,024.00	563,360.00	140.00	563,360.00		-	140.00	563,360.00	100.00%
86	Блок У-1	шт	40.00	19,747.90	789,916.00	40.00	789,916.00		-	40.00	789,916.00	100.00%
87	Блок У-2	шт	40.00	26,087.70	1,043,508.00	40.00	1,043,508.00		-	40.00	1,043,508.00	100.00%
88	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	120.00	4,469.30	536,316.00	120.00	536,316.00		-	120.00	536,316.00	100.00%
89	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 (10 см) на подготовке из ПГС	м2	160.00	3,533.65	565,384.00	160.00	565,384.00		-	160.00	565,384.00	100.00%
90	Разработка грунта (под рисберму)	м3	411.00	1,053.20	432,865.20	411.00	432,865.20		-	411.00	432,865.20	100.00%
91	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	491.10	4,587.00	2,252,675.70	491.10	2,252,675.70		-	491.10	2,252,675.70	100.00%
92	Устройство асфальтовых планок	м3	9.70	34,761.00	337,181.70	9.70	337,181.70	-	-	9.70	337,181.70	100.00%
93	Устройство каменной рисбермы	м3	77.61	5,677.50	440,630.78	77.61	440,630.78		-	77.61	440,630.78	100.00%
93.1	УДЛИНЕНИЕ КРУГЛОЙ Ж/Б ТРУБЫ ДИАМ.1,5м ФУНДАМЕНТНОЙ НА ПК217+48	шт	1.00	1,310,337.08	1,310,337.08		-	1.00	1,310,337.08	1.00	1,310,337.08	100.00%
4-4	**Новая прямоугольная ж/б труба (4х2,5)*2 на ПК298+00; Новая прямоугольная ж/б труба (4х2,5) на ПК2+00 Уштобе-Курылыс**	**шт**	**2.00**		-		-		-	-	-	
94	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	1123.19	253.80	285,065.62	1,123.19	285,065.62	-	-	1,123.19	285,065.62	100.00%
94.1.пов.	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	2760.06	118.00	325,687.01	2,760.06	325,687.01	-	-	2,760.06	325,687.01	100.00%
94.2.пов.	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	2760.06	493.50	1,362,089.30	2,760.06	1,362,089.30	-	-	2,760.06	1,362,089.30	100.00%
94.3.пов.	Камень для слоя замены	м3	2787.66	1,944.00	5,419,211.04	2,787.66	5,419,211.04	-	-	2,787.66	5,419,211.04	100.00%
95	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	449.37	3,312.00	1,488,313.44	449.37	1,488,313.44	-	-	449.37	1,488,313.44	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокр на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СТ1 "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Едрылыс Сервисы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
96	Устройство монолитного фундамента под тело трубы и оголовки из бетона В20	м3	235.01	26,873.00	6,315,423.73	235.01	6,315,423.73	-	-	235.01	6,315,423.73	100.00%
97	Гидроизоляция обмазочная фундаметна битумной мастикой двухслойной	м2	417.60	1,207.00	504,043.20	417.60	504,043.20	-	-	417.60	504,043.20	100.00%
98	Укладка звеньев прямоугольных труб	м3	362.00	14,576.00	5,276,512.00	362.00	5,276,512.00	-	-	362.00	5,276,512.00	100.00%
99	Звенья прямоугольный ж/б ЗП19.100(блок №94)	шт	100.00	329,661.20	32,966,120.00	100.00	32,966,120.00	-	-	100.00	32,966,120.00	100.00%
100	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	53.52	14,420.00	771,758.40	53.52	771,758.40	-	-	53.52	771,758.40	100.00%
101	Стенки откосные ж/б СТ2 пл (блок №58)	шт	8.00	151,654.00	1,213,232.00	8.00	1,213,232.00	-	-	8.00	1,213,232.00	100.00%
102	Стенки откосные ж/б СТ3 пл (блок №59)	шт	8.00	67,159.00	537,272.00	8.00	537,272.00	-	-	8.00	537,272.00	100.00%
103	Звенья оголовков ж/б прямоугольные ЗП38 (блок №107)	шт	6.00	345,027.00	2,070,162.00	6.00	2,070,162.00	-	-	6.00	2,070,162.00	100.00%
104	Монолитный бетон лотка и растекателя В20	м3	48.45	22,363.00	1,083,487.35	48.45	1,083,487.35	-	-	48.45	1,083,487.35	100.00%
105	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	1051.99	1,207.00	1,269,750.72	1,051.99	1,269,750.72	-	-	1,051.99	1,269,750.72	100.00%
106	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	219.98	3,444.50	757,728.00	219.98	757,728.00	-	-	219.98	757,728.00	100.00%
107	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	177.00	385.30	68,198.10	177.00	68,198.10	-	-	177.00	68,198.10	100.00%
4-4-1	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	
108	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см на подготовке из ПГС	м2	90.20	10,468.30	944,240.66	90.20	944,240.66		-	90.20	944,240.66	100.00%
4-4-2	**Укрепление откосов на входе и выходе**				-	-	-		-	-	-	
109	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см) на подготовке из ГПС	м2	105.00	8,582.40	901,152.00	105.00	901,152.00		-	105.00	901,152.00	100.00%
4-4-3	**Устройство площадок над входным и выходным порталом**				-	-	-		-	-	-	
110	Отсыпка насыпи из карьеров с послойным уплотнением	м3	554.56	320.00	177,459.20	554.56	177,459.20		-	554.56	177,459.20	100.00%
111	Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20, толщ 8 см на подготовке из ПГС	м2	71.35	3,361.00	239,807.35	71.35	239,807.35		-	71.35	239,807.35	100.00%
112	Асфальтовые планки	м3	0.71	34,942.00	24,808.82	0.71	24,808.82		-	0.71	24,808.82	100.00%
113	Устройство блоков упоров	м	14.00	4,024.00	56,336.00	14.00	56,336.00		-	14.00	56,336.00	100.00%
114	Блок У-1	шт	4.00	19,747.90	78,991.60	4.00	78,991.60		-	4.00	78,991.60	100.00%
115	Блок У-2	шт	4.00	26,087.70	104,350.80	4.00	104,350.80		-	4.00	104,350.80	100.00%
116	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см) на подготовке из ПГС	м2	366.60	4,469.30	1,638,445.38	366.60	1,638,445.38		-	366.60	1,638,445.38	100.00%
117	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 (10 см) на подготовке из ПГС	м2	71.40	3,533.70	252,306.18	71.40	252,306.18		-	71.40	252,306.18	100.00%
118	Разработка грунта (под рисберму)	м3	300.89	744.00	223,862.16	300.89	223,862.16		-	300.89	223,862.16	100.00%
119	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см) на подготовке из ПГС	м2	239.28	4,589.00	1,098,055.92	239.28	1,098,055.92		-	239.28	1,098,055.92	100.00%
120	Устройство асфальтовых планок	м3	6.55	34,566.00	226,407.30	6.55	226,407.30		-	6.55	226,407.30	100.00%
121	Устройство каменной рисбермы	м3	120.06	4,365.00	524,061.90	120.06	524,061.90		-	120.06	524,061.90	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кірпіш Сервис"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
4-5	**Новая прямоугольная ж/б труба (4х2,5)х3 на ПК287+76**	**шт**	**1.00**		-		-		-	-	-	
122	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	1366.00	286.50	391,359.00	1,366.00	391,359.00	-	-	1,366.00	391,359.00	100.00%
122.1.нов.	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	3043.50	118.00	359,133.58	3,043.50	359,133.58	-	-	3,043.50	359,133.58	100.00%
122.2.нов.	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	3043.50	493.50	1,501,969.68	3,043.50	1,501,969.68	-	-	3,043.50	1,501,969.68	100.00%
122.3.нов.	Камень для слоя замены	м3	3073.94	1,944.00	5,975,739.36	3,073.94	5,975,739.36	-	-	3,073.94	5,975,739.36	100.00%
123	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	423.15	3,312.00	1,401,472.80	423.15	1,401,472.80	-	-	423.15	1,401,472.80	100.00%
124	Устройство монолитного фундамента под тело трубы и оголовки из бетона В20	м3	349.71	26,873.00	9,397,756.83	349.71	9,397,756.83	-	-	349.71	9,397,756.83	100.00%
125	Гидроизоляция обмазочная фундаметна битумной мастикой двухслойной	м2	874.28	1,207.00	1,055,255.96	874.28	1,055,255.96	-	-	874.28	1,055,255.96	100.00%
126	Укладка звеньев прямоугольных труб	м3	608.16	14,576.00	8,864,540.16	608.16	8,864,540.16	-	-	608.16	8,864,540.16	100.00%
127	Звенья прямоугольный ж/б ЗП19.100(блок №94)	шт	168.00	329,661.20	55,383,081.60	168.00	55,383,081.60	-	-	168.00	55,383,081.60	100.00%
128	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	38.64	14,419.00	557,150.16	38.64	557,150.16	-	-	38.64	557,150.16	100.00%
129	Стенки откосные ж/б СТ2 пл (блок №58)	шт	4.00	151,654.00	606,616.00	4.00	606,616.00	-	-	4.00	606,616.00	100.00%
130	Стенки откосные ж/б СТ3 пл (блок №59)	шт	4.00	67,159.00	268,636.00	4.00	268,636.00	-	-	4.00	268,636.00	100.00%
131	Звенья оголовков ж/б прямоугольные ЗП38 (блок №107)	шт	6.00	345,027.00	2,070,162.00	6.00	2,070,162.00	-	-	6.00	2,070,162.00	100.00%
132	Монолитный бетон лотка и растекателя В20	м3	87.20	22,363.00	1,950,053.60	87.20	1,950,053.60	-	-	87.20	1,950,053.60	100.00%
133	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	1453.45	1,207.00	1,754,314.15	1,453.45	1,754,314.15	-	-	1,453.45	1,754,314.15	100.00%
134	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	331.46	3,444.50	1,141,713.97	331.46	1,141,713.97	-	-	331.46	1,141,713.97	100.00%
135	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	303.00	396.30	120,078.90	303.00	120,078.90	-	-	303.00	120,078.90	100.00%
4-5-1	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	
136	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см на подготовке из ПГС	м2	79.05	10,469.00	827,574.45	79.05	827,574.45		-	79.05	827,574.45	100.00%
4-5-2	**Укрепление откосов на входе и выходе**				-	-	-		-	-	-	
137	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см) на подготовке из ГПС	м2	92.40	8,582.40	793,013.76	92.40	793,013.76		-	92.40	793,013.76	100.00%
4-5-3	**Устройство площадок над входным и выходным порталом**				-	-	-		-	-	-	
138	Отсыпка насыпи из карьеров с послойным уплотнением	м3	2121.94	355.00	753,288.70	2,121.94	753,288.70		-	2,121.94	753,288.70	100.00%
139	Укрепление площадок над входным и выходным порталом монолитным бетоном В20, толщ 8 см на подготовке из ПГС	м2	333.08	3,361.00	1,119,481.88	333.08	1,119,481.88		-	333.08	1,119,481.88	100.00%
140	Асфальтовые планки	м3	3.33	34,942.00	116,356.86	3.33	116,356.86		-	3.33	116,356.86	100.00%
141	Устройство блоков упоров	м	7.00	4,024.00	28,168.00	7.00	28,168.00		-	7.00	28,168.00	100.00%
142	Блок У-1	шт	2.00	19,747.90	39,495.80	2.00	39,495.80		-	2.00	39,495.80	100.00%
143	Блок У-2	шт	2.00	26,087.70	52,175.40	2.00	52,175.40		-	2.00	52,175.40	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г. Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+88, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
144	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см) на подготовке из ПГС	м2	434.10	4,469.50	1,940,209.95	434.10	1,940,209.95		-	434.10	1,940,209.95	100.00%
145	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 (10 см) на подготовке из ПГС	м2	42.00	3,533.70	148,415.40	42.00	148,415.40		-	42.00	148,415.40	100.00%
146	Разработка грунта (под рисберму)	м3	347.00	745.30	258,619.10	347.00	258,619.10		-	347.00	258,619.10	100.00%
147	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см) на подготовке из ПГС	м2	252.45	4,589.00	1,158,493.05	252.45	1,158,493.05		-	252.45	1,158,493.05	100.00%
148	Устройство асфальтовых планок	м3	3.47	34,580.00	119,992.60	3.47	119,992.60		-	3.47	119,992.60	100.00%
149	Устройство каменной рисбермы	м3	134.95	4,365.00	589,056.75	134.95	589,056.75		-	134.95	589,056.75	100.00%
4-6	**Железобетонная круглая труба 2х1,5 м (ПК279+20)**	**шт**	**1.00**		-		-		-	-	-	
4-6-1	**Земляные работы**				-		-		-	-	-	
150	Разработка грунта (под тело трубы и оголовки)	м3	278.00	396.30	110,171.40	278.00	110,171.40	-	-	278.00	110,171.40	100.00%
150.1.нн.	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	337.68	118.00	39,846.61	337.68	39,846.61	-	-	337.68	39,846.61	100.00%
150.2.нн.	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	337.68	493.50	166,646.64	337.68	166,646.64	-	-	337.68	166,646.64	100.00%
150.3.нн.	Камень для слоя замены	м3	341.06	1,944.00	663,020.64	341.06	663,020.64	-	-	341.06	663,020.64	100.00%
4-6-2	**Тело трубы**				-		-		-	-	-	
151	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовки трубы	м3	127.79	2,732.00	349,122.28	127.79	349,122.28	-	-	127.79	349,122.28	100.00%
152	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	36.82	11,412.00	420,189.84	36.82	420,189.84	-	-	36.82	420,189.84	100.00%
153	Лекальный блок №8	шт	26.00	73,463.80	1,910,058.80	26.00	1,910,058.80	-	-	26.00	1,910,058.80	100.00%
154	Лекальный блок №9	шт	4.00	54,943.40	219,773.60	4.00	219,773.60	-	-	4.00	219,773.60	100.00%
155	Лекальный блок №26	шт	4.00	55,569.30	222,277.20	4.00	222,277.20	-	-	4.00	222,277.20	100.00%
156	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной лекальных блоков	м2	308.56	1,207.00	372,431.92	308.56	372,431.92	-	-	308.56	372,431.92	100.00%
157	Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб	м3	52.84	41,597.00	2,197,985.48	52.84	2,197,985.48	-	-	52.84	2,197,985.48	100.00%
158	Круглые звенья ЗК 9.200 (блок №17Н)	шт	28.00	129,049.20	3,613,377.60	28.00	3,613,377.60	-	-	28.00	3,613,377.60	100.00%
159	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	2.00	69,867.60	139,735.20	2.00	139,735.20	-	-	2.00	139,735.20	100.00%
160	Звенья оголовков конические блок №29	шт	4.00	88,390.70	353,562.80	4.00	353,562.80	-	-	4.00	353,562.80	100.00%
161	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	16.52	22,866.00	377,746.32	16.52	377,746.32	-	-	16.52	377,746.32	100.00%
162	Стенка откосная СТ-7 (блок №41) (пл)	шт	4.00	126,877.50	507,510.00	4.00	507,510.00	-	-	4.00	507,510.00	100.00%
163	Стенка портальная СТ-13 (блок №37)	шт	4.00	134,377.40	537,509.60	4.00	537,509.60	-	-	4.00	537,509.60	100.00%
164	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	5.71	20,275.00	115,810.80	5.71	115,810.80	-	-	5.71	115,810.80	100.00%
165	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	258.04	1,207.00	311,454.28	258.04	311,454.28	-	-	258.04	311,454.28	100.00%
166	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	61.61	3,444.00	212,184.84	61.61	212,184.84	-	-	61.61	212,184.84	100.00%
167	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта	м3	167.00	247.15	41,274.05	167.00	41,274.05	-	-	167.00	41,274.05	100.00%
4-6-3	**Укрепление русла на входе**				-		-		-	-	-	
168	Разработка грунта	м3	18.00	1,258.00	22,644.00	18.00	22,644.00		-	18.00	22,644.00	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагандa-Балхаш-Алматы" в/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
169	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, толщиной 10 см на подготовке из ПГС	м2	28.40	8,576.40	243,569.76	28.40	243,569.76		-	28.40	243,569.76	100.00%
4-4-4	**Укрепление откосов на входе и выходе**				-	-	-		-	-	-	
170	Укрепление откосов входного и выходного оголовка бетонными плитами сборными (10 см) на подготовке из ПГС	м2	27.70	8,782.30	243,269.71	27.70	243,269.71		-	27.70	243,269.71	100.00%
171	Установка блоков упоров	м	7.00	4,024.00	28,168.00	7.00	28,168.00		-	7.00	28,168.00	100.00%
172	Блок У-1	шт	2.00	22,445.70	44,891.40	2.00	44,891.40		-	2.00	44,891.40	100.00%
173	Блок У-2	шт	2.00	26,087.80	52,175.60	2.00	52,175.60		-	2.00	52,175.60	100.00%
174	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20 (12 см) на подготовке из ПГС	м2	33.20	4,468.10	148,340.92	33.20	148,340.92		-	33.20	148,340.92	100.00%
175	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20 (10 см) на подготовке из ПГС	м2	9.00	3,532.60	31,793.40	9.00	31,793.40		-	9.00	31,793.40	100.00%
176	Разработка грунта (под рисберму)	м3	33.00	745.70	24,608.10	33.00	24,608.10		-	33.00	24,608.10	100.00%
177	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20 (12 см)	м2	43.40	4,587.50	199,097.50	43.40	199,097.50		-	43.40	199,097.50	100.00%
178	Устройство асфальтовых планок	м3	0.25	34,570.00	8,573.36	0.25	8,573.36		-	0.25	8,573.36	100.00%
179	Устройство каменной рисбермы	м3	7.86	4,918.50	38,659.41	7.86	38,659.41		-	7.86	38,659.41	100.00%
4-7	**Водоотвод с проезжей части**				-	-	-		-	-	-	
180	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	м3	105.91	44,203.00	4,681,539.73	105.91	4,681,539.73	-	-	105.91	4,681,539.73	100.00%
181	Блок Б-5	шт	992.00	10,764.20	10,678,086.40	200.00	2,152,840.00	494.40	5,321,820.48	694.40	7,474,660.48	70.00%
182	Блок Б-1-20-50	шт	810.00	3,954.97	3,203,525.70	810.00	3,203,525.70	-	-	810.00	3,203,525.70	100.00%
183	Бетон В20	м3	86.00	27,391.40	2,355,660.40	43.00	1,177,830.20	17.20	471,132.08	60.20	1,648,962.28	70.00%
184	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков вдоль кромки	м3	2595.67	12,764.00	33,131,131.88	2,595.67	33,131,131.88		-	2,595.67	33,131,131.88	100.00%
185	Блок Б-1-20-75	шт	18214.00	14,918.80	271,731,023.20	18,214.00	271,731,023.20		-	18,214.00	271,731,023.20	100.00%
186	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков вдоль откосов	м	2122.86	3,476.00	7,379,061.36	470.00	1,633,720.00	1,016.00	3,531,622.95	1,486.00	5,165,342.95	70.00%
187	Блок Б-6	шт	4458.00	5,098.80	22,730,450.40	2,420.00	12,339,091.68		-	2,420.00	12,339,091.68	54.28%
188	Устройство гасителей у подошвы	шт	248.00	29,868.80	7,407,462.40	30.00	896,064.00	143.60	4,289,159.68	173.60	5,185,223.68	70.00%
189	Блок Б-9	шт	248.00	10,845.10	2,689,584.80	30.00	325,353.00	143.60	1,557,356.36	173.60	1,882,709.36	70.00%
190	Блок Б-5	шт	1488.00	10,764.20	16,017,129.60	150.00	1,614,630.00	891.60	9,597,360.72	1,041.60	11,211,990.72	70.00%
191	Монолитный бетон растекателя и гасителя В25	м3	174.59	28,895.00	5,044,835.84	-	-	122.21	3,531,385.09	122.21	3,531,385.09	70.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				802,470,151.56		746,997,072.16		29,610,174.44		776,607,246.60	96.78%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Роор Е.В.

Инженер:
ТОО "Курылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Директор:
Айдос С. Б.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 5 ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
5-1	Земляные работы											
1	Отсыпка насыпи из грунтового резерва с разработкой грунта и перевозкой до 5,5 км, с последующим уплотнением и планировкой земполотна	м3	520.00	604.00	314,080.00	520.00	314,080.00	-	-	520.00	314,080.00	100.00%
2	Укрепление откосов земполотна посевом трав механизированным способом	м2	640.00000	241.30	154,432.00	640.00	154,432.00	-	-	640.00	154,432.00	100.00%
5-2	Дорожная одежда по типу V на технологических пересечениях ПК139+50 и ПК181+00				-				-	-	-	
3	Устройство подстилающего слоя основании из песчано-гравийной смеси, h=20 см	м3	225.60000	1,637.60	369,442.56	225.60	369,442.56	-	-	225.60	369,442.56	100.00%
4	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4, h=18 см	м3	146.25000	6,123.00	895,488.75	146.25	895,488.75	-	-	146.25	895,488.75	100.00%
5	Устройство верхнего слоя основания h=8 см из горячего черного щебня	м2	721.30000	1,396.00	1,006,934.80	721.30	1,006,934.80	-	-	721.30	1,006,934.80	100.00%
6	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I типа А, толщиной 10 см	м2	656.00000	1,728.60	1,133,961.60	656.00	1,133,961.60	-	-	656.00	1,133,961.60	100.00%
7	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20, толщиной 5 см	м2	656.00000	2,250.71	1,476,465.71	656.00	1,476,465.71	-	-	656.00	1,476,465.71	100.00%
9	Устройство присыпных обочин из грунта	м3	28.00000	1,197.50	33,530.00	28.00	33,530.00	-	-	28.00	33,530.00	100.00%
10	Укрепление обочин из щебеночной смеси С6	м3	49.30000	6,923.20	341,313.76	49.30	341,313.76	-	-	49.30	341,313.75	100.00%
11	Дорожная одежда серповидного профиля толщиной 18 см, шириной 8 м, из щебня фр. 10-80	км	0.12000	3,700,692.00	444,083.04	0.12	444,083.04	-	-	0.12	444,083.04	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				6,169,732.22		6,169,732.22		-		6,169,732.22	100.00%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Роор Е.В.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Директор:
Айдос С.Ә.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагайда-Балхаш-Алматы" в/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК321+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сервис"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДП
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
6-1	**Путепровод для проезда с/х техники и прогона скота ПК 165+87**						-		-		-	
6-1-1	**Подготовка территории строительства**						-		-		-	
1	Грубая планировка площадки бульдозером h=0,5м	м2	2072.00	116.70	241,802.40	2,072.00	241,802.40	-	-	2,072.00	241,802.40	100.00%
6-1-2	**Крайние опоры**				-		-		-		-	
2	Рытьё котлована под монолитный фундамент экскаватором ёмк. ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы, с доработкой вручную	м3	559.00	756.50	422,883.50	559.00	422,883.50	-	-	559.00	422,883.50	100.00%
3	Устройство щеб. подготовки h=200мм под монолитный фундамент, щебень фр. 10-20 – 100%, М1400	м3	67.02	7,290.50	488,609.31	67.02	488,609.31	-	-	67.02	488,609.31	100.00%
4	Устройство подготовки из тощего бетона h=200мм под фундамент бетон В15, F300, W6	м3	67.02	26,141.00	1,751,969.82	67.02	1,751,969.82	-	-	67.02	1,751,969.82	100.00%
5	Бетонирование монолитного фундамента бетон В25, F300, W6	м3	306.88	31,315.00	9,609,947.20	306.88	9,609,947.20	-	-	306.88	9,609,947.20	100.00%
6	арматура АIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	579.88	138.00	80,023.44	579.88	80,023.44	-	-	579.88	80,023.44	100.00%
7	АIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	2295.12	130.00	298,365.60	2,295.12	298,365.60	-	-	2,295.12	298,365.60	100.00%
8	АIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	987.24	178.00	175,728.72	987.24	175,728.72	-	-	987.24	175,728.72	100.00%
9	АIII Ø22 мм – сетки плоские	кг	15188.16	158.00	2,399,729.28	15,188.16	2,399,729.28	-	-	15,188.16	2,399,729.28	100.00%
10	Бетонирование монолитного тела опоры бетон В25, F300, W6	м3	156.92	40,518.00	6,358,084.56	156.92	6,358,084.56	-	-	156.92	6,358,084.56	100.00%
11	арматура АIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1140.68	138.00	157,413.84	1,140.68	157,413.84	-	-	1,140.68	157,413.84	100.00%
12	АIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	2598.40	166.00	431,334.40	2,598.40	431,334.40	-	-	2,598.40	431,334.40	100.00%
13	АIII Ø22 мм – сетки плоские	кг	4648.64	158.00	734,485.12	4,648.64	734,485.12	-	-	4,648.64	734,485.12	100.00%
14	Обратная засыпка крайних опор	м3	118.10	314.20	37,107.02	118.10	37,107.02	-	-	118.10	37,107.02	100.00%
15	Бетонирование монолитного ригеля опоры бетон В30, F300, W6	м3	29.08	34,582.00	1,005,644.56	29.08	1,005,644.56	-	-	29.08	1,005,644.56	100.00%
16	арматура АIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1236.56	138.00	170,645.28	1,236.56	170,645.28	-	-	1,236.56	170,645.28	100.00%
17	АIII Ø14 мм – сетки плоские	кг	636.56	165.00	105,032.40	636.56	105,032.40	-	-	636.56	105,032.40	100.00%
18	АIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	2293.20	152.00	348,566.40	2,293.20	348,566.40	-	-	2,293.20	348,566.40	100.00%
19	Устройство монолитных подферменников бетон В30, F300, W6	м3	5.96	34,692.00	206,764.32	5.96	206,764.32	-	-	5.96	206,764.32	100.00%
20	арматура АIII Ø10 мм – сетка плоская	кг	797.44	182.00	145,134.08	797.44	145,134.08	-	-	797.44	145,134.08	100.00%
21	арматура АIII Ø10 мм – отд. стержни	кг	5.44	143.00	777.92	5.44	777.92	-	-	5.44	777.92	100.00%
22	арматура АIII Ø14 мм – отд.стержни	кг	11.28	138.00	1,556.64	11.28	1,556.64	-	-	11.28	1,556.64	100.00%
23	Бетонирование шкафной стенки и открылков бетон В25, F300, W6	м3	12.00	40,209.60	482,515.20	12.00	482,515.20	-	-	12.00	482,515.20	100.00%
24	арматура АI Ø6 мм – шпилька	кг	13.20	150.00	1,980.00	13.20	1,980.00	-	-	13.20	1,980.00	100.00%
25	АIII Ø14 мм – сетки плоские	кг	1235.68	165.00	203,887.20	1,235.68	203,887.20	-	-	1,235.68	203,887.20	100.00%
26	АIII Ø14 мм – отд.стержни	кг	34.32	138.00	4,736.16	34.32	4,736.16	-	-	34.32	4,736.16	100.00%
27	АIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	90.44	130.00	11,757.20	90.44	11,757.20	-	-	90.44	11,757.20	100.00%
28	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей опор надземных частей опор	м2	644.00	1,206.80	777,179.20	644.00	777,179.20	-	-	644.00	777,179.20	100.00%
29	Окраска поливинилхлоридной краской за 2 раза	м2	200.00	337.70	67,540.00	200.00	67,540.00	-	-	200.00	67,540.00	100.00%
6-1-3	**Подпорные стенки**				-		-		-		-	
30	Рытьё котлована для устройства подпорных стен экскаватором ёмк. ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы, с доработкой вручную	м3	171.40	545.80	93,550.12	171.40	93,550.12	-	-	171.40	93,550.12	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г. Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+36. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Саин Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кдрыльс Сервисы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца прельдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
31	Устройство монолитного фундамента, бетон В15, F300, W6	м3	17.40	26,141.00	454,853.40	17.40	454,853.40	-	-	17.40	454,853.40	100.00%
32	Бетонирование подпорной стенки ПС-1 бетон В25, F300, W6	м3	34.00	66,818.00	2,271,812.00	34.00	2,271,812.00	-	-	34.00	2,271,812.00	100.00%
33	арматура АIII Ø12 мм – отд. стержни	кг	71.44	134.00	9,572.96	71.44	9,572.96	-	-	71.44	9,572.96	100.00%
34	АIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	637.96	178.00	113,556.88	637.96	113,556.88	-	-	637.96	113,556.88	100.00%
35	АIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	580.34	166.00	96,336.44	580.34	96,336.44	-	-	580.34	96,336.44	100.00%
36	АIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	1545.92	152.00	234,979.84	1,545.92	234,979.84	-	-	1,545.92	234,979.84	100.00%
37	Бетонирование подпорной стенки ПС-2 бетон В25, F300, W6	м3	36.60	66,821.00	2,445,648.60	36.60	2,445,648.60	-	-	36.60	2,445,648.60	100.00%
38	арматура АIII Ø12 мм – отд. стержни	кг	67.90	141.00	9,573.90	67.90	9,573.90	-	-	67.90	9,573.90	100.00%
39	АIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	711.18	178.00	126,590.04	711.18	126,590.04	-	-	711.18	126,590.04	100.00%
40	АIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	641.06	166.00	106,415.96	641.06	106,415.96	-	-	641.06	106,415.96	100.00%
41	АIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	1702.80	152.00	258,825.60	1,702.80	258,825.60	-	-	1,702.80	258,825.60	100.00%
42	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей подпорных стен	м2	192.00	1,206.80	231,705.60	192.00	231,705.60	-	-	192.00	231,705.60	100.00%
43	Обратная засыпка подпорных стенок	м3	108.50	577.00	62,604.50	108.50	62,604.50	-	-	108.50	62,604.50	100.00%
44	Окраска поливинилхлоридной краской за 2 раза надземных частей подпорных стен	м2	70.00	337.70	23,639.00	70.00	23,639.00	-	-	70.00	23,639.00	100.00%
6-1-4	**Пролётное строение**				-		-		-	-	-	
45	Монтаж и демонтаж траверсы	т	15.00	65,450.80	981,762.00	15.00	981,762.00	-	-	15.00	981,762.00	100.00%
46	Установка полиуретановых опорных частей: -ЛП18.65 разм. 17,9х21,4х6,5 см	шт	64.00	17,898.50	1,145,504.00	64.00	1,145,504.00	-	-	64.00	1,145,504.00	100.00%
47	Монтаж ж.б. плит пролётных строений L=9,0м бетон кл. В35, F300, W6,	м3	71.40	17,234.30	1,230,529.02	71.40	1,230,529.02	-	-	71.40	1,230,529.02	100.00%
48	Плиты П9-А14К-7 масса блока 6,4т объём бетона 2,55м3	шт	28.00	440,179.20	12,325,017.60	28.00	12,325,017.60	-	-	28.00	12,325,017.60	100.00%
49	Заполнение пазов между плитами пролётного строения, бетон В30, F300, W6	м3	12.64	28,392.00	358,874.88	12.64	358,874.88	-	-	12.64	358,874.88	100.00%
50	Накладная плита проезжей части hср=120мм монолитный бетон В30, F300, W6	м3	30.94	34,410.20	1,064,651.59	30.94	1,064,651.59	-	-	30.94	1,064,651.59	100.00%
51	арматура. AI Ø8–сетка плоская	кг	508.32	167.00	84,889.44	508.32	84,889.44	-	-	508.32	84,889.44	100.00%
52	АIII Ø12–сетка плоская	кг	1168.20	178.00	207,939.60	1,168.20	207,939.60	-	-	1,168.20	207,939.60	100.00%
53	АIII Ø10–отдельные стержни	кг	97.20	143.00	13,899.60	97.20	13,899.60	-	-	97.20	13,899.60	100.00%
54	Устройство монолитных бордюров под барьерные и перильные ограждения бетон В30, F300, W6	м3	5.35	48,003.00	256,816.05	5.35	256,816.05	-	-	5.35	256,816.05	100.00%
55	арматура: АIII Ø10–каркас пространственный	кг	479.68	192.00	92,098.56	479.68	92,098.56	-	-	479.68	92,098.56	100.00%
56	закладное изделие	кг	714.96	172.00	122,973.12	714.96	122,973.12	-	-	714.96	122,973.12	100.00%
57	Окраска пролетных строений поливинилхлоридной, с устройством подмостей	м2	274.00	749.10	205,253.40	274.00	205,253.40	-	-	274.00	205,253.40	100.00%
6-1-5	**Проезжая часть мостового полотна**				-		-		-	-	-	
58	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С" h=5,2мм	м2	231.33	2,480.00	573,698.40	231.33	573,698.40	-	-	231.33	573,698.40	100.00%
59	Устройство нижнего горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б, толщ 8 см	м2	210.60	1,418.00	298,630.80	210.60	298,630.80	-	-	210.60	298,630.80	100.00%
60	Устройство верхнего горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б, толщ 4 см	м2	210.16	1,421.00	298,637.36	210.16	298,637.36	-	-	210.16	298,637.36	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Милас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА СХ ТЕХНИКИ И СКОТА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
61	Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б марки I h=40мм на разделительной полосе	м2	15.93	1,438.00	22,907.34	15.93	22,907.34	-	-	15.93	22,907.34	100.00%
62	Установка перильного ограждения на путепроводе	т	0.25	440,475.00	110,118.75	0.25	110,118.75	-	-	0.25	110,118.75	100.00%
63	Установка оцинкованного барьерного ограждения на путепроводе 11МО (с учетом участков на сопряжении)	п.м.	88.40	12,139.00	1,073,087.60	88.40	1,073,087.60		-	88.40	1,073,087.60	100.00%
64	Устройство деформационных швов мостового полотна	п.м.	56.90	17,371.40	988,432.66		-		-	-	-	0.00%
6-1-6	**Сопряжение путепровода с насыпью**				-		-		-	-	-	
65	Отсыпка призм из дренирующего грунта экскаватором емк. ковша 2,0м3 с погрузкой в автосамосвалы, 15,5 км-б/д.	м3	1450.00	1,461.80	2,119,610.00	1,450.00	2,119,610.00	-	-	1,450.00	2,119,610.00	100.00%
66	Устройство подушки под блоки лежня из фракционированного щебня М1400 по способу заклинки	м3	40.70	8,450.60	343,939.42	40.70	343,939.42	-	-	40.70	343,939.42	100.00%
67	Монтаж блоков лежня	м3	13.60	17,550.80	238,690.88	13.60	238,690.88	-	-	13.60	238,690.88	100.00%
68	-блок Л-4, масса 4,3т объём блока -1,7м3	шт	8.00	173,199.00	1,385,592.00	8.00	1,385,592.00	-	-	8.00	1,385,592.00	100.00%
69	Монтаж переходных плит на щебеночную подушку	м3	78.80	17,792.00	1,402,009.60	78.80	1,402,009.60	-	-	78.80	1,402,009.60	100.00%
70	-плиты П1-6, масса 4,25т объём блока -1,7 м3	шт	36.00	197,209.00	7,099,524.00	36.00	7,099,524.00	-	-	36.00	7,099,524.00	100.00%
71	-плиты П2-6, масса 5,5т объём блока -2,2 м3	шт	8.00	225,266.00	1,802,128.00	8.00	1,802,128.00	-	-	8.00	1,802,128.00	100.00%
72	Укладка переходных сборных плит с объединением бетоном В25	м3	6.04	40,379.50	243,892.18	6.04	243,892.18	-	-	6.04	243,892.18	100.00%
73	плиты ПТ200.88.15-4АIII(н)	шт	4.00	26,431.00	105,724.00	4.00	105,724.00	-	-	4.00	105,724.00	100.00%
74	плиты ПТ200.92.15-4АIII (инл.)	шт	4.00	29,223.20	116,892.80	4.00	116,892.80	-	-	4.00	116,892.80	100.00%
75	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей сопряжения	м2	318.00	1,206.85	383,778.30	318.00	383,778.30	-	-	318.00	383,778.30	100.00%
6-1-7	**Проезжая часть на сопряжении**				-		-		-	-	-	
76	Монолитная накладная плита hср=165мм из бетона В30, F300,W6	м3	15.18	34,383.00	521,933.94	15.18	521,933.94	-	-	15.18	521,933.94	100.00%
77	арматура: AI Ø8 сетка плоская	кг	171.00	167.00	28,557.00	171.00	28,557.00	-	-	171.00	28,557.00	100.00%
78	AIII Ø12 сетка плоская	кг	404.80	178.00	72,054.40	404.80	72,054.40	-	-	404.80	72,054.40	100.00%
79	Устройство гидроизоляции "Технопластмост С" h=5,2мм	м2	97.06	2,480.00	240,708.80	97.06	240,708.80	-	-	97.06	240,708.80	100.00%
80	Выравнивающий слой из черного щебня hср=203мм	м2	184.00	3,955.00	727,720.00	184.00	727,720.00	-	-	184.00	727,720.00	100.00%
81	Устройство покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона марки I h=90мм	м2	184.00	2,375.00	437,000.00	184.00	437,000.00	-	-	184.00	437,000.00	100.00%
82	Покрытие двухслойное h=80мм из плотных мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей	м2	276.00	2,838.00	783,288.00	276.00	783,288.00	-	-	276.00	783,288.00	100.00%
83	Устройство основания под тротуары из щебня h=10см щебень фр. 10-20мм	м2	60.00	844.50	50,670.00		-	60.00	50,670.00	60.00	50,670.00	100.00%
84	Покрытие обочин толщиной 5см из горячих мелкозернистых а/б смесей тип Б марки I	м2	74.40	1,924.00	143,145.60		-	74.40	143,145.60	74.40	143,145.60	100.00%
85	Устройствоводосбросных сооружений с проезжей части	м3	1.90	49,757.00	94,339.27		-		-	-	-	0.00%
86	Блок Б-5	шт	24.00	10,764.30	258,343.20		-		-	-	-	0.00%
					-		-		-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курмыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
6-2	**Путепровод для проезда с/х техники и прогона скота ПК 203+80**				-		-		-	-	-	
6-2-1	**Крайние опоры**				-		-		-	-	-	
87	Рытьё котлована под монолитный фундамент экскаватором ёмк. ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы, с доработкой вручную	м3	969.40	321.20	311,371.28	969.40	311,371.28	-	-	969.40	311,371.28	100.00%
87.1.нов.	Зыемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	1524.09	118.00	179,842.51	1,524.09	179,842.51	-	-	1,524.09	179,842.51	100.00%
87.2.нов.	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	1524.09	493.50	752,137.97	1,524.09	752,137.97	-	-	1,524.09	752,137.97	100.00%
87.3.нов.	Камень для слоя замены	м3	1539.33	1,944.00	2,992,457.52	1,539.33	2,992,457.52	-	-	1,539.33	2,992,457.52	100.00%
88	Устройство щеб. подготовки h=200мм под монолитный фундамент, щебень фр. 10-20 – 100%, М1400	м3	67.02	7,290.40	488,602.61	67.02	488,602.61	-	-	67.02	488,602.61	100.00%
89	Устройство подготовки из «тощего бетона h=200мм под фундамент бетон В15, F300, W6	м3	67.02	26,141.00	1,751,969.82	67.02	1,751,969.82	-	-	67.02	1,751,969.82	100.00%
90	Бетонирование монолитного фундамента бетон В25, F300, W6	м3	368.24	30,840.50	11,356,705.72	368.24	11,356,705.72	-	-	368.24	11,356,705.72	100.00%
91	арматура AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	707.56	138.00	97,643.28	707.56	97,643.28	-	-	707.56	97,643.28	100.00%
92	AIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	2295.12	130.00	298,365.60	2,295.12	298,365.60	-	-	2,295.12	298,365.60	100.00%
93	AIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	987.24	178.00	175,728.72	987.24	175,728.72	-	-	987.24	175,728.72	100.00%
94	AIII Ø22 мм – сетки плоские	кг	15188.16	158.00	2,399,729.28	15,188.16	2,399,729.28	-	-	15,188.16	2,399,729.28	100.00%
95	Бетонирование монолитного тела опоры бетон В25, F300, W6	м3	296.40	40,419.00	11,980,191.60	296.40	11,980,191.60	-	-	296.40	11,980,191.60	100.00%
96	арматура AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1576.68	138.00	217,581.84	1,576.68	217,581.84	-	-	1,576.68	217,581.84	100.00%
97	AIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	4825.60	165.00	796,224.00	4,825.60	796,224.00	-	-	4,825.60	796,224.00	100.00%
98	AIII Ø22 мм – сетки плоские	кг	8824.24	158.00	1,394,229.92	8,824.24	1,394,229.92	-	-	8,824.24	1,394,229.92	100.00%
99	Обратная засыпка крайних опор	м3	409.00	274.20	112,147.80	409.00	112,147.80	-	-	409.00	112,147.80	100.00%
100	Бетонирование монолитного ригеля опоры бетон В30, F300, W6	м3	29.08	34,582.00	1,005,644.56	29.08	1,005,644.56	-	-	29.08	1,005,644.56	100.00%
101	арматура AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1236.56	138.00	170,645.28	1,236.56	170,645.28	-	-	1,236.56	170,645.28	100.00%
102	AIII Ø14 мм – сетки плоские	кг	636.56	165.00	105,032.40	636.56	105,032.40	-	-	636.56	105,032.40	100.00%
103	AIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	2293.20	152.00	348,566.40	2,293.20	348,566.40	-	-	2,293.20	348,566.40	100.00%
104	Устройство монолитных подферменников бетон В30, F300, W6	м3	5.96	34,692.00	206,764.32	5.96	206,764.32	-	-	5.96	206,764.32	100.00%
105	арматура AIII Ø10 мм – сетка плоская	кг	797.44	183.00	145,931.52	797.44	145,931.52	-	-	797.44	145,931.52	100.00%
106	арматура AIII Ø10 мм – отд. стержни	кг	5.44	143.00	777.92	5.44	777.92	-	-	5.44	777.92	100.00%
107	арматура AIII Ø14 мм – отд.стержни	кг	11.28	138.00	1,556.64	11.28	1,556.64	-	-	11.28	1,556.64	100.00%
108	Бетонирование шкафной стенки и открылков бетон В25, F300, W6	м3	12.00	40,209.60	482,515.20	12.00	482,515.20	-	-	12.00	482,515.20	100.00%
109	арматура AI Ø6 мм – шпилька	кг	13.20	150.00	1,980.00	13.20	1,980.00	-	-	13.20	1,980.00	100.00%
110	AIII Ø14 мм – сетки плоские	кг	1235.68	165.00	203,887.20	1,235.68	203,887.20	-	-	1,235.68	203,887.20	100.00%
111	AIII Ø14 мм – отд.стержни	кг	34.32	138.00	4,736.16	34.32	4,736.16	-	-	34.32	4,736.16	100.00%
112	AIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	90.44	130.00	11,757.20	90.44	11,757.20	-	-	90.44	11,757.20	100.00%
113	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей опор надземных частей опор	м2	875.00	1,206.80	1,055,950.00	875.00	1,055,950.00	-	-	875.00	1,055,950.00	100.00%
114	Окраска поливинилхлоридовой краской за 2 раза	м2	299.00	337.70	100,972.30	299.00	100,972.30	-	-	299.00	100,972.30	100.00%
6-2-2	**Подпорные стенки**				-		-		-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагайлы-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Карагайлы км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инжинер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДП
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
111	Рытьё котлована для устройства подпорных стен экскаватором ёмк. ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы, с доработкой вручную	м3	495.60	351.70	174,302.52	495.60	174,302.52	-	-	495.60	174,302.52	100.00%
116	Устройство монолитного фундамента, бетон В15, F300, W6	м3	28.04	26,141.00	732,993.64	28.04	732,993.64	-	-	28.04	732,993.64	100.00%
117	Бетонирование подпорной стенки ПС-1 бетон В25, F300, W6	м3	72.00	66,811.50	4,810,428.00	72.00	4,810,428.00	-	-	72.00	4,810,428.00	100.00%
118	арматура АIII Ø12 мм – отд. стержни	кг	143.16	141.00	20,185.56	143.16	20,185.56	-	-	143.16	20,185.56	100.00%
119	АIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	1288.32	178.00	229,320.96	1,288.32	229,320.96	-	-	1,288.32	229,320.96	100.00%
120	АIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	1165.56	165.00	192,317.40	1,165.56	192,317.40	-	-	1,165.56	192,317.40	100.00%
121	АIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	3062.76	152.00	465,539.52	3,062.76	465,539.52	-	-	3,062.76	465,539.52	100.00%
122	Бетонирование подпорной стенки ПС-2 бетон В25, F300, W6	м3	77.00	66,811.60	5,144,493.20	77.00	5,144,493.20	-	-	77.00	5,144,493.20	100.00%
123	арматура АIII Ø12 мм – отд. стержни	кг	154.62	141.00	21,801.42	154.62	21,801.42	-	-	154.62	21,801.42	100.00%
124	АIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	1383.78	178.00	246,312.84	1,383.78	246,312.84	-	-	1,383.78	246,312.84	100.00%
125	АIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	1220.98	165.00	201,461.70	1,220.98	201,461.70	-	-	1,220.98	201,461.70	100.00%
126	АIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	3297.98	152.00	501,292.96	3,297.98	501,292.96	-	-	3,297.98	501,292.96	100.00%
127	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей подпорных стен	м2	398.00	1,206.80	480,306.40	398.00	480,306.40	-	-	398.00	480,306.40	100.00%
128	Обратная засыпка подпорных стенок	м3	344.80	405.80	139,919.84	344.80	139,919.84	-	-	344.80	139,919.84	100.00%
129	Окраска поливинилхлоридной краской за 2 раза надземных частей подпорных стен	м2	134.00	337.70	45,251.80	134.00	45,251.80	-	-	134.00	45,251.80	100.00%
6-2-3	**Пролётное строение**				-		-	-	-	-	-	
130	Монтаж и демонтаж траверсы	т	15.00	65,386.70	980,800.50	15.00	980,800.50	-	-	15.00	980,800.50	100.00%
131	Установка полиуретановых опорных частей: -ЛП18.65 разм. 17,9х21,4х6,5 см	шт	64.00	17,898.50	1,145,504.00	64.00	1,145,504.00	-	-	64.00	1,145,504.00	100.00%
132	Монтаж ж.б. плит пролётных строений L=9,0м бетон кл. В35, F300, W6,	м3	71.40	17,234.30	1,230,529.02	71.40	1,230,529.02	-	-	71.40	1,230,529.02	100.00%
133	Плиты П9-А14К-7 масса блока 6,4т объём бетона 2,55м3	шт	28.00	440,179.30	12,325,020.40	28.00	12,325,020.40	-	-	28.00	12,325,020.40	100.00%
134	Заполнение пазов между плитами пролётного строения, бетон В30, F300, W6	м3	12.64	28,392.00	358,874.88	12.64	358,874.88	-	-	12.64	358,874.88	100.00%
135	Накладная плита проезжей части hср=120мм монолитный бетон В30, F300, W6	м3	30.94	34,410.00	1,064,645.40	30.94	1,064,645.40	-	-	30.94	1,064,645.40	100.00%
136	арматура: Al Ø8-сетка плоская	кг	508.32	167.00	84,889.44	508.32	84,889.44	-	-	508.32	84,889.44	100.00%
137	АIII Ø12-сетка плоская	кг	1168.20	178.00	207,939.60	1,168.20	207,939.60	-	-	1,168.20	207,939.60	100.00%
138	АIII Ø10-отдельные стержни	кг	97.20	143.00	13,899.60	97.20	13,899.60	-	-	97.20	13,899.60	100.00%
139	Устройство монолитных бордюров под барьерные и перильные ограждения бетон В30, F300, W6	м3	5.35	48,003.00	256,816.05	5.35	256,816.05	-	-	5.35	256,816.05	100.00%
140	арматура: АIII Ø10-каркас пространственный	кг	479.68	192.00	92,098.56	479.68	92,098.56	-	-	479.68	92,098.56	100.00%
141	-закладное изделие МН-11АIII-5	кг	686.16	172.00	118,019.52	686.16	118,019.52	-	-	686.16	118,019.52	100.00%
142	-закладное изделие ЗД-2	кг	28.80	172.00	4,953.60	28.80	4,953.60	-	-	28.80	4,953.60	100.00%
143	Окраска пролетных строений поливинилхлоридной, с устройством подмостей	м2	274.00	749.10	205,253.40	274.00	205,253.40	-	-	274.00	205,253.40	100.00%
6-2-4	**Проезжая часть мостового полотна**				-		-	-	-	-	-	
144	Устройство гидроизоляции "Технопластмост С" h=5,2мм	м2	231.33	2,480.00	573,698.40	231.33	573,698.40	-	-	231.33	573,698.40	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДП
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
145	Устройство нижнего горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б, толщ 8 см	м2	210.60	1,418.00	298,630.80	210.60	298,630.80	-	-	210.60	298,630.80	100.00%
146	Устройство верхнего горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б, толщ 4 см	м2	210.16	1,421.00	298,637.36	210.16	298,637.36	-	-	210.16	298,637.36	100.00%
147	Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б марки I h=40мм на разделительной полосе	м2	15.93	1,438.00	22,907.34	15.93	22,907.34	-	-	15.93	22,907.34	100.00%
148	Установка перильного ограждения на путепроводе	т	0.25	440,475.00	110,118.75	0.25	110,118.75	-	-	0.25	110,118.75	100.00%
149	Установка оцинкованного барьерного ограждения на путепроводе 11МО (с учетом участков на сопряжении)	п.м.	88.40	12,139.00	1,073,087.60	88.40	1,073,087.60	-	-	88.40	1,073,087.60	100.00%
150	Устройство деформационных швов мостового полотна	п.м.	56.90	17,391.00	989,547.90		-		-	-	-	0.00%
6-2-5	**Сопряжение путепровода с насыпью**				-		-		-	-	-	
151	Отсыпка призм из дренирующего грунта экскаватором (мк. ковша 2,0м3 с погрузкой в автосамосвалы, 15,5 км-б/д.	м3	2200.00	1,457.30	3,206,060.00	2,200.00	3,206,060.00	-	-	2,200.00	3,206,060.00	100.00%
152	Устройство подушки под блоки лежня из фракционированного щебня М1400 по способу заклинки	м3	40.70	8,450.70	343,943.49	40.70	343,943.49	-	-	40.70	343,943.49	100.00%
153	Монтаж блоков лежня	м3	13.60	17,550.80	238,690.88	13.60	238,690.88	-	-	13.60	238,690.88	100.00%
154	-блок Л-4, масса 4,3т объём блока -1,7м3	шт	8.00	173,198.70	1,385,589.60	8.00	1,385,589.60	-	-	8.00	1,385,589.60	100.00%
155	Монтаж переходных плит на щебеночную подушку	м3	78.80	17,792.10	1,402,017.48	78.80	1,402,017.48	-	-	78.80	1,402,017.48	100.00%
156	-плиты П1-6, масса 4,25т объём блока -1,7 м3	шт	36.00	197,209.10	7,099,527.60	36.00	7,099,527.60	-	-	36.00	7,099,527.60	100.00%
157	-плиты П2-6, масса 5,5т объём блока -2,2 м3	шт	8.00	225,266.20	1,802,129.60	8.00	1,802,129.60	-	-	8.00	1,802,129.60	100.00%
158	Укладка переходных сборных плит с объединением бетоном В25	м3	6.04	40,379.50	243,892.18	6.04	243,892.18	-	-	6.04	243,892.18	100.00%
159	плиты ПТ200.88.15-4АIII(и)	шт	4.00	26,431.00	105,724.00	4.00	105,724.00	-	-	4.00	105,724.00	100.00%
160	плиты ПТ200.92.15-4АIII (инд.)	шт	4.00	29,223.20	116,892.80	4.00	116,892.80	-	-	4.00	116,892.80	100.00%
161	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей сопряжения	м2	318.00	1,206.85	383,778.30	318.00	383,778.30	-	-	318.00	383,778.30	100.00%
6-2-6	**Проезжая часть на сопряжении**				-		-		-	-	-	
162	Монолитная накладная плита hср=165мм из бетона В30, F300, W6	м3	15.18	34,383.00	521,933.94	15.18	521,933.94	-	-	15.18	521,933.94	100.00%
163	арматура: AI Ø8 сетка плоская	кг	171.00	167.30	28,608.30	171.00	28,608.30	-	-	171.00	28,608.30	100.00%
164	AIII Ø12 сетка плоская	кг	404.80	178.00	72,054.40	404.80	72,054.40	-	-	404.80	72,054.40	100.00%
165	Устройство гидроизоляции "Техноластмост С" h=5,2мм	м2	97.06	2,480.00	240,708.80	97.06	240,708.80	-	-	97.06	240,708.80	100.00%
166	Выравнивающий слой из черного щебня hср=203мм	м2	184.00	3,955.00	727,720.00	184.00	727,720.00	-	-	184.00	727,720.00	100.00%
167	Устройство покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона марки I h=90мм	м2	184.00	2,375.00	437,000.00	184.00	437,000.00	-	-	184.00	437,000.00	100.00%
168	Покрытие двухслойное h=80мм из плотных мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей	м2	276.00	2,838.00	783,288.00	276.00	783,288.00	-	-	276.00	783,288.00	100.00%
169	Устройство основания под тротуары из щебня h=10см щебень фр. 10-20мм	м2	60.00	844.50	50,670.00	60.00	50,670.00	-	-	60.00	50,670.00	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" в/л "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 217+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кармыс Сервисы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-22

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
170	Покрытие обочин толщиной 5см из горячих мелкозернистых а/б смесей тип Б марки I	м2	74.40	1,924.10	143,153.04	74.40	143,153.04	-	-	74.40	143,153.04	100.00%
171	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части	м3	1.90	49,757.00	94,339.27		-		-	-	-	0.00%
172	Блок Б-5	шт	24.00	10,764.20	258,340.80		-		-	-	-	0.00%
173	Устройство лестничных сходов, h=5.65м	шт	1.00	755,618.00	755,618.00		-		-	-	-	0.00%
174	Устройство лестничных сходов, h=5.57м	шт	1.00	760,094.05	760,094.05		-		-	-	-	0.00%
					-		-		-	-	-	
6-3	**Путепровод для проезда с/х техники и прогона скота ПК 237+00**				-		-		-	-	-	
6-3-1	**Крайние опоры**				-		-		-	-	-	
175	Рытьё котлована под монолитный фундамент экскаватором ёмк. ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы, с доработкой вручную	м3	911.20	456.40	415,871.68	911.20	415,871.68	-	-	911.20	415,871.68	100.00%
175.1.инв.	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	1146.33	118.00	135,266.55	1,146.33	135,266.55	-	-	1,146.33	135,266.55	100.00%
175.2.инв.	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	1146.33	493.50	565,712.24	1,146.33	565,712.24	-	-	1,146.33	565,712.24	100.00%
175.3.инв.	Камень для слоя замены	м3	1157.79	1,944.00	2,250,743.76	1,157.79	2,250,743.76	-	-	1,157.79	2,250,743.76	100.00%
176	Устройство щеб. подготовки h=200мм под монолитный фундамент, щебень фр. 10-20 – 100%, М1400	м3	67.02	7,290.50	488,609.31	67.02	488,609.31	-	-	67.02	488,609.31	100.00%
177	Устройство подготовки из «тощего бетона h=200мм под фундамент бетон В15, F300, W6	м3	67.02	26,141.00	1,751,969.82	67.02	1,751,969.82	-	-	67.02	1,751,969.82	100.00%
178	Бетонирование монолитного фундамента бетон В25, F300, W6	м3	368.24	30,841.00	11,356,889.84	368.24	11,356,889.84	-	-	368.24	11,356,889.84	100.00%
179	арматура AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	707.56	138.00	97,643.28	707.56	97,643.28	-	-	707.56	97,643.28	100.00%
180	AIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	2295.12	130.00	298,365.60	2,295.12	298,365.60	-	-	2,295.12	298,365.60	100.00%
181	AIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	987.24	178.00	175,728.72	987.24	175,728.72	-	-	987.24	175,728.72	100.00%
182	AIII Ø22 мм – сетки плоские	кг	15188.16	158.00	2,399,729.28	15,188.16	2,399,729.28	-	-	15,188.16	2,399,729.28	100.00%
183	Бетонирование монолитного тела опоры бетон В25, F300, W6	м3	191.80	40,478.50	7,763,776.30	191.80	7,763,776.30	-	-	191.80	7,763,776.30	100.00%
184	арматура AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1249.68	138.00	172,455.84	1,249.68	172,455.84	-	-	1,249.68	172,455.84	100.00%
185	AIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	3155.20	165.00	520,608.00	3,155.20	520,608.00	-	-	3,155.20	520,608.00	100.00%
186	AIII Ø22 мм – сетки плоские	кг	5688.16	158.00	898,729.28	5,688.16	898,729.28	-	-	5,688.16	898,729.28	100.00%
187	Обратная засыпка крайних опор	м3	482.32	335.00	161,577.20	482.32	161,577.20	-	-	482.32	161,577.20	100.00%
188	Бетонирование монолитного ригеля опоры бетон В30, F300, W6	м3	29.08	34,582.00	1,005,644.56	29.08	1,005,644.56	-	-	29.08	1,005,644.56	100.00%
189	арматура AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1236.56	138.00	170,645.28	1,236.56	170,645.28	-	-	1,236.56	170,645.28	100.00%
190	AIII Ø14 мм – сетки плоские	кг	636.56	165.00	105,032.40	636.56	105,032.40	-	-	636.56	105,032.40	100.00%
191	AIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	2293.20	152.00	348,566.40	2,293.20	348,566.40	-	-	2,293.20	348,566.40	100.00%
192	Устройство монолитных подферменников бетон В30, F300, W6	м3	5.96	34,692.00	206,764.32	5.96	206,764.32	-	-	5.96	206,764.32	100.00%
193	арматура AIII Ø10 мм – сетка плоская	кг	797.44	183.00	145,931.52	797.44	145,931.52	-	-	797.44	145,931.52	100.00%
194	арматура AIII Ø10 мм – отд. стержни	кг	5.44	143.00	777.92	5.44	777.92	-	-	5.44	777.92	100.00%
195	арматура AIII Ø14 мм – отд.стержни	кг	11.28	138.00	1,556.64	11.28	1,556.64	-	-	11.28	1,556.64	100.00%
196	Бетонирование шкафной стенки и открылков бетон В25, F300, W6	м3	12.00	40,210.00	482,520.00	12.00	482,520.00	-	-	12.00	482,520.00	100.00%
197	арматура AI Ø6 мм – шпилька	кг	13.20	150.00	1,980.00	13.20	1,980.00	-	-	13.20	1,980.00	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" в/з "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кдрьолыс Сервисы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДП
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
198	АIII Ø14 мм – сетки плоские	кг	1235.68	165.00	203,887.20	1,235.68	203,887.20	-	-	1,235.68	203,887.20	100.00%
199	АIII Ø14 мм – отд.стержни	кг	34.32	138.00	4,736.16	34.32	4,736.16	-	-	34.32	4,736.16	100.00%
200	АIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	90.44	130.00	11,757.20	90.44	11,757.20	-	-	90.44	11,757.20	100.00%
201	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей опор надземных частей опор	м2	816.00	1,207.00	984,912.00	816.00	984,912.00	-	-	816.00	984,912.00	100.00%
202	Окраска полихлорвиниловой краской за 2 раза	м2	299.00	455.10	136,074.90	299.00	136,074.90	-	-	299.00	136,074.90	100.00%
6-3-2	**Подпорные стенки**				-		-		-	-	-	
203	Рытьё котлована для устройства подпорных стен экскаватором ёмк. ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы, с доработкой вручную	м3	402.50	582.70	234,536.75	402.50	234,536.75	-	-	402.50	234,536.75	100.00%
204	Устройство монолитного фундамента, бетон В15, F300, W6	м3	18.60	26,141.00	486,222.60	18.60	486,222.60	-	-	18.60	486,222.60	100.00%
205	Бетонирование подпорной стенки ПС-1 бетон В25, F300, W6	м3	44.20	66,707.70	2,948,480.34	44.20	2,948,480.34	-	-	44.20	2,948,480.34	100.00%
206	арматура АIII Ø12 мм – отд. стержни	кг	91.24	141.00	12,864.84	91.24	12,864.84	-	-	91.24	12,864.84	100.00%
207	АIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	757.36	178.00	134,810.08	757.36	134,810.08	-	-	757.36	134,810.08	100.00%
208	АIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	684.68	165.00	112,972.20	684.68	112,972.20	-	-	684.68	112,972.20	100.00%
209	АIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	1850.88	152.00	281,333.76	1,850.88	281,333.76	-	-	1,850.88	281,333.76	100.00%
210	Бетонирование подпорной стенки ПС-2 бетон В25, F300, W6	м3	47.60	66,710.80	3,175,434.08	47.60	3,175,434.08	-	-	47.60	3,175,434.08	100.00%
211	арматура АIII Ø12 мм – отд. Стержни	кг	96.08	142.00	13,643.36	96.08	13,643.36	-	-	96.08	13,643.36	100.00%
212	АIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	843.42	178.00	150,128.76	843.42	150,128.76	-	-	843.42	150,128.76	100.00%
213	АIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	759.28	165.00	125,281.20	759.28	125,281.20	-	-	759.28	125,281.20	100.00%
214	АIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	2045.52	152.00	310,919.04	2,045.52	310,919.04	-	-	2,045.52	310,919.04	100.00%
215	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей подпорных стен	м2	132.00	1,207.00	159,324.00	132.00	159,324.00	-	-	132.00	159,324.00	100.00%
216	Обратная засыпка подпорных стенок	м3	386.42	400.00	154,568.00	386.42	154,568.00	-	-	386.42	154,568.00	100.00%
217	Окраска полихлорвиниловой краской за 2 раза надземных частей подпорных стен	м2	50.00	337.70	16,885.00	50.00	16,885.00	-	-	50.00	16,885.00	100.00%
6-3-3	**Пролётное строение**				-		-		-	-	-	
218	Монтаж и демонтаж траверсы	т	15.00	65,339.30	980,089.50	15.00	980,089.50	-	-	15.00	980,089.50	100.00%
219	Установка полиуретановых опорных частей: -ЛП18.65 разм. 17,9х21,4х6,5 см	шт	64.00	17,898.50	1,145,504.00	64.00	1,145,504.00	-	-	64.00	1,145,504.00	100.00%
220	Монтаж ж.б. плит пролётных строений L=9,0м бетон кл. В35, F300, W6,	м3	71.40	17,234.30	1,230,529.02	71.40	1,230,529.02	-	-	71.40	1,230,529.02	100.00%
221	Плиты П9-А14К-7 масса блока 6,4т объём бетона 2,55м3	шт	28.00	440,179.20	12,325,017.60	28.00	12,325,017.60	-	-	28.00	12,325,017.60	100.00%
222	Заполнение пазов между плитами пролётного строения, бетон В30, F300, W6	м3	12.64	28,392.00	358,874.88	12.64	358,874.88	-	-	12.64	358,874.88	100.00%
223	Накладная плита проезжей части hср=120мм монолитный бетон В30, F300, W6	м3	30.94	34,410.00	1,064,645.40	30.94	1,064,645.40	-	-	30.94	1,064,645.40	100.00%
224	арматура: AI Ø8-сетка плоская	кг	508.32	167.00	84,889.44	508.32	84,889.44	-	-	508.32	84,889.44	100.00%
225	АIII Ø12-сетка плоская	кг	1168.20	178.00	207,939.60	1,168.20	207,939.60	-	-	1,168.20	207,939.60	100.00%
226	АIII Ø10-отдельные стержни	кг	97.20	143.00	13,899.60	97.20	13,899.60	-	-	97.20	13,899.60	100.00%
227	Устройство монолитных бордюров под барьерные и перильные ограждения бетон В30, F300, W6	м3	5.35	48,003.00	256,816.05	5.35	256,816.05	-	-	5.35	256,816.05	100.00%
228	арматура: АIII Ø10-каркас пространственный	кг	479.68	192.00	92,098.56	479.68	92,098.56	-	-	479.68	92,098.56	100.00%
229	закладное изделие	кг	714.96	172.00	122,973.12	714.96	122,973.12	-	-	714.96	122,973.12	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Милас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сервисы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
230	Окраска пролетных строений полихлорвиниловой, с устройством подмостей	м2	274.00	749.10	205,253.40	274.00	205,253.40	-	-	274.00	205,253.40	100.00%
6-3-4	**Проезжая часть мостового полотна**				-		-		-	-	-	
231	Устройство гидроизоляции "Технозластмост С" h=5,2мм	м2	231.33	2,480.00	573,698.40	231.33	573,698.40	-	-	231.33	573,698.40	100.00%
232	Устройство нижнего горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б, толщ 8 см	м2	210.60	1,418.00	298,630.80	210.60	298,630.80	-	-	210.60	298,630.80	100.00%
233	Устройство верхнего горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б, толщ 4 см	м2	210.16	1,421.00	298,637.36	210.16	298,637.36	-	-	210.16	298,637.36	100.00%
234	Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б марки I h=40мм на разделительной полосе	м2	15.93	1,438.00	22,907.34	15.93	22,907.34	-	-	15.93	22,907.34	100.00%
235	Установка перильного ограждения на путепроводе	т	0.25	440,475.00	110,118.75	0.25	110,118.75	-	-	0.25	110,118.75	100.00%
236	Установка оцинкованного барьерного ограждения на путепроводе ПМО (с учетом участков на сопряжении)	п.м.	88.40	12,138.80	1,073,069.92	88.40	1,073,069.92		-	88.40	1,073,069.92	100.00%
237	Устройство деформационных швов мостового полотна	п.м.	56.90	17,384.30	989,166.67		-		-	-	-	0.00%
6-3-5	**Сопряжение путепровода с насыпью**				-		-		-	-	-	
238	Отсыпка призм из дренирующего грунта экскаватором ёмк. ковша 2,0м3 с погрузкой в автосамосвалы, 15,5 км-б/д.	м3	1600.00	1,459.00	2,334,400.00	1,600.00	2,334,400.00	-	-	1,600.00	2,334,400.00	100.00%
239	Устройство подушки под блоки лежня из фракционированного щебня М1400 по способу заклинки	м3	40.70	8,450.70	343,943.49	40.70	343,943.49	-	-	40.70	343,943.49	100.00%
240	Монтаж блоков лежня	м3	13.60	17,551.00	238,693.60	13.60	238,693.60	-	-	13.60	238,693.60	100.00%
241	-блок Л-4, масса 4,3т объём блока -1,7м3	шт	8.00	173,199.00	1,385,592.00	8.00	1,385,592.00	-	-	8.00	1,385,592.00	100.00%
242	Монтаж переходных плит на щебеночную подушку	м3	78.80	17,792.00	1,402,009.60	78.80	1,402,009.60	-	-	78.80	1,402,009.60	100.00%
243	-плиты ПП-6, масса 4,25т объём блока -1,7 м3	шт	36.00	197,209.00	7,099,524.00	36.00	7,099,524.00	-	-	36.00	7,099,524.00	100.00%
244	-плиты П2-6, масса 5,5т объём блока -2,2 м3	шт	8.00	225,266.20	1,802,129.60	8.00	1,802,129.60	-	-	8.00	1,802,129.60	100.00%
245	Укладка переходных сборных плит с объединением бетоном В25	м3	6.04	40,379.50	243,892.18	6.04	243,892.18	-	-	6.04	243,892.18	100.00%
246	плиты ПТ200.88.15-4АIII(и)	шт	4.00	26,431.00	105,724.00	4.00	105,724.00	-	-	4.00	105,724.00	100.00%
247	плиты ПТ200.92.15-4АIII (инд.)	шт	4.00	29,223.20	116,892.80	4.00	116,892.80	-	-	4.00	116,892.80	100.00%
248	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей сопряжения	м2	318.00	1,207.00	383,826.00	318.00	383,826.00	-	-	318.00	383,826.00	100.00%
6-3-6	**Проезжая часть на сопряжении.**				-		-		-	-	-	
249	Монолитная накладная плита hср=165мм из бетона В30, F300,W6	м3	15.18	34,383.00	521,933.94	15.18	521,933.94	-	-	15.18	521,933.94	100.00%
250	арматура: AI Ø8 сетка плоская	кг	171.00	167.00	28,557.00	171.00	28,557.00	-	-	171.00	28,557.00	100.00%
251	AIII Ø12 сетка плоская	кг	404.80	178.00	72,054.40	404.80	72,054.40	-	-	404.80	72,054.40	100.00%
252	Устройство гидроизоляции "Технозластмост С" h=5,2мм	м2	97.06	2,480.00	240,708.80	97.06	240,708.80	-	-	97.06	240,708.80	100.00%
253	Выравнивающий слой из черного щебня hср=203мм	м2	184.00	3,955.00	727,720.00	184.00	727,720.00	-	-	184.00	727,720.00	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инвестор: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
254	Устройство покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона марки I h=90мм	м2	184.00	2,375.00	437,000.00	184.00	437,000.00	-	-	184.00	437,000.00	100.00%
255	Покрытие двухслойное h=80мм из плотных мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей	м2	276.00	2,838.00	783,288.00	276.00	783,288.00	-	-	276.00	783,288.00	100.00%
256	Устройство основания под тротуары из щебня h=10см щебень фр. 10-20мм	м2	60.00	844.50	50,670.00		-	60.00	50,670.00	60.00	50,670.00	100.00%
257	Покрытие обочин толщиной 5см из горячих мелкозернистых а/б смесей тип Б марки I	м2	74.40	1,924.00	143,145.60		-	74.40	143,145.60	74.40	143,145.60	100.00%
258	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части	м3	1.90	49,760.00	94,344.96		-		-	-	-	0.00%
259	Блок Б-5	шт	24.00	10,764.20	258,340.80		-		-	-	-	0.00%
260	Устройство лестничных сходов, h=4,36м	шт	1.00	616,104.32	616,104.32		-		-	-	-	
					-		-		-	-	-	
6-4	**Путепровод для проезда с/х техники и прогона скота ПК 267+00**				-		-		-	-	-	
6-4-1	**Крайние опоры**				-		-		-	-	-	
261	Рытьё котлована под монолитный фундамент экскаватором ёмк. ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы, с доработкой вручную	м3	942.50	337.10	317,716.75	942.50	317,716.75	-	-	942.50	317,716.75	100.00%
261_1.нов.	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	1236.86	118.00	145,949.64	1,236.86	145,949.64	-	-	1,236.86	145,949.64	100.00%
261_2.нов.	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	1236.86	493.50	610,391.09	1,236.86	610,391.09	-	-	1,236.86	610,391.09	100.00%
261_3.нов.	Камень для слоя замены	м3	1249.23	1,944.00	2,428,503.12	1,249.23	2,428,503.12	-	-	1,249.23	2,428,503.12	100.00%
262	Устройство щеб. подготовки h=200мм под монолитный фундамент, щебень фр. 10-20 – 100%, М1400	м3	67.02	7,290.50	488,609.31	67.02	488,609.31	-	-	67.02	488,609.31	100.00%
263	Устройство подготовки из тощего бетона h=200мм под фундамент бетон В15, F300, W6	м3	67.02	26,141.00	1,751,969.82	67.02	1,751,969.82	-	-	67.02	1,751,969.82	100.00%
264	Бетонирование монолитного фундамента бетон В25, F300, W6	м3	368.24	30,840.00	11,356,521.60	368.24	11,356,521.60	-	-	368.24	11,356,521.60	100.00%
265	арматура AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	707.56	138.00	97,643.28	707.56	97,643.28	-	-	707.56	97,643.28	100.00%
266	AIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	2295.12	130.00	298,365.60	2,295.12	298,365.60	-	-	2,295.12	298,365.60	100.00%
267	AIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	987.24	178.00	175,728.72	987.24	175,728.72	-	-	987.24	175,728.72	100.00%
268	AIII Ø22 мм – сетки плоские	кг	15188.20	158.20	2,402,773.24	15,188.20	2,402,773.24	-	-	15,188.20	2,402,773.24	100.00%
269	Бетонирование монолитного тела опоры бетон В25, F300, W6	м3	191.80	40,478.40	7,763,757.12	191.80	7,763,757.12	-	-	191.80	7,763,757.12	100.00%
270	арматура AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1249.68	138.00	172,455.84	1,249.68	172,455.84	-	-	1,249.68	172,455.84	100.00%
271	AIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	3155.20	165.00	520,608.00	3,155.20	520,608.00	-	-	3,155.20	520,608.00	100.00%
272	AIII Ø22 мм – сетки плоские	кг	5688.16	158.00	898,729.28	5,688.16	898,729.28	-	-	5,688.16	898,729.28	100.00%
273	Обратная засыпка крайних опор	м3	415.00	305.00	126,575.00	415.00	126,575.00	-	-	415.00	126,575.00	100.00%
274	Бетонирование монолитного ригеля опоры бетон В30, F300, W6	м3	29.08	34,582.00	1,005,644.56	29.08	1,005,644.56	-	-	29.08	1,005,644.56	100.00%
275	арматура AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1236.56	138.00	170,645.28	1,236.56	170,645.28	-	-	1,236.56	170,645.28	100.00%
276	AIII Ø14 мм – сетки плоские	кг	636.56	165.00	105,032.40	636.56	105,032.40	-	-	636.56	105,032.40	100.00%
277	AIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	2293.20	152.00	348,566.40	2,293.20	348,566.40	-	-	2,293.20	348,566.40	100.00%
278	Устройство монолитных подферменников бетон В30, F300, W6	м3	5.96	34,692.00	206,764.32	5.96	206,764.32	-	-	5.96	206,764.32	100.00%
279	арматура AIII Ø10 мм – сетка плоская	кг	797.44	183.00	145,931.52	797.44	145,931.52	-	-	797.44	145,931.52	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагинда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г. Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кдрылые Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
280	арматура AIII Ø10 мм – отд. стержни	кг	5.44	143.00	777.92	5.44	777.92	-	-	5.44	777.92	100.00%
281	арматура AIII Ø14 мм – отд.стержни	кг	11.28	138.00	1,556.64	11.28	1,556.64	-	-	11.28	1,556.64	100.00%
282	Бетонирование шкафной стенки и открылков бетон B25, F300, W6	м3	12.00	40,210.00	482,520.00	12.00	482,520.00	-	-	12.00	482,520.00	100.00%
283	арматура AI Ø6 мм – шпилька	кг	13.20	150.00	1,980.00	13.20	1,980.00	-	-	13.20	1,980.00	100.00%
284	AIII Ø14 мм – сетки плоские	кг	1235.68	165.00	203,887.20	1,235.68	203,887.20	-	-	1,235.68	203,887.20	100.00%
285	AIII Ø14 мм – отд.стержни	кг	34.32	138.00	4,736.16	34.32	4,736.16	-	-	34.32	4,736.16	100.00%
286	AIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	90.44	130.00	11,757.20	90.44	11,757.20	-	-	90.44	11,757.20	100.00%
287	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей опор	м2	816.00	1,206.80	984,748.80	816.00	984,748.80	-	-	816.00	984,748.80	100.00%
288	надземных частей опор Окраска полихлорвиниловой краской за 2 раза	м2	403.00	337.70	136,093.10	403.00	136,093.10	-	-	403.00	136,093.10	100.00%
6-4-2	**Подпорные стенки**				-		-		-	-	-	
289	Рытьё котлована для устройства подпорных стен экскаватором ёмк. ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы, с доработкой вручную	м3	420.30	360.60	151,560.18	420.30	151,560.18	-	-	420.30	151,560.18	100.00%
290	Устройство монолитного фундамента, бетон B15, F300, W6	м3	18.60	26,141.00	486,222.60	18.60	486,222.60	-	-	18.60	486,222.60	100.00%
291	Бетонирование подпорной стенки ПС-1 бетон B25, F300, W6	м3	44.20	66,708.00	2,948,493.60	44.20	2,948,493.60	-	-	44.20	2,948,493.60	100.00%
292	арматура AIII Ø12 мм – отд. стержни	кг	91.24	141.00	12,864.84	91.24	12,864.84	-	-	91.24	12,864.84	100.00%
293	AIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	757.36	178.00	134,810.08	757.36	134,810.08	-	-	757.36	134,810.08	100.00%
294	AIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	684.68	165.00	112,972.20	684.68	112,972.20	-	-	684.68	112,972.20	100.00%
295	AIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	1850.88	152.00	281,333.76	1,850.88	281,333.76	-	-	1,850.88	281,333.76	100.00%
296	Бетонирование подпорной стенки ПС-2 бетон B25, F300, W6	м3	47.60	66,710.80	3,175,434.08	47.60	3,175,434.08	-	-	47.60	3,175,434.08	100.00%
297	арматура AIII Ø12 мм – отд. стержни	кг	96.08	141.00	13,547.28	96.08	13,547.28	-	-	96.08	13,547.28	100.00%
298	AIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	843.42	178.00	150,128.76	843.42	150,128.76	-	-	843.42	150,128.76	100.00%
299	AIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	759.28	165.00	125,281.20	759.28	125,281.20	-	-	759.28	125,281.20	100.00%
300	AIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	2045.52	152.00	310,919.04	2,045.52	310,919.04	-	-	2,045.52	310,919.04	100.00%
301	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей подпорных стен	м2	132.00	1,207.00	159,324.00	132.00	159,324.00	-	-	132.00	159,324.00	100.00%
302	Обратная засыпка подпорных стенок	м3	369.00	355.00	130,995.00	369.00	130,995.00	-	-	369.00	130,995.00	100.00%
303	Окраска полихлорвиниловой краской за 2 раза надземных частей подпорных стен	м2	50.00	337.70	16,885.00	50.00	16,885.00	-	-	50.00	16,885.00	100.00%
6-4-3	**Пролётное строение**				-		-		-	-	-	
304	Монтаж и демонтаж траверсы	т	15.00	65,286.90	979,303.50	15.00	979,303.50	-	-	15.00	979,303.50	100.00%
305	Установка полиуретановых опорных частей -ЛП18.65 разм. 17,9x21,4x6,5 см	шт	64.00	17,898.50	1,145,504.00	64.00	1,145,504.00	-	-	64.00	1,145,504.00	100.00%
306	Монтаж ж.б. плит пролётных строений L=9,0м бетон кл. B35, F300, W6,	м3	71.40	17,234.30	1,230,529.02	71.40	1,230,529.02	-	-	71.40	1,230,529.02	100.00%
307	Плиты П9-А14К-7 масса блока 6,4т объём бетона 2,55м3	шт	28.00	440,179.20	12,325,017.60	28.00	12,325,017.60	-	-	28.00	12,325,017.60	100.00%
308	Заполнение пазов между плитами пролётного строения, бетон B30, F300, W6	м3	12.64	28,391.80	358,872.35	12.64	358,872.35	-	-	12.64	358,872.35	100.00%
309	Накладная плита проезжей части hср=120мм монолитный бетон B30, F300, W6	м3	30.94	34,410.20	1,064,651.59	30.94	1,064,651.59	-	-	30.94	1,064,651.59	100.00%
310	арматура: AI Ø8–сетка плоская	кг	508.32	168.00	85,397.76	508.32	85,397.76	-	-	508.32	85,397.76	100.00%
311	AIII Ø12–сетка плоская	кг	1168.20	178.00	207,939.60	1,168.20	207,939.60	-	-	1,168.20	207,939.60	100.00%
312	AIII Ø10–отдельные стержни	кг	97.20	143.00	13,899.60	97.20	13,899.60	-	-	97.20	13,899.60	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Бахкан-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца прельдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
313	Устройство монолитных бордюров под барьерные и перильные ограждения бетон В30, F300, W6	м3	5.35	48,003.00	256,816.05	5.35	256,816.05	-	-	5.35	256,816.05	100.00%
314	арматура: AIII Ø10–каркас пространственный	кг	479.68	192.00	92,098.56	479.68	92,098.56	-	-	479.68	92,098.56	100.00%
315	-закладное изделие МН-11AIII-5	кг	686.16	172.00	118,019.52	686.16	118,019.52	-	-	686.16	118,019.52	100.00%
316	-закладное изделие ЗД-2	кг	28.80	172.00	4,953.60	28.80	4,953.60	-	-	28.80	4,953.60	100.00%
317	Окраска пролетных строений полихлорвиниловой, с устройством подмостей	м2	274.00	749.10	205,253.40	274.00	205,253.40	-	-	274.00	205,253.40	100.00%
6-4-4	**Проезжая часть мостового полотна**				-		-		-	-	-	
318	Устройство гидроизоляции "Технэластмост С" h=5,2мм	м2	231.33	2,479.00	573,467.07	231.33	573,467.07	-	-	231.33	573,467.07	100.00%
319	Устройство нижнего горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б, толщ 8 см	м2	210.60	1,418.00	298,630.80	210.60	298,630.80	-	-	210.60	298,630.80	100.00%
320	Устройство верхнего горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б, толщ 4 см	м2	210.16	1,421.00	298,637.36	210.16	298,637.36	-	-	210.16	298,637.36	100.00%
321	Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б марки I h=40мм на разделительной полосе	м2	15.93	1,438.00	22,907.34	15.93	22,907.34	-	-	15.93	22,907.34	100.00%
322	Установка перильного ограждения на путепроводе	т	0.25	440,475.00	110,118.75	0.25	110,118.75	-	-	0.25	110,118.75	100.00%
323	Установка оцинкованного барьерного ограждения на путепроводе 11МО (с учетом участков на сопряжении)	п.м.	88.40	12,138.80	1,073,069.92	88.40	1,073,069.92		-	88.40	1,073,069.92	100.00%
324	Устройство деформационных швов мостового полотна	п.м.	56.90	17,377.90	988,802.51		-		-	-	-	0.00%
6-4-5	**Сопряжение путепровода с насыпью**				-		-		-	-	-	
325	Отсыпка призм из дренирующего грунта экскаватором ёмк. ковша 2,0м3 с погрузкой в автосамосвалы, 15,5 км-б/д.	м3	1620.00	1,458.54	2,362,834.80	1,620.00	2,362,834.80	-	-	1,620.00	2,362,834.80	100.00%
326	Устройство подушки под блоки лежня из фракционированного щебня М1400 по способу заклинки	м3	40.70	8,450.70	343,943.49	40.70	343,943.49	-	-	40.70	343,943.49	100.00%
327	Монтаж блоков лежня	м3	13.60	17,550.80	238,690.88	13.60	238,690.88	-	-	13.60	238,690.88	100.00%
328	-блок Л-4, масса 4,3т объём блока -1,7м3	шт	8.00	173,198.70	1,385,589.60	8.00	1,385,589.60	-	-	8.00	1,385,589.60	100.00%
329	Монтаж переходных плит на щебеночную подушку	м3	78.80	17,792.10	1,402,017.48	78.80	1,402,017.48	-	-	78.80	1,402,017.48	100.00%
330	-плиты П1-6, масса 4,25т объём блока -1,7 м3	шт	36.00	197,209.10	7,099,527.60	36.00	7,099,527.60	-	-	36.00	7,099,527.60	100.00%
331	-плиты П2-6, масса 5,5т объём блока -2,2 м3	шт	8.00	225,266.20	1,802,129.60	8.00	1,802,129.60	-	-	8.00	1,802,129.60	100.00%
332	Укладка переходных сборных плит с объединением бетоном В25	м3	6.04	40,379.50	243,892.18	6.04	243,892.18	-	-	6.04	243,892.18	100.00%
333	плиты ПТ200.88.15-4AIII(и)	шт	4.00	26,431.00	105,724.00	4.00	105,724.00	-	-	4.00	105,724.00	100.00%
334	плиты ПТ200.92.15-4AIII (инд.)	шт	4.00	29,223.20	116,892.80	4.00	116,892.80	-	-	4.00	116,892.80	100.00%
335	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей сопряжения	м2	318.00	1,207.00	383,826.00	318.00	383,826.00	-	-	318.00	383,826.00	100.00%
6-4-6	**Проезжая часть на сопряжении.**				-		-		-	-	-	
336	Монолитная накладная плита hср=165мм из бетона В30, F300,W6	м3	15.18	34,383.00	521,933.94	15.18	521,933.94	-	-	15.18	521,933.94	100.00%
337	арматура: AI Ø8 сетка плоская	кг	171.00	167.00	28,557.00	171.00	28,557.00	-	-	171.00	28,557.00	100.00%
338	AIII Ø12 сетка плоская	кг	404.80	178.00	72,054.40	404.80	72,054.40	-	-	404.80	72,054.40	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагинда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сервис"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДП
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
339	Устройство гидроизоляции "Технопластмост С" h=5,2мм	м2	97.06	2,479.00	240,611.74	97.06	240,611.74	-	-	97.06	240,611.74	100.00%
340	Выравнивающий слой из черного щебня hср=203мм	м2	184.00	3,955.00	727,720.00	184.00	727,720.00	-	-	184.00	727,720.00	100.00%
341	Устройство покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона марки I h=90мм	м2	184.00	2,375.00	437,000.00	184.00	437,000.00	-	-	184.00	437,000.00	100.00%
342	Покрытие двухслойное h=80мм из плотных мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей	м2	276.00	2,838.00	783,288.00	276.00	783,288.00	-	-	276.00	783,288.00	100.00%
343	Устройство основания под тротуары из щебня h=10см щебень фр. 10-20мм	м2	60.00	844.50	50,670.00		3.00	60.00	50,667.00	60.00	50,670.00	100.00%
344	Покрытие обочин толщиной 5см из горячих мелкозернистых а/б смесей тип Б марки I	м2	74.40	1,924.00	143,145.60		-	74.40	143,145.60	74.40	143,145.60	100.00%
345	Устройствоволосбросных сооружений с проезжей части	м3	1.90	49,760.00	94,344.96		-		-	-	-	0.00%
346	Блок Б-5	шт	24.00	10,764.20	258,340.80		-		-	-	-	0.00%
347	Устройство лестничных сходов, h=4,3м	шт	1.00	614,975.00	614,975.00		-		-	-	-	0.00%
348	Устройство лестничных сходов, h=4,64м	шт	1.00	612,300.00	612,300.00		-		-	-	-	0.00%
					-		-		-	-	-	
6-5	**Путепровод для проезда с/х техники и прогона скота ПК 300+87**				-		-		-	-	-	
6-5-1	**Крайние опоры**				-		-		-	-	-	
349	Рытьё котлована под монолитный фундамент экскаватором ёмк. ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы, с доработкой вручную	м3	1357.95	339.00	460,345.05	1,357.95	460,345.05	-	-	1,357.95	460,345.05	100.00%
349.1.пов.	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	1198.58	118.00	141,432.93	1,198.58	141,432.93	-	-	1,198.58	141,432.93	100.00%
349.2.пов.	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	1198.58	493.50	591,501.28	1,198.58	591,501.28	-	-	1,198.58	591,501.28	100.00%
349.3.пов.	Камень для слоя замены	м3	1210.57	1,944.00	2,353,348.08	1,210.57	2,353,348.08	-	-	1,210.57	2,353,348.08	100.00%
350	Водоотлив из котлованов, с устройством закладного крепления котлована с последующей разборкой	м3	1213.50	2,292.90	2,782,434.15	1,213.50	2,782,434.15	-	-	1,213.50	2,782,434.15	100.00%
351	Устройство щеб. подготовки h=200мм под монолитный фундамент, щебень фр. 10-20 – 100%, М1400	м3	67.02	7,290.50	488,609.31	67.02	488,609.31	-	-	67.02	488,609.31	100.00%
352	Устройство подготовки из «тощего бетона h=200мм под фундамент бетон В15, F300, W6	м3	67.02	26,141.00	1,751,969.82	67.02	1,751,969.82		-	67.02	1,751,969.82	100.00%
353	Бетонирование монолитного фундамента бетон В25, F300, W6	м3	368.24	30,840.50	11,356,705.72	368.24	11,356,705.72	-	-	368.24	11,356,705.72	100.00%
354	арматура AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	707.56	138.00	97,643.28	707.56	97,643.28	-	-	707.56	97,643.28	100.00%
355	AIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	2295.12	130.00	298,365.60	2,295.12	298,365.60	-	-	2,295.12	298,365.60	100.00%
356	AIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	987.24	178.00	175,728.72	987.24	175,728.72	-	-	987.24	175,728.72	100.00%
357	AIII Ø22 мм – сетки плоские	кг	15188.16	158.00	2,399,729.28	15,188.16	2,399,729.28	-	-	15,188.16	2,399,729.28	100.00%
358	Бетонирование монолитного тела опоры бетон В25, F300, W6	м3	226.68	40,452.50	9,169,772.70	226.68	9,169,772.70	-	-	226.68	9,169,772.70	100.00%
359	арматура AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1358.68	138.00	187,497.84	1,358.68	187,497.84	-	-	1,358.68	187,497.84	100.00%
360	AIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	3712.00	165.00	612,480.00	3,712.00	612,480.00	-	-	3,712.00	612,480.00	100.00%
361	AIII Ø22 мм – сетки плоские	кг	6733.52	158.00	1,063,896.16	6,733.52	1,063,896.16	-	-	6,733.52	1,063,896.16	100.00%
362	Обратная засыпка крайних опор	м3	846.25	264.00	223,410.00	846.25	223,410.00	-	-	846.25	223,410.00	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" в/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дорогм ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+60, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Саяк Мидас Строй"

Инжинир: ТОО "Жұрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДП
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
363	Бетонирование монолитного ригеля опоры бетон В30, F300, W6	м3	29.08	34,582.00	1,005,644.56	29.08	1,005,644.56	-	-	29.08	1,005,644.56	100.00%
364	арматура AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1236.56	138.00	170,645.28	1,236.56	170,645.28	-	-	1,236.56	170,645.28	100.00%
365	AIII Ø14 мм – сетки плоские	кг	636.56	165.00	105,032.40	636.56	105,032.40	-	-	636.56	105,032.40	100.00%
366	AIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	2293.20	152.00	348,566.40	2,293.20	348,566.40	-	-	2,293.20	348,566.40	100.00%
367	Устройство монолитных подферменников бетон В30, F300, W6	м3	5.96	34,692.00	206,764.32	5.96	206,764.32	-	-	5.96	206,764.32	100.00%
368	арматура AIII Ø10 мм – сетка плоская	кг	797.44	183.00	145,931.52	797.44	145,931.52	-	-	797.44	145,931.52	100.00%
369	арматура AIII Ø10 мм – отд. стержни	кг	5.44	143.00	777.92	5.44	777.92	-	-	5.44	777.92	100.00%
370	арматура AIII Ø14 мм – отд.стержни	кг	11.28	138.00	1,556.64	11.28	1,556.64	-	-	11.28	1,556.64	100.00%
371	Бетонирование шкафной стенки и открылков бетон В25, F300, W6	м3	12.00	40,210.00	482,520.00	12.00	482,520.00	-	-	12.00	482,520.00	100.00%
372	арматура AI Ø6 мм – шпилька	кг	13.20	150.00	1,980.00	13.20	1,980.00	-	-	13.20	1,980.00	100.00%
373	AIII Ø14 мм – сетки плоские	кг	1235.68	165.50	204,505.04	1,235.68	204,505.04	-	-	1,235.68	204,505.04	100.00%
374	AIII Ø14 мм – отд.стержни	кг	34.32	138.00	4,736.16	34.32	4,736.16	-	-	34.32	4,736.16	100.00%
375	AIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	90.44	130.00	11,757.20	90.44	11,757.20	-	-	90.44	11,757.20	100.00%
376	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей опор	м2	762.00	1,207.00	919,734.00	762.00	919,734.00	-	-	762.00	919,734.00	100.00%
377	надземных частей опор	м2	199.00	337.70	67,202.30	199.00	67,202.30	-	-	199.00	67,202.30	100.00%
	Окраска поливинилхлоридной краской за 2 раза				-		-		-	-	-	
6-5-2	**Подпорные стенки**											
378	Рытьё котлована для устройства подпорных стен экскаватором ёмк. ковша 0,65м.3 с погрузкой в автосамосвалы, с доработкой вручную	м3	625.88	359.00	224,690.92	625.88	224,690.92	-	-	625.88	224,690.92	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кдрыныс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
379	Водоотлив из котлованов, с устройством закладного крепления котлована с последующей разборкой	м3	560.30	2,281.60	1,278,380.48	560.30	1,278,380.48	-	-	560.30	1,278,380.48	100.00%
380	Устройство монолитного фундамента, бетон В15, F300, W6	м3	18.80	26,140.20	491,435.76	18.80	491,435.76	-	-	18.80	491,435.76	100.00%
381	Бетонирование подпорной стенки ПС-1 бетон В25, F300, W6	м3	47.80	66,709.10	3,188,694.98	47.80	3,188,694.98	-	-	47.80	3,188,694.98	100.00%
382	арматура: AIII Ø12 мм – отд. стержни	кг	99.82	141.00	14,074.62	99.82	14,074.62	-	-	99.82	14,074.62	100.00%
383	AIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	833.68	178.00	148,395.04	833.68	148,395.04	-	-	833.68	148,395.04	100.00%
384	AIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	757.26	165.00	124,947.90	757.26	124,947.90	-	-	757.26	124,947.90	100.00%
385	AIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	2018.22	152.00	306,769.44	2,018.22	306,769.44	-	-	2,018.22	306,769.44	100.00%
386	Бетонирование подпорной стенки ПС-2 бетон В25, F300, W6	м3	53.20	65,854.10	3,503,438.12	53.20	3,503,438.12	-	-	53.20	3,503,438.12	100.00%
387	арматура: AIII Ø12 мм – отд. стержни	кг	105.44	142.00	14,972.48	105.44	14,972.48	-	-	105.44	14,972.48	100.00%
388	AIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	921.42	178.00	164,012.76	921.42	164,012.76	-	-	921.42	164,012.76	100.00%
389	AIII Ø16 мм – сетки плоские	кг	831.40	165.00	137,181.00	831.40	137,181.00	-	-	831.40	137,181.00	100.00%
390	AIII Ø25 мм – сетки плоские	кг	2216.46	152.00	336,901.92	2,216.46	336,901.92	-	-	2,216.46	336,901.92	100.00%
391	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей подпорных стен	м2	242.00	1,207.00	292,094.00	242.00	292,094.00	-	-	242.00	292,094.00	100.00%
392	Обратная засыпка подпорных стенок	м3	723.30	340.10	245,994.33	723.30	245,994.33	-	-	723.30	245,994.33	100.00%
393	Окраска поливинилхлоридной краской за 2 раза надземных частей подпорных стен	м2	122.00	337.70	41,199.40	122.00	41,199.40	-	-	122.00	41,199.40	100.00%
6-5-3	**Пролётное строение**				-		-		-	-	-	
394	Монтаж и демонтаж траверсы	т	15.00	65,205.00	978,075.00	15.00	978,075.00	-	-	15.00	978,075.00	100.00%
395	Установка полиуретановых опорных частей: -ЛП18.65 разм. 17,9х21,4х6,5 см	шт	64.00	17,898.50	1,145,504.00	64.00	1,145,504.00	-	-	64.00	1,145,504.00	100.00%
396	Монтаж ж.б. плит пролётных строений L=9,0м бетон кл. В35, F300, W6,	м3	71.40	17,234.30	1,230,529.02	71.40	1,230,529.02	-	-	71.40	1,230,529.02	100.00%
397	Плиты П9-А14К-7 масса блока 6,4т объём бетона 2,55м3	шт	28.00	440,179.20	12,325,017.60	28.00	12,325,017.60	-	-	28.00	12,325,017.60	100.00%
398	Заполнение пазов между плитами пролётного строения, бетон В30, F300, W6	м3	12.64	28,392.00	358,874.88	12.64	358,874.88	-	-	12.64	358,874.88	100.00%
399	Накладная плита проезжей части hср=120мм монолитный бетон В30, F300, W6	м3	30.94	34,410.00	1,064,645.40	30.94	1,064,645.40	-	-	30.94	1,064,645.40	100.00%
400	арматура: AI Ø8–сетка плоская	кг	508.32	168.00	85,397.76	508.32	85,397.76	-	-	508.32	85,397.76	100.00%
401	AIII Ø12–сетка плоская	кг	1168.20	178.00	207,939.60	1,168.20	207,939.60	-	-	1,168.20	207,939.60	100.00%
402	AIII Ø10–отдельные стержни	кг	97.20	143.00	13,899.60	97.20	13,899.60	-	-	97.20	13,899.60	100.00%
403	Устройство монолитных бордюров под барьерные и перильные ограждения бетон В30, F300, W6	м3	5.35	48,003.00	256,816.05	5.35	256,816.05	-	-	5.35	256,816.05	100.00%
404	арматура: AIII Ø10–каркас пространственный	кг	479.68	192.00	92,098.56	479.68	92,098.56	-	-	479.68	92,098.56	100.00%
405	закладное изделие	кг	714.96	172.00	122,973.12	714.96	122,973.12	-	-	714.96	122,973.12	100.00%
406	Окраска пролетных строений поливинилхлоридной, с устройством подмостей	м2	274.00	749.10	205,253.40	274.00	205,253.40	-	-	274.00	205,253.40	100.00%
6-5-4	**Проезжая часть мостового полотна**				-		-		-	-	-	
407	Устройство гидроизоляции "Технозластмост С" h=5,2мм	м2	231.33	2,479.00	573,467.07	231.33	573,467.07	-	-	231.33	573,467.07	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кудыгыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДП
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
408	Устройство нижнего горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б, толщ 8 см	м2	210.60	1,418.00	298,630.80	210.60	298,630.80	-	-	210.60	298,630.80	100.00%
409	Устройство верхнего горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б, толщ 4 см	м2	210.16	1,421.00	298,637.36	210.16	298,637.36	-	-	210.16	298,637.36	100.00%
410	Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б марки I h=40мм на разделительной полосе	м2	15.93	1,438.00	22,907.34	15.93	22,907.34	-	-	15.93	22,907.34	100.00%
411	Установка перильного ограждения на путепроводе	т	0.25	440,475.00	110,118.75	0.25	110,118.75	-	-	0.25	110,118.75	100.00%
412	Установка оцинкованного барьерного ограждения на путепроводе 11МО (с учетом участков на сопряжении)	п.м.	88.40	12,138.80	1,073,069.92	88.40	1,073,069.92	-	-	88.40	1,073,069.92	100.00%
413	Устройство деформационных швов мостового полотна	п.м.	56.90	17,369.30	988,313.17		-	-	-	-	-	0.00%
6-5-5	**Сопряжение путепровода с насыпью**				-		-	-	-	-	-	
414	Отсыпка призм из дренирующего грунта экскаватором ёмк. ковша 2,0м3 с погрузкой в автосамосвалы, 15,5 км-бл.	м3	1630.00	1,460.90	2,381,267.00	1,630.00	2,381,267.00	-	-	1,630.00	2,381,267.00	100.00%
415	Устройство подушки под блоки лежня из фракционированного щебня М1400 по способу заклинки	м3	40.70	8,450.70	343,943.49	40.70	343,943.49	-	-	40.70	343,943.49	100.00%
416	Монтаж блоков лежня	м3	13.60	17,550.80	238,690.88	13.60	238,690.88	-	-	13.60	238,690.88	100.00%
417	-блок Л-4, масса 4,3т объём блока -1,7м3	шт	8.00	173,199.00	1,385,592.00	8.00	1,385,592.00	-	-	8.00	1,385,592.00	100.00%
418	Монтаж переходных плит на щебеночную подушку	м3	78.80	17,792.10	1,402,017.48	78.80	1,402,017.48	-	-	78.80	1,402,017.48	100.00%
419	-плиты П1-6, масса 4,25т объём блока -1,7 м3	шт	36.00	197,209.10	7,099,527.60	36.00	7,099,527.60	-	-	36.00	7,099,527.60	100.00%
420	-плиты П2-6, масса 5,5т объём блока -2,2 м3	шт	8.00	225,266.20	1,802,129.60	8.00	1,802,129.60	-	-	8.00	1,802,129.60	100.00%
421	Укладка переходных сборных плит с объединением бетоном В25	м3	6.04	40,379.00	243,889.16	6.04	243,889.16	-	-	6.04	243,889.16	100.00%
422	плиты ПТ200.88.15-4АIII(н)	шт	4.00	26,431.00	105,724.00	4.00	105,724.00	-	-	4.00	105,724.00	100.00%
423	плиты ПТ200.92.15-4АIII (инд.)	шт	4.00	29,223.20	116,892.80	4.00	116,892.80	-	-	4.00	116,892.80	100.00%
424	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей сопряжения	м2	318.00	1,207.00	383,826.00	318.00	383,826.00	-	-	318.00	383,826.00	100.00%
6-5-6	**Проезжая часть на сопряжении**				-		-	-	-	-	-	
425	Монолитная накладная плита hср=165мм из бетона В30, F300,W6	м3	15.18	34,383.00	521,933.94	15.18	521,933.94	-	-	15.18	521,933.94	100.00%
426	арматура: AI Ø8 сетка плоская	кг	171.00	167.30	28,608.30	171.00	28,608.30	-	-	171.00	28,608.30	100.00%
427	AIII Ø12 сетка плоская	кг	404.80	178.00	72,054.40	404.80	72,054.40	-	-	404.80	72,054.40	100.00%
428	Устройство гидроизоляции "Технопластмост С" h=5,2мм	м2	97.06	2,479.00	240,611.74	97.06	240,611.74	-	-	97.06	240,611.74	100.00%
429	Выравнивающий слой из черного щебня hср=203мм	м2	184.00	3,955.00	727,720.00	184.00	727,720.00	-	-	184.00	727,720.00	100.00%
430	Устройство покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона марки I h=90мм	м2	184.00	2,375.00	437,000.00	184.00	437,000.00	-	-	184.00	437,000.00	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагинда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Карагинды км 1472-1492. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2030г.г.

№ п/п	Глава 6 ПУТЕПРОВОДЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА С/Х ТЕХНИКИ И СКОТА	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДП
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
431	Покрытие двухслойное h=80мм из плотных мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей	м2	276.00	2,838.00	783,288.00	276.00	783,288.00	-	-	276.00	783,288.00	100.00%
432	Устройство основания под тротуары из щебня h=10см щебень фр. 10-20мм	м2	60.00	844.50	50,670.00	60.00	50,670.00	-	-	60.00	50,670.00	100.00%
433	Покрытие обочин толщиной 5см из горячих мелкозернистых а/б смесей тип Б марки I	м2	74.40	1,924.00	143,145.60	74.40	143,145.60	-	-	74.40	143,145.60	100.00%
434	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части	м3	1.90	49,760.00	94,344.96		-		-	-	-	0.00%
435	Блок Б-5	шт	24.00	10,764.22	258,341.28		-		-	-	-	0.00%
436	Устройство лестничных сходов, h=4,01м	шт	1.00	621,032.04	621,032.04		-		-	-	-	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				423,379,907.23		412,110,656.81		591,443.80		412,692,100.61	97.48%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Роор Е.В.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Директор:
Айдос С.А.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Каркаралы-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Каркаралы км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство нутепровода для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Милас Строй"

Инженер: ТОО "Кұрылыс Сервисы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
7-1	**Мост через р. Сокур на ПК284+67,3**											
7-1-1	**Подготовка территории строительства**											
1	Планировка верха стройплощадки бульдозером грунт II группы	м2	7000.00	4.59	32,130.00	7,000.00	32,130.00	-	-	7,000.00	32,130.00	100.00%
2	Устройство грунтовой перемычки: отсыпка грунта с послойным уплотнением	м3	1704.30	709.80	1,209,712.14	1,704.30	1,209,712.14	-	-	1,704.30	1,209,712.14	100.00%
3	Укладка металлической трубы диам. нар. 720мм, L-46,0м с обратной разборкой	шт	2.00	2192409.40	4,384,818.80	2.00	4,384,818.80	-	-	2.00	4,384,818.80	100.00%
4	Устройство дорог из сборных ж/б плит 3,0х1,5х0,22 м, бетон В30 с разборкой	шт	40.00	141790.24	5,671,609.60	40.00	5,671,609.60	-	-	40.00	5,671,609.60	100.00%
7-1-2	**Береговые опоры**				-	-	-	-	-	-	-	
6	Бурение скважины диаметр 1,5м в обсадных трубах с последующим извлечением длиной 12,5 м	м3	302.10	241183.00	72,861,384.30	302.10	72,861,384.30	-	-	302.10	72,861,384.30	100.00%
7	Бетонирование скважин методом ВПТ (с учётом шлама), В25, F300, W6	м3	357.41	23200.00	8,291,865.60	357.41	8,291,865.60	-	-	357.41	8,291,865.60	100.00%
8	-арматура: AI Ø8 мм (каркас простр.)	кг	1666.72	178.00	296,676.16	1,666.72	296,676.16	-	-	1,666.72	296,676.16	100.00%
9	AIII Ø20 мм (каркас простр.)	кг	9601.92	168.00	1,613,122.56	9,601.92	1,613,122.56	-	-	9,601.92	1,613,122.56	100.00%
10	AIII Ø16 мм ЗД	кг	492.48	138.00	67,962.24	492.48	67,962.24	-	-	492.48	67,962.24	100.00%
11	- прокат 6х30	кг	226.72	133.00	30,153.76	226.72	30,153.76	-	-	226.72	30,153.76	100.00%
12	-прокат 8х100	шт	2375.04	162.00	384,756.48	2,375.04	384,756.48	-	-	2,375.04	384,756.48	100.00%
13	Срубка слабого бетона (шлама) h=0,4м с вывозом	м3	16.00	3519.45	56,311.20	16.00	56,311.20	-	-	16.00	56,311.20	100.00%
14	Бетонирование ригеля, бетон В30	кг	63.32	34702.00	2,197,330.64	63.32	2,197,330.64	-	-	63.32	2,197,330.64	100.00%
15	арматура AI Ø10 мм – хомуты	кг	3141.28	137.00	430,355.36	3,141.28	430,355.36	-	-	3,141.28	430,355.36	100.00%
16	AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1383.84	138.00	190,969.92	1,383.84	190,969.92	-	-	1,383.84	190,969.92	100.00%
17	AIII Ø22 мм – каркас плоский	кг	4859.12	158.00	767,740.96	4,859.12	767,740.96	-	-	4,859.12	767,740.96	100.00%
18	AIII Ø28 мм – каркас плоский	кг	5043.28	152.00	766,578.56	5,043.28	766,578.56	-	-	5,043.28	766,578.56	100.00%
19	Бетонирование шкафных стенок бетон В25, F300, W6	м3	13.60	40203.20	546,763.52	13.60	546,763.52	-	-	13.60	546,763.52	100.00%
20	арматура AI Ø6 мм – шпилька	кг	13.20	150.00	1,980.00	13.20	1,980.00	-	-	13.20	1,980.00	100.00%
21	AIII Ø14 мм – сетка плоская	кг	1391.12	165.00	229,534.80	1,391.12	229,534.80	-	-	1,391.12	229,534.80	100.00%
22	AIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	90.44	130.00	11,757.20	90.44	11,757.20	-	-	90.44	11,757.20	100.00%
23	Устройство монолитных подферменников бетон В30, F300, W6	м3	7.28	34692.00	252,557.76	7.28	252,557.76	-	-	7.28	252,557.76	100.00%
24	арматура AIII Ø10 мм	кг	980.24	182.50	178,893.80	980.24	178,893.80	-	-	980.24	178,893.80	100.00%
25	AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	13.76	138.00	1,898.88	13.76	1,898.88	-	-	13.76	1,898.88	100.00%
26	Устройство сливов из цементного раствора М200	м3	1.20	22924.60	27,509.52	1.20	27,509.52	-	-	1.20	27,509.52	100.00%
27	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей опор	м2	125.00	1207.00	150,875.00	125.00	150,875.00	-	-	125.00	150,875.00	100.00%
7-1-3	**Промежуточные опоры**				-	-	-			-	-	
28	Бурение ствола скважины диаметр 1,5м в обсадных трубах с последующим извлечением в грунте III группы (по буримости)	м3	532.28	241296.00	128,437,034.88	532.28	128,437,034.88	-	-	532.28	128,437,034.88	100.00%
29	Бетонирование скважин методом ВПТ (с учётом шлама) h=19,19 В25,F300,W6	м3	553.15	23295.20	12,885,739.88	553.15	12,885,739.88	-	-	553.15	12,885,739.88	100.00%
30	-арматура: AI Ø8 мм (каркас простр.)	кг	2572.20	178.00	457,851.60	2,572.20	457,851.60	-	-	2,572.20	457,851.60	100.00%
31	AIII Ø28 мм (каркас простр.)	кг	48516.10	162.00	7,859,608.20	48,516.10	7,859,608.20	-	-	48,516.10	7,859,608.20	100.00%
32	AIII Ø16 мм ЗД	кг	701.11	138.00	96,753.18	701.11	96,753.18	-	-	701.11	96,753.18	100.00%
33	-6х30	кг	310.51	133.00	41,297.83	310.51	41,297.83	-	-	310.51	41,297.83	100.00%
34	-8х100	шт	3381.20	162.00	547,754.40	3,381.20	547,754.40	-	-	3,381.20	547,754.40	100.00%
35	Срубка слабого бетона (шлама) h=0,4м	м3	16.00	3519.45	56,311.20	16.00	56,311.20	-	-	16.00	56,311.20	100.00%
36	Бетонирование верха столба насухо в инвентарной металлической опалубке диаметром 1,5м, монолитным В25, F300, W6, h=3,21м	м3	90.65	42821.00	3,881,723.65	90.65	3,881,723.65	-	-	90.65	3,881,723.65	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кұрылыс Сапасы"

Договор: № 21-03-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
37	-арматура: AI Ø8 мм (каркас простр.)	кг	439.16	178.00	78,170.48	439.16	78,170.48	-	-	439.16	78,170.48	100.00%
38	AIII Ø28 мм (каркас простр.)	кг	8282.30	162.00	1,341,732.60	8,282.30	1,341,732.60	-	-	8,282.30	1,341,732.60	100.00%
39	AIII Ø16 мм ЗД	кг	119.69	137.00	16,397.53	119.69	16,397.53	-	-	119.69	16,397.53	100.00%
40	-6x30	кг	53.01	133.00	7,050.33	53.01	7,050.33	-	-	53.01	7,050.33	100.00%
41	-8x100	кг	577.20	162.00	93,506.40	577.20	93,506.40	-	-	577.20	93,506.40	100.00%
42	AIII Ø12 мм (сетка плоская)	кг	1040.64	178.00	185,233.92	1,040.64	185,233.92	-	-	1,040.64	185,233.92	100.00%
43	AIII Ø16 мм (сетка плоская)	кг	1077.44	165.00	177,777.60	1,077.44	177,777.60	-	-	1,077.44	177,777.60	100.00%
44	AIII Ø28 мм (сетка плоская)	кг	1013.76	152.00	154,091.52	1,013.76	154,091.52	-	-	1,013.76	154,091.52	100.00%
45	AIII Ø12 мм (отд. стержни)	кг	1000.96	142.00	142,136.32	1,000.96	142,136.32	-	-	1,000.96	142,136.32	100.00%
46	Бетонирование монолитных диафрагм промежуточных опор в деревянной опалубке бетон B25, F300, W6	м3	74.80	39774.00	2,975,095.20	74.80	2,975,095.20	-	-	74.80	2,975,095.20	100.00%
47	-арматура: AIII Ø12 мм (отд. стержни)	кг	1406.88	142.00	199,776.96	1,406.88	199,776.96	-	-	1,406.88	199,776.96	100.00%
48	AIII Ø28 мм (отд. стержни)	кг	4451.52	124.00	551,988.48	4,451.52	551,988.48	-	-	4,451.52	551,988.48	100.00%
49	Бетонирование ригеля промежуточных опор №2,3 бетон B30, F300, W6, с устройством подмостей	м3	63.32	62373.00	3,949,458.36	63.32	3,949,458.36	-	-	63.32	3,949,458.36	100.00%
50	арматура AI Ø10 мм – хомуты	кг	3141.28	137.00	430,355.36	3,141.28	430,355.36	-	-	3,141.28	430,355.36	100.00%
51	AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	1116.72	138.00	154,107.36	1,116.72	154,107.36	-	-	1,116.72	154,107.36	100.00%
52	AIII Ø22 мм – каркас плоский	кг	4859.12	158.00	767,740.96	4,859.12	767,740.96	-	-	4,859.12	767,740.96	100.00%
53	AIII Ø28 мм – каркас плоский	кг	5043.28	152.00	766,578.56	5,043.28	766,578.56	-	-	5,043.28	766,578.56	100.00%
54	Устройство монолитных подферменников бетон B30, F300, W6	м3	11.08	34699.00	384,464.92	11.08	384,464.92	-	-	11.08	384,464.92	100.00%
55	арматура AIII Ø10 мм – сетка плоская	кг	1545.28	182.00	281,240.96	1,545.28	281,240.96	-	-	1,545.28	281,240.96	100.00%
56	AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	20.64	138.00	2,848.32	20.64	2,848.32	-	-	20.64	2,848.32	100.00%
57	Устройство сливов из цементного раствора M200	м3	1.74	31136.00	54,176.64	1.74	54,176.64	-	-	1.74	54,176.64	100.00%
58	Окраска опор полихлорвиниловой краской за два раза	м2	345.00	337.70	116,506.50	345.00	116,506.50	-	-	345.00	116,506.50	100.00%
7-1-4	**Пролётное строение**				-		-		-	-	-	
58	Монтаж и демонтаж металл. траверсы индивидуального изготовления (двутавр №55)	т	18.10	65625.80	1,187,826.98	18.10	1,187,826.98	-	-	18.10	1,187,826.98	100.00%
59	Установка полиуретановых опорных частей ЛП18.65, 21,4x17,9x6,5 см	шт	192.00	17898.50	3,436,512.00	192.00	3,436,512.00	-	-	192.00	3,436,512.00	100.00%
60	Монтаж плит пролётного строения П18-А14К7	м3	545.16	14912.00	8,129,425.92	545.16	8,129,425.92	-	-	545.16	8,129,425.92	100.00%
61	Плита П-18-А14-К7	шт	84.00	1176240.30	98,804,185.20	84.00	98,804,185.20	-	-	84.00	98,804,185.20	100.00%
62	Шпоночное объединение плит пролётного строения, бетон B30, F300, W6	м3	72.60	28391.70	2,061,237.42	72.60	2,061,237.42	-	-	72.60	2,061,237.42	100.00%
63	Накладная плита проезжей части hср=150мм из монолитного бетона B30, F300, W6	м3	232.10	34394.30	7,982,917.03	232.10	7,982,917.03	-	-	232.10	7,982,917.03	100.00%
64	арматура: AI Ø8–сетка плоская	кг	3101.76	167.00	517,993.92	3,101.76	517,993.92	-	-	3,101.76	517,993.92	100.00%
7-1-6	AIII Ø12–сетка плоская	кг	7009.20	178.00	1,247,637.60	7,009.20	1,247,637.60	-	-	7,009.20	1,247,637.60	100.00%
65	AIII Ø10–отд. стержни	кг	583.20	143.00	83,397.60	583.20	83,397.60	-	-	583.20	83,397.60	100.00%
66	Устройство тумб под барьерные и перильные ограждения, из монолитного бетона B30, F300, W6	м3	31.85	48003.00	1,528,895.55	31.85	1,528,895.55	-	-	31.85	1,528,895.55	100.00%
67	- арматура: AIII Ø10–каркас пространственный	кг	2831.52	192.00	543,651.84	2,831.52	543,651.84	-	-	2,831.52	543,651.84	100.00%
68	-закладное изделие МН-11АIII-5	кг	4116.96	172.00	708,117.12	4,116.96	708,117.12	-	-	4,116.96	708,117.12	100.00%
69	-закладное изделие ЗД-2	кг	151.20	172.00	26,006.40	151.20	26,006.40	-	-	151.20	26,006.40	100.00%
70	Окраска пролетных строений перхлорвиниловой краской на 2 раза, с устройством подмостей	м2	1728.00	749.00	1,294,272.00	1,728.00	1,294,272.00	-	-	1,728.00	1,294,272.00	100.00%
7-1-5	**Проезжая часть мостового полотна**				-		-		-	-	-	
71	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С" h=5,2мм	м2	1359.18	2497.00	3,393,872.46	1,359.18	3,393,872.46	-	-	1,359.18	3,393,872.46	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагандa-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сане Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сервис"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВЦД
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
72	Устройство горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б марки I - двухслойного на проезжей части h=80мм	м2	1263.60	2835.60	3,583,064.16	1,263.60	3,583,064.16	-	-	1,263.60	3,583,064.16	100.00%
73	Устройство покрытия однослойного на разделительной полосе из м/з а/б смеси h=40мм	м3	95.98	1438.00	138,019.24	95.98	138,019.24	-	-	95.98	138,019.24	100.00%
74	Устройство штрабы 40х20мм в верхнем слое покрытия с последующим заполнением тиоколовой мастикой	пм	108.00	2822.85	304,867.80	108.00	304,867.80		-	108.00	304,867.80	100.00%
75	Установка перильного ограждения на мосту	т	1.48	440467.00	651,891.16	1.48	651,891.16	-	-	1.48	651,891.16	100.00%
76	Установка оцинкованного барьерного ограждения на мосту 11МО (с учетом участков на сопряжении)	п.м.	268.80	12138.80	3,262,909.44	268.80	3,262,909.44		-	268.80	3,262,909.44	100.00%
77	Устройство деформационных швов мостового полотна	п.м.	103.80	19112.80	1,983,908.64		-		-	-	-	0.00%
7-1-6	**Сопряжение моста с насыпью**				-		-		-	-	-	
78	Отсыпка призм из отсевов дробления	м3	1827.60	1362.60	2,490,287.76	1,827.60	2,490,287.76	-	-	1,827.60	2,490,287.76	100.00%
79	Устройство георешетки	м2	1573.00	945.34	1,487,019.82	1,573.00	1,487,019.82	-	-	1,573.00	1,487,019.82	100.00%
80	Стоимость георешетки Тенкар	м2	1651.65	1871.00	3,090,237.15	1,651.65	3,090,237.15	-	-	1,651.65	3,090,237.15	100.00%
81	Монтаж блоков дежи краном КС 5362 на подготовленную щебеночную подушку, с последующим объединением бетоном В25	м3	14.56	40016.00	582,632.96	14.56	582,632.96	-	-	14.56	582,632.96	100.00%
82	-блок Л-4, масса 4,3т объём блока -1,7м3	шт	8.00	173198.70	1,385,589.60	8.00	1,385,589.60	-	-	8.00	1,385,589.60	100.00%
83	Монтаж переходных сборных плит на предварительно подготовленную щебеночную подушку	м3	80.76	15794.00	1,275,523.44	80.76	1,275,523.44	-	-	80.76	1,275,523.44	100.00%
84	Плиты П1-6, масса 4,25т объём блока -1,7 м3, разм 6,0х0,98х0,41м	шт	36.00	197209.00	7,099,524.00	36.00	7,099,524.00	-	-	36.00	7,099,524.00	100.00%
85	Плиты П2-6, масса 5,5т объём блока -2,2 м3 разм 6,0х1,24х0,41м	шт	8.00	225266.20	1,802,129.60	8.00	1,802,129.60	-	-	8.00	1,802,129.60	100.00%
86	Плиты ПТ200.88.15-4АIII(н), масса 0,65т объём блока - 0,26 м3	шт	4.00	22364.75	89,459.00	4.00	89,459.00	-	-	4.00	89,459.00	100.00%
87	Плиты ПТ200.75.15-4АIII(н), масса0,575т, объём- 0,23м3 разм. 2х0,75х0,225м	шт	4.00	22364.75	89,459.00	4.00	89,459.00	-	-	4.00	89,459.00	100.00%
88	Объединение переходных плит, бетон В25 F300 W6,	м3	3.88	52498.00	203,692.24	3.88	203,692.24	-	-	3.88	203,692.24	100.00%
89	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей сопряжения	м2	502.00	1206.82	605,823.64	502.00	605,823.64	-	-	502.00	605,823.64	100.00%
7-1-7	**Проезжая часть на сопряжении**				-		-		-	-	-	
89	Монолитная накладная плита hср=190мм из бетона В30, F300,W6	м3	17.48	40129.00	701,454.92	17.48	701,454.92	-	-	17.48	701,454.92	100.00%
90	Устройство гидроизоляции "Технэластмост С" h=5,2мм	м2	98.44	2479.00	244,032.76	98.44	244,032.76	-	-	98.44	244,032.76	100.00%
91	Выравнивающий слой из черного щебня hср=215мм	м2	179.40	4292.00	769,984.80	179.40	769,984.80	-	-	179.40	769,984.80	100.00%
92	Устройство покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона марки I h=90мм, розлив битума 0,3л/м2	м2	184.00	2374.15	436,843.60	184.00	436,843.60	-	-	184.00	436,843.60	100.00%
93	Покрытие двухслойное h=80мм из плотных мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей тип Б марки I, розлив битума 0,3л/м2	м2	276.00	2837.60	783,177.60	276.00	783,177.60	-	-	276.00	783,177.60	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/з "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кдрылыс Сервис"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
94	Покрытие обочин и разделительной полосы толщиной 5см из горячих мелкозернистых а/б смесей тип Б марки I на слое щебня h=10см щебень фр.10-20мм,	м2	78.48	2615.00	205,225.20	78.48	205,225.20	-	-	78.48	205,225.20	100.00%
95	Устройство бетонных блоков на сопряжении	м3	1.90	49755.00	94,335.48	1.90	94,335.48	-	-	1.90	94,335.48	100.00%
96	Б-5, габаритные размеры 1,0x0,52x0,32м. бетон В22.5 F300, W6	шт	24.00	10764.22	258,341.28	-	-	-	-	-	-	0.00%
7-1-4	**Регуляционные и укрепительные работы**				-		-	-	-	-	-	
98	Разработка и транспортировка грунта для отсыпки струенаправляющих дамб из грунта экскаватором	м3	3376.00	466.25	1,574,060.00	3,376.00	1,574,060.00	-	-	3,376.00	1,574,060.00	100.00%
99	Установка упора У-1 бетон В20 F300 W6	шт	296.00	17301.90	5,121,362.40	296.00	5,121,362.40	-	-	296.00	5,121,362.40	100.00%
104	Устройство рисбермы из рваного камня d>200мм	м3	520.80	4262.50	2,219,910.00	520.80	2,219,910.00	-	-	520.80	2,219,910.00	100.00%
101	Укрепление откосов и конусов железобетонными плитами бетон В22,5 F300 W6, с омоноличиванием бетоном В25	м2	1481.00	3767.80	5,580,111.80	1,481.00	5,580,111.80	-	-	1,481.00	5,580,111.80	100.00%
102	Плиты ПУМ150.75.15, массой 0,43т объём -0,17м3	шт	1090.00	15755.15	17,173,113.50	1,090.00	17,173,113.50	-	-	1,090.00	17,173,113.50	100.00%
103	Укрепление монолитным бетоном верхней части конусов h=12см, бетон В20 F300 W6 на слое щебня h=15 см	м2	61.20	4611.00	282,193.20	61.20	282,193.20	-	-	61.20	282,193.20	100.00%
7-1-9	**Водоотвод с проезжей части**	м3	1.81	63560.00	115,170.72	-	-	-	-	-	-	0.00%
114	Устройство водоотводных лотков по обочине:	шт	6.00	10764.22	64,585.32	-	-	-	-	-	-	0.00%
115	блок Б-5, габаритные размеры 1,0x0,52x0,32м	шт	6.00	3088.98	18,533.88	-	-	-	-	-	-	0.00%
116	Б-2-20-25, габаритные размеры 0,32x0,27x0,5м	шт	12.00	12355.93	148,271.16	-	-	-	-	-	-	0.00%
117	Б-1-20-50, габаритные размеры 0,57x0,32x1,0м	м3	10.90	3874.90	42,236.41	-	-	-	-	-	-	0.00%
118	Устройство лотков по откосу насыпи:	шт	24.00	5098.84	122,372.16	-	-	-	-	-	-	0.00%
119	Блок Б-6, габаритные размеры 0,52x0,54x0,34м	м3	1.20	111462.55	133,755.06	-	-	-	-	-	-	
110	Устройство гасителей из монолитного бетона В22,5 у подошвы				-	-	-	-	-	-	-	
1-2	**Путепровод на ПК280+34 при пересечении дорог в разных уровнях с подходами**				-	-	-	-	-	-	-	
7-2-1	**Подготовка территории строительства**	м3	1090.00	637.88	695,289.20	1,090.00	695,289.20	-	-	1,090.00	695,289.20	100.00%
111	Разборка сущ. насыпи земполотна	м2	4400.00	4.60	20,240.00	4,400.00	20,240.00	-	-	4,400.00	20,240.00	100.00%
112	Планировка верха стройплощадки бульдозером	м3	29.10	148229.40	4,313,475.54	29.10	4,313,475.54	-	-	29.10	4,313,475.54	100.00%
113	Монтаж ж.б автодорожных плит 3,0x1,5x0,22 м на монтажную площадку, в места работы крана, бетон В30F300, масса-2,4т, V-0,97м3				-	-	-	-	-	-	-	
7-2-2	**Крайние опоры**				-		-	-	-	-	-	
114	Рытьё котлована под монолитный фундамент экскаватором ёмк. ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы (грунт гр.п.35г-550м3 для обратной засыпки, остальное в Гр.р. №3-2,05 км), с доработкой грунта вручную	м3	893.00	289.06	258,130.58	893.00	258,130.58	-	-	893.00	258,130.58	100.00%
114.1.нов.	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	277.00	118.00	32,685.53	277.00	32,685.53	-	-	277.00	32,685.53	100.00%
114.2.нов.	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	277.00	493.50	136,697.53	277.00	136,697.53	-	-	277.00	136,697.53	100.00%
114.3.нов.	Камень для слоя замены	м3	279.77	1944.00	543,865.03	279.77	543,865.03	-	-	279.77	543,865.03	100.00%
115	Устройство подготовки из «тощего» бетона h=200мм В15 на подготовке из щебня	м3	35.57	33431.00	1,189,140.67	35.57	1,189,140.67	-	-	35.57	1,189,140.67	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Милас Строй"

Инженер: ТОО "Кұрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
116	Бетонирование монолитного фундамента бетон В25, F300, W6	м3	251.00	30705.12	7,706,985.12	251.00	7,706,985.12	-	-	251.00	7,706,985.12	100.00%
117	арматура AIII Ø12 мм – отд. стержни	кг	1168.72	142.00	165,958.24	1,168.72	165,958.24	-	-	1,168.72	165,958.24	100.00%
118	AIII Ø16 мм – отдельные стержни	кг	4581.66	137.00	627,687.42	4,581.66	627,687.42	-	-	4,581.66	627,687.42	100.00%
119	AIII Ø16 мм –сетки пространственные	кг	6606.74	173.00	1,142,966.02	6,606.74	1,142,966.02	-	-	6,606.74	1,142,966.02	100.00%
120	Монтаж индивидуальных железобетонных стоек, бетон В30 F300 W6, с заделкой стоек в фундаменте	м3	39.82	36235.00	1,442,877.70	39.82	1,442,877.70	-	-	39.82	1,442,877.70	100.00%
121	- стойки СН-606 габаритные размеры	шт	14.00	122889.94	1,720,459.16	14.00	1,720,459.16	-	-	14.00	1,720,459.16	100.00%
122	- стойки СВ-600 габаритные размеры	шт	14.00	120875.45	1,692,256.30	14.00	1,692,256.30	-	-	14.00	1,692,256.30	100.00%
123	Устройство слива из цементного раствора М200 на монолитном фундаменте	м2	109.20	1276.30	139,371.96	109.20	139,371.96	-	-	109.20	139,371.96	100.00%
124	Обратная засыпка фундаментов из грунта 3 группы	м3	550.00	394.90	217,195.00	550.00	217,195.00	-	-	550.00	217,195.00	100.00%
125	Бетонирование монолитного ригеля, подферменников бетон В30, F300, W6	м3	36.16	35454.00	1,282,016.64	36.16	1,282,016.64	-	-	36.16	1,282,016.64	100.00%
126	арматура AI Ø8 мм – хомуты	кг	1140.18	141.00	160,765.38	1,140.18	160,765.38	-	-	1,140.18	160,765.38	100.00%
127	арматура AIII Ø10 мм – сетка плоская	кг	313.04	183.00	57,286.32	313.04	57,286.32	-	-	313.04	57,286.32	100.00%
128	AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	659.28	138.00	90,980.64	659.28	90,980.64	-	-	659.28	90,980.64	100.00%
129	AIII Ø28 мм – отд. стержни	кг	6521.64	124.00	808,683.36	6,521.64	808,683.36	-	-	6,521.64	808,683.36	100.00%
130	- закладное изделие М-1	кг	103.88	163.00	16,932.44	103.88	16,932.44	-	-	103.88	16,932.44	100.00%
131	Бетонирование шкафных стенок бетон В25, F300, W6	м3	11.60	40312.60	467,626.16	11.60	467,626.16	-	-	11.60	467,626.16	100.00%
132	AIII Ø14 мм – сетка плоская	кг	1151.28	165.00	189,961.20	1,151.28	189,961.20	-	-	1,151.28	189,961.20	100.00%
133	AIII Ø22 мм – отд. стержни	кг	52.04	130.00	6,765.20	52.04	6,765.20	-	-	52.04	6,765.20	100.00%
134	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей опор.	м2	500.00	1206.84	603,420.00	500.00	603,420.00	-	-	500.00	603,420.00	100.00%
7-2-3	**Промежуточные опоры**				-		-	-	-	-	-	
135	Рытьё котлована под монолитный фундамент	м3	166.00	629.80	104,546.80	166.00	104,546.80	-	-	166.00	104,546.80	100.00%
135.1.нов.	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	96.33	118.00	11,367.41	96.33	11,367.41	-	-	96.33	11,367.41	100.00%
135.2.нов.	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	96.33	493.50	47,540.83	96.33	47,540.83	-	-	96.33	47,540.83	100.00%
135.3.нов.	Камень для слоя замены	м3	97.30	1944.00	189,146.03	97.30	189,146.03	-	-	97.30	189,146.03	100.00%
136	Устройство «тощего» бетона h=200мм В15,F300,W6 на подготовке из щебня	м3	14.89	33431.00	497,787.59	14.89	497,787.59	-	-	14.89	497,787.59	100.00%
137	Бетонирование монолитного фундамента, бетон В25, F300, W6	м3	94.50	32300.90	3,052,435.05	94.50	3,052,435.05	-	-	94.50	3,052,435.05	100.00%
138	арматура AIII Ø12 мм – отд. стержни	кг	199.56	142.00	28,337.52	199.56	28,337.52	-	-	199.56	28,337.52	100.00%
139	AIII Ø12 мм – сетки плоские	кг	622.90	178.00	110,876.20	622.90	110,876.20	-	-	622.90	110,876.20	100.00%
140	AIII Ø22 мм – сетки пространственные	кг	5065.16	168.00	850,946.88	5,065.16	850,946.88	-	-	5,065.16	850,946.88	100.00%
141	AIII Ø32 мм – отд. стержни	кг	1940.00	121.00	234,740.00	1,940.00	234,740.00	-	-	1,940.00	234,740.00	100.00%
142	Бетонирование монолитных стоек Ø1200мм, L=5500мм бетон В30, F300, W6	м3	31.10	45093.10	1,402,395.41	31.10	1,402,395.41	-	-	31.10	1,402,395.41	100.00%
143	-арматура: AI Ø8 мм (каркас простр.)	кг	213.00	178.00	37,914.00	213.00	37,914.00	-	-	213.00	37,914.00	100.00%
144	AIII Ø25 мм (каркас простр.)	кг	2935.00	160.00	469,600.00	2,935.00	469,600.00	-	-	2,935.00	469,600.00	100.00%
145	AIII Ø16 мм ЗД	кг	42.30	137.00	5,795.10	42.30	5,795.10	-	-	42.30	5,795.10	100.00%
146	закладные изделия	кг	233.90	172.00	40,230.80	233.90	40,230.80	-	-	233.90	40,230.80	100.00%
147	Обратная засыпка фундаментов	м3	40.00	872.54	34,901.60	40.00	34,901.60	-	-	40.00	34,901.60	100.00%
148	Бетонирование монолитного ригеля, подферменных площадок бетон В30, F300, W6	м3	19.45	39929.80	776,634.61	19.45	776,634.61	-	-	19.45	776,634.61	100.00%
149	арматура AI Ø10 мм	кг	1198.86	148.00	177,431.28	1,198.86	177,431.28	-	-	1,198.86	177,431.28	100.00%
150	AIII Ø14 мм – отд. стержни	кг	224.00	138.00	30,912.00	224.00	30,912.00	-	-	224.00	30,912.00	100.00%
151	AIII Ø28 мм — каркас плоский	кг	3502.00	149.50	523,549.00	3,502.00	523,549.00	-	-	3,502.00	523,549.00	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сене Милас Строй"

Инженер: ТОО "Кармыс Сапасы"

Договор: № 21-03-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДП
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
152	Слив из цементного раствора на ригеле опоры	м2	24.30	1475.70	35,859.51	24.30	35,859.51	-	-	24.30	35,859.51	100.00%
153	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей опор	м2	156.00	1207.00	188,292.00	156.00	188,292.00	-	-	156.00	188,292.00	100.00%
154	Обмазка поливинилхлоридной краской за 2 раза надземных частей опор	м2	145.00	337.70	48,966.50	145.00	48,966.50	-	-	145.00	48,966.50	100.00%
7-2-4	**Пролётное строение**				-		-		-	-	-	
155	Монтаж и демонтаж траверсы	т	18.10	66198.90	1,198,200.09	18.10	1,198,200.09	-	-	18.10	1,198,200.09	100.00%
156	Установка полиуретановых опорных частей ЛП18.65, 21,4х17,9х6,5 см	шт	40.00	59366.34	2,374,653.60	40.00	2,374,653.60	-	-	40.00	2,374,653.60	100.00%
157	Монтаж ж.б. балок пролётных строений L=33м	шт	20.00	191956.21	3,839,124.20	20.00	3,839,124.20	-	-	20.00	3,839,124.20	100.00%
158	ВТК-33у масса блока 37,7т объём бетона 15,1м3	шт	20.00	4103231.56	82,064,631.20	20.00	82,064,631.20	-	-	20.00	82,064,631.20	100.00%
159	Омоноличивание балок пролётного строения бетон В30, F300, W6	м3	33.90	34331.60	1,163,841.24	33.90	1,163,841.24	-	-	33.90	1,163,841.24	100.00%
160	арматура: AI Ø8-отд. стержни	кг	529.20	140.60	74,405.52	529.20	74,405.52	-	-	529.20	74,405.52	100.00%
161	Накладная плита проезжей части hср=150мм бетон В30, F300, W6	м3	140.58	34399.00	4,835,811.42	140.58	4,835,811.42	-	-	140.58	4,835,811.42	100.00%
162	арматура: AI Ø8-сетка плоская	кг	1878.66	167.00	313,736.22	1,878.66	313,736.22	-	-	1,878.66	313,736.22	100.00%
163	AIII Ø12-сетка плоская	кг	4263.60	178.00	758,920.80	4,263.60	758,920.80	-	-	4,263.60	758,920.80	100.00%
164	AIII Ø10-отдельные стержни	кг	237.60	143.00	33,976.80	237.60	33,976.80	-	-	237.60	33,976.80	100.00%
165	Устройство монолитного бордюра под барьерные ограждения, тумбы под перильное ограждение бетон В30, F300, W6	м3	12.86	48117.00	618,784.62	12.86	618,784.62	-	-	12.86	618,784.62	100.00%
166	арматура: AIII Ø10-каркас пространственный	кг	1376.88	192.00	264,360.96	1,376.88	264,360.96	-	-	1,376.88	264,360.96	100.00%
167	закладные детали	шт/кг	2533.84	172.00	435,820.48	2,533.84	435,820.48	-	-	2,533.84	435,820.48	100.00%
168	Окраска пролетных строений поливинилхлоридной с устройством подмостей	м2	2800.00	749.10	2,097,480.00	2,800.00	2,097,480.00	-	-	2,800.00	2,097,480.00	100.00%
7-2-5	**Проезжая часть мостового полотна**				-		-		-	-	-	
169	Устройство гидроизоляции "Технопластмост С" h=5,2мм проезжей части	м2	772.20	2502.30	1,932,276.06	772.20	1,932,276.06	-	-	772.20	1,932,276.06	100.00%
170	Устройство двухслойного горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тип Б марки I h=80мм, розлив битума м/у слоями 0,3 л/м2	м2	772.20	2837.10	2,190,808.62	772.20	2,190,808.62	-	-	772.20	2,190,808.62	100.00%
171	Установка перильного ограждения на мосту	т	1.77	440468.00	779,628.36	1.77	779,628.36	-	-	1.77	779,628.36	100.00%
172	Установка оцинкованного барьерного ограждения на мосту 11МО (с учетом участков на сопряжении)	п.м.	164.30	12103.70	1,988,637.91	164.30	1,988,637.91	-	-	164.30	1,988,637.91	100.00%
173	Устройство деформационных швов мостового полотна	п.м.	42.60	17570.80	748,516.08		-	-	-	-	-	0.00%
7-2-6	**Сопряжение путепровода с насыпью**				-		-		-	-	-	
174	Устройство георешетки	м2	1645.60	1028.30	1,692,170.48	1,645.60	1,692,170.48	-	-	1,645.60	1,692,170.48	100.00%
175	Стоимость георешетки Тенсар RE560	м2	1727.88	1871.00	3,232,863.48	1,727.88	3,232,863.48	-	-	1,727.88	3,232,863.48	100.00%
176	Монтаж блоков лежня на щебеночную подушку, с последующим объединением монолитным бетоном В25	м3	7.28	43594.00	317,364.32	7.28	317,364.32	-	-	7.28	317,364.32	100.00%
177	Блок Л-4, масса 4,3т объём блока -1,7м3	шт	4.00	173199.00	692,796.00	4.00	692,796.00	-	-	4.00	692,796.00	100.00%
178	Монтаж переходных плит на предварительно устроенную щебеночную подготовку	м3	73.08	8005.00	585,005.40	73.08	585,005.40	-	-	73.08	585,005.40	100.00%
179	Плиты П1-8, масса 7,7т объём блока -3,1 м3	шт	18.00	347638.80	6,257,498.40	18.00	6,257,498.40	-	-	18.00	6,257,498.40	100.00%
180	Плиты П2-8, масса 10,3т объём блока -4,1 м3	шт	4.00	443492.50	1,773,970.00	4.00	1,773,970.00	-	-	4.00	1,773,970.00	100.00%
181	Плиты ПТ200.75.15-4AIII, масса 0,55т м3	шт	4.00	23976.70	95,906.80	4.00	95,906.80	-	-	4.00	95,906.80	100.00%
182	Объединение переходных плит, бетон В25 F300 W6,	м3	2.92	48410.00	141,357.20	2.92	141,357.20	-	-	2.92	141,357.20	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК111+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кұрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
183	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей сопряжения	м2	313.00	1207.00	377,791.00	313.00	377,791.00	-	-	313.00	377,791.00	100.00%
7-2-7	**Проезжая часть на сопряжении.**				-		-		-	-	-	
184	Монолитная накладная плита hср=185мм В30, F300,W6	м3	11.36	34379.00	390,545.44	11.36	390,545.44	-	-	11.36	390,545.44	100.00%
185	арматура: AI Ø8 сетка плоская	кг	119.48	167.00	19,953.16	119.48	19,953.16	-	-	119.48	19,953.16	100.00%
186	AIII Ø12 сетка плоская	кг	283.36	178.00	50,438.08	283.36	50,438.08	-	-	283.36	50,438.08	100.00%
187	Устройство гидроизоляции "Технопластмост С" h=5,2мм	м2	64.40	2479.00	159,647.60	64.40	159,647.60	-	-	64.40	159,647.60	100.00%
188	Выравнивающий слой из черного щебня hср=210мм,розлив битума 0,5л/м2	м2	122.60	4190.50	513,755.30	122.60	513,755.30	-	-	122.60	513,755.30	100.00%
189	Устройство покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона марки I h=90мм, розлив битума 0,3л/м2	м2	122.60	2374.15	291,070.79	122.60	291,070.79	-	-	122.60	291,070.79	100.00%
190	Покрытие двухслойное h=80мм из плотных мелкозернистых горячих асфальтобетонных смесей тип Б марки I, розлив битума 0,3л/м2	м2	184.00	2837.00	522,008.00	184.00	522,008.00	-	-	184.00	522,008.00	100.00%
191	Покрытие обочин толщиной 5см из горячих мелкозернистых а/б смесей тип Б марки II,розлив битума 0,5м/м2, на слое щебня h=10см щебень фр 10-20мм	м2	53.44	2671.00	142,738.24	53.44	142,738.24	-	-	53.44	142,738.24	100.00%
192	Устройство бетонных водосбросных блоков на сопряжении	м3	2.53	50030.00	126,475.84		-		-	-	-	0.00%
193	Блок Б-5	шт	32.00	10764.20	344,454.40		-		-	-	-	0.00%
194	Устройство лестничных сходов h=9.6м (1шт)	шт	1.00	1181391.50	1,181,391.50		-		-	-	-	0.00%
195	Устройство лестничных сходов h=9.24м (1шт)	шт	1.00	1103980.00	1,103,980.00		-		-	-	-	
7-2-8	**Земляные и укрепительные работы**				-		-		-	-	-	
196	Отсыпка призм и конусов из дренирующего грунта	м3	6800.00	1454.63	9,891,484.00	6,800.00	9,891,484.00	-	-	6,800.00	9,891,484.00	100.00%
197	Устройство упора из монолитного бетона В20 F300 W6 на щебеночном основании	пм	118.00	10306.00	1,216,108.00	118.00	1,216,108.00		-	118.00	1,216,108.00	100.00%
198	Укрепление верхней части откосов конусов монолитным бетоном В 22,5 Н=8см, на слое щебня Н=10см	м2	33.50	3601.40	120,646.90	33.50	120,646.90		-	33.50	120,646.90	100.00%
199	Укладка диагональной обрешётки на откосе Бетон В 25 F300 W6	м2	902.00	4416.80	3,983,953.60	902.00	3,983,953.60	-	-	902.00	3,983,953.60	100.00%
200	-металлические анкера из арматуры AIII Ø25,	т	1.61	123559.00	198,929.99	1.61	198,929.99		-	1.61	198,929.99	100.00%
7-2-9	**Водоотвод с проезжей части**				-		-		-	-	-	
201	Устройство водосбросов на обочине	м3	1.24	71900.00	88,868.40		-		-	-	-	0.00%
202	Блок Б-5	шт	12.00	10764.30	129,171.60		-		-	-	-	0.00%
203	Блок Б-2-20-25	шт	12.00	3089.00	37,068.00		-		-	-	-	0.00%
204	Устройство лотков по откосу насыпи	м	73.00	3587.20	261,865.60		-		-	-	-	0.00%
205	Блок Б-6	шт	146.00	5098.90	744,439.40		-		-	-	-	0.00%
206	Устройство лотков вдоль кромки на обочине	м3	0.40	50280.20	20,112.08		-		-	-	-	0.00%
207	Блок Б-1-20-50	шт	4.00	12356.00	49,424.00		-		-	-	-	0.00%
208	Устройство гасителей у подошвы из монолитного бетона В22,5 F300 W6	м3	2.40	91086.00	218,606.40		-		-	-	-	
					-		-		-	-	-	
					-		-		-	-	-	
7-3	**Подходы к путепроводу**				-		-		-	-	-	
7-3-1	**Подготовительные работы**	км	2.07	64412.00	133,332.84	2.07	133,332.84	-	-	2.07	133,332.84	100.00%
209	Восстановление оси	м3	13537.00	61.90	837,940.30	13,537.00	837,940.30	-	-	13,537.00	837,940.30	100.00%
210	Снятие ПСП бульдозерами с перемещением до 20 м											

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагайлы-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инвестор: ТОО "Кұрылыс Саласы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
211	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	19943.00	777.00	15,495,711.00	19,943.00	15,495,711.00	-	-	19,943.00	15,495,711.00	100.00%
212	Демонтаж существующих металлических столбиков	шт	23.00	685.30	15,761.90	23.00	15,761.90	-	-	23.00	15,761.90	100.00%
213	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	4.00	2265.10	9,060.40	4.00	9,060.40	-	-	4.00	9,060.40	100.00%
214	Демонтаж существующих ж/б труб ПК13+27 д=3х1,5 м	шт	1.00	125784.90	125,784.90	1.00	125,784.90	-	-	1.00	125,784.90	100.00%
215	Демонтаж существующих ж/б труб на съезде с а/д "Карагайлы-Аэропорт Сарыарка" д=0,85 м	шт	1.00	145547.50	145,547.50	1.00	145,547.50	-	-	1.00	145,547.50	100.00%
216	Демонтаж автопавильона	шт	1.00	6637.32	6,637.32	1.00	6,637.32	-	-	1.00	6,637.32	100.00%
7-3-2	**Земляные работы**				-		-		-	-	-	
217.1.нов.	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	16009.48	118.00	1,889,118.90	16,009.48	1,889,118.90	-	-	16,009.48	1,889,118.90	100.00%
217.2.нов.	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	16009.48	493.50	7,900,679.48	16,009.48	7,900,679.48	-	-	16,009.48	7,900,679.48	100.00%
217.3.нов.	Камень для слоя замены	м3	16169.58	1944.00	31,433,658.12	16,169.58	31,433,658.12	-	-	16,169.58	31,433,658.12	100.00%
217	Отсыпка насыпи из грунтовых резервов	м3	187182.00	224.50	42,022,359.00	187,182.00	42,022,359.00	-	-	187,182.00	42,022,359.00	100.00%
218	Срезка грунта с перемещением до 50 м	м3	4145.00	109.70	454,706.50	4,145.00	454,706.50	-	-	4,145.00	454,706.50	100.00%
219	Уплотнение грунта в насыпи	м3	180649.00	142.70	25,778,612.30	180,649.00	25,778,612.30	-	-	180,649.00	25,778,612.30	100.00%
220	Планировка откосов насыпей механизированным способом	м2	90005.00	35.80	3,222,179.00	90,005.00	3,222,179.00	-	-	90,005.00	3,222,179.00	100.00%
221	Укрепление откосов земляного полотна посевом многолетних трав	м3	7792.00	921.30	7,178,769.60	7,792.00	7,178,769.60	-	-	7,792.00	7,178,769.60	100.00%
222	Укладка геокаркаса на откосах насыпи	м2	26217.00	80.00	2,097,360.00	26,217.00	2,097,360.00	-	-	26,217.00	2,097,360.00	100.00%
223	Геокаркас длиной ячейки 330мм высотой ребра ячейки 100мм	м2	26217.00	666.40	17,471,008.80	26,217.00	17,471,008.80	-	-	26,217.00	17,471,008.80	100.00%
224	Арматура А-I д.10 мм (нагели для крепления геокаркаса)	тн	49.03	136610.00	6,697,988.30	49.03	6,697,988.30	-	-	49.03	6,697,988.30	100.00%
225	Укрепление откосов насыпи посевом многолетних трав	м2	24630.00	237.40	5,847,162.00	24,630.00	5,847,162.00	-	-	24,630.00	5,847,162.00	100.00%
226	Нарезка кюветов до 20 м с погрузкой грунта на автосамосвалы и перевозкой на 2 км (на засыпку болота)	м3	13310.00	396.60	5,278,746.00	13,310.00	5,278,746.00	-	-	13,310.00	5,278,746.00	100.00%
227	Укрепление откосов кюветов посевом многолетних трав	м2	22734.00	300.40	6,829,293.60	22,734.00	6,829,293.60	-	-	22,734.00	6,829,293.60	100.00%
228	Рекультивация территории внутри элементов развязки	м2	7700.00	49.30	379,610.00	7,700.00	379,610.00	-	-	7,700.00	379,610.00	100.00%
7-3-3	**Дорожная одежда IV типа**				-		-		-	-	-	
229	Устройство подстилающего слоя из ПГС, толщиной 27 см	м3	9831.00	395.60			-		-	-	-	
230	ПГС	м3	11994.00	1018.10			-		-	-	-	
229.1. нов.	Устройство подстилающего слоя основания из щебня фр.0-120мм, h=0,27м	м3	9831.00	395.60	3,889,143.60	9,831.00	3,889,143.60	-	-	9,831.00	3,889,143.60	100.00%
230.1. нов.	Щебень фр. 0-120	м3	11994.00	1018.10	12,211,091.40	11,994.00	12,211,091.40	-	-	11,994.00	12,211,091.40	100.00%
231	Устройство нижнего слоя основания из ЩПС С4, толщиной 21 см	м3	5156.13	1965.00	10,131,795.45	5,156.13	10,131,795.45	-	-	5,156.13	10,131,795.45	100.00%
232	Щебень фр 40-80	м3	2178.00	2593.00	5,647,554.00	2,178.00	5,647,554.00	-	-	2,178.00	5,647,554.00	100.00%
233	Щебень фр 20-40	м3	2578.00	3128.70	8,065,788.60	2,578.00	8,065,788.60	-	-	2,578.00	8,065,788.60	100.00%
234	Щебень фр 5-20	м3	1168.40	4130.70	4,826,309.88	1,168.40	4,826,309.88	-	-	1,168.40	4,826,309.88	100.00%
235	Отсев 0-5	м3	1473.00	1189.50	1,752,133.50	1,473.00	1,752,133.50	-	-	1,473.00	1,752,133.50	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
236	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня, толщиной 8 см	м2	22550.00	1389.90	31,342,245.00	22,550.00	31,342,245.00	-	-	22,550.00	31,342,245.00	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+36. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кудрыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДП
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
137	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого плотного а/б, толщиной 6 см	м2	21188.00	1785.30	37,826,936.40	21,188.00	37,826,936.40	-	-	21,188.00	37,826,936.40	100.00%
138	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА, толщиной 5 см	м2	21188.00	2048.40	43,401,499.20	21,188.00	43,401,499.20	-	-	21,188.00	43,401,499.20	100.00%
139	Стоимость полимера Butonal	кг	4223.19	1014.00	4,282,314.66	4,223.19	4,282,314.66	-	-	4,223.19	4,282,314.66	100.00%
140	Присыпные обочины	м3	2076.00	598.70	1,242,901.20	2,076.00	1,242,901.20	-	-	2,076.00	1,242,901.20	100.00%
141	Укрепление обочин из щебеночной смеси С6, толщиной 11 см	м2	10247.00	299.80	3,072,050.60	10,247.00	3,072,050.60	-	-	10,247.00	3,072,050.60	100.00%
142	Щебень фр.20-40	м3	894.00	3128.70	2,797,057.80	894.00	2,797,057.80	-	-	894.00	2,797,057.80	100.00%
143	Щебень фр.10-20	м3	601.70	3880.20	2,334,716.34	601.70	2,334,716.34	-	-	601.70	2,334,716.34	100.00%
144	Отсев 0-5	м3	162.50	1189.50	193,293.75	162.50	193,293.75	-	-	162.50	193,293.75	100.00%
7-3-4	**Устройство водоотвода с проезжей части (ПК7+80 - ПК16+00)**				-		-		-	-	-	
145	Устройство водоотвода по обочине	м3	1.46	88804.00	129,653.84	1.46	129,653.84	-	-	1.46	129,653.84	100.00%
146	Блок Б-5	шт	18.00	10764.20	193,755.60		-		-	-	-	0.00%
147	Блок Б-1-20-50	шт	18.00	3089.00	55,602.00	18.00	55,602.00	-	-	18.00	55,602.00	100.00%
148	Устройство водоотводных лотков вдоль кромки	м3	131.04	12455.00	1,632,103.20	131.04	1,632,103.20	-	-	131.04	1,632,103.20	100.00%
149	Блок Б-1-20-50	шт	1456.00	12355.90	17,990,190.40	1,456.00	17,990,190.40	-	-	1,456.00	17,990,190.40	100.00%
150	Устройство водоотводных лотков по откосу	м3	156.00	4155.30	648,226.80		-		-	-	-	0.00%
151	Блок Б-6	шт	300.00	5098.90	1,529,670.00		-		-	-	-	0.00%
152	Устройство гасителей у подошвы на подготовке из фракционного щебня	шт	6.00	50979.90	305,879.40		-		-	-	-	0.00%
153	Блок Б-9	шт	6.00	10845.20	65,071.20		-		-	-	-	0.00%
154	Блок Б-5	шт	36.00	10764.20	387,511.20		-		-	-	-	
7-3-5	**Удлинение круглой ж/б трубы 3х1,5к, на ПК13+27**				-		-		-	-	-	
155	Устройство котлована под тело трубы и оголовки	м3	361.00	620.00	223,820.00	361.00	223,820.00	-	-	361.00	223,820.00	100.00%
155.1.нов.	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	936.16	118.00	110,466.69	936.16	110,466.69	-	-	936.16	110,466.69	100.00%
155.2.нов.	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	936.16	493.50	461,994.17	936.16	461,994.17	-	-	936.16	461,994.17	100.00%
155.3.нов.	Камень для слоя замены	м3	945.52	1944.00	1,838,090.88	945.52	1,838,090.88	-	-	945.52	1,838,090.88	100.00%
256	Укладка лекальных блоков на подготовку из ПГС	м3	46.62	22127.50	1,031,584.05	46.62	1,031,584.05	-	-	46.62	1,031,584.05	100.00%
257	Блоки лекальные ж/б блок №8	шт	36.00	73463.00	2,644,668.00	36.00	2,644,668.00	-	-	36.00	2,644,668.00	100.00%
258	Блоки лекальные ж/б блок №26	шт	6.00	55569.00	333,414.00	6.00	333,414.00	-	-	6.00	333,414.00	100.00%
259	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	389.34	1207.00	469,933.38	389.34	469,933.38	-	-	389.34	469,933.38	100.00%
260	Укладка удлиняемых круглых звеньев	м3	66.66	35955.00	2,396,760.30	66.66	2,396,760.30	-	-	66.66	2,396,760.30	100.00%
261	Звенья ж/б круглые ЗК9.200 (бл.17Н)	шт	36.00	129049.20	4,645,771.20	36.00	4,645,771.20	-	-	36.00	4,645,771.20	100.00%
262	Звенья оголовков ж/б конические ЗК16.132, блок №29	шт	6.00	88390.70	530,344.20	6.00	530,344.20	-	-	6.00	530,344.20	100.00%
263	Сооружение оголовков удлиняемых труб	м3	20.46	26323.00	538,568.58	20.46	538,568.58	-	-	20.46	538,568.58	100.00%
264	Стенки откосные СТ7 пл (блок №41)	шт	4.00	126877.50	507,510.00	4.00	507,510.00	-	-	4.00	507,510.00	100.00%
265	Стенки портальные СТ-13 (блок №37)	шт	6.00	134377.40	806,264.40	6.00	806,264.40	-	-	6.00	806,264.40	100.00%
266	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	277.80	1207.00	335,304.60	277.80	335,304.60	-	-	277.80	335,304.60	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г. Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сяке Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кдрылыс Сервисы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДП
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
267	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	62.33	3444.00	214,664.52	62.33	214,664.52	-	-	62.33	214,664.52	100.00%
268	Монолитный бетон лотка В20	м3	8.16	20274.50	165,439.92	8.16	165,439.92	-	-	8.16	165,439.92	100.00%
269	Обратная засыпка трубы	м3	114.00	456.50	52,041.00	114.00	52,041.00	-	-	114.00	52,041.00	100.00%
270	Укрепление русла входного оголовка и откосов входного и выходного оголовков бетонными плитами сборными, толщиной 10 см	м3	65.70	9323.80	612,573.66	65.70	612,573.66		-	65.70	612,573.66	100.00%
271	Устройство упоров на подготовке из ПГС	м	7.00	4024.00	28,168.00	7.00	28,168.00		-	7.00	28,168.00	100.00%
272	Блок упора У-1	шт	2.00	19747.90	39,495.80	2.00	39,495.80		-	2.00	39,495.80	100.00%
273	Блок упора У-2	шт	2.00	26087.70	52,175.40	2.00	52,175.40		-	2.00	52,175.40	100.00%
274	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В20, толщиной 12 см на подготовке из ПГС	м2	55.80	4469.30	249,386.94	55.80	249,386.94		-	55.80	249,386.94	100.00%
275	Укрепление откосов выходного оголовка монолитным бетоном В20, толщиной 10 см на подготовке из ПГС	м2	10.00	3532.80	35,328.00	10.00	35,328.00		-	10.00	35,328.00	100.00%
276	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20, толщиной 12 см на подготовке из ПГС	м2	57.05	5574.20	318,008.11	57.05	318,008.11		-	57.05	318,008.11	100.00%
277	Устройство асфальтовых планок	м3	3.26	34570.00	112,698.20	3.26	112,698.20		-	3.26	112,698.20	100.00%
278	Устройство каменной наброски	м3	7.40	5098.50	37,728.90	7.40	37,728.90		-	7.40	37,728.90	100.00%
279	Устройство дорожной одежды посадочных площадок автобусных остановок	м2	240.00	2463.40	591,216.00	240.00	591,216.00		-	240.00	591,216.00	100.00%
7.3-6	**Установка дорожных знаков**				-	-	-		-	-	-	
280	Устройство присыпных берм	м3	207.00	693.90	143,637.30	207.00	143,637.30		-	207.00	143,637.30	100.00%
281	Устройство фундаментов Ф-1	шт	13.00	20629.00	268,177.00	13.00	268,177.00		-	13.00	268,177.00	100.00%
282	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	13.00	10362.90	134,717.70	13.00	134,717.70		-	13.00	134,717.70	100.00%
283	Знаки дорожный площадью менее 1 м2	шт	18.00	16846.90	303,244.20	18.00	303,244.20		-	18.00	303,244.20	100.00%
284	Установка сигнальных столбиков возвратного действия	шт		5183.60	-		-		-	-	-	
Вов. 284	Установка сигнальных столбиков (Пластиковые)	шт	24.00	10485.51	251,652.24		-	24.00	251,652.24	24.00	251,652.24	100.00%
285	Установка металлического ограждения ДО	м	2608.00	12279.80	32,025,718.40	2,608.00	32,025,718.40		-	2,608.00	32,025,718.40	100.00%
286	Установка металлического ограждения ДД	м	120.00	21161.20	2,539,344.00	120.00	2,539,344.00		-	120.00	2,539,344.00	100.00%
287	Устройство сетчатого ограждения	м	420.00	1739.80	730,716.00		-		-	-	-	0.00%
7-3-7	**Устройство дорожной разметки**				-		-		-	-	-	
288	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков, сплошной линией, шириной 0,15 м	км	4.85	387477.00	1,879,263.45	4.85	1,879,263.45		-	4.85	1,879,263.45	100.00%
289	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков, пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 1:3	км	1.50	107390.40	161,085.60	1.50	161,085.60		-	1.50	161,085.60	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г. Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 7 МОСТЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДП
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
290	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков, пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 3:1	км	0.30	294230.90	88,269.27	0.30	88,269.27		-	0.30	88,269.27	100.00%
291	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков, пунктирной линией, шириной 0,4 м, шагом 1:3	км	0.70	295860.00	207,102.00	0.70	207,102.00		-	0.70	207,102.00	100.00%
292	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков, дорожные стрелы и символы, пешеходные переходы, шумовые полосы	км	0.70	258873.00	181,211.10	0.70	181,211.10		-	0.70	181,211.10	100.00%
293	Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.18	м	40.00	5066.90	202,676.00	40.00	202,676.00		-	40.00	202,676.00	100.00%
294	Установка бортовых бетонных камней БР 100.20.08	м	52.00	1908.70	99,252.40	52.00	99,252.40		-	52.00	99,252.40	100.00%
295	Устройство вестничных железобетонных сходов на откосах высотой 3 м	шт	3.00	291954.25	875,862.75		-		-	-	-	0.00%
296	Устройство временной объездной дороги с щебеночным покрытием серповидного профиля толщиной 18 см	м	2202.00	6480.00	14,268,960.00	2,202.00	14,268,960.00	-	-	2,202.00	14,268,960.00	100.00%
297	Разборка временной объездной дороги, с планировкой площадей механизированным способом	м2	21100.00	750.74	15,840,614.00	21,100.00	15,840,614.00	-	-	21,100.00	15,840,614.00	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				1,111,018,660.94		1,098,088,767.81		251,653.24		1,098,340,420.05	98.86%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Роор Е.В.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Директор:
Айдос С. Б.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоКол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г

№ п/п	Глава 8 ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
8-1	Дорожные знаки								-			
1	Устройство присыпных берм	м3	632.00	792.40	500,796.80	632.00	500,796.80	-	-	632.00	500,796.80	100.00%
2	Устройство фундамента Ф-1	шт	58	21,239.70	1,231,902.60	58.00	1,231,902.60	-	-	58.00	1,231,902.60	100.00%
3	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	58	9,603.20	556,985.60	58.00	556,985.60		-	58.00	556,985.60	100.00%
4	Знаки дорожные площадью меньше 1 м2	шт	56	6,785.80	380,004.80	56.00	380,004.80		-	56.00	380,004.80	100.00%
5	Дорожные знаки (индивидуального проектирования)	м2	18.74	30,968.00	580,340.32	18.74	580,340.32		-	18.74	580,340.32	100.00%
6	Сигнальные столбики возвратного действия	шт		5,188.60	-		-		-	-	-	
Нов. 6	Установка сигнальных столбиков (Пластиковые)	шт	283	10,485.51	2,967,399.33		-	283.00	2,967,399.33	283.00	2,967,399.33	100.00%
7	Барьерное ограждение типа 11ДО	м	18668.00	12,087.30	225,645,716.40	18,000.00	217,571,400.00	668.00	8,074,316.40	18,668.00	225,645,716.40	100.00%
8	Барьерное ограждение типа 11ДД	м	16364.00	20,887.50	341,803,050.00	16,364.00	341,803,050.00		-	16,364.00	341,803,050.00	100.00%
9	Участок с разъемным технологическим соединением	м	256.00	58,354.90	14,938,854.40	256.00	14,938,854.40	-	-	256.00	14,938,854.40	100.00%
10	Устройство сетчатого ограждения	м	10435.00	2,039.40	21,281,139.00	1,200.00	2,447,280.00	2,000.00	4,078,800.00	3,200.00	6,526,080.00	30.67%
8-2	Дорожная разметка				-		-		-	-	-	
11	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков, сплошной линией, шириной 0,15 м	км	68.60	387,478.00	26,580,990.80	57.00	22,086,246.00	11.60	4,494,744.80	68.60	26,580,990.80	100.00%
12	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков, пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 1:3	км	34.40	107,392.00	3,694,284.80	30.00	3,221,760.00	4.40	472,524.80	34.40	3,694,284.80	100.00%
13	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков, пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 1:1	км	0.30	200,995.00	60,298.50		-	0.30	60,298.50	0.30	60,298.50	100.00%
14	Декоративное оформление городского участка автомобильной дороги	га	0.876		-				-	-	-	
15	Снегозадерживающие железобетонные сборные заборы	м	2315.00	19,298.40	44,675,796.00	2,199.00	42,437,181.60	-	-	2,199.00	42,437,181.60	94.99%
16 нов	Площадки отдыха с СГУ	шт		154,690,834.25	-				-	-	-	
16.1 Нов	Устройство новых площадок отдыха ПК 271	шт	2.00	108,623,474.11	217,246,948.22	1.71	185,629,001.10	0.19	20,755,599.71	1.90	206,384,600.81	95.00%
17 Нов.	Земляные работы на ПК 214+00 (отмененная площадка отдыха)				-				-		-	
17.1 Нов.	Снятие почвенно-растительного грунта с перемещением грунта (1 группы) бульдозером до 10 м	м3	10147.000	40.51	411,105.29			10,147.00	411,105.29		411,105.29	100.00%
17.2 Нов.	самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3	34002.000	298.48	10,149,066.03			34,002.00	10,149,066.03		10,149,066.03	100.00%
					912,704,678.89		833,384,803.22		51,363,854.86		884,848,658.08	96.95%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Раор Е.В.

Инженер:
ТОО "Курылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоКол»
Директор:
Айдос С. Ә.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г

№ п/п	Глава 9 ПРОЧЕЕ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	Юридическое оформление земель (Временный отвод) во Карагандинской области г.Караганда)	тенге	1	2,841,560.00	2,841,560.00	0.50	1,420,780.00	0.36	1,010,790.00	0.86	2,431,570.00	85.57%
2	Юридическое оформление земель (Временный отвод) во Карагандинской области Бухар-Жырауский район)	тенге	1	4,370,000.00	4,370,000.00	0.70	3,059,000.00	0.21	901,010.00	0.91	3,960,010.00	90.62%
3	Возмещение потерь в связи с занятием земель во временное пользование	тенге	1	13,805,310.00	13,805,310.00	0.20	2,771,415.00	0.80	10,975,335.00	1.00	13,746,750.00	99.58%
4	Возмещение убытков в связи с занятием земель во временное пользование	тенге	1	2,736,020.00	2,736,020.00	1.00	2,736,020.00			1.00	2,736,020.00	100.00%
5	Проведение археологических исследований (раскопок) памятников	тенге	1	3,227,128.00	3,227,128.00	1.00	3,227,128.00			1.00	3,227,128.00	100.00%
6	ПИР на разработку РП по разведке грунтовых резервов	тенге	1	9,433,800.00	9,433,800.00	1.00	9,433,800.00			1.00	9,433,800.00	100.00%
7	Подвижной бонус на право осуществления разведки грунтовых резервов	тенге	1	500,000.00	500,000.00	1.00	500,000.00			1.00	500,000.00	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				36,913,818.00		23,148,143.00		12,887,135.00		36,035,278.00	97.62%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Роор Е.В.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Директор:
Айдос С. Ә.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагандa-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Карагандa-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 9 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ ПК119+36 по типу "Труба"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Подготовительные работы на Транспортной развязке				-		-		-	-	-	
1	Разборка дорожных знаков	шт	34.00	2,265.10	77,013.40	34.00	77,013.40		-	34.00	77,013.40	100.00%
	Разборка существующей дорожной одежды на автодороге вдоль п. Шахтерский				-	-	-		-	-	-	
2	Фрезерование существующего а/бетонного покрытия с перемещением в бурты	м2	9603.00	553.67	5,316,893.01	9,603.00	5,316,893.01		-	9,603.00	5,316,893.01	100.00%
3	Разборка существующего съезда ПК113+00 вправо	м3	25.00	2,446.30	61,157.50	25.00	61,157.50		-	25.00	61,157.50	100.00%
	Разборка существующих труб				-	-	-		-	-	-	
4	Железобетонной трубы ПК113+00, вправо, d=0,75м, L=20м	м3	90.00	1,649.84	148,485.60	90.00	148,485.60		-	90.00	148,485.60	100.00%
5	Металлической трубы ПК113+19, влево, d=0,61м, L=17,21м	м3	30.00	1,099.50	32,985.00	30.00	32,985.00		-	30.00	32,985.00	100.00%
6	Расчистка территории от бытового и промышленного мусора	м3	300.00	1,209.41	362,823.00	300.00	362,823.00		-	300.00	362,823.00	100.00%
7	Посадка деревьев	шт	175.00	3,282.30	574,402.50		-	175.00	574,402.50	175.00	574,402.50	100.00%
	Путепровод ПК 119+36				-		-		-	-	-	
	Промежуточные опоры				-		-		-	-	-	
8	Окраска поливинилхлоридной краской за 2 раза	м2	185.00	749.10	138,583.50	185.00	138,583.50		-	185.00	138,583.50	100.00%
	Пролётное строение				-		-		-	-	-	
9	Омоноличивание балок	м3	19.21	44,927.57	862,833.98	19.21	862,833.98		-	19.21	862,833.98	100.00%
10	Бетонирование накладной плиты с учетом швов омоноличивания и переходных плит бетон В30, F300, W6	м3	155.43	51,747.33	8,043,087.50	155.43	8,043,087.50		-	155.43	8,043,087.50	100.00%
11	Устройство монолитного бордюра под барьерные ограждения бетон В30, F300, W6	м3	12.35	125,443.12	1,549,222.53	12.35	1,549,222.53		-	12.35	1,549,222.53	100.00%
12	Устройство монолитных тумб под перильные ограждения бетон В30, F300, W6	м3	0.51	130,439.21	66,524.00	0.51	66,524.00		-	0.51	66,524.00	100.00%
13	Окраска поливинилхлоридной краской за 2 раза	м2	2950.00	749.10	2,209,845.00	2,950.00	2,209,845.00		-	2,950.00	2,209,845.00	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагандa-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+60-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Карагандa-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инжинер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 9 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ ПК119+36 по типу "Труба"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДП
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Проезжая часть мостового полотна				-		-		-	-	-	
14	Устройство гидроизоляции "Технозластмост С" h=5,2мм	м2	779.40	1,407.22	1,096,787.27	779.40	1,096,787.27		-	779.40	1,096,787.27	100.00%
15	Стоимость Технозластмост С	м2	966.43	1,314.27	1,270,149.96	966.43	1,270,149.96		-	966.43	1,270,149.96	100.00%
16	Устройство покрытия из м\з а\б двухслойное h=80мм	м2	772.20	2,837.10	2,190,808.62	772.20	2,190,808.62		-	772.20	2,190,808.62	100.00%
17	Установка перильного ограждения на мосту:	т	1.77	440,468.00	779,628.36	1.77	779,628.36		-	1.77	779,628.36	100.00%
18	Установка оцинкованного барьерного ограждения	п.м.	164.30	12,103.70	1,988,637.91	164.30	1,988,637.91		-	164.30	1,988,637.91	100.00%
19	Устройство деформационных швов мостового полотна и тротуарной части	п.м.	59.10	17,570.80	1,038,434.28		-		-	-	-	0.00%
	Сопряжение путепровода с насыпью				-		-		-	-	-	
20	Монтаж блоков лежня Л-4	м3	6.80	43,594.00	296,439.20	6.80	296,439.20		-	6.80	296,439.20	100.00%
21	Стоимость блоков Л-4	шт	4.00	173,199.00	692,796.00	4.00	692,796.00		-	4.00	692,796.00	100.00%
22	Монтаж переходных плит	м3	72.20	8,005.00	577,961.00	72.20	577,961.00		-	72.20	577,961.00	100.00%
23	Стоимость плит П1-8	шт	18.00	347,638.80	6,257,498.40	18.00	6,257,498.40		-	18.00	6,257,498.40	100.00%
24	Стоимость плит П2-8	шт	4.00	443,492.50	1,773,970.00	4.00	1,773,970.00		-	4.00	1,773,970.00	100.00%
25	Монтаж плит ПТ200.150.15-4АIII, масса 1,1т м3 бетон В30,	шт	4.00	107,556.21	430,224.84	4.00	430,224.84		-	4.00	430,224.84	100.00%
26	Обмазка битумом подземных частей сопряжения	м2	313.00	1,207.00	377,791.00	313.00	377,791.00		-	313.00	377,791.00	100.00%
	Проезжая часть на сопряжении				-	-	-		-	-	-	
27	Устройство монолитной плиты	м3	11.36	49,700.82	564,601.32	11.36	564,601.32		-	11.36	564,601.32	100.00%
28	Устройство гидроизоляции "Технозластмост С" h=5,2мм	м2	64.40	1,407.23	90,625.61	64.40	90,625.61		-	64.40	90,625.61	100.00%
29	Стоимость Технозластмост С	м2	79.86	1,314.26	104,956.80	79.86	104,956.80		-	79.86	104,956.80	100.00%
30	Выравнивающий слой из черного щебня	м2	122.60	4,190.50	513,755.30	122.60	513,755.30		-	122.60	513,755.30	100.00%
31	Устройство покрытия из крупнозернистого асфальтобетонного покрытия	м2	122.60	2,374.15	291,070.79	122.60	291,070.79		-	122.60	291,070.79	100.00%
32	Устройство двухслойного горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия	м2	184.00	2,837.00	522,008.00	184.00	522,008.00		-	184.00	522,008.00	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г. Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-03-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-22

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 9 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ ПК119+36 по типу "Труба"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
33	Устройство покрытия обочин мелкозернистым асфальтом	м2	77.44	2,671.00	206,842.24	77.44	206,842.24		-	77.44	206,842.24	100.00%
34	Устройство блоков Б-5	шт	32.00	18,027.45	576,878.40		-		-	-	-	0.00%
	Устройство лестничных сходов				-		-		-	-	-	
35	Рытье котлованов под опоры вручную	м3	37.09	3,303.03	122,509.38	37.09	122,509.38		-	37.09	122,509.38	100.00%
36	Устройство щебёночной подготовки (щебень фракции - 10-20мм)	м3	1.34	8,930.14	11,966.39	1.34	11,966.39		-	1.34	11,966.39	100.00%
37	Монтаж блоков фундаментов	м3	10.79	169,250.31	1,825,872.34	10.79	1,825,872.34		-	10.79	1,825,872.34	100.00%
38	Монтаж металлического перильного	т	0.60	762,481.30	456,726.30	0.60	456,726.30		-	0.60	456,726.30	100.00%
	Земляные и укрепительные работы				-		-		-	-	-	
39	Укладка диагональной обрешётки на откосе	м2	77.00	2,016.83	155,295.91	77.00	155,295.91		-	77.00	155,295.91	100.00%
40	блок обрешётки масса 21 кг , разм. 0,1х0,192х1,16м	шт	77.00	2,364.00	182,028.00	77.00	182,028.00		-	77.00	182,028.00	100.00%
41	заполнение ячеек щебнем фракции 40-70 мм М1400	м3	89.50	16,502.99	1,477,017.61	89.50	1,477,017.61		-	89.50	1,477,017.61	100.00%
	Водоотвод с проезжей части				-		-		-	-	-	
42	Устройство водосбросов на обочине	шт	2.00	38,734.61	77,469.22		-		-	-	-	0.00%
43	- блок Б-5, габаритные размеры 1,0х0,52х0,25м	шт	8.00	10,764.30	86,114.40		-		-	-	-	0.00%
44	- блок Б-2-20-25, габаритные размеры 0,50х0,32х0,27м	шт	6.00	3,089.00	18,534.00		-		-	-	-	0.00%
45	Устройство лотков по откосу	м	21.00	3,587.20	75,331.20		-		-	-	-	0.00%
46	- блок Б-6, габаритные размеры 0,52х0,54х0,34м	шт	42.00	5,098.90	214,153.80		-		-	-	-	0.00%
47	Устройство лотков вдоль кромки на обочине	шт	2.00	5,705.60	11,411.20		-		-	-	-	0.00%
48	- блок Б-1-20-50, габаритные размеры 100х64х32см,	шт	2.00	12,356.00	24,712.00		-		-	-	-	0.00%
49	Устройство гасителей у подошвы	шт	2.00	105,688.22	211,376.44		-		-	-	-	0.00%
	Транспортная развязка ПК119				-		-		-	-	-	
	Устройство простых съездов в улицы п. Шахтерский				-		-		-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кудрыпс Сервисы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 9 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ ПК119+36 по типу "Труба"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Земляные работы				-		-		-	-	-	
	Оплачиваемый объем:				-		-		-	-	-	
51	Срезка грунта II группы бульдозером изасыпка ям	м3	782.00	1,476.98	1,154,998.36	782.00	1,154,998.36		-	782.00	1,154,998.36	100.00%
52	Уплотнение насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу Hслоя =30м	м3	3541.00	165.22	585,044.02	3,541.00	585,044.02		-	3,541.00	585,044.02	100.00%
53	Планировка верха земляного полотна в грунте II группы механизированным способом	м2	7192.00	41.47	298,252.24	7,192.00	298,252.24		-	7,192.00	298,252.24	100.00%
	Дополнительные земляные работы				-		-		-	-	-	
54	Укрепление откосов земполотна засевом трав	м3	588.00	300.40	176,635.20	588.00	176,635.20		-	588.00	176,635.20	100.00%
55	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав по слою почвенно-плодородного грунта I гр. h=0,15м	м2	2094.00	245.14	513,323.16	2,094.00	513,323.16		-	2,094.00	513,323.16	100.00%
	Устройство дорожной одежды типа V, H=0,57				-		-		-	-	-	
56	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фракции 0-120 h=0,20м	м3	1418.07	1,637.60	2,322,237.16	1,342.40	2,198,314.24	75.67	123,922.92	1,418.07	2,322,237.16	100.00%
57	Устройство нижнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80мм, H=0,18м	м2	4567.78	257.39	1,175,699.71	4,229.60	1,088,656.74	338.18	87,042.97	4,567.78	1,175,699.71	100.00%
58	Стоимость С-4	м3	822.20	5,718.72	4,701,929.13	761.33	4,353,821.66	60.87	348,107.47	822.20	4,701,929.13	100.00%
59	Устройство верхнего слоя основания h=0,08м из горячего черного щебня	м2	4163.23	1,389.90	5,786,477.54	3,848.70	5,349,308.13	314.53	437,169.41	4,163.23	5,786,477.54	100.00%
60	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси, H=0,06м	м2	3872.80	1,785.30	6,914,111.98	3,576.00	6,384,232.80	296.80	529,879.18	3,872.80	6,914,111.98	100.00%
61	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА-20)	м2	3872.80	2,250.51	8,715,777.82	3,576.00	8,047,823.76	296.80	667,954.06	3,872.80	8,715,777.82	100.00%
	Укрепление обочин		0.00		-		-	-	-	-	-	
62	Укрепление обочин щебеночной смесью С-6 до 40мм, H=0,11м	м2	1485.66	147.78	219,550.69	1,397.00	206,448.66	88.66	13,102.03	1,485.66	219,550.69	100.00%
63	Стоимость С-6	м3	163.42	6,639.42	1,085,030.55	153.67	1,020,279.67	9.75	64,750.88	163.42	1,085,030.55	100.00%
	Устройство присыпных обочин				-		-		-	-	-	
64	Разработка грунта III гр.экс.емк.ковша 2,0м3	м3	103.00	254.63	26,226.89	103.00	26,226.89		-	103.00	26,226.89	100.00%
65	Уплотнение присыпных обочин пневмокатками за 6 проходов по 1 следу, Hслоя=0,3м	м3	98.00	165.23	16,192.54	98.00	16,192.54		-	98.00	16,192.54	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" в/з "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+54.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СТ1 "Сине Милас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 9 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ ПК119+36 по типу "Труба"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
66	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом	м2	1608.00	41.48	66,699.84	1,608.00	66,699.84		-	1,608.00	66,699.84	100.00%
	Транспортная развязка в 2-х уровнях по типу "Труба"				-		-		-	-	-	
	Земляные работы				-		-		-	-	-	
	Оплачиваемый объем:				-		-		-	-	-	
67	Разработка грунта IIIгр экс.емк.ковша 2.0м3, погрузка в автосамосвалы и транспортировка к месту производства работ на расстояние до 4км	м3	13111.38	357.06	4,681,549.34	13,111.38	4,681,549.34		-	13,111.38	4,681,549.34	100.00%
68	Уплотнение насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу Нслоя =30м	м3	13619.00	77.77	1,059,149.63	13,619.00	1,059,149.63		-	13,619.00	1,059,149.63	100.00%
	Дополнительные земляные работы				-	-	-		-	-	-	
69	Укрепление откосов земполотна засевом трав погрузка равее снятого почвенно-плодородного грунта I гр	м3	6940.00	373.78	2,594,033.20	6,940.00	2,594,033.20		-	6,940.00	2,594,033.20	100.00%
70	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав по слою почвенно-плодородного грунта I гр. h=0,15м	м2	24408.00	373.78	9,123,222.24	24,408.00	9,123,222.24		-	24,408.00	9,123,222.24	100.00%
	Укладка геокаркаса на откосах насыпи				-	-	-		-	-	-	
71	Нарезка заглубления под каменную призму в грунте IIIгр для крепления георешетки механизированным	м3	163.00	1,368.07	222,995.41	163.00	222,995.41		-	163.00	222,995.41	100.00%
72	Укладка геокаркаса типа ГК KGS 440/100	м2	18306.00	35.29	646,018.74	18,306.00	646,018.74		-	18,306.00	646,018.74	100.00%
73	Стоимость геокаркаса типа ГК KGS 440/100	м2	18306.00	1,068.54	19,560,693.24	18,306.00	19,560,693.24		-	18,306.00	19,560,693.24	100.00%
74	Устройство каменной призмы у подошвы насыпи из щеб. смеси фракции 0-120мм	м3	230.00	7,672.72	1,764,725.60	230.00	1,764,725.60		-	230.00	1,764,725.60	100.00%
75	Укрепление откосов насыпи засевом семенами трав	м2	16945.00	921.30	15,611,428.50	16,945.00	15,611,428.50		-	16,945.00	15,611,428.50	100.00%
	Планировка нарушенной территории				-		-		-	-	-	
76	Грубая планировка нарушенной площади внутри элементов развязки в грунте II группы	м2	113500.00	56.57	6,420,695.00	113,500.00	6,420,695.00		-	113,500.00	6,420,695.00	100.00%
77	Засев трав внутри элементов развязки	м2	113500.00	32.86	3,729,610.00	113,500.00	3,729,610.00		-	113,500.00	3,729,610.00	100.00%
	Дорожная одежда				-		-		-	-	-	
	Устройство дорожной одежды IV типа, H=0,67м				-		-		-	-	-	
	Правоповоротный съезд №1, L=1163м				-		-		-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/з "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 9 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯТКА В ДВУХ УРОВНЯХ ПК119+36 по типу "Труба"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
78	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фракции 0-120 h=0,27м	м3	4517.20	2,057.48	9,294,048.66	4,517.20	9,294,048.66		-	4,517.20	9,294,048.66	100.00%
79	Устройство нижнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси непрерывной гранулометрии С-4 до 80мм, Н=0,21м	м2	11257.90	271.83	3,060,234.96	11,257.90	3,060,234.96		-	11,257.90	3,060,234.96	100.00%
80	Стоимость С4	м3	2364.20	5,721.20	13,526,061.04	2,364.20	13,526,061.04		-	2,364.20	13,526,061.04	100.00%
81	Устройство верхнего слоя основания из горячего черного щебня, Н=0,08м	м2	10094.80	1,389.90	14,030,762.52	10,094.80	14,030,762.52		-	10,094.80	14,030,762.52	100.00%
82	ство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з асфальтобетонной смеси, марки I, тип А, Н=0,06м	м2	9304.00	1,785.30	16,610,431.20	9,304.00	16,610,431.20		-	9,304.00	16,610,431.20	100.00%
83	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА-20) на основе полимера	м2	9304.00	2,250.51	20,938,745.04	9,304.00	20,938,745.04		-	9,304.00	20,938,745.04	100.00%
	Правоповоротный съезд №2, L=383 м				-		-		-	-	-	
84	Устройство верхнего слоя основания из горячего черного щебня, Н=0,08м	м2	2679.00	1,389.90	3,723,542.10	2,679.00	3,723,542.10		-	2,679.00	3,723,542.10	100.00%
85	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з асфальтобетонной смеси, марки I, тип А,	м2	2418.50	1,785.30	4,317,748.05	2,418.50	4,317,748.05		-	2,418.50	4,317,748.05	100.00%
86	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА-20)	м2	2418.50	2,250.51	5,442,858.44	2,418.50	5,442,858.44		-	2,418.50	5,442,858.44	100.00%
	Правоповоротный съезд №3 (ПК0+00-ПК2+50)				-		-		-	-	-	
87	Устройство нижнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80мм, Н=0,21м	м2	2155.00	270.29	582,474.95	2,155.00	582,474.95		-	2,155.00	582,474.95	100.00%
88	Стоимость С4	м3	452.60	5,721.20	2,589,415.12	452.60	2,589,415.12		-	452.60	2,589,415.12	100.00%
89	Устройство верхнего слоя основания из горячего черного щебня, Н=0,08м	м2	1905.00	1,389.90	2,647,759.50	1,905.00	2,647,759.50		-	1,905.00	2,647,759.50	100.00%
90	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з асфальтобетонной смеси, марки I, тип А,	м2	1735.00	1,785.30	3,097,495.50	1,735.00	3,097,495.50		-	1,735.00	3,097,495.50	100.00%
91	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА-20)	м2	1735.00	2,250.51	3,904,634.85	1,735.00	3,904,634.85		-	1,735.00	3,904,634.85	100.00%
	Левоповоротный съезд №1, L=1069,7 м				-		-		-	-	-	
92	Устройство верхнего слоя основания из горячего черного щебня, Н=0,08м	м2	9755.00	1,389.90	13,558,474.50	9,755.00	13,558,474.50		-	9,755.00	13,558,474.50	100.00%
93	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з асфальтобетонной смеси, марки I, тип А, Н=0,06м	м2	9027.50	1,785.30	16,116,795.75	9,027.50	16,116,795.75		-	9,027.50	16,116,795.75	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кұрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 9 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ ПК119+36 по типу "Труба"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
94	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА-20)	м2	9027.50	2,250.51	20,316,479.03	9,027.50	20,316,479.03		-	9,027.50	20,316,479.03	100.00%
	Левоповоротный съезд №2, L=270,5 м				-		-		-	-	-	
95	Устройство верхнего слоя основания из горячего черного щебня, Н=0,08м	м2	2029.20	1,389.90	2,820,385.08	2,029.20	2,820,385.08		-	2,029.20	2,820,385.08	100.00%
96	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з асфальтобетонной смеси, марки I, тип А, Н=0,06м	м2	1845.30	1,785.30	3,294,414.09	1,845.30	3,294,414.09		-	1,845.30	3,294,414.09	100.00%
97	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА-20)	м2	1845.30	2,250.51	4,152,866.10	1,845.30	4,152,866.10		-	1,845.30	4,152,866.10	100.00%
	Левоповоротный съезд №3, L=334 м				-		-		-	-	-	
103	Устройство верхнего слоя основания из горячего черного щебня, Н=0,08м	м2	2478.40	1,389.90	3,444,728.16	2,478.40	3,444,728.16		-	2,478.40	3,444,728.16	100.00%
104	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з асфальтобетонной смеси, марки I, тип А, Н=0,06м	м2	2251.30	1,785.30	4,019,245.89	2,251.30	4,019,245.89		-	2,251.30	4,019,245.89	100.00%
105	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА-20)	м2	2251.30	2,250.51	5,066,573.16	2,251.30	5,066,573.16		-	2,251.30	5,066,573.16	100.00%
	Перемычка между правоповор. №1 и левоповор. №1 съездами, L=190м				-		-		-	-	-	
106 Нов.	Отсыпка насыпи из сосредоточенных резервов	м3	10816.00	241.00	2,606,656.00		-	10,816.00	2,606,656.00	10,816.00	2,606,656.00	100.00%
106.1 Нов	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	10199.00	147.30	1,502,312.70		-	10,199.00	1,502,312.70	10,199.00	1,502,312.70	100.00%
106.2 Нов.	Планировка верха и откосов земполотна механизированным способом	м2	5009.00	36.00	180,324.00		-	5,009.00	180,324.00	5,009.00	180,324.00	100.00%
107	Устройство нижнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80мм, Н=0,21м	м2	2384.20	272.69	650,147.50	2,384.20	650,147.50		-	2,384.20	650,147.50	100.00%
108	Стоимость С4	м3	500.68	5,721.43	2,864,617.02	500.68	2,864,617.02		-	500.68	2,864,617.02	100.00%
109	Устройство верхнего слоя основания из горячего черного щебня, Н=0,08м	м2	2194.20	1,389.90	3,049,718.58	2,194.20	3,049,718.58		-	2,194.20	3,049,718.58	100.00%
110	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з асфальтобетонной смеси, марки I, тип А, Н=0,06м	м2	2065.00	1,785.30	3,686,644.50	2,065.00	3,686,644.50		-	2,065.00	3,686,644.50	100.00%
111	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА-20)	м2	2065.00	2,250.51	4,647,303.15	2,065.00	4,647,303.15		-	2,065.00	4,647,303.15	100.00%
	Дорожная одежда на островках безопасности				-	-	-		-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" в/з "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СТ1 "Сим Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 9 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ ПК119+36 по типу "Труба"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	(на правоповоротных съездах - 326м2 на левоповоротных съездах - 322м2)				-	-	-		-	-	-	
112	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси и щебня	м3	791.00	1,022.46	808,765.86	791.00	808,765.86		-	791.00	808,765.86	100.00%
113	Устройство слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки 2, h=0,05м	м2	648.00	1,681.00	1,089,288.00	648.00	1,089,288.00		-	648.00	1,089,288.00	100.00%
	Укрепление обочин				-	-	-		-	-	-	
114	Укрепление обочин щебеночно-оптимальной смесью С-6	м2	15834.00	123.64	1,957,715.76	15,834.00	1,957,715.76		-	15,834.00	1,957,715.76	100.00%
115	Стоимость С-6	м3	1712.60	6,957.82	11,915,962.53	1,712.60	11,915,962.53		-	1,712.60	11,915,962.53	100.00%
	Устройство присыпных обочин				-		-		-	-	-	
117	Разработка грунта II группы экскаватором ковшом 2,0м3, погрузка в автосамосвалы и транспортировка к месту [illegible]	м3	3640.00	357.06	1,299,698.40	3,640.00	1,299,698.40		-	3,640.00	1,299,698.40	100.00%
118	Уплотнение присыпных обочин пневмокатками за 6 проходов по одному следу, Hслоя =30м	м3	3458.00	165.22	571,330.76	3,458.00	571,330.76		-	3,458.00	571,330.76	100.00%
119	Планировка верха присыпных обочин в грунте II группы механизированным способом	м2	19727.00	41.47	818,078.69	19,727.00	818,078.69		-	19,727.00	818,078.69	100.00%
	Водоотвод с проезжей части (ПК110)				-		-		-	-	-	
120	Устройство водосбросов на обочине:	м3	3.06	88,804.00	271,740.24		-		-	-	-	0.00%
121	Стоимость блоков Б-5, габарит. размеры 1,0х0,45х0,18 массой 0,19т	шт	30.00	10,764.20	322,926.00		-		-	-	-	0.00%
122	Стоимость блоков Б-2-20(18)-25, габаритные размеры 0,5х0,25х0,18	шт.	30.00	3,089.00	92,670.00		-		-	-	-	0.00%
123	Устройство блоков вдоль кромки на обочине:	м3	102.69	12,455.00	1,279,003.95	102.69	1,279,003.95		-	102.69	1,279,003.95	100.00%
124	Стоимость блоков Б-1-20(18)-50, габарит. размеры 1,0х0,5х0,18	шт	1141.00	12,355.90	14,098,081.90	1,141.00	14,098,081.90		-	1,141.00	14,098,081.90	100.00%
125	Устройство лотков по откосу:	п.м	110.95	3,476.00	385,662.20		-		-	-	-	0.00%
126	Стоимость блоков Б-6, габарит. размеры0,52х(0,54х0,42)х(0,25х0,20)	шт	233.00	5,098.80	1,188,020.40		-		-	-	-	0.00%
127	Устройство гасителей у подошвы	шт	10.00	29,868.80	298,688.00		-		-	-	-	0.00%
128	Стоимость блок Б-9, габаритные размеры0,8х0,25х0,51 массой 0,21т	шт	10.00	10,845.10	108,451.00		-		-	-	-	0.00%
129	Бетонный растекатель, В25, F300	м3	0.04	28,895.00	1,155.80		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/з "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+60-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кұрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-2045 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 9 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ ПК119+36 по типу "Труба"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
134	Стоимость блок Б-5, габарит размеры 1,0х0,45х0,18 массой 0,19т	шт	60.00	10,764.20	645,852.00		-		-	-	-	0.00%
	Дорожные устройства и обстановка дороги				-		-		-	-	-	
131	Установка дорожных знаков	шт	163.00	21,263.67	3,465,978.21	163.00	3,465,978.21		-	163.00	3,465,978.21	100.00%
131	Стоимость дорожных знаков	шт	163.00	54,243.48	8,841,687.24	163.00	8,841,687.24		-	163.00	8,841,687.24	100.00%
	Устройство берм для установки знаков		0.00	-	-	-	-		-	-	-	
133	Погрузка грунта VI гр. экск емкостью ковша 0,65 м3 в а/самосвалы и транспортировка со стройплощадки на сред. расст. до 2 км (б/д 60м)	м3	1485.90	660.12	980,872.31	1,485.90	980,872.31		-	1,485.90	980,872.31	100.00%
134	Разработка грунта III гр экск.емк.ковша 2,0м3	м3	1124.00	357.06	401,335.44	1,124.00	401,335.44		-	1,124.00	401,335.44	100.00%
135	Уплотнение грунта IVгр. пневмотрамбовками	м3	2918.00	229.13	668,601.34	2,918.00	668,601.34		-	2,918.00	668,601.34	100.00%
136	Планировка верха и откосов присыпных берм в группе III группы вручную	м2	5243.00	158.01	828,446.43	5,243.00	828,446.43		-	5,243.00	828,446.43	100.00%
	Ограждения				-		-		-	-	-	
135	Установка сигнальных столбиков возвратного действия	шт		5,188.60	-		-		-	-	-	
Нов. 135	Установка сигнальных столбиков (Пластиковые)	шт	309.00	10,485.51	3,240,022.59		-	309.00	3,240,022.59	309.00	3,240,022.59	100.00%
	Установка оцинкованного барьерного ограждения				-		-		-	-	-	
136	на металлических стойках: в т.ч.	п.м	3524.00	11,898.76	41,931,230.24	2,916.00	34,696,784.16	608.00	7,234,446.08	3,524.00	41,931,230.24	100.00%
	терминал типа 11ДО-ММ.Н (секции L=12м)	п.м	168.00	-	-	-	-		-	-	-	
	рабочий участок 11ДО-ММ2 (секции СБ-1 L=4м)	п.м	3232.00	-	-	-	-		-	-	-	
	смежный участок 11ДО-ММ1 (секции СБ-1 L=4м)	п.м	124.00	-	-	-	-		-	-	-	
137	Установка секции балок из стального гнутого профиля 312х83х4, в т. ч :	п.м	1072.00	31,666.57	33,946,563.04	1,072.00	33,946,563.04	-	-	1,072.00	33,946,563.04	100.00%
	рабочий участок 11ДД-ММ2 (секции СБ-1 L=4м)	п.м	1064.00	-	-		-		-	-	-	
138	Установка сетчатого ограждения типа 11 ПО-СЖ	п.м	2799.00	2,039.40	5,708,280.60		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на инц, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 9 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ ПК119+36 по типу "Труба"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Разметка проезжей части пластиком со светоотражающими шариками				-		-		-	-	-	
	Автомобильная дорога "Восточный обход г. Караганды"				-		-		-	-	-	
139	сплошной линией В=0.15м и (желтая краска)	км	9.72	387,478.00	3,766,286.16	9.72	3,766,286.16		-	9.72	3,766,286.16	100.00%
	прерывистой, шириной 0.15м при соотнош. штрихов				-	-	-		-	-	-	
140	1:1	км	0.08	200,995.00	16,079.60	0.08	16,079.60		-	0.08	16,079.60	100.00%
141	1:3	км	4.00	107,390.40	429,561.60	4.00	429,561.60		-	4.00	429,561.60	100.00%
142	3:1	км	0.15	294,230.90	44,134.64	0.15	44,134.64		-	0.15	44,134.64	100.00%
	прерывистой, шириной 0.40м при соотношении штрихов:				-	-	-		-	-	-	
143	1:3	км	2.05	295,860.00	606,513.00	2.05	606,513.00		-	2.05	606,513.00	100.00%
144	пешеходные переходы, дорожные стрелы и символы	км	1.56	332,559.53	519,457.99	1.56	519,457.99		-	1.56	519,457.99	100.00%
	Транспортная развязка (все элементы)				-	-	-		-	-	-	
145	сплошной линией В=0.15м	км	9.60	387,478.00	3,719,788.80	9.60	3,719,788.80		-	9.60	3,719,788.80	100.00%
	прерывистой, шириной 0.15м при соотнош. штрихов				-	-	-		-	-	-	
146	1:1	км	0.64	200,995.00	128,636.80	0.64	128,636.80		-	0.64	128,636.80	100.00%
	прерывистой, шириной 0.40м при соотношении штрихов:				-	-	-		-	-	-	
147	1:3	км	0.30	295,860.00	88,758.00	0.30	88,758.00		-	0.30	88,758.00	100.00%
148	дорожные стрелы и символы	км	0.56	300,069.80	168,039.09	0.56	168,039.09		-	0.56	168,039.09	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 9 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ ПК119+36 по типу "Труба"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДП
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Строительство светофорного объекта	шт	1.00	26,255,288.51	26,255,288.51	0.75	19,691,466.38	0.10	2,625,528.85	0.85	22,316,995.23	85.00%
149	Монтажные работы по установке светофоров	шт	12.00		-		-		-	-	-	
150	Установка стальных опор СТ-8	шт	5.00		-		-		-	-	-	
151	Стоимость командоконтролера КДУ	шт	1.00		-		-		-	-	-	
152	Стоимость свтофора Д300 светодиод	шт	12.00		-		-		-	-	-	
153	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Д=106мм и кабеля	п.м.	95.00		-		-		-	-	-	
154	Стоимость датчиков движения ТМР	шт	4.00		-		-		-	-	-	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				513,861,097.97		478,329,321.89		20,235,621.63		498,564,943.52	97.02%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Роор Е.В.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Директор:
Айдос С. Ә.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК163+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2. Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Номер Сертификата: №-32

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 11 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ. ПК220+51 "Индивидуального типа"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
					-		-		-	-	-	
1	Разборка существующей насыпи земполотна экскаватором	м3	1,900.00	637.88	1,211,972.00	1,900.00	1,211,972.00		-	1,900.00	1,211,972.00	100.00%
2	Монтаж ж.б.автодорожных плит на монтажную площадку	м3	29.10	148,229.40	4,313,475.54	29.10	4,313,475.54		-	29.10	4,313,475.54	100.00%
	Временная объездная дорога				-	-	-		-	-	-	
	Устройство трубы d=1,0м 2 шт, d=0,5м 1шт				-	-	-		-	-	-	
3	Укладка мет.трубы d=0,5м	п.м.	10.00	37,324.87	373,248.70	10.00	373,248.70		-	10.00	373,248.70	100.00%
	Устройство дорожной одежды серповидного профиля				-	-	-		-	-	-	
4	Устройство покрытия из среднезернистого асфальтобетона толщиной h=18см на всю ширину	м3	3,988.00	244.38	974,587.44	3,988.00	974,587.44		-	3,988.00	974,587.44	100.00%
	Разборка временной объездной дороги				-	-	-		-	-	-	
5	Разборка участков дороги грунт III гр. экс. И грубая планировка	м3	15,781.00	492.39	7,770,406.59	15,781.00	7,770,406.59		-	15,781.00	7,770,406.59	100.00%
6	Перемещение и разравнивание почвенно-плодородного грунта Iгруппы	м3	6,331.00	492.39	3,117,321.09	6,331.00	3,117,321.09		-	6,331.00	3,117,321.09	100.00%
	Демонтаж мет. труб на временной объездной дороге				-	-	-		-	-	-	
7	Демонтаж мет.труб d=1,0с , 0,5м погрузкой в автосамосвалы	п.м.	30.00	2,129.06	63,871.80	30.00	63,871.80		-	30.00	63,871.80	100.00%
	Основные объекты строительства Путепровод ПК 220+52				-	-	-		-	-	-	
	Крайние опоры				-	-	-		-	-	-	
8	Обратная засыпка фундаментов экскаватором емк.ковша 0,69м3	м3	65.00	164.17	10,671.05	65.00	10,671.05		-	65.00	10,671.05	100.00%
9	Планировка грунта в ручную	м2	70.00	126.29	8,840.30	70.00	8,840.30		-	70.00	8,840.30	100.00%
10	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	м3	65.00	218.21	14,183.65	65.00	14,183.65		-	65.00	14,183.65	100.00%
11	Бетонирование монолитного ригеля бетон В30, F300, W6	м3	34.80	81,354.87	2,831,149.48	34.80	2,831,149.48		-	34.80	2,831,149.48	100.00%
12	Бетонирование шкафных стенок бетон В25, F300, W6	м3	12.00	69,876.63	838,519.56	12.00	838,519.56		-	12.00	838,519.56	100.00%
13	Устройство монолитных подферменников бетон В30, F300, W6	м3	2.44	72,990.95	178,097.92	2.44	178,097.92		-	2.44	178,097.92	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г. Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323++60, мост через р. Сокур на ПК 264+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2. Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Номер Сертификата: №-32

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Дата Сертификата: 29.10.2020

Подрядчик: ТОО "СП "Сеин Мидас Строй"

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 11 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ . ПК220+51 "Индивидуального типа"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
14	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей опор	м2	480.00	1,206.84	579,283.20	480.00	579,283.20		-	480.00	579,283.20	100.00%
	Промежуточные опоры				-	-	-		-	-	-	
15	Планировка грунта в ручную	м2	30.00	126.29	3,788.70	30.00	3,788.70		-	30.00	3,788.70	100.00%
16	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	м3	22.00	218.21	4,800.62	22.00	4,800.62		-	22.00	4,800.62	100.00%
17	Бетонирование монолитного ригеля бетон В30, F300, W6	м3	20.85	86,271.39	1,798,758.48	20.85	1,798,758.48		-	20.85	1,798,758.48	100.00%
18	Устройство монолитных подферменников бетон В30, F300, W6	м3	2.01	73,682.08	148,100.98	2.01	148,100.98		-	2.01	148,100.98	100.00%
19	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей опор	м2	150.00	1,207.00	181,050.00	150.00	181,050.00		-	150.00	181,050.00	100.00%
20	Окраска поливинилхлоридной краской за 2 раза	м2	140.00	337.70	47,278.00	140.00	47,278.00		-	140.00	47,278.00	100.00%
	Пролётное строение				-		-		-	-	-	
21	Установка полиуретановых опорных частей:	шт	36.00	1,332.08	47,954.88	36.00	47,954.88		-	36.00	47,954.88	100.00%
22	Стоимость ЛП33.65 разм. 32,0х42,4х6,5 см	шт	36.00	71,389.73	2,570,030.28	36.00	2,570,030.28		-	36.00	2,570,030.28	100.00%
23	Монтаж ж.б. балок пролётных строений L=33м	шт	18.00	191,956.21	3,455,211.78	18.00	3,455,211.78		-	18.00	3,455,211.78	100.00%
24	Стоимость балок ВТК-33у-К	шт	18.00	4,103,231.56	73,858,168.08	18.00	73,858,168.08		-	18.00	73,858,168.08	100.00%
25	Бетонирование накладной плиты с учетом швов омоноличивания и переходных плит hср=150мм бетон В30, F300, W6	м3	162.20	52,293.08	8,481,937.58	162.20	8,481,937.58		-	162.20	8,481,937.58	100.00%
26	Устройство монолитного бордюра под барьерные бетон В30, F300, W6	м3	12.35	125,443.12	1,549,222.53	12.35	1,549,222.53		-	12.35	1,549,222.53	100.00%
27	Устройство монолитных тумб под перильные ограждения бетон В30, F300, W6	м3	0.51	130,439.21	66,524.00	0.51	66,524.00		-	0.51	66,524.00	100.00%
28	Окраска поливинилхлоридной краской за 2 раза	м2	2,520.00	749.10	1,887,732.00	2,520.00	1,887,732.00		-	2,520.00	1,887,732.00	100.00%
	Проезжая часть мостового полотна				-		-		-	-	-	
29	Устройство гидроизоляции "Технопластмост С" h=5,2мм	м2	682.79	1,407.22	960,835.74	682.79	960,835.74		-	682.79	960,835.74	100.00%
30	Стоимость Технопластмост	м2	846.63	1,314.27	1,112,700.41	846.63	1,112,700.41		-	846.63	1,112,700.41	100.00%
31	Устройство двухслойного горячего плотного м/з а/б h=80мм	м2	675.59	2,837.10	1,916,716.39	675.59	1,916,716.39		-	675.59	1,916,716.39	100.00%
32	Установка перильного ограждения на мосту:	т	1.77	440,468.00	779,628.36	1.77	779,628.36		-	1.77	779,628.36	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Номер Сертификата: №-32

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инжинир: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г

№ п/п	Глава 11 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ. ПК220+51 "Индивидуального типа"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
33	Устройство оцинкованного барьерного ограждения	п.м.	164.80	12,103.70	1,994,689.76	164.80	1,994,689.76		-	164.80	1,994,689.76	100.00%
34	Устройство деформационных швов мостового полотна	п.м.	42.75	17,570.80	751,151.70		-		-	-	-	0.00%
	Сопряжение путепровода с насыпью				-		-		-	-	-	
35	Устройство подстилающего слоя песка из отсева дробления	м2	1,882.60		-		-		-	-	-	
36	Послойное уплотнение песка из отсева дробления	м3	612.00		-		-		-	-	-	
37	Устройство георешетки Tensar RE560	м2	1,882.60	1,028.30	1,935,877.58	1,882.60	1,935,877.58		-	1,882.60	1,935,877.58	100.00%
38	Стоимость георешетки Tensar RE560	м2	1,976.73	1,871.00	3,698,461.83	1,976.73	3,698,461.83		-	1,976.73	3,698,461.83	100.00%
39	Устройство подушки под блоки лежня из фракционированного щебня по способу заклинки	м3	28.30	10,351.83	292,956.79	28.30	292,956.79		-	28.30	292,956.79	100.00%
40	Монтаж блоков Л-1, масса 2,5т объём блока -1,0м3	шт	4.00	13,036.29	52,145.16	4.00	52,145.16		-	4.00	52,145.16	100.00%
41	Стоимость блоков Л-1	шт	4.00	137,860.49	551,441.96	4.00	551,441.96		-	4.00	551,441.96	100.00%
42	Монтаж блоков Л-5, масса 3,52т объём блока -1,41м3	шт	2.00	14,302.82	28,605.64	2.00	28,605.64		-	2.00	28,605.64	100.00%
43	Стоимость блоков Л-5	шт	2.00	201,500.29	403,000.58	2.00	403,000.58		-	2.00	403,000.58	100.00%
44	Монтаж плит ПК1-8, масса 7,7т объём блока -3,1 м3	шт	20.00	29,893.83	597,876.60	20.00	597,876.60		-	20.00	597,876.60	100.00%
45	Стоимость плит ПК1-8	шт	20.00	425,864.93	8,517,298.60	20.00	8,517,298.60		-	20.00	8,517,298.60	100.00%
46	Монтаж плит ПТ200.75.15-4АIII-630 лев., масса 0,615т	шт	4.00	74,543.72	298,174.88	4.00	298,174.88		-	4.00	298,174.88	100.00%
47	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей сопряжения	м2	329.20	1,207.00	397,344.40	329.20	397,344.40		-	329.20	397,344.40	100.00%
	Проезжая часть на сопряжении				-		-		-	-	-	
48	Устройство монолитной плиты	м3	10.60	49,700.82	526,828.69	10.60	526,828.69		-	10.60	526,828.69	100.00%
49	Устройство гидроизоляции "Технопластмост С" h=5,2мм	м2	63.00	1,407.23	88,655.49	63.00	88,655.49		-	63.00	88,655.49	100.00%
50	Стоимость "Технопластмост С" h=5,2мм	м2	78.12	1,314.26	102,669.99	78.12	102,669.99		-	78.12	102,669.99	100.00%
51	Выравнивающий слой из черного щебня	м2	106.00	4,190.50	444,193.00	106.00	444,193.00		-	106.00	444,193.00	100.00%
52	Устройство покрытия из крупнозернистого асфальтобетонного покрытия	м2	107.00	2,374.15	254,034.05	107.00	254,034.05		-	107.00	254,034.05	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2. Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на пкт, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Номер Сертификата: №-32

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-2045 от 16.10.2017 года

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 11 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ . ПК220+51 "Индивидуального типа"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
53	Устройство двухслойного горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия	м2	157.00	2,837.00	445,409.00	157.00	445,409.00		-	157.00	445,409.00	100.00%
54	Устройство покрытия обочин мелкозернистым асфальтом	м2	52.00	2,671.00	138,892.00	52.00	138,892.00		-	52.00	138,892.00	100.00%
55	Устройство блоков Б-5	шт	32.00	50,030.00	1,600,960.00		-		-	-	-	0.00%
56	Стоимость блоков Б-5	шт	32.00	10,764.20	344,454.40		-		-	-	-	0.00%
	Устройство лестничных сходов				-		-		-	-	-	
57	Рытье котлованов под опоры вручную	м3	41.34	2,739.86	113,265.81	41.34	113,265.81		-	41.34	113,265.81	100.00%
58	Монтаж блоков фундаментов	м3	12.05	167,168.87	2,015,053.56	12.05	2,015,053.56		-	12.05	2,015,053.56	100.00%
59	Монтаж металлического перильного ограждения	т	0.66	766,169.07	508,736.26		-		-	-	-	0.00%
	Земляные и укрепительные работы			-						-	-	
60	Отсыпка призм и конусов из дренирующего грунта	м3	5,400.00	220.71	1,191,834.00	5,400.00	1,191,834.00		-	5,400.00	1,191,834.00	100.00%
61	Стоимость ПГС	м3	6,588.00	1,247.17	8,216,355.96	6,588.00	8,216,355.96		-	6,588.00	8,216,355.96	100.00%
62	Уплотнение грунта послойно прицепными катками	м3	5,400.00	150.85	814,590.00	5,400.00	814,590.00		-	5,400.00	814,590.00	100.00%
63	Планировка откосов экскаватором	м2	1,200.00	81.87	98,244.00	1,200.00	98,244.00		-	1,200.00	98,244.00	100.00%
64	Планировка откосов вручную	м2	250.00	126.31	31,577.50	250.00	31,577.50		-	250.00	31,577.50	100.00%
65	Устройство упора из монолитного бетона В20 F300 W6	пм	115.00	10,306.00	1,185,190.00	115.00	1,185,190.00		-	115.00	1,185,190.00	100.00%
66	Укрепление верхней части откосов конусов монолитным	м2	40.50	4,410.86	178,639.83	40.50	178,639.83		-	40.50	178,639.83	100.00%
67	Укладка диагональной обрешётки на откосе	м2	960.00	2,016.83	1,936,156.80	960.00	1,936,156.80		-	960.00	1,936,156.80	100.00%
68	Стоимость блоков обрешетки	шт	1,584.00	2,364.00	3,744,576.00	1,584.00	3,744,576.00		-	1,584.00	3,744,576.00	100.00%
69	заполнение ячеек щебнем фракции 40-70 мм М1200	м3	81.60	16,502.99	1,346,643.98	81.60	1,346,643.98		-	81.60	1,346,643.98	100.00%
	Водоотвод с проезжей части				-		-		-	-	-	
70	Устройство водосбросов на обочине	шт	4.00	38,734.61	154,938.44		-		-	-	-	0.00%
71	- блок Б-5, габаритные размеры 1,0х0,52х0,25м	шт	12.00	10,764.30	129,171.60		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/з "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2. Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кдрилис Сервисы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 11 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ . ПК220+51 "Индивидуального типа"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
72	- блок Б-2-20-25, габаритные размеры 0,50x0,32x0,27м	шт	12.00	3,089.00	37,068.00		-		-	-	-	0.00%
73	Устройство лотков по откосу	м	62.00	3,587.20	222,406.40		-		-	-	-	0.00%
74	- блок Б-6, габаритные размеры 0,52x0,54x0,34м	шт	124.00	5,098.90	632,263.60		-		-	-	-	0.00%
75	Устройство лотков вдоль кромки на обочине	шт	4.00	5,705.60	22,822.40		-		-	-	-	0.00%
76	- блок Б-1-20-50, габаритные размеры 100x64x32см,	шт	4.00	12,356.00	49,424.00		-		-	-	-	0.00%
77	Устройство гасителей у подошвы:	шт	4.00	81,932.25	327,729.00		-		-	-	-	0.00%
	Водопропускные трубы				-		-		-	-	-	
	d=1,0м, фундаментная				-		-		-	-	-	
78	Устройство гидроизоляции на тело:			-						-	-	
79	обмазочной	м2	121.90	1,398.42	170,467.40	121.90	170,467.40		-	121.90	170,467.40	100.00%
80	оклеечной	м2	20.70	3,991.24	82,618.67	20.70	82,618.67		-	20.70	82,618.67	100.00%
81	Устройство обмазочной гидроизоляции на оголовки	м2	56.00	1,398.42	78,311.52	56.00	78,311.52		-	56.00	78,311.52	100.00%
82	Засыпка котлована бульдозером с перемещением до 20м с уплотнением в грунте II группы	м3	145.00	882.28	127,930.60	145.00	127,930.60		-	145.00	127,930.60	100.00%
83	Укрепление русла входного оголовка бетонными	м2	22.80	3,042.01	69,357.83	22.80	69,357.83		-	22.80	69,357.83	100.00%
84	плитами П-1(49x49x10 см) на подготовке из	шт	88.00	2,054.25	180,774.00	88.00	180,774.00		-	88.00	180,774.00	100.00%
85	Укрепление откосов входного и выходного оголовков	м2	37.40	3,024.51	113,116.67	37.40	113,116.67		-	37.40	113,116.67	100.00%
86	бетонными плитами П-1(49x49x10см) на подготовке	шт	140.00	2,054.25	287,595.00	140.00	287,595.00		-	140.00	287,595.00	100.00%
87	Укладка блоков упоров	п.м	14.00	3,033.17	42,464.38	14.00	42,464.38		-	14.00	42,464.38	100.00%
88	У-1	шт	4.00	22,882.77	91,531.08	4.00	91,531.08		-	4.00	91,531.08	100.00%
89	У-2	шт	4.00	35,934.87	143,739.48	4.00	143,739.48		-	4.00	143,739.48	100.00%
90	Укрепление выходного русла оголовка монолитным бетоном	м2	9.60	5,179.82	49,726.27	9.60	49,726.27		-	9.60	49,726.27	100.00%
91	То же, откосов (монолитный бетон В 20, h=10см)	м2	40.08	4,093.58	164,070.69	40.08	164,070.69		-	40.08	164,070.69	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагинда-Балхаш-Алматы" в/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Карагинды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Объект 2. Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Карагинда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Карагинды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мыдас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 11 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ. ПК220+51 "Индивидуального типа"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
92	Устройство каменной наброски	м3	5.40	59,985.66	323,922.56	5.40	323,922.56		-	5.40	323,922.56	100.00%
	d=15м, фунд.			-						-	-	
93	Укрепление русла входного оголовка бетонными	м2	51.60	2,815.76	145,293.22	51.60	145,293.22		-	51.60	145,293.22	100.00%
94	плитами П-1(49х49х10 см) на подготовке из	шт	201.00	2,054.25	412,904.25	201.00	412,904.25		-	201.00	412,904.25	100.00%
95	Укрепление откосов входного и выходного оголовков	м2	61.20	3,024.57	185,103.68	61.20	185,103.68		-	61.20	185,103.68	100.00%
96	бетонными плитами П-1(49х49х10см) на подготовке	шт	270.00	2,054.25	554,647.50	270.00	554,647.50		-	270.00	554,647.50	100.00%
97	Устройство монолитных бетонных упоров	п.м	16.50	11,937.01	196,960.67	16.50	196,960.67		-	16.50	196,960.67	100.00%
98	Укрепление выходного русла оголовка монолитным	м2	18.00	5,177.97	93,203.46	18.00	93,203.46		-	18.00	93,203.46	100.00%
99	То же, откосов (монолитный бетон В 20, h=10см)	м2	24.00	4,093.58	98,245.92	24.00	98,245.92		-	24.00	98,245.92	100.00%
100	Рытье траншеи под каменную наброску и	м3	39.00	874.98	34,124.22	39.00	34,124.22		-	39.00	34,124.22	100.00%
101	Устройство каменной наброски	м3	9.60	56,636.43	543,709.73	9.60	543,709.73		-	9.60	543,709.73	100.00%
	Основные объекты строительства Транспортная развязка ПК 220				-		-		-	-	-	
	Земляные работы				-		-		-	-	-	
	Оплачиваемый объем:				-		-		-	-	-	
102	Разработка грунта III гр.экс.емк.ковша 2,0м3, погрузка в авто. До 1км	м3	16,480.17	212.50	3,502,036.55	16,480.17	3,502,036.55		-	16,480.17	3,502,036.55	100.00%
103	Уплотнение насыпи пневмокатками за 6 проходов по	м3	15,440.20	77.75	1,200,475.55	15,440.20	1,200,475.55		-	15,440.20	1,200,475.55	100.00%
104	Планировка верха земляного полотна в грунте II группы	м2	46,941.00	41.46	1,946,173.86	46,941.00	1,946,173.86		-	46,941.00	1,946,173.86	100.00%
	Дополнительные земляные работы				-		-		-	-	-	
105	Укрепление откосов земполотна	м3	7,041.00	220.10	1,549,724.10	7,041.00	1,549,724.10		-	7,041.00	1,549,724.10	100.00%
106	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	27,100.00	300.40	8,140,840.00	27,100.00	8,140,840.00		-	27,100.00	8,140,840.00	100.00%
107	Укладка геокаркаса на откосах насыпи	м2	21,773.00	35.00	762,055.00	21,773.00	762,055.00		-	21,773.00	762,055.00	100.00%
108	Стоимость геокаркаса типа ГК KGS 440/100	м2	21,773.00	1,021.00	22,230,233.00	21,773.00	22,230,233.00		-	21,773.00	22,230,233.00	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обхода Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Номер Сертификата: №-32

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г

№ п/п	Глава 11 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ , ПК220+51 "Индивидуального типа"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
109	Устройство каменной призмы у подошвы насыпи из щебеночной смеси фракции 0-120мм	м3	230.00	7,335.00	1,687,050.00	230.00	1,687,050.00		-	230.00	1,687,050.00	100.00%
110	4.Укрепление откосов насыпи засевом семенами трав	м2	19,841.00	245.05	4,862,037.05	19,841.00	4,862,037.05		-	19,841.00	4,862,037.05	100.00%
	Рекультивация территории внутри развязки				-	-	-		-	-	-	
111	Грубая планировка нарушенной площади	га	4.00	9,670.47	38,681.88	4.00	38,681.88		-	4.00	38,681.88	100.00%
112	Перемещение и разравнивание почвенно-плодородного грунта Iгруппы	м2	15,530.00	55.58	863,157.40	15,530.00	863,157.40		-	15,530.00	863,157.40	100.00%
	Устройство дорожной одежды				-		-		-	-	-	
	Устройство дорожной одежды типа "Т" на транспортной развязке (с учетом всех съездов),				-		-		-	-	-	
113	Устройство дополнительного слоя основания из щебня фракции 0-120 h=0,20м	м3	9,235.00	1,637.60	15,123,236.00	9,235.00	15,123,236.00		-	9,235.00	15,123,236.00	100.00%
114	Устройство нижнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси непрерывной гранулометрии С-4	м2	28,684.00	257.39	7,382,974.76	28,684.00	7,382,974.76		-	28,684.00	7,382,974.76	100.00%
115	Стоимость смеси непрерывной гранулометрии С-4 до 80мм, Н=0,18м	м3	5,163.00	5,718.72	29,525,751.36	5,163.00	29,525,751.36		-	5,163.00	29,525,751.36	100.00%
116	Устройство верхнего слоя основания h=0,08м из горячего черного щебня	м2	26,317.20	1,389.90	36,578,276.28	26,317.20	36,578,276.28		-	26,317.20	36,578,276.28	100.00%
117	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з асфальтобетонной смеси, марки I, тип А,	м2	24,623.00	1,785.30	43,959,441.90	24,623.00	43,959,441.90		-	24,623.00	43,959,441.90	100.00%
118	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-	м2	24,623.00	2,250.71	55,419,232.33	24,623.00	55,419,232.33		-	24,623.00	55,419,232.33	100.00%
	Укрепление обочин				-		-		-	-	-	
119	Укрепление обочин оптимальной щебеночной смесью непрерывной гранулометрии С-6 до 40мм, Н=0,11м	м2	8,750.60	147.78	1,293,163.67	8,750.60	1,293,163.67		-	8,750.60	1,293,163.67	100.00%
120	Стоимость С-6 до 40мм, Н=0,11м	м3	1,035.00	6,639.42	6,871,799.70	1,035.00	6,871,799.70		-	1,035.00	6,871,799.70	100.00%
	Устройство присыпных обочин				-	-	-		-	-	-	
121	Разработка грунта III гр.экс.емк.ковша 2,0м3, погрузка в авто-	м3	1,412.00	254.63	359,537.56	1,412.00	359,537.56		-	1,412.00	359,537.56	100.00%
122	Уплотнение присыпных обочин пневмокатками за 6 проходов	м3	1,331.00	165.23	219,921.13	1,331.00	219,921.13		-	1,331.00	219,921.13	100.00%
123	Планировка верха присыпных обочин механизированным спос.	м2	10,343.00	41.48	429,027.64	10,343.00	429,027.64		-	10,343.00	429,027.64	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Номер Сертификата: №-32

Объект 2. Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Дата Сертификата: 29.10.2020

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Срок исполнения: 21.05.2020 - 29.10.2020г.г

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Едралыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 11 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ . ПК220+51 "Индивидуального типа"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Водоотвод с проезжей части транспортная развязка				-		-		-	-	-	
	Устройство водосбросов на обочине:				-		-		-	-	-	
	При односторонних уклонах				-		-		-	-	-	
124	Земляные работы выполненные вручную в грунте IIIгр.	м3	2.92	4,332.59	12,633.83		-		-	-	-	0.00%
125	Укладка блоков Б-5, габарит. размеры 1,0х0,45х0,18 массой 0,19т	шт	36.00	12,472.99	449,027.64		-		-	-	-	0.00%
126	Устройство покрытия водосброса из монолитного бетона В 20 F300	м3	3.23	70,264.78	226,955.24		-		-	-	-	0.00%
127	Укладка блоков Б-2-20(18)-25, габаритные размеры 0,5х0,25х0,18	шт	36.00	3,579.34	128,856.24		-		-	-	-	0.00%
	При встречных уклонах				-		-		-	-	-	
128	Укладка блоков Б-5, габарит. размеры 1,0х0,45х0,18 массой 0,19т	шт	4.00	19,972.41	79,889.64		-		-	-	-	0.00%
129	Укладка блоков Б-2-20(18)-25, габаритные размеры 0,5х0,25х0,18	шт	6.00	4,755.26	28,531.56		-		-	-	-	0.00%
	Устройство блоков вдоль кромки на обочине:				-		-		-	-	-	
130	Разборка слоя покрытия обочины из фракц. щебня С-6 вручную,	м2	283.86	1,156.10	328,170.55	283.86	328,170.55		-	283.86	328,170.55	100.00%
131	Укладка блоков Б-1-20(18)-50, габарит. размеры 1,0х0,5х0,18	шт	1,577.00	15,408.19	24,298,715.63	1,577.00	24,298,715.63		-	1,577.00	24,298,715.63	100.00%
	Устройство лотков по откосу:				-		-		-	-	-	
132	Земляные работы выполненные вручную в грунте IIIгр.	м3	80.34	9,629.86	773,662.95		-		-	-	-	0.00%
133	Укладка блоков Б-6, габарит. размеры0,52х(0,54х0,42)х(0,25х0,20)	шт	309.00	5,908.26	1,825,652.34		-		-	-	-	0.00%
134	Устройство гасителей у подошвы	шт	13.00	35,502.45	461,531.85		-		-	-	-	0.00%
135	блок Б-9, габаритные размеры0,8х0,25х0,51 массой 0,21т	шт	13.00	12,566.77	163,368.01		-		-	-	-	0.00%
136	бетонный растекатель, В25, F300	шт	13.00	-						-	-	
137	монолитный бетон растекателя В 25 F300	шт	13.00	23,571.23	306,425.99		-		-	-	-	0.00%
138	блок Б-5, габарит. размеры 1,0х0,45х0,18 массой 0,19т	шт	78.00	12,472.99	972,893.22		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагинда-Балхаш-Алматы" в/л "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Карагинда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СТ1 "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кұрылыс Сервис"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 11 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ . ПК220+51 "Индивидуального типа"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Дорожные устройства и обстановка дороги				-		-		-	-	-	
139	Установка дорожных знаков	шт	86.00	28,411.03	2,443,348.58	86.00	2,443,348.58		-	86.00	2,443,348.58	100.00%
140	Стоимость дорожных знаков	шт	86.00	122,032.31	10,494,778.66	86.00	10,494,778.66		-	86.00	10,494,778.66	100.00%
	Устройство присыпных берм				-	-	-		-	-	-	
141	Разработка грунта III гр.экс.емк.ковша 2,0м3, погрузка в авто-	м3	1,584.00	212.84	337,138.56	1,584.00	337,138.56		-	1,584.00	337,138.56	100.00%
142	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	м3	1,494.00	229.05	342,200.70	1,494.00	342,200.70		-	1,494.00	342,200.70	100.00%
143	Планировка верха и откосов присыпных берм в грунте вручную	м2	3,222.00	157.96	508,947.12	3,222.00	508,947.12		-	3,222.00	508,947.12	100.00%
	Разметка проезжей части на основе пластично-полимерной смолы со светоотражающими				-	-	-		-	-	-	
144	сплошной линией В=0.15м (белая краска, желтая краска)	км	12.30	387,478.00	4,765,979.40	12.30	4,765,979.40		-	12.30	4,765,979.40	100.00%
145	прерывистой, шириной 0.15м при соотнош. штрихов:				-	-	-		-	-	-	
146	1:1	км	0.22	200,995.00	44,218.90	0.22	44,218.90		-	0.22	44,218.90	100.00%
147	1:3	км	2.60	107,390.40	279,215.04	2.60	279,215.04		-	2.60	279,215.04	100.00%
148	3:1	км	0.40	294,230.90	117,692.36	0.40	117,692.36		-	0.40	117,692.36	100.00%
149	прерывистой, шириной 0.40м при соотношении штрихов:				-	-	-		-	-	-	
150	1:3	км	1.32	295,860.00	390,535.20	1.32	390,535.20		-	1.32	390,535.20	100.00%
151	дорожные стрелы и символы	км	4.40	300,069.80	1,320,307.12	4.40	1,320,307.12		-	4.40	1,320,307.12	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Каражида-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Каражида-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г г

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 11 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ. ПК220+51 "Индивидуального типа"	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Ограждения на все элементы развязки				-		-		-	-	-	
152	Установка сигнальных столбиков возвратного действия	шт		5,188.60	-		-		-	-	-	
Нов 152	Установка сигнальных столбиков (Пластиковые)	шт	159.00	10,485.51	1,667,196.09		-	159.00	1,667,196.09	159.00	1,667,196.09	100.00%
	Установка оцинкованного барьерного ограждения				-		-		-	-	-	
153	на металлических стойках. в т.ч.	п.м	4,048.00	11,894.73	48,149,867.04	4,048.00	48,149,867.04		-	4,048.00	48,149,867.04	100.00%
154	терминал типа 11ДО-ММН (секции L=12м)	п.м	168.00	-		-				-	-	
155	рабочий участок 11ДО-ММ2 (секции балок СБ-1 L=4м)	п.м	3,704.00	-		-				-	-	
156	рабочий участок 11ДО-ММ1 (секции балок СБ-1 L=4м)	п.м	176.00	-		-				-	-	
	Установка секций балок из стального гнутого профиля 112x83x4			-		-				-	-	
157	рабочий участок 11ДД-ММ2 (секции балок СБ-1 L=4м)	п.м	864.00	34,952.93	30,199,331.52	864.00	30,199,331.52		-	864.00	30,199,331.52	100.00%
158	переходный участок 11ДД-ММП2				-		-		-	-	-	
159	установка двустороннего барьерного ограждения с				-		-		-	-	-	
160	разъемным технологическим соединением				-		-		-	-	-	
161	Установка парапетных 11ДО-ММ.2 (секции балок СБ-1 L=4м)	пм	128.00	67,618.51	8,655,169.28	128.00	8,655,169.28		-	128.00	8,655,169.28	100.00%
162	Установка сетчатого ограждения типа 11 ПО-СЖ	п.м	1,974.00	2,039.40	4,025,775.60		-		-	-	-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				559,510,537.75		543,607,011.75		1,667,196.09		545,274,207.84	97.46%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Роор Е.В.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Директор:
Айдос С. Б.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+60-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на пп. с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кудрольс Сервисы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г

№ п/п	Глава 12 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ на ПК311+79	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Подготовка территории строительства				-		-		-	-	-	
	Подготовительные работы на Транспортной развязке				-		-		-	-	-	
	Расчистка придорожной полосы				-		-		-	-	-	
1	Вырубка деревьев	шт	136.00	701.32	95,379.52	136.00	95,379.52		-	136.00	95,379.52	100.00%
2	Уплотнение грунта пневмотрамбовками с планировкой	м3	90.00	266.08	23,947.20	90.00	23,947.20		-	90.00	23,947.20	100.00%
	Разборка дорожных знаков				-		-		-	-	-	
3	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	10.00	2,270.00	22,700.00	10.00	22,700.00		-	10.00	22,700.00	100.00%
4	Посадка деревьев (восстановление насаждений)	шт	680.00	3,240.00	2,203,200.00		-	680.00	2,203,200.00	680.00	2,203,200.00	100.00%
	Основные объекты строительства Путепровод ПК 311+79				-		-		-	-	-	
	Промежуточные опоры				-		-		-	-	-	
5	Окраска поливинилхлоридной краской за 2 раза	м2	385.00	392.00	150,920.00	385.00	150,920.00		-	385.00	150,920.00	100.00%
	Пролётное строение				-		-		-	-	-	
6	Устройство монолитного бордюра и тумб под барьерные	м3	38.60	107,477.51	4,148,631.89	38.60	4,148,631.89		-	38.60	4,148,631.89	100.00%
7	Устройство монолитных тумб под перильные	м3	0.51	130,439.21	66,524.00	0.51	66,524.00		-	0.51	66,524.00	100.00%
8	Окраска пролетных строений поливинилхлоридной краской за 2 раза	м2	6900.00	871.00	6,009,900.00	6,900.00	6,009,900.00		-	6,900.00	6,009,900.00	100.00%
	Проезжая часть мостового полотна				-		-		-	-	-	
9	Установка перильного ограждения на мосту:	т	1.77	512,101.00	906,418.77	1.77	906,418.77		-	1.77	906,418.77	100.00%
10	Установка оцинкованного барьерного ограждения на	п.м.	328.60	14,113.00	4,637,531.80	328.60	4,637,531.80		-	328.60	4,637,531.80	100.00%
11	Устройство деформационных швов мостового полотна и тротуарной части	п.м.	95.55	19,330.00	1,846,981.50		-		-	-	-	0.00%
12	Стоимость "Техноэластмост С" h=5,2мм	м2	183.59		-		-		-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК365+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Номер Сертификата: №-32

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кдрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 12 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ на ПК311+79	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Проезжая часть на сопряжении				-		-		-	-	-	
13	Устройство блоков Б-5	м3	2.53	50,030.00	126,475.84		-	2.53	126,475.84	2.53	126,475.84	100.00%
14	Стоимость блоков Б-5	шт	32.00	10,764.20	344,454.40		-	32.00	344,454.40	32.00	344,454.40	100.00%
	Устройство лестничных сходов				-		-		-	-	-	
15	Рытье котлованов под опоры вручную	м3	60.30	1,541.00	92,922.30	60.30	92,922.30		-	60.30	92,922.30	100.00%
16	Монтаж блоков фундаментов	м3	13.10	159,309.15	2,087,427.79	13.10	2,087,427.79		-	13.10	2,087,427.79	100.00%
17	Монтаж металлического перильного ограждения	т	0.71	724,890.00	517,571.46	0.71	517,571.46		-	0.71	517,571.46	100.00%
	Земляные и укрепительные работы				-		-		-	-	-	
18	Устройство упора из монолитного бетона В20 F300 W6	пм	154.00	10,306.00	1,587,124.00	154.00	1,587,124.00		-	154.00	1,587,124.00	100.00%
19	Укрепление верхней части откосов конусов монолитным	м2	52.00	3,601.40	187,272.80	52.00	187,272.80		-	52.00	187,272.80	100.00%
20	Укладка диагональной обрешётки на откосе	м2	1488.00	1,914.00	2,848,032.00	1,488.00	2,848,032.00		-	1,488.00	2,848,032.00	100.00%
21	Стоимость блоков обрешетки	шт	2456.00	2,244.00	5,511,264.00	2,456.00	5,511,264.00		-	2,456.00	5,511,264.00	100.00%
22	Заполнение ячеек щебнем фракции 40-70 мм М1200	м3	125.50	15,663.00	1,965,706.50	125.50	1,965,706.50		-	125.50	1,965,706.50	100.00%
	Водоотвод с проезжей части				-		-		-	-	-	
23	Устройство водосбросов на обочине	шт	4.00	38,107.00	152,428.00		-	4.00	152,428.00	4.00	152,428.00	100.00%
24	- блок Б-5, габаритные размеры 1,0х0,52х0,25м	шт	12.00	12,515.00	150,180.00		-	12.00	150,180.00	12.00	150,180.00	100.00%
25	- блок Б-2-20-25, габаритные размеры 0,50х0,32х0,27м	шт	12.00	4,659.00	55,908.00		-	12.00	55,908.00	12.00	55,908.00	100.00%
26	Устройство лотков по откосу	м	67.60	7,361.00	497,603.60		-	67.60	497,603.60	67.60	497,603.60	100.00%
27	- блок Б-6, габаритные размеры 0,52х0,54х0,34м	шт	136.00	6,133.00	834,088.00		-	136.00	834,088.00	136.00	834,088.00	100.00%
28	Устройство лотков вдоль кромки на обочине	шт	4.00	5,210.00	20,840.00		-	4.00	20,840.00	4.00	20,840.00	100.00%
29	- блок Б-1-20-50, габаритные размеры 100х64х32см,	шт	4.00	15,187.00	60,748.00		-	4.00	60,748.00	4.00	60,748.00	100.00%
30	Устройство гасителей у подошвы:	шт	4.00	63,455.00	253,820.00		-	4.00	253,820.00	4.00	253,820.00	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+67, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2. Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на ин., с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Номер Сертификата: №-32

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мюдас Строй"

Инженер: ТОО "Кдрылыс Сервисы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г

№ п/п	Глава 12 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ на ПК311+79	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Устройство новой круглой трубы Д=1,5м на ПК306+66, ПК310+91				-		-		-	-	-	
31	Рытье траншеи под тело и оголовки трубы экс. емк. Ковша 0,65м3 в грунте II группы	м3	157.31	571.86	89,957.98		-	157.31	89,957.98	157.31	89,957.98	100.00%
32	Подготовка под тело трубы и оголовки из несортированного щебня	м3	19.75	2,732.00	53,967.51		-	19.75	53,967.51	19.75	53,967.51	100.00%
33	Укладка ж/б лекальных блоков:	м3	23.00	11,400.00	262,200.00		-	23.00	262,200.00	23.00	262,200.00	100.00%
34	Блок №8: бетон В30, F300, V=1,15м3, вес 2,9т	шт	20.00	73,463.80	1,469,276.00		-	20.00	1,469,276.00	20.00	1,469,276.00	100.00%
35	Устройство обмазочной гидроизоляции на лекальные блоки	м2	229.85	1,207.00	277,424.31		-	229.85	277,424.31	229.85	277,424.31	100.00%
36	Укладка ж/б звеньев трубы:	м3	33.60	18,873.50	634,149.60		-	33.60	634,149.60	33.60	634,149.60	100.00%
37	Блок №17А:бетон В30, F 300, V=1,68м3, вес 4,2т	шт	20.00	129,049.20	2,580,984.00		-	20.00	2,580,984.00	20.00	2,580,984.00	100.00%
38	Устройство ж/б блоков оголовков	м3	12.96	17,512.80	226,965.89		-	12.96	226,965.89	12.96	226,965.89	100.00%
39	Блок СТ-6(откосные крылья): бетон В20, F300, V=1,67м3,P=4,2т	шт	4.00	98,094.70	392,378.80		-	4.00	392,378.80	4.00	392,378.80	100.00%
40	Блок СТ-12(портал): бетон В 20, F 300, V=1,57м3, вес 3,9т	шт	2.00	114,834.50	229,669.00		-	2.00	229,669.00	2.00	229,669.00	100.00%
	Устройство гидроизоляции на тело		0.00		-		-	-	-	-	-	
41	обмазочной	м2	166.46	1,398.42	232,783.14		-	166.46	232,783.14	166.46	232,783.14	100.00%
42	оклеечной	м2	56.85	3,991.24	226,886.64		-	56.85	226,886.64	56.85	226,886.64	100.00%
43	Устройство гидроизоляции на оголовки		0.00		-		-	-	-	-	-	
44	обмазочной	м2	44.00	1,398.42	61,530.48		-	44.00	61,530.48	44.00	61,530.48	100.00%
	Засыпка котлована бульдозером с перемещением до 20м,		0.00		-		-	-	-	-	-	
45	с уплотнением грунте II группы	м3	185.16	882.28	163,365.85		-	185.16	163,365.85	185.16	163,365.85	100.00%
46	Укрепление русла входного оголовка бетонными	м2	34.40	3,042.01	104,645.14		-	34.40	104,645.14	34.40	104,645.14	100.00%
47	плитами П-1(49х49х10 см) на подготовке из	шт	134.00	2,054.25	275,269.50		-	134.00	275,269.50	134.00	275,269.50	100.00%
48	Укрепление откосов входного и выходного оголовков	м2	40.80	3,024.51	123,400.01		-	40.80	123,400.01	40.80	123,400.01	100.00%
49	бетонными плитами П-1(49х49х10см) на подготовке	шт	180.00	2,054.25	369,765.00		-	180.00	369,765.00	180.00	369,765.00	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2. Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0).

Номер Сертификата: №-32

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Едрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 12 ТРАНСВОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ на ПК311+79	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
50	Устройство монолитных бетонных упоров	м	11.00	11,937.01	131,307.11		-	11.00	131,307.11	11.00	131,307.11	100.00%
	Укрепление выходного русла оголовка монолитным	м2	12.00	4,469.30	53,631.60		-	12.00	53,631.60	12.00	53,631.60	100.00%
51	То же, откосов (монолитный бетон В 20, h=10см)	м2	16.00	3,533.65	56,538.40		-	16.00	56,538.40	16.00	56,538.40	100.00%
	Рытье траншеи под каменную наброску и				-		-		-	-	-	
52	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В 20,F 300 h=12см	м2	47.60	7,183.36	341,927.94		-	47.60	341,927.94	47.60	341,927.94	100.00%
53	Устройство каменной наброски	м3	6.40	6,396.91	40,940.22		-	6.40	40,940.22	6.40	40,940.22	100.00%
54	Засыпка котлована бульдозером с перемещением до 20м, в грунте I группы	м3	153.60	593.88	91,219.97		-	153.60	91,219.97	153.60	91,219.97	100.00%
55	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	м3	153.60	169.69	26,064.38		-	153.60	26,064.38	153.60	26,064.38	100.00%
56	Укрепление русла входного оголовка бетонными	м2	22.80	3,042.01	69,357.83			22.80	69,357.83	22.80	69,357.83	100.00%
57	плитами П-1(49х49х10 см) на подготовке из	шт	88.00	2,054.25	180,774.00		-	88.00	180,774.00	88.00	180,774.00	100.00%
58	Укрепление откосов входного и выходного оголовков	м2	33.40	3,024.51	101,018.63		-	33.40	101,018.63	33.40	101,018.63	100.00%
59	бетонными плитами П-1(49х49х10см) на подготовке	шт	140.00	2,054.25	287,595.00		-	140.00	287,595.00	140.00	287,595.00	100.00%
	Устройство площадок над порталами				-		-		-	-	-	
60	Разработка грунта II группы экс.емк.ковша 2,0м3 с погрузкой	м3	199.00	892.94	177,695.06		-	199.00	177,695.06	199.00	177,695.06	100.00%
61	Устройство площадок над порталами входного и выходного	м2	49.00	4,267.03	209,084.47		-	49.00	209,084.47	49.00	209,084.47	100.00%
62	Укладка блоков упоров	шт	14.00	4,024.00	56,336.00		-	14.00	56,336.00	14.00	56,336.00	100.00%
63	У-1	шт	2.00	19,747.90	39,495.80		-	2.00	39,495.80	2.00	39,495.80	100.00%
64	У-2	шт	2.00	26,087.70	52,175.40		-	2.00	52,175.40	2.00	52,175.40	100.00%
65	Укрепление выходного русла оголовка монолитным	м2	9.60	4,469.30	42,905.28		-	9.60	42,905.28	9.60	42,905.28	100.00%
66	То же, откосов (монолитный бетон В 20, h=10см)	м2	4.00	3,533.65	14,134.60		-	4.00	14,134.60	4.00	14,134.60	100.00%
67	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В 20,F 300	м2	40.00	7,843.58	313,743.20		-	40.00	313,743.20	40.00	313,743.20	100.00%
68	Планировочные работы в грунте II группы вручную	м2	40.00	118.84	4,753.60		-	40.00	4,753.60	40.00	4,753.60	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Номер Сертификата: №-32

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сини Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сервисы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 12 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ на ПК311+79	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
68.1	УДЛИНЕНИЕ КРУГЛОЙ Ж/Б ТРУБЫ ДИАМ.1,5м ФУНДАМЕНТНОЙ НА ПК306+66	шт	1.00	2,156,960.62	2,156,960.62		-	1.00	2,156,960.62	1.00	2,156,960.62	100.00%
	Транспортная развязка				-		-		-	-	-	
	земляные работы				-		-		-	-	-	
69	Выемка грунта бульдозерами при перемещении грунтов до 10 м (в бурты)	м3	5573.79	119.00	663,281.03	5,573.79	663,281.03	-	-	5,573.79	663,281.03	100.00%
70	Замена грунта камнем с перевозкой на расстояние 2 км на засыпку размывов	м3	5573.79	475.50	2,650,337.23	5,573.79	2,650,337.23	-	-	5,573.79	2,650,337.23	100.00%
71	Отсыпка насыпи из сосредоточенных резервов	м3	5573.79	292.50	1,630,333.63	5,573.79	1,630,333.63	-	-	5,573.79	1,630,333.63	100.00%
72	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	5573.79	143.30	798,724.13	5,573.79	798,724.13	-	-	5,573.79	798,724.13	100.00%
73	Устройство слоя из грунта на участках 2 типа местности	м3	4951.33	708.00	3,505,538.35	4,951.33	3,505,538.35	-	-	4,951.33	3,505,538.35	100.00%
	Дополнительные земляные работы				-		-		-	-	-	
74	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав по слою	м3	8317.00	219.55	1,825,997.35	8,317.00	1,825,997.35		-	8,317.00	1,825,997.35	100.00%
75	почвенно-плодородного грунта I гр. h=0,15м	м2	37560.00	243.70	9,153,372.00	37,560.00	9,153,372.00		-	37,560.00	9,153,372.00	100.00%
76	Укладка геокаркаса типа ГК RGS 440/100 на откосах насыпи	м2	20254.00	35.00	708,890.00	20,254.00	708,890.00		-	20,254.00	708,890.00	100.00%
77	Стоимость геокаркаса типа ГК RGS 440/100	м2	20254.00	1,021.00	20,679,334.00	20,254.00	20,679,334.00		-	20,254.00	20,679,334.00	100.00%
78	Устройство каменной призмы подошвы насыпи из щебеночной смеси	м3	213.00	7,335.00	1,562,355.00	213.00	1,562,355.00		-	213.00	1,562,355.00	100.00%
79	Укрепление откосов насыпи засевом семенами трав по почвенно-растительному слою, H=15см	м2	18532.00	243.70	4,516,248.40	18,532.00	4,516,248.40		-	18,532.00	4,516,248.40	100.00%
	Дополнительные земляные работы				-		-		-	-	-	
80	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	254.00	503.21	127,815.34		-	254.00	127,815.34	254.00	127,815.34	100.00%
	Дорожная одежда				-		-		-	-	-	
	Укрепление обочин				-		-		-	-	-	
81	Устройство водосбросов на обочине	м3	7.35	44,203.00	324,892.05		-	7.35	324,892.05	7.35	324,892.05	100.00%
82	Стоимость блоков Б-5, габарит: размеры 1,0x0,45x0,18 массой 0,19т	шт	72.00	10,764.20	775,022.40		-	72.00	775,022.40	72.00	775,022.40	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+60-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Номер Сертификата: №-32

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г

№ п/п	Глава 12 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ на ПК311+79	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
83	Стоимость блоков Б-2-20(18)-25, габаритные размеры 0,5х0,25х0,18	шт	72.00	3,954.97	284,757.84		-	72.00	284,757.84	72.00	284,757.84	100.00%
84	Устройство блоков вдоль кромки на обочине:	м3	299.00	12,764.00	3,816,436.00	299.00	3,816,436.00		-	299.00	3,816,436.00	100.00%
85	Стоимость блоков Б-1-20-75, габарит. размеры 1,0х0,75х0,2	шт	1997.00	14,918.80	29,792,843.60	1,997.00	29,792,843.60		-	1,997.00	29,792,843.60	100.00%
86	Устройство лотков по откосу:	п.м	256.19	3,476.00	890,516.44			256.19	890,516.44	256.19	890,516.44	100.00%
87	Стоимость блоков Б-6, габарит. размеры0,52х(0,54х0,42)х(0,25х0,20)	шт	538.00	5,098.80	2,743,154.40		-	538.00	2,743,154.40	538.00	2,743,154.40	100.00%
88	Устройство гасителей у подошвы	шт	24.00	29,868.80	716,851.20		-	24.00	716,851.20	24.00	716,851.20	100.00%
89	Стоимость блок Б-9, габаритные размеры0,8х0,25х0,51 массой 0,21т	шт	24.00	10,845.10	260,282.40		-	24.00	260,282.40	24.00	260,282.40	100.00%
90	Бетонный растекатель, В25, F300	шт	24.00	28,895.00	693,480.00		-	24.00	693,480.00	24.00	693,480.00	100.00%
91	Стоимость блок Б-5, габарит. размеры 1,0х0,45х0,18 массой 0,19т	шт	144.00	10,764.20	1,550,044.80		-	144.00	1,550,044.80	144.00	1,550,044.80	100.00%
	Дорожные устройства и обстановка дороги				-		-		-	-	-	
92	Установка дорожных знаков	шт	40.00	38,877.80	1,555,112.00	40.00	1,555,112.00		-	40.00	1,555,112.00	100.00%
93	Стоимость дорожных знаков	шт	40.00	208,803.01	8,352,120.40	40.00	8,352,120.40		-	40.00	8,352,120.40	100.00%
94	На правоповоротных и левоповоротных съездах				-	-	-		-	-	-	
95	Установка дорожных знаков	шт	82.00	23,275.67	1,908,604.94	82.00	1,908,604.94		-	82.00	1,908,604.94	100.00%
96	Стоимость дорожных знаков	шт	82.00	38,134.51	3,127,029.82	82.00	3,127,029.82		-	82.00	3,127,029.82	100.00%
97	Устройство берм для установки знаков	м2	5842.00	433.46	2,532,273.32	5,842.00	2,532,273.32		-	5,842.00	2,532,273.32	100.00%
	Ограждения				-		-		-	-	-	
	на все элементы развязки				-		-		-	-	-	
98	Установка сигнальных столбиков возвратного действия	шт		5,750.00	-		-		-	-	-	
Нов. 98	Установка сигнальных столбиков (Пластиковые)	шт	183.00	10,485.51	1,918,848.33			183.00	1,918,848.33	183.00	1,918,848.33	100.00%
	Установка оцинкованного барьерного ограждения				-		-		-	-	-	
99	на металлических стойках 11ДО	п.м	4827.80	11,829.16	57,108,818.65	4,752.80	56,221,631.65	75.00	887,187.00	4,827.80	57,108,818.65	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Номер Сертификата: №-32

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 12 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ на ПК311+79	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Стоимость (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Установка секций балок из стального гнутого профиля 312x83x4				-	-	-		-	-	-	
100	рабочий участок 11ДД-ММ2 (секции балок СБ-1 L=4м)	п.м	2378.00	28,865.18	68,641,398.04	2,378.00	68,641,398.04	-	-	2,378.00	68,641,398.04	100.00%
	Установка двустороннего барьерного ограждения с				-		-		-	-	-	
101	разъемным технологическим соединением	пм	128.00	58,354.90	7,469,427.20	128.00	7,469,427.20		-	128.00	7,469,427.20	100.00%
102	Установка сетчатого ограждения типа 11 ПО-СЖ	п.м	2988.00	2,039.40	6,093,727.20		-	1,494.00	3,046,863.60	1,494.00	3,046,863.60	50.00%
103	Установка фронтального ограждения	п.м.	26.10	26,575.15	693,611.42		-		-	-	-	0.00%
	Разметка проезжей части пластиком со светоотражающими шариками				-		-		-	-	-	
	Автомобильная дорога "Караганда-Алматы" на участке ПК305"+20 - ПК322+02				-		-		-	-	-	
104	-сплошной линией В=0.15м	км	6.63	429,330.00	2,846,457.90	6.63	2,846,457.90		-	6.63	2,846,457.90	100.00%
105	1:1	км	0.08	222,675.00	17,814.00	0.08	17,814.00		-	0.08	17,814.00	100.00%
106	1:3	км	4.03	118,991.00	479,533.73	4.03	479,533.73		-	4.03	479,533.73	100.00%
107	прерывистой, шириной 0.40м при соотношении штрихов 1:3	км	1.34	327,817.00	439,274.78	1.34	439,274.78		-	1.34	439,274.78	100.00%
108	дорожные стрелы и символы	км	1.38	342,133.62	473,512.93	1.38	473,512.93		-	1.38	473,512.93	100.00%
	Транспортная развязка и основная дорога				-	-	-		-	-	-	
	на участке ПК301+02 - ПК313"+50				-	-	-		-	-	-	
109	-сплошной линией В=0.15м	км	11.33	429,330.00	4,864,308.90	11.33	4,864,308.90		-	11.33	4,864,308.90	100.00%
110	1:1	км	0.16	222,675.00	35,628.00	0.16	35,628.00		-	0.16	35,628.00	100.00%
111	1:3	км	3.99	118,991.00	474,774.09	3.99	474,774.09		-	3.99	474,774.09	100.00%
112	3:1	км	0.10	326,020.00	32,602.00	0.10	32,602.00		-	0.10	32,602.00	100.00%
113	прерывистой, шириной 0.40м при соотношении штрихов 1:3	км	0.99	327,817.00	324,538.83	0.99	324,538.83		-	0.99	324,538.83	100.00%
115	дорожные стрелы и символы	км	0.60	345,246.05	207,147.63	0.60	207,147.63		-	0.60	207,147.63	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" к/з "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2. Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Номер Сертификата: №-32

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.

№ п/п	Глава 12 ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В ДВУХ УРОВНЯХ на ПК311+79	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца прельдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Рекультивация территории внутри развязки				-		-		-	-	-	
116	Грубая планировка нарушенной площади	га	14.60	9,617.79	140,419.73	14.60	140,419.73		-	14.60	140,419.73	100.00%
117	Перемещение и разравнивание почвенно-плодородного грунта Iгруппы	м2	8600.00	182.85	1,572,510.00	8,600.00	1,572,510.00		-	8,600.00	1,572,510.00	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				310,608,280.75		273,879,084.63		31,141,739.60		305,020,824.23	98.20%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Роор Е.В.

Инженер:
ТОО "Курылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Директор:
Айдос С. Ө.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагандa-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г. Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Карагандa-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Кұрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

№ п/п	Глава 13 ОСВЕЩЕНИЕ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Путепровод на ПК 220+51,5				-		-		-	-	-	
1	Установка стальных опор СТ-11-4	шт	93.00	380,774.70	35,412,047.10	90.00	34,269,723.00		-	90.00	34,269,723.00	96.77%
2	Стоимость стальных опор СТ-11-4	шт	93.00		-		-		-	-	-	
3	Установка светильников с лампами люминисц	шт	93.00		-		-		-	-	-	
4	**Стоимость светильников SL-96**	шт	53.00		-		-		-	-	-	
5	Стоимость светильников SL-72	шт	40.00		-		-		-	-	-	
6	Укладка кабеля в трубах	п.м	515.00		-		-		-	-	-	
	Устройство электроснабжения		1.00	3,407,647.44	3,407,647.44	0.90	3,066,882.70		-	0.90	3,066,882.70	90.00%
7	Установка опор П10-1 с. 3.407.1-143.1.7	шт	26.00		-		-		-	-	-	
8	**Стоимость ж/б опор ВЛ-10кВ**	шт	26.00		-		-		-	-	-	
9	**Установка опор УП10-1 с. 3.407.1-143.1.9 с одним подкосом**	шт	1.00		-		-		-	-	-	
10	Стоимость ж/б опор ВЛ-10кВ	шт	2.00		-		-		-	-	-	
11	**Установка опор А10-1 с. 3.407.1-143.1.10 с одним подкосом**	шт	2.00		-		-		-	-	-	
12	Стоимость ж/б опор ВЛ-10кВ	шт	4.00		-		-		-	-	-	
13	Установка линейного электрооборудования с подвеской проводов и кабельной линией КЛ-10кВ	шт	1.00		-		-		-	-	-	
	Устройство КТПН		1.00	2,379,065.39	2,379,065.39		-	0.50	1,189,532.70	0.50	1,189,532.70	50.00%
14	Установка трансформаторной подстанции в утеплённом корпусе КТПН-25кВА	шт	1.00		-		-		-	-	-	
15	Подстанция комплектная трансформаторная, типа Alageum Electric	шт	1.00		-		-		-	-	-	
16	**Стоимость трансформатора распределительного трёхфазного, типа Alageum Electric**	шт	1.00		-		-		-	-	-	
17	Установка многофункционального контроллера ММТ-5	шт	1.00		-		-		-	-	-	
18	Установка блока питания STEP-PS/1AC/24DC/1/75	шт	1.00		-		-		-	-	-	
19	Установка абонентской станции CPE3000	шт	1.00		-		-		-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Карагандa-Балхаш-Алматы" в/з "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г.Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Карагандa-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Номер Сертификата: №-32

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Миллс Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сервис"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г

№ п/п	Глава 13 ОСВЕЩЕНИЕ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Путепровод на ПК 311+79				-		-		-	-	-	
	Устройство освещения				-		-		-	-	-	
20	Установка стальных опор СТ-11-4	шт	200.00	374,623.80	74,924,760.00	194.00	72,677,017.20		-	194.00	72,677,017.20	97.00%
21	**Стоимость стальных опор СТ-11-4**	шт	200.00		-		-		-	-	-	
22	Установка светильников с лампами люминисц	шт	201.00		-		-		-	-	-	
23	Стоимость светильников SL-96	шт	143.00		-		-		-	-	-	
24	Стоимость светильников SL-72	шт	58.00		-		-		-	-	-	
25	Укладка кабеля в трубах	п.м	1,009.00		-		-		-	-	-	
	Устройство электроснабжения			17,990,354.67	-		-		-	-	-	
26	Установка ж/б опор ВЛ-10кВ	шт	80.00		-		-		-	-	-	
27	Стоимость опор П10-1 с. 3.407.1-143.1.7	шт	80.00		-		-		-	-	-	
28	**Установка ж/б опор ВЛ-10кВ**	шт	8.00		-		-		-	-	-	
29	Стоимость опор П10-2 с. 3.407.1-143.1.8	шт	8.00		-		-		-	-	-	
30	Установка опор А10-1 с. 3.407.1-143.1.10 с одним подкосом	шт	2.00		-		-		-	-	-	
31	Стоимость ж/б опор ВЛ-10кВ	шт	4.00		-		-		-	-	-	
32	Установка опор УА10-1 с. 3.407.1-143.1.11 с двумя подкосами	шт	5.00		-		-		-	-	-	
33	Стоимость ж/б опор ВЛ-10кВ	шт	15.00		-		-		-	-	-	
34	Установка опор ПП10-2 с. 3.407.1-143.5.4	шт	4.00		-		-		-	-	-	
35	Стоимость ж/б опор ВЛ-10кВ	шт	4.00		-		-		-	-	-	
36	Установка линейного электрооборудования с подвеской проводов и кабельной линией КЛ-10кВ	шт	1.00		-		-		-	-	-	
37	**Установка дополнительной ячейки КРУН с вакуумным выключателем BB/TEL**	шт	1.00		-		-		-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34.

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Құрылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/85 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 13 ОСВЕЩЕНИЕ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
26.Нов.	Устройство электроснабжения	шт	1.00	12,109,019.58	12,109,019.58			0.75	9,081,764.69	0.75	9,081,764.69	75.00%
	Устройство КТПН			1,575,863.98	-		-		-	-	-	
38	Установка трансформаторной подстанции в утеплённом корпусе КТПН-63кВА	шт	1.00		-		-		-	-	-	
39	Установка трансформатора распределительного трёхфазного, типа Alageum Electric	шт	1.00		-		-		-	-	-	
40	Стоимость трансформатора распределительного трёхфазного, типа Alageum Electric	шт	1.00		-		-		-	-	-	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				128,232,539.51		110,013,622.90		10,271,297.38		120,284,920.29	93.80%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Роор Е.В.

Инженер:
ТОО "Құрылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков С.С.

Заказчик:
КОФ АО "НК «КазАвтоЖол»
Директор:
Айдос С. Б.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Восточный обход г Караганды км 1472-1497. Новое строительство дороги ПК112+00-ПК311+79, ПК311+79-ПК327+76. Строительство путепроводов для прогона скота ПК165+87, ПК203+80, ПК 237+00, ПК267+00, ПК300+87, ПК323+60, мост через р.Сокур на ПК 284+67,30. Путепровод на ПК280+34

Объект 2: Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» Восточный обход Караганды км 1472-1497. Строительство двухуровневых развязок с путепроводами на них, с устройством освещения ПК119+36.2, ПК220+51.5, ПК311+79.0)

Номер Сертификата: №-32

Дата Сертификата: 29.10.2020

Срок исполнения: 21.09.2020 - 29.10.2020г.г

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Курылыс Сапасы"

Договор: № 21-05-20/45 от 16.10.2017 года

№ п/п	Глава 14 ПРИНЯТЫЕ МАТЕРИАЛЫ	Ед. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	Блок №8	шт	6.00	78,605.00	471,630.00	- 6.00	- 471,630.00		-	- 6.00	- 471,630.00	-100.00%
2	Блок №17г	шт	6.00	138,080.50	828,483.00	- 6.00	- 828,483.00		-	- 6.00	- 828,483.00	-100.00%
3	Песок	м3	1000.00	953.59	953,590.00	- 1,000.00	- 953,590.00		-	- 1,000.00	- 953,590.00	-100.00%
4	Арматура d=10	тн	12.06	152,989.80	1,844,904.00	- 12.06	- 1,844,904.00		-	- 12.06	- 1,844,904.00	-100.00%
5	Арматура d=14	тн	3.54	147,216.60	520,852.33	- 3.54	- 520,852.33		-	- 3.54	- 520,852.33	-100.00%
6	Арматура d=28	тн	25.90	132,206.28	3,424,142.65	- 25.90	- 3,424,142.65		-	- 25.90	- 3,424,142.65	-100.00%
7	Арматура d=32	тн	1.11	129,608.34	143,476.43	- 1.11	- 143,476.43		-	- 1.11	- 143,476.43	-100.00%
8	Плита ПК2-8	шт	7.00	515,617.00	3,609,319.00	- 7.00	- 3,609,319.00		-	- 7.00	- 3,609,319.00	-100.00%
9	Плита ПК2-8	шт	2.00	633,694.00	1,267,388.00	- 2.00	- 1,267,388.00		-	- 2.00	- 1,267,388.00	-100.00%
10	Балка ВТК-33у	шт	8.00	4,770,537.00	38,164,296.00	- 8.00	- 38,164,296.00		-	- 8.00	- 38,164,296.00	-100.00%
11	Плита П1-8	шт	15.00	377,953.00	5,669,295.00	- 15.00	- 5,669,295.00		-	- 15.00	- 5,669,295.00	-100.00%
12	Плита П 1-8	шт	30.00	377,953.00	11,338,590.00	- 30.00	- 11,338,590.00		-	- 30.00	- 11,338,590.00	-100.00%
13	Плита П 2-8	шт	7.00	716,552.00	5,015,864.00	- 7.00	- 5,015,864.00		-	- 7.00	- 5,015,864.00	-100.00%
14	Георешетка Tensar RE 560	м2	3055.00	2,184.00	6,672,120.00	- 3,055.00	- 6,672,120.00		-	- 3,055.00	- 6,672,120.00	-100.00%
15	георешетка КГС	м2	800.00	1,021.41	817,128.00	- 800.00	- 817,128.00		-	- 800.00	- 817,128.00	-100.00%
16	Щебеночная смесь С-4	м3	2492.80	5,508.00	13,730,342.40	- 2,492.80	- 13,730,342.40		-	- 2,492.80	- 13,730,342.40	-100.00%
17	Щебеночная смесь С-6	м3	946.00	6,023.00	5,697,758.00	- 946.00	- 5,697,758.00		-	- 946.00	- 5,697,758.00	-100.00%
18	Щебеночная смесь С-6	м3	1866.30	6,640.00	12,392,232.00	- 1,866.30	- 12,392,232.00		-	- 1,866.30	- 12,392,232.00	-100.00%
19	Щебеночная смесь С-4	м3	5856.60	5,469.00	32,029,745.40	- 5,856.60	- 32,029,745.40		-	- 5,856.60	- 32,029,745.40	-100.00%
20	Щебеночная смесь С-6	м3	1035.00	6,495.00	6,722,325.00	- 1,035.00	- 6,722,325.00		-	- 1,035.00	- 6,722,325.00	-100.00%
21	Щебеночная смесь С-6	м3	2319.75	6,543.00	15,178,124.25	- 2,319.75	- 15,178,124.25		-	- 2,319.75	- 15,178,124.25	-100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				166,491,605.46		- 166,491,605.46		-		- 166,491,605.46	-100.00%

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:
Роор Е.В

Инженер:
ТОО "Курылыс Сапасы"
Главный инженер:
Тауданбеков Є.С.

Заказчик:
КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Директор:
Айдос С. Ө.