Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

Строительство станции технического обслуживания по адресу Алматинская область, Жамбылского района ,Узынагашский с/о., вдоль рассы Узынагаш-Каргалы
за Март 2021 года

№пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1	13 755 868	1 473 843
2	Водопровод и канализация	2	2 956 934	316 814
3	Отопление и вентиляция	3	788 839	84 518
	Итого	тенге	17 501 641	1 875 175

Заказчик:

ИП "Бадалова Улке Фейзуловна"

Подрядчик:

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

ЗАКАЗЧИК: ИП"Бадалова Улке Фейзуловна"

Форма КС-3

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Договор подряда(контракт) № от года

Наименование объекта и его адрес: Строительство станции технического обслуживания по адресу Алматинская область, Жамбылского района ,Узынагашский с/о., вдоль рассы Узынагаш-Каргалы

Справка о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2021 года

	код Закаказчика	код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование	код		
			№							

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	в том числе в отчетном месяце (без НДС)	Из графы 1,2				Дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство станции технического обслуживания по адресу Алматинская область, Жамбылского района ,Узынагашский с/о., вдоль рассы Узынагаш-Каргалы	17 501 641	15 626 465							1 875 176	17 501 641

Заказчик

ИП "Бадалова Улке Фейзуловна"

Бадалова У. Ф.

Место печати(при наличии)

Технадзор:

ИП AIB SERVICE Актуреева М.О.

Место печати(при наличии)

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати(при наличии)

Форма 2в
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИП "Бадалова Улке Фейзуловна"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство станции технического обслуживания по адресу Алматинская область, Жамбылского района ,Узынагашский с/о., вдоль трассы Узынагаш-Каргалы**

Объект: **Станции технического обслуживания**

Договор подряда (контракт) № от

Акт приемки выполненных работ

(По ресурсному методу)

№1

за март месяц 2021 года

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Земляные работы							
1	**Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**19,2799521**	**284,91**	**284,91**	**5493**	**5493**	**--**	**724**	**6714**
		НР - 22% СП - 8%			--	52,13	--	1005		497	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	**м3**	**1,4511792**	**2171,40**	**--**	**3151**	**--**	**--**	**2269**	**5853**
		НР - 22% СП - 8%			2171,40	--	3151	--		434	
3	**Е11-010201-0904 1101-0201-0904 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 2 м, при 10-14 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2**	**м2**	**5,022**	**761,74**	**664,24**	**3825**	**3335**	**248**	**913**	**5117**
		НР - 22% СП - 8%			48,21	204,38	242	1026		379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**9,5025751**	**18,68**	**18,68**	**178**	**178**	**--**	**54**	**251**
		НР - 22% СП - 8%			--	7,89	--	75		19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	9,5025751	170,09	78,07	1616	742	--	891	2707
		НР - 72%, СП - 8%			92,02	38,17	874	363		201	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,676925	944,78	--	1584	--	--	1141	2943
		НР - 72%, СП - 8%			944,78	--	1584	--		218	
7	Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	9,5516312	241,32	232,14	2305	2218	6	396	2917
		НР - 72%, СП - 8%			8,52	49,06	81	469		216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	С3411-103-0105 411-103-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	75,4578865	100,00	--	7546	--		--	8150
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
9	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1-2 группы грунтов	м3	9,5516312	17,70	14,80	169	142	1	62	250
		НР - 72%, СП - 8%			2,77	6,25	26	60		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Фундаменты ФМ,ФМ2							
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,064	28980,06	1132,38	1855	73	1694	95	2106
		НР - 91%, СП - 8%			1375,65	263,61	88	17		156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных ленточных фундаментов,В12,5	м3	1,636	30242,97	1387,21	49477	2270	41482	5703	59595
		НР - 91%, СП - 8%			3499,62	331,18	5725	542		4414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных ленточных фундаментов под перегородки	м3	0,081	33128,62	1387,21	2683	113	2287	282	3203
		НР - 91%, СП - 8%			3499,62	331,18	283	27		237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0008323	16483,88	1500,12	14	2	--	12	28
		НР - 91%, СП - 8%			14952,40	652,20	12	1		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0008323	325908,00	--	271	--	271	--	293
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
15	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,0014	608888,05	2425,05	852	3	327	476	1434
		НР - 91%; СП - 8%			372521,00	1057,23	522	1		106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0014	307964,00	--	431	--	431	--	465
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,074	30712,02	1132,38	2273	84	2087	110	2574
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	102	20		191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,2963	48206,68	1985,25	14284	588	11410	2208	17812
		НР - 91%; СП - 8%			7715,78	473,73	2286	140		1319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,005812	307902,00	--	1790	--	1790	--	1933
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
20	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0007847	325908,00	--	256	--	256	--	276
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
21	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0102268	21859,23	1028,27	224	11	3	194	452
		НР - 91%; СП - 8%			20542,96	353,09	210	4		33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0102268	307902,00	--	3149	--	3149	--	3401
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
23	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	0,43584	1025,81	12,36	447	6	238	191	689
		НР - 93%; СП - 8%			464,89	5,82	203	3		51	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	8,277668	900,08	19,87	7451	164	4774	2359	10595
		НР - 93%, СП - 8%			303,58	2,91	2513	24		785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Перекрытия,покрытие							
25	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2(УМ1-УМ4)	шт	0,61	8973,96	1319,58	5474	805	2436	2872	9013
		НР - 108%, СП - 8%			3660,64	328,75	2233	201		668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	3,7321	7653,00	--	28562	--	28562	--	30847
		СП - 8%			--	--	--	--		2285	
27	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,0758	67105,79	1890,88	5087	144	3476	1367	6970
		НР - 91%, СП - 8%			19359,60	459,07	1467	35		516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,017009	307964,00	--	5238	--	5238	--	5657
		СП - 8%			--	--	--	--		419	
29	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0002145	325908,00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
30	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(фиксатор)	т	0,0004444	319930,00	--	142	--	142	--	153
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
31	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,013894	21859,23	1028,27	304	14	5	264	614
		НР - 91%, СП - 8%			20542,96	353,09	285	5		45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м(УМ01-УМ08)	м3	0,1872	37428,60	2991,45	7007	560	2265	3911	11791
		НР - 91%, СП - 8%			22338,00	620,03	4182	116		873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0021684	340851,00	--	739	--	739	--	798
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
				Кровля							
34	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0004798	48429,57	9323,07	23	4	7	9	34
		НР - 69%, СП - 8%			24358,40	2315,64	12	1		3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,000309	369084,00	--	114	--	114	--	123
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
36	С1214-201-0101 214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0001708	336976,00	--	58	--	58	--	63
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
37	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,0115152	95,29	2,68	1	--	--	--	2
					48,70	0,29	1	--		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,0115152	162,84	3,79	2	--	1	--	3
					56,92	0,58	1	--		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное профнастилом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	0,0385	3187,78	104,11	123	4	37	76	215
		НР - 92%, СП - 8%			2122,11	30,16	82	1		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	С1214-204-0111 214-204-0111 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	0,042581	3230,00	--	138	--	138	--	149
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
				Крыша.							
41	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	5,284	113644,09	1518,81	600,25	8025	457476	124497	782991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%, СП - 80%			25547,60	631,43	134994	3336		57999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	10,277	113672,43	1168,09	1168212	12004	884510	249370	1530988
		НР - 90%, СП - 80%			26437,50	523,44	271698	5379		113407	
43	Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из досок. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,908	97210,14	1419,64	88267	1289	69815	15951	112556
		НР - 90%, СП - 80%			18902,40	616,89	17163	560		8337	
44	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	16,469	8926,34	62,72	147008	1033	130033	14760	174709
		НР - 90%, СП - 80%			967,98	27,83	15942	458		12941	
45	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов(обшивка фронтона)	м2 поверхности облицовки	150,9	3821,37	14,71	576645	2220	244402	264359	908284
		НР - 80%, СП - 80%			2187,03	2,82	330023	426		67280	
46	С1231-101-0201 231-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	165,99	1345,00	--	223257	--	223257	--	241118
		СП - 80%			--	--	--	--		17861	
47	С1234-101-0209 234-101-0209 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225	м3	15,8445	41173,00	--	652366	--	652366	--	704555
		СП - 80%			--	--	--	--		52189	
48	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,027324	254383,31	67219,58	6951	1837	113	3506	11294
		НР - 60%, СП - 80%			183040,00	2928,70	5001	80		837	
49	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/скрутка/	т	0,024552	325908,00	--	8002	--	8002	--	8642
		СП - 80%			--	--	--	--		640	
50	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,002772	340851,00	--	945	--	945	--	1021
		СП - 80%			--	--	--	--		76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-120101-0512 1112-0101-0512 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ендовы для кровель из металлочерепицы. Устройство	м ендовы	56	775,99	4,94	43455	276	35531	7151	54654
		ЗП - 92%, СП - 8%			136,58	2,22	7648	124		4049	
52	С1224-105-0101 224-105-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10	2103,00	--	21030	--	21030	--	22712
		СП - 8%			--	--	--	--		1682	
53	С1224-105-0112 224-105-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	35	1692,00	--	59220	--	59220	--	63958
		СП - 8%			--	--	--	--		4738	
54	С1224-105-0113 224-105-0113 РСНБ РК 2015	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80(накрывочный лоток)	м	11	994,00	--	10934	--	10934	--	11809
		СП - 8%			--	--	--	--		875	
55	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		Крыша.							
		ЗП - 92%, СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	560,1	299,68	12,89	167851	7220	111460	46969	232005
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			87,79	3,36	49171	1882		17186	
56	Е12-080101-2201 1208-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	м2	560,1	572,80	20,06	320825	11236	194914	85163	438467
		ЗП - 92%, СП - 8%			204,74	6,44	114675	3607		32479	
57	С1234-101-0209 234-101-0209 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225	м3	11,190798	41173,00	--	460759	--	460759	--	497620
		СП - 8%			--	--	--	--		36861	
58	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	560,1	607,60	110,32	340317	61790	139835	142133	521046
		ЗП - 92%, СП - 8%			247,62	28,21	138692	15800		38596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	2800,5	15,78	1,63	44192	4565	37051	3504	51512
		ЗП - 92%, СП - 8%			0,92	0,44	2576	1232		3816	
60	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное профнастилом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	560,1	3187,78	104,11	1785476	58312	538570	1109048	3126085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92% СП - 8%			2122,11	30,16	1188594	16893		231562	
61	С1214-204-0111 214-204-0111 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм**	м2	619,4706	3230,00	--	2000890	--	2000890	--	2160961
		СП - 8%			--	--	--	--		160071	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11863252**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2302342				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					186760			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					53913			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6394855		
		- Перевозка грузов	Тенге				7546				
		- Накладные расходы	Тенге							2092990	
		- Сметная прибыль	Тенге							878759	

Итого		11 863 252
Временные здания и сооружения	1,5%	177 949
Итого		12 041 201
Непредвиденные работы и затраты	2%	240 824
Итого		12 282 025
НДС	12%	1 473 843
Всего по акту с НДС		13 755 868

ИТОГО **13 755 868**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ИП "Бадалова Улке Фейзуловна"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Бадалова У. Ф.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ИП AIB SERVICE Актуреева М.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Жан-Тайр Сауле" ГСЛМ 7006331 Мухамбеткалиев Б.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2в

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИП "Бадалова Улке Фейзуловна"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство станции технического обслуживания по адресу Алматинская область, Жамбылского района ,Узынагашский с/о., вдоль трассы Узынагаш-Каргалы**

Объект: **Станции технического обслуживания**

Договор подряда (контракт) № от

Акт приемки выполненных работ

(По ресурсному методу)

№2

за март месяц 2021 года

на Водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Водопровод объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный В1											
1	**Ц13-070401-0103 1307-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**48084,50**	**2939,22**	**48084**	**2939**	**1497**	**27164**	**81268**
		НР - 61%; СП - 8%			**43648,00**	**882,75**	**43648**	**883**		**6020**	
2	**Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1**	**27865,56**	**6872,00**	**27866**	**6872**	**2092**	**15643**	**46990**
		НР - 72%; СП - 8%			**18902,00**	**2824,80**	**18902**	**2825**		**3481**	
3	**Прайс СТПРАЙС лист ТОО "VECTOr 7"**	**Многонасосная установка повышения давления для хозяйственно-питьевого с частотным регулированием GWFFK 30/V-18-13-0396.1.1 Q-14.5-35,0м3/ч,H-15,0-32,0м:P3x2,2кВт Xylem Lowara**	**шт**	**1**	**1175793,75**	**–**	**1175794**	**–**	**–**	**–**	**1175794**
					–	**–**	**–**	**–**		**–**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-180401-0106 1118-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка	бак	1	36485,71	875,79	36486	875	24100	11601	51934
		НР - 98%; СП - 8%			11510,90	327,33	11511	327		3847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	513-106-0106 513-106-0106 РСНБ РК 2015	Бак мембранный напорный модели GT-U-500 V, давление 10 бар, диаметром 660 мм, высотой 1585 мм, температурой до 70°С, типа Grundfos	шт.	1	63368,00	--	63368	--		--	63368
					--	--	--	--	63368	--	
6	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов воздушных	комплект	7	212,22	--	1486	--	130	1329	3040
		НР - 98%; СП - 8%			193,68	--	1356	--		225	
7	С1242-204-0801 242-204-0801 РСНБ РК 2015	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	шт.	7	9804,00	--	68628	--	68628	--	74118
		СП - 8%			--	--	--	--		5490	
8	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2369,54	131,45	14217	788	1645	11719	28011
		НР - 98%; СП - 8%			1963,92	29,08	11784	174		2075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	С1242-101-1001 242-101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	39417,00	--	236502	--	236502	--	255422
		СП - 8%			--	--	--	--		18920	
10	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4248,04	300,70	8496	602	947	6934	16665
		НР - 98%; СП - 8%			3473,60	64,39	6947	129		1234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	С1242-101-1002 242-101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	48512,00	--	48512	--	48512	--	52393
		СП - 8%			--	--	--	--		3881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С1242-101-1004 242-101-1004 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	72008,00	–	72008	–	72008	–	77769
		СП - 8%			–	–	–	–		5761	
13	Е11-160601-0104 1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	1	9705,86	552,70	9706	552	1071	8062	19189
		НР - 98%; СП - 8%			8082,80	143,32	8083	143		1421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	С1242-101-1005 242-101-1005 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 125	шт.	1	107607,00	–	107607	–	107607	–	116216
		СП - 8%			–	–	–	–		8609	
15	Е11-181001-0108 1118-1001-0108 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 125 мм. Установка	фильтр	1	34878,53	842,42	34879	842	28449	5722	43849
		НР - 98%; СП - 8%			5588,04	250,95	5588	251		3248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	С1242-404-0110 242-404-0110 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 125	шт.	1	73506,00	–	73506	–	73506	–	79386
		СП - 8%			–	–	–	–		5880	
17	С1242-304-0101 242-304-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1	18195,00	–	18195	–	18195	–	19651
		СП - 8%			–	–	–	–		1456	
18	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	71	953,00	–	67663	–	67663	–	73076
		СП - 8%			–	–	–	–		5413	
19	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	1492,00	–	20888	–	20888	–	22559
		СП - 8%			–	–	–	–		1671	
20	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	2893,00	–	26037	–	26037	–	28120
		СП - 8%			–	–	–	–		2083	
21	С1242-207-3704 242-207-3704 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	4879,00	–	48790	–	48790	–	52693
		СП - 8%			–	–	–	–		3903	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005/спускник/	шт.	41	953,00	–	39073	–	39073	–	42199
		СП - 8%			–	–	–	–		3126	
23	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005/спускник/	шт.	12	1492,00	–	17904	–	17904	–	19336
		СП - 8%			–	–	–	–		1432	
24	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005/кран поливочный для уборки/	шт.	5	953,00	–	4765	–	4765	–	5146
		СП - 8%			–	–	–	–		381	
25	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	4	21533,74	–	86135	–	84390	1710	94872
		НР - 98%; СП - 8%			436,20	–	1745	–		7028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	С1241-207-0104 241-207-0104 РСНБ РК 2015	Шланг из полипропилена гибкая со структурированной стенкой	м	18	362,00	–	6516	–	6516	–	7037
		СП - 8%			–	–	–	–		521	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2363111	13470	1000915	89884	2550101
							109564	4732	63368	97106	
	Стоимость оборудования		Тенге				63368				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				63368				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				75950				
	Материалы		Тенге				3589				
	Всего заработная плата		Тенге					66258			
		Накладные расходы	Тенге				42807				
		Сметная прибыль	Тенге				9501				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				128258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					66258			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				856594				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				856594				
		Сметная прибыль	Тенге				68527				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				925121				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				191405				
	Материалы		Тенге				140729				
	Всего заработная плата		Тенге					48038			
	Сдача и испытание		Тенге				587				
		Накладные расходы	Тенге				47077				
		Сметная прибыль	Тенге				19078				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				257560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					48038			
	Стоимость прочих работ		Тенге				1175794				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1175794				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				1175794				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2550101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					114296			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2550101
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				109564				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13470			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4732			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2176706		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						63368		
		- Накладные расходы	Тенге							89884	
		- Сметная прибыль	Тенге							97106	

Итого		2 550 101
Временные здания и сооружения	1,5%	38 252
Итого		2 588 353
Непредвиденные работы и затраты	2%	51 767
Итого		2 640 120
НДС	12%	316 814
Всего по акту с НДС		2 956 934
ИТОГО		**2 956 934**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ИП "Бадалова Улке Фейзуловна"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Бадалова У. Ф.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ИП AIB SERVICE Актуреева М.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО"Жан-Тайр Саулет"ГСЛ№17006331 Мухамбеткалиев

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2в
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИП "Бадалова Улке Фейзуловна"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство станции технического обслуживания по адресу Алматинская область, Жамбылского района ,Узынагашский с/о., вдоль трассы Узынагаш-Каргалы**

Объект: **Станции технического обслуживания**

Договор подряда (контракт) № от

Акт приемки выполненных работ

(По ресурсному методу)

№3

за март месяц 2021 года

на Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Отопление											
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	7,84	1296,74	18,38	10166	144	3506	6438	17933
		НР - 98%; СП - 8%			831,17	6,81	6516	53		1328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	245-103-0110 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	секция	66	2281,00	–	150546	–	150546	–	162590
		СП - 8%			–	–	–	–		12044	
3	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	22	2578,17	106,35	56720	2340	6032	47732	112808
		НР - 98%; СП - 8%			2197,65	16,27	48348	358		8356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	242-202-0302 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	22	5465,00	--	120230	--	120230	--	129848
		СП - 8%			--	--	--	--		9618	
5	242-202-0303 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5653,00	--	22612	--	22612	--	24421
		СП - 8%			--	--	--	--		1809	
6	242-207-3802 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	18	287,00	--	5166	--	5166	--	5579
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
7	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1879,83	23,76	56395	713	39233	16417	78637
		НР - 98%; СП - 8%			548,30	10,09	16449	303		5825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	45	2164,26	23,76	97392	1069	71650	24625	131778
		НР - 98%; СП - 8%			548,30	10,09	24673	454		9761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	75	104,96	1,38	7872	104	31	7582	16691
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	7737	--		1236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,75	28,00	--	21	--	21	--	23
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				527120	4370	419027	102794	680308
							103723	1168	--	50392	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				298575				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				298575				
		Сметная прибыль	тенге				23886				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				322461				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				228545				
	Материалы		тенге				120452				
	Всего заработная плата		тенге					104891			
	Сдача и испытание		тенге				194				
		Накладные расходы	тенге				102794				
		Сметная прибыль	тенге				26506				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				357845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					104891			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				680306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	тенге					104891			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								680306
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				103723				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4370			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1168			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						419027		
		- Накладные расходы	тенге							102794	
		- Сметная прибыль	тенге							50392	

Итого		680 306
Временные здания и сооружения	1,5%	10 205
Итого		690 511
Непредвиденные работы и затраты	2%	13 810
Итого		704 321
НДС	12%	84 518
Всего по акту с НДС		788 839

ИТОГО **788 839**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ИП "Бадалова Улке Фейзуловна"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Бадалова У. Ф.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ИП AIB SERVICE Актуреева М.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО"Жан-Тайр Саулет"ГСЛ№17006331 Мухамбеткалиев

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный