Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

Строительство станции технического обслуживания по адресу Алматинская область, Жамбылского района ,Узынагашский с/о., вдоль рассы Узынагаш-Каргалы

за Июнь 2021 года

№пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	4	8 972 154	961 302
2	Отопление и вентиляция	5	1 098 740	117 722
3	Электроснабжение	6	2 275 104	243 761
	Итого	тенге	12 345 998	1 322 785

Заказчик:

ИП "Бадалова Улке Фейзуловна"

Подрядчик:

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

ЗАКАЗЧИК: ИП"Бадалова Улке Фейзуловна"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Договор подряда(контракт) № от года
Наименование объекта и его адрес: Строительство станции технического обслуживания по адресу Алматинская область, Жамбылского района ,Узынагашский с/о., вдоль рассы Узынагаш-Каргалы

Форма КС-3

Справка о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2021 года

	код Закаказчика	код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование	код		
			№							

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	в том числе в отчетном месяце (без НДС)	Из графы 1,2				Дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство станции технического обслуживания по адресу Алматинская область, Жамбылского района ,Узынагашский с/о., вдоль рассы Узынагаш-Каргалы	29 847 639	11 023 213							1 322 786	12 345 998

Заказчик

ИП "Бадалова Улке Фейзуловна"

Бадалова У. Ф.

Место печати(при наличии) Бадалова

Технадзор:

ИП AIB SERVICE Актуреева М.О.

Место печати(при наличии)

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати(при наличии)

Форма 2в
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИП "Бадалова Улке Фейзуловна"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство станции технического обслуживания по адресу Алматинская область, Жамбылского района ,Узынагашский с/о., вдоль трассы Узынагаш-Каргалы**

Объект: **Станции технического обслуживания**

Договор подряда (контракт) № от

Акт приемки выполненных работ

(По ресурсному методу)

№4

за июнь месяц 2021 года

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перегородки									
1	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**5,076**	**3097,28**	**273,38**	**15722**	**1387**	**3263**	**10629**	**28459**
		НР - 93%; СП - 8%			**2181,29**	**70,23**	**11072**	**356**		**2108**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	**С1213-101-0102 213-101-0102 РСНБ РК 2015**	**Кирпич красный жженый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**2,558304**	**67821,00**	**--**	**173507**	**--**	**173507**	**--**	**187388**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13881**	
3	**С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0031133**	**340851,00**	**--**	**1061**	**--**	**1061**	**--**	**1146**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**85**	
4	**Е11-460101-0104 1146-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Простенки кирпичные. Усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками,конопатка Узел1,узел2,узел3)**	**м3**	**0,0131**	**154270,15**	**21503,84**	**2021**	**282**	**878**	**836**	**3086**
		НР - 84%; СП - 8%			**65729,40**	**10281,97**	**861**	**135**		**229**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0022	330422,00	--	727	--	727	--	785
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
6	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	4,4	30,00	--	132	--	132	--	143
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
7	Е11-460101-0104 1146-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Простенки кирпичные. Усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками,конопатка Узел5)	м3	0,0025	165275,95	21503,84	413	54	195	160	618
		НР - 84%; СП - 8%			65729,40	10281,97	164	26		46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0005785	319930,00	--	185	--	185	--	200
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0000648	325908,00	--	21	--	21	--	23
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
10	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,0061	43532,31	4887,03	266	29	171	66	359
		НР - 91%; СП - 8%			10832,25	1056,62	66	6		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0006937	340851,00	--	236	--	236	--	255
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
				Полы							
				тип1							
12	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	45,59	1102,71	31,99	50273	1459	26719	21432	77441
		НР - 94%; СП - 8%			484,65	15,46	22095	705		5736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6,6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 53 мм	м2 стяжки	45,59	1028,35	35,71	46883	1628	43829	2064	52862
		НР - 94%; СП - 8%			31,28	16,87	1426	769		3916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	45,59	711,83	31,93	32452	1456	13825	16804	53196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			376,65	15,46	17171	705		3940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15 мм(прослойка)**	м2 стяжки	45,59	-85,02	-5,41	-3876	-247	-3417	-309	-4520
		НР - 94%; СП - 8%			-4,66	-2,56	-212	-117		-335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				тип2							
16	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	45,73	1102,71	31,99	50427	1463	26801	21498	77679
		НР - 94%; СП - 8%			484,65	15,46	22163	707		5754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6,6	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 53 мм**	м2 стяжки	45,73	1028,35	35,71	47027	1633	43963	2070	53025
		НР - 94%; СП - 8%			31,28	16,87	1431	771		3928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	45,73	711,83	31,93	32552	1460	13868	16855	53360
		НР - 94%; СП - 8%			376,65	15,46	17224	707		3953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15 мм(прослойка)**	м2 стяжки	45,73	-85,02	-5,41	-3888	-247	-3428	-310	-4534
		НР - 94%; СП - 8%			-4,66	-2,56	-213	-117		-336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				тип3							
20	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	11,86	1102,71	31,99	13078	379	6951	5575	20146
		НР - 94%; СП - 8%			484,65	15,46	5748	183		1492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6,6	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 53 мм**	м2 стяжки	11,86	1028,35	35,71	12196	423	11402	537	13751
		НР - 94%; СП - 8%			31,28	16,87	371	200		1019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	11,86	711,83	31,93	8442	378	3597	4371	13838
		НР - 94%; СП - 8%			376,65	15,46	4467	183		1025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15 мм(прослойка)**	м2 стяжки	11,86	-85,02	-5,41	-1008	-64	-889	-80	-1176
		НР - 94%; СП - 8%			-4,66	-2,56	-55	-30		-87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				тип4							
24	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,48	1102,71	31,99	12659	367	6728	5397	19500
		НР - 94%; СП - 8%			484,65	15,46	5564	177		1444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6,6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 53 мм	м2 стяжки	11,48	1028,35	35,71	11806	410	11037	520	13312
		НР - 94%; СП - 8%			31,28	16,87	359	194		986	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,48	711,83	31,93	8172	366	3482	4231	13396
		НР - 94%; СП - 8%			376,65	15,46	4324	177		992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15 мм(прослойка)	м2 стяжки	11,48	-85,02	-5,41	-976	-62	-861	-78	-1138
		НР - 94%; СП - 8%			-4,66	-2,56	-53	-29		-84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				проемы							
28	Е11-100501-0703 1110-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	17,2284	2090,75	29,08	36020	501	8229	24647	65520
		НР - 90%; СП - 8%			1584,02	5,53	27290	95		4853	
29	С1223-103-0114 223-103-0114 РСНБ РК 2015	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	17,2284	58922,00	–	1015132	–	1015132	–	1096343
		СП - 8%			–	–	–	–		81211	
30	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в сплитерных блоках	м2	1,89	3154,28	51,68	5962	97	1055	3347	10054
		НР - 69%; СП - 8%			2544,93	21,86	4810	41		745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,89	40727,00	–	76974	–	76974	–	83132
		СП - 8%			–	–	–	–		6158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	7,89	1829,13	85,84	14432	677	4021	9028	25336
		НР - 90%; СП - 8%			1233,75	37,56	9734	296		1877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	3,78	5812,00	--	21969	--	21969	--	23727
		СП - 8%			--	--	--	--		1758	
34	С1223-503-0101 223-503-0101 РСНБ РК 2015	**Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88**	м	33,5	312,00	--	10452	--	10452	--	11288
		СП - 8%			--	--	--	--		836	
35	С1223-502-0303 223-502-0303 РСНБ РК 2015	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4**	шт.	2	3481,00	--	6962	--	6962	--	7519
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
36	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания**	пара	2	4148,00	--	8296	--	8296	--	8960
		СП - 8%			--	--	--	--		664	
37	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	2	520,00	--	1040	--	1040	--	1123
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
				Ворота							
38	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж**	т конструкций	4,93	163251,20	76840,54	804828	378823	112096	267562	1158181
		НР - 69%; СП - 8%			63673,20	14982,25	313909	73862		85791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	С1222-509-0501 222-509-0501 РСНБ РК 2015	**Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003**	т	4,93	859050,00	--	4235116	--	4235116	--	4573925
		СП - 8%			--	--	--	--		338809	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7737711
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				469716				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					392652			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					80002			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5885320		
		- Накладные расходы	Тенге							416852	
		- Сметная прибыль	Тенге							573166	
		Итого									7 737 711
		Временные здания и сооружения	1,5%								116 066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									7 853 777
		Непредвиденные работы и затраты	2%								157 076
		Итого									8 010 852
		НДС	12%								961 302
		Всего по акту с НДС									8 972 154
		ИТОГО									**8 972 154**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Нукупев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ИП "Бадалова Улке Фейзуловна"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Бадалова У. Ф.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ИП AIB SERVICE Актуреева М.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО"Жан-Тайр Саулет"ГСЛ№17006331 Мухамбеткалиев Б.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2в

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИП "Бадалова Улке Фейзуловна"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство станции технического обслуживания по адресу Алматинская область, Жамбылского района ,Узынагашский с/о., вдоль трассы Узынагаш-Каргалы**

Объект: **Станции технического обслуживания**

Договор подряда (контракт) № от

Акт приемки выполненных работ

(По ресурсному методу)

№5

за июнь месяц 2021 года
на Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Отопление											
1	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**30**	**1729,50**	**16,76**	**51885**	**503**	**327**	**50038**	**110076**
		НР - 98%; СП - 8%			**1701,84**	**0,12**	**51055**	**4**		**8154**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**95**	**1868,17**	**20,14**	**177476**	**1913**	**1043**	**171048**	**376406**
		НР - 98%; СП - 8%			**1837,05**	**0,20**	**174520**	**19**		**27882**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	**241-205-0206 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм**	**м**	**30**	**448,00**	**--**	**13440**	**--**	**13440**	**--**	**14515**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1075**	
4	**241-205-0207 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм**	**м**	**95**	**680,00**	**--**	**64600**	**--**	**64600**	**--**	**69768**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5168**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	125	104,96	1,38	13120	172	53	12637	27818
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	12895	--		2061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1,25	28,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
7	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	125	770,02	82,12	96252	10265	41413	37741	144712
		НР - 76%; СП - 8%			356,59	40,68	44574	5085		10719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	33	296,00	--	9768	--	9768	--	10549
		СП - 8%			--	--	--	--		781	
9	234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	104,5	368,00	--	38456	--	38456	--	41532
		СП - 8%			--	--	--	--		3076	
10	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	72	101,12	2,72	7281	196	3162	2723	10805
		НР - 69%; СП - 8%			54,49	0,33	3923	24		800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	72	1072,05	1,24	77188	90	10028	53692	141350
		НР - 80%; СП - 8%			931,53	0,62	67070	45		10470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				549501	13139	182325	327879	947569
							354037	5177	--	70189	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				307020				
	Материалы		тенге				54604				
	Всего заработная плата		тенге					120721			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				126299				
		Накладные расходы	тенге				94156				
		Сметная прибыль	тенге				32092				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				433268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	тенге					120721			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				242481				
	Материалы		тенге				1422				
	Всего заработная плата		тенге					238493			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				233723				
		Сметная прибыль	тенге				38097				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				514301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	тенге					238493			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				947569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222
		Сметная заработная плата	тенге					359214			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								947569
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				354037				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					13139			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					5177			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						182325		
		- Накладные расходы	тенге							327879	
		- Сметная прибыль	тенге							70189	

Итого		947 569
Временные здания и сооружения	1,5%	14 214
Итого		961 783
Непредвиденные работы и затраты	2%	19 236
Итого		981 018
НДС	12%	117 722
Всего по акту с НДС		1 098 740

ИТОГО **1 098 740**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ИП "Бадалова Улке Фейзуловна"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Бадалова У. Ф.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ИП AIB SERVICE Актуреева М.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО"Жан-Тайр Саулет"ГСЛ№17006331 Мухамбеткалиев

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2в

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИП "Бадалова Улке Фейзуловна"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство станции технического обслуживания по адресу Алматинская область, Жамбылского района ,Узынагашский с/о., вдоль трассы Узынагаш-Каргалы**

Объект: **Станции технического обслуживания**

Договор подряда (контракт) № от

Акт приемки выполненных работ

(По ресурсному методу)

№6

за июнь месяц 2021 года

на Электроснабжение

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Силовое оборудование											
		Щит силовой ЩО									
1	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	12770,00	1012,23	12770	1012	8738	2429	16415
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	353,10	3020	353		1216	
2	515-301-1001 515-301-1001 РСНБ РК 2015	**Панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-90 с аппаратурой АВР**	шт.	1	665179,00	--	665179	--		--	665179
					--	--	--	--	665179	--	
3	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	18	5111,94	117,93	92015	2123	38340	37575	139957
		НР - 72%; СП - 8%			2864,00	35,31	51552	636		10367	
4	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	2	1815,00	--	3630	--	3630	--	3920
		СП - 8%			--	--	--	--		290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	9	1691,00	--	15219	--	15219	--	16437
		СП - 8%			--	--	--	--		1218	
6	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	527,00	--	3689	--	3689	--	3984
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
		Щит силовой ЩАО									
7	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12770,00	1012,23	12770	1012	8738	2429	16415
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	353,10	3020	353		1216	
8	С1247-201-0105 247-201-0105 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210,00	--	9210	--	9210	--	9947
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
9	С1214-108-0101 214-108-0101 РСНБ РК 2015	Шины 3L+N+PE	т	0,00053	7105010,00	--	3766	--	3766	--	4067
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
10	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	5111,94	117,93	46007	1062	19169	18788	69978
		НР - 72%; СП - 8%			2864,00	35,31	25776	318		5184	
11	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
12	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	527,00	--	2635	--	2635	--	2846
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
13	С1247-204-0715 247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	558,00	--	1674	--	1674	--	1808
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
		Вводно-распределительное устройство ВРУ-1									
14	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	19006,41	696,34	19006	696	9788	6345	27379
		НР - 72%; СП - 8%			8521,64	291,31	8522	291		2028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	515-301-0312 515-301-0312 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	325399,00	--	325399	--		--	325399
					--	--	--	--	325399	--	
16	С1214-108-0101 214-108-0101 РСНБ РК 2015	Шины 3L+N+PE	т	0,00053	7105010,00	--	3766	--	3766	--	4067
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
17	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5111,94	117,93	10224	236	4260	4175	15551
		НР - 72%; СП - 8%			2864,00	35,31	5728	71		1152	
18	С1247-204-0641 247-204-0641 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический в литом корпусе ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа ВА-300L 3P 80A 25кА 5In ВА-301 L	шт.	1	1640,00	--	1640	--	1640	--	1771
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
19	С1247-204-2426 247-204-2426 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2P 80A 30 мА	шт.	1	8908,00	--	8908	--	8908	--	9621
		СП - 8%			--	--	--	--		713	
20	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1426,51	85,90	1427	86	27	971	2590
		НР - 72%; СП - 8%			1313,70	35,31	1314	35		192	
21	С1247-301-0220 247-301-0220 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э708 ТХ, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	1	22187,00	--	22187	--	22187	--	23962
		СП - 8%			--	--	--	--		1775	
22	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1703,44	175,44	3407	351	36	2276	6138
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	70,62	3020	141		455	
23	С1247-302-0115 247-302-0115 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 150/5А 5ВА	шт.	2	4201,00	--	8402	--	8402	--	9074
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
24	С1247-303-0104 247-303-0104 РСНБ РК 2015	Амперметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 150/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	шт.	1	3386,00	--	3386	--	3386	--	3657
		СП - 8%			--	--	--	--		271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С1247-303-0203 247-303-0203 РСНБ РК 2015	Вольтметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 500В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	шт.	1	3386,00	--	3386	--	3386	--	3657
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
26	С1247-204-0762 247-204-0762 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	3	2128,00	--	6384	--	6384	--	6895
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
27	С1247-204-0761 247-204-0761 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	4	1815,00	--	7260	--	7260	--	7841
		СП - 8%			--	--	--	--		581	
28	С1247-204-0761 247-204-0761 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
29	С1247-204-3001 247-204-3001 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976,00	--	5976	--	5976	--	6454
		СП - 8%			--	--	--	--		478	
30	С1247-204-0715 247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	15	558,00	--	8370	--	8370	--	9040
		СП - 8%			--	--	--	--		670	
31	С1247-204-0454 247-204-0454 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока без встроенной защитой от сверхтоков, типа УЗО-03 класса АС ВДТ 2Р 25А 30мА 6 кА	шт.	11	8083,00	--	88913	--	88913	--	96026
		СП - 8%			--	--	--	--		7113	
32	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	527,00	--	2635	--	2635	--	2846
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
33	Ц13-080303-1001 1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	3	6225,83	111,46	18677	334	10039	6055	26711
		НР - 72%; СП - 8%			2768,00	35,31	8304	106		1979	
34	С1247-208-1106 247-208-1106 РСНБ РК 2015	Пускатель электромагнитный ПМ-12-010 с РТТ5-10-07 Iн.отс=2,2А	шт.	3	31588,00	--	94764	--	94764	--	102345
		СП - 8%			--	--	--	--		7581	
35	С1248-303-0701 248-303-0701 РСНБ РК 2015	Реле дистанционного управления	шт.	2	11667,00	--	23334	--	23334	--	25201
		СП - 8%			--	--	--	--		1867	
36	С1247-208-1204 247-208-1204 РСНБ РК 2015	Модульная кнопка без фиксации	шт.	1	9882,00	--	9882	--	9882	--	10673
		СП - 8%			--	--	--	--		791	
		Щит управлени ЩУ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Ц13-080305-0904 1308-0305-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 50 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	9329,69	701,45	9330	701	1079	5639	16167
		НР - 72%; СП - 8%			7550,00	282,48	7550	282		1198	
38	С1247-201-0504 247-201-0504 РСНБ РК 2015	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66**	шт.	1	12547,00	--	12547	--	12547	--	13551
		СП - 8%			--	--	--	--		1004	
39	С1214-108-0101 214-108-0101 РСНБ РК 2015	**Шины 3L+N+PE**	т	0,00053	7105010,00	--	3766	--	3766	--	4067
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
40	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	24	2775,42	26,43	66610	634	31608	24745	98663
		НР - 72%; СП - 8%			1432,00	--	34368	--		7308	
41	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
42	С1247-204-1336 247-204-1336 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-60М - характеристика "С" 3Р 16А 6кА"С"**	шт.	5	4403,00	--	22015	--	22015	--	23776
		СП - 8%			--	--	--	--		1761	
43	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	4	1691,00	--	6764	--	6764	--	7305
		СП - 8%			--	--	--	--		541	
44	С1247-204-0715 247-204-0715 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	5	558,00	--	2790	--	2790	--	3013
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
45	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	шт.	5	527,00	--	2635	--	2635	--	2846
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
46	С1247-208-0605 247-208-0605 РСНБ РК 2015	**Пускатель магнитный ,~380В, с катушкой ~220В,ток отсечки 2,2А ,ПМ12-010500**	шт.	5	5034,00	--	25170	--	25170	--	27184
		СП - 8%			--	--	--	--		2014	
		Щит вентиляции									
47	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки вентиляции массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	4115,13	90,27	4115	90	1005	2200	6820
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	35,31	3020	35		505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С1247-201-1001 247-201-1001 РСНБ РК 2015	**Щит вентиляции**	**шт.**	**1**	**1230,00**	**--**	**1230**	**--**	**1230**	**--**	**1328**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**98**	
49	С1214-108-0101 214-108-0101 РСНБ РК 2015	**Шины 3L+N+PE**	**т**	**0,00053**	**7105010,00**	**--**	**3766**	**--**	**3766**	**--**	**4067**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**301**	
50	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно, двух, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**14**	**2775,42**	**26,43**	**38856**	**370**	**18438**	**14435**	**57554**
		НР - 72%; СП - 8%			**1432,00**	**--**	**20048**	**--**		**4263**	
51	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1815,00**	**--**	**1815**	**--**	**1815**	**--**	**1960**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**145**	
52	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**1691,00**	**--**	**3382**	**--**	**3382**	**--**	**3653**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**271**	
53	С1247-204-0715 247-204-0715 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**4**	**558,00**	**--**	**2232**	**--**	**2232**	**--**	**2411**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**179**	
54	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**7**	**527,00**	**--**	**3689**	**--**	**3689**	**--**	**3984**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**295**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1762054**	**8707**	**587527**	**128062**	**1962080**
							175242	**2621**	**990578**	**71965**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**990578**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**990578**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**316208**				
	Материалы		Тенге				**141477**				
	Всего заработная плата		Тенге					**169050**			
		Накладные расходы	Тенге				**121717**				
		Сметная прибыль	Тенге				**35035**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**472960**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**116**
		Сметная заработная плата	Тенге					**169050**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**455268**				
	Материалы		Тенге				**9788**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8813**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**436262**				
		Накладные расходы	Тенге				**6345**				
		Сметная прибыль	Тенге				**36930**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**498543**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8813**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1962081**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					177863			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1962081
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				175242				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8707			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2621			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						587527		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						990578		
		- Накладные расходы	Тенге							128062	
		- Сметная прибыль	Тенге							71965	

Итого		1 962 081
Временные здания и сооружения	1,5%	29 431
Итого		1 991 512
Непредвиденные работы и затраты	2%	39 830
Итого		2 031 342
НДС	12%	243 761
Всего по акту с НДС		2 275 104

ИТОГО **2 275 104**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ашкушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ИП "Бадалова Улке Фейзуловна"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Бадалова У. Ф.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ИП AIB SERVICE Актуреева М.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО"Жан-Тайр Саулет"ГСЛ№17006331 Мухамбеткалиев

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)