АКТ
государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от "03"ноября 2014г. г.Актау пром.зона №5 участок №11.

Государственная приемочная комиссия, назначенная Решением Акима города Актау от "23"октября 2014года. № 106. Акимат города Актау.

в составе:

председателя комиссии

Аккулов Нурлыбай Каржаубаевич - заместитель Акима г.Актау

заместитель председателя комиссии

Вольхина Александра Николаевича – директор Товарищества с Ограниченной Ответственностью «Проектировщик»

членов комиссии – представителей:

Машырыков Эльдар Куатович – руководитель отдела архитектурно-строительной инспекции по Мангистауской области

Тлеубаев Мурат Туребекович – руководитель государственного учреждения «Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства»

Тажигараев Шабай Баянкулович – руководитель государственного учреждения «Актауский городской отдел строительства»

Утеева Салтанат Казмолдаевна – руководитель Республиканского государственного Учреждения «Актауский городской управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Мангистауской области Агентства Республики Казахстан»

Косбаев Кажымукан Жариевич – заместитель руководителя департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области

Тенелбаев Дархан Егеубаевич – инспектор департамента экологии Мангистауской области

Кульджанов Батырбай Ходжимуратович – исполняющий обязанности директора государственного коммунального предприятия «Каспий жылу,су арнасы»

Кабдолгалиев Адильхан Лукпанович – директор государственного коммунального предприятия «Актауское управление электрических сетей»

Нестеренко Виктор Максимович – руководитель инспекции технического отдела акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»

Абдыхалыков Нуралы Амандурдыевич – председатель правления акционерного общества «Sky Silk»

Нурманов Ернар Маратович – заместитель председателя правления акционерного общества «Каскор-Транссервис»

Нагашибаев Серик Мирханович – генеральный директор Товарищества с Ограниченной Ответственностью «Сармат-Энерджи»

Кувандыкова Роза – директор Товарищества с Ограниченной Ответственностью «Аскар»

Абрамян Андрей Михайлович – директор Товарищества с Ограниченной Ответственностью «Гарун и К»

Установила:

1.Заказчиком Товарищество с Ограниченной Ответственностью«Сармат-Энерджи»
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию Производственная база Товарищества с Ограниченной Ответственностью «Сармат-Энерджи», строительство новое
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))
по адресу: Мангистауская область, г.Актау промышленная зона № 5 участок № 11.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от "02"ноябрь 2012 г. N 08/13-П Товарищества с Ограниченной Ответственностью «Сармат-Энерджи»
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно - монтажных работ от "05"ноября 2012 г. N 476; от 15 марта 2013 г. N 857
ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования» по Мангистауской области.
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком Товариществом с Ограниченной Ответственностью «Аскар»
(наименование организации)
Выполнившим:
На территории генеральным подрядчиком были произведены следующие строительные работы: Фундамент из бетона под забор, был построен забор из камня ракушечника вокруг территории высотой 2 метра, были сооружены и поставлены две ворота один для въезда и выезда автотранспорта, второй на въезде и выезде из ж/д тупика для приема вагонов. Из камня ракушечника построен большой бокс для ремонта авто спецтехники общей площадью 626,5 кв.м.. Построен капитальный склад для хранения прекурсоров площадью 21,2 кв.м. строительство осуществлялось согласно требованием МВД РК. Построен железнодорожный тупик для вагонов.

общей протяженностью от стрелочного перевода до тупиковой насыпи 171 метр, полезной площадью для загрузки и выгрузки вагонов 100,11п.м. железнодорожного тупика. Была электофицированна производственная база, была построена линния электропередачи протяженность 70 м. поставлены 4 столба под электролиннию и поставлен КТП на 6кВа. Был оборудован 40 футовый контейнер под помещение для отдыха охраны.

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

_____

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту))

4. Проектно - сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Товариществом с Ограниченной Ответственностью «Проектировщик», комитет по делам строительства Министерства Индустрии и новых технологии.

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

Выполнившим: общая часть, ген.план, архитектурно-строительная часть, электроснабжение и электооборудование, мероприятия по ГО и ЧС, технологическая часть жел.дорога, мероприятия по охране окружающей среды и мериприятия по ОТ и ТБ.

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____

_____

(наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении:... к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы: инженерно-геодезическими и инженерно-геологическими изысканиями

(наименования научно - исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Индивидуалному проекту номер проекта № 446, № 451. Применение проекта разрешено ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования» по Мангистауской области.

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно - гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно - сметная документация утверждена Товариществом с Ограниченной Ответственностью «Сармат-Энерджи»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

приказом от "02"ноября 2013 г. N 08/13-П

8. Строительно - монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2012года; (месяц и год) окончание работ сентябрь 2013 года (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС 4 месяца; фактически 11 месяцев

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: гос.акт на землю № 0159925, постановление № 436, договор № 286, учредительные документы компании, разрешение на строительство № 476,№ 857,тех.паспорт на объект, АПЗ, исполнительная съемка объекта, титульный лист рабочего проекта, заключение рабочей комиссии.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательными

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
1.размеры бокса для ремонта спец.техники 20,50х30,56м.	М2	626,5		626,5	
2. склад для прекурсоров 3,52х6,03м емкость склада 1.5 тонн	М2	21,2		21,2	
3. ж/дорога протяженностью	М	101,11		101,11	
4.трансформаторная площадка	М2	9,9м2		9,9м2	
5.забор	п.м	38,83		38,83	
6.забор	п.м	824,49		824,49	
7.ворота	п.м	8,43		8,43	
8.ворота	п.м	4,51		4,51	
9.ворота	п.м	6,35		6,35	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период: ремонт и техническое обслуживание спец. Техники и автомашин, хранение и реализация прекурсоров 20 тонн в год, прием и перевалка грузов с ж/д вагонов 1000 тонн в год.

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

показатели	Ед.измерении	По проекту	фактически
Общая площадь	Кв.м.		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	Куб.м.		
В том числе подземной части	Куб.м.		
Площадь встроенных,встроенно-пристроенных и пристроенных помещении	Кв.м.		

Показатели	По проекту			фактически		
	Число квартир	Площадь квартир кв.м.		Число квартир	Площадь квартир кв.м.	
		общая	жилая		Общая	жилая
Всего квартир в том числе:						
Однокомнатных						
Двухкомнатных						
Трехкомнатных						
Четырех и более						

11. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: технологические решения по ж/д тупику, радиус кривых 160м., катогория подъездного пути III,максимальный продольный уклон 0%о, тип рельсов 3-50,шпалы AIII,баласт, ПГС по Госту7394-85.Архитектурно-строительные

здания 11,2м2, строительный объем 76,м3, здание не отапливаемое, каменное, одноэтажное 6,03х3,52. Бокс для ремонта спец.техники здание общая площадь здания 557,2м2,строительный объем 4699,м3, площадь застройки 626,5м2.здание каменное, одноэтажное 30,56х20,50м., прямоугольное, назначение здания –ремонт и обслуживание спец.техники.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении 1 к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: антисейсмические мероприятия выполнены на здании сделан сейсмопоясна отметке +5,2м.,по охране труда соблюдение работающим персоналом норм и инструкции по ОТ Итб в период строительства и эксплуатации базы.,по пожаробезопасности проектом предусмотренно и построено напорный водопровод пожарный гидрант возле боксов, шит пожарного инвентаря.

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении 2 к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Сроки выполнения
Подъездные дороги предусмотренно покрытие переходного типа из ПГС толщиной 100мм.	М3	1707	Выполнены
Озеленение территории	М2	52	Март-апрель.

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно - сметной документации: всего 124993,79 тыс. тенге., в том числе: строительно - монтажных работ 100927,64 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 614,68 тыс. тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 124993,79 тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно - монтажных работ 100927,64 тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 614,68 тыс. тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических: хорошее
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно - строительных (включая объемно - планировочные и по применению материалов и конструкций): хорошее.

Ввести в эксплуатацию
Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке: Производственную базу Товарищества с Ограниченной Ответственностью «Сармат-Энерджи»
(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии — Аккулов Нурлыбай Каржаубаевич
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной Комиссии — Вольхин Александр Николаевич
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

Машырыков Эльдар Куатович
(подпись)

Тлеубаев Мурат Туребекович
(подпись)

Тажигараев Шабай Баянкулович
(подпись)

Утеева Салтанат Казмолдаевна
(подпись)

Косбаев Кажымукан Жариевич
(подпись)

Тенелбаев Дархан Егеубаевич
(подпись)

Кульджанов Батырбай Ходжимуратович
(подпись)

Кабдолгалиев Адильхан Лукпанович _____
(подпись)

Нестеренко Виктор Максимович _____
(подпись)

Абдыхалыков Нуралы Амандурдыевич _____
(подпись)

Нурманов Ернар Маратович _____
(подпись)

Нагашибаев Серик Мирханович _____
(подпись)

Кувандыкова Роза _____
(подпись)

Абрамян Андрей Михайлович _____
(подпись)

Заказчик: **ТОО "Сармат-Энерджи"**
Подрядчик: **ТОО "АСКАР"**
Договор: №01/12 от 04. 09. 2012г.
Наименование стр-ва: Производственная база ТОО "Сармат Энерджи", около Серно-кислотного завода (СКЗ) на автодороге в пос. Мангышлак
Наименование объекта: Строительство производственной базы ТОО "Сармат-Энерджи".

Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02. 05. 2012г. № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2012 года.

Вид заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационная форма		
	номер	дата	наименование	код	наименование		код
	№ 01/12	04.09.12г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость-12%	ВСЕГО к оплате
			строительно-монтажных работ с нач. стр-ва (в базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих зат-рат невхо-дящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце без НДС	по монтажу оборудо-вания		на приоб-ретение материалов	на другие дополни-тельные затраты		
Всего по стройке, с начала стр-ва;	**35 947 584**		**14 686 610**					**629 334**	**3 851 527**	
В т.ч. за отч. месяц; Стр-во Ангара 3,0x20,0x6,0(H)м	6 965 000	6 218 750	2 845 712	2 845 712				121 936	746 250	6 965 000
Железнодорожный тупик со стрелками	17 035 000	15 209 821	6 960 044	6 960 044				298 232	1 825 179	17 035 000
ИТОГО		**21 428 571**		**9 805 756**				**420 168**	**2 571 429**	**24 000 000**
Двадцать четыре миллионов тенге										

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "САРМАТ-ЭНЕРДЖИ" _____

Подрядчик:
Директор ТОО "АСКАР" _____

Заказчик ТОО "Сармат - Энерджи"

Подрядчик ТОО"Аскар"

Договор №01/12 от 04.09.2012г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Производственная база ТОО "Сармат-Энерджи". Промзона г.Актау

Наименование объекта: Строительство Ангара размером 30,0х20,0х6,0(Н)м

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **декабрь месяц 2012г.**

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Ангар LxBxH= 30,0х20,0х6,0м (на 1шт.)										
1.	E0101-145-2	Подготовка территории строительства планировкой площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	650,00	1,41	1,41	917	917	--	--		
					--	0,30	--	195	0,00	1		
2.	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 0) кВт .с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	73,97	9,24	9,24	684	684	--	--		
					--	3,00	--	222	0,01	1		
3.	E0101-162-2	Доработка грунта 2 группы, вручную после разработки их механизированным способом	м3	8,50	353,70	--	3006	--	2,27	19		
					353,70	--	3006	--	--	--		
4.	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	14,40	3227,80	--	46480	--	3,24	47		
					531,00	--	7646	--	--	--		
5.	E0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	20,80	16166,34	353,46	336260	7352	3,60	75		
					585,00	133,52	12168	2777	0,65	14		
6.	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	20,80	143,00	--	2974	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	47,50	245,44 37,35	3,82 1,44	11658 1774	181 68	0,21 0,01	10 0
8.	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	291,00	2279,67 456,75	309,62 117,00	663384 132914	90099 34047	3,13 0,57	911 166
9.	СПрайс	Камни ракушечник 390x190x190мм	м3	291,00	3629,58 --	-- --	1056208 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0106-47-16	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50, в построечных условиях	м3	48,57	6487,99 283,50	197,82 107,95	315112 13769	9608 5243	2,01 0,55	98 27
		Итого по разделу: Ангар LxBxH= 30,0x20,0x6,0м (на 1шт.)								2436684
		ИТОГО:					2436683 171277	108841 42552		1159 208
		Накладные расходы:								
		На общестроительные работы						248051		
		Всего накладных расходов:						248051		
		Итого с накладными						2684634		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:								
		от сметной себестоимости - 6 %						161078		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2845712		
		Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00						2845712		
		Итого с временными, 1,2 %						2879961		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2891380		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						2920294		
		Пересчет в текущих ценах, К=2,08774						6096814		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %						121936		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6218750		
		Налог на добавленную стоимость, 12,0 %						746250		
		Итого с НДС						6965000		

Принял:

Сдал:

Заказчик ТОО "Сармат - Энерджи"

Подрядчик ТОО "Аскар"

Форма N 2в

Договор №01/12 от 04.09.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Производственная база ТОО "Сармат-Энерджи". Промзона г. Актау

Наименование объекта: Строительство соединительного и подъездного Ж/Д. пути, со стрелочным переводом и ж/д. тупиком.

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО Ж/Д ПУТИ. Протяженность участка; 56,0м								
1.	Е28-19-6	Разборка пути на деревянных шпалах поэлементно, тип рельсов Р43 число шпал на 1 км 1600 и 1440 шт	км	0,06	206485,50 178200,00	28285,50 8836,84	11563 9979	1584 495	1220,00 35,36	68 2
2.	С01031-А2 8-1	Погрузка демонтированных рельсов, при автомобильных перевозках	т	4,88	107,10 --	-- --	523 --	-- --	-- --	-- --
3.	С01031-А2 8-1	Вывоз демонтированных рельсов до приобъектного склада, расстояние перевозки до 1,0 км, при автомобильных перевозках	т	4,88	128,52 --	-- --	628 --	-- --	-- --	-- --
4.	С01031-А2 8-2	Разгрузка демонтированных рельсо при автомобильных перевозках	т	4,88	168,60 --	-- --	824 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО Ж/Д. ПУТИ. Протяженность участка; 56,0м								13538
		Раздел: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								
5.	Е0101-25-5	Разработка грунта при перемещении 1 группы грунтов до 10 м в насыпь	м3	9,90	5,22	5,22	52	52	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		земполотна			--	1,01	--	10	0,00	0
6.	E0101-25-13К=7,0	Разработка грунта при перемещении 1 группы грунтов на последующие 10м	м3	9,90	31,33	31,33	310	310	--	--
					--	6,05	--	60	0,02	0
7.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	237,10	29,77	28,56	7058	6771	0,01	2
					1,15	6,68	273	1584	0,02	6
8.	E010333-А 10-1	Вывоз излишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	388,84	91,92	91,92	35743	35743	--	--
					--	18,38	--	7149	0,39	150
9.	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	237,10	4,86	4,47	1151	1059	0,00	1
					0,39	0,88	92	208	0,00	1
10.	E0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками ДУ-84, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см /в насыпь/	м3	8,10	20,72	20,72	168	168	--	--
					--	3,92	--	32	0,01	0
11.	E0101-132-7К=7,0	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	8,10	24,93	24,93	202	202	--	--
					--	4,25	--	34	0,01	0
12.	E0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками ДУ-84, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	0,90	20,72	20,72	19	19	--	--
					--	3,92	--	4	0,01	0
13.	E0101-132-7К=7,0	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	0,90	24,93	24,93	22	22	--	--
					--	4,25	--	4	0,01	0
14.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	9,00	23,62	12,00	213	108	0,01	0
					1,62	2,75	15	25	0,01	0
15.	E0101-145-1	Планировка площадей насыпи из грунтов 1 группы механизированным способом	м2	161,00	1,53	1,53	246	246	--	--
					--	0,25	--	40	0,00	0
16.	E0101-145-8	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 1 группы	м2	1004,00	11,83	3,82	11877	3835	0,06	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		механизированным способом			8,01	0,71	8042	711	0,00	2
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								57060
		Раздел: ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ								
17.	Е28-26-1	Балластировка пути на деревянных шпалах балластировочными машинами, балласт гравийно-песчаный	1000м3	0,29	216535,56 123525,00	93010,56 20428,94	62362 35575	26787 5884	794,00 79,79	229 23
18.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные, с коэф. уплотнения 1,3	м3	374,40	2692,86 --	-- --	1008207 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е28-26-1	Балластировка пути на деревянных шпалах балластировочными машинами, балласт гравийно-песчаный,т.25см/под шпалы сбрасывающей стрелки	1000м3	0,08	216535,56 123525,00	93010,56 20428,94	17756 10129	7627 1675	794,00 79,79	65 7
20.	С143008-4 1	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	106,60	2270,00 --	-- --	241982 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е28-10-6	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном скреплении рельсами длиной 12,5 м типа Р50 при числе шпал на 1 км 1600 шт	км	0,155	492494,34 126450,00	142080,38 23789,36	805090 18535	20826 3487	826,00 96,28	121 14
22.	С11051-29	Шпалы пропитанные для ж.дорог широкой колеи обрезные и необрезные, хвойные/кроме лиственницы/ тип III	шт	303,00	1440,00 --	-- --	436320 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е28-10-5	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном скреплении рельсами длиной 12,5 м типа Р50 при числе шпал на 1 км 1840 шт	км	0,045	651067,42 136125,00	143466,94 24146,92	201274 4848	5110 860	888,00 97,93	32 3
24.	С11051-29	Шпалы пропитанные для ж.дорог широкой колеи обрезные и необрезные, хвойные/кроме лиственницы/ тип III	шт	31,00	1440,00 --	-- --	44640 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е28-22-3	Укладка поэлементно стреловыми кранами обыкновенных стрелочных переводов тип Р50, марка перевода 1:9	шт	1,00	259556,48 22725,00	19317,49 4883,97	259556 22725	19317 4884	138,00 21,36	138 21
26.	С11051-93	Перевод стрелочный со	компл	1,00	660000,00	--	660000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сборно-рельсовой облегченной крестовиной /без изоляции/, тип Р50, марка 1/9			--	--	--	--	--	--
27.	С11051-79	Механизм переводной /ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников/	шт	1,00	30200,00 --	-- --	30200 --	-- --	-- --	-- --
28.	С11051-24	Шпалы деревянные непропитанные длиной 2750 мм тип III для ж. дороги широкой колеи	шт	31,00	846,00 --	-- --	26226 --	-- --	-- --	-- --
29.	С143019-70	Столбики сигнальные ж/б.	шт	3,00	1520,00 --	-- --	4560 --	-- --	-- --	-- --
30.	Е28-16-2	Установка пружинных противоугонов на стрелочном переводе, тип рельсов Р50	100шт	7,60	6163,50 508,50	-- --	46843 3865	-- --	2,94 --	22 --
31.	Е28-20-11	Устройство сбрасывающей стрелки	компл	1,00	12087,12 6907,50	5179,62 1073,85	12087 6908	5180 1074	41,80 4,28	42 4
32.	С	Сбрасывающей стрелка	шт	1,00	262018,12 --	-- --	262018 --	-- --	-- --	-- --
33.	С11051-79	Механизм переводной /ручной/ для сбрасывающей стрелки	шт	1,00	30200,00 --	-- --	30200 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е28-44-2	Устройство упоров деревянных	шт	1,00	100420,83 25650,00	19359,55 5306,16	100421 25650	19360 5306	171,00 21,26	171 21
35.	Е28-29-2	Выправка	шт	1,00	15210,00 15210,00	-- --	15210 15210	-- --	89,70 0,56	90 1
36.	Е28-29-2	Выправка	шт	1,00	15210,00 15210,00	-- --	15210 15210	-- --	89,70 0,56	90 1
37.	Е28-28-1	Послеосадочный ремонт пути перед сдачей в эксплуатации на гравийно-песчанном балласте	шт	1,00	109575,00 109575,00	-- --	109575 109575	-- --	673,00 7,51	673 8

Итого по разделу: ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ 4389737

Раздел: Выемка грунта из резерва

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	46,00	29,77 1,15	28,56 6,68	1369 53	1314 307	0,01 0,02	0 1
39.	E010333-A 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	75,44	91,92 --	91,92 18,38	6934 --	6934 1387	-- 0,39	-- 29
40.	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	46,00	4,86 0,39	4,47 0,88	223 18	205 40	0,00 0,00	0 0
		Итого по разделу: Выемка грунта из резерва								8527
		Раздел: Ограждение резерва высотой 1,0м								
41.	У1-32-25	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,3 м, типа М6А, строительные работы	м	27,50	441,19 36,63	66,68 23,97	12133 1007	1834 659	0,22 0,12	6 3
42.	У1-32-26	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,3 м, типа М6А, монтаж металлоконструкций	м	27,50	1688,21 199,71	2,95 0,90	46426 5492	81 25	1,20 0,00	33 0
43.	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	калитка	1,00	4487,91 547,94	6,87 1,87	4488 548	7 2	3,20 0,01	3 0
		Итого по разделу: Ограждение резерва высотой 1,0м								63046
		Раздел: Устройство дренажа								
44.	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	м3	31,30	22,22 1,21	21,00 5,29	695 38	657 166	0,01 0,02	0 1
45.	E0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,00	200,88 200,88	-- --	201 201	-- --	1,42 --	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	E0102-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых перфорированных труб диам. 100 мм	км	0,10	60591,69 33075,00	25695,31 6813,45	5756 3142	2441 647	194,00 26,38	18 3
47.	C	Труб полиэтиленовые перфорированные диам. 100 мм	м	95,95	308,49 --	-- --	29600 --	-- --	-- --	-- --
48.	E0101-28-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 121	м3	30,60	3,19 --	3,19 0,62	98 --	98 19	-- 0,00	-- 0
49.	E0101-28-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 121	м3	30,60	1,57 --	1,57 0,30	48 --	48 9	-- 0,00	-- 0
50.	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,90	122,18 122,18	-- --	110 110	-- --	0,89 --	1 --
51.	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	0,75	4,86 0,39	4,47 0,88	4 --	3 1	0,00 0,00	0 0
		Итого по разделу: Устройство дренажа								36511
		Раздел: Ворота распашные В-2/1шт/								
52.	E0111-1-1	Уплотнение грунта ПГС под фундаменты	м2	0,20	150,53 10,51	2,62 0,99	31 2	1 --	0,07 0,00	0 0
53.	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	205,00	1375,72 79,66	49,10 18,40	282022 16330	10066 3772	0,53 0,09	108 18
54.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	0,65	245,44 37,35	3,82 1,44	160 24	2 1	0,21 0,01	0 0
55.	E0109-62-1	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	т	1,18	32838,92 16524,00	14360,60 2990,06	38879 19563	17002 3540	91,80 10,22	109 12
56.	C12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	1,23	120300,00 --	-- --	148407 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	[illegible]	Установка [illegible] с установкой металлических столбов	шт	1,00	4676,39	1172,83	4676	1173	17,80	18
					3217,50	334,76	3218	335	1,28	1
58.	С143001-6	Бетон тяжелый	м3	0,40	13900,00	--	5560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона на сульфатостойкий цемент	м3	0,40	143,00	--	57	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	0,40	948,00	--	379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С130806-2 18	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 89х8 мм	м	6,46	1010,00	--	6529	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С11011-81 4	Затвор для ворот	шт	1,00	5500,00	--	5500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	33,16	21,80	0,05	723	2	0,03	1
					5,81	0,02	193	1	0,00	0
64.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 2 раза	м2	34,78	140,16	0,24	4874	8	0,03	1
					5,54	0,10	193	3	0,00	0

Итого по разделу: Ворота распашные В-2/1шт/			497797
ИТОГО:	6366059	250674	2558
	410835	57090	398
Накладные расходы:			
На монтажные работы		48442	
На общестроительные работы		133411	
На [illegible] работы:		[illegible]	
Всего накладных расходов:		208106	
Итого с накладными		6566079	
Ненормируемые и непредвиденные затраты:			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		393965	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		6960044	
Итого с временными, 1,2 %		7043564	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		7071739	
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %		7142456	
Пересчет в текущих ценах, К-2,088		14911590	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		298232	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		15209821	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		1825179	
Итого с НДС		17035000	

Принял:

Сдал: