Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ «ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №2 152
13.10. * 17 ж
бет

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Кызылорда № «20» сентября 2017 г.

Заказчик ***КГУ «Кызылординский городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата г.Кызылорда, ул.Ыбырай Жахаева 16***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))
на основании: договора №17 от 24.02. 2017 г. и доп.соглашения №17/1 от 17.08.2017г.

Декларации о соответствии от «16» августа 2017 года ,
ТОО «УАД» , Генерального директора Удербаева М.П., Казахстан город Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс №180
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество) (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «23» августа 2017 года , ТОО «СК-КорганСтрой» Рысбаев Б. номер аттестата № KZ87VJE00014345 от 29.12.2015 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам первого уровня ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций; номер аттестата № KZ94VJE00014704 от 29.12.2015 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам первого уровня ответственности – в части инженерных сетей; номер аттестата № 01971 от 18.05.2012 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования;
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)
Заключения о соответствии выполненных работ от «18» августа 2017 года, ТОО КБ «МунайГаз Инжиринг» Эксперт авторского надзора Жолдасбекулы Бауыржан
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Капитальный ремонт ул.Коркыт Ата от ул.Казбек би до трассы Жезказган в г. Кызылорда»***
вид строительства – Капитальный ремонт
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))
по адресу : г.Кызылорда, ул. Коркыт Ата
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области» от 29.03.2017г***

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проект (проектно-сметной документации) ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) ГУ «Городского отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» по приказу №01-6/80 от 28.11.2016 года

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «29» марта 2017 года;

(месяц, год)

окончание работ «02» августа 2017 года;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства___9 (девять)__ месяц;

фактически____апрель - август месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Капитальный ремонт ул. Коркыт Ата от ул.Казбек би до трассы Жезказган в г.Кызылорда	км	5,812		5,812	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_ протяженность улицы 5812 п/м _____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Категория дороги		I I	I I
Число полос движения	шт	4	4
Ширина полос движения	м	3,5	3,5

Ширина проезжей части	м	16,00	16,0-22,0
Поперечный уклон проезжей части	%	15	15
Тротуары пешеходные	м	1,0-2,25	1,0-2,25

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Наращивание существующих колодцев - 117шт, Ремонт существующего асфальтобетонного покрытия (Фрезерования сущ.покрытия толщ.5см; устр-во выравнивающего слоя из гор.плотной м/з асф.бет. смеси; устр-во верхнего слоя покрытия из гор.м/з плотной асф.бет.смеси, толщ 4см); Восстановления разбитого участка дороги: (Разборка основания дорожной одежды, планировка с уплотнением основания, устр-во подстилающего слоя из песка, толщ.15см., устр-во нижнего основания из гравийно-песчаной смеси толщ. 20см, устр-во верхнего слоя основания из чёрного щебня толщ. 8 см, устр-во нижнего слоя из к/з асфальтобетонной смеси толщ. 6 см, устр-во верхнего слоя из м/з асфальтобетонной смеси толщ. 4см; Укрепление обочин из ГПС, толщ.10см.); Устройство бортовых камней БР 100.30.15; Устройство ливневых канализации закрытого типа – 2шт; Устройство тротуаров; Устройство арычных лотков; Устройство автобусных остановок с автопавильонами; Устройство наружного освещение; Искусственное сооружения (демонтаж и монтаж мостового перехода); Устройство проезда к ул.Свобода; Устройство перехода через ж/д путь автомобилями и пешеходом; обустройство улицы и организация движения.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 1506787,0тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1232149,0 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 1938,0 тысяч тенге; стоимость прочих затрат: 272700,0 тыс.тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1375787,670 тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 1232148,891 тысяч тенге; стоимость прочих затрат 143638,779 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***«Капитальный ремонт ул. Коркыт ата от ул.Казбек би до трассы Жезказган в г.Кызылорда»*** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: *КГУ «Кызылординский городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата г.Кызылорды*
Руководитель Кулмаганбетов Т.Б.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Технический надзор: ТОО «СК-КорганСтрой»
Директор Беккызы И..

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Авторский надзор ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»
Директор Кусбаева К.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «УАД»
Генеральный директор Удербаев М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.