Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"
Наименование стройки: Капитальный ремонт ул. Коркыт-Ата от ул. Казыбек би до ул. Жас Алаш

АКТ № 1

приемки выполненных работ за апрель месяц 2017г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е12-180101-1401 12-180101-1401**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**1780,0000**		**1164,11**	**2072115,80**
		Ремонт существующего асфальтового покрытия					
2	**Е11-270602-0901 11-270602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,2448**		**76406,93**	**171516,47**
3	**Е11-270602-0301 11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**11180,0000**		**1839,30**	**20563374,00**
4	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 К=7**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**11180,0000**		**1275,85**	**14264003,00**
5	**Е11-270602-0901 11-270602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**9,4664**		**76406,93**	**723298,56**
6	**Е11-270602-0301 11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**20000,0000**		**1839,34**	**36787000,00**
		Восстановление разбитого участка дороги					
7	**Е12-180101-1204 12-180101-1204**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	**м3 конструкции**	**105,0000**		**4270,00**	**448349,56**
8	**Е11-010203-0102 11-010203-0102**	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**1050,0000**		**5,12**	**5376,71**
9	**Е11-270401-0101 11-270401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**157,5000**		**901,30**	**141955,36**
10	**С121-010401-0101 21-010401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**157,5000**		**1785,90**	**281279,25**
11	**Е11-010102-0307 11-010102-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**765,0000**		**108,97**	**83362,72**
12	**С341-020103-1010 41-020103-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**1262,2500**		**193,94**	**244800,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Е11-010203-0102 11-010203-0102	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2803,3000		5,12	14354,80
14	Е11-010201-0102 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	841,0000		52,61	44242,30
15	Е11-010201-0108 11-010201-0108 К=6	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	841,0000		30,55	25691,79
16	Е11-010201-0601 11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	84,0000		60,58	5089,01
17	Е11-270401-0102 11-270401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (t=20см)	м3	450,0000		930,93	418919,98
18	С121-010601-0101 21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	450,0000		1103,53	496588,50
19	Е11-270602-0901 11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	2,4000		76406,93	183376,64
20	Е11-270602-0103 11-270602-0103	Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	м2	2250,0000		1562,03	3514563,16
21	Е11-270602-0901 11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,6750		76406,93	51574,68
22	Е11-270602-0310 11-270602-0310	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2250,0000		1541,33	3467989,14
23	Е11-270602-0410 11-270602-0410 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310	м2 покрытия	2250,0000		708,33	1593736,49
24	Е11-270602-0901 11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,6750		76406,93	51574,68
25	Е11-270602-0301 11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2250,0000		1839,34	4138516,56
		Бордюрные камни					
26	Е11-270201-1002 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2258,0000		1797,94	4059771,10
27	С121-040508-9901 21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	101,6100		35207,27	3577410,70
		Ливневая канализация закрытого типа					

1	2	3	4	5	6	7	8
28	Е11-070201-0206 11-070201-0206	Лотки прямоугольные сечением более 0,2 м2. Установка в сооружениях	м3 сборных железобетонных конструкций	5,0500		8040,13	40602,61
29	С121-040303-9903 21-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	5,0500		45431,36	229428,37
30	Е11-070201-0201 11-070201-0201	Опоры из плит. Монтаж.	м3 сборных железобетонных конструкций	5,6000		10012,78	56071,63
31	С121-040302-0225 21-040302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	5,6000		44561,94	249546,86
32	Е11-080201-0703 11-080201-0703	Решетки металлические. Установка	т металлических изделий	0,5429		75156,48	40799,23
33	С121-130814-1901 21-130814-1901	Сварная решетка р/р 1,05х0,5(4 шт)	т	0,5429		304462,43	165279,60
34	Е12-180101-1204 12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	10,0000		4270,00	42700,00
35	Е11-060401-0101 11-060401-0101	Устройство упора из монолитного бетона В15, для ж/б плит и метал. решетки	м3	9,0000		26806,63	241259,76
36	Е11-270401-0102 11-270401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (t=12 см)	м3	23,0000		930,93	21411,62
37	С121-010601-0101 21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	23,0000		1103,53	25381,19
		Ремонт существующих тротуаров					
38	Е11-270201-1002 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1230,0000		1797,94	2211488,50
39	С121-040508-9901 21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	19,6800		35207,27	692879,07
440	Е11-100214-0101 11-100214-0101	Разборка автобусных остановок(6 шт)	м3	10,0000		122,00	1220,00
41	Произ. комп."REK ART"	Автобусная остановка	шт	4,0000		1335113,48	5340453,92
		Искуственное сооружение					
42	Е11-300101-0101 11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	48,0000		5597,78	268693,54
43	Е11-300102-0201 11-300102-0201	Заполнение пазух труб. Устройство	м3 бетона в деле	60,0000		7503,73	450223,64

1	2	3	4	5	6	7	8
44	С121-020101-2701 21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	61,2000		21977,00	1344992,40
45	Е11-300401-0102 11-300401-0102	Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 2 м. Укладка	м3 железобетонных блоков	44,6400		5211,22	232628,86
46	С121-040803-0309 21-040803-0309	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 9 СТ РК 937-92	шт.	24,0000		40499,65	971991,60
47	Е11-300401-0407 11-300401-0407	Звенья двухочковых труб, отверстие труб 2х1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м	м3 железобетона звеньев	29,8800		43478,44	1299135,79
48	С121-040801-0125 21-040801-0125	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.100 (Блок № 17), размерами 1820 мм х 1820 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	36,0000		64783,63	2332210,68
49	Е11-300403-0106 11-300403-0106	Оголовки круглых труб двухочковых, отверстие 2х(1,25-2) м. Сооружение	м3 сборных конструкций	13,2800		18789,63	249526,33
50	С121-040803-0107 21-040803-0107	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) СТ РК 937-92	шт.	4,0000		77310,05	309240,20
51	С121-040803-0206 21-040803-0206	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТбпл (Блок № 40пл), размерами 2700 мм х 2790 мм х 300 мм СТ РК 937-92	шт.	4,0000		82287,54	329150,16
52	Е11-300101-0101 11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	9,3600		5597,78	52395,24
53	Е11-010204-0805 11-010204-0805	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	46,8000		4256,84	199220,10
54	Е11-010204-0903 11-010204-0903	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	8,0000		10149,35	81194,78
55	Е11-300504-0103 11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	110,0000		2912,43	320366,96
56	Е11-070519-0104 11-070519-0104	Ограждения металлические . Установка	м ограждения	40,0000		781,68	31267,20
57	Е11-130301-0406 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	34,0750		80,36	2738,27
58	Е11-130301-1406 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	34,0750		62,46	2128,32
59	Е11-300501-0101 11-300501-0101	Перила сварные стальные. Установка	т перил	1,7800		106117,98	188890,00

1	2	3	4	5	6	7	8
60	С121-060510-0101 21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	5,9100		397796,74	2350978,73
61	Е11-270602-0306 11-270602-0306	Планка асфальтобетонная 10х5 см, L=201,6 м. Устройство	м2 покрытия	2,0160		1559,07	3143,08
62	Е11-270602-0307 11-270602-0307	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	800,0000		1280,39	1024314,58
63	Е11-270602-0407 11-270602-0407 РСНБ К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307	м2 покрытия	800,0000		-289,19	-231353,75
64	Е11-270602-0308 11-270602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	800,0000		1797,10	1437677,58
65	Е11-270701-0101 11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	120,0000		1553,89	186467,06
66	Е11-300504-0103 11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	104,2000		1553,86	161912,48
67	ена"SHATУг Plus"	Сухая смесь Мастерсил 525	кг	313,3000		404,71	126794,48
		Проезд к ул. Свобода					
68	Е11-010203-0102 11-010203-0102	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	980,0000		5,12	5018,27
69	Е11-270401-0101 11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	147,0000		901,30	132491,67
70	С121-010401-0101 21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	147,0000		1785,90	262527,30
71	Е11-010102-0307 11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	539,0000		108,97	58735,30
72	С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	889,3500		193,94	172480,54
73	Е11-010201-0102 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	490,0000		52,61	25777,32
74	Е11-010201-0108 11-010201-0108 К=6	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	490,0000		24,44	11975,24

1	2	3	4	5	6	7	8
75	Е11-010201-0601 11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	49,0000		60,58	2968,59
	Итого прямые затраты:		Тенге				121 186 260
	Накладные расходы		Тенге				9 736 412
	Сметная прибыль		Тенге				10 473 733
	ИТОГО по смете:		Тенге				141 396 392
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге				141 396 392
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге				1 470 522
	ИТОГО		Тенге				142 866 914
	Удорожание строительства в зимнее время 1,44%		Тенге				2 057 284
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге				1 778 485
	Итого		Тенге				146 702 683
	в том числе в текущих ценах на 2017 год К=1,0697784		Тенге				156 939 361
	НДС 12%		Тенге				18 832 723
	Сметная стоимость 2016 г. с НДС 12%, тенге		Тенге				175 772 085
	Итого с понижающим коэфф. К=0,898		Тенге				157 843 332
	В том числе НДС 12%		Тенге				16 911 786

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Управление автомобильных дорог"