Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"
Наименование стройки: Капитальный ремонт ул. Коркыт-Ата от ул. Жас Алаш до трассы Жезказган

АКТ №2
приемки выполненных работ за апрель месяц 2017г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ремонт улицы					
1	Е11-270602-0103 11-270602-0103	Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	м2	23370,5000		1558,67	36426910,51
2	Е11-270602-0901 11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	7,0100		76170,26	533953,51
3	Е11-270602-0306 11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	22765,0000		1550,83	35304753,41
4	Е11-270602-0406 11-270602-0406 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	22765,0000		720,97	16412890,01
		Тротуары					
5	Е11-270401-0102 11-270401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (t=12 см)	м3	517,1004		1106,50	572172,35
6	С121-010601-0101 21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	630,8625		1103,53	696175,68
7	Е11-270201-1002 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2790,0000		1802,02	5027635,80
8	С121-040508-9901 21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	44,6400		35577,67	1588186,74
		Арычные лотки					
9	Е11-010203-0102 11-010203-0102	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1250,0000		5,48	6848,51
10	Е11-010102-0307 11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1286,0000		120,19	154564,34
11	С341-020103-1010 41-020103-1010	Перевозка (вывоз) строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2121,9000		204,33	433567,83
12	Е11-270401-0102 11-270401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (t=20см)	м3	249,2000		1106,50	275739,80
13	С121-010601-0101 21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	304,0240		1103,53	335499,60

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Е11-070201-0206 11-070201-0206	Лотки прямоугольные сечением более 0,2 м2. Установка в сооружениях	м3 сборных железобетонных конструкций	163,0550		8289,88	1351706,38
15	С121-040303-9903 21-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	163,0550		45431,36	7407810,40
16	Е11-070202-0108 11-070202-0108	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	426,0000		5257,81	2239826,00
17	С121-049999-9917 21-049999-9917	Плиты ж/б р/р 1,0х0,8х0,12	м3	87,4740		33922,37	2967325,39
18	Е11-061301-0301 11-061301-0301	Монолитный участки ж/б лотков. Устройство	м3	97,0000		50026,66	4852586,49
19	С121-050301-2706 21-050301-2706	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0914		175136,52	16007,48
	Итого прямые затраты:		Тенге				116 604 160
	Накладные расходы		Тенге				9 366 300
	Сметная прибыль		Тенге				10 077 641
	ИТОГО по смете:		Тенге				136 048 100
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге				136 048 100
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге				1 414 900
	ИТОГО		Тенге				137 463 001
	Удорожание строительства в зимнее время 1,44%		Тенге				1 979 467
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге				1 879 119
	Итого		Тенге				141 321 587
	в том числе в текущих ценах на 2017 год К=1,0697784		Тенге				151 182 781
	НДС 12%		Тенге				18 141 934
	Сметная стоимость 2016 г. с НДС 12%, тенге		Тенге				169 324 715
	Итого с понижающим коэфф. К=0,898		Тенге				152 053 594
	В том числе НДС 12%		Тенге				16 291 456

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Управление автомобильных дорог"