Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"
Наименование стройки: Капитальный ремонт ул. Коркыт-Ата от ул. Жас Алаш до трассы Жезказган

АКТ №2

приемки выполненных работ за апрель месяц 2017г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ремонт улицы					
1	Е12-180101-1207 12-180101-1207	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм	м2 покрытия	9522,5000		88,00	838024,73
2	Е12-180101-1204 12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	10987,5000		2623,15	28821806,23
3	Е11-010203-0102 11-010203-0102	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	41054,1000		5,48	224883,53
4	Е11-010102-0307 11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	9478,4000		120,19	1139244,06
5	С341-020103-1010 41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	15639,3600		204,33	3195590,43
6	Е11-010203-0102 11-010203-0102	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	31594,6667		5,48	173067,25
7	Е11-010201-0102 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 употненного грунта	9478,4000		60,46	573085,76
8	Е11-010201-0108 11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	9478,4000		32,85	311366,33
9	Е11-010201-0601 11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	948,0000		62,15	58916,61
10	Е11-270401-0102 11-270401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (t=20см)	м3	4960,9000		1106,50	5489243,10
11	С121-010601-0101 21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	6052,2980		1103,53	6678892,41
		Тротуары					
12	Е11-270201-1002 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	3000,0000		1802,02	5406060,00
13	С121-040508-9901 21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	48,0000		35577,67	1707727,52
		Арычные лотки					

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Е11-010203-0102 11-010203-0102	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1250,0000		5,48	6850,00
15	Е11-010102-0307 11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1286,0000		120,19	154564,34
16	С341-020103-1010 41-020103-1010	Перевозка (вывоз) строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2121,9000		204,33	433567,83
17	Е11-270401-0102 11-270401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (t=20см)	м3	249,2000		1106,50	275739,80
18	С121-010601-0101 21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	304,0240		1103,53	335499,60
19	Е11-070201-0206 11-070201-0206	Лотки прямоугольные сечением более 0,2 м2. Установка в сооружениях	м3 сборных железобетонных конструкций	163,0550		8289,88	1351706,38
20	С121-040303-9903 21-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	163,0550		45431,36	7407810,40
	Итого прямые затраты:		Тенге				64 583 645
	Накладные расходы		Тенге				19 517 596
	Сметная прибыль		Тенге				6 728 103
	ИТОГО по смете:		Тенге				90 829 344
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге				90 829 344
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге				944 625
	ИТОГО		Тенге				91 773 969
	Удорожание строительства в зимнее время 1,44%		Тенге				1 321 545
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге				3 117 675
	Итого		Тенге				96 213 189
	в том числе в текущих ценах на 2017 год К=1,0697784		Тенге				102 926 791
	НДС 12%		Тенге				12 351 215
	Сметная стоимость 2016 г. с НДС 12%, тенге		Тенге				115 278 006
	Итого с понижающим коэфф. К=0,898		Тенге				103 519 650
	В том числе НДС 12%		Тенге				11 091 391

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

ГЕНАДЗОР
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Управление автомобильных дорог"