Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 г.

согласно договору №17 от 24.02.2017 г.

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Капитальный ремонт ул. Коркыт-Ата от ул. Казыбек би до трассы Жезказган

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 151 759 552	1 124 505 462	1 124 505 462	109 899 762				1 124 505 462	109 899 762	27 254 090
НДС	138 211 146	134 940 655	134 940 655	13 187 971				134 940 655	13 187 971	3 270 491
Всего с НДС	**1 289 970 698**	**1 259 446 117**	**1 259 446 117**	**123 087 733**				**1 259 446 117**	**123 087 733**	30 524 581

сто двадцать три миллиона восемьдесят семь тысяч семьсот тридцать три тенге

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автом ьных дорог"
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"
Наименование стройки: Капитальный ремонт ул. Коркыт-Ата от ул. Казыбек би до ул. Жас Алаш

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2017г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА					
		НАРАЩИВАНИЕ КОЛОДЦЕВ -94 шт					
1	Е12-180101-1204 12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	37,6000		4270,00	160551,84
2	Е11-070201-0201 11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Демонтаж.	м3 сборных железобетонных конструкций	41,3600		5770,53	238669,08
3	Е12-160101-0801 12-160101-0801	Люки чугунные. Демонтаж	люк	94,0000		3052,45	286930,72
4	С341-310104-0501 41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка (от разборки асфальтобет. покрытии)	т	45,1200		70,00	3158,40
5	С341-310101-0901 41-310101-0901	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т	209,1500		270,00	56470,50
6	С341-310103-0201 41-310103-0201	Люк. Погрузка	т	10,8100		312,00	3372,72
7	С341-020102-1010 41-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	265,0800		228,84	60660,91
8	Е11-070201-0201 11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Монтаж.	м3 сборных железобетонных конструкций	3,7600		10012,78	37648,07
9	Е11-231201-0101 11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	94,0000		1394,54	131087,22
12	С123-030101-0304 23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	94,0000		15687,12	1474589,28
13	С121-020199-9917 21-020199-9917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,7600		733,00	2756,08
14	С121-020199-9924 21-020199-9924	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	м3	3,7600		60,00	225,60
15	Е11-060101-0101 11-060101-0101	Заделка люка в нише бетоном В15	м3	37,6000		25906,37	974079,36

1	2	3	4	5	6	7	8
16	Е11-370103-0103 11-370103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	8,4600		2838,59	24014,50
17	Е11-060401-0101 11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство. (бетон В15)	м3	26,3200		26806,63	705550,63
18	Е11-270403-0101 11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)(5 см)	м2 основания	94,0000		720,78	67753,41
19	Е11-270403-0104 11-270403-0104 К=10	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	94,0000		-415,02	-39011,75
20	Е11-270602-0301 11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	164,5000		1839,34	302571,54
		Ремонт существующего асфальтового покрытия					
21	Е11-270602-0901 11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	1,2047		76406,93	92048,19
22	Е11-270602-0301 11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6000,0000		1839,30	11035800,00
23	Е11-270602-0401 11-270602-0401 К=7	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	6000,0000		1275,85	7655100,00
24	Е11-270602-0901 11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	3,7866		76406,93	289319,42
25	Е11-270602-0301 11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	8000,0000		1839,34	14714996,51
		Ливневая канализация закрытого типа					
26	Е11-070201-0206 11-070201-0206	Лотки прямоугольные сечением более 0,2 м2. Установка в сооружениях	м3 сборных железобетонных конструкций	5,0500		8040,13	40602,61
27	С121-040303-9903 21-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	5,0500		45431,36	229428,37
28	Е11-070201-0201 11-070201-0201	Опоры из плит. Монтаж.	м3 сборных железобетонных конструкций	5,6000		10012,78	56071,63
29	С121-040302-0225 21-040302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	5,6000		44561,94	249546,86
30	Е11-080201-0703 11-080201-0703	Решетки металлические. Установка	т металлических изделий	0,4071		75156,48	30599,42

1	2	3	4	5	6	7	8
31	С121-130814-1901 21-130814-1901	Сварная решетка р/р 1,05х0,5(3 шт)	т	0,4071		304462,43	123959,70
32	Е12-180101-1204 12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	10,0000		4270,00	42700,00
33	Е11-060401-0101 11-060401-0101	Устройство упора из монолитного бетона В15, для ж/б плит и метал. решетки	м3	9,0000		26806,63	241259,76
34	Е11-270401-0102 11-270401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (t=12 см)	м3	23,0000		930,93	21411,62
35	С121-010601-0101 21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	23,0000		1103,53	25381,19
		Упирение улицы					
36	Е12-180101-1204 12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	1180,6500		4270,00	5041375,50
37	Е11-010203-0102 11-010203-0102	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	3935,5000		5,12	20182,84
38	Е11-270401-0101 11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	590,3250		901,30	532059,92
39	С121-010401-0101 21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	590,3250		1785,90	1054261,42
40	Е11-270401-0102 11-270401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (t=20см)	м3	787,0500		930,93	732696,33
41	С121-010601-0101 21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	787,0500		1103,53	868533,29
42	Е11-270602-0901 11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	3,5500		76406,93	271244,60
43	Е11-270602-0103 11-270602-0103	Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	м2	3935,5000		1562,03	6147369,07
44	Е11-270602-0901 11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	1,2000		76406,93	91688,32
45	Е11-270602-0310 11-270602-0310	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3935,5000		1541,33	6065904,22
46	Е11-270602-0410 11-270602-0410 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310	м2 покрытия	3935,5000		708,33	2787632,72

1	2	3	4	5	6	7	8
47	Е11-270602-0901 11-270602-0901	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,2000**		**76406,93**	**91688,32**
48	Е11-270602-0301 11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**3935,5000**		**1839,34**	**7238761,93**
		Организация движения и обустройство улицы					
		Проектируемые дорожные знаки					
49	Е11-270902-0101 11-270902-0101	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**160,0000**		**5478,68**	**876589,50**
50	Е11-270902-0201 11-270902-0201	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**86,0000**		**1103,77**	**94924,16**
51	С121-060209-0201 21-060209-0201	**Стойки металлические СКМ 1.20;СКМ 2.35; СКМ 3.40**	**т**	**2,1185**		**329952,69**	**699004,77**
52	С124-010201-0104 24-010201-0104	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**27,0000**		**4828,33**	**130364,91**
53	С124-010201-0107 24-010201-0107	**Знаки дорожные односторонние восьмиугольные 2.5, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**175,0000**		**5283,88**	**924679,00**
54	С124-010201-0127 24-010201-0127	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**18,0000**		**6924,64**	**124643,52**
55	С124-010201-0111 24-010201-0111	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**13,0000**		**5648,16**	**73426,08**
56	С124-010201-0130 24-010201-0130	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**13,0000**		**3385,21**	**44007,73**
		Разметки					
57	Е11-270903-0201 11-270903-0201	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**10,7190**		**248853,08**	**2667456,17**
58	Е11-270903-0103 11-270903-0103	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная (Зебра)**	**км линии**	**1,5850**		**90650,67**	**143681,31**
59	Е11-270903-0102 11-270903-0102	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная (Зебра)**	**км линии**	**0,9540**		**50054,31**	**47751,81**
60	Е11-270903-0209 11-270903-0209	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,2 м, сплошная**	**км линии**	**0,4880**		**496956,86**	**242514,95**
61	Е11-270903-0102 11-270903-0102	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная**	**км линии**	**0,9440**		**50054,31**	**47251,26**
62	Е11-270903-0103 11-270903-0103	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная**	**км линии**	**0,1280**		**90650,67**	**11603,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
63	Е11-270903-0202 11-270903-0202	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	5020		132532,36	199063,60
64	Е11-270903-0203 11-270903-0203	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	4,2990		70825,67	304479,57
65	Е11-270903-0204 11-270903-0204	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	3,4960		194558,05	680174,93
		Проезд к ул. Свобода					
66	Е11-270401-0102 11-270401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (t=20см)	м3	120,0000		930,93	111711,60
67	С121-010601-0101 21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	120,0000		1103,53	132423,60
68	Е11-270602-0901 11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	2,4000		76406,93	183376,64
69	Е11-270602-0301 11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	600,0000		1846,12	1107672,29
70	Е11-270801-0111 11-270801-0111	Обочины. Укрепление песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	100,0000		148,54	14854,00
71	С121-010601-0101 21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	10,0000		1103,53	11035,30
		Переход через ж/д путь автомобилями и пешеходом					
72	АО"А.Миллер"	Стоимость перехода через ж/д путь автомобилями	переход	1,0000		5676869,16	5676869,16
73	АО"А.Миллер"	Стоимость перехода через ж/д путь пешеходом	переход	2,0000		1692757,01	3385514,00
	Итого прямые затраты:		Тенге				88 217 776
	Накладные расходы		Тенге				8 420 636
	Сметная прибыль		Тенге				7 731 011
	ИТОГО по смете:		Тенге				104 369 425

РАЗДЕЛ 1.Бассейн

		Земляные работы					
1	Е11-010101-0402 11-010101-0402	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,4 м3	м3	568,3237		80,77	45903,39
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	42,7771		1329,95	56891,35
3	Е11-010104-0402 11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	514,4370		19,66	10113,06

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Е11-010205-0502 11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	38,7211		635,93	24623,93
5	Е11-010201-0501 11-010201-0501	Послойное уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	553,1581		112,26	62099,37
		Днища					
6	Е11-110101-1303 11-110101-1303 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм	м2	40,4000		2601,88	105116,08
7	Е11-060101-0101 11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	4,0000		20116,15	80464,60
8	Е11-070101-0201 11-070101-0201	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	м2	38,0000		359,95	13678,15
9	Е11-410103-0101 11-410103-0101	Окрасочная изоляция бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	м2	38,0000		491,66	18683,13
10	Е11-060101-0114 11-060101-0114	Устройство уклона из бетона В7,5	м3	0,5000		19769,46	9884,73
11	Е11-061301-0104 11-061301-0104	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	11,6000		27860,86	323186,02
12	С121-020199-9917 21-020199-9917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	16,3415		733,00	11978,32
13	С121-020199-9927 21-020199-9927	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см2	м3	16,3415		238,00	3889,28
14	С121-050301-2702 21-050301-2702	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,2220		206098,62	45753,89
15	С121-050301-2702 21-050301-2702	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0516		206098,62	10634,69
16	С121-050301-2706 21-050301-2706	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,3738		201545,34	75337,65
17	С121-050301-2709 21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	т	0,7070		202455,18	143135,81
18	Е11-060301-0408 11-060301-0408	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0112		200212,46	2242,38
		Сопряжение пакетов, внутренний угол УВ -4 шт					
19	Е11-080201-0701 11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование	т металлических изделий	0,0160		44235,51	707,77

1	2	3	4	5	6	7	8
20	С121-050301-2702 21-050301-2702	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,0097		206098,62	1995,03
21	С121-050301-2706 21-050301-2706	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,0063		201545,34	1273,77
		Сопряжение пакетов, наружный угол УН -4 шт					
22	Е11-080201-0701 11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование**	т металлических изделий	0,0255		44235,51	1126,24
23	С121-050301-2702 21-050301-2702	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,0228		206098,62	4699,05
24	С121-050301-2706 21-050301-2706	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,0027		201545,34	536,11
		Монтажная "лягушка" МН-7 -60 шт					
25	Е11-060301-0407 11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0492		155137,32	7632,76
26	С121-050301-0103 21-050301-0103	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0492		186379,98	9169,90
		Монтажная петля МН-6 -2 шт					
27	Е11-060301-0407 11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0024		155137,32	366,12
28	С121-050301-0103 21-050301-0103	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0024		186379,98	439,86
		Одиночный стержень					
29	С121-050301-0303 21-050301-0303	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	т	0,2400		181826,26	43638,30
		Стены					
30	Е11-070202-0106 11-070202-0106	**Установка панелей стен**	шт	16,0000		6156,12	98497,98
31	С121-049999-0101 21-049999-0101	**Панели стеновые из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	м3	12,8000		46563,18	596008,70
32	Е11-070107-0101 11-070107-0101	**Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок (МН-1;МН10А-2; МН5А-2; МН5А-3)**	т	0,2482		348791,76	86584,07
33	С121-050301-2709 21-050301-2709	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм(каркас плоский КР 1А)**	т	0,0480		202455,18	9717,85
34	С121-050301-0303 21-050301-0303	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (одиночный стержень)**	т	0,0243		181826,26	4422,01
		Металическая решетка МР-1					

1	2	3	4	5	6	7	8
35	Е11-080201-0703 11-080201-0703	Решетки металлические. Установка	т металлических изделий	0,2151		415240,49	89326,53
36	С121-060304-0501 21-060304-0501	Стремянка	т	0,1698		389064,73	66063,19
		Крепление вен. колонки к плитам покрытия					
37	Е11-460302-0401 11-460302-0401	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	2,0000		181,83	363,66
38	Е11-230201-0103 11-230201-0103	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,0030		656238,22	1968,71
39	С123-011201-1103 23-011201-1103	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	3,0000		2565,19	7695,57
40	Е11-200801-0101 11-200801-0101	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	шт	2,0000		6770,77	13541,54
41	Е11-230401-0203 11-230401-0203	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диам. 300 мм	м	3,0000		1533,63	4600,90
42	С123-011202-1103 23-011202-1103	Трубы бетонные безнапорные диаметром 300 мм	м	3,0000		--	--
43	Е11-060801-0107 11-060801-0107	Замоноличивание бетоном поверхности, бетон В22,5	м3	4,2000		37755,24	158571,99
44	С121-020199-9917 21-020199-9917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,2630		733,00	3124,78
45	С121-020199-9927 21-020199-9927	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см2	м3	4,2630		238,00	1014,59
		Гидроизоляция стен					
46	Е11-061401-0102 11-061401-0102	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм(внутри септика)	м2	76,0000		4310,22	327577,00
47	Е11-080101-0307 11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	96,0000		719,39	69061,04
		Приямок					
48	Е11-110101-1303 11-110101-1303 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм	м2	2,8800		2601,88	7493,42
49	Е11-061301-0105 11-061301-0105	Бетонирование приямка	м3	1,4000		47683,89	66757,45
50	С121-020199-9917 21-020199-9917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,4210		733,00	1041,59

1	2	3	4	5	6	7	8
51	С121-020199-9927 21-020199-9927	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см2	м3	1,4210		238,00	338,20
52	С121-050301-2709 21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0520		202455,18	10527,67
53	Е11-080101-0307 11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1,6000		719,39	1151,02
		Испытание септика					
54	Е11-061401-0501 11-061401-0501	Испытание септика на водонепроницаемость	м3	50,0000		144,71	7235,34
		РАЗДЕЛ 2.Ограждение бассейна					
55	Е11-070111-0111 11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	30,0000		1825,45	54763,50
56	Е11-070111-0209 11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	2,0000		580,87	1161,74
57	С121-020101-0601 21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1000		19654,68	21620,15
58	Е11-060301-0408 11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0529		200212,46	10591,24
59	С123-010201-0218 23-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36,0000		2418,03	87049,08
60	Е11-080101-0307 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,6000		719,39	6906,10
61	С121-130814-1901 21-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,4007		304462,43	121985,92
62	С121-050308-0475 21-050308-0475	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	46,1800		545,48	25190,27
63	С121-060510-1601 21-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0134		257854,99	3465,57
64	С121-090404-0507 21-090404-0507	Ручка	шт.	4,0000		346,62	1386,48
65	С121-090404-0201 21-090404-0201	Шарнир	шт.	4,0000		428,36	1713,44
66	Е11-130301-0406 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	51,0000		53,68	2737,49

1	2	3	4	5	6	7	8
67	Е11-130301-1406 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**51,0000**		**46,03**	**2347,56**
	Итого прямые затраты:		Тенге				**3088804,06**
	Накладные расходы		Тенге				**489957,46**
	Сметная прибыль		Тенге				**286300,92**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**3865062,43**

	ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**				**108 234 487**
	Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**				**1 125 639**
	ИТОГО	**Тенге**				**109 360 126**
	Удорожание строительства в зимнее время 1,44%	**Тенге**				**1 574 786**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**				**3 465 237**
	Итого	**Тенге**				**114 400 149**
	в том числе в текущих ценах на 2017 год К=1,0697784	**Тенге**				**122 382 808**
	НДС 12%	**Тенге**				**14 685 937**
	Сметная стоимость 2016 г. с НДС 12%, тенге	**Тенге**				**137 068 745**
	Итого с понижающим коэфф. К=0,898	**Тенге**				**123 087 733**
	В том числе НДС 12%	**Тенге**				**13 187 971**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Управление автомобильных дорог"