Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 г.

согласно договору №17 от 24.02.2017 г.

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Капитальный ремонт ул. Коркыт-Ата от ул. Казыбек би до трассы Жезказган

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 151 759 552	1 014 605 699	1 014 605 699	191 757 280				1 014 605 699	191 757 280	137 153 853
НДС	138 211 146	121 752 684	121 752 684	23 010 874				121 752 684	23 010 874	16 458 462
Всего с НДС	**1 289 970 698**	**1 136 358 383**	**1 136 358 383**	**214 768 154**				**1 136 358 383**	**214 768 154**	153 612 315

двести четырнадцать миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч сто пятьдесят четыре тенге

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и авто[illegible]льных дорог"
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"
Наименование стройки: Капитальный ремонт ул. Коркыт-Ата от ул. Казыбек би до ул. Жас Алаш

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2017г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ремонт существующего асфальтового покрытия					
1	Е12-180101-1207 12-180101-1207	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм	м2 покрытия	7859,4600		94,79	744998,21
2	Е11-270602-0901 11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	4,9247		76406,93	376277,67
3	Е11-270602-0301 11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	24527,0000		1839,30	45112511,10
4	Е11-270602-0401 11-270602-0401 К=7	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	24527,0000		1275,85	31292772,95
5	Е11-270602-0901 11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	13,0876		76406,93	999981,96
6	Е11-270602-0301 11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	27650,6000		1839,34	50859131,11
		Арычные лотки					
7	Е11-010203-0102 11-010203-0102	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1688,6000		5,12	8659,82
8	Е11-010102-0307 11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1519,7000		108,97	165601,71
9	С341-020103-1010 41-020103-1010	Перевозка (вывоз) строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2507,5050		193,94	486305,52
10	Е11-270401-0102 11-270401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (t=20см)	м3	303,9500		930,93	282959,21
11	С121-010601-0101 21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	303,9500		1103,53	335417,94
12	Е11-070201-0206 11-070201-0206	Лотки прямоугольные сечением более 0,2 м2. Установка в сооружениях	м3 сборных железобетонных конструкций	166,6500		8040,13	1339885,99
13	С121-040303-9903 21-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	166,6500		45431,36	7571136,14

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Произ. комп."REK ART"	Автобусная остановка	шт	5,0000		1335113,48	6675567,40
	Итого прямые затраты:		Тенге				146 251 207
	Накладные расходы		Тенге				7 812 429
	Сметная прибыль		Тенге				12 325 024
	ИТОГО по смете:		Тенге				166 388 660

РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-10 кВ

		ТМ-160/10 УХЛ1					
1	13-080101-0101	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 250 кВА	шт	1,0000		29412,83	29413
2	51-080101-0105	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	1,0000		682511,00	682511
3	13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2,0000		16506,63	33013
4	51-080401-1003	Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-1-37 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000		551308,00	551308
5	51-080401-0902	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-02 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000		168000,00	168000
6	13-080103-1701	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	50,0000		450,95	22548
7	23-070222-0116	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	5,0000		2559,05	12795
8	23-070222-0130	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	6,0000		6587,98	39528
9	24-040207-2701	Шинодержатель ШБап	шт.	10,0000		371,28	3713
10	13-080103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	15,0000		462,00	6930
11	24-040105-0501	Шинный опорный изолятор SM 35/8	шт.	15,0000		291,77	4377
		Провода ВЛ					
12	11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,2610		119553,47	150757
13	23-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,1039		583970,71	60695
14	23-061201-0704	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,2500		303702,11	987032
		ОПОРЫ ВЛ 10кВ					
15	11-330202-0101	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	13,0000		6690,71	86979
16	11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	12,0000		13786,66	165440
17	11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1,0000		21327,00	21327
18	21-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.	40,0000		33877,59	1355104

1	2	3	4	5	6	7	8
19	11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2,0000		1806,10	3612
20	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,1000		33922,37	3392
		Линейная арматура					
21	24-040207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	шт.	162,0000		7103,77	1150811
22	цена ТОО "Электролит"	Искровой разрядник SDI 10.2	шт	18,0000		6228,30	112109
23	цена ТОО "Электролит"	Искровой разрядник SDI 20.3	шт	72,0000		13144,19	946382
24	24-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	81,0000		8654,29	700997
25	24-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	33,0000		16207,69	534854
26	24-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	56,0000		710,03	39762
27	24-040207-5019	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,0000		4571,82	82293
28	24-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33,0000		9289,99	306570
29	24-040207-4708	Проволока ВПП-1	шт.	13,0000		7103,77	92349
30	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	13,0000		37,21	484
31	24-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		1170,45	7023
32	24-040204-1303	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,0000		243,90	3659
33	24-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		410,39	2462
34	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000		285,74	1143
35	24-040106-0106	Изоляторы подвесные ПФ70В 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12,0000		1787,57	21451
36	24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	33,0000		422,57	13945
37	24-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		774,69	4648
38	24-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	13,0000		1068,55	13891
		Металлоконструкции					
39	21-130201-0901	Болты Б5 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006		381819,66	229
40	21-060209-0201	Крепление изолятора, накладка,оголовок,траверсы, хомуты, кронштейны и т.д.	т	1,0937		329952,69	360859
		Стандартные изделия					
41	21-130202-0106	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,8190		465169,55	380974
		Строительство ВЛ-0,4 кВ					
		Провода ВЛ					
42	11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1410		56169,06	7920

1	2	3	4	5	6	7	8
43	23-061201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1410		622776,37	87811
		ОПОРЫ ВЛ 0,4кВ					
44	11-330202-0101	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,0000		6690,71	6691
45	21-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.	1,0000		33877,59	33878
		Линейная арматура					
46	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		1601,49	1601
47	24-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		2378,79	2379
48	24-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		2356,84	2357
49	24-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		3934,34	3934
50	23-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005		419562,53	210
		Комплектующий совместной подвеской 0,4 кВ на сущ. ВЛ 10 кВ					
51	24-040207-4021	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		1416,44	2833
52	24-040207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		59,17	118
53	24-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	2,0000		143,15	286
54	24-040207-2205	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		2640,79	5282
55	24-040207-4021	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		1416,44	2833
56	24-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		285,70	571
57	24-040207-0719	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		31,70	63
58	24-040207-4020	Зажимы KZP2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		500,94	1002
		РАЗДЕЛ 2. Наружное освещение					
59	13-080104-0201	Шкаф управления. Монтаж оборудования	шкаф	1,0000		16506,63	16507
60	51-080401-0140	Ящики управления освещением ЯУО-9602	шт.	1,0000		72740,00	72740
61	13-080303-0122	Рубильник на плите с приводом, двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1,0000		3122,41	3122
62	23-070203-0807	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРВ 100А, степень защиты IP54	шт.	1,0000		16946,60	16947
63	13-080205-1001	Ящик навесной для прибора учета. Установка в обхват колонн	шт.	1,0000		1865,55	1866
64	ООО"АльфаЭнергия"	Ящик навесной для прибора учета электроэнергии ЯН-1	шт	1,0000		18023,10	18023
65	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000		797,82	798

1	2	3	4	5	6	7	8
66	23-070501-0301	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные, типа Меркурий 230 AR-00 R, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1,0000		15210,35	15210
		Земляные работы для кабелей ВБбШв					
67	11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	200,7126		100,48	20167
68	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,1074		1529,44	23106
69	11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	133,8084		24,57	3288
70	11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,0716		731,32	7366
71	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1064,0000		305,51	325061
72	13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	90,0000		89,87	8088
73	11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,1680		266082,06	44702
74	23-011201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	168,0000		766,37	128750
		Кабель ВБбШв					
75	13-080201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	972,0000		222,31	216081
76	13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	25,0000		269,87	6747
77	23-060133-0406	Кабели силовые ВБбШв 4x16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,3750		1568592,60	2156815
78	23-061702-1003	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,7400		7013,41	5190
		Указатель кабеля -10 шт					
79	13-080201-3701	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования	шт.	10,0000		1146,39	11464
80	23-010102-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	100,0000		226,02	22602
81	24-040207-5110	Табличка для указателя	шт.	10,0000		5234,65	52347
		УСТАНОВКА ОПОРЫ С ОДНИМ СВЕТИЛЬНИКОМ -37 шт					
82	11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	27,9720		1274,54	35651
83	11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	16,2060		731,32	11852
84	11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	13,3200		2705,70	36040
85	11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	7,0300		29097,50	204555
86	11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,7444		361050,21	268780
87	11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	118,4000		748,24	88591

1	2	3	4	5	6	7	8
88	11-090305-0302	Монтаж опор (стойка)	т	6,8302		46117,63	314993
89	ТОО"Торговый дом "Антей""	Опора освещения СТВ 12.0-4.0 покрытие "горячее цинкование"	шт	37,0000		84089,62	3111316
90	ТОО"Торговый дом "Антей""	ЗФ-3 L 17500 (СТ9-СТ12) покрытие "горячее цинкование"	шт	37,0000		8795,89	325448
91	ТОО"Торговый дом "Антей""	Кронштейн "ИВА" вылет 2м,угол наклона 22гр. покрытие "горячее цинкование"	шт	37,0000		6184,08	228811
92	ТОО"Торговый дом "Антей""	Кронштейн "ИВА" вылет 2,5м,угол наклона 22гр. покрытие "горячее цинкование"	шт	37,0000		7036,05	260334
93	ТОО"Energy Systems LLP"	Насадка Н 2 покрытие "горячее цинкование"	шт	37,0000		4158,04	153848
94	13-080305-0501	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах	шт.	74,0000		3193,43	236314
95	23-070103-0315	Светильники, тип РКУ 10-250-025 ГОСТ 8045-82	шт.	74,0000		9967,55	737599
96	23-070104-0202	Лампы ртутные ДРЛ 250, ГОСТ 6825-74	шт.	74,0000		645,70	47782
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ					
97	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	37,0000		2404,81	88978
98	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	37,0000		393,09	14544
		РАЗДЕЛ 3.Демонтаж ВЛ-10 кВ					
99	11-330204-0207	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную ((+ДЕМОНТАЖ)	км линии	2,2700		18455,21	41893
100	11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов(+ДЕМОНТАЖ)	км линии	0,6710		6548,24	4394
101	13-080201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Демонтаж кабелей в траншеях	м кабеля	238,0000		59,69	14207
		Перенос и демонтаж светильников светильников					
102	13-080305-0501	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах	шт.	4,0000		1799,32	7197
103	13-080305-0501	Светильник с кабельными вводами. Демонтаж	шт.	10,0000		1799,32	17993
104	13-080305-0501	Светильник с кабельными вводами. Установка	шт.	10,0000		3193,43	31934
105	13-080305-0501	Светильник с воздушными вводами вводами. Демонтаж	шт.	36,0000		1799,32	64776
		ДЕМОНТАЖ Ж/Б ОПОР					
106	11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/(+ДЕМОНТАЖ)	опора	14,0000		8732,50	122255
107	11-330202-0101	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/((+ДЕМОНТАЖ)	опора	6,0000		4050,72	24304
		Перенос светофора					
108	13-200101-0211	Светофор сигнальный. Демонтаж оборудования	шт.	1,0000		16430,78	16431

1	2	3	4	5	6	7	8
109	13-200101-0211	Светофор сигнальный. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		29009,94	29010
		Перенос опоры для видеокамеры					
110	11-330202-0101	Демонтаж опоры для видеокамеры	опора	2,0000		4050,72	8101
111	11-330202-0101	Установка опоры для видеокамеры	опора	2,0000		6690,71	13381
		Перенос шкафа управления светофорами					
112	13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1,0000		11877,44	11877
113	13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1,0000		16506,63	16507
114	41-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	38,0000		350,00	13300
115	41-310101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	38,0000		350,00	13300
116	41-010105-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	38,0000		371,55	14119
	Итого прямые затраты:		Тенге				19132537
	Накладные расходы		Тенге				1648428
	Сметная прибыль		Тенге				1662477
	ИТОГО по смете:		Тенге				22443442
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге				187 182 252
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге				1 946 695
	ИТОГО		Тенге				189 128 948
	Удорожание строительства в зимнее время 1,44%		Тенге				2 723 457
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге				6 107 472
	Итого		Тенге				199 609 727
	в том числе в текущих ценах на 2017 год К=1,0697784		Тенге				213 538 174
	НДС 12%		Тенге				25 624 581
	Сметная стоимость 2016 г. с НДС 12%, тенге		Тенге				239 162 755
	Итого с понижающим коэфф. К=0,898		Тенге				214 768 154
	В том числе НДС 12%		Тенге				23 010 874

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Управление автомобильных дорог"