Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2017 г.

согласно договору №17 от 24.02.2017 г.

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Капитальный ремонт ул. Коркыт-Ата от ул. Казыбек би до трассы Жезказган

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 151 759 552	822 848 419	822 848 419	430 009 412				822 848 419	430 009 412	328 911 133
НДС	138 211 146	98 741 810	98 741 810	51 601 129				98 741 810	51 601 129	39 469 336
Всего с НДС	**1 289 970 698**	**921 590 229**	**921 590 229**	**481 610 541**				**921 590 229**	**481 610 541**	368 380 469

четыреста восемьдесят один миллион шестьсот десять тысяч пятьсот сорок один тенге

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автом ьных дорог"
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"
Наименование стройки: Капитальный ремонт ул. Коркыт-Ата от ул. Казыбек би до ул. Жас Алаш

АКТ № 1

приемки выполненных работ за май месяц 2017г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е12-180101-1401 12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	852,0000		1164,11	991821,72
		Ремонт существующего асфальтового покрытия					
2	Е12-180101-1207 12-180101-1207	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм	м2 покрытия	6000,0000		94,79	568740,00
3	Е11-270602-0901 11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	6,6259		76406,93	506265,06
4	Е11-270602-0301 11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	33000,0000		1839,30	60696900,00
5	Е11-270602-0401 11-270602-0401 К=7	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	33000,0000		1275,85	42103050,00
6	Е11-270602-0901 11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	18,4595		76406,93	1410432,20
7	Е11-270602-0301 11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	39000,0000		1839,34	71734620,00
		Бордюрные камни					
8	Е11-270201-1002 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	940,0000		1797,94	1690083,00
9	С121-040508-9901 21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	42,3000		35207,27	1489267,52
		Ремонт существующих тротуаров					
10	Е11-270201-1002 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1000,0000		1797,94	1797950,00
11	С121-040508-9901 21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	16,0000		35207,27	563316,32
12	Е11-270401-0102 11-270401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (t=12 см)	м3	525,0000		930,93	488739,97
13	С121-010601-0101 21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	525,0000		1103,53	579353,25

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Е11-270602-0901 11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	3,2000		76406,93	244502,19
15	Е11-270701-0101 11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из плотной асфальтобетонной смеси(песчанный)тип Д, марки II, толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	12480,0000		1341,28	16739113,81
16	Е11-270801-0201 11-270801-0201	Пешеходные мостики из сборных железобетонных плит размером 1х0,5(0,75)х0,06 м. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	0,1920		15890,92	3051,06
17	С121-049999-9917 21-049999-9917	Плиты ж/б р/р 1,0х0,8х0,12	м3	0,1920		33922,37	6513,10
		Устройство новых тротуаров за пределом зем. полотна					
18	Е11-010203-0102 11-010203-0102	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	3444,0000		5,12	17635,62
19	Е11-010102-0307 11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	635,8000		108,97	69283,68
20	С341-020103-1010 41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1049,0700		193,94	203456,64
21	Е11-010201-0102 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	578,0000		52,61	30406,72
22	Е11-010201-0108 11-010201-0108 К=6	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	578,0000		30,55	17657,38
23	Е11-010201-0601 11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	57,8000		60,58	3501,73
24	Е11-270401-0102 11-270401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (t=12см)	м3	413,3000		930,93	384754,73
25	С121-010601-0101 21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	413,3000		1103,53	456088,95
26	Е11-270602-0901 11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	3,2000		76406,93	244502,19
27	Е11-270701-0101 11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из плотной асфальтобетонной смеси(песчанный)тип Д, марки II, толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	3444,0000		1341,28	4619351,60
28	Е11-270201-1002 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	3500,0000		1797,94	6292799,77
29	С121-040508-9901 21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	56,0000		35207,27	1971607,12
30	Е11-070201-0206 11-070201-0206	Лотки прямоугольные сечением более 0,2 м2. Установка в сооружениях	м3 сборных железобетонных конструкций	204,6000		8040,13	1645009,69

1	2	3	4	5	6	7	8
31	С121-040303-9903 21-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	204,6000		45431,36	9295256,26
32	Е11-070201-0201 11-070201-0201	Опоры из плит. Монтаж.	м3 сборных железобетонных конструкций	16,2000		10012,78	162207,20
33	С121-040302-0225 21-040302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	16,2000		44561,94	721903,43
34	Е12-180101-1204 12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	27,9000		4270,00	119132,88
35	Е11-060401-0101 11-060401-0101	Устройство упора из монолитного бетона В15, для ж/б плит	м3	99,2000		26806,63	2659218,19
36	Е11-270401-0102 11-270401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (t=30 см)	м3	186,0000		930,93	173153,59
37	С121-010601-0101 21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	186,0000		1103,53	205256,58
38	Е11-100214-0101 11-100214-0101	Разборка автобусных остановок(6 шт)	м3	2,5000		122,00	305,00
39	Произ. комп."REK ART"	Автобусная остановка	шт	6,0000		1335113,48	8010680,88
		Уширение улицы					
40	Е12-180101-1204 12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	1180,6500		4270,00	5041375,50
41	Е11-010203-0102 11-010203-0102	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	3935,5000		5,12	20182,84
42	Е11-270401-0101 11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	590,3250		901,30	532059,92
43	С121-010401-0101 21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	590,3250		1785,90	1054261,42
44	Е11-270401-0102 11-270401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (t=20см)	м3	787,0500		930,93	732696,33
45	С121-010601-0101 21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	787,0500		1103,53	868533,29
46	Е11-270602-0901 11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	3,5500		76406,93	271244,60
47	Е11-270602-0103 11-270602-0103	Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	м2	3935,5000		1562,03	6147369,07

1	2	3	4	5	6	7	8
48	Е11-270602-0901 11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	1,2000		76406,93	91688,32
49	Е11-270602-0310 11-270602-0310	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3935,5000		1541,33	6065904,22
50	Е11-270602-0410 11-270602-0410 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310	м2 покрытия	3935,5000		708,33	2787632,72
51	Е11-270602-0901 11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	1,2000		76406,93	91688,32
52	Е11-270602-0301 11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3935,5000		1839,34	7238761,93
	Итого прямые затраты:		Тенге				269 860 287
	Накладные расходы		Тенге				20 814 196
	Сметная прибыль		Тенге				23 253 822
	ИТОГО по смете:		Тенге				313 928 325
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге				313 928 325
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге				3 264 855
	ИТОГО		Тенге				317 193 179
	Удорожание строительства в зимнее время 1,44%		Тенге				4 567 582
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге				10 870 916
	Итого		Тенге				332 631 677
	в том числе в текущих ценах на 2017 год К=1,0697784		Тенге				355 842 183
	НДС 12%		Тенге				42 701 062
	Сметная стоимость 2016 г. с НДС 12%, тенге		Тенге				398 543 246
	Итого с понижающим коэфф. К=0,898		Тенге				357 891 834
	В том числе НДС 12%		Тенге				38 345 553

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Управление автомобильных дорог"