Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АО "НК КазАвтоЖол"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	1
Дата Сертификата:	
Срок исполнения:	01.04 - 20.04.2017
Контракт:	№ 24 от 12 декабря 2016 года.
Проект:	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» км 587-676, 1-й пусковой комплекс км 587-634.
Подрядчик:	Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Технический надзор:	
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	11 715 090 071,04 тенге
Дата договора:	12.12.2016
Дата начала работ:	01.03.2017
Срок завершения:	01.07.2019

Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» км 587-676, 1-й пусковой комплекс км 587-634.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 1

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта Сумма	Накопленная сумма до конца предыдущего периода Сумма	Сумма за текущий месяц Сумма	Корректировка суммы до конца предыдущего периода Сумма	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки Сумма	Накопленная сумма до конца текущего месяца Сумма	% от ВОР
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	10 451 707 532,18	-	85 211 563,54	-	85 211 563,54	85 211 563,54	0,82%
2	Материалы на стройплощадке				-	-	-	
3	Заявки на изменения в Контракте				-	-	-	
4	Корректировка стоимости				-	-	-	
II	**Совокупный Итог (1+2+3+4)**	**10 451 707 532,18**	-	**85 211 563,54**		**85 211 563,54**	**85 211 563,54**	**0,82%**
III	**НДС 12% (II-6)*0.12**	**1 263 382 538,86**		**10 225 387,62**	-	**10 225 387,62**	**10 225 387,62**	**0,81%**
IV	**Итого включая НДС**	**11 715 090 071,04**	-	**95 436 951,16**	-	**95 436 951,16**	**95 436 951,16**	**0,81%**
V	**Вычеты**							
5	Возврат аванса за материалы (без НДС)					-	-	
6	Возврат аванса за мобилизацию:(1+3+4)*20%*1.12	**2 343 018 014,20**		-	-	-	-	0,00%
7	Гарантия исполнения 5%, (1+3+4)*5%*1.12	**585 295 622,00**			-	-	-	0,00%
VI	**Совокупный Итог (5+6+7):**	**2 928 313 636,20**	-	-	-	-	-	**0,00%**
VII	**Возврат Удержаний**							
VIII	**Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VIII)**		-	**95 436 951,16**	-	**95 436 951,16**	**95 436 951,16**	

Подрядчик Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Руководитель проекта **Бижуманов Е.И.** **Подпись** **Дата**	РГУ "ШЫГЫСЖОЛЛАБОРАТОРИЯ" КАД МИР РК	Руководитель **Жумадилов Н.С** **Подпись** **Дата**
Инженер	Главный инженер проекта **Подпись** **Дата**	Заказчик Восточно-Казахстанский областной филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол»	Заместитель директора **Ибраев С.З.** **Подпись** **Дата**

Подрядчик: *Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"*

Проект: *Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» км 587-676, 1-й пусковой комплекс км 587-634*

	СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ		Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
100	Общие требования				29 121 173,39		-		-		-	0,00%
200	Материалы и испытания материалов				1 494 633,73		-		-		-	0,00%
300	Подготовительные работы				570 672 488,03		-		69 405 687,44		69 405 687,44	12,16%
400	Земляные работы				826 028 632,71		-		15 805 876,10		15 805 876,10	1,91%
500	Дорожная одежда				8 232 655 460,06		-		-		-	0,00%
600	Искусственные сооружения				159 987 133,99		-		-		-	0,00%
800	Обустройство, организация и безопасность				440 228 131,45		-		-		-	0,00%
900	Освещение И Внешнее Электроснабжение				4 304 473,60		-		-		-	0,00%
1000	Дорожно-эксплуатационный пункт				150 782 453,83		-		-		-	0,00%
1100	Благоустроенный туалет на площадке отдыха				45 610 586,39		-		-		-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**10 451 707 532,18**		-		**85 211 563,54**		**85 211 563,54**	**0,82%**
	НДС 12%				1 254 204 903,86		-		10 225 387,62		10 225 387,62	
	Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС				9 177 635,00		-		-		-	
	Общая стоимость				**11 715 090 071,04**		-		**95 436 951,16**		**95 436 951,16**	**0,81%**

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Куратор **К.Ибыраев**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **Г.Советбек**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга **Л.Есжанова**

Подрядчик

Руководитель проекта Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй" **Е.Бижуманов**

Представитель РГУ "Шығысжолларатория" КАД МИР РК **Н.Жумадилов**

Подрядчик: *Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"*

Проект: *Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» км 587-676, 1-й пусковой комплекс км 587-634*

No	Ведомость No.100: Общие требования / Описание	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Объем	Стоимость за ед., тенге	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	
1	Землеустроительные работы по составлению землеустроительного проекта, установлению границ земельного участка под временный отвод и подготовку документов о праве на ведение строительно-монтажных работ (облагается НДС)	фикс. сумма	1	5 385 451,79	5 385 451,79		-		-	-	-	0,00%
2	Расходы на проведение охранных археологических исследований (раскопок) поселения Карабас (облагается НДС)	фикс. сумма	1	14 558 086,61	14 558 086,61		-		-	-	-	0,00%
3	Затраты на возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с предоставлением во временное пользование земельных участков (Госземли) (не облагается НДС)	фикс. сумма	1	2 841 419	2 841 419,00		-		-	-	-	0,00%
4	Затраты на возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с предоставлением во временное пользование земельных участков (Крестьянские хозяйства) (не облагается НДС)	фикс. сумма	1	5 388 096	5 388 096,00		-		-	-	-	0,00%
5	Затраты на возмещение убытков, в виде упущенной выгоды, связанных с прекращением получения ежегодного дохода пользователями на период реконструкции (не облагается НДС)	фикс. сумма	1	948 120	948 120,00		-		-	-	-	0,00%
Итого Ведомость No.100					**29 121 173,39**		-		-	-	-	**0,00%**

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Куратор К.Ибыраев

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ Г.Советбек

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга Л.Есжанова

Подрядчик

Руководитель проекта Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй" Е.Бижуманов

Представитель РГУ "Шығысжоллаборатория" КАД МИР РК Н.Жумадилов

Подрядчик: *Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"*

Проект: *Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» км 587-676, 1-й пусковой комплекс км 587-634*

No	Ведомость 200 - Материалы И Испытание Материалов / Описание	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Объем	Стоимость за ед., тенге	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	
1	Испытание материалов	ФС	1	1 494 633,73	1 494 633,73		-		-	-	-	0,00%
Итого Ведомость No.200					**1 494 633,73**		-		-		-	**0,00%**

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Куратор **К.Ибыраев**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **Г.Советбек**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга **Л.Есжанова**

Подрядчик

Руководитель проекта Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй" **Е.Бижуманов**

Представитель РГУ "Шығысжоллаборатория" КАД МИР РК **Н.Жумадилов**

Подрядчик: *Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"*

Проект: *Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» км 587-676, 1-й пусковой комплекс км 587-634*

No	Ведомость № 300 – Подготовительные Работы	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Объем	Стоимость за ед., тенге	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	
1	Восстановление и закрепление оси трассы	км	46,31	63 815,53	2 955 297,19	-	-	24,69	1 575 605,44	24,69	1 575 605,44	53,31%
2	Фрезерование существующего черного покрытия фрезами Hср.-0.09м	м²	339740,28	413,26	140 401 068,11	-	-	42 065,50	17 383 990,39	42 065,50	17 383 990,39	12,38%
3	Фрезерование существующего черного покрытия фрезами Hср.-0.04м	м²	140507	316,10	44 414 262,70		-		-		-	0,00%
4	Разборка основания из ПГС Hср.-0.18м	м³	60952,35	793,80	48 383 975,43	-	-	5 872,47	4 661 563,95	5 872,47	4 661 563,95	9,63%
5	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	90	2 679,46	241 151,40	-	-	71,00	190 241,66	71,00	190 241,66	78,89%
6	Демонтаж дополнительных щитков	шт	32	543,82	17 402,24	-	-	2,00	1 087,64	2,00	1 087,64	6,25%
7	Демонтаж бетонных фундаментов	м³	9	12 074,48	108 670,32	-	-	0,54	6 521,73	0,54	6 521,73	6,00%
8	Демонтаж железобетонных километровых столбов	шт	47	1 761,42	82 786,74	-	-	10,00	17 614,20	10,00	17 614,20	21,28%
9	Демонтаж металлических сигнальных столбиков	шт	50	855,83	42 791,50		-		-		-	0,00%
10	**Переустройство ВЛ-10кВ на ПК 117+09**						-		-		-	
10.1	Демонтаж	м.л.	700	115,85	81 095,00		-		-		-	0,00%
10.2	Монтаж	м.л.	220	7 599,33	1 671 852,60		-		-		-	0,00%
11	**Переустройство ВЛ-35кВ на ПК 445+46**						-		-		-	
11.1	Демонтаж	м.л.	620	886,92	549 890,40		-		-		-	0,00%
11.2	Монтаж	м.л.	320	18 310,37	5 859 318,40		-		-		-	0,00%
12	**Переустройство ВЛ-110кВ на ПК 453+36**						-		-		-	
12.1	Демонтаж	м.л.	350	1 995,19	698 316,50		-		-		-	0,00%
12.2	Монтаж	м.л.	350	25 362,17	8 876 759,50		-		-		-	0,00%
13	Защита кабеля ВОЛС под дорогой. объездной дорогой, съездами	м²	972	5 880,02	5 715 379,44		-		-		-	0,00%
14	Устройство резервных каналов под кабель ВОЛС	м	171	10 662,45	1 823 278,95		-		-		-	0,00%
15	Установка постоянных железобетонных снегозащитных заборов	м	1000	13 345,50	13 345 500,00		-		-		-	0,00%
16	Расчистка притрассовой полосы от леса	шт	405	853,88	345 821,40		-		-		-	0,00%
17	Расчистка притрассовой полосы от кустарника и мелколесья	га	1,32	29 672,24	39 167,36		-		-		-	0,00%
18	Устройство водозабора						-		-		-	
19	Демонтаж существующих круглых труб д=1,0м на ПК21+63, ПК41+65, ПК92+24, ПК109+95, ПК126+79, ПК136+41	м3	200,34	16 764,02	3 358 503,77	-	-	-	-	-	-	0,00%
20	Демонтаж существующих круглых труб д=1,0м на ПК168+43, ПК239+21, ПК267+98, ПК275+28, ПК423+80, ПК445+31	м3	127,1	17 034,16	2 165 041,74		-		-		-	0,00%
21	Демонтаж существующих круглых труб д=1,0м на ПК168+43, ПК320+42, ПК385+32	м3	38,9	14 507,16	564 328,52		-		-		-	0,00%
22	Демонтаж существующих круглых труб д=1,5м на ПК303+34, ПК313+33, ПК367+37, ПК375+36, ПК390+27	м3	112,1	13 436,91	1 506 277,61		-		-		-	0,00%
23	Демонтаж существующих круглых труб д=1,5м на ПК396+31, ПК401+93, ПК402+93, ПК456+98	м3	123,87	12 364,31	1 531 567,08		-		-		-	0,00%
24	Демонтаж существующих круглых труб д=1,0м на ПК320+42, ПК385+32	м3	38,9	14 507,16	564 328,52		-		-		-	0,00%

Подрядчик: *Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"*

Проект: *Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» км 587-676, 1-й пусковой комплекс км 587-634*

25	**Временная объездная дорога для пропуска транзитного транспорта:**						-		-		-	
25.1	Снятие ПСП	м³	87998,5	460.85	40 554 108,73	-	-	31 355,42	14 450 145.03	31 355,42	14 450 145,03	35,63%
25.2	Устройство и демонтаж асбестоцементных труб отв. 0,5м на временной объездной дороге для пропуска транзитного транспорта	шт	8	62 825,49	502 603,92	-	-	-	-	-	-	0,00%
25.3	Устройство и демонтаж ж\б труб на временной объездной дороге для пропуска транзитного транспорта:	шт	8	464 307,07	3 714 456,56	-	-	-	-	-	-	0,00%
25.4	Устройство временной объездной дороги серповидного профиля для пропуска транзитного транспорта	км	36,161	5 791 188,33	209 415 161,20	-	-	5,37	31 118 917,40	5,37	31 118 917,40	14,86%
25.5	Разборка временной объездной дороги серповидного профиля для пропуска транзитного транспорта	км	25,321	753 692,28	19 084 242,22		-		-		-	0,00%
25.6	Рекультивация временной объездной дороги для пропуска транзитного транспорта	га	37,03	325 630,11	12 058 082,97		-		-		-	0,00%
Итого Ведомость No.300					**570 672 488,03**		-		**69 405 687,44**		**69 405 687,44**	**12,16%**

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Куратор **К.Ибыраев**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **Г.Советбек**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга **Л.Есжанова**

Подрядчик

Руководитель проекта Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй" **Е.Бижуманов**

Представитель РГУ "Шығысжоллаборатория" КАД МИР РК **Н.Жумадилов**

Подрядчик: *Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"*

Проект: *Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» км 587-676, 1-й пусковой комплекс км 587-634*

No	Ведомость 400 – Земляные Работы	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Объем	Стоимость за ед., тенге	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	
1	Разборка существующих съездов	м²	33 157,00	370,20	12 274 721,40		-		-	-	-	0,00%
	2 Земляные работы по основной дороге										-	
2.1	Рыхление откосов существующего зем. полотна на глубину 0.30 м при длине участка более 200 м	м²	378 602,00	6,44	2 438 196,88	-	-	34 500,90	222 185,80	34 500,90	222 185,80	9,11%
2.2	Рыхление верха существующего земляного полотна механизированным способом на глубину 0.30 м	м²	808 289,00	6,44	5 205 381,16	-	-	86 387,40	556 334,86	86 387,40	556 334,86	10,69%
2.3	Уплотнение верха земляного полотна пневмокатками за 6 проходов по одному следу	м²	242 486,70	98,73	23 940 711,89	-	-	25 916,22	2 558 708,40	25 916,22	2 558 708,40	10,69%
2.4	Погрузка и транспортировка до 3 км грунта 2 группы для доуплотнения насыпи	м³	12 554,00	347,05	4 356 865,70	-	-	1 341,57	465 590,72	1 341,57	465 590,72	10,69%
2.5	Уплотнение грунта пневмокатками 25т за 6 проходов по одному следу с поливом водой 10% толщ. слоя 30 см	м²	12 554,00	98,73	1 239 456,42		-		-		-	0,00%
2.6	Снятие растительного слоя грунта 1 группы с откосов насыпи бульдозером 96 кВт с перемещением до 20 м в штабель	м²	34 369,00	72,66	2 497 251,54	-	-	2 292,60	166 580,32	2 292,60	166 580,32	6,67%
2.7	Снятие ПСП 1 группы h=15см в основании насыпи бульдозером 96кВт с перемещением до 20 м в штабель	м³	9 575,00	72,66	695 719,50	-	-	3 739,40	271 704,80	3 739,40	271 704,80	39,05%
2.8	Снятие ПСП 1 группы h=20см в основании насыпи бульдозером 96кВт с перемещением до 20 м в штабель	м³	2 637,00	72,66	191 604,42		-		-		-	0,00%
2.9	Снятие ПСП 1 группы h=35см в основании насыпи бульдозером 96кВт с перемещением до 20 м в штабель	м³	11 603,00	72,66	843 073,98		-		-		-	0,00%
2.10	Снятие ПСП 1 группы h=40см в основании насыпи бульдозером 96кВт с перемещением до 20 м в штабель	м³	54 570,00	72,66	3 965 056,20		-		-		-	0,00%
2.11	Разработка грунта 3 группы бульдозером 96 кВт с перемещением до 50 м в насыпь с боковых резервов	м³	45 213,00	205,48	9 290 367,24		-		-		-	0,00%
2.12	Разработка грунта 3 группы бульдозером 96 кВт с перемещением до 50 м в насыпь	м³	99 057,00	205,48	20 354 232,36	-	-	2 424,00	498 083,52	2 424,00	498 083,52	2,45%
2.13	Разработка грунта 2 группы бульдозером 96 кВт с перемещением до 50 м в насыпь	м³	1 025,00	195,60	200 490,00	-	-	606,00	118 533,60	606,00	118 533,60	59,12%
2.14	Разработка грунта 2 гр. экскаватором ёмк.ковша 0,65 м³ с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь с боковых резервов до 1 км	м³	2 103,00	286,36	602 215,08		-		-		-	0,00%
2.15	Разработка грунта 1 группы экскаватором ёмк.ковша 0,65 м³ с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь до 1 км	м³	2 831,00	258,08	730 624,48	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.16	Разработка грунта 2 группы экскаватором ёмк.ковша 0,65 м³ с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь до 1 км	м³	118 746,00	286,36	34 004 104,56	-	-	10 655,00	3 051 165,80	10 655,00	3 051 165,80	8,97%
2.17	Разработка грунта 2 группы экскаватором ёмк.ковша 0,65 м³ с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь до 2 км	м³	16 899,00	328,28	5 547 603,72		-		-		-	0,00%
2.18	Разработка грунта 2 группы экскаватором ёмк.ковша 0,65 м³ с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь до 3 км	м³	12 153,00	370,20	4 499 040,60		-		-		-	0,00%
2.19	Разработка грунта 2 группы экскаватором ёмк.ковша 0,65 м³ с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь до 4 км	м³	4 606,00	412,12	1 898 224,72		-		-		-	0,00%
2.20	Разработка грунта 2 группы экскаватором ёмк.ковша 0,65 м³ с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь до 5 км	м³	4 747,00	454,71	2 158 508,37		-		-		-	0,00%
2.21	Разработка грунта 2 группы экскаватором ёмк.ковша 0,65 м³ с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь до 6 км	м³	6 491,00	496,63	3 223 625,33		-				-	0,00%

2.22	Разработка грунта 2 группы экскаватором ёмк.ковша 0,65 м³ с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь до 7 км	м³	8 193,00	538,55	4 412 340,15		-		-		-	0,00%
2.23	Разработка грунта 2 группы экскаватором ёмк.ковша 0,65 м³ с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь до 9 км	м³	5 069,00	623,06	3 158 291,14		-		-		-	0,00%
2.24	Разработка грунта 2 группы экскаватором ёмк.ковша 0,65 м³ с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь до 10 км	м³	15 510,00	664,98	10 313 839,80		-		-		-	0,00%
2.25	Разработка грунта 2 группы экскаватором ёмк.ковша 0,65 м³ с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь до 11 км	м³	12 226,00	706,90	8 642 559,40		-		-		-	0,00%
2.26	Разработка грунта 2 группы экскаватором ёмк.ковша 0,65 м³ с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь до 14 км	м³	10 972,00	833,33	9 143 296,76		-		-		-	0,00%
2.27	Разработка грунта 1 группы экскаватором ёмк.ковша 0,65 м³ с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 3 км на тех.площадки	м³	4 430,00	335,47	1 486 132,10		-		-		-	0,00%
2.28	Разработка грунта 2 группы экскаватором ёмк.ковша 0,65 м³ с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 3 км на тех.площадки	м³	90 863,00	335,47	30 481 810,61	-	-	23 540,07	7 896 988,28	23 540,07	7 896 988,28	25,91%
2.29	Уплотнение грунта насыпи прицепными пневмокатками весом 25 т, при толщине уплотняемого слоя 30 см. за 8 проходов по одному следу с поливом водой - 10%	м³	365 826,00	109,14	39 926 249,64	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.30	Планировка откосов насыпи механизированным способом в грунтах 2 группы	м²	644 408,00	42,03	27 084 468,24		-		-		-	0,00%
2.31	Планировка верха насыпи, дна и откосов кювета механизированным способом в грунтах 2 группы	м²	1 114 156,00	14,41	16 054 987,96		-		-		-	0,00%
3	Укрепление откосов насыпи синтетическим полотном с семенами многолетних трав	м²	783 338,00	617,62	483 805 215,56		-		-		-	0,00%
4	Укрепление дна и внешних откосов боковых резервов посевом семян многолетних трав	м²	54 560,00	296,01	16 150 305,60		-		-		-	0,00%
5	Устройство испарительного бассейна на ПК 403+00	м³	10 242,00	370,51	3 794 763,42		-		-		-	0,00%
6	**Устройство примыкания на ПК 37+62**										-	
6.1	Снятие плодородного слоя почвы	м³	324,00	105,84	34 292,16		-		-		-	0,00%
6.2	Механизированные земляные работы	м³	285,00	733,40	209 019,00		-		-		-	0,00%
7	**Устройство примыкания на ПК 63+90**										-	
7.1	Снятие плодородного слоя почвы	м³	193,00	105,83	20 425,19		-		-		-	0,00%
7.2	Механизированные земляные работы	м³	1 383,00	592,48	819 399,84		-		-		-	0,00%
8	**Устройство примыкания на ПК 82+86**			0,00							-	
8.1	Снятие плодородного слоя почвы	м³	189,00	105,84	20 003,76		-		-		-	0,00%
8.2	Механизированные земляные работы	м³	287,00	768,20	220 473,40		-		-		-	0,00%
9	**Устройство примыкания на ПК 114+00 и пересечения на ПК 116+96**										-	
9.1	Снятие плодородного слоя почвы	м³	213,00	105,84	22 543,92		-		-		-	0,00%
9.2	Механизированные земляные работы	м³	2 426,00	1 029,56	2 497 712,56		-		-		-	0,00%
10	**Устройство пересечения на ПК 184+20**										-	

10.1	Снятие плодородного слоя почвы	м³	660,00	105.85	69 861.00	-	-	-	-	-	-	0,00%
10.2	Механизированные земляные работы	м³	484,00	1 124.08	544 054.72	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	**Устройство пересечения на ПК 232+25**											
11.1	Снятие плодородного слоя почвы	м³	411,00	105.84	43 500.24	-	-	-	-	-	-	0,00%
11.2	Механизированные земляные работы	м³	485,00	991.19	480 727.15	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	**Устройство пересечения на ПК 292+35**											
12.1	Снятие плодородного слоя почвы	м³	411,00	256.91	105 590.01	-	-	-	-	-	-	0,00%
12.2	Механизированные земляные работы	м³	644,00	795.32	512 186.08	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	**Устройство пересечения на ПК 350+92**											
13.1	Снятие плодородного слоя почвы	м³	415,00	105.85	43 927.75	-	-	-	-	-	-	0,00%
13.2	Механизированные земляные работы	м³	518,00	977.13	506 153.34	-	-	-	-	-	-	0,00%
14	**Устройство пересечения на ПК 402+42**											
14.1	Снятие плодородного слоя почвы	м³	283,00	105.84	29 952.72	-	-	-	-	-	-	0,00%
14.2	Механизированные земляные работы	м³	1 570,00	592.99	930 994.30	-	-	-	-	-	-	0,00%
15	**Устройство внутренего подъезда к остановке и остановки на ПК 402+42**											
15.1	Механизированные земляные работы	м³	3 300.00	393.32	1 297 956.00	-	-	-	-	-	-	0,00%
16	**Устройство примыкания на ПК 452+62**											
16.1	Снятие плодородного слоя почвы	м³	128,00	105.88	13 552.64	-	-	-	-	-	-	0,00%
16.2	Механизированные земляные работы	м³	442,00	778.88	344 264.96	-	-	-	-	-	-	0,00%
17	**Устройство примыканий на ПК 457+57, ПК 458+13, ПК 459+39**											
17.1	Снятие плодородного слоя почвы	м³	277,00	105.83	29 314.91	-	-	-	-	-	-	0,00%
17.2	Механизированные земляные работы	м³	1 116,00	507.12	565 945.92	-	-	-	-	-	-	0,00%
18	**Земляные работы на искусственных сооружениях на пересечениях, примыканиях и на автобусных остановках**											
18.1	Устройство прогала в насыпи экскаватором в отвал в грунтых 2 группы	м³	1 945,80	95,04	184 928,83	-	-	-	-	-	-	0,00%
18.2	Рытье котлована экскаватором под тело трубы и оголовки в отвал грунт 2 группы	м³	761,44	95,05	72 374,87	-	-	-	-	-	-	0,00%
18.3	Доработка вручную	м3	43.61	1 773.08	77 324.02	-	-	-	-	-	-	0,00%
18.4	Обратная засыпка котлована бульдозером с перемещением до 10м из отвала грунт 3 группы	м³	270,68	22,43	6 071,35	-	-	-	-	-	-	0,00%
18.5	Засыпка грунта 2 гр. вручную в труднодоступных местах	м³	30,09	904,99	27 231,15	-	-	-	-	-	-	0,00%
18.6	Перемещение грунта 2 группы бульдозером к трубе для обсыпки	м³	429,67	17,09	7 343,06	-	-	-	-	-	-	0,00%
18.7	Обсыпка трубы из отвала вручную грунт 2 группы	м³	429,67	905.06	388 877.13	-	-	-	-	-	-	0,00%
18.8	Засыпка прогала бульдозером грунт 3 группы	м³	1 651,53	22.79	37 638.37	-	-	-	-	-	-	0,00%
18.9	Уплотнение грунта насыпи за 6 проходов по одному следу	м³	1 573,04	496,88	781 612,12	-	-	-	-	-	-	0,00%
18.10	Послойное уплотнение грунта электротрамбовками	м³	695,74	120,63	83 927,12	-	-	-	-	-	-	0,00%
18.11	Земляные работы вручную в отвал в грунте 2 группы (укрепительные работы)	м³	43,90	1 477,56	64 864,88	-	-	-	-	-	-	0,00%
18.12	Устройство подводящего и отводящего русла в грунтах 3 группы бульдозером с перемещением до 10м	м3	1 371,00	28,03	38 429,13	-	-	-	-	-	-	0,00%
19	Земляные работы при установке дорожных знаков в грунте 2 группы	м³	7 110,37	1 487,12	10 573 973,43	-	-	-	-	-	-	0,00%
20	Земляные работы при устройстве сетчатого ограждения	м³	1 430,86	1 549,13	2 216 588,15	-	-	-	-	-	-	0,00%

21	**Земляные работы при устройстве посадочных площадок под автопавильоны, тротуары, площадки отдыха**										-	
21.1	Снятие плодородного слоя почвы	м³	678,00	170,20	115 395,60		-		-		-	0,00%
21.2	Механизированные земляные работы	м³	217,00	498,90	108 261,30		-		-		-	0,00%
22	**Земляные работы на искусственных сооружениях**										-	
22.1	**Устройство прогала в насыпи экскаватором в отвал:**										-	
	- грунт 1 группы	м³	738,29	75,31	55 600,62		-		-		-	0,00%
	- грунт 2 группы	м³	11 132,50	96,63	1 075 733,48		-		-		-	0,00%
22.2	**Отрывка сущ. фундаментов трубы вручную:**			0,00							-	
	- грунт 1 группы	м³	11,11	1 129,98	12 554,08		-		-		-	0,00%
	- грунт 2 группы	м³	102,00	1 477,60	150 715,20		-		-		-	0,00%
22.3	**Рытье котлована экскаватором в отвал:**										-	
	- грунт 1 группы	м³	107,73	75,30	8 112,07		-		-		-	0,00%
	- грунт 2 группы	м³	3 504,71	95,04	333 087,73		-		-		-	0,00%
	- то же вручную грунт 1 группы	м³	10,05	1 355,73	13 625,09		-		-		-	0,00%
	- то же вручную грунт 2 группы	м³	74,65	1 773,16	132 366,39		-		-		-	0,00%
22.4	**Обратная засыпка котлована и прогала бульдозером с перемещением до 10м**										-	
	- грунт 2 группы	м³	8 852,37	25,16	222 725,63		-		-		-	0,00%
	- грунт 3 группы	м³	4 514,56	22,79	102 886,82		-		-		-	0,00%
	- то же вручную грунт 1 группы	м³	173,00	824,61	142 657,53		-		-		-	0,00%
	- то же вручную грунт 2 группы	м³	2 099,78	905,06	1 900 426,89		-		-		-	0,00%
22.5	Послойное уплотнение электротрамбовками слоями по 20 см	м³	3 461,94	120,62	417 579,20		-		-		-	0,00%
22.6	Уплотнение грунта насыпи за 6 проходов по одному следу с поливом водой	м³	9 409,91	251,66	2 368 097,95		-		-		-	0,00%
23	**Укрепительные работы**										-	
23.1	Земляные работы вручную:										-	
	- грунт 1 группы	м³	16,00	1 129,61	18 073,76		-		-		-	0,00%
	- грунт 2 группы	м³	200,80	1 477,58	296 698,06		-		-		-	0,00%
23.2	Земляные работы бульдозером с перемещением до 10м:										-	
	- грунт 2 группы	м³	263,60	20,42	5 382,71		-		-		-	0,00%
	- грунт 3 группы	м³	163,44	23,57	3 852,28		-		-		-	0,00%
23.3	Устройство подводящего и отводящего русла в грунтах 3 группы бульдозером с перемещением до 10м	м³	360,00	28,97	10 429,20		-		-		-	0,00%
	Итого Ведомость No.400				**826 028 632,71**		**-**		**15 805 876,10**		**15 805 876,10**	**1,91%**

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Куратор

К.Ибыраев

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ

Г.Советбек

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга

Л.Есжанова

Подрядчик

Руководитель проекта Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Е.Бижуманов

Представитель РГУ "Шығысжоллаборатория" КАД МИР РК

Н.Жумадилов

Подрядчик: *Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"*

Проект: *Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» км 587-676, 1-й пусковой комплекс км 587-634*

No	Ведомость 500 – Дорожная Одежда	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Объем	Стоимость за ед., тенге	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	
1	**Дорожная одежда на основной проезжей части Тип-1**											
1.1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н=0,35 м в два слоя										-	
	-верхний слой толщиной Н=0.15м	м³	89 042.6	5 115.66	455 511 667,12		-		-		-	0,00%
	-нижний слой толщиной Н=0.20м	м³	123 381.0	5 115.66	631 175 246,46		-		-		-	0,00%
1.2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси оптимального состава С-4 Н=0.20м	м²	525 097.84	2 245,18	1 178 939 168,41		-		-		-	0,00%
1.3	Устройство верхнего слоя основания Н=0.12м из горячего черного щебня	м²	479 418.76	2 240,90	1 074 329 499,28		-		-		-	0,00%
1.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозерн. а\б смеси марки I тип Б толщ.Н=0.10м	м²	447 174.00	4 923,29	2 201 567 282,46		-		-		-	0,00%
1.5	Устройство верхнего слоя покрытия ЩМА-20 на полимербитуме толщиной Н=0.05м	м²	447 174.0	2 888,27	1 291 559 248,98		-		-		-	0,00%
2	***Тип-2***											
2.1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н=0,40 м в два слоя										-	
	-верхний слой толщиной Н=0.20м	м³	5 130.1	5 115,66	26 243 847,37		-		-		-	0,00%
	-нижний слой толщиной Н=0.20м	м³	5 313,2	5 115,66	27 180 524,71		-		-		-	0,00%
2.2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси оптимального состава С-4 Н=0,28м в два слоя						-		-		-	
	-верхний слой толщиной Н=0.14м	м²	22 705.3	1 605,69	36 457 673,16		-		-		-	0,00%
	-нижний слой толщиной Н=0.14м	м²	23 346,2	1 596,20	37 265 204,36		-		-		-	0,00%
2.3	Устройство верхнего слоя основания Н=0,12м из горячего черного щебня	м²	21 286.1	2 246,81	47 825 822,28		-		-		-	0,00%
2.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозерн. а\б смеси марки I тип Б толщ Н=0,10м	м²	20 187.0	4 923,55	99 391 703,85		-		-		-	0,00%
2.5	Устройство верхнего слоя покрытия ЩМА-20 на полимербитуме толщиной Н=0.05м	м²	20 187,0	2 887,97	58 299 450,39		-		-		-	0,00%
2.6	Укрепление обочин материалом от разборки дорожной одежды и ПГС Н=0,15м	м²	260 644.7	272,63	71 059 564,56		-		-		-	0,00%
2.7	Устройство присыпных обочин из материала от разборки существующей дорожной одежды с добавлением песчанного грунта	м³	180 994.7	300,25	54 343 658,69		-		-		-	0,00%
3	**Устройство дорожной одежды на примыкание ПК 37+62**											
3.1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н=0,35 м в два слоя	м³	329,0	5 017,02	1 650 599,58		-		-		-	0,00%
3.2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси оптимального состава С-4 Н=0,20м	м²	967,0	2 327,53	2 250 721,51		-		-		-	0,00%
3.3	Устройство верхнего слоя основания Н=0.12м из горячего черного щебня	м²	879,0	2 213,98	1 946 088,42		-		-		-	0,00%
3.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозерн. а\б смеси марки I тип Б толщ.Н=0.10м	м²	834,0	5 089,63	4 244 751,42		-		-		-	0,00%
3.5	Устройство верхнего слоя покрытия ЩМА-20 на полимербитуме толщиной Н=0.05м	м²	834,0	2 893,54	2 413 212,36		-		-		-	0,00%
3.6	Укрепление обочин ПГС Н=0.15м	м²	280,4	820.86	230 169,14		-		-		-	0,00%
3.7	Устройство покрытия переходного типа из ПГС Н=0,15м	м²	145,0	823,69	119 435,05		-		-		-	0,00%
3.8	Устройство сопряжения торца съезда призмой из ПГС Н=0,15м	м²	27,0	1 091,30	29 465,10		-		-		-	0,00%

4	**Устройство дорожной одежды на примыкание ПК 63+90**											
4.1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н=0,35 м в два слоя	м³	329.0	5 017,02	1 650 599,58		-		-		-	0,00%
4.2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси оптимального состава С-4 Н=0,20м	м²	967.0	2 245,18	2 171 089,06		-		-		-	0,00%
4.3	Устройство верхнего слоя основания Н=0,12м из горячего черного щебня	м²	879.0	2 263,18	1 989 335,22		-		-		-	0,00%
4.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой а\б смеси марки I тип Б толщиной Н=0,10м	м²	834.0	5 126,92	4 275 851,28		-		-		-	0,00%
4.5	Устройство верхнего слоя покрытия ЩМА-20 на полимербитуме толщиной Н=0.05м	м²	834.0	2 893,54	2 413 212,36		-		-		-	0,00%
4.6	Укрепление обочин ПГС Н=0,15м	м²	280.4	820,86	230 169,14		-		-		-	0,00%
4.7	Устройство покрытия переходного типа из ПГС Н=0,15м	м²	213.0	824,15	175 543,95		-		-		-	0,00%
4.8	Устройство сопряжения торца съезда призмой из ПГС Н=0,15м	м²	27.0	1 138,24	30 732,48		-		-		-	0,00%
5	**Устройство дорожной одежды на примыкание ПК 82+86**											
5.1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н=0,35 м в два слоя	м³	340.0	5 017,03	1 705 790,20		-		-		-	0,00%
5.2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси оптимального состава С-4 Н=0.20м	м²	1 003.0	2 245,18	2 251 915,54		-		-		-	0,00%
5.3	Устройство верхнего слоя основания Н=0,12м из горячего черного щебня	м²	915.0	2 268,21	2 075 412,15		-		-		-	0,00%
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозерн. а\б смеси марки I тип Б толщ. Н=0,10м	м²	872.0	5 101,07	4 448 133,04		-		-		-	0,00%
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия ЩМА-20 на полимербитуме толщиной Н=0.05м	м²	872.0	2 916,49	2 543 179,28		-		-		-	0,00%
5.6	Укрепление обочин ПГС Н=0,15м	м²	284.0	819,93	232 860,12		-		-		-	0,00%
5.7	Устройство покрытия переходного типа из ПГС Н=0,15м	м²	144.0	823,36	118 563,84		-		-		-	0,00%
5.8	Устройство сопряжения торца съезда призмой из ПГС Н=0,15м	м²	27.0	1 096,46	29 604,42		-		-		-	0,00%
6	**Устройство дорожной одежды на примыкании ПК 114+00 и пересечении на ПК 116+96**											
6.1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н=0,35 м в два слоя	м³	1 608,0	5 017,03	8 067 384,24		-		-		-	0,00%
6.2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси оптимального состава С-4 Н=0,20м	м²	4 678,0	2 245,18	10 502 952,04		-		-		-	0,00%
6.3	Устройство верхнего слоя основания Н=0,12м из горячего черного щебня	м²	4 225,0	2 269,22	9 587 454,50		-		-		-	0,00%
6.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозерн. а\б смеси марки I тип Б толщ. Н=0,10м	м²	4 001,0	5 101,21	20 409 941,21		-		-		-	0,00%
6.5	Устройство верхнего слоя покрытия ЩМА-20 на полимербитуме толщиной Н=0.05м	м²	4 001,0	2 916,97	11 670 796,97		-		-		-	0,00%
6.6	Укрепление обочин ПГС Н=0,15м	м²	1 347,0	820,13	1 104 715,11		-		-		-	0,00%
6.7	Устройство покрытия переходного типа из ПГС Н=0,15м	м²	67,5	825,44	55 717,20		-		-		-	0,00%
6.8	Устройство сопряжения торца съезда призмой из ПГС Н=0,15м	м²	36.0	1 430,19	51 486,84		-		-		-	0,00%
7	**Устройство дорожной одежды на пересечении ПК 184+20**											
7.1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н=0,35 м в два слоя	м³	670,0	5 017,03	3 361 410,10		-		-		-	0,00%
7.2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси оптимального состава С-4 Н=0,20м	м²	1 970,0	2 245,18	4 423 004,60		-		-		-	0,00%

7.3	Устройство верхнего слоя основания Н=0,12м из горячего черного щебня	м²	1 794,0	2 269,12	4 070 801,28		-		-		-	0,00%
7.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой а\б смеси марки I тип Б толщиной Н=0,10м	м²	1 708,0	5 101,52	8 713 396,16		-		-		-	0,00%
7.5	Устройство верхнего слоя покрытия ЩМА-20 на полимербитуме толщиной Н=0,05м	м²	1 708,0	2 916,99	4 982 218,92		-		-		-	0,00%
7.6	Укрепление обочин ПГС Н=0,15м	м²	568,0	819,93	465 720,24		-		-		-	0,00%
7.7	Устройство покрытия переходного типа из ПГС Н=0,15м	м²	270,0	824,05	222 493,50		-		-		-	0,00%
7.8	Устройство сопряжения торца съезда призмой из ПГС Н=0,15м	м²	54,0	1 093,06	59 025,24		-		-		-	0,00%
8	**Устройство дорожной одежды на пересечении ПК 232+25**											
8.1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н=0,35 м в два слоя	м³	670,0	5 017,03	3 361 410,10		-		-		-	0,00%
8.2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси оптимального состава С-4 Н=0,20м	м²	1 970,0	2 245,18	4 423 004,60		-		-		-	0,00%
8.3	Устройство верхнего слоя основания Н=0,12м из горячего черного щебня	м²	1 794,0	7 126,08	12 784 187,52		-		-		-	0,00%
8.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой а\б смеси марки I тип Б толщиной Н=0,10м	м²	1 708,0	5 101,52	8 713 396,16		-		-		-	0,00%
8.5	Устройство верхнего слоя покрытия ЩМА-20 на полимербитуме толщиной Н=0,05м	м²	1 708,0	2 916,99	4 982 218,92		-		-		-	0,00%
8.6	Укрепление обочин ПГС Н=0,15м	м²	568,0	819,93	465 720,24		-		-		-	0,00%
8.7	Устройство покрытия переходного типа из ПГС Н=0,15м	м²	180,0	823,35	148 203,00		-		-		-	0,00%
8.8	Устройство сопряжения торца съезда призмой из ПГС Н=0,15м	м²	54,0	1 064,31	57 472,74		-		-		-	0,00%
9	**Устройство дорожной одежды на пересечении ПК 292+35**											
9.1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н=0,35 м в два слоя	м³	670,0	5 017,03	3 361 410,10		-		-		-	0,00%
9.2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси оптимального состава С-4 Н=0,20м	м²	1 970,0	2 245,18	4 423 004,60		-		-		-	0,00%
9.3	Устройство верхнего слоя основания Н=0,12м из горячего черного щебня	м²	1 794,0	2 269,12	4 070 801,28		-		-		-	0,00%
9.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой а\б смеси марки I тип Б толщиной Н=0,10м	м²	1 708,0	5 101,52	8 713 396,16		-		-		-	0,00%
9.5	Устройство верхнего слоя покрытия ЩМА-20 на полимербитуме толщиной Н=0,05м	м²	1 708,0	2 916,99	4 982 218,92		-		-		-	0,00%
9.6	Укрепление обочин ПГС Н=0,15м	м²	568,0	819,93	465 720,24		-		-		-	0,00%
9.7	Устройство покрытия переходного типа из ПГС Н=0,15м	м²	302,0	824,30	248 938,60		-		-		-	0,00%
9.8	Устройство сопряжения торца съезда призмой из ПГС Н=0,15м	м²	54,0	1 106,08	59 728,32		-		-		-	0,00%
10	**Устройство дорожной одежды на пересечении ПК 350+92**											
10.1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н=0,35 м в два слоя	м³	670,0	5 017,03	3 361 410,10		-		-		-	0,00%
10.2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси оптимального состава С-4 Н=0,20м	м²	1 970,0	2 245,18	4 423 004,60		-		-		-	0,00%
10.3	Устройство верхнего слоя основания Н=0,12м из горячего черного щебня	м²	1 794,0	2 269,12	4 070 801,28		-		-		-	0,00%

10.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой а\б смеси марки I тип Б толщиной Н=0.10м	м²	1 708,0	5 101,52	8 713 396,16	-		-		-		0,00%
10.5	Устройство верхнего слоя покрытия ЩМА-20 на полимербитуме толщиной Н=0.05м	м²	1 708.0	2 916,99	4 982 218,92	-		-		-		0,00%
10.6	Укрепление обочин ПГС Н=0.15м	м²	568,0	819,93	465 720,24	-		-		-		0,00%
10.7	Устройство покрытия переходного типа из ПГС Н=0,15м	м²	158,0	823,24	130 071,92	-		-		-		0,00%
10.8	Устройство сопряжения торца съезда призмой из ПГС Н=0.15м	м²	54,0	1 013,78	54 744,12	-		-		-		0,00%
11	**Устройство дорожной одежды на пересечении ПК 402+42**											
11.1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н=0.40 м в два слоя	м³	819,0	5 017,03	4 108 947,57	-		-		-		0,00%
11.2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси оптимального состава С-4 Н=0.28м в два слоя	м²	1 783,0	81,91	146 045,53	-		-		-		0,00%
11.3	Устройство верхнего слоя основания Н=0.12м из горячего черного щебня	м²	1 620,0	280,48	454 377,60	-		-		-		0,00%
11.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой а\б смеси марки I тип Б толщиной Н=0.10м	м²	1 538,0	5 103,57	7 849 290,66	-		-		-		0,00%
11.5	Устройство верхнего слоя покрытия ЩМА-20 на полимербитуме толщиной Н=0.05м	м²	1 538,0	2 918,02	4 487 914,76	-		-		-		0,00%
11.6	Укрепление обочин ПГС Н=0.15м	м²	430,0	821,90	353 417,00	-		-		-		0,00%
12	**Устройство дорожной одежды облегченного типа на пересечении ПК 402+42**											
12.1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н=0,15 м	м³	513,0	5 017,03	2 573 736,39	-		-		-		0,00%
12.2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси оптимального состава С-4 Н=0,15м в два слоя	м²	2 841,0	1 704,36	4 842 086,76	-		-		-		0,00%
12.3	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой а\б смеси марки I тип Б толщиной Н=0.07м	м²	2 571,0	3 653,81	9 393 945,51	-		-		-		0,00%
12.4	Устройство верхнего слоя покрытия ЩМА-20 на полимербитуме толщиной Н=0.05м	м²	2 571,0	2 917,12	7 499 915,52	-		-		-		0,00%
12.5	Укрепление обочин ПГС Н=0.15м	м²	1 020,0	820.18	836 583,60	-		-		-		0,00%
12.6	Устройство сопряжения торца съезда призмой из ПГС Н=0.15м	м²	42,0	1 197,59	50 298,78	-		-		-		0,00%
13	**Устройство дорожной одежды внутреннего подъезда к остановке на ПК 402+42**											
13.1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н=0.15 м	м³	304,0	14 546,65	4 422 181,60	-		-		-		0,00%
13.2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси оптимального состава С-4 Н=0.15м в два слоя	м²	1 698,0	2 341,70	3 976 206,60	-		-		-		0,00%
13.3	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозерн. а\б смеси марки I тип Б толщ.Н=0,07м	м²	1 460,0	3 611,05	5 272 133,00	-		-		-		0,00%
13.4	Устройство верхнего слоя покрытия ЩМА-20 на полимербитуме толщиной Н=0.05м	м²	1 460,0	8 477,13	12 376 609,80	-		-		-		0,00%
13.5	Укрепление обочин ПГС Н=0.15м	м²	1 010,0	835.15	843 501,50	-		-		-		0,00%
13.6	Устройство присыпных обочин гоунтом 2 группы	м3	475,0	96,10	45 647,50	-		-		-		0,00%
14	**Устройство дорожной одежды на примыкание ПК 452+62**											
14.1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н=0,35 м в два слоя	м³	544,0	5 017,03	2 729 264,32	-		-		-		0,00%
14.2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси оптимального состава С-4 Н=0,20м	м²	1 600,0	2 245,18	3 592 288,00	-		-		-		0,00%
14.3	Устройство верхнего слоя основания Н=0,12м из горячего черного щебня	м²	1 457,0	2 268,52	3 305 233,64	-		-		-		0,00%

Подрядчик: *Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"*

Проект: *Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» км 587-676, 1-й пусковой комплекс км 587-634*

14.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозерн. а\б смеси марки I тип Б толщ.H=0,10м	м²	1 387,0	5 101,74	7 076 113,38		-		-		-	0,00%
14.5	Устройство верхнего слоя покрытия ЩМА-20 на полимербитуме толщиной H=0.05м	м²	1 387,0	2 917,74	4 046 905,38		-		-		-	0,00%
14.6	Укрепление обочин ПГС H=0.15м	м²	289,0	820,84	237 222,76		-		-		-	0,00%
14.7	Устройство покрытия переходного типа из ПГС H=0,15м	м²	174,0	823,70	143 323,80		-		-		-	0,00%
14.8	Устройство сопряжения торца съезда призмой из ПГС H=0.15м	м²	27,0	1 117,35	30 168,45		-		-		-	0,00%
15	**Устройство дорожной одежды на примыканиях ПК 457+57, ПК 458+13, ПК 459+39**											
15.1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС H=0,35 м в два слоя	м³	613,0	5 017,03	3 075 439,39		-		-		-	0,00%
15.2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси оптимального состава С-4 H=0,20м	м²	1 734,0	2 245,18	3 893 142,12		-		-		-	0,00%
15.3	Устройство верхнего слоя основания H=0,12м из горячего черного шебня	м²	1 531,0	2 269,65	3 474 834,15		-		-		-	0,00%
15.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозерн. а\б смеси марки I тип Б толщ.H=0,10м	м²	1 431,0	5 102,16	7 301 190,96		-		-		-	0,00%
15.5	Устройство верхнего слоя покрытия ЩМА-20 на полимербитуме толщиной H=0.05м	м²	1 431,0	2 917,83	4 175 414,73		-		-		-	0,00%
15.6	Укрепление обочин ПГС H=0.15м	м²	660,0	835,20	551 232,00		-		-		-	0,00%
16	**Устройство дорожной одежды на посадочных площадках**											
16.1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС H=0,15 м	м²	60,0	864,08	51 844,80		-		-		-	0,00%
16.2	Устройство покрытия из горячей плотной мелкозерн. а\б смеси марки II тип Б толщ.H=0.05м	м²	60,0	3 022,55	181 353,00		-		-		-	0,00%
17	**Устройство дорожной одежды на площадках отдыха ПК 114+00, ПК 453+51**											
17.1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС H=0,15 м	м³	856,0	5 017,03	4 294 577,68		-		-		-	0,00%
17.2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси оптимального состава С-4 H=0,15м	м²	5 314,0	2 252,02	11 967 234,28		-		-		-	0,00%
17.3	Устройство верхнего слоя основания H=0,12м из горячего черного шебня	м²	4 992,0	2 798,75	13 971 360,00		-		-		-	0,00%
17.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозерн. а\б смеси марки I тип Б толщ. H=0,10м	м²	4 828,0	5 111,68	24 679 191,04		-		-		-	0,00%
17.5	Устройство верхнего слоя покрытия ЩМА-20 на полимербитуме толщиной H=0.05м	м²	4 828,0	2 927,16	14 132 328,48		-		-		-	0,00%
18	**Устройство дорожной одежды на тротуарах**											
18.1	Устройство подстилающего слоя из песка H=0,15 м	м³	592,0	4 324,60	2 560 163,20		-		-		-	0,00%
18.2	Устройство основания из ПГС H=0,12 м	м²	592,0	684,14	405 010,88		-		-		-	0,00%
18.3	Устройство покрытия из горячей плотной мелкозерн. а\б смеси марки II тип Б толщ.H=0.04м	м²	592,0	5 192,32	3 073 853,44		-		-		-	0,00%
19	Устройство покрытия из горячей плотной мелкозерн. а\б смеси марки I тип Б толщ. H=0,07м на временной объездной дороге для пропуска транзитного транспорта по участку существующей дороги	м²	140 507,000	3 833,17	538 587 217,19		-		-		-	0,00%
Итого Ведомость No.500					**8 232 655 460,06**		-		-		-	**0,00%**

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Куратор К.Ибыраев

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ Г.Советбек

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга Л.Есжанова

Подрядчик

Руководитель проекта Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй" Е.Бижуманов

Представитель РГУ "Шығысжоллаборатория" КАД МИР РК Н.Жумадилов

Подрядчик: *Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"*

Проект: *Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» км 587-676, 1-й пусковой комплекс км 587-634*

No	Ведомость № 600 – Искусственные Сооружения	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Объем	Стоимость за ед., тенге	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	
1	**Устройство круглых железобетонных труб отв.1,0м, тип фундамента 3 на ПК21+65, ПК41+65, ПК92+24, ПК109+95, ПК126+79, ПК136+41 (6 шт)**											
1.1	Устройство щебеночной подготовки под тело трубы и оголовки	м3	256,1	8 229,92	2 107 682,51		-		-		-	0,00%
1.2	Устройство монолитных фундаментов В20 F300 W6	м3	71,84	37 308,51	2 680 243,36		-		-		-	0,00%
1.3	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м (блок №13)	м3	1,68	171 348,97	287 866,27		-		-		-	0,00%
1.4	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м (блок №13а)	м3	40,32	150 519,52	6 068 947,05		-		-		-	0,00%
1.5	Укладка конических звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м (блок №27)	м3	6	169 735,24	1 018 411,44		-		-		-	0,00%
1.6	Монтаж блоков портальных стенок СТ-11	м3	14,4	114 139,54	1 643 609,38		-		-		-	0,00%
1.7	Монтаж блоков откосных стенок СТ5	м3	29,76	123 316,20	3 669 890,11		-		-		-	0,00%
1.8	Устройство лотков из монолитного бетона	м3	8,4	78 223,13	657 074,29		-		-		-	0,00%
1.9	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	579,4	1 423,47	824 758,52		-		-		-	0,00%
1.10	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	119,74	6 206,81	743 203,43		-		-		-	0,00%
1.11	Установка арматурных сеток при устройстве укрепления	т	0,45694	260 083,15	118 842,39		-		-		-	0,00%
1.12	Укрепление откосов входного и выходного оголовков монолитным бетоном h=8 см на щебне h=10 см	м2	110,4	5 124,65	565 761,36		-		-		-	0,00%
1.13	Укрепление входного русла монолитным бетоном толщиной 8 см	м2	66	5 125,30	338 269,80		-		-		-	0,00%
1.14	Укрепление выходного русла монолитным бетоном толщиной 12 см	м2	31,2	5 679,64	177 204,77		-		-		-	0,00%
1.15	Установка асфальтовой планки	м3	2,4	85 294,06	204 705,74		-		-		-	0,00%
1.16	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами	м	33	14 377,68	474 463,44		-		-		-	0,00%
1.17	Установка арматурных сеток в монолитных укреплениях	т	0,26784	230 347,48	61 696,27		-		-		-	0,00%
1.18	Устройство конца укрепления монолитными бетонными плитами толщиной 12 см	м2	120,96	5 970,69	722 214,66		-		-		-	0,00%
1.19	Установка асфальтовой планки	м3	8,64	85 293,92	736 939,47		-		-		-	0,00%
1.20	Устройство каменной наброски или призмы	м3	16,2	8 460,81	137 065,12		-		-		-	0,00%
2	**Устройство круглых железобетонных труб отв.1,0м, тип фундамента 3 на ПК168+43, ПК239+21, ПК267+98, ПК275+28, ПК423+80, ПК445+31 (6 штук)**											
2.1	Устройство щебеночной подготовки под тело трубы и оголовки	м3	398,61	8 229,92	3 280 528,41		-		-		-	0,00%
2.2	Устройство монолитных фундаментов В20 F300 W6	м3	70	37 308,60	2 611 602,00		-		-		-	0,00%
2.3	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м (блок №13)	м3	0,42	25 884,64	10 871,55		-		-		-	0,00%
2.4	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м (блок №13а)	м3	40,32	25 893,83	1 044 039,23		-		-		-	0,00%
2.5	Укладка конических звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м (блок №27)	м3	6	25 893,99	155 363,94		-		-		-	0,00%
2.6	Монтаж блоков портальных стенок СТ-11	м3	14,4	114 139,54	1 643 609,38		-		-		-	0,00%

2.7	Монтаж блоков откосных стенок СТ5	м3	29,76	123 316,20	3 669 890,11	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.8	Устройство лотков из монолитного бетона	м3	8,4	78 075,26	655 832,18	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.9	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	569,82	1 423,47	811 121,68	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.10	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	116,65	6 211,10	724 524,82	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.11	Установка арматурных сеток при устройстве укрепления	т	0,5178	260 080,47	134 669,67	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.12	Укрепление откосов входного и выходного оголовков монолитным бетоном h=8 см на щебне h=10 см	м2	132	5 124,67	676 456,44	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.13	Укрепление входного русла монолитным бетоном толщиной 8 см	м2	70,8	5 125,29	362 870,53	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.14	Укрепление выходного русла монолитным бетоном толщиной 12 см	м2	32,4	5 902,54	191 242,30	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.15	Установка асфальтовой планки	м3	2,4	85 294,06	204 705,74	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.16	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами	м	33	14 377,68	474 463,44	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.17	Установка арматурных сеток в монолитных укреплениях	т	0,26784	230 347,48	61 696,27	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.18	Устройство конца укрепления монолитными бетонными плитами толщиной 12 см	м2	120,96	5 970,69	722 214,66	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.19	Установка асфальтовой планки	м3	8,64	85 293,92	736 939,47	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.20	Устройство каменной наброски или призмы	м3	16,2	8 460,81	137 065,12	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	**Устройство круглых железобетонных труб отв.1,5м, тип фундамента 3 на ПК63+53, ПК190+39, ПК250+28, ПК303+34, ПК313+33, ПК367+36, ПК375+36, ПК390+27 (8 штук)**											
3.1	Устройство щебеночной подготовки под тело трубы и оголовки	м3	831,5	8 256,35	6 865 155,03	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.2	Устройство монолитных фундаментов В20 F300 W6	м3	144,8	37 308,48	5 402 267,90	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.3	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1,5м (блок №17А)	м3	110,88	109 167,60	12 104 503,49	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.4	Укладка конических звеньев труб (блок №29)	м3	16,48	117 441,15	1 935 430,15	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.5	Монтаж блоков портальных стенок СТ-13	м3	31,52	100 288,24	3 161 085,32	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.6	Монтаж блоков откосных стенок СТ7	м3	69,12	82 600,31	5 709 333,43	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.7	Устройство лотков из монолитного бетона	м3	25,6	77 829,19	1 992 427,26	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.8	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	1139,72	1 423,47	1 622 357,23	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.9	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	223,11	5 580,97	1 245 170,22	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.10	Установка арматурных сеток при устройстве укрепления	т	1,0288	260 080,91	267 571,24	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.11	Укрепление откосов входного и выходного оголовков монолитным бетоном h=8 см на щебне h=10 см	м2	232,8	5 124,65	1 193 018,52	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.12	Укрепление входного русла монолитным бетоном толщиной 8 см	м2	180,8	5 124,65	926 536,72	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.13	Укрепление выходного русла монолитным бетоном толщиной 12 см	м2	53,6	5 902,45	316 371,32	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.14	Установка асфальтовой планки	м3	3,2	85 294,39	272 942,05	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.15	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами	м	33	14 377,68	474 463,44	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.16	Установка арматурных сеток в монолитных укреплениях	т	0,4216	230 364,04	97 121,48	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.17	Устройство конца укрепления монолитными бетонными плитами толщиной 12 см	м2	190,4	5 970,69	1 136 819,38	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.18	Устройство каменной наброски или призмы	м3	25,6	8 460,84	216 597,50	-	-	-	-	-	-	0,00%

4	**Устройство круглых железобетонных труб отв.1,5м, тип фундамента 3 на ПК396+31, ПК401+93, ПК402+93, ПК456+98 (4 штуки)**										
4.1	Устройство щебеночной подготовки под тело трубы и оголовки	м3	375,73	8 256,33	3 102 150,87	-	-	-	-	-	0,00%
4.2	Устройство монолитных фундаментов В20 F300 W6	м3	106,42	37 308,50	3 970 370,57	-	-	-	-	-	0,00%
4.3	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1,5м (блок №17)	м3	85,68	112 703,74	9 656 456,44	-	-	-	-	-	0,00%
4.4	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1,5м (блок №17А)	м3	1,68	199 340,37	334 891,82	-	-	-	-	-	0,00%
4.5	Укладка конических звеньев труб (блок №29)	м3	8,24	117 440,57	967 710,30	-	-	-	-	-	0,00%
4.6	Монтаж блоков портальных стенок СТ-13	м3	15,76	100 288,34	1 580 544,24	-	-	-	-	-	0,00%
4.7	Монтаж блоков откосных стенок СТ7	м3	34,56	82 600,50	2 854 673,28	-	-	-	-	-	0,00%
4.8	Устройство лотков из монолитного бетона	м3	12,8	80 960,56	1 036 295,17	-	-	-	-	-	0,00%
4.9	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	749,04	1 423,47	1 066 235,97	-	-	-	-	-	0,00%
4.10	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	171,28	5 558,32	952 029,05	-	-	-	-	-	0,00%
4.11	Установка арматурных сеток при устройстве укрепления	т	0,58772	260 080,31	152 854,40	-	-	-	-	-	0,00%
4.12	Укрепление откосов входного и выходного оголовков монолитным бетоном h=8 см на щебне h=10 см	м2	116,4	5 124,68	596 512,75	-	-	-	-	-	0,00%
4.13	Укрепление входного русла монолитным бетоном толщиной 8 см	м2	90,4	5 124,65	463 268,36	-	-	-	-	-	0,00%
4.14	Укрепление выходного русла монолитным бетоном толщиной 12 см	м2	60	5 902,35	354 141,00	-	-	-	-	-	0,00%
4.15	Установка асфальтовой планки	м3	1,6	85 295,38	136 472,61	-	-	-	-	-	0,00%
4.16	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами	м	22	14 377,63	316 307,86	-	-	-	-	-	0,00%
4.17	Установка арматурных сеток в монолитных укреплениях	т	0,2108	230 356,52	48 559,15	-	-	-	-	-	0,00%
4.18	Устройство конца укрепления монолитными бетонными плитами толщиной 12 см	м2	95,2	5 970,69	568 409,69	-	-	-	-	-	0,00%
4.19	Устройство каменной наброски или призмы	м3	15,44	8 460,88	130 635,99	-	-	-	-	-	0,00%
5	**Прямоугольная труба отв.4,0х2,5м на ПК227+20 (скотопрогон)**										
5.1	Устройство щебеночной подготовки под тело трубы и оголовки	м3	40,77	8 256,37	336 612,20	-	-	-	-	-	0,00%
5.2	Устройство монолитных фундаментов В20 F300 W6	м3	54	37 308,55	2 014 661,70	-	-	-	-	-	0,00%
5.3	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных труб отверстием 4,0м (звено ЗП19.100)	м3	65,16	134 723,20	8 778 563,71	-	-	-	-	-	0,00%
5.4	Сооружение входных и выходных оголовков одноочковых прямоугольных труб	м3	7,92	143 504,64	1 136 556,75	-	-	-	-	-	0,00%
5.5	Монтаж блоков откосных крыльев СТ2	м3	14,88	114 044,89	1 696 987,96	-	-	-	-	-	0,00%
5.6	Устройство лотков из монолитного бетона	м3	8,6	77 129,09	663 310,17	-	-	-	-	-	0,00%
5.7	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	334,73	1 423,47	476 478,11	-	-	-	-	-	0,00%
5.8	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	63,49	23 888,15	1 516 658,64	-	-	-	-	-	0,00%
5.9	Установка арматурных сеток при устройстве укрепления	т	0,36768	260 087,73	95 629,06	-	-	-	-	-	0,00%
5.10	Укрепление откосов входного и выходного оголовков монолитным бетоном h=8 см на щебне h=10 см	м2	43,4	5 124,70	222 411,98	-	-	-	-	-	0,00%

ТОО TODINI CENTRAL ASIA

5.11	Укрепление входного русла монолитным бетоном толщиной 8 см	м2	66	4 543,04	299 840,64	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
5.12	Укрепление выходного русла монолитным бетоном толщиной 12 см	м2	57	5 902,31	336 431,67	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
5.13	Установка асфальтовой планки	м3	0.9	85 292,30	76 763,07	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	**Устройство круглой железобетонной трубы отв.1,0м на внутреннем проезде к автобусной остановке на ПК0+25**												
6.1	Устройство щебеночной подготовки под тело трубы и оголовки	м3	41.62	8 229,89	342 528,02	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.2	Устройство монолитных фундаментов B20 F300 W6	м3	9,13	37 308,55	340 627,06	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.3	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м (блок №13а)	м3	5.04	153 580,16	774 044,01	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.4	Укладка конических звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м (блок №27)	м3	1	169 730,49	169 730,49	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.5	Монтаж блоков портальных стенок СТ-11	м3	2,24	121 110,73	271 288,04	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.6	Монтаж блоков откосных стенок СТ5	м3	4,96	123 316,31	611 648,90	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.7	Устройство лотков из монолитного бетона	м3	1,4	76 859,49	107 603,29	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.8	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	81.85	1 423,50	116 513,48	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.9	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	15.21	6 238,50	94 887,59	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.10	Установка арматурных сеток при устройстве укрепления	т	0,1	260 112,30	26 011,23	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.11	Укрепление откосов входного и выходного оголовков монолитным бетоном h=8 см на щебне h=10 см	м2	22	5 124,67	112 742,74	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.12	Укрепление входного русла монолитным бетоном толщиной 8 см	м2	13.2	5 125,25	67 653,30	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.13	Укрепление выходного русла монолитным бетоном толщиной 12 см	м2	10,2	5 902,34	60 203,87	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.14	Установка асфальтовой планки	м3	0,4	85 299,34	34 119,74	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.15	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами	м	5,5	14 377,49	79 076,20	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	**Устройство круглых железобетонных труб отв.1,0м, тип фундамента 3 на ПК37+62 справа, ПК63+90 слева, ПК116+97 слева, ПК116+97 справа, ПК458+46 справа, ПК459+02 справа (6 штук)**												
7.1	Устройство щебеночной подготовки под тело трубы и оголовки	м3	158.956	8 229,94	1 308 198,34	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.2	Устройство монолитных фундаментов B20 F300 W6	м3	60,82	37 308,54	2 269 105,40	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.3	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м (блок №13)	м3	1,68	171 348,97	287 866,27	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.4	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м (блок №13а)	м3	40,32	150 519,52	6 068 947,05	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.5	Монтаж блоков портальных стенок СТ-10	м3	12,12	104 550,46	1 267 151,58	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.6	Монтаж блоков откосных стенок СТ4	м3	23,52	106 299,77	2 500 170,59	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.7	Устройство лотков из монолитного бетона	м3	6	80 143,47	480 860,82	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.8	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	482,41	1 423,46	686 691,34	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.9	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	101,36	6 348,47	643 480,92	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.10	Установка арматурных сеток при устройстве укрепления	т	0,32316	260 080,88	84 047,74	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.11	Укрепление откосов входного и выходного оголовков монолитным бетоном h=8 см на щебне h=10 см	м2	132	5 124,67	676 456,44	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

7.12	Укрепление входного русла монолитным бетоном толщиной 8 см	м2	7.44	5 125,59	38 134,39		-		-		-	0,00%
7.13	Укрепление выходного русла монолитным бетоном толщиной 12 см	м2	7.44	5 902,84	43 917,13		-		-		-	0,00%
7.14	Установка асфальтовой планки	м3	1.32	85 293,58	112 587,53		-		-		-	0,00%
7.15	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами	м	33	14 377,68	474 463,44		-		-		-	0,00%
8	**Устройство круглой ж.б. трубы отв.2х1,0к на примыкании ПК402+42 справа**											
8.1	Устройство щебеночной подготовки под тело трубы и оголовки	м3	47,58	8 230,03	391 584,83		-		-		-	0,00%
8.2	Устройство монолитных фундаментов В20 F300 W6	м3	26.8	37 308,53	999 868,60		-		-		-	0,00%
8.3	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м (блок №13)	м3	0.84	171 350,86	143 934,72		-		-		-	0,00%
8.4	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м (блок №13а)	м3	15.12	150 519,68	2 275 857,56		-		-		-	0,00%
8.5	Укладка конических звеньев труб (блок №27)	м3	2	257 765,94	515 531,88		-		-		-	0,00%
8.6	Монтаж блоков портальных стенок СТ-11	м3	4.8	114 139,76	547 870,85		-		-		-	0,00%
8.7	Монтаж блоков откосных стенок СТ5	м3	4.96	123 316,31	611 648,90		-		-		-	0,00%
8.8	Заполнение пазух бетоном	м3	9,53	64 477,00	614 465,81		-		-		-	0,00%
8.9	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	141.19	1 423,49	200 982,55		-		-		-	0,00%
8.10	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	29.13	9 095,24	264 944,34		-		-		-	0,00%
8.11	Установка арматурных сеток при устройстве укрепления	т	0,121	260 089,00	31 470,77		-		-		-	0,00%
8.12	Укрепление откосов входного и выходного оголовков монолитным бетоном h=8 см на щебне h=10 см	м2	25,9	5 124,61	132 727,40		-		-		-	0,00%
8.13	Укрепление входного русла монолитным бетоном толщиной 8 см	м2	14,6	5 125,14	74 827,04		-		-		-	0,00%
8.14	Укрепление выходного русла монолитным бетоном толщиной 12 см	м2	14,5	5 902,38	85 584,51		-		-		-	0,00%
8.15	Установка асфальтовой планки	м3	0,4	85 299,34	34 119,74		-		-		-	0,00%
8.16	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами	м	5,5	14 463,33	79 548,32		-		-		-	0,00%
8.17	Установка арматурных сеток при устройстве укрепления	т	0.0651	230 321,45	14 993,93		-		-		-	0,00%
8.18	Устройство конца укрепления монолитными бетонными плитами толщиной 12 см	м2	29,4	5 970,59	175 535,35		-		-		-	0,00%
8.19	Установка асфальтовой планки	м3	2,1	85 294,82	179 119,12		-		-		-	0,00%
8.20	Устройство каменной наброски или призмы	м3	3,94	8 783,68	34 607,70		-		-		-	0,00%
	Итого Ведомость No.600				**159 987 133,99**		-		-		-	**0,00%**

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Куратор К.Ибыраев

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ Г.Советбек

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга Л.Есжанова

Подрядчик

Руководитель проекта Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй" Е.Бижуманов

Представитель РГУ "Шығысжолдаборатория" КАД МИР РК Н.Жумадилов

Подрядчик: *Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"*

Проект: *Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» км 587-676, 1-й пусковой комплекс км 587-634*

No	Ведомость 800 – Обустройство, Организация И Безопасность Описание	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ Объем	Стоимость за ед., тенге	Стоимость, тенге	Накопленная сумма до конца предыдущего месяца Объем	Стоимость, тенге	Сумма за текущий месяц Объем	Стоимость, тенге	Накопленная сумма до конца текущего месяца Объем	Стоимость, тенге	% от ВОР
1	Дорожные знаки	шт	287	9 291,78	2 666 740,86		-		-		-	0,00%
	щитки	шт	228	14 354,18	3 272 753,04		-		-		-	0,00%
	стойки и опоры дорожных знаков											
2	Установка сигнальных столбиков возвратного действия (полиэтиленовых)	шт	763	2 220,97	1 694 600,11		-		-		-	0,00%
3	Барьерные ограждения: - 11 ДО -ММ У-3	пм	32 015	12 056,71	385 995 570,65		-		-		-	0,00%
4	Устройство металлической сетки на жел. бет столбах тип 11 ПО-СЖ	пм	1 980	3 338,56	6 610 348,80		-		-		-	0,00%
5	Установка бортовых камней *- БР 100.30.15* *- БР 100.20.18*	пм пм	464 778	5 053,18 5 478,55	2 344 675,52 4 262 311,90		- -		- -		- -	0,00%
6	Устройство линейной разметки со стеклянными светоотражающими микрошариками											
	- сплошная шириной 150 мм	км	110,573	63 717,87	7 045 476,04		-		-		-	0,00%
	- прерывистая шириной 150 мм (1:3)	км	38,575	19 880,39	766 886,04		-		-		-	0,00%
	- прерывистая шириной 150 мм (3:1)	км	2,207	50 624,75	111 728,82		-		-		-	0,00%
	- прерывистая шириной 150 мм (1:1)	км	1,269	37 531,58	47 627,58		-		-		-	0,00%
	- прерывистая шириной 400 мм (1:3)	км	4,159	46 261,60	192 401,99		-		-		-	0,00%
	- сплошная шириной 150 мм (3:1).	км	0,091	50 663,16	4 610,35		-		-		-	0,00%
7	Устройство шумовых полос термопласиком шириной полосы 0,2м. высотой 0.01м	м2	7,200	3 534,78	25 450,42		-		-		-	0,00%
8	Дорожная разметка символы	м2	2 170,22	375,83	815 633,78		-		-		-	0,00%
10	Установка автопавильонов	шт	1	1 633 618,70	1 633 618,70		-		-		-	0,00%
11	Устройство беседок на площадках отдыха	шт	2	150 213,35	300 426,70		-		-		-	0,00%
12	Устройство санблока на 2 очка	шт	3	1 688 675,65	5 066 026,95		-		-		-	0,00%
13	Смотровая эстакада для автомобилей на площадках отдыха	шт	2	7 473 173,18	14 946 346,36		-		-		-	0,00%
14	Мусорные контейнеры	шт	4	595 541,99	2 382 167,96		-		-		-	0,00%
15	Установка урн	шт	4	10 682,22	42 728,88		-		-		-	0,00%
	Итого Ведомость No.800				**440 228 131,45**		-	-	-	-	-	**0,00%**

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Куратор К.Ибыраев

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ Г.Советбек

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга Л.Есжанова

Подрядчик

Руководитель проекта Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй" Е.Бижуманов

Представитель РГУ "Шығысжоллаборатория" КАД МИР РК Н.Жумадилов

Подрядчик: *Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"*

Проект: *Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» км 587-676, 1-й пусковой комплекс км 587-634*

No	Ведомость 900 – Освещение И Внешнее Электроснабжение / Описание	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Объем	Стоимость за ед., тенге	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	
1	Установка автономных опор освещения	шт	10	430 447,36	4 304 473,60		-		-	-	-	0,00%
Итого Ведомость No.900					**4 304 473,60**		-		-		-	**0,00%**

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Куратор К.Ибыраев

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ Г.Советбек

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга Л.Есжанова

Подрядчик

Руководитель проекта Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй" Е.Бижуманов

Представитель РГУ "Шығысжоллаборатория" КАД МИР РК Н.Жумадилов

ПСО № 1 Работы за период с 01.04 - 20.04.2017

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

ВЕДОМОСТЬ 300 п.1

Восстановление и закрепление оси трассы

				км		
ПК		ДЛИНА, КМ	КОЛ-ВО	ВСЕГО	ПСО	ПРИМЕЧ
Предыдущий объем				0,00		
000+00	246+86	24,69	1	24,69	1	
Текущий объем				24,69		
Накопительный объем				24,69		

ПСО № 1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Работы за период с 01.04 - 20.04.2017

ВЕДОМОСТЬ 300 п.2

Фрезерование сущ. черного покрытия фрезами

					м2		
ПК		ДЛИНА, м	ШИРИНА, м	Нср.,м	ВСЕГО	ПСО	ПРИМЕЧ
Предыдущий объем					0,00		
000+00	050+00	5000,00	8,39	0,09	42065,5	1	
Текущий объем					42065,50		
Накопительный объем					42065,50		

ПСО № 1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Работы за период с 01.04 - 20.04.2017

ВЕДОМОСТЬ 300 п.4

Разборка основания из ПГС Нср.-0,18м

ПК		ДЛИНА, м	ШИРИНА, м	Нср.,м	м3 ВСЕГО	ПСО	ПРИМЕЧ
Предыдущий объем					0,00		
000+00	050+00	5000,00	8,39	0,18	5872,467	1	
Текущий объем					5872,47		
Накопительный объем					5872,47		

ПСО № 1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Работы за период с 01.04 - 20.04.2017

ВЕДОМОСТЬ 300 п.5

Демонтаж существующих дорожных знаков

					шт		
ПК		ДЛИНА, м	ШИРИНА, м	Нср.,м	ВСЕГО	ПСО	ПРИМЕЧ
Предыдущий объем					0,00		
					71	1	
Текущий объем					71,00		
Накопительный объем					71,00		

ПСО № 1 Работы за период с 01.04 - 20.04.2017

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ВЕДОМОСТЬ 300 п.6

Демонтаж дополнительных щитков

					шт		
ПК		ДЛИНА, м	ШИРИНА, м	Нср.,м	ВСЕГО	ПСО	ПРИМЕЧ
Предыдущий объем					0,00		
					2	1	
Текущий объем					2,00		
Накопительный объем					2,00		

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ВЕДОМОСТЬ 300 п.7

Демонтаж бетонных фундаментов

					м3		
ПК		ДЛИНА, м	ШИРИНА, м	Нср.,м	ВСЕГО	ПСО	ПРИМЕЧ
Предыдущий объем					0,00		
					0,54	1	
Текущий объем					0,54		
Накопительный объем					0,54		

ПСО № 1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Работы за период с 01.04 - 20.04.2017

ВЕДОМОСТЬ 300 п.8

Демонтаж железобетонных километровых столбов

					шт		
ПК		ДЛИНА, м	ШИРИНА, м	Нср.,м	ВСЕГО	ПСО	ПРИМЕЧ
Предыдущий объем					0,00		
					10	1	
Текущий объем					10,00		
Накопительный объем					10,00		

ПСО № 1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Работы за период с 01.04 - 20.04.2017

ВЕДОМОСТЬ 300 п.19

Демонтаж существующих круглых труб д=1,0м

					м3		
ПК		ДЛИНА, м	Диам. м	Нср.,м	ВСЕГО	ПСО	ПРИМЕЧ
Предыдущий объем					0,00		
Текущий объем					0,00		
Накопительный объем					0,00		

ПСО № 1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Работы за период с 01.04 - 20.04.2017

ВЕДОМОСТЬ 300 п.25.1

Снятие ПСП

ПК		ДЛИНА, м		Нср.,м	м3 ВСЕГО	ПСО	ПРИМЕЧ
Предыдущий объем					0,00		
0+00	116+00	11600,00	слева	0,15	18654,27	1	Объезд. дор. № 1
0+00	108+40	10840,00	справа	0,1	11908,24	1	Объезд. дор. № 2
8+50				0,15	792,92		тех.площадка №1
.							
Текущий объем					31355,42		
Накопительный объем					31355,42		

ПСО № 1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Работы за период с 01.04 - 20.04.2017

ВЕДОМОСТЬ 300 п.25.2

Устройство и демонтаж асбестоцементных труб отв. 0,5м на временной объездной дороге для пропуска транз. тр.

					шт		
ПК		ДЛИНА, м		Диам.,м	ВСЕГО	ПСО	ПРИМЕЧ
Предыдущий объем					0,00		
Текущий объем					0,00		
Накопительный объем					0,00		

ПСО № 1 Работы за период с 01.04 - 20.04.2017

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ВЕДОМОСТЬ 300 п.25.3

Устройство и демонтаж ж\б труб

на временной объездной дороге для пропуска транз. тр.

					шт		
ПК		ДЛИНА, м		Диам.,м	ВСЕГО	ПСО	ПРИМЕЧ
Предыдущий объем					0,00		
Текущий объем					0,00		
Накопительный объем					0,00		

ПСО № 1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Работы за период с 01.04 - 20.04.2017

ВЕДОМОСТЬ 300 п.25.4

Устройство временной объездной дороги серповидного профиля для пропуска транзитного транспорта

ПК		ДЛИНА, м			км ВСЕГО	ПСО	ПРИМЕЧ
Предыдущий объем					0,00		
0+00	53+73	5373,49	слева		5,37	1	Объезд. дор. № 1
			справа		0,00	1	Объезд. дор. № 2
Текущий объем					5,37		
Накопительный объем					5,37		

ПСО № 1 Работы за период с 01.04 - 20.04.2017

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

ВЕДОМОСТЬ 400 п.2.1
Рыхление откосов существующего зем. полотна
на глубину 0,30 м при длине участка более 200 м

				м2		
ПК		ДЛИНА, КМ		ВСЕГО	ПСО	ПРИМЕЧ
Предыдущий объем				0,00		
000+00	50+00	5,00		34500,9	1	
Текущий объем				34500,90		
Накопительный объем				34500,90		

ПСО № 1 Работы за период с 01.04 - 20.04.2017

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ВЕДОМОСТЬ 400 п.2.2

Рыхление верха существующего земляного полотна механизированным способом на глубину 0,30 м

				м2		
ПК		ДЛИНА, КМ		ВСЕГО	ПСО	ПРИМЕЧ
Предыдущий объем				0,00		
000+00	50+00	5,00		86387,4	1	
Текущий объем				86387,40		
Накопительный объем				86387,40		

ПСО № 1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Работы за период с 01.04 - 20.04.2017

ВЕДОМОСТЬ 400 п.2.3

Уплотнение верха земляного полотна пневмокатками

6 проходов по одному следу

				м3		
ПК		ДЛИНА, КМ		ВСЕГО	ПСО	ПРИМЕЧ
Предыдущий объем				0,00		
000+00	50+00	5,00		25916,22	1	
Текущий объем				25916,22		
Накопительный объем				25916,22		

ПСО № 1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Работы за период с 01.04 - 20.04.2017

ВЕДОМОСТЬ 400 п.2.4

Погрузка и транспортировка до 3 км грунта 2 группы для доуплотнения насыпи

				м3		
ПК		ДЛИНА, КМ		ВСЕГО	ПСО	ПРИМЕЧ
Предыдущий объем				0,00		
000+00	50+00	5,00		1341,5667	1	
Текущий объем				1341,57		
Накопительный объем				1341,57		

ПСО № 1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Работы за период с 01.04 - 20.04.2017

ВЕДОМОСТЬ 400 п.2.6

Снятие растительного слоя грунта 1 гр. с откосов насыпи бульдозером 96 кВт с перемещением до 20 м в штабель

				м3		
ПК		ДЛИНА, КМ		ВСЕГО	ПСО	ПРИМЕЧ
Предыдущий объем				0,00		
000+00	50+00	5,00		2292,6	1	
Текущий объем				2292,60		
Накопительный объем				2292,60		

ПСО № 1

Работы за период с 01.04 - 20.04.2017

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

ВЕДОМОСТЬ 400 п.2.7

Снятие ПСП 1 группы h=15см в основании насыпи бульдозером 96кВт с перемещением до 20 м в штабель

				м3		
ПК		ДЛИНА, КМ		ВСЕГО	ПСО	ПРИМЕЧ
Предыдущий объем				0,00		
000+00	50+00	5,00		3739,4	1	
Текущий объем				3739,40		
Накопительный объем				3739,40		

ПСО № 1 Работы за период с 01.04 - 20.04.2017

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ВЕДОМОСТЬ 400 п.2.12

Разработка грунта 3 группы

бульдозером 96 кВт с перемещением до 50 м в насыпь

				м3		
ПК		ДЛИНА, КМ		ВСЕГО	ПСО	ПРИМЕЧ
Предыдущий объем				0,00		
000+00	50+00	5,00		2424	1	
Текущий объем				2424,00		
Накопительный объем				2424,00		

ПСО № 1 Работы за период с 01.04 - 20.04.2017

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ВЕДОМОСТЬ 400 п.2.13

Разработка грунта 2 группы

бульдозером 96 кВт с перемещением до 50 м в насыпь

				м3		
ПК		ДЛИНА, КМ		ВСЕГО	ПСО	ПРИМЕЧ
Предыдущий объем				0,00		
000+00	50+00	5,00		606	1	
Текущий объем				606,00		
Накопительный объем				606,00		

ПСО № 1 Работы за период с 01.04 - 20.04.2017

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ВЕДОМОСТЬ 400 п.2.15

Разработка грунта 1 группы экскаватором ёмк.ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы и трансп. в насыпь до

				м3		
ПК		ДЛИНА, КМ		ВСЕГО	ПСО	ПРИМЕЧ
Предыдущий объем				0,00		
					1	
Текущий объем				0,00		
Накопительный объем				0,00		

ПСО № 1 Работы за период с 01.04 - 20.04.2017

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ВЕДОМОСТЬ 400 п.2.16

Разработка грунта 2 группы экскаватором ёмк.ковша

0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы и трансп. в насыпь до 1 км

				м3		
ПК		ДЛИНА, КМ		ВСЕГО	ПСО	ПРИМЕЧ
Предыдущий объем				0,00		
000+00	50+00	5,00		10655,00	1	
Текущий объем				10655,00		
Накопительный объем				10655,00		

ПСО № 1 Работы за период с 01.04 - 20.04.2017

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ВЕДОМОСТЬ 400 п.2.28

Разработка грунта 2 группы экскаватором ёмк.ковша 0.65м3
с погрузкой в автосамосвалы и трансп. до 3км на тех.площ

				м3		
ПК		ДЛИНА, КМ		ВСЕГО	ПСО	ПРИМЕЧ
Предыдущий объем				0,00		
000+00	50+00	5,00		23540,073	1	
Текущий объем				23540,07		
Накопительный объем				23540,07		

ПСО № 1

Работы за период с 01.04 - 20.04.2017

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

ВЕДОМОСТЬ 400 п.2.29

Уплотнение грунта насыпи прицепными пневмокатками весом 25 т, при толщине уплотняемого слоя 30 см, за 8 пр по одному следу с поливом водой - 10%

				м3		
ПК		ДЛИНА, КМ		ВСЕГО	ПСО	ПРИМЕЧ
Предыдущий объем				0,00		
000+00	30+00	3,00			1	
Текущий объем				0,00		
Накопительный объем				0,00		