Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), чере
Павлодар, Семей» км 587-676, 1-й пусковой комплекс км 587-634.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 3

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
I	**Размер выплаты**						
1	**Итого по ВОР**	10 451 707 532,18	481 390 680,56	628 099 861,22	-	628 099 861,22	1 109 490 541,78
2	Материалы на стройплощадке				-	-	-
3	Заявки на изменения в Контракте					-	-
4	Корректировка стоимости				-	-	-
II	**Совокупный Итог (1+2+3+4)**	**10 451 707 532,18**	**481 390 680,56**	**628 099 861,22**		**628 099 861,22**	**1 109 490 541,78**
III	**НДС 12% (II-6)*0.12**	**1 263 382 538,86**	**57 766 881,66**	**75 371 983,35**	-	**75 371 983,35**	**133 138 865,01**
IV	**Итого включая НДС**	**11 715 090 071,04**	**539 157 562,22**	**703 471 844,57**	-	**703 471 844,57**	**1 242 629 406,79**
V	**Вычеты**						
5	Возврат аванса за материалы (без НДС)					-	-
6	Возврат аванса за мобилизацию:(1+3+4)*20%*1.12	**2 343 018 014,20**	- 15 523 170,14	- 238 616 807,57	-	- 238 616 807,57	- 254 139 977,71
7	Гарантия исполнения 5%, (1+3+4)*5%*1.12	**585 295 621,80**			-	-	-
VI	**Совокупный Итог (5+6+7):**	**2 928 313 636,00**	**- 15 523 170,14**	**- 238 616 807,57**	-	**- 238 616 807,57**	**- 254 139 977,71**
VII	**Возврат Удержаний**						
VIII	**Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VIII)**		**523 634 392,08**	**464 855 037,00**	-	**464 855 037,00**	**988 489 429,08**

Подрядчик Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Руководитель проекта **Бижуманов Е.И.** **Подпись** **Дата**	РГУ "ШЫГЫСЖОЛЛАБОРАТОРИЯ" КАД МИР РК	Руководитель **Жумадилов Н.С.** **Подпись** **Дата**
Технический надзор ТОО "Аркада KZ"	Главный инженер проекта **Кенжебаев Н.О.** **Подпись** **Дата**	Заказчик Восточно-Казахстанский областной филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол»	Заместитель директора **Ибраев С.З.** **Подпись** **Дата**

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Технический надзор: ТОО "Аркада KZ"

Проект: Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через Павлодар, Семей» км 587-676, 1-й пусковой комплекс км 587-634

Номер Сертификата: 3

Дата Сертификата: 22.06.2017

Срок исполнения: 22.05 - 22.06.2017

	СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ		Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		%
			Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
100	Общие требования				29 121 173.39		-		9 783 034.00		9 783 034.00	3
200	Материалы и испытания материалов				1 494 633.73		-		448 390.12		448 390.12	3
300	Подготовительные работы				570 672 488.03		205 067 707.61		124 626 929.16		329 694 636.77	5
400	Земляные работы				826 028 632.71		60 609 055.51		57 812 024.91		118 421 080.42	1
500	Дорожная одежда				8 232 655 460.06		179 441 321.32		409 268 940.87		588 710 262.19	7
600	Искусственные сооружения				159 987 133.99		27 764 177.66		13 919 277.13		41 683 454.79	2
800	Обустройство, организация и безопасность				440 228 131.45		-		-		-	(
900	Освещение И Внешнее Электроснабжение				4 304 473.60							(
1000	Дорожно-эксплуатационный пункт				150 782 453.83		6 841 729.14		10 979 436.68		17 821 165.82	1
1100	Благоустроенный туалет на площадке отдыха				45 610 586.39		1 666 689.32		1 261 828.35		2 928 517.67	(
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**10 451 707 532.18**		**481 390 680.56**		**628 099 861.22**		**1 109 490 541.78**	1
	НДС 12%				1 254 204 903.86		57 766 881.67		75 371 983.35		133 138 865.01	
	Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС				9 177 635.00		-		-		-	
	Общая стоимость				**11 715 090 071.04**		**539 157 562.23**		**703 471 844.57**		**1 242 629 406.79**	1

Заказчик:
главный специалист ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
куратор — **Ибыраев К.М.**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Советбек Г.С.**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Ескенов А.А.**

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Есжанова Л.М.**

Технический надзор ТОО "Аркада KZ"
Главный инженер — **Кенжеб**

Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта — **Бижума**

РГУ "Шығысжолларатория" КАД МИР РК
Представитель — **Жануза**

Заказчик:	**ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"**	Номер Сертификата:	3
Подрядчик	**Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"**	Дата Сертификата:	22.06.2017
Технический надзор:	**ТОО "Аркада KZ"**	Срок исполнения:	22.05 - 22.06.2017
Проект:	**Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» км 587-676, 1-й пусковой комплекс км 587-634**		

23	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	64.800	1 588.71	102 948.41	64.80	102 948.41	-	-	64.80	102 948.41	100.00%
24	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	55.500	911.25	50 574.38	55.50	50 574.38	-	-	55.50	50 574.38	100.00%
25	Разборка покрытий кровли из листовой стали	м2	348.030	103.44	36 000.22							
26	Разборка утеплителя из камышитовых матов ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м2	348.030	158.20	55 058.35	348.03	55 058.35	-	-	348.03	55 058.35	100.00%
27	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки	м2	348.030	150.98	52 545.57		-	-	-		-	0.00%
28	Разборка деревянных конструкций крыши ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м3	2.400	19 105.48	45 853.15		-	-	-		-	0.00%
	Котельная						-					
29	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	153.000	304.81	46 635.93	153.00	46 635.93	-	-	153.00	46 635.93	100.00%
30	Демонтаж утеплителя ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м3	10.300	3 614.38	37 228.11	10.30	37 228.11	-	-	10.30	37 228.11	100.00%
31	Демонтаж плит покрытия ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	шт	20.000	2 776.35	55 527.00	20.00	55 527.00	-	-	20.00	55 527.00	100.00%
32	Разборка кладки стен простых из кирпича	м3	95.000	27 468.06	2 609 465.70	95.00	2 609 465.70	-	-	95.00	2 609 465.70	100.00%
33	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	12.600	1 588.59	20 016.23	12.60	20 016.23	-	-	12.60	20 016.23	100.00%
34	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	14.160	911.43	12 905.85	14.16	12 905.84	-	-	14.16	12 905.84	100.00%
35	Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стоймя в обвязке, оштукатуренных	м2	47.600	1 175.32	55 945.23	47.60	55 945.23	-	-	47.60	55 945.23	100.00%
	Общежитие											
36	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	202.500	304.80	61 722.00	-	-	202.50	61 722.00	202.50	61 722.00	100.00%
37	Демонтаж утеплителя ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м3	17.500	3 614.04	63 245.70	-	-	17.50	63 245.70	17.50	63 245.70	100.00%
38	Демонтаж балок покрытия ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м3	3.530	13 192.42	46 569.24	-	-	3.53	46 569.24	3.53	46 569.24	100.00%
39	Разборка щитов наката	м2	116.500	1 170.62	136 377.23	-	-	116.50	136 377.23	116.50	136 377.23	100.00%
40	Разборка кладки стен простых из кирпича	м3	73.500	27 468.09	2 018 904.62	-	-	73.50	2 018 904.62	73.50	2 018 904.62	100.00%
41	Разборка кирпичных перегородок	м3	35.000	16 619.88	581 695.80	-	-	35.00	581 695.80	35.00	581 695.80	100.00%
42	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	10.800	1 588.71	17 158.07	-	-	10.80	17 158.07	10.80	17 158.07	100.00%
43	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	13.230	911.31	12 056.63	-	-	13.23	12 056.63	13.23	12 056.63	100.00%
44	Разборка дощатого покрытия полов	м2	145.000	328.90	47 690.50	-	-	145.00	47 690.50	145.00	47 690.50	100.00%
45	Разборка фундаментов бетонных	м3	56.900	18 116.90	1 030 851.61	-	-	56.90	1 030 851.61	56.90	1 030 851.61	100.00%
	Склад											
46	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	138.000	304.78	42 059.64	138.00	42 059.64	-	-	138.00	42 059.64	100.00%
47	Демонтаж утеплителя ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м3	1.500	3 614.34	5 421.51	1.50	5 421.51	-	-	1.50	5 421.51	100.00%
48	Демонтаж балок покрытия ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м3	3.400	13 192.66	44 855.04	3.40	44 855.04	-	-	3.40	44 855.04	100.00%
49	Разборка щитов наката	м2	115.000	1 170.68	134 628.20	115.00	134 628.20	-	-	115.00	134 628.20	100.00%
50	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	4.200	1 588.84	6 673.13	4.20	6 673.13	-	-	4.20	6 673.13	100.00%
51	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	14.000	911.21	12 756.94	14.00	12 756.94	-	-	14.00	12 756.94	100.00%