Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АО "НК КазАвтоЖол"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**12**
Дата Сертификата:	12.12.2017
Срок исполнения:	21.11 - 12.12.2017
Контракт:	от 23 декабря 2016 года.
Проект:	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» км 587-676, 1-й пусковой комплекс км 587-634.
Генеральный подрядчик:	ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия)
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Сумма договора:	10 895 037 765.17 тенге
Дата договора:	23.12.2016
Дата начала работ:	01.03.2017
Срок завершения:	01.07.2019

Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» км 587-676, 1-й пусковой комплекс км 587-634.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 12

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	9 720 091 572.77	4 487 489 581.22	3 929 882.43	-	3 929 882.43	4 491 419 463.65	46.21%
2	Материалы на стройплощадке		238 914 481.19	199 131 251.29	-	199 131 251.29	438 045 732.48	
3	Заявки на изменения в Контракте					-	-	
4	Корректировка стоимости				-	-	-	
II	**Совокупный Итог (1+2+3+4)**	**9 720 091 572.77**	**4 726 404 062.41**	**203 061 133.72**		**203 061 133.72**	**4 929 465 196.13**	**50.71%**
III	**НДС 12% (II-6)*0.12**	**1 166 410 988.73**	567 168 487.49	24 367 336.05	-	24 367 336.05	591 535 823.54	**50.71%**
IV	**Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС**	8 535 203.68	1 148 547.63	-		-	1 148 547.63	13.46%
V	**Итого включая НДС**	10 895 037 765.18	5 294 721 097.52	227 428 469.77	-	227 428 469.77	5 522 149 567.30	50.68%
VI	**Вычеты**							
5	Возврат аванса за материалы (без НДС)					-	-	
6	Возврат аванса за мобилизацию:(1+3+4)*20%*1.12	2 179 006 753.21	- 1 170 422 390.49		-	-	- 1 170 422 390.49	53.71%
7	Остаток аванса за прededущий месяц		- 1 086 616.61				- 1 086 616.61	
8	Гарантия исполнения 5%, (1+3+4)*5%*1.12	544 325 128.00			-	-	-	0.00%
VII	**Совокупный Итог (5+6+7):**	2 723 331 881.21	- 1 171 509 007.10	-	-	-	- 1 171 509 007.10	43.02%
VIII	**Возврат Удержаний**							
IX	**Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VIII)**		4 123 212 090.42	227 428 469.77	-	227 428 469.77	4 350 640 560.20	

Подрядчик ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Генарадьный директор Ахмет Будан Подпись Дата	Генаральный Подрядчик ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия)	Директор Фабио Алманьо Подпись Дата	Руководитель проекта Бижуманов Е.И. Подпись Дата

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Технический надзор: ТОО "Аркада KZ"

Проект: Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634

Номер Сертификата: 12

Дата Сертификата: 12.12.2017

Срок исполнения: 21.11 - 12.12.2017

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц				Текущий месяц				На конец отчетного периода				Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы			
				Кол-во	Стоимость(тенге)	Кол-во	Стоимость(тенге)	Кол-во	Стоимость(тенге)	Кол-во	Стоимость(тенге)	Кол-во	Стоимость(тенге)	Кол-во	Стоимость (тенге)	Кол-во	Стоимость(тенге)
1	Песок из отсевов дробления фр.0-5 (КСМ п.8)	м3	3 249.70	13 364.50	43 430 641.59			5 257	17 084 121.40		-	18 622	60 514 763.00	-	-	18 622	60 514 763.00
2	Щебень фр.5-20 М-1400 (КСМ п.3)	м3	3 742.75	1 500.00	5 614 124.34			8 000	29 941 996.46		-	9 500	35 556 120.80	-	-	9 500	35 556 120.80
3	Щебень фр.20-40 М-1400 (КСМ п.4)	м3	3 477.56	14 689.70	51 084 308.02			5 000	17 387 798.26		-	19 690	68 472 106.28	-	-	19 690	68 472 106.28
4	Щебеночно-песчаная смесь С-4 (КСМ п.9)	м3	6 403.84	10 569.50	67 685 397.10			3 000	19 211 522.90		-	13 570	86 896 920.00	-	-	13 570	86 896 920.00
5	Песчано-гравийная смесь (КСМ п.2)	м3	2 220.29	-	-			20 000	44 405 802.11		-	20 000	44 405 802.11	-	-	20 000	44 405 802.11
6	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД (ресурсная л/с 2-5-1)	т	71 100.01	1 000.00	71 100 010.15			1 000	71 100 010.15		-	2 000	142 200 020.29	-	-	2 000	142 200 020.29
	Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге (без НДС)				238 914 481		0		199 131 251.29		-		438 045 732.48		0		438 045 732.48

Подрядчик
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Генарадьный директор
Ахмет Будан

Генаральный Подрядчик
ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия)

Руководитель проекта
Бижуманов Е.И.

Подрядчик: *Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"*

Проект: *Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» км 587-676, 1-й пусковой комплекс км 587-634*

Номер Сертификата: 12

Дата Сертификата: 12.12.2017

Срок исполнения: 21.11 - 12.12.2017

	СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ		Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
100	Общие требования				27 082 701.20		18 773 074.20		-		18 773 074.20	69.32%
200	Материалы и испытания материалов				1 390 009.88		417 002.96		-		417 002.96	30.00%
300	Подготовительные работы				530 725 608.67		411 143 426.52		1 390 907.40		412 534 333.92	77.73%
400	Земляные работы				768 206 910.40		176 079 392.86		-		176 079 392.86	22.92%
500	Дорожная одежда				7 656 372 388.18		3 640 209 180.82		-		3 640 209 180.82	47.54%
600	Искусственные сооружения				148 788 089.22		131 498 693.80		-		131 498 693.80	88.38%
800	Обустройство, организация и безопасность				409 412 312.53		-		-		-	0.00%
900	Освещение И Внешнее Электроснабжение				4 003 161.92		-					0.00%
1000	Дорожно-эксплуатационный пункт				140 227 733.54		100 536 859.69		2 538 975.03		103 075 834.72	73.51%
1100	Благоустроенный туалет на площадке отдыха				42 417 860.92		9 980 498.00		-		9 980 498.00	23.53%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**9 720 091 572.77**		**4 487 489 581.22**		**3 929 882.43**		**4 491 419 463.65**	**46.21%**
	НДС 12%				1 166 410 988.73		538 498 749.75		471 585.89		538 970 335.64	
	Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС				8 535 203.68		1 148 547.63		-		1 148 547.63	
	Общая стоимость				10 895 037 765.18		5 027 136 878.59		4 401 468.32		5 031 538 346.91	46.18%

Подрядчик
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Генарадьный директор
Ахмет Будан

Генаральный Подрядчик
ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия)

Руководитель проекта
Бижуманов Е.И.