Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 17

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	10 451 707 532,18	5 425 897 893,53	174 319 712,19	-	174 319 712,19	5 600 217 605,72	53,58%
2	Материалы на стройплощадке		730 259 213,82	- 28 202 677,53	-	- 28 202 677,53	702 056 536,30	
3	Заявки на изменения в Контракте					-	-	
4	Корректировка стоимости					-	-	
II	**Совокупный Итог (1+2+3+4)**	**10 451 707 532,18**	**6 156 157 107,35**	**146 117 034,66**		**146 117 034,66**	**6 302 274 142,01**	**60,30%**
III	**НДС 12% (II-6)*0.12**	**1 254 204 903,86**	**738 738 852,88**	**17 534 044,16**	-	**17 534 044,16**	**756 272 897,04**	**60,30%**
IV	**Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС**	**9 177 635,00**	**1 234 997,00**	-		-	1 234 997,00	**13,46%**
V	**Итого включая НДС**	**11 715 090 071,04**	**6 896 130 957,24**	**163 651 078,82**	-	163 651 078,82	7 059 782 036,05	**60,26%**
VI	**Вычеты**							
5	Возврат аванса за материалы (без НДС)							
6	Возврат аванса	**2 343 018 014,20**	- 1 362 834 447,75	- 61 250 883,11		- 61 250 883,11	- 1 424 085 330,86	60,78%
7	Гарантия исполнения 5%, (1+3+4)*5%*1.12	**585 295 621,80**			-	-	-	0,00%
VII	**Совокупный Итог (5+6+7):**	**2 928 313 636,00**	**- 1 362 834 447,75**	**- 61 250 883,11**	-	**- 61 250 883,11**	**- 1 424 085 330,86**	**48,63%**
VIII	**Возврат Удержаний**							
IX	**Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VIII)**		**5 533 296 509,49**	**102 400 195,71**	-	**102 400 195,71**	**5 635 696 705,20**	

Подрядчик Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Руководитель проекта **Бижуманов Е.И.** **Подпись** **Дата**	РГУ "ШЫҒЫСҚАЗАВТОЖОЛ ЛАБОРАТОРИЯСЫ" КАД МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА	Руководитель **Жумадилов Н.С.** **Подпись** **Дата**
Технический надзор ТОО "Аркада KZ"	Главный инженер проекта **Кенжебаев Н.О.** **Подпись** **Дата**	Заказчик Восточно-Казахстанский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"	Заместитель директора **Малгаждаров М.Н.** **Подпись** **Дата**

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Todini Central Asia" (Тодини Централ Азия)" БИН 040 240 000 053, ИИК KZ858562203101644551, БИК KCJBKZKX, БАНК АО БанкЦентрКредит

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 22.05.2018 по 28.05.2018 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наим-ние	Организационно правовая форма код
KS01535	29142	№24	12.12.16 г.	РБ	1	ТОО	17
		доп сог № 1	21.12.2016				
		доп сог № 2	01.02.2017				
		доп сог № 3	19.04.2017				
		доп сог № 4	25.10.2017				
		доп сог № 5	27.11.2017				
		доп сог № 6	09.02.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 121 988 319,71**									
В том числе:										
В текущем месяце -	**163 651 078,82**	**146 117 034,66**							**17 534 044,16**	**163 651 078,82**
Удержание аванса	**252 576 323,75**	**54 688 288,49**							**6 562 594,62**	**61 250 883,11**
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	**767 011 800,24**									
Итого к оплате:	**102 400 195,72**	**91 428 746,17**							**10 971 449,54**	**102 400 195,71**

Заказчик:
Заместитель директора ВКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Малгаждаров Н.Н.
М.П.

Подрядчик:
Руководитель Проекта ТОО "Todini Central Asia"

Бижуманов Е.И.
М.П.

29.05.2018