Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол", г.Астана, шоссе Ондирис 56/1	090140000306
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Todini Central Asia (Тодини Централ Азия)", г.Астана, пр. Сарыарка 6, офис 1420	040240000053
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) ПСО №19 за 20 июня 2018г.

Номер документа	Дата составления
23	20 июня 2018 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу, в тенге	стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция коридора Центр-Восток "Астана-Павлодар-Калбатау-УстьКаменогрск" участок автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ(Омск)-Майкапшагай (выход на КНР). ч/з г.Павлодар, Семей" 1-й пусковой комплекс км 587-634 по ПСО №19 от 20.06.2018 года			тг.	1	484 710 448,56	484 710 448,56
				Итого	**1**	**x**	**484 710 448,56**
						в т. ч. НДС	**51 933 262,35**

К оплате по акту : Четыреста восемьдесят четыре миллиона семьсот десять тысяч четыреста сорок восемь тенге 56 тиын (в т.ч. НДС : Пятьдесят один миллион девятьсот тридцать три тысячи двести шестьдесят два 35 тиынов)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц.

Акт составлен в двух экземплярах. Перечисленные работы(услуги) выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Сдал (Исполнитель) руководитель проекта / Бижуманов Е.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Заместитель директора / Малгаждаров Н.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20 июня 2018 г.

М.П.

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Todini Central Asia" (Тодини Централ Азия)" БИН 040 240 000 053, ИИК KZ858562203101644551, БИК KCJBKZKX, БАНК АО БанкЦентрКредит

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 08.06.2018 по 20.06.2018 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наим-ние	Организационно правовая форма код
KS01535	29142	№24	12.12.16 г.	РБ	1	ТОО	17
		доп сог № 1	21.12.2016				
		доп сог № 2	01.02.2017				
		доп сог № 3	19.04.2017				
		доп сог № 4	25.10.2017				
		доп сог № 5	27.11.2017				
		доп сог № 6	09.02.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (без НДС)	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 940 145 709,87**									
В том числе:										
В текущем месяце -	**484 710 448,56**	**432 777 186,21**							**51 933 262,35**	**484 710 448,56**
Удержание аванса	**558 794 058,66**	**161 978 674,61**							**19 437 440,95**	**181 416 115,56**
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	**1 078 057 318,21**									
Итого к оплате:	**303 294 333,00**	**270 798 511,60**							**32 495 821,40**	**303 294 333,00**

Заказчик:
Заместитель директора ВКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ **Малгаждаров М.Н.**
М.П.

Подрядчик:
Руководитель Проекта ТОО "Todini Central Asia"
_____ **Бижуманов Е.И.**
М.П. 20.06.2018 год

Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 19

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	10 451 707 532,18	6 055 724 527,17	547 885 528,83	-	547 885 528,83	6 603 610 056,00	63,18%
2	Материалы на стройплощадке		544 270 098,41	- 115 108 342,62	-	- 115 108 342,62	429 161 755,80	
3	Заявки на изменения в Контракте					-	-	
4	Корректировка стоимости					-	-	
II	**Совокупный Итог (1+2+3+4)**	**10 451 707 532,18**	**6 599 994 625,58**	**432 777 186,21**		**432 777 186,21**	**7 032 771 811,80**	**67,29%**
III	**НДС 12% (II-6)*0.12**	**1 254 204 903,86**	**791 999 355,07**	**51 933 262,35**	-	**51 933 262,35**	**843 932 617,42**	**67,29%**
IV	**Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС**	**9 177 635,00**	**1 234 997,00**	-		-	1 234 997,00	**13,46%**
V	**Итого включая НДС**	**11 715 090 071,04**	**7 393 228 977,65**	**484 710 448,56**	-	484 710 448,56	7 877 939 426,22	**67,25%**
VI	**Вычеты**							
5	Возврат аванса за материалы (без НДС)							
6	Возврат аванса	**2 343 018 014,20**	- 1 548 886 950,20	- 181 416 115,56		- 181 416 115,56	- 1 730 303 065,76	73,85%
7	Гарантия исполнения 5%, (1+3+4)*5%*1.12	**585 295 621,80**			-	-	-	0,00%
VII	**Совокупный Итог (5+6+7):**	**2 928 313 636,00**	**- 1 548 886 950,20**	**- 181 416 115,56**	-	**- 181 416 115,56**	**- 1 730 303 065,76**	**59,09%**
VIII	**Возврат Удержаний**							
IX	**Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VIII)**		**5 844 342 027,46**	**303 294 333,00**	-	**303 294 333,00**	**6 147 636 360,46**	

Подрядчик Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Руководитель проекта **Бижуманов Е.И.** **Подпись** **Дата**	РГУ "ШЫГЫСЖОЛЛАБОРАТОРИЯ" КАД МИР РК Руководитель **Жумадилов Н.С.** **Подпись** **Дата**
Технический надзор ТОО "Аркада KZ"	Главный инженер проекта **Кенжебаев Н.О.** **Подпись** **Дата**	Заказчик Восточно-Казахстанский областной филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол» Заместитель директора **Малгаждаров М.Н.** **Подпись** **Дата**