Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АО "НК" КазАвтоЖол"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**20**
Дата Сертификата:	11.07.2018
Срок исполнения:	21.06.2018 - 11.07.2018
Контракт:	№ 24 от 12 декабря 2016 года.
Проект:	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634.
Подрядчик:	Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Технический надзор:	ТОО "Аркада KZ"
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	11 715 090 071,04 тенге
Дата договора:	12.12.2016
Дата начала работ:	01.03.2017
Срок завершения:	01.07.2019

Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 20

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	10 451 707 532,18	6 603 610 056,00	261 502 372,32	-	261 502 372,32	6 865 112 428,32	65,68%
2	Материалы на стройплощадке		429 161 755,80	- 77 044 419,43	-	- 77 044 419,43	352 117 336,37	
3	Заявки на изменения в Контракте					-	-	
4	Корректировка стоимости					-	-	
II	**Совокупный Итог (1+2+3+4)**	**10 451 707 532,18**	**7 032 771 811,80**	**184 457 952,89**		**184 457 952,89**	**7 217 229 764,69**	**69,05%**
III	**НДС 12% (II-6)*0.12**	**1 254 204 903,86**	**843 932 617,42**	**22 134 954,35**	-	**22 134 954,35**	**866 067 571,76**	**69,05%**
IV	**Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС**	**9 177 635,00**	**1 234 997,00**	-		-	1 234 997,00	**13,46%**
V	**Итого включая НДС**	**11 715 090 071,04**	**7 877 939 426,22**	**206 592 907,24**	-	206 592 907,24	8 084 532 333,45	**69,01%**
VI	**Вычеты**							
5	Возврат аванса за материалы (без НДС)							
6	Возврат аванса	**2 343 018 014,20**	- 1 730 303 065,76	- 77 323 034,49		- 77 323 034,49	- 1 807 626 100,25	77,15%
7	Гарантия исполнения 5%, (1+3+4)*5%*1.12	**585 295 621,80**			-	-	-	0,00%
VII	**Совокупный Итог (5+6+7):**	**2 928 313 636,00**	**- 1 730 303 065,76**	**- 77 323 034,49**	-	**- 77 323 034,49**	**- 1 807 626 100,25**	**61,73%**
VIII	**Возврат Удержаний**							
IX	**Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VIII)**		**6 147 636 360,46**	**129 269 872,75**	-	**129 269 872,75**	**6 276 906 233,20**	

Подрядчик Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Руководитель проекта **Бижуманов Е.И.** **Подпись** **Дата**	РГУ "ШЫГЫСЖОЛЛАБОРАТОРИЯ" КАД МИР РК	Руководитель **Жумадилов Н.С.** **Подпись** **Дата**
Технический надзор ТОО "Аркада KZ"	Главный инженер проекта **Кенжебаев Н.О.** **Подпись** **Дата**	Заказчик Восточно-Казахстанский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол»	Заместитель директора **Малгаждаров М.Н.** **Подпись** **Дата**

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Todini Central Asia" (Тодини Централ Азия)" БИН 040 240 000 053, ИИК KZ858562203101644551, БИК KCJBKZKX, БАНК АО БанкЦентрКредит

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 21.06.2018 по 11.07.2018 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наим-ние	Организационно правовая форма код
KS01535	29142	№24	12.12.16 г.	РБ	1	ТОО	17
		доп сог № 1	21.12.2016				
		доп сог № 2	01.02.2017				
		доп сог № 3	19.04.2017				
		доп сог № 4	25.10.2017				
		доп сог № 5	27.11.2017				
		доп сог № 6	09.02.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**2 146 738 617,11**									
В том числе:										
В текущем месяце -	**206 592 907,24**	**184 457 952,89**							**22 134 954,35**	**206 592 907,24**
Удержание аванса	**636 117 093,15**	**69 038 423,65**							**8 284 610,84**	**77 323 034,49**
Удержание гарантийных										
обязательств 5% (согл.дог.)										
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	**1 381 351 651,21**									
Итого к оплате:	**129 269 872,75**	**115 419 529,24**							**13 850 343,51**	**129 269 872,75**

Заказчик:
Директора ВКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Өмірбаев Н.Б.
М.П.

Подрядчик:
Руководитель Проекта ТОО "Todini Central Asia"

Бижуманов Е.И.
М.П. 11.07.2018 год