Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АО "НК" КазАвтоЖол"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**24**
Дата Сертификата:	20.08.2018
Срок исполнения:	10.08.2018 - 19.08.2018
Контракт:	№ 24 от 12 декабря 2016 года.
Проект:	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634.
Подрядчик:	Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Технический надзор:	ТОО "Аркада KZ"
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	11 715 090 071,04 тенге
Дата договора:	12.12.2016
Дата начала работ:	01.03.2017
Срок завершения:	01.07.2019

Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 24

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	10 451 707 532,18	7 761 647 024,96	290 924 994,88	-	290 924 994,88	8 052 572 019,85	77,05%
2	Материалы на стройплощадке		175 748 529,15	- 8 376 426,25	-	- 8 376 426,25	167 372 102,90	
3	Заявки на изменения в Контракте					-	-	
4	Корректировка стоимости					-	-	
II	**Совокупный Итог (1+2+3+4)**	**10 451 707 532,18**	**7 937 395 554,12**	**282 548 568,63**		**282 548 568,63**	**8 219 944 122,75**	**78,65%**
III	**НДС 12% (II-6)*0.12**	**1 254 204 903,86**	**952 487 466,49**	**33 905 828,24**	-	**33 905 828,24**	**986 393 294,73**	**78,65%**
IV	**Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС**	**9 177 635,00**	**1 234 997,00**	-		-	1 234 997,00	**13,46%**
V	**Итого включая НДС**	**11 715 090 071,04**	**8 891 118 017,61**	**316 454 396,87**	-	316 454 396,87	9 207 572 414,48	**78,60%**
VI	**Вычеты**							
5	Возврат аванса за материалы (без НДС)							
6	Возврат аванса	**2 343 018 014,20**	- 2 109 512 808,33	- 118 441 695,66		- 118 441 695,66	- 2 227 954 503,99	95,09%
7	Гарантия исполнения 5%, (1+3+4)*5%*1.12	**585 295 621,80**			-	-	-	0,00%
VII	**Совокупный Итог (5+6+7):**	**2 928 313 636,00**	**- 2 109 512 808,33**	**- 118 441 695,66**	-	**- 118 441 695,66**	**- 2 227 954 503,99**	**76,08%**
VIII	**Возврат Удержаний**							
IX	**Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VIII)**		**6 781 605 209,28**	**198 012 701,21**	-	**198 012 701,21**	**6 979 617 910,49**	

Подрядчик Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Руководитель проекта **Бижуманов Е.И.** **Подпись** **Дата**	РГУ "ШЫГЫСЖОЛЛАБОРАТОРИЯ" КАД МИР РК	Руководитель **Жумадилов Н.С.** **Подпись** **Дата**
Технический надзор ТОО "Аркада KZ"	Главный инженер проекта **Кенжебаев Н.О.** **Подпись** **Дата**	Заказчик Восточно-Казахстанский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол»	Заместитель директора **Малтаждаров М.Н.** **Подпись** **Дата**

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сяне Мидас Строй"

Технический надзор: ТОО "Аркада KZ"

Проект: Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 387-634

Номер Сертификата:

Дата Сертификата: 20.08.2

Срок исполнения: 10.08.2018 - 19.08.2018

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц					Текущий месяц					На конец отчетного периода					Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Корректировка стоимости	Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Корректировка стоимости	Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Корректировка		
				Кол-во	Стоимость(тенге)	Кол-во	Стоимость(тенге)	Стоимость(тенге)	Кол-во	Стоимость(тенге)	Кол-во	Стоимость(тенге)	Стоимость(тенге)	Кол-во	Стоимость(тенге)	Кол-во	Стоимость(тенге)	Стоимость(тенге)	Кол-во	Стоимость(тенге)
1	Песок из отсевов дробления фр.0-5 (КСМ п.8)	м3	3 494,30	18 621,63	65 069 578,73	- 9 439	- 32 981 541,92	- 52,04		-	- 493,17	- 1 723 283,93		18 621,63	65 069 578,73	- 9 932	- 34 704 825,85	- 52,04	8 689,80	30 364 700,83
2	Щебень фр.5-20 М-1400 (КСМ п.3)	м3	4 024,46	33 500,00	134 819 410,00	- 19 253	- 77 484 217,93	- 13,83		-	-1 594,984006021	- 6 418 949,33		33 500,00	134 819 410,00	- 20 848	- 83 903 167,27	- 13,83	12 651,70	50 916 228,90
3	Щебень фр.20-40 М-1400 (КСМ п.4)	м3	3 739,31	19 689,70	73 625 892,11	- 19 690	- 73 625 907,96	- 1,60		-	- 62,63	- 234 192,99		19 689,70	73 625 892,11	- 19 752	- 73 860 100,05	- 1,60	- 62,63	- 234 209,54
4	Щебеночно-песчаная смесь С-4 (КСМ п.9)	м3	6 885,85	34 569,50	238 040 391,58	- 34 570	- 238 040 391,58	70,03		-		-		34 569,50	238 040 391,58	- 34 570	-238 040 391,58	70,03	-	70,03
5	Песчано-гравийная смесь (КСМ п.2)	м3	2 387,41	100 000,00	238 741 000,00	- 100 000	- 238 741 000,00	216,05		-		-		100 000,00	238 741 000,00	-100 000	-238 741 000,00	216,05	-	216,05
6	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД (ресурсная	т	76 451,60	2 000,00	152 903 200,00	- 2 000	- 152 903 195,03	8,50		-				2 000,00	152 903 200,00	- 2 000	-152 903 195,03	8,50	0,00	13,47
7	Биополотно с семенами трав (ресурсная л/с 2-1-4)	м2	189,62	88 900,00	16 857 218,00	- 88 900	- 16 857 218,00	347,15		-		-		88 900,00	16 857 218,00	- 88 900	- 16 857 218,00	347,15	-	347,15
8	Барьерное ограждение (л/с 2-4-3)	пм	6 744,12	12 800	86 324 736,00	-		-		-		-	-	12 800,00	86 324 736,00	-	-	-	12 800,00	86 324 736,00
					-			-					-					-		
	Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге (без НДС)				**1 006 381 426,41**		**-839 633 471,52**	**574,27**		-		**- 8 376 426,2490**	-		**1 006 381 426,41**		**-839 009 897,77**	**574,27**		**167 372 102,90**

Главный специалист ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" куратор Мусин А.Е.

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора Малгаждаров М.Н.

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Ескенов А.А.

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Мустафин Н.К.

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Есжанова Л.М.

Технический надзор ТОО "Аркада KZ"
Главный инженер Кенжебаев Н.О.

РГУ "Пыгысжолларатория" КАД МИР РК
Представитель Жанузаков Д.Д.

Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сяне Мидас Строй"
Руководитель проекта Бижуманов Е.И.

Заказчик:	ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"		Номер Сертификата:	24
Подрядчик	Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"		Дата Сертификата:	20.08.2018
Технический надзор:	ТОО "Аркада KZ"		Срок исполнения:	10.08.2018 - 19.08.2018
Проект:	**Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634**			

	СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ		Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
100	Общие требования				29 121 173,39		20 186 093,89		-		20 186 093,89	69,32%
200	Материалы и испытания материалов				1 494 633,73		448 390,12		-	-	448 390,12	30,00%
300	Подготовительные работы				570 672 438,03		501 865 228,57		-	-	501 865 228,57	87,94%
400	Земляные работы				826 028 632,71		626 962 153,06		-		626 962 153,06	75,90%
500	Дорожная одежда				8 232 655 460,06		6 329 597 733,05		290 924 994,883		6 620 522 727,94	80,42%
600	Искусственные сооружения				159 987 133,99		146 880 374,30		-		146 880 374,30	91,81%
800	Обустройство, организация и безопасность				440 228 131,45		-		-		-	0,00%
900	Освещение И Внешнее Электроснабжение				4 304 473,60							0,00%
1000	Дорожно-эксплуатационный пункт				150 782 453,83		118 170 847,20		-		118 170 847,20	78,37%
1100	Благоустроенный туалет на площадке отдыха				45 610 536,39		18 771 201,77		-		18 771 201,77	41,16%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**10 451 707 532,18**		**7 761 647 024,96**		**290 924 994,88**		**8 052 572 019,85**	**77,05%**
	НДС 12%				1 254 204 903,86		931 397 643,00		34 910 999,39		966 308 642,38	
	Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС				9 177 635,00		1 234 997,00		-		1 234 997,00	
	Общая стоимость				**11 715 090 071,04**		**8 694 279 664,96**		**325 835 994,27**		**9 020 115 659,23**	**77,00%**

Главный специалист ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" куратор — **Мусин А.Е.**

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Заместитель директора — **Малгаждаров М.Н.**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Ескенов А.А.**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Мустафин Н.К.**

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Есжанова Л.М.**

Технический надзор ТОО "Аркада KZ" Главный инженер — **Кенжебаев Н.О.**

РГУ "Шынжысжолдаборатория" КАД МИР РК Представитель — **Жанузаков Д.Д.**

Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй" Руководитель проекта — **Бижуманов Е.И.**

Заказчик:	**ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"**	Номер Сертификата:	24
Подрядчик	**Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"**	Дата Сертификата:	20.08.2018
Технический надзор:	**ТОО "Аркада KZ"**	Срок исполнения:	10.08.2018 - 19.08.2018
Проект:	**Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634**		

No	Ведомость 500 – Дорожная Одежда	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Объем	Стоимость за ед., тенге	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	
	Дорожная одежда на основной проезжей части											
1	**Тип-1**											
1.5	Устройство верхнего слоя покрытия ЩМА-20 на полимербитуме толщиной Н=0,05м **(км 33,0 - км 39,3) (км 0,0 - км 3,7) (10,0 км)**	м²	447 174,0	2 888,27	1 291 559 248,98	67 012,48	193 550 135,61	94 658,79	273 400 143,39	161 671,27	466 950 279,00	36,15%
12	**Устройство дорожной одежды облегченного типа на пересечении ПК 402+42**						-	-				
12.1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н=0,15 м	м³	513,0	5 017,03	2 573 736,39	513,00	2 573 736,39	-	-	513,00	2 573 736,39	100,00%
12.2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси оптимального состава С-4 Н=0,15м в два слоя	м²	2 841,0	1 704,36	4 842 086,76	2 841,00	4 842 086,76	-	-	2 841,00	4 842 086,76	100,00%
12.3	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой а\б смеси марки I тип Б толщиной Н=0,07м	м²	2 571,0	3 653,81	9 393 945,51		-	2 571,00	9 393 945,51	2 571,00	9 393 945,51	100,00%
12.4	Устройство верхнего слоя покрытия ЩМА-20 на полимербитуме толщиной Н=0,05м	м²	2 571,0	2 917,12	7 499 915,52		-	-	-		-	0,00%
12.5	Укрепление обочин ПГС Н=0,15м	м²	1 020,0	820,18	836 583,60		-	-	-		-	0,00%
12.6	Устройство сопряжения торца съезда призмой из ПГС Н=0,15м	м²	42,0	1 197,59	50 298,78		-	-	-		-	0,00%
17	**Устройство дорожной одежды на площадках отдыха ПК 114+00, ПК 453+51**						-	-			-	
17.1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н=0,15 м	м³	856,0	5 017,03	4 294 577,68	428,00	2 147 288,84	428,00	2 147 288,84	856,00	4 294 577,68	100,00%
17.2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси оптимального состава С-4 Н=0,15м	м²	5 314,0	2 252,02	11 967 234,28	2 657,00	5 983 617,14	2 657,00	5 983 617,14	5 314,00	11 967 234,28	100,00%
17.3	Устройство верхнего слоя основания Н=0,12м из горячего черного щебня	м²	4 992,0	2 798,75	13 971 360,00	2 496,00	6 985 680,00	-	-	2 496,00	6 985 680,00	50,00%

Заказчик:	**ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"**											Номер Сертификата:	24
Подрядчик	**Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"**											Дата Сертификата:	20.08.2018
Технический надзор:	**ТОО "Аркада KZ"**											Срок исполнения:	10.08.2018 - 19.08.2018
Проект:	**Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634**												

17.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозерн. а\б смеси марки I тип Б толщ. H=0,10м	м²	4 828,0	5 111,68	24 679 191,04	2 414,00	12 339 595,52	-	-	2 414,00	12 339 595,52	50,00%
17.5	Устройство верхнего слоя покрытия ЩМА-20 на полимербитуме толщиной H=0,05м	м²	4 828,0	2 927,16	14 132 328,48		-	-	-		-	0,00%
Итого Ведомость No.500					**8 232 655 460,06**		**6 329 597 733,05**		**290 924 994,88**		**6 620 522 727,94**	**80,42%**

Главный специалист ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" куратор — **Мусин А.Е.**

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Заместитель директора — **Малгаждаров М.Н.**

Начальник отдела контроля качества и приемки работ ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Ескенов А.А.**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Мустафин Н.К.**

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Есжанова Л.М.**

Технический надзор ТОО "Аркада KZ" Главный инженер — **Кенжебаев Н.О.**

РГУ "Шығысжоллаборатория" КАД МИР РК Представитель — **Жанузаков Д.Д.**

Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй" Руководитель проекта — **Бижуманов Е.И.**