Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АО "НК" КазАвтоЖол"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**25**
Дата Сертификата:	20.08.2018
Срок исполнения:	19.08.2018 - 20.08.2018
Контракт:	№ 24 от 12 декабря 2016 года.
Проект:	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634.
Подрядчик:	Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Технический надзор:	ТОО "Аркада KZ"
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	11 715 090 071,04 тенге
Дата договора:	12.12.2016
Дата начала работ:	01.03.2017
Срок завершения:	01.07.2019

Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 25

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	10 451 707 532,18	8 052 572 019,85	44 618 400,38	-	44 618 400,38	8 097 190 420,23	77,47%
2	Материалы на стройплощадке		167 372 102,90	- 917 432,73	-	- 917 432,73	166 454 670,17	
3	Заявки на изменения в Контракте					-	-	
4	Корректировка стоимости					-	-	
II	**Совокупный Итог (1+2+3+4)**	**10 451 707 532,18**	**8 219 944 122,75**	**43 700 967,65**		**43 700 967,65**	**8 263 645 090,40**	**79,07%**
III	**НДС 12% (II-6)*0.12**	**1 254 204 903,86**	**986 393 294,73**	**5 244 116,12**	-	**5 244 116,12**	**991 637 410,85**	**79,07%**
IV	**Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС**	**9 177 635,00**	**1 234 997,00**	-		-	1 234 997,00	**13,46%**
V	**Итого включая НДС**	**11 715 090 071,04**	**9 207 572 414,48**	**48 945 083,77**	-	48 945 083,77	9 256 517 498,25	**79,01%**
VI	**Вычеты**							
5	Возврат аванса за материалы (без НДС)							
6	Возврат аванса	**2 343 018 014,20**	- 2 227 954 503,99	- 18 319 033,56		- 18 319 033,56	- 2 246 273 537,55	95,87%
7	Гарантия исполнения 5%, (1+3+4)*5%*1.12	**585 295 621,80**			-	-	-	0,00%
VII	**Совокупный Итог (5+6+7):**	**2 928 313 636,00**	**- 2 227 954 503,99**	**- 18 319 033,56**	-	**- 18 319 033,56**	**- 2 246 273 537,55**	**76,71%**
VIII	**Возврат Удержаний**							
IX	**Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VIII)**		**6 979 617 910,49**	**30 626 050,21**	-	**30 626 050,21**	**7 010 243 960,70**	

Подрядчик Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Години Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Руководитель проекта **Бижуманов Е.И.** **Подпись** **Дата**	РГУ "ШЫҒЫСЖОЛЛАБОРАТОРИЯ" КАД МИР РК	Руководитель **Жумадилов Н.С.** **Подпись** **Дата**
Технический надзор ТОО "Аркада KZ"	Главный инженер проекта **Кенжебаев Н.О.** **Подпись** **Дата**	Заказчик Восточно-Казахстанский областной филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол»	Заместитель директора **Малгаждаров М.Н.** **Подпись** **Дата**

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Технический надзор: ТОО "Аркада KZ"

Проект: Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634

Номер Сертификата:

Дата Сертификата:

Срок исполнения: 19.08.2018 - 20..

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц					Текущий месяц					На конец отчетного периода					Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Корректировка стоимости	Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Корректировка стоимости	Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Корректировка стоимости		
				Кол-во	Стоимость(тенге)	Кол-во	Стоимость(тенге)	Стоимость(тенге)	Кол-во	Стоимость(тенге)	Кол-во	Стоимость(тенге)	Стоимость(тенге)	Кол-во	Стоимость(тенге)	Кол-во	Стоимость(тенге)	Стоимость(тенге)	Кол-во	Стоимость(тенге)
1	Песок из отсевов дробления фр.0-5 (КСМ п.8)	м3	3 494,30	18 621,63	65 069 578,73	- 9 932	- 34 704 825,85	- 52,04		-	- 52,65	- 183 974,90		18 621,63	65 069 578,73	- 9 984	- 34 888 800,75	- 52,04	8 637,13	30 180 725,94
2	Щебень фр.5-20 М-1400 (КСМ п.3)	м3	4 024,46	33 500,00	134 819 410,00	- 20 848	- 83 903 167,27	- 13,83		-	- 182,25	- 733 457,84		33 500,00	134 819 410,00	- 21 031	- 84 636 625,10	- 13,83	12 469,45	50 182 771,07
3	Щебень фр.20-40 М-1400 (КСМ п.4)	м3	3 739,31	19 689,70	73 625 892,11	- 19 752	- 73 860 100,05	- 1,60		-		-		19 689,70	73 625 892,11	- 19 752	- 73 860 100,05	- 1,60	- 62,63	- 234 209,54
4	Щебеночно-песчаная смесь С-4 (КСМ п.9)	м3	6 885,85	34 569,50	238 040 391,58	- 34 570	- 238 040 391,58	70,03		-		-		34 569,50	238 040 391,58	- 34 570	- 238 040 391,58	70,03	-	70,03
5	Песчано-гравийная смесь (КСМ п.2)	м3	2 387,41	100 000,00	238 741 000,00	- 100 000	- 238 741 000,00	216,05		-		-		100 000,00	238 741 000,00	- 100 000	- 238 741 000,00	216,05	-	216,05
6	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД (ресурсная л/с 2-5-1)	т	76 451,60	2 000,00	152 903 200,00	- 2 000	- 152 903 195,03	8,50		-				2 000,00	152 903 200,00	- 2 000	- 152 903 195,03	8,50	0,00	13,47
7	Биополотно с семенами трав (ресурсная л/с 2-1-4)	м2	189,62	88 900,00	16 857 218,00	- 88 900	- 16 857 218,00	347,15		-		-		88 900,00	16 857 218,00	- 88 900	- 16 857 218,00	347,15	-	347,15
8	Барьерное ограждение (л/с 2-4-3)	пм	6 744,12	12 800	86 324 736,00	-		-		-		-	-	12 800,00	86 324 736,00	-	-	-	12 800,00	86 324 736,00
					-			-					-					-		
	Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге (без НДС)				**1 006 381 426,41**		**-839 009 897,77**	**574,27**		-		**- 917 432,73**	-		**1 006 381 426,41**		**-839 927 330,50**	**574,27**		**166 454 670,17**

Главный специалист ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" куратор — **Мусин А.Е.**

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора — **Малгаждаров М.Н.**

Технический надзор ТОО "Аркада KZ"
Главный инженер — **Кенжебаев Н.О.**

Начальник отдела контроля качества и приемки работ ВК ОФ АО "НК — **Ескенов А.А.**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения ВК ОФ АО "НК — **Мустафин Н.К.**

РГУ "Шығысжолларлаборатория" КАД МИР РК
Представитель — **Жанузаков Д.Д.**

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Есжанова Л.М.**

Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта — **Бижуманов Е.Н.**

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Технический надзор: ТОО "Аркада KZ"

Проект: Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майканшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634

Номер Сертификата: 25

Дата Сертификата: 20.08.2018

Срок исполнения: 19.08.2018 - 20.08.2018

	СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ		Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
100	Общие требования				29 121 173,39		20 186 093,89		-		20 186 093,89	69,32%
200	Материалы и испытания материалов				1 494 633,73		448 390,12		-	-	448 390,12	30,00%
300	Подготовительные работы				570 672 488,03		501 865 228,57		-	-	501 865 228,57	87,94%
400	Земляные работы				826 028 632,71		626 962 153,06		115 526,613		627 077 679,68	75,91%
500	Дорожная одежда				8 232 655 460,06		6 620 522 727,94		42 240 664,904		6 662 763 392,84	80,93%
600	Искусственные сооружения				159 987 133,99		146 880 374,30		2 262 208,865		149 142 583,17	93,22%
800	Обустройство, организация и безопасность				440 228 131,45		-		-		-	0,00%
900	Освещение И Внешнее Электроснабжение				4 304 473,60							0,00%
1000	Дорожно-эксплуатационный пункт				150 782 453,83		118 170 847,20		-		118 170 847,20	78,37%
1100	Благоустроенный туалет на площадке отдыха				45 610 586,39		18 771 201,77		-		18 771 201,77	41,16%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**10 451 707 532,18**		**8 052 572 019,85**		**44 618 400,38**		**8 097 190 420,23**	**77,47%**
	НДС 12%				1 254 204 903,86		966 308 642,38		5 354 208,05		971 662 850,43	
	Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС				9 177 635,00		1 234 997,00		-		1 234 997,00	
	Общая стоимость				**11 715 090 071,04**		**9 020 115 659,23**		**49 972 608,43**		**9 070 088 267,66**	**77,42%**

Главный специалист ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" куратор — **Мусин А.Е.**

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора — **Малгаждаров М.Н.**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Ескенов А.А.**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Мустафин Н.К.**

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Есжанова Л.М.**

Технический надзор ТОО "Аркада KZ"
Главный инженер — **Кенжебаев Н.О.**

РГУ "Шығысжолдаборатория" КАД МИР РК
Представитель — **Жанузаков Д.Д.**

Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта — **Бижуманов Е.И.**

Заказчик:	**ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"**	Номер Сертификата:	25
Подрядчик	**Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"**	Дата Сертификата:	20.08.2018
Технический надзор:	**ТОО "Аркада KZ"**	Срок исполнения:	19.08.2018 - 20.08.2018
Проект:	**Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634**		

No	Ведомость 400 – Земляные Работы	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Объем	Стоимость за ед., тенге	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	
2.30	Планировка откосов насыпи механизированным способом в грунтах 2 группы	$м^2$	644 408,00	42,03	27 084 468,24	436 950,00	18 365 008,50	2 748,67	115 526,61	439 698,67	18 480 535,11	68,23%
Итого Ведомость No.400					**826 028 632,71**		**626 962 153,06**		**115 526,61**		**627 077 679,68**	**75,91%**

Главный специалист ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" куратор — **Мусин А.Е.**

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Заместитель директора — **Малгаждаров М.Н.**

Технический надзор ТОО "Аркада KZ" Главный инженер — **Кенжебаев Н.О.**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Ескенов А.А.**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Мустафин Н.К.**

РГУ "Шығысжолдаборатория" КАД МИР РК Представитель — **Жанузаков Д.Д.**

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Есжанова Л.М.**

Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй" Руководитель проекта — **Бижуманов Е.И.**

Заказчик:	ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"	Номер Сертификата:	25
Подрядчик	Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Дата Сертификата:	20.08.2018
Технический надзор:	ТОО "Аркада KZ"	Срок исполнения:	19.08.2018 - 20.08.2018
Проект:	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634		

No	Ведомость 500 – Дорожная Одежда	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Объем	Стоимость за ед., тенге	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	
	Дорожная одежда на основной проезжей части											
1	Тип-1											
1.5	Устройство верхнего слоя покрытия ЩМА-20 на полимербитуме толщиной Н=0,05м (км 3,7 - км 5,1) (1,4 км)	м²	447 174,0	2 888,27	1 291 559 248,98	161 671,27	466 950 279,00	5 400,00	15 596 658,00	167 071,27	482 546 937,00	37,36%
2.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозерн. а\б смеси марки I тип Б толщ Н=0,10м	м²	20 187,0	4 923,55	99 391 703,85	20 187,00	99 391 703,85	-	-	20 187,00	99 391 703,85	100,00%
2.5	Устройство верхнего слоя покрытия ЩМА-20 на полимербитуме толщиной Н=0,05м	м²	20 187,0	2 887,97	58 299 450,39		-	9 225,860	26 644 006,90	9 225,86	26 644 006,90	45,70%
2.6	Укрепление обочин материалом от разборки дорожной одежды и ПГС Н=0,15м	м²	260 644,7	272,63	71 059 564,56		-		-		-	0,00%
2.7	Устройство присыпных обочин из материала от разборки существующей дорожной одежды с добавлением песчанного грунта	м³	180 994,7	300,24993369973	54 343 658,69	180 994,74	54 343 658,69	-	-	180 994,74	54 343 658,69	100,00%
	Итого Ведомость No 500				8 232 655 460,06		6 620 522 727,94		42 240 664,90		6 662 763 392,84	80,93%

Главный специалист ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" куратор — Мусин А.Е.

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Заместитель директора — Малгаждаров М.Н.

Технический надзор ТОО "Аркада KZ" Главный инженер — Кенжебаев Н.О.

Начальник отдела контроля качества и приемки работ ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Ескенов А.А.

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Мустафин Н.К.

РГУ "Шынысжолдаборатория" КАД МИР РК Представитель — Жанузаков Д.Д.

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Есжанова Л.М.

Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй" Руководитель проекта — Бижуманов Е.И.

Заказчик:	ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"	Номер Сертификата:	25
Подрядчик	Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Дата Сертификата:	20.08.2018
Технический надзор:	ТОО "Аркада KZ"	Срок исполнения:	19.08.2018 - 20.08.2018
Проект:	**Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634**		

№	Ведомость № 600 – Искусственные Сооружения	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Объем	Стоимость за ед., тенге	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	
2	**Устройство круглых железобетонных труб отв.1,0м, тип фундамента 3 на ПК168+33, ПК239+21, ПК267+98, ПК275+28, ПК423+80, ПК445+31 (6 штук)**											
2.11	Установка арматурных сеток при устройстве укрепления	т	0,5178	260 080,47	134 669,67	0,09	23 407,24	0,09	23 407,24	0,18	46 814,49	34,76%
2.12	Укрепление откосов входного и выходного оголовков монолитным бетоном h=8 см на щебне h=10 см	м2	132	5 124,67	676 456,44	22,00	112 742,74	22,00	112 742,74	44,00	225 485,48	33,33%
2.13	Укрепление входного русла монолитным бетоном толщиной 8 см	м2	70,8	5 125,29	362 870,53	11,80	60 478,42	11,80	60 478,42	23,60	120 956,84	33,33%
2.14	Укрепление выходного русла монолитным бетоном толщиной 12 см	м2	32,4	5 902,54	191 242,30	5,40	31 873,72	5,40	31 873,72	10,80	63 747,43	33,33%
2.15	Установка асфальтовой планки	м3	2,4	85 294,06	204 705,74	0,40	34 117,62	0,40	34 117,62	0,80	68 235,25	33,33%
2.16	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами	м	33	14 377,68	474 463,44	5,50	79 077,24	5,50	79 077,24	11,00	158 154,48	33,33%
2.17	Установка арматурных сеток в монолитных укреплениях	т	0,26784	230 347,48	61 696,27	0,04	10 282,71	0,04464	10 282,71	0,09	20 565,42	33,33%
2.18	Устройство конца укрепления монолитными бетонными плитами толщиной 12 см	м2	120,96	5 970,69	722 214,66	20,16	120 369,11	20,16	120 369,11	40,32	240 738,22	33,33%
2.19	Установка асфальтовой планки	м3	8,64	85 293,92	736 939,47	1,44	122 823,25	1,44	122 823,25	2,88	245 646,49	33,33%
2.20	Устройство каменной наброски или призмы	м3	16,2	8 460,81	137 065,12	2,70	22 844,19	2,70	22 844,19	5,40	45 688,37	33,33%
3	**Устройство круглых железобетонных труб отв.1,5м, тип фундамента 3 на ПК63+53, ПК190+39,** ПК250+28, **ПК303+34, ПК313+33, ПК367+36, ПК375+36, ПК390+27 (8 штук)**											
3.10	Установка арматурных сеток при устройстве укрепления	т	1,0288	260 080,91	267 571,24	0,13	33 810,52	0,13	33 810,52	0,26	67 621,04	25,27%
3.11	Укрепление откосов входного и выходного оголовков монолитным бетоном h=8 см на щебне h=10 см	м2	232,8	5 124,65	1 193 018,52	29,10	149 127,32	29,10	149 127,32	58,20	298 254,63	25,00%
3.12	Укрепление входного русла монолитным бетоном толщиной 8 см	м2	180,8	5 124,65	926 536,72	22,60	115 817,09	22,60	115 817,09	45,20	231 634,18	25,00%
3.13	Укрепление выходного русла монолитным бетоном толщиной 12 см	м2	53,6	5 902,45	316 371,32	6,70	39 546,42	6,70	39 546,42	13,40	79 092,83	25,00%
3.14	Установка асфальтовой планки	м3	3,2	85 294,39	272 942,05	0,40	34 117,76	0,40	34 117,76	0,80	68 235,51	25,00%
3.15	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами	м	33	14 377,68	474 463,44	4,13	59 379,82	4,13	59 379,82	8,26	118 759,64	25,03%
3.16	Установка арматурных сеток в монолитных укреплениях	т	0,4216	230 364,04	97 121,48	0,05	12 140,19	0,0527	12 140,19	0,11	24 280,37	25,00%
3.17	Устройство конца укрепления монолитными бетонными плитами толщиной 12 см	м2	190,4	5 970,69	1 136 819,38	23,80	142 102,42	23,8	142 102,42	47,60	284 204,84	25,00%
3.18	Устройство каменной наброски или призмы	м3	25,6	8 460,84	216 597,50	3,20	27 074,69	3,2	27 074,69	6,40	54 149,38	25,00%
5	**Прямоугольная труба отв.4,0х2,5м на ПК227+20 (скотопрогон)**											
5.9	Установка арматурных сеток при устройстве укрепления	т	0,36768	260 087,73	95 629,06		-	0,36768	95 629,06	0,37	95 629,06	100,00%
5.10	Укрепление откосов входного и выходного оголовков монолитным бетоном h=8 см на щебне h=10 см	м2	43,4	5 124,70	222 411,98		-	43,40	222 411,98	43,40	222 411,98	100,00%
5.11	Укрепление входного русла монолитным бетоном толщиной 8 см	м2	66	4 543,04	299 840,64		-	66,00	299 840,64	66,00	299 840,64	100,00%

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Технический надзор: ТОО "Аркада KZ"

Проект: Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634

Номер Сертификата: 25

Дата Сертификата: 20.08.2018

Срок исполнения: 19.08.2018 - 20.08.2018

5.12	Укрепление выходного русла монолитным бетоном толщиной 12 см	м2	57	5 902,31	336 431,67		-	57,00	336 431,67	57,00	336 431,67	100,00%
5.13	Установка асфальтовой планки	м3	0,9	85 292,30	76 763,07		-	0,90	76 763,07	0,90	76 763,07	100,00%
Итого Ведомость No.600					**159 987 133,99**		**146 880 374,30**		**2 262 208,87**		**149 142 583,17**	**93,22%**

Главный специалист ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
куратор — Мусин А.Е.

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора — Малгаждаров М.Н.

Начальник отдела контроля качества и приемки работ ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Ескенов А.А.

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Мустафин Н.К.

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Есжанова Л.М.

Технический надзор ТОО "Аркада KZ"
Главный инженер — Кенжебаев Н.О.

РГУ "Шынысжолдаборатория" КАД МИР РК
Представитель — Жанузаков Д.Д.

Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта — Бижуманов Е.И.