Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Todini Central Asia" (Тодини Централ Азия)" БИН 040 240 000 053, ИИК KZ858562203101644551, БИК KCJBKZKX, БАНК АО БанкЦентрКредит

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 10.10.2018 по 16.10.2018 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наим-ние	Организационно правовая форма код
KS01535	29142	№24	12.12.16 г.	РБ	1	ТОО	17
		доп сог № 1	21.12.2016				
		доп сог № 2	01.02.2017				
		доп сог № 3	19.04.2017				
		доп сог № 4	25.10.2017				
		доп сог № 5	27.11.2017				
		доп сог № 6	09.02.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (**без НДС**)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**4 934 969 318,76**									
В том числе:										
В текущем месяце -	**140 441 554,66**	**125 394 245,23**							**15 047 309,43**	**140 441 554,66**
Удержание аванса	**1 171 509 007,10**									
Удержание гарантийных										
обязательств 5% (согл.дог.)										
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	**3 623 018 757,00**									
Итого к оплате:	**140 441 554,66**	**125 394 245,23**							**15 047 309,43**	**140 441 554,66**

Заказчик:
Заместитель директор ВКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Малгажаров М.Н.

М.П.

Подрядчик:
Руководитель Проекта ТОО "Todini Central Asia"

Бижуманов Е.И.

М.П. 19.10.2018 год

Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АО "НК" КазАвтоЖол"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**29**
Дата Сертификата:	19.10.2018
Срок исполнения:	10.10.2018 - 16.10.2018
Контракт:	№ 24 от 12 декабря 2016 года.
Проект:	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634.
Подрядчик:	Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Технический надзор:	ТОО "Аркада KZ"
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	11 715 090 071,04 тенге
Дата договора:	12.12.2016
Дата начала работ:	01.03.2017
Срок завершения:	01.07.2019

Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 29

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	10 451 707 532,18	9 426 211 878,12	152 370 725,23	-	152 370 725,23	9 578 582 603,35	91,65%
2	Материалы на стройплощадке		155 115 339,24	- 26 976 480,00	-	- 26 976 480,00	128 138 859,24	
3	Заявки на изменения в Контракте					-	-	
4	Корректировка стоимости					-	-	
II	**Совокупный Итог (1+2+3+4)**	10 451 707 532,18	9 581 327 217,36	125 394 245,23		125 394 245,23	9 706 721 462,59	92,87%
III	**НДС 12% (II-6)*0.12**	1 254 204 903,86	1 149 759 266,08	15 047 309,43	-	15 047 309,43	1 164 806 575,51	92,87%
IV	**Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС**	9 177 635,00	1 234 997,00	-		-	1 234 997,00	13,46%
V	**Итого включая НДС**	11 715 090 071,04	10 732 321 480,44	140 441 554,66	-	140 441 554,66	10 872 763 035,10	92,81%
VI	**Вычеты**							
5	Возврат аванса за материалы (без НДС)							
6	Возврат аванса	2 343 018 014,20	- 2 343 018 014,20			-	- 2 343 018 014,20	100,00%
7	Гарантия исполнения 5%, (1+3+4)*5%*1.12	585 295 621,80			-	-	-	0,00%
VII	**Совокупный Итог (5+6+7):**	2 928 313 636,00	- 2 343 018 014,20	-	-	-	- 2 343 018 014,20	80,01%
VIII	**Возврат Удержаний**							
IX	**Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VIII)**		8 389 303 466,24	140 441 554,66		140 441 554,66	8 529 745 020,90	

Подрядчик Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Руководитель проекта Сакумаков Е.И. Подпись Дата	РГУ "ШЫГЫСЖОЛЛАБОРАТОРИЯ" КАД МИР РК	Руководитель Аязбаев Е.А. Подпись Дата
Технический надзор ТОО "Аркада KZ"	Главный инженер проекта Кенжебаев Н.О. Подпись	Заказчик Восточно-Казахстанский областной филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол»	Заместитель директора Малгаждаров М.Н. Подпись Дата