Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АО "НК" КазАвтоЖол"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**31**
Дата Сертификата:	22.10.2018
Срок исполнения:	19.10.2018 - 21.10.2018
Контракт:	№ 24 от 12 декабря 2016 года.
Проект:	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634.
Подрядчик:	Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Технический надзор:	ТОО "Аркада KZ"
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	11 715 090 071,04 тенге
Дата договора:	12.12.2016
Дата начала работ:	01.03.2017
Срок завершения:	01.07.2019

Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 31

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	10 451 707 532,18	9 600 237 176,36	79 598 456,18	-	79 598 456,18	9 679 835 632,54	92,61%
2	Материалы на стройплощадке		128 138 859,24	- 26 976 480,00	-	- 26 976 480,00	101 162 379,24	
3	Заявки на изменения в Контракте					-	-	
4	Корректировка стоимости					-	-	
II	**Совокупный Итог (1+2+3+4)**	**10 451 707 532,18**	**9 728 376 035,60**	**52 621 976,18**		**52 621 976,18**	**9 780 998 011,78**	**93,58%**
III	**НДС 12% (II-6)*0.12**	**1 254 204 903,86**	**1 167 405 124,27**	**6 314 637,14**	-	**6 314 637,14**	**1 173 719 761,41**	**93,58%**
IV	**Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС**	**9 177 635,00**	**1 234 997,00**	-		-	1 234 997,00	**13,46%**
V	**Итого включая НДС**	**11 715 090 071,04**	**10 897 016 156,87**	**58 936 613,32**	-	**58 936 613,32**	10 955 952 770,19	**93,52%**
VI	**Вычеты**							
5	Возврат аванса за материалы (без НДС)							
6	Возврат аванса	**2 343 018 014,20**	- 2 343 018 014,20			-	- 2 343 018 014,20	100,00%
7	Гарантия исполнения 5%, (1+3+4)*5%*1.12	**585 295 621,80**		- 4 225 015,61	-	- 4 225 015,61	- 4 225 015,61	0,72%
VII	**Совокупный Итог (5+6+7):**	**2 928 313 636,00**	**- 2 343 018 014,20**	- 4 225 015,61	-	- 4 225 015,61	**- 2 347 243 029,81**	**80,16%**
VIII	**Возврат Удержаний**							
IX	**Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VIII)**		**8 553 998 142,67**	**54 711 597,71**	-	**54 711 597,71**	**8 608 709 740,38**	

Подрядчик Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Руководитель проекта **Бижуманов Е.И.** **Подпись** **Дата**	РГУ "ШЫГЫСЖОЛЛАБОРАТОРИЯ" КАД МИР РК	Руководитель **Аязбаев Е.А.** **Подпись** **Дата**
Технический надзор ТОО "Аркада KZ"	Главный инженер проекта **Кенжебаев Н.О.** **Подпись** **Дата**	Заказчик Восточно-Казахстанский областной филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол»	Заместитель директора **Малгаждаров М.Н.** **Подпись** **Дата**

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Технический надзор: ТОО "Аркада KZ"

Проект: Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634

Номер Сертификата:

Дата Сертификата: 22.10.

Срок исполнения: 19.10.2018 - 21.10.2018

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц					Текущий месяц					На конец отчетного периода					Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Корректировка стоимости	Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Корректировка стоимости	Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Корректировка стоимости		
				Кол-во	Стоимость(тенге)	Кол-во	Стоимость(тенге)	Стоимость(тенге)	Кол-во	Стоимость(тенге)	Кол-во	Стоимость(тенге)	Стоимость(тенге)	Кол-во	Стоимость(тенге)	Кол-во	Стоимость(тенге)	Стоимость(тенге)	Кол-во	Стоимость(тенге)
1	Песок из отсевов дробления фр.0-5 (КСМ п.8)	м3	3 494,30	18 621,63	65 069 578,73	- 18 622	- 65 069 578,73	- 52,04		-		-		18 621,63	65 069 578,73	- 18 622	- 65 069 578,73	- 52,04	-	- 52,04
2	Щебень фр.5-20 М-1400 (КСМ п.3)	м3	4 024,46	33 500,00	134 819 410,00	- 33 500	- 134 819 410,00	- 13,83		-		-		33 500,00	134 819 410,00	- 33 500	- 134 819 410,00	- 13,83	-	- 13,83
3	Щебень фр.20-40 М-1400 (КСМ п.4)	м3	3 739,31	19 752,33	73 860 100,05	- 19 752	- 73 860 100,05	- 1,60		-		-		19 752,33	73 860 100,05	- 19 752	- 73 860 100,05	- 1,60	-	- 1,60
4	Щебеночно-песчаная смесь С-4 (КСМ п.9)	м3	6 885,85	34 569,50	238 040 391,58	- 34 570	- 238 040 391,58	70,03		-		-		34 569,50	238 040 391,58	- 34 570	- 238 040 391,58	70,03	-	70,03
5	Песчано-гравийная смесь (КСМ п.2)	м3	2 387,41	100 000,00	238 741 000,00	- 100 000	- 238 741 000,00	216,05		-		-		100 000,00	238 741 000,00	- 100 000	- 238 741 000,00	216,05	-	216,05
6	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД (ресурсная л/с 2-5-1)	т	76 451,60	2 000,00	152 903 200,00	- 2 000	- 152 903 195,03	8,50		-				2 000,00	152 903 200,00	- 2 000	- 152 903 195,03	8,50	0,00	13,47
7	Биополотно с семенами трав (ресурсная л/с 2-1-4)	м2	189,62	88 900,00	16 857 218,00	- 88 900	- 16 857 218,00	347,15		-		-		88 900,00	16 857 218,00	- 88 900	- 16 857 218,00	347,15	-	347,15
8	Барьерное ограждение (л/с 2-4-3)	пм	6 744,12	31 000	209 067 720,00	- 12 000	- 80 929 440,00	-		-	- 4 000,00	- 26 976 480,00	-	31 000,00	209 067 720,00	- 16 000	- 107 905 920,00	-	15 000,00	101 161 800,00
					-			-					-					-		
	Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге (без НДС)				**1 129 358 618,35**		**-1 001 230 333,38**	**574,27**		-		**- 26 976 480,00**	-		**1 129 358 618,35**		**-1 028 196 813,38**	**574,27**		**101 162 379,24**

Заказчик:
Главный специалист ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" куратор — **Мусин А.К.**

Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Мангажаров М.Н.**

Технический надзор ТОО "Аркада KZ"
Главный инженер — **Кенжебаев Н.О.**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Ескенов А.А.**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения ВК ОФ АО "НК — **Мустафин Н.К.**

РГУ "Шығысжолдаборатория" КАД МИР РК
Представитель — **Кенесханова А.К.**

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Есжанова Л.М.**

Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта — **Бижуманов Е.И.**

Номер Сертификата: 31

Дата Сертификата: 22.10.2018

Срок исполнения: 19.10.2018 - 21.10.2018

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Технический надзор: ТОО "Аркада KZ"

Проект: Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634

	СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
100	Общие требования			29 121 173,39		21 178 535,39		-		21 178 535,39	72,73%
200	Материалы и испытания материалов			1 494 633,73		461 554,00		-		461 554,00	30,88%
300	Подготовительные работы			570 672 488,03		538 396 498,53		12 058 082,97		550 454 581,50	96,46%
400	Земляные работы			826 028 632,71		806 083 547,55		16 150 305,600		822 233 853,15	99,54%
500	Дорожная одежда			8 232 655 460,06		7 723 926 104,96		3 163 227,605		7 727 089 332,56	93,86%
600	Искусственные сооружения			159 987 133,99		159 987 134,00		-		159 987 133,99	100,00%
800	Обустройство, организация и безопасность			440 228 131,45		178 155 599,28		48 226 840,000		226 382 439,28	51,42%
900	Освещение И Внешнее Электроснабжение			4 304 473,60							0,00%
1000	Дорожно-эксплуатационный пункт			150 782 453,83		136 846 022,41		-		136 846 022,41	90,76%
1100	Благоустроенный туалет на площадке отдыха			45 610 586,39		36 437 177,25		-		37 078 832,70	81,29%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ			**10 451 707 532,18**		**9 600 237 176,36**		**79 598 456,18**		**9 680 477 287,98**	**92,62%**
	НДС 12%			1 254 204 903,86		1 152 028 461,16		9 551 814,74		1 161 657 274,56	
	Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС			9 177 635,00		1 234 997,00		-		1 234 997,00	
	Общая стоимость			**11 715 090 071,04**		**10 753 500 634,52**		**89 150 270,92**		**10 843 369 559,54**	**92,56%**

Заказчик:
Главный специалист ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" куратор — **Мусин А.Е.**

Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Малгажтаров М.Н.**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Ескенов А.А.**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Мустафин П.К.**

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Есжанова Л.М.**

Технический надзор, ТОО "Аркада KZ"
Главный инженер — **Кенжебаев Н.О.**

РГУ "Шығысжолдаборатория" КАД МИР РК
Представитель — **Кенесханова А.К.**

Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта — **Бижуманов Е.И.**

Заказчик:	**ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"**	Номер Сертификата:	31
Подрядчик	**Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тоднии Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"**	Дата Сертификата:	22.10.2018
Технический надзор:	**ТОО "Аркада KZ"**	Срок исполнения:	19.10.2018 - 21.10.2018
Проект:	**Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634**		

No	Ведомость № 300 – Подготовительные Работы	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Объем	Стоимость за ед., тенге	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	
25.6	Рекультивация временной объездной дороги для пропуска транзитного транспорта	га	37,03	325 630,11	12 058 082,97		-	37,030	12 058 082,97	37,03	12 058 082,97	100,00%
Итого Ведомость No.300					**570 672 488,03**		**538 396 498,53**		**12 058 082,97**		**550 454 581,50**	**96,46%**

Заказчик:
Главный специалист ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
куратор — **Мусин А.Е.**

Заместитель директора
ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Малгаждаров М.Н.**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Ескенов А.А.**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Мустафин Н.К.**

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Есжанова Л.М.**

Технический надзор ТОО "Аркада KZ"
Главный инженер — **Кенжебаев Н.О.**

РГУ "Шынысжолдаборатория" КАД МИР РК
Представитель — **Кенесханова А.К.**

Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тоднии Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта — **Бижуманов Е.И.**

Заказчик:	**ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"**	Номер Сертификата:	31
Подрядчик	**Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"**	Дата Сертификата:	22.10.2018
Технический надзор:	**ТОО "Аркада KZ"**	Срок исполнения:	19.10.2018 - 21.10.2018
Проект:	**Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634**		

No	Ведомость 400 – Земляные Работы	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Объем	Стоимость за ед., тенге	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	
4	Укрепление дна и внешних откосов боковых резервов посевом семян многолетних трав	м²	54 560,00	296,01	16 150 305,60		-	54 560,0	16 150 305,60	54 560,00	16 150 305,60	100,00%
Итого Ведомость No.400					**826 028 632,71**		**806 083 547,55**		**16 150 305,60**		**822 233 853,15**	**99,54%**

Заказчик:
Главный специалист ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
куратор — **Мусин А.Е.**

Заместитель директора
ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Малгаждаров М.Н.**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Ескенов А.А.**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Мустафин Н.К.**

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Есжанова Л.М.**

Технический надзор ТОО "Аркада KZ"
Главный инженер — **Кенжебаев Н.О.**

РГУ "Шынысжолдаборатория" КАД МИР РК
Представитель — **Кенесханова А.К.**

Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта — **Бижуманов Е.И.**

Заказчик:	**ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"**	Номер Сертификата:	31
Подрядчик	**Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"**	Дата Сертификата:	22.10.2018
Технический надзор:	**ТОО "Аркада KZ"**	Срок исполнения:	19.10.2018 - 21.10.2018
Проект:	**Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634**		

No	Ведомость 500 – Дорожная Одежда	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Объем	Стоимость за ед., тенге	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	
	Дорожная одежда на основной проезжей части											
2.6	Укрепление обочин материалом от разборки дорожной одежды и ПГС Н=0,15м (км 44,2 - км 46,31) (4,9 км)	м²	260 644,7	272,63	71 059 564,56	249 042,06051	67 896 336,96	11 602,639494	3 163 227,61	260 644,70	71 059 564,56	100,00%
Итого Ведомость No.500					**8 232 655 460,06**		**7 723 926 104,96**		**3 163 227,61**		**7 727 089 332,56**	**93,86%**

Заказчик:
Главный специалист ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" куратор — **Мусин А.Е.**

Заместитель директора — **Малгаждаров М.Н.**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Ескенов А.А.**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Мустафин Н.К.**

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Есжанова Л.М.**

Технический надзор ТОО "Аркада KZ"
Главный инженер — **Кенжебаев Н.О.**

РГУ "Шынысжоллаборатория" КАД МИР РК
Представитель — **Кенесханова А.К.**

Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй" — **Бижуманов Е.И.**

Заказчик:	ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"	Номер Сертификата:	31
Подрядчик	Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Дата Сертификата:	22.10.2018
Технический надзор:	ТОО "Аркада KZ"	Срок исполнения:	19.10.2018 - 21.10.2018
Проект:	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майканшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634		

No	Ведомость 800 – Обустройство, Организация И Безопасность	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Объем	Стоимость за ед., тенге	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	
1	Дорожные знаки											
	щитки	шт	287	9 291,78	2 666 740,86		-	-	-		-	0,00%
	стойки и опоры дорожных знаков	шт	228	14 354,18	3 272 753,04		-	-	-		-	0,00%
2	Установка сигнальных столбиков возвратного действия (полиэтиленовых)	шт	763	2 220,97	1 694 600,11		-	-	-		-	0,00%
3	Барьерные ограждения:							-	-		-	
	- 11 ДО -ММ У-3	пм	32 015	12 056,71	385 995 570,65	12 000,00	144 680 520,00	4 000,00	48 226 840,00	16 000,00	192 907 360,00	49,98%
4	Устройство металлической сетки на жел. бет столбах тип 11 ПО-СЖ	пм	1 980	3 338,56	6 610 348,80	1 980,00	6 610 348,80	-	-	1 980,00	6 610 348,80	100,00%
	Итого Ведомость No.800				**440 228 131,45**		**178 155 599,28**		**48 226 840,00**	**19 229,00**	**226 382 439,28**	**51,42%**

Заказчик:
Главный специалист ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" куратор — **Мусин А.Е.**

Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Малгаждаров М.Н.**

Технический надзор ТОО "Аркада KZ"
Главный инженер — **Кенжебаев Н.О.**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Ескенов А.А.**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Мустафин Н.К.**

РГУ "Шынысжолдаборатория" КАД МИР РК
Представитель — **Кенесханова А.К.**

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Есжанова Л.М.**

Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта — **Бижуманов Е.И.**

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Todini Central Asia" (Тодини Централ Азия)" БИН 040 240 000 053, ИИК KZ858562203101644551, БИК KCJBKZKX, БАНК АО БанкЦентрКредит

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 19.10.2018 по 21.10.2018 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наим-ние	Организационно правовая форма код
KS01535	29142	№24	12.12.16 г.	РБ	1	ТОО	17
		доп сог № 1	21.12.2016				
		доп сог № 2	01.02.2017				
		доп сог № 3	19.04.2017				
		доп сог № 4	25.10.2017				
		доп сог № 5	27.11.2017				
		доп сог № 6	09.02.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце **(без НДС)**	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**5 018 159 053,85**									
В том числе:										
В текущем месяце -	**58 936 613,32**	**52 621 976,18**							**6 314 637,14**	**58 936 613,32**
Удержание аванса	**1 171 509 007,10**									
Удержание гарантийныхобязательств 5% (согл.дог.)	**4 225 015,61**	**3 772 335,37**							**452 680,24**	**4 225 015,61**
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	**3 787 713 433,43**									
Итого к оплате:	**54 711 597,71**	**48 849 640,81**							**5 861 956,90**	**54 711 597,71**

Заказчик
Директор ВКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Ануарбеков А.А.
М.П.

Подрядчик
Руководитель Проекта ТОО "Todini Central Asia"

Бижуманов Е.И.
М.П. 22.10.2018 год