Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Todini Central Asia" (Тодини Централ Азия)" БИН 040 240 000 053, ИИК KZ858562203101644551, БИК KCJBKZKX, БАНК АО БанкЦентрКредит

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 22.10.2018 по 19.11.2018 года

Код	Код	Договор		Источник финасирования		Организационно правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наим-ние	код	наим-ние	код
KS01535	29142	№24	12.12.16 г.	РБ	1	ТОО	17
		доп сог № 1	21.12.2016				
		доп сог № 2	01.02.2017				
		доп сог № 3	19.04.2017				
		доп сог № 4	25.10.2017				
		доп сог № 5	27.11.2017				
		доп сог № 6	09.02.2018				
		доп сог № 7	01.11.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце **(без НДС)**	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**5 733 456 292,98**									
В том числе:										
В текущем месяце -	**715 297 239,13**	**638 658 249,22**							**76 638 989,91**	**715 297 239,13**
Удержание аванса	**1 171 509 007,10**									
Удержание гарантийныхобязательств 5% (согл.дог.)	**552 170 787,56**	**489 237 296,38**							**58 708 475,57**	**547 945 771,95**
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	**3 842 425 031,14**									
Итого к оплате:	**167 351 467,18**	**149 420 952,84**							**17 930 514,34**	**167 351 467,18**

Заказчик:
Заместитель директор ВКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Малгаждаров М.Н.
М.П.

Подрядчик:
Руководитель Проекта ТОО "Todini Central Asia"
Бижуманов Е.И.
М.П. 20.11.2018 год

Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АО "НК" КазАвтоЖол"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**32**
Дата Сертификата:	20.11.2018
Срок исполнения:	22.10.2018 - 19.11.2018
Контракт:	№ 24 от 12 декабря 2016 года.
Проект:	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634.
Подрядчик:	Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Технический надзор:	ТОО "Аркада KZ"
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	11 715 090 071,04 тенге
Дата договора:	12.12.2016
Дата начала работ:	01.03.2017
Срок завершения:	01.07.2019

Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 32

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	10 451 707 532,18	9 679 835 631,37	739 820 628,46	-	739 820 628,4620	10 419 656 259,83	99,69%
2	Материалы на стройплощадке		101 162 379,2360	- 101 162 379,240	-	- 101 162 379,240	- 0,00	
3	Заявки на изменения в Контракте					-	-	
4	Корректировка стоимости					-	-	
II	**Совокупный Итог (1+2+3+4)**	**10 451 707 532,18**	**9 780 998 010,61**	**638 658 249,22**		**638 658 249,22**	**10 419 656 259,83**	**99,69%**
III	**НДС 12% (II-6)*0.12**	**1 254 204 903,86**	**1 173 719 761,27**	**76 638 989,91**	-	**76 638 989,91**	**1 250 358 751,18**	**99,69%**
IV	**Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС**	**9 177 635,00**	**1 234 997,00**	-		-	1 234 997,00	**13,46%**
V	**Итого включая НДС**	**11 715 090 071,04**	**10 955 952 768,88**	**715 297 239,13**	-	**715 297 239,13**	11 671 250 008,01	**99,63%**
VI	**Вычеты**							
5	Возврат аванса за материалы (без НДС)							
6	Возврат аванса	**2 343 018 014,20**	- 2 343 018 014,20			-	- 2 343 018 014,20	100,00%
7	Гарантия исполнения 5%, (1+3+4)*5%*1.12	**585 295 621,80**	- 4 225 015,61	- 547 945 771,95	-	- 547 945 771,95	- 552 170 787,56	94,34%
VII	**Совокупный Итог (5+6+7):**	**2 928 313 636,00**	**- 2 347 243 029,81**	- 547 945 771,95	-	- 547 945 771,95	**- 2 895 188 801,76**	**98,87%**
VIII	**Возврат Удержаний**							
IX	**Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VIII)**		**8 608 709 739,07**	**167 351 467,18**	-	**167 351 467,18**	**8 776 061 206,25**	

Подрядчик Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Руководитель проекта **Бижуманов Е.И.** **Подпись** **Дата**	РГУ "ШЫГЫСЖОЛЛАБОРАТОРИЯ" КАД МИР РК	Руководитель **Аязбаев Е.А.** **Подпись** **Дата**
Технический надзор ТОО "Аркада KZ"	Главный инженер проекта **Кенжебаев Н.О.** **Подпись** **Дата**	Заказчик Восточно-Казахстанский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол»	Заместитель директора **Малгаждаров М.Н.** **Подпись** **Дата**

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Технический надзор: ТОО "Аркада KZ"

Проект: Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634

Номер Сертификата: 32

Дата Сертификата: 20.11.2018

Срок исполнения: 22.10.2018 - 19.11.2018

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц					Текущий месяц					На конец отчетного периода					Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Корректировка стоимости	Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Корректировка стоимости	Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Корректировка стоимости		
				Кол-во	Стоимость(тенге)	Кол-во	Стоимость(тенге)	Стоимость(тенге)	Кол-во	Стоимость(тенге)	Кол-во	Стоимость(тенге)	Стоимость(тенге)	Кол-во	Стоимость(тенге)	Кол-во	Стоимость(тенге)	Стоимость(тенге)	Кол-во	Стоимость(тенге)
1	Песок из отсевов дробления фр.0-5 (КСМ п.8)	м3	3 494,30	18 621,63	65 069 578,73	- 18 622	- 65 069 578,73	- 52,04		-		52,0400		18 621,63	65 069 578,73	- 18 622	- 65 069 526,69	- 52,04	-	-
2	Щебень фр.5-20 М-1400 (КСМ п.3)	м3	4 024,46	33 500,00	134 819 410,00	- 33 500	- 134 819 410,00	- 13,83		-		13,8300		33 500,00	134 819 410,00	- 33 500	- 134 819 396,17	- 13,83	-	-
3	Щебень фр.20-40 М-1400 (КСМ п.4)	м3	3 739,31	19 752,33	73 860 100,05	- 19 752	- 73 860 100,05	- 1,60		-		1,6000		19 752,33	73 860 100,05	- 19 752	- 73 860 098,45	- 1,60	-	-
4	Щебеночно-песчаная смесь С-4 (КСМ п.9)	м3	6 885,85	34 569,50	238 040 391,58	- 34 570	- 238 040 391,58	70,03		-		- 70,0300		34 569,50	238 040 391,58	- 34 570	- 238 040 461,61	70,03	-	-
5	Песчано-гравийная смесь (КСМ п.2)	м3	2 387,41	100 000,00	238 741 000,00	- 100 000	- 238 741 000,00	216,05		-		- 216,0500		100 000,00	238 741 000,00	- 100 000	- 238 741 216,05	216,05	-	-
6	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД (ресурсная л/с 2-5-1)	т	76 451,60	2 000,00	152 903 200,00	- 2 000	- 152 903 195,03	8,50		-		- 13,4702		2 000,00	152 903 200,00	- 2 000	- 152 903 208,50	8,50	0,00	0,00
7	Биополотно с семенами трав (ресурсная л/с 2-1-4)	м2	189,62	88 900,00	16 857 218,00	- 88 900	- 16 857 218,00	347,15		-		- 347,1545		88 900,00	16 857 218,00	- 88 900	- 16 857 565,15	347,15	-	-
8	Барьерное ограждение (л/с 2-4-3)	пм	6 744,12	31 000	209 067 720,00	- 16 000	- 107 905 920,00	-		-	- 15 000,00	- 101 161 800,00	-	31 000,00	209 067 720,00	- 31 000	- 209 067 720,00	-	-	-
					-			-										-		
	Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге (без НДС)				1 129 358 618,35		-1 028 196 813,38	574,27		-		- 101 162 379,240	-		1 129 358 618,35		-1 129 359 192,62	574,27		0,00

Заказчик
Главный специалист ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" куратор Мусин А.Е.

Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Малгаждаров М.Н.

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Ескенов А.А.

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения ВК ОФ АО "НК Мустафин Н.К.

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Есжанова Л.М.

Технический надзор ТОО "Аркада KZ" Кенжебаев Н.О.
Главный инженер

РГУ "Шығысжолларатория" КАД МИР РК Кенесханова А.К.
Представитель

Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй" Бижуманов Е.И.
Руководитель проекта

Заказчик:	**ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"**	Номер Сертификата:	32
Подрядчик	**Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"**	Дата Сертификата:	20.11.2018
Технический надзор:	**ТОО "Аркада KZ"**	Срок исполнения:	22.10.2018 - 19.11.2018
Проект:	**Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634**		

	СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ		Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
100	Общие требования				29 121 173,39		21 178 535,39		-		21 178 535,39	72,73%
200	Материалы и испытания материалов				1 494 633,73		461 554,00		-		461 554,00	30,88%
300	Подготовительные работы				570 672 488,03		550 454 581,50		20 217 906,53		570 672 488,03	100,00%
400	Земляные работы				826 028 632,71		822 233 853,15		-		822 233 853,15	99,54%
500	Дорожная одежда				8 232 655 460,06		7 727 089 331,41		505 566 128,653		8 232 655 460,06	100,00%
600	Искусственные сооружения				159 987 133,99		159 987 133,99		-		159 987 133,99	100,00%
800	Обустройство, организация и безопасность				440 228 131,45		226 382 439,28		209 732 119,683		436 114 558,96	99,07%
900	Освещение И Внешнее Электроснабжение				4 304 473,60		0,00		4 304 473,600		4 304 473,60	100,00%
1000	Дорожно-эксплуатационный пункт				150 782 453,83		136 846 022,41		-		136 846 022,41	90,76%
1100	Благоустроенный туалет на площадке отдыха				45 610 586,39		36 437 177,25		-		36 437 177,25	79,89%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**10 451 707 532,18**		**9 679 835 631,37**		**739 820 628,46**		**10 419 656 259,83**	**99,69%**
	НДС 12%				1 254 204 903,86		1 161 580 275,76		88 778 475,42		1 250 358 751,18	
	Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС				9 177 635,00		1 234 997,00		-		1 234 997,00	
	Общая стоимость				**11 715 090 071,04**		**10 842 650 904,14**		**828 599 103,88**		**11 671 250 008,01**	**99,63%**

Заказчик:
Главный специалист ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
куратор — **Мусин А.Е.**

Заместитель директора
ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Малгаждаров М.Н.**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Ескенов А.А.**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Мустафин Н.К.**

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Есжанова Л.М.**

Технический надзор ТОО "Аркада KZ"
Главный инженер — **Кенжебаев Н.О.**

РГУ "Шығысжоллаборатория" КАД МИР РК
Представитель — **Кенесханова А.К.**

Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта — **Бижуманов Е.И.**

Заказчик:	**ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"**	Номер Сертификата:	32
Подрядчик	**Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"**	Дата Сертификата:	20.11.2018
Технический надзор:	**ТОО "Аркада KZ"**	Срок исполнения:	22.10.2018 - 19.11.2018
Проект:	**Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634**		

No	Ведомость № 300 – Подготовительные Работы Описание	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ Объем	 Стоимость за ед., тенге	 Стоимость, тенге	Накопленная сумма до конца предыдущего месяца Объем	 Стоимость, тенге	Сумма за текущий месяц Объем	 Стоимость, тенге	Накопленная сумма до конца текущего месяца Объем	 Стоимость, тенге	% от ВОР
1	Восстановление и закрепление оси трассы	км	46,31	63 815,53	2 955 297,19	46,31	2 955 297,19	-	-	46,31	2 955 297,19	100,00%
2	Фрезерование существующего черного покрытия фрезами Нср.-0,09м	м²	339740,28	413,26	140 401 068,11	339 740,28	140 401 067,68	0,00	0,43	339 740,28	140 401 068,11	100,00%
3	Фрезерование существующего черного покрытия фрезами Нср.-0,04м	м²	140507	316,10	44 414 262,70	140 507,00	44 414 262,70	-	-	140 507,00	44 414 262,70	100,00%
4	Разборка основания из ПГС Нср.-0,18 м	м³	60952,35	793,80	48 383 975,43	60 952,34	48 383 966,82	0,01	8,61	60 952,35	48 383 975,43	100,00%
5	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	90	2 679,46	241 151,40	90,00	241 151,40	-	-	90,00	241 151,40	100,00%
6	Демонтаж дополнительных щитков	шт	32	543,82	17 402,24	32,00	17 402,24	-	-	32,00	17 402,24	100,00%
7	Демонтаж бетонных фундаментов	м³	9	12 074,48	108 670,32	9,00	108 672,03	- 0,00	- 1,71	9,00	108 670,32	100,00%
11	**Переустройство ВЛ-35кВ на ПК 445+46**						-	-	-		-	
11.1	Демонтаж	м.л.	620	886,92	549 890,40		-	620,00	549 890,40	620,00	549 890,40	100,00%
11.2	Монтаж	м.л.	320	18 310,37	5 859 318,40		-	320,00	5 859 318,40	320,00	5 859 318,40	100,00%
12	**Переустройство ВЛ-110кВ на ПК 453+36**						-	-	-		-	
12.1	Демонтаж	м.л.	350	1 995,19	698 316,50		-	350,00	698 316,50	350,00	698 316,50	100,00%
12.2	Монтаж	м.л.	350	25 362,17	8 876 759,50		-	350,00	8 876 759,50	350,00	8 876 759,50	100,00%
13	Защита кабеля ВОЛС под дорогой, объездной дорогой, съездами	м²	972	5 880,02	5 715 379,44	252,00	1 481 765,04	720,00	4 233 614,40	972,00	5 715 379,44	100,00%
Итого Ведомость No.300					**570 672 488,03**		**550 454 581,50**		**20 217 906,53**		**570 672 488,03**	**100,00%**

Заказчик:
Главный специалист ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
куратор — **Мусин А.Е.**

Заместитель директора
ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Малгаждаров М.Н.**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Ескенов А.А.**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Мустафин Н.К.**

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Есжанова Л.М.**

Технический надзор ТОО "Аркада KZ"
Главный инженер — **Кенжебаев Н.О.**

РГУ "Шығысжоллаборатория" КАД МИР РК
Представитель — **Кенесханова А.К.**

Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта — **Бижуманов Е.И.**

Заказчик:	**ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"**	Номер Сертификата:	32
Подрядчик	**Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"**	Дата Сертификата:	20.11.2018
Технический надзор:	**ТОО "Аркада KZ"**	Срок исполнения:	22.10.2018 - 19.11.2018
Проект:	**Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634**		

No	Ведомость **500** – Дорожная Одежда	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Объем	Стоимость за ед., тенге	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	
	Дорожная одежда на основной проезжей части											
1	**Тип-1**											
1.1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н=0,35 м в два слоя										-	
	-верхний слой толщиной Н=0,15м	м³	89 042,6	5 115,66	455 511 667,12	89 042,60	455 511 684,62	- 0,00342200	- 17,51	89 042,60	455 511 667,12	100,00%
	-нижний слой толщиной Н=0,20м	м³	123 381,0	5 115,66	631 175 246,46	123 381,00	631 175 244,32	0,00041920	2,14	123 381,00	631 175 246,46	100,00%
2	***Тип-2***							-	-		-	
	-верхний слой толщиной Н=0,14м	м²	22 705,3	1 605,69	36 457 673,16	22 705,28	36 457 641,04	0,02	32,11	22 705,30	36 457 673,16	100,00%
	-нижний слой толщиной Н=0,14м	м²	23 346,2	1 596,20	37 265 204,36	23 346,20	37 265 172,44	0,02	31,92	23 346,22	37 265 204,36	100,00%
2.3	Устройство верхнего слоя основания Н=0,12м из горячего черного щебня	м²	21 286,1	2 246,8078859463	47 825 822,28	21 286,10	47 825 777,34	0,02	44,94	21 286,12	47 825 822,28	100,00%
3	**Устройство дорожной одежды на примыкание ПК 37+62**						-				-	
3.7	Устройство покрытия переходного типа из ПГС Н=0,15м	м²	145,0	823,69	119 435,05		-	145,00	119 435,05	145,00	119 435,05	100,00%
3.8	Устройство сопряжения торца съезда призмой из ПГС Н=0,15м	м²	27,0	1 091,30	29 465,10		-	27,00	29 465,10	27,00	29 465,10	100,00%
4	**Устройство дорожной одежды на примыкание ПК 63+90**						-				-	
4.7	Устройство покрытия переходного типа из ПГС Н=0,15м	м²	213,0	824,15	175 543,95		-	213,00	175 543,95	213,00	175 543,95	100,00%
4.8	Устройство сопряжения торца съезда призмой из ПГС Н=0,15м	м²	27,0	1 138,24	30 732,48		-	27,00	30 732,48	27,00	30 732,48	100,00%
5	**Устройство дорожной одежды на примыкание ПК 82+86**						-				-	
5.7	Устройство покрытия переходного типа из ПГС Н=0,15м	м²	144,0	823,36	118 563,84		-	144,00	118 563,84	144,00	118 563,84	100,00%
5.8	Устройство сопряжения торца съезда призмой из ПГС Н=0,15м	м²	27,0	1 096,46	29 604,42		-	27,00	29 604,42	27,00	29 604,42	100,00%
6	**Устройство дорожной одежды на примыкании ПК 114+00 и пересечении на ПК 116+96**						-				-	
6.7	Устройство покрытия переходного типа из ПГС Н=0,15м	м²	67,5	825,44	55 717,20		-	67,50	55 717,20	67,50	55 717,20	100,00%
6.8	Устройство сопряжения торца съезда призмой из ПГС Н=0,15м	м²	36,0	1 430,19	51 486,84		-	36,00	51 486,84	36,00	51 486,84	100,00%
7	**Устройство дорожной одежды на пересечении ПК 184+20**						-				-	
7.7	Устройство покрытия переходного типа из ПГС Н=0,15м	м²	270,0	824,05	222 493,50		-	270,00	222 493,50	270,00	222 493,50	100,00%
7.8	Устройство сопряжения торца съезда призмой из ПГС Н=0,15м	м²	54,0	1 093,06	59 025,24		-	54,00	59 025,24	54,00	59 025,24	100,00%
8	**Устройство дорожной одежды на пересечении ПК 232+25**						-				-	
8.7	Устройство покрытия переходного типа из ПГС Н=0,15м	м²	180,0	823,35	148 203,00		-	180,00	148 203,00	180,00	148 203,00	100,00%
8.8	Устройство сопряжения торца съезда призмой из ПГС Н=0,15м	м²	54,0	1 064,31	57 472,74		-	54,00	57 472,74	54,00	57 472,74	100,00%
9	**Устройство дорожной одежды на пересечении ПК 292+35**						-	-			-	
9.7	Устройство покрытия переходного типа из ПГС Н=0,15м	м²	302,0	824,30	248 938,60		-	302,00	248 938,60	302,00	248 938,60	100,00%
9.8	Устройство сопряжения торца съезда призмой из ПГС Н=0,15м	м²	54,0	1 106,08	59 728,32		-	54,00	59 728,32	54,00	59 728,32	100,00%
10	**Устройство дорожной одежды на пересечении ПК 350+92**						-	-			-	
10.7	Устройство покрытия переходного типа из ПГС Н=0,15м	м²	158,0	823,24	130 071,92		-	158,00	130 071,92	158,00	130 071,92	100,00%
10.8	Устройство сопряжения торца съезда призмой из ПГС Н=0,15м	м²	54,0	1 013,78	54 744,12		-	54,00	54 744,12	54,00	54 744,12	100,00%
11	**Устройство дорожной одежды на пересечении ПК 402+42**						-				-	
12	**Устройство дорожной одежды облегченного типа на пересечении ПК 402+42**						-	-			-	

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Технический надзор: ТОО "Аркада KZ"

Проект: Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634

Номер Сертификата: 32

Дата Сертификата: 20.11.2018

Срок исполнения: 22.10.2018 - 19.11.2018

12.6	Устройство сопряжения торца съезда призмой из ПГС Н=0,15м	м²	42,0	1 197,59	50 298,78		-	42,00	50 298,78	42,00	50 298,78	100,00%
13	**Устройство дорожной одежды внутреннего подъезда к остановке на ПК 402+42**						-	-			-	
13.6	Устройство присыпных обочин гоунтом 2 группы	м3	475,0	96,10	45 647,50		-	475,00	45 647,50	475,00	45 647,50	100,00%
14	**Устройство дорожной одежды на примыкание ПК 452+62**						-	-			-	
14.7	Устройство покрытия переходного типа из ПГС Н=0,15м	м²	174,0	823,70	143 323,80		-	174,00	143 323,80	174,00	143 323,80	100,00%
14.8	Устройство сопряжения торца съезда призмой из ПГС Н=0,15м	м²	27,0	1 117,35	30 168,45		-	27,00	30 168,45	27,00	30 168,45	100,00%
18	**Устройство дорожной одежды на тротуарах**						-	-			-	
19	Устройство покрытия из горячей плотной мелкозерн. а\б смеси марки I тип Б толщ. Н=0,07м на временной объездной дороге для пропуска транзитного транспорта по участку существующей дороги (ПК 13+00 - ПК 123+00) (11 км)	м²	140 507,000	3 833,17	538 587 217,19	9 100,00	34 881 847,00	131 407,0	503 705 370,19	140 507,0	538 587 217,19	100,00%
Итого Ведомость No.500					**8 232 655 460,06**		**7 727 089 331,41**		**505 566 128,65**		**8 232 655 460,06**	**100,00%**

Заказчик:
Главный специалист ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" куратор — **Мусин А.Е.**

Заместитель директора — **Малгаждаров М.Н.**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Ескенов А.А.**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Мустафин Н.К.**

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Есжанова Л.М.**

Технический надзор ТОО "Аркада KZ"
Главный инженер — **Кенжебаев Н.О.**

РГУ "Шығысжоллаборатория" КАДМИР РК
Представитель — **Кенесханова А.К.**

Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй" — **Бижуманов Е.И.**

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Технический надзор: ТОО "Аркада KZ"

Проект: Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634

Номер Сертификата: 32

Дата Сертификата: 20.11.2018

Срок исполнения: 22.10.2018 - 19.11.2018

No	Ведомость 800 – Обустройство, Организация И Безопасность	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Объем	Стоимость за ед., тенге	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	
1	Дорожные знаки						-	287,00	2 666 740,86	287,00	2 666 740,86	100,00%
	щитки	шт	287	9 291,78	2 666 740,86		-	228,00	3 272 753,04	228,00	3 272 753,04	100,00%
	стойки и опоры дорожных знаков	шт	228	14 354,18	3 272 753,04							
2	Установка сигнальных столбиков возвратного действия (полиэтиленовых)	шт	763	2 220,97	1 694 600,11		-	763,00	1 694 600,11	763,00	1 694 600,11	100,00%
3	Барьерные ограждения:							-	-		-	
	- 11 ДО -ММ У-3	пм	32 015	12 056,71	385 995 570,65	16 000,00	192 907 360,00	16 015,00	193 088 210,65	32 015,00	385 995 570,65	100,00%
6	Устройство линейной разметки со стеклянными светоотражающими микрошариками						-	-	-		-	
	- сплошная шириной 150 мм	км	110,573	63 717,87	7 045 476,04		-	110,57	7 045 476,04	110,57	7 045 476,04	100,00%
	- прерывистая шириной 150 мм (1:3)	км	38,575	19 880,39	766 886,04		-	38,58	766 886,04	38,58	766 886,04	100,00%
	- прерывистая шириной 150 мм (3:1)	км	2,207	50 624,75	111 728,82		-	2,21	111 728,82	2,21	111 728,82	100,00%
	- прерывистая шириной 150 мм (1:1)	км	1,269	37 531,58	47 627,58		-	1,27	47 627,58	1,27	47 627,58	100,00%
	- прерывистая шириной 400 мм (1:3)	км	4,159	46 261,60	192 401,99		-	4,16	192 401,99	4,16	192 401,99	100,00%
	- сплошная шириной 150 мм (3:1).	км	0,091	50 663,16	4 610,35		-	0,09	4 610,35	0,09	4 610,35	100,00%
7	Устройство шумовых полос термопластиком шириной полосы 0,2м, высотой 0,01м	м2	7,200	3 534,78	25 450,42		-	7,20	25 450,42	7,20	25 450,42	100,00%
8	Дорожная разметка символы	м2	2 170,22	375,83	815 633,78		-	2 170,22	815 633,78	2 170,22	815 633,78	100,00%
	Итого Ведомость No.800				**440 228 131,45**		**226 382 439,28**		**209 732 119,68**		**436 114 558,96**	**99,07%**

Заказчик:
Главный специалист ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" куратор — **Мусин А.Е.**

Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Малгаждаров М.Н.**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Ескенов А.А.**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Мустафин Н.К.**

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Есжанова Л.М.**

Технический надзор ТОО "Аркада KZ" Главный инженер — **Кенжебаев Н.О.**

РГУ "Шығысжоллаборатория" КАД МИР РК Представитель — **Кенесханова А.К.**

Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй" Руководитель проекта — **Бижуманов Е.И.**

Заказчик:	**ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"**	Номер Сертификата:	32
Подрядчик	**Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"**	Дата Сертификата:	20.11.2018
Технический надзор:	**ТОО "Аркада KZ"**	Срок исполнения:	22.10.2018 - 19.11.2018
Проект:	**Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634**		

No	Ведомость 900 – Освещение И Внешнее Электроснабжение Описание	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Объем	Стоимость за ед., тенге	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	
1	Установка автономных опор освещения	шт	10	430 447,36	4 304 473,60		-	10,00	4 304 473,60	10,00	4 304 473,60	100,00%
Итого Ведомость No.900					**4 304 473,60**		-		4 304 473,60		**4 304 473,60**	**100,00%**

Заказчик:
Главный специалист ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
куратор — **Мусин А.Е.**

Заместитель директора
ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Малгаждаров М.Н.**

Начальник отдела контроли качества и приёмки работ ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Ескенов А.А.**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Мустафин Н.К.**

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Есжанова Л.М.**

Технический надзор ТОО "Аркада KZ"
Главный инженер — **Кенжебаев Н.О.**

РГУ "Шығысжоллаборатория" КАД МИР РК
Представитель — **Кенесханова А.К.**

Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта — **Бижуманов Е.И.**