Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«22» 02 20 22 года

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа Уйгурского района" государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта Алматинской области", почтовый индекс 041800, расположенный по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, с. Чунджа, ул. Ахмет Кадырова 15**
фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации
на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «13» 12 20 21г. **Генеральный подрядчик ТОО «КазСтройПроект-А», г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева 18А. Генеральный директор Туменбаева И.Т.,**
дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «15» 12 20 21г. **ТОО Құрылыс Консалт LTD, г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 90, офис 607. Директор Амиров Т.К. №KZ87VJE00067016 от 09.07.2021г., №KZ26VJE00032030 от 03.11.2017г., №KZ31VJE00032037 от 03.11.2017г., приказ №8 от 25.11.2021г.**
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон
Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «14» 12 20 21г. **ТОО «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА». Приказ №137-П от 30.11.2021г. Генеральный директор Наханов Р.Б.,**
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **«Газоснабжение КГУ «ДЮСШ Уйгурского района» расположенного по адресу: Уйгурский район, с. Чунджа, ул. Ахмет Кадырова №15». Новое строительство. Уровень ответственности – второй нормальный. Технологически несложный объект.**
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта
по адресу Уйгурский район, с. Чунджа, ул. Ахмет Кадырова №15,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок **от 10.08.2021г. №8-332; Аким Чунджинского сельского округа Уйгурского района Алматинской области**
наименование органа вынесшего решение
2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий №KZ56REA00247793 от 30.11.2021г. Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области»

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **«Газоснабжение КГУ «ДЮСШ Уйгурского района» расположенного по адресу: Уйгурский район, с. Чунджа, ул. Ахмет Кадырова №15». Номер проекта №001-03/06-2020ГСН. Разработан ТОО «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа Уйгурского района" государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта Алматинской области", почтовый индекс 041800, расположенный по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, с. Чунджа, ул. Ахмет Кадырова 15.**

15 июля 2020 год;

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ Ноябрь 2021г.; окончание работ Декабрь 2021;
при продолжительности строительства месяц:
по норме или по проекту организации строительства 1 (один) месяц,
фактически 1 (один) месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод среднего давления 0,3 Мпа	м	455	-	520,87	-
Газопровод низкого давления 0,003 Мпа	м	50	-	23,5	-
Шкафной газорегуляторный пункт ШГРП с РДНК-1000М	шт	1	-	1	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Точка присоединения предусмотрена от газопровода среднего давления Д89мм. Газопровод запроектирован из стальных труб по ГОСТ 10705-80 Ø89х3,5 мм, ГОСТ 10705-80 Ø57х3,5 мм, ГОСТ 10705-80 Ø159х4,5 мм. Для снижения давления газа (со среднего на низкое) и поддержания его на заданном уровне предусмотрены шкафные газорегуляторные пункты: ШГРП с регулятором давления РДНК1000;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 9 905,320 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 7 437,786 тысяч тенге, оборудования,
инструмента и инвентаря 1 406,250 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 9 905,320 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 7 437,786 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 1 406,250 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически
применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Построенный объект: Газопровод среднего давления 0,3 Мпа протяженностью 520,87 метров, Газопровод низкого давления протяженностью 23,5 метров, Шкафной газорегуляторный пункт ШГРП с РДНК-1000М в количестве 1 шт. Проект «Газоснабжение КГУ «ДЮСШ Уйгурского района» расположенного по адресу: Уйгурский район, с. Чунджа, ул. Ахмет Кадырова №15».

Построенный проект наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Руководитель Мажитов Жихангер Мажитович** _____;
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Технический надзор **Директор Амиров Турехан Кожанулы** _____;
фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Авторский надзор **Генеральный директор Наханов Роман Балхашевич**
_____;
фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Генеральный подрядчик **Генеральный директор Туменбаева Индира Туменбаевна**
_____;
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	544,37	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	544,37	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	544,37	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт	91	
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек	шт		
	ДУ50	шт	8	
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =50 мм	шт	2	
	d =20 мм	шт	3	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт	6	
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт	1	
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____, марка _____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примеч
1	Труба электросварочная	ГОСТ 10705-80	Ст.20	Ø57х3,5мм	512,5 п.м	
2	Труба ПРМШ	ГОСТ 10705-80	ПРМШ	Ø89х3,5мм	15 п.м	
3	Труба ПРМШ	ГОСТ 10704-91	ПРМШ	Ø159х4,5 мм	16,87 п.м	
4	Задвижка	ДУ50	Ст.фл	50 мм	8	
5	Отвод ДУ57	ДУ57	Ст.57*3,5	57мм	49	
6	Отвод ДУ89	ДУ89	Ст.89*4,0	89мм	4	
7	Отвод ДУ159	ДУ159	Ст.159*5,0	159мм	2	

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик **Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа Уйгурского района" государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта Алматинской области" Мажитов Ж.М.**

_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «АЗИЯГАЗ ЧУНДiЖА» _____ **Наханов Р.Б.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта *Место печати (при наличии)*