Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«08» апреля 2022 года

Заказчик ***Государственное коммунальное казенное предприятие «Сарканский гуманитарный колледж» государственного учреждения «Управление образавания Алматинской области» почтовый индекс 101400, БИН 990440004853; Тел.: 8728395-00-48***

фамилия, имя, отчество (при его наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «08» апреля 2022 г.** ***ТОО «ABS-Electric», директор Базаргалиев Медет Мұхитұлы, РК, Алматинская область, г.Талдыкорган, микрорайон САМАЛ, д.11Б, кВ. 54 БИН 070340015308; тел. 8(747)224 24 37***

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***от «08» апреля 2022 г. ТОО «KravИнжиниринг»; эксперт Нуркасымов Жанай Кажымуканович, аттестат № KZ09VJE00025258 от 08.06.2012 г., БИН 130340009426; тел.: 8(701) 9680505***

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ***от «08» апреля 2022 г. АО «Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания», Ведущий инженер Сыздыкбаев С.А. тел.: 8(7282) 234347***

Дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Строительство сетей электроснабжения ГККП «Сарканский гуманитарный колледж» ГУ «Управление образавания Алматинской области» уровень ответственности сооружения - II (нормальный, технически несложный), технологический несложный объект***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу ***Алматинская область, Саркандский район, г.Сарканд, Тынышбаева , 35 б***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

Проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «__» _____20___года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок:

Решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано Акимом Саркандского городского округа Саркандского района Алматинской области №107-Ѳ от 09.04.2012г.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследстве, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудования) помещений (отдельных частей) существующих зданий

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ: ***ГУ«Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» KZ04REA00265704 от 10.03.2022 г.;***

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации):

АО «Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания»; проект № 38 от 04.05.2021г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного ***Государственное коммунальное казенное предприятие «Сарканский гуманитарный колледж» государственного учреждения «Управление образавания Алматинской области» приказ об утверждении проектно-сметной документации №135 от 02.12.2021 г.***

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***10 март 2022 г***

месяц, год

окончание работ ***8 апреля 2022 г***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **0,5**;

фактически, месяц: **1**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее приняты)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Установка опор освещения ВЛ 10 кВ	шт	18		18	
Общая протяженность 10кВ	км	0,195		0,195	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–$м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
*Проектом предусмотрено строительство ВЛЗ-10кВ протяженностью 195 метров с применеинием ж/б опор тип СВ-105 с подвеской изолированных проводов марки СИП3 сечением 1*50мм2. В месте перечисениея ВЛЗ-10кВ с линией связи, проектотом предусмотрено переход воздушный линий на кабельную линию КЛ-10кВ. Марка кабеля АПвП из сшитого полителено сечением 3*50мм2.*

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
Всего ***6 335 657 тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***1 664 090 тенге*** , стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***4 671 567 тенге***

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***6 335 657 тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***1 664 090 тенге*** , стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***4 671 567 тенге***

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __100__% и фактически применено __100__%

(на объектах, финансируемых за счет
государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Класс энергоэффективности здания _____

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***«Строительство сетей электроснабжения ГККП «Сарканский гуманитарный колледж» ГУ «Управление образавания Алматинской области»*** **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Дармишев Е.Е. – директор Государственное коммунальное казенное предприятие «Сарканский гуманитарный колледж» государственного учреждения «Управление образавания Алматинской области»

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, дата

МП (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) ***ТОО «KravИнжиниринг»; эксперт Нуркасымов Жанай Кажымуканович, аттестат № KZ09VJE00025258 от 08.06.2012 г., инженерные сети***

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

МП (при наличии)

2) аккредитованная организация ***ТОО «KravИнжиниринг»; Директор Кравченко Ольга Алексеевна***

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

МП (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ***АО «Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания», Ведущий инженер Сыздыкбаев С.А.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата

МП (при наличии)

2) организация ***АО «Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания», Управляющий директор С.Б.Джельдыбаев***

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

МП (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы ***АО «Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания», Ведущий инженер Сыздыкбаев С.А.***

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

МП (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «ABS-Electric», директор Базаргалиев Медет Мухитулы

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись, дата

МП (при наличии)

Субподрядная организация:

ТОО «Kazakhstan Grand Construction», директор Базаргалиев Курмет Мухитулы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата

МП (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«08» апреля 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «ABS-Electric», директор Базаргалиев Медет Мұхитұлы, государственная лицензия МКЛ №00638 от 08.06.2007г., адрес: РК, Алматинская область, г.Талдыкорган, микрорайон САМАЛ, д.11Б, кВ. 54***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директор Базаргалиев Медет Мұхитұлы***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту ***«Строительство сетей электроснабжения ГККП «Сарканский гуманитарный колледж» ГУ «Управление образавания Алматинской области» по адресу: Алматинская область, Саркандский район, г.Сарканд, Тынышбаева , 35 б***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное коммунальное казенное предприятие «Сарканский гуманитарный колледж» государственного учреждения «Управление образавания Алматинской области», директор Дармишев Ерлан Ерузакович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Kazakhstan Grand Construction», ГСЛ №19011493 от 24.05.2019г***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***АО «ТАТЭК»; проект № 135 от 02.12.2021г.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Государственное коммунальное казенное предприятие «Сарканский гуманитарный колледж» государственного учреждения «Управление образавания Алматинской области» приказ об утверждении проектно-сметной документации №135 от 02.12.2021 г.***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Установка опор освещения ВЛ 10 кВ	шт	18		18	
Общая протяженность 10 кВ	км	0,195		0,195	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–$м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–$м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

*Проектом предусмотрено строительство ВЛЗ-10кВ протяженностью 195 метров с применеинием ж/б опор тип СВ-105 с подвеской изолированных проводов марки СИПЗ сечением 1*50мм2. В месте перечисениея ВЛЗ-10кВ с линией связи, проектотом предусмотрено переход воздушный линий на кабельную линию КЛ-10кВ. Марка кабеля АПвП из сшитого полителено сечением 3*50мм2.*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***10 март 2022 г***
месяц, год

окончание работ **8 апреля** ***2022 г***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***0,5***;

фактически, месяц: ***1***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 %

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата МП (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата МП (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ABS-Electric» считает объект: «Строительство сетей электроснабжения ГККП «Сарканский гуманитарный колледж» ГУ «Управление образавания Алматинской области»_готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.**

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «ABS-Electric», директор Базаргалиев Медет Мухитулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ «08» апреля 2022г.
Подпись дата МП (при наличии)

Субподрядная организация:

ТОО «Kazakhstan Grand Construction», директор Базаргалиев Курмет Мухитулы
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата

_____ «08» апреля 2022г.
Подпись дата МП (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	0,101
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	18
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	0,620
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	

	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники Светодиодные	шт	
10	Кабели:		
	1) марки напряжением	км	
	2) марки АПвПУ 3*50 напряжением 10 кВ	км	0,101
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	4
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик:

Дармишев Е.Е. – директор Государственное коммунальное казенное предприятие «Сарканский гуманитарный колледж» государственного учреждения «Управление образавания Алматинской области»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: АО «ТАТЭК», Ведущий инженер Сыздыкбаев С.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитиюРеспублики
Казахстан
от «_24__» _апреля__ 2017 года № _235__

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«08» __апреля__ 2022__ года

Технический надзор ***ТОО «KravИнжиниринг» Директор Кравченко Ольга Алексеевна, адрес: Алматинская область г.Талдыкорган ул. Жансугурова 58/66***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице ***эксперт Нуркасымов Жанай Кажымуканович, аттестат № KZ09VJE00025258 от 08.06.2012 г***

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **Договора №8 от 17.02.2022 года**

№ договора и дата

по объекту: ***«Строительство сетей электроснабжения ГККП «Сарканский гуманитарный колледж» ГУ «Управление образавания Алматинской области» по адресу: Алматинская область, Саркандский район, г.Сарканд, Тынышбаева , 35 б***

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ***Государственное коммунальное казенное предприятие «Сарканский гуманитарный колледж» государственного учреждения «Управление образавания Алматинской области», директор Дармишев Ерлан Ерузакович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***ТОО «ABS-Electric» государственная лицензия МКЛ №00638 от 08.06.2007г.,***

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***директора Базаргалиев Медет Мухитулы***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями ***ТОО «Kazakhstan Grand Construction», ГСЛ №19011493 от 24.05.2019г***

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***директора Базаргалиев Курмет Мухитулы***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **10 *март 2022 г***;

месяц, год

окончание работ ***8 апреля 2022 г***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства ***0,5*** месяц;

фактически ***1*** месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего ***6 861 558 тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***5 656 837 тенге***, прочие ***1204 721 тенге***

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***6 518 480 тыс. тенге***, в том числе:стоимость строительно-монтажных работ ***5 373 830 млн. тенге***;

прочие ***1 144 650. Тенге***

5.Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
АО «ТАТЭК»; проект 20.05.2021г.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ***Государственное коммунальное казенное предприятие «Сарканский гуманитарный колледж» государственного учреждения «Управление образавания Алматинской области» приказ об утверждении проектно-сметной документации №135 от 02.12.2021 г.***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __100__% и фактически применено __100__%
(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
8.Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация ***ТОО «КгауИнжиниринг», Директор Кравченко Ольга Алексеевна***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата

МП (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору

эксперт Нуркасымов Жанай Кажымуканович, аттестат № KZ09VJE00025258 от 08.06.2012 г.,
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

МП (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"08" апреля 2022 года

Авторский надзор: ***АО «ТАТЭК», Управляющий директор С.Б.Джельдыбаев***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице ***Ведущий инженер Сыздыкбаев С.А., приказ № 77 от 08.02.2022 года***

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договор №4 от 08.02.2022г.**

№ договора и дата

по объекту: ***«Строительство сетей электроснабжения ГККП «Сарканский гуманитарный колледж» ГУ «Управление образавания Алматинской области»***

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ***Государственное коммунальное казенное предприятие «Сарканский гуманитарный колледж» государственного учреждения «Управление образавания Алматинской области» директор - Дармишев Е.Е.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***ТОО «ABS-Electric», государственная лицензия МКЛ №00638 от 08.06.2007г.***

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***директор Базаргалиев Медет Мухитулы***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) Субподрядными организациями: ***ТОО «Kazakhstan Grand Construction», ГСЛ №19011493 от 24.05.2019г.***

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***директор Базаргалиев Курмет Мухитулы***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***10 март 2022 г;***

месяц, год

окончание работ ***8 апреля 2022 г;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **0,5** месяц;

фактически ***1*** месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ***АО «ТАТЭК»; проект 20.05.2021г.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ***Государственное коммунальное казенное предприятие «Сарканский гуманитарный колледж» государственного учреждения «Управление образавания Алматинской области» приказ об утверждении проектно-сметной документации №135 от 02.12.2021 г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация: ***АО «ТАТЭК»; Управляющий директор С.Б.Джельдыбаев***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

МП (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору:

АО «ТАТЭК», Ведущий инженер Сыздыкбаев С.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

МП (при наличии)