Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДаренСтройСервис" Кызылординская область, г.Кызылорда, Сейхун**

Субподрядчик: **Индивидуальный предприниматель "Карамурзаев" г. Кызылорда, пос. Тасбогет, ул. М.Шокай, 90**

Наименование обьекта : **Капитальный ремонт средней школы №194 в н.п Сунаката Жанакорганского района Кызылординской области**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020 года

	код	код	Договор на субподрядные работы		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№3	05.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**14 184 300,00**									
в.т.ч. за отчетный месяц	**14 184 300,00**	**12 664 553,57**							**1 519 746,43**	**14 184 300,00**

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО "ДаренСтройСервис"

Директор
_____ **Мухамедеев Д.Б.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ИП "Карамурзаев"

Руководитель
_____ **Карамурзаев С.К.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДаренСтройСервис" Кызылординская область, г.Кызылорда, Сейхун

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДаренСтройСервис" Кызылординская область, г.Кызылорда, Сейхун

Наименование Капитальный ремонт средней школы №194 в н.п Сунаката Жанакорганского района Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
				по проекту							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		Фасад									
1	E12-070101-	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	357,9	751,19	29,43	268851	10534		189821	495366
		НР - 72%; СП - 8%			721,76	14,88	258317	5324		36694	
2	E11-460201-	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	596,82	197,16	--	117672			84724	218587
		НР - 72%; СП - 8%			197,16	--	117672			16192	
3	E12-090101-	**Лестницы и крыльца каменные. Разборка маршей по основанию грунта**	м2	93,73	7768,90	757,30	728179	70982		495917	1322024
		НР - 72%; СП - 8%			7011,60	336,88	657197	31576		97928	
4	E12-070101-	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	655,96	307,88	17,58	201959	11531		141304	370723
		НР - 72%; СП - 8%			290,30	8,88	190428	5827		27461	
5	E12-070101-	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	655,96	66,27	--	43470			31298	80749
		НР - 72%; СП - 8%			66,27	--	43470			5981	
6	E12-070101-	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	258,7	751,19	29,43	194333	7614		137208	358064
		НР - 72%; СП - 8%			721,76	14,88	186719	3848		26523	
		Дверы									
10	E12-060101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	41	1902,43	110,72	78000	4539		54338	142924
		НР - 72%; СП - 8%									
		НР - 72%; СП - 8%			1791,71	48,99	73460	2009		10587	
11	E11-460201-	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	2839,52	197,16	--	559853			403094	1039984
		НР - 72%; СП - 8%			197,16	--	559853			77036	
12	E11-460401-	**Стены кирпичные. Разборка**	м3	43,74	10967,65	3207,35	479725	140289		289085	830315
		НР - 72%; СП - 8%			7760,30	1419,10	339436	62071		61505	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3318333	445415		2212499	4858736
							2872919	199997		442468	0
		РАЗДЕЛ 2. Монтажная работы									
		Фундамент под перегородку									
15	C121-050301-	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I Д от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,040824	226241,00	--	9236				9975
		СП 8%			--	--				739	
16	C121-050301-	**Сталь арматурная горячекатаная периодА-III Д от 6 до 12 мм СТ РК 2591- 2014**	т	0,2248965	220525,00	--	49595				53563
		СП 8%			--	--				3968	
17	E11-080401-0305 Изм. и доп.	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перего	364,5	3299,37	242,24	1202619	88298		341342	1667478
		НР - 72%; СП - 8%									

		НР - 72%; СП - 8%			1249,93	50,72	455599	18486		123517		
18	Е11-060101-0108 Изм. и доп.	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство	м3	14,58	25530,29	1151,85	372232	16794		28087	432344
		НР - 72%; СП - 8%			2427,55	248,00	35394	3616		32025	
19	Е11-010205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	15,552	1246,25	--	19382			13955	36003
		НР - 72%; СП - 8%			1246,25	--	19382			2667	
		Сердечники монолитные									
20	С121-050301-	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I Д от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00197	226241,00	--	446				481
		СП 8%			--	--				36	
21	С121-050301-	Сталь арматурная горячекатаная периодА-III Д от 6 до 12 мм СТ РК 2591- 2014	т	0,00532	220525,00	--	1173				1267
		СП 8%			--	--				94	
22	Е11-460101-0104 Изм. и доп. вып.	Простенки кирпичные. Усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками)	м3	0,047							9042
		НР - 72%; СП - 8%			131700,70	19725,43	6190	927		2182	
		НР - 72%; СП - 8%			55753,08	8726,17	2620	410		670	
		Монолитная перемычка									
		ПРм-1									
24	Е11-060701-	Перемычки. Устройство	м3	0,34	43529,93	4209,68	14800	1431		3581	19851
		НР - 72%; СП - 8%			13794,30	832,99	4690	283		1470	
		ПРм-2									
27	Е11-060701-	Перемычки. Устройство	м3	0,072	43529,93	4209,68	3134	303		758	4204
		НР - 72%; СП - 8%			13794,30	832,99	993	60		311	
28	С121-050301-	Сталь арматурная горячекатаная периодА-III Д от 6 до 12 мм СТ РК 2591- 2014	т	0,0072	220525,00	--	1588				1715
		СП 8%			--	--				127	
29	С121-050301-	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I Д от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00135	226241,00	--	305				330
		СП 8%			--	--				24	
		Рм-3									
30	Е11-060701-	Перемычки. Устройство	м3	0,456	43529,93	4209,68	19850	1920		4802	26624
		НР - 72%; СП - 8%			13794,30	832,99	6290	380		1972	
31	С121-050301-	Сталь арматурная горячекатаная периодА-III Д от 6 до 12 мм СТ РК 2591- 2014	т	0,0456	220525,00	--	10056				10860
		СП 8%			--	--				804	
32	С121-050301-	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I Д от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00855	226241,00	--	1934				2089
		СП 8%			--	--				155	
		Рм-4									
33	Е11-060701-	Перемычки. Устройство	м3	0,063	43529,93	4209,68	2742	265		663	3678
		НР - 72%; СП - 8%			13794,30	832,99	869	52		272	
34	С121-050301-	Сталь арматурная горячекатаная периодА-III Д от 6 до 12 мм СТ РК 2591- 2014	т	0,00666	220525,00	--	1469				1586
		СП 8%			--	--				117	
35	С121-050301-	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I Д от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0012	226241,00	--	271				293
		СП 8%			--	--				22	
		Рм-5									
36	Е11-060701-	Перемычки. Устройство	м3	0,06	43529,93	4209,68	2612	253		632	3503
		НР - 72%; СП - 8%			13794,30	832,99	828	50		259	
37	С121-050301-	Сталь арматурная горячекатаная периодА-III Д от 6 до 12 мм СТ РК 2591- 2014	т	0,00558	220525,00	--	1231				1329
		СП 8%			--	--				98	
38	С121-050301-	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I Д от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0012	226241,00	--	271				293
		СП 8%			--	--				22	
		Полы									
39	Е11-110101-0205	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подсти	206,140							4248026
		НР - 72%; СП - 8%			13089,11	2851,00	2698186	587705		1235171	
		НР - 72%; СП - 8%			6779,60	1542,50	1397545	317971		314669	
44	Е11-110101-	Грунт. Уплотнение гравием	м2	322,55	254,95	30,16	82234	9728		18291	108567
		НР - 72%; СП - 8%			67,90	10,86	21901	3503		8042	

	110101-0403 Изм. и доп.	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 72%; СП - 8%	м2 изолир	322,55	1902,94	15,13	613795	4880		91206	761402
					386,28	6,45	124595	2080		56400	
46	Е11-110101-	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	13,5587	22286,17	7,20	302172	98		33836	362889
					3466,02		46995	0		26881	
47	Е11-110101-	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2	78,686	690,49	27,32	54332	2150		18835	79020
					319,33	13,12	25127	1032		5853	
		Козырек КВ-1/ 3 ШТ									
86	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР - 72%; СП - 8%	отверстие	12	57,55	0,84	691	10		490	1275
					56,71	--	681			94	
88	Е11-060301-	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 72%; СП - 8%	т	0,01944	318039,33	2162,33	6183	42		4434	11466
					315877,00	897,08	6141	17		849	
89	С121-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно *СП - 8%* СП 8%	т	0,01944	233963,00	--	4548				4912
					--	--				364	
90	Е11-090302-0301 Изм. и доп.	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	т констр	0,26742	84102,83	20972,10	22491	5608		12705	38012
					60624,50	5362,77	16212	1434		2816	
91	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП 8%	т	0,26742	463120,00	--	123848				133755
					--	--				9908	
92	Е11-130301-	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 72%; СП - 8%	м2	7,22034	170,53	3,25	1231	23		254	1604
					48,31	0,49	349	4		119	
		Козырек КВ-2									
97	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором СП 8%	отверстие	4	57,55	0,84	230	3		163	425
					56,71	--	227			31	
98	Е12-190101-0202 К=3	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР - 72%; СП - 8%	отверстие	4	166,05	2,42	664	10		471	1226
					163,63	--	655			91	
99	Е11-060301-	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 72%; СП - 8%	т	0,00648	318039,33	2162,33	2061	14		1478	3822
					315877,00	897,08	2047	6		283	
100	С121-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно СП 8%	т	0,00648	233963,00	--	1516				1637
					--	--				121	
101	Е11-090302-0301 Изм. и доп.	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	т констр	0,12496	84102,83	20972,10	10509	2621		5937	17762
					60624,50	5362,77	7576	670		1316	
102	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП 8%	т	0,12496	463120,00	--	57871				62501
					--	--				4630	
103	Е11-130301-	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 72%; СП - 8%	м2	3,37392	170,53	3,25	575	11		119	749
					48,31	0,49	163	2		56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5734114,73	723122,17	0,00	1820806,58	8125558,05
							2178843,09	350056,33	0,00	604392,74	0,00
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				9052447,73	1168537,17		4033305,58	12984294,05
							5051762,09	550053,33		1046860,74	
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								155811,53
		ИТОГО	Тенге								13140105,58
		Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге								262802,11
		ИТОГО сметная стоимость	Тенге								13402907,69

		в том числе в текущих ценах 2020 год К=1,049901	Тенге								14071726,19
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге								12664553,57
		НДС 12%	Тенге								1519746,43
		Всего по акту выполненных работ	Тенге								14184300,00

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО "ДаренСтройСервис"

Директор
_____ **Мухамедеев Д.Б.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ИП "Карамурзаев"

Руководитель
_____ **Карамурзаев С.К.**

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДаренСтройСервис" Кызылординская область, г.Кызылорда, Сейхун**

Субподрядчик: **Индивидуальный предприниматель "Карамурзаев" г. Кызылорда, пос. Тасбогет, ул. М.Шокай, 90**

Наименование обьекта : **Капитальный ремонт средней школы №194 в н.п Сунаката Жанакорганского района Кызылординской области**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020 года

код	код	Договор на субподрядные работы		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№3	05.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	61 119 973.15									
в.т.ч. за отчетный месяц	25 520 011,50	3 571 428,58							428 571,43	4 000 000,00

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО "ДаренСтройСервис"

Директор
_____ **Мухамедеев Д.Б.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ИП "Карамурзаев"

Руководитель
_____ **Карамурзаев С.К.**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДаренСтройСервис" Кызылординская область, г.Кызылорда, Сейхун**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДаренСтройСервис" Кызылординская область, г.Кызылорда, Сейхун**

Наименование обьекта : **Капитальный ремонт средней школы №194 в н.п Сунаката Жанакорганского района Кызылординской области**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь месяц 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу	Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Монтажная работы									
		Полы									
40	Е11-110101-1201	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам** НР - 72%; СП - 8%	м2 пола	55,00	1492,50	18,74	935141	11744	634082	211758	108730
					461,75	7,65	289315	4794		91752	
41	Е11-110101-3302	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство** НР - 72%; СП - 8%	м2	25,00	5137,32	45,34	3218837	28408	2801440	289737	151193
					620,83	21,42	388989	13424		280686	
48	Е11-110101-3601	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** НР - 72%; СП - 8%	м2	20,00	2865,23	20,20	1387459	9781	1196213	134067	67869
					374,74	9,79	181465	4739		121722	
50	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** НР - 72%; СП - 8%	м2 покрыти	26,0	1556,80	70,18	402744	18154	90350	217749	67350
					1137,38	31,66	294240	8190		49639	
53	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** НР - 72%; СП - 8%	м2	26,0	690,49	27,32	178629	7068	88950	61924	26110
					319,33	13,12	82611	3394		19244	
54	Е11-110101-1201	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам** НР - 72%; СП - 8%	м2 пола	11,0	1492,50	18,74	43880	551	29754	9936	21746
					461,75	7,65	13575	225		4305	
55	Е11-110101-3401	**Покрытия из досок паркетных. Устройство** НР - 72%; СП - 8%	м2	11,0	12222,41	31,81	359339	935	347267	8294	148554
					378,82	13,00	11137	382		29411	
58	Е11-110101-0101	**Грунт. Уплотнение гравием** НР - 72%; СП - 8%	м2	11,0	254,95	30,16	7495	887	4612	1667	3703
					67,90	10,86	1996	319		733	
		НР - 72%; СП - 8%			386,28	6,45	11357	190		5141	
		Внутренняя отделка									
		Стены									
63	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** *НР - 72%; СП - 8%* НР - 72%; СП - 8%	м2 оштукатурива	324,53	1080,32	68,27	350601	22156	90215	185077	578532
					737,10	54,96	239214	17836		42854	
64	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицов	185,000	3876,59	32,19	763193	6338	489338	194802	972242

					0,00	0,00	0	0		0	
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ									
68	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков *НР - 72%; СП - 8%* НР - 72%; СП - 8%	м2	11,97	2554,43 1037,45	529,45 130,92	30577 12418	6338 1567	11821	10069 3252	43898
69	С121-090402-	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные,	м2	11,97	40992,00 --	-- --	490674		490674	39254	529928
70	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 72%; СП - 8%	м2	78,33	1623,47 1046,50	73,48 31,87	127166 81972	5756 2497	39438	60818 15039	203023
71	С121-090102-	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21- 9П, ДГ 21-10 П внутренние СТ СП 8%	м2	78,33	4292,00 --	-- --	336192		336192	26895	363088
72	С121-090404-	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 СП 8%	пара	13	3783,00 --	-- --	49179		49179	3934	53113
73	С121-090404-	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011 СП 8%	шт.	13	3439,00 --	-- --	44707		44707	3577	48284
		Крыльцо									
		Кр-7,9									
76	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство *НР - 72%; СП - 8%* НР - 72%; СП - 8%	м3	2,21	26502,80 4555,53	1694,90 360,43	58571 10068	3746 797	44757	7822 5311	71705
77	Е11-110101-0205	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 72%; СП - 8%* НР - 72%; СП - 8%	м3 подстила	2,6	13089,11 6779,60	2851,00 1542,50	34032 17627	7413 4011	8992	15579 3969	53265
		Кр-10									
80	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство *НР - 72%; СП - 8%* НР - 72%; СП - 8%	м3	2,46	26502,80 4555,53	1694,90 360,43	65197 11207	4169 887	49821	8707 5912	79816
81	Е11-110101-0205	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 72%; СП - 8%* НР - 72%; СП - 8%	м3 подстила	3,37	13089,11 6779,60	2851,00 1542,50	44110, 22847	9608 5198	11655	20193 5144	69447,
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				13903556,19 3874716,43	187001,98 88443,42	9575305,00	3048274,61 1279506,22	3661596,01
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								43939,15
		ИТОГО	Тенге								3705535,16
		Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге								74110,70
		ИТОГО сметная стоимость	Тенге								3779645,86
		в том числе в текущих ценах 2020 год К=1,049901	Тенге								3968253,97
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге								3571428,58
		НДС 12%	Тенге								428571,43
		Всего по акту выполненных работ	Тенге								4000000,00

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО "ДаренСтройСервис"

Директор
_____ **Мухамедеев Д.Б.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ИП "Карамурзаев"

Руководитель
_____ **Карамурзаев С.К.**