Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2016 г.

согласно доп согл.№2 от 29.06.16г к договору №18 от 31.03.2016г.

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Строительство магистральной улицы от ул.С.Бейбарыс до трассы Кызылорда-Жалагаш в г.Кызылорда. Корректировка до ул.Г.Муратбаева

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр5-гр8)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 522 772 663	1 337 309 303	1 337 309 303	185 464 286	446 530 179		89 306 036	979 642 094	96 158 250	96 600 391
НДС	182 732 720	160 477 116	160 477 116	22 255 714	53 583 621		10 716 724	117 557 051	11 538 990	11 592 047
Всего с НДС	**1 705 505 383**	**1 497 786 420**	**1 497 786 420**	**207 720 000**	**500 113 800**		**100 022 760**	**1 097 199 145**	**107 697 240**	108 192 438

К оплате: сто семь миллионов шестьсот девяносто семь тысяча двести сорок тенге

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"
Объект: Строительство магистральной улицы от ул.С.Бейбарыса до трассы Кызылорда-Жалагаш в г. Кызылорда. Корректировка

Сводный ведомость актов выполненных работ за август месяц 2016г

№ п/п	Наименование	Общая стоимость, тенге
1	2	3
1	№1. Акт приемки выполненных работ за август месяц 2016г	23 146 769
2	№2. Акт приемки выполненных работ за август месяц 2016г	119 734 989
3	№3. Акт приемки выполненных работ за август месяц 2016г	90 588 135
	Всего сметная стоимость в текущих ценах 2016г.	**233 469 893**
	в том числе НДС	25 014 631
	Итого с понижающим коэфф. к=0,88970786613451	**207 720 000**
	в том числе НДС	22 255 714

З А К А З Ч И К
ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

Т Е Х Н А Д З О Р
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

П О Д Р Я Д Ч И К
ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Строительство Магистральной улицы от ул. С. Бейбарыс до трассы Кызылорда-Жалагаш в г. Кызылорда. Корректировка до ул. Г. Муратбаева

№1. АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2016г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измеренитй	количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	затраты труда, чел/час рабочих строителей	
				Всего	Зксм. Машин	Всего	Зксм. Машин		Рабочих, обслуживающие машины	
				ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	%	на ед.	всего
		Дорожная одежда								
53	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа А, марки II м2	40 500,00	534,57	15,35	21 650 063	621 734	592 515	0,03	1 361
				5,94	5,06	240 570	204 930	133	0,02	715
54	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см м2	5 018,00	72,07	20,37	361 635	102 220	67 983	0,03	159
				4,79	5,40	24 036	27 079	133	0,02	102
		Пересечение и примыкание								
55	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС, дресвы (т=20см) м3	208,69	556,64	73,75	116 164	15 393	9 173	0,14	30
				21,38	11,67	4 462	2 435	133	0,04	8
56	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,60	40 097,59	339,59	24 059	204	112	0,58	0
				0,00	140,94	0	85	133	0,58	0
57	E0127-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3 м2	1 043,44	448,10	16,01	467 562	16 702	14 738	0,04	40
				6,48	4,14	6 761	4 320	133	0,01	15
58	E0127-48-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	1 043,44	128,70	0,00	134 291	0	0	0,00	0
				0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
59	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа А, марки II м2	1 043,44	523,94	15,35	546 704	16 020	15 266	0,03	35
				5,94	5,06	6 198	5 280	133	0,02	19
60	E0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изименении толщины покрытий на 0,5 см, добовлять к плотным мелкоозернистым смечям типа А, Марки 1 плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1 043,44	125,15	0,00	130 591	0	28	0,00	0
				0,02	0,00	21	0	133	0,00	0
		РАЗДЕЛ 7. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ								
61	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 99 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м *м3*	3 727,50	11,19	11,19	41 711	41 711	11 064	0,00	0
				0,00	3,06	0	11 406	97	0,01	37
62	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 99 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /20м/ м3	3 727,50	18,80	18,80	70 074	70 074	18 587	0,00	0
				0,00	5,14	0	19 162	97	0,02	63
63	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом *м2*	26 625,00	1,41	1,41	37 563	37 563	7 758	0,00	0
				0,00	0,30	0	7 998	97	0,00	26
		РАЗДЕЛ 8. УСТРОЙСТВО АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК (ПЛОЩАДКА)								
64	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС, дресвы (т=20см) м3	145,2	556,64	73,75	80 825	10 709	6 382	0,14	21
				21,38	11,67	3 104	1 694	133	0,04	6
65	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,51	40 097,59	339,59	20 450	173	96	0,58	0
				0,00	140,94	0	72	133	0,58	0
66	E0127-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3 м2	726	448,10	16,01	325 318	11 621	10 254	0,04	28
				6,48	4,14	4 704	3 006	133	0,01	10

67	Е0127-48-3	Добовлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	726	128,70	0,00	93 436	0	0		0
				0,00	0,00	0	0	0		0
68	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных к/з с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа А, марки I м2	726	715,14	15,35	519 194	11 145	10 621	0,03	24
				5,94	5,06	4 312	3 674	133	0,02	13
69	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изименении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять, *м2*	726	346,11	0,00	251 277	0	39	0,00	0
				0,04	0,00	29	0	133	0,00	0
70	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа А, марки I м2	726	523,94	15,35	380 383	11 145	10 621	0,03	24
				5,94	5,06	4 312	3 674	133	0,02	13
		РАЗДЕЛ 11. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ								
76	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металически, тип 11ДО (У1-У3) м	3 181,59	3 820,05	21,62	12 153 826	68 800	808 839	1,13	3 595
				185,85	5,30	591 299	16 851	133	0,02	64
		РАЗДЕЛ 12. УСТРОЙСТВО Ж/Б прикромочных дождевых лотков								
77	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона м3	135,99	2 789,00	1 053,54	379 277	143 271	141 537	3,23	439
				515,25	267,30	70 069	36 350	133	1,08	147
78	С143018-150 изм. И доп.	Лотки прикромочные тип-Б1-20-50 м	1 510,00	3 670,00	0,00	5 541 700	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
79	С143018-159 Изм. И доп.	Лотки дождевые тип -Б1-25-50 м	1,00	1 810,00	0,00	1 810	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Вычесть								
	С143008-123 изм. И	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/ м3	18 393,38	500,00		9 196 690	0	0	0,00	0
						0	0	0	0,00	0
	С010333-А20-0-1	Перевозка грузов автосамосвалами, класс груза 1 *т*	29 429,41	807,88	807,88	23 775 285	23 775 285	4 755 057		0
					161,58	0	4 755 057	100	3,39	99 766

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ				**7 138 020**				
		Временные здания и сооружения 1,2%				85 656				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**7 223 676**				
		Удорожание строительства в зимнее время 1,08%				78 016				
		Затраты на выслугу лет 1%				72 237				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				28 895				
		В базовых ценах 2001 года				**7 402 823**				
		В текущих ценах 2016 года: МРП=2,737				20 261 528				
		Налоги, сборы, платежи 2%				405 231				
		Итого				**20 666 758**				
		НДС 12%				2 480 011				
		Сметная стоимость 2016 г. с НДС 12%, тенге				**23 146 769**				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Строительство Магистральной улицы от ул. С. Бейбарыс до трассы Кызылорда-Жалагаш в г. Кызылорда. Корректировка до ул. Г. Муратбаева

№2. АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2016г

ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ на Крепление откосов с ПК 0+00 по ПК 48+78

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измеренитй	количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	затраты труда, чел/час рабочих строителей	
				Всего	Зксм. Машин	Всего	Зксм. Машин		Рабочих, обслуживающие	
				ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	%	на ед.	всего
8	Е42-45-1	Крепление откоса габионами м2	2314,096648	1,89		4 374	0	5 817	0,01	26
				1,89		4 374	0	133		0
9	99-1-1(пл)	Стоимость габиона, шт	1909,129598	2885	0	5 507 839	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
10	Е30-3-1	Заполнение камнем габиона м3	3358,10111	349,17	38,67	1 172 548	129 858	1 188 656	1,99	6 683
				310,5	14,24	1 042 690	47 819	109	0,0695	233
11	99-1-1(пл)	Стоимость камня, т	21266,89379	209	0	4 444 781	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
12	П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , на 196-200км, класс груза 1 т	21 266,9	807,88	807,88	17 181 098	17 181 098	3 436 305		0
					161,58	0	3 436 305	100	0,34	7 216
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**28 310 640**	**17 310 956**	**4 630 777**	**2**	**6 709**
						1 047 064	**3 484 124**			**7 450**
		Накладные расходы				4 630 777				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				1 976 485				
		Всего стоимость общестроительных работ				34 917 904				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ					**34 917 904**				
	Временные здания и сооружения 4%					1 396 716				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					**36 314 620**				
	Удорожание строительства в зимнее время 4,05%					1 470 742				
	Затраты на выслугу лет 1%					363 146				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%					145 258				
	В базовых ценах 2001 года					**38 293 767**				
	В текущих ценах 2016 года: МРП=2,737					104 810 040				
	Налоги, сборы, платежи 2%					2 096 201				
	Итого					**106 906 240**				
	НДС 12%					12 828 749				
	Сметная стоимость 2016 г. с НДС 12%, тенге					**119 734 989**				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Строительство Магистральной улицы от ул. С. Бейбарыс до трассы Кызылорда-Жалагаш в г. Кызылорда. Корректировка до ул. Г. Муратбаева

№3. АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2016г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измеренитй	количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	затраты труда, чел/час рабочих строителей	
				Всего	Зксм. Машин	Всего	Зксм. Машин		Рабочих, обслуживающие машины	
				ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	%	на ед.	всего
		Раздел 1. Установка металлических опор для освещение								
169	Е1-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,4 м3 , *м3*	55,6101	28,89	27,85	1 607	1 549	511	0,01	0
				1,04	8,44	58	469	97	0,03	2
170	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2 м, *м3*	1,7199	353,70		608		687	2,27	4
				353,70		608		113		0
171	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов столбов, м3	19,5	8503,68	95,97	165 822	1 871	16 544	4,90	96
				771,75	36,25	15 049	707	105	0,18	3
172	Е 1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при премещении 2 группы грунтов до 5м, *м3*	28,9575	6,48	6,48	188	188	59	0,00	0
					2,10		61	97	0,01	0
173	Е 1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы, м3	9,6525	134,10		1 294	0	1 463	0,97	9
				134,1		1 294	0	113		0
174	С15183-65	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2, шт	195	505		98 475				
175	Е109-34-1	Монтаж опор из труб, *м3*	8,59365	17355,77	2191,29	149 149	18 831	97 887	73,60	632
				12555	101,25	107 893	870	90	0,49	4
176	С12021-41	Конструкции стальные, *т*	8,59365	147 100		1 264 126				
177	Е133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания, *шт*	975	269,19	38,56	262 460	37 596	248 771	1,29	1 258
				229,50	13,50	223 763	13 163	105	0,07	68
178	С151703-13	Светильники тип РТУ04Х125-021У1, *шт*	975	4 950		4 826 250				
179	С151706-93	Лампы ртутные дуговые высокого давления, тип ДРЛ-125-ХЛ1, *шт*	975	862		840 450				
180	С151801-7	Предохранитель ППтс пл.вст. 6А, *шт*	195	112		21 840				
181	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами, *т*	0,002379	149 300		355				
182	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16мм2 *м*	1 560	60,50	2,8	94 380	4 368	82 399	0,32	499
				55,10	0,5	85 956	780	95	0,00	5
183	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2м перфорированный монтажный м	390	170,1	15,3	66 339	5 967	7 040	0,09	35
				15,8	3,2	6 162	1 248	95	0,02	8

184	Ц108-400-1	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6мм2, *м*	390	13,9	6,3	5 421	2 457	3 223	0,04	16
				6,9	1,8	2 691	702	95	0,01	4
185	С151803-76	Профиль монтажный, габаритные размеры 2000х108х105 мм шт	195	466		90 870				
186	С151607-136	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с медной жилойПВ 3 сечением 1,5мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	1,95	10 269		20 025				
187	С151804-291	Колокда Фарфоровая, *шт*	195	471		91 845				
188	С151803-201	Наконечники кабельные 1,5-2,5 М УХЛЗ, *шт*	780	84		65 520				
		Установка металлических опор для освещения однорожкового -178шт								
189	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместительностью 0,4 м3 м3	50,76204	28,89	27,85	1 466	1 414	467	0,01	0
				1,04	8,44	53	428	97	0,03	2
190	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2м /доработка грунта вручную после рахработки их механизированным способом/ м3	1,56996	353,70		555	0	627	2,27	4
				353,70		555	0	113		0
191	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	17,80	8 503,68	95,97	151 366	1 708	15 102	4,90	87
				771,75	36,25	13 737	645	105	0,18	3
192	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлаванов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	26,433	6,48	6,48	171	171	54		0
					2,10	0	56	97	0,01	0
193	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлаванов и ям в грунтах 2 группы м3	8,811	134,10		1 182	0	1 335	0,97	9
				134,10		1 182	0	113		0
194	С151803-55	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2 шт	178,00	505,00		89 890	0			0
						0	0			0
195	Е0109-34-2	Монтаж опор из труб т	49,1458	9 632,76	905,18	473 410	44 486	330 905	45,40	2 231
				7 380,00	101,25	362 696	4 976	90	0,49	24
196	С12021-41	Конструкции стальные т	45,924	147 100,00		6 755 420	0			0
						0	0			0
197	С11071-30	Кронштейн серии 1 ("Стандарт") однорожковые К1-0,5-3,5-Х т	3,2218	139 600,00		449 763	0			0
						0	0			0
198	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминецентными шт	178,00	1 745,38	1 411,25	310 678	251 203	107 068	2,01	358
				333,00	239,85	59 274	42 693	105	0,81	144
199	прайс ООО "ОТВ"	Светильник светодиодные Волна-2, тип ДКУ 04-200-001 ГОСТ 8045-82 шт	178,00	51 306,82		9 132 612	0			0
						0	0			0
200	С151607-136	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км	2,67	10 269,00		27 418	0			0
						0	0			0
201	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 1,5-2,5М УХЛЗ шт	712,00	84,00		59 808	0			0
						0	0			0

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**25 520 763**	**371 809**	**914 142**		**5 238**
						880 971				**268**
		Накладные расходы				**914 142**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**1 573 116**				
		Всего стоимость общестроительных работ				**28 008 022**				
		Итого по смете				25 984 641,04				
		Временные здания и сооружения 1,2%				311 816				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				26 296 457				
		Удорожание строительства в зимнее время 1,08%				284 002				
		Затраты на выслугу лет 1%				262 965				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				105 186				
		Оборудование				2 023 381				
		В базовых ценах 2001 года				28 971 990				
		В текущих ценах 2016 года				79 296 336				
		Налоги, сборы, платежи 2%				1 585 927				
		Итого				80 882 263				
		НДС 12%				9 705 872				
		Сметная стоимость с НДС 12%, тенге				**90 588 135**				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Управление автомобильных дорог"