Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2016 г.

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Строительство магистральной улицы от ул.С.Бейбарыс до трассы Кызылорда-Жалагаш в г.Кызылорда. Корректировка до ул.Г.Муратбаева

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр2)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 488 433 929	304 135 288	304 135 288	304 135 288				304 135 288	304 135 288	1 184 298 640
НДС	178 612 071	36 496 235	36 496 235	36 496 235				36 496 235	36 496 235	142 115 837
Всего с НДС	**1 667 046 000**	**340 631 523**	**340 631 523**	**340 631 523**				**340 631 523**	**340 631 523**	1 326 414 477

К оплате: **триста сорок миллионов шестьсот тридцать одна тысяча пятьсот двадцать три тенге**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Строительство Магистральной дороги от ул. Султан Бейбарыс до трассы Кызылорда-Жалагаш в г. Кызылорда до ул. Г. Муратбаева

№1. АКТ

приемки выполненных работ за апрель месяц

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измеренитй	количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	затраты труда, чел/час рабочих строителей	
				Всего	Зксм. Машин	Всего	Зксм. Машин		Рабочих, обслуживающие машины	
				ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	%	на ед.	всего
		Земляные работы								
1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м *м3*	2 556,00	9,24	9,24	23 630	23 630	7 442		0
					3,00	0	7 672	97	0,01	26
2	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м *м3*	2 556,00	7,91	7,91	20 219	20 219	6 367		0
					2,57	0	6 564	97	0,01	26
3	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	12 780,00	1,41	1,41	18 030	18 030	3 724	0,00	0
				0,00	0,30	0	3 839	97	0,00	11
4	С010333-А20-0-1	Перевозка грузов автосамосвалами, класс груза 1 *т*	31 114,08	702,50		21 857 641	0	4 371 528	2,95	91 802
				140,50		4 371 528	0	100		0
5	Е0127-32-1	Устойство мостовых их колотого и булыжного камня толщиной 7см с уплотнением при трех проходах катка м2	37 826,29	102,28	1,30	3 868 797	48 985	4 395 142	0,53	20 086
				86,85	0,51	3 285 213	19 405	133	0,00	72
6	Е0127-32-2 К=56	Устройство из колотого и булыжного камня с уплотнением при трех проходах катка, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять исключать *м2*	37 826,29	45,92		1 736 983	0	2 310 187	0,34	13 028
				45,92		1 736 983	0	133	0,00	0
7	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/ *м3*	13 029,02	1 467,00		19 113 574	0	0	0,00	0
8	Е0101-148-2	Устройство уступов в основании насыпей из грунтов 2 группы, м2	4 972,80	55,79	4,94	277 429	24 562	253 547	0,37	1 845
				50,85	1,71	252 867	8 521	97	0,01	28
9	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автосамосвалы экск. с ковшом вместим. 0,65 м3, м3	68 620,92	26,19	25,02	1 797 458	1 716 978	528 238	0,01	549
				1,15	6,79	78 914	465 662	97	0,02	1 592
10	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающами вне кварьеров/, класс груза 1 *т*	114 596,93	139,80	139,80	16 020 651	16 020 651	3 204 130	0,00	0
				0,00	27,96	0	3 204 130	100	0,59	67 287
11	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на п/к ходу масс. 25 тн, на первый проход по одному следу при толщ.слоя 30 см м3	62 382,72	12,51	12,51	780 263	780 263	259 045	0,00	0
				0,00	4,28	0	267 057	97	0,01	873
12	Е0101-130-8-К=7	Добавлять зам каждый последующий проход по 1 следу катками на пневмоколесном ходу, массой 25 тн при толщ. слоя 30см м3	62 382,72	8,90	8,90	555 019	555 019	162 018	0,00	0
				0,00	2,68	0	167 030	97	0,01	543
13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта 10% от объема разработки, м3	6 862,08	14,12	12,00	96 875	82 328	29 054	0,01	84
				1,62	2,75	11 117	18 836	97	0,01	84

14	Е0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы м2	58 706,88	18,64	17,87	1 094 020	1 048 816	240 755	0,01	312
				0,77	3,46	45 204	202 997	97	0,01	663
15	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканного синтетического мкатериала в земляном полотне м2	10 000	6,53	2,45	65 254	24 454	64 387	0,03	277
				4,07	0,77	40 700	7 711	133	0,00	25
16	С11011-8422 изм. И доп.	Геотекстиль иглопробивной KGS-500, поверхностная плотность 500 г/м2, разрывная нагрузка 16,0 кН/м , м2	10 000	151,00	0,00	1 510 000	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВО-СЛИВНЫХ П.Э. ТРУБ								
1	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из п.э.труб диам. 300 мм, *км*	0,09	112 791,01	60 473,38	10 151	5 443	7 893	306,00	28
				51 300,00	16 165,35	4 617	1 455	130	63,72	6
2	С130804-1014 изм. И	Труба полиэтилен. для водоснабжения PE 100 11 315x28,6 *м*	90,00	5 581,00	0,00	502 290	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по разделам				**69 348 284**	**20 369 376**	**15 843 458**		**128 010**
						9 827 143	**4 380 887**			**71 235**
		Стоимость общестроительных работ				69 348 284				
		Всего заработная плата					14 208 030			
		Накладные расходы				15 843 458				
		Нормативная трудоемкость в НР								7 922
		Нормативная заработная плата в НР					2 376 519			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				5 111 505				
		Всего стоимость общестроительных работ				**90 303 246**				
		Нормативная трудоемкость								207 167
		Сметная заработная плата					16 584 549			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу №1					**90 303 245**				
	Временные здания и сооружения 1,2%					1 083 639				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					**91 386 884**				
	Удорожание строительства в зимнее время 1,08%					986 978				
	Затраты на выслугу лет 1%					913 869				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%					365 548				
	Дополнительные затраты на эколог.									
	В базовых ценах 2001 года					**93 653 278**				
	В текущих ценах 2016 года: МРП=2,737					256 329 023				
	Налоги, сборы, платежи 2%					5 126 580				
	Итого					**261 455 603**				
	НДС 12%					31 374 672				
	Сметная стоимость 2016 г. с НДС 12%, тенге					**292 830 275**				

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Строительство Магистральной дороги от ул. Султан Бейбарыс до трассы Кызылорда-Жалагаш в г. Кызылорда до ул. Г. Муратбаева

№2. АКТ

приемки выполненных работ за апрель месяц

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измеренитй	количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	затраты труда, чел/час рабочих строителей	
				Всего	Зксм. Машин	Всего	Зксм. Машин		Рабочих, обслуживающие	
				ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	%	на ед.	всего
		Крепление откосов дамбы								
1	Е0101-25-2	Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м, *м3*	2 763	11,19	11,19	30 918	30 918	8 201		0
					3,06	0	8 455	97	0,01	28
2	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автосамосвалы экскав. с ковшом 0,65 м3 Ктрм1=1,06, Кэкс1=1,06, Кзпм1=1,06 *м3*	2 234,10	27,72	26,52	61 929	59 248	18 073	0,01	18
				1,15	7,19	2 569	16 063	97	0,02	55
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автосамосвалы экскав с ковшом 0,65 м3 *м3*	957,6	32,26	30,77	30 892	29 465	9 066	0,01	9
				1,42	8,34	1 360	7 986	97	0,02853	27
4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки1км, класс груза 1 *т*	5 585,40	22,66	22,66	126 565	126 565	25 302		0
					4,53	0	25 302	100	0,01	53
5	Е36-1-3	Досыпка грунта на откосы крепления Ктрм1=1,03, Кэкс1=1,07, Кзпм1=1,07, *м3*	5954,7	41,04	36,80	244 381	219 133	77 977	0,03	154
				3,74	9,76	22 271	58 118	97	0,03205	191
6	Е1-87-3	Планировка откосов крепления *м2*	14484	0,48	0,48	6 952	6 952	3 371	0	0
				0	0,24	0	3 476	97	0,0009	13
7	Е42-4-4	Крепление каменной наброски на зуб крепления и над габионным креплением *м3*	1200	170,1	45,9	204 120	55 080	149 050	0,79	953
				124,2	15,36	149 040	18 432	89	0,05	63
8	Е42-45-1	Крепление откоса габионами *м2*	4456	1,89		8 422	0	11 201	0,01	51
				1,89		8 422	0	133		0
9	99-1-1(пл)	Стоимость габиона, *шт*	1114	2885	0	3 213 890	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
10	Е30-3-1	Заполнение камнем габиона *м3*	2228	349,17	38,67	777 951	86 157	788 638	1,99	4 434
				310,5	14,24	691 794	31 727	109	0,0695	155
11	99-1-1(пл)	Стоимость камня, *т*	5142	209	0	1 074 678	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
12	П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , на 196-200км, класс груза 1 *т*	5 142	807,88	807,88	4 154 119	4 154 119	830 844		0
					161,58	0	830 844	100	0,34	1 745
13	Е27-81-7	Устройство геотекстиля *м2*	8000	6,35	1,52	50 800	12 160	51 710	0,03	253
				4,66	0,2	37 280	1 600	133	0,00066	3
14	1-1-1398	Геотекстиль, *м2*	8000	149	0	1 192 000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**11 177 617**	**4 779 798**	**1 973 433**		**5 872**
						912 735	**1 002 003**			**2 333**

		Стоимость общестроительных работ				11 177 617			
		Всего заработная плата					1 914 739		
		Накладные расходы				1 973 433			
		Нормативная трудоемкость в НР							987
		Нормативная заработная плата в НР					296 015		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				789 063			
		Всего стоимость общестроительных работ				**13 940 114**			
		Нормативная трудоемкость							9 191
		Сметная заработная плата					2 210 754		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу №2					**13 940 114**			
	Временные здания и сооружения 4%					557 605			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					**14 497 718**			
	Удорожание строительства в зимнее время 4,05%					587 158			
	Затраты на выслугу лет 1%					144 977			
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%					57 991			
	Дополнительные затраты на эколог.								
	В базовых ценах 2001 года					**15 287 844**			
	В текущих ценах 2016 года: МРП=2,737					41 842 829			
	Налоги, сборы, платежи 2%					836 857			
	Итого					**42 679 685**			
	НДС 12%					5 121 562			
	Сметная стоимость 2016 г. с НДС 12%, тенге					**47 801 248**			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ №1 и №2								
	В базовых ценах 2001 года					**108 941 122**			
	В текущих ценах 2016 года: МРП=2,737					298 171 852			
	Налоги, сборы, платежи 2%					5 963 437			
	Итого					**304 135 289**			
	НДС 12%					36 496 235			
	Сметная стоимость 2016 г. с НДС 12%, тенге					**340 631 523**			

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Управление автомобильных дорог"