Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"
Объект: Строительство магистральной улицы от ул.С.Бейбарыса до трассы Кызылорда-Жалагаш в г. Кызылорда. Корректировка до ул.Г.Муратбаева

Сводный ведомость актов выполненных работ за апрель месяц 2016г

№ п/п	Наименование	Общая стоимость, тенге
1	2	3
1	№1. Акт приемки выполненных работ	333 134 874
2	№2. Акт приемки выполненных работ	49 722 844
	Всего сметная стоимость в текущих ценах 2016г.	**382 857 718**
	в том числе НДС	41 020 470
	Итого с понижающим коэфф. к=0,88970786532	**340 631 523**
	в том числе НДС	36 496 235

З А К А З Ч И К
ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

Т Е Х Н А Д З О Р
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

П О Д Р Я Д Ч И К
ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Строительство Магистральной дороги от ул. Султан Бейбарыс до трассы Кызылорда-Жалагаш в г. Кызылорда. Корректировка до ул. Г. Муратбаева

№1. АКТ

приемки выполненных работ за апрель месяц 2016г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измеренитй	количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	затраты труда, чел/час рабочих строителей	
				Всего	Зксм. Машин	Всего	Зксм. Машин		Рабочих, обслуживающие машины	
				ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	%	на ед.	всего
		Земляные работы								
1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м *м3*	2 556,00	9,24	9,24	23 630	23 630	7 442		0
					3,00	0	7 672	97	0,01	26
2	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м *м3*	2 556,00	7,91	7,91	20 219	20 219	6 367		0
					2,57	0	6 564	97	0,01	26
3	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	12 780,00	1,41	1,41	18 030	18 030	3 724	0,00	0
				0,00	0,30	0	3 839	97	0,00	11
4	С010333-А20-0-1	Перевозка грузов автосамосвалами, класс груза 1 *т*	31 114,08	702,50		21 857 641	0	4 371 528	2,95	91 802
				140,50		4 371 528	0	100		0
5	Е0127-32-1	Устойство мостовых их колотого и булыжного камня толщиной 7см с уплотнением при трех проходах катка м2	51 940,57	102,28	1,30	5 312 378	67 263	6 035 120	0,53	27 580
				86,85	0,51	4 511 039	26 646	133	0,00	99
6	Е0127-32-2 К=56	Устройство из колотого и булыжного камня с уплотнением при трех проходах катка, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять исключать *м2*	51 940,57	45,92		2 385 111	0	3 172 198	0,34	17 889
				45,92		2 385 111	0	133	0,00	0
7	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/ *м3*	17 890,60	1 467,00		26 245 504	0	0	0,00	0
8	Е0101-148-2	Устройство уступов в основании насыпей из грунтов 2 группы, м2	4 972,80	55,79	4,94	277 429	24 562	253 547	0,37	1 845
				50,85	1,71	252 867	8 521	97	0,01	28
9	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автосамосвалы экск. с ковшом вместим. 0,65 м3, м3	68 620,92	26,19	25,02	1 797 458	1 716 978	528 238	0,01	549
				1,15	6,79	78 914	465 662	97	0,02	1 592
10	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающами вне кварьеров/, класс груза 1 *т*	114 596,93	139,80	139,80	16 020 651	16 020 651	3 204 130	0,00	0
				0,00	27,96	0	3 204 130	100	0,59	67 287
11	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на п/к ходу масс. 25 тн, на первый проход по одному следу при толщ.слоя 30 см м3	62 382,72	12,51	12,51	780 263	780 263	259 045	0,00	0
				0,00	4,28	0	267 057	97	0,01	873
12	Е0101-130-8-К=7	Добавлять зам каждый последующий проход по 1 следу катками на пневмоколесном ходу, массой 25 тн при толщ. слоя 30см м3	62 382,72	8,90	8,90	555 019	555 019	162 018	0,00	0
				0,00	2,68	0	167 030	97	0,01	543
13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта 10% от объема разработки, м3	6 862,08	14,12	12,00	96 875	82 328	29 054	0,01	84
				1,62	2,75	11 117	18 836	97	0,01	84

14	Е0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы м2	58 706,88	18,64	17,87	1 094 020	1 048 816	240 755	0,01	312
				0,77	3,46	45 204	202 997	97	0,01	663
15	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканного синтетического мкатериала в земляном полотне м2	10 000	6,53	2,45	65 254	24 454	64 387	0,03	277
				4,07	0,77	40 700	7 711	133	0,00	25
16	С11011-8422 изм. И доп.	Геотекстиль иглопробивной KGS-500, поверхностная плотность 500 г/м2, разрывная нагрузка 16,0 кН/м , м2	10 000	151,00	0,00	1 510 000	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВО-СЛИВНЫХ П.Э. ТРУБ								
1	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из п.э.труб диам. 300 мм, *км*	0,09	112 791,01	60 473,38	10 151	5 443	7 893	306,00	28
				51 300,00	16 165,35	4 617	1 455	130	63,72	6
2	С130804-1014 изм. И	Труба полиэтилен. для водоснабжения РЕ 100 11 315х28,6 *м*	90,00	5 581,00	0,00	502 290	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по разделам				**78 571 924**	**20 387 654**	**18 345 446**		**140 366**
						11 701 097	**4 388 128**			**71 262**
		Стоимость общестроительных работ				78 571 924				
		Всего заработная плата					16 089 225			
		Накладные расходы				18 345 446				
		Нормативная трудоемкость в НР								9 173
		Нормативная заработная плата в НР					2 751 817			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				5 815 042				
		Всего стоимость общестроительных работ				**102 732 412**				
		Нормативная трудоемкость								220 800
		Сметная заработная плата					18 841 042			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу №1					**102 732 410**				
	Временные здания и сооружения 1,2%					1 232 789				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					**103 965 199**				
	Удорожание строительства в зимнее время 1,08%					1 122 824				
	Затраты на выслугу лет 1%					1 039 652				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%					415 861				
	В базовых ценах 2001 года					**106 543 536**				
	В текущих ценах 2016 года: МРП=2,737					291 609 658				
	Налоги, сборы, платежи 2%					5 832 193				
	Итого					**297 441 852**				
	НДС 12%					35 693 022				
	Сметная стоимость 2016 г. с НДС 12%, тенге					**333 134 874**				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Ердан и К"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Строительство Магистральной дороги от ул. Султан Бейбарыс до трассы Кызылорда-Жалагаш в г. Кызылорда. Корректировка до ул. Г. Муратбаева

№2. АКТ

приемки выполненных работ за апрель месяц 2016г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измеренитй	количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	затраты труда, чел/час рабочих строителей	
				Всего	Зксм. Машин	Всего	Зксм. Машин		Рабочих, обслуживающие	
				ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	%	на ед.	всего
		Крепление откосов дамбы								
1	Е0101-25-2	Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м, *м3*	3 921	11,19	11,19	43 877	43 877	11 639		0
					3,06	0	11 998	97	0,01	39
2	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автосамосвалы экскав. с ковшом 0,65 м3 Ктрм1=1,06, Кэкс1=1,06, Кзпм1=1,06 *м3*	3 170	27,72	26,52	87 886	84 081	25 649	0,01	25
				1,15	7,19	3 646	22 796	97	0,02	78
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автосамосвалы экскав с ковшом 0,65 м3 *м3*	1359	32,26	30,77	43 840	41 815	12 866	0,01	13
				1,42	8,34	1 930	11 334	97	0,02853	39
4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки1км, класс груза 1 *т*	7926	22,66	22,66	179 613	179 613	35 907		0
					4,53	0	35 907	100	0,01	75
5	Е36-1-3	Досыпка грунта на откосы крепления Ктрм1=1,03, Кэкс1=1,07, Кзпм1=1,07, *м3*	8451	41,04	36,80	346 809	310 979	110 660	0,03	219
				3,74	9,76	31 605	82 477	97	0,03205	271
6	Е1-87-3	Планировка откосов крепления *м2*	20555	0,48	0,48	9 866	9 866	4 784	0	0
				0	0,24	0	4 933	97	0,0009	18
7	Е42-4-4	Крепление каменной наброски на зуб крепления и над габионным креплением *м3*	1200	170,1	45,9	204 120	55 080	149 050	0,79	953
				124,2	15,36	149 040	18 432	89	0,05	63
8	Е42-45-1	Крепление откоса габионами *м2*	4456	1,89		8 422	0	11 201	0,01	51
				1,89		8 422	0	133		0
9	99-1-1(пл)	Стоимость габиона, *шт*	1114	2885	0	3 213 890	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
10	Е30-3-1	Заполнение камнем габиона *м3*	2228	349,17	38,67	777 951	86 157	788 638	1,99	4 434
				310,5	14,24	691 794	31 727	109	0,0695	155
11	99-1-1(пл)	Стоимость камня, *т*	5142	209	0	1 074 678	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
12	П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , на 196-200км, класс груза 1 *т*	5 142	807,88	807,88	4 154 119	4 154 119	830 844		0
					161,58	0	830 844	100	0,34	1 745
13	Е27-81-7	Устройство геотекстиля *м2*	9600	6,35	1,52	60 960	14 592	62 052	0,03	303
				4,66	0,2	44 736	1 920	133	0,00066	4
14	1-1-1398	Геотекстиль, *м2*	9600	149	0	1 430 400	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**11 636 431**	**4 980 179**	**2 043 289**		**5 998**
						931 173	**1 052 368**			**2 488**
		Стоимость общестроительных работ				11 636 431				

		Всего заработная плата					1 983 541			
		Накладные расходы				2 043 289				
		Нормативная трудоемкость в НР								1 022
		Нормативная заработная плата в НР					306 493			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				820 783				
		Всего стоимость общестроительных работ				**14 500 502**				
		Нормативная трудоемкость								9 508
		Сметная заработная плата					2 290 034			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу №2					**14 500 502**				
	Временные здания и сооружения 4%					580 020				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					**15 080 523**				
	Удорожание строительства в зимнее время 4,05%					610 761				
	Затраты на выслугу лет 1%					150 805				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%					60 322				
	В базовых ценах 2001 года					**15 902 411**				
	В текущих ценах 2016 года: МРП=2,737					43 524 899				
	Налоги, сборы, платежи 2%					870 498				
	Итого					**44 395 397**				
	НДС 12%					5 327 448				
	Сметная стоимость 2016 г. с НДС 12%, тенге					**49 722 844**				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Управление автомобильных дорог"