Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2016 г.

согласно доп согл.№2 от 29.06.16г к договору №18 от 31.03.2016г.

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Строительство магистральной улицы от ул.С.Бейбарыс до трассы Кызылорда-Жалагаш в г.Кызылорда. Корректировка до ул.Г.Муратбаева

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр5-гр8)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 522 772 663	1 151 845 017	1 151 845 017	185 464 286	446 530 179		89 306 036	883 483 844	96 158 250	192 758 641
НДС	182 732 720	138 221 402	138 221 402	22 255 714	53 583 621		10 716 724	106 018 061	11 538 990	23 131 037
Всего с НДС	**1 705 505 383**	**1 290 066 420**	**1 290 066 420**	**207 720 000**	**500 113 800**		**100 022 760**	**989 501 905**	**107 697 240**	215 889 678

К оплате: **сто семь миллионов шестьсот девяносто семь тысяча двести сорок тенге**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"
Объект: Строительство магистральной улицы от ул.С.Бейбарыса до трассы Кызылорда-Жалагаш в г. Кызылорда. Корректировка до ул.Г.Муратбаева

Сводный ведомость актов выполненных работ за июль месяц 2016г

№ п/п	Наименование	Общая стоимость, тенге
1	2	3
1	№1. Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2016г	88 421 060
2	№2. Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2016г	100 529 363
3	№3. Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2016г	44 519 470
	Всего сметная стоимость в текущих ценах 2016г.	**233 469 893**
	в том числе НДС	25 014 631
	Итого с понижающим коэфф. к=0,88970786613451	**207 720 000**
	в том числе НДС	22 255 714

З А К А З Ч И К
ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

Т Е Х Н А Д З О Р
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

П О Д Р Я Д Ч И К
ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Строительство Магистральной улицы от ул. С. Бейбарыс до трассы Кызылорда-Жалагаш в г. Кызылорда. Корректировка до ул. Г. Муратбаева

№1. АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2016г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измеренитй	количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	затраты труда, чел/час рабочих строителей	
				Всего	Зксм. Машин	Всего	Зксм. Машин		Рабочих, обслуживающие машины	
				ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	%	на ед.	всего
		Подготовительные работы								
		Защитные мероприятия для водопроводных труб на ПК00+20, ПК01+42, ПК02+34, ПК03+30, ПК04+56, ПК04+80, ПК09+76, ПК10+88, ПК10+95, ПК12+46								
1	Е0101-42-2	Рытье и засыпка траншей для трубопров.диам. 300-600 мм экскав.с ковшом 0,65 м3, глуб.траншеи 1,4м, *м3*	0,177	184 453,87	161 278,87	32 648	28 546	8 931	162,00	29
				23 175,00	28 845,75	4 102	5 106	97	97,26	17
2	Е010334-А24 К=2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки до 10км т	12,53	134,80	134,80	1 688	1 688	338		0
					26,96		338	100	0,57	7
3	Е0123-1-1	Устройство песчанного основантя под трубопроводы м3	7,50	1 046,50	152,52	7 849	1 144	2 056	1,02	8
				153,68	57,15	1 153	429	130	0,28	2
4	Е0109-62-1	Продольная срезка труб с обеих сторон (355м) т	22,63	33 051,58	14 360,60	748 033	325 013	397 483	91,80	2 078
				16 524,00	2 990,06	373 976	67 672	90	10,22	231
5	Е0109-53-1	Установка защитных футляров т	22,63	14 806,01	1 133,15	335 094	25 646	270 720	82,10	1 858
				12 892,50	398,25	291 787	9 013	90	1,95	44
6	С130806-137	Трубы стальные электросварочные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщ.стен.12,0 мм , *м*	15,00	16 900,00		253 500				
7	С130806-115	Трубы стальные электросварочные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм м	72,00	4 774,00		343 728				
8	С130806-103	Трубы стальные электросварочные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм м	90,00	2 868,00		258 120				
9	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозинной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200мм. км	0,09	551 518,23	80 990,95	49 637	7 289	9 240	278,00	25
				48 375,00	30 595,50	4 354	2 754	130	149,43	13
10	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозинной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300мм. км	0,07	794 022,84	104 398,81	57 170	7 517	9 504	357,00	26
				62 100,00	39 438,00	4 471	2 840	130	192,61	14

11	Е0122-14-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозинной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопров.диам. 600мм. км	0,02	1 492 594,58	217 692,68	22 389	3 265	3 144	464,00	7
				78 975,00	82 235,25	1 185	1 234	130	401,64	6
12	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом верхную часть защитного футляра, проложенного в траншее м	177,00	32,40	23,70	5 735	4 195	2 438	0,06	11
				8,60	5,90	1 522	1 044	95	0,03	5
13	С143006-8	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012, *1000 шт*	0,30	13 400,00		4 020	0	0		0
							0			0
		Наращивание колодцев								
14	Е0122-41-1	Демонтаж опорного кольца КО 6 с люком Т м3	0,08	2 652,30	1 503,90	212	120	164	5,67	0
				1 148,40	430,74	92	34	130	1,32	0
15	Е01031-А11-13	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, Керамзитобетона массой свыше 15 т до 25 т при автомобильных перевозках т	0,20	658,72	658,72	132	132	92		
					461,10		92	100	8,42	2
16	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках (люков) т	0,65	284,17	284,17	185	185	129	0,00	0
					198,92	0	129	100	3,63	2
17	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами / работающими вне каръеров/, расстояние перевозки 10км, класс груза 1	0,85	88,09	88,09	75	75	15	0,00	0
					17,62		15	100	0,37	0
18	Е0122-41-1 Изм. И доп. Вып. 1 СН	Устройство опорного кольца КО 6 м3	0,08	10 052,15	1 879,87	804	150	205	8,86	1
				1 435,50	538,43	115	43	130	2,06	0
19	С131104-10 изм. И доп. Вып. 7 СН	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 комплект	4,00	13 400,00		53 600				
20	Е 0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	9,84	1 525,46		15 011	0	6 427	3,24	32
				531		5 225	0	123		
21	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,03	40 097,59	339,59	1 283	11	6	0,58	0
					140,94	0	5	133	0,58	0
22	Е0106-13-1	Устройстыо стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150мм (наращивание), *м3*	21,39	9 841,24	86,60	210 504	1 852	11 751	3,06	65
				490,50	32,72	10 492	700	105	0,16	3
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	21,71	131,00		2 844				
		Дорожная одежда								
24	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	6,00	40 097,59	339,59	240 586	2 038	1 125	0,58	3
				0,00	140,94		846	133	0,58	3
25	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня , м2	8 510,72	448,10	16,01	3 813 624	136 227	120 211	0,04	323
				6,48	4,14	55 149	35 234	133	0,01	120

26	Е0127-48-3 К=2	Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя , м2	8 510,72	128,70		1 095 330				
27	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ, марки 1 м2	8 177,40	715,14	15,35	5 848 016	125 535	119 635	0,03	275
				5,94	5,06	48 574	41 378	133	0,02	144
28	Е0127-54-3 К=4	при изименении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пл. к/з смесям	8 177,40	346,11	0,00	2 830 296		435	0,00	3
				0,04		327		133		
		Пересечение и примыкание								
29	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС, дресвы (т=20см) м3	208,69	556,64	73,75	116 164	15 393	9 173	0,14	30
				21,38	11,67	4 462	2 435	133	0,04	8
30	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,60	40 097,59	339,59	24 059	204	112	0,58	0
				0,00	140,94	0	85	133	0,58	0
31	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня, м2	1 043,44	448,10	16,01	467 562	16 702	14 738	0,04	40
				6,48	4,14	6 761	4 320	133	0,01	15
32	Е0127-48-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя , м2	1 043,44	128,70		134 291				
				0,00						
33	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из гор. а/б смесей плот. м/з, м2	1 043,44	523,94	15,35	546 704	16 020	15 266	0,03	35
				5,94	5,06	6 198	5 280	133	0,02	19
34	Е0127-54-1 К=2	При изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к м/з смесям	1 043,44	125,15		130 591		28		
				0,02		21		133		
		РАЗДЕЛ 10. УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК (ТРОТУАР)								
35	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС, дресвы (т=12см) м3	173,03	556,64	73,75	96 315	12 761	7 606	0,14	25
				21,38	11,67	3 699	2 019	133	0,04	7
36	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	1,01	40 097,59	339,59	40 499	343	189	0,58	1
				0,00	140,94	0	142	133	0,58	1
37	Е0127-52-1	Устройство покрытия толщиной 3 см из хол. асфальтобетонных смесей м2	1 441,90	562,28	5,88	810 745	8 485	16 627	0,05	65
				7,02	1,65	10 122	2 379	133	0,01	9
		РАЗДЕЛ 12. УСТРОЙСТВО Ж/Б прикромочных дождевых лотков								
38	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона м3	135,99	2 789,00	1 053,54	379 277	143 271	141 537	3,23	439
				515,25	267,30	70 069	36 350	133	1,08	147
39	С143018-150	Лотки прикромочные тип-Б1-20-50, м	1 510,00	3 670,00		5 541 700				
40	С143018-159	Лотки дождевые тип -Б1-25-50 , м	1,00	1 810,00		1 810				
		РАЗДЕЛ 13. УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВО-СЛИВНЫХ П,Э, ТРУБ								
41	Е0122-11-6	Укладка трубороводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм , км	0,004	96 708,90	47 796,27	387	191	317	286,00	1
				48 375,00	12 572,33	194	50	130	49,07	0

42	С130804-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11- 200х18, 2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	4,00	2 247,00		8 988				
43	Е0108-12-3	Установка металлических рещеток раз. 250х250 мм	т	0,002875	174 524,60	1 941,97	502	6	26	42,30	0
					6 975,00	726,75	20	2	118	3,55	0
44	Е0106-33-1	Устройство оголовки вход и выход с упорной подушкой	м3	0,10	13 920,96	1 343,81	1 392	134	342	16,06	2
					2 792,25	463,29	279	46	105	1,77	0
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостоикого цемента	м3	0,1015	131,00		13				
46	Е0108-12-3	Установка металлических рещеток раз. 250х250 мм	т	0,008625	174 524,60	1 941,97	1 505	17	78	42,30	0
					6 975,00	726,75	60	6	118	3,55	0
47	Е0106-33-1	Устройство оголовки вход и выход с упорной подушкой	м3	1,10	13 920,96	1 343,81	15 313	1 478	3 760	16,06	18
					2 792,25	463,29	3 071	510	105	1,77	2
48	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостоикого цемента	м3	1,1165	131,00		146				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					**24 550 075**	**885 633**	**1 173 849**		**5 401**
							907 482	**222 530**			**825**
		Стоимость общестроительных работ					24 550 075				
		Всего заработная плата						1 130 012			
		Накладные расходы					1 173 849				
		Нормативная трудоемкость в НР									587
		Нормативная заработная плата в НР						176 077			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					**27 267 360**				
		Временные здания и сооружения 1,2%					327 208				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					**27 594 568**				
		Удорожание строительства в зимнее время 1,08%					298 021				
		Затраты на выслугу лет 1%					275 946				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%					110 378				
		В базовых ценах 2001 года					**28 278 914**				
		В текущих ценах 2016 года: МРП=2,737					77 399 387				
		Налоги, сборы, платежи 2%					1 547 988				
		Итого					**78 947 375**				
		НДС 12%					9 473 685				
		Сметная стоимость 2016 г. с НДС 12%,					**88 421 060**				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Строительство Магистральной улицы от ул. С. Бейбарыс до трассы Кызылорда-Жалагаш в г. Кызылорда. Корректировка до ул. Г. Муратбаева

№2. АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2016г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измеренитй	количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	затраты труда, чел/час рабочих строителей	
				Всего	Зксм. Машин	Всего	Зксм. Машин		Рабочих, обслуживающие	
				ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	%	на ед.	всего
1	Е0101-25-2	Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м м3	0,07	11,19	11,19	1	1	0		0
					3,06	0	0	97	0,01	0
2	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 Ктрм1=1,06,	0,49	27,72	26,52	14	13	4	0,01	0
				1,15	7,19	1	4	97	0,02	0
4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки1км, класс груза 1 т	0,43	22,66	22,66	10	10	2		0
					4,53	0	2	100	0,01	0
5	Е36-1-3	Досыпка грунта на откосы крепления Ктрм1=1,03, Кэкс1=1,07, Кзпм1=1,07, м3	384,5	41,04	36,80	15 780	14 150	5 035	0,03	10
				3,74	9,76	1 438	3 753	97	0,03205	12
6	Е1-87-3	Планировка откосов крепления м2	1000	0,48	0,48	480	480	232	0	0
				0	0,24	0	240	97	0,0009	1
7	Е42-4-4	Крепление каменной наброски на зуб крепления и над габионным креплением м3	6500	170,1	45,9	1 105 650	298 350	807 355	0,79	5 161
				124,2	15,36	807 300	99 840	89	0,05	341
8	Е42-45-1	Крепление откоса габионами м2	1685,90335	1,89		3 186	0	4 238	0,01	19
				1,89		3 186	0	133		0
9	99-1-1(пл)	Стоимость габиона, шт	1390,8704	2885	0	4 012 661	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
10	Е30-3-1	Заполнение камнем габиона м3	2446,49889	349,17	38,67	854 244	94 606	865 979	1,99	4 869
				310,5	14,24	759 638	34 838	109	0,0695	170
11	99-1-1(пл)	Стоимость камня, т	15493,7062	209	0	3 238 185	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
12	П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , на 196-200км, класс груза 1 т	15 493,7	807,88	807,88	12 517 055	12 517 055	2 503 473		0
					161,58	0	2 503 473	100	0,34	5 257
13	Е27-81-7	Устройство геотекстиля м2	10654	6,35	1,52	67 653	16 194	68 865	0,03	337
				4,66	0,2	49 648	2 131	133	0,00066	5
14	1-1-1398	Геотекстиль, м2	10654	149	0	1 587 446	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**23 402 364**	**12 940 859**	**4 255 183**	**3**	**10 395**
						1 621 210	**2 644 280**			**5 787**
		Стоимость общестроительных работ				23 402 364				
		Всего заработная плата					4 265 491			

		Накладные расходы				4 255 183				
		Нормативная трудоемкость в НР								2 128
		Нормативная заработная плата в НР					638 277			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				1 659 453				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ					**29 317 033**				
	Временные здания и сооружения 4%					1 172 681				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					**30 489 714**				
	Удорожание строительства в зимнее время 4,05%					1 234 833				
	Затраты на выслугу лет 1%					304 897				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%					121 959				
	В базовых ценах 2001 года					**32 151 404**				
	В текущих ценах 2016 года: МРП=2,737					87 998 392				
	Налоги, сборы, платежи 2%					1 759 968				
	Итого					**89 758 359**				
	НДС 12%					10 771 003				
	Сметная стоимость 2016 г. с НДС 12%, тенге					**100 529 363**				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Строительство Магистральной улицы от ул. С. Бейбарыс до трассы Кызылорда-Жалагаш в г. Кызылорда. Корректировка до ул. Г. Муратбаева

№3. АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2016г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измеренитй	количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	затраты труда, чел/час рабочих строителей	
				Всего	Зксм. Машин	Всего	Зксм. Машин		Рабочих, обслуживающие машины	
				ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	%	на ед.	всего
		Раздел-1 Наружные электрические сети 10/0,4 кВ								
		Фундамент под КТПН-63, 100кВА -3шт								
1	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	15,351	402,75		6 183		6 986	2,80	43
				402,75		6 183		113		
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлаванов и ям в грунтах 2 группы, м3	11,391	134,1		1 528		1 726	0,97	11
				134,1		1 528		113		
3	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (толщ. 200мм) м3	1,872	1 233,01		2 308		1 098	2,99	6
				477		893		123		
4	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом t=100мм м2	9,36	1 179,13	49,10	11 037	460	1 129	0,53	5
				79,66	18,40	746	172	123	0,09	1
5	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	6	745,47	389,08	4 473	2 334	2 443	0,94	6
				153,9	136,92	923	822	140	0,55	3
6	С143003-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5, ФБС24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт	6	3 857		23 142				
7	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	13,44	245,44	3,82	3 299	51	615	0,21	3
				37,35	1,44	502	19	118	0,01	0
8	Е0106-1-15	Усройство фундаментных плит бетонных плоских м3	1,536	7 205,63	100,65	11 068	155	297	0,97	1
				146,25	38,03	225	58	105	0,19	0
		КТПН с кабельным вводом								
9	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА подстанц.	1	16 463	10 590,00	16 463	10 590	6 648	27,00	27
				4 680	2 318,05	4 680	2 318	95	13,44	13
10	75-4-35	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, *шт*	1	402 034		402 034				
11	Ц0108-1-1	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 250кВА, *шт*	1	8 859	5 158,00	8 859	5 158	4 343	20,00	20
				3 420	1 151,99	3 420	1 152	95	6,68	7

12	75-3-4 изм. Доп. Вып. 20	Трансформатор маслянный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ гермитичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10кВ, , шт	1	206 127		206 127				
13	Ц0108-66-1	Разрядник, напряжение до 10 Кв компл.	3	655,50	60,5	1 967	182	1 367	3,00	9
				466	13,5	1 398	40	95	0,08	0
14	75-6-112	Разрядник вентильный РВО-10Н шт	3	2 052		6 156				
		КТПН с воздушным вводом								
15	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА подстанц.	2	16 463	10 590	32 926	21 180	13 296	27,00	54
				4 680	2 318,05	9 360	4 636	95	13,44	27
16	75-4-34 Изм. И доп. Вып. 20	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, шт	1	426 933		426 933				
17	Ц0108-1-1	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 250кВА шт	1	8 859	5 158	8 859	5 158	4 343	20,0	20
				3 420	1 151,99	3 420	1 152	95	6,7	7
18	75-3-4 изм. Доп. Вып. 20	Трансформатор маслянный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ гермитичный без расширителя , мощность 100 кВА, напряжение ВН 6;10кВ, шт	1	206 127		206 127				
19	Ц0108-66-1	Разрядник, напряжение до 10 Кв компл.	3	655,5	60,5	1 967	182	1 367	3,00	9
				466	13,5	1 398	40	95	0,08	0
20	75-6-112	Разрядник вентильный РВО-10Н шт	3	2 052,00		6 156				
21	75-4-31 изм. И доп. Вып. 20	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатра 63 кВА, шт	1	372 031		372 031				
22	Ц0108-1-1	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 250 кВА шт	1	8 859,00	5 158,00	8 859	5 158	4 343	20	20
				3 420,00	1 151,99	3 420	1 152	95	6,69	7
23	75-3-3	Трансформатор маслянный трехфазный типа ТМ с расширителем, шт	1	175 354,0		175 354				
24	Ц0108-66-1	Разрядник, напряжение до 10 Кв компл.	3	655,5	60,50	1 967	182	1 367	3	9
				466	13,49	1 398	40	95	0,08	0
25	75-6-112	Разрядник вентильный РВО-10Н шт	3	2 052,00		6 156	0	0		
		Раздел 2 Опора ВЛ 10кВ								
		Промежуточная опора с установкой РЛНД ПР10-1,2с								
26	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10кВ /с траверсами/ опора	1	1 534,11	878,23	1 534	878	790	3,06	3
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
27	С143019-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5 шт	1	18 400		18 400				

		Металоконструкции								
28	С11071-35	Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза т	0,0278	125 300		3 483				
		Арматура								
29	С151804-2927	Зажимы ответвительные SL37,2 шт	1	199		199				
30	С151804-300 2	Кожух защитный для зажима SP15 шт	1	85		85				
31	С151804-304 2	Изоляторы штыревые SDI37 шт.	6	2 003		12 018				
32	С151804-291 5	Вязка спиральная SO115.9585 шт	12	4 203		50 436				
33	С151804-288	Зажимы прокалывающие SLW25.2 шт	3	801		2 403				
34	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов шт	1	2 263,89	769,89	2 264	770	1 704	7,42	7
				1 386	236,48	1 386	236	105	1,03	1
35	ЦО108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный шт	1	943	3,8	944	4	720	4	4
				756	2,3	756	2	95	0,01	0
36	Сцена ТОО "Электро ПромСнабKZ"	Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом ПРН3-10 шт	1	12 886,65	0,00	12 887				
				0,00	0,00	0				
37	С12021-237	Кронштейн КМ-1 т	0,0027	154 400		417				
38	С11011-59	Болты строителные с гайками и шайбами М12 т	0,00088	149 300		131				
39	С151804-244 9	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98 шт	6	343		2 058				
40	С12021-237	Кронштейн РА-1 т	0,0138	154 400		2 131				
41	С12021-237	Кронштейн РА-2 т	0,002	154 400		309				
42	С12021-237	Вал привода РА3 т	0,036	154 400		5 558				
43	С12021-237	Кронштейн РА-5 т	0,0015	154 400		232				
44	С11071-53	Хомут Х7 т	0,0021	147 300		309				
45	С11071-53	Хомут Х8 т	0,0008	147 300		118				
46	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	0,00062	50 642		31				
47	С11011-880	Прокат полосовой, толщина от 4мм до 5мм, ширина от 40 мм до 70 мм, из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005, т	0,00054	49 398		27				
		ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОПОРА ОА10-1,2с 1шт								
48	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10кВ /с траверсами/ , опора	1	3 155,76	1 990,26	3 156	1 990	1 612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
49	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5 шт	2	17 900		35 800				
		Металлоконструкции 10 кВ								

50	С12021-237	Траверсы стальные с деталями крепления (ТМ73, ТМs60) т	0,0244	154 400		3 767				
						0				
51	С11071-35	Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза т	0,00152	125 300		190				
52	С11071-53	Хомут Х1, т	0,0024	147 300		354				
53	С12021-237	Узел крепления У-1, т	0,01428	154 400		2 205				
54	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	0,00062	50 642		31				
55	С11011-880	Прокат полосовой, толщина от 4мм до 5мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005 т	0,000345	49 389		17				
56	С11011-56	Гайки м20 , т	0,00071	136 500		97				
		Арматура								
57	С151804-2927	Зажимы ответвительные SL37,2 шт	5	199		995				
58	С151804-300 2	Кожух защитный для зажима SP15 шт	5	85		425				
59	С151804-304 2	Изоляторы штыревые SDI37 шт.	4	2 003,00		8 012				
60	С151804-291 5	Вязка спиральная SO115.9585 шт	8	4 203		33 624				
61	С15804-153 0	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 511177-98 шт	3	157		471				
62	С прайс ТОО "Энсто	Изолятор натяжной SDI 90.150, шт	3	3 586,4		10 759				
63	С151804-290-2	Зажимы анкерные SO255, шт	3	2 856		8 568				
64	С151804-288	Зажимы прокалывающие SLW25.2 шт	3	801		2 403				
		промежуточная опора П10-1,2с -38шт								
65	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10кВ /с траверсами/ опора	38,00	1 534,11	878,23	58 296	33 373	30 032	3,06	116
				506,25	246,42	19 238	9 364	105	1,03	39
66	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5 шт	38,00	17 900,00		680 200				
						0				
67	С11071-35	Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза т	1,0564	125 300,00		132 367				
						0				
68	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	0,02356	50 642,00		1 193				
						0				

69	С11011-880	Прокат полосовой, толщина от 4мм до 5мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005 т	0,01748	49 389,00		863				
						0				
70	С11011-56	Гайки м20, т	0,02698	136 500,00		3 683				
		Арматура								
71	С151804-2927	Зажимы ответвительные SL37,2 шт	38	199,00		7 562				
						0				
72	С151804-300 2	Кожух защитный для зажима SP15 шт	38,00	85,00		3 230				
						0				
73	С151804-304 2	Изоляторы штыревые SDI37 шт.	114,00	2 003,00		228 342				
						0				
74	С151804-291 5	Вязка спиральная SO115.9585 шт	228,00	4 203,00		958 284				
						0				
		Концевая опора с установкой РЛНД КР10-1,1с -шт								
75	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10кВ /с траверсами/, опора	3,00	3 155,76	1 990,26	9 467	5 971	4 837	5,98	18
				985,50	549,90	2 957	1 650	105	2,29	7
76	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5 шт	6,00	17 900		107 400				
						0				
		металлоконструкции								
77	С12021-237	Траверсы стальные с деталями крепления (ТМ73, ТМs60) т	0,07392	154 400		11 413				
						0				
78	С12021-237	накладные ОГ52 (1шт) , т	0,00456	147 100		671				
						0				
79	С11071-53 изм. И доп.вып. 3	Хомут Х1, т	0,0072	147 300		1 061				
						0				
80	С12021-237	Узел крепления У-1, т	0,02142	154 400		3 307				
						0				
81	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 , т	0,00186	50 642,00		94				
						0				
82	С11011-880 изм.и доп.вып.9,	Прокат полосовой, толщ.от 4мм до 5мм, ширина от 40 мм до 70 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005, т	0,00138	49 389,00		68				
						0				
83	С11011-56	Гайки м20, т	0,00213	136 500,00		291				
		Арматура								
84	С151804-2927	Зажимы ответвительные SL37,2 шт	15,00	199,00		2 985				
						0				

85	С151804-300 2	Кожух защитный для зажима SP15	шт	15,00	85,00		1 275				
							0				
86	С151804-304 2	Изоляторы штыревые SDI37	шт.	12,00	2 003,00		24 036				
							0				
87	С151804-291 5	Вязка спиральная SO115.9585	шт	15,00	4 203,00		63 045				
							0				
88	С151804-153 0	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 511177-98,	шт	9,00	157,00		1 413				
							0				
89	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Изолятор натяжной SDI 90.150,	шт	9,00	3 586,40		32 278				
							0				
90	С151804-290 2	Зажимы анкерные SO255,	шт	9,00	2 856,00		25 704				
							0				
91	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	3,00	2 263,89	769,89	6 792	2 310	5 111	7,42	22
					1 386,00	236,48	4 158	709	105	1,03	3
92	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	шт	3,00	943,80	3,80	2 831	11	2 161	4,00	12
					756,00	2,30	2 268	7	95	0,01	0
93	Сцена ТОО "Электро ПромСнабKZ"	Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом ПРНЗ-10	шт	3,00	12 886,65		38 660				
94	С12021-237	Кронштейн КМ-1	т	0,0081	154 400,00		1 251				
95	С11011-59	Болты строителные с гайками и шайбами М12	т	0,00264	149 300,00		394				
96	С151804-244 9	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт	18,00	343,00		6 174				
97	С12021-237	Кронштейн РА-1	т	0,0414	154 400,00		6 392				
98	С12021-237	Кронштейн РА-2	т	0,006	154 400,00		926				
99	С12021-237	Вал привода РА3	т	0,108	154 400,00		16 675				
100	С12021-237	Кронштейн РА-5	т	0,0045	154 400,00		695				
101	С11071-53	Хомут Х7,	т	0,0063	147 300,00		928				

102	С11071-53	Хомут Х8 т	0,0024	147 300,00		354				
103	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82, т	0,00186	50 642,00		94				
104	С11011-880	Прокат полосовой, толщина от 4мм до 5мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005, т	0,00072	49 389,00		36				
		Угловая промежуточная опора УП10-1,2с -8шт								
105	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10кВ /с траверсами/ , опора	8,00	3 155,76 985,50	1 990,26 549,90	25 246 7 884	15 922 4 399	12 897 105	5,98 2,29	48 18
106	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5 шт	16,00	17 900,00		286 400				
107	С11071-35	Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза т	0,1776	125 300,00		22 253				
108	С12021-237	Узел крепления У-1, т	0,05712	154 400,00		8 819				
109	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82, т	0,00496	50 642,00		251				
110	С11011-880	Прокат полосовой, толщина от 4мм до 5мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп . т	0,00368	49 389,00		182				
111	С11011-56	Гайки м20 , т	0,00568	136 500,00		775				
		Арматура								
112	С151804-2927	Зажимы ответвительные SL37,2 шт	24,00	199,00		4 776				
113	С151804-300 2	Кожух защитный для зажима SP15 шт	24,00	85,00		2 040				
114	С151804-304 2	Изоляторы штыревые SDI37 шт.	24,00	2 003,00		48 072				
115	С151804-291 5	Вязка спиральная SO115.9585 шт	48,00	4 203,00		201 744				
		Промежуточная опора П10-3,2с -1шт								
116	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10кВ /с траверсами/ опора	1,00	1 534,11 506,25	878,23 246,42	1 534 506	878 246	790 105	3,06 1,03	3 1
117	С143019-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	1	18 400,00		18 400				

118	С11071-35	Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза т	0,0278	125 300,00		3 483				
				0,00						
119	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм, т	0,00062	50 642,00		31				
120	С11011-880	Прокат полосовой, толщина от 4мм до 5мм, ширина от 40 мм до 70 мм, из углеродистой стали Ст3кп, т	0,00046	49 389,00		23				
121	С11011-56	Гайки м20 , т	0,00071	136 500,00		97				
		Арматура								
122	С151804-2927	Зажимы ответвительные SL37,2 шт	1,00	199,00		199				
123	С151804-300 2	Кожух защитный для зажима SP15 шт	1,00	85,00		85				
124	С151804-304 2	Изоляторы штыревые SDI37 шт.	3,00	2 003,00		6 009				
125	С151804-291 5	Вязка спиральная SO115.9585 шт	6,00	4 203,00		25 218				
126	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3проводв при 10 опорах на 1км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 , 1км	2,867	41 504,56	31 105,06	118 980	89 168	46 872	51,10	146
				9 157,50	6 414,57	26 252	18 388	105	22,72	65
127	С151607-909	Привод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005, км	8,60	64 306,00		553 032				
		Земляные работы для кабелей АСБ 3х50								
128	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместительностью 0,4 м3 м3	30,72	28,89	27,85	888	856	283	0,01	0
				1,04	8,44	32	259	97	0,03	1
129	Е0101-162-2 , К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2м м3	0,95	353,70		336		380	2,27	2
				353,70		336		113		
130	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлаванов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 гр.грунтов до 5 м, м3	20,20	6,48	6,48	131	131	41		0
					2,10	0	42	97	0,01	0
131	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлаванов и ям в грунтах 2 группы м3	0,62	134,10		84	0	95	0,97	1
				134,10		84	0	113		0
132	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	50,00	36,70	27,80	1 835	1 390	746	0,06	3
				8,80	6,90	440	345	95	0,04	2
133	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 6 кг	50,00	44,00	10,60	2 200	530	1 487	0,18	9
				29,00	2,30	1 450	115	95	0,01	1
134	С151601-221	Кабели силовые на напряжение 10000в, марка АБС, число жил и сечение, 2х50 мм2 1000м	0,05	804 100,00		40 205				

135	Ц0108-165-6	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2 шт	2,00	2 908,40	1 764,00	5 817	3 528	2 856	6,00	12
				1 116,00	387,00	2 232	774	95	2,24	4
136	С151610-53	Муфты концевые термоусаживающие наружной установки для силовых кабелей с медными жилами,тип 3КНТпН 10х25-50, шт	1,00	3 010,00		3 010				
137	С151610-52	Муфты концевые термоусаживающие наружной установки для силовых кабелей с жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3КНТпН 10х25-50 , шт	1,00	2 950,00		2 950				
138	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования *шкаф*	3,00	3 089,00	497,00	9 267	1 491	6 792	13,00	39
				2 273,00	110,00	6 819	330	95	0,64	2
139	С прайс-лист ООО "энергоВен т	Шкаф управления И 710 *шт*	3,00	54 919,98		164 760				
		Земляные работы для кабелей АВБбШВ								
140	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместительностью 0,4 м3 м3	4 386,34	28,89	27,85	126 704	122 142	40 317	0,01	32
				1,04	8,44	4 562	37 002	97	0,03	138
141	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2м /доработка грунта вручную после рахработки их механизированным способом/ м3	135,66	353,70		47 983	0	54 221	2,27	308
				353,70		47 983		113		
142	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлаванов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	2 764,70754	6,48	6,48	17 914	17 914	5 641		0
					2,1	0	5 816	97	0,01	22
143	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлаванов и ям в грунтах 2 группы м3	921,56918	134,10		123 582	0	139 648	0,97	896
				134,10		123 582	0	113		0
144	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	7 982,00	36,70	27,80	292 939	221 900	119 051	0,06	479
				8,80	6,9	70 242	55 075	95	0,04	319
145	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт км	0,135	307 046,93	1 984,82	41 451	268	8 187	270,00	36
				45 900,00	749,25	6 197	101	130	3,66	0
146	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 3 кг	7 847,00	31,50	7,50	247 181	58 853	159 530	0,12	942
				19,80	1,60	155 371	12 555	95	0,01	73
147	Ц0108-148-3	Кабель до 35 кВ, в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 3 кг м	135,00	45,00	6,70	6 075	905	4 335	0,19	26
				32,20	1,60	4 347	216	95	0,01	1
148	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой коробок: кабель 2-4-жильный, сеч.жилы до 16 мм2, м	310,00	175,20	75,70	54 312	23 467	27 477	0,44	136
				72,70	20,60	22 537	6 386	95	0,12	37
149	Ц0108-402-2	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный во взывоопасных помещениях, сечение жилы до 6 мм2 м	73,00	47,50	21,00	3 468	1 533	1 817	0,12	9
				21,20	5,00	1 548	365	95	0,03	2
150	С151601-698	Кабели сил-е ВБбШв 4х16 (мк) - 1 ГОСТ 16442-80 км	7,555	496 457,00		3 750 733				
151	С151601-659	Кабели силовые ВБбШв 3х6 (мк) - 1 ГОСТ 16442-80, км	0,81	195 433,00		158 301				

152	Ц0108-494-1	За каждое присоединение флажковым /фигурным/ наконечником добовлять к соответсвующей расценке на присоединение машины к электрической сети, наконечник медный, сечение до 360 мм2, шт	800,00	324,80	68,40	259 840	54 720	137 332	0,87	696
				177,00	3,70	141 600	2 960	95	0,02	16
153	С151803-210	Наконечники алюминиевые для кабеля 16 мм2 А1А-70-1, шт	800,00	126,00		100 800				
154	Ц0108-359-1	Ящик ЯН-1, шт	3,00	516,92	237,63	1 551	713	594	0,86	3
				166,84	41,54	501	125	95	0,24	1
155	С151803-192	Ящик ЯН-1 (300х200х150), шт	3,00	4 720,00		14 160				
156	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании техфазный шт	3,00	166,90	5,40	501	16	457	1,00	3
				158,00	2,30	474	7	95	0,01	0
157	С1510801-995	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3х230/400 В? 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	3,00	8 743,00		26 229	0			0
158	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10кВ шт	9,00	493,60	18,60	4 442	167	3 005	2,00	18
				347,00	4,50	3 123	41	95	0,03	0
159	С151801-138	Трансформаторы тока марки КТТ-100/5А 0,5 ГОСТ 7746-2001 шт	9,00	554,00		4 986	0			0
160	Е0122-11-1 К=0,5	Укладка сигнальной ленты км	7,00	23 805,55	8 938,55	166 639	62 570	156 514	86,50	606
				14 850,00	2 349,34	103 950	16 445	130	18,10	127
161	С151606-242-7	Сигнальная лента для кабеля ЛСЭ-250 "Осторожно кабель 10кВ" *км*	7,00	21 431,00		150 017	0			0
162	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм м	9,00	114,40	7,80	1 030	70	421	0,29	3
				48,80	0,5	439	4	95		0
163	С130810-280	Металлорукав РЗ-ЦХ м	9,00	93,12		838				
		Заземление								
164	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	385,00	330,10	24,10	127 089	9 279	43 341	0,70	270
				116,00	2,5	44 660	962	95	0,01	6
165	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открытого по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм м	375,00	88,90	3,10	33 338	1 163	10 046	0,16	60
				27,90	0,30	10 463	112	95		0
166	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открытого по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм м	80,00	107,30	3,50	8 584	280	2 493	0,18	14
				32,40	0,40	2 592	32	95		
		Указатель кабеля								
167	Ц0108-178-1	Указатель кабеля, шт	20,00	221,00		4 420		1 976	0,62	12
				104,00		2 080		95		
168	С12021-260	Указатель кабеля, т	0,0686	114 900,00		7 882				
		Раздел-3 Демонтажные работы								
169	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ/с траверсами/ (+ДЕМОНТАЖ) опора	1	2 470,61	1 592,21	2 471	1 592	1 161	4,78	5
				788,40	439,92	788	440	94,5	1,83	2

170	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т , т	2,36	175,7		415				
171	Е010332-А20-1	Перевозка строительных грузов , расст.перевозки 20 км, класс груза 1 тн	2,36	153,53	153,53	362	362	72		
					30,71	0	72	100	0,64	2

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**11 964 921**	**785 947**	**1 089 208**		**5 243**
						864 030	**187 471**			**957**
		Стоимость общестроительных работ				**11 964 921**				
		Всего заработная плата					1 051 501			
		Накладные расходы				**1 089 208**				
		Нормативная трудоемкость в НР								545
		Нормативная заработная плата в НР					163 381			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**674 823**				
		Всего стоимость общестроительных работ				**13 728 951**				
		Нормативная трудоемкость								6 745
		Сметная заработная плата					1 214 882			
		Временные здания и сооружения 1,2%				164 747				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				13 893 699				
		Удорожание строительства в зимнее время 1,08%				150 052				
		Затраты на выслугу лет 1%				138 937				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				55 575				
		В базовых ценах 2001 года				14 238 262				
		В текущих ценах 2016года				38 970 124				
		Налоги, сборы, платежи 2%				779 402				
		Итого				39 749 527				
		НДС 12%				4 769 943				
		Сметная стоимость с НДС 12%, тенге				**44 519 470**				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Управление автомобильных дорог"