Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2016 г.

согласно доп согл.№1 от 13.06.16г к договору №18 от 31.03.2016г.

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Строительство магистральной улицы от ул.С.Бейбарыс до трассы Кызылорда-Жалагаш в г.Кызылорда. Корректировка до ул.Г.Муратбаева

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 522 772 663	966 380 732	966 380 732	361 532 732	446 530 179		89 306 036	966 380 732	272 226 696	109 861 753
НДС	182 732 720	115 965 688	115 965 688	43 383 928	53 583 621		10 716 724	115 965 688	32 667 204	13 183 410
Всего с НДС	**1 705 505 383**	**1 082 346 420**	**1 082 346 420**	**404 916 660**	**500 113 800**		**100 022 760**	**1 082 346 420**	**304 893 900**	123 045 163

К оплате: **триста четыре миллионов восемьсот девяносто три тысяча девятьсот тенге**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Объект: Строительство магистральной улицы от ул.С.Бейбарыса до трассы Кызылорда-Жалагаш в г. Кызылорда. Корректировка до ул.Г.Муратбаева

Сводный ведомость актов выполненных работ за июнь месяц 2016г

№ п/п	Наименование	Общая стоимость, тенге
1	2	3
1	№1. Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2016г	317 326 407
2	№2. Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2016г	137 785 518
	Всего сметная стоимость в текущих ценах 2016г.	**455 111 925**
	в том числе НДС	48 761 992
	Итого с понижающим коэфф. к=0,88970786613451	**404 916 660**
	в том числе НДС	43 383 928

З А К А З Ч И К
ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

Т Е Х Н А Д З О Р
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

П О Д Р Я Д Ч И К
ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Строительство Магистральной улицы от ул. С. Бейбарыс до трассы Кызылорда-Жалагаш в г. Кызылорда. Корректировка до ул. Г. Муратбаева

№1. АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2016г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измеренитй	количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	затраты труда, чел/час рабочих строителей	
				Всего	Зксм. Машин	Всего	Зксм. Машин		Рабочих, обслуживающие машины	
				ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	%	на ед.	всего
		Фрезерования, расчистка и рыхления								
1	Е0127-101-1	Фрезерование асф.бетонного покрытия самоходными дорожными фрезами , толщина слоя 5 см, м2	79 000	202,84	196,64	16 024 684	15 534 884	1 511 957	0,03	2 757
				6,04	8,35	477 160	659 650	133	0,03	2 654
2	Е0101-209-1	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубиной подготовки полей на тракторе 79 кВт (108 л.с.) га	3,105	32 275	32 275	100 214	100 214	16 627		
					7 650		23 753	70	25	78
3	Е0101-150-6	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200м м3	3 000	1,60	1,60	4 795	4 795	775		0
					0,27		799	97	0,00	3
4	Е0101-132-3	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т. На первый проход по одному следу, при толщине слоя 35 см , м3	3 000	9,14	9,14	27 427	27 427	9 479		0
					3,26	0	9 772	97	0,01	33
5	Е0101-132-9 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу катками, массой 2,2т, при толщине слоя 35см, м3	3 000	3,91	3,91	11 717	11 717	5 186	0,00	0
				0,00	1,78	0	5 347	97	0,01	24
6	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках т	1 419,50	30,00	30,00	42 585	42 585	29 810		
					21,00		29 810	100	0,44	625
7	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20км, класс груза 1 т	1 419,50	139,80	139,80	198 446	198 446	39 689		0
					27,96		39 689	100	0,59	834
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
8	Е0101-24-2	Разборка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м м3	318,67	9,24	9,24	2 946	2 946	928		
					3,00		956	97	0,01	3
9	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	318,67	7,91	7,91	2 521	2 521	794		0
					2,57		818	97	0,01	3
10	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	1 597,50	1,41	1,41	2 254	2 254	465		
					0,30		480	97	0,00	1
11	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	8 577,61	26,19	25,02	224 682	214 622	66 030	0,01	69
				1,15	6,79	9 864	58 208	97	0,02	199

12	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающами вне кварьеров/, расстояние перевозки 20км, класс груза 1, *т*	14 324,62	139,80	139,80	2 002 581	2 002 581	400 516		
					27,96		400 516	100	0,59	8 411
13	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на п/к ходу 25 тн, на первый проход по 1 следу при толщ. 30 см, *м3*	7 797,84	12,51	12,51	97 533	97 533	32 381		
					4,28		33 382	97	0,01	109
14	Е0101-130-8-К=7	Добавлять за каждый послед-й проход по 1 следу прицепными катками на пнев.кол. ходу, 25 тн при толщ. 30см, *м3*	7 797,84	8,90	8,90	69 377	69 377	20 251		
					2,68		20 879	97	0,01	68
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта 10% от объема разработки м3	857,76	14,12	12,00	12 109	10 291	3 632	0,01	10
				1,62	2,75	1 390	2 355	97	0,01	10
16	Е0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскав-ми в гр. 1-2 гр. *м2*	7 338,36	18,64	17,87	136 753	131 102	30 094	0,01	39
				0,77	3,46	5 651	25 375	97	0,01	83
17	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканного синтетического мкатериала в земляном полотне м2	49 315,20	6,53	2,45	321 802	120 595	317 525	0,03	1 366
				4,07	0,77	200 713	38 027	133	0,00	124
18	С11011-8422 изм. И доп.	Геотекстиль иглопробивной KGS-500, м2	49 315,20	151,00		7 446 595				
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
19	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС, дресвы (т=20см) м3	4 551,32	556,64	73,75	2 533 463	335 677	200 053	0,14	655
				21,38	11,67	97 307	53 109	133	0,04	187
20	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	24,00	40 097,59	339,59	962 342	8 150	4 499	0,58	14
					140,94		3 383	133	0,58	14
21	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня , *м2*	34 042,88	448,10	16,01	15 254 495	544 907	480 842	0,04	1 294
				6,48	4,14	220 598	140 938	133	0,01	480
22	Е0127-48-3 К=2	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя , *м2*	34 042,88	128,70		4 381 319				
23	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщ. 4 см из горячих асф.бет-х смесей плотных к/з, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, *м2*	32 709,60	715,14	15,35	23 392 063	502 140	478 541	0,03	1 099
				5,94	5,06	194 295	165 511	133	0,02	577
24	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изименении толщины покрытий на 0,5 см, добовлять к плотным к/з смесям, м2	32 709,60	346,11		11 321 185		1 740	0,00	12
				0,04		1 308		133		
		УСТРОЙСТВО БОРТОВЫХ КАМНЕЙ								
25	Е0127-34-1 изм. И доп.	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях , *м*	7 075,00	404,74	6,63	2 863 559	46 912	1 039 182	0,70	4 953
				108,68	1,76	768 911	12 429	133	0,01	71
26	С143003-10 изм. И доп.	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М400, *м3*	285,46	10 663,00		3 043 860				
				0,00						
		Вычесть								
1	С143008-123	Камень бутовый, *м3*	(1 680,32)	500,00		-840 160				
2	С010333-А20-0-1	Перевозка грузов автосамосвалами, класс груза 1 *т*	(2 688,51)	807,88	807,88	-2 171 981	-2 171 981	-434 396		
					161,58		-434 396	100	3,39	-9 114

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**87 469 167**	**17 839 696**	**4 849 118**		**12 268**
						1 977 197	**1 290 798**			**5 478**
		Стоимость общестроительных работ				87 469 167				
		Всего заработная плата					3 267 995			
		Накладные расходы				4 849 118				
		Нормативная трудоемкость в НР								2 425
		Нормативная заработная плата в НР					727 368			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				5 539 097				
		Всего стоимость общестроительных работ				**97 857 382**				
		Нормативная трудоемкость								20 171
		Сметная заработная плата					3 995 363			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу №1					**97 857 382**				
	Временные здания и сооружения 1,2%					1 174 289				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					**99 031 671**				
	Удорожание строительства в зимнее время 1,08%					1 069 542				
	Затраты на выслугу лет 1%					990 317				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%					396 127				
	В базовых ценах 2001 года					**101 487 656**				
	В текущих ценах 2016 года: МРП=2,737					277 771 715				
	Налоги, сборы, платежи 2%					5 555 434				
	Итого					**283 327 149**				
	НДС 12%					33 999 258				
	Сметная стоимость 2016 г. с НДС 12%, тенге					**317 326 407**				

ЗАКАЗЧИК
РГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"
Наименование стройки: Строительство Магистральной улицы от ул. С. Бейбарыс до трассы Кызылорда-Жалагаш в г. Кызылорда. Корректировка до ул. Г. Муратбаева

№2. АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2016г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измеренитй	количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	затраты труда, чел/час рабочих строителей	
				Всего	Зксм. Машин	Всего	Зксм. Машин		Рабочих, обслуживающие	
				ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	%	на ед.	всего
1	Е0101-25-2	Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м , м3	683,93	11,19	11,19	7 653	7 653	2 030		
					3,06	0	2 093	97	0,01	7
2	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автосамосвалы экск-ми с ковшом 0,65 м3 Ктрм1=1,06, Кэкс1=1,06, Кзпм1=1,06 *м3*	553,01	27,72	26,52	15 330	14 666	4 474	0,01	4
				1,15	7,19	636	3 976	97	0,02	14
3	Е0101-17-8	Разработка гр. 2 гр. с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, *м3*	237	32,26	30,77	7 647	7 294	2 244	0,01	2
				1,42	8,34	337	1 977	97	0,02853	7
4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки1км, класс груза 1 *т*	1 382,57	22,66	22,66	31 329	31 329	6 263		
					4,53		6 263	100	0,01	13
5	Е36-1-3	Досыпка грунта на откосы крепления Ктрм1=1,03, Кэкс1=1,07, Кзпм1=1,07, *м3*	1089	41,04	36,80	44 712	40 093	14 267	0,03	28
				3,74	9,76	4 075	10 633	97	0,03205	35
6	Е1-87-3	Планировка откосов крепления *м2*	2585	0,48	0,48	1 241	1 241	601		
					0,24		620	97	0,0009	2
7	Е42-4-4	Крепление каменной наброски на зуб крепления и над габионным креплением *м3*	4502,5	170,1	45,9	765 875	206 665	559 248	0,79	3 575
				124,2	15,36	559 211	69 158	89	0,05	236
8	Е42-45-1	Крепление откоса габионами *м2*	9358	1,89		17 687		23 523	0,01	107
				1,89		17 687		133		
9	99-1-1(пл)	Стоимость габиона, *шт*	2483	2885		7 163 455				
10	Е30-3-1	Заполнение камнем габиона *м3*	8000	349,17	38,67	2 793 360	309 360	2 831 733	1,99	15 920
				310,5	14,24	2 484 000	113 920	109	0,0695	556
11	99-1-1(пл)	Стоимость камня, *т*	18753,75	209		3 919 534				
12	П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , на 196-200км, класс груза 1 *т*	18 753,8	807,88	807,88	15 150 780	15 150 780	3 030 231		
					161,58		3 030 231	100	0,34	6 364
13	Е27-81-7	Устройство геотекстиля *м2*	9358	6,35	1,52	59 423	14 224	60 488	0,03	296
				4,66	0,2	43 608	1 872	133	0,00066	4
14	1-1-1398	Геотекстиль, *м2*	9358	149		1 394 342				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**31 372 367**	**15 783 304**	**6 535 102**		**19 932**
						3 109 553	**3 240 744**			**7 238**
		Стоимость общестроительных работ				31 372 367				
		Всего заработная плата					6 350 296			
		Накладные расходы				6 535 102				
		Нормативная трудоемкость в НР								3 268
		Нормативная заработная плата в НР					980 265			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				2 274 448				
		Всего стоимость общестроительных работ				**40 181 918**				
		Нормативная трудоемкость								30 438
		Сметная заработная плата					7 330 562			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу №2					**40 181 918**				
	Временные здания и сооружения 4%					1 607 277				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					**41 789 194**				
	Удорожание строительства в зимнее время 4,05%					1 692 462				
	Затраты на выслугу лет 1%					417 892				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%					167 157				
	В базовых ценах 2001 года					**44 066 705**				
	В текущих ценах 2016 года: МРП=2,737					120 610 573				
	Налоги, сборы, платежи 2%					2 412 211				
	Итого					**123 022 784**				
	НДС 12%					14 762 734				
	Сметная стоимость 2016 г. с НДС 12%, тенге					**137 785 518**				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Управление автомобильных дорог"