Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2016 г.

согласно договора №18 от 31.03.2016г.

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Строительство магистральной улицы от ул.С.Бейбарыс до трассы Кызылорда-Жалагаш в г.Кызылорда. Корректировка до ул.Г.Муратбаева

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 488 433 929	604 848 000	604 848 000	300 712 712	446 530 179		89 306 036	604 848 000	211 406 676	437 055 750
НДС	178 612 071	72 581 760	72 581 760	36 085 525	53 583 621		10 716 724	72 581 760	25 368 801	52 446 690
Всего с НДС	**1 667 046 000**	**677 429 760**	**677 429 760**	**336 798 237**	**500 113 800**		**100 022 760**	**677 429 760**	**236 775 477**	489 502 440

К оплате: **двести тридцать шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяча четыреста семьдесят семь тенге**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"
Объект: Строительство магистральной улицы от ул.С.Бейбарыса до трассы Кызылорда-Жалагаш в г. Кызылорда. Корректировка до ул.Г.Муратбаева

Сводный ведомость актов выполненных работ за май месяц 2016г

№ п/п	Наименование	Общая стоимость, тенге
1	2	3
1	№1. Акт приемки выполненных работ за май месяц 2016г	320 696 860
2	№2. Акт приемки выполненных работ за май месяц 2016г	57 852 381
	Всего сметная стоимость в текущих ценах 2016г.	**378 549 241**
	в том числе НДС	40 558 847
	Итого с понижающим коэфф. к=0,88970786532	**336 798 237**
	в том числе НДС	36 085 525

З А К А З Ч И К
ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

Т Е Х Н А Д З О Р
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

П О Д Р Я Д Ч И К
ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Строительство Магистральной улицы от ул. С. Бейбарыс до трассы Кызылорда-Жалагаш в г. Кызылорда. Корректировка до ул. Г. Муратбаева

№1. АКТ

приемки выполненных работ за май месяц 2016г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измеренитй	количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	затраты труда, чел/час рабочих строителей	
				Всего	Зксм. Машин	Всего	Зксм. Машин		Рабочих, обслуживающие машины	
				ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	%	на ед.	всего
		Земляные работы								
1	Е0101-24-2	Разборка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м м3	2 450,33	9,24	9,24	22 653	22 653	7 134		0
					3,00	0	7 355	97	0,01	25
2	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	2 450,33	7,91	7,91	19 383	19 383	6 104		0
					2,57	0	6 293	97	0,01	25
3	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	12 247,50	1,41	1,41	17 279	17 279	3 569	0,00	0
				0,00	0,30	0	3 679	97	0,00	11
4	С010333-А200-0-1	Перевозка грузов автосамосвалами, класс груза 1 *т*	32 117,92	702,50		22 562 839	0	4 512 568	2,95	94 764
				140,50		4 512 568	0	100		0
5	Е0127-32-1	Устойство мостовых их колотого и булыжного камня толщиной 7см с уплотнением при трех проходах катка , м2	4 516,57	102,28	1,30	461 946	5 849	524 793	0,53	2 398
				86,85	0,51	392 264	2 317	133	0,00	9
6	Е0127-32-2 К=56	Устройство из колотого и булыжного камня с уплотнением при трех проходах катка, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять исключать , м2 м2	4 516,57	45,92		207 401	0	275 843	0,34	1 556
				45,92		207 401	0	133	0,00	0
7	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/ м3	21 629,40	1 467,00		31 730 330	0	0	0,00	0
						0	0	0	0,00	0
8	Е0101-148-2	Устройство уступов в основании насыпей из грунтов 2 группы	5 387,20	55,79	4,94	300 548	26 608	274 676	0,37	1 999
				50,85	1,71	273 939	9 232	97	0,01	30
9	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	65 761,71	26,19	25,02	1 722 564	1 645 437	506 228	0,01	526
				1,15	6,79	75 626	446 259	97	0,02	1 526
10	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающами вне кварьеров/, расстояние перевозки 20км, класс груза 1 т	109 822,06	139,80	139,80	15 353 123	15 353 123	3 070 625	0,00	0
				0,00	27,96	0	3 070 625	100	0,59	64 483
11	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на п/к ходу массой 25 тн, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, м3	59 783,44	12,51	12,51	747 752	747 752	248 251	0,00	0
				0,00	4,28	0	255 929	97	0,01	837
12	Е0101-130-8-К=7	Добавлять зам каждый последующий проход по 1 следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 тн при толщине слоя 30см м3	59 783,44	8,90	8,90	531 893	531 893	155 267	0,00	0
				0,00	2,68	0	160 070	97	0,01	520

13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта 10% от объема разработки м3	6 576,16	14,12	12,00	92 839	78 897	27 844	0,01	80
				1,62	2,75	10 653	18 052	97	0,01	80
14	Е0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы м2	56 260,76	18,64	17,87	1 048 436	1 005 115	230 723	0,01	299
				0,77	3,46	43 321	194 538	97	0,01	636
15	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканного синтетического мкатериала в земляном полотне м2	36 000,00	6,53	2,45	234 915	88 034	231 792	0,03	997
				4,07	0,77	146 520	27 760	133	0,00	91
16	С11011-8422	Геотекстиль иглопробивной KGS-500, поверхностная плотность 500 г/м2, разрывная нагрузка 16,0 кН/м м2	36 000,00	151,00	0,00	5 436 000	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Дорожная одежда								
17	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС, дресвы (т=20см) м3	4 551,32	556,64	73,75	2 533 463	335 677	200 053	0,14	655
				21,38	11,67	97 307	53 109	133	0,04	187
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**83 023 364**	**19 877 702**	**10 275 471**		**103 275**
						5 759 600	**4 255 217**			**68 458**
		Стоимость общестроительных работ				83 023 364				
		Всего заработная плата					10 014 817			
		Накладные расходы				10 275 471				
		Нормативная трудоемкость в НР								5 138
		Нормативная заработная плата в НР					1 541 321			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				5 597 930				
		Всего стоимость общестроительных работ				**98 896 765**				
		Нормативная трудоемкость								176 870
		Сметная заработная плата					11 556 137			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу №1					**98 896 765**				
	Временные здания и сооружения 1,2%					1 186 761				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					**100 083 526**				
	Удорожание строительства в зимнее время 1,08%					1 080 902				
	Затраты на выслугу лет 1%					1 000 835				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%					400 334				
	В базовых ценах 2001 года					**102 565 598**				
	В текущих ценах 2016 года: МРП=2,737					280 722 041				
	Налоги, сборы, платежи 2%					5 614 441				
	Итого					**286 336 482**				
	НДС 12%					34 360 378				
	Сметная стоимость 2016 г. с НДС 12%, тенге					**320 696 860**				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"
Наименование стройки: Строительство Магистральной улицы от ул. С.Бейбарыс до трассы Кызылорда-Жалагаш в г. Кызылорда. Корректировка до ул. Г. Муратбаева

№2. АКТ

приемки выполненных работ за май месяц 2016г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измеренитй	количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	затраты труда, чел/час рабочих строителей	
				Всего	Зксм. Машин	Всего	Зксм. Машин		Рабочих, обслуживающие	
				ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	%	на ед.	всего
1	Е0101-25-2	Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м , м3	4 605,00	11,19	11,19	51 530	51 530	13 669		0
					3,06	0	14 091	97	0,01	46
2	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 Ктрм1=1,06, Кэкс1=1,06, Кзпм1=1,06 м3	3 723,50	27,72	26,52	103 215	98 747	30 122	0,01	30
				1,15	7,19	4 282	26 772	97	0,02	92
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, м3	1596	32,26	30,77	51 487	49 109	15 110	0,01	16
				1,42	8,34	2 266	13 311	97	0,02853	46
4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки1км, класс груза 1 т	9 309,00	22,66	22,66	210 942	210 942	42 170		0
					4,53	0	42 170	100	0,01	89
5	Е36-1-3	Досыпка грунта на откосы крепления Ктрм1=1,03, Кэкс1=1,07, Кзпм1=1,07, м3	9924,5	41,04	36,80	407 301	365 222	129 961	0,03	257
				3,74	9,76	37 118	96 863	97	0,03205	318
6	Е1-87-3	Планировка откосов крепления м2	24140	0,48	0,48	11 587	11 587	5 620	0	0
				0	0,24	0	5 794	97	0,0009	22
7	Е42-4-4	Крепление каменной наброски на зуб крепления и над габионным креплением м3	12202,5	170,1	45,9	2 075 645	560 095	1 515 653	0,79	9 689
				124,2	15,36	1 515 551	187 430	89	0,05	641
8	Е42-45-1	Крепление откоса габионами м2	17814	1,89		33 668	0	44 779	0,01	203
				1,89		33 668	0	133		0
9	99-1-1(пл)	Стоимость габиона, шт	2010	2885		5 798 850				
10	Е30-3-1	Заполнение камнем габиона м3	1781,4	349,17	38,67	622 011	68 887	630 556	1,99	3 545
				310,5	14,24	553 125	25 367	109	0,0695	124
11	99-1-1(пл)	Стоимость камня, т	2672,1	209		558 469				
12	П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , на 196-200км, класс груза 1 т	2 672	807,88	807,88	2 158 736	2 158 736	431 758		0
					161,58	0	431 758	100	0,34	907
13	Е27-81-7	Устройство геотекстиля м2	6016	6,35	1,52	38 202	9 144	38 886	0,03	190
				4,66	0,2	28 035	1 203	133	0,00066	4
14	1-1-1398	Геотекстиль, м2	6016	149		896 384				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**1[illegible]8 029**	**3 583 999**	**2 898 284**		**13 929**
						2 174 044	**844 759**			**2 287**
		Стоимость общестроительных работ				13 018 029				
		Всего заработная плата					3 018 803			
		Накладные расходы				2 898 284				
		Нормативная трудоемкость в НР								1 449
		Нормативная заработная плата в НР					434 743			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				954 979				
		Всего стоимость общестроительных работ				**16 871 291**				
		Нормативная трудоемкость								17 665
		Сметная заработная плата					3 453 546			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ №2					**16 871 291**				
	Временные здания и сооружения 4%					674 852				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					**17 546 143**				
	Удорожание строительства в зимнее время 4,05%					710 619				
	Затраты на выслугу лет 1%					175 461				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%					70 185				
	В базовых ценах 2001 года					**18 502 408**				
	В текущих ценах 2016 года: МРП=2,737					50 641 090				
	Налоги, сборы, платежи 2%					1 012 822				
	Итого					**51 653 912**				
	НДС 12%					6 198 469				
	Сметная стоимость 2016 г. с НДС 12%, тенге					**57 852 381**				

З А К А З Ч И К
ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

Т Е Х Н А Д З О Р
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

П О Д Р Я Д Ч И К
ТОО "Управление автомобильных дорог"