Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2016 г.

согласно доп согл.№2 от 29.06.16г к договору №18 от 31.03.2016г.

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Строительство магистральной улицы от ул.С.Бейбарыс до трассы Кызылорда-Жалагаш в г.Кызылорда. Корректировка до ул.Г.Муратбаева

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр5-гр8)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 522 772 663	1 522 772 663	1 522 772 663	185 463 360	446 530 179		89 306 036	1 426 615 339	96 157 324	0
НДС	182 732 720	182 732 720	182 732 720	22 255 603	53 583 621		10 716 724	171 193 841	11 538 879	0
Всего с НДС	**1 705 505 383**	**1 705 505 383**	**1 705 505 383**	**207 718 963**	**500 113 800**		**100 022 760**	**1 597 809 180**	**107 696 203**	0

К оплате: **сто семь миллионов шестьсот девяносто шесть тысяча двести три тенге**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Строительство Магистральной улицы от ул. С. Бейбарыс до трассы Кызылорда-Жалагаш в г. Кызылорда. Корректировка до ул. Г. Муратбаева

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2016г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измеренитй	количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	затраты труда, чел/час рабочих строителей	
				Всего	Зксм. Машин	Всего	Зксм. Машин		Рабочих, обслуживающие машины	
				ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	%	на ед.	всего
		Раздел 1. Дорожное покрытие								
		Дорожное покрытие тип 1-13525М2								
1	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными	13525	19,95	15,58	269 824	210 720	117 463	0,01	126
				1,03	5,5	13 931	74 388	133	0,03	363
2	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы (t=20см) м3	1623	556,644	73,75	903 433	119 702	71 339	0,14	234
				21,38	11,669	34 700	18 939	133	0,04	67
3	Е0127-52-1	Устройство покрытий из асфальтобетоннх смесей, толщиной 3 см, типа БХ м2	13525	562,28	5,88	7 604 777	79 592	155 958	0,05	610
				7,02	1,65	94 946	22 316	133	0,01	84
4	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камне сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях, м	16070	523,54	6,63	8 413 244	106 555	2 360 377	0,7	11 217
				108,68	1,76	1 746 488	28 232	133	0,01	98
5	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 м3	723,15	10663	0	7 710 948	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		Дорожное покрытие тип2-13425М2								
6	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными	13425	19,95	15,58	267 829	209 162	116 595	0,01	125
				1,03	5,5	13 828	73 838	133	0,03	361
7	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 50 мм м3	1342,5	1527,46	68,13	2 050 617	91 467	60 960	0,14	188
				21,38	12,76	28 703	17 132	133	0,04	54
8	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2	13425	183,69	21,26	2 466 038	285 416	2 710 073	0,95	12 727
				156,15	7,97	2 096 314	106 997	123	0,039	522
9	С143003-28	Плиты тротуарные из тяжелего бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщиной 50 мм. м2	13425	954	0	12 807 450	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**42 494 161**	**1 102 611**	**5 592 765**		**25 226**
						4 028 908	**341 841**			**1 548**
		Накладные расходы				5 592 765				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				2 885 216				
		Всего стоимость общестроительных работ				**50 972 142**				
		РАЗДЕЛ 4. ОГРАЖДЕНИЕ 4484 м.								
		Фундамент под стойку								
16	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	484,448	402,75	0	195 111	0	220 476	2,8	1 356
				402,75	0	195 111	0	113	0	0
17	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	233,272	10354,98	95,97	2 415 527	22 387	197 908	4,9	1 143
				771,75	36,25	180 028	8 456	105	0,176	41
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента. м3	233,272	131	0	30 559	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
19	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2. м3	233,272	186	0	43 389	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0

20	С1443001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов. м3	233,272	268	0	62 517	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
21	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. 1 т	12,504725	70437,87	304,24	880 806	3 804	128 539	58	725
				9675	114,75	120 983	1 435	105	0,56	7
22	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	251,216	134,1	0	33 688	0	38 068	0,97	244
				134,1	0	33 688	0	113	0	0
23	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками м3	251,216	21,55	4,52	5 414	1 135	4 150	0,11	28
				17,03	0	4 278	0	97	0	0
24	Е0109-34-1	Монтаж стоек т	35,567251	17355,77	2191,29	617 297	77 938	405 133	73,6	2 618
				12555	101,25	446 547	3 601	90	0,49	17
25	С11011-873	Прокат квадратного сечения размером 52-80 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	23,228508	72300	0	1 679 421	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
26	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиеми и без отверстий, соединяемые на сварке	12,338743	162700	0	2 007 513	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
27	Е0107-60-4	Установка металических ограждений без поручня м	4484	89,04	5,89	399 255	26 411	464 605	0,415	1 861
				71,78	2,23	321 862	9 999	140	0,011	49
28	С12021-268	Сварная решетка ограждения т	64,4411423	134000	0	8 635 113	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**17 005 609**	**131 676**	**1 458 879**		**7 975**
						1 302 497	**23 492**			**115**
		Накладные расходы				1 458 879				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				1 107 869				
		Всего стоимость общестроительных работ по разделу 4				**19 572 357**				
		РАЗДЕЛ 11. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ								
76	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металически, тип 11ДО (У1-У3) м	163,41	3 820,05	21,62	624 236	3 534	41 543	1,13	185
				185,85	5,30	30 370	866	133	0,02	3
		РАЗДЕЛ 14. ОБУСТРОЙСВО УЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ								
90	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	80,00	747,86	146,19	59 829	11 695	56 868	3,20	256
				506,25	28,22	40 500	2 258	133	0,11	9
91	Е0127-84-1	При устройстве дополнительных щитков дополнять к нормам табл. 27-83 шт	10,00	157,67	0,00	1 577	0	1 583	0,69	7
				119,03	0,00	1 190	0	133	0,00	0
92	С12021-41	Стойки металлические (СКМ 1,20 -6шт, СКМ 1,30-4шт, СКМ 1,35-1шт, СКМ2,35-63шт, СКМ 3,40-6шт) т	1,024	147 100,00	0,00	150 630	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
93	Е0115-172-3	Маслянная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	48,9565	100,70	0,07	4 930	3	3 101	0,37	18
				60,30	0,02	2 952	1	105	0,00	0
94	С11011-8484 изм. И доп.	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	16,00	2 755,00	0,00	44 080	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
95	С11011-8495 изм. И доп.	Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13,5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В700 мм, со	63,00	2 993,00	0,00	188 559	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
96	С11011-8491 изм. И доп.	Знаки дорожные круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.10-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК	1,00	2 927,00	0,00	2 927	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
97	С11011-8507 изм. И доп.	Знаки дорожные прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18 размерами 1050 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ	6,00	4 033,00	0,00	24 198	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
98	С11011-8526 изм. И доп.	Знаки дорожные прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 шт	4,00	877,00	0,00	3 508	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

99	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м км	9,3972	10 970,65	1 692,25	103 093	15 902	13 524	3,18	30
				450,00	632,07	4 229	5 940	133	2,85	27
100	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой лилией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1 (1,5) км	2,483	8 763,55	1 692,25	21 760	4 202	3 573	3,18	8
				450,00	632,07	1 117	1 569	133	2,85	7
101	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой лилией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 (1,6) км	1,257	4 349,35	1 692,25	5 467	2 127	1 809	3,18	4
				450,00	632,07	566	795	133	2,85	4
102	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой лилией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1 (1,11) км	0,13	8 763,55	1 692,25	1 139	220	187	3,18	0
				450,00	632,07	59	82	133	2,85	0
103	Е0127-65-3	Разметка пешеходного перехода (зебра) 1.14.1 км	0,3195	37 455,85	1 692,25	11 967	541	460	3,18	1
				450,00	632,07	144	202	133	2,85	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**1 247 901**	**38 224**	**122 648**		**509**
						81 126	**11 712**	**133**		**51**
		Накладные расходы				**122 648**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**82 233**				
		Всего стоимость общестроительных работ				**1 452 781**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ				**60 747 671**	**1 272 512**	**7 174 292**		**33 710**
						5 412 531	**377 045**	**133**		**1 714**
		Накладные расходы				7 174 292				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				4 075 318				
		Всего стоимость общестроительных работ				**71 997 281**				

ИТОГО ПО АКТУ				**71 997 281**				
Временные здания и сооружения 1,2%				863 967				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**72 861 248**				
Удорожание строительства в зимнее время 1,08%				786 901				
Затраты на выслугу лет 1%				728 612				
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				291 445				
Дополнительные затраты на эколог.								
В базовых ценах 2001 года				**74 668 207**				
В текущих ценах 2016 года: МРП=2,737				204 366 883				
Налоги, сборы, платежи 2%				4 087 338				
Итого				**208 454 221**				
НДС 12%				25 014 507				
Сметная стоимость 2016 г. с НДС 12%, тенге				**233 468 727**				
Итого с понижающим коэфф. К=0,88970786613451				**207 718 963**				
В том числе НДС 12%				**22 255 603**				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Управление автомобильных дорог"