Генподрядчик: ТОО "ВАН"
Субподрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор"
Наименование объекта: Капитальный ремонт дороги ул.Вавилова от а/д "Кокшетау-Зеренда" до мкр.Жайляу в г.Кокшетау
Договор № 30 от 11.04.2018г

Акт №1
выполненных работ от 14 июня 2019 года
за июнь 2019 года.
Капитальный ремонт дороги ул.Вавилова от а/д "Кокшетау-Зеренда" до мкр.Жайляу в г.Кокшетау.

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Водоотводные лотки									
8	11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи - Л-2	633	2344,63	1184,99	1484152	750099	607303	1,56	987,48
		м лотка		1159,64	431,41	734053	273083	60,3	0,3825	242,1225
10	11-271202-0301	Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство (ИП1,0х0,75х0,12; ИП1,0х1,2х0,16; ИП3,0х0,75х0,12)	19,37	2202,01	1139,03	42653	22063	17164	1,43	27,6991
		м3 сборных железобетонных плит		1062,98	406,56	20590	7875	60,3	0,3555	6,88604
11	11-271202-0302	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Устройство (ИП 3,0х1,2х0,16)	88,74	688,52	339,14	61099	30095	24926	0,47	41,7078
		м3 сборных железобетонных плит		349,38	116,44	31004	10333	60,3	0,1019	9,04261
18	11-231201-0101	Люки. Установка -дождеприемника	100	26173,46	125,64	2617346	12564	66000	1,31	131
		шт.		1003,04	59,76	100304	5976	62,1	0,07	7
20	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	57,664	656,86	–	37877	–	22385	0,972	56,04941
		м3 грунта								

			656,86	–	37877	–	59,1	–	–
21	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *м3*	70,35	1394,61		98111			
22	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *м3 материала основания в плотном теле*	45,4	2614,89	811,1	118716	36824	6833	0,144	6,5376
				102,36	147,22	4647	6684	60,3	0,143	6,4922
23	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство- монолитный пояс *м3*	51	21049,92	656,18	1073546	33465	26927	1,35	68,85
				933,82	154,78	47625	7894	48,5	0,1813	9,2463
	Раздел 1 Установка бортового камня									
1	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	210	137,41	129,03	28857	27096	6372	0,013	2,73
				8,29	43,05	1740	9041	59,1	0,0376	7,896
2	41-020103-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км *т*	378	176,05		66547				
3	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *м3 основания*	70	2576,27	676,87	180339	47381	29260	0,78	54,6
				564,91	257,91	39544	18054	50,8	0,29	20,3
4	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *м бортового камня*	2000	1565,29	19,95	3130580	39904	639957	0,698	1396
				523,32	7,33	1046637	14652	60,3	0,0065	13
5	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 *м3*	70,864	23775,11		1684799				
	Раздел 2 Дорожная одежда основной ветки.									
6	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (щебень 40-70 М200) прим. *м3 материала основания в плотном теле*	1000	3236,3	811,13	3236297	811128	150496	0,144	144
				102,36	147,22	102362	147217	60,3	0,143	143

7	11-270403-0203	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) *м2 основания*	4500	575,23	94,28	2588528	424255	132825	0,0296	133,2
				21,44	27,51	96469	123804	60,3	0,02644	118,98
8	11-270403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203К=-4,000; *м2 основания*	-18000	39,21	8,58	-705768	-154354	-27058	–	–
				–	2,49	–	-44872	60,3	0,00251	-45,18
9	11-270403-0202	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) *м2 основания*	4500	668,01	146	3006034	656998	177539	0,033	148,5
				23,9	41,53	107550	186877	60,3	0,04024	181,08
10	11-270403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203К=-2,000; *м2 основания*	-9000	39,21	8,58	-352884	-77177	-13529	–	–
				–	2,49	–	-22436	60,3	0,00251	-22,59
	Раздел 4 Дорожная одежда съездов, парковок.									
28	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *м3 материала основания в плотном теле*	700	3236,3	811,13	2265409	567790	105348	0,144	100,8
				102,36	147,22	71654	103052	60,3	0,143	100,1
	Раздел 5 Тротуар и посадочные площадки.									
36	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	67,2	1144,78	–	76929	–	45465	1,54	103,488
				1144,78	–	76929	–	59,1	–	–

37 41-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	120,288	195		23456				
	т								
38 41-020103-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	120,288	176,05		21177				
	т								
39 11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	33,6	2576,28	676,88	86563	22743	14044	0,78	26,208
	м3 основания								
			564,91	257,89	18981	8665	50,8	0,29	9,744
40 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий БР 100х20х8	1200	1785	19,95	2142004	23943	383974	0,698	837,6
	м бортового камня								
			523,32	7,33	627982	8791	60,3	0,0065	7,8
45 11-270701-0201	Основания под тротуары из естественного щебня, толщиной 12 см. Устройство	1000	559,1	94,22	559102	94218	125904	0,243	243
	м2 покрытия								
			182,19	26,61	182187	26609	60,3	0,0292	29,2
46 11-270701-0202	Основания под тротуары из естественного щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201К=3,000;	3000	31	3,4	93001	10200	8868	0,0054	16,2
	м2 покрытия								
			4,05	0,85	12146	2561	60,3	0,001	3
	Всего прямые затраты				**23664470**				**4526**
									847
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 259 977				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 379 235				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				893 860				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				17 025 258				
	Накладные расходы I уровня, тенге				2 551 003				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				26 215 473				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 111 536				
	Итого, тенге				27 327 009				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 186 161				
	Всего				**29 513 170**				
	Временные здания и сооружения (1,04 %)				306 937				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (расчет)	676 320
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**30 496 427**
- в текущих и прогнозных ценах	
2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)	**32 326 212**
с учетом ценовой скидки	32 281 980
НДС (12 %)	3 873 838
Всего по акту с учетом НДС	**36 155 818**

Генподрядчик:

Директор ТОО "ВАН"

Абрамян С.Е.

Субподрядчик:

Реабилитационный управляющий ТОО "Кокшетауавтодор"

Бадалян Р.М.