Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 419

Заказчик: Производственный кооператив "Луганск", 140910, Павлодарская область, Павлодарский район, с. Луганск, улица Ленина, дом 49
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ИП "Строй-Сервис" Софийский В.Л. ,140913, Павлодарская область, Павлодарский район, с. Новочерноярка, улица Центральная,2
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство коровниа на 400 голов КРС в с. Луганск Павлодарского района Павлодарской области.
(наименование, адрес)

Объект : Коровник на 400 голов
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 05/2020 от 19.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Земляные работы						
1	1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	600	62,04	37221
2	2	1101-0101-0301	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	3376	130,85	441737
3	3	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2761	21,02	58044

4	4 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	1280	96,12	123034
5	5 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	200	1920,17	384033
6	6 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	3080	48,11	148186
7	7 1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	98	2645,53	259262
Раздел 2 Фундаменты						
8	8 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	32	11725,25	375208
9	9 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	240	44673,78	10721706
10	10 2113-0201-0312	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М30 ГОСТ 1759.0-87	кг	80	864	69120
11	11 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	400	1113,98	445592
Раздел 3 Металлические конструкции						
12	12 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	10,5	42343,43	444606
13	13 2106-0408-0101	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т	т	10,5	499096,08	5240509

14	14 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	34	67484,85	2294485
15	15 2106-0511-0101	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швелеров, двутавров и решетчатые	т	34	474414,84	16130105
16	16 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	6,3	126668,25	798010
17	17 2106-0408-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	6,3	456909,12	2878527
18	18 1109-0402-0101	Фахверк. Монтаж	т конструкций	14,3	84438,46	1207470
19	19 2106-0408-0501	Стойки фахверка	т	14,3	466580,52	6672102
20	20 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	19,7	58185,69	1146258
21	21 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	19,7	467206,92	9203976
22	22 1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	84,8	9855,8	835772
23	23 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1600	135,58	216935
24	24 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3200	90,7	290251
Раздел 4 Стены						
25	25 1109-0402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	1190	5535,31	6587019

26	26 2106-0201-0204	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	1190	8210,16	9770090
Раздел 5 Кровля						
27	27 1109-0401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	3940	2220,44	8748516
28	28 2106-0201-0404	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм ГОСТ 32603-2012	м2	3940	9776,16	38518070
29	29 1114-0101-1504	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 1000х1000 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием	м2 внутренней поверхности шахты	11	46461,64	511078
Раздел 6 Полы						
30	30 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1294	522,71	676387
31	31 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	129,4	38440,29	4974174
32	32 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	9,5	24839,47	235975
33	33 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	9,5	237600	2257200
34	34 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1294	1673,23	2165157
35	35 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	2588	171,64	444195

Раздел 7 Отмостка

36	36	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	160	217,28	34765
37	37	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	32	11725,25	375208
38	38	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	32	35064,72	1122071

Всего	**136 842 054**
НДС (12 %)	16 421 046
Итого	**153 263 100**

"ЗАКАЗЧИК"
Производственный кооператив "Луганск"

Председатель _____ Кузьменко П.П.

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
ИП "Строй-Сервис" Софийский В.Л.

Директор _____ Софийский В.Л.